

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico7100Nuevos Casas GrandesChihuahuaMéxico	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico7100Nuevos Casas GrandesChihuahuaMéxico	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	20,329,800.00	20,329,800.00	10,526,392.91	10,526,392.91	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH14160400830552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De Taller De Soldadura	4500566	Gobierno de la Entidad	Pedro Meoqui	C. ALDAMA #841 COL. CENTRO C.P 33130	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH14150100486879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRIM. JESUS GARCIA	Prim. Jesus Garcia	1908094	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	55,702.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH1416010063835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnologica de Parral	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almanceha C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH14160100637335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Guapayna	GuapaynaChihuahuaMéxico	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Los proyectos ya, falta reintegrar el sobrante, trimestre:3.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-10-22))	
CHH14160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:el proyecto va, falta reintegrar el recurso que no se ejerció, trimestre:3.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-10-22))	
CHH00170100852029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	J.N. Luis Uriasbalderrain 1080	-	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	-	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	196,512.00	196,512.00	195,794.80	195,794.80	195,794.80	195,794.80	195,794.80	195,794.80	195,794.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170100852082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	Centro De Atención Multiple 7507	1908450	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	-	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	302,017.00	302,017.00	222,928.77	222,928.77	222,928.77	222,928.77	222,928.77	222,928.77	222,928.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15190400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del ParralChihuahuaMéxico	Lote	1.00	1.00	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.60	28,679,544.60	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160200691673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	S179-null	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,294,830.31	4,464,569.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHH16160200702316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	S179-null	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,561,551.11	12,199,927.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH16160200708192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-null															4,663,698.28	3,423,237.13										
CHH16170100849756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cecyt 19 (Industrias) Obra	-	Gobierno de la Entidad	-		Metros	1.00	1.00	0.96	96.00	3,187,000.00	3,187,000.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16170100849792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cecyt 23 (Riberas Juarez) Obra	-	Gobierno de la Entidad	CONOCIDA		Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.92	92.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300743664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8094	601	Gobierno de la Entidad	Abdenago C. García (Lagunitas)	-	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Se reintegró el recurso ya que cerró el centro, trimestre:3.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-10-09))
CHH180301387676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (FOIEMS 2016)		Juárez	Juárez	Av Sanders 1781 El Barreal Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	1,584.00	1,584.00	1,504.80	95.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300743504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Telebachillerato Estatal 86124	562	Satevó	San José del Sitio	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	48,454.00	48,454.00	48,454.00	48,454.00	48,454.00	48,454.00	48,454.00	48,454.00	48,454.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	241,753.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	222,039.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juancito)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAJAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorin (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y Llysa Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SD48-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160300756705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcion De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973	220973	Gobierno de la Entidad	Ejido Guajolotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 121 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 ELIJO GUAJOLOTES BALLEZA CHIHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	4,250,000.00	4,214,463.00	4,933,548.87	4,933,548.87	4,933,548.87	4,933,548.87	4,933,548.87	4,933,548.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcion De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458	220458	Gobierno de la Entidad	El Chihuite	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 121 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 EL CHIHUITE BALLEZA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,372,243.00	2,016,407.00	1,929,182.36	2,269,626.30	2,269,626.30	2,269,626.30	2,269,626.30	2,269,626.30	2,269,626.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140	328140	Gobierno de la Entidad	El Pilar	TERRACERIA TRAMO MORIS - PILAR CARLOS MARGEN DZQUIERDO KILOMETRO 18 + 0 RANCHO MORIS 33340 EL PILAR MORIS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAHUISORI -	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,500,000.00	8,075,000.00	7,872,962.00	8,289,765.84	8,289,765.84	8,289,765.84	8,289,765.84	8,289,765.84	8,289,765.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300756710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390	221390	Gobierno de la Entidad	Laguna Juanota	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 121 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 LAGUNA JUANOTA BALLEZA CHIHUAHU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,800,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,669,552.28	1,669,552.28	1,669,552.28	1,669,552.28	1,669,552.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160300757273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164	217164	Gobierno de la Entidad	Las Coloradas	BRECHA TRAMO VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DZQUIERDO KILOMETRO 33 + 7 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 LAS COLORADAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,750,939.00	3,188,298.00	3,185,917.00	3,748,134.57	3,748,134.57	3,748,134.57	3,748,134.57	3,748,134.57	3,748,134.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587	327587	Gobierno de la Entidad	Moris	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 173 + 0 RANCHO MORIS 33340 MORIS MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA -	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,000,000.00	3,100,000.00	3,087,128.00	3,798,952.00	3,798,952.00	3,798,952.00	3,798,952.00	3,798,952.00	3,798,952.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chinipas - 312423	312423	Gobierno de la Entidad	Palmarejo	TERRACERIA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHO CHINIPAS DE ALMADA 33360 PALMAREJO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACER	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,500,000.00	2,975,000.00	2,970,470.55	3,491,108.53	3,491,108.53	3,491,108.53	3,491,108.53	3,491,108.53	3,491,108.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH1616030075699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Ranchito De Aguas El Reventon Balleza - 221484	221484	Gobierno de la Entidad	Ranchito de Aguas (El Reventón)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN) BAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,178,060.00	2,701,351.00	2,696,311.50	3,171,332.36	3,171,332.36	3,171,332.36	3,171,332.36	3,171,332.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160300756704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento														3,875,000.00	1,119,049.47												
CHH16160300757270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento														5,927,778.00	994,975.05												
CHH16160300757283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento														2,713,828.00	465,141.17												
CHH16160300757284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento														2,056,835.00	361,202.84												
CHH16160300757187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S218-Tratamiento de Aguas Residuales														930,000.00	268,482.15												
CHH16160400820001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	ICHIFE	Prim. Fed. Felix U. Gomez	100203	Gobierno de la Entidad	-		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,082,996.16	1,082,996.16	1,082,996.16	1,082,996.16	1,082,996.16	1,082,996.16	1,082,996.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400821530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	Prim. Ley Seis De Enero 2010	2800227	Gobierno de la Entidad	-		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,555.38	1,098,555.38	1,098,555.38	1,098,555.38	1,098,555.38	1,098,555.38	1,098,555.38	1,098,555.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400821533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	Prim. Fco. Villa	2800228	Gobierno de la Entidad	-		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,347.71	1,099,347.71	1,099,347.71	1,099,347.71	1,099,347.71	1,099,347.71	1,099,347.71	1,099,347.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable Baguachchi Balleza - 221415	221415	Gobierno de la Entidad	Baguachchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 72 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 BAGUEACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,192,739.00	478,911.00	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200653462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	30409	Gobierno de la Entidad	Batuyvo	BRECHA TRAMO CREEL - CIENEGA DE GUACAYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHO BOCOYNA 4494 BATUYVO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE BATUYVO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	237,782.00	118,891.00	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200651123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	30150	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CALLE BARRIO SANTO NIÑO BARRIO BOCOYNA 4494 BOCOYNA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO NINGUNO NINGUNO EL BARRIO SANTO NIÑO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA EN LA AGEB	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	139,286.00	69,643.00	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	109470	Gobierno de la Entidad	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 90 + 0 BARRIO BOCOYNA 33203 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CREEL SE ENCUENTRA UBIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,510,043.00	906,025.80	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA				
CHH16160300756704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	221558	Gobierno de la Entidad	General Carlos Pacheco (El Terrero)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO LA CASITA - BALLEZA KILOMETRO 62 + O RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) BAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	1,125,000.00	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH00160200685966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482	123482	Gobierno de la Entidad	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRIOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + O RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO 33470 LOS ALISOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAJITA Y BRECHA ABOREACHI - MORELOS CARRETERA CREEL - GUACHOCHI LA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	519,236.10	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH00160200696911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790	123790	Gobierno de la Entidad	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRIOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + O RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO 33470 LOS ALISOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAJITA Y BRECHA ABOREACHI - MORELOS CARRETERA CREEL - GUACHOCHI LA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	662,428.92	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH16160200702316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	145236	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILOMETRO 30 + O RANCHO MAGLIARICH 33370 MAGLIARICH MAGLIARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE MAGUARI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	21,834,691.28	12,273,140.17	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH16160300757284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	217481	Gobierno de la Entidad	Mesa del Maguey	BRECHA TRAMO VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + O RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 MESA DEL MAGUEY BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,419,806.00	362,971.00	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH16160300757187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325	355325	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO EL MIRADOR - NONOAVA KILOMETRO 101 + O PUEBLO NONOAVA 33170 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,200,000.00	270,000.00	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH16160300757270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	217058	Gobierno de la Entidad	Puerto Tres Hermanos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 116 + O RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 PUERTO TRES HERMANOS BALLEZA CH	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	6,973,857.00	1,046,079.00	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH16160200708192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Carretera Bahuchivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	145675	Gobierno de la Entidad	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUCHIVO KILOMETRO 30 + 54 RANCHO URIQUE 33420 URIQUE URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE URIQUE SE ENCUENTRA UBICAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,414,870.66	3,751,172.38	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160200691673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	145773	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 123 + O RANCHO URUACHI 33300 URUACHI URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE URUACHI SE ENCUENTRA UBICADO EN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	16,765,746.76	4,470,916.45	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160300756699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																													
CHH16160300756705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																													
CHH16160300756710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																													
CHH16160300757193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																													

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH16160300757267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															900,000.00	711,824.00												
CHH16160300757269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															1,425,000.00	416,803.84												
CHH16160300757273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															562,641.00	562,217.57												
CHH16160300757279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															355,836.00	340,443.94												
CHH16160200707984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	Obra Adicional En La Construcción De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo 190103	190103	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VIGESIMO NOVENA COLONIA ZONA CENTRO 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VIGESIMO NOVENA Y CALLE DOBLADO NINGUNO NINGUNO EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO NO. 2142	Otros	1.00	1.00	-	-	47,587.65	47,587.65	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SOLICITO LA CANCELACION DEBIDO A QUE ES UNA AMPLIACION DE UN PROYECTO QUE YA SE REGISTRO SU AVANCE EN SU TIEMPO, YA QUE EL SISO REGISTRABA LAS AMPLIACIONES COMO OTRO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-10-15))	
CHH00160200691419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA	Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 124445	124445	Cuauhémoc	Cuauhémoc	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,768.88	90,768.88	90,768.88	90,768.88	90,768.88	90,768.88	90,768.88	90,768.88	90,768.88	90,768.88	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA	Adquisición De Computadoras De Escritorio, Laptops, Monitores Y Un Multifuncional Para Dar Soporte Confiado Y Ordenado Al Elaborar Expedientes De Obra - 123725	123725	Cuauhémoc	Cuauhémoc	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	180,640.32	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300757197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Ampliacion Red Distribucion Electrica Emiliano Zapata - 221699	221699	Cuauhémoc	Cuauhémoc	COLONIA EMILIANO ZAPATA 31579 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y COLONIA EMILIANO ZAPATA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	191,638.00	191,638.00	158,430.35	158,430.35	158,430.35	158,430.35	158,430.35	158,430.35	158,430.35	158,430.35	158,430.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO	Adquisicion De Boilers Solares En La Localidad De San Mateo - 161244	161244	El Tule	San Mateo	NINGUNOCOLONIA NINGUNO 33555 SAN MATEO EL TULE CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD.COMO LO INDICA EL MAPA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP00032-374-2018	Chihuahua		Campestre I Etapa Campestre-Lomas Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	10,000,000.00	55.87	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:FOLIO REPETIDO, FAVOR DE CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:danieleholguin, fecha:2020-10-21))	
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP00032-374-2018	Chihuahua		Campestre I Etapa Campestre-Lomas Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	6,587,012.09	6,587,012.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:ES CORRECTO LOS IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:danieleholguin, fecha:2020-10-21))	
CHH190101510921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA-UNIDAD ACADEMICA CUAUHTEMOC	C-CIEN-08EUT0002M-369-2018	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Valle de los Manzanos Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	35.79	35.79	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,078,005.59	11,078,005.59	5,276,234.06	5,276,234.06	5,276,234.06	5,276,234.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:LOS IMPORTES SON CORRECTOS , trimestre:3.0, usuario:danieleholguin, fecha:2020-10-21))	
CHH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,873,055.33	7,873,055.33	7,873,055.33	7,873,055.33	7,873,055.33	7,873,055.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El avance Físico el trimestre anterior hubo un error y se capturo l 100% cuando en realidad el avance es del 80.02%, pero el sistema no me permite hacer modificación ni capturar un porcentaje menor, trimestre:3.0, usuario:danielenteriab, fecha:2020-10-14))	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH19010510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC0022K-353-2018	Juárez	Juárez	Tacuba 110 Anahuac Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	76.10	76.10	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	3,287,379.12	3,287,379.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200685966	MUNICIPAL		2016																	259,618.05	259,618.05											
CHH00160200696911	MUNICIPAL		2016																	331,214.46	331,214.46											
CHH16160200651123	MUNICIPAL		2016																	69,643.00	69,619.34											
CHH16160200653462	MUNICIPAL		2016																	118,891.00	118,890.91											
CHH16160200707920	MUNICIPAL		2016																	604,017.20	905,857.48											
CHH17170200896324	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción Del Parque Público Infantil En Predio Municipal De 300 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada Del Municipio De Ahumada, Chihuahua./2017-03-01-0156	2017-03-01-0156	Ahumada		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300970779	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:obras Bajo demanda y revisadas por auditoria , trimestre:3.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2020-09-29))	
CHH15170300968796	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Km. 121 800 Al Km. 125 820	24000381	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	0.69	0.69	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	4,810,465.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% POR LA SCOP, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-25))	
CHH15170300968832	FIDEICOMISOS		2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Milmore, Del Km. 1 500 Al Km. 13 000 En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusuhuirachi, Con Una Longitud De 11.5 Kms.	21800193	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	12,130,000.00	12,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:esta obra con el folio 68832 es folio antiguo, el folio con el que se le dio seguimiento a esta obra hasta terminar fue el 70793 y con ese se cerro completamente hace como 3 trimestres, por lo que a este se le pondrán ceros y se mandara cancelar, trimestre:3.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-10-09))	
CHH00170200896317	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Remodelación De Parque Recreativo Las Quimientas Con Un Área Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera		-	Otros	1.00	1.00	0.61	61.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170300970808	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De 22,219 M2 Con Carpeta Asfáltica En El Libramiento : Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero; Y En La Avenida Septima, Entre Carretera Saucillo- Cd. Delicias Y Calle Roque Gandara, En La Localidad De Saucillo Municipio De Saucillo.	2017-03-26-0439	Saucillo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200879958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Ampliación De Red De Atarjeas Y Colector : 40 Desc Dom, Const De Red De Atarjeas 1,750 Mts De 8 Pulg De Diam Y Colector De 2,114.6 Mts Con Tubería De Pvc.	400310	Gobierno de la Entidad	San Guillermo (Santa Elena)	-	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,051,600.00	3,051,600.00	3,017,146.00	3,017,146.00	3,017,146.00	3,017,146.00	3,017,146.00	3,017,146.00	3,017,146.00	3,017,146.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200883227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Con Capacidad De 3.0 Lps	6300369	Gobierno de la Entidad	Yepacich	-	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,549,593.65	2,549,593.65	2,549,593.65	2,549,593.65	2,549,593.65	2,549,593.65	2,549,593.65	2,549,593.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401054261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	L057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Rehabilitación Del Colector Teofilo Y Borunda Entre Las Calles Fico, Villareal Torres Y Boulevard Manuel Gomez Morin	3707586	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,094,271.48	14,094,271.48	11,706,489.86	11,706,489.86	11,706,489.86	11,706,489.86	11,706,489.86	11,706,489.86	11,706,489.86	11,706,489.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH17170200899529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vehículos Adaptados (Camioneta Tipo Van) - 1909035	1909035	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966,840.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:se reintegraron 160.00 trimestre:3.0, usuario:magalillivas, fecha:2020-09-25), obs2: (observación:Se adquirió vehículos tipo van, trimestre:3.0, usuario:magalillivas, fecha:2020-10-20))	
CHH17170200899526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Centro Comunitario En Parque Central Poniente Hermanos Escobar - 3707409	3707409	Gobierno de la Entidad	Hermanos Escobar	-	Metros Cuadrados	1.00	100,000.00	1.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Obra cancelada, se reintegro el recurso 1,285,700.00 trimestre:3.0, usuario:magalillivas, fecha:2020-09-25), obs2: (observación:Obra cancelada se reintegro el recurso por 1,285,700.00 en el 2018, trimestre:3.0, usuario:magalillivas, fecha:2020-10-20))	
CHH17170300966310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 (La Quemada - Lázaro Cardenas) Del Km. 1 100 Al Km. 23 00 En Tramos Aislados.	21701686	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.29	29.00	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	6,961,014.60	6,961,014.60	6,961,014.60	6,961,014.60	6,961,014.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:el contrato No. 144-OP-0045/17-DC/OBRA fue rescindido la obra se termino con el mantenimiento rutinario de alimentadoras las fotos del termino quedo pendiente de enviartelas, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-20), obs2: (observación:LA OBRA YA ESTA TERMINADA, EL CONTRATO FUE RESCINDIDO Y LO PAGADO EN DEMASIA LO DEVOLVO EN ESPECIE MEDIANTE ACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA, LA SCOP Y LA SFP FEDERAL, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-22), obs3: (observación:QUEDO PENDIENTE CON LAS FOTOS DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-22), obs4: (observación:EL CONTRATISTA SOLO EJECUTO EL 29%, LA SCOP LO TERMINO CON RECURSOS PROPIOS, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-25))	
CHH17170300966347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De Carretera: E.C. (Chihuahua - Cuauhtémoc) - E.C.(Cuauhtémoc - Álvaro Obregón) Km. 0 000 Al Km. 8 160	21701687	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	29,175,500.00	29,175,500.00	29,175,500.00	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:YA SE HABIA DADO SEGUIMIENTO CON FOLIO 99990 Y SE CERRO DESDE HACE ALCUNOS TRIMESTRES, ESTE FOLIO DE 66347 SE VA A PONER EN CEROS PARA CANCELARLO, trimestre:3.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-09-30))	
CHH17170300966374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Reconstrucción De Carretera: Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua Del Km. 1 300 Al Km. 34 750 En Tramos Aislados.	21701688	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.55	55.00	14,043,800.00	14,043,800.00	14,043,800.00	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:el contrato No. 144-OP-0038/17-DC/OBRA fue rescindido y se termino con el mantenimiento rutinario de alimentadoras, quedando pendientes las fotos del termino, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-20), obs2: (observación:ESTOS IMPORTES FUERON LOS PAGADOS SEGUN MOV. POR OBRA No. 2170588 LA OBRA SE TERMINO CON RECURSOS ESTATAL, QUEDANDO PENDIENTES LAS FOTOS DEL TERMINO, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-22), obs3: (observación:EL CONTRATISTA EJECUTO EL 56%, EL RESTO LO TERMINO LA SCOP CON RECURSOS PROPIOS, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-25))	
CHH17170300966557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera) Del Km 109 600 Al Km 123 400, En Tramos Aislados.	24000383	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.25	25.00	18,593,200.00	18,593,200.00	4,606,954.57	4,606,954.57	4,606,954.57	4,606,954.57	4,606,954.57	4,606,954.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:el contrato No. 144-OP-0052/17-DC/OBRA fue rescindido y la obra se termino con el mantenimiento rutinario de alimentadoras, quedando pendiente la fotos de termino, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-20), obs2: (observación:EL AVANCE FISICO EFECTIVAMENTE ES DEL 100 % PERO CON RECURSO ESTATAL CON RECURSO FEDERAL SOLO SE HIZO EL UNA PARTE, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-22), obs3: (observación:LA OBRA FUE RESCINDIDA Y HAY UN ACUERDO ENTRE LA SCOP, EL CONTRATISTA Y LA SFP FEDERAL, ESTA OBRA SE TERMINO CON RECURSO ESTATAL, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-22), obs4: (observación:EL CONTRATISTA EJECUTO SOLAMENTE EL 25%, EL RESTO LO EJECUTO LA SCOP CON RECURSOS PROPIOS ESTATALES, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-25))	
CHH00170200899236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Domo Escolar, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua - 4862481	4000377	Madera	29 68283; -108.279467	-	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300962526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Centro Comunitario En El Parque Deportivo La Amistad, Ubicado En Ciudad Madera, Chihuahua) - 7523218 - 7058	7058	Madera	(29.186005; -108.136114)	-	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH17170200897861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Madera, En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Unidad Deportiva En Lienzo Charro) - 4862416	4000378	Madera		29.206117-108.153171	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	507,486.35	507,486.35	501,904.00	501,904.00	501,904.00	501,904.00	501,904.00	501,904.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200884787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P.M. MADERA	Construcion De Parque En Ciudad Madera	4000373	Madera	Madera	---	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	492,513.65	492,513.65	492,513.65	492,513.65	492,513.65	492,513.65	492,513.65	492,513.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200896794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	ENTIDAD-MUNICIPIO DE MADERA	Construcción De Centro De Rehabilitación Física, En El Municipio De Madera - 5524653	4000372	Madera		29.179213;-108.137859 29.17914;-108.137862	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1717020090005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	ENTIDAD- MUNICIPIO DE MADERA	Domo En Escuela Primaria Mariano Matamoros, En El Municipio De Madera - 4000371	4000371	Madera		29.200873;-108.147107	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	989,000.00	989,000.00	978,121.00	978,121.00	978,121.00	978,121.00	978,121.00	978,121.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200896798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Nicaragua Tramo De Calle Santos Degollado A Calle México - 5055980	5055980	Meoqui		P. Inicial de C. Santos Degollado a C. México ; 28.272004;-105.471521 P. Final de C. Santos Degollado a C. México ; 28.271477;-105.470909	Metros Cuadrados	1.00	864.00	864.00	100.00	343,479.77	343,479.77	339,701.49	339,701.49	339,701.49	339,701.49	339,701.49	339,701.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200857669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															423,199.36	423,199.36										
CHH17170400978940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															11,994.86	11,994.86										
CHH17170400978940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	Rehabilitación De Techumbre En Vivienda Jorge Cera Gracia - 322371	322371	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO 00000 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA PRESA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	23,989.72	11,994.86	11,994.86	23,989.72	23,989.72	23,989.72	23,989.72	23,989.72	23,989.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400979801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	Muro De Contención Para Pozo Del Agua Potable En Cuchillo Parado - 309909	309909	Coyame del Sotol	Cuchillo Parado	CAMINO TRAMO CARRETERA CUCHILLO PARADO - POZO AGUIA POTABLE MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 300 INTERIOR SN PUEBLO CUCHILLO PARADO 32853 CUCHILLO PARADO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400979803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	Desensolve Y Acondicionamiento De Pozo Para Agua Potable - 311233	311233	Coyame del Sotol	El Álamo	CALLE CAMINO AL ALAMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EIJO EL ALAMO 32853 LA PAZ DE MEXICO COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO AL ALAMO Y EL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00	50,820.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400979802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	Ampliación De Red De Alumbrado Publico - 312048	312048	Coyame del Sotol	La Paz de México	CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA PAZ DE MEXICO 32853 LA PAZ DE MEXICO COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400979804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	Ampliación De Red De Agua Potable - 311131	311131	Coyame del Sotol	San Pedro	AMPLIACION CAMINO A CUCHILLO PARADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO 32854 SAN PEDRO COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A CU	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	144,112.12	144,112.12	144,112.12	144,112.12	144,112.12	144,112.12	144,112.12	144,112.12	144,112.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH17170400979800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	Alumbrado Publico Acceso A La Poblacion - 310161	310161	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	CALLE DEL PILAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COYAME 33850 SANTIAGO DE COYAME COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL PILAR Y CARRETERA CARR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	214,228.80	214,228.80	214,228.80	214,228.80	214,228.80	214,228.80	214,228.80	214,228.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH00170400979460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Construcción De Seis Cuartos - 261115	261115	Cuauh témoc	Ejido el Llorón	EJIDO EL LLORÓN 31609 EJIDO EL LLORÓN CUAUHTEMOC CHIHUAHUA LA OBRA DE CUARTO ADICIONAL SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS VIVIENDAS DEL EJIDO EL LLORÓN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	392,094.56	392,094.56	346,148.68	346,148.68	346,148.68	346,148.68	346,148.68	346,148.68	346,148.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170400979464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Construcción De Veticuatro Baños En El Seccional De Anahuac - 262472	262472	Cuauh témoc	Vista Hermosa (El Sapo)	EJIDO VISTA HERMOSA 31609 VISTA HERMOSA (EL SAPO) CUAUHTEMOC CHIHUAHUA SE CONSTRUIRÁN BAÑOS DIGNOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL SECCIONAL DE ANAHUAC E	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	977,526.78	977,526.78	977,526.78	977,526.78	977,526.78	977,526.78	977,526.78	977,526.78	977,526.78	977,526.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200857669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baboreachi - 77010	77010	Gobierno de la Entidad	Ranchería Baboreachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 108 + O RANCHERIA 33198 RANCHERIA BABOREACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	846,398.71	423,199.35	423,199.50	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300913518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Camino El Ojito Tepochique - 134299	134299	Guazapares	Tepochique	TERRACERIA TRAMO TEPOCHIQUE - EL OJITO MARGEN DERSCHO KILOMETRO 30 + 100 RANCHERIA 33380 TEPOCHIQUE GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE Y EL OJITO - TEPOC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	374,331.24	374,331.24	374,331.24	374,331.24	374,331.24	374,331.24	374,331.24	374,331.24	374,331.24	374,331.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Rehabilitación De Escuela En La Comunidad Del Oso - 309183	309183	Madera	Chihuahupá	CALLE SIN NOMBRE CANTON EL OSO 00000 CHUHUCHUPA MADERA CHIHUAHUA LA REHABILITACION SE UBICA EN LA COMUNIDAD EL OSO PERTENECIENTE A CHUHUCHUPA RODEA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	69,046.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Construcción De Líneas Y Redes En Media Y Baja Tensión En Distintas Localidades Del Municipio De Madera Chihuahua - 288168	288168	Madera	El Largo	CALLE SN INTERIOR SN COLONIA EL LARGO 31956 EL LARGO MADERA CHIHUAHUA CALLE SN ENTRE CALLE Y CALLE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	1,350,812.58	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Solución Habitacional - 278537	278537	Madera	El Largo	CANTON 31956 EL LARGO MADERA CHIHUAHUA SE REPARTERON A 126 FAMILIAS EN 126 DISTINTAS UBICACIONES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	450,645.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170400979199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PÚBLICAS	Pozo En Colonia Guadalupe Victoria - 252055	252055	Madera	Guadalupe Victoria (Las Playas)	CAMINO TRAMO NICOLAS BRAVO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 7 COLONIA 31943 GUADALUPE VICTORIA (LAS PLAYAS) MADERA CHIHUAHUA ENTRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	252,288.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400979227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Alcantarillado En Calle Agricultura Las Varas - 273204	273204	Madera	Las Varas (Estación Babicora)	CALLE AGRICULTURA INTERIOR SN CANTON LAS VARAS 31950 LAS VARAS (ESTACION BABICORA) MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE FE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	111,352.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400979228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MADERA	Drenaje En La Comunidad De Las Varas - 165235	165235	Madera	Las Varas (Estación Babicora)	CALLE FERROCARRIL EJIDO LAS VARAS 31950 LAS VARAS (ESTACION BABICORA) MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRU	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	1,388,647.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH00170400979206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	Construcción De Comedor En Escuela De Educación Primaria Indígena Salvador Gaytán En El Municipio De Madera - 336703	336703	Madera	Madera	BARRIO MADERA CENTRO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA SALIDA A HUARDOCA EN LA BARRIO LOS OJITOS EN CIUDAD MADERA CHIH.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	270,592.21	270,592.21	270,592.21	270,592.21	270,592.21	270,592.21	270,592.21	270,592.21	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00170400979207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Construcion De Baños En La Escuela Ramon Mendoza - 308868	308868	Madera	Madera	CALLE PROLONGACION DE CALLE TEERCERA INTERIOR SN COLONIA QUINIENTAS 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA CALLE MEXICO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	218,305.10	218,305.10	218,305.10	218,305.10	218,305.10	218,305.10	218,305.10	218,305.10	218,305.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Rehabilitacion De Escuela Belisario Dominguez - 309140	309140	Madera	Madera	CALLE TAZCATE INTERIOR SN COLONIA EL ESTADIO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PINABE Y CALLE MADROÑO CALLE VIGESIMO NOVENA SE ENCUENTRA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	104,343.90	104,343.90	104,343.90	104,343.90	104,343.90	104,343.90	104,343.90	104,343.90	104,343.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Construccion De Aula En Escuela Miguel Hidalgo - 307298	307298	Madera	Madera	CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL ESTADIO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE OJINAGA CALLE FERROCARRIL SE ENCUENTRA E	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	317,427.82	317,427.82	317,427.82	317,427.82	317,427.82	317,427.82	317,427.82	317,427.82	317,427.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Construccion De Aula Pima - 307742	307742	Madera	Madera	CALLE SN INTERIOR SN BARRIO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA CALLE SN EN BARRIO CONOCIDO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	332,561.10	332,561.10	332,561.10	332,561.10	332,561.10	332,561.10	332,561.10	332,561.10	332,561.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Construccion De Aula En Jardin De Niños Fernando Montes De Oca - 304816	304816	Madera	Madera	CANTON 00000 MADERA MADERA CHIHUAHUA CALLE SN EN EL PRESON DE GOLONDRIGAS DE MADERA CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	286,233.60	286,233.60	286,233.60	286,233.60	286,233.60	286,233.60	286,233.60	286,233.60	286,233.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE TURISMO DE MADERA CHIHUAHUA	Suministro Y Colocación De Señalética En Ciudad De Madera Chihuahua - 300773	300773	Madera	Madera	CIUDAD 00000 MADERA MADERA CHIHUAHUA VARIAS VIALIDADES Y CALLES EN CIUDAD MADERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	544,157.92	544,157.92	544,157.92	544,157.92	544,157.92	544,157.92	544,157.92	544,157.92	544,157.92	544,157.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Electrificación De Varias Calles De Barrio Americano - 287356	287356	Madera	Madera	CALLE D Y SONORA INTERIOR SN BARRIO AMERICANO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE B CALLE SONORA Y CALLE ENTRE LA AVENIDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	578,010.60	578,010.60	578,010.60	578,010.60	578,010.60	578,010.60	578,010.60	578,010.60	578,010.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Electrificación De Varias Calles De Privada De Quinta En La Colonia Campesina En El Municipio De Madera Chihuahua - 287893	287893	Madera	Madera	PRIVADA PRIVADA QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 13A Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE 15A NOVIEMBRE PRIVADA QUINTA EN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	552,249.90	552,249.90	552,249.90	552,249.90	552,249.90	552,249.90	552,249.90	552,249.90	552,249.90	552,249.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Electrificación En La Calle Decido Quinta - 282931	282931	Madera	Madera	CALLE 15A INTERIOR SN COLONIA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 13A Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE 15A PARALELA A LA CALLE 15 Y PERPENDI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	381,550.97	381,550.97	381,550.97	381,550.97	381,550.97	381,550.97	381,550.97	381,550.97	381,550.97	381,550.97	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Electrificación De La Calle Diecinueve - 280553	280553	Madera	Madera	CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA EL ESTADIO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 13 Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE VENUSTIANO CARRANZA A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	554,842.11	554,842.11	554,842.11	554,842.11	554,842.11	554,842.11	554,842.11	554,842.11	554,842.11	554,842.11	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH00170400979219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Drenaje En La Antigua Pista De Aterrizaje - 274753	274753	Madera	Madera	CALLE 19 Y CALLE INTERIOR SN BARRIO LIENZO CHARRO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA C	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	675,602.39	675,602.39	675,602.39	675,602.39	675,602.39	675,602.39	675,602.39	675,602.39	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00170400979221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Desazolve De Arroyos En La Cabecera Municipal - 273045	273045	Madera	Madera	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO INTERNACIONAL 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INTERNACIONAL AVENIDA FERROCARRIL DE L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	631,616.81	631,616.81	631,616.81	631,616.81	631,616.81	631,616.81	631,616.81	631,616.81	631,616.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MADERA	Alcantarillado En La Calle Décimo Novena - 252395	252395	Madera	Madera	CALLE DÉCIMO NOVENA CIUDAD EL ESTADIO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ITURBIDE CALLE 19A DE LA CALLE CARRANZA A CALLE IT	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	953,926.58	953,926.58	953,926.58	953,926.58	953,926.58	953,926.58	953,926.58	953,926.58	953,926.58	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PÚBLICAS	Alcantarillado De Once Boca Calles En La Cabecera Municipal - 252289	252289	Madera	Madera	CALLE VARIAS CIUDAD MADERA CENTRO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ONCE BOCAS CALLES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MADERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,473,771.12	1,473,771.12	1,473,771.12	1,473,771.12	1,473,771.12	1,473,771.12	1,473,771.12	1,473,771.12	1,473,771.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	Construcción De Aula En Secundaria Técnica Once - 252660	252660	Madera	Madera	269 269 INTERIOR DOMICLIO CONOCIDO COLONIA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AHUJUMADA Y CALLE ALLENDE CALLE DÉCIMO OCTAVA CALLE ALLENDE Y 2	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	223,096.29	223,096.29	223,096.29	223,096.29	223,096.29	223,096.29	223,096.29	223,096.29	223,096.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADERA CHIHUAHUA	Rehabilitación De Escuela Adolfo Lopez Mateos - 309690	309690	Madera	Mesa del Huracán (Chihuahua)	DEL HURACÁN 31953 MESA DEL HURACÁN CHIHUAHUA MADERA CHIHUAHUA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE SIN CALLES A LA REDONDE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	57,537.71	57,537.71	57,537.71	57,537.71	57,537.71	57,537.71	57,537.71	57,537.71	57,537.71	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad Nuevo Madera - 275046	275046	Madera	Nueva Madera	INTERIOR SN CANTON NUEVO MADERA 31942 NUEVA MADERA MADERA CHIHUAHUA ES UN POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADO A LAS AFUERAS DE LA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	223,787.20	223,787.20	223,787.20	223,787.20	223,787.20	223,787.20	223,787.20	223,787.20	223,787.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400984940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Dispensario Medico Benito Juarez - 235493	235493	Rosales	Benito Juárez	CALLE ROSALES - MEOQUI COLONIA BENITO JUÁREZ 33120 BENITO JUÁREZ ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE APOLINAR QUINTANA Y CALLE BENITO JUÁREZ AVENIDA LEYTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	694,163.00	694,163.00	694,163.00	694,163.00	694,163.00	694,163.00	694,163.00	694,163.00	694,163.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400984945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Biblioteca El Molino - 338268	338268	Rosales	El Molino	CALLE CUARTA Y RIO CONCHOS EJIDO 33123 EL MOLINO ROSALES CHIHUAHUA CALLE CUARTA Y RIO CONCHOS EL MOLINO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	487,766.36	487,766.36	605,000.00	487,766.36	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400984948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Dispensario Medico Santa Rita - 337488	337488	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	EJIDO 33127 SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACION CUARENTA Y DOS) ROSALES CHIHUAHUA CALLE 42 Y CALLE RODEO EN SANTA RITA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401052999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Comandancia De Policía En Prolongación Fco I Madero	1717065	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	calle Prolongación Fco I Madero entre 57a y 59a en Anahuac Chih	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,128,905.00	3,128,905.00	3,128,905.00	3,128,905.00	3,128,905.00	3,128,905.00	3,128,905.00	3,128,905.00	3,128,905.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH17170200892719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	TESORERIA MUNICIPAL	Pav. Con Concreto Hidraulico En La Calle 88a Entre Priv Moctezuma Y Av. Aguilas	1717038	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE 88a ENTRE PRIV MOCTEZUMA Y AV. AGUILAS CD. CUAUHTEMOC CHIH.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300968894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuahtemoc	Muro De Contención En C. Tierra Y Saturno	1717059	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle Tierra y Saturno	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	280,146.65	280,146.65	280,146.65	280,146.65	280,146.65	280,146.65	280,146.65	280,146.65	280,146.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170300969024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Municipio de Cuahtemoc	Estacionamiento Publico Del Polideportivo	1717049	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd. Cuahtemoc Chih.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,933,159.59	2,933,159.59	2,933,159.59	2,933,159.59	2,933,159.59	2,933,159.59	2,933,159.59	2,933,159.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300969075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuahtemoc	Domo Metalico y Cancha De Usos Multiples Cd. Cuahtemoc	1717056	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd. Cuahtemoc Chih.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	568,192.98	568,192.98	1,477,818.20	1,477,818.20	1,477,818.20	1,477,818.20	1,477,818.20	1,477,818.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201138103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Cuahtemoc	Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle 57a. En El Seccional Del Anahuac	1717089	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Secc. Anahuac	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201138132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Municipio de Cuahtemoc	Rem. Av. 16 Sept. Leona Vicario Y Rayon	1717099	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd. Cuahtemoc Chih.	Metros	1.00	3,091.86	3,091.86	100.00	1,959,960.00	1,959,960.00	1,347,076.18	1,347,076.18	1,347,076.18	1,347,076.18	1,347,076.18	1,347,076.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DJN0370R- 5-2018	Aquiles Serdán	CHIH 42 17 Centro Santa Eulalia Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08DJN0961D- 11-2018	Ascensión	Av. México Centro Ascensión Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZZO MENDOZA	C-CIEN-08DES0068P- 13-2018	Bachiniva	Bachiniva Chih. México	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	C-CIEN-08DJN0808J- 15-2018	Balleza	Paula A. de Aguirre Mariano Balleza Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	57.48	57.48	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	524,772.76	524,772.76	351,216.53	351,216.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DP80262Z- 17-2018	Balleza	Olguín Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH19010151230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DS10023L-21-2018	Balleza	El Vergel Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	50.30	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	C-CIEN-08DPR0655M-Bocoyna 30-2018		Bajo de Sasagulichic Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	668,692.36	668,692.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SERTOMA NO. 2166	C-CIEN-08EPR0462X-Cuauhtémoc 92-2017		Sebastián Lerdo Viejo Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	41.89	41.89	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.05	382,614.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DJN0903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08DJN0905C-318-2017	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DS0050Q-Gómez Farías 107-2018		M. Altamira Pella Blanca Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.10	95.10	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DJN0682T-116-2018	Guerrero	Borjas Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DJN0705N-117-2018	Guerrero	Páramo de Morelos Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR0176D-123-2018	Guerrero	Páramo de Morelos Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TÁLMANTES 2065	C-CIEN-08EPR0567R-144-2018	Janos	Janos Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	Janos	Casa de Janos Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08ECB0019H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Chapulupán 1502 Lagunas 31780 Nuevo Casas Grandes Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DIEGO RIVERA	C-CIEN-08DIN0521G- Saucillo 246-2018		Miguel Hidalgo 402 33640 Naica Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,326.89	1,123,326.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DIN0707L- Saucillo 249-2018		El Gomeño Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DIN0298Y- Saucillo 250-2018		Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	752,373.27	752,373.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08DIN0990Z- Saucillo 253-2018		Calle Chinipas Chihuahua México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyecto	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua Chihuahua Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	4,697,308.18	4,697,308.18	5,817,073.37	5,817,073.37	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300971225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Construcción De Biblioteca Tipo Durango	-	Gobierno de la Entidad	-	Otros	1.00	1.00	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Este proyecto pertenece al ejercicio 2014, por eso se esta cancelando, trimestre:3.0, usuario:magalivillas, fecha:2020-10-16))
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	UACH-CCMS-01-2017-P	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	34,955,791.20	34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	48,940,737.05	48,940,737.05	48,940,737.05	48,940,737.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Polco (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA				
CHH18180201142583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	18-FORTASEG-02	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	880,000.00	880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: {observación:EL PROYECTO SE REALIZO CON RECURSO MUNICIPAL Y SE CONCELEO CON RECURSO FEDERAL , trimestre:3.0, usuario:franciscogalzarazam, fecha:2020-10-20})
CHH180401501318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Chihuahua	Joaquín Pedrero 3300 José María Ponce de León Quintas Carolinas 31136 Chihuahua Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401501813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Chihuahua	Av. Alvaro Ríos Ramírez Chihuahua Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401501854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CHIHUAHUA	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Juárez	De la Manzana Lomas de Poleo 32107 Cd Juárez Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)		Juárez	Juárez	Av Paseo de las Ciencias Chihuahua México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180101070730	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción Del Parque Público Infantil En Predio Municipal De 300 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada Del Municipio De Ahumada, Chihuahua. / 2017-03-01-0156	2017-03-01-0156	Ahumada		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	164,120.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101071558	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 1,100 Km Del Camino De Cerro Prieto / 2016-03-11-01	2016-03-11-01	Ascensión		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	1,266,499.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301569037	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio	Rehabilitación Integral de 12,958 metros cuadrados del parque deportivo Revolución en Santa Rosalía de Camargo, municipio de Camargo, Chihuahua.	429-2018	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	Sitio de Tomachi 208 Revolución 33740 Cd Camargo Chih. México	Metros Cuadrados	12,958.00	12,958.00	12,958.00	100.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,196,940.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301570403	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Juárez	Acondicionamiento de 994 m2 de parque público ubicado en la calle Lucero esquina con Juan de Bolonia, a partir de construcción de área infantil, equipamiento fijo y mejora del alumbrado público en Parajes del Sol, en la cabecera municipal de Juárez, Chihuahua.	1814161	Juárez	Juárez	Calle Juan de Bolonia 8526 Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	994.00	994.00	994.00	100.00	2,379,469.00	2,379,469.00	2,379,469.00	2,379,469.00	2,377,599.51	2,175,289.39	2,175,289.39	2,175,289.39	2,175,289.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH00180201135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Duela, Creación De 51m2 De Foro Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Pínel Multitecho En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH00180201135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asta Bandera Para Eventos Cívicos, Interviniendo Un Área De 669m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:ESTA OBRA AUN NO SE CONCLUYE PUES SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-10-21}, obs2: {observación:SE REINTEGRARA AL FONDO MINERO LA CANTIDAD DE 598,600.75 COMO REMANENTE DE ESTA OBRA, trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-10-23})			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH00180201135073	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Vialidades Con Concreto Hidráulico Y Pórfido, Superficie De 1.333 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Plaza Juárez, 2 De Abril, Nicolás Bravo Y Miguel Negrete, En El Centro De La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	7,532,925.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:ESTA OBRA AUN NO SE CONCLUYE PUES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. , trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-10-21)}		
CHH180301312135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	S273-Programa de Infraestructura															442,658.00	441,981.41										
CHH180101071808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Joaquin Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua) /	1465	Ahumada	(PUNTO FINAL CON KM 0+280; 30.606518; -106.512139) (PUNTO INICIAL CON KM 0+000; 30.606403; -106.514984)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA REVISADA POR AUDITORIA DIA 24 SEPTIEMBRE 2020 OBRA INCONCLUSA, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrarg, fecha:2020-09-29)}		
CHH180101072445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Coahuila Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1420	Ahumada	(INICIO CALLE LAZARO CARDENAS; 30.609636; -106.519399) (FINAL CALLE FELIX U GOMEZ; 30.607457; -106.519539)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA REVISADA POR AUDITORIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020 OBRA NO SE ECUETRA PAVIMENTADA, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrarg, fecha:2020-09-29), obs2: (observación:OBRAS BAJO DEMANDA DE MUNICIPIO NO EJECUTADA, POR LO TANTO NO SE CONOCE FINACIERO, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrarg, fecha:2020-10-19)}		
CHH180101072867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Diaz Ordaz Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1423	Ahumada	(FINAL CALLE NUEVO LEON; 30.610449; -106.520258) (INICIO CALLE DURANGO; 30.61047; -106.520713)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	320,000.00	320,000.00	316,480.00	316,480.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA INCONCLUSA REvisa POR FUNCION PUBLICA DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020 DONDE SE ENCUETRA NO EJECUTADA AVANCE 0%, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrarg, fecha:2020-09-28)}		
CHH180101073294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Adama Entre Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1422	Ahumada	(INICIO AV JUAREZ; 30.621579; -106.513802) (FINAL AV HIDALGO; 30.621561; -106.512359)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	570,000.00	570,000.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:estas obras estan inconclusas y ya fueron revisadas por auditoria de la administracion 2016-2018, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrarg, fecha:2020-10-19)}	
CHH180201136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Rayon Entre Calles Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)		Ahumada	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AUDITADA DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020 NO SE ENCUETRA EJECUTADA, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrarg, fecha:2020-09-29), obs2: (observación:OBRA INCONCLUSA NO EJECUTADA BAJO DEMANDA NO SE PUEDE O NO SE SABE AVANCE FINACIERO , trimestre:3.0, usuario:karlaeporrarg, fecha:2020-10-19)}		
CHH180101072726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción Del Puente Cerro Blanco Sobre El Rio Santa María, Ubicado En El Km 67 +100 Del Camino Colonia El Valle - El Progreso - Cerro Blanco, En El Municipio De Buenaventura, Chih.) /	385	Buenaventura	(Km67+100 Camino Col el Valle-El Progreso-Cerro B); 30.639552; -107.283085)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180201139566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Glorieta Y Corredor Peatonal Flores Magón)		Buenaventura	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,723,783.62	7,723,783.62	7,723,783.62	7,723,783.62	7,723,783.62	7,723,783.62	7,723,783.62	7,723,783.62	7,723,783.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180101071707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Cruce De Carpea Afáltica En Calle S Poniente, Avenida 8 Poniente Y Avenida Rio Florido) /	429	Delicias	(PUNTO INICIAL ÚNICO; 28.191082; -105.48099)	Metros Cuadrados	1.00	1,736.73	1,736.73	100.00	459,283.69	459,283.69	454,231.57	454,231.57	454,231.57	454,231.57	454,231.57	454,231.57	454,231.57	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:SE REPORTEO AL 100% FISICO FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE 2018, trimestre:3.0, usuario:karandescapitag, fecha:2020-10-05)}	
CHH180101072183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpeta Asfáltica En Circuito De La Glorieta Gómez Morín) /	432	Delicias	(GLORIETA GÓMEZ MORIN; 28.181834; -105.47371)	Metros Cuadrados	1.00	3,231.89	3,231.89	100.00	757,518.57	757,518.57	749,185.86	749,185.86	749,185.86	749,185.86	749,185.86	749,185.86	749,185.86	749,185.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH18180101072502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Cuicero De Carpetas Asfáltica En Avenida 2 Oriente Y Calle 9 Oriente) /	1027	Delicias		(PUNTO INICIAL ÚNICO; 28.188461; -105.463609)	Metros Cuadrados	1.00	367.06	367.06	100.00	117,063.70	117,063.70	114,487.98	114,487.98	114,487.98	114,487.98	114,487.98	114,487.98	114,487.98	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se reporto al 100% financiero y fisico en el tercer trimestre 2018, trimestre:3.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-10-05)}		
CHH18180101072597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Avenida 4 Sur Entre Calle 10 Sur Y Calle Venustiano Carranza) /	435	Delicias		(PUNTO FINAL AVENIDA CUARTA SUR; 28.181485; -105.464332) (PUNTO INICIAL AVENIDA 4 SUR; 28.183405; -105.466456)	Metros Cuadrados	1.00	4,195.40	4,195.40	100.00	1,027,439.01	1,027,439.01	1,016,137.18	1,016,137.18	1,016,137.18	1,016,137.18	1,016,137.18	1,016,137.18	1,016,137.18	1,016,137.18	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:SE REPORTEO AL 100 % FISICO FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE 2018, trimestre:3.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-10-05)}	
CHH18180101072799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Avenida 10 Sur Entre Libramiento Gómez Morín Y Avenida Río Chuvicars) /	434	Delicias		(PUNTO DE INICIO AVENIDA 10 SUR ENTRE CALLE 11a SUR; 28.179153; -105.469328) (PUNTO DE TERMINO ENTRE CALLE 8 SUR; 28.181815; -105.473298)	Metros Cuadrados	1.00	8,469.75	8,469.75	100.00	2,017,200.60	2,017,200.60	1,995,011.39	1,995,011.39	1,995,011.39	1,995,011.39	1,995,011.39	1,995,011.39	1,995,011.39	1,995,011.39	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:SE REPORTEO AL 100 % FISICO FINANCIERO EL TERCER TRIMESTRE 2018, trimestre:3.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-10-05)}	
CHH18180101072921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Avenida 6 Norte Entre Calle 3 Norte Y Avenida Río San Pedro) /	430	Delicias		(PUNTO DE INICIO AVENIDA 6 NORTE; 28.198801; -105.469497) (PUNTO FINAL AVENIDA 6 NORTE; 28.202526; -105.473181)	Metros Cuadrados	1.00	8,525.85	8,525.85	100.00	2,049,901.62	2,049,901.62	2,027,352.70	2,027,352.70	2,027,352.70	2,027,352.70	2,027,352.70	2,027,352.70	2,027,352.70	2,027,352.70	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:SE REPORTEO AL 100 % FISICO FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE 2018, trimestre:3.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-10-05)}	
CHH18180101073249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Calle 24 De Febrero Entre Avenida Del Parque Y Avenida 20 De Noviembre Poniente) /	438	Delicias		(PUNTO INICIAL; 28.205786; -105.484768) (PUNTO FINAL; 28.204264; -105.484205)	Metros Cuadrados	1.00	2,209.20	2,209.20	100.00	505,072.76	505,072.76	488,167.55	488,167.55	488,167.55	488,167.55	488,167.55	488,167.55	488,167.55	488,167.55	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:SE REPORTEO AL 100 % FISICO FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE 2018, trimestre:3.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-10-05)}	
CHH18180101073327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque Lineal En Dr. Belisario Domínguez, Chih.) /	1204	Dr. Belisario Domínguez		(PUNTO INICIAL; 28.027822; -106.538407) (PUNTO INICIAL; 28.027965; -106.535708)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,378,692.11	2,378,692.11	2,352,526.50	2,352,526.50	2,352,526.50	2,352,526.50	2,352,526.50	2,352,526.50	2,352,526.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18170401041183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	Remodelación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1ª De Mayo, María Félix, Genaro Vázquez Y Dolores Del Río, Col. San José En Chihuahua, Chih.	21909289	Gobierno de la Entidad		(28.687392; -106.117859)	Metros Cuadrados	1.00	-	-	-	2,022,244.69	2,022,244.69	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:Debido a la insuficiencia presupuestal por disposición de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, lo que provocó la necesidad de cancelar dicho contrato., trimestre:3.0, usuario:andrealivpa, fecha:2020-10-20)}	
CHH18180101071949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera Madera - Ejido El Largo Del Km. 73.900 Al Km. 76.842, En Tramos Aislados.	24000418	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,120,000.00	9,120,000.00	9,120,000.00	9,019,680.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA POR RESCISIÓN DE CONTRATO EL RECURSO SE REINTEGRO EN SU TOTALIDAD AL TESORO EN TIEMPO, POR LO QUE EL AVANCE FISICO FINANCIERO ES 0.00, PERO NO LO PUDE MODIFICAR, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-25), obs2: (observación:TUVE QUE INCLUIR FOTOGRAFIAS PARA DEJARME AVANZAR, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-25)}	
CHH18180201133486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera: Alvaro Obregón - Soto Máñez Del Km. 50.050 Al Km. 63.300 En Tramos Aislados.	21701755	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	12,708,350.00	12,708,350.00	12,708,648.98	12,708,648.98	12,708,648.98	12,708,648.98	12,708,648.98	12,708,648.98	12,708,648.98	12,708,648.98	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:buenos dias eso fue lo gastado segun el mov. por obra 21701755, y el contrato esta terminado al 100%, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-20), obs2: (observación:ESTO FUE LO PAGADO EN TOTAL CON RECURSOS FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-22), obs3: (observación:ESTA OBRA ESRA TERMINADA AL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES Y SE TERMINO CON RECURSOS ESTATALES, LAS FOTOS ESTAN PENDIENTES, trimestre:3.0, usuario:alejandrogarcia, fecha:2020-10-22)}	
CHH18180201133503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera: Ent. (Ciauhhtémoc - Tomochi) - Carichi, Del Km. 9.850 Al Km. 27.800 En Tramos Aislados.	21800207	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH18180101072377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas	Infraestructura Municipal En Ignacio Zaragoza, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo Entre Calles 24 De Febrero Y 16 De Septiembre) /	248	Ignacio Zaragoza		(TRAMO 1: CALLE 24 DE FEBRENO, 29.62297; -107.76499) (TRAMO 2: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; 29.641523; -107.764237)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180101072626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Alumbrado En Acceso A Comunidad De Ignacio Zaragoza Del Km 0 000 Al Km 3 000) /	1451	Ignacio Zaragoza		(29.658758; -107.753271) (29.632412; -107.753134)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,332,659.25	4,332,659.25	4,285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180101072629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Ampliación Del Centro De Rehabilitación Integral Dif Municipal, En Jiménez, Chihuahua /	1629	Jiménez		(27.125723; -104.903087)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	850,950.94	850,950.94	850,950.94	850,950.94	850,950.94	850,950.94	850,950.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101071658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	obras publicas municipales	Construcción De Cancha De Futbol Rápido, En La Cruz, Chihuahua /	268	La Cruz		(27.87128; -105.210721)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,977,786.90	1,977,786.90	1,977,786.90	1,977,786.90	1,977,786.90	1,977,786.90	1,977,786.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Parque Infantil) /	1202	La Cruz		(27.870941; -105.2101)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,503,876.44	3,503,876.44	3,465,333.80	3,465,333.80	3,465,333.80	3,465,333.80	3,465,333.80	3,465,333.80	3,465,333.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101073335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Mecoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Decima Sexta, Tramo De La Calle Abasolo A La Calle Privada De Leona Vicario) /	1226	Mecoqui		(PI (tramo C. Abasolo a C. Priv. Leona Vicario); 28.27683; -105.476605) (PF (tramo C. Abasolo a C. Priv. Leona Vicario); 28.274419; -105.474986)	Metros Cuadrados	1.00	3,024.00	3,024.00	100.00	1,252,642.08	1,252,642.08	1,238,863.02	1,238,863.02	1,238,863.02	1,238,863.02	1,238,863.02	1,238,863.02	1,238,863.02	1,238,863.02	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180101071801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En Riva Palacio, Chihuahua // (Domo En Escuela Centro Regional De Educación Integral "Crei" Cuitlahuac 08dpr1672), En El Municipio De Riva Palacio) /	229	Riva Palacio		(28.539326; -106.501882)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	1,167,020.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En San Francisco De Borja, Chihuahua // (Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas) /	377	San Francisco de Borja		(KM 0+000; 27.904639; -106.682081) (KM 0+291; 27.905919; -106.683379) (calle sin nombre; 27.90581; -106.683063) (calle sin nombre; 27.905734; -106.683283)	Metros Cuadrados	1.00	2,001.00	2,001.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101071926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En Temósachic, Chihuahua // (Construcción De Parque Recreativo Yepómera) /	318	Temósachic		(29.058767; -107.852713)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	318244	Gobierno de la Entidad	Aborichi	BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORICHI 33194 ABORICHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,887,464.30	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	35668	Gobierno de la Entidad	Agua Azul	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA 0000 AGUA AZUL GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA H CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 19 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	281,365.54	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO		
CHH18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	35566	Gobierno de la Entidad	Agua Blanca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA 00000 AGUA BLANCA GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BABORIGAME - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILÓMETRO 27 MANO IZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	211,023.71	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	35543	Gobierno de la Entidad	Agua Zarca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA 33180 AGUA ZARCA GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	633,071.56	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137	338137	Gobierno de la Entidad	Arrenal de San José	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA 0000 ARENAL DE SAN JOSÉ BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHEQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	1,601,316.01	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	318189	Gobierno de la Entidad	Arroyo del Rancho	BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO 33564 ARROYO DEL RANCHO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA BRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,855,301.57	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	43998	Gobierno de la Entidad	Bahuinocachi	BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINOCACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI 33228 BAHUINOCACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI KILÓMETRO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251	318251	Gobierno de la Entidad	Basigochito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 68 + 0 RANCHERIA BASIGOCHITO 33194 BASIGOCHITO GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL - GUACHOCHI K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,630,566.40	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Basihuare - 35709	35709	Gobierno de la Entidad	Basihuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASHIHUARE 33195 BASHIHUARE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 MANO IZQUIER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	593,873.65	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMÚDEZ - 339839	339839	Gobierno de la Entidad	Bermúdez	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 + 0 RANCHERIA 00000 BERMÚDEZ MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 MANO IZQUIERDA MÁS 1	Otros	243.00	243.00	243.00	100.00	16,961,635.33	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	44252	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA 33201 BOCOYNA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUÁSIMAS - 338212	338212	Gobierno de la Entidad	Calaveras	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS 33365 LAS GUÁSIMAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHINIPAS Y BRECHA CHINIPAS - MILPILLAS KILÓMETRO 21 MANO IZQUIERDA MÁS	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	745,120.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	338350	Gobierno de la Entidad	Calaveras	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 260 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS CANO 33457 SAN IGNACIO DE LOS CANO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	160.00	160.00	160.00	100.00	10,186,000.17	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	338412	Gobierno de la Entidad	Calaveras	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA 00000 LA SOLEDAD GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Otros	104.00	104.00	104.00	100.00	7,011,061.29	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196	338196	Gobierno de la Entidad	Casa Colorada (Mesa Colorada)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA) 33366 CASA COLORADA (MESA COLORADA) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TÉMORIS - CHINIPAS Y CARRETERA BAHUICHIVO - TÉMORIS	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	979,862.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401404260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CERRO PRIETO - 337800	337800	Gobierno de la Entidad	Cerro Prieto	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA 00000 CERRO PRIETO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	81.00	81.00	81.00	100.00	5,261,244.22	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	35685	Gobierno de la Entidad	Chicoyachi	BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRARE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA 00000 CHICUYACHI CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	351,925.13	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	44224	Gobierno de la Entidad	Choguita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA 33202 CHOGUITA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 DERECHA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	48575	Gobierno de la Entidad	Ejido el Vergel	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 128 + 0 EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,759,526.60	2,379,763.30	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	318201	Gobierno de la Entidad	Ejido la Pinta	BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA 33575 EJIDO LA PINTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL B	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,102,600.04	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	318222	Gobierno de la Entidad	El Cuidame	BRECHA TRAMO BABORIGAME - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL CUIDAME 33483 EL CUIDAME GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,106,731.98	1,323,633.31	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	340032	Gobierno de la Entidad	El Gallo	BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA 00000 EL GALLO URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCANU Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MESA DE	Otros	16.00	16.00	16.00	100.00	1,601,289.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	48649	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO 33380 GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,719,273.43	2,859,636.73	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 318182	318182	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Coronado	BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA 0000 GUADALUPE CORONADO URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CERCAHUI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CERCAHUI CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO BRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,018,804.36	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	44150	Gobierno de la Entidad	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CANCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA 00000 GUTEACHI (GUTECHI) BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCODNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SA BRECHA SISOGUICHI - CARCHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 KILOMETROS BREC	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	122,260.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICÓRACHI - 339930	339930	Gobierno de la Entidad	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 61 + 0 RANCHERIA 00000 HUICORACHI URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 61 M	Otros	168.00	168.00	168.00	100.00	11,191,355.81	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	59497	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA 33179 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC BREC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,217,065.00	1,930,239.00	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	42580	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA 33179 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA CARRETERA C BREC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,279,240.00	749,405.00	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA Ó LORETO - 318259	318259	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTROÑQUE - URUACH Y CARRETERA LAS ES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,818,364.08	1,197,092.39	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	48716	Gobierno de la Entidad	La Concha	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103 + 0 RANCHERIA LA CONCHA 31983 LA CONCHA TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103 MANO DERECHA MÁS 2 KILOMETROS BREC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	748,346.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GAITA - 339690	339690	Gobierno de la Entidad	La Gaita	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABORRACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 127 + 0 RANCHERIA 00000 LA GAITA MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA LA	Otros	19.00	19.00	19.00	100.00	1,709,087.64	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	48635	Gobierno de la Entidad	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA 33567 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 MANO IZQUIERDO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	7,387,994.96	3,693,997.48	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RIO DE ANIMAS - 340171	340171	Gobierno de la Entidad	Las Animas	BRECHA TRAMO URUACHI - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA 00000 LAS ANIMAS URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y BRECHA URUACHI - MAGUARICHI KILOMETRO 20 MANO IZQUIERDA MÁS 2 KILOMETR	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	945,795.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433	338433	Gobierno de la Entidad	Las Juntas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA LAS JUNTAS 33488 LAS JUNTAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Otros	44.00	44.00	44.00	100.00	3,287,991.65	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	318207	Gobierno de la Entidad	Las Trojas	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA 0000 LAS TROJAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,264,317.17	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069	340069	Gobierno de la Entidad	Las Trojas	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUVYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 0 RANCHERIA 0000 LAS TROJAS URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA LA TABLETA - ARECHUVYO KILOM	Otros	126.00	126.00	126.00	100.00	9,817,696.70	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	318256	Gobierno de la Entidad	Masaguachi	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA 0000 MASAGUACHI MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,998,275.39	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	1,934,345.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	339994	Gobierno de la Entidad	Mesa de Arturo	BRECHA TRAMO CEROCAHUI - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA MESA DE ARTURO 33443 MESA DE ARTURO URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	19.00	19.00	19.00	100.00	1,730,896.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	48595	Gobierno de la Entidad	Mesa de Zamorano	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS KILOMET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	48592	Gobierno de la Entidad	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA 0000 NAPUCHI CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y BRECHA CARICHÍ - TEHUERCHI KILOMETRO 35 MANO IZQUIERDA MÁS 1 KILOMETRO BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,882,232.00	1,441,116.00	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	44195	Gobierno de la Entidad	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUACHI KILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI 33220 PANALACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO CARRETERA BOCOYNA - SISOGUACHI KILOMETRO 19 MANO DERE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	42623	Gobierno de la Entidad	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO 33474 PINO GORDO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,000,000.00	2,000,000.00	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PINALEJO - 318263	318263	Gobierno de la Entidad	Ranchería Pinalajo	BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI - NONOVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO 33566 RANCHERIA PINALEJO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA BRECHA BAQUIRIACHI - NONO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,528,536.22	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	318216	Gobierno de la Entidad	Rincón del Pedregal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA 0000 RINCÓN DEL PEDREGAL GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,535,713.80	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Sistema De Red De Agua Potable En Saltillo - 48606	48606	Gobierno de la Entidad	Saltillo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALTRILLO 33365 SALTRILLO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERA BAHUICHIVO - TEMORIS BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS KILÓMETRO 21 MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,504,758.00	1,252,374.00	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	44093	Gobierno de la Entidad	San Ignacio de Arareco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - LA JUNTA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓM	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	611,300.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayvo - 44062	44062	Gobierno de la Entidad	San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYVO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	338652	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO 00000 SAN PABLO MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	36.00	36.00	36.00	100.00	2,895,491.75	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	339636	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO 00000 SAN PABLO MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	21.00	21.00	21.00	100.00	1,947,636.31	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE SAN PABLO - 339739	339739	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 0 RANCHO 00000 SAN PABLO MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	23.00	23.00	23.00	100.00	2,110,167.65	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817	337817	Gobierno de la Entidad	Santa Inés	BRECHA TRAMO SATEVO - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA 00000 SANTA INÉS BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPILAS - SATEVO Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS BRECHA SATEVO - LA CAÑA KILO	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	2,823,531.62	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehueriachi - 44034	44034	Gobierno de la Entidad	Sehueriachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA 00000 SEHUERIACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA C CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 8 MANO DERECHA MÁS 1 KILÓMETRO BRECHA.	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	244,520.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115	44115	Gobierno de la Entidad	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC 33220 SISOGUICHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQU	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	366,780.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	44183	Gobierno de la Entidad	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOJAHUACHI 33227 SOJAHUACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAJAPARES	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TEMORIS - 338461	338461	Gobierno de la Entidad	Temoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS 33380 TEMORIS GUAJAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO TERRAC	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	898,569.18	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA						
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659	48659	Gobierno de la Entidad	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TÉMORIS 33380 TÉMORIS GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA C TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43 MA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,806,765.98	2,880,094.98	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabequera Municipal - 48699	48699	Gobierno de la Entidad	Temósachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO TEMÓSACHIC 31980 TEMÓSACHIC TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CH Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	928,656.60	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921	48921	Gobierno de la Entidad	Turuceachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 95 + 0 RANCHERA TURUCEACHI 33193 TURUCEACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,119,910.17	1,559,955.08	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH180401404252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGUIRACHI - 337767	337767	Gobierno de la Entidad	Yaguirachi	BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA 00000 YAGUIRACHI BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA ABOREACHI - MORELOS K	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	2,398,025.78	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684	48684	Gobierno de la Entidad	Yepómera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPOMERA 33283 YEPOMERA TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,542,059.66	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																															

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															855,820.00	855,820.00												
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															1,405,990.00	1,405,990.00												
CHH180301300130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															23,999.99	23,999.99												
CHH180301300201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															16,000.00	16,000.00												
CHH180301300215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															23,999.99	23,999.99												
CHH180301300256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															16,000.00	16,000.00												
CHH180301300276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															14,400.00	14,400.00												
CHH180301300302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															14,400.00	14,400.00												
CHH180301300319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															14,400.00	14,400.00												
CHH180301301366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															180,774.40	180,774.40												
CHH180301301372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															271,161.60	271,161.60												
CHH180301301379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															112,984.00	112,984.00												
CHH180301301383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															225,968.00	225,968.00												
CHH180301301392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															112,984.00	112,984.00												
CHH180301301396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															753,056.40	753,056.40												
CHH180301301398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															67,790.40	67,790.40												
CHH180301301403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															135,580.80	135,580.80												
CHH180301301407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															45,193.60	45,193.60												
CHH180301301415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															135,580.80	135,580.80												

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH180301301443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															61,130.00		61,130.00									
CHH180301301444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															152,825.00		152,825.00									
CHH180301301445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															183,390.00		183,390.00									
CHH180301301447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															152,825.00		152,825.00									
CHH180301301449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															152,825.00		152,825.00									
CHH180301301450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															152,825.00		152,825.00									
CHH180301301472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															855,820.00		855,820.00									
CHH180301301474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															305,650.00		305,650.00									
CHH180301301476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															213,955.00		213,955.00									
CHH180301301478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															122,260.00		122,260.00									
CHH180301301482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															1,405,990.00		1,405,990.00									
CHH180301312737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															23,999.99		23,999.99									
CHH180301312746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															24,000.00		24,000.00									
CHH180301312750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															31,999.99		31,999.99									
CHH180301312782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															31,999.99		31,999.99									
CHH00180201087266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Construcción De Naños Alta Marginacion - 84001	84001	Ahumada	Miguel Ahumada	BARRIO CHIHUAHUITA 32800 MIGUEL AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN VARIAS VIVENDAS QUE TIENE VARIAS DIRECCIONES LO CUAL SE HACE REFERENCIA EL BARRIO CHIHUAHUITA EN SUS ZONAS PERIFERICAS Y ALGUNAS ZONAS DONDE SE ENCUENTRAN VIVIE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGAR FOTOGRAFIA DE INICIO PARA MANDAR A VALIDAR, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2020-09-29], obs2: [observación:BAÑOS ALTAMARGINACION*, trimestre:3.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2020-09-29])	
CHH00180201087267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Construccion De Cuartos Alta Marginacion - 83992	83992	Ahumada	Miguel Ahumada	BARRIO FÁTIMA 32800 MIGUEL AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA DERIVADO QUE ESTE PROYECTO SON CONSTRUCCIONES DE CUARTOS ALTA MARGINACION SON VARIAS CALLES POR LO CUAL SE IDENTIFICA COMO BARRIO FATIMA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE MUY ALTA MARGINACION	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH00180201087268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Construcción De Red De Agua Potable Primera Etapa En Segundo Barrio - 83976	83976	Ahumada	Miguel Ahumada	FRACCIONAMIENTO 2DO BARRIO 32800 MIGUEL AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL BARRIO SEGUNDO DE ESTA CIUDAD EN ZONAS PERIFERICAS Y ZONAS TOTALMENTE MARGINALES LAS CUALES ESTE PROYECTO SE TIEN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180201087269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Construcción De Red De Agua Y Alcantarillado Barrio Fatima - 84012	84012	Ahumada	Miguel Ahumada	BARRIO FÁTIMA 32800 MIGUEL AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA GOMEZ MORIN ESTE PROYECTO CONSTA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DE FATIMA SECTOR DE ALTA MARGINACION Y MAYOR TRANSITO VEHICULAR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180201087270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 84034	84034	Ahumada	Miguel Ahumada	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	378.12	378.12	378.12	378.12	378.12	378.12	378.12	378.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180201087271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Electrificación Periferica Barrio El Alto Los Carriles - 83962	83962	Ahumada	Miguel Ahumada	BARRIO LOS CARRILES 32800 MIGUEL AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD YA QUE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EXPANSION LO CUAL ESTE PROYECTO ES NECESARIO POR PERTENECER EN AREAS DE ALTA MARGINACION.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180201087273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Electrificación Periferica Barrio Chihuahuita - 60094	60094	Ahumada	Miguel Ahumada	PERIFERICO BARRIO CHIHUAHUITA BARRIO CHIHUAHUITA 32800 MIGUEL AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA ELECTRIFICACION BARRIO CHIHUAHUITA ZONA PERIFERICA CON UN TOTAL DE 20 ARBOTANTES CON TRANSFORMADORES LA CUAL REQUIERE DICHO BARRIO YA QUE CUENTA DON DEFICIENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180201087275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Rehabilitación De Cuartos De Alta Marginación Ejido Ojo Caliente - 84006	84006	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Secca)	EJIDO 32800 OJO CALIENTE [COLONIA SECA] AHUMADA CHIHUAHUA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJIDO OJO CALIENTE COLONIA SECA SUS VIALIDADES NO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS POR LO CUAL SE HACE GEORREFERENCIA SEGUN ANTERIORMENTE SE EXPLICA PARA LA REHABILITAC	Vivienda	1.00	1.00	-	-	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:NO SE ENCOTRARON INDICIOS DE DICHA OBRA , trimestre:3.0, usuario:kariaeporrasg, fecha:2020-09-29])	
CHH00180201087276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Rehabilitación De Agua Potable Ejido Ojo Caliente - 84023	84023	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Secca)	EJIDO 32800 OJO CALIENTE [COLONIA SECA] AHUMADA CHIHUAHUA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN FACIL IDENTIFICACION YA QUE ES EL UNICO POZO DE AGUA POTABLE EN ESA LOCALIDAD OJO CALIENTE COLONIA SECA YA QUE TIENE CARENCIAS DE ESTE VITAL SERVICIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401485941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE CHIHUAHUA - 435039	435039	Allende	Valle de Ignacio Allende	COLONIA CORDEREÑA 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y PRIMERO COLONIA A MANO DERECHA ENTRANDO AL VALLE POR LA CALLE HIDALGO	Metros lineales	7,102.20	7,102.20	7,102.20	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301309778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN LA MAGDALENA - 186015	186015	Balleza	La Magdalena	0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LA MAGDALENA 33567LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401432709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS - 328587	328587	Balleza	San Carlos	0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO SAN CARLOS 33574 SAN CARLOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA CARRETERA DE T	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	528,386.42	528,386.42	528,386.42	528,386.42	528,386.42	528,386.42	528,386.42	528,386.42	528,386.42	528,386.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH180301301449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN BOCOYNA - 145028	145028	Bocoyna	Bocoyna	PUEBLO BOCOYNA 332018BOCOYNA BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CARRETERA GRAN VISION CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOCOYNA BOCOYNA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180301324660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE BOCOYNA	DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYO - 249163	249163	Bocoyna	Bocoyna	EIDO SAN JOSÉ GUACAYO 33205BOCOYNA BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE YCERCA DEL ARROYO	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401452486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRODIM	TESORERIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA OFICINAS EN MUNICIPAL DE BOCOYNA - 385339	385339	Bocoyna	Bocoyna	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Equipamiento	15.00	15.00	15.00	100.00	149,049.90	149,049.90	149,049.49	149,049.49	149,049.49	149,049.49	149,049.49	149,049.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301301450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CHOGUITA - 145030	145030	Bocoyna	Choguita	PUEBLO CHOGUITA 3320ZCHOGUITA BOCOYNA CHIHUAHUAENTREYESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHOGUITA EN BOCOYNA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683	235683	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL 33200CREEL BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CLAUHÉTÉMOC - HERMOSILLO YCARRETERA SAN PEDRO- CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	9.00	9.00	9.00	100.00	542,323.20	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703	235703	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL 33200CREEL BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CLAUHÉTÉMOC - HERMOSILLO YCARRETERA SAN PEDRO- CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	24.00	24.00	24.00	100.00	1,711,640.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CREEL - 144801	144801	Bocoyna	Creel	CIUDAD CREEL 33200CREEL BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CREEL BOCOYNA	Vivienda	12.00	12.00	12.00	100.00	542,323.20	271,161.60	271,161.60	542,323.20	542,323.20	542,323.20	542,323.20	542,323.20	542,323.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CRREL - 145070	145070	Bocoyna	Creel	COLONIA CREEL 33200CREEL BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO SAN JUANITO Y CAMINO ENTRONQUE CAMINO VIAS FERROCARRIL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CREEL EN BOCOYNA	Vivienda	28.00	28.00	28.00	100.00	1,711,640.00	855,820.00	855,820.00	1,711,640.00	1,711,640.00	1,711,640.00	1,711,640.00	1,711,640.00	1,711,640.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	235462	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA 00000GUTEACHI (GUTECHI) BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREELBRECHA SISOGUICHI - CARICHI KILOMETRO 10 MAND DERECHA MÁS 4 K	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	11,284.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301301379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN GUTEACHI - 144820	144820	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	PUEBLO GUTEACHI 00000GUTEACHI (GUTECHI) BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCOYNA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE DOS COCINA CUARTO DORMITORIO EN GUTEACHI - 145017	145017	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	PUEBLO GUTEACHI 00000GUTEACHI (GUTECHI) BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI BOCOYNA	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	122,260.00	61,130.00	61,130.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180301280575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSACACHI - 235622	235622	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA HUETOSACACHI 33221HUETOSACACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLOBRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 10 MANO DERECHA M	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	451,936.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180301301383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO HUETOSACACHI - 144830	144830	Bocoyna	Huetosacachi	PUEBLO HUETOSACACHI 33221HUETOSACACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE HUETASACACHI EN BOCOYNA	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	451,936.00	225,968.00	225,968.00	451,936.00	451,936.00	451,936.00	451,936.00	451,936.00	451,936.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301280565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUJAS - 235398	235398	Bocoyna	Las Agujas	BRECHA TRAMO SAN JUANITO-BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA 00000LAS AGUJAS BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLOBRECHA SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI KILÓMETRO 19 MANO DERECHA	Vivienda	8.00	8.00	8.00	100.00	361,548.80	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301301366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P P DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGUJAS - 144781	144781	Bocoyna	Las Agujas	PUEBLO LAS AGUJAS 00000LAS AGUJAS BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO SECUNDARIA CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LAS AGUJAS EN BOCOYNA	Vivienda	8.00	8.00	8.00	100.00	362,548.80	181,774.40	180,774.40	361,548.80	361,548.80	361,548.80	361,548.80	361,548.80	361,548.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301280574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	235586	Bocoyna	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGLUICHIKILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI 33220PANALACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLOCARRETERA BOCOYNA - SISOGLUICHIKILOMETRO 19 MANO DERECH	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN PANALACHI - 144859	144859	Bocoyna	Panalachi	PUEBLO PANALACHI 33220PANALACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301301444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN PANALACHI - 145020	145020	Bocoyna	Panalachi	PUEBLO PANALACHI 33220PANALACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE PANALACHI EN BOCOYNA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301301474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE DIEZ COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO - 145072	145072	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	PUEBLO SAN IGNACIO DE ARARECO 00000SAN IGNACIO DE ARARECO BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO EN BOCOYNA	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	611,300.00	305,650.00	305,650.00	611,300.00	611,300.00	611,300.00	611,300.00	611,300.00	611,300.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301280566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYBO - 235424	235424	Bocoyna	San José de Guacaybo	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUACAYBO 33205SAN JOSÉ DE GUACAYBO BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLOBRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301301415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYBO - 144943	144943	Bocoyna	San José de Guacaybo	PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYBO 00000SAN JOSÉ DE GUACAYBO BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYBO EN BOCOYNA	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH180301301476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYVO - 145074	145074	Bocoyna	San José de Guacayvo	PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYVO 00005SAN JOSE DE GUACAYVO BOCOYNA CHIHUAHUAENTREYESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYVO EN BOCOYNA	Vivienda	7.00	7.00	7.00	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	427,910.00	427,910.00	427,910.00	427,910.00	427,910.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	235637	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO 33210SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRTERA CUALUHTEMÓC - HERMOSILLO YCARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	33.00	33.00	33.00	100.00	1,491,388.80	753,056.40	753,056.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	235716	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO 33210SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRTERA CUALUHTEMÓC - HERMOSILLO YCARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58	Vivienda	45.00	45.00	45.00	100.00	2,811,980.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUANITO - 144866	144866	Bocoyna	San Juanito	CIUDAD SAN JUANITO CENTRO 33210SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO CREEL Y CAMINO VIAS TREN CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA	Vivienda	32.00	32.00	32.00	100.00	1,506,112.80	753,056.40	753,056.40	1,506,112.80	1,506,112.80	1,506,112.80	1,506,112.80	1,506,112.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JUANITO - 145081	145081	Bocoyna	San Juanito	COLONIA SAN JUANITO CENTRO 33210SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA	Vivienda	46.00	46.00	46.00	100.00	2,811,980.00	1,405,990.00	1,405,990.00	2,811,980.00	2,811,980.00	2,811,980.00	2,811,980.00	2,811,980.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN SEHUERACHI - 144879	144879	Bocoyna	Sehuerachi (Ciénega del Táscate)	PUEBLO SEGUERACHI 33220SEHUERACHI (CIENEGA DEL TÁSCATE) BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO ESCUELA CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DESEGUERACHI EN BOCOYNA	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	135,580.80	67,790.40	67,790.40	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CUATRO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SEHUERACHI - 145076	145076	Bocoyna	Sehuerachi (Ciénega del Táscate)	PUEBLO SEGUERACHI 33220SEHUERACHI (CIENEGA DEL TÁSCATE) BOCOYNA CHIHUAHUAENTREYESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SEGUEEACHI	Vivienda	4.00	4.00	4.00	100.00	244,520.00	122,260.00	122,260.00	244,520.00	244,520.00	244,520.00	244,520.00	244,520.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERACHI - 235384	235384	Bocoyna	Sehuerachi	BRECHA TRAMO NOROGACHI-BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA 00000SEHUERACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRTERA NONOAVA ROCHEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA CARRETERA CHIHUAHUA - CUALUHTEMÓC BRECHA NOROGACHI - BAHUICHIQUE KI	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	135,580.80	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICH - 235437	235437	Bocoyna	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICH 33220SISOGUICH BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRTERA CUALUHTEMÓC - HERMOSILLO YCARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILOMETROS DE BRECHA.	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301301403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO SISOGUICH - 144895	144895	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICH 33220SISOGUICH BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO ESCUELA CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SISOHUACHEN BOCOYNA	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SISOGUICH - 145022	145022	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICH 33220SISOGUICH BOCOYNA CHIHUAHUAENTREYESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SISOGUICH BOCOYNA	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	366,780.00	183,390.00	183,390.00	366,780.00	366,780.00	366,780.00	366,780.00	366,780.00	366,780.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180401439084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M BOCOYNA	ALCANTARILADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SISOGUICHIC - 368731	368731	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC 33220 SISOGUICHIC BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SERGIO DE LA ROSA Y CALLE JOSE AL LAGUNO FARIAS CALLE SALVADOR MARTINEZ ESTA OBRA SE REALIZA ENTRE CALLE SERGIO DE LA ROSA I OBISPO JOSE ALBERTO LLAGUNO PASANDO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,481,282.29	10,481,282.29	10,481,282.00	10,481,282.00	10,481,282.00	10,481,282.00	10,481,282.00	10,481,282.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556	235556	Bocoyna	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA-SISOGUICHIKILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA 33227SOJAHUACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CLAUHÉTÉOC - HERMOSILLOCARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHIC KILOMETRO 19 MANO IZQUIERDA	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	90,387.20	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301301407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 144919	144919	Bocoyna	Sojahuachi	PUEBLO SOJAHUACHI 33227SOJAHUACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA CAMINO ENTRONQUE EATA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SOJAGUACHI EN BOCOYNA	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	90,387.20	45,193.60	45,193.60	90,387.20	90,387.20	90,387.20	90,387.20	90,387.20	90,387.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301301447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 145024	145024	Bocoyna	Sojahuachi	PUEBLO SOJAHUACHI 33227SOJAHUACHI BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE ESTA OBRA ESRTA EN LA COMUNIDAD DE SOJAHUACHI EN BOCOYNA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401458273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	EQUIPAMIENTO POZO PARA AGUA POTABLE - 402650	402650	Coyame del Sotol	El Álamo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - GUINAGA KILOMETRO 176 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EIDDO 32854 EL ALAMO COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-GUINAGA Y KM. 176 300 DE LA CARRETERA LIBRE CHH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	100,531.00	100,531.00	100,531.00	100,531.00	100,531.00	100,531.00	100,531.00	100,531.00	100,531.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401457739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	COMPUERTA EN CÁRCAMO EL CARRIZO - 401945	401945	Coyame del Sotol	El Carrizo (Ojo del Carrizo)	CALLEJON PRINCIPAL INTERIOR 0 DOMICILIO CONOCIDO EIDDO EL CARRIZO 32850 EL CARRIZO (OJO DEL CARRIZO) COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE Y EL EIDDO EL CARRIZO SE LOCALIZA A 70 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,306.42	36,306.42	36,306.42	36,306.42	36,306.42	36,306.42	36,306.42	36,306.42	36,306.42	36,306.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401457853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	REHABILITACION CANAL DE RIEGO - 402087	402087	Coyame del Sotol	El Mimbre	CALLEJON PRINCIPAL EIDDO EIDDO EL MIMBRE 32850 EL MIMBRE COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE Y PUBLACION LOCALIZADA A 45 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401458326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	BOMBEO PARA AQUA POTABLE - 402725	402725	Coyame del Sotol	La Cuesta de Muñiz	CALLEJON PRINCIPAL EIDDO CUESTA DE MUÑIZ 32850 LA CUESTA DE MUÑIZ COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE Y SALIDA SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO A TIERRAS DE CULTIVO POR ACEQUIA PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	67,010.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401458076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	CAMELIONES Y DISTRIBUIDOR VIAL EN SAN PEDRO - 402373	402373	Coyame del Sotol	San Pedro	CAMINO TRAMO COYAME - SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined EIDDO SAN PEDRO 32853 SAN PEDRO COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIANGULO DE D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	187,623.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401458120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 402439	402439	Coyame del Sotol	San Pedro	CALLEJON CALLEJON SAN PEDRO INTERIOR 0 EIDDO SAN PEDRO 32853 SAN PEDRO COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y EJE VIAL SALIDA A LA LOCALIDAD DE CUCHILLO PARADO A 300 METROS DE LA PLAZA SAN PEDRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	290,244.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401457951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE - 402239	402239	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	CALLE HIDALGO BARRIO COYAME 32850 SANTIAGO DE COYAME COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y DENTRO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DE PARQUE DENTRO DE LA COLONIA AEROPUERTO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	301,126.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180401458166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	BANQUETAS Y BARANDAL Y ELECTRIFICACION PUENTE COREA - 402493	402493	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	CALLE COLON BARRIO COYAME 32850 SANTIAGO DE COYAME COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y SE LOCALIZA SOBRE ARROYO COYAME EN ACCESO A COLONIA COREA EN CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	258,701.76	258,701.76	258,701.76	258,701.76	258,701.76	258,701.76	258,701.76	258,701.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180301307414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 173977	173977	Gómez Fariás	Valentín Gómez Fariás	CALLE SIN NOMNRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS 31900VALENTIN GOMEZ FARIAS GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUAENTRE CALLEY CALLE CALLEREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Otros	200.00	200.00	200.00	100.00	1,400,000.00	788,018.92	788,018.92	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401436740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE BABOREACHI - 352310	352310	Guachochi	Babureachi	RANCHERIA BABOREACHI 33180 BABUREACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BABORACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,039,916.00	1,039,916.00	1,039,916.00	1,039,916.00	1,039,916.00	1,039,916.00	1,039,916.00	1,039,916.00	1,039,916.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201088040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable En Tomochi - 52761	52761	Guerrero	Tomochi	PUEBLO TOMOCHI 00000 TOMOCHI GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CRUZ CHAVEZ CARRETERA YECORA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN C CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA A YECORA Y CALLE CRUZ CHAVEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301303741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MAGISTERIAL FCO I MADERO - 157108	157108	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	CALLE 15A BARRIO FCO. I. MADERO 00000FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUAENTRE CALLE 15A BARRIO FCO. I. MADERO IGNACIO ZARAGOZA	Metros lineales	120.00	120.00	120.00	100.00	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301303743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MAGISTERIAL FCO I MADERO - 157114	157114	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	CALLE 17A BARRIO FCO. I. MADERO 31920FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREYUNTO AL SALÓN SOCIAL	Metros lineales	120.00	120.00	120.00	100.00	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	123,535.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301303980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN IGNACIO ALLENDE - 158249	158249	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	COLONIA IGNACIO ALLENDE 31927IGNACIO ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREYPOR EL ESTADIO DE BEISBOL	Metros lineales	152.00	152.00	152.00	100.00	142,903.11	142,903.11	142,903.11	142,903.11	142,903.11	142,903.11	142,903.11	142,903.11	142,903.11	142,903.11	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301305585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA JAMC	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA FABIAN MARQUEZ - 165946	165946	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	BARRIO 31927IGNACIO ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREYDOMICILIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	129,181.50	129,181.50	129,181.50	129,181.50	129,181.50	129,181.50	129,181.50	129,181.50	129,181.50	129,181.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301303807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA JAMC	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EDEL DOMINGUEZ - 166777	166777	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO IGNACIO ALLENDE 31927IGNACIO ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREYCALE PRINCIPAL DE IGNACIO ALLENDE POR LA ENTRADA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	69,200.15	69,200.15	69,200.15	69,200.15	69,200.15	69,200.15	69,200.15	69,200.15	69,200.15	69,200.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301305821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA JAMC	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ETELVINA VEGA MALDONADO - 166831	166831	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	CALLE 3A BARRIO IGNACIO ALLENDE 31927IGNACIO ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREYPOR ATRÁS DE LA ESCUELA CREI IGNACIO ALLENDE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	192,682.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301303739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MAGISTERIAL - 157097	157097	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE HILARIO FIERRO BARRIO MAGISTERIAL 31920IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUAENTREYBARRIO MAGISTERIAL IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA CALLE HILARIO FIERRO	Metros lineales	384.00	384.00	384.00	100.00	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	245,827.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH180301321316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO MIRADOR - 234783	234783	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE MIRADOR BARRIO MIRADOR 31920IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUARENTREBARRIO MIRADOR IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA CALLE MIRADOR	Metros lineales	200.00	200.00	200.00	100.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401472494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA IAMC	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA MANUEL MONCADA - 418695	418695	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE 4A COLONIA AZTECA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	46,478.55	46,478.55	46,478.55	46,478.55	46,478.55	46,478.55	46,478.55	46,478.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401472786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA IAMC	AMPLIACIÓN RED ELECTRICA VIVIANA ARENIVAS - 419054	419054	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y COLONIA MAGISTERIAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	258,992.91	258,992.91	258,992.91	258,992.91	258,992.91	258,992.91	258,992.91	258,992.91	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401472971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA IAMC	AMPLIACION RED ELECTRICA GILDARDO MILLAN - 419247	419247	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y BARRIO MIRADOR POR LA CALLE DE SALIDA A BARRIO EL LEON	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	325,436.93	325,436.93	325,436.93	325,436.93	325,436.93	325,436.93	325,436.93	325,436.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401472980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA IAMC	AMPLIACION RED ELECTRICA IJUAN DOLORES GARCIA - 419265	419265	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE HILARIO FIERRO BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE HILARIO FIERRO BARRIO CENTRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	46,478.55	46,478.55	46,478.37	46,478.37	46,478.37	46,478.37	46,478.37	46,478.37	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401473264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMERCIALIZADORA IAMC	AMPLIACION RED ELECTRICA ERIKA CISNEROS - 419550	419550	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y BARRIO MAGISTERIAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	208,076.28	208,076.28	208,076.28	208,076.28	208,076.28	208,076.28	208,076.28	208,076.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201088121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Drenaje Callejón Ruta Colonia Azteca - 109842	109842	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLEJON RUTA DOS BARRIO AZTECA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA POR LAS BODEGAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201088124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Drenaje Calles Emiliano Zapata Colonia Chihuahuita - 88595	88595	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CHIHUAHUITA 31920 IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA POR LA DEPORTIVA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRESIDENTE LÓPEZ PORTILLO ENTRE EL BOULEVARD DR IGNACIO GONZÁLEZ ESTAVILLO Y CALLE VÍCTOR AGUIRRE CASTORENA - 194224	194224	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO COLONIA AGUSTÍN MELGAR 33985JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE VÍCTOR AGUIRRE CASTORENA Y CALLE DR. IGNACIO GONZÁLEZ E. CALLE ALLENDE A UN COSTADO DEL PARQUE 1411	Metros Cuadrados	2,159.00	2,159.00	2,159.00	100.00	885,316.00	442,658.00	441,981.41	883,962.82	883,962.82	883,962.82	883,962.82	883,962.82	883,962.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301392714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DR IGNACIO GONZALEZ E ENTRE CALLES PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO Y GENERAL BAUDELIO URIBE - 194259	194259	Jiménez	José Mariano Jiménez	BOULEVARD DR. IGNACIO GONZALEZ E. COLONIA AGUSTÍN MELGAR 33985JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO Y CALLE GENERAL BAUDELIO URIBE CALLE VÍCTOR AGUIRRE CASTORENA A ESPALDAS DEL PARQUE 1411	Metros Cuadrados	3,456.40	3,456.40	3,456.40	100.00	927,948.00	927,948.00	831,884.02	831,884.02	831,884.02	831,884.02	831,884.02	831,884.02	831,884.02	831,884.02	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301392715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GENERAL NICOLÁS FERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE AMADOR MORENO LUJAN Y BLVD DR IGNACIO GONZÁLEZ - 194408	194408	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE NICOLÁS FERNANDEZ FRACCIONAMIENTO FUNDADORES I Y II 33985JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE AMADOR MORENO LUJAN Y BOULEVARD DR. IGNACIO GONZÁLEZ CALLE BUSTAMANTE I TAGLE A 100 M DE CENTRO COMUNITARIO LA AMISTAD	Metros Cuadrados	2,550.00	2,550.00	2,550.00	100.00	668,681.00	668,681.00	570,469.75	570,469.75	570,469.75	570,469.75	570,469.75	570,469.75	570,469.75	570,469.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH180401437075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE TIERRA POR EMERGENCIAS DE LLUVIA - 355751	355751	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA HIDALGO COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO 33980 CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE CALLE ZARAGOZA LOS APOYOS SON EN 3 COLONIAS DE LA CIUDAD QUE SON TIERRA Y LIBERTAD LA ES	Otros	29.00	29.00	29.00	100.00	890,241.00	890,241.00	802,913.10	802,913.10	802,913.10	802,913.10	802,913.10	802,913.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401437097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACIÓN COLONIA ESTACIÓN - 356233	356233	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE PESCADOR COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JIMENEZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE JESUS URUETA AMPLIACIÓN DE LA COLONIA ESTACIÓN UBICADA AL NORESTE DE LA CI	Metros lineales	38.00	38.00	38.00	100.00	767,392.00	767,392.00	764,889.29	764,889.29	764,889.29	764,889.29	764,889.29	764,889.29	764,889.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401437111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO COLONIA LA ESPERANZA - 356315	356315	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE NOGAL COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CREEE Y PRIVADA LINON CALLE UNIÓN UBICADO AL NORESTE DE LA CIUDAD	Metros lineales	23.00	23.00	23.00	100.00	744,814.09	744,814.09	546,605.75	546,605.75	546,605.75	546,605.75	546,605.75	546,605.75	546,605.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401454929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	DRENAJE ARROYO AMPLIO - 398841	398841	Madera	Arroyo Amplio (Mineral de Dolores)	PUEBLO DOLORES 31945 ARROYO AMPLIO (MINERAL DE DOLORES) MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE ARROYO AMPLIO LEGANDO POR EL CAMINO QUE PROCEDE DE CIUDAD MADERA	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401453391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	DRENAJE EN EL ALTO DOLORES - 396771	396771	Madera	El Alto de Dolores	EJIDO ALTO DE DOLORES 31956 EL ALTO DE DOLORES MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE EL ALTO DOLORES	Metros lineales	702.00	702.00	702.00	100.00	446,638.23	446,638.23	446,638.23	446,638.23	446,638.23	446,638.23	446,638.23	446,638.23	446,638.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401416719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	LINEA DE CONDUCCION EN POZO DEL NORTE - 48589	48589	Madera	El Norte	PUEBLO EL NORTE 31956 EL NORTE MADERA CHIHUAHUA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE EL NORTE CAMINO A CHUHUICHUPA	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	212,866.54	212,866.54	212,866.54	212,866.54	212,866.54	212,866.54	212,866.54	212,866.54	212,866.54	212,866.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401458222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	AFORO EN POZO DE EL NORTE - 402584	402584	Madera	El Norte	PUEBLO EL NORTE 31956 EL NORTE MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y AL SUR DE LA COMUNIDAD DE EL NORTE A LA COMUNIDAD DE CHUHUICHUPA	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	65,332.36	65,332.36	65,332.36	65,332.36	65,332.36	65,332.36	65,332.36	65,332.36	65,332.36	65,332.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401432800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN KINDER FRANCISCO J MADERO - 329009	329009	Madera	Madera	CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MADERA CENTRO 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 13A Y CALLE 11A SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 11A Y 13A	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	66,371.80	66,371.80	66,371.80	66,371.80	66,371.80	66,371.80	66,371.80	66,371.80	66,371.80	66,371.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401445936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN CLÍNICA DE REHABILITACIÓN - 374851	374851	Madera	Madera	CALLE PROLONGACIÓN CALLE TERCERA COLONIA 31943 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CALLE TERCERA Y SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACIÓN CALLE TERCERA EN LA COLONIA LAS QUINTAS.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	47,154.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401453154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TÉCNICA ONCE - 396369	396369	Madera	Madera	CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VIGESIMA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GUERRERO Y LA CALLE VIGESIMA EN LA COLONIA OBRERA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	223,161.80	223,161.80	223,161.80	223,161.80	223,161.80	223,161.80	223,161.80	223,161.80	223,161.80	223,161.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401455216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	AYUDA SOCIAL PARA VIVIENDA - 399138	399138	Madera	Madera	CALLE DÉCIMA TERCERA COLONIA EL ESTADIO 31943 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DÉCIMO TERCERA Y SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ZONAS ZAP DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Vivienda	37.00	37.00	37.00	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180401453321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	PANELES SOLARES PARA POZO DE MESA DEL HURACÁN - 396669	396669	Madera	Mesa del Huracán (Chihuahuita)	EJIDO MESA DEL HURACÁN 31953 MESA DEL HURACÁN (CHIHUAHUITA) MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA EN EL POZO DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA EL LIQUIDO A LA COMUNIDAD DE MESA DEL HURACÁN.	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	171,163.20	171,163.20	171,163.20	171,163.20	171,163.20	171,163.20	171,163.20	171,163.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180401416729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DEL BACHILLERATO DE NICOLÁS BRAVO - 49814	49814	Madera	Nicolás Bravo	CALLE UNDECIMA PUEBLO NICOLÁS BRAVO 31955 NICOLÁS BRAVO MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE JULIAN RODRIGUEZ ENTRE LAS CALLES UNDECIMA Y J LUJAN RODRIGUEZ	Metros Cuadrados	1,368.00	1,368.00	1,368.00	100.00	42,828.77	42,828.77	42,828.77	42,828.77	42,828.77	42,828.77	42,828.77	42,828.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180401449942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DREN PLUVIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL TORREON - 382017	382017	Meoqui	El Torreón	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORREON 33139 EL TORREON MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y ES LA CALLE PRINCIPAL EN ELA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Y EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD	Otros	1,238.00	4,761.60	4,761.60	100.00	1,946,527.26	1,946,527.26	1,946,527.26	1,946,527.26	1,946,527.26	1,946,527.26	1,946,527.26	1,946,527.26	1,946,527.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	Rehabilitación De Redes De Agua Y Alcantarillado Sanitario - 130005	130005	Meoqui	Gran Morelos (Los Cisneros)	CALLE LOS CISNEROS RANCHERIA GRAN MORELOS 33137 GRAN MORELOS (LOS CISNEROS) MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MEOQUI - JULIANES Y CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE CALLE DE LA IGLESIA HASTA LA COLONIA AMPLIACION GRAN MORELOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,322,244.70	1,322,244.70	1,322,244.70	1,322,244.70	1,322,244.70	1,322,244.70	1,322,244.70	1,322,244.70	1,322,244.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401451014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALREDEDOR DE LÁZARO CÁRDENAS - 383668	383668	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 33131 TRAMO COL LÁZARO CÁRDENAS - BARRANCO BLANCO KILOMETRO 4 + 500 COLONIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS 33131 LÁZARO CÁRDENAS MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y CARRETERA COORDENADA 45 SALIDA AL PAN	Otros	20.57	20.57	20.57	100.00	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.87	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401451250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 383943	383943	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS 33131 LÁZARO CÁRDENAS MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIO VASQUEZ Y CALLE CIRCULO DE LA PLAZA CALLE VENUSTIANO CARRANZA FRENTE A LAS OFICINAS DEL MODULO 7 UNIDAD DE RIEGO	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	Rehabilitación De Tomas Domiciliarias En Calle Alvaro Obregon - 117102	117102	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS 33131 LÁZARO CÁRDENAS MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIO VASQUEZ Y CALLE 18 DE MARZO CALLE NIÑOS HEROES CALLE DE LA UNIDAD DE RIEGO NUMERO 7	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	22,687.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias De La Calle Alvaro Obregon - 117448	117448	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS 33131 LÁZARO CÁRDENAS MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIO VASQUEZ Y CALLE 18 DE MARZO CALLE NIÑOS HEROES CALLE DE LA UNIDAD DE RIEGO NO 7 A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	56,578.33	56,578.33	56,578.33	56,578.33	56,578.33	56,578.33	56,578.33	56,578.33	56,578.33	56,578.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401450434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A LOMAS DEL CONSUELO - 382821	382821	Meoqui	Lomas del Consuelo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 33138 TRAMO CARRETERA FEDERAL CHIHUAHUA - DELICIAS - CARRETERA CÁRDENAS - JULIANES KILOMETRO 123 + 100 RANCHERIA LOMAS DEL CONSUELO 33138 LOMAS DEL CONSUELO MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS-CHIHUA	Otros	42.18	42.18	42.18	100.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401447921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE DEL POZO - 379271	379271	Meoqui	Los García	CALLE DEL POZO PUEBLO LOS GARCIA 33130 LOS GARCIA MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y ES LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DEL POZO	Metros lineales	138.00	138.00	138.00	100.00	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401448722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE MEOQUI	REMODELACION DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION FISICA DEL MUNICIPIO DE MEOQUI - 380406	380406	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE TAMAUJIPAS COLONIA LOS NOGALES 33130 PEDRO MEOQUI MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE ILIAS CALLE ACACIAS ENSEGUIDA DE LOS CAMPOS DE LA COLONIA LOS NOGALES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	38,639.87	38,639.87	23,812.19	23,812.19	23,812.19	23,812.19	23,812.19	23,812.19	23,812.19	23,812.19	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH180401449993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	DREN PLUVIAL DE LA COLONIA GENARO VASQUEZ - 382120	382120	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA GENARO VÁZQUEZ 33130 PEDRO MEOQUI MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALZADA FRANCISCO VILLA Y CALLE 2 DE OCTUBRE CALLE 26 DE NOVIEMBRE DONDE TERMINA LA CALZADA FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DEL CENTRO COMUNITA	Otros	100.62	100.62	100.62	100.00	246,486.85	246,486.85	246,486.85	246,486.85	246,486.85	246,486.85	246,486.85	246,486.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201087627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE MEOQUI	Equipamiento Informatico - 137192	137192	Meoqui	Pedro Meoqui	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	207,376.00	207,376.00	207,376.00	207,376.00	207,376.00	207,376.00	207,376.00	207,376.00	207,376.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vigesima Sexta - 116253	116253	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE VIGESIMA SEXTA COLONIA AMPLIACION SAN ANTONIO 33130 PEDRO MEOQUI MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LEONA VICARIO CALLE VIGESIMA CUARTA ES LA CALLE QUE DA AL PANTEON	Otros	1.00	24.00	24.00	100.00	95,952.29	95,952.29	95,952.29	95,952.29	95,952.29	95,952.29	95,952.29	95,952.29	95,952.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermúdez - 44529	44529	Moris	Bermúdez	CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERMUDEZ 00000 BERMUDEZ MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SIERRA OSCURA Y CAMINO A CONEDORO OBRA QUE SE CONSTRUIRÁ EN TODA LA COMUNIDAD DE BERMUDEZ PASANDO POR MESA DEL INDIU BUENAVISTA Y COME	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	17,399,787.87	4,349,946.97	4,349,946.97	17,399,787.87	17,399,787.87	17,399,787.87	17,399,787.87	17,399,787.87	17,399,787.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401461099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 405930	405930	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	29,462.00	29,462.00	45,386.00	45,386.00	45,386.00	45,386.00	45,386.00	45,386.00	45,386.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401461722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN VADO LOS JACALES - 406678	406678	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - CARRETERA NONOAVA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined - undefined BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA 33150 SAN FRANCISCO DE BORJA SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	51,110.91	51,110.91	51,110.91	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y EMISOR SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 193938	193938	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	EJIDO SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL) 33500SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL) SANTA BÁRBARA CHIHUAHUAENTREYCARRETERA EL GRANILLO - GUADALUPE Y CALVO BRECHA CAMINO ACCESO A SAN PEDRO.	Metros lineales	1,120.83	1,120.83	900.00	80.30	1,212,137.81	1,212,137.81	1,212,137.81	1,212,137.80	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS ARECHUYVO - 199107	199107	Uruachi	Arechuyvo	RANCHERIA ARECHUYVO 33300ARECHUYVO URUACHI CHIHUAHUAENTREYA UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE URUACHI A PALMARITO	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	63,999.98	31,999.99	31,999.99	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN CALAVERAS - 199094	199094	Uruachi	Calaveras	RANCHERIA CALAVERAS 33300CALAVERAS URUACHI CHIHUAHUAENTREYA UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE LAS BARITAS A URUACHI	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301300256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS CERRO PRIETO - 141203	141203	Uruachi	Cerro Prieto	RANCHERIA CERRO PRIETO 33300CERRO PRIETO URUACHI CHIHUAHUAENTREYUNTO AL CAMINO QUE CONDUCE A EL MANZANO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301300276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACIÓN DE TINACOS DE CUSARECOTA - 141251	141251	Uruachi	Cusarecota	RANCHERIA CUSARECOTA 33300CUSARECOTA URUACHI CHIHUAHUAENTREYA 2500 METROS DE EL ENTRONQUE DE LAS TINAITAS	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA					
CHH180301300201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN GOSOGACHI - 141056	141056	Uruachi	Gosogachi	RANCHERIA GOSOGACHI 33300GOSOGACHI URUACHI CHIHUAHUAENTREYA UN LADO DE EL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUTIVO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH180301300130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN JICAMORACHI - 140833	140833	Uruachi	Jicamorachi	RANCHERIA JICAMORACHI 33300JICAMORACHI URUACHI CHIHUAHUAENTREYA UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SANTISIMO	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	47,999.98	23,999.99	23,999.99	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180301312737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN LA CUMBRE - 199068	199068	Uruachi	La Cumbre	RANCHERIA LA CUMBRE 33300LA CUMBRE URUACHI CHIHUAHUAENTREY UN KM DE DISTANCIA DE EL ENTRONQUE LAS TINAJITAS DEL GAMINO QUE CONDUCE A GOSOGACHI	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	47,999.98	23,999.99	23,999.99	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180301300319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN MESA DE SERIACHI - 141399	141399	Uruachi	La Mesa de Cereachi	RANCHERIA LA MESA DE SERIACHI 33300LA MESA DE CEREACHI URUACHI CHIHUAHUAENTREYA UNA HORA DE SAN JUAN	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180301300302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN MOCORICHI - 141345	141345	Uruachi	Mocorichi de Ariba	RANCHERIA MOCORICHI 33300MOCORICHI DE ARRIBA URUACHI CHIHUAHUAENTREYA 2 HORAS DE TRASLADO EN CARRO DESDE CHAGAVYO	Otros	14.00	14.00	14.00	100.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180301300215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN SAN ANTONIO - 141095	141095	Uruachi	San Antonio	RANCHERIA SAN ANTONIO 33300SAN ANTONIO URUACHI CHIHUAHUAENTREYA 2000 MTS DE LA SOLEDAD	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	47,999.98	23,999.99	23,999.99	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	47,999.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180301312782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN BARRIO EL ARCO - 199246	199246	Uruachi	Uruachi	BARRIO URUACHI 33300URUACHI URUACHI CHIHUAHUAENTREVEN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	63,999.98	31,999.99	31,999.99	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																														
CHH180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																														
CHH180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																														
CHH180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																														
CHH180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																														
CHH180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																														
CHH180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																														

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,108,832.60	2,108,832.60										
CHH180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,623,985.54	2,623,985.54										
CHH180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,621,271.69	1,621,271.69										
CHH180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															3,835,839.04	3,835,839.04										
CHH180401404252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,199,012.90	1,199,012.90										
CHH180401404260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,630,622.12	2,630,622.12										
CHH180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,415,025.51	1,415,025.51										
CHH180401404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															800,658.01	800,658.01										
CHH180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															489,931.00	489,931.00										
CHH180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															372,560.00	372,560.00										
CHH180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															5,093,000.08	5,093,000.09										
CHH180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															3,506,655.86	3,506,655.86										
CHH180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,643,995.84	1,643,995.84										
CHH180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															449,350.62	449,350.62										
CHH180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,447,745.89	1,447,745.89										
CHH180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															973,818.16	973,818.16										
CHH180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															854,543.82	854,543.82										
CHH180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,055,083.82	1,055,083.83										
CHH180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															3,917,691.63	3,917,691.63										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															6,714,813.78		6,714,813.78								
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,038,687.00		1,038,687.00								
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															961,984.00		961,984.00								
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															4,549,949.78		4,549,949.78								
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															472,898.00		472,898.00								
CHH18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															3,693,997.48		3,693,997.48								
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,379,763.30		2,379,763.30								
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															152,825.00		152,825.00								
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															213,955.00		213,955.00								
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															152,825.00		152,825.00								
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															61,130.00		61,130.00								
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															213,955.00		213,955.00								
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															152,825.00		152,825.00								
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															305,650.00		305,650.00								
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															183,390.00		183,390.00								
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															152,825.00		152,825.00								
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															122,260.00		122,260.00								
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,000,000.00		2,000,000.00								
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,559,955.09		1,559,955.08								

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,286,826.00	1,286,826.00										
CHH18180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															529,835.00	529,835.00										
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,500,000.00	2,500,000.00										
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,252,384.00	1,252,374.00										
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,859,636.70	2,859,636.73										
CHH18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															95,895.38	95,895.38										
CHH18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															287,686.34	287,686.34										
CHH18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															269,873.65	269,873.65										
CHH18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															127,860.78	153,504.76										
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,926,671.00	1,926,671.00										
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,441,116.00	1,441,116.00										
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															159,925.13	159,925.13										
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															464,328.30	1,119,720.75										
CHH18180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															149,669.00	598,677.00										
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															771,029.83	771,029.83										
CHH180401499577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesorería / seguridad pública	Combustibles, lubricantes y aditivos	fm3	Ascensión	Ascensión	Col el Camello Chih. México Puerto Palmas Chih. México Ascensión Chih. México	Otros	1,583,631.24	1,583,631.24	-	-	1,583,631.24	1,583,631.24	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:SE CANCELA POR SER GTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:yesikamenat, fecha:2020-09-30]]	
CHH180401499593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesorería / seguridad pública	Vestuario y uniformes	fm4	Ascensión	Ascensión	Col el Camello Chih. México Puerto Palmas Chih. México Ascensión Chih. México	Otros	40.00	40.00	-	-	177,117.89	177,117.89	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:SE CANCELA POR SER GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:jesuavalosm, fecha:2020-09-30]]	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH18040149965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesoreria/seguridad publica	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	fm7	Ascensión	Ascensión	Col el Camello Chih. México, Puerto Palomas Chih. México, Ascensión Chih. México	Otros	3.00	3.00	-	-	41,180.88	41,180.88	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE CANCELA POR SER GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:yesikamenat, fecha:2020-09-30)}	
CHH180401499676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesoreria/seguridad publica	Materiales y útiles de oficina y equipo de computo	fm8	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas Chih. México, Col el Camello Chih. México, Ascensión Chih. México	Otros	30.00	-	-	-	160,511.52	160,511.52	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE CANCELA POR SER GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:yesikamenat, fecha:2020-09-30)}	
CHH180401499692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesoreria/seguridad publica	Víáticos en el país	fm9	Ascensión	Ascensión	Col el Camello Chih. México, Puerto Palomas Chih. México, Ascensión Chih. México	Otros	12.00	12.00	-	-	99,933.68	99,933.68	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE CANCELA POR SER GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:jesuavalosm, fecha:2020-09-30)}	
CHH180401499074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Asistencia Social	TESORERIA/ SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIOS PERSONALES/SUELDOS, GRATIFICACION ANUAL, PRIMA VACACIONAL, PENSIONES, ETC)	FM1	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	Puerto Palomas Chih. México Col el Camello Chih. México	Otros	12,951,987.90	12,951,987.90	-	-	12,951,987.92	12,951,987.92	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE CANCELA POR SER GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:yesikamenat, fecha:2020-09-30)}	
CHH180401499549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesoreria/ seguridad publica	Material impreso e información digital y limpieza	fm2	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	Puerto Palomas Chih. México Acacia 916 Centro 31820 Centro Chih. México Ascensión Chih. México	Otros	183,605.60	183,605.60	-	-	183,605.60	183,605.60	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE CANCELA POR SER GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:jesuavalosm, fecha:2020-09-30)}	
CHH180401499638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesoreria/seguridad publica	reparación, refacciones y mantenimiento equipo de transporte	fm5	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	Puerto Palomas Chih. México, Col el Camello Chih. México, Ascensión Chih. México	Otros	132.00	132.00	-	-	525,000.08	525,000.08	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE CANCELA POR SE GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:jesuavalosm, fecha:2020-09-30)}	
CHH180401499651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	tesoreria/seguridad publica	Servicios basicos	fm6	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	Puerto Palomas Chih. México, Col el Camello Chih. México, Ascensión Chih. México	Otros	12.00	-	-	-	38,188.24	38,188.24	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE CANCELA POR SER GASTO CORRIENTE, trimestre:3.0, usuario:yesikamenat, fecha:2020-09-30)}	
CHH180401495832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	1817040	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros	50.00	50.00	50.00	100.00	825,863.43	825,863.43	825,863.43	825,863.43	825,863.43	825,863.43	825,863.43	825,863.43	825,863.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401495844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio Cuauhtemoc	1817065	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros	50.00	50.00	50.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401489940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtemoc	1701680	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	50.00	100.00	100.00	100.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401494750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	1817037	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CTM Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	60.00	60.00	60.00	100.00	127,033.00	127,033.00	127,033.00	127,033.00	127,033.00	127,033.00	127,033.00	127,033.00	127,033.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH180401495299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación de Parque Chano Flores	1817038	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México Cd Cuauhtémoc, Chih. México	Metros Cuadrados	45.00	70.00	70.00	100.00	215,432.00	215,432.00	215,432.00	215,432.00	215,432.00	215,432.00	215,432.00	215,432.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación Parque el Abuelo	1817052	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	45.00	1,119.00	1,119.00	100.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401495402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación Parque 1° de Mayo	1817063	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	45.00	45.00	45.00	100.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	37,007.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación Parque La Amistad	1817064	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	45.00	1,119.00	1,119.00	100.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	252,556.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401495556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación Parque Col Periodista	1817066	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	40.00	40.00	40.00	100.00	114,420.00	114,420.00	114,420.00	114,420.00	114,420.00	114,420.00	114,420.00	114,420.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación 16 Sept del Blvd Jorge Castillo	1717098	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	45.00	45.00	45.00	100.00	7,608,645.52	7,608,645.52	7,608,645.52	7,608,645.52	7,608,645.52	7,608,645.52	7,608,645.52	7,608,645.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Proyectos e Instalación Eléctrica Lateral 16 sept	1817058	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	45.00	45.00	45.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción Puente Vehicular 16 Sept	1717100	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	45.00	45.00	45.00	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Prefectura en Secundaria Club Sertoma	1817027	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	35.00	35.00	35.00	100.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción Barde y Salon de maestros en Conalep	1817034	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401495813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Línea de Dist. y Cubestación Eléctrica Parque Beisbol	1817061	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH180401495823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	Albergue y Bachillerato Tierra Nueva	1817047	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	1,271,056.10	1,271,056.10	1,271,056.10	1,271,056.10	1,271,056.10	1,271,056.10	1,271,056.10	1,271,056.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201138120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	Rem. 16 De Sept Del Blvd Jorge Castillo	1717098	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd. Cuauhtémoc Chih.	Metros	1.00	5,234.00	5,234.00	100.00	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201138171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Cd. Cuauhtémoc	Const. Puente Vehicular 16 Sept	1717100	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd. Cuauhtémoc	Metros	1.00	97.00	97.00	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201138290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Cuauhtémoc	Const. De Domo Matalico El Esc. Primaria Abraham Gonzalez	1817004	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd. Cuauhtémoc	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201138418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Cuauhtémoc Chih	Gimnasio Al Aire Libre Perimetral Y Muro Rapel En Polideportivo	1817017	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd. Cuauhtémoc Chih	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,420,410.78	1,420,410.78	1,420,410.78	1,420,410.78	1,420,410.78	1,420,410.78	1,420,410.78	1,420,410.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201138451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Municipio de Cuauhtémoc Chih	Pintura Espacios Existentes Polideportivo	1817026	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd. Cuauhtémoc Chih	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201138466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc Chih	Canalización De Fibra Óptica Blvd. F Baeza	1717095	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd. Cuauhtémoc Chih	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201138480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc Chih	Concreto Hidráulico C. Chihuahua Entre 8a Y 7a. Anahuac Chih	1817008	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Secc. Anahuac Chih	Metros	1.00	6,640.00	6,640.00	100.00	5,110,061.00	5,110,061.00	9,110,061.13	9,110,061.13	9,110,061.13	9,110,061.13	9,110,061.13	9,110,061.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DPR0535Z-99-2018	Casas Grandes	21 de Marzo San Antonio Nuevo Casas Grandes Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:SON CORRECTOS LO IMPORTES , trimestre:3.0, usuario:danielaeholguiv, fecha:2020-10-21))				
CHH180301324660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															100,000.00	100,000.00												
CHH00180201088492	ESTATAL		2018																	13,049,840.90	13,049,840.90												
CHH180301307414	MUNICIPAL		2018																	611,981.08	611,981.08												
CHH180401402966	ESTATAL		2018																	931,657.99	931,657.99												
CHH180401402967	ESTATAL		2018																	874,327.00	874,327.00												
CHH180401402968	ESTATAL		2018																	835,623.05	835,623.05												
CHH180401402970	ESTATAL		2018																	998,344.91	998,344.91												
CHH180401402971	ESTATAL		2018																	981,900.46	981,900.46												

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA					
CHH180401402972	ESTATAL		2018																	402,769.85		402,769.85													
CHH180401402978	ESTATAL		2018																	1,439,943.89		1,439,943.89													
CHH180401402981	ESTATAL		2018																	405,016.00		405,016.00													
CHH190401697615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre (54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE)	20901222	Gobierno de la Entidad	Creel	Gran Visión Sector 2 Bocoyna Chih. México	Equipamiento	4.00	4.00	-	-	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE CANCELA OBRA CON NO. CHH190401697615 SEGUN OFICIO DE CANCELACION 2019-2K00619-C-5346 YA QUE SE DECLARO DESIERTA LA PARTIDA, trimestre:3.0, usuario:jessicaachacona, fecha:2020-09-21))	
CHH190401697628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre (52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES)	20901229	Gobierno de la Entidad	Creel	Bocoyna Sector 2 Bocoyna Chih. México	Equipamiento	13.00	-	-	-	368,958.09	368,958.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE CANCELA OBRA CON NO. CHH190401697628 SEGUN OFICIO DE CANCELACION 2019-2K00619-C-5347 YA QUE SE DECLARO DESIERTA LA PARTIDA, trimestre:3.0, usuario:jessicaachacona, fecha:2020-09-21))
CHH190401697634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre (59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES)	20901235	Gobierno de la Entidad	Creel	Bocoyna Sector 2 Bocoyna Chih. México	Equipamiento	61.00	-	-	-	382,816.59	382,816.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE CANCELA OBRA CON NO. CHH190401697634 SEGUN OFICIO DE CANCELACION 2019-2K00619-C-5348 YA QUE SE DECLARO DESIERTA LA PARTIDA, trimestre:3.0, usuario:jessicaachacona, fecha:2020-09-21))
CHH190401697641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre (51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION)	20901232	Gobierno de la Entidad	Creel	Gran Visión Sector 2 Bocoyna Chih. México	Equipamiento	48.00	-	-	-	391,064.95	391,064.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE CANCELA OBRA CON NO. CHH190401697641 SEGUN OFICIO DE CANCELACION 2019-2K00619-C-5349 YA QUE SE DECLARO DESIERTA LA PARTIDA, trimestre:3.0, usuario:jessicaachacona, fecha:2020-09-21))
CHH190401697644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre (56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION)	20901228	Gobierno de la Entidad	Creel	Revolución Sector 1 Bocoyna Chih. México	Equipamiento	24.00	-	-	-	1,016,136.00	1,016,136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE CANCELA OBRA CON NO. CHH190401697644 SEGUN OFICIO DE CANCELACION 2019-2K00619-C-5350 YA QUE SE DECLARO DESIERTA LA PARTIDA, trimestre:3.0, usuario:jessicaachacona, fecha:2020-09-21))
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37602	37602	Gobierno de la Entidad	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 PUEBLO AGUA AMARILLA 33485 AGUA AMARILLA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,403,464.31	2,809,777.20	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGUA CALIENTE - 32506	32506	Gobierno de la Entidad	Agua Caliente	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 53 + 0 RANCHERIA 00000 AGUA CALIENTE NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC CAR	Otros	17.00	17.00	17.00	100.00	303,053.62	151,526.81	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AREPONAPUCHI - 39609	39609	Gobierno de la Entidad	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI 33435 AREPONAPUCHI URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL - SAN RA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,660,925.58	5,330,462.79	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	38025	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN 31820 ASCENSIÓN ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	961,456.53	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	39154	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN 31820 ASCENSIÓN ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,488,916.26	1,115,699.18	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	39167	Gobierno de la Entidad	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSION 31820 ASCENSION ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	834,355.12	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario en sector San Juan - 39180	39180	Gobierno de la Entidad	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSION 31820 ASCENSION ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,489,268.40	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	39190	Gobierno de la Entidad	Bajo De Las Ratas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 72 + 0 RANCHERIA BAJO DE LAS RATAS 33575 BAJO DE LAS RATAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,424,644.00	4,712,322.00	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE CUSARARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 37869	37869	Gobierno de la Entidad	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA BASIGOCHI 33194 BASIGOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,552,403.95	419,274.69	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	79369	Gobierno de la Entidad	Basoneachi	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHI MARGEN IZZUIERO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA 00000 BASONEACHI CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCONYA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA 5	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,650,939.92	1,126,173.34	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CONSTRUCCION DE CAMINO PUERTO DEL CHICO A CABEZA DE VIEJO - 40185	40185	Gobierno de la Entidad	Cabeza Del Viejo	BRECHA TRAMO MORELOS - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA 00000 CABEZA DEL VIEJO MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LAGUNA DE ABORACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI CARRETERA SAN PEDRO - C	Otros	2.69	2.69	2.69	100.00	1,531,635.07	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHARCO PINTO - 32619	32619	Gobierno de la Entidad	Charco Pinto	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 69 + 0 RANCHERIA 00000 CHARCO PINTO NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - CARR	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO EL SALIZ DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79537	79537	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARICHI KILOMETRO 53 + 0 EJIDO CIENEGA DE OJOS AZULES 33281 CIENEGA DE OJOS AZULES CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,430,112.56	715,056.28	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79549	79549	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARICHI KILOMETRO 53 + 0 EJIDO CIENEGA DE OJOS AZULES 33281 CIENEGA DE OJOS AZULES CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	948,368.79	474,184.39	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	INTERCONEXION DE ALcantarillado sanitario en la comunidad de El Limón a la laguna de oxidación de la comunidad de Chinipas - 39583	39583	Gobierno de la Entidad	El Limón	TERRACERIA TRAMO TÉMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + 0 RANCHERIA EL LIMÓN 33365 EL LIMÓN CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BANUICHIVO - TÉMORIS Y CARRETERA CREEL - BANUICHIVO CARRETERA SAN PEDRO - CREEL TERRA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,162,000.00	2,581,000.00	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 71152	71152	Gobierno de la Entidad	El Metate	BRECHA TRAMO CEROCÁHUI - BARAGOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA 00000 EL METATE URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BANUICHIVO - CEROCÁHUI Y CARRETERA SAN PEDRO - BANUICHIVO CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA CEROCA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,377,527.16	2,802,772.07	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190401577897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL EN EL SAUICILLO - 75623	75623	Gobierno de la Entidad	El Sauicillo	TERRACERÍA TRAMO CAHUISORI - OCAMPO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA 00000 EL SAUICILLO OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC-HERMOSILLO Y TERRACERÍA CAHUISORI - OCAMPO KILOMETRO 12 MANO IZQUIERDA M	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,013,560.26	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TERRERO - 32589	32589	Gobierno de la Entidad	El Terrero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 89 + 0 RANCHERIA EL TERRERO 33170 EL TERRERO NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Otros	45.00	45.00	45.00	100.00	792,827.95	396,413.97	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHI EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 36282	36282	Gobierno de la Entidad	Guasachi	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 41 + 0 RANCHERIA GUASACHI 33367 GUASACHI CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC-HERMOSILLO Y CARRETERA CREEL - BANUICHIVO CARRETERA SAN PEDRO - CREEL B	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,134,567.00	2,737,153.17	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN HUMARIZA - 32575	32575	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA 33179 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - HUMARIZA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA CARRETERA CH	Otros	38.00	38.00	38.00	100.00	1,179,141.43	589,570.71	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CONSTANCIA - 32666	32666	Gobierno de la Entidad	La Constancia	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA 0000 LA CONSTANCIA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC CAR	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA JUNTA - 32552	32552	Gobierno de la Entidad	La Junta De Los Ríos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 57 + 0 RANCHERIA 0000 LA JUNTA DE LOS RÍOS NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Otros	35.00	35.00	35.00	100.00	675,044.04	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 70544	70544	Gobierno de la Entidad	La Laja Colorada	BRECHA TRAMO PALMILLAS - SAN JULIÁN MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA LA LAJA COLORADA 33494 LA LAJA COLORADA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA -	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,076,067.99	3,801,677.38	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 36215	36215	Gobierno de la Entidad	Laguna Juanota	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 - TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 128 + 0 RANCHERIA LAGUNA JUANOTA 33573 LAGUNA JUANOTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	18,847,456.64	5,090,338.41	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401603850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS BREAS EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 168098	168098	Gobierno de la Entidad	Las Breas	BRECHA TRAMO EL SAUICILLO - SANTA GERTRUDIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 0 RANCHERIA 0000 LAS BREAS BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHOIX - MINA EL SAUZAL Y CARRETERA MOCHIS - CHOIX BRECHA EL SA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	5,249,949.19	1,574,984.82	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	39252	Gobierno de la Entidad	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 MARIANO BALLEZA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,594,064.00	1,797,032.00	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	79296	Gobierno de la Entidad	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 RANCHERIA 00000 NAPUCHI CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC BRECHA CARICHÍ - TEHUERCHI KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,369,171.98	684,585.99	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NONOAVA - 32625	32625	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - 0 NONOAVA KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOAVA 33170 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC CA	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	745,429.84	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REKOWATA - 39356	39356	Gobierno de la Entidad	Rekowata (Tecmichi)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA 0000 REKOWATA (TECOMICHI) BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,873,657.00	4,000,000.00	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDIGENA EN RÍO GRANDE - 32809	32809	Gobierno de la Entidad	Río Grande	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - 0 NONOAVA KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA 0000 RÍO GRANDE NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC CARRETE	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	165,180.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 39279	39279	Gobierno de la Entidad	San José De Las Lajas	CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE - MAGUARICHI KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA 0000 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	497,781.19	248,890.69	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO - 52035	52035	Gobierno de la Entidad	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO 33210 SAN JUANITO BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC CARRETERA SAN PE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,574,821.00	3,000,000.00	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 71136	71136	Gobierno de la Entidad	Santa Ana	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 107 + 0 RANCHERIA 00000 SANTA ANA MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,344,407.74	2,793,827.15	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALAYOTES - 39331	39331	Gobierno de la Entidad	Talayotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 262 + 0 RANCHERIA TALAYOTES 33350 TALAYOTES MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 262 MAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,451,195.72	2,725,597.86	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE TATAHUICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 36319	36319	Gobierno de la Entidad	Tatahuichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 78 + 0 RANCHERIA TATAHUICHI 33190 TATAHUICHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO CARRETERA CREEL - GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,048,878.49	823,443.90	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHIC - 39343	39343	Gobierno de la Entidad	Yepachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC 1987 YEPACHIC TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401588805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades															2,797,663.80	2,797,663.80											
CHH190401617191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																0.01	0.01										
CHH190401633856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																	705,065.96	705,065.96									
CHH190401633928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																	466,406.06	466,406.06									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH190401617191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS Y BAÑOS Y PROGRAMA ALTA MARGINACION REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA - 179195	179195	Ahumada	Miguel Ahumada	BARRIO FATIMA 00000 MIGUEL AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE Y VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DE LAS DOS ZAP URBANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	572,160.01	572,160.00	572,160.00	572,160.01	572,160.01	572,160.01	572,160.01	572,160.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401665211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 277743	277743	Bachiniva	San Juan De Los Ojos	PUEBLO 00000 SAN JUAN DE LOS OJOS BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y SAN JUAN MUNICIPIO DE BACHINIVA	Metros lineales	1.00	100.00	100.00	100.00	41,653.74	41,653.74	41,634.29	41,634.29	41,634.29	41,634.29	41,634.29	41,634.29	41,634.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401592657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA - 194097	194097	Balleza	Laguna Juanota	0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO LAGUNA JUANOTA 33574 LAGUNA JUANOTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,363,038.01	3,363,038.01	3,363,038.01	3,363,038.01	3,363,038.01	3,363,038.01	3,363,038.01	3,363,038.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401665084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 277609	277609	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas De Manuel Gómez Morín	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401596754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACION DE CAMINOS VECHNALES DE LA LOCALIDAD DE YOQUIVO A EL CUERVO - 219342	219342	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Cuervo	PUEBLO 00000 EL CUERVO BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y RANCHERIA EL POLANCO A EL CUERVO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1.00	10.00	10.00	100.00	300,384.95	300,384.95	300,384.95	300,384.95	300,384.95	300,384.95	300,384.95	300,384.95	300,384.95	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401596268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES - 215934	215934	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	PUEBLO 00000 SANTA INÉS BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE SANTA INES MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401596271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES - 215950	215950	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	PUEBLO 00000 SANTA INÉS BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE SANTA INES MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	229,674.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401680154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	RAMPAS Y BANQUETAS ESC PLAN DE GIADALUPE CREEL - 288339	288339	Bocoyna	Creel	PUEBLO CREEL 33200 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO ESCUELA CALLE LOPEZ MATEOS ESTA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO LA LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	177.00	177.00	177.00	100.00	239,999.96	180,000.00	250,000.00	309,999.96	309,999.96	309,999.96	309,999.96	309,999.96	309,999.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401680235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	TELEBACHILLERATO 80 GONOGUCHI7 - 288521	288521	Bocoyna	Gonogochi	RANCHERIA GONOGUCHI 00000 GONOGUCHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO LABORES ARRIBA ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LABORES DE ARRIBA EN ESTA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	850,000.00	700,000.00	750,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401680280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	TELEBACHILLERATO 8076 EN SAN JUANITO - 288631	288631	Bocoyna	San Juanito	CIUDAD KILÓMETRO 80 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO FERROCARRIL CHP Y CARRETERA GRAN VISION CAMINO KM 80 ESTA ENTRE CAMINO FERROCARRIL Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO EL KM 80	Metros Cuadrados	182.00	182.00	182.00	100.00	1,100,000.72	950,000.00	950,000.00	1,100,000.72	1,100,000.72	1,100,000.72	1,100,000.72	1,100,000.72	1,100,000.72	1,100,000.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401680361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	AULAS ESC EN SISOGUICH - 288832	288832	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC 33220 SISOGUICH BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO DE ANDA Y CALLE GALEANA CALLE S DE MAYO ESTA ENTRE LA PABLO DE ANDA Y CALLE GALEANA PASANDO LA S DE MAYO	Metros Cuadrados	116.00	116.00	116.00	100.00	960,000.46	860,000.00	860,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH190201526257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA DEL SOL ENTRE INDEPENDENCIA Y OJINAGA - 33697	33697	Carichi	Carichi	CALLE CALLE PRIVADA DEL SOL ENTRE INDEPENDENCIA Y OJINAGA BARRIO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADA DEL SOL Y CALLE INDEPENDENCIA CALLE OJINAGA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRIVADA DEL SOL ENTRE LA	Metros lineales	201.62	201.62	201.62	100.00	415,365.80	415,365.80	415,365.80	415,365.80	415,365.80	415,365.80	415,365.80	415,365.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201526424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ONCEAVA Y TRECEAVA - 33974	33974	Carichi	Carichi	CALLE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ONCEAVA Y TRECEAVA BARRIO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ONCEAVA CALLE TRECEAVA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ONCEAVA Y TRECEAVA	Metros lineales	60.00	60.00	60.00	100.00	590,287.97	590,287.97	590,287.97	590,287.97	590,287.97	590,287.97	590,287.97	590,287.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201526467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO DEL PERPETUO SOCORRO - 34036	34036	Carichi	Carichi	BARRIO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BARRIO PERPETUO SOCORRO Y SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PERPETUO SOCORRO	Metros lineales	128.79	128.79	128.79	100.00	279,390.12	279,390.12	279,390.12	279,390.12	279,390.12	279,390.12	279,390.12	279,390.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201526664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TERCERA - 34280	34280	Carichi	Carichi	CALLE CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TERCERA BARRIO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE TERCERA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LA CALLE EMILIANO	Metros lineales	90.66	90.66	90.66	100.00	934,785.47	934,785.47	934,785.47	934,785.47	934,785.47	934,785.47	934,785.47	934,785.47	934,785.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201526681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICO Y ARROYO LOS CHACONES - 34295	34295	Carichi	Carichi	CALLE CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICO Y ARROYO LOS CHACONES BARRIO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE MEXICO Y EL ARROYO L	Metros lineales	88.52	88.52	88.52	100.00	729,884.48	729,884.48	729,884.48	729,884.48	729,884.48	729,884.48	729,884.48	729,884.48	729,884.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201526690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE OCTAVA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE ALBERGUE EN CARICHÍ - 34321	34321	Carichi	Carichi	CALLE CALLE OCTAVA ENTRE NAYARIT Y CALLE ALBERGUE BARRIO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE NAYARIT CALLE ALBERGUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVA ENTRE NAYARIT Y ALBERGUE	Metros lineales	175.12	175.12	175.12	100.00	1,394,080.46	1,394,080.46	1,394,080.46	1,394,080.46	1,394,080.46	1,394,080.46	1,394,080.46	1,394,080.46	1,394,080.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201526703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA DEL SOL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OJINAGA EN CA - 34334	34334	Carichi	Carichi	CALLE CALLE PRIVADA DEL SOL ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y OJINAGA BARRIO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADA DEL SOL Y CALLE INDEPENDENCIA CALLE OJINAGA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA DEL SOL ENTRE LA	Metros lineales	201.62	201.62	201.62	100.00	1,428,204.91	1,428,204.91	1,428,204.91	1,428,204.91	1,428,204.91	1,428,204.91	1,428,204.91	1,428,204.91	1,428,204.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401633609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA Y PRIMARIA EN BARRIO DEL PERPETUO SOCORRO EN CARICHÍ, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 218155	218155	Carichi	Carichi	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO ARROYITO DE AGUA 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE Y BARRIO DEL PERPETUO SOCORRO EN CARICHÍ MUNICIPIO DE CARICHÍ CHIH	Otros	195.00	195.00	195.00	100.00	411,256.40	411,256.40	411,256.40	411,256.40	411,256.40	411,256.40	411,256.40	411,256.40	411,256.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401633639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUA POTABLE - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE OJINAGA ENTRE SECUNDARIA TÉCNICA Y ARROYO EN CARIC - 218358	218358	Carichi	Carichi	CALLE CALLE OJINAGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO ARROYITO DE AGUA 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE OJINAGA ENTRE SECUNDARIA TÉCNICA Y ARROYO EN CARICHÍ MUNICIPIO DE CARICHÍ CHIH	Metros lineales	165.00	165.00	165.00	100.00	1,429,563.22	1,429,563.22	1,429,563.22	1,429,563.22	1,429,563.22	1,429,563.22	1,429,563.22	1,429,563.22	1,429,563.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201526744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE TAMAUJUPAS ENTRE SEGUNDA Y CUARTA - 34366	34366	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE TAMAUJUPAS ENTRE SEGUNDA Y CUARTA BARRIO CIÉNEGA DE OJOS AZULES 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAMAUJUPAS Y CALLE SEGUNDA CALLE CUARTA CALLE TAMAUJUPAS ENTRE SEGUNDA Y CUARTA	Metros lineales	120.56	120.56	120.56	100.00	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	1,388,647.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401633592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA	ELECTRIFICACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 218067	218067	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ARROYO EJIDO CIÉNEGA DE OJOS AZULES 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE PIPILA Y 5 DE FEBRERO Y CALLE CALLE COAHUILA Y CALLE CALLE CALLE SALIDA AL BASURERO, CAL	Otros	459.00	459.00	459.00	100.00	592,821.80	592,821.80	592,821.80	592,821.80	592,821.80	592,821.80	592,821.80	592,821.80	592,821.80	592,821.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH190401633822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE FEBRERO, 23 DE NOVIEMBRE, COAHUILA Y NUEVE.- 219198	219198	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE CALLE 5 DE FEBRERO 23 DE NOVIEMBRE COAHUILA Y NUEVO LEÓN BARRIO CIÉNEGA DE OJOS AZULES 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE NOVIEMBRE CALLE COAHUILA Y NUEVO LEÓN CALLE	Metros lineales	512.00	512.00	512.00	100.00	1,411,856.42	1,411,856.42	1,411,856.42	1,411,856.42	1,411,856.42	1,411,856.42	1,411,856.42	1,411,856.42	1,411,856.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401633856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 219357	219357	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DE CARICHÍ CHIH	Metros lineales	623.00	623.00	623.00	100.00	1,410,131.92	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401633928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO D - 219787	219787	Carichi	Ciénega De Ojos Azules	BARRIO CIÉNEGA DE OJOS AZULES 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES MUNICIPIO DE CARICHÍ CHIH	Metros lineales	465.00	465.00	465.00	100.00	932,812.09	466,406.03	466,406.03	466,406.06	466,406.06	466,406.06	466,406.06	466,406.06	466,406.06	466,406.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401629272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 500 METROS Y CALZADA DE 430 METROS EN RANCHO SANTA ROSA MUNICIPIO DE CARICHÍ CHIH - 237601	237601	Carichi	Rancho Santa Rosa	CALLE CAMINO SANTA ROSA EIIDO 33280 RANCHO SANTA ROSA CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARICHÍ SANTA ROSA Y CAMINO A SANTA ROSA MUNICIPIO DE CARICHÍ	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	540,285.71	540,285.71	540,285.71	540,285.71	540,285.71	540,285.71	540,285.71	540,285.71	540,285.71	540,285.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201526713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CIÉNEGA DE OJOS AZULES A TAJIRACHI - 34343	34343	Carichi	Tajirachi	CALLE CAMINO CIÉNEGA DE OJOS AZULES A TAJIRACHI BARRIO TAJIRACHIC 33281 TAJIRACHI CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CIÉNEGA A TAJIRACHI Y CARRETERA CIÉNEGA A TAJIRACHI KILOMETRO 9.876 AL KILOMETRO 11.200	Otros	1.32	1.32	1.32	100.00	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	1,010,652.07	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401684258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BASQUET BOOL EN LA LOCALIDAD DE TAJIRACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, ESTADO DE CHIHUAHUA. - 296934	296934	Carichi	Tajirachi	EIIDO TAJIRACHIC 33281 TAJIRACHI CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BASQUET BOOL EN LA LOCALIDAD DE TAJIRACHI MUNICIPIO DE CARICHÍ ESTADO DE CHIHUAHUA.	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	100.00	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	624,626.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401633263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO CHINIPAS	SISTEMA BOMBEO AGUAS NEGRAS EN EL LIMÓN - 216576	216576	Chinipas	El Limón	RANCHERIA EL LIMÓN 33364 EL LIMÓN CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ACHINPAS Y CAMINO RIO CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL RIO Y CAMINO PRINCIPAL EN ESTA LOCALIDAD DE EL LIMÓN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,156,807.50	2,535,184.64	2,535,184.64	5,156,807.50	5,156,807.50	5,156,807.50	5,156,807.50	5,156,807.50	5,156,807.50	5,156,807.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401652568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUASACHI - 262446	262446	Chinipas	Guasachi	RANCHERIA GUASACHI 33367 GUASACHI CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE GUASACHI AL NORTE DEL MUNICIPIO	Metros lineales	2,340.00	2,340.00	2,340.00	100.00	7,592,679.49	1,518,535.90	1,518,535.90	7,592,679.49	7,592,679.49	7,592,679.49	7,592,679.49	7,592,679.49	7,592,679.49	7,592,679.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401595398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACIÓN DEL SR. LORENZO MOLINA ROJAS - 210365	210365	Guadalupe	El Faro	INTERIOR SN COLONIA EL FARO 32750 EL FARO GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO CONOCIDO EL FARO, CASA DE ADOBE SIN PINTAR MUY DETERIORADA, SE ENCUENTRA DETRAS DEL TEMPLO CRISTIANO JUAN 316	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401588805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA - 175889	175889	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA 33497 AGUA AMARILLA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CHINATU Y CAMINO TURUACHI CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL CAMINO DE CHINATU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,325,546.00	1,865,109.20	1,865,109.20	4,662,773.00	4,662,773.00	4,662,773.00	4,662,773.00	4,662,773.00	4,662,773.00	4,662,773.00	4,662,773.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401590951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES A COLONIA FEDERICO FERRO GAY - 185823	185823	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA 00000 HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y AVENIDA NIÑOS HÉROES HASTA LA COLONIA FEDERICO FERRO GAY EN HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA.	Otros	110.00	126.00	126.00	100.00	5,008,762.21	5,008,762.21	5,008,762.21	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190401597474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO FELIX NOGAL - 225437	225437	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE NUEVO CASAS GRANDES CALLE LIBERTAD ESTA OBRA ESTA ENTRE LAS CALLES CAMARGO Y NUEVO CASAS GRANDES	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401598015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO FELIX NOGAL EN ABRAHAM GONZALEZ - 228621	228621	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE N C G Y CALLE CAMARGO CALLE BOLIVIA ESTRA ENTRE CALLE CAMARGO Y N C G PASANDO BOLIVIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401598017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO DEMETRIO PEREZ EN ABRAHAM GONZALEZ - 228631	228631	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE BOLIVIA CALLE DELICIAS ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CAMARGO Y BOLIVIA PASANDO LA DELICIAS	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401598019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ANTONIO MEDRANO EN ABRAHAM GONZALEZ - 228637	228637	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ROMA CALLE PUERTO RICO ESTA ENTRE LA LOPEZ MATEOS Y ROMA PASANDO LA PUERTO RICO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401597843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO JOSE RAMOS EN ALDAMA - 227715	227715	Ignacio Zaragoza	Aldama	EJIDO ALDAMA 31928 ALDAMA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRESON Y CAMINO POZO DE AGUA CAMINO CARRETERA ESTA OBRA ESTA FRENTE AL POZO DE AGUA YUNTO AL PRESON	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401598020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO PANCIO SOTO - 228641	228641	Ignacio Zaragoza	Álvaro Obregón (El Borrego)	EJIDO ÁLVARO OBREGÓN 31931 ÁLVARO OBREGÓN (EL BORREGO) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CASA POLO CAMINO LABORES ARRIBA ESTA EN CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CASA POLO POR LABORES DE ARRIBA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401598023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO M CRISTINA LEGARDA EN EL BORREGO - 228662	228662	Ignacio Zaragoza	Álvaro Obregón (El Borrego)	RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN 31931 ÁLVARO OBREGÓN (EL BORREGO) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABORES ABAJO Y CAMINO LABORES ARRIBA CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE LABORES DE ARRIBA Y LABORES ABAJO PASANDO CAMINO PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401597902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO SAUL ARAGON EN BARRIO DEL LEON - 228086	228086	Ignacio Zaragoza	Barrio El León	BARRIO EL LEON 00000 BARRIO EL LEON IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABORES ARRIBA Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO ARROYO ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO LABORES ARRIBA A UN LADO CAMINO ARROYO NORTE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401598034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ARACELI MONTES EN BARRIO EL LEON - 228719	228719	Ignacio Zaragoza	Barrio El León	RANCHERIA EL LEON 31924 BARRIO EL LEON IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABORES DE ARRIBA Y CAMINO ARROYO CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA ESTA CAMINO AL ARROYO Y LABORES DE ARRIBA PASANDO CAMINO PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401597909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO EFRAIN PEREZ EN BARRIO OJINAGA - 228119	228119	Ignacio Zaragoza	Barrio Ojinaga	BARRIO OJINAGA 00000 BARRIO OJINAGA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HILARIO FIERRO Y CALLE GUILLERMO PRIETO CALLE PRIMERA ESTA EN LA HILARIO FIERRO GUILLERMO PRIETO PASANDO LA PRIMERA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401597913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO ISRAEL VARELA EN BARRIO OJINAGA - 228145	228145	Ignacio Zaragoza	Barrio Ojinaga	CALLE OJINAGA BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 BARRIO OJINAGA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE BOLIVIA CALLE CHILE ESTA ENTRE CALLE OJINAGA Y BOLIVIA PASANDO LA CHILE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190401597500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO MIGUEL MENDES EN EL ALAMO - 225678	225678	Ignacio Zaragoza	El Álamo	RANCHERIA EL ALAMO 00000 EL ALAMO IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MADERO Y VEREDA LABORES ARRIBA CAMINO LABORES ABAJO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO SALIDA A MADERO ENTRE LABORES DE ARRIBA Y LABORES DE ABAJO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401598030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	GUILLERMO HERNANDEZ EL SAUCITO - 228701	228701	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	RANCHERIA EL SAUCITO 00000 EL SAUCITO (EL SAUZ) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE 20 NOVIEMBRE CALLE CHIHUAHUA ESTA ENTRE LA 20 DE NOVIEMBRE Y GOMEZ FARIAS PASANDO LA CHIHUAHUA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401597227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO CASA CARLOS LADIMIR PEREA - 223332	223332	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ABRAHAM GONZÁLEZ 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUEL Y CALLE MADERO CALLE JUAREZ ESTA OBRA ESTA ELTRE LA HACIENDA SAN MIGUEL Y FRANCISC	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401597995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO OFELIA CORDERO EN FRANCISCO I MADERO - 228514	228514	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	EJIDO FRANCISCO I. MADERO 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PONIENTE ESTADIO BEIS Y CAMINO ORIENT CAMPO BEISBOL CAMINO CAMPO DE BEISBOL ESTA ENTRE EL LADO ORIENTE Y PONIENTE DEL CA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ALEJANDRO BELTRAN EN FRANCISCO I MADERO - 228530	228530	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO FRANCISCO I. MADERO 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE OBREGON ALVARO CALLE ALDAMA ESTA ENTRE LA ABRAHAM GONZALES Y CALLE AGUSTIN I	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ALEJANDRO MARQUEZ EL FRANCISCO Y MADERO - 228585	228585	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	EJIDO FRANCISCO I. MADERO 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CAMINO CAMPO DE BEIS ESTA ENTRE LA NICOLAS BRAVO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMING	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO LORENA BALDERRAMA EN FRANCISCO I MADERO - 228909	228909	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	EJIDO FRANCISCO I. MADERO 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE TURBIDE CALLE ALDAMA ESTA ENTE LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE ITURBIDE PASANDO LA ALDAMA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTOCINDY ONTIVEROS EN FRANCISCO I MADERO - 231181	231181	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FRANCISCO I. MADERO 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MADERO CALLE VILLA ESTA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE CARRANZA PASANDO LA FRANCISCO VIL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ALBERTO CHAVIRA ORTIZ - 228708	228708	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 31927 IGNACIO ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SALON SOCIAL Y CARRETERA BUENAVENTURA ESTA A UN COSTADO CARRETERA A BUENAVENTURA(ZARAGOZA PASANDO CENTRO SOCIAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO VENTURA CHACON EN ALLENDE - 229179	229179	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 31927 IGNACIO ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE MADERO CALLE 21 A ESTRA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y CALLE MADERO PASANDO LA 21A	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401597971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO ATOCHA HERNANDES EN BARRIO AZTECA - 228426	228426	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA CALLE INDEPENDENCIA ESTA ENTRE CALLE QINTA Y SEPTIMA POR LA INDEPENDENCIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH190401597972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO EVA VARGAS EN BARRIO AZTECA- 228430	228430	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE TERCERA Y GALEANA BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA CALLE GALEANA ESTA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA PASANDO LA GALEANA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401597973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO ELIZABETH BARRIO CHIHUAHUITA - 228433	228433	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE OCAMPO BARRIO IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OBRERON Y CALLE PABLO ORTIZ CALLE DURANGO ESTA ENTRE PABLO ORTIZ Y OBRERON PASANDO LA DURANGO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.10	19,434.65	19,434.65	30,226.10	30,226.10	30,226.10	30,226.10	30,226.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ADOLFO ARANA EN BARRIO AZTECA - 228902	228902	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE SEXTA CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA CALLE QUINTA ESTA ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA PASANDO LA QUINTA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO FERMIN CATAÑO - 230492	230492	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE 20 NOVIEMBRE CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO CURVA DE LA 20 Y CAMINO CASA DE LOS SOTO CAMINO SALIDA EL LEON ESTA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CAMINO A CASA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO CRISTINA CHAVEZ E LA MAGISTERIAL - 233469	233469	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA ENTRE LA CALLE ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE PASANDO LA MIGUEL HIDALGO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO MIREYA HERMOSILLO - 233522	233522	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LOS CARRILES Y CAMINO CAMINO A YOSELIN GRANADOS CALLE MIRADOR ESTA ENTRE CAMINO A LOS CARRILES Y CASA DE YOSELIN PASANDO LA MIRADOR	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO FERNANDO TORRES EN LA MAGISTERIAL - 233542	233542	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO CAMINO CASA VIRIDIANA ESTARENTE LA EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO JUNTO A CAMINO CASA VIRIDIANA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO SAMUEL D ARAGONCZ EN LOMAS DEL VALLE - 233626	233626	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO BARRIO AZTECA CARRETERA BUENAVENTURA ESTA A UN COSTADO CARRETERA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A BARRIO AZTECA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO YOSELIN GRANADOS TORRES EN EL MIRADOR - 233654	233654	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DOS CARRILES Y CALLE MIRADOR ESTA ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO DOS CARRILES	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO FELICITAS JUAREZ EN BARRIO OJINAGA - 233670	233670	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CAMINO CAPILLA SANTO NIÑO CALLE OJINAGA ESTA ENTRE CAMINO A CAPILLA Y LA GUILLERMO PRIETO PASANDO LA OJINAGA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO RANULFO DE LA CRUZ - 233701	233701	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL LEON Y CALLE COLOMBIA CAMINO GUARDAGANADO ESTA EN CAMINO AL LEON ANTES DEL GUARDAGANADO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH190401598589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ADOLFO MARTINEZ EN BARRIO MIRADOR - 233710	233710	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO DOS CARRILES CALLE 20 NOVIEMBRE ESTA ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO A LOS DOD CARRILES	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO GUADALUPE SOTO EN B MIRADOR - 233718	233718	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUILLELMO PRIETO Y CAMINO ZARAGOZA-LEON CALLE NICOLAS BRAVO ESTA ENTRE LA GUILLELMO PRIETO Y CAMINO AL LEON DESPUES DE LA NICOLAS BRAVO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO SARAI PEREZ EN BARRIO MIRADOR - 233730	233730	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO DOS CARRILES CALLE PRIMERO DE MAYO ESTA ENTRE CAMINO DOS CARRILES Y MIRADR PASANDO LA PRIMERO DE MAYO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401598596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ISABEL ALEIANDRA EN BARRIO MIRADOR - 233735	233735	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO ARROYO CALLE PRIMERA DE MAYO ESTA ENTRE CALLE MIRADOR Y ARROYO PASANDO LA PRIMERA MAYO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401627249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO ATOCHA FUENTES EN BARRIO PACIFICO - 229400	229400	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE SEXTA CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALVADOR Y CALLE GUATEMALA CALLE PANAMA ESTA ENTRE SALVADOR Y GUATEMALA PASANDO LA PANAMA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401628296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO DALILA RIOS EN BARRIO PACIFICO - 233888	233888	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE OJINAGA CALLE CANADA ESTA ENTRE LA CALLE OJINAGA Y DELICIAS PASANDO LA CANADA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401638799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO JOEL CERVANTES EN BARRIO PACIFICO - 229632	229632	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CAMINO ARROYO CALLE OJINAGA ESTA ENTRE ARROYO Y CALLE COLOMBIA PASANDO LA OJINAGA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401638819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO NOLBERTHA RODRIGUEZ BARRIO PACIFICO - 229855	229855	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE ESTADOS UNIDOS CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MADERA Y CALLE CAMARGO CALLE MEXICO ESTA ENTRE CALLES MADERA Y CAMARGO PASANDO LA MEXICO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401639248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO JUAN PORRAS - 230363	230363	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE DELICIAS CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESTADOS UNIDOS Y CALLE CANADA CALLE CAMARGO ESTA ENTRE CANADA Y USA PASANDO LA CAMARGO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401639896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ESPERANZA TELLEZ - 231288	231288	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE COSTA RICA CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE CAMARGO CALLE PANAMA ESTA ENTRE LA OJINAGA Y CAMARGO PASANDO LA PANAMA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401641744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO GUADALUPE BUSTILLOS EN LOMAS DEL VALLE - 233644	233644	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA 31920 IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO CARRETERA BUENAVENTURA ESTA ENTRE CAMINO ARROYO Y CAMINO PRINCIPAL A UN COSTADO DE CARRETERA A BUENAVENTURA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH190401597846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO I ZARAGOZA	BAÑO PEDRO SANTANA EN MONTES DE OCA - 227728	227728	Ignacio Zaragoza	Montes De Oca (El Huérfano)	RANCHERIA MONTES DE OCA 00000 MONTES DE OCA (EL HUÉRFANO) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CANCHAS Y CAMINO IGLESIA CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA ESTA ENTRE LAS CANCHAS Y LA IGLESIA POR CALLE PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401597847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO PEDRO SANTANA EN MONTES DE OCA - 227729	227729	Ignacio Zaragoza	Montes De Oca (El Huérfano)	RANCHERIA MONTES DE OCA 00000 MONTES DE OCA (EL HUÉRFANO) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA Y CAMINO CANCHAS CAMINO CASA PEDRO SANTANA ESTA ENTRE LAS CANCHAS Y LA IGLESIA PASANDA LA CASA DE SANTANA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401597538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO MONSERRAT GARCIA EN MORELOS - 226006	226006	Ignacio Zaragoza	Morelos	EIDO MORELOS 31922 MORELOS IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABOR Y CAMINO ARROYO CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ENTRE ARROYO Y LA LABOR PASANDO ENTRONQUE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401598046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO RENE FUENTES EN MORELOS - 228799	228799	Ignacio Zaragoza	Morelos	EIDO MORELOS 31922 MORELOS IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO LABOR ARRIBA CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO A ESCUELA Y LABOR DE ARRIBA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401598060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO LORENZO MONCADA EN OJO DE LA PIEDRA - 228881	228881	Ignacio Zaragoza	Ojo De La Piedra	EIDO OJO DE LA PIEDRA 00000 OJO DE LA PIEDRA IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO CAMINO AL BARRIO ESTA OBRA ESTA ENTRADA CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	34,644.62	34,644.62	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	54,404.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401597842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO HECTOR DOMINGUEZ EN TRES CASTILLOS - 227709	227709	Ignacio Zaragoza	Tres Castillos	EIDO TRES CASTILLOS 31928 TRES CASTILLOS IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO Y CAMINO LABOR CARRETERA A BUENAVENTURA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO ARROYO Y LABOR ABAJO PASANDO CARRETERA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	19,434.65	19,434.65	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	30,226.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201531060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA PRIMERA ETAPA - 42373	42373	Jiménez	José Mariano Jiménez	CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ENTRE CALLE ARTURO GAMIZ Y CALLE DR. PABLO GÓMEZ CALLE VENCEREMOS ELECTRICACION EN COLONIA LA ESTACIÓN EN CALLE PUENTE ENTRE CALLES ARTU	Metros Cuadrados	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401580918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	APORTACION ECONOMICA CON BASE AL CONVENIO CFE 01 2019 PARA LA ELECTRICACION EN COLONIA LA ESTACION ENTRE CALLE ARTURO GAMIZ Y DR PABLO GO - 41542	41542	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PUENTE COLONIA COLONIA LA ESTACIÓN 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ENTRE CALLE PRIVADA DE CREEL ENTRE CALLE ENRIQUE CREEL Y FONDO DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 184092	Otros	200.00	200.00	200.00	100.00	214,879.86	214,879.86	214,879.86	214,879.86	214,879.86	214,879.86	214,879.86	214,879.86	214,879.86	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401590646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PRIVADA DE CREEL ENTRE CALLE ENRIQUE CREEL Y CALLE UNION DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 183843	183843	Jiménez	José Mariano Jiménez	PRIVADA PRIVADA DE CREEL COLONIA LA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE PRIVADA DE CREEL Y CALLE ENRIQUE CREEL CALLE UNION PRIVADA DE CREEL UBICADA ENTRE CALLE ENRIQUE CREEL Y CALLE UNIO	Metros Cuadrados	550.00	550.00	550.00	100.00	299,636.40	299,636.40	299,533.90	299,533.90	299,533.90	299,533.90	299,533.90	299,533.90	299,533.90	299,533.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401590672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE PRIVADA CREEL Y FONDO DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 184092	184092	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA LA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE PRIVADA DE CREEL Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE PRIVADA DE CREEL Y FONDO DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	238,204.97	238,204.97	237,941.82	237,941.82	237,941.82	237,941.82	237,941.82	237,941.82	237,941.82	237,941.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401590674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN PRIVADA DEL PUENTE ENTRE AVENIDA PUENTE Y CUARTEL COLONIA ESTACION CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA - 184163	184163	Jiménez	José Mariano Jiménez	PRIVADA PRIVADA DE PUENTE COLONIA LA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ ENTRE AVENIDA PUENTE Y PRIVADA DE PUENTE UBICADA ENTRE AVENIDA PUENTE Y CUARTEL EN COLONIA LA ESTACION	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	202,169.89	202,169.89	201,933.58	201,933.58	201,933.58	201,933.58	201,933.58	201,933.58	201,933.58	201,933.58	201,933.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH190401590770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 184778	184778	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA GUADALUPE VICTORIA 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NICOLAS BRAVO CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	173,694.99	173,694.99	172,793.69	172,793.69	172,793.69	172,793.69	172,793.69	172,793.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401590795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JESUS URUETA ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE COMERCIO COLONIA ESTACION CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA - 184954	184954	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE JESUS URUETA COLONIA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE COMERCIO COLONIA ESTACION CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE COMERCIO EN COLONIA ESTACION EN CI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	520,955.63	520,955.63	520,234.77	520,234.77	520,234.77	520,234.77	520,234.77	520,234.77	520,234.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401590803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y AVENIDA MARIANO JIMENEZ COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 184998	184998	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA GUADALUPE VICTORIA 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y AVENIDA MARIANO JIMENEZ COLONIA ESTACION CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS GARCÍA Y	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	456,395.43	456,395.43	454,399.57	454,399.57	454,399.57	454,399.57	454,399.57	454,399.57	454,399.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401590807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE COMERCIO ENTRE CALLE JESUS URUETA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA ESTACION - 185017	185017	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE COMERCIO COLONIA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS URUETA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA ESTACION DE LA MORA - CALLE COMERCIO UBICADA ENTRE CALLE JESUS URUETA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN COLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	478,574.70	478,574.70	477,993.92	477,993.92	477,993.92	477,993.92	477,993.92	477,993.92	477,993.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401590943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA DE UNION ENTRE CALLE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA ESTACION JIMENEZ CHIH - 185783	185783	Jiménez	José Mariano Jiménez	PRIVADA DE UNION COLONIA LA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ENRIQUE CREEL PRIVADA DE UNION UBICADA ENTRE CALLE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	516,776.37	516,776.37	516,394.74	516,394.74	516,394.74	516,394.74	516,394.74	516,394.74	516,394.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401591786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR MARIANO JIMENEZ CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA - 190397	190397	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO COLONIA LOPEZ DAVILA 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	29,999.80	29,999.80	29,744.05	29,744.05	29,744.05	29,744.05	29,744.05	29,744.05	29,744.05	29,744.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401592179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RAMPAS DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ - PREESCOLAR AMERICAS Y PRIMARIA BENITO JUAREZ JIMENEZ - 192076	192076	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE JOSÉ MARIA CORDERO COLONIA PRI 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA CORDERO Y CALLE ANGEL FLORES CALLE FERNANDO BAZZA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	44,015.26	44,015.26	38,743.19	38,743.19	38,743.19	38,743.19	38,743.19	38,743.19	38,743.19	38,743.19	38,743.19	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401596630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C DE LA MORA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y C AGUSTIN MELGAR COL ESTACION CD JIMENEZ CHIHUAHUA - 218384	218384	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DE LA MORA COLONIA LA ESTACION 33970 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE DE LA MORA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN C	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	98,049.50	98,049.50	97,112.58	97,112.58	97,112.58	97,112.58	97,112.58	97,112.58	97,112.58	97,112.58	97,112.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401596853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C MARIANO ESCOBEDO ENTRE C COMERCIO Y C DE LA MORA COLONIA ESTACION CD JIMENEZ CHIHUAHUA - 220213	220213	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA LA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DE LA MORA CALLE COMERCIO CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE COMERCIO EN COLONIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	790,320.46	790,320.46	788,109.13	788,109.13	788,109.13	788,109.13	788,109.13	788,109.13	788,109.13	788,109.13	788,109.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401618119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LIBERACION POPULAR ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERT - 184060	184060	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LIBERACION POPULAR COLONIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBERACION POPULAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILA CALLE LIBERACION POPULAR ENTRE CALLE EMILIANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	363,955.72	363,955.72	362,919.63	362,919.63	362,919.63	362,919.63	362,919.63	362,919.63	362,919.63	362,919.63	362,919.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401654375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ALBERGUE INDIGENA LERDO ALBERGUE INDIGENA DEL MOLINO Y COLONIA TIERR - 286417	286417	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA LIBRE JIMENEZ A CAMARGO CALLE FONDO DE LA CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA LIBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	220,000.00	81,199.36	81,199.36	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190401650688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO LA CRUZ	RED AGUA POTABLE CALLE SOTO A CALLE SIN NOMBRE - 259912	259912	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA 33670 LA CRUZ LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE SIN NOMBRE CALLE GREGORIO SOTO ESTA DE CALLE GREGORIO SOTO A CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CARRETERA PANAMERICANA	Metros lineales	344.56	344.56	344.56	100.00	196,769.22	196,769.22	196,769.22	196,769.22	196,769.22	196,769.22	196,769.22	196,769.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401665104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACION DE CARRETERA A LOS JAQUEZ - 277636	277636	Meoqui	Colonia Francisco Portillo (Los Jáquez)	CAMINO TRAMO PUENTE SOBRE RIO SAN PEDRO Y CARRETERA FEDERAL - COLONIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JAQUEZ) MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 01 COLONIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JAQUEZ) 33137 COLONIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JAQUEZ) MEO	Otros	2.00	15,625.00	15,625.00	100.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401664127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AGRICULTURA - 275744	275744	Meoqui	Estación Consuelo	CALLE AGRICULTURA PUEBLO CONSUELO ESTACION 33132 ESTACION CONSUELO MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CANAL DE RIEGO 05 Y CALLE CALLE HIDALGO CALLE HIPOLITO GONZALEZ A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	3,050.30	3,050.30	3,050.30	100.00	1,746,915.60	1,746,915.60	1,746,915.60	1,746,915.60	1,746,915.60	1,746,915.60	1,746,915.60	1,746,915.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401665190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS COORDENADA 47 - 277720	277720	Meoqui	La Escudra	CAMINO TRAMO VIAS DEL FERROCARRIL - ENTRONQUE CON COLONIA 10 DE MAYO MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 000 PUEBLO LA ESCUADRA 33131 LA ESCUADRA MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA FERROCARRIL Y CAMINO A COL 10 DE MAYO CAMINO COORDEN	Otros	14.00	14.00	14.00	100.00	492,362.00	492,362.00	492,362.00	492,362.00	492,362.00	492,362.00	492,362.00	492,362.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401664969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIO CARRANZA - 277492	277492	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS 33131 LÁZARO CÁRDENAS MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ CALLE EMILIO VAZQUEZ GOMEZ CALLE DE LA FUNERARIA	Metros Cuadrados	1,509.20	1,509.20	1,509.20	100.00	861,210.52	861,210.52	861,210.52	861,210.52	861,210.52	861,210.52	861,210.52	861,210.52	861,210.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401664016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PRIMERA - 275545	275545	Meoqui	Nuevo San Lucas	CALLE PRIMERA PUEBLO NUEVO POBLADO DE SAN LUCAS 33133 NUEVO SAN LUCAS MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA COORDENADA 50 Y CALLE SIN NOMBRE CALLE SEGUNDA CALLE DE LA FUNERARIA	Metros lineales	294.00	294.00	294.00	100.00	214,594.28	214,594.28	214,594.28	214,594.28	214,594.28	214,594.28	214,594.28	214,594.28	214,594.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401665247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COORDENADA 47 - 277796	277796	Meoqui	Nuevo San Lucas	CAMINO TRAMO COORDENADA 97 - CARRETERA LA REGINA-LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 000 PUEBLO NUEVO POBLADO DE SAN LUCAS 33133 NUEVO SAN LUCAS MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO COORDENADA 97 Y CARRETERA LA REGINA- LAZ	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	175,682.00	175,682.00	175,682.00	175,682.00	175,682.00	175,682.00	175,682.00	175,682.00	175,682.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401662111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACION DE TOMAS DESCARGAS Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE DOS DE ABRIL Y GOMEZ FARIAS - 273285	273285	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE DOS DE ABRIL CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO 33130 PEDRO MEOQUI MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE 5 DE FEBRERO CALLE JOSE MARIA MORELOS CERCA DE PARADA DE AUTOBUSES	Metros lineales	259.00	259.00	259.00	100.00	757,565.31	757,565.31	757,565.31	757,565.31	757,565.31	757,565.31	757,565.31	757,565.31	757,565.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401665556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	BACHEO DE LAS CALLES MATAMOROS ALLENDE E INDEPENDENCIA - 278123	278123	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MATAMOROS- INDEPENDENCIA- ALLENDE COLONIA CENTRO 33130 PEDRO MEOQUI MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ CALLE LIBERTAD CERCA DEL SANTUARIO	Otros	1.00	1.00	-	-	2,516.10	2,516.10	2,516.10	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201539400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION CAMINO CABEZA DE VIEJO PUERTO CHICO DEL MUNICIPIO MORELOS - 82348	82348	Morelos	Morelos	PUEBLO 00000 MORELOS MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y MORELOS MORELOS CHIHUAHUA	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	1,531,635.07	459,490.52	459,490.52	1,531,635.07	1,531,635.07	1,531,635.07	1,531,635.07	1,531,635.07	1,531,635.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201539916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	RASTREO DE CAMINO VECINALES TRAMO PUERTO PALOMAS A LOS TASCATES LA MESA DEL FRUJULAR EL BORDO Y LA CIRIMOYA II ETAPA - 83087	83087	Morelos	Morelos	PUEBLO 00000 MORELOS MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y PUERTO PALOMAS LOS TASCATES MESA DE FRUJOL EL BORDO Y LA CIRIMOYA MORELOS CHIHUAHUA	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	123,894.97	123,894.97	123,894.97	123,894.97	123,894.97	123,894.97	123,894.97	123,894.97	123,894.97	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH190401662165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 273362	273362	Morelos	Morelos	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	172,858.50	172,858.50	172,858.50	172,858.50	172,858.50	172,858.50	172,858.50	172,858.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401618721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN RANCHO DE MESA DE LOS LEALES - 187374	187374	Morelos	Rancho Mesa Los Leales	PUEBLO 00000 RANCHO MESA LOS LEALES MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE RANCHO DE MESA DE LOS LEALES MUNICIPIO DE MORELOS ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	750,636.55	750,636.55	750,636.55	750,636.55	750,636.55	750,636.55	750,636.55	750,636.55	750,636.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401666999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETAPA I EN VARIAS LOCALIDADES - 279795	279795	Nonoava	Agua Caliente	PUEBLO 00000 AGUA CALIENTE NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y VARIAS LOCALIDADES ALREDEDOR DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	1,096,649.20	1,096,649.20	1,096,649.20	1,096,649.20	1,096,649.20	1,096,649.20	1,096,649.20	1,096,649.20	1,096,649.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201532108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 71237	71237	Nonoava	Charco Pinto	PUEBLO 00000 CHARCO PINTO NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y CHARCO PINTO NONOAVA CHIHUAHUA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	344,684.06	172,342.03	172,342.03	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201532217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE MURO FIRME DE QUINCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 71382	71382	Nonoava	Charco Pinto	PUEBLO 00000 CHARCO PINTO NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE CHARCO PINTO NONOAVA CHIAHUAHUA	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	176,674.36	88,337.18	88,337.18	176,674.36	176,674.36	176,674.36	176,674.36	176,674.36	176,674.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201532257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE PISO FIRME DE CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 71445	71445	Nonoava	Charco Pinto	PUEBLO 00000 CHARCO PINTO NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE CHARCO PINTO NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	47,397.10	23,698.55	23,698.55	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401666267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REMODELACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TERRERO - 277822	277822	Nonoava	El Terrero	PUEBLO 00000 EL TERRERO NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Metros Cuadrados	101.00	101.00	101.00	100.00	14,903.12	14,903.12	14,903.12	14,903.12	14,903.12	14,903.12	14,903.12	14,903.12	14,903.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201532387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS DE LA LOCALIDAD HUMARIZA - 71616	71616	Nonoava	Humariza	PUEBLO 00000 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA	Vivienda	13.00	13.00	13.00	100.00	896,178.54	448,089.27	448,089.27	896,178.54	896,178.54	896,178.54	896,178.54	896,178.54	896,178.54	896,178.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201532912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE MURO FIRME EN VEINTE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HUMARIZA - 72382	72382	Nonoava	Humariza	PUEBLO 00000 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	235,565.80	117,782.90	117,782.90	235,565.80	235,565.80	235,565.80	235,565.80	235,565.80	235,565.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201533086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HUMARIZA - 72616	72616	Nonoava	Humariza	PUEBLO 00000 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	47,397.10	23,698.55	23,698.55	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401665108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUMARIZA - 277639	277639	Nonoava	Humariza	PUEBLO 00000 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE HUMARIZA EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH190401665243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUMARIZA - 277784	277784	Nonoava	Humariza	PUEBLO 00000 HUMARIZA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD HUMARIZA MUNICIPIO DE NONOAVA	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	31,446.30	31,446.30	31,446.30	31,446.30	31,446.30	31,446.30	31,446.30	31,446.30	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201533129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA - 72697	72697	Nonoava	La Constancia	PUEBLO 00000 LA CONSTANCIA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTANCIA NONOAVA CHIHUAHUA		5.00	5.00	5.00	100.00	344,684.06	172,342.03	172,342.03	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201535664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE QUINCE MUROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LA CONSTANCIA - 76680	76680	Nonoava	La Constancia	PUEBLO 00000 LA CONSTANCIA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTANCIA NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	176,674.36	88,337.18	88,337.18	176,674.36	176,674.36	176,674.36	176,674.36	176,674.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201536694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD HUMARIZA - 78220	78220	Nonoava	La Constancia	PUEBLO 00000 LA CONSTANCIA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTANCIA NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	47,397.10	23,698.55	23,698.55	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201536706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LA JUNTA - 78238	78238	Nonoava	La Junta De Los Ríos	PUEBLO 00000 LA JUNTA DE LOS RÍOS NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y VIVIENDA LA JUNTA NONOAVA CHIHUAHUA		5.00	5.00	5.00	100.00	344,684.06	172,342.03	172,342.03	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201536772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE VEINTE MUROS FIRME PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LA JUNTA - 78341	78341	Nonoava	La Junta De Los Ríos	PUEBLO 00000 LA JUNTA DE LOS RÍOS NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y VIVIENDA LA JUNTA NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	235,565.80	117,782.90	117,782.90	235,565.80	235,565.80	235,565.80	235,565.80	235,565.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201536812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE DIEZ PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA - 78406	78406	Nonoava	La Junta De Los Ríos	PUEBLO 00000 LA JUNTA DE LOS RÍOS NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y VIVIENDA LA JUNTA NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	94,794.20	47,397.10	47,397.10	94,794.20	94,794.20	94,794.20	94,794.20	94,794.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201536865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA - 78472	78472	Nonoava	Nonoava	PUEBLO 00000 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	344,684.06	172,342.03	172,342.03	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401658707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REMODELACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA - 268839	268839	Nonoava	Nonoava	PUEBLO 00000 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE NONOAVA MUNICIPIO DE NONOAVA	Metros Cuadrados	2,750.00	2,750.00	2,750.00	100.00	60,302.51	60,302.51	60,302.51	60,302.51	60,302.51	60,302.51	60,302.51	60,302.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401666987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE VARIAS LOCALIDADES - 279772	279772	Nonoava	Nonoava	PUEBLO 00000 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	18.00	18.00	18.00	100.00	1,326,887.65	1,326,887.65	1,326,887.65	1,326,887.65	1,326,887.65	1,326,887.65	1,326,887.65	1,326,887.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401667079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA - 279898	279898	Nonoava	Nonoava	PUEBLO 00000 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y COLONIA NUEVA EN LOCALIDAD DE NONOAVA EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	425,939.92	425,939.92	425,939.92	425,939.92	425,939.92	425,939.92	425,939.92	425,939.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190401667159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE NONOAVA A SANTA ANA - 279969	279969	Nonoava	Nonoava	PUEBLO 00000 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE NONOAVA EN MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1,050.00	1,050.00	10.00	0.95	488,896.23	488,896.23	488,896.23	488,896.23	488,896.23	488,896.23	488,896.23	488,896.23	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401648687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DECIMA Y CALLEJON DEL ANGEL - 257581	257581	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE CALLE DÉCIMA PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE DECIMA Y CALLEJON DEL ANGEL Y CALLE ABASOLO CALLE OCTAVA LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA CALLE DE	Metros Cuadrados	1,449.00	1,449.00	1,449.00	100.00	872,206.13	863,751.00	883,051.27	883,051.27	883,051.27	883,051.27	883,051.27	883,051.27	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201544832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO CORRALES ASOCIACIÓN GANADERA - 90899	90899	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	EJIDO SAN FRANCISCO DE CONCHOS 33680 SAN FRANCISCO DE CONCHOS SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y SE UBICA A 20 METROS DEL KILOMETRO 20 DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	Otros	8.00	8.00	-	-	131,902.44	131,902.44	131,902.44	-	-	-	-	-	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201544348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO SAN MIGUEL - 90243	90243	San Francisco de Conchos	San Miguel	RANCHO SAN FRANCISCO DE CONCHOS 33680 SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADO A 4 KM NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	-	-	136,173.56	136,173.56	136,173.56	136,173.55	98,348.20	-	-	-	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401633960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI, - 219889	219889	Urique	Areponapuchi	RANCHERIA AREPONAPUCHI 33435 AREPONAPUCHI URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	Metros lineales	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00	10,636,507.56	5,318,253.78	5,318,253.78	10,636,507.56	10,636,507.56	10,636,507.56	10,636,507.56	10,636,507.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401638582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO - 244838	244838	Urique	Bahuichivo	RANCHERIA BAHUICHIVO 33431 BAHUICHIVO URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CAPILLA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	793,068.34	297,004.09	297,004.09	793,068.34	793,068.34	793,068.34	793,068.34	793,068.34	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401638670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CERCAHUI - 244946	244946	Urique	Cercahui	RANCHERIA CERCAHUI 33421 CERCAHUI URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO SUR DE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL RIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,356,695.01	633,169.56	633,169.56	1,356,662.01	1,356,662.01	1,356,662.01	1,356,662.01	1,356,662.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401638237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - 244450	244450	Urique	Cieneguita Lluvia De Oro	RANCHERIA CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,418,705.59	709,352.80	709,352.80	1,418,705.59	1,418,705.59	1,418,705.59	1,418,705.59	1,418,705.59	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401633984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH. - 219985	219985	Urique	El Metate	RANCHERIA EL METATE 00000 EL METATE URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD ALEJADA DE LACABECERA MUNICIPAL LA CUAL LLEVA POR NOMBRE DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URUQUE CHIH.	Metros lineales	2,079.00	2,079.00	2,079.00	100.00	8,696,909.02	3,478,763.61	3,478,763.61	8,696,909.02	8,696,909.02	8,696,909.02	8,696,909.02	8,696,909.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401638699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL EXISTENTE DE 30.15X18.10 MTS Y AREA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 245006	245006	Urique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL 33430 SAN RAFAEL URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,199,600.23	351,122.99	351,122.99	1,199,600.23	1,199,600.23	1,199,600.23	1,199,600.23	1,199,600.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401638015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 1, 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE URUQUE - 244184	244184	Urique	Urique	CALLE CAMUCHIN PUEBLO URUQUE 33420 URUQUE URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO	Metros lineales	8,958.50	8,958.50	8,958.50	100.00	9,186,450.38	4,593,225.19	4,593,225.19	9,186,450.38	9,186,450.38	9,186,450.38	9,186,450.38	9,186,450.38	9,186,450.38	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH190401638365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EXISTENTE DE 32X19 MTS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE URUQUE - 244591	244591	Urique	Urique	CALLE CAMUCHIN PUEBLO URUQUE 33420 URUQUE URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALE CAMUCHIN EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	494,453.82	247,226.91	247,226.91	494,453.82	494,453.82	494,453.82	494,453.82	494,453.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															337,522.02	337,522.02											
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																589,570.72	589,570.72										
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																396,413.98	396,413.98										
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																151,526.81	151,526.81										
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	284,377.75	284,377.75									
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	372,714.92	372,714.92									
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	284,377.75	284,377.75									
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	82,590.00	82,590.00									
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	3,769,491.33	3,769,491.33									
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	2,026,913.40	2,026,913.40									
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	609,775.70	609,775.70									
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	2,080,692.86	2,080,692.86									
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	310,480.79	310,480.79									
CHH190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	240,982.92	240,982.92									
CHH190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	373,217.08	373,217.08									
CHH190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	199,684.67	199,684.67									
CHH190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	356,863.85	356,863.85									

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															4,712,322.00		4,712,322.00										
CHH190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,797,032.00		1,797,032.00										
CHH190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															248,890.50		248,890.50										
CHH190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,725,597.86		2,725,597.86										
CHH190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,000,000.00		1,000,000.00										
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,581,000.00		2,581,000.00										
CHH190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															5,330,462.79		5,330,462.79										
CHH190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															459,490.52		459,490.52										
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,815,213.60		2,815,213.60										
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,068,881.55		2,068,881.55										
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															2,075,505.43		2,075,505.43										
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															684,585.99		684,585.99										
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,524,766.58		1,524,766.58										
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															715,056.28		715,056.28										
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															474,184.40		474,184.40										
CHH190401577697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															506,780.13		506,780.13										
CHH190401603850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal															1,049,989.67		1,049,989.67										
CHH190301572751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION AV. EJIDO ENTRE ALDAMA Y 1o. MAYO Y AV. EJIDO ENTRE 1o. MAYO Y FCO SARABIA	1917049	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	5,600.00	5,600.00	100.00		4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190301573074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACIÓN CALLE 2a. ENTRE CHIHUAHUA E INDUSTRIAS	1917071	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	3,348.00	3,348.00	100.00	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301573079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Municipio Cuauhtemec	PAVIMENTACIÓN CALLE 2a. ENTRE 16 SEPTIEMBRE Y EMILIO CARRANZA	1917072	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	2,480.00	2,480.00	100.00	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtemec	PAVIMENTACIÓN PAQ. 2 CALLE 2a. Y 4a. ENTRE GALEANA Y NICOLAS BRAVO	1917058	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	2,488.00	2,488.00	100.00	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401652568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006-FAM Asistencia Social															3,796,339.75	3,796,339.75										
CHH190301569994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7009 JUAN JACOBO ROSSEAU	1909632	Chihuahua		Santo Niño Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	767.69	767.69	599.94	78.15	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	10,772,067.37	10,772,067.37	9,356,612.77	9,356,612.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301574689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑO ARTILLERO	1909720	Chihuahua		Nombre de Dios 31150 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	310.00	310.00	310.00	100.00	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,785.06	1,633,785.06	1,633,517.19	1,633,517.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101700437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910033-2020A000009	Chihuahua	Chihuahua	Maria Jesús Bejarano 10 Barrio del Nte 31300 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	425.00	425.00	425.00	100.00	1,437,011.26	1,437,011.26	1,437,011.26	1,437,011.26	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8059	3375	Aldama	El Porvenir	Calle Segunda 904 Centro 32910 Centro Chih. México	Metros lineales	223.40	223.40	223.40	100.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	142,529.20	142,529.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401696501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 Bachiniva (FAM) Construcción de Comedor Escolar 8x16		Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	-	-	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301568560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8050	3376	Casas Grandes	Colonia Juárez	Victoria 10 Lindavista Nuevo Casas Grandes Chih. México	Metros lineales	190.50	190.50	150.00	78.74	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	121,539.00	121,539.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401696842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N Chihuahua México	Equipamiento	100.00	100.00	-	-	2,700,000.00	2,700,000.00	2,820,292.78	2,820,292.78	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190401698633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	SHLPE16220 19ID	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero Pacifico RUTA SUR II 31020 Chihuahua Chih. México	Computador as	118.00	118.00	118.00	100.00	1,408,000.00	1,408,000.00	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401698730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	SHLPE16220 19CD	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero Pacifico RUTA SUR II 31020 Chihuahua Chih. México	Equipamiento	958.00	958.00	958.00	100.00	570,450.00	570,450.00	553,700.48	553,700.48	553,700.48	553,700.48	553,700.48	553,700.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401698733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR		Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero Pacifico RUTA SUR II 31020 Chihuahua Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	344,000.00	344,000.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101703803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua Chihuahua Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	1,354,569.04	1,354,569.04	1,354,569.04	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBE 8624	3374	Chinipas	Milpillas	Ayuntamiento Centro Chinipas de Almada Chih. México	Metros lineales	486.00	486.00	486.00	100.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	309,531.00	309,531.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301576495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	ichile	mobiliario basico y equipamiento especializado	21300392	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Quinta Nuevo Casas Grandes Chih. México	Equipamiento	9,000,000.00	915.00	912.00	99.67	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,901,475.68	8,901,475.68	8,901,475.68	8,901,475.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301574422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-2019-P	UACH-CCMS-2019-P	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Campus Uach II Chihuahua Chih. Mexico	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	35,349,270.59	35,349,270.59	44,497,596.21	44,497,596.21	40,132,687.32	40,132,687.32	40,101,472.62	40,101,472.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE BARRA 1800MTS	M001/194/2 019	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101 Revolución 31130 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,178,991.13	5,178,991.13	5,178,991.13	5,178,991.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRA PERIMETRAL, trimestre:3.0, usuario:jorgeasalsaf, fecha:2020-10-14))	
CHH200301792454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COMPRA DE 40 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	150023072	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34 Pacifico Cuarteles 31020 Chihuahua Chih. México	Piezas	40.00	40.00	40.00	100.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:COMPRA DE 40 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, trimestre:3.0, usuario:jorgeasalsaf, fecha:2020-10-14), obs2: (observación:REMANENTES 2019, trimestre:3.0, usuario:jorgeasalsaf, fecha:2020-10-16))	
CHH200301793522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR COMPRA DE 20 COMPUTADORAS	150022426	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34 Pacifico Cuarteles 31020 Chihuahua Chih. México	Equipamiento	20.00	20.00	20.00	100.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:REMANENTES 2019, trimestre:3.0, usuario:jorgeasalsaf, fecha:2020-10-16))
CHH200201710566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	22101690	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av. Tecnológico Chihuahua México	Metros Cuadrados	3,685.35	3,685.35	3,685.35	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,026.81	1,500,026.81	1,500,026.81	1,500,026.81	1,500,026.81	1,500,026.81	1,500,026.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190301793547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Rehabilitación de Impermeabilizante y acceso Vehicular Principal	2	Gobierno de la Entidad	Hidalgo Del Parral	UTP Hidalgo del Parral Chih. México	Metros	100.00	100.00	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH190301568418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 80100	3378	Guachochi	Agua Escondida	José María Morelos y Pavón 7 Centro 33180 Guachochi Chih. México	Metros lineales	280.00	280.00	140.00	50.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	89,320.00	89,320.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8057	3378	Guachochi	Basilhuare	José María Morelos y Pavón 7 Centro 33180 Guachochi Chih. México	Metros lineales	124.00	124.00	124.00	100.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	79,112.00	79,112.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8099	3378	Guachochi	Cieneguita	Zacatepec Sn Altavista 33180 Guachochi Chih. México	Metros lineales	207.30	207.30	103.00	49.69	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,100.00	145,100.00	145,100.00	66,128.70	66,128.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	BI 4	3378	Guachochi	Guachochi	Maclovio Herrera 101 Centro 33180 Guachochi Chih. México	Metros lineales	220.61	220.61	110.30	50.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	136,937.95	136,937.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8052	3378	Guachochi	Loma Del Manzano	Belisario Dominguez 15 Centro 33180 Guachochi Chih. México	Metros lineales	177.00	177.00	177.00	100.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	97,257.12	97,257.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8011	3372	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Corona El Palmito Guadalupe y Calvo Chih. México	Metros lineales	380.00	380.00	380.00	100.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	259,131.23	259,131.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8021	3372	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	Corona El Palmito Guadalupe y Calvo Chih. México	Metros lineales	322.00	322.00	322.00	100.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	206,463.00	206,463.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 (FAM) Construcción de 2 aulas 6 x 8		Guazapares	Témoris	Témoris Chih. México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	720,552.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301568384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBE 8661	3371	Guerrero	Arislachi (El Terrero)	CHH 16 San Rafael Guerrero Chih. México	Metros lineales	400.00	400.00	400.00	100.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301568553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 80114	3371	Guerrero	Rancho Blanco	CHH 16 San Rafael Guerrero Chih. México	Metros lineales	136.45	136.45	136.45	100.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	87,055.10	87,055.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH190201558929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO	23707856	Juárez	Juárez	Av. Benjamín Franklin 4650 Alfa Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,169,712.43	17,169,712.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	23707855	Juárez	Juárez	Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101703747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	Complemento de equipamiento de edificio D UTPN	NA	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526 Puerto de Anapra 32107 Cd Juárez Chih. México	Equipamiento o Lote	1.00, 2.00	1.00, 2.00	1.00, 2.00	100.00, 100.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401685504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS	24500803	Meoqui	México 45 Chihuahua México	Mobiliario y equipo	584.00	584.00	575.00	98.46	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,485,015.19	2,485,015.19	2,167,739.16	2,167,739.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301568591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 80140	3377	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	Francisco I. Madero San Andrés Chih. México	Metros lineales	98.00	98.00	98.00	100.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	62,524.00	62,524.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301574815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL 1 - JMÁS	20400345	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 25 514 Santo Niño 31200 Chihuahua Chih. México	Piezas	1.00	1.00	-	-	109,546.00	109,546.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S178-Programa de Apoyo a la Educación Indígena															822,648.47		822,648.47									
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															9,987,626.90		9,987,626.90									
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															5,370,500.43		5,370,500.43									
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															1,615,658.89		1,615,658.89									
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															5,512,994.25		5,512,994.25									
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															7,459,177.01		7,459,177.01									
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															5,481,699.04		5,481,699.04									
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															5,499,249.66		5,499,249.66									
CHH190401588805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena															4,662,773.00		4,662,773.00									

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH190401598034	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598046	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598060	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598066	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598068	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598101	ESTATAL		2019																	10,791.50	10,791.50									
CHH190401598248	ESTATAL		2019																	10,791.50	10,791.50									
CHH190401598306	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598556	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598562	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598566	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598573	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598576	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598579	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598587	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598589	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598592	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598594	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401598596	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401627249	ESTATAL		2019																	10,791.50	10,791.50									
CHH190401628296	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401633263	ESTATAL		2019																	2,621,622.86	2,621,622.86									
CHH190401633960	ESTATAL		2019																	5,318,253.78	5,318,253.78									
CHH190401633984	ESTATAL		2019																	5,218,145.41	5,218,145.41									
CHH190401638015	ESTATAL		2019																	4,593,225.19	4,593,225.19									
CHH190401638237	ESTATAL		2019																	709,352.79	709,352.79									
CHH190401638365	ESTATAL		2019																	247,226.91	247,226.91									
CHH190401638582	PRIVADA		2019																	198,980.85	198,980.85									
CHH190401638582	ESTATAL		2019																	297,083.40	297,083.40									
CHH190401638670	PRIVADA		2019																	90,491.56	90,491.56									
CHH190401638670	ESTATAL		2019																	633,033.89	633,033.89									
CHH190401638699	ESTATAL		2019																	351,122.99	351,122.99									
CHH190401638699	PRIVADA		2019																	497,354.25	497,354.25									
CHH190401638799	ESTATAL		2019																	10,791.50	10,791.50									
CHH190401638919	ESTATAL		2019																	10,791.50	10,791.50									
CHH190401639248	ESTATAL		2019																	10,791.50	10,791.50									
CHH190401639896	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401641744	ESTATAL		2019																	19,759.47	19,759.47									
CHH190401648687	MUNICIPAL		2019																	8,455.13	8,455.13									
CHH190401652568	ESTATAL		2019																	2,277,803.84	2,277,803.84									
CHH190401654375	MUNICIPAL		2019																	138,800.64	138,800.64									
CHH190401680154	MUNICIPAL		2019																	59,999.96	59,999.96									
CHH190401680235	PRIVADA		2019																	150,000.00	150,000.00									
CHH190401680280	PRIVADA		2019																	150,000.72	150,000.72									
CHH190401680361	PRIVADA		2019																	100,000.46	100,000.46									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301714078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	4-Gobernación	EDIS-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	21701904	Cuauhtémoc	San Antonio (Carril)	Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	1,567.75	1,567.75	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,142,055.41	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301793463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	1	Gobierno de la Entidad		Av División del Nte San Felipe I Etapa Chihuahua Chih. México	Lote	17.00	17.00	15.00	88.24	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	64,253,089.00	64,253,089.00	64,253,089.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	SCOP	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, BOCODYNA, CHIH.	20901289	Bocoyna	Creel	Creel Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	9,289,678.69	9,289,678.69	9,289,679.00	9,289,679.00	8,252,532.34	2,475,759.70	2,475,759.70	2,475,759.70	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:Ya fue modificado los montos de modificado y ministrado, trimestre:3.0, usuario:andrealislvap, fecha:2020-10-20)]	
CHH200301788191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	secretaría de comunicaciones y obras publicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en la localidad	2128570	Bocoyna	Creel	Unnamed Road Basiborachic Chih. México	Metros Cuadrados	21,316.00	21,316.00	1,065.80	5.00	19,000,000.00	19,000,000.00	15,568,957.97	15,568,957.97	15,568,957.97	4,992,965.53	4,992,965.53	4,992,965.53	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301788206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional	2133503	Bocoyna	Creel	Unnamed Road Basiborachic Chih. México	Metros Cuadrados	126,562.00	126,562.00	72,140.34	57.00	5,862,000.00	5,862,000.00	9,293,042.03	9,293,042.03	9,293,042.03	2,472,887.14	2,472,887.14	2,472,887.14	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:por ajustes de obra se agrega recurso por 3,431,042.03, trimestre:3.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-10-09)]	
CHH200301793460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	11-Educación Pública	S300-Fortalecimiento a la excelencia Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Problemas transversales de los Programas Educativos y de Gestión	1	Gobierno de la Entidad		UTP Hidalgo del Parral Chih. México	Estudio de preinversión	100.00	100.00	-	-	890,760.00	890,760.00	283,360.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:283,360.00 es una inversión y el resto 607,400.00 si es gasto, trimestre:3.0, usuario:vicctormmarsa, fecha:2020-10-19)]
CHH200201708026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE (S DE 6 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ALLENDE	20300322	Allende	Valle De Ignacio Allende	Allende Chih. México	Metros lineales	6,814.00	6,814.00	4,429.10	65.00	3,187,033.00	3,187,033.00	1,734,669.00	1,035,253.00	1,516,098.43	1,035,252.18	1,035,252.18	1,035,252.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:analmirillo, fecha:2020-10-19)]	
CHH200201708335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN BACHINIVA- SAN BLAS	20600285	Bachiniva	San Blas	Bachiniva Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.70	70.00	1,554,340.00	1,554,340.00	1,518,020.00	1,518,019.35	1,518,019.35	850,507.59	850,507.59	850,507.59	Obra	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:IMPORTE VERIFICADOS , trimestre:3.0, usuario:analmirillo, fecha:2020-10-19)]	
CHH200201707854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ATARJEAS, EN PICHIQUE, MPIO. DE BALLEZA	20700754	Balleza	Pichique	Pichique Chihuahua México	Metros	9,170.00	9,170.00	4,951.80	54.00	3,759,970.00	3,759,970.00	3,756,975.00	3,756,974.57	3,756,974.57	2,230,663.04	2,230,663.04	2,230,663.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-19)]	
CHH200201708021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN PEDREGAL DE ABAJO, MPIO. DE BATOPILAS	20800716	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pedregal De Abajo	Batopilas Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,224,423.00	1,224,423.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:OBRA CANCELADA EN OFICIO 2020-2K02002-C-6722, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-05)]	
CHH200201708028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN PEDREGAL DE ARRIBA, MPIO DE BATOPILAS	20800717	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pedregal De Arriba	Batopilas Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,051,879.00	1,051,879.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:OFICIO DE CANCELACIÓN 2020-2K02002-C-6721, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-05)]	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200201708034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN YAGUIRACHI, MPIO. DE BATOPILAS	20800718	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Yaguirachi	Batopilas Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.47	47.00	2,105,475.00	2,105,475.00	2,061,562.00	2,061,561.73	854,592.92	854,592.92	854,592.92	854,592.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-19})
CHH200201707904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN TEHUERICHI, MPIO. DE CARICHI	21200547	Carichi	Tehuierchi	Tehuierchi Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.70	70.00	3,587,667.00	3,587,667.00	2,662,303.00	2,409,003.60	2,409,003.60	1,282,477.77	1,282,477.77	1,282,477.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-19})
CHH200201707927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA ESCUELA DEL AGUA 2020	26802010	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	Servicios	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: {observación:SE CANCELÓ POR QUE ESTA NO ES UNA OBRA DE AGUA NI DE ALCANTARILLADO ES UNA ACCION QUE CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION QUE SE DAN A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTE JUNTAS MUNICIPALES Y/O RURALES, trimestre:3.0, usuario:analmurillo, fecha:2020-10-05}, obs2: {observación:SE CAPTURO POR ERROR, trimestre:3.0, usuario:analmurillo, fecha:2020-10-05})
CHH200201708238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020	26802003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.14	14.00	728,016.00	728,016.00	726,559.97	726,559.97	726,559.97	101,934.86	101,934.86	101,934.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE CORREGIDOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-19})
CHH2002017079662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA EMERGENTE AGUA LIMPIA	26802002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	19,401,120.00	19,401,120.00	19,401,120.00	19,401,120.00	19,400,637.86	19,400,637.86	19,400,637.86	19,400,637.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN IGNACIO VALENZUELA, MPIO. DE CHINIPAS	22000451	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Chinipas Chih. México	Metros	1,734.00	1,734.00	1,387.20	80.00	2,023,585.00	2,023,585.00	1,905,602.00	1,905,601.25	1,905,601.25	1,372,920.81	1,372,920.81	1,372,920.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-19})
CHH200201707836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN RAYABO, MPIO. DE GUACHOCHI	22701544	Guachochi	Rayabo	Rayabo Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.72	72.00	2,713,628.00	2,713,628.00	1,712,867.00	1,712,866.96	1,712,866.96	1,089,262.17	1,089,262.17	1,089,262.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-19})
CHH200201708049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN EL CARNERO, MPIO. DE GPE. Y CALVO	22901408	Guadalupe y Calvo	El Carnero	El Carnero Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.62	62.00	3,607,209.00	3,607,209.00	2,929,487.00	2,929,486.90	2,929,486.90	1,086,151.09	1,086,151.09	1,086,151.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-10-19})
CHH200201707934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA (2 DE 4) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN GUERRERO .	23100913	Guerrero	Vicente Guerrero	Guerrero Chih. México	Metros lineales	8,389.00	8,389.00	3,439.49	41.00	3,928,000.00	3,928,000.00	3,885,230.00	3,885,230.00	3,885,229.33	2,255,655.83	2,255,655.83	2,255,655.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE SVERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:analmurillo, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE MODIFICO EL RADICADO DEBIENDO SER LA CANTIDAD CORRECTA \$ 3,885,230.00, trimestre:3.0, usuario:analmurillo, fecha:2020-10-20})
CHH200201708356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ TIERRA BLANCA	23601040	Jiménez	Tierra Blanca	Jiménez Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.24	24.00	800,000.00	800,000.00	794,747.00	238,423.91	794,746.58	238,423.91	238,423.91	238,423.91	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:analmurillo, fecha:2020-10-19})
CHH200201708344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ, SN FELIPE Y ZARAGOZA	23601039	Jiménez	Zaragoza	Jiménez Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.27	27.00	3,157,108.00	3,157,108.00	2,676,030.00	2,358,919.54	2,358,919.54	1,058,528.78	1,058,528.78	1,058,528.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:analmurillo, fecha:2020-10-19})

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200201707968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23708239	Juárez	Juárez	Cd Juárez Chih. México	Metros lineales	5,836.00	5,836.00	1,925.88	33.00	3,895,301.00	3,895,301.00	3,632,331.00	2,421,483.32	3,632,330.36	1,584,951.68	1,584,951.68	1,584,951.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:analmurillo], fecha:2020-10-19)}		
CHH200201708361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN MAGUARIACHI-MAGUARIACHI	24100315	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.40	40.00	2,961,666.00	2,961,666.00	2,819,028.00	1,278,589.49	2,819,026.99	997,750.97	997,750.97	997,750.97	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:analmurillo], fecha:2020-10-19)}		
CHH200201707846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA CIENEGUITA DE RODRIGUEZ, MPIO. DE MORIS	24700412	Moris	La Cieneguita De Rodríguez	Moris Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.78	78.00	2,870,029.00	2,870,029.00	2,195,213.00	2,195,212.72	2,195,212.72	1,019,870.34	1,019,870.34	1,019,870.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob], fecha:2020-10-19)}		
CHH200201708000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA (1 DE 3) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OJINAGA	25200687	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Ojinaga Chih. México	Metros lineales	7,121.00	7,121.00	2,777.19	39.00	5,175,000.00	5,175,000.00	4,061,946.00	3,599,750.68	3,886,830.65	2,138,083.72	2,138,083.72	2,138,083.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:analmurillo], fecha:2020-10-19)}		
CHH200201707897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ETAPA DE 3), EN CERCAHUÍ, MPIO. DE URUQUE	26501018	Urrique	Cerocahui	Cerocahui Chih. México	Metros	376.00	376.00	94.00	25.00	3,722,242.00	3,722,242.00	3,409,470.00	3,409,469.95	3,409,469.95	1,655,074.65	1,655,074.65	1,655,074.65	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob], fecha:2020-10-19)}		
CHH200201708054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ROCOROYOVO, MPIO. DE URLUACHI	26600470	Uruachi	Rocoroyvo	Rocoroyvo Chihuahua México	Lote	1.00	1.00	0.57	57.00	4,494,635.00	4,494,635.00	3,615,781.00	3,019,949.46	3,615,780.91	1,631,759.41	1,631,759.41	1,631,759.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:3.0, usuario:marthafierrob], fecha:2020-10-19)}		
CHH200301793579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Secretaría de Desarrollo Social	Adquisición de 16 vehículos tipo van, adaptados para personas con discapacidad	2680	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua Chih. México	Vehículos	16.00	16.00	-	-	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.45	5,798,711.73	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301755793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002-FASSA															55,000.00	-											
CHH200301718536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SETENTA EN LA LOCALIDAD DE ABORÉACHI DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 92964	92964	Gobierno de la Entidad	Aboreachi		Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	618,831.93	618,831.93	618,831.93	309,415.96	309,415.96	309,415.96	309,415.96	309,415.96	309,415.96	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN GUACHOCHI LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA - 106251	106251	Gobierno de la Entidad	Agua Escondida		Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA - 106349	106349	Gobierno de la Entidad	Agua Escondida		Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA							
CHH200301720827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN URUACHI LOCALIDAD AGUA FRIA - 122876	122876	Gobierno de la Entidad	Agua Fria	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO URUACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA 00000 AGUA FRIA URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS- URUACHI Y CARR LAS ESTRELLASURUACHIKM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOCHEMOSILLO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301721461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS EN URUQUE LOCALIDAD AGUA ZARCA LA CASETA - 127711	127711	Gobierno de la Entidad	Agua Zarca (La Caseta)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - AGUA ZARCA KILOMETRO 06 + 0 RANCHERIA 00000 AGUA ZARCA (LA CASETA) URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREAL-BAHUICHIVO Y CARR CREALBAHUICHIVOKM 6DER 0 KM SAN PEDROCRELUAJUITEMO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL FLORENTINO EJOZORQUEZ PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD ALGARROBAS - 92027	92027	Gobierno de la Entidad	Algarrobas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ALGARROBAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA ALGARROBAS 33487 ALGARROBAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-SN JUAN NEPOMUCENO Y CARRETERA GUADALUPE Y CALVO-BABON	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD AMADOR - 92425	92425	Gobierno de la Entidad	Amador	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AMADOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA AMADOR 33488 AMADOR GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y BRECHA BABORIGAME SAN JUAN NEPOMUCENO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICTORIANO SENEZ EN URUACHI LOCALIDAD ARECHUYVO - 96312	96312	Gobierno de la Entidad	Arechuyvo	BRECHA TRAMO URUACHI - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA ARECHUYVO 33310 ARECHUYVO URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO Y BRECHA LA TABLETA ARECHUYVO KILOMETRO 64 IZQUIERDA MÁS 0 K	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BABORIGAME - 92461	92461	Gobierno de la Entidad	Baborigame	CALLE EJERCITO NACIONAL PUEBLO BABORIGAME 33480 BABORIGAME GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE COLEGIO MILITAR BRECHA GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME KILOMETRO 75 MAND IZQUIERDA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CECTY DIECSIETE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BABORIGAME - 92536	92536	Gobierno de la Entidad	Baborigame	CALLE EJERCITO NACIONAL PUEBLO BABORIGAME 33480 BABORIGAME GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE COLEGIO MILITAR BRECHA GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME KILOMETRO 75 MAND IZQUIERDA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES EN CARCHI LOCALIDAD BACABUREACH - 102007	102007	Gobierno de la Entidad	Bacabureachi	BRECHA TRAMO CARCHI - BACABUREACH MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 8 + 11 GIJO BACABUREACHIC 33299 BACABUREACH CARCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARCHI - SISOGUICHI Y BRECHA CARCHI - SISOGUICHI KILOMETRO 8 MAND IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EMSAD ONCE EN URUQUE LOCALIDAD BAHUICHIVO - 121140	121140	Gobierno de la Entidad	Bahuichivo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - BAHUICHIVO KILOMETRO 85 + 0 RANCHERIA BAHUICHIVO 33431 BAHUICHIVO URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREAL-BAHUICHIVO Y CARRETERA CREAL BAHUICHIVO KILOMETRO 85 MAND IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN GUACHOCHI LOCALIDAD BARBECHITOS DE ABAJO - 102124	102124	Gobierno de la Entidad	Barbechitos De Abajo	CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO GUACHOCHI - BARBECHITOS DE ABAJO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA BARBECHITOS DE ABAJO 33187 BARBECHITOS DE ABAJO GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AGUA BLANCA-CIENEGA PRIETA Y CARR AGUA BLAN	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN URUQUE LOCALIDAD BASIGOCHI - 126865	126865	Gobierno de la Entidad	Basigochi	BRECHA TRAMO URUQUE - BASIGOCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 2 RANCHERIA 00000 BASIGOCHI URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCANHUI - BARAGDOMACHI Y BRECHA CEROCANHUI BARAGDOMACHI KILOMETRO 17 A LA IZQUIERDA MÁS 2 KILOM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS
CHH200301718473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD BASHUARE - 91962	91962	Gobierno de la Entidad	Bashuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BASHUARE KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASHUARE 33195 BASHUARE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 27 MAND IZQUIERDA MA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MOCTEZUMA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BASONOPITA DE ARRIBA - 109162	109162	Gobierno de la Entidad	Basonopita de Arriba	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BASONOPITA DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 17 RANCHERIA BASONOPITA DE ARRIBA 33477 BASONOPITA DE ARRIBA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-STO. DOMINGO Y BRECHA D	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BATALLAPA - 109198	109198	Gobierno de la Entidad	Batallapa	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BATALLAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 9 RANCHERIA BATALLAPA 33477 BATALLAPA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-STO. DOMINGO Y BRECHA DOLORES STO. DOMINGOKM 312Q 9 KM G	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE MAYO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BATALLAPA - 109218	109218	Gobierno de la Entidad	Batallapa	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BATALLAPA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 9 RANCHERIA BATALLAPA 33477 BATALLAPA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-STO. DOMINGO Y BRECHA DOLORES STO. DOMINGOKM 312Q 9 KM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELSECLUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD BENJAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 102073	102073	Gobierno de la Entidad	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMÍN M. CHAPARRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 0 RANCHERIA BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA) 33366 BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y BRECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN DE ZUNARRAGA EN BOCOYNA LOCALIDAD BOCOYNA - 100686	100686	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA 33201 BOCOYNA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR EL PROGRESO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BUENAVISTA DE ATASCADEROS - 92622	92622	Gobierno de la Entidad	Buenavista	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 0 RANCHERIA BUENAVISTA 33477 BUENAVISTA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - SANTO DOMINGO Y BRECHA DOLORES SANTO DOMINGO KM. 14	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FELIPE ANGELES EN CHINIPAS LOCALIDAD CANELAS - 102094	102094	Gobierno de la Entidad	Canelas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - CANELAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 0 RANCHERIA CANELAS 33367 CANELAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA IGNACIO VALENZUELA - CANELAS Y BRECHA IGNACIO VALENZUELA CANELAS KILOMETRO 16 A LA IZQU	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD CARBONERAS - 99609	99609	Gobierno de la Entidad	Carboneras	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - CARBONERAS KILOMETRO 57 + 20 RANCHERIA ODDO CARBONERAS BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARR SAMACHIQUEBATOPIASKM 57I2Q20	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301712157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD YERMISTA EN CARICHÍ LOCALIDAD CARICHÍ - 126072	126072	Gobierno de la Entidad	Carichi	CALLE OINAGA PUEBLO CARICHÍ 33280 CARICHÍ CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE JUAREZ	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ALDAMA EN URUACHI LOCALIDAD CHAGAYVO - 97511	97511	Gobierno de la Entidad	Chagayvo	BRECHA TRAMO URUACHI - GHAGAYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 6 + 5 00000 CHAGAYVO URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ARECHUYVO-CHILTEPIN Y BRECHA ARECHUYVOCHILTEPINKM 6I2Q5 KM LA TABLETARECHUYVOLAS ESTRELLAS URUACHICUALHT	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301720851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD CHAPOTILLO - 123113	123113	Gobierno de la Entidad	Chapotillo	BRECHA TRAMO BATOPILAS - CHAPOTILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 107 + 7 RANCHERIA 00000 CHAPOTILLO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI-MORELOS Y BRECHA LAGUNA DE ABOREACHIMORELOSKM1	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR MURAKA EN CARICH LOCALIDAD CHINEACHI - 92738	92738	Gobierno de la Entidad	Chineachi	BRECHA TRAMO CARICH - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 2 RANCHERIA 00000 CHINEACHI CARICH CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICH - GUAHUACHÉRERE Y BRECHA CARICH GUAHUACHÉRERE KILOMETRO 20 A LA DERECHA MÁS 2 KILOMÉ	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREPARATORIA ESTATAL EN CHINIPAS LOCALIDAD CHINIPAS DE ALMADA - 91841	91841	Gobierno de la Entidad	Chinipas De Almada	PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA 33360 CHINIPAS DE ALMADA CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS DERECHA 0 KMS. MÁS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GRAN MORELOS EN CHINIPAS LOCALIDAD CHINIPAS DE ALMADA - 126119	126119	Gobierno de la Entidad	Chinipas De Almada	CALLE ROSALES 1 INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA 33360 CHINIPAS DE ALMADA CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGEL POSADA Y CALLE JUAREZ TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS DERECHA 0 KMS. MÁS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELESECUNDARIA SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EN CHINIPAS LOCALIDAD CHINIPAS DE ALMADA - 126788	126788	Gobierno de la Entidad	Chinipas De Almada	TERRACERIA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA 33360 CHINIPAS DE ALMADA CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO ZARCO EN BOCOYNA LOCALIDAD CHOGUITA - 100770	100770	Gobierno de la Entidad	Choguita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - CHOGUITA KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA 33202 CHOGUITA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL KILOMETRO 80 DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUAUHTEMOC EN URIQUE LOCALIDAD CHURO - 96958	96958	Gobierno de la Entidad	Churo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE - CHURO KILOMETRO 4 + 15 PUEBLO CHURO 33432 CHURO URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN RAFAEL BAHUICHIVO KILOMETRO 4 MANO IZQUIERDA 15 KIL	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 8 RANCHERIA CIENEGA DE ARAUJO 33477 CIENEGA DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORS BASONDIPITA Y BRECHA DOLORSBASON	109248	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 8 RANCHERIA CIENEGA DE ARAUJO 33477 CIENEGA DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORS BASONDIPITA Y BRECHA DOLORSBASON	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL VEINTICATRO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 115010	115010	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA CIENEGA DE ARAUJO 33477 CIENEGA DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA GUAD	Piezas	1.00	1.00	0.05	5.00	228,091.11	228,091.11	228,091.11	86,439.01	86,439.01	86,439.01	86,439.01	86,439.01	86,439.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD CIENEGA DE NOROGACHI - 106278	106278	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Norogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - CIENEGA DE NOROGACHI KILOMETRO 60 + 12 RANCHERIA CIENEGA DE NOROGACHI 33350 CIENEGA DE NOROGACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - NOROGACHI Y CARRETERA GUACHOC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN MORELOS LOCALIDAD CIENEGA PRIETA - 119512	119512	Gobierno de la Entidad	Ciénega Prieta	BRECHA TRAMO MORELOS - CIENEGA PRIETA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 15 RANCHERIA CIENEGA PRIETA 33464 CIENEGA PRIETA MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAUITA Y BRECHA MORELOS - LA LAUITA KILOMETRO 23 IZQUIER	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.79	91,787.79	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301721099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑOS HEROES EN CHINIPAS LOCALIDAD COLONIA MONTENEGRO SAN ANTONIO - 124671	124671	Gobierno de la Entidad	Colonia Montenegro (San Antonio)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MONTENEGRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 3 COLONIA MONTENEGRO (SAN ANTONIO) 33365 COLONIA MONTENEGRO (SAN ANTONIO) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ENGUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD COLORADAS DE LOS CHÁVEZ - 109269	109269	Gobierno de la Entidad	Coloradas De Los Chávez	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - COLORADAS DE LOS CHAVEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 9 RANCHERIA COLORADAS DE LOS CHAVEZ 33484 COLORADAS DE LOS CHAVEZ GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YERBITAS-BARBECHITOS Y	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN HIDALGO DEL PARRAL LOCALIDAD COMUNIDAD SAN ANDRÉS - 120956	120956	Gobierno de la Entidad	Comunidad San Andrés	CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO PARRAL - COMUNIDAD SAN ANDRES KILOMETRO 76 + 3 RANCHERIA COMUNIDAD SAN ANDRÉS 33903 COMUNIDAD SAN ANDRES HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JIMENEZ-PARRAL Y CARR JIMENEZPARRAL	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN GUAZAPARES LOCALIDAD CORARAYVO - 118981	118981	Gobierno de la Entidad	Corarayvo	TERRACERIA TRAMO GUAZAPAREZ - CORARAYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 6 RANCHERIA 00000 CORARAYVO GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 15 A MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN URIQUE LOCALIDAD CORAREACHI - 124838	124838	Gobierno de la Entidad	Corareachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA 00000 CORAREACHI URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAMACHIQUE - GUAGUAYVO Y BRECHA SAMACHIQUE GUAGUAYVO KILOMETRO 12 MANO IZQUIERDA MAS 11 KI	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CORDÓN DE LOS SOTO - 109289	109289	Gobierno de la Entidad	Cordón De Los Soto	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CORDON DE LOS SOTO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 9 + 3 RANCHERIA CORDÓN DE LOS SOTO 33483 CORDÓN DE LOS SOTO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-PALOS MUERTOS Y BRECHABABOR	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN CUAUHTEMÓC LOCALIDAD CUAUHTEMÓC - 126212	126212	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	CALLÉ 116 COLONIA TIERRA NUEVA 33524 CUAUHTEMÓC CUAUHTEMÓC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE MOCTEZUMA Y CALLE XOCMIMILCO CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMÓC KILOMETRO 100 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO BACHILLERATO INTERCULTURAL EN URIQUE LOCALIDAD CUITECO - 127794	127794	Gobierno de la Entidad	Cuiteco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE - CUITECO KILOMETRO 5 + 13 PUEBLO CUITECO 33431 CUITECO URQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN RAFAEL BAHUICHIVO KILOMETRO 5 A LA IZQUIERDA Y 13	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEIS CIENTOS SEIS EN EL EJIDO GUAJALOTES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 96364	96364	Gobierno de la Entidad	Ejido Guajalotes	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33573 TRAMO BALLEZA - EJIDO GUAJALOTES KILOMETRO 121 + 0 EJIDO EJIDO GUAJALOTES 33573 EJIDO GUAJALOTES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	185,268.82	185,268.82	185,268.82	185,268.82	185,268.82	185,268.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BALLEZA LOCALIDAD EJIDO GUAJALOTES - 101223	101223	Gobierno de la Entidad	Ejido Guajalotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - EJIDO GUAJALOTES KILOMETRO 121 + 17 EJIDO EJIDO GUAJALOTES 33573 EJIDO GUAJALOTES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA HIDALGO D	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SESENTA Y OCHO EN EL EJIDO GUAZARACHI EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 94953	94953	Gobierno de la Entidad	Ejido Guazarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33563 TRAMO BALLEZA - EJIDO GUAZARACHI KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA EJIDO GUAZARACHI 33563 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301718937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN BALLEZA LOCALIDAD EJIDO LA PINTA - 101245	101245	Gobierno de la Entidad	Ejido La Pinta	BRECHA TRAMO BALLEZA - EJIDO LA PINTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 EJIDO EHDO LA PINTA 33576 EJIDO LA PINTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA EL VERGEL - SAN CARLOS Y BRECHA EL VERGEL - SAN CARLOS KILOMETRO 12 MANO DER	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROBERTO KOCH EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL CASTLE - 101048	101048	Gobierno de la Entidad	El Castille	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CASTLE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 3 RANCHERIA EL CASTLE 33485 EL CASTLE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GUADALUPE Y CALVO BA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL CARNERO - 112433	112433	Gobierno de la Entidad	El Carrero	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCON NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA EL CARNERO 33484 EL CARNERO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y BRECHA GUADALUPE Y CALVO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL DURAZNO - 109432	109432	Gobierno de la Entidad	El Durazno	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL DURAZNO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 22 RANCHERIA EL DURAZNO 33476 EL DURAZNO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y BRECHA GYCDOLORESKM 43I2Q 22K	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL GATO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ - 116064	116064	Gobierno de la Entidad	El Gato	BRECHA TRAMO JIMENEZ - EL GATO MARGEN DERECHO KILOMETRO 207 + 0 PUEBLO EL GATO 33970 EL GATO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA	Metros Cuadrados	2.00	2.00	0.05	2.50	98,571.24	49,285.62	49,285.62	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN CHINIPAS LOCALIDAD EL LIMÓN - 126957	126957	Gobierno de la Entidad	El Limón	BRECHA TRAMO CHINIPAS - EL LIMON MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 51 + 2 RANCHERIA EL LIMÓN 33364 EL LIMÓN CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS- CHINIPAS Y BRECHA TEMORISCHINIPASKM 51I2Q2 KM BAHUCHIVOTEMORISCREELBAHUICHI VO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALVARO OBREGÓN SALIDO EN CHINIPAS LOCALIDAD EL MAJOY - 123144	123144	Gobierno de la Entidad	El Majoy	BRECHA TRAMO CHINIPAS - EL MAJOY MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 13 RANCHERIA EL MAJOY 33367 EL MAJOY CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SANTA ANA - LORETO IGNACIO VALENZUELA Y BRECHA SANTA ANA LORETO IGNACIO VALENZUELA K	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SAMUEL DÍAZ HOLGUÍN EN CARICHI LOCALIDAD EL MANZANO - 91697	91697	Gobierno de la Entidad	El Manzano	BRECHA TRAMO CARICHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 12 RANCHERIA 0000 EL MANZANO CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI-GUAGUACHERE Y CARRETERA CUAUHTEMOC-CARICHI BRECHA CARICHI-GUAGUACHERAREKM 50DER12 KM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL MANZANO - 109591	109591	Gobierno de la Entidad	El Manzano	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 7 RANCHERIA EL MANZANO 33484 EL MANZANO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENO - SANTA ROSA Y BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENO S	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR SAMUEL DÍAZ HOLGUÍN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL NOPAL - 109714	109714	Gobierno de la Entidad	El Nopal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL NOPAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA EL NOPAL 33485 EL NOPAL GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO-BABORIGAME Y BRECHA GYCBABORIGAMEKM 25I2QDKM PAR	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL PALMITO - 109741	109741	Gobierno de la Entidad	El Palmito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PALMITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 7 RANCHERIA EL PALMITO 33476 EL PALMITO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y BRECHA GYCDOLORESKM 43I2Q 7KM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301718523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CASA GOGAR MANOS UNIDAS CORAZONES LLENOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EIJIDO EL PINTO - 92711	92711	Gobierno de la Entidad	El Pinito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 0 RANCHERIA EL PINTO 33487 EL PINTO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GUADALUPE Y CALVO BABORIG	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NICOLAS BRAVO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ - 101092	101092	Gobierno de la Entidad	El Potrero De Los González	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL POTRERO DE LOS GONZALEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 0 RANCHERIA EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ 33474 EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - P	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCON - 109328	109328	Gobierno de la Entidad	El Rincón Negro	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCON NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 12 RANCHERIA EL RINCON NEGRO 33475 SAN JOSÉ DEL RINCON GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL TRIGO DE LOS JAVALERA - 109763	109763	Gobierno de la Entidad	El Trigo De Los Javaleira	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TRIGO DE LOS JAVALERA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 16 RANCHERIA EL TRIGO DE LOS JAVALERA 33485 EL TRIGO DE LOS JAVALERA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME-SN JUAN NEPOM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREESCOLAR COMUNITARIO Y COMEDOR COMUNITARIO EN CHINIPAS LOCALIDAD EL TRIGUITO - 124365	124365	Gobierno de la Entidad	El Triguito	BRECHA TRAMO CHINIPAS - EL TRIGUITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 2 RANCHERIA EL TRIGUITO 33367 EL TRIGUITO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LORETO IGNACIO VALENZUELA - CANELAS Y BRECHA LORETO IGNACIO VALENZUELA CANELA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL TRISTE - 109779	109779	Gobierno de la Entidad	El Triste	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TRISTE KILOMETRO 217 + 8 RANCHERIA EL TRISTE 33490 EL TRISTE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y CABR PARRALCYCKM 217DERA KM C	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR REYNALDO BALCAZAR EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL TUPURE EL TUPURI - 95813	95813	Gobierno de la Entidad	El Tupure (El Tupuri)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TUPURE MARGEN DERECHO KILOMETRO 74 + 4 RANCHERIA EL TUPURE (EL TUPURI) 33483 EL TUPURE (EL TUPURI) GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GU	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL VENADITO - 109805	109805	Gobierno de la Entidad	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO 33476 EL VENADITO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y BRECHA GUAD	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FEDERICO CHOPIN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 110602	110602	Gobierno de la Entidad	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 10 RANCHERIA EL ZAPOTE 33488 EL ZAPOTE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES -EL DURAZNO Y BRECHA DOLORES EL DURAZNOKM 17DER 10 KM OY	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR REABE BARAMJURI EN MAGUIARICHI LOCALIDAD ERECHUCHIQUE - 127993	127993	Gobierno de la Entidad	Erechuchique	BRECHA TRAMO MAGUIARICHI - ERECHUCHIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 12 RANCHERIA 0000 ERECHUCHIQUE MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVIBO Y BRECHA AGUA ZARCA ROCOROVIBO KILOMETRO 22 DERECHA 12 KIL	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AMALIA E ORTIZ EN GUAZAPARES LOCALIDAD ESTACIÓN TEMORIS - 127734	127734	Gobierno de la Entidad	Estación Temoris	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - ESTACION TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 6 PUEBLO TEMORIS 33380 ESTACION TEMORIS GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BANJUCHIVO - TEMORIS Y TERRACERIA BANJUCHIVO TEMORIS KILOMET	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA					
CHH200301718670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO MAYO EN IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO SAN MIGUEL - 96135	96135	Gobierno de la Entidad	Francisco I. Madero (San Miguel)	CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 47 + 6 RANCHERIA FRANCISCO I MADERO (SAN MIGUEL) IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BUENAVENTURA-1. ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301718656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SESENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO MUNICIPIO DE BALLEZA - 95951	95951	Gobierno de la Entidad	General Carlos Pacheco (El Terrero)	BRECHA TRAMO BALLEZA - GENERAL CARLOS PACHECO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA PUERTO JUSTO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BOCYNA LOCALIDAD GONOGACHI - 101904	101904	Gobierno de la Entidad	Gonogochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCYNA - GONOGACHI KILOMETRO 3 + 7 RANCHERIA 00000 GONOGACHI BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 MANO IZQUIERDA MAS 7 KILOMETR	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD GOROGACHI - 102221	102221	Gobierno de la Entidad	Gorogachi	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GOROGACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 10 RANCHERIA GOROGACHI 33364 GOROGACHI CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y BRECHA CHINIPASMILLAS KM 2120210 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE CHINIPAS EN CHINIPAS LOCALIDAD GOROGACHI - 108132	108132	Gobierno de la Entidad	Gorogachi	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GOROGACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 10 RANCHERIA GOROGACHI 33364 GOROGACHI CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y BRECHA CHINIPASMILLAS KM 2120210 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMUNITARIO EN URUACHI LOCALIDAD GOSOGACHI - 123003	123003	Gobierno de la Entidad	Gosogachi	BRECHA TRAMO URUACHI - GOSOGACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA GOSOGACHI 33318 GOSOGACHI URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA-ARECHUVO Y BRECHA LA TABLETARECHUVO KM 232020 KM LAS ESTRELASURUACHICU	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 106385	106385	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUACHOCHI CENTRO 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENTO JUÁREZ EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 106443	106443	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUACHOCHI CENTRO 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 106466	106466	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO GUACHOCHI CENTRO 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CLEMENTE CRUZ HUAHUCHI EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 119363	119363	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO GUACHOCHI CENTRO 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CASA HOGAR LIROS DE LOS VALLES DOS EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 126282	126282	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO GUACHOCHI CENTRO 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301721064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO R ALMADA EN CHINIPAS LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 124437	124437	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Victoria	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 7 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA 33365 LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS -SANTA ANA Y BRECHA CHINIPAS SANTA ANA KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSE VASCONCELOS EN GUADALUPE Y CALVO - 92761	92761	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	CALLE CARRETERA SALIDA A PARRAL CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO 33470 GUADALUPE Y CALVO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO 235 KM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUAZAPARES LOCALIDAD GUAJIPA - 119181	119181	Gobierno de la Entidad	Guanajuato	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - GUAJIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 1 RANCHERIA GUAJIPA 33383 GUAJIPA GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS- STA MATILDE Y BRECHA TEMORISTA MATILDEKM 3DER 1 KM BAHUCHIVOTEMORISCREELBAHUICH	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE FEBRERO EN GUAZAPARES LOCALIDAD GUAJIPA - 127757	127757	Gobierno de la Entidad	Guanajuato	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - GUAJIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 RANCHERIA GUAJIPA 33383 GUAJIPA GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS -SANTA MATILDE Y BRECHA TEMORIS SANTA MATILDE KILOMETRO 3 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DIECIOCHO DE MARZO EN URUQUE LOCALIDAD GUAPALAYNA - 96225	96225	Gobierno de la Entidad	Guapalayna	BRECHA TRAMO URUQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA GUAPALAYNA 00000 GUAPALAYNA URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUQUE -HORMIGUEROS Y BRECHA URUQUE -HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN URUQUE LOCALIDAD GUAPALAYNA - 122692	122692	Gobierno de la Entidad	Guapalayna	BRECHA TRAMO URUQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 PUEBLO GUAPALAYNA 33420 GUAPALAYNA URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUQUE -HORMIGUEROS Y BRECHA URUQUE -HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN CHINIPAS LOCALIDAD GUAZIZACO - 124469	124469	Gobierno de la Entidad	Guazizaco	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUAZIZACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 30 RANCHERIA GUAZIZACO 33367 GUAZIZACO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM 11DER 30 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHIVO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO R ALMADA EN CHINIPAS LOCALIDAD GUERRA AL TIRANO LA VINATA - 124512	124512	Gobierno de la Entidad	Guerra Al Tirano (La Vinata)	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - GUERRA AL TIRANO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 11 RANCHERIA GUERRA AL TIRANO (LA VINATA) 33365 GUERRA AL TIRANO (LA VINATA) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREEESCOLAR COMUNITARIO EN URUQUE LOCALIDAD HACIENDA SÁENZ SANTÍSIMO DE ABAJO - 123045	123045	Gobierno de la Entidad	Hacienda Sáenz (Santísimo De Abajo)	BRECHA TRAMO URUACHI - HACIENDA SÁENZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 18 RANCHERIA HACIENDA SÁENZ (SANTÍSIMO DE ABAJO) 33307 HACIENDA SÁENZ (SANTÍSIMO DE ABAJO) URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYO Y BRE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR REPABE RALAMULLI EN BOCOYNA LOCALIDAD HOJASICHI ASENTAMIENTO OJASICHI - 100801	100801	Gobierno de la Entidad	Hojasichi	TERRACERIA TRAMO BOCOYNA - HOJASICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 13 RANCHERIA OJASICHI 33226 HOJASICHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA SISOGUICHI - CARICHÍ Y TERRACERIA SISOGUICHI CARICHÍ KILOMETRO 17 MANO DERECH	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PROGRESO EN URUQUE LOCALIDAD HUICORACHI - 127946	127946	Gobierno de la Entidad	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - HUICORACHI KILOMETRO 61 + 1 RANCHERIA 00000 HUICORACHI URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUCHIVO Y CARRETERA CREEL BAHUCHIVO KILOMETRO 61 MANO DERECHA MÁS 1 KILOMÉ	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301720580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RAMON LOPEZ BATISTA EN GUACHOCHI LOCALIDAD HUILLORARE - 119635	119635	Gobierno de la Entidad	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE 33198 HUILLORARE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17 MANO I	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 119228	119228	Gobierno de la Entidad	Ignacio Allende	CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - IGNACIO ALLENDE KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 31927 IGNACIO ALLENDE IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA-GOMEZ FARIAS Y CARRETERA ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 102249	102249	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHU	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RALLENALI EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 102281	102281	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHU	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 102312	102312	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHU Y	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL OCHENTA Y TRES EN LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 109268	109268	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA EN	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301712085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 124542	124542	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYO Y	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN BALLEZA LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 126974	126974	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 13 RANCHERIA IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECH	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LEOBALDO DÍAZ EN URIQUE LOCALIDAD LA CARRETA ASENTAMIENTO SELECCIONÉ EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 96247	96247	Gobierno de la Entidad	La Carreta	BRECHA TRAMO URIQUE - LA CARRETA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 13 RANCHERIA 0000 LA CARRETA URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TRECIO-LA GUACHARA Y BRECHA CIENEGUITA DE TRECIO-LA GUACHARAKM 30IZQ13 KM MESA DE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN BALLEZA LOCALIDAD LA CEBOLLA - 128090	128090	Gobierno de la Entidad	La Cebolla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - LA CEBOLLA KILOMETRO 58 + 14 RANCHERIA LA CEBOLLA 33573 LA CEBOLLA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KM 58 DERE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA CUEVA - 110655	110655	Gobierno de la Entidad	La Cueva	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA CUEVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 49 + 11 RANCHERIA LA CUEVA 33485 LA CUEVA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GYCBABORIGAMEKM 49IZQ11KM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301719774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SEUAKA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA CUMBRE - 110677	110677	Gobierno de la Entidad	La Cumbre	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA CUMBRE KILÓMETRO 38 + 17 RANCHERIA LA CUMBRE 33495 LA CUMBRE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS-ATASCADEROS Y CARR YERBITASATASCADEROSKM 38I2Q17	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MORELOS LOCALIDAD LA GAITA ASENTAMIENTO - 119545	119545	Gobierno de la Entidad	La Gaita	BRECHA TRAMO MORELOS - LA GAITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 7 RANCHERIA 0000 LA GAITA MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI MORELOS KILÓMETRO 127 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DOCE DE OCTUBRE EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 95901	95901	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO EL MIRADOR CIUDAD LA JUNTA CENTRO 31690 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO KILÓMETRO 47 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HEROE DE NACOZARI EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 95985	95985	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE TALLERES 123 INTERIOR SN CIUDAD LA JUNTA CENTRO 31690 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO KILÓMETRO 47 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 96025	96025	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LA JUNTA CENTRO 31690 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO KILÓMETRO 47 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MÁRTIRES DE PINOS ALTOS EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA ASENTAMIENTO EL RANCHITO - 96055	96055	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE ALLENDE BARRIO EL RANCHITO 31690 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO KILÓMETRO 47 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ MIGRANTE EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 126479	126479	Gobierno de la Entidad	La Junta	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - LA JUNTA KILÓMETRO 47 + 0 COLONIA LA JUNTA CENTRO 31690 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO KILÓMETRO 47 MA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA MANGA - 92903	92903	Gobierno de la Entidad	La Manga	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MANGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 7 RANCHERIA LA MANGA 33485 LA MANGA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARRASCO-STA ROSALIA DE ABAJO Y BRECHA CARRASCOSTA ROSALIA DE ABAJOKM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO JULIO PASCUAL EN CHINPAS LOCALIDAD LA MISIÓN DE GUADALUPE - 124564	124564	Gobierno de la Entidad	La Misión De Guadalupe	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA MISIÓN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 8 RANCHERIA LA MISIÓN DE GUADALUPE LA MISIÓN DE GUADALUPE CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA QUEBRADA - 100950	100950	Gobierno de la Entidad	La Quebrada	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA QUEBRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA LA QUEBRADA 33477 LA QUEBRADA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN Y BRECHA BABORIGAME SAN JUAN NEPOMUCE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN URUQUE LOCALIDAD LA REFORMA - 96282	96282	Gobierno de la Entidad	La Reforma	BRECHA TRAMO URUQUE - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 17 RANCHERIA LA REFORMA 33424 LA REFORMA URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREGIO - LA GUÁCHARA Y BRECHA CIENEGUITA DE TREGIO LA GUÁCHARA KILÓME	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301720862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN CHINIPAS LOCALIDAD LA REFORMA - 123214	123214	Gobierno de la Entidad	La Reforma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 4 RANCHERIA LA REFORMA 33365 LA REFORMA- CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM SIQZ 4 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHIV	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA TABLETA - 100982	100982	Gobierno de la Entidad	La Tableta	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA TABLETA KILOMETRO 217 + 24 RANCHERIA LA TABLETA 33488 LA TABLETA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL- GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA HID	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA YERBABUENA LA LOMA - 101015	101015	Gobierno de la Entidad	La Yerbabuena (La Loma)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA YERBABUENA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 9 RANCHERIA LA YERBABUENA (LA LOMA) 33488 LA YERBABUENA (LA LOMA) GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - GUACHOCHI Y BRECHA BA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN BALLEZA LOCALIDAD LAGUNA JUANOTA - 90930	90930	Gobierno de la Entidad	Laguna Juanota	TERRACERIA TRAMO BALLEZA - LAGUNA JUANOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 128 + 15 RANCHERIA LAGUNA JUANOTA 33573 LAGUNA JUANOTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA HIDALGO DE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PATRICIO JARIZ EN BOCOYNA LOCALIDAD LAS AGUIJAS - 123298	123298	Gobierno de la Entidad	Las Agujas	BRECHA TRAMO BOCOYNA - LAS AGUIJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 4 RANCHERIA LAS AGUIJAS BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI Y BRECHA SAN JUANITO BAHUINOCACHI KILOMETRO 19 MAND DERECHA MAS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUSTO SIERRA EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS CHINACAS - 91934	91934	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA 00000 LAS CHINACAS CHINIPAS MILPILLAS ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y BRECHA CHINIPAS-MILPILLASKM 26DERO KM TEMORISCHINIPASBAHUICHIVOTEM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHOMIL CINCO EN LA LOCALIDAD LAS CHINACAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 98400	98400	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS 33364 LAS CHINACAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHIPAS - MILPILLAS Y CARRETERA TEMORIS - CHINIPAS-BAHUICHIVO CARRETERA TEMORIS-C	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHINACAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 100178	100178	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS 33364 LAS CHINACAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y CARRETERA TEMORIS-CHINIPAS BAHUICHIVO CARRETERA TEMORIS-CREE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS CHINACAS - 106117	106117	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS 33364 LAS CHINACAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y BRECHA CHINIPAS-MILPILLASKM 26DERO KM TEMORISCHINIPASBA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS CHINACAS - 106157	106157	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS 33364 LAS CHINACAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y BRECHA CHINIPAS-MILPILLASKM 26DERO KM TEMORISCHINIPASBA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LAS CRUCES ASENTAMIENTO LAS CRUCES - 93693	93693	Gobierno de la Entidad	Las Cruces	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA LAS CRUCES 33488 LAS CRUCES GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME SN JUAN NEPOMUCENO Y BRECHA BABORIGAMESN JUAN NEPOM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301718405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR YOLANDA CARMEN ARVIZU RUIZ EN BALLEZA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 91021	91021	Gobierno de la Entidad	Las Delicias	TERRACERÍA TRAMO BALLEZA - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 78 + 5 RANCHERIA LAS DELICIAS 33577 LAS DELICIAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARR PARRAL HIDALGO DEL PAR	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN URIQUE LOCALIDAD LAS MORAS - 122722	122722	Gobierno de la Entidad	Las Moras	BRECHA TRAMO URIQUE - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA 00000 LAS MORAS URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREJO - LA GUACHARA Y BRECHA CIENEGUITA DE TREJO LA GUACHARA KILOMETRO 23 MANO DER	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LAS PIEDRAS - 111266	111266	Gobierno de la Entidad	Las Piedras	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS PIEDRAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 3 RANCHERIA LAS PIEDRAS 33483 LAS PIEDRAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - GUERACHI Y BRECHA BABORIGAME GUERACHI KILOMETR	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO OTILIO MONTAÑO EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS TUNAS - 96860	96860	Gobierno de la Entidad	Las Tunas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS TUNAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 12 RANCHERIA LAS TUNAS 33366 LAS TUNAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - STA. ANA Y BRECHA CHINIPAS - ANAKIM 141QZ 12 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHI	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ENGUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 111343	111343	Gobierno de la Entidad	Llano Grande	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 39 + 0 RANCHERIA LLANO GRANDE 33485 LLANO GRANDE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA CYC BABORIGAME M 3	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROBERTO ACOSTA QUERO EN GUACHOCHI LOCALIDAD LOMA DEL MANZANO - 97192	97192	Gobierno de la Entidad	Loma Del Manzano	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - LOMA DEL MANZANO KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA LOMA DEL MANZANO 33187 LOMA DEL MANZANO GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI AGUA B	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN BALLEZA LOCALIDAD LOS ANGELES - 91459	91459	Gobierno de la Entidad	Los Ángeles	TERRACERÍA TRAMO BALLEZA - LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILOMETRO 121 + 20 RANCHERIA LOS ANGELES 33573 LOS ANGELES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA HIDALGO D	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LOS ARROYITOS ASENTAMIENTO LOS ARROYITOS - 93726	93726	Gobierno de la Entidad	Los Arroyitos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS ARROYITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 1 RANCHERIA LOS ARROYITOS 33477 LOS ARROYITOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA DOLORES - STO. DOMINGO - KM 2 - DER - 1 KM GYC - DOLORES - PA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301712377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y PREESCOLAR INDIGENA COMUNITARIOS EN GUACHOCHI LOCALIDAD LOS CHIQUEROS - 126995	126995	Gobierno de la Entidad	Los Chiqueros	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - LOS CHIQUEROS KILOMETRO 14 + 7 RANCHERIA LOS CHIQUEROS 33187 LOS CHIQUEROS GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI AGUA BLANCA KIL	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO I MADERO EN CHINIPAS LOCALIDAD LOS DESFILADEROS - 123381	123381	Gobierno de la Entidad	Los Desfiladeros	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS DESFILADEROS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERIA LOS DESFILADEROS 33365 LOS DESFILADEROS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS KIL	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD LOS LLANITOS - 106174	106174	Gobierno de la Entidad	Los Llanitos	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 8 RANCHERIA LOS LLANITOS 33365 LOS LLANITOS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS KILOMETRO 10 MA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301721094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AQUÍLES SERDÁN EN CHÍNPAS LOCALIDAD LOS LLANITOS - 124609	124609	Gobierno de la Entidad	Los Llanitos	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA LOS LLANITOS 33365 LOS LLANITOS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERÍA TEMORIS CHINIPAS KILOMETRO 10 MA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	86,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301721370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA EN BOCOYNA LOCALIDAD LOS OJITOS - 126907	126907	Gobierno de la Entidad	Los Ojitos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO BOCOYNA - LOS OJITOS KILOMETRO 11 + 1 RANCHERIA 0000 LOS OJITOS BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 11 IZQUIERDA ESTA EL DIVO DE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN EN URUACHI LOCALIDAD LOS TEPOZANES - 123077	123077	Gobierno de la Entidad	Los Tepozanes	BRECHA TRAMO URUACHI - LOS TEPOZANES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 2 RANCHERIA 0000 LOS TEPOZANES URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-LAS ANIMAS Y BRECHA URUACHILAS ANIMASKM 21202 KM LAS ESTRELLASURUACHICUAUHTEMO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301717310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN CAMINO SAN VICENTE MAGUARICHI DEL KILOMETRO TREINTA Y DOS AL KILOMETRO TREINTA Y CINCO MAS DOSCIENTOS SESENTA EN EL MUNICIPIO DE MALUARICHI - 67583	67583	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CAMINO TRAMO SAN VICENTE - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 32 + 3 PUEBLO 0000 MAGUARICHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS-KM 29 IZQUIERDA 36 KM Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETER	Otros	3.26	3.26	0.05	1.53	32,000,000.00	32,000,000.00	29,584,980.00	12,782,122.50	12,782,122.50	12,782,122.50	12,782,122.50	12,742,215.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE ESCOLAR RURAL MAGUARICHI EN MAGUARICHI LOCALIDAD MAGUARICHI - 97347	97347	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AGUSTÍN MIELSAR EN MAGUARICHI LOCALIDAD MAGUARICHI - 119309	119309	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CALLE PRIVADA DE CEDRO PUEBLO MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EN MAGUARICHI LOCALIDAD MAGUARICHI - 126627	126627	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CALLE ARGENTINA PUEBLO MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Otros	1.00	1.00	-	-	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULA AÚN DE AGUIRRE EN BALLEZA LOCALIDAD MARIANO BALLEZA - 128038	128038	Gobierno de la Entidad	Mariano Balleza	CALLE GENERAL MANUEL CHAO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO 33560 MARIANO BALLEZA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA KILOMETRO 49 MANO DERECHA MÁS 0 KILÓME	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE LA CRUZ - 93769	93769	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Cruz	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 11 RANCHERIA MESA DE LA CRUZ 33473 MESA DE LA CRUZ GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO-BABORIGAME Y BRECHA GYCBABOR	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHENTA MIL SETENTA Y DOS EN BATOPILAS LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA - 91042	91042	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	TERRACERÍA TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 49 + 129 RANCHERIA 0000 MESA DE LA YERBABUENA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	618,831.93	618,831.93	618,831.93	309,415.96	309,415.96	309,415.96	309,415.96	309,415.96	309,415.96	309,415.96	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SETENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 93008	93008	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	CAMINO TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 49 + 3 RANCHERIA 0000 MESA DE LA YERBABUENA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEEL - GUA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	304,101.49	304,101.49	304,101.49	304,101.49	304,101.49	134,676.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301718940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA - 101286	101286	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA KILOMETRO 49 + 3 RANCHERIA 0000 MESA DE LA YERBABUENA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE-BATOPILAS Y CARR SAMACHIQUE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE INDÍGENA EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA - 101325	101325	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA KILOMETRO 49 + 3 RANCHERIA 0000 MESA DE LA YERBABUENA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE-BATOPILAS Y CARR SAMACHIQUE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN MESA DE OCCOVIACHI EN GUAZAPARES LOCALIDAD MESA DE OCCOVIACHI - 95835	95835	Gobierno de la Entidad	Mesa De Ocoviachi	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - MESA DE OCCOVIACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 RANCHERIA MESA DE OCCOVIACHI 33397 MESA DE OCCOVIACHI GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYOVO Y BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYOVO KI	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EMSAD QUINCE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE SAN RAFAEL - 118800	118800	Gobierno de la Entidad	Mesa De San Rafael	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA DE SAN RAFAEL 33800 MESA DE SAN RAFAEL GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y B	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR QUITIAHUAC EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE SATEVO MESA DE LA PALMA - 112559	112559	Gobierno de la Entidad	Mesa De Satevo (Mesa De La Palma)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA PALMA KILOMETRO 32 + 36 RANCHERIA MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA) 33498 MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA) GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EL PROGRESO EN CHINIPAS LOCALIDAD MESA DE ZAMORANO - 124634	124634	Gobierno de la Entidad	Mesa De Zamorano	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MESA DE ZAMORANO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 14 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO 33364 MESA DE ZAMORANO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS Y BRECHA CHINIPAS LAS CHINACAS KILO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN GUACHOCHI LOCALIDAD MESA DEL OCOTE - 96894	96894	Gobierno de la Entidad	Mesa Del Ocate	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - MESA DEL OCOTE KILOMETRO 32 + 32 RANCHERIA MESA DEL OCOTE 33188 MESA DEL OCOTE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO Y CARR GUACHOCHIYOQUIVOKM 32I2Q12 KM GLIA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEIS CIENTOS VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS MUNICIPIO DE CHINIPAS - 100094	100094	Gobierno de la Entidad	Milpillás	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA MILPILLAS 33364 MILPILLAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS CARRETERA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ANGELA PERALTA EN CHINIPAS LOCALIDAD MILPILLAS - 126165	126165	Gobierno de la Entidad	Milpillás	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA MILPILLAS 33364 MILPILLAS CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS KM 20I2Q0 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHI	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR OCTAVIO PAZ LOZANO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MOMORA - 101068	101068	Gobierno de la Entidad	Momora	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MOMORA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 37 + 19 RANCHERIA MOMORA 33485 MOMORA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS Y BRECHA YERBITAS BARBECHITOS KILOMETRO 37 MANO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 101160	101160	Gobierno de la Entidad	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELO MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 0 PUEBLO MORELOS MINERAL 33450 MORELOS MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS KILOMETRO 101 DERECHA BARRIO LA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA						
CHH200301720586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA POBLACION ESTUDIANTIL MEJORA SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL ACCESO A LA ALIMENTACION	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CECYTECH EMSAD DIECINUEVE EN MORIS LOCALIDAD MORIS - 119669	119669	Gobierno de la Entidad	Moris	CALLE HIDALGO PUEBLO MORIS 3340 MORIS MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE FRANCISCO R ALMADA CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 196 MANO IZQUIERDA MAS 57 KILOMETROS DE BRECHA.	Otros	1.00	-	-	-	93,541.70	93,541.70	-	-	-	-	-	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observacion:proyecto en proceso de ejecución, trimestre:3.0, usuario:alejandrorochaf, fecha:2020-10-23})						
CHH200301720475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD NABOGAME - 118873	118873	Gobierno de la Entidad	Nabogame	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - NABOGAME KILOMETRO 214 + 17 RANCHERIA NABOGAME 33485 NABOGAME GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO Y CARRETERA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301718729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PROFR ERNESTO LOZANO EN NONOAVA LOCALIDAD NONOAVA - 97377	97377	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CALLE 2A. Y ZARAGOZA PUEBLO NONOAVA 33170 NONOAVA NONDIVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONDIVA KILOMETRO 64 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301720698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE INDIGENA SECUNDARIA EN NONOAVA LOCALIDAD NONOAVA ASENTAMIENTO NONOAVA - 120808	120808	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CALLE JIMENEZ RANCHERIA NONDIVA 33170 NONOAVA NONDIVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONDIVA KILOMETRO 64 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301721275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLAS TECNOLOGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 126174	126174	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE ESTADISTICA 1603 INTERIOR SN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO 31700 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 1	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	49,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301721943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ACCION POPULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 133965	133965	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE 21 DE MARZO 3303 INTERIOR SN COLONIA ACCION POPULAR 31778 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQU	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	49,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA DUBLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134076	134076	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLEION REGIDORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN 31719 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQUIERDA	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	49,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134340	134340	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE MODESTO FLORES 503 INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PAQUINE 31755 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO - JANOS KILOMETRO	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	49,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134381	134381	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE NOPALERA 1603 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL 31780 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQUIERDA	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	49,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134450	134450	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLEION 19 2407 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO 31730 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQUIERDA MA	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	49,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVO TRIUNFO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134548	134548	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE PINOS ALTOS 1011 INTERIOR SN COLONIA NUEVO TRIUNFO 31758 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQU	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	49,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA										
CHH200301722033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COCINA BAÑOS EN LA COLONIA HÉROES DE LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 135654	135654	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO 2113 INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REFORMA 31777 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO	Vivienda	4.00	4.00	-	-	510,424.62	306,254.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH200301722153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PISO TECHUMBRE EN LA COLONIA HÉROES DE LA REFORMA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 136786	136786	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PLAN ALEMAN 908 INTERIOR SN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO 31700 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 1	Vivienda	5.00	5.00	-	-	209,258.65	125,555.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301722164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA COLONIA CHE GUEVARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 136877	136877	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE EMILIANO ZAPATA 926 INTERIOR SN COLONIA CHE GUEVARA 31735 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQUI	Vivienda	2.00	2.00	-	-	174,566.00	104,739.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301722284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COCINA BAÑOS TECHOS EN LA COLONIA VILLA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 139255	139255	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE GALEANA 1816 INTERIOR SN COLONIA VILLA HERMOSA 31770 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQUIERDA	Vivienda	10.00	10.00	-	-	666,859.24	400,115.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301722295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO TECHUMBRE EN LA COLONIA OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 139463	139463	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION 2507 INTERIOR SN COLONIA OBRERA 31755 NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQUIERDA	Vivienda	2.00	2.00	-	-	127,681.00	76,608.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD OJUELOS - 111384	111384	Gobierno de la Entidad	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA OJUELOS 33475 OJUELOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES Y BRECHA ATASCADEROS LOS FRAILES KILOMETRO 9	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301718712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN URUACHI LOCALIDAD ORISIVO - 96991	96991	Gobierno de la Entidad	Orisivo	BRECHA TRAMO URUACHI - ORISIVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA ORISIVO 00000 ORISIVO URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-MAGUARIACHI Y BRECHA URUACHI-MAGUARIACHI KM 12 DERECHA 7 KM CARRETERA LAS ESTRELLAS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301718934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN URUACHI LOCALIDAD ORISIVO - 101203	101203	Gobierno de la Entidad	Orisivo	BRECHA TRAMO URUACHI - ORISIVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA 00000 ORISIVO URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-MAGUARIACHI Y BRECHA URUACHI-MAGUARIACHI KM 12 DERECHA 7 KM CARRETERA LAS ESTRELLAS URUACHI	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301718932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DOCE DE OCTUBRE EN CHINIPAS LOCALIDAD PALMAREJO - 106212	106212	Gobierno de la Entidad	Palmarejo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - PALMAREJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 - 1 RANCHERIA PALMAREJO 33365 PALMAREJO CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS-CHINIPAS Y BRECHA TEMORISCHINIPASKM ZODER 1 KM BAHUCHIVOTEMORISCREELBAHUCHI	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301718562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PALO VERDE ASENTAMIENTO PALO VERDE - 93797	93797	Gobierno de la Entidad	Palo Verde	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PALO VERDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 4 RANCHERIA PALO VERDE 33477 PALO VERDE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO Y BRECHA DOLORES STO. DOMINGOKM 7DER 4 KM	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301718559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CELESTINO CARRILLO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PALOS MUERTOS ASENTAMIENTO PALOS MUERTOS - 93745	93745	Gobierno de la Entidad	Palos Muertos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PALOS MUERTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 11 RANCHERIA PALOS MUERTOS 33488 PALOS MUERTOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GUADALUPE Y	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301718436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN BALLEZA LOCALIDAD PICHIQUE - 91508	91508	Gobierno de la Entidad	Pichique	TERRACERÍA TRAMO BALLEZA - PICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE 3375 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MÁS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MOHINORA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA - 94759	94759	Gobierno de la Entidad	Pie De La Cuesta	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA 33486 PIE DE LA CUESTA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PINOS ALTOS - 122740	122740	Gobierno de la Entidad	Pinos Altos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PINOS ALTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 4 RANCHERIA PINOS ALTOS 33494 PINOS ALTOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEBOLLAS - SAN JULIÁN Y BRECHA CEBOLLAS - SAN JULIÁN KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN MORELOS LOCALIDAD POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ MINERAL - 119618	119618	Gobierno de la Entidad	Potrero De Los Bojórquez [Mineral]	BRECHA TRAMO MORELOS - POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 0 PUEBLO POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ 33455 POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ [MINERAL] MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAITA Y BRECHA MOREL	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y DIEZ DE MAYO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD RANCHO DE ENMEDIO - 127847	127847	Gobierno de la Entidad	Rancho De Enmedio	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - RANCHO DE ENMEDIO KILOMETRO 10 + 5 RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO 33496 RANCHO DE ENMEDIO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCADEROS Y CARR YERBITA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 118890	118890	Gobierno de la Entidad	Rancho Viejo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 16 RANCHERIA RANCHO VIEJO 33474 RANCHO VIEJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - 5 AN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y BRECHA G	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN GUACHOCHI LOCALIDAD REQUEACHI - 106609	106609	Gobierno de la Entidad	Requeachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - REQUEACHI KILOMETRO 65 + 6 RANCHERIA REQUEACHI 33197 REQUEACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA-ROCHEACHI Y CARR NONOAVAROCHEACHI KM 65 DER 6 KM SAN FCO. DE BORJAN	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR EDUCACION INDIGENA EN BOCOYNA LOCALIDAD RITUCHI - 101928	101928	Gobierno de la Entidad	Rituchi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - RITUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA 00000 RITUCHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISOGUACHI - PANALACHI Y BRECHA SISOGUACHI - PANALACHI KILOMETRO 8 MANO DERECHA MÁS 1 KILOMETRO BREC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN BOCOYNA LOCALIDAD RITUCHI - 123322	123322	Gobierno de la Entidad	Rituchi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - RITUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA 00000 RITUCHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISOGUACHI - PANALACHI Y BRECHA SISOGUACHI - PANALACHI KILOMETRO 8 MANO DERECHA MÁS 1 KILOMETRO BRE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN GUACHOCHI LOCALIDAD ROCHEACHI - 108050	108050	Gobierno de la Entidad	Rocheachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILOMETRO 94 + 0 RANCHERIA ROCHEACHI 33198 ROCHEACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVA-ROCHEACHI Y CARR NONOAVAROCHEACHI KM 94 DER 0 KM SAN FCO. DE BORJAN	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN URUACHI LOCALIDAD ROCOROYOVO - 127815	127815	Gobierno de la Entidad	Rocoroyvo	BRECHA TRAMO URUACHI - ROCOROYOVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROYOVO 33305 ROCOROYOVO URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA-GUASACHI Y BRECHAAGUA ZARCAGUASACHIKM 41DERBIM CRELBHUCHIVOSAN PEDROCREL	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301720866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO VILLA EN CHINIPAS LOCALIDAD SALITRILLO - 123250	123250	Gobierno de la Entidad	Saltilillo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - SALITRILLO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 19 RANCHERIA SALITRILLO 33365 SALITRILLO - CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS Y BRECHA CHINIPAS LAS CHINACAS KILOMETRO 21 MANO IZQ	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DIEZ DE MAYO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD SALITRITO - 97541	97541	Gobierno de la Entidad	Saltilito	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO VALLE DE ZARAGOZA - SALITRITO KILOMETRO 78 + 15 RANCHERIA SALITRITO 33651 SALITRITO VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-CHIHUAHUA Y CARR PARRALCHIHIM 78DER15 KM JIMENEZPAR	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN GUACHOCHI LOCALIDAD SAMACHIQUE - 124736	124736	Gobierno de la Entidad	Samachique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SAMACHIQUE KILOMETRO 65 + 1 RANCHERIA SAMACHIQUE 33194 SAMACHIQUE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 65 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPORACA EN GUACHOCHI LOCALIDAD SAMACHIQUE - 127681	127681	Gobierno de la Entidad	Samachique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SAMACHIQUE KILOMETRO 65 + 1 RANCHERIA SAMACHIQUE 33194 SAMACHIQUE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 65 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ESCOBEDO EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 101966	101966	Gobierno de la Entidad	San Antonio	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SAN ANTONIO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA SAN ANTONIO 33221 SAN ANTONIO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 17 MANO IZ	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN FELIPE - 96826	96826	Gobierno de la Entidad	San Felipe	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO VALLE DE ZARAGOZA - SAN FELIPE KILOMETRO 41 + 46 PUERLO SAN FELIPE 33669 SAN FELIPE VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-V. DE ZARAGOZA Y CARR PARRALV. DE ZARAGOZA KM 41IZQ4	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SETENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BATOPILAS - 89119	89119	Gobierno de la Entidad	San Ignacio	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN IGNACIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 30 INTERIOR 1111 RANCHERIA 33407 SAN IGNACIO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	288,218.43	288,218.43	288,218.43	288,218.43	288,218.43	134,676.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN MAGUARICHI LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS LAJAS - 124787	124787	Gobierno de la Entidad	San José De Las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 RANCHERIA 00000 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MAGUARICHI-URUJACHI Y BRECHA MAGUARICHIURUJACHIM 3DER10 KM SAN VIC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EN BALLEZA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS VARAS - 124890	124890	Gobierno de la Entidad	San José De Las Varas	CARRETERA ESTATAL CUOTA 164 TRAMO BALLEZA - SAN JOSÉ DE LAS VARAS KILOMETRO 49 + 26 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS VARAS 33574 SAN JOSÉ DE LAS VARAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PTO. JUSTO-BALLEZA Y CARR PTO. JUSTOBALLE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301713366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA CENTRO DE CASTELLANIZACION EN URUQUE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PINAL - 126887	126887	Gobierno de la Entidad	San José Del Pinal	BRECHA TRAMO URUQUE - SAN JOSE DEL PINAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA 00000 SAN JOSÉ DEL PINAL URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO-TUBARES Y BRECHA MESA DE ARTURO-TUBARESIZQ7 KM CERCAHUIMESA DE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN URUJACHI LOCALIDAD SAN JUAN - 97527	97527	Gobierno de la Entidad	San Juan	BRECHA TRAMO URUJACHI - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA 00000 SAN JUAN URUJACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ARECHUYVO - CHILTEPÍN Y BRECHA ARECHUYVO CHILTEPÍN KILOMETRO 10 IZQUIERDA.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301718437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TARAHUMARA EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN JUANITO - 91542	91542	Gobierno de la Entidad	San Juanito	BARRIO LAS PEÑITAS 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 58	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA VEINTISEIS EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN JUANITO - 125951	125951	Gobierno de la Entidad	San Juanito	AVENIDA JUAREZ 1802 INTERIOR SN COLONIA SAN JUANITO CENTRO 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 58	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑOS HEROES EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN JUANITO - 126005	126005	Gobierno de la Entidad	San Juanito	CALLE ENCINO BARRIO LA PRESA COLONIA SAN JUANITO CENTRO 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 58	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN MIGUEL - 94864	94864	Gobierno de la Entidad	San Miguel	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 1 RANCHERIA SAN MIGUEL 33498 SAN MIGUEL GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y BRECHA GYCDOLORESKM 38DER 3KM PA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERQUE INDIGENA JUSTO SIERRA EN URUQUE LOCALIDAD SAN RAFAEL - 97422	97422	Gobierno de la Entidad	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - SAN RAFAEL KILOMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL 33430 SAN RAFAEL URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEEL BAHUICHIVO KILOMETRO 55 A LA IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUSTO SIERRA EN URUQUE LOCALIDAD SAN RAFAEL - 97453	97453	Gobierno de la Entidad	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - SAN RAFAEL KILOMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL 33430 SAN RAFAEL URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEEL BAHUICHIVO KILOMETRO 55 A LA IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO JARDIN DEL ABUELO EN URUQUE LOCALIDAD SAN RAFAEL - 97490	97490	Gobierno de la Entidad	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - SAB RAFAEL KILOMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL 33430 SAN RAFAEL URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREEEL BAHUICHIVO KILOMETRO 55 A LA IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUACHOCHI LOCALIDAD SANTA ANITA - 127907	127907	Gobierno de la Entidad	Santa Anita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - SANTA ANITA KILOMETRO 17 + 10 RANCHERIA SANTA ANITA 33188 SANTA ANITA GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AGUA BLANCA - YOQUIVO Y CARRETERA AGUA BLANCA YOQUIVO KILOMETRO 17	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN SANTA ISABEL LOCALIDAD SANTA ISABEL - 96179	96179	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	COLONIA SANTA ISABEL CENTRO 33270 SANTA ISABEL SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC Y CARR CHIHUAHUACUAUHTEMOCKM SODER1 KM CUAUHTEMOCHEMOSILLO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CREI MARIÁ CHÁVEZ ARBALLO EN SANTA ISABEL LOCALIDAD SANTA ISABEL - 126673	126673	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA ISABEL KILOMETRO 50 + 1 COLONIA SANTA ISABEL CENTRO 33270 SANTA ISABEL SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC Y CARR CHIHUAHUACUAUHTEMOCKM SODER1 K	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN BOCOYNA LOCALIDAD SISOGUICHI - 100847	100847	Gobierno de la Entidad	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 74 + 19 PUEBLO SISOGUICHI 33220 SISOGUICHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETROS 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILOMETROS DE BREC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301721252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SETENTA Y SEIS EN BOCOYNA LOCALIDAD SISOGUICHI - 126038	126038	Gobierno de la Entidad	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 74 + 19 COLONIA SISOGUICHI 33220 SISOGUICHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREE Y CARRETERA SAN PEDRO - CREE KILOMETRO 74 MANO IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301721298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MANUEL CARRILLO FRIAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SITANACHI - 126329	126329	Gobierno de la Entidad	Sitanachi	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SITANACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 10 PUEBLO SITANACHI 33484 SITANACHI GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS Y BRECHA YERBITAS BARBECHITOS KILOMETRO 16 A	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.66	53,325.66	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MANUEL ALTAMIRANO EN BOCOYNA LOCALIDAD SOJAHUACHI - 101985	101985	Gobierno de la Entidad	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SOJAHUACHI KILOMETRO 19 + 15 RANCHERIA SOJAHUACHI 33227 SOJAHUACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19 MANO IZQ.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD SORICHIQUE - 101879	101879	Gobierno de la Entidad	Sorichique	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SORICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 69 + 1 RANCHERIA SORICHIQUE 33418 SORICHIQUE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ABORACHI - MORELOS Y BRECHA ABORACHI MORELOS KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LEONA VICARIO EN CARICHÍ LOCALIDAD TAJIRACHI - 102037	102037	Gobierno de la Entidad	Tajirachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHÍ - TAJIRACHI KILOMETRO 54 + 11 PUEBLO TAJIRACHE 33281 TAJIRACHI CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICHÍ KM. 54 A MANO DERECHA Y 11 K	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIA EDMEE ALVAREZ EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD TAMBORILLO - 118913	118913	Gobierno de la Entidad	Tamborillo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TAMBORILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 7 RANCHERIA TAMBORILLO 33486 TAMBORILLO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENO-TOHAYANA Y BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENOTDHAYA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JESUS GARCIA EN CHINIPAS LOCALIDAD TECORAHUI - 126835	126835	Gobierno de la Entidad	Tecorahui	BRECHA TRAMO CHINIPAS - TECORAHUI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 14 RANCHERIA TECORAHUI 33363 TECORAHUI CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS KM 30ZC14 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIA EDMEE ALVAREZ EN GUAZAPARES LOCALIDAD TEGORACHI - 127774	127774	Gobierno de la Entidad	Tegorachi	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TEGORACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 16 RANCHERIA 0000 TEGORACHI GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 15 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS EN GUAZAPARES LOCALIDAD TEMORIS - 95869	95869	Gobierno de la Entidad	Temoris	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS 33380 TEMORIS GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQUIE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO VALENZUELA EN GUAZAPARES LOCALIDAD TEMORIS - 126406	126406	Gobierno de la Entidad	Temoris	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 INTERIOR SN PUEBLO TEMORIS 33380 TEMORIS GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQUIERDA MAS 0 KILOMETROS.	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRESCOLAR Y SECUNDARIA INDIGENA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD TIERRA FLOJA - 101133	101133	Gobierno de la Entidad	Tierra Floja	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TIERRA FLOJA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 13 RANCHERIA TIERRA FLOJA 33488 TIERRA FLOJA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-SN JUAN NEPOMUCENO Y BRECHA BABORIGAMESN JUAN	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301719456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA EN GUACHOCHI LOCALIDAD TÓNACHI - 106672	106672	Gobierno de la Entidad	Tónachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - TONACHI KILOMETRO 10 + 22 RANCHERIA TÓNACHI 33194 TÓNACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - CREELE Y CARRETERA GUACHOCHI CREELE KILOMETRO 10 MANO IZQUIERDA MÁS 2	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301719473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD TÓNACHI - 106833	106833	Gobierno de la Entidad	Tónachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - TONACHI KILOMETRO 10 + 22 RANCHERIA TÓNACHI 33194 TÓNACHI GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - CREELE Y CARRETERA GUACHOCHI CREELE KILOMETRO 10 MANO IZQUIERDA MÁS 22 K	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	86,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD TRIANA - 95789	95789	Gobierno de la Entidad	Triana	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TRIANA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 48 + 4 RANCHERIA TRIANA 33477 TRIANA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO-IGLORES Y BRECHA GYCDOLORESKI 48I2QZ 4KM PARRALGYCCHIHPA	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ALLENDE EN BOCOYNA LOCALIDAD TUCHEACHI - 123350	123350	Gobierno de la Entidad	Tucheachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - TUCHEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 7 RANCHERIA 00000 TUCHEACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUANITO-BAHUICHIVO Y BRECHA SAN JUANITOBAHUICHIVO CACHIM 190827 KM SAN PEDROCREELCUAUHTEMOC	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN URUQUE LOCALIDAD URUQUE - 122804	122804	Gobierno de la Entidad	Uruque	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREELE - URUQUE KILOMETRO 96 + 17 PUEBLO URUQUE 33420 URUQUE URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREELE - BAHUICHIVO Y CARRETERA CREELE - BAHUICHIVO KILOMETRO 96 MANO IZQUIERDA MÁS 17 KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	-	-	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301717401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETANÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BASASEACHI URUACHI DEL KILOMETRO TREINTA Y CUATRO QUINIENTOS AL KILOMETRO CUARENTA Y SIETE TRESIENTOS EN EL MUNICIPIO DE URUACHI - 70210	70210	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CAMINO TRAMO BASAGACHI - URUACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 34 + 47 PUEBLO URUACHI 33300 URUACHI URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREELE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO	Otros	4.50	4.50	0.05	1.11	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	20,049,225.29	20,049,225.29	20,049,225.29	20,049,225.29	20,049,225.29	20,049,225.29	20,033,808.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE ESCOLAR RURAL URUACHI EN URUACHI LOCALIDAD URUACHI - 126740	126740	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - URUACHI KILOMETRO 14 + 48 PUEBLO URUACHI 33300 URUACHI URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO 14 DE	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA DIECIOCHO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD VALLE DE ZARAGOZA - 99558	99558	Gobierno de la Entidad	Valle De Zaragoza	COLONIA VALLE DE ZARAGOZA CENTRO 33650 VALLE DE ZARAGOZA VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-CHIHUAHUA Y CARRETERA PARRALCHIHUICHIM 72DERZ KM JIMENEZPARRALCHIHUICHIMENZ	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CREI ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN GUERRERO LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 96093	96093	Gobierno de la Entidad	Vicente Guerrero	PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO 31680 VICENTE GUERRERO GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 46 MANO DERECHA ÁS 10 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS URÍAS BALDERRAÍN EN GUERRERO LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 97311	97311	Gobierno de la Entidad	Vicente Guerrero	PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO 31680 VICENTE GUERRERO GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 46 MANO DERECHA ÁS 10 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ABEL NAVARRO RUBIO EN CHINIPAS LOCALIDAD YECAROMA - 124702	124702	Gobierno de la Entidad	Yecaroma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - YECAROMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 5 RANCHERIA YECAROMA 33354 YECAROMA CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - MILPILLAS Y BRECHA CHINIPAS - MILPILLAS KM.30 A LA IZQUIERDA Y 5 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301720711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE INDÍGENA SECUNDARIA EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD YEPACHIC - 121046	121046	Gobierno de la Entidad	Yepachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO TEMÓSACHIC - YEPACHIC KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC 31987 YEPACHIC TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO KILOMETRO 221 MANO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO SENTENTA Y CUATRO EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD YEPACHIC - 121074	121074	Gobierno de la Entidad	Yepachic	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO TEMÓSACHIC - YEPACHIC KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC 31987 YEPACHIC TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTEMÓC HERMOSILLO KILOMETRO 221 MANO	Otros	1.00	1.00	0.05	5.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																					55,000.00	-				
CHH200301755820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																					55,000.00	-				
CHH200301755836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																					55,000.00	-				
CHH200301765253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades																					55,000.00	-				
CHH200301752340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALLENDE LOCALIDAD AGUA FRÍA BARRICADA - 65116	65116	Allende	Agua Fría (Barricada)	EJIDO AGUA FRÍA (BARRICADA) 33936 AGUA FRÍA ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE VA A LLEVAR EN EL CAMINO QUE COMUNICA A EL EJIDO TROYA CON AGUA FRÍA	Otros	9.50	9.50	9.50	100.00	918,936.00	918,936.00	918,936.00	918,936.00	918,936.00	918,936.00	918,936.00	918,936.00	918,936.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN LAS AURAS EN ALLENDE LOCALIDAD EJIDO LAS AURAS - 65280	65280	Allende	Ejido Las Auras	EJIDO LAS AURAS 33928 EJIDO LAS AURAS ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO LAS AURAS	Metros Cuadrados	68.00	68.00	58.00	85.29	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	425,000.00	425,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ALLENDE LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO - 65190	65190	Allende	San Antonio Del Alto Corralejo	RANCHERIA SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO 33924 SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE VA A LLEVAR EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE EL ALTO CORRALEJO CON ESTACION D	Otros	5.70	5.70	5.70	100.00	765,280.00	765,280.00	765,280.00	765,280.00	765,280.00	765,280.00	765,280.00	765,280.00	765,280.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301756012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA EN ALLENDE LOCALIDAD VALLE DE IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO CORDEREÑA - 81214	81214	Allende	Valle De Ignacio Allende	COLONIA CORDEREÑA 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y SE VA ACONSTRUIR EN LA COLONIA LA CORDEREÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	2,109.50	2,109.50	1,372.00	65.04	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	260,000.00	260,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301729933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA BENTO JUAREZ NO 3039 - 36709	24516	Ascensión	Ascensión	CALLE TECNOLOGICO CIUDAD 60917 ASCENSIÓN ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO SAENZ Y AVENIDA SAN CARLOS AVENIDA TECNOLOGICO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	4,624.00	4,624.00	4,624.00	100.00	3,987,229.49	3,987,229.49	3,987,229.49	3,987,229.49	3,987,229.49	3,987,229.49	3,987,229.49	3,987,229.49	3,987,229.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301743000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA BENTO JUAREZ NO 3039 - 36709	36709	Ascensión	Ascensión	CALLE DOS NACIONES 928 INTERIOR SN CIUDAD ASCENSIÓN CENTRO 60917 ASCENSIÓN ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DURANGO CALLE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES DOS NA	Metros Cuadrados	650.00	650.00	600.00	92.31	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	380,167.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301730281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ASCENSIÓN LOCALIDAD BOSQUE BONITO ASENTAMIENTO BOSQUE BONITO - 25535	25535	Ascensión	Bosque Bonito	EJIDO BOSQUE BONITO 61002 BOSQUE BONITO ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA LOCALIDAD DE BOSQUE BONITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	225,227.34	225,227.34	225,227.34	225,227.34	225,227.34	225,227.34	225,227.34	225,227.34	225,227.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301758699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO LEY 6 DE ENERO MUNICIPIO DE ASCENSION - 88660	88660	Ascensión	Ley Seis De Enero	EJIDO 31821 LEY SEIS DE ENERO ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ESTA UBICADO EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 62 KM AL CENTRO DEL ASENTAMIENTO RURAL	Metros Cuadrados	637.00	637.00	450.00	70.64	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	365,982.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ASCENSION LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA - 82932	82932	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	COLONIA 31821 PUERTO PALOMAS DE VILLA ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN TODA LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO YA QUE SE HARAN EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO PALOMAS DE VILLA GUADALUPE VICTORIA LEY 6	Vivienda	26.00	26.00	15.00	57.69	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,374.04	916,584.85	916,584.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 61261	61261	Balleza	Adjuntas De Arriba	RANCHERIA ADJUNTAS DE ARRIBA 33564 ADJUNTAS DE ARRIBA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACH-LAS ADJUNTAS CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACH SE ENCUENTRA UNA DES	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 64742	64742	Balleza	Adjuntas De Arriba	PUEBLO ADJUNTAS DE ARRIBA 33565 ADJUNTAS DE ARRIBA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACH LAS ADJUNTAS ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACH LAS ADJUNTAS	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69146	69146	Balleza	Adjuntas De Arriba	RANCHERIA ADJUNTAS DE ARRIBA 33564 ADJUNTAS DE ARRIBA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACH-ADJUNTAS DE ARRIBA LA LOCALIDADSE ENCUENTRA A SUR DEBAQUIRIACH	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75111	75111	Balleza	Adjuntas De Arriba	PUEBLO ADJUNTAS DE ARRIBA 33564 ADJUNTAS DE ARRIBA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CARRETERA BAQUIRIACH-LAS ADJUNTAS CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACH SE TOMA CAMINO HAC	Celdas solares	2.00	2.00	2.00	100.00	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301749677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 57265	57265	Balleza	Agua Caliente	PUEBLO AGUA CALIENTE 33570 AGUA CALIENTE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LOS LIANITOS CARRETERA QUE CONDUCE DE BALLEZA A LO LIANITOS	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 112180	112180	Balleza	Arroyo Del Rancho	RANCHO ARROYO DEL RANCHO 33567 ARROYO DEL RANCHO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y CAMINO PENJAMO LA MAGDALENA CAMINO LA MAGDALENA ARROYO DEL RANCHO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3 HORAS DE LA LOCALIDAD D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	98,140.41	98,140.41	98,140.41	98,140.41	98,140.41	98,140.41	98,140.41	98,140.41	98,140.41	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 66336	66336	Balleza	Aserradero Pilares	RANCHO ASERRADERO PILARES 33570 ASERRADERO PILARES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGELASERRADERO P	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301753385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 67857	67857	Balleza	Aserradero Pilares	PUEBLO ASERRADERO PILARES 33570 ASERRADERO PILARES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES CARRETERA PUERTO JUSTOEL VERGEL DE AHÍ SE AVANZA AL SUR POR CAMINO DE TERRA	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 70870	70870	Balleza	Aserradero Pilares	PUEBLO ASERRADERO PILARES 33570 ASERRADERO PILARES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE T	Otros	11.00	11.00	11.00	100.00	142,437.24	142,437.24	142,437.24	142,437.24	142,437.24	142,437.24	142,437.24	142,437.24	142,437.24	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301755315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 78306	78306	Balleza	Aserradero Pilares	RANCHERIA ASERRADERO PILARES 33570 ASERRADERO PILARES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-EL VERGEL Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL EN EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 58535	58535	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAGUEACHI 33575 BAGUEACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO EL CUERVO-BAGUEACHI SE AVANZA POR CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI AL LLEGAR AL ENTRONQUE EL CUERVO DURANTE 1 HORA POR CAMINO DE TE	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60408	60408	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAGUEACHI 33575 BAGUEACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO EL CUERVO-BAGUEACHI POR CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE TOMA ESE CAMINO POR APROXIMADAMENTE	Metros Cuadros	100.00	100.00	100.00	100.00	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 64932	64932	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAGUEACHI 33574 BAGUEACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CARRETERA METATITOS A BAGUEACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Metros Cuadros	50.00	50.00	50.00	100.00	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAJÍO LAS RATAS, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 85448	85448	Balleza	Bajío De Las Ratas	RANCHERIA BAJÍO DE LAS RATAS 33575 BAJÍO DE LAS RATAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO EL CRUCERO-BAJIO DE LAS RATAS ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO EL CRUCEROBAJIO DE LAS RATAS	Otros	1.00	1.00	-	-	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74247	74247	Balleza	Bajío Grande	PUEBLO BAJIO EL GRANDE 33570 BAJIO GRANDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO BAJIO EL GRANDE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO A 10 MIN SE TOMA CAMINO HACIA EL NORESTE	Celdas solares	3.00	3.00	3.00	100.00	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301749352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 56164	56164	Balleza	Baños De Abajo	PUEBLO BAÑOS DE ABAJO 33567 BAÑOS DE ABAJO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LOS LLANITOS SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA SE AVANZA POR ENTRONQUE QUE LLEVA A LA LOC DE SAN J	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301748880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	RESIDENCIA MNIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 54768	54768	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI 33564 BAQUIRIACH BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN EL KM 35 APROXIMADAMENTE ESTA EL POBLADO DE BAQUIRIACHI	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 58490	58490	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI 33564 BAQUIRIACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 58660	58660	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI 33564 BAQUIRIACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CARRETERABALLEZA A GUACHOCHI	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN BALLEZA LOCALIDAD BAQUIRIACHI ASENTAMIENTO BAQUIRIACHI - 59572	59572	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI 33564 BAQUIRIACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN EL KM 35 APROXIMADAMENTE	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA				
CHH200301753745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68850	68850	Balleza	Baquiriachi	RANCHO BAQUIRIACHI 33564 BAQUIRIACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KM 80 APROXIMADAMENTE	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301755137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74626	74626	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI 33564 BAQUIRIACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y BALLEZA A GUACHOCHI EN KM 80	Celdas solares	7.00	7.00	7.00	100.00	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301755510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 79846	79846	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI 33564 BAQUIRIACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y BAQUIRIACHI SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	512,729.28	512,729.28	512,729.28	512,729.28	512,729.28	512,729.28	512,729.28	512,729.28	512,729.28	512,729.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301755128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74465	74465	Balleza	Camellones	PUEBLO CAMELLEONES 33573 CAMELLEONES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y PUERTO JUSTO GPE Y CALVO A 5 MIN DE PUERTO JUSTO	Celdas solares	1.00	1.00	1.00	100.00	12,948.84	12,948.84	12,948.84	12,948.84	12,948.84	12,948.84	12,948.84	12,948.84	12,948.84	12,948.84	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301752888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 66445	66445	Balleza	Capulín	PUEBLO CAPULÍN 33573 CAPULÍN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO GUAJOLOTES-CAPULÍN SE AVANZA POR CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE GUAJOLOTES SE AVANZA POR CAMINO DE TERRA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301752622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65781	65781	Balleza	Cebadillas	RANCHO CEBOLLAS 33575 CEBADILLAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-CEBOLLAS ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERACEBOLLAS	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68786	68786	Balleza	Cebadillas	PUEBLO CEBADILLAS 33570 CEBADILLAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-CEBADILLA CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE AVANZA POR CAMINO DE TERRACERIA	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75271	75271	Balleza	Chiquihuite	RANCHERIA CHIQUIHUIITE 33564 CHIQUIHUIITE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI-CHIQUIHUIITE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI SE TOMA CAMINO DE TRRACERIA HACIA EL 5	Celdas solares	2.00	2.00	2.00	100.00	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65035	65035	Balleza	Choreachi	PUEBLO CHOREACHI 33575 CHOREACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A CHICHUACHI Y CAMINO METAATITOS-CHOREACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE AVANZA POR CAMINO HACIA CHOREACHI	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 66657	66657	Balleza	Ciénega Larga	PUEBLO CIENEGA LARGA 33573 CIENEGA LARGA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-CIENEGA LARGA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGELCIENEGA LARGA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74164	74164	Balleza	Ciénega Larga	PUEBLO CIENEGA LARGA 33576 CIENEGA LARGA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO A 40 MIN DEL VERGEL	Celdas solares	3.00	3.00	3.00	100.00	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301749246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 55804	55804	Balleza	Comunidad El Cerrito	PUEBLO EL CERRITO 0000 COMUNIDAD EL CERRITO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO M. BALLEZA EL CERRITO Y DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR A A LOCALIDAD	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301753353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 67752	67752	Balleza	Comunidad Río Verde	RANCHERIA COMUNIDAD RÍO VERDE 33570 COMUNIDAD RÍO VERDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA QUE LLEVA A GPE Y CALVO	Otros	22.00	22.00	22.00	100.00	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 55936	55936	Balleza	Comunidad Todos Santos	PUEBLO COMUNIDAD TODOS SANTOS 33567 COMUNIDAD TODOS SANTOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BLEZA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A PUERTO J	Otros	6.00	6.00	6.00	100.00	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74368	74368	Balleza	Coqueñas	EJIDO COQUEÑAS 33570 COQUEÑAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO A 10 MIN DE EL VERGEL	Céldas solares	4.00	4.00	4.00	100.00	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301748662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 54155	54155	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y SE CONDUCE POR CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO	Piezas	90.00	90.00	90.00	100.00	419,400.00	419,400.00	419,400.00	419,400.00	419,400.00	419,400.00	419,400.00	419,400.00	419,400.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉLDAS SOLARES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 58789	58789	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE CALVO Y POR CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE EJIDO EL VERGEL APROXIMADAMENTE A 40	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	680,131.20	680,131.20	680,131.20	680,131.20	680,131.20	680,131.20	680,131.20	680,131.20	680,131.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 59656	59656	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO APROXIMADAMENTE A 40 MIN DE PUERTO JUSTO.	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	175,624.00	175,624.00	175,624.00	175,624.00	175,624.00	175,624.00	175,624.00	175,624.00	175,624.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 59917	59917	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE PUERTO JUSTO Y GRE Y CALVO A 40 MIN APROXIMADAMENTE DE P. JUSTO	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	256,000.40	256,000.40	256,000.40	256,000.40	256,000.40	256,000.40	256,000.40	256,000.40	256,000.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 64322	64322	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO A 40 MIN DE PUERTO JUSTO	Metros Cuadrados	200.00	200.00	200.00	100.00	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301753296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 67587	67587	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y PUERTO JUSTO GPE Y CALVO A 40 MIN DE EL VERGEL	Otros	55.00	55.00	55.00	100.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	106,546.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 70330	70330	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO A 40 MIN APROX.	Céldas solares	40.00	40.00	40.00	100.00	517,953.30	517,953.30	517,953.30	517,953.30	517,953.30	517,953.30	517,953.30	517,953.30	517,953.30	517,953.30	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301755644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 80199	80199	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO	Piezas	13.00	13.00	13.00	100.00	555,456.72	555,456.72	555,456.72	555,456.72	555,456.72	555,456.72	555,456.72	555,456.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301767589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 112480	112480	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL 33570 EJIDO EL VERGEL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	22,682.27	22,682.27	22,682.27	22,682.27	22,682.27	22,682.27	22,682.27	22,682.27	22,682.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60149	60149	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES 33567 EJIDO GUAJOLOTES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAJOLOTES SE AVANZA POR LA CARRETERA QUE CONDUCIE DE PUERTO JUSTO A GPE Y CALVO	Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301753345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 67730	67730	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES 33570 EJIDO GUAJOLOTES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAJOLOTES SE AVANZA POR CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGE SE AVANZA P	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 70723	70723	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES 33570 EJIDO GUAJOLOTES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO DESPUES DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE ENCUENTRA GUAJOLOTES	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 78234	78234	Balleza	Ejido Guajolotes	PUEBLO EJIDO GUAJOLOTES 33573 EJIDO GUAJOLOTES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAJOLOTES CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA GUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301756291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 109036	109036	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES 33574 EJIDO GUAJOLOTES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-GUAJOLOTES CARRETERA PUERTO JUSTO A GPE Y CALVO A 5 KM APROXIMADAMENTE DE EL VERGEL SE TOMA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 61437	61437	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI 33563 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO AGOSTADERO DE AGUIRRE-GUAZARACHI SE TOMA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO DE AGUIRRE SE TOMA	Metros Cuadrados	175.00	175.00	175.00	100.00	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	89,600.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 64341	64341	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI 33563 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CARRETERA AGOSTADERO-GUAZARACHI LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA HORA 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BALL	Metros Cuadrados	200.00	200.00	200.00	100.00	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	181,372.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301753894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69242	69242	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI 33563 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO AGOSTADERO-GUAZARACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO SE AVANZA POR CAMINO HACIA EL SU	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	-	-	-	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74720	74720	Balleza	Ejido Guazarachi	RANCHERIA EJIDO GUAZARACHI 33563 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO AGOSTADERO-EJIDO GUAZARACHI CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN EL KM 90 APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA ENTRONQUE HAC	Céldas solares	5.00	5.00	5.00	100.00	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301757062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE GUAZARACHI, BALLEZA, CHIHUAHUA. - 84251	84251	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI 33563 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO AGOSTADERO DE AGUIRRE-EJIDO GUAZARACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN ENTROQUE DE AGOSTADERO HACIA EL NORTE SE E	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	433,962.96	433,962.96	433,962.96	433,962.96	433,962.96	433,962.96	433,962.96	433,962.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301768260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE GUAZARACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA. - 114157	114157	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI 33567 EJIDO GUAZARACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO AGOSTADERO-GUAZARACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI A 50 KM DE BALLEZA SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL NORTE	Otros	1.00	1.00	-	-	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301748742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 54378	54378	Balleza	Ejido La Pinta	PUEBLO EJIDO LA PINTA 33577 EJIDO LA PINTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL Y CAMINO EL VERGEL-LA PINTA SE AVANZA POR CARRETERA QUE CONDUCE A CALVO Y EL POBLADO DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE T	Piezas	30.00	30.00	30.00	100.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 58620	58620	Balleza	Ejido La Pinta	EJIDO EJIDO LA PINTA 33574 EJIDO LA PINTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LA PINTA EJIDO EL VERGELLA PINTA	Otros	17.00	17.00	17.00	100.00	100,867.80	100,867.80	100,867.80	100,867.80	100,867.80	100,867.80	100,867.80	100,867.80	100,867.80	100,867.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65777	65777	Balleza	Ejido La Pinta	EJIDO EJIDO L PINTA 33570 EJIDO LA PINTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LA PINTA POR CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL VERGEL AHÍ SE	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 70974	70974	Balleza	Ejido La Pinta	EJIDO EJIDO LA PINTA 33576 EJIDO LA PINTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LA PINTA CARRETERA BALLEZA A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL S TOMA CAMINO DE TERR	Celdas solares	4.00	4.00	4.00	100.00	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60392	60392	Balleza	El Almagre	RANCHERIA EL ÁLMAGRE 33566 EL ÁLMAGRE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI EL ÁLMAGRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOC DE BAQUIRIACHI SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE DURANTE 1 HORA	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69287	69287	Balleza	El Almagre	PUEBLO EL ÁLMAGRE 33564 EL ÁLMAGRE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI-EL ÁLMAGRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE	Otros	8.00	8.00	8.00	100.00	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 57645	57645	Balleza	El Brincadero	RANCHERIA EL REPARO 33560 EL BRINCADERO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-EL VERGEL Y CAMINO CAMINO-EL REPARO CAMINO PUERTO JUSTO-EL VERGEL SE TOA CAMINO A LA DERECHA	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65775	65775	Balleza	El Chihuite	RANCHERIA EL CHIHUITE 33573 EL CHIHUITE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA EL CHIHUITE SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 61326	61326	Balleza	El Cuerno	RANCHERIA EL CUERVO 33565 EL CUERVO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA-EL CUERVO BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KM 98 APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL ENTROQUE DE EL CUERVO	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA				
CHH200301753754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68870	68870	Balleza	El Durazno	PUEBLO EL DURAZNO 33563 EL DURAZNO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI- EL DURAZNO SE AVANZA POR CRR BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI SE AVANZA POR CAMINO DE TERRACERÍ	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	13,560.40	13,560.40	13,560.40	13,560.40	13,560.40	13,560.40	13,560.40	13,560.40	13,560.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301766319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 109112	109112	Balleza	El Metate	RANCHERIA EL METATE 33570 EL METATE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO- GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA- EL METATE CARRETERA PUERTO JUSTO L VERGEL A 20 MIN DE PUERTO JUSTO SE LLEGA A BRECHA DE TERRACERIA HACI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 72998	72998	Balleza	El Palomo	PUEBLO EL PALOMO 33570 EL PALOMO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO- GPE CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO A 5 MIN DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE ENCUENTRA EL PALOMO	Celdas solares	6.00	6.00	6.00	100.00	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	joba1: [observación:EL CONCEPTO DEL CONTRATO NO ES EL CAPTURADO], trimestre:3.0, usuario:brisa@elzandros, fecha:2020-10-14]		
CHH200301757703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 112760	112760	Balleza	El Palomo	PUEBLO EL PALOMO 33573 EL PALOMO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO- GUADALUPE Y CALVO Y PUERTO JUSTO EL VERGEL A 10 MIN DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	58,174.10	58,174.10	58,174.10	58,174.10	58,174.10	58,174.10	58,174.10	58,174.10	58,174.10	58,174.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301752620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65778	65778	Balleza	El Quehite	RANCHERIA EL QUELITE 33573 EL QUELITE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO Y CAMINO PENAMOL LA MAGDALENA CAMINO LA MAGDALENA-EL QUELITE SE AVANZA POR CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO SE TOMA DESVIACIÓN A LA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301749761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 57582	57582	Balleza	El Reparo	PUEBLO EL REPARO 33570 EL REPARO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL Y CAMINO CARRETERA EL REPARO CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL SE TOMA ENTRONQUE LOS LLANITOS Y A 5 MIN SE LLEGA AL PREPARO	Otros	6.00	6.00	6.00	100.00	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301751057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 61155	61155	Balleza	El Salto	RANCHERIA EL SALTO 33563 EL SALTO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA-EL SALTO ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCH Y CAMINO CARRETERAEL SALTO	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 64131	64131	Balleza	El Salto	RANCHERIA EL SALTO 33566 EL SALTO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO-EL SALTO CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN MESA DE AGOSTADERO SE TOMA CAMINO HACIA LA DERECHA SE PASA POR AGUA	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH - 63663	63663	Balleza	El Saucito	RANCHERIA EL SAUCITO 33567 EL SAUCITO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI ENTRE Y CARRETERA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60026	60026	Balleza	El Tigre (Casita Del Alto)	PUEBLO EL TIGRE (CASITA DEL ALTO) 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y EL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA QUE LLEVA	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301753489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68157	68157	Balleza	El Tigre (Casita Del Alto)	PUEBLO EL TIGRE (CASITA DEL ALTO) 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUETO JUSTO-EL VERGEL Y CAMINO EL VERGEL- EL TIGRE ENTRE CARRETERA PUETO JUSTOEL VERGEL Y CAMINO EL VERGEL EL TIGRE	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301754487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 71042	71042	Balleza	El Tigre (Casita Del Alto)	RANCHO EL TIGRE (CASITA DEL ALTO) 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO- GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-EL TIGRE CARRETERA BALLEZA A GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE	Celdas solares	2.00	2.00	2.00	100.00	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301767418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 112075	112075	Balleza	El Tigre (Casita Del Alto)	RANCHO EL TIGRE 33574 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL- EL TIGRE A 3 HORAS DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL POR CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL NOROEST	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	58,577.54	58,577.54	58,577.54	58,577.54	58,577.54	58,577.54	58,577.54	58,577.54	58,577.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301749604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 57006	57006	Balleza	El Torreón	PUEBLO EL TORREON 33573 EL TORREÓN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO- BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LOS LLANITOS SE CONDUCE POR CARRETERA LA MAGDALENA LOS LLANITOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL LADO ESTE DE LA CARR	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	23,733.60	23,733.60	23,733.60	23,733.60	23,733.60	23,733.60	23,733.60	23,733.60	23,733.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 59705	59705	Balleza	El Triguieño	RANCHERIA EL TRIGUEÑO 33575 EL TRIGUEÑO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI Y CAMINO PENAJAMO EL TRIGUEÑO SE TOMA CAMINO QUE CONDUCE A LA MAGDALENA DE ESA LOCALIDAD SE AVANZA POR CAMINO HACIA EL OESTE	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 63767	63767	Balleza	El Triguieño	PUEBLO EL TRIGUEÑO 33576 EL TRIGUEÑO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA- LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA EL TRIGUEÑO SE TOMA CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO SE TOMA DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA D	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 66998	66998	Balleza	El Triguieño	PUEBLO EL TRIGUEÑO 33567 EL TRIGUEÑO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO- BALLEZA Y CAMINO LA MAGDALENA-EL TRIGUEÑO ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO LA MAGDALENAEL TRIGUEÑO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNIC	Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	113,358.10	113,358.10	113,358.10	113,358.10	113,358.10	113,358.10	113,358.10	113,358.10	113,358.10	113,358.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 80268	80268	Balleza	El Triguieño	RANCHERIA EL TRIGUEÑO 33566 EL TRIGUEÑO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA- LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA-EL TRIGUEÑO ENTRE CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENAEL TRIGUEÑO	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	170,909.76	170,909.76	170,909.76	170,909.76	170,909.76	170,909.76	170,909.76	170,909.76	170,909.76	170,909.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL VIGUEÑO. - 81086	81086	Balleza	El Vigueño (Aserradero)	PUEBLO EL VIGUEÑO 33570 EL VIGUEÑO (ASERRADERO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-EL VIGUEÑO ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGELLE VIGUEÑO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	599,882.10	599,882.10	599,882.10	599,882.10	599,882.10	599,882.10	599,882.10	599,882.10	599,882.10	599,882.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69869	69869	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A LA CASTA Y A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA EL TULE	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75360	75360	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A EL TULE A 7 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL	Celdas solares	20.00	20.00	20.00	100.00	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	258,976.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301760733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO DE REGULIZACIÓN CON 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CARLOS PACHECO, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 93928	93928	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	RANCHERIA GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA EL TULE Y CARRETERA BALLEZA A EL TULE A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	798,719.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301753502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68204	68204	Balleza	Guasachique	RANCHO GUASACHIQUE 33576 GUASACHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS GUASACHIQUE SE AVANZA POR CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA H	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301752992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 66747	66747	Balleza	Gúichagoachi	RANCHO GÚICHAGOACHI 33575 GÚICHAGOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-GUICHAGOACHI ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOSGUICHAGOACHI	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301751042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 61108	61108	Balleza	Huajotita	PUEBLO HUAJOTITA 33565 HUAJOTITA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-GUACHOCHI ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO METATITOSHUAJOTITA	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301753877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69190	69190	Balleza	Huajotita	RANCHERIA HUEIJOTITA 33575 HUAJOTITA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-HUEIJOTITA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	-	-	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2003017548609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 54020	54020	Balleza	La Cruz	RANCHO LA CRUZ 33566 LA CRUZ BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-EL RANCHITO Y APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA QUE CONDUCE A PUERT O JUSTO EN EL PRIMER ENTRONQU TOMA DESVIACION HACI EL S	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN BALLEZA LOCALIDAD LA CRUZ ASENTAMIENTO LA CRUZ - 69834	69834	Balleza	La Cruz	PUEBLO LA CRUZ 33566 LA CRUZ BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI POR EL RIO	Otros	9,686.00	9,686.00	9,686.00	100.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	9,686.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75625	75625	Balleza	La Cruz	PUEBLO LA CRUZ 33564 LA CRUZ BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MARIANO BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO Y ENTRE CAMINO MARIANO BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 56240	56240	Balleza	La Haciendita	RANCHERIA 33564 LA HACIENDITA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO LA MAGDALENA A LOS LLANITOS CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL	Otros	16.00	16.00	16.00	100.00	94,934.40	94,934.40	94,934.40	94,934.40	94,934.40	94,934.40	94,934.40	94,934.40	94,934.40	94,934.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BALLEZA LOCALIDAD LA JOYA - 65784	65784	Balleza	La Joya	PUEBLO LA JOYA 33567 LA JOYA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LA JOYA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTOGUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGELLA JOYA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69167	69167	Balleza	La Laborcita	PUEBLO BASIGOCHI 33565 LA LABORCITA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI-LA LABORCITA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOC DE BAQUIRIACHI SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL SUR DUR	Otros	8.00	8.00	8.00	100.00	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	15,497.60	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA- 65002	65002	Balleza	La Lagunita	RANCHERIA LA LAGUNITA 33575 LA LAGUNITA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS. LA LAGUNITA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA				
CHH200301751079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 61216	61216	Balleza	La Laja	RANCHERIA LA LAJA 33574 LA LAJA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO-LA LAJA. SE TOMA CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI EN LA MES DE AGOSTADERO SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA DERECH	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301747039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 49867	49867	Balleza	La Magdalena	PUEBLO EN TODA LA LOCALIDAD 33560 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE DISTRIBUIRÁN 30 ESTUFAS EN TODA LA LOCALIDAD A LAS PERSONAS DE MAS BAOS RECURSOS Y QUE MAS REQUIERAN EL APOYO	Piezas	20.00	20.00	20.00	100.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301748337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 56122	56122	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA 33567 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LA MAGDALENA EN LA CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA. SE TOMA UN CAMINO HACIA LA IZQUIERDA ESTE SE ENCUENTRA A 12	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	59,334.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301751908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 63829	63829	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA 33567 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO PENJAMO LA MAGDALENA SE TOMA CAMINO PUERTO JUSTO BALLEZA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA DESVIACIÓN A LA M	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69932	69932	Balleza	La Magdalena	RANCHO LA MAGDALENA 33567 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A LA MAGDALENA Y BALLEZA A LA MAGDALENA	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75770	75770	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA 33567 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A LOS LLANITOS Y SE ENCUENTRA ENTRE BALLEZA A LOS LLANITOS POR EL RIO	Celdas solares	14.00	14.00	14.00	100.00	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	181,283.76	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301767621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA LOCALIDAD LA MAGDALENA ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 112550	112550	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA 33567 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y CARRETERA PENJAMO-LA MAGDALENA EN CARRETERA BALLEZAPUERTO JUSTO Y CARRETERA PENJAMOLA MAGDALENA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	53,843.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 55723	55723	Balleza	La Otra Banda (Los Medina)	RANCHO LA OTRA BANDA 33563 LA OTRA BANDA (LOS MEDINA) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MARANO BALLEZA-LA OTRA BANDA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL ESTE	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	53,400.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65760	65760	Balleza	La Puerta	RANCHERIA LA PUERTA 33574 LA PUERTA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO EL CUERVO-LA PUERTA SE TOMA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN ENTRONQUE EL CUERVO SE AVANZA POR CAMINO HACIA EL SUR POR APROXIM	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 55998	55998	Balleza	La Targea	PUEBLO LA TARGEA 33567 LA TARGEA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO M BALLEZA-LA TARGEA Y CAMINO QUE VA DE MARIANO BALLEZA A LA ATARGEA	Otros	6.00	6.00	6.00	100.00	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	35,600.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301749316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 56033	56033	Balleza	La Tarineña	PUEBLO LA TARINEÑA 33567 LA TARINEÑA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA M BALLEZA-PUERTO JUSTO Y A 4 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA A PUERTO JUSTO	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301750801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60384	60384	Balleza	Las Delicias	PUEBLO LAS DELICIAS 33575 LAS DELICIAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BALEZAGUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE LMETATITOS SE T	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301752609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65763	65763	Balleza	Las Delicias	PUEBLO LAS DELICIAS 33575 LAS DELICIAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS CARREERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL SU	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	90,686.48	90,686.48	90,686.48	90,686.48	90,686.48	90,686.48	90,686.48	90,686.48	90,686.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 68078	68078	Balleza	Las Tinias	PUEBLO LAS TINAS 33575 LAS TINAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL -LAS TINAS CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 57083	57083	Balleza	Lerdo	RANCHERIA LERDO 33570 LERDO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y CAMINO CARRETERA-LOS LLANITOS CAMINO QU CONDUCE A LOS LLANITOS	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 57356	57356	Balleza	Los Berros	RANCHO LOS BERROS 33573 LOS BERROS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LOS LLANITOS Y CARRETERA BALLEZA A LOS LLANITOS POR EL RIO	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301748810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 54563	54563	Balleza	Los Lirios	RANCHO LOS LIRIOS 33570 LOS LIRIOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE CALVO Y CAMINO RANCHO CHICO-LOS LIRIOS POR CARRETERA QUE CONDUCE DE EL VERGEL A GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO DE RANCHO CHICO SE	Piezas	15.00	15.00	15.00	100.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 58570	58570	Balleza	Los Lirios	PUEBLO LOS LIRIOS 33570 LOS LIRIOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADLUP Y CALVO Y CAMINO CAMINO.LOS LIRIOS CAMINO PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO SE AVANZA A MANO IZQUIERO	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60187	60187	Balleza	Los Lirios	PUEBLO LOS LIRIOS 33570 LOS LIRIOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-LOS LIRIOS LOS LIRIOS SE ENCUENTRA A UNOS MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO EL CUAL ESTA A UN LADO DE L	Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65789	65789	Balleza	Los Lirios	PUEBLO LOS LIRIOS 33575 LOS LIRIOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO RANCHO CHICO -LOS LIRIOS CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO EN LA LOCALIDD DE RANCHO CHICO SE TOMA CMINO HACIA EL SUR	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 70836	70836	Balleza	Los Lirios	PUEBLO LOS LIRIOS 33570 LOS LIRIOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CERRADA RANCHO CHICO -LOS LIRIOS SE AVANZA POR CARRETERA BALLEZA A GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO SE TOMA C	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	129,488.40	129,488.40	129,488.40	129,488.40	129,488.40	129,488.40	129,488.40	129,488.40	129,488.40	129,488.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301748629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 54062	54062	Balleza	Los Llanitos	PUEBLO LOS LLANITOS 33567 LOS LLANITOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-EL VERGEL Y CAMINO CARRETER-LOS LLANITOS SE AVANZA POR CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL	Piezas	25.00	25.00	25.00	100.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301750049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 58435	58435	Balleza	Los Llanitos	PUEBLO LOS LLANITOS 33567 LOS LLANITOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO	Otros	15.00	15.00	100.00	15.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60215	60215	Balleza	Los Pilares	PUEBLO LOS PILARES 33577 LOS PILARES BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS LOS PILARES ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS LOS PILARES	Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	64,000.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 63539	63539	Balleza	Matatenas De Abajo	PUEBLO MATATENAS DE ABAJO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A BAQUIRACHI Y CAMINO BAQUIRACHI MATATENAS SE TOMA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE AVANZA POR CAMINO	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENTE MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65327	65327	Balleza	Mesa De Tucheachi	RANCHO MESA DE TUCHEACHI 33575 MESA DE TUCHEACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS-MESA DE TUCHEACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA COMUNIDAD DE METATTITOS SE AVANZA POR AMINO DE T	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65769	65769	Balleza	Mesa Del Agua	PUEBLO MESA DEL AGUA 33570 MESA DEL AGUA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-MESA DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL SUR DURANTE 40 MI	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301753446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68026	68026	Balleza	Mesa Del Agua	EJIDO MESA DEL AGUA 33570 MESA DEL AGUA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-MESA DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE AVANZA POR CAMINO H	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 73080	73080	Balleza	Mesa Del Agua	PUEBLO MESA DEL AGUA 33570 MESA DEL AGUA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-MESA DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL SUR POR APROX 40 MIN	Céldas solares	3.00	3.00	3.00	100.00	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301749589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 56961	56961	Balleza	Peñas Prietas	PUEBLO PEÑAS PRIETAS 33567 PEÑAS PRIETAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LOS LLANITOS CARRETERA A LOS LLANITOS UNOS MINUTOS DESPUÉS DE LA MAGDALENA	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	29,667.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301748835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2 EN BALLEZA LOCALIDAD PICHIQUE ASENTAMIENTO PICHIQUE - 54640	54640	Balleza	Pichique	RANCHO PICHIQUE 33575 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA-PICHIQUE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHIEN LA LOCALIDAD DE METATTITOS SE TOMA CAMINO HACIA LA IZQUIERDA	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 59605	59605	Balleza	Pichique	RANCHO PICHIQUE 33575 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA-PICHIQUE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE CONDUCE HACIA EL NORTE POR CAMINO DE TRRACERIA D	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	87,812.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60379	60379	Balleza	Pichique	PUEBLO PICHIQUE 33575 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTITOS GUACHOCHI EN CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI SE AVANZA HACIA LA IZQUIERDA EN LA LOCALIDAD DE METATTITOS HASTA LLEGAR A PICHIQUE	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	76,800.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301752364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65171	65171	Balleza	Pichique	PUEBLO TECORCHI 33575 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO EL CUERVO PICHIQUE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE EL CUERVO SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA PICHIQUE.	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301753509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68220	68220	Balleza	Pichique	RANCHO PICHIQUE 33575 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS PICHIQUE SE AVANZA POR LA CARRETERA BALLEZEL VERGEL EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Otros	22.00	22.00	22.00	100.00	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	42,618.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74821	74821	Balleza	Pichique	RANCHERIA PICHIQUE 33575 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS PICHIQUE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN METROS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A PICHIQUE	Celdas solares	4.00	4.00	4.00	100.00	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	51,795.36	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60399	60399	Balleza	Piedra Agujerada	PUEBLO PIEDRA AGUJERADA 33575 PIEDRA AGUJERADA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y ENTRE Y	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 66369	66369	Balleza	Piedra Bola	RANCHERIA PIEDRA BOLA 33573 PIEDRA BOLA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-PIEDRA BOLA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGELPIEDRA BOLA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74958	74958	Balleza	Ranchería El Cuervo	RANCHERIA RANCHERIA EL CUERVO 33567 RANCHERIA EL CUERVO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO EL CRUCERO-RANCHERIA EL CUERVO CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL CRUCERO SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA	Celdas solares	2.00	2.00	2.00	100.00	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	25,897.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301748859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 54710	54710	Balleza	Ranchería Guachamoachi	RANCHERIA RANCHERIA GUACHAMOACHI 33566 RANCHERIA GUACHAMOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA BALLEZA- GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO GUACHAMOACHI SE CONDUCE POR CARRETERA CARRETERA BALLE A GUACHOCHI EN	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 58592	58592	Balleza	Ranchería Guachamoachi	PUEBLO RANCHERIA GUACHAMOACHI 33564 RANCHERIA GUACHAMOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO GUACHAMOACHI CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	118,668.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60418	60418	Balleza	Ranchería Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO GUACHAMOACHI POR CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KM 110 SE ENCUENTRA LA MESA DE AGOSTADE	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 64356	64356	Balleza	Ranchería Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO GUACHAMOACHI SE TOMA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE MESA DE AGOSTADERO S	Metros Cuadrados	350.00	350.00	350.00	100.00	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	317,402.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74881	74881	Balleza	Ranchería Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI 33576 RANCHERIA GUACHAMOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO GUACHAMOACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA MESA DE AGOSTADERO SE AVANA HACIA EL NOR	Celdas solares	3.00	3.00	3.00	100.00	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301757306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO 20 X 20 MTS EN LA LOCALIDAD DE GUACHAMOACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH - 85008	85008	Balleza	Ranchería Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO. CARRETERA GUACHAMOACHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN MESA DE AGOSTADERO SE AVANZA HACIA EL NORTE	Otros	1.00	1.00	-	-	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301750010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 58323	58323	Balleza	Ranchería Navarrito	RANCHERIA RANCHERIA NAVARRITO 33573 RANCHERIA NAVARRITO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-NAVARITO CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A OS LA	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	17,800.20	17,800.20	17,800.20	17,800.20	17,800.20	17,800.20	17,800.20	17,800.20	17,800.20	17,800.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 63605	63605	Balleza	Ranchería Pinalajo	RANCHERIA RANCHERIA PINALEJO 33567 RANCHERIA PINALEJO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS PINALEJO ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO METATITOS PINALEJO	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA- I - 64781	64781	Balleza	Ranchería Pinalajo	RANCHERIA RANCHERIA PINALEJO 33566 RANCHERIA PINALEJO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI PINALEJO POR CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE AVANZA HACIA EL N	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	136,029.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68915	68915	Balleza	Ranchería Pinalajo	PUEBLO RANCHERIA PINALEJO 33565 RANCHERIA PINALEJO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PINALEJO CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE TOMA CAMINO DE TERRACER H	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	-	-	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301755131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74525	74525	Balleza	Ranchería Pinalajo	RANCHERIA RANCHERIA PINALEJO 33565 RANCHERIA PINALEJO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PINALEJO CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE TOMA CAMINO DE TERRACE	Celdas solares	5.00	5.00	5.00	100.00	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 55652	55652	Balleza	Ranchito De Aguas	RANCHO RANCHITO DE AGUAS 33560 RANCHITO DE AGUAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA-EL RACHITO Y SE TOMA CAMINO DE TERRACRIA QUE SE ENCUENTRA EN EL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	11.00	11.00	11.00	100.00	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 55481	55481	Balleza	Ranchito De Aguas (El Reventón)	PUEBLO RANCHITO DE AGUAS (EL REVENTÓN) 33567 RANCHITO DE AGUAS (EL REVENTÓN) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	178,002.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75440	75440	Balleza	Ranchito De Aguas (El Reventón)	RANCHO RANCHITO DE AGUAS 33567 RANCHITO DE AGUAS (EL REVENTÓN) BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y A 5 M/M DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA QUE LLEVA A GUACHOCHI	Celdas solares	5.00	5.00	5.00	100.00	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 63919	63919	Balleza	Ranchito De San Juan	RANCHO RANCHITO DE SAN JUAN 33567 RANCHITO DE SAN JUAN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO Y CAMINO ENTRONQUE EL CERRITO HACIA LA CRUZ CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO EN ENTRONQUE DE EL CERRITO SE TOMA CAMI	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75712	75712	Balleza	Ranchito De San Juan	PUEBLO RANCHITO DE SAN JUAN 33567 RANCHITO DE SAN JUAN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO Y BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO	Celdas solares	5.00	5.00	5.00	100.00	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	64,744.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301767120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES - 111256	111256	Balleza	Ranchito De San Juan	0 00 INTERIOR 0 00 RANCHO RANCHITO DE SAN JUAN 33567	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	7,064.58	7,064.58	7,064.58	7,064.58	7,064.58	7,064.58	7,064.58	7,064.58	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 70908	70908	Balleza	Rancho Chico	PUEBLO RANCHO CHICO 33570 RANCHO CHICO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO Y CALVO	Celdas solares	3.00	3.00	3.00	100.00	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 64841	64841	Balleza	Recubichi	RANCHO RECUBICHI 33575 RECUBICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS RECUBICHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOC. DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 64969	64969	Balleza	Rojárare	PUEBLO ROJÁRARE 33575 ROJÁRARE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS A ROJARARE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE EL CUERCO SE TOMA CAMINO HACIA TECORICHI CERCA DE ESA LOCALIDA	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60412	60412	Balleza	Saguaroachi	PUEBLO SAGUAROACHI 33575 SAGUAROACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO EL CUERCO-SAGUAROACHI CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI EN EL KM 100 APROX EXISTE EL ENTRONQUE DE EL CUERCO SE TOMA EL CAMINO POR APROX	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65376	65376	Balleza	Saguaroachi	PUERTO SAGUAROACHI 33575 SAGUAROACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CARRETERA METATITOS SAGUAROACHI LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TO	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	45,343.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN (II ETAPA), QUE BENEFICIARA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, EL SALTO Y SAHUAROACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 117867	117867	Balleza	Sahuaroachi	RANCHERIA SAHUAROACHI 33563 SAHUAROACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO AGUA BLANCA-GUACHOCHI ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO AGUA BLANCASAHUAROACHI	Otros	1.00	1.00	-	-	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65773	65773	Balleza	San Antonio De Arriba	RANCHO SAN ANTONIO DE ARRIBA 33573 SAN ANTONIO DE ARRIBA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN ANTONIO SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TO	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301748686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 54237	54237	Balleza	San Carlos	RANCHO SAN CARLOS 33574 SAN CARLOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADLUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS POR CARRETERA A GUADALUPE Y CALVO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA DEVICION HACIA	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 58802	58802	Balleza	San Carlos	PUEBLO SAN CARLOS 33574 SAN CARLOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO QUE LLEVA A SAN CARLOS	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	170,032.80	170,032.80	170,032.80	170,032.80	170,032.80	170,032.80	170,032.80	170,032.80	170,032.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZ	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60102	60102	Balleza	San Carlos	PUEBLO SAN CARLOS 33577 SAN CARLOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS CARRETERA PUERTO JUSTO A GPE Y CLAVO EN EIIDO EL VERGEL SE	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	128,000.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301753496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68187	68187	Balleza	San Carlos	RANCHERIA SAN CARLOS 33574 SAN CARLOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A SAN CARLOS	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301755659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 80231	80231	Balleza	San Carlos	RANCHERIA SAN CARLOS 33575 SAN CARLOS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	213,637.20	213,637.20	213,637.20	213,637.20	213,637.20	213,637.20	213,637.20	213,637.20	213,637.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301749534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 56829	56829	Balleza	San Cristóbal	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 33573 SAN CRISTOBAL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CARRETERA CARRETERA-SAN CRISTOBAL SE TOMA CARRETERA QUE CONDUCE A LA MAGDALENA DE AH SE AVANZA POR CAMINO HACIA LOS LLANI	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	71,200.80	71,200.80	71,200.80	71,200.80	71,200.80	71,200.80	71,200.80	71,200.80	71,200.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301755230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75802	75802	Balleza	San Cristóbal	PUEBLO SAN CRISTOBAL 33567 SAN CRISTOBAL BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA A LOS LLANITOS POR EL RIO Y BALLEZA A LOS LLANITOS POR EL RIO	Céldas solares	7.00	7.00	7.00	100.00	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	90,641.88	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301749652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BALLEZA LOCALIDAD SAN ESTEBAN - 57144	57144	Balleza	San Esteban	RANCHERIA SAN ESTEBAN 33567 SAN ESTEBAN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LOS LLANITOS CARRETERA BALLEZA A LOS LLANITOS	Otros	7.00	7.00	0.01	0.14	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301768330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 114348	114348	Balleza	San Esteban	RANCHERIA SAN ESTEBAN 33567 SAN ESTEBAN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LOS LLANITOS Y CARRETERA BALLEZA A LOS LLANITOS A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	-	-	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65761	65761	Balleza	San José	PUEBLO LAS PLAYAS 33564 SAN JOSÉ BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI SAN JOSÉ Y LAS PLAYAS LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI LAS PLAYAS T	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68678	68678	Balleza	San José De Las Varas	PUEBLO SAN JOSE DE JAVARIA 33574 SAN JOSÉ DE LAS VARAS BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTOS-TECORCHI CAMINO TECORCHI-SAN JOSÉ DE JAVARIA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE MET	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65229	65229	Balleza	San Juan	RANCHERIA SAN JUAN 33575 SAN JUAN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTOS SAN JUAN CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EL LA LOCALIDAD DE METATTOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301747820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 52032	52032	Balleza	San Juan De Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO 33565 SAN JUAN DE ATOTONILCO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LA MAGDALENA A 12 KM HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL MARIANO BALLEZA POR CAMINO QUE	Piezas	20.00	20.00	20.00	100.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 63879	63879	Balleza	San Juan De Atotonilco	RANCHO SAN JUAN DE ATOTONILCO 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO Y CAMINO PENAMANO SAN JUAN CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO COMO A 10 KM DE LA CABECERA SE ENCUENTRA LA LOCA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301753927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69313	69313	Balleza	San Juan De Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA-A MAGDALENA Y CAMINO BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301755224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 75747	75747	Balleza	San Juan De Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A LA MAGDALENA Y SE UBICA ENTRE BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO	Celdas solares	6.00	6.00	6.00	100.00	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	77,693.04	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301755307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 78139	78139	Balleza	San Juan De Atotonilco	CALLE DOMICILIO CONOCIDO 0 00 INTERIOR 0 00 PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA A LA MAGDALENA Y BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	90,352.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301757058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA LOCALIDAD SAN JUAN DE ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN JUAN DE ATOTONILCO - 111103	111103	Balleza	San Juan De Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A LA MAGDALENA Y SE UBICA ENTRE BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,175.17	5,175.17	5,175.17	5,175.17	5,175.17	5,175.17	5,175.17	5,175.17	5,175.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301748714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 54325	54325	Balleza	San Juan De Los Iturralde	RANCHO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL Y CAMINO EL VERGEL-SAN JUAN DE LOS ITURRALDE SE CONDUCE POR CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALO E	Piezas	15.00	15.00	15.00	100.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. - 57488	57488	Balleza	San Juan De Los Iturralde	PUEBLO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL SAN JUAN DE LOS ITURRALDE CABR PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALID	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	89,001.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65771	65771	Balleza	San Juan De Los Iturralde	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN JUAN DE LOS ITURRALDE CARRETERA PUERTO JUSTO GPE Y CALVO EN LA LOCA	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 67826	67826	Balleza	San Juan De Los Iturralde	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN JUAN DE LOS ITURRALDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 MIN DE LA LOCALIDAD	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 73037	73037	Balleza	San Juan De Los Iturralde	PUEBLO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A LA MAGDALENA Y SE UBICA ENTRE BALLEZA A LA MAGDALENA POR EL RIO	Celdas solares	3.00	3.00	3.00	100.00	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301767535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS ITURRALDE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 112353	112353	Balleza	San Juan De Los Iturralde	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN JUAN DE LOS ITURRALDE CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL EN LA LOCALI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	18,030.48	18,030.48	18,030.48	18,030.48	18,030.48	18,030.48	18,030.48	18,030.48	18,030.48	18,030.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60407	60407	Balleza	Santana	RANCHO SANTANA 33575 SANTANA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS SANTANA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOC DE METATITOS SE TOMA CAMINO A MANO IZQUIERDA DURANTE APROX 1 HORA	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	51,200.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301751947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMA 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 63972	63972	Balleza	Santana	RANCHERIA EL SALTO 33563 SANTANA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO-EL SALTO CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCLIDAD DE MESA DE AGOSTADERO SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE SE	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	38,400.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301752603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65757	65757	Balleza	Satevó	RANCHERIA SATEVÓ 33574 SATEVÓ BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO EL CUERVO-SATEVÓ EN CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE EL CUERVO SE AVANZA POR ESE CAMINO POR APROX 2 HORAS	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301748895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 54822	54822	Balleza	Tecorichi	PUEBLO TECORICHI 33575 TECORICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN METATITOS SE TOMA CMINO DE TERRACHERIA HACIA LA IZQUIERDA	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 58772	58772	Balleza	Tecorichi	PUEBLO TECORICHI 33575 TECORICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI SE TOMA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA LA IZQUIERDA	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	340,065.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 59679	59679	Balleza	Tecorichi	PUEBLO TECORICHI 33575 TECORICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-TECORICHI LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOC DE METATITOS SE TOMA DESVIA	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301752334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65096	65096	Balleza	Tecorichi	RANCHO TECORICHI 33575 TECORICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO EL CUERVO TECORICHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN ENTRONQUE EL CUERVO SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	22,671.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301753729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68812	68812	Balleza	Tecorichi	RANCHO TECORICHI 33575 TECORICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-TECORICHI LA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS CON BIOGESTOR PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 80091	80091	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI 33575 TECORICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-TECORICHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN METATITOS SE TOMA CAMINO DE TERRACHERIA HACIA EL SUR	Piezas	8.00	8.00	8.00	100.00	341,819.52	341,819.52	341,819.52	341,819.52	341,819.52	341,819.52	341,819.52	341,819.52	341,819.52	341,819.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 107568	107568	Balleza	Tecorichi	0 00 INTERIOR 00 RANCHERIA TECORICHI 33575 TECORICHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA-TECORICHI CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN ENTRONQUE DE EL CRUCERO SE AVANZA POR CAMINO DE TERRACE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 3400 METROS CUADRADOS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 60387	60387	Balleza	Tierra Blanca	RANCHERIA TIERRA BLANCA 33575 TIERRA BLANCA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS- TIERRA BLANCA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOSTIERRA BLANCA	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	25,600.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	COSTRUCCIÓN DE 3000 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 65764	65764	Balleza	Última Agua	RANCHERIA ÚLTIMA AGUA 33570 ÚLTIMA AGUA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVY CAMINO EL VERGEL ÚLTIMA AGUA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA D 40 MUN DE LA LOCALIDAD DE EIDO EL VERGEL	Metros Cuadrados	75.00	75.00	75.00	100.00	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	68,014.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA				
CHH20030175386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 6796	6796	Balleza	Última Agua	RANCHO ÚLTIMA AGUA 33570 ÚLTIMA AGUA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL- ÚLTIMA AGUA CARRETERA PUERTO JUSTO A GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301755102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 74037	74037	Balleza	Última Agua	PUEBLO ÚLTIMA AGUA 33570 ÚLTIMA AGUA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL- ÚLTIMA AGUA CARRETERA PUERTO JUSTO-GPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACI	Celdas solares	3.00	3.00	3.00	100.00	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	38,846.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301765858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 107836	107836	Balleza	Valle El Manzano	0 00 INTERIOR 0 00 33566 VALLE EL MANZANO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA- VALLE DEL MANZANO CARRETERA BALLEZA A LA MAGDALENA EN LA LOCALIDAD SE TOMA CAMINO HACIA EL OESTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	1,299,013.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301767653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 112634	112634	Balleza	Valle El Manzano	RANCHO VALLE DEL MANZANO 33567 VALLE EL MANZANO BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y CAMINO PENJAMO VALLE DEL MANZANO CARRETERA BALLEZAPUERTO JUSTO Y CAMINO PENJAMO VALLE DEL MANZANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	46,163.37	46,163.37	46,163.37	46,163.37	46,163.37	46,163.37	46,163.37	46,163.37	46,163.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301756854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALUMBRADO PUBLICO EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN - 83676	83676	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	PUEBLO 00000 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	36.00	36.00	11.00	30.56	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	50,000.00	50,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301759230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD BUENA VISTA - 90079	90079	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Buena Vista	PUEBLO 00000 BUENA VISTA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE BUENAVISTA A REALITO DE GUERRA MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	90.14	90.14	10.00	11.09	208,801.84	208,801.84	208,801.84	208,801.84	208,801.84	208,801.84	208,801.84	208,801.84	208,801.84	208,801.84	108,801.84	108,801.84	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD BUENAVISTA - 89772	89772	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Buenavista	PUEBLO 00000 BUENAVISTA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD BUENAVISTA A SAN VICENTE MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	100.16	100.16	20.00	19.97	232,022.64	232,022.64	232,022.64	232,022.64	232,022.64	232,022.64	232,022.64	232,022.64	232,022.64	132,022.64	132,022.64	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD CERRO COLORADO - 84942	84942	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cerro Colorado	PUEBLO 00000 CERRO COLORADO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE CERRO COLORADO AL ALGARIN MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	251.00	251.00	25.00	9.96	581,446.52	581,446.52	581,446.52	581,446.52	581,446.52	581,446.52	581,446.52	581,446.52	181,446.52	181,446.52	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301759049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD LA PALMA - 89629	89629	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Palma	PUEBLO 00000 LA PALMA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD LA PALMA A SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	1.00	1.00	0.20	20.00	208,486.80	208,486.80	208,486.80	208,486.80	208,486.80	208,486.80	208,486.80	208,486.80	208,486.80	108,486.80	108,486.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301723613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD POLANCO RANCHERÍA MINERAL POLANCO ASENTAMIENTO Selección el nombre de Asentamiento - 6086	6086	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO 00000 POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO) BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE POLANCO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Metros lineales	560.68	560.68	560.68	100.00	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	14,491,583.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS DE POLANCO A TASAJISA EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - 86134	86134	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO 00000 POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO) BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE POLANCO A TASAJISA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	181.00	181.00	20.00	11.05	419,290.12	419,290.12	419,290.12	419,290.12	419,290.12	419,290.12	419,290.12	419,290.12	419,290.12	419,290.12	119,290.12	119,290.12	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301758667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO - 8856	8856	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO 00000 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO) BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y SECCION POLANCO BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	295.00	295.00	295.00	100.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO - 90947	90947	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO 00000 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO) BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE POLANCO A LORETO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	100.15	100.15	20.00	19.97	232,001.79	232,001.79	232,001.79	232,001.79	232,001.79	232,001.79	232,001.79	232,001.79	232,001.79	132,001.79	132,001.79	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO - 91419	91419	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO 00000 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO) BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE POLANCO ENTRONQUE A MORELOS MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	90.14	90.14	90.14	100.00	208,801.85	208,801.85	208,801.85	208,801.85	208,801.85	208,801.85	208,801.85	208,801.85	208,801.85	108,801.85	108,801.85	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO - 91534	91534	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	PUEBLO 00000 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO) BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD SECCION POLANCO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	295.00	295.00	295.00	100.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD SAN IGNACIO - 86355	86355	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	PUEBLO 00000 SAN IGNACIO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE SAN IGNACIO A LA CAÑA MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	167.00	167.00	10.00	5.99	386,858.84	386,858.84	386,858.84	386,858.84	386,858.84	386,858.84	386,858.84	386,858.84	386,858.84	186,858.84	186,858.84	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD SAN IGNACIO - 89955	89955	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	PUEBLO 00000 SAN IGNACIO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE SAN IGNACIO A LORETO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	176.60	176.60	10.00	5.66	409,479.65	409,479.65	409,479.65	409,479.65	409,479.65	409,479.65	409,479.65	409,479.65	209,479.65	209,479.65	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301723743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD YERBABUENA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 6514	6514	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yerbabuena	PUEBLO 00000 YERBABUENA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	11.00	11.00	11.00	100.00	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	962,211.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301757050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD YOQUIVO - 84211	84211	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquívivo	PUEBLO 00000 YOQUIVO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y DE LA LOCALIDAD DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN A YOQUIVO	Otros	204.00	204.00	20.00	9.80	472,570.08	472,570.08	472,570.08	472,570.08	472,570.08	472,570.08	472,570.08	472,570.08	172,570.08	172,570.08	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301758977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD YOQUIVO - 89438	89438	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquívivo	PUEBLO 00000 YOQUIVO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE YOQUIVO A EL CUERVO MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	102.31	102.31	28.00	27.37	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	132,001.80	132,001.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301764978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	PLANTAS SOLARES EN BOCOYNA - 105388	105388	Bocoyna	Bocoyna	CALLE PRESIDENTES CIUDAD BOCOYNA 33201 BOCOYNA BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE HIDALGO CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE HIDALGO Y AYUNTAMIENTO PASANDO CARRETERA GRAN VISION	Otros	50.00	50.00	38.00	76.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	388,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CALLE CHAPULTEPEC EN CREEL - 111900	111900	Bocoyna	Creel	CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO CREEL 33200 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE CHAPULTEPEC CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA OBRA ESTA AL FINAL DE LA CHAPULTEPEC Y OSCAR FLORES PASANDO LA LOPEZ MATEOS	Otros	5.00	5.00	3.72	74.40	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	286,850.00	286,850.00	286,850.00	286,850.00	286,850.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH20030176929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO LA LOMA EN CREEL - 117091	117091	Bocoyna	Creel	BARRIO CREEL 33200 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO JUAN MANUEL MARTINEZ Y CAMINO PRINCIPAL BARRIO LA LOMA CALLE CERRO ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CALLE MANUEL MARTINEZ Y CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO PASANDO LA CALLE DEL CERRO	Otros	5.00	5.00	3.30	66.00	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	280,750.00	280,750.00	280,750.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO LOS PINOS EN CREEL - 118345	118345	Bocoyna	Creel	PUEBLO CREEL 33200 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CABAÑAS SIERRA ALTA Y CALLE TABAHUMARAS CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO CABAÑAS Y CALLE TABAHUMARA PASANDO LA FRCD VILLA	Otros	9.00	9.00	6.78	75.33	637,270.10	637,270.10	637,270.10	637,270.10	637,270.10	545,900.00	545,900.00	545,900.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301771136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN CREEL - 122270	122270	Bocoyna	Creel	CALLE GRAN VISION PUEBLO CREEL 33200 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ENTRONQUE CREEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y LA FRANCISCO VILLA PASANDO EL ENTRON	Otros	1.00	1.00	0.30	30.00	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	429,000.00	429,000.00	429,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301772250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN EN LATERAL PONIENTE AVE GRAN VISION EN CREEL - 125356	125356	Bocoyna	Creel	CALLE GRAN VISION PUEBLO CREEL 33200 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ENTRONQUE CREEL CALLE GRAN VISION ESTA OBRA ESTA EN LATERAL DE CALLE GRAN VISION ENTRE EL ENTRONQUE DE CREEL Y BENTO JUAREZ	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	1,488.00	49.60	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	841,236.00	841,236.00	841,236.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301772321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS COL ROCHIVO EN CREEL - 125500	125500	Bocoyna	Creel	COLONIA ROCHIVO 33200 CREEL BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO COLONIA ROCHIVO Y CARRETERA GRAN VISION CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO COLONIA ROCHIVO Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO LA FRANCISCO VILLA	Vivienda	12.00	12.00	6.66	55.50	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	552,500.00	552,500.00	552,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN HUETOSACACHI - 118325	118325	Bocoyna	Huetosacachi	RANCHERIA HUETOSACACHI 33221 HUETOSACACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HUETOSACACHI	Piezas	1.00	1.00	0.85	85.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN BOCOYNA LOCALIDAD ROGUERACHI - 121977	121977	Bocoyna	Roguerachi	RANCHERIA ROGUERACHI 00000 ROGUERACHI BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ROGUERACHI	Vivienda	1.00	2.00	1.50	75.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	101,750.00	101,750.00	101,750.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE BOCOYNA	BAÑOS TELEBACHILLERATO EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 117151	117151	Bocoyna	San José De Guacayvo	RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYVO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO	Piezas	1.00	1.00	0.85	85.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301764972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS ATRAS TORTILLERIA LAYLA EN BARRIO KM 80 EN SAN JUANITO - 105375	105375	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO KILÓMETRO 80 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TORTILLERIA LAYLA Y CARRETERA GRAN VISION CAMINO LA CURVA ESTA OBRA ESTA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO A LA TORTILLERIA PASANDO LA CURVA	Otros	10.00	10.00	5.87	58.70	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	483,321.00	483,321.00	483,321.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO LA PRESA DE SAN JUANITO - 111863	111863	Bocoyna	San Juanito	COLONIA LA PRESA 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CARRETERA GRAN VISION CALLE MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA TERCERA Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO LA CALLE MINA EN BARRIO LA PRESA	Otros	10.00	10.00	7.56	75.60	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	625,500.00	625,500.00	625,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO EL GIMNACIO EN SAN JUANITO - 111889	111889	Bocoyna	San Juanito	COLONIA EL GIMNASIO 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA FERROCARRIL CALLE DIEZ Y SEIS ESTA ENTRE LA JUAREZ Y LA AVE FERROCARRIL PASANDO LA 16 EN BARRIO EL GIMNACIO	Otros	10.00	10.00	7.29	72.90	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	602,750.00	602,750.00	602,750.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301767339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	PAVIMENTACION PRIVADA DE PASCUAL OROZCO EN SAN JUANITO - 111894	111894	Bocoyna	San Juanito	CALLE PRIVADA DE PASCUAL OROZCO COLONIA SAN JUANITO CENTRO 33211 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA CALLE FELIPE ANGELES ESTA ENTRE LA CALLE OCTAVA Y SEXTA PASANDO LA FELIPE ANGELES	Metros Cuadrados	452.00	452.00	149.00	32.96	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,939.68	215,600.00	215,600.00	215,600.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION PRIVADA DE OCTAVA COL SATELITE - 117118	117118	Bocoyna	San Juanito	CALLE PRIVADA DE OCTAVA COLONIA SAN JUANITO CENTRO 33216 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA CALLE PASCUAL OROZCO ESTA ENTRE LA SEXTA Y OCTAVA PASANDO LA PASCUAL OROZCO EN BARRIO SATELITE	Metros Cuadrados	961.50	961.50	451.00	46.91	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	256,750.00	256,750.00	256,750.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDAS POR FERROMEX EN BARRIO KM 80 EN SAN JUANITO - 117137	117137	Bocoyna	San Juanito	BARRIO KILÓMETRO 80 23210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PUENTE FERROCARRIL CARRETERA LLANOS DE REFORMA ESTA ENTRE VIAS DE FERROCARRIL Y PUENTE EN CARRETERA A LLANOS DE REFORMA EN BARRIO	Otros	10.00	10.00	7.78	77.80	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	632,850.00	632,850.00	632,850.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLE DECIMA EN COL SATELITE - 118250	118250	Bocoyna	San Juanito	CALLE DECIMA CIUDAD SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE FELIPE ANGELES CAMINO AL CECYT NO 5 ESTA OBRA ESTA EN CALLE DECIMA ENTRE OCTAVA Y FELIPE ANGELES PASANDO EL CECYT NO 5	Metros Cuadrados	1,152.00	1,152.00	572.00	49.65	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	285,600.00	285,600.00	285,600.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLE SEXTA ENTRE F ANGELES Y OCTAVA COLONIA SATELITE - 118457	118457	Bocoyna	San Juanito	CALLE SEXTA COLONIA SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE PASCUAL OROZCO CALLE OCTAVA ESTA ENTRE LA PASCUAL OROZCO Y FELIPE ANGELES PASANDO LA OCTAVA	Metros Cuadrados	1,494.00	1,494.00	1,050.00	70.28	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	445,728.00	445,728.00	445,728.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDAS EN PASCUAL OROZCO Y CUARTA DE LA COL SATELITE - 118479	118479	Bocoyna	San Juanito	CALLE PASCUAL OROZCO BARRIO SAN JUANITO CENTRO 33210 SAN JUANITO BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO ARROYO CALLE FELIPE ANGELES ESTA EN LA PACUAL OROZCO ENTRE CUARTA Y CAMINO ARROYO PASANDO LA FELIPE ANGELES	Otros	10.00	10.00	7.66	76.60	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	524,847.00	524,847.00	524,847.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO JORGE NEGRETE - 44979	44979	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LICON COLONIA JORGE NEGRETE 86206 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA CALLE QUINTA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA C	Metros Cuadrados	1,174.00	1,174.00	500.00	42.59	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO Selección el nombre de Asentamiento - 59824	59824	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LAS TORRES 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL CLOUTHER CALLE JDA Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO CALLE BRA LA CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LAS	Metros lineales	104.00	104.00	50.00	48.08	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	393,047.67	393,047.67	393,047.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301725132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CASAS GRANDES LOCALIDAD CASAS GRANDES - 10635	10635	Casas Grandes	Casas Grandes	INTERIOR SN PUEBLO 82335 CASAS GRANDES CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES DE DICHA MISMA.	Otros	11.00	13.00	13.00	100.00	506,000.00	506,000.00	587,231.13	506,000.00	587,231.13	587,231.13	587,231.13	587,231.13	587,231.13	Administración directa	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: NUESTRA META FISICA UN INICIO FUE DE 11 OBRAS, SE MODIFICO A 13 OBRAS LO CUAL TAMBIEN EL MONTO FINANCIERO COMPROMETIDO SE MODIFICO , trimestre 3.0, usuarios: cesariosalesq, fecha: 2020-10-12))
CHH200301723744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 6521	6521	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA 97857 CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y TAL OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA INDICADAS EN EL MAPA	Metros lineales	8,648.00	8,648.00	2,300.00	26.60	11,226,032.13	11,226,032.13	11,226,032.13	11,226,032.13	11,217,996.82	2,376,746.54	2,376,746.54	2,376,746.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301736917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JORGE BAROUSSE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 25029	29029	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 78 COLONIA JORGE BAROUSSE 97857 CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JORGE BAROUSSE	Otros	3,115.00	3,115.00	2,100.00	67.42	3,771,306.39	3,771,306.39	3,771,306.39	3,771,306.39	3,771,306.39	3,574,583.40	2,492,155.89	2,492,155.89	2,492,155.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301736981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO - 29094	29094	Chihuahua	Chihuahua	PERIFERICO SACRAMENTO COLONIA PASO DEL NORTE 94230 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SACRAMENTO Y ESTE COLECTOR SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA AVENIDA SACRAMENTO	Otros	188.00	188.00	140.00	74.47	5,197,179.71	5,197,179.71	5,197,179.71	5,197,179.71	5,190,700.94	3,681,680.21	3,681,680.21	3,681,680.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301737088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29226	29226	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA LAS TORRES 97862 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES	Otros	7,111.00	7,111.00	4,800.00	67.50	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,999,837.80	9,987,737.82	5,768,684.79	5,768,684.79	5,768,684.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301737181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29351	29351	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA CUAUHTEMOC 98515 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CUAUHTEMOC	Otros	8,688.00	8,688.00	4,600.00	52.95	9,751,785.95	9,751,785.95	9,751,785.95	9,751,785.95	9,740,330.75	4,869,120.94	4,869,120.94	4,869,120.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301737321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR UBICADO EN CALLE PUERTO ANGEL, ENTRE C. DE LOS GRANULES A C. DE LOS ABETOS, EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29538	29538	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA 97857 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE GRANULES CALLE ABETOS ESTA OBRA SE LLEBARA A CABO EN LA CALLE PUERTO ANGEL DE LA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA	Otros	831.00	831.00	610.00	73.41	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	3,702,598.34	3,684,194.21	3,684,194.21	3,684,194.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301737485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA 11 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29753	29753	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA 11 DE FEBRERO 97862 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO	Otros	880.00	880.00	870.00	98.86	1,797,172.17	1,797,172.17	1,797,172.17	1,797,172.17	1,796,415.95	1,726,943.22	1,726,943.22	1,726,943.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE Y UNIDAD PROLETARIA (16,185.00 M2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 46439	46439	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA DIVISION DEL NORTE ETAPA I II Y III 97832 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION SE LLEVARA EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS COLONIAS DIVISION DEL NORTE Y UNIDAD PROLETARIA	Otros	16,185.00	16,185.00	10,500.00	64.87	5,785,184.38	5,785,184.38	5,785,184.38	5,206,014.05	5,206,014.05	3,500,522.06	3,500,522.06	3,500,522.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA VILLA JUAREZ (81,893.59 M2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 46532	46532	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA VILLA JUAREZ 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION PROGRESIVA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA VILLA JUAREZ	Otros	31,894.00	31,894.00	10,500.00	32.92	10,661,354.69	10,661,354.69	10,661,354.69	4,892,712.95	10,661,354.69	2,528,862.76	2,528,862.76	2,528,862.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4A, ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS EUCALIPTOS COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 46667	46667	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CUARTA COLONIA CERRO GRANDE 95924 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE ACACIAS CALLE EUCALIPTO ESTA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE CUARTA DE LA COLONIA CERRO GR	Otros	972.00	972.00	880.00	90.53	1,799,993.24	1,799,993.24	1,799,993.24	1,799,993.24	1,799,374.21	1,577,510.29	1,577,510.29	1,577,510.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y VALIDAD EN PROLONGACION ABOLICION DE LA ESCLAVITUD ENTRE PROL. HOMERO Y AV. NUEVO MILENIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 46830	46830	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROLONGACION ABOLICION DE LA ESCLAVITUD COLONIA CAMPO BELLO 98740 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACION ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y CALLE PROL. HOMERO CALLE NUEVO MILENIO ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA	Otros	216.00	216.00	56.00	25.93	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,358,803.54	2,048,946.11	2,048,946.11	2,048,946.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47113	47113	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MIGUEL HIDALGO 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION PORGRESIVA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	Otros	2,860.00	2,860.00	2,600.00	90.91	1,022,417.41	1,022,417.41	1,022,417.41	1,017,917.40	1,017,917.40	865,873.84	865,873.84	865,873.84	865,873.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA VILLA JUAREZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47197	47197	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA VILLA JUAREZ 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA VILLA JUAREZ	Otros	12,144.00	12,144.00	6,000.00	49.41	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,012,258.91	4,012,258.91	1,547,902.11	1,547,902.11	1,547,902.11	1,547,902.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301746271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA SERRADOR AGRARIO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47248	47248	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 17 COLONIA VILLA JUÁREZ 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17 Y CALLE PORFIRIO DIAS CALLE EMILIO CARRANZA LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN EL TRAMO DE LA CALLE 17 ENTRE C. PORFIRIO DIAS Y EMILIO CARRAN	Otros	1,300.00	1,300.00	1,200.00	92.31	464,673.44	464,673.44	464,673.44	464,673.44	430,914.85	430,914.85	430,914.85	430,914.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301746307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47358	47358	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA 11 DE FEBRERO 97862 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO	Otros	1,014.00	1,014.00	908.00	89.55	362,341.63	362,341.63	362,341.63	362,341.63	362,341.63	319,318.06	319,318.06	319,318.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301746320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA RIGOBERTO QUIROZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47400	47400	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA RIGOBERTO QUIROZ 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA RIGOBERTO QUIROZ	Otros	2,022.00	2,022.00	-	-	722,860.99	722,860.99	722,860.99	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA FELIPE ANGELES, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47416	47416	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA FELIPE ANGELES 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES DE LA COLONIA FELIPE ANGELES	Otros	1,814.00	1,814.00	700.00	38.59	648,326.69	648,326.69	648,326.69	647,105.59	647,105.59	194,585.89	194,585.89	194,585.89	194,585.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE II ETAPA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47432	47432	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA DIVISION DEL NORTE ETAPA I II Y III 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE II ETAPA	Otros	4,508.00	4,508.00	-	-	1,611,280.19	1,611,280.19	1,611,280.19	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA FLORES MAGÓN, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47447	47447	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN 97812 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA AVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON	Metros Cuadrados	2,860.00	2,860.00	2,800.00	97.90	1,247,187.10	1,247,187.10	1,247,187.10	1,245,481.32	1,245,481.32	1,198,024.38	1,198,024.38	1,198,024.38	1,198,024.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 47454	47454	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA VALLES DE CHIHUAHUA 00000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA DE ELECTRIFICACION SE LLEVARA ACABO EN VARIAS COLONIAS COLONIAS VALLE DE CHIHUAHUA COLONIAS AMPLIACION GRANIAS SAN JUAQUIN I COL AMPLIA	Otros	1.00	1.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CORONADO LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ LA LOMA DE LA CRUZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 104480	104480	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma De La Cruz)	EJIDO BENITO JUÁREZ 33991 COLONIA BENITO JUÁREZ (LA LOMA DE LA CRUZ) CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA PERFORACION DE EL POZO SE VA A HACER A UN LADO DE LA CANCHA DE REBOTE ENFRETE DE LA FUNERARIA	Otros	1.00	1.00	0.55	55.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	110,000.00	110,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CORONADO LOCALIDAD ITURRALDE EL ORIENTE ASENTAMIENTO ITURRALDE - 60313	60313	Coronado	Iturralde (El Oriente)	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ITURRALDE 33993 ITURRALDE (EL ORIENTE) CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO ITURRALDE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CORONADO EN LA AVENIDAD ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO ASENTAMIENTO CORONADO - 60277	60277	Coronado	José Esteban Coronado	INTERIOR SN CIUDAD CORONADO 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA AVENIDAD ZARAGOZA	Metros lineales	120.00	120.00	120.00	100.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE PARQUES PÚBLICOS LOS AZADORES EN CORONADO LOCALIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO ASENTAMIENTO CORONADO - 60332	60332	Coronado	José Esteban Coronado	CIUDAD CORONADO 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN PARQUE LOS AZADORES	Otros	10.00	10.00	4.50	45.00	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	51,262.26	51,262.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301779389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORONADO LOCALIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO ASENTAMIENTO JOSÉ ESTEBAN CORONADO - 138094	138094	Coronado	José Esteban Coronado	COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA COLONIA SANTO NIÑO	Metros lineales	250.00	250.00	250.00	100.00	63,065.87	63,065.87	63,065.87	63,065.87	63,065.87	63,065.87	63,065.87	63,065.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301768248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA - 114122	114122	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE KOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 31524 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TIERRA NUEVA	Vivienda	10.00	10.00	3.00	30.00	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	234,732.14	234,732.14	234,732.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301768787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO REFORMA - 115732	115732	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	INTERIOR SN COLONIA REFORMA 31590 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA REFORMA	Vivienda	10.00	10.00	3.00	30.00	764,689.35	764,689.35	764,689.35	764,689.35	764,689.35	229,406.81	229,406.81	229,406.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301768789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA - 115736	115736	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 31524 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TIERRA NUEVA	Vivienda	10.00	10.00	3.00	30.00	525,106.19	525,106.19	525,106.19	525,106.19	525,106.19	157,531.86	157,531.86	157,531.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 70233	70233	Delicias	Colonia El Alamito	AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO 33100 COLONIA EL ALAMITO DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE AVENIDA TERCERA AVENIDA 2 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. EL	Otros	1,420.00	1,420.00	965.60	68.00	1,506,882.39	1,506,882.39	1,506,882.39	1,506,882.39	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA MANZANA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA JUNTO AL CENTRO COMUNITARIO, COL. LAS VIRGINIAS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 60161	60161	Delicias	Colonia Las Virgins	CALLE DE LA MANZANA COLONIA LAS VIRGINIAS 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA MANZANA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA JUNTO AL CENTRO COMUNITARIO COL. LAS VIRGINIAS	Otros	761.00	761.00	761.00	100.00	886,199.29	886,199.29	886,199.29	886,199.29	886,199.29	301,927.06	301,927.06	301,927.06	301,927.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MORELOS - 60211	60211	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Ventos)	AVENIDA ALDAMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS) 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS) DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO AVENIDA HIDALGO AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE VI	Metros Cuadrados	1,668.00	1,668.00	1,668.00	100.00	559,203.37	559,203.37	559,203.37	559,203.37	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10 COL. SANTA FÉ (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 60280	60280	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO) 33103 COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO) DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DIEZ ANDADOR SEGUNDA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10 COL. SANTA FÉ	Otros	1,740.00	1,740.00	1,287.60	74.00	1,736,063.10	1,736,063.10	1,736,063.10	1,736,063.10	535,180.55	535,180.55	535,180.55	535,180.55	535,180.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFREN GONZALEZ ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MOCTEZUMA, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMNETO ASFALTICO) - 60287	60287	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE EFREN GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MOCTEZUMA, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMNETO ASFALTICO) - 60287	Otros	3,446.00	3,446.00	1,102.72	32.00	2,745,551.58	2,745,551.58	2,745,551.58	2,745,551.58	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CACTUS ENTRE CALLE CANDELLILLA Y CALLE GOBERNADORA, KM 86-4 EJIDO EL 10 (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 60267	60267	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	CALLE CACTUS INTERIOR SN COLONIA EJIDO KM. OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ) 33113 EJIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ) DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CANCELILLA Y CALLE GOBERNADORA CALLE DEL SABINO CALLE CACTUS ENT	Otros	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,080,298.47	1,080,298.47	1,080,298.47	1,080,298.47	954,383.50	954,383.50	954,383.50	954,383.50	954,383.50	954,383.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, COL. HIDALGO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 60250	60250	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE CUARTA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 33104 MIGUEL HIDALGO DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA TERCERA CALLE SEGUNDA CALLE 4 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3 COL. HIDALGO	Otros	1,511.00	1,511.00	1,511.00	100.00	1,342,718.99	1,342,718.99	1,342,718.99	1,342,718.99	706,858.54	706,858.54	706,858.54	706,858.54	706,858.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301735297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	CONSTRUCCION DE CAMINOS CARRETERAS EN EL TULE LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO EJIDO EL ALAMO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO EJIDO EL ALAMO - 26803	26803	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido El Álamo)	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA LA CASTA A BALLEZA - EL ALAMO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ALAMO) 33553 CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ALAMO) EL TULE CHIHUAHUA	Metros lineales	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00	7,534,367.35	1,500,000.00	1,500,000.00	7,534,367.35	7,534,367.35	7,534,367.35	7,534,367.35	7,534,367.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301741205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE GALEANA - 34255	34255	Galeana	Hermenegildo Galeana	AVENIDA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA GALEANA 84747 HERMENEGILDO GALEANA GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CERRAS 5 DE MAYO Y CALLE JUAN MATA ORTIZ CALLE COLON EL TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	1,336,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301743477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE GALEANA - 37869	37869	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR SN COLONIA GALEANA 84747 HERMENEGILDO GALEANA GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CERRAS 5 DE MAYO Y CALLE COLON AVENIDA PROGRESO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA CATOLICA	Metros Cuadrados	43.00	43.00	22.00	51.16	788,460.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301773436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD AGUA AMARILLA ASENTAMIENTO AGUA AMARILLA - 128588	128588	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA 33497 AGUA AMARILLA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PIEDRA BOLA Y CAMINO SANTA TERESA CAMINO CABEZA DE OSO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301745586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A DOS AGUAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ALMODOVAR. - 45576	45576	Guadalupe y Calvo	Arroyo De Almodóvar	RANCHERIA ARROYO DE ALMODOVAR 33477 ARROYO DE ALMODOVAR GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BASCONPIA DE ABAJO Y CAMINO SAUCITO CAMINO CIENEGA DE ARAUJO SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE SANTO DOMINGO EN LA COMUNIDAD DE ARROY	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRIFICA EN ABARROTES BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE ATASCADEROS - 46777	46777	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	CALLE PRINCIPAL HACIENDA ATASCADEROS 33474 ATASCADEROS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO OCOTE Y CAMINO EL VENADITO CAMINO PUERTO DE LAS VIRGENES SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE ATASCADEROS EN LA CALLE PRINCIPAL DO	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	158,274.33	158,274.33	158,274.33	158,274.33	158,274.33	158,274.33	158,274.33	158,274.33	158,274.33	158,274.33	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE ATASCADEROS - 61553	61553	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	HACIENDA ATASCADEROS 33474 ATASCADEROS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO OCOTE Y CAMINO PUERTO DE LAS VIRGENES CAMINO REDONDEADOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE ATASCADEROS EN LA MISMA LOCALIDAD DE ATASCADEROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE ATASCADEROS - 61554	61554	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	HACIENDA ATASCADEROS 33474 ATASCADEROS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO OCOTE Y CAMINO PUERTO DE LAS VIRGENES CAMINO REDONDEADOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE ATASCADEROS EN LA MISMA LOCALIDAD DE ATASCADEROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301758783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD ATASCADEROS ASENTAMIENTO ATASCADEROS - 88888	88888	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	HACIENDA ATASCADEROS 33474 ATASCADEROS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO REDONDEADOS Y CAMINO MESA DE SAN RAFAEL CAMINO PUERTO DE LAS VIRGENES SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE ATASCADEROS EN LA MISMA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	1,164,578.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301773531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD ATASCADEROS ASENTAMIENTO ATASCADEROS - 128859	128859	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	RANCHERIA ATASCADEROS 33474 ATASCADEROS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL BOSQUE Y CAMINO LAS TROJAS CAMINO BAJO LARGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ATASCADEROS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	228,162.02	228,162.02	228,162.02	228,162.02	228,162.02	228,162.02	228,162.02	228,162.02	228,162.02	228,162.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS. - 47430	47430	Guadalupe y Calvo	Calabazas	RANCHERIA CALABAZAS 33488 CALABAZAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALGARROBAS Y CAMINO PALOS MUERTOS CAMINO PUERTO DE CALABAZAS SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CALABAZAS EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	300,689.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301746364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS - 47489	47489	Guadalupe y Calvo	Calabazas	RANCHERIA CALABAZAS 33488 CALABAZAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALGARROBAS Y CAMINO PUERTO DE CALABAZAS CAMINO PALOS MUERTOS SE ENCUENTRA LA SECCIÓN DE CALABAZAS EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros	16.00	16.00	16.00	100.00	1,444,827.27	1,444,827.27	1,444,827.27	1,444,827.27	1,444,827.27	1,444,827.27	1,444,827.27	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301751535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CALABAZAS ASENTAMIENTO CALABAZAS - 62608	62608	Guadalupe y Calvo	Calabazas	RANCHERIA CALABAZAS 33488 CALABAZAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALGARROBA Y CAMINO LAS JUNTAS CAMINO MESA LISA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CALABAZAS EN LA MISMA LOCALIDAD DE CALABAZA EN LA ESCUELA TELES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	365,121.54	365,121.54	365,121.54	365,121.54	365,121.54	365,121.54	365,121.54	365,121.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301758708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CALABAZAS - 88688	88688	Guadalupe y Calvo	Calabazas	RANCHERIA CALABAZAS 33488 CALABAZAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA QUIEBRADA Y CAMINO LA CIENEGA CAMINO LAS JUNTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CALABAZAS	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	198,554.57	198,554.57	198,554.57	198,554.57	198,554.57	198,554.57	198,554.57	198,554.57	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ARAUJO - 45514	45514	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Araujo	RANCHERIA CIÉNEGA DE ARAUJO 33477 CIÉNEGA DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN IGNACIO DE LOS SOTELOS Y CAMINO DOLORES CAMINO SAUCITO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DOLORES EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ARAUJO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	441,114.60	441,114.60	441,114.60	441,114.60	441,114.60	441,114.60	441,114.60	441,114.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ARAUJO - 62791	62791	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Araujo	RANCHERIA CIÉNEGA DE ARAUJO 33477 CIÉNEGA DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN MIGUEL Y CAMINO SANTO DOMINGO CAMINO EL TIGRE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ARAUJO E	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE ARAUJO 62792 - 62792	62792	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Araujo	RANCHERIA CIÉNEGA DE ARAUJO 33477 CIÉNEGA DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN MIGUEL Y CAMINO SANTO DOMINGO CAMINO EL TIGRE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ARAUJO E	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	372,185.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301773791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CIÉNEGA DE ARAUJO - 129622	129622	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Araujo	RANCHERIA CIÉNEGA DE ARAUJO 33477 CIÉNEGA DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAUCITO DE ARAUJO Y CAMINO LAS JUNTAS CAMINO BASCONPIYA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	211,681.82	211,681.82	211,681.82	211,681.82	211,681.82	211,681.82	211,681.82	211,681.82	211,681.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CIÉNEGA DE SILVA ASENTAMIENTO CIÉNEGA DE SILVA - 62993	62993	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Silva	RANCHERIA CIÉNEGA DE SILVA 33476 CIÉNEGA DE SILVA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN JUAN NEPOMUCENO Y CAMINO CINCO LLAGAS CAMINO ALISTOS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	522,285.84	522,285.84	522,285.84	522,285.84	522,285.84	522,285.84	522,285.84	522,285.84	522,285.84	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301773407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CINCO LLAGAS ASENTAMIENTO CINCO LLAGAS - 128498	128498	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	RANCHERIA CINCO LLAGAS 33486 CINCO LLAGAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL CAJONCITO Y CAMINO LAS JUNTAS CAMINO PUERTO DE ANIMAS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA SECCIÓN DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	219,398.73	219,398.73	219,398.73	219,398.73	219,398.73	219,398.73	219,398.73	219,398.73	219,398.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DEL CHIHITE A MESA DE SAN JOSÉ EN GUADALUPE Y CALVO - 90136	90136	Guadalupe y Calvo	El Chihuite	RANCHERIA EL CHIHITE 33473 EL CHIHITE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA DE SAN JOSÉ Y CAMINO EL CHIHITE CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL CHIH	Otros	8.10	8.10	8.10	100.00	1,533,471.49	1,533,471.49	1,533,471.49	1,533,471.49	1,533,471.49	1,533,471.49	1,533,471.49	1,533,471.49	1,533,471.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACIÓN A POZO AGUA POTABLE EL PALMITO - 91045	91045	Guadalupe y Calvo	El Palmito	RANCHERIA EL PALMITO 33476 EL PALMITO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL ZAPOTE Y CAMINO EL TIGRE CAMINO DOLORES SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DOLORES EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	476,633.79	476,633.79	476,633.79	476,633.79	476,633.79	476,633.79	476,633.79	476,633.79	476,633.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301759437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DEL REBELDE SAN PEDRO DE CHINATU EN GUADALUPE Y CALVO - 90601	90601	Guadalupe y Calvo	El Rebelde	RANCHERIA EL REBELDE 33490 EL REBELDE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL SABRAL Y CAMINO SAN PEDRO DE CHINATU CAMINO EL REBELDE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL REBELDE SAN PEDRO DE	Otros	4.64	4.64	4.64	100.00	879,220.33	879,220.33	879,220.33	879,220.33	879,220.33	879,220.33	879,220.33	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO DE ARAUJO -45657	45657	Guadalupe y Calvo	El Saucito de Araujo	RANCHERIA EL SAUCITO DE ARAUJO 33677 EL SAUCITO DE ARAUJO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DOLORES Y CAMINO SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN CAMINO EL SAUCITO SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE DOLORES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	436,114.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE LA LOCALIDAD EL TIGRE AL PINITO EN GUADALUPE Y CALVO. - 89714	89714	Guadalupe y Calvo	El Tigre	RANCHERIA EL TIGRE 33476 EL TIGRE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL PINITO Y CAMINO EL TIGRE CAMINO DOLORES SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DOLORES EN LA COMUNIDADES DEL TIGRE EL PINITO	Otros	140.59	140.59	140.59	100.00	3,884,454.75	3,884,454.75	3,884,454.75	3,884,454.75	3,884,454.75	3,884,454.75	3,884,454.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL TRISTE A SAN PEDRO DE CHINATU EN GUADALUPE Y CALVO - 90806	90806	Guadalupe y Calvo	El Triste	RANCHERIA EL TRISTE 33490 EL TRISTE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL TRISTE Y CAMINO SAN PEDRO CHINATU CAMINO TURUACHI SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TRISTE SAN PEDRO DE CHINATU	Otros	9.65	9.65	9.65	100.00	229,891.34	229,891.34	229,891.34	229,891.34	229,891.34	229,891.34	229,891.34	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EL ZORRILLO ENTRONQUE EL TULE EN GUADALUPE Y CALVO - 90465	90465	Guadalupe y Calvo	El Tule	RANCHERIA EL TULE 33473 EL TULE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL ZORRILLO Y CAMINO EL ZORRILLO CAMINO EL PORTUGAL SE ENCUENTRE EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS COMUNIDADES DEL TULE EL ZORRILLO	Otros	13.69	13.69	13.69	100.00	2,593,694.17	2,593,694.17	2,593,694.17	2,593,694.17	2,593,694.17	2,593,694.17	2,593,694.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301773510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL VENADITO - 128793	128793	Guadalupe y Calvo	El Venadito	RANCHERIA EL VENADITO 33474 EL VENADITO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y CAMINO RANCHO DE ENEMIDO CAMINO PUERTO DE CERRO SOLO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA SECCIÓN DE RANCHO DE ENM	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	199,387.09	199,387.09	199,387.09	199,387.09	199,387.09	199,387.09	199,387.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRIFICA EN GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE GALEANA - 91795	91795	Guadalupe y Calvo	Galeana	RANCHERIA GALEANA 33476 GALEANA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA MATILDE Y CAMINO EL NARANITO CAMINO GALEANA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LLAMADA GALEANA	Otros	42.00	42.00	42.00	100.00	2,357,375.13	2,357,375.13	2,357,375.13	2,357,375.13	2,357,375.13	2,357,375.13	2,357,375.13	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MOMPOSTERIA PARA DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LA HACIENDA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO - 46915	46915	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	CALLE HACIENDA PUEBLO LA HACIENDA 33470 GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE CENTRO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA HACIENDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	990,865.04	990,865.04	990,865.04	990,865.04	990,865.04	990,865.04	990,865.04	990,865.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301758641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ DE GUADALUPE Y CALVO - 88487	88487	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	PUEBLO GUADALUPE Y CALVO 33470 GUADALUPE Y CALVO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CEBOLLIN Y CAMINO NAVOGAME CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO CEBOLLIN A NAVOGAME	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	657,758.07	657,758.07	657,758.07	657,758.07	657,758.07	657,758.07	657,758.07	657,758.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TINACO DE AGUA DE 750 LITROS CON ACCESORIOS EN GUADALUPE Y CALVO - 91469	91469	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	CALLE GUADALUPE Y CALVO PUEBLO UNION GANADERA 33470 GUADALUPE Y CALVO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALIDA A PARRAL Y CAMINO CEBOLLIN CAMINO NAVOGAME SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL EN LA BODEGA MUNICIPAL DE GUAD	Otros	640.00	640.00	640.00	100.00	1,397,419.52	1,397,419.52	1,397,419.52	1,397,419.52	1,397,419.52	1,397,419.52	1,397,419.52	1,397,419.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301745275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE GUARIPANA - 44785	44785	Guadalupe y Calvo	Guaripana	RANCHERIA GUARIPANA 33487 GUARIPANA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALUSTOS Y CAMINO ALGARROBAS CAMINO THOYANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUARIPANA EN EL CAMINO ALUSTOS GUARIPANA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	464,104.42	464,104.42	464,104.42	464,104.42	464,104.42	464,104.42	464,104.42	464,104.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301751590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE GUARIPANA - 62793	62793	Guadalupe y Calvo	Guaripana	RANCHERIA GUARIPANA 33487 GUARIPANA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TOHAYANA Y CAMINO ALISTOS CAMINO LOS ALISOS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TOHAYANA EN LA LOCALIDAD DE GUARIPANA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	459,945.45	459,945.45	459,945.45	459,945.45	459,945.45	459,945.45	459,945.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYITA - 62794	62794	Guadalupe y Calvo	La Joyita	RANCHERIA LA JOYITA (LA JOYITA DE LOS MARES) 33490 LA JOYITA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO DEL SABINAL Y CAMINO MESA DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE MESA DE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE LA JOY	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	353,377.60	353,377.60	353,377.60	353,377.60	353,377.60	353,377.60	353,377.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA MESA DE MULATOS - 59881	59881	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	RANCHERIA LA MESA DE MULATOS 33497 LA MESA DE MULATOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TURJACHI Y CAMINO LAJA COLORADA CAMINO AGUA AMARILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURJACHI EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	357,391.70	357,391.70	357,391.70	357,391.70	357,391.70	357,391.70	357,391.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301773477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA ZACATOSA ASENTAMIENTO LA ZACATOSA - 128701	128701	Guadalupe y Calvo	La Zacatosa	RANCHERIA LA ZACATOSA 33488 LA ZACATOSA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CIENEGA Y CAMINO LAS CRUCES CAMINO SANTA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA SECCIÓN DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD DE LA ZACATOS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	258,114.12	258,114.12	258,114.12	258,114.12	258,114.12	258,114.12	258,114.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA COMUNITARIA CONAFE LAS ESCALERAS - 90893	90893	Guadalupe y Calvo	Las Escaleras	RANCHERIA LAS ESCALERAS 33497 LAS ESCALERAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL LIANO Y CAMINO LAS ESCALERAS CAMINO TURJACHI SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURJACHI EN LA COMUNIDAD EN LAS ESCALERAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301753255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LAS PILAS DEL POTRERILLO ASENTAMIENTO LAS PILAS DEL POTRERILLO - 128114	128114	Guadalupe y Calvo	Las Pilas Del Potrerillo	RANCHERIA LAS PILAS DEL POTRERILLO 33487 LAS PILAS DEL POTRERILLO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GUARIPANA Y CAMINO EL ENCINAL CAMINO ALGARROBAS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA SECCIÓN DE GUARIPANA LOCALIDAD L	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	244,537.22	244,537.22	244,537.22	244,537.22	244,537.22	244,537.22	244,537.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MESA DE LA CRUZ A CUEVITAS DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD - 90832	90832	Guadalupe y Calvo	Mesa De La Cruz	RANCHERIA MESA DE LA CRUZ 33473 MESA DE LA CRUZ GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA DE LA CRUZ Y CAMINO CUEVITAS CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO CABECERA ENTRE LAS COMUNIDADE	Otros	1.34	1.34	1.34	100.00	254,722.74	254,722.74	254,722.74	254,722.74	254,722.74	254,722.74	254,722.74	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA SUPERVISIÓN ESCOLAR 156 LOCALIDAD MESA DE SAN RAFAEL - 61384	61384	Guadalupe y Calvo	Mesa De San Rafael	RANCHERIA MESA DE SAN RAFAEL 33490 MESA DE SAN RAFAEL GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO DE LAS VIRGENES Y CAMINO ATASCADEROS CAMINO OCOTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE MESA DE SAN RAFAEL EN LA MISMA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	458,279.53	458,279.53	458,279.53	458,279.53	458,279.53	458,279.53	458,279.53	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA INDÍGENA CUITLÁHUAC EN LA LOCALIDAD MESA DE SATEVÓ MESA DE LA PALMA - 62665	62665	Guadalupe y Calvo	Mesa De Satevó (Mesa De La Palma)	RANCHERIA MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA) 33498 MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA) GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN JULIAN Y CAMINO PARAIES CAMINO ALAMITOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SAN JULIÁN EN LA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	382,980.16	382,980.16	382,980.16	382,980.16	382,980.16	382,980.16	382,980.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301773522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE SATEVÓ MESA DE LA PALMA ASENTAMIENTO MESA DE SATEVÓ MESA DE LA PALMA - 128838	128838	Guadalupe y Calvo	Mesa De Satevó (Mesa De La Palma)	RANCHERIA MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA) 33498 MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA) GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TERREROS Y CAMINO LA JOYA CAMINO SAN JOSE DE CHINATU LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	222,276.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DE PRIMARIA SEAUCA EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DEL DURAZNO - 61174	61174	Guadalupe y Calvo	Mesa Del Durazno	RANCHERIA MESA DEL DURAZNO 33476 MESA DEL DURAZNO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL DURAZNO Y CAMINO EL MUERTICITOS CAMINO ALISTOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DE SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	403,504.24	403,504.24	403,504.24	403,504.24	403,504.24	403,504.24	403,504.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301773498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD NABOGAME ASENTAMIENTO NABOGAME - 128754	128754	Guadalupe y Calvo	Nabogame	RANCHERIA NABOGAME 33485 NABOGAME GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA DEL FRESNO Y CAMINO CACALOTE DE ABALU CAMINO MONOIRA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE NABOGAME	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	187,223.14	187,223.14	187,223.14	187,223.14	187,223.14	187,223.14	187,223.14	187,223.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA INDIGENA LOCALIDAD DE PALMILLAS - 61383	61383	Guadalupe y Calvo	Palmillas	RANCHERIA PALMILLAS 33484 PALMILLAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA JOYA Y CAMINO LA CIENEGA CAMINO TALAYOTES SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DE BARBECHITOS EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS EN LA ESCUELA INDIGENA DE LA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	386,711.81	386,711.81	386,711.81	386,711.81	386,711.81	386,711.81	386,711.81	386,711.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301773807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 129677	129677	Guadalupe y Calvo	Palmillas	RANCHERIA PALMILLAS 33484 PALMILLAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA JOYA Y CAMINO PINO PRIETO CAMINO LA MESA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	225,938.50	225,938.50	225,938.50	225,938.50	225,938.50	225,938.50	225,938.50	225,938.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PALOS MUERTOS ASENTAMIENTO PALOS MUERTOS - 89502	89502	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	RANCHERIA PALOS MUERTOS 33488 PALOS MUERTOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS JUNTAS Y CAMINO LA CIENEGA CAMINO LA HUERTA SE ENCUENTRA LA OBRA EN LA RANCHERÍA DE PALOS MUERTOS SECCIÓN DE BABORIGAME	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,136,574.08	1,136,574.08	1,136,574.08	1,136,574.08	1,136,574.08	1,136,574.08	1,136,574.08	1,136,574.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE PINOS ALTOS - 47389	47389	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	RANCHERIA PINOS ALTOS 33494 PINOS ALTOS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN JULIAN Y CAMINO SAPIORI CAMINO EL VENADO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SAN JULIÁN EN LA LOCALIDAD DE PINOS ALTOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	547,562.92	547,562.92	547,562.92	547,562.92	547,562.92	547,562.92	547,562.92	547,562.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN FRANCISCO DE CHINATU A CATEDRAL - 90741	90741	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Chinatú	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU 33498 SAN FRANCISCO DE CHINATU GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DE CHINATU Y CAMINO CATEDRAL CAMINO TURUACHI SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI ENTRE LAS COMUNIDADE	Otros	5.48	5.48	5.48	100.00	151,268.12	151,268.12	151,268.12	151,268.12	151,268.12	151,268.12	151,268.12	151,268.12	151,268.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301745398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO - 45119	45119	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Los Salgueiro	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO 33476 SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL SALUETTO DE ARAUJO Y CAMINO CARRIGOTOS CAMINO DOLORES SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE DOLORES EN LA LOCALO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	779,349.00	779,349.00	779,349.00	779,349.00	779,349.00	779,349.00	779,349.00	779,349.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRIFICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO - 46337	46337	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Los Salgueiro	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO 33476 SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DOLORES Y CAMINO EL PALMITO CAMINO EL MUERTICITO SE ENCUENTRA LA SECCIÓN DE DOLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	409,516.17	409,516.17	409,516.17	409,516.17	409,516.17	409,516.17	409,516.17	409,516.17	409,516.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301773461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOS SOTELO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO DE LOS SOTELO - 128648	128648	Guadalupe y Calvo	San Ignacio De Los Sotelo	RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS SOTELO 33477 SAN IGNACIO DE LOS SOTELO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHO LA MUÑECA Y CAMINO TABLETROS CAMINO RANCHO VIEJO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	191,016.19	191,016.19	191,016.19	191,016.19	191,016.19	191,016.19	191,016.19	191,016.19	191,016.19	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO - 60336	60336	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	RANCHERIA SAN JUAN NAPOMUCENO 33486 SAN JUAN NEPOMUCENO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL MIAZANZO Y CAMINO SANTA TULITA CAMINO CINCO LLAGAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA ESCUELA TE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	401,904.96	401,904.96	401,904.96	401,904.96	401,904.96	401,904.96	401,904.96	401,904.96	401,904.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301773366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN JUAN NEPOMUCENO ASENTAMIENTO SAN JUAN NAPOMUCENO - 128389	128389	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	RANCHERIA SAN JUAN NAPOMUCENO 33486 SAN JUAN NEPOMUCENO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALISOS DE ARRIBA Y CAMINO CINCO LLAGAS CAMINO EL PUERTO DE RIVITO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NE	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	240,849.15	240,849.15	240,849.15	240,849.15	240,849.15	240,849.15	240,849.15	240,849.15	240,849.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301759039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL ENTRONQUE SANTA RITA A EL MUERTECITO DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD - 89603	89603	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	RANCHERIA SANTA RITA 33485 SANTA RITA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA RITA Y CAMINO EL MUERTECITO CAMINO DOLORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE DOLORES ENTRE LAS COMUNIDADES DE SANTA RITA A EL MUERTO	Otros	169.80	169.80	169.80	100.00	4,553,211.80	4,553,211.80	4,553,211.80	4,553,211.80	4,553,211.80	4,553,211.80	4,553,211.80	4,553,211.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA SANTA TULITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TULITA - 60374	60374	Guadalupe y Calvo	Santa Tullita	RANCHERIA SANTA TULITA 33486 SANTA TULITA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN JUAN NEPOMUCENO Y CAMINO LAS JUNTAS CAMINO EL MANZANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD DE SANTA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	388,977.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD SAUCITO DE LOS PÉREZ - 62640	62640	Guadalupe y Calvo	Saucito De Los Pérez	RANCHERIA SAUCITO DE LOS PÉREZ 33477 SAUCITO DE LOS PÉREZ GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN SIMON Y CAMINO SAN MIGUEL CAMINO EL TIGRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SAUCITO D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	377,915.77	377,915.77	377,915.77	377,915.77	377,915.77	377,915.77	377,915.77	377,915.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAHONAS - 91098	91098	Guadalupe y Calvo	Tahonas	RANCHERIA TAHONAS 33473 TAHONAS GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO DEL SOLDADO Y CAMINO TAHONAS CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE TAHONAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	596,021.92	596,021.92	596,021.92	596,021.92	596,021.92	596,021.92	596,021.92	596,021.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 750 LUMINARIAS LED EN DIVERSAS LOCALIDADES DE TURUACHI - 91637	91637	Guadalupe y Calvo	Turuachi	RANCHERIA TURUACHI 33490 TURUACHI GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TURUACHI Y CAMINO CARRETERA A PARRAL CAMINO SAN PEDRO SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE TURUACHI EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA SECCION	Otros	750.00	750.00	750.00	100.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	BAÑOS EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN AGUACALIENTE - 113022	113022	Guerrero	Agua Caliente	EJIDO AGUA CALIENTE 31690 AGUA CALIENTE GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO LERMA CARRETERA EJIDO BOQUILLA-AGUA CALIENTE ESTA ENTRE CAMINO AL ARROYO LERMA Y CAMINO PRINCIPAL PASANDO CAMINO A BOQUILLA	Otros	1.00	1.00	0.80	80.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALE EN TELESECUNDARIA EN EL BASUCHIL - 113158	113158	Guerrero	Basúchil	CALLE CUARTA PUEBLO BASUCHIL 31687 BASUCHIL GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MARGARITAS CALLE SEXTA ESTA ENTRE CALLE GIRASOLES Y MARGARITAS PASANDO LA SEXTA	Metros lineales	263.00	263.00	225.00	85.55	63,051.78	63,051.78	63,051.78	63,051.78	63,051.78	57,789.00	57,789.00	57,789.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	REMODELACION BAÑOS TELESECUNDARIA EN BASUCHIL - 113182	113182	Guerrero	Basúchil	CALLE MARGARITAS PUEBLO BASUCHIL 31687 BASUCHIL GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA CALLE GIRASOLES ESTA ENTRE LA CUARTA Y SEXTA PADANDO LA GIRASOLES	Otros	1.00	1.00	0.85	85.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	280,236.00	256,654.00	256,654.00	256,654.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	BAÑOS PRIMARIA BENITO JUAREZ 2064 EN BOQUILLA Y ANEXAS BAJE DE AGUA - 121958	121958	Guerrero	Boquilla Y Anexas (Baje De Agua)	CALLE QUINTA EJIDO BOQUILLA Y ANEXAS 00000 BOQUILLA Y ANEXAS (BAJE DE AGUA GUERRERO) CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUZIANO CARRANZA Y CALLE CUARTA CALLE A LAGARDA ESTA ENTRE CALLE QUINTO Y CARRANZA PASANDO LA A LAGARDA	Piezas	1.00	1.00	0.82	82.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	164,753.00	164,753.00	164,753.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO GUERRERO	REMODELACION BAÑOS ESC PRIMARIA LIBERTAD EN BORJAS - 112401	112401	Guerrero	Borjás	COLONIA BORJAS 31687 BORJAS GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL BASUCHIL Y CARRETERA GUERRERO CALLE PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO AL BASUCHIL Y CARRETERA A GUERRERO A UN COSTADO DE CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	0.92	92.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	64,130.00	59,963.00	59,963.00	59,963.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CIENEGUITA - 112944	112944	Guerrero	Cieneguita	RANCHERIA CIENEGUITA 00000 CIENEGUITA GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE CARRETERA CARRETERA HERMOSILLO ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y ENTRONQUE CARRETERA A HERMOSILLO	Piezas	1.00	1.00	0.88	88.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	165,877.00	165,877.00	165,877.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301767793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA G2 DE LA JUNTA - 112972	112972	Guerrero	La Junta	CALLE CD MADERA PUEBLO LA JUNTA CENTRO 31690 LA JUNTA GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CD MADERA Y CALLE ROMORACHI CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESTA ENTRE LA CALLE CD MADERA Y ROMORACHI PASANDO LA 16 DE SEPTIEMBRE	Otros	1.00	1.00	0.79	79.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	0.02	181,450.00	160,850.00	160,850.00	160,850.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE ALERONES EN PUENTE LAS ANIMAS - 113173	113173	Guerrero	Las Animas	RANCHERIA LAS ANIMAS 31697 LAS ANIMAS GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EJIDO TACUBA Y CAMINO ARROYO CAMINO SALIDA LAS ANIMAS ESTA ENTRE CAMINO EJIDO TACUBA Y CAMINO AL ARROYO PASANDO LA SALIDA DE LAS ANIMAS	Otros	1.00	1.00	0.79	79.00	35,962.20	35,962.20	35,962.20	35,962.20	35,962.20	32,258.00	32,258.00	32,258.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CERCO PERIMETRAL KINDER LA TINAJA - 121603	121603	Guerrero	Las Animas	RANCHERIA LAS ANIMAS 31697 LAS ANIMAS GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO LA TINAJA CAMINO LA TINAJA- LAS ANIMAS ESTA OBRA ESTA EN CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO PASANDO ENTRONQUE LA TINAJALAS ANIMAS	Otros	1.00	1.00	0.91	91.00	14,912.96	14,912.96	14,912.96	14,212.96	14,212.96	13,750.00	13,750.00	13,750.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAGUNA EN SANTO TOMAS - 89862	89862	Guerrero	Santo Tomás	COLONIA SANTO TOMAS 00000 SANTO TOMÁS GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA ADVENTISTA Y CAMINO PANTEON CARRETERA GUERRERO LA JUNTA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO LA IGLESIA ADVENTISTA Y CAMINO AL PANTEON DEL LUGAR PASANDO LA	Metros lineales	472.00	472.00	225.00	47.67	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	425,500.00	425,500.00	425,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301758119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE CRUZ CHAVEZ EN TOMOCHI - 87286	87286	Guerrero	Tomochi	PUEBLO TOMOCHI 31691 TOMOCHI GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO REAL CARRETERA CUAUHTEMOC-YECORA ESTA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE A LUN COSTADO CARRETERA A YECORA	Metros lineales	153.00	153.00	57.60	37.65	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	1,368,852.00	1,368,852.00	1,368,852.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301758087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA EN GUERRERO - 87203	87203	Guerrero	Vicente Guerrero	CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO 31680 VICENTE GUERRERO GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE IGNACIO RAMIREZ CALLE CUARTA ESTA OBRA ESTA EN CALLE SEGUNDA ENTRE RAMIREZ Y ABRAHAM GONZALEZ DESPUES DE LA CUARTA	Metros lineales	72.00	72.00	48.50	67.36	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	760,860.00	760,860.00	760,860.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301759212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO GUERRERO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LATERAL CANAL PRINCIPAL LL ETAPA DE VICENTE GUERRERO - 90033	90033	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE OCTAVA CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO 31680 VICENTE GUERRERO GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUJODECIMA Y CARRETERA GUERRERO-LA JUNTA CAMINO CANAL ESTA ENTRE CLLE 12 Y CARRETERA GUERRERO LA JUNTA PASANDO EL CANAL	Metros lineales	146.00	146.00	102.00	69.86	156,463.03	156,463.03	156,463.03	156,463.03	156,463.03	128,741.00	128,741.00	128,741.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO GUERRERO	REMODELACION BAÑOS PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN COL DIEZ DE MAYO - 113068	113068	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE VIGESIMA CIUDAD 10 DE MAYO 31680 VICENTE GUERRERO GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEZ Y OCHO Y CALLE VIGESIMA CALLE MIÑACA ESTA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 PASANDO LA MIÑACA	Otros	1.00	1.00	0.83	83.00	104,515.00	104,515.00	104,515.00	104,515.00	104,515.00	96,850.00	96,850.00	96,850.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301756794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTESINOS EN LA COLONIA, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 83527	83527	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA 33800 HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTESINOS EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,070,000.00	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJOTTITÁN LOCALIDAD LA BOQUILLITA - 111061	111061	Huejottitán	La Boquillita	RANCHERIA 33544 LA BOQUILLITA HUEJOTTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN LA RANCHERIA LA BOQUILLA EN LA PARTE DE LA ENTRADA	Otros	6.00	6.00	0.30	5.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	13,541.00	13,541.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJOTTITÁN LOCALIDAD LOS LIRIOS - 118852	118852	Huejottitán	Los Lirios	EIDO LOS LIRIOS 33540 LOS LIRIOS HUEJOTTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS	Otros	9.00	9.00	3.20	35.56	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	93,174.55	93,174.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301755697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN HUEJOTTIÁN LOCALIDAD PICHAGUE - 80334	80334	Huejotitán	Pichague	EJIDO EL PICHAGUE 33540 PICHAGUE HUEJOTTIÁN CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVARA EN EL CAMINO DE EL PICHAGUE A LA BOQUILLA	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DEL ENTROQUE DE LA CARRETERA HUEJOTTIÁN-LACASITA A VALSEQUILLO HUEJOTTIÁN LOCALIDAD VALSEQUILLO - 80402	80402	Huejotitán	Valsequillo	EJIDO VALSEQUILLO 33540 VALSEQUILLO HUEJOTTIÁN CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL ENTROQUE DE EL CAMINO DE LA CARRETERA HUEJOTTIÁN/LA CASITA A VALSEQUILLO	Otros	1.50	1.50	1.50	100.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO - 64396	64396	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA HACIA EL NORTE	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA KARINA PONCE - 64454	64454	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA AL SUR	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO A SRA JOSEFINA PONCE - 64462	64462	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A TRES CUADRAS DE LA PLAZA AL SUR	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA ILDA JURADO - 65571	65571	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y A DOS CUADRAS DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO - 65581	65581	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA AL NORTE	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA ANGELA CHAFINO - 65587	65587	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y ENFRETE DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SR GABRIEL ALAMO - 65590	65590	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA ATRÁS DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SR LUIS RAMIREZ - 65593	65593	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO AL SUR	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301753992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA HERMEREILDA AMARO - 69444	69444	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL NORTE DEL EJIDO	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301754003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SR ANTONIO MOLINA - 69466	69466	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A 3 CUADRAS DE LA PLAZA AL NORTE	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO EJIDO ALTAMIRANO - 69487	69487	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO 31849 ALTAMIRANO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A UN LADO DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	51,387.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANOS	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JANOS LOCALIDAD CASA DE JANOS - 69503	69503	Janos	Casa De Janos	EJIDO CASA DE JANOS 31844 CASA DE JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y EN LA COMUNIDAD DE CASA DE JANOS CERCA DEL OJITO	Metros lineales	140.00	140.00	105.00	75.00	501,804.23	501,804.23	501,804.23	376,353.17	376,353.17	376,353.17	376,353.17	376,353.17	376,353.17	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD COLONIA MÉXICO - 120279	120279	Janos	Colonia México	COLONIA COLONIA MÉXICO 31849 COLONIA MÉXICO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL LADO DE UNA BODEGA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD COLONIA OAXACA EL MARQUESOTE ANDREA PARRA - 69567	69567	Janos	Colonia Oaxaca (El Marquesote)	COLONIA 31840 COLONIA OAXACA (EL MARQUESOTE) JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL NORTE	Metros Cuadrados	108.00	108.00	81.00	75.00	391,975.07	391,975.07	391,975.07	293,981.30	293,981.30	293,981.30	293,981.30	293,981.30	293,981.30	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JANOS	AMPLIACIÓN DE PRIMARIA, SANITARIOS EN JANOS LOCALIDAD FERNÁNDEZ LEAL - 70526	70526	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL 31844 FERNÁNDEZ LEAL JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y CERCA DE LA PLAZA A 4 CUADRAS	Piezas	501,783.00	501,783.00	376,337.25	75.00	503,495.47	503,495.47	503,495.47	377,621.60	377,621.60	377,621.60	377,621.60	377,621.60	377,621.60	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANOS	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JANOS LOCALIDAD JANOS - 71464	71464	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL 31844 FERNÁNDEZ LEAL JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA UBICADA POR LAS CALLES QUE ESTÁN ATRÁS DE LA PLAZA	Metros lineales	120.00	120.00	90.00	75.00	433,534.43	433,534.43	433,534.43	325,150.82	325,150.82	325,150.82	325,150.82	325,150.82	325,150.82	325,150.82	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD FERNÁNDEZ LEAL - 73606	73606	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL 31844 FERNÁNDEZ LEAL JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y CERCA DE LA CARRETERA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	244,029.63	244,029.63	244,029.63	183,022.22	183,022.22	183,022.22	183,022.22	183,022.22	183,022.22	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD FERNÁNDEZ LEAL ASENTAMIENTO FERNÁNDEZ LEAL 1 - 120292	120292	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL 31844 FERNÁNDEZ LEAL JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A UN LADO DEL SALÓN DE ACTOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	126,500.84	126,500.84	126,500.84	94,875.63	94,875.63	94,875.63	94,875.63	94,875.63	94,875.63	94,875.63	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JANOS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS - 70567	70567	Janos	Janos	SECTOR JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN LAS ORILLAS DEL PUEBLO	Otros	600.00	600.00	450.00	75.00	995,451.12	995,451.12	995,451.12	746,588.34	746,588.34	746,588.34	746,588.34	746,588.34	746,588.34	746,588.34	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JANOS	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN JANOS LOCALIDAD JANOS LUMINARIAS - 71453	71453	Janos	Janos	AVENIDA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y EN LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE NUEVO CASAS GRANDES Y LA SALIDA A ASCENSION Y AGUA PRIETA	Otros	50.00	50.00	37.50	75.00	563,887.59	563,887.59	563,887.59	422,915.69	422,915.69	422,915.69	422,915.69	422,915.69	422,915.69	422,915.69	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301755070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS MARIA DE LOS ANGELES - 73639	73639	Janos	Janos	SECTOR JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	244,029.63	244,029.63	244,029.63	183,022.22	183,022.22	183,022.22	183,022.22	183,022.22	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR. MANUEL ARTURO ZAPATA - 118488	118488	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A UNA CALLE DE LA AVENIDA PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS - 118624	118624	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO DOS CALLES DE LA AVENIDA PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SRA SELENA - 118741	118741	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y SE UBICA A UNA CALLE DELA AVENIDA PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 1 EN JANOS - 120246	120246	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN EL SECTOR MAPIMI	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR OSVALDO CASTILLO - 120266	120266	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR HORACIO PAYAN - 120290	120290	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	121,702.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR GERARDO - 120294	120294	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA A DOS CALLES DEL ESTADIO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	234,720.68	234,720.68	234,720.68	176,040.51	176,040.51	176,040.51	176,040.51	176,040.51	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SRA FABIOLA - 120296	120296	Janos	Janos	COLONIA JANOS 31840 JANOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE OJINAGA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	168,889.83	168,889.83	168,889.83	126,667.37	126,667.37	126,667.37	126,667.37	126,667.37	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS OJO FRÍO CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 1 - 118482	118482	Janos	Lázaro Cárdenas (Ojo Frio)	EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS OJO FRÍO 31849 LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO) JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL CENTRO DE EJIDO	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS OJO FRÍO CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 2 - 118483	118483	Janos	Lázaro Cárdenas (Ojo Frio)	EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 31849 LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO) JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL CENTRO DEL EJIDO PASANDO EL RIO	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301769716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS OJO FRÍO CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 3 - 118484	118484	Janos	Lázaro Cárdenas (Ojo Frio)	EJIDO EJIDO LAZARO CÁRDENAS 31849 LAZARO CÁRDENAS (OJO FRIO) JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL SUR DEL EJIDO	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD OAXACA VIEJA ASENTAMIENTO OAXACA EL MARQUESOTE - 118687	118687	Janos	Oaxaca Vieja	COLONIA OAXACA (EL MARQUESOTE) 31846 OAXACA VIEJA JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO AL FRENTE DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301768805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD PANCHO VILLA LA MORITA ASENTAMIENTO PANCHO VILLA LA MORITA CONSTRUCCION DE BAÑO 1 EJIDO PANCHO VILLA - 118787	118787	Janos	Pancho Villa (La Morita)	EJIDO PANCHO VILLA (LA MORITA) 31847 PANCHO VILLA (LA MORITA) JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO ATRAS DE LA IGLESIA	Vivienda	1.00	1.00	0.75	75.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	50,756.66	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD SAN PEDRO - 76540	76540	Janos	San Pedro	EJIDO SAN PEDRO 31844 SAN PEDRO JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	215,666.46	215,666.46	215,666.46	161,749.85	161,749.85	161,749.85	161,749.85	161,749.85	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD TRES ÁLAMOS ASENTAMIENTO 3 ÁLAMOS 1 - 120293	120293	Janos	Tres Álamos	COLONIA 3 ÁLAMOS 31844 TRES ÁLAMOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A UN LADO DEL ESTADIO DE BEIR BALL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	234,720.68	234,720.68	234,720.68	176,040.51	176,040.51	176,040.51	176,040.51	176,040.51	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD TRES ÁLAMOS ASENTAMIENTO 3 ÁLAMOS SR HERIBERTO - 120295	120295	Janos	Tres Álamos	COLONIA 3 ÁLAMOS 31844 TRES ÁLAMOS JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.75	75.00	220,457.54	220,457.54	220,457.54	165,343.15	165,343.15	165,343.15	165,343.15	165,343.15	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 21 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71762	71762	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA 33980 CALIFORNIA JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros Cuadrados	672.00	672.00	-	-	689,998.74	344,999.37	344,999.37	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ACEBUCHES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71818	71818	Jiménez	Ejido Acebuches (La Soledad)	EJIDO ACEBUCHES 33980 EJIDO ACEBUCHES (LA SOLEDAD) JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ACEBUCHES EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	-	-	98,571.24	49,285.62	49,285.62	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 37 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL ÁGUILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71853	71853	Jiménez	El Águila	EJIDO EL ÁGUILA 33980 EL ÁGUILA JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO EL ÁGUILA EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,184.00	1,184.00	-	-	1,215,712.07	607,856.03	607,856.03	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301724685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD ALBERGUE INDIGENA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 9336	9336	Jiménez	El Carmen (Albergue)	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ALBERGUE INDIGENA 33980 EL CARMEN (ALBERGUE) JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y ALBERGUE INDIGENA UBICADO EN CALLE SOR JUANA I DE LA CRUZ SIN NUMERO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIM	Metros Cuadrados	576.00	576.00	-	-	591,427.50	295,713.75	295,713.75	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL GATO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71548	71548	Jiménez	El Gato	EJIDO EL GATO 33980 EL GATO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO EL GATO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	-	-	98,571.24	49,285.62	49,285.62	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA					
CHH20030175465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71535	71535	Jiménez	El Molino	EIDO EL MOLINO 33980 EL MOLINO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EIDO MOLINO DE TORREONCITOS EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	256.00	256.00	-	-	262,856.67	131,428.34	131,428.34	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20030175479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71751	71751	Jiménez	El Predio	EIDO EL PREDIO 33980 EL PREDIO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO EL PREDIO	Metros Cuadrados	576.00	576.00	-	-	591,427.50	295,713.75	295,713.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71476	71476	Jiménez	El Triunfo	EIDO EL TRIUNFO 33980 EL TRIUNFO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO UBICADO EN EIDO EL TRIUNFO A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	-	-	197,142.50	98,571.25	98,571.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 65 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO SECCIONAL ESCALÓN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71887	71887	Jiménez	Escalón	EIDO ESCALON 33980 ESCALÓN JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EIDO COLONIA ESCALON MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	2,080.00	2,080.00	-	-	2,135,710.41	1,067,855.20	1,067,855.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO INDEPENDENCIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71509	71509	Jiménez	Independencia (El Escudo)	EIDO INDEPENDENCIA 33980 INDEPENDENCIA (EL ESCUDO) JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EL EIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE JIMENEZ	Metros Cuadrados	160.00	160.00	-	-	164,285.42	82,142.71	82,142.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO JACOBO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71914	71914	Jiménez	Jacobo	EIDO JACOBO 33980 JACOBO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO DE BENEFICIARIOS UBICADO EN EIDO JACOBO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	800.00	800.00	-	-	821,427.08	410,713.54	410,713.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA AGUSTIN MELGAR DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71479	71479	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE BUSTAMANTE Y TAGLE COLONIA AGUSTIN MELGAR 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN COLONI AGUSTIN MELGAR EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	-	-	164,285.42	82,142.71	82,142.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESINA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71487	71487	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE QUIROZ CUARON COLONIA CAMPESINA 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA DENTRO DE CD. JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	-	-	197,142.50	98,571.25	98,571.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 11 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA MOLINO DE LA FUNDICION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71500	71500	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA MOLINO DE LA FUNDICION 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA MOLINO DE LA FUNDICION EN CD JIMENEZ	Metros Cuadrados	352.00	352.00	-	-	361,427.92	180,713.96	180,713.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71515	71515	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CALLE CHE GUEVARA COLONIA LUCIO CABAÑAS 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS DE CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	416.00	416.00	-	-	427,142.08	213,571.04	213,571.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 21 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71523	71523	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA JUAREZ COLONIA CENTRO 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA CENTRO EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	672.00	672.00	-	-	689,998.74	344,999.37	344,999.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA							
CHH200301754647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA PRI DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71540	71540	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA PRI 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA PRI DE CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	384.00	384.00	-	-	394,285.00	197,142.50	197,142.50	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301754652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71549	71549	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA LOPEZ DAVILA 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128.00	128.00	-	-	131,428.34	65,714.17	65,714.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301754655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71552	71552	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ALDAMA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	-	-	197,142.50	98,571.25	98,571.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 31 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO HEROS DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71729	71729	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	992.00	992.00	-	-	1,018,569.58	509,284.79	509,284.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 14 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71807	71807	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	448.00	448.00	-	-	459,999.16	229,999.58	229,999.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ANDAVAZO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71947	71947	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 1RO DE MAYO COLONIA ANDAVAZO 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ANDAVAZO EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	256.00	256.00	-	-	262,856.67	131,428.33	131,428.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 11 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 72093	72093	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ C	Metros Cuadrados	352.00	352.00	-	-	361,427.92	180,713.96	180,713.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ESTACIÓN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 72116	72116	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PUENTE COLONIA LA ESTACION 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUENTE Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA ESTACION EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	384.00	384.00	-	-	394,285.00	197,142.50	197,142.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301761019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE OBRA SEMIPERMEABLE DE RECARGA DE AGUA ARTIFICIAL UBICADA EN CADENAMIENTO 0 + 100 DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 94581	94581	Jiménez	José Mariano Jiménez	ZONA FEDERAL JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y CONSTRUCCION DE OBRA SEMIPERMEABLE DE RECARGA DE AGUA ARTIFICIAL UBICADA EN CADENAMIENTO 0 100 DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	135.00	135.00	-	-	1,786,959.32	151,532.08	151,532.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 74 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO ESTACIÓN CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71486	71486	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carrillo)	EIDO ESTACION CARRILLO 33980 LAGUNA DE PALOMAS (ESTACION CARRILLO) JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EIDO ESTACION CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	2,368.00	2,368.00	-	-	2,431,424.15	1,215,712.07	1,215,712.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 55 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71777	71777	Jiménez	Las Glorias Uno	EIDO LAS GLORIAS 33980 LAS GLORIAS UNO JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LAS GLORIAS EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,760.00	1,760.00	-	-	1,807,139.57	903,569.78	903,569.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA									
CHH200301754790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LAS PLAYAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71873	71873	Jiménez	Las Playas	EJIDO LAS PLAYAS 33980 LAS PLAYAS JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL EJIDO LAS PLAYAS EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	416.00	416.00	-	-	427,142.08	213,571.04	213,571.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200301754745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71743	71743	Jiménez	Libertad (Dolores)	EJIDO EJIDO LIBERTAD 33980 LIBERTAD (DOLORES) JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADO EN EJIDO LIBERTAD EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	-	-	492,856.25	246,428.13	246,428.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301754730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71730	71730	Jiménez	Miguel Hidalgo	EJIDO MIGUEL HIDALGO 33980 MIGUEL HIDALGO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO	Metros Cuadrados	192.00	192.00	-	-	197,142.50	98,571.25	98,571.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71865	71865	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES 33980 MIRAMONTES JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO DE BENEFICIADOS EN EJIDO MIRAMONTES EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA.	Metros Cuadrados	224.00	224.00	-	-	229,999.58	114,999.79	114,999.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 34 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAUCILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71740	71740	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCILLO 33980 NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO) JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCILLO	Metros Cuadrados	1,088.00	1,088.00	-	-	1,117,140.82	558,570.41	558,570.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 28 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO TAMPICO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71513	71513	Jiménez	Nuevo Tampico	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO TAMPICO 33980 NUEVO TAMPICO JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO DE BENEFICIARIOS UBICADO EN EJIDO NUEVO TAMPICO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA.	Metros Cuadrados	896.00	896.00	-	-	919,998.32	459,999.16	459,999.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LOTE 8 DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 72283	72283	Jiménez	San Antonio (Lote Número Ocho)	EJIDO LOTE 8 33980 SAN ANTONIO (LOTE NÚMERO OCHO) JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO DE BENEFICIARIOS UBICADO EN EJIDO LOTE 8 MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	-	-	197,142.50	98,571.25	98,571.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESICHO, NI LÁMINA DE CARTÓN - 2 EN JIMENEZ LOCALIDAD SAN FELIPE - 71299	71299	Jiménez	San Felipe	EJIDO SAN FELIPE 33980 SAN FELIPE JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO UBICADO EN EJIDO SAN FELIPE EN MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	736.00	736.00	-	-	755,712.91	377,856.45	377,856.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN LUIS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71775	71775	Jiménez	San Luis	EJIDO EJIDO SAN LUIS 33980 SAN LUIS JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO SAN LUIS EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	288.00	288.00	-	-	295,713.74	147,856.87	147,856.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71494	71494	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA 33980 TIERRA BLANCA JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	416.00	416.00	-	-	427,142.08	213,571.04	213,571.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 19 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71518	71518	Jiménez	Torreoncitos	EJIDO TORREONCITOS 00000 TORREONCITOS JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO TORREONCITOS EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	608.00	608.00	-	-	624,284.58	312,142.29	312,142.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301754779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 35 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71831	71831	Jiménez	Zaragoza	EIDO ZARAGOZA 33980 ZARAGOZA JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMENEZ	Metros Cuadrados	1,120.00	1,120.00	-	-	1,149,997.90	574,998.95	574,998.95	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301729955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE MANERA INTEGRAL DE LA CALLE OSTRACIÓN ENTRE LAS CALLES RANCHO ANAPRA Y CALLE CANGREJO - 24595	24595	Juárez	Juárez	CALLE OSTRACION COLONIA RANCHO ANAPRA 32107 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RANCHO ANAPRA Y CALLE CANGREJO EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA	Metros Cuadrados	1,290.00	1,290.00	760.00	58.91	2,708,401.51	2,708,401.51	2,708,401.51	2,708,401.51	2,708,401.51	1,594,137.97	1,594,137.97	1,594,137.97	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301730382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OSTRACIÓN ENTRE LAS CALLES RANCHO ANAPRA Y DELFIN - 25821	25821	Juárez	Juárez	CALLE OSTRACION COLONIA RANCHO ANAPRA 32107 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RANCHO ANAPRA Y CALLE DELFIN EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA.	Metros Cuadrados	2,918.00	2,918.00	2,644.87	90.64	4,471,955.18	4,471,955.18	4,471,955.18	4,471,955.18	4,471,955.18	4,053,468.43	4,053,468.43	4,053,468.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301730488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OSTRACIÓN ENTRE LAS CALLES DELFIN Y ESTURION - 26113	26113	Juárez	Juárez	CALLE OSTRACION COLONIA PUERTO DE ANAPRA 32107 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE ESTURION EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA.	Metros Cuadrados	1,567.00	1,567.00	1,468.30	93.70	2,818,873.84	2,818,873.84	2,818,873.83	2,818,873.83	2,818,873.83	2,642,691.92	2,642,691.92	2,642,691.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301736849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIPOCAMPO ENTRE TIBURÓN Y ZACATECAS - 28955	28955	Juárez	Juárez	CALLE HIPOCAMPO COLONIA PUERTO DE ANAPRA 32107 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TIBURON Y CALLE ZACATECAS EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE HIPOCAMPO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE ANAPRA	Metros Cuadrados	2,302.70	2,302.70	2,302.70	100.00	2,399,270.40	2,399,270.40	2,399,001.35	2,399,001.35	2,399,001.35	2,399,001.35	2,399,001.35	2,399,001.35	2,399,001.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301736915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIPOCAMPO (OCTAVA) ENTRE LAS CALLES PESCADILLA Y PEZ AGUIJA - 29027	29027	Juárez	Juárez	CALLE HIPOCAMPO COLONIA RANCHO ANAPRA 32107 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PESCADILLA Y CALLE PEZ AGUIJA EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA Y PESCADILLA.	Metros Cuadrados	1,871.00	1,871.00	1,871.00	100.00	2,668,333.85	2,668,333.85	2,668,249.72	2,668,249.72	2,668,249.72	2,668,249.72	2,668,249.72	2,668,249.72	2,668,249.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301737310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIXTLA ENTRE LA CALLE COPALA A LA CALLE COYUCA - 29518	29518	Juárez	Juárez	CALLE TIXTLA COLONIA BURÓCRATA MUNICIPAL 32234 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COPALA Y CALLE COYUCA EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV. CARLOS AMAYA Y CALLE TIXTLA.	Metros Cuadrados	331.00	331.00	229.00	69.18	1,042,508.88	1,042,508.88	1,042,508.88	1,042,508.88	1,042,508.88	720,628.41	720,628.41	720,628.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301737790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE MANERA INTEGRAL DE LA CALLE EIDO JUÁREZ Y REFORMA ENTRE EL BLVD. INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERA - 30130	30130	Juárez	Juárez	CALLE EIDO JUAREZ Y REFORMA COLONIA EL PAPALOTE 32999 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERA EL ACCESO A LA OBRA ES POR EL BLVD. INDEPENDENCIA.	Metros Cuadrados	1,756.00	1,756.00	1,756.00	100.00	3,120,387.41	3,120,387.41	3,113,079.13	3,113,079.13	3,113,079.13	3,113,079.13	3,113,079.13	3,113,079.13	3,113,079.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301737861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LAS CALLES ZANAHORIA E HIPOCAMPO - 30210	30210	Juárez	Juárez	CALLE ZACATECAS COLONIA LOMAS DEL POLEO 32107 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZANAHORIA Y CALLE HIPOCAMPO EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA Y ZACATECAS.	Metros Cuadrados	1,894.00	1,894.00	1,894.00	100.00	2,622,352.22	2,622,352.22	2,622,352.22	2,622,352.22	2,622,352.22	2,622,352.22	2,622,352.22	2,622,352.22	2,622,352.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301738246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN RAYÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO ENTRE LA CALLE CABORCA Y CALLE RUMOROSA - 30632	30632	Juárez	Juárez	CALLE RAMON RAYON COLONIA PUERTO LA PAZ 32159 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CABORCA Y CALLE RUMOROSA CALLE AGUA PRIETA EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CABORCA	Metros Cuadrados	920.00	920.00	690.46	75.05	2,469,217.09	2,469,217.09	2,469,217.09	2,469,217.09	2,469,217.09	2,469,217.09	1,853,408.53	1,853,408.53	1,853,408.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301738278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZACATECAS (ROBERTO FIERRO) CONCONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ENTRE LAS CALLES AVENIDA TECNOLÓGICO E HIDALGO - 30669	30669	Juárez	Juárez	CALLE ZACATECAS COLONIA AEROPUERTO 32690 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE HIDALGO EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV. TECNOLÓGICO.	Metros Cuadrados	1,226.00	1,226.00	1,226.00	100.00	1,930,101.40	1,930,101.40	1,710,632.36	1,710,632.36	1,710,632.36	1,710,632.36	1,710,632.36	1,710,632.36	1,710,632.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301739478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OCOTILLO CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE LA CALLE VIOLETAS HASTA EL TOPE EN BARRANCO - 32077	32077	Juárez	Juárez	CALLE OCOTILLO COLONIA FRANCISCO VILLA (NORPONIENTE) 3210 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE OMBU EL TRAMO DE LA OBRA ES DE CALLE VIOLETAS A TOPE CON BARRANCO. Y EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE 16 DE	Metros Cuadrados	1,433.00	1,433.00	1,433.00	100.00	2,760,009.59	2,760,009.59	2,760,008.37	2,760,008.37	2,760,008.37	2,760,008.37	2,760,008.37	2,760,008.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301742914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALLE DE JUÁREZ QUE SE UBICA EN EL EMPATE HACIA CALLE VALLE DEL SOL Y HACIA LA CALLE JUAN HERRERA - 36497	36497	Juárez	Juárez	CONTINUACION VALLE DE JUAREZ COLONIA VALLE DEL SOL 37546 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALLE DEL SOL Y CALLE INICIO PROFESORA GÓMEZ VELETA LA OBRA ES EN LA CONEXIÓN DE LA CALLE VALLE DE JUAREZ DE EMPATE CON PAVIMENTO	Metros Cuadrados	1,001.00	1,001.00	1,001.00	100.00	1,398,895.21	1,398,895.21	1,248,502.73	1,248,502.73	1,248,502.73	1,248,502.73	1,248,502.73	1,248,502.73	1,248,502.73	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301743338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OMBÚ ENTRE LA AV. ARROYO DE LAS VIBORAS A LA CALLE NARDOS - 37516	37516	Juárez	Juárez	CALLE OMBU COLONIA FRANCISCO VILLA (NORPONIENTE) 32110 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ARROYO DE LAS VIBORAS Y CALLE NARDOS EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV ARROYO DE LAS VIBORAS.	Metros Cuadrados	618.00	618.00	539.00	87.22	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,135,944.44	1,135,944.44	1,135,944.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301743457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEMPORAL (TEMPORAL) ENTRE EL EJE VIAL JUAN GABRIEL A LAS VÍAS DE F. F. C. - 37813	37813	Juárez	Juárez	CALLE TEMPORAL COLONIA MÉXICO 68 32640 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL JUAN GABRIEL Y CERRADA VÍAS DEL FERROCARRIL CALLE GARROTEROS EL ACCESO A LA OBRA ES POR EL EJE VIAL JUAN GABRIEL.	Metros Cuadrados	438.00	438.00	420.00	95.89	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,380,396.43	1,380,396.43	1,380,396.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301744063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARROTERO ENTRE EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y LAS VÍAS DEL FFCC. - 39183	39183	Juárez	Juárez	CALLE GARROTERO COLONIA MÉXICO 68 32640 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL JUAN GABRIEL Y CERRADA VÍAS DEL FERROCARRIL EL ACCESO A LA OBRA ES POR EL EJE VIAL JUAN GABRIEL.	Metros Cuadrados	419.00	419.00	419.00	100.00	1,060,577.45	1,060,577.45	1,031,933.39	1,031,933.39	1,031,933.39	1,031,933.39	1,031,933.39	1,031,933.39	1,031,933.39	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301744136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONGO ENTRE LA CALLE ANTONIO MARÍA BUCARELLI A LAS VÍAS DE F. F. C. - 39348	39348	Juárez	Juárez	CALLE CONGO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES 32694 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO MA. DE BUCARELLI CALLE INDONESIA CALLE RUSIA EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV. TECNOLÓGICO E INDONESIA.	Metros Cuadrados	1,808.00	1,808.00	1,162.90	64.32	2,849,228.71	2,849,228.71	2,775,549.98	2,775,549.98	2,775,549.98	2,775,549.98	2,775,549.98	1,785,479.11	1,785,479.11	1,785,479.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301744640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEMAXCAL ENTRE EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y VÍAS DE FFCC - 40363	40363	Juárez	Juárez	CALLE TEMAXCAL COLONIA MÉXICO 68 32640 JUÁREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL JUAN GABRIEL Y CERRADA VÍAS DEL FERROCARRIL CALLE TEMPORAL EL ACCESO A LA OBRA ES POR EL EJE VIAL JUAN GABRIEL.	Metros Cuadrados	517.00	517.00	517.00	100.00	1,323,821.45	1,323,821.45	1,323,560.38	1,323,560.38	1,323,560.38	1,323,560.38	1,323,560.38	1,323,560.38	1,323,560.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301744721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIRÁULICO DE LA CALLE MONTES APENINOS DESDE LA CALLE OSCAR FLORES SÁNCHEZ A CALLE SIERRA SAN CARLOS - 40530	40530	Juárez	Juárez	CALLE MONTES APENINOS COLONIA LA CUESTA II 32653 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES Y CALLE SIERRA SAN CARLOS CALLE CORBILLERA DEL CAUCAO EL ACCESO A LA OBRA ES POR EL BLVD. OSCAR FLORES	Metros Cuadrados	2,027.00	2,027.00	2,027.00	100.00	3,506,462.21	3,506,462.21	3,500,382.30	3,500,382.30	3,500,382.30	3,500,382.30	3,500,382.30	3,500,382.30	3,500,382.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. JOAQUÍN TERRAZAS POR EL MÉTODO DE BACHEO PROFUNDO ENTRE C. MIGUEL AHUMADA Y VIADUCTO DÍAZ ORDAZ - 70762	70762	Juárez	Juárez	CALLE JOAQUÍN TERRAZAS COLONIA ALTO 32160 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL AHUMADA CALLE HOSPITAL CALLE MUY TRANSITADA POR RUTAS DE TRANSPORTE CARROS Y PEATONES DESDE EL CANAL HASTA LA PILA QU	Metros Cuadrados	5,545.00	5,545.00	4,740.00	85.48	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,770,578.92	1,770,578.92	1,770,578.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CADMIO ENTRE C. AZUCENAS Y C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA - 70802	70802	Juárez	Juárez	CALLE CADMIO COLONIA ALTAVISTA 32120 JUÁREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE BROMO ES UNA CALLE MUY TRANSITADA INICIA EN LA CALLE AZUCENAS DONDE ESTÁ EL PARQUE REVOLUCIÓN EL TRAMO	Metros Cuadrados	5,776.00	5,776.00	5,776.00	100.00	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	1,358,658.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. CLORO DE BLVD. BERNARDO NORZAGARAY A C. AZUCENAS POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA - 70901	70901	Juárez	Juárez	CALLE CLORO COLONIA ALTAVISTA 32120 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BERNARDO NORZAGARAY Y CALLE AZUCENAS CALLE COBALTO LA CALLE CLORO ES MUY TRANSITADA INICIA EN EL BOULEVARD NORZAGARAY Y EL TRAMO TERMINA EN LA CALLE	Metros Cuadrados	7,300.00	7,300.00	730.00	10.00	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	809,202.08	809,202.08	809,202.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301754461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE LA C. VALLE DE JUÁREZ POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA ENTRE C. VALLE DE PALMAS Y C. VALLE DE CUERNAVACA - 70960	70960	Juárez	Juárez	CALLE VALLE DE JUÁREZ COLONIA FRONTERA 32427 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALLE DE LAS PALMAS Y CALLE VALLE DE CUERNAVACA CALLE GRAN CANAL ES UN TRAMO QUE CONECTA A GRANDES BOULEVARES Y A CIRCUITOS MAYORES DE FLUJO VI	Metros Cuadrados	4,080.00	4,080.00	4,080.00	100.00	1,050,767.89	1,050,767.89	1,050,767.89	1,050,767.89	1,050,767.89	1,050,767.89	1,050,767.89	1,050,767.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. VALLE DE JUÁREZ POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA ENTRE C. LAGUNA DE ZUMPANGO Y C. FRAY JUANPEÑO (IGLESIA DE SAN LORENZO) - 71098	71098	Juárez	Juárez	CALLE VALLE DE JUÁREZ COLONIA INFONAVIT SAN LORENZO 32420 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRAY JUANPEÑO Y CALLE LAGUNA DE ZUMPANGO CALLE LAGUNA DE TAMBIAHUA ESTA CALLE PERMITE ACCESAR DE LA PROLONGACIÓN AVENIDA TECNOLÓGIC	Metros Cuadrados	3,935.00	3,935.00	3,935.00	100.00	1,011,444.64	1,013,444.64	1,010,215.27	1,010,215.27	1,010,215.27	1,010,215.27	1,010,215.27	1,010,215.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. MARIANO MATAMOROS POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A C. JOSÉ MARÍA BORQUEZ - 71171	71171	Juárez	Juárez	CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SAN FELIPE EL REAL 32177 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSÉ MARÍA BORDORQUEZ CALLE HOSPITAL CALL MUY TRANSITADA QUE CONECTA A LAS COLONIAS MÁS POBRES DE LA 16	Metros Cuadrados	10,714.00	10,714.00	10,714.00	100.00	2,948,690.40	2,948,690.40	2,883,749.27	2,883,749.27	2,883,749.27	2,883,749.27	2,883,749.27	2,883,749.27	2,883,749.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA VICENTE GUERRERO 32190 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACEQUIA MADRE Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE CALLE GABINO BARREDA INICIA DESDE EL NORTE DE LA CIUDAD DEL CANAL HASTA UNA DE LA	73090	Juárez	Juárez	CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA VICENTE GUERRERO 32190 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACEQUIA MADRE Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE CALLE GABINO BARREDA INICIA DESDE EL NORTE DE LA CIUDAD DEL CANAL HASTA UNA DE LA	Metros Cuadrados	24,415.00	24,415.00	16,821.00	68.90	6,171,456.18	6,171,456.18	6,171,456.18	6,171,454.18	6,171,454.18	4,254,686.61	4,254,686.61	4,254,686.61	4,254,686.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA, DE LA AV. DEL GRANERO ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y C. MORA. - 80524	80524	Juárez	Juárez	AVENIDA EL GRANERO COLONIA OASIS 32697 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE MORA CALLE INDIA AVENIDA MUY TRANSITADA LATERAL DE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON GRAN PARAMENTO.	Metros Cuadrados	28,828.00	28,828.00	28,828.00	100.00	7,935,996.37	7,935,996.37	7,793,048.35	7,793,048.35	7,793,048.35	7,793,048.35	7,793,048.35	7,793,048.35	7,793,048.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE LA AV. DE LOS INSURGENTES ENTRE C. ECUADOR Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA. - 80966	80966	Juárez	Juárez	AVENIDA INSURGENTES CIUDAD INDUSTRIAL SILVAS 32330 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDUSTRIAL SILVAS Y CALLE ECUADOR Y AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE AVENIDA DE MUCHO TRÁNSITO VEHICULAR QUE CONECTA CON OTRAS AVENIDAS Y SU ACCE	Metros Cuadrados	25,444.00	25,444.00	18,167.00	71.40	6,553,891.28	6,553,891.28	6,553,891.28	6,553,891.28	6,553,891.28	4,679,538.29	4,679,538.29	4,679,538.29	4,679,538.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA DEL BOULEVARD ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DURANGO CALLE PORFIRIO DÍAZ AVENIDA MUY TRANSITADA EN EL CRUCE DEL BOULEVARD ZARAGOZA Y DURANGO SE ENCU	81037	Juárez	Juárez	BOULEVARD ZARAGOZA COLONIA PRADOS DE SALVARCAR 32573 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DURANGO CALLE PORFIRIO DÍAZ AVENIDA MUY TRANSITADA EN EL CRUCE DEL BOULEVARD ZARAGOZA Y DURANGO SE ENCU	Metros Cuadrados	41,653.00	41,653.00	41,653.00	100.00	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	11,547,558.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301755974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE PROLONGACIÓN MANUEL J. CLOUTIER ENTRE C. RAMÓN RAYÓN HASTA LA ENTRADA A LOS PATIOS FISCALES POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN BASE Y CARPETA ASFÁLTICA. - 81098	81098	Juárez	Juárez	CALLE PROLONGACIÓN MANUEL J. CLOUTIER FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE WATERHILL 32560 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAMÓN RAYÓN Y CEBRADA PATIOS FISCALES BOULEVARD INDEPENDENCIA LA PROLONGACIÓN SE ENCUENTRA EN LA ANTESALA	Metros Cuadrados	24,604.00	24,604.00	24,604.00	100.00	9,841,101.84	9,841,101.84	9,841,101.84	9,841,101.84	9,841,101.84	9,841,101.84	9,841,101.84	9,841,101.84	9,841,101.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE LATERAL AV. DE LAS TORRES ENTRE C. RAMÓN RAYÓN Y C. SANTIAGO TRONCOSO POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA ASFÁLTICA. - 81211	81211	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LAS TORRES FRACCIONAMIENTO TORRES DEL SUR 32575 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAMÓN RAYÓN Y AVENIDA SANTIAGO TRONCOSO CALLE PALACIO DE MONTE ALBÁN EN EL CRUCE RAMÓN RAYÓN Y AV. LAS TORRES Y HASTA LA SANTIAGO	Metros Cuadrados	16,481.00	16,481.00	15,200.00	92.23	10,743,414.90	10,743,414.90	10,743,414.90	10,743,414.90	10,743,414.90	9,925,952.73	9,925,952.73	9,925,952.73	9,925,952.73	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHINIPAS ENTRE LAS CALLES CAMINO ORTIZ RUBIO A RIO ACTOPAN - 81569	81569	Juárez	Juárez	CALLE CHINIPAS FRACCIONAMIENTO LAS ARCADAS 32563 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO ORTIZ RUBIO Y CALLE RIO ACTOPAN CALLE ECHACÁLA LA ENTRADA ES POR EL CAMINO ORTIZ RUBIO	Metros Cuadrados	1,211.00	1,211.00	121.10	10.00	1,935,329.32	1,935,329.32	1,935,329.32	1,935,329.32	1,935,329.32	774,131.73	774,131.73	774,131.73	774,131.73	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CRUCERO BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE PASEO DEL SUR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 82325	82325	Juárez	Juárez	BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA PRADERAS DEL SUR 32575 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADOLFO CHRISTIER BARROLA Y CALLE PASEO DEL SUR CALLE PUNTA ARENAS CRUCERO DONDE SE ENCUENTRA TIENDA COMERCIAL BODEGA AURRERÁ OXXO Y	Otros	2.00	2.00	1.26	63.00	4,588,449.41	4,588,449.41	4,588,449.41	4,588,449.41	4,588,449.41	2,903,879.68	2,903,879.68	2,903,879.68	2,903,879.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301756804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CAMINO ORTIZ RUBIO, ENTRE LAS CALLES CHINIPAS Y PRIVADA PASCUAL ORTIZ RUBIO - 83553	83553	Juárez	Juárez	CALLE CAMINO ORTIZ RUBIO COLONIA ORTIZ RUBIO 32548 JUÁREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHINIPAS Y CALLE PRIVADA PASCUAL ORTIZ RUBIO CALLE ECHACALALA LA ENTRADA ESTÁ POR LA CALLE CAMINO ORTIZ RUBIO YO CAMINO VIEJO A LA ROSITA	Metros Cuadrados	1,114.00	1,114.00	1,114.00	100.00	1,983,802.65	1,983,802.65	1,983,802.23	1,983,802.23	1,983,802.23	1,983,802.23	1,983,802.23	1,983,802.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301756884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DEL CRUCERO DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO. - 83754	83754	Juárez	Juárez	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA PASO DEL NORTE 32389 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL CALLE ARIPAS SE UBICA EN FERRETERIA HERMANOS ARECO SMART LÓPEZ MATEOS	Otros	4.00	4.00	3.04	76.00	2,563,803.99	2,563,803.99	2,563,803.99	2,563,803.99	2,563,803.99	1,953,809.75	1,953,809.75	1,953,809.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301757071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DEL CRUCERO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ. - 84277	84277	Juárez	Juárez	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA VILLAS SAN JOSÉ 32380 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE CAMINO VIEJO A SAN JOSÉ SE UBICA ENTRE LA SORIANA PLAZA COMERCIAL LOS PASEOS SALÓN EMPERADOR	Otros	4.00	4.00	2.16	54.00	3,270,339.48	3,270,339.48	3,270,339.48	3,270,339.48	3,270,339.48	1,778,879.73	1,778,879.73	1,778,879.73	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301764241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE VARSOVIA ENTRE LAS CALLES SUIZA Y LUXEMBURGO - 103349	103349	Juárez	Juárez	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA VILLAS SAN JOSÉ 32380 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE LUXEMBURGO LA ENTRADA ESTA POR LA CALLE CARLOS AMAYA	Metros lineales	77.00	77.00	7.70	10.00	977,604.55	977,604.55	947,924.37	947,924.37	947,924.37	379,169.75	379,169.75	379,169.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DE CRUCERO EN EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. PONCIANO ARRAGA - 105531	105531	Juárez	Juárez	EJE VIAL EJE VIAL JUAN GABRIEL COLONIA IARRUDO 32652 JUÁREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PONCIANO ARRAGA Y PASA EL AUTOFONOS SEMIMASIVO ESTE UNA GASOLINERA Y ALDEAÑO A LAS VÍAS DEL FCC	Otros	1.00	1.00	0.88	88.00	2,317,294.57	2,317,294.57	2,317,294.57	2,317,294.57	2,317,294.57	2,031,281.75	2,031,281.75	2,031,281.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO QUE SE UBICA EN EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y BOULEVARD ZARAGOZA. - 106061	106061	Juárez	Juárez	EJE VIAL EJE VIAL JUAN GABRIEL COLONIA LA PRESA 32688 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y CALLE DÉCIMA PASA EL TRANSPORTE SEMIMASIVO SE ENCUENTRAN LAS SEGUNDAS Y 2 DICIES A UN CUADRA SE ENCUENTRA LA SORIANAY	Metros Cuadrados	1,520.00	1,520.00	1,246.40	82.00	2,628,827.05	2,628,827.05	2,628,827.05	2,628,827.05	2,628,827.05	2,155,688.11	2,155,688.11	2,155,688.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES BOULEVARD ZARAGOZA Y OSCAR FLORES SÁNCHEZ. - 106279	106279	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ COLONIA LA PRESA 32688 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y EJE VIAL EJE VIAL JUAN GABRIEL 2 DICIES PLAZA ZARAGOZA WENOPYS SORIANA SMART WALMARTTRANSPORTE SEMIMASIVO.	Metros Cuadrados	1,058.00	1,058.00	950.00	89.79	1,678,373.42	1,678,373.42	1,661,671.74	1,661,671.74	1,661,671.74	1,519,065.48	1,519,065.48	1,519,065.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE ROBLE CAFE ENTRE LAS CALLES ACACIAS Y AGAVE - 106710	106710	Juárez	Juárez	CALLE ROBLE CAFE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MEZQUITAL 32576 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE AGAVE LA ENTRADA ES POR EL BULEVAR INDEPENDENCIA	Metros lineales	138.00	138.00	13.80	10.00	2,107,797.40	2,107,797.40	1,902,914.33	1,902,914.33	1,902,914.33	761,165.73	761,165.73	761,165.73	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LORETO ENTRE LAS CALLES MARCELO CARAVEO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO - 106906	106906	Juárez	Juárez	CALLE LORETO INTERIOR SN COLONIA FRONTERIZA 32180 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARCELO CARAVEO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EL ACCESO ES POR LA CALLE CHIAPAS	Metros lineales	87.00	87.00	8.70	10.00	1,403,813.87	1,403,813.87	1,241,131.78	1,241,131.78	1,241,131.78	496,452.72	496,452.72	496,452.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DEL CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS AZTECAS Y LA CALLE CEMENTO - 107347	107347	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA REVOLUCION MEXICANA 32670 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CEMENTO Y CALLE PROFESORA ELISA GRIENSEN CALLE PROFESORA DINA RICO AVENIDA DE LAS AZTECAS	Metros Cuadrados	537.00	537.00	475.00	88.45	1,140,161.26	1,140,161.26	909,488.04	909,488.04	909,488.04	863,049.47	863,049.47	863,049.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION DEL CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. DE LOS AZTECAS Y CALLE PAVO REAL - 107621	107621	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA GRANIAS DE CHAPULTEPEC 32677 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAVO REAL Y CALLE GAVIOTAS GASOLINERA Y OXXO	Metros Cuadrados	543.00	543.00	485.00	89.32	912,799.15	912,799.15	912,799.15	912,799.15	912,799.15	858,027.69	858,027.69	858,027.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301765818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIMBRE ENTRE LA AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 107679	107679	Juárez	Juárez	CALLE MIMBRE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA 32150 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA AVE. 16 DE SEPTIEMBRE	Metros lineales	243.00	243.00	20.00	8.23	3,807,356.37	3,807,356.37	3,385,850.53	3,385,850.53	3,385,850.53	1,354,340.22	1,354,340.22	1,354,340.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301765867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE GENARO VÁZQUEZ Y HACIA EJE VIAL JUAN GABRIEL - 107863	107863	Juárez	Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 32828 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR EL EJE VIAL JUAN GABRIEL	Metros lineales	112.00	112.00	-	-	1,362,766.05	1,362,766.05	1,362,766.05	1,362,766.05	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-09), obs2: (observación:PROYECTO EN REVISIÓN PARA SU PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-13), obs3: (observación:PROYECTO EN REVISIÓN PARA SU PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-13))
CHH200301765909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RANCHO ANAPRA ENTRE CALLE OSTRACIÓN Y CALLE OSTRÁ - 107966	107966	Juárez	Juárez	AVENIDA RANCHO ANAPRA COLONIA PUERTO DE ANAPRA 32107 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GENARO VÁZQUEZ Y EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. RANCHO ANAPRA	Metros lineales	119.40	119.40	-	-	1,246,068.53	1,246,068.53	1,246,068.53	1,246,068.53	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE PREPARA PARA SU LICITACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-09), obs2: (observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE PREPARA PARA SU LICITACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-09), obs3: (observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE PREPARA PARA SU LICITACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-09))
CHH200301765920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE JESUS ESCOBAR ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y LEÓN GUZMÁN. - 107987	107987	Juárez	Juárez	CALLE JESUS ESCOBAR COLONIA MONTERREY 32070 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE LEON GUZMAN CALLE MEMBRILLA CALLE UBICADA A TRES CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFR. LUIS RAMIREZ	Metros lineales	152.00	152.00	15.20	10.00	1,391,104.19	1,391,104.19	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	539,632.00	539,632.00	539,632.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301765997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE AZUCENAS, ENTRE LA CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE MADROÑO. - 108180	108180	Juárez	Juárez	CALLE AZUCENAS COLONIA FRANCISCO VILLA (NORPONIENTE) 32110 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE MADROÑO CALLE ACACIAS A CINCO CALLES DE PARQUE TELEGRAFISTAS	Metros lineales	33.00	33.00	-	-	403,717.61	403,717.61	403,717.61	403,717.61	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE PREPARA PARA SU LICITACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-09), obs2: (observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE PREPARA PARA SU LICITACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-09), obs3: (observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE PREPARA PARA SU LICITACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-09))
CHH200301766016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE CARIDAD BRAVO ADAMS ENTRE LA CALLE SALVADOR ESPARZA Y PROFRA. MARÍA EDMÉ ALVAREZ - 108249	108249	Juárez	Juárez	CALLE CARIDAD BRAVO ADAMS COLONIA INDEPENDENCIA II 32670 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALVADOR ESPARZA Y CALLE PROFRA. MARIA EDME ALVAREZ CALLE PROFRA. MAGDALENA ISLAS EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DE LOS AZTEC	Metros lineales	96.00	96.00	9.60	10.00	1,026,183.67	1,026,183.67	1,006,033.85	1,006,033.85	1,006,033.85	402,413.54	402,413.54	402,413.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE JOAQUIN FIERRO, ENTRE LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE CÁNDIDO CARREÑO - 108255	108255	Juárez	Juárez	CALLE JOAQUIN FIERRO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 32584 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE CANDIDO CARREÑO CALLE ANTONIO SALAICES UBICADO A ORILLAS DEL PANTEÓN COLINAS DE JUAREZ	Metros lineales	295.00	295.00	29.50	10.00	3,946,402.17	3,946,402.17	3,586,608.30	3,586,608.30	3,586,608.30	1,434,643.32	1,434,643.32	1,434,643.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIGUEL AHUMADA ENTRE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PASCUAL JARAMILLO - 108264	108264	Juárez	Juárez	CALLE MIGUEL AHUMADA INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA 32090 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PASCUAL JARAMILLO EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA MUNICIPIO LIBRE	Metros lineales	162.00	162.00	16.20	10.00	1,937,653.57	1,937,653.57	1,879,205.80	1,879,205.80	1,879,205.80	751,682.32	751,682.32	751,682.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE GENARO DIAZ ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLORES MAGON - 108385	108385	Juárez	Juárez	CALLE GENARO DIAZ INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA 32590 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLORES MAGON EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA HENEQUEN	Metros lineales	75.00	75.00	7.50	10.00	799,608.28	799,608.28	799,608.28	799,198.70	799,198.70	311,679.48	311,679.48	311,679.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE MIJES ENTRE LA CALLE PAPAGOS Y CALLE PABLO TELLEZ - 108391	108391	Juárez	Juárez	CALLE MIJES COLONIA ELECTRICISTAS 32280 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAPAGOS Y CALLE PABLO TELLEZ CALLE QUICHES EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA CALLE PRESA DE LOS ALISOS HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRESA SAUNILLAS	Metros lineales	128.00	128.00	12.80	10.00	2,272,146.34	2,272,146.34	2,007,142.57	2,007,142.57	2,007,142.57	802,857.03	802,857.03	802,857.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301766078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. DE LOS AZTECAS ENTRE LAS CALLES CINABRIO Y ZINACANTECOS. - 108411	108411	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA AZTECA 32280 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINABRIO Y CALLE ZINACANTECOS CALLE TLAHUICAS POR LA AVENIDA DE LOS AZTECAS	Metros Cuadrados	428.89	428.89	380.00	88.60	732,790.12	732,790.12	538,395.27	538,395.27	538,395.27	490,134.11	490,134.11	490,134.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE TOLUCA ENTRE LA CALLE COAHUILA Y CALLE CENTENO - 108482	108482	Juárez	Juárez	CALLE TOLUCA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DE JUAREZ 32680 JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CENTENO EL ACCESO A LA OBRA SERA POR LA CALLE CENTENO	Metros lineales	194.00	194.00	19.40	10.00	1,422,358.36	1,422,358.36	1,270,456.92	1,270,456.92	1,270,456.92	508,182.77	508,182.77	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE JUAN MONTEMORELOS ENTRE LA CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA - 108494	108494	Juárez	Juárez	CALLE MONTEMORELOS COLONIA MARIANO ESCOBEDO 32230 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA CALLE GENERAL TERÁN EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE DESCENDIENDO HACI	Metros lineales	93.64	93.64	9.36	10.00	1,305,975.69	1,305,975.69	1,238,373.94	1,238,373.94	1,238,373.94	495,349.58	495,349.58	495,349.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. DE LOS AZTECAS Y CALLE ALABASTRO - 108506	108506	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA AZTECA 32280 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALABASTRO Y CALLE YAQUIZ ACCESO POR LA AVENIDA DE LOS AZTECAS	Metros Cuadrados	637.00	637.00	600.00	94.19	1,077,003.47	1,077,003.47	1,077,003.47	1,077,003.47	1,077,003.47	1,047,638.07	1,047,638.07	1,047,638.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MADROÑO ENTRE LA CALLE AZUCENAS Y CALLE GARDENIAS - 108515	108515	Juárez	Juárez	CALLE MADROÑO COLONIA FRANCISCO VILLA (NORPONIENTE) 32110 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE GARDENIAS CALLE ARGÓN A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTÉS JR	Metros lineales	89.00	89.00	8.90	10.00	1,259,228.54	1,259,228.54	1,208,714.15	1,208,714.15	1,208,714.15	483,485.66	483,485.66	483,485.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE TOLUCA ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y CALLE CENTENO - 108534	108534	Juárez	Juárez	CALLE TOLUCA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DE JUAREZ 32680 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CENTENO EL ACCESO SERA POR LA CALLE CENTENO	Metros lineales	91.00	91.00	9.10	10.00	1,439,732.49	1,439,732.49	1,274,415.52	1,274,415.52	1,274,415.52	509,766.21	509,766.21	509,766.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DE LOS AZTECAS ENTRE LAS CALLES GRANITO Y PROFRA. ELISA GRIENSEN. - 108543	108543	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA MORELOS 32670 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PROFESORA ELISA GRIENSEN Y CALLE GRANITO CALLE CUCUILCO CRUCERO CON GASOLINERA TIENDA Y FERRETERIA	Metros Cuadrados	676.00	676.00	350.00	51.78	1,042,163.55	1,042,163.55	866,398.41	866,398.41	866,398.41	476,417.67	476,417.67	476,417.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE PROFESORA CARIDAD BRAVO ADAMS ENTRE LA CALLE PROFESORA EMILIA PÉREZ PAVÁN Y CALLE SALVADOR ESPARZA - 108548	108548	Juárez	Juárez	CALLE PROFESORA CARIDAD BRAVO ADAMS COLONIA INDEPENDENCIA II 32670 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROFRA. EMILIA PEREZ PAVAN Y CALLE SALVADOR ESPARZA CALLE PROFRA. MAGDALENA ISLAS EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DE	Metros lineales	113.00	113.00	11.30	10.00	1,333,489.46	1,333,489.46	1,270,782.44	1,270,782.44	1,270,782.44	508,312.97	508,312.97	508,312.97	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE INTERNACIONALICIMO ENTRE LA CALLE MACHETEOS Y CALLE EMETERIO VETANCE - 108934	108934	Juárez	Juárez	CALLE INTERNACIONALICIMO COLONIA LA CUESTA 32650 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE EMETERIO VETANCE CALLE BORICUA EL ACCESO POR LA MACHETEOS	Metros lineales	311.00	311.00	31.10	10.00	4,395,298.67	4,395,298.67	4,192,175.28	4,192,175.28	4,192,175.28	1,676,870.11	1,676,870.11	1,676,870.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO, EN CALLE GARDENIAS, ENTRE CALLE ARAGÓN Y CALLE MAGNESIO. - 109022	109022	Juárez	Juárez	CALLE GARDENIAS COLONIA CAZADORES JUARENSES 32110 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARAGÓN Y CALLE MAGNESIO CALLE AZUCENAS A 5 CUADRAS DEL PARQUE TELGRAFICAS	Metros lineales	206.00	206.00	20.60	10.00	3,140,093.25	3,140,093.25	2,776,575.45	2,776,575.45	2,776,575.45	1,110,630.18	1,110,630.18	1,110,630.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE TEMOSACHIC ENTRE CALLE SENEAL Y CALLE CAMILO TORRES - 109030	109030	Juárez	Juárez	CALLE TEMOSACHIC INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE VIRREYES 32694 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SENEAL Y CALLE CAMILO TORRES EL ACCESO SERA POR LA CALLE CAMILO CIENFUEGOS	Metros lineales	213.00	213.00	21.30	10.00	3,626,063.71	3,626,063.71	3,444,729.92	3,444,729.92	3,444,729.92	1,377,891.66	1,377,891.66	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301766300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN CALLE DE LA FUNDICION ENTRE EL BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ Y LA CALLE TLALNEPANTLA - 109059	109059	Juárez	Juárez	CALLE LA FUNDICION COLONIA FUNDIDORA 32630 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y CALLE TLALNEPANTLA CALLE ALTOS HORNOES EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA IGLESIA CATOLICA	Metros lineales	195.00	195.00	19.50	10.00	2,969,961.25	2,969,961.25	2,820,185.43	2,820,185.43	2,820,185.43	1,128,074.18	1,128,074.18	1,128,074.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE ISLA SUMATRA ENTRE LA CALLE ISLA NUEVA ZELANDA Y CALLE ISLA NUEVA GUINEA - 109155	109155	Juárez	Juárez	CALLE ISLA SUMATRA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE 32210 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA NUEVA GUINEA Y CALLE ISLA NUEVA ZELANDA CALLE ISLA ASCENCIÓN EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE GIRANDO HACIA	Metros lineales	67.98	67.98	-	-	909,077.13	909,077.13	881,182.75	881,182.75	881,182.75	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:NO HAN ENVIADO LA ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LA ESTIMACIÓN 1, trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-13), obs2: (observación:NO SE TIENE LA ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LA ESTIMACIÓN 1, trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-13), obs3: (observación:NO SE TIENE LA ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LA ESTIMACIÓN 1, trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-13), obs4: (observación:NO SE TIENE LA ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LA ESTIMACIÓN 1, trimestre:3.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2020-10-13))
CHH200301766357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE SANTO NIÑO (CHAPINGO) ENTRE LA CALLE GENERAL JACINTO TREVIÑO Y CALLE TENANCINGO - 109205	109205	Juárez	Juárez	CALLE SANTO NIÑO CHAPINGO COLONIA 0000 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GRAL. JACINTO TREVIÑO Y CALLE TENANCINGO EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA CALLE GRAL. TREVIÑO	Metros lineales	249.00	249.00	24.90	10.00	4,379,459.74	4,379,459.74	4,195,418.49	4,195,418.49	4,195,418.49	1,678,167.39	1,678,167.39	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE ISLA ZELANDA (PUERTO RICO) ENTRE LA CALLE ISLA SALOMON Y CALLE ISLA ASCENCIÓN - 109335	109335	Juárez	Juárez	CALLE NUEVA ZELANDA COLONIA 0000 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA SALOMON Y CALLE ISLA ASCENCIÓN EL ACCESO DE LA OBRA ES SOBRE LA ISLA ASENCIO	Metros lineales	212.00	212.00	21.20	10.00	3,775,871.18	3,775,871.18	3,358,711.22	3,358,711.22	3,358,711.22	1,343,484.49	1,343,484.49	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARCO M. FLORES ENTRE LA CALLE HERMANOS SOLER Y CALLE ANTONIO R. VILLALBA - 109556	109556	Juárez	Juárez	CALLE MARCO M. FLORES COLONIA 32575 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HERMANOS SOLER Y CALLE ANTONIO R. VILLALBA BOULEVARD INDEPENDENCIA LA ENTRADA POR EN EL BLVD. INDEPENDENCIA LIBRAMIENTO AEROPUERTO	Metros lineales	159.00	159.00	15.90	10.00	2,464,725.90	2,464,725.90	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	871,773.66	871,773.66	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE FUNDIDORA ENTRE LA CALLE TLALNEPANTLA Y CALLE MONCLOVA - 109576	109576	Juárez	Juárez	CALLE DE LA FUNDICION COLONIA FUNDIDORA 32630 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TLALNEPANTLA Y CALLE MONCLOVA CALLE DEL CRISO. EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE EL BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ GIRANDO HACIA EL OESTE EN LA C. D	Metros lineales	113.27	113.27	11.30	9.98	1,776,519.12	1,776,519.12	1,743,141.87	1,743,141.87	1,743,141.47	697,256.75	697,256.75	697,256.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE LAS CALLES JESÚS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE - 109645	109645	Juárez	Juárez	CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA MONTERREY 32070 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ESCOBAR Y CALLE RAFAEL VELARDE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PROYECTO UBICADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROF. LUIS RA	Metros lineales	91.00	91.00	9.10	10.00	943,406.20	943,406.20	924,791.08	924,791.08	924,791.08	369,916.44	369,916.44	369,916.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE JESUS ESCOBAR, ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y MARIANO ESCOBEDO - 109744	109744	Juárez	Juárez	CALLE JESUS ESCOBAR COLONIA MONTERREY 32070 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE MEMBILA PROYECTO UBICADO CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROF. LUIS RAMIREZ	Metros lineales	163.00	163.00	16.30	10.00	1,586,061.32	1,586,061.32	1,554,247.16	1,554,247.16	1,554,247.16	621,698.87	621,698.87	621,698.87	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE CERRO DE LA SILLA ENTRE LAS CALLES SIERRA DE LA CANDELARIA Y SIERRA BUENA VISTA - 109807	109807	Juárez	Juárez	CALLE CERRO DE LA SILLA COLONIA LA CUESTA 32650 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA DE LA CANDELARIA Y CALLE SIERRA BUENA VISTA BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ PROYECTO A EJECUTARSE A UNA CUADRA DEL BOULEVARD OSCAR FLOR	Metros lineales	231.00	231.00	23.10	10.00	3,159,145.60	3,159,145.60	2,793,864.61	2,793,864.61	2,793,864.61	1,117,545.84	1,117,545.84	1,117,545.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE LA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE RIVERA DEL BRAVO. - 109814	109814	Juárez	Juárez	AVENIDA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO 32594 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL BRAVO Y CALLE RIVERA DE OJINAGA ACCESO POR JUÁREZ PORVENIR SMART CARNITAS MICHONCÁN GASOLINERA	Metros Cuadrados	1,586.00	1,586.00	158.60	10.00	5,391,414.16	5,391,414.16	5,119,840.97	5,119,840.87	5,119,840.87	2,047,936.38	2,047,936.38	2,047,936.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301766588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE 3 - 109854	109854	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO 32548 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 3 Y BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORIN BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN EN LA ESQUINA DE LA CALLE A SE ENCUENTRA UN SITIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS	Metros lineales	126.00	126.00	12.60	10.00	2,235,994.86	2,235,994.86	2,142,437.52	2,142,437.52	856,975.01	856,975.01	856,975.01	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301766582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES # 3 Y # 5 - 109891	109891	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO 32548 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5 BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN LA CALLE SE ENCUENTRA ATRAS DE UNA GASOLINERA	Metros lineales	148.00	148.00	14.80	10.00	2,519,706.21	2,519,706.21	2,393,903.88	2,393,903.88	957,561.56	957,561.56	957,561.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301766592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES # 5 Y # 6 - 109915	109915	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO 32548 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 6 BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN SOBRE LA AVENIDA MANUEL GOMEZ MORIN UBICA UNA GASOLINERA ENFRETE DE LA ZONA DONDE SE UBICA LA	Metros lineales	100.00	100.00	10.00	10.00	1,779,343.63	1,779,343.63	1,690,578.21	1,690,578.21	1,690,578.21	676,231.28	676,231.28	676,231.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO EN LA CARRETERA JUÁREZ-POVENIR Y CALLE RIVERA DEL SALADO - 110007	110007	Juárez	Juárez	AVENIDA CARRETERA JUÁREZ -POVENIR COLONIA EIDO SALZAL 32599 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL SALADO Y CALLE VERGEL EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA CARRETERA JUAREZ -POVENIR	Metros Cuadrados	1,795.00	1,795.00	179.50	10.00	4,620,900.56	4,620,900.56	4,435,824.60	4,435,824.60	4,435,824.60	1,774,329.84	1,774,329.84	1,774,329.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LATERAL PONIENTE EJE VIAL JUAN GABRIEL TRAMO: AV. PONCIANO ARRAGA - ACCESO DE GASOLINERA - 110837	110837	Juárez	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL COLONIA MÉXICO 68 32640 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PONCIANO ARRAGA Y CALLE GRAL JOSE MA. HEREDIA EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. PONCIANO ARRIAGA, EN CERCANIA A LA MISMA SE ENCUENTRA	Metros Cuadrados	523.00	523.00	52.30	10.00	1,002,073.68	1,002,073.68	994,984.19	994,984.19	994,984.19	236,233.43	236,233.43	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301767209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO EN LA AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ - 111524	111524	Juárez	Juárez	AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA BENITO JUÁREZ 32398 JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE MATEO ALMANZA CALLE PEDRO MEDOQUI CRUCERO DE ENTRADA PRINCIPAL POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ	Otros	1.00	1.00	-	-	2,965,865.43	2,965,865.43	2,841,756.39	2,841,756.39	2,841,756.39	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:NO HAN ENTREGADO LA ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO O ESTIMACIÓN 1, trimestre:3.0, usuario:zetidelacruz, fecha:2020-10-12), obs2: (observación:NO HAN ENTREGADO LA ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO O ESTIMACIÓN UNO, trimestre:3.0, usuario:zetidelacruz, fecha:2020-10-12)}		
CHH200301767999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARQUEZ EN COL. PANAMERICANA - 113520	113520	La Cruz	La Cruz	CALLE JOSE MARQUEZ COLONIA PANAMERICANA 33670 LA CRUZ LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANASTASIO LOYA Y CARRETERA CAMIRGO CALLE CRESCENCIO LARA ENTRE CALLE ANASTASIO LOYA Y AUTOPISTA A CAMARGO PASANDO LA CRESCENCIO LARA EN COL. PANAMERICANA	Metros lineales	112.00	112.00	71.00	63.39	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	61,444.00	61,444.00	61,444.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301768001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CRUZ LOCALIDAD EN CALLE SIN NOMBRE EN COL.PANAMERICANA - 113526	113526	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA 33670 LA CRUZ LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE MARQUEZ Y CARRETERA DELICIAS-CAMARGO CALLE VICTORIANO ALCANTAR ESTA ENTRE AVE JOSE MARQUEZ Y AUTOPISTA CAMARGO PASANDO LA VICTORIANO ALCANTAR EN LA PANAME	Metros lineales	185.00	185.00	112.00	60.54	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	145,630.00	145,630.00	145,630.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301768045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LA CRUZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ - 113636	113636	La Cruz	La Cruz	CIUDAD LA CRUZ 33670 LA CRUZ LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA CRUZ	Otros	70.00	70.00	56.00	80.00	553,855.34	553,855.34	553,855.34	553,855.34	553,855.34	482,520.00	482,520.00	482,520.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301767994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS ALCANTES - 113513	113513	La Cruz	Los Alicantes	EJIDO LOS ALCANTES 00000 LOS ALCANTES LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CANAL DE RIEGO Y CARRETERA CAMARGO CAMINO SAN JUDAS TADEO ESTA ENTRE CARRETERA 45 A CAMARGO Y CANAL DE RIEGO PASANDO CAMINO SAN JUDAS TADEO	Metros lineales	222.00	222.00	164.00	73.87	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	103,650.00	103,650.00	103,650.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN SAN RAFAEL - 113502	113502	La Cruz	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL 33671 SAN RAFAEL LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO Y CAMINO ESTADIO BEIS CALLE PRINCIPAL ESTA ENTRE EL CAMINO AL ARROYO Y CAMINO ESTADIO BEIS PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	Metros lineales	132.00	132.00	116.00	87.88	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	116,860.00	116,860.00	116,860.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301748094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	PAVIMENTACIÓN CALLE GUERRERO - 52600	52600	Madera	Madera	CALLE CALLE GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA PAVIMENTACIÓN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALLENDE	Metros Cuadrados	15,267.00	15,267.00	12,213.60	80.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,173,600.00	2,173,600.00	2,173,600.00	2,173,600.00	2,173,600.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301748108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	CANALIZACIÓN ARROYO LOS COCHINITOS - 52632	52632	Madera	Madera	COLONIA CAMPESINA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y ARROYO COCHINITOS EN COLONIA CAMPESINA DESDE CALLE 3RA A CALLE 9NA	Metros lineales	254.00	254.00	203.20	80.00	936,041.77	936,041.77	936,041.77	748,883.41	748,833.41	748,833.41	748,833.41	748,833.41	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301748352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	PAVIMENTACIÓN CALLE SÉPTIMA - 53314	53314	Madera	Madera	CALLE CALLE SÉPTIMA COLONIA VISTA HERMOSA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE QUINTA CALLE SÉPTIMA ENTRE QUINTA Y NOVENA	Metros Cuadrados	3,139.00	3,139.00	2,511.20	80.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,534,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301748360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	GUARNICIONES Y BANQUETAS - 53333	53333	Madera	Madera	AVENIDA CHIHUAHUA- CALLE TERCERA COLONIA CAMPESINA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA CALLE MÉXICO CALLE TERCERA EN COLONIA CAMPESINA Y AVENIDA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	2,522.40	2,522.40	2,017.92	80.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301750073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	LAGUNA DE OXIDACIÓN NAHUERACHI - 58498	58498	Madera	Madera	PUEBLO NAHUERACHI 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO A TRES OITOS Y VEREDA CAMINO AL ASERRADERO CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN A UN COSTADO DEL CAMINO NAHUERACHI A TRES OITOS.	Otros	1.00	1.00	0.80	80.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301779678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE AHUMADA - 138453	138453	Madera	Madera	CALLE AHUMADA COLONIA EMILIANO ZAPATA 31940 MADERA MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 23A Y CALLE 27A CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 23A Y 27A UNA CUADRA DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE A PARTIR DEL ARROYO.	Metros lineales	150.00	150.00	120.00	80.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301762782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO SAGACOSECHA : EROJAVIACHI- ERECOMACHI LLETAPA - 99374	99374	Maguarichi	Erojaviachi	TERRACENA TRAMO EROJAVIACHI - ERECOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 - 000 RANCHO EROJAVIACHI 33370 EROJAVIACHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE EROJAVIACHI CON ERECOMACHI	Otros	119.00	119.00	119.00	100.00	1,728,438.30	1,603,680.66	1,603,680.66	1,603,680.66	1,603,680.66	1,603,680.66	1,603,680.66	1,603,680.66	1,603,680.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301761824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GALENA DE LA CABECERA MUNICIPAL (ENFRENTA CASA MANUEL ANTONIO PEREZ) - 96815	96815	Maguarichi	Maguarichi	CALLE GALENA PUEBLO MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE OPALO ENFRENTA DE LA CASA DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO PEREZ CASI AL LLEGAR A LA PLACITA PUBLICA DEL BARRIO EL PERÚ	Otros	27.95	27.95	27.95	100.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	97,160.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301761848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CALCOPIRITA DE LA CABECERA MUNICIPAL (ENFRENTA DE LA CASA DE LA SEÑORA ENRIQUETA MONTAÑO) - 96880	96880	Maguarichi	Maguarichi	CALLE CALCOPIRITA PUEBLO MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE ARGENTITA ENFRENTA DE LA CASA DE LA SEÑORA ENRIQUETA MONTAÑO	Otros	45.00	45.00	45.00	100.00	174,755.00	174,755.00	174,755.00	174,755.00	174,755.00	174,755.00	174,755.00	174,755.00	174,755.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301762860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO - 99607	99607	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LAS LAJAS SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL A PIEDRAS DE LUMBRE EROJAVIACHI	Otros	86.00	86.00	86.00	100.00	290,343.44	290,343.44	290,343.44	290,343.44	290,343.44	290,343.44	290,343.44	290,343.44	290,343.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301761878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	RASTREO DE CAMINOS OCOVIACHI- ENTRONQUE MONTERDE 27.00 KMS, OCOVIACHI-RANCHO COLORADO 7.00 KMS Y OCOVIACHI- NACHUCHIQUE 6.00 KMS. - 96979	96979	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHERIA MAGUARICHI 33370 OCOVIACHI MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE OCOVIACHI Y TERRACERIA RANCHO COLORADO TERRACERIA NACHUCHIQUE TODOS LOS RASTREOS EMPIEZAN DE LA COMUNIDAD DE OCOIACHI HACIA DISTINTAS RANCHE	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	175,763.44	175,763.44	175,763.44	175,763.44	175,763.44	175,763.44	175,763.44	175,763.44	175,763.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301761928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO SOLAR DE AGUA EN PIEDRAS DE LUMBRE - 97152	97152	Maguarichi	Piedras De Lumbre	RANCHERIA PIEDRAS DE LUMBRE 3370 PIEDRAS DE LUMBRE MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS DE LUMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	103,452.96	103,452.96	103,452.96	103,452.96	103,452.96	103,452.96	103,452.96	103,452.96	103,452.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301725958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANUEL BENAVIDES LOCALIDAD MANUEL BENAVIDES ASENTAMIENTO MANUEL BENAVIDES - 13111	13111	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE ALAMO EJIDO MANUEL BENAVIDES 81346 MANUEL BENAVIDES MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SUCOMOMO Y CALLE FRESCO CALLE LILA OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES FRESCO Y LILA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.00	57,780.00	57,780.00	57,780.00	57,780.00	57,780.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301722680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MANUEL BENAVIDES LOCALIDAD SAN ANTONIO ASENTAMIENTO MANUEL BENAVIDES - 2558	2558	Manuel Benavides	San Antonio	CALLE SAN ANTONIO EJIDO MANUEL BENAVIDES 81346 SAN ANTONIO MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CAMINO ALAMOS CAMINO SALIDA EL TUJO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO A 45 KILO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	155,805.74	155,805.74	155,805.74	155,805.74	155,805.74	155,805.74	155,805.74	155,805.74	155,805.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301738899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MATACHI	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS - 31370	31370	Matachi	Matachi	CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD MATACHI 61360 MATACHI MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEPTIMA CALLE MARIANO ABAZCOLO ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE MAGUEL HIDALGO Y CALLE SEPTIMA PASANDO LA CALLE MARIANO ABAZO	Metros Cuadrados	554.00	554.00	468.75	84.61	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	336,750.00	336,750.00	336,750.00	336,750.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301758654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO EL VERANO - 88523	88523	Matamoros	El Verano (Ejido De Borjas)	CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL VERANO 33960 EL VERANO (EJIDO DE BORJAS) MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLEJON SIN NOMBRE EN EJIDO EL VERANO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	109,058.78	109,058.78	109,058.78	109,058.78	109,058.78	109,058.78	109,058.78	109,058.78	109,058.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SONORA - 62075	62075	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE SONORA COLONIA BELLAVISTA 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAUJUPAS CALLE AVENIDA PARRAL CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 40 ML EN LA CALLE SONORA CON TUBERIA DE PVC DE 8 PULGA	Metros lineales	40.00	40.00	40.00	100.00	83,928.90	83,928.90	83,928.90	83,928.90	83,928.90	83,928.90	83,928.90	83,928.90	83,928.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301751387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PETUNIAS EN MATAMOROS - 62157	62157	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE PETUNIAS COLONIA OBRERA 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE GERARDO CALLE ANIS AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 59 ML EN LA CALLE PETUNIAS EN MATAMOROS EN LA COLONIA OBRERA CO	Metros lineales	59.00	59.00	59.00	100.00	84,129.22	84,129.22	84,129.22	84,129.22	84,129.22	84,129.22	84,129.22	84,129.22	84,129.22	84,129.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GLADIOLAS MATAMOROS LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO OBRERA - 63388	63388	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE GLADIOLAS COLONIA OBRERA 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE IRIS Y CALLE TULIPAN CALLE ALCATRAZ AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 22 ML EN LA CALLE GLADIOLAS EN MATAMOROS EN LA COLONIA OBRERA	Metros lineales	22.00	22.00	22.00	100.00	37,797.42	37,797.42	37,797.42	37,797.42	37,797.42	37,797.42	37,797.42	37,797.42	37,797.42	37,797.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301758686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 88624	88624	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA MAGISTERIAL 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EULOGIO ORTIZ Y CALLE LUIS URIAS CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA MAGISTERIAL CP. 33960 MARIANO MATAM	Otros	90.00	90.00	90.00	100.00	48,206.65	48,206.65	48,206.65	48,206.65	48,206.65	48,206.65	48,206.65	48,206.65	48,206.65	48,206.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301758710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SEPTIMA - 88693	88693	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE SEPTIMA COLONIA AEROPUERTO 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE OCAMPO CALLE SEPTIMA-A CALLE SEPTIMA COLONIA AEROPUERTO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE	Otros	64.00	64.00	64.00	100.00	36,736.38	36,736.38	36,736.38	36,736.38	36,736.38	36,736.38	36,736.38	36,736.38	36,736.38	36,736.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE UVAS - 107478	107478	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE UVAS COLONIA RASTRO 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE CHABACANO CALLE CIRUELA CALLE UVAS COLONIA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA	Metros lineales	60.00	60.00	60.00	100.00	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301765775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CHABACANO - 107554	107554	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE CHABACANO COLONIA RASTRO 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y CALLE LIMA CALLE PRIMERA DE MAYO CALLE CHABACANO COLONIA CP. MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE UVAS Y CAL	Metros lineales	70.00	70.00	70.00	100.00	86,512.75	86,512.75	86,512.75	86,512.75	86,512.75	86,512.75	86,512.75	86,512.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LIMA - 109231	109231	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE LIMA COLONIA RASTRO 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE FRESA CALLE DEL NOPAL CALLE LIMA COLONIA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHABACANO Y CAL	Metros lineales	237.00	237.00	237.00	100.00	307,508.18	307,508.18	307,508.18	307,508.18	307,508.18	307,508.18	307,508.18	307,508.18	307,508.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN LILAS - 110727	110727	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE PROLONGACIÓN LILAS COLONIA OBRERA 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE PETUNJAS CALLE LILAS CALLE PROLONGACION LILAS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA E	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARAVILLAS - 111325	111325	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALCATRAZ CALLE GARDENIAS CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENT	Metros lineales	60.00	60.00	60.00	100.00	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	76,157.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GARDENIAS - 112425	112425	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE GARDENIAS COLONIA OBRERA 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE NARDOS CALLE GERANIO CALLE GARDENIAS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MAGNOL	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	134,191.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301774890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANIS - 132143	132143	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE ANIS COLONIA OBRERA 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE AMARILLAS CALLE PETUNJAS CALLE ANIS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARGARITAS Y	Metros lineales	150.00	150.00	150.00	100.00	174,464.82	174,464.82	174,464.82	174,464.82	174,464.82	174,464.82	174,464.82	174,464.82	174,464.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301758835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA ROSALÍA - 89038	89038	Matamoros	Santa Rosalía (La Maroma)	EJIDO SANTA ROSALÍA (LA MAROMA) 33960 SANTA ROSALÍA (LA MAROMA) MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTA ROSALÍA LA MAROMA CP. 33960 SANTA ROSALÍA (LA MAROMA) MATAMOROS CHIHUAHUA	Otros	182.00	182.00	182.00	100.00	125,107.08	125,107.08	125,107.08	125,107.08	125,107.08	125,107.08	125,107.08	125,107.08	125,107.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PINO EN SANTA ROSALÍA - 106439	106439	Matamoros	Santa Rosalía (La Maroma)	CALLE PINO EJIDO SANTA ROSALÍA 33960 SANTA ROSALÍA (LA MAROMA) MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PINO EJIDO CP. 33960 SANTA ROSALÍA (LA MAROMA) MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ	Metros lineales	145.00	145.00	145.00	100.00	199,208.09	199,208.09	199,208.09	199,208.09	199,208.09	199,208.09	199,208.09	199,208.09	199,208.09	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301728200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MORELOS LOCALIDAD EL TABLÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 19530	19530	Morelos	El Tablón	PUEBLO 00000 EL TABLÓN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE MESA DE LOS CABALLOS LOS BAÍOS MORELOS CHIHUAHUA	Metros lineales	1,551.20	1,551.20	1,551.20	100.00	4,987,395.51	4,987,395.51	4,987,395.51	4,987,395.51	4,987,395.51	4,987,395.51	4,987,395.51	4,987,395.51	4,987,395.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301762786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN MORELOS LOCALIDAD LA FABRICA - 99382	99382	Morelos	La Fábrica	PUEBLO 00000 LA FÁBRICA MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE MESA DE LOS CABALLOS LOS BAÍOS LA FABRICA ENTRONQUE A LA CABAÑA LA PALMA SOLA	Otros	248.00	248.00	248.00	100.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	431,520.00	231,520.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301760718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN MORELOS LOCALIDAD LA TUNA - 93893	93893	Morelos	La Tuna	PUEBLO 00000 LA TUNA MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE LA TUNA MUNICIPIO DE MORELOS	Otros	6.00	6.00	2.00	33.33	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301762406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN LAS LOCALIDADES DE LAS JUNTAS-TENORIBA-CASAS COLORADAS-SAUCITO DE LAS PALMAS - 98447	98447	Morelos	Las Juntas		Otros	185.00	185.00	18.00	9.73	321,900.00	321,900.00	321,900.00	321,900.00	321,900.00	321,900.00	321,900.00	321,900.00	121,900.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301736756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MORELOS LOCALIDAD LOS TASCATES A PUERTO PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 28839	28839	Morelos	Los Tascates		Otros	30.32	30.32	30.32	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301728050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MORELOS LOCALIDAD MESA BLANCA ASENTAMIENTO Selección el nombre de Asentamiento - 19150	19150	Morelos	Mesa Blanca		Otros	11.00	11.00	11.00	100.00	8,954,716.04	8,954,716.04	8,954,716.04	8,954,716.04	8,954,716.04	8,954,716.04	8,954,716.04	8,954,716.04	8,954,716.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301728150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO Selección el nombre de Asentamiento - 19414	19414	Morelos	Morelos		Otros	100.00	100.00	100.00	100.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	802,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301728575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO Selección el nombre de Asentamiento - 20718	20718	Morelos	Morelos		Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,583,989.00	1,583,989.00	1,583,989.00	1,583,989.00	1,583,989.00	1,583,989.00	1,583,989.00	1,583,989.00	583,989.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301762277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS-TASCATES-SAN JOAQUÍN-MUNICIPIO DE MORELOS - 98088	98088	Morelos	Morelos		Otros	135.00	135.00	135.00	100.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	134,900.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301762361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN MORELOS LOCALIDAD POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ MINERAL - 98312	98312	Morelos	Potrero De Los Bojórquez [Mineral]		Otros	133.33	133.33	133.33	100.00	232,000.39	232,000.39	232,000.39	232,000.39	232,000.39	232,000.39	232,000.39	232,000.39	232,000.39	132,000.39	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301761213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN MORELOS LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 95125	95125	Morelos	San Andrés		Otros	101.00	101.00	15.00	14.85	175,740.00	175,740.00	175,740.00	175,740.00	175,740.00	175,740.00	175,740.00	175,740.00	75,740.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301762427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS-LA CAYTA-PIE DE LA CUESTA-LA JOYITA-AGUA ZURIA-MESA DEL FRÍJOL EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 98529	98529	Morelos	San Andrés		Otros	237.00	237.00	237.00	100.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	212,380.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301761165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN MORELOS LOCALIDAD SAN MIGUEL - 95012	95012	Morelos	San Miguel		Otros	189.00	189.00	15.00	7.94	328,860.00	328,860.00	328,860.00	328,860.00	328,860.00	328,860.00	328,860.00	328,860.00	128,860.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301761263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN MORELOS LOCALIDAD SAN MIGUEL - 95262	95262	Morelos	San Miguel		Otros	135.00	135.00	13.00	9.63	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	134,900.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301771443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	ELECTRIFICACIÓN EN EL PILAR MORIS - 123125	123125	Moris	El Pilar	PUEBLO EL PILAR 33346 EL PILAR MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL PILAR DE MORIS	Otros	1.00	1.00	0.90	90.00	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	1,950,475.00	1,950,475.00	1,950,475.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301771497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	ELECTRIFICACIÓN EN MORIS - 123299	123299	Moris	Moris	CIUDAD MORIS 33340 MORIS MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE ESTA COMUNIDAD DE MORIS	Otros	1.00	1.00	0.57	57.00	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	4,419,306.00	4,419,306.00	4,419,306.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301777531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JAVIER BURCIAGA - 135878	135878	NamiQUIpa	Arroyo De Encinos	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS 31964 ARROYO DE ENCINOS NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LADO IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE CASAVANTES	Metros Cuadrados	49.00	49.00	49.00	100.00	23,219.63	23,219.63	23,219.63	23,219.63	23,219.63	23,219.63	23,219.63	23,219.63	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301779620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	ALUMBRADO PUBLICO ENTRONQUE EL PINO - 138377	138377	NamiQUIpa	Benito Juárez	CALLE CALLE ESTATAL 50 EIDO BENITO JUÁREZ 31979 BENITO JUÁREZ NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTROQUE EL PINO DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Otros	11.00	11.00	10.00	90.91	101,262.01	101,262.01	106,563.09	101,262.01	101,262.01	101,262.01	101,262.01	101,262.01	101,262.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301779425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME Y BAÑO JESUS VILLEGAS - 138149	138149	NamiQUIpa	El Álamo Nuevo	RANCHERIA EL ÁLAMO NUEVO 31974 EL ÁLAMO NUEVO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA ARENA DE RODEO EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO NUEVO	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.00	55.00	54,672.47	54,672.47	95,533.24	54,672.47	54,672.47	54,672.47	54,672.47	54,672.47	54,672.47	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301777659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME JOEL RAMOS - 136054	136054	NamiQUIpa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO 31964 EL MOLINO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros Cuadrados	65.00	65.00	65.00	100.00	10,406.56	10,406.56	10,406.56	10,406.56	10,406.56	10,406.56	10,406.56	10,406.56	10,406.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301777952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ALVARO ARREOLA - 136475	136475	NamiQUIpa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO 31964 EL MOLINO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO PASO BLANCO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	85,206.08	85,206.08	85,206.08	85,206.08	85,206.08	85,206.08	85,206.08	85,206.08	85,206.08	85,206.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301778048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SANDRA MARQUEZ - 136592	136592	NamiQUIpa	El Molino	CALLE DOCEAVA PUEBLO EL MOLINO 31964 EL MOLINO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE DOCEAVA A UN COSTADO DEL PARQUE ENTRE EL MOLINO Y EL TERRERO	Vivienda	1.00	1.00	0.80	80.00	123,921.86	123,921.86	126,071.86	123,921.86	123,921.86	123,921.86	123,921.86	123,921.86	123,921.86	123,921.86	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301776238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ISABEL TENA - 134425	134425	NamiQUIpa	El Terrero	CALLE TRIGÉSIMA SEGUNDA BARRIO EL TERRERO 31960 EL TERRERO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL SANTUARIO CATÓLICO DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO	Metros Cuadrados	98.00	49.00	49.00	100.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	39,846.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301776327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SALOMON COLMENERO - 134542	134542	NamiQUIpa	El Terrero	CALLE QUINTA BARRIO EL TERRERO 31960 EL TERRERO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CALLE QUINTA Y JUÁREZ COLONIA CENTRO EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros Cuadrados	90.00	90.00	90.00	100.00	32,711.65	32,711.65	32,711.65	32,711.65	32,711.65	32,711.65	32,711.65	32,711.65	32,711.65	32,711.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301777704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CINTHIA CERVANTES - 136134	136134	NamiQUIpa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO 31960 EL TERRERO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO	Metros Cuadrados	64.00	64.00	64.00	100.00	19,118.51	19,118.51	19,118.51	19,118.51	19,118.51	19,118.51	19,118.51	19,118.51	19,118.51	19,118.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301777837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ROBERTO POLANCO - 136348	136348	NamiQUIpa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO 31960 EL TERRERO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO LA ESCONDIRA SALIDA AL OSO	Metros Cuadrados	53.00	53.00	53.00	100.00	11,850.56	11,850.56	11,850.56	11,850.56	11,850.56	11,850.56	11,850.56	11,850.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301779179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADELA HERNANDEZ - 137812	137812	NamiQUIpa	El Terrero	CALLE DECIMA TERCERA BARRIO EL TERRERO 31960 EL TERRERO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DECIMA TERCERA BARRIO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	22,471.63	22,471.63	22,471.63	22,471.63	22,471.63	22,471.63	22,471.63	22,471.63	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301777442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE KARLA ANCHONDO - 135760	135760	NamiQUIpa	Independencia (Cologachi)	RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI) 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI) NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZO EN UNA ORILLA DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL CERRITO	Metros Cuadrados	40.00	40.00	40.00	100.00	10,201.17	10,201.17	10,201.17	10,201.17	10,201.17	10,201.17	10,201.17	10,201.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301777956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JAVIER TENA - 135966	135966	NamiQUIpa	Independencia (Cologachi)	RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI) 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI) NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL CERRITO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	62.00	62.00	62.00	100.00	7,906.56	7,906.56	7,906.56	7,906.56	7,906.56	7,906.56	7,906.56	7,906.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301779333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ANA LUCILA SUAREZ - 138018	138018	NamiQUIpa	NamiQUIpa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO 31960 NAMIQUIPA NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO PUEBLO VIEJO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	63,091.83	63,091.83	63,091.83	63,091.83	63,091.83	63,091.83	63,091.83	63,091.83	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301779774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	RASTREO DE CAMINOS GENERAL - 138609	138609	NamiQUIpa	NamiQUIpa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO 31960 NAMIQUIPA NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZO EN TODO EL MUNICIPIO EN LOS CAMINOS QUE SON DE TERRACERIA	Metros lineales	3,300.00	4,500.00	3,500.00	77.78	1,318,112.48	1,318,112.48	1,713,600.22	1,318,112.48	1,318,112.48	1,318,112.48	1,318,112.48	1,318,112.48	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301780004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE GENERAL - 138897	138897	NamiQUIpa	NamiQUIpa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO 31960 NAMIQUIPA NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE HA REALIZADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Metros lineales	543.00	543.00	500.00	92.08	256,158.45	256,158.45	278,982.85	256,158.45	256,158.45	256,158.45	256,158.45	256,158.45	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301780321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE SANTA CLARA - 139275	139275	NamiQUIpa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS) 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS) NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL CAMINO QUE VA PARA LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES	Metros lineales	72.00	72.00	72.00	100.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	34,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN RANCHO LAS CRUCES MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. - 46619	46619	Ojinaga	Crucés Y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS 20687 CRUCES Y ANEXAS OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETROS DE LA CARRETERA CAMARGO OJINAGA LATITUD 28.687562 LONGITUD 104.307244895208	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	941,012.16	941,012.16	941,012.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN RANCHO SANTANA EN EJIDO CRUCES Y ANEXAS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH. - 46881	46881	Ojinaga	Crucés Y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS 00000 CRUCES Y ANEXAS OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y POBLACION UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KILOMETROS DE LA CARRETERA CAMARGO OJINAGA LATITUD 28.6868845 LONGITUD 104.3059097	Otros	27.00	27.00	27.00	100.00	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,267,016.26	1,267,016.26	1,267,016.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE POTRERO DEL LLANO Y CRUCES ANEXAS - 47637	47637	Ojinaga	Crucés Y Anexas	TERRACERIA TRAMO POTRERO DEL LLANO - CRUCES Y ANEXAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 329 + 0 RANCHERIA 20687 CRUCES Y ANEXAS OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINOS RURALES AL SUR DEL MUNICIPIO INICIANDO EN POTRERO DEL LLANO Y F	Otros	329.00	329.00	245.00	74.47	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	328,005.00	328,005.00	328,005.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301746323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ESTACION DEL CHP MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47415	47415	Ojinaga	Ejido Quiviría	EJIDO QUIVIRA 20687 EJIDO QUIVIRA OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y SWE ENCUNTRNA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LATITUD 29.53430065449026 LONGITUD 104.39537310332244 A MEDIO KILOMETRO DE LA CARRETRA OJINAGA A ESTACI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	53,985.77	53,985.77	53,985.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN OJINAGA LOCALIDAD EJIDO QUIVIRA - 47441	47441	Ojinaga	Ejido Quiviría	EJIDO QUIVIRA 20687 EJIDO QUIVIRA OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN EJIDO QUIVIRA LATITUD 29.5390416840242425 LONGITUD 104.3875259362271 A 100 METROS DE CARRETERA OJINAGA A ESTACION CHP	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	181,991.75	181,991.75	181,991.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 36 ENTRE AVE V CARRANZA Y AVE MNAUEL OJINAGA CD OJINAGA CHIH - 47038	47038	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS 20687 MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y OBRA UBICADA EN CALLE 36 ENTRE AVE MANUEL OJINAGA Y V CARRANZA COL LOMAS OJINAGA CHIH.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	49,732.22	49,732.22	49,732.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE 36 ENTRE V CARRANZA Y AVE MANUEL OJINAGA EN LA CIUDAD DE OJINAGA CHIH - 47090	47090	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS 20687 MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE V CARRANZA Y CALLE M OJINAGA CALLE CALLE 36 UBICADO PRIV DE 36 ENTRE AVE MANUEL OJINAGA Y V CARRANZA COLONIA LOMAS OJINAGA CHIH.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	135,939.52	135,939.52	135,939.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLON OJINAGA CHIH - 47162	47162	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA CAÑADA ANCHA 20687 MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MENDEZ Y AVENIDA COLON CALLE CALLE OCTAVA UBICADA EN PRIV DE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLON EN CAÑADA ANCHA OJINAGA CHIH.	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	73,227.92	73,227.92	73,227.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA OJINAGA CHIH - 47205	47205	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LINDA VISTA 20687 MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA AVENIDA JUSTO SIERRA UBICADO EN AVE CUAUHTEMOS ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COL LINDA VISTA OJINAGA CHIH.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	120,616.22	120,616.22	120,616.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE VEINTIOCHO ENTRE AVE M OJINAGA Y AVE V CARRANZA OJINAGA CHIH - 47256	47256	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR 20687 MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA V CARRANZA Y AVENIDA M OJINAGA CALLE CALLE TREINTA UBICADO EN PRIV DE VEINTIOCHO ENTRE AVE M OJINAGA Y V CARRANZA EN COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	173,603.56	173,603.56	173,603.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO A POLVORILLAS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47654	47654	Ojinaga	Polvorillas	TERRACERÍA TRAMO CARRETERA OJINAGA CAMARGO - KILOMETRO 3 MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 000 RANCHERA 20687 POLVORILLAS OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO	Otros	3.00	3.00	2.10	70.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	309,336.00	309,336.00	309,336.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CORDILLERA NORTE DEL BRAVO OJINAGA PILARES MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47608	47608	Ojinaga	San Antonio Del Bravo	RANCHERIA 00000 SAN ANTONIO DEL BRAVO OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINOS RURALES DE LA CORDILLERA NORTE DEL RIO BRAVO	Otros	185.00	185.00	130.00	70.27	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	171,111.00	171,111.00	171,111.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CONIUNTO ICAS	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PRAKEDIS G. GUERRERO LOCALIDAD EL PORVENIR SE ENCUENTRA FUERA DE LA MANCHA URBANAS SE LLEGA POR CAMINOS VEGINALES ENTRE LAS PARCELAS EJIDALES.	46235	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	COLONIA EL PORVENIR 20910 EL PORVENIR PRAKEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y EL POZO SE ENCUENTRA FUERA DE LA MANCHA URBANAS SE LLEGA POR CAMINOS VEGINALES ENTRE LAS PARCELAS EJIDALES.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301745845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CONIUNTO SCOP	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN PRAKEDIS G. GUERRERO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 46252	46252	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	CALL 2 DE ABRIL COLONIA EL PORVENIR 20910 EL PORVENIR PRAKEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO ALLENDE EL PORVENIR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM HACIA EL SURESTE DE LA CABECERA MUNICI	Metros Cuadrados	158,410.00	158,410.00	158,410.00	100.00	478,752.50	478,752.50	478,752.50	478,752.50	478,752.50	478,752.50	478,752.50	478,752.50	478,752.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301727258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD EL MOLINO - 16996	16996	Rosales	El Molino	AVENIDA TERCERA COLONIA EL MOLINO 96492 EL MOLINO ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA AVENIDA SEGUNDA ESTA UBICADA FRENTE AL POZO DE LA JMAS	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	96,044.27	96,044.27	96,044.27	96,044.27	96,044.27	96,044.27	96,044.27	96,044.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301727265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD EXHACIENDA - 17010	17010	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	CALLE CRISTOBAL COLON EXHACIENDA EX-HACIENDA DELICIAS 96492 EX-HACIENDA DELICIAS ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS ROSALES Y PRIVADA DE ROSALES SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PLAZA	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	94,295.39	94,295.39	94,295.39	94,295.39	94,295.39	94,295.39	94,295.39	94,295.39	94,295.39	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301727233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ROSALES	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA EVOLUCION JUVENIL EN LA COMUNIDAD DEL KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE - 16930	16930	Rosales	Kilómetro Noventa Y Nueve	CALLE RIO CONCHOS COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE 96492 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAN ALDAMA Y AVENIDA DEPORTIVA POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PLAZA	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	103,048.40	103,048.40	103,048.40	103,048.40	103,048.40	103,048.40	103,048.40	103,048.40	103,048.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN DE VADO EN SAN FRANCISCO DE BORJA LOCALIDAD SAGUARICHI ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE BORJA - 47131	47131	San Francisco de Borja	Saguarichi	EJIDO SAN FRANCISCO DE BORJA 82965 SAGUARICHI SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A AGUA CALIENTE Y LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL ARROYO SAHUARICHI RUMBO CAMINO A LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	121,843.00	121,843.00	121,843.00	121,843.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN DE VADO EN SAN FRANCISCO DE BORJA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE BORJA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE BORJA - 109563	109563	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DONATO HERNANDEZ Y CALLE ABASOLO CALLE PROLONGACION ABASOLO OBRA SOBRE EL RIO LA CIENEGUITA QUE COMUNICA EL CENTRO CON EL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	130,729.00	130,729.00	113,810.00	113,810.00	113,810.00	113,810.00	113,810.00	113,810.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301757476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS SE ENCARGARA DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS LOCALIDAD LOS TEMPORALES RANCHO LOS VALLES - 85511	85511	San Francisco de Conchos	Los Temporales (Rancho Los Valles)	CALLE AMPARANENO - EL MOLINO RANCHO LOS TEMPORALES 33681 LOS TEMPORALES (RANCHO LOS VALLES) SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MOLINO Y SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE AMP	Otros	16.00	8.00	50.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301756824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SE ENCARGARA DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS LOCALIDAD LOTE CUATRO - 83593	83593	San Francisco de Conchos	Lote Cuatro	CALLE LOTE 4 RANCHERIA 33681 LOTE CUATRO SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA RANCHO NUEVO- RANCHO VIEJO Y SE ENCUENTRA JUSTO AL KM 2 DE LA CARRETERA DE RANCHO NUEVO RANCHO VIEJO QUEDA AL CARRIL IZQUIERDO	Otros	27.00	27.00	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301725062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD ARROYO HONDO ASENTAMIENTO BOQUILLA DE SAN JOSÉ - 10422	10422	San Francisco del Oro	Arroyo Hondo	RANCHO BOQUILLA DE SAN JOSÉ 33515 ARROYO HONDO SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ONDO	Otros	7.00	7.00	2.50	35.71	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	123,941.23	123,941.23	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD SELECCIONA EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO ZACATECAS - 11722	11722	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	CIUDAD ZACATECAS 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y LA LINEA DE CONDUCCION SERA DE EL NUEVO POZO A EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA ZACATECAS	Metros lineales	1,801.00	1,801.00	-	-	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301725147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 10691	10691	San Francisco del Oro	Santo Domingo	EJIDO 33515 SANTO DOMINGO SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	Otros	2.00	2.00	1.10	55.00	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,714.40	84,544.57	84,544.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301724668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SANTA BÁRBARA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA ASENTAMIENTO seleccione el nombre de Asentamiento - 9302	9302	Santa Bárbara	Santa Bárbara	COLONIA 00000 SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE Y EL POVO SOCIAL SE DARA EN VARIOS DOMICILIOS DEL MUNICIPIO	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	216,548.80	216,548.80	216,548.80	216,548.80	216,548.80	216,548.80	216,548.80	216,548.80	216,548.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301741242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA BÁRBARA LOCALIDAD VAQUERITOS ASENTAMIENTO RANCHO VAQUERITOS - 34292	34292	Santa Bárbara	Vaqueritos	COLONIA RANCHO VAQUERITOS 79816 VAQUERITOS SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VAQUERITOS EN LA LLAMADA COLONIA ALDAMA	Otros	520.00	-	-	-	636,892.21	636,892.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO ATENDI CON EL FOLIO CHH200301733779, trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-10-16), obs2: (observación:FOLIO DUPLICADO SE ATENDIO EL FOLIO CHH200301733779, trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-10-16), obs3: (observación:FOLIO DUPLICADO, SE ATENDIO CON EL FOLIO CHH200301733779, trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-10-23), obs4: (observación:FOLIO DUPLICADO SE ATENDIO CON EL FOLIO CHH200301733779, trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-10-23))	
CHH200301755766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SATEVÓ LOCALIDAD BOCA DEL RIO - 80505	80505	Satevó	Boca Del Rio	EJIDO BOCA DEL RIO 33156 BOCA DEL RIO SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA A 500 METROS DEL RIO CONCHOS	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SATEVÓ LOCALIDAD EL CARRIZO - 80657	80657	Satevó	El Carrizo	EJIDO EL CARRIZO 33156 EL CARRIZO SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA PILA DEL AGUA POTABLE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SATEVÓ LOCALIDAD EL TULE - 80570	80570	Satevó	El Tule	EJIDO EL TULE 33156 EL TULE SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNICA TIENDA DE LA COMUNIDAD	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SATEVÓ LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 106260	106260	Satevó	La Esperanza	EJIDO LA ESPERANZA 33156 LA ESPERANZA SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA TIENDA DEL PUEBLO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SATEVÓ LOCALIDAD LA LABORCITA - 80702	80702	Satevó	La Laborcita	EJIDO LA LABORCITA 33156 LA LABORCITA SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA IGLESIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMOSACHIC LOCALIDAD LA CONCHA ASENTAMIENTO LA CONCHA - 120824	120824	Temosachic	La Concha	PUEBLO LA CONCHA 31983 LA CONCHA TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCHA EL PREDIO DONDE SE PRETENDIE CONSTRUIR LA VIVIENDA ESTA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL	Metros Cuadrados	24.00	24.00	24.00	100.00	107,282.00	107,282.00	107,282.00	107,282.00	107,282.00	107,282.00	107,282.00	107,282.00	107,282.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TEMOSACHIC LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LOMAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LOMAS - 85192	85192	Temosachic	San Isidro De Lomas	PUEBLO SAN ISIDRO DE LOMAS 31983 SAN ISIDRO DE LOMAS TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DENOMINADA SAN ISIDRO DE LOMAS LA VIVIENDA ESTA A UNOS 200 MTRS DE DISTANCIA DEL PARQUE CENTRAL CONOCIDO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	42,484.82	42,484.82	42,484.82	42,484.82	42,484.82	42,484.82	42,484.82	42,484.82	42,484.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOSACHIC LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LOMAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LOMAS - 119590	119590	Temosachic	San Isidro De Lomas	PUEBLO SAN ISIDRO DE LOMAS 31983 SAN ISIDRO DE LOMAS TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LOMAS EN LA ZONA CENTRICA A UNOS 300 METROS DE DISTANCIA DEL ESTANQUE DE AGUA	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	267,420.32	267,420.32	267,420.32	267,420.32	267,420.32	267,420.32	267,420.32	267,420.32	267,420.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301771103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LOMAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LOMAS - 122200	122200	Temosachic	San Isidro De Lomas	PUEBLO SAN ISIDRO DE LOMAS 31983 SAN ISIDRO DE LOMAS TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DEL ESTANQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LOMAS EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	161,988.52	64,795.41	64,795.41	64,795.41	64,795.41	64,795.41	64,795.41	64,795.41	64,795.41	64,795.41	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20030173281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 4818	4818	Temosachic	Temosachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMOSACHIC 61343 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA CALLE QUINTA SE PRETENDIE CONTINUAR LAS REPARACIONES A BASE DE CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA LAS CALLES MAS AFECTADAS	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	132,975.50	132,975.50	132,975.50	132,975.50	132,975.50	132,975.50	132,975.50	132,975.50	132,975.50	132,975.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200301724304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 8270	8270	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE LA LAGUNA INTERIOR SN PUEBLO TEMOSACHIC 61343 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE LA VÍA SE PRETENDEN CONSTRUIR TRES CUARTOS PARA BAÑO Y UN CUARTO DORMITORIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS R	Otros	28.00	28.00	28.00	100.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301729703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 23885	23885	Temosachic	Temosachic	CALLE JUAREZ PUEBLO TEMOSACHIC 61343 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEGUNDA CALLE CUARTA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA FRENTE A LA AVENIDA JUAREZ Y CD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301745200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 44581	44581	Temosachic	Temosachic	CALLE FRESNILLO PUEBLO TEMOSACHIC 61343 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRENO Y CALLE NOVENA CALLE REFUGIO LA CALLE QUE SE PRETENDE REHABILITAR SE DENOMINARA FRESNILLO ESTA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CASITA	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301755728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 80417	80417	Temosachic	Temosachic	PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y SE PRETENDE DOTAR DE 30 ACUMULADORES PARA SISTEMAS DE PLACAS SOLARES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS SECCIONES QUE NO CUENTEN CON ACCESO A E	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 83799	83799	Temosachic	Temosachic	CALLE FRESNILLO PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE FRESNILLO COLINDANTE CON LAS CALLES FRESNO Y AGUSTIN MELGAR EN EL BARRIO C	Metros Cuadrados	24.00	24.00	24.00	100.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00	106,040.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 119457	119457	Temosachic	Temosachic	CALLE LA LAGUNA PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA AMPLIACION ELECTRICA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CONOCIDO COMO LA LAGUNA	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	151,468.75	151,468.75	151,468.75	151,468.75	151,468.75	151,468.75	151,468.75	151,468.75	151,468.75	151,468.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 119917	119917	Temosachic	Temosachic	CALLE FRESNO PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESNILLO Y CALLE EL REFUGIO LA AMPLIACION ELECTRICA SE LEVA ACABO EN EL BARRIO DE LAS CASTAS SOBRE LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE FRESNILLO	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	502,021.42	502,021.42	502,021.42	502,021.42	502,021.42	502,021.42	502,021.42	502,021.42	502,021.42	502,021.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 120730	120730	Temosachic	Temosachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA CALLE QUINTA LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO NO. 2085 SE ENCUENTRA SOBRE LA ZONA ESCOLAR DE LA CABEC	Metros lineales	78.00	78.00	78.00	100.00	120,601.76	120,601.76	120,601.76	120,601.76	120,601.76	120,601.76	120,601.76	120,601.76	120,601.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301772802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 126870	126870	Temosachic	Temosachic	CALLE NOVENA PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE SEPTIMA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE NOVENA COLINDANTE CON LA AVENIDA JUAREZ LA CUAL ES LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	11,059.68	11,059.68	11,059.68	11,059.68	11,059.68	11,059.68	11,059.68	11,059.68	11,059.68	11,059.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301772825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 126937	126937	Temosachic	Temosachic	CALLE LA ESTACION PUEBLO LA ESTACION 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE OCTAVA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA ESTACION COLINDANTE CON LAS CALLES DUODECIMA Y OCTAVA EN EL SECTOR O BARRIO	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	9,108.61	9,108.61	9,108.61	9,108.61	9,108.61	9,108.61	9,108.61	9,108.61	9,108.61	9,108.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301773275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 128163	128163	Temosachic	Temosachic	CALLE JIMENEZ PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE DECIMA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JIMENEZ COLINDANTE CON LAS CALLES DUODECIMA Y DECIMA LA CALLE TAMBIEN COLINDA CON EL	Metros lineales	300.00	300.00	300.00	100.00	27,734.67	27,734.67	27,734.67	27,734.67	27,734.67	27,734.67	27,734.67	27,734.67	27,734.67	27,734.67	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301773310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC. ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 128240	128240	Temosachic	Temosachic	CALLE LAS CASITAS PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESNILLO Y CALLE FRESNO LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE REALIZA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LAS CASITAS ENTRE LAS CALLES FRESNO Y	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	39,893.25	39,893.25	39,893.25	39,893.25	39,893.25	39,893.25	39,893.25	39,893.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301773845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC. ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 129805	129805	Temosachic	Temosachic	CALLE LA OTRA BANDA PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA OTRA BANDA Y LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LA OTRA BANDA A UN COSTADO DEL RIO PAPIGOCHI	Metros lineales	600.00	600.00	600.00	100.00	54,944.74	54,944.74	54,944.74	54,944.74	54,944.74	54,944.74	54,944.74	54,944.74	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301773906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC. ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 130025	130025	Temosachic	Temosachic	CALLE PRIMERA AMPLIACION TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL ESTADIO Y CALLE CATORCE LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES CONOCIDAS CON LA DEL ESTADIO Y LA CATORCE A UN CO	Metros lineales	200.00	200.00	200.00	100.00	13,463.45	13,463.45	13,463.45	13,463.45	13,463.45	13,463.45	13,463.45	13,463.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301724994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TEMOSACHIC LOCALIDAD YEPOMERA ASENTAMIENTO YEPOMERA - 10206	10206	Temosachic	Yepómera	CALLE CALLE PRINCIPAL YEPOMERA PUEBLO YEPOMERA 61346 YEPOMERA TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA CALLE RAMALA A YEPOMERA TIENE UNA LONGITUD DE 1.84 KM ATRAVIESA A UN COSTADO DEL PANTEON SECCIONAL POR EL PARQUE LAS FLORES	Metros Cuadrados	14,720.00	14,720.00	14,720.00	100.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 3 EN TEMOSACHIC LOCALIDAD YEPOMERA ASENTAMIENTO YEPOMERA - 48421	48421	Temosachic	Yepómera	PUEBLO YEPOMERA 61346 YEPOMERA TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO Y 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YEPOMERA LOS	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	159,696.00	159,696.00	159,696.00	159,696.00	159,696.00	159,696.00	159,696.00	159,696.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301762854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMOSACHIC LOCALIDAD YEPOMERA ASENTAMIENTO YEPOMERA - 95588	95588	Temosachic	Yepómera	PUEBLO YEPOMERA 31983 YEPOMERA TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE YEPOMERA EL PREDIO SE UBICA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	24.00	24.00	24.00	100.00	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301762942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMOSACHIC LOCALIDAD YEPOMERA ASENTAMIENTO YEPOMERA - 99828	99828	Temosachic	Yepómera	PUEBLO YEPOMERA 31983 YEPOMERA TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE YEPACHI EL PREDIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	24.00	24.00	24.00	100.00	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	109,398.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301751473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA PANES, SOLAR FOTOVOLTAICA, EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL MATONAL - 62420	62420	Valle de Zaragoza	El Matonal	EJIDO 33694 EL MATONAL VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE PRETENDE REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE YEPOMERA EL PREDIO SE UBICA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	135,456.04	135,456.04	135,456.04	135,456.04	135,456.04	135,456.04	135,456.04	135,456.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD GUILLERMO QUEVEDO EL ANCÓN DEL BURRO ASENTAMIENTO GUILLERMO QUEVEDO EL ANCÓN DEL BURRO - 55567	55567	Valle de Zaragoza	Guillermo Quevedo (El Ancón Del Burro)	EJIDO GUILLERMO QUEVEDO (EL ANCÓN DEL BURRO) 33663 GUILLERMO QUEVEDO (EL ANCÓN DEL BURRO) VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ANGEL POSADA A EL TORO EN EL TRAMO DE SAN ISIDORA GUILLE	Otros	3.00	3.00	-	-	387,810.00	387,810.00	387,810.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,285.62	-	49,285.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHH200301721275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHH200301721943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHH200301721949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200301721968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														33,290.00	-											
CHH200301721972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														33,290.00	-											
CHH200301721980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														33,290.00	-											
CHH200301721989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														33,290.00	-											
CHH200301722033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														204,169.85	-											
CHH200301722153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														83,703.46	-											
CHH200301722164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														69,826.40	-											
CHH200301722284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														266,743.70	-											
CHH200301722295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal														51,072.40	-											
CHH200101700407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SEMINARIO INTRODUCTORIO SECCION SAN JOSE	2020AT000003	Chihuahua	Chihuahua	C. 44 Inalámbrica Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	350.00	75.83	906,197.41	906,197.41	1,331,181.60	1,328,475.56	1,328,475.56	876,302.36	876,302.36	876,302.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301708781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PROLONGACION EN CALLE LIBIA ENTRE GLORIETA DE AV ROMANZA Y GLORIETA DE CALLE CLUB DE LEONES(TRABAJOS ADICIONALES)	2019OP000059	Chihuahua	Chihuahua	Calle Libia Chihuahua Chih. México	Metros cubicos	5,193.00	5,193.00	-	-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301788366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADECUACION DE ACCESO, SALA DE ESPERA Y OFICINAS DEL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS VS EL COVID -19	2020DR000067	Chihuahua	Chihuahua	Calle 4a & Calle Mariano Samaniego Santa Rosa 31050 Chihuahua Chih. México	Metros	1.00	1.00	-	-	111,514.98	111,514.98	111,514.98	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301788376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA PARA CAMARAS EN EL RELLENO SANITARIO	2020SP000001	Chihuahua	Chihuahua	Calle Novena & Calle Tamborel San Rafael 31060 Chihuahua Chih. México	Piezas	13.00	13.00	13.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200101700420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAIALCA DEL KM 28-100 AL KM 30+400(LA CUESTA)	2019OP000138	Chihuahua	Cumbres De Majalca	Unnamed Road Chihuahua México	Metros lineales	2,300.00	2,300.00	2,100.00	91.30	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,052,465.79	4,052,465.79	4,052,465.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LIENZO CARRO UBICADO EN EL CHARCO	2020DR000034	Chihuahua	El Charco	El Charco Chih. México	Metros Cuadrados	86.00	86.00	80.00	93.02	390,336.52	390,336.52	390,336.52	324,266.91	389,267.28	324,266.91	324,266.91	324,266.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200201711310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	REHABILITACION CALLE FELIX U. GOMEZ ENTRE EJIDO Y FCD I MADERO		Cuauhémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros Cuadrados	1,624.00	1,624.00	1,218.00	75.00	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	519,755.91	519,755.91	519,755.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	REHABILITACION AV. EJIDO ENTRE ALDAMA Y REFORMA	2017029	Cuauhémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros Cuadrados	2,880.00	2,880.00	2,880.00	100.00	1,060,446.71	1,060,446.71	1,226,807.46	1,226,807.46	1,226,807.46	1,226,807.46	1,226,807.46	1,226,807.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 9a ENTRE FCD I MADERO Y 16 SEPTIEMBRE	2017039	Cuauhémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac Chih. México	Metros Cuadrados	992.00	992.00	870.00	87.70	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	222,840.07	222,840.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7a. ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y NICOLAS BRAVO	2017032	Cuauhémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón Chih. México	Metros Cuadrados	7,453.99	7,453.99	4,929.33	66.13	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	1,756,775.25	1,756,775.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhémoc	PAVIMENTACIÓN Tenochtitlan entre 4Ba. 6da.	2017004	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Amp Lerdo 31520 Cd Cuauhémoc Chih. México	Metros Cuadrados	6,695.58	6,695.58	6,695.58	100.00	2,629,785.26	2,629,785.26	3,196,815.44	3,196,815.44	3,196,815.44	3,196,815.44	3,196,815.44	3,196,815.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	REPOSICION DE LAMINA EN CUBIERTA DE GRADAS PARQUE REISBOL POLIDEPORTIVO	2017025	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cd Cuauhémoc Chih. México	Metros Cuadrados	98.14	98.14	98.14	100.00	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	54,489.97	54,489.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD ENTRE DEPORTES Y 5 FEBRERO	2017027	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cd Cuauhémoc Chih. México	Metros Cuadrados	1,140.80	1,140.80	969.68	85.00	492,988.98	492,988.98	492,988.98	492,988.98	492,988.98	492,988.98	492,988.98	420,188.29	420,188.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION ACCESO AL CBTA 90	2017036	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cd Cuauhémoc Chih. México	Kilómetro cuadrado	3,447.05	3,447.05	2,992.04	86.80	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	567,848.05	567,848.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACION CALLE SINALOA ENTRE 2a. Y 6a SEGUNDA ETAPA	2017047	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cd Cuauhémoc Chih. México	Lote	1.00	130.00	130.00	100.00	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	239,858.40	239,858.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101701295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ACADEMIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	2012001	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco Sierra Vista Cd Juárez Chih. Mexico	Estudio de preinversión	1.00	1.00	0.60	60.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101701546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	EQUIPOS PARA MEDIOS DE INFORMACION	2012002	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez Chihuahua Mexico	Piezas	6.00	6.00	-	-	47,300.00	47,300.00	47,300.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación: CANCELADO, trimestre: 3.0, usuario: fabianreyesg, fecha: 2020-10-06))

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200201706548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juarez	Equipo de Clima para la Academia de Policía Municipal	2012027	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco Chihuahua México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,480.09	4,891,480.09	4,891,480.09	4,891,480.09	4,883,046.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201706664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Trabajos complementarios para la construcción de edificio para aulas y auditorio y 1er. Etapa del edificio de comedor para la Academia de Policía Municipal	2012028	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco Chihuahua México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,839,508.71	3,839,508.71	3,839,508.71	3,838,946.25	3,838,946.25	3,837,561.01	3,837,561.01	3,830,944.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201706762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	municipio de Juarez	Edificio para laboratorio en la Academia de Policía Municipal	2012029	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco Chihuahua México	Lote	1.00	1.00	-	-	6,014,339.00	6,014,339.00	6,014,339.00	6,014,339.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201706764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción comedor en la Academia de Policía Municipal	2012030	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco Chihuahua México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	5,246,487.67	5,246,487.67	5,246,487.67	5,245,977.76	5,245,977.76	5,243,215.44	5,243,215.44	2,098,391.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201706770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juárez	Construcción de la Plaza Cívica en la Academia de Policía Municipal	2012031	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco Chihuahua México	Lote	1.00	1.00	-	-	15,393,285.64	15,393,285.64	15,393,285.64	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación: CANCELADO, trimestre: 3.0, usuario: fabianreyesq, fecha: 2020-10-06))
CHH200201706819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Adecuaciones de los juzgados para su actualización al nuevo Sistema de Justicia Cívica	2012032	Juárez	Juárez	Calle 16 de Septiembre 1663 Bellavista 32130 Cd Juárez Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,319,457.39	1,327,782.95	1,327,782.95	1,327,782.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301715054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ACADEMIA DE POLICIA MUNICIPAL	2012033	Juárez	Juárez	Zona Pronaf Condominio La Plata 32315 Cd Juárez Chih. Mexico	Lote	1.00	1.00	0.59	59.00	16,178,518.02	16,178,518.02	16,178,518.02	16,178,224.80	16,178,224.80	9,622,273.23	9,622,273.23	9,613,218.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, BASES PARA CONCRETO, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0209D- 10-2020	Ahumada	Las Playas	Ahumada Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.84	84.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	691,026.49	691,026.49	207,307.95	207,307.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N.JUSTO SIERRA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA	C-CIEN-08DIN0186U- 330-2020	Aldama	Unnamed Road Chihuahua México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	444,633.75	444,633.75	444,633.75	444,633.75	444,633.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 2552 - REHABILITACIONES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	C-CIEN-08EPROS85G- 351-2020	Aldama	Chorreras	El Porvenir 8329 La Abundancia Granjas la Abundancia 32912 Juan Aldama Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,149.53	680,149.53	204,044.86	204,044.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MICHAEL ENDE - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DIN2225T- 260-2020	Aldama	Juan Aldama	Coronado 100 Centro 32910 Centro Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	514,670.89	514,670.89	514,670.89	514,670.89	514,670.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200201707649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0161L-28-2020	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	San Guillermo (Santa Elena) Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.97	97.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	459,667.99	459,667.99	270,818.82	270,818.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE NUEVA CREACION - EDIFICIO A: 4 AULAS, EDIFICIO B: 4 AULAS, EDIFICIO C: 1 AULA Y 3 ANEXOS (1 DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS HOMBRE Y MUJER) DE 6 X 8 MTS	0400354	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	528.00	528.00	-	-	8,466,187.84	8,466,187.84	8,466,187.84	5,466,187.84	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL 14 CARMEN SERDAN - CONSTRUCCION 1 UALA ADOSADA DE 3 ENTRE EJES EN PLANTA ALTA DE ESTRUCTURA U2-C	0400355	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Pista la Marruecos Chihuahua México	Metros Cuadrados	77.76	77.76	-	-	675,179.43	675,179.43	675,179.43	675,179.43	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201707711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANDREA RODRÍGUEZ QUIROGA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2195P-236-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Calle Onix Vista San Guillermo San Guillermo (Santa Elena) Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,922.40	527,922.40	383,403.84	383,403.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTEMAYOR (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2238K-237-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	B. Juárez 39 Centro Santa Eulalia Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.95	95.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,988.71	527,988.71	392,848.92	392,848.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201794172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR DE LA CASA DEL ESTUDIANTIL INDIGENA	21200543	Carichi	Carichi	Carichi Chih. México	Metros Cuadrados	2,643.77	2,643.77	2,643.77	100.00	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	2,455,459.83	3,683,189.75	2,425,594.98	2,425,594.98	2,425,594.98	2,425,594.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA PONCE DE LEON 2200 - BARDA COLINDANTE	1910060	Chihuahua	Chihuahua	Lat. Rio Colorado 25903 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	610.20	610.20	-	-	1,703,676.22	1,703,676.22	1,703,676.22	1,703,676.22	1,688,832.42	1,688,832.42	675,532.97	675,532.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCC0314L-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302 Predio la Cantera Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	136,969.00	136,969.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EIN0120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348 La Junta 31304 Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	200,026.29	200,026.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIRE -CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2160Z-268-2020	Chihuahua	Chihuahua	Praderas de Madagascar Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.96	96.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	457,384.87	457,384.87	241,814.24	241,814.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. EBANI (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2186H-238-2020	Chihuahua	Chihuahua	Praderas de Alto Veld 8 Praderas del Sol Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.95	95.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	532,131.95	532,131.95	336,037.54	336,037.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200201707718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2197N-2020	Chihuahua	Chihuahua	Punta Los Bronces 10319 31390 Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.87	87.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	453,135.67	453,135.67	135,940.70	135,940.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RUFINO TAMAYO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2083L-2020	Chihuahua	Chihuahua	Calle Monte Pico Quintas Carolinas I Etapa Potreros I Etapa Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	502,761.98	502,761.98	344,994.55	344,994.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN0408M-2020	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041 Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.90	90.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	150,326.67	150,326.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN0113A-2020	Chihuahua	Chihuahua	Privada de Santos Fierro 7205 Cerro de la Cruz Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.96	96.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	454,418.56	454,418.56	136,325.57	136,325.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LUIS URIAS BELDERRAIN 1348 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN0372D-2020	Chihuahua	Chihuahua	Cristóbal de Ovid 523 San Felipe IV Etapa 31203 Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.95	95.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	451,203.15	451,203.15	243,661.06	243,661.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULA ALEGRIA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS. ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910070	Chihuahua	Chihuahua	Calle Topolobampo 2802 Jorge Barousse Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	575,472.84	575,472.84	575,472.84	575,472.84	572,000.00	572,000.00	228,800.00	228,800.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910071	Chihuahua	Chihuahua	C. Canal de Suez 3617 Abraham González 31105 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	700,513.33	700,513.33	700,513.33	700,513.33	697,337.64	697,337.64	278,935.06	278,935.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 2 DE OCTUBRE - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910072	Chihuahua	Chihuahua	Calle Segunda #75 Cerro Cnel. II Dos de Octubre 31375 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	677,607.91	677,607.91	677,607.91	677,607.91	667,484.89	667,484.89	266,993.95	266,993.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1910073	Chihuahua	Chihuahua	México 45 Sacramento Alamillo Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	688,741.13	688,741.13	668,741.13	668,741.13	664,687.27	664,687.27	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	1910069	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	-	-	962,986.81	962,986.81	962,986.81	962,986.81	958,939.78	958,939.78	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301714047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION MEXICANA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS	1910165	Chihuahua	Chihuahua	Morelia & Rio Grande Crucero 31074 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	-	-	1,133,689.39	1,133,689.39	1,133,689.39	1,133,689.39	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA									
CHH200301714073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1910166	Chihuahua	Chihuahua	Av. de las Industrias 3724 Nombre de Dios 31150 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	549,256.35	549,256.35	549,256.35	549,256.35	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					
CHH200301714077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ROSARIO VERA PEÑALOZA - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO D: 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 5.30 X 6 MTS	1910176	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	42.12	42.12	-	-	1,000,355.23	1,000,355.23	1,000,355.23	1,000,355.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH200301714079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REAL DE MINAS - CONSTRUCCION EDIFICIO F: 2 AULAS DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO C: 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1910177	Chihuahua	Chihuahua	Calle Isla de Perejil Chihuahua México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	-	-	1,531,697.03	1,531,697.03	1,531,697.03	1,531,697.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200301714083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS, EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)	1910199	Chihuahua	Chihuahua	Rio Serrano Chihuahua México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	-	-	5,595,061.33	5,595,061.33	5,595,061.33	2,595,061.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200301714117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO NUEVA CREACION - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	1910203	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	-	-	6,072,266.86	6,072,266.86	6,072,266.86	3,072,266.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7507 - EDIFICIO B: 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910206	Chihuahua	Chihuahua	C. 19a 900 Santo Niño 31200 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	698,592.60	698,592.60	698,592.60	698,592.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO - EDIFICIO A: 4 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15 X 1.20 MTS; EDIFICIO B: EN AULAS DE 6 X 8 MTS - 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15 X 1.20 MTS, EDIFICIO B EN AULA DE 5.30 X 6 MTS 1 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910207	Chihuahua	Chihuahua	Calle Tercera LB Cerro Ciel. II Aeropuerto 31384 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	18.06	18.06	-	-	762,622.93	762,622.93	762,622.93	762,622.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. NUEVA CREACION TECNICA 99 - CONSTRUCCION EDIFICIO A: (PLANTA BAJA) 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, 1 ADMINISTRATIVO DE 9.70 X 8 MTS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.46 X 8 MTS, EDIFICIO B: (PLANTA BAJA) 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	1910208	Chihuahua	Chihuahua	Av. Romanza Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	518.40	518.40	-	-	9,199,699.22	9,199,699.22	9,199,699.22	3,699,699.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. NUEVA CREACION PASEO DE LOS LEONES - 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910210	Chihuahua	Chihuahua	Calle Santo Tomé y Príncipe Chihuahua México	Metros Cuadrados	202.32	202.32	-	-	3,199,547.94	3,199,547.94	3,199,547.94	1,499,547.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PASEO DE LOS LEONES - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS, EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	1910211	Chihuahua	Chihuahua	Calle Santo Tomé y Príncipe Chihuahua México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	-	-	5,999,417.39	5,999,417.39	5,999,417.39	3,099,417.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CAMPO BELLO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	1910205	Chihuahua	Chihuahua	Villa del Altair & Calle Nueva Fe Campo Bello II Etapa Chihuahua Chih. México	Metros lineales	1,618.00	1,618.00	-	-	986,917.26	986,917.26	986,917.26	986,917.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301714638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. NARCISO MENDOZA - REHABILITACIONES GENERALES	1910220	Chihuahua	Chihuahua	Calle Manzana LB Moroe 31075 Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	75,690.57	75,690.57	75,690.57	75,690.57	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301788449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910168/2020AT000044	Chihuahua	Chihuahua	Calle Pasadena 9317 Los Girasoles III Etapa Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	-	-	1,324,165.13	1,324,165.13	1,324,165.13	993,123.85	1,317,482.33	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301788475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA OSCAR GONZALEZ EGUARTE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y GRADAS	219106169/2020AT000042	Chihuahua	Chihuahua	Camilo Cienfuegos 142 Diego Lucero 31123 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	295.10	295.10	-	-	1,077,641.71	1,077,641.71	1,077,641.71	808,231.28	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301788488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	21910170/2020AT000043	Chihuahua	Chihuahua	Av. Independencia & Calle Gayetano Justiniani Santa Rosa 31050 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	-	-	1,322,685.55	1,322,685.55	1,322,685.55	992,014.16	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301788529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA CECILIO POLANCO NAVA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	21910171/2020AT000045	Chihuahua	Chihuahua	Avenida Rio Nilo & Rio Matachel Chihuahua México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	-	-	2,159,846.40	2,159,846.40	2,159,846.40	1,619,884.80	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301788579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA 3065 ALFARO SIQUEIROS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	21910172/2020AT000046	Chihuahua	Chihuahua	Jose G. Fortoul 5401 Francisco R. Almada 31034 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	-	-	1,721,033.21	1,721,033.21	1,721,033.21	1,290,774.91	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301788583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA PRAEXIGIS G. GUERRERO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	21910173/2020AT000047	Chihuahua	Chihuahua	Calle 27 Manuel Gómez Morin 2701 Obrera 31350 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	555.00	555.00	-	-	1,500,872.71	1,500,872.71	1,500,872.71	1,125,654.54	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301788592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA JUAN ALANIS 2390 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910217/2020AT000056	Chihuahua	Chihuahua	Paseo Del Salemitano Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	-	-	1,421,636.04	1,421,636.04	1,421,636.04	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION EDIFICIO E. AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6 X 8 MTS, EDIFICIO F. COMEDOR DE 12 X 8 MTS	1910204	Chihuahua	Rancho Enmedio (Estación Muller)	México 16 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	-	-	1,649,590.33	1,649,590.33	1,649,590.33	1,649,590.33	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301707747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARÍA SOLEDAD MOTA VÁZQUEZ (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-241-2020	Chihuahua	Sierra Azul (La Colorada)	Sierra las Manzanas Rinconada de la Sierra Azul Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.96	96.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	513,552.04	513,552.04	356,400.86	356,400.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301714085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO R. ALMADA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS MODIFICADA	2000464	Chinipas	Chinipas De Almada	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	560,981.34	560,981.34	560,981.34	560,981.34	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200201707176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 69 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. (8.10 X 8 MTS) DE ESTRUCTURA U1-C	1701889	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Fernando Suárez Coello 202 Zona Zapata 31500 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	129.60	129.60	10.99	8.48	1,670,910.45	1,670,910.45	1,070,910.45	1,070,910.45	1,056,093.96	1,056,093.96	662,437.58	662,437.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (1RA ETAPA)- CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DIN2350R-318-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rosaldo Hernández 145 Emiliano Zapata 31579 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.90	90.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,133.81	523,133.81	156,940.14	156,940.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. OVIDIO DECROLY (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN2220K-243-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Ignacio Ramírez 5370 Benito Juárez 31540 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,777.86	527,777.86	158,333.36	158,333.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HELLEN KELLER (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN2223H-240-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Plan de Ayala 455 Emiliano Zapata 31579 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.92	92.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,944.08	531,944.08	390,866.81	390,866.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 8 DE MARZO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN2191T-235-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Vicente Guerrero 406 Zona Centro 31500 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.82	82.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,734.64	530,734.64	287,756.18	287,756.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. BENITO JUAREZ 1110 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EAND106R-217-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Manuel Ojinaga 418 Zona Centro 31500 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	528,062.94	528,062.94	158,418.88	158,418.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301714074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TRES CULTURAS - CONSTRUCCION 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1701901	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	484,254.70	484,254.70	484,254.70	484,254.70	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TEPORACA - CONSTRUCCION 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO	1701902	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rep. de Venezuela 270 Ex-Agrícola San Antonio 31510 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	721,632.16	721,632.16	721,632.16	721,632.16	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE NUEVA CREACION CALLEO GALILEI - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 2 AULAS, 1 DIRECCION Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1701903	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Unnamed Road La Cima 31579 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	2,094,144.21	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUAUHTEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	1701908	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Tercera & Estado de Guerrero Periodistas 31590 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Metros Cuadrados	278.14	278.14	-	-	463,198.13	463,198.13	463,198.13	463,198.13	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULLO FREIRELÁZARO CÁRDENAS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN0910X-269-2020	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	Expropiación Petrolera 190 Lázaro Cárdenas 31572 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.97	97.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,712.84	531,712.84	159,513.85	159,513.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200201707594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. J.N. FRIDA KAHLO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC0303D- Delicias 326-2020	Delicias	Colonia Revolución	Batalla de Hidalgo del Perral Revolución Delicias Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.99	99.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	524,635.97	524,635.97	157,390.79	157,390.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA CREACION MANUEL GOMEZ MORIN - EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 ANEXO (DIRECCION) DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIO SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	2101709	Delicias	Delicias	Calle 4a. Nte. Lotes Urbanos Delicias Chih. México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	-	-	5,760,309.71	5,760,309.71	5,760,309.71	3,460,309.71	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION - CONSTRUCCION COCINA - COMEDOR DE 6 X 8 MTS	2101710	Delicias	Delicias	Batalla de la Sierra del Ajuaco 319 Revolution Col Revolución Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	642,608.12	642,608.12	642,608.12	642,608.12	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201712292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2300252	Galeana	Colonia Lebarón	José M. Morelos Hermenegildo Galeana Chih. México	Metros lineales	778.80	778.80	77.88	10.00	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,624,877.24	1,624,877.24	649,950.90	649,950.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201710268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE SILLAS PARA ALUMINADO	150020952	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza 803 Obrera 31350 Chihuahua Chih. México, Calle Mariano Jiménez 2002 Pacifico Zona Centro Il 31020 Chihuahua Chih. México	Equipamiento	1,200.00	1,200.00	-	-	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	395,328.00	395,328.00	395,328.00	395,328.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201710277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, ADQUISICION DE EQ. PARA LABORATORIO	SHNPE0532020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Nicolás Bravo 119 Bolívar Zona Centro 31000 Chihuahua Chih. México	Equipamiento	500.00	500.00	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,992,800.00	2,992,800.00	2,992,800.00	2,992,800.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201719287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSOS ESC. EDUC. BASICA	SHLPE0722020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Independencia 1007 Zona Centro 31000 Chihuahua Chih. México	Equipamiento	8,520.00	8,520.00	-	-	7,100,000.00	7,100,000.00	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	210,192.00	210,192.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301792400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE CONSTRUCCION PRIMARIA CREI FCO Y MADERO	24800481	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34 Pacifico Cuarteles 31020 Chihuahua Chih. México	Piezas	60.00	60.00	-	-	420,000.00	420,000.00	62,223.00	62,223.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301792416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM COMPRA DE 420 CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	150023075	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34 Pacifico Cuarteles 31020 Chihuahua Chih. México	Piezas	420.00	420.00	420.00	100.00	372,200.00	372,200.00	372,200.00	372,200.00	369,980.00	-	-	-	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GABRIEL TEPORAME - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1432K- Guachochi 355-2020	Guachochi	Guachochi	Arcorís 1 Altavista 33180 Guachochi Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.16	16.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,693.01	685,693.01	205,707.90	205,707.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO M PLANCARTE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1019U- Guachochi 356-2020	Guachochi	Guachochi	33180 José María Morelos y Pavón 3 Centro 33180 Guachochi Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	613,413.36	613,413.36	184,024.01	184,024.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200201707607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN2355M-288-2020	Guachochi	Guachochi	Felipe Angeles 9 Centro 33180 Guachochi Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.99	99.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	521,466.41	521,466.41	282,979.91	282,979.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP92348R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Nueva El Palmito Guadalupe y Calvo Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.42	42.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	183,893.09	183,893.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90160C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Lerdo El Palmito Guadalupe y Calvo Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.46	46.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	183,872.98	183,872.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CELESTINO CARRILLO - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS MODIFICADA	2901446	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Palos Muertos Chih. México	Metros Cuadrados	63.60	63.60	-	-	844,515.68	844,515.68	844,515.68	844,515.68	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN0003V-257-2020	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy Témoris Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.80	80.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS MODIFICADA	3100925	Guerrero	Cueva Del Toro (Natahuachi)	Guerrero Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	731,360.85	731,360.85	731,360.85	731,360.85	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONCEPCION MELENDEZ 21100 - REHABILITACIONES GENERALES	3202004	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Colegio 08 Centro 33800 Hidalgo del Parral Chih. México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	-	-	602,056.46	602,056.46	602,056.46	602,056.46	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301791617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD	23202000	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Solidaridad 33826 Hidalgo del Parral Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,300,000.05	1,300,000.05	1,300,000.05	519,179.83	1,297,949.57	519,179.83	519,179.83	519,179.83	519,179.83	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301792083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	TECHUMBRE METALICA SECUNDARIA ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORA.	23202001	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Heroes de La Revolución 33815 Hidalgo del Parral Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	675,082.95	1,687,707.37	675,082.95	675,082.95	675,082.95	675,082.95	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301707169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708256	Juárez	Juárez	Bldv. Fundadores Cerrada del Parque Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	55.65	38.65	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	1,485,173.44	1,485,173.44	594,069.38	594,069.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL ALEMAN - REHABILITACION DE SANITARIOS	C-CIEN-08DP903285-337-2020	Juárez	Juárez	Calle Fray García de San Francisco Arroyo Colorado Cd Juárez Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,083.45	688,083.45	498,955.13	498,955.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200201712417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIERRA VISTA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	3708279	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950 Centro 32000 Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	11.29	23.52	626,745.99	626,745.99	626,745.99	626,745.99	626,002.07	626,002.07	250,400.82	250,400.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200201712429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL INDEPENDENCIA - 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	3708280	Juárez	Juárez	Calle Gardenias 143 Chamizal Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	18.43	38.40	491,595.95	491,595.95	491,595.95	491,595.95	489,689.73	489,689.73	195,875.89	195,875.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301713971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LUIS L. LEON - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS ADOSADA SON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO	3708281	Juárez	Juárez	Manuel M. Ponce 1615 Melchor Ocampo 32380 Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	646,565.15	646,565.15	646,565.15	646,565.15	646,565.15	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200301713972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS MONSIVAIS ACEVES - CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 6.48 X 8 MTS	3708312	Juárez	Juárez	Calle Paseo de San Isidro Chihuahua México	Metros Cuadrados	311.04	311.04	-	-	3,926,067.24	3,926,067.24	3,926,067.24	2,816,172.50	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301713975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TEMOSACHI - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 6 X 8 MTS	3708313	Juárez	Juárez	Calle Areas Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	568,591.59	568,591.59	568,591.59	568,591.59	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301713978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FELIPE ANGELES - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 6 X 8 MTS	3708314	Juárez	Juárez	Río Grande Siglo XXI 32153 Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MARIA EDMEE ALVAREZ - CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	3708315	Juárez	Juárez	Efraín González Luna Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	-	-	946,539.56	946,539.56	946,539.56	946,539.56	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HECTOR MANUEL MUJELA REYES - CONSTRUCCION DE EDIFICIO E: 3 AULAS DE 6 X 8 MTS Y EDIFICIO F: 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708316	Juárez	Juárez	Terranova & Calle Miguel de la Madrid Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	288.00	288.00	-	-	3,074,274.33	3,074,274.33	3,074,274.33	1,964,334.60	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REPUBLICA DE CUBA - CONSTRUCCION DE 1 AULA USAER DE 6 X 8 MTS	3708317	Juárez	Juárez	Calle Bahía Blanca & Calle Paso de Patria Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	689,804.09	689,804.09	689,804.09	689,804.09	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - CONSTRUCCION 3 AULAS DE 6.48 X 8 MTS Y MODULO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	3708342	Juárez	Juárez	Bulevar Fundadores Chihuahua México	Metros Cuadrados	187.52	187.52	-	-	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	1,662,910.41	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301793217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	REHABILITACIÓN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	480	Madera	Las Varas (Estación Babicora)	Chihuahua Las Varas Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	19,462.56	19,462.56	19,462.56	19,462.56	19,462.56	19,462.56	19,462.56	19,462.56	19,462.56	19,462.56	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200201707981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	FERNANDO MONTES DE OCA 1136 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0025G-217-2020	Madera	Madera	Independencia 907 Centro 31940 Madera Chih. México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,158.69	530,158.69	520,045.59	520,045.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201712324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - EDIFICIO C: PLANTA BAJA (ADMINISTRATIVO, TALLER DE COMPUTACION Y SANITARIOS), PLANTA ALTA (BIBLIOTECA, 2AULAS Y ESCALERA), EDIFICIO D: TALLER DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIO E: TALLER DE ALIMENTOS CARNICOS	4000471	Madera	Madera	Calle Tercera 1409 Centro 31940 Madera Chih. México	Metros Cuadrados	641.12	641.12	-	-	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	10,034,012.63	9,708,752.51	9,708,752.51	3,883,501.00	3,883,501.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301792451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MADRERO. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	478	Madera	Madera	Nicolás Bravo 1807 Internacional 31940 Madera Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	10,230.85	10,230.85	10,230.85	10,230.85	10,230.85	10,230.85	10,230.85	10,230.85	10,230.85	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301793198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	479	Madera	Madera	Ave. Chihuahua y Calle C Barrio Americano31940 Noroeste Americano 31940 Madera Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	8,359.37	8,359.37	8,359.37	8,359.37	8,359.37	8,359.37	8,359.37	8,359.37	8,359.37	8,359.37	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301793300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	481	Madera	Madera	Independencia 3907 Los Oasis 31940 Madera Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	10,039.63	10,039.63	10,039.63	10,039.63	10,039.63	10,039.63	10,039.63	10,039.63	10,039.63	10,039.63	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301793364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	REHABILITACIÓN PRIMARIA FEDERAL DOLORES CARBAJAL DE DEGORTARI.	483	Madera	Mesa De La Simona	Mesa De La Simona Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301793335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	REHABILITACIÓN TELESECUNDARIA 6112.	482	Madera	Socorro Rivera	Unnamed Road Socorro Rivera Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	32,152.96	32,152.96	32,152.96	32,152.96	32,152.96	32,152.96	32,152.96	32,152.96	32,152.96	32,152.96	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301714315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. OCTAVIO LEGARRETA SOTO - CONSTRUCCION DE 1 AULA USAER MODIFICADA DE 6 X 8 MTS	4500836	Meoqui	Lázaro Cárdenas	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	543,082.15	543,082.15	543,082.15	543,082.15	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 21 - REHABILITACION GENERAL	4500837	Meoqui	Pedro Meoqui	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	405.00	405.00	-	-	382,384.81	382,384.81	382,384.81	382,384.81	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOB ROSSAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0041Z-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.78	78.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	297,739.45	297,739.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301714360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC - CONSTRUCCION COCINA - COMEDOR DE 12 X 8 MTS	5100418	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Unnamed Road Chihuahua México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	1,218,160.75	1,218,160.75	1,218,160.75	1,218,160.75	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0541U- Ojinaga 328-2020	Manuel Ojinaga	Ojinaga	Calle Ba. 1712 2 de Octubre 32885 Ojinaga Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.73	73.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	250,625.20	250,625.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0073R- Santa Bárbara 341-2020	Santa Bárbara	Hidalgo	35 Centro 33580 Santa Bárbara Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.84	84.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	526,705.34	526,705.34	158,011.60	158,011.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0812L- Santa Isabel 178-2020	Santa Isabel	Los Anchondo	Calle Centenario Santa Isabel Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.54	54.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	183,085.96	183,085.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JAIME NUNO 1051 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0185U- Santa Isabel 177-2020	Santa Isabel	Victoria	Santa Isabel Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.43	43.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	760,984.29	760,984.29	228,295.29	228,295.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0636Y- Santa Isabel 179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.55	55.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	907,497.48	907,497.48	272,249.24	272,249.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET - EDIFICIO H: PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, PLANTA BAJA: 3 ANEXOS (ADMINISTRATIVO DE 12.96 X 8 MTS, BODEGA DE 3.24 X 8 MTS Y CUBO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS)	C-CIEN-02D0627- Saucillo	Saucillo	Saucillo	Las Varas Chih. México	Metros Cuadrados	291.20	291.20	-	-	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0061M- Saucillo 239-2020	Saucillo	México	Av. 10 12 Centro 33620 Saucillo Chih. México	Lote	1.00	1.00	0.43	43.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,000.00	530,000.00	379,620.77	379,620.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC0209Z- Urique 307-2020	San José Del Pinal	Urique	Principal Urique Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	universidad tecnológica de Paquimé	Equipamiento especializado	21910155	Casas Grandes	Casas Grandes	Primera 1805 Esperanza Nuevo Casas Grandes Chih. México	Mobiliario y equipo	263.00	263.00	-	-	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	1,899,956.43	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición de laboratorio de aeronáutica	21910155	Chihuahua	Chihuahua	Acceso Universidad Politécnica de Chihuahua Chihuahua México	Equipamiento	1.00	1.00	0.01	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,030,358.63	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301790411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP CHIHUAHUA I)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21910155	Chihuahua	Chihuahua	Av. Mirador 7744 Colinas del Valle 31217 Chihuahua Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	413,395.52	413,395.52	413,395.52	310,046.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Versalles 4937 Jardines del Sacramento 31150 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	-	-	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,661,384.93	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301792752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autonoma de Chihuahua	UACH-CCMS-01-2020/P	UACH-CCMS-01-2020/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua Mexico, Campus Uach II Chihuahua Chih. Mexico	Metros Cuadrados	1,493.00	1,493.00	224.00	15.00	28,433,015.00	28,433,015.00	32,835,626.55	21,907,954.89	32,835,626.55	10,525,735.04	10,525,735.04	10,095,157.76	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Se habia dejando unicamente lo de una obra, ya se realizo el cambio correspondientes en el ministrado y comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielaparadap, fecha:2020-10-22))
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 23 RIBERAS JUAREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECAÁNICA (FAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Margarita Flores Cerrada del Parque Cd Juárez Chih. México	Equipamient o	100.00	100.00	-	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	599,999.98	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301791423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Colegio de Educacion Profesional Tecnica del estado de Chihuahua (Conalep Cuauhtémoc)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21701900	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc Chih. México, Rep. de Venezuela 270 Quintas Lupita 31510 Cd Cuauhtémoc Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	247,727.95	247,727.95	247,727.95	185,795.94	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301791434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP DELICIAS)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	22101696	Delicias	Delicias	Tierra y Libertad Delicias Chih. México, Delicias Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	322,807.44	322,807.44	322,807.44	242,105.58	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO BARDA 020	M001/194/2	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101 Revolución 31130 Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	-	-	2,032,399.00	2,032,399.00	2,967,601.00	2,236,962.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201712472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR FAM	M001/193/2 020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Tecnológico Deportistas Chihuahua Chih. México	Equipamient o	100.00	100.00	-	-	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	4,897,113.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIOS, trimestre:3.0, usuario:lilliansantiesteban, fecha:2020-10-21))
CHH200301793533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR COMPRA DE 00001 IMPRESORAS Y COMPUTADORAS	00001	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34 Pacifico Cuarteles 31020 Chihuahua Chih. México	Computador as	287.00	287.00	-	-	3,946,364.00	3,946,364.00	3,946,364.00	2,974,749.40	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301793550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 33 COMPUTADORAS	000002	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34 Pacifico Cuarteles 31020 Chihuahua Chih. México	Computador as	33.00	33.00	-	-	500,499.99	500,499.99	500,499.99	377,274.38	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301792282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD.JUAREZ	Adquisición Equipo de Computo	OF.20202K01 782A6831	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Av. Universidad Tecnologica 3051 Cd Juárez Chih. México	Computador as	40.00	40.00	-	-	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:al cierre del trimestre no se recibió ninguna ministración, trimestre:3.0, usuario:normavalsad, fecha:2020-10-22))
CHH200301792300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD.JUAREZ	Instalación eléctrica y Red de seguridad, equipo para laboratorio y Mobiliario	OF.20202K01 7D2A6548	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av. Universidad Tecnológica 3051 Cd Juárez Chih. México	Equipamient o	100.00	100.00	-	-	20,000,000.02	20,000,000.02	20,000,000.02	15,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:los 15,000,000.00 se recibieron el día 19 de Octubre del 2020 , trimestre:3.0, usuario:normavalsad, fecha:2020-10-22))

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA	
CHH200101701879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS Y OFICINAS	N/D	Guachochi	Guachochi Chih. México, Alamo Guachochi Chih. México	Equipamiento	90.00	90.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,768,974.15	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP PARRAL)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23201995	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Parral Chihuahua México, Solidaridad 33826 Hidalgo del Parral Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	568,603.55	568,603.55	568,603.55	437,837.86	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200101701732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Mobiliario y Equipo para Edificios		Hidalgo del Parral	La Esmeralda	Unnamed Road Chih. México, UTP Hidalgo del Parral Chih. México, UTP Hidalgo del Parral Chih. México	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,768,974.15	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IT	23708273	Juárez	Juárez	Av del Charro Omega Cd Juárez Chih. México	Metros	1.00	1.00	0.30	30.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	17,454,232.33	23,155,150.00	7,697,318.91	7,697,318.91	7,697,318.91	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Ichife- Ut Paso del Norte	LABORATORIO PESADO Y EQUIPAMIENTO	2020PI	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526 Puerto de Anapra 32107 Cd Juárez Chih. México	Aula, Equipamiento	1, 1	1, 1	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	15,095,067.65	6,840,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301791830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP JUAREZ I)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708305	Juárez	Juárez	Cd Juárez Chih. México, Parque Central Cd Juárez Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	294,342.76	294,342.76	294,342.76	220,757.04	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301791834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (JUAREZ II)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708304	Juárez	Juárez	Calle Enebro 5650 Ampliación Aeropuerto Cd Juárez Chih. México, Calle Enebro 5650 Ampliación Aeropuerto Cd Juárez Chih. México, Cd Juárez Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	387,935.37	387,935.37	387,935.37	290,951.48	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301791859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO D EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP JUAREZ III)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708306	Juárez	Juárez	Av Santiago Troncoso Cd Juárez Chih. México, Cd Juárez Chih. México	Lote	1.00	1.00	-	-	359,833.58	359,833.58	359,833.68	269,875.17	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301792583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO LABORATORIO PESADO II	2K017D2A64 20	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526 Puerto de Anapra 32107 Cd Juárez Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	4,999,737.00	4,999,737.00	5,000,000.00	3,749,803.07	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301710993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2DA ETAPA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	21910058	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Mali 306 Praderas de Leon Chihuahua Chih. México	Metros Cuadrados	2,082.00	2,082.00	832.00	39.96	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	6,400,645.16	6,400,645.16	6,400,645.16	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE LA FEM	23708255	Gobierno de la Entidad	Juárez	Blvd Zaragoza 666 Morelos II 32573 Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	3,132.75	3,132.75	1,253.00	40.00	20,140,222.08	20,140,222.08	20,140,222.08	20,140,222.08	20,140,222.08	8,992,956.31	8,992,956.31	8,992,956.31	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA
CHH200201711078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ADECUACIONES DEL EDIFICIO OCRA	23708232	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Aserraderos Mirador Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	2,850.00	2,850.00	-	-	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA FEM	23708231	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Durango 738 15 de Mayo 32573 Cd Juárez Chih. México	Metros lineales	275.00	275.00	110.00	40.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	1,175,748.04	1,175,748.04	1,175,748.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BODEGA DE CARPETAS DE INVESTIGACION JUÁREZ	23708275	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fortín de la Soledad 846 Morelos I 32573 Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	1,332.00	1,332.00	-	-	14,543,910.00	14,543,910.00	14,543,910.00	2,483,168.52	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ESTACIONAMIENTO FISCALIA ZONA NORTE ZDA ETAPA	23708274	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel 109 Eje Juan Gabriel Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados, Metros lineales	4,285.00, 577.39	4,285.00, 577.39	1,714.00, 270.00	40.00, 46.76	19,801,611.00	19,801,611.00	19,801,611.00	19,801,611.00	19,801,611.00	8,841,813.08	8,841,813.08	8,841,813.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CERESO 3 BANDA Y ESCLUSIVA	23708230	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barranco Azul Toribio Ortega Cd Juárez Chih. México	Metros lineales	101.00	101.00	40.00	39.60	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	506,212.49	506,212.49	506,212.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CERESO 3 SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN	23708254	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barranco Azul Toribio Ortega Cd Juárez Chih. México	Metros Cuadrados	728.96	728.96	728.96	100.00	13,773,787.00	13,773,787.00	13,773,787.00	13,773,787.00	13,773,787.00	13,773,787.00	13,773,787.00	13,773,787.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ADQUISICION DE TECNOLOGIA	2020SE000013	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500 Revolución 31135 Chihuahua Chih. México	Piezas	114.00	114.00	-	-	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	1,158,018.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ADQUISICION DE TECNOLOGIA ADQUISICION DE TABLET ELECTRONICA Y ESCANER	2020SE000013	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500 Revolución 31135 Chihuahua Chih. México	Piezas	114.00	114.00	-	-	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION ESTA DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-10-14))
CHH200101702850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO (PROXIMIDAD)		Delicias	Delicias	Delicias Chih. México	Vehiculos	2.00	2.00	2.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200101702854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO		Delicias	Delicias	Delicias Chih. México	Vehiculos	2.00	2.00	-	-	316,595.00	316,595.00	316,595.00	316,595.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200101702881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2020-FORTASEG-03	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Av. A. Ortiz Mena Centro Hidalgo del Parral Chih. México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	7,392,532.00	7,392,532.00	7,392,532.00	5,914,025.60	3,393,200.00	3,393,200.00	3,393,200.00	3,393,200.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA		
CHH200201705276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	UD01-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FORMACIÓN CONTINUA (JUSTICIA CIVICA)	024	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 948 Cd Juárez Chih. México	Piezas	267.00	267.00	-	-	667,500.00	667,500.00	667,500.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201705277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	UD01-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FORMACIÓN CONTINUA (FORMACIÓN MANDOS)		Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 948 Cd Juárez Chih. México	Piezas	15.00	15.00	-	-	195,000.00	195,000.00	195,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301724685	ESTATAL		2020																	295,713.75											295,713.75	
CHH200301735297	MUNICIPAL		2020																		572,276.39										572,276.39	
CHH200301735297	ESTATAL		2020																		5,462,090.96										5,462,090.96	
CHH200301741205	ESTATAL		2020																		1,136,000.00										1,136,000.00	
CHH200301743477	ESTATAL		2020																		688,460.00										688,460.00	
CHH200301754553	ESTATAL		2020																		377,856.46										377,856.46	
CHH200301754614	ESTATAL		2020																		98,571.25										98,571.25	
CHH200301754616	ESTATAL		2020																		82,142.71										82,142.71	
CHH200301754619	ESTATAL		2020																		1,215,712.08										1,215,712.08	
CHH200301754620	ESTATAL		2020																		98,571.25										98,571.25	
CHH200301754625	ESTATAL		2020																		213,571.04										213,571.04	
CHH200301754628	ESTATAL		2020																		180,713.96										180,713.96	
CHH200301754635	ESTATAL		2020																		82,142.71										82,142.71	
CHH200301754637	ESTATAL		2020																		459,999.16										459,999.16	
CHH200301754638	ESTATAL		2020																		213,571.04										213,571.04	
CHH200301754639	ESTATAL		2020																		312,142.29										312,142.29	
CHH200301754641	ESTATAL		2020																		344,999.37										344,999.37	
CHH200301754645	ESTATAL		2020																		131,428.33										131,428.33	
CHH200301754647	ESTATAL		2020																		197,142.50										197,142.50	
CHH200301754651	ESTATAL		2020																		49,285.62										49,285.62	
CHH200301754652	ESTATAL		2020																		65,714.17										65,714.17	
CHH200301754655	ESTATAL		2020																		98,571.25										98,571.25	
CHH200301754738	ESTATAL		2020																		509,284.79										509,284.79	
CHH200301754739	ESTATAL		2020																		98,571.25										98,571.25	
CHH200301754743	ESTATAL		2020																		558,570.41										558,570.41	
CHH200301754745	ESTATAL		2020																		246,428.12										246,428.12	
CHH200301754749	ESTATAL		2020																		295,713.75										295,713.75	
CHH200301754754	ESTATAL		2020																		344,999.37										344,999.37	
CHH200301754757	ESTATAL		2020																		147,856.87										147,856.87	
CHH200301754758	ESTATAL		2020																		903,569.79										903,569.79	
CHH200301754771	ESTATAL		2020																		229,999.58										229,999.58	
CHH200301754774	ESTATAL		2020																		49,285.62										49,285.62	
CHH200301754779	ESTATAL		2020																		574,998.95										574,998.95	
CHH200301754785	ESTATAL		2020																		607,856.04										607,856.04	
CHH200301754786	ESTATAL		2020																		114,999.79										114,999.79	
CHH200301754790	ESTATAL		2020																		213,571.04										213,571.04	
CHH200301754795	ESTATAL		2020																		1,067,855.21										1,067,855.21	
CHH200301754801	ESTATAL		2020																		410,713.54										410,713.54	

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES DE CAPTURISTA			
CHH200301754811	ESTATAL		2020																	131,428.34	131,428.34												
CHH200301754842	ESTATAL		2020																	180,713.96	180,713.96												
CHH200301754847	ESTATAL		2020																	197,142.50	197,142.50												
CHH200301754878	ESTATAL		2020																	98,571.25	98,571.25												
CHH200301761019	ESTATAL		2020																	1,635,427.24	1,635,427.24												
CHH200301762782	ESTATAL		2020																	124,757.64	-												
CHH200301771103	ESTATAL		2020																	97,193.11	97,193.11												