

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	1008-Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológica,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Adquisiciones Y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH14160400830552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De Taller De Soldadura	4500566	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	C. ALDAMA #941 COL. CENTRO C P 33130	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológica,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	20,329,800.00	20,329,800.00	10,526,535.06	10,526,535.06	10,526,535.06	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Obra y Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Equipoamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lorozoy Solís Km 0.931 Col. Paseo del Almirante C.R. 3327 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipoamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH15160100637335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapayna	„Guapayna,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH15160400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipoamiento De La Biblioteca. Al Como Equipoamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	„Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Lote	1.00	1.00	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.60	28,679,544.60	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones Y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200696883	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Agua Caliente - 109264	109264	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	NINGUNORANCHERIA AGUA CALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA CALIENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	513,979.47	256,989.72	256,989.72	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713267	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Terroero - 109231	109231	Nonoava	Nonoava	El Terroero	NINGUNORANCHERIA EL TERROERO, 00000 EL TERROERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED EN EL TERROERO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	136,968.22	68,484.11	68,484.11	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691414	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 108072	108072	Nonoava	Nonoava	Humariza	NINGUNORANCHERIA HUMARIZA, 00000 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION REALIZADA EN LOS ALREDEDORES DE ESTA ZONA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,164,646.38	1,082,323.19	1,082,323.19	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685941	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 3 - 108807	108807	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIAS LOCALIDADES, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DISTRIBUCION ROSARIO GARCIA BUSTILLOS RUTH GARCIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	738,908.04	369,454.02	369,454.02	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH003160200707975	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 1 - 108340	108340	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN VARIAS LOCALIDADES FUERTE PORTILLO REGINALDO GARCIA, REGINA CHAVEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,189,849.00	594,930.00	594,930.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200718529	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Varios Puntos 2 - 108713	108713	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA LAGUNA COLONIA NITRAMALLEROS, ISMAEL DOMINGEZ, REGINA CHAVEZ, MARIBEL ROMERO, EL P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	949,181.88	474,590.94	474,590.94	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	241,753.00	241,753.00	241,753.00	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	222,039.00	222,039.00	222,039.00	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	509,942.00	509,942.00	509,942.00	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almirante Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	297,068.00	297,068.00	297,068.00	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	391,562.00	391,562.00	391,562.00	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	251,828.00	251,828.00	251,828.00	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400817805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorin (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almirante (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Alamancaza	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Selección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teófilo Olea Y L. Elya Entre Ave. De La Unión Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Unión.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16170200889025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	Remodelación Y Adecuación De La Plaza De Torres Miguel Ángel Flores	3600923	Jiménez	Jiménez		CALLE CONSTITUCIÓN E ITURBIDE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,098,000.00	7,098,000.00	7,098,000.00	7,098,000.00	7,098,000.00	7,098,000.00	7,098,000.00	7,098,000.00	7,098,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16170200903474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Proyecto de inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	Rehabilitación Del Edificio Del Ex-Cuartel Militar De La División Del Norte De La Revolución Mexicana En El Municipio De Jiménez	3600926	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FERROCARRILERA, COLONIA ESTACION	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,945,000.00	4,945,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200696883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Agua Caliente - 109264	109264	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	NINGUNORANCHERIA AGUA CALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AGUA CALIENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	513,979.47	256,989.75	256,989.75	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	513,979.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Terrero - 109231	109231	Nonoava	Nonoava	El Terrero	NINGUNORANCHERIA EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED EN EL TERRERO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	136,968.22	68,484.11	68,484.11	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	136,968.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 108072	108072	Nonoava	Nonoava	Humariza	NINGUNORANCHERIA HUMARIZA, 00000 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION REALIZADA EN LOS ALREDORES DE ESTA ZONA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,164,646.38	1,082,323.19	1,082,323.19	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	2,164,646.38	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Varios Puntos 3 - 108807	108807	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIAS LOCALIDADES, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DISTRIBUCION ROSARIO GARCIA BUSTILLOS RUTH GARCIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	738,908.04	369,454.02	369,454.02	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	1,278,908.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Varios Puntos 1 - 108340	108340	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN VARIAS LOCALIDADES FUERTE PORTILLO REGINALDO GARCIA, REGINA CHAVEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,189,849.00	594,919.00	594,919.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	1,189,849.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Varios Puntos 2 - 108713	108713	Nonoava	Nonoava	Nonoava	NINGUNORANCHERIA VARIOS PUNTOS, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOTACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA LA LAGUNA COLONIA NUSTAMALETOS, ISMAEL DOMÍNGEZ, REGINA CHAVEZ, MARIBEL ROMERO, EL P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	949,181.88	474,590.94	474,590.94	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	949,181.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-080P0991D-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	457.38	99.10	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	800,046.14	800,046.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	FLUJO
CH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP00332-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campeste I Etapa, Campeste-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80125 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0124Q-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Amplio (Mineral de Dolores)	Metros Cuadrados	187.50	187.50	178.12	95.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	278,558.56	278,558.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO 86149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0122E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Metros Cuadrados	305.00	305.00	305.00	100.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	435,525.41	435,525.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101889042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	BACHILLERATO INTERCULTURAL PLANTEL 002 HUELEVO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BFW0023V-446-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huelevo	Metros Cuadrados	117.50	117.50	117.50	100.00	235,000.00	235,000.00	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	198,406.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0109F-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinaças	Metros Cuadrados	64.50	64.50	64.50	100.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	114,591.68	114,591.68	76,895.17	76,895.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0109F-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinaças	Metros Cuadrados	367.50	367.50	367.50	100.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	656,184.40	656,184.40	612,299.47	612,299.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101887115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0105B-409-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	Metros Cuadrados	242.50	242.50	242.50	100.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	463,684.89	463,684.89	412,362.74	412,362.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101888006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0105B-389-2021	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	Metros Cuadrados	140.00	140.00	140.00	100.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	268,458.13	268,458.13	207,071.40	207,071.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101887113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8085 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08BTK0084F-385-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llanitos	Metros Cuadrados	255.00	255.00	255.00	100.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	436,971.26	436,971.26	407,010.66	407,010.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8071 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0070C-383-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	215,967.51	215,967.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101887137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80130 - CONSTRUCCION 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08BTK0105B-392-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	Metros Cuadrados	305.00	305.00	305.00	100.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	544,860.61	544,860.61	515,188.09	515,188.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101889033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8098 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK02007J-387-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Siquirichi	Metros Cuadrados	117.50	117.50	117.50	100.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	223,996.24	223,996.24	200,064.21	200,064.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1210101887151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80133 (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08BTK0132Z-393-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Sorobuena	Metros Cuadrados	367.50	367.50	367.50	100.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	661,412.05	661,412.05	617,960.51	617,960.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,013,704.00	10,013,704.00	9,944,738.54	9,944,738.54	9,944,738.54	9,944,738.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 22	C-CIEN-08BTK0022X-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	100.00	100.00	90.00	90.00	4,694,212.00	4,694,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	3,695,868.65	3,695,868.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH16170200903801	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo Entre Las Calles Hidalgo Y Ramon Corona	2	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	545,805.93	545,805.93	545,805.93	545,805.93	545,805.93	545,805.93	545,805.93	545,805.93	545,805.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH16170200903849	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Correidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos	1	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH16170200903873	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Anillo Perimetral Entre Las Calles Martín López Y Che Guevara	3	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	540,220.51	540,220.51	540,220.51	540,220.51	540,220.51	540,220.51	540,220.51	540,220.51	540,220.51	540,220.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH16180101070311	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Correidora Entre Las Calles Zaragoza Y Morelos / 2016-03-14-01	2016-03-14-01	Jiménez	Jiménez	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	355,065.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH100370300913554	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable Energia Convencional Y Solar - 118212	118212	Morelos	Morelos	El Pilar	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,134,624.98	1,000,000.00	1,134,624.98	1,134,624.98	1,134,624.98	1,134,624.98	1,134,624.98	1,134,624.98	1,134,624.98	1,134,624.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710200857622	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Romero II Localidad Junta De Los Rios - 69493	69493	Nonoava	Nonoava	La Junta de los Rios	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	218,571.68	109,285.84	109,285.84	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710400979388	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construction De Línea Y Red De Distribucion Electrica Barrio El Bajo En La Localidad De Junta De Los Rios - 226716	226716	Nonoava	Nonoava	La Junta de los Rios	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,060,473.56	1,030,236.78	1,030,236.78	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710400979382	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construction De Línea Y Red De Distribucion Electrica En El Municipio De Nonoava - 229910	229910	Nonoava	Nonoava	Nonoava	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,526,665.16	1,263,332.58	2,526,665.16	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



**INFORMES SOBRE EL EJERCIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIDAD							META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CH00070400979201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Habilitación De Red Sanitaria En Ejido San Felipe - 144113	144113	Jiménez	Jiménez	San Felipe	CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN FELIPE, 39970 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCCIDENTE SE ENCUEN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	60,001.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH11710400979202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Cerca De Malia Cíclica En Telescondana En Ejido San Felipe De Cál Jimenez - 127426	127426	Jiménez	Jiménez	San Felipe	CALLE WALDAD EJIDO SAN FELIPE, 39977 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO A UN COSTADO DE LA CARRETE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	37,332.82	37,332.82	37,335.82	37,335.82	37,335.82	37,335.82	37,335.82	37,335.82	37,335.82	37,335.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710300913030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Agustín Melgar En Ejido San Luis - 127954	127954	Jiménez	Jiménez	San Luis	EJIDO SAN LUIS, 39970 SAN LUIS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	33,224.95	33,224.95	33,224.95	33,224.95	33,224.95	33,224.95	33,224.95	33,224.95	33,224.95	33,224.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710400979203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Pintura Y Vitróleo En Cocina De Secundaria Técnica En Ejido Torreónitos - 144919	144919	Jiménez	Jiménez	Torreónitos	CARRERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JIMENEZ -TORREÓNITOS KILOMETRO 24 - 69 EJIDO TORREÓNITOS, 39974 TORREÓNITOS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, SE LLEGA POR LA C	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH00070300913552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Agua Potable De El Frioliar - 118034	118034	Moris	Moris	El Frioliar	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL FRIOLAR, FRIOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRERA A LA CANTERA Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA EN TODA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,501,678.85	1,500,000.00	1,500,000.00	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	1,501,678.85	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00070300913554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable Energía Convencional Y Solar - 118212	118212	Moris	Moris	El Pilar	CALLE SALIDA A CIENEGA PUEBLO EL PILAR, 33340 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO A CIENEGA Y OBRA REALIZADA EN MANANTIAL DE ARROLLO DEL AG	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,114,624.98	1,144,624.98	1,144,624.98	1,114,624.98	1,114,624.98	1,114,624.98	1,114,624.98	1,114,624.98	1,114,624.98	1,114,624.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00070400979827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Del Agua - 341628	341628	Moris	Moris	El Pilar	PUEBLO EL PILAR, 33340 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y EN CARCAO UBICADO EN PUNTO DENOMINADO ARROYO DEL AGUA DE DONDE SE ABASTECE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	155,123.38	155,123.38	155,123.38	155,123.38	155,123.38	155,123.38	155,123.38	155,123.38	155,123.38	155,123.38	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00070400979265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Sistema Solar De Agua Potable En Mesa De Abajo - 341504	341504	Moris	Moris	Mesa de Abajo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE ABAJO, 00000 MESA DE ABAJO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y EN CARCAO UBICADO EN PUNTO DENOMINADO ARROYO DEL AGUA DE DONDE SE ABASTECE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710300913550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Muros De Viviendas Con Enjare Y Pintura - 120453	120453	Moris	Moris	Moris	AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA R. ALMADA Y CALLE EL AGUADO, EN VIVIENDAS DE LA CABESERA MUNICIPAL DE MORI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710400979384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Miguel Izquierdo Localidad De Aguacaliente - 240256	240256	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	PUEBLO, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA, AGUACALIENTE NONOAVA, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	249,489.21	249,489.21	249,489.21	249,489.21	249,489.21	249,489.21	249,489.21	249,489.21	249,489.21	249,489.21	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710200857622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Romero II Localidad Junta De Los Rios - 69493	69493	Nonoava	Nonoava	La Junta de los Rios	SECTOR , LA JUNTA DE LOS RIOS, NONOAVA CHIHUAHUA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL SECTOR DE EDGAR ROMERO I DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	218,571.68	109,285.84	109,285.84	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	218,571.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710400979388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Barrio El Bajo En La Localidad De Junta De Los Rios - 226716	226716	Nonoava	Nonoava	La Junta de los Rios	PUEBLO, 00000 LA JUNTA DE LOS RIOS, NONOAVA CHIHUAHUA, BARRIO EL BAJO LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA EN EL ESTADO DE CHIHU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,060,473.56	1,030,236.78	1,030,236.78	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	2,060,473.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710400979381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Ampliación De Red De Distribución Varías Puntos Municipio De Nonoava - 240209	240209	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, NONOAVA NONOAVA, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	287,015.33	287,015.33	287,015.33	287,015.33	287,015.33	287,015.33	287,015.33	287,015.33	287,015.33	287,015.33	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH11710400979382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En El Municipio De Nonoava - 229910	229910	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE NONOAVA ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,526,665.16	1,263,332.58	2,526,665.16	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	5,053,330.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH11710400979383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construcción De Perforación De Pozo En La Localidad De Nonoava - 228487	228487	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE NONOAVA EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00070300914128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	Construcción De La Red De Tubería Hidrosanitaria En La Cuadra - 106194	106194	Sauclillo	Sauclillo	La Cuadra	COLONIA LA CUADRA, 38E37 LA CUADRA, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE TUBERIA HIDROSANITARIA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA CU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	366,470.61	366,470.61	366,470.61	366,470.61	366,470.61	366,470.61	366,470.61	366,470.61	366,470.61	366,470.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00070400980996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	Rehabilitación De Techumbre Escolar En Alvaréas - 266861	266861	Sauclillo	Sauclillo	Las Alvaréas	AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LAS ALVAREÑAS, 33633 LAS ALVAREÑAS, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CARRERA CARRETERA SAUCLILLO-LAS VARAS, SE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	456,687.43	456,687.43	456,687.43	456,687.43	456,687.43	456,687.43	456,687.43	456,687.43	456,687.43	456,687.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00070300914135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Oranteño En Sauclillo - 200149	200149	Sauclillo	Sauclillo	Oranteño	ORRANTEÑO, 33633 ORRANTEÑO, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, CONSTRUCCION DE RED DE TUBERIA HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	75,272.34	75,272.34	75,272.34	75,272.31	75,272.31	75,272.31	75,272.31	75,272.31	75,272.31	75,272.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH117180101074954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Construcción De Plataforma Para Vivienda Manzana 4	53	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	493,261.72	493,261.72	493,261.72	493,261.72	493,261.72	493,261.72	493,261.72	493,261.72	493,261.72	493,261.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH117180101074964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Proyecto Internet Gratuito En Pequeñas Comunidades Del Municipio De Jimenez	-	Jiménez	Jiménez	-	-	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	269,757.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH117180101074982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Trabajos En Terracería, Tratamiento De Superficie, Plataformas Y Trazo De 13 Utes En Área De Desplante	-	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	291,040.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH117180101075460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Diferentes Calles Y Avendas De La Ciudad (Tercera Etapa)	36	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH117180101075469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE JIMENEZ	Rehabilitación Con Micro Carpeta En Baches De Diferentes Calles Y Avendas De La Ciudad (Segunda Etapa)	-	Jiménez	Jiménez	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	296,380.00	296,380.00	296,380.00											



**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08D1NO289Y-250-2018	Sauclillo	Sauclillo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	775,725.80	775,725.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301547415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	-	-	4,697,308.18	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carich (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Carich		Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero		Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atzacadores (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samahique (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guachochi		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 12 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Nonoava		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiviva (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Bachiviva		Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Poles (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborgime (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6/4 CIUDAD DELICIAS AULA DE 3 E.L.E DE ESTRUCTURA U2-C (PLANTA BAJA)	C-CIEN-08D1PO02M-308-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Guadalupe 112, Flores del Tepeyac, Delicias, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D1TO004Q-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13,500.00	13,500.00	11,947.50	88.50	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	11,558,774.33	11,558,774.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8401 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08B1H000C-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Uruteta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	643,228.00	643,228.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0433N-310-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Córdoba Americas, 32310 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800.00	800.00	800.00	100.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,011,051.88	1,011,051.88	996,075.63	996,075.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0270T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 151 2616, Carrada del Parque, Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	550.00	550.00	550.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,962.44	1,055,962.44	948,351.58	948,351.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 98 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0014C-314-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronteras, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325.00	325.00	318.50	98.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	550,009.62	550,009.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 273 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0738Q-306-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Segunda 142, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	325.00	325.00	325.00	100.00	650,000.00	650,000.00	622,580.24	622,580.24	622,580.24	622,580.24	622,580.24	622,580.24	622,580.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH210101887093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6172- REHABILITACIONES GENERAL	C-CISEN-08EY01740-355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1,049.79	1,049.79	1,049.79	100.00	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,664,934.58	1,664,934.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH1710401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	UACH-CCM5-01-2017-P	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	34,955,791.20	34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1710300970779	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidraulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	Ahumada			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	-	-	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:obra bajo demanda de administración 2017 ya fue revisada por auditoria, no se encontro avance fisico ni expediente tecnico de obra , trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-12-17])	
CHH17170200896316	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Glorieta De 50 Mts2 En La Intersección De Las Calles Juárez, Constitución Y Sor Juana Inés De La Cruz En El Municipio De Jiménez, Chihuahua/2017-03-14-0103	2017-03-14-0103	Jiménez	Jiménez			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	1,262,920.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170200896317	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Remediación De Parque Recreativo Las Quintanitas Con Un Área Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	Madera			Otros	1.00	1.00	0.61	61.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	2,261,353.93	2,261,353.93	2,261,353.93	2,261,353.93	2,261,353.93	2,261,353.93	2,261,353.93	2,261,353.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180101071808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiónes Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Joaquín Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua)	1465	Ahumada	Ahumada	(PUNTO FINAL CON KM 0+280; 30.606518; -106.512139) (INICIO CALLE DURANGO; 30.604003; -106.514984)		Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:obra bajo demanda de administración 2017 ya fue revisada por auditoria, no se encontro avance fisico ni expediente tecnico de obra , trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-12-17], obs2: [observación:obra bajo demanda de administración 2017 ya fue revisada por auditoria, no se encontro avance fisico ni expediente tecnico de obra , trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2022-01-25])	
CHH18180101072445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiónes Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Coahuila Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua /)	1420	Ahumada	Ahumada	(INICIO CALLE LAZARO CARDENAS; 30.609636; -106.519399) (FINAL CALLE FELIX U GOMEZ; 30.607457; -106.519539)		Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:obra bajo demanda de administración 2017 ya fue revisada por auditoria, no se encontro avance fisico ni expediente tecnico de obra , trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-12-17], obs2: [observación:obra bajo demanda de administración 2017 ya fue revisada por auditoria, no se encontro expediente fisico financiero para proceder a cancelación en portal , trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2022-01-25])	
CHH18180101072867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiónes Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Diaz Ordaz Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua /)	1423	Ahumada	Ahumada	(FINAL CALLE NUEVO LEON; 30.610409; -106.520238) (INICIO CALLE DURANGO; 30.61047; -106.520713)		Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	320,000.00	320,000.00	316,480.00	316,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:obra revisada por auditoria 2018 y no se encontro expediente fisico-financiero, trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-12-17], obs2: [observación:obra revisada por auditoria, atendidas en demanda a la administración 2016, trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2022-01-25])	
CHH18180201136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiónes Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Rayon Entre Calles Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)		Ahumada	Ahumada			Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:obra bajo demanda de administración 2017 ya fue revisada por auditoria, no se encontro avance fisico ni expediente tecnico de obra , trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2021-12-17], obs2: [observación:obra bajo demanda de administración 2017 ya fue revisada por auditoria, no se encontro expediente fisico financiero para proceder a cancelación en portal , trimestre:4.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2022-01-25])		
CHH1818041420784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	CATASTRO	PROGRAMA DE TECHO FIRME - 232473	232473	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA PROGRAMA DE TECHO FIRME	Metros Cuadrados	17.00	17.00	17.00	100.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818041420668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DESARROLLO RURAL	PROGRAMA DE PISO FIRME - 230073	230073	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Metros Cuadrados	650.00	650.00	650.00	100.00	161,633.78	161,633.78	161,633.78	161,633.78	161,633.78	161,633.78	161,633.78	161,633.78	161,633.78	161,633.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818041421248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DESARROLLO RURAL	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - 246159	246159	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	Metros lineales	480.00	480.00	480.00	100.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818041420652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA DE TÍACOS - 229731	229731	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO BACHINIVA CENTRO, 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Otros	130.00	130.00	130.00	100.00	154,868.59	154,868.59	154,868.59	154,868.59	154,868.59	154,868.59	154,868.59	154,868.59	154,868.59	154,868.59	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818041420681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CURANO BARRIO CERRO DE LA CRUZ EN BACHINIVA - 230389	230389	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	CALLE URANO Y 15 BARRIO BARRIO CERRO LA CRUZ, 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA CALLE URANO Y 15 AL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	307,423.20	307,423.20	307,423.20	307,423.20	307,423.20	307,423.20	307,423.20	307,423.20	307,423.20	307,423.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818041420789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA PRIMERO DE MAYO - 232538	232538	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	COLONIA PRIMERO DE MAYO, 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN VALENZUELA Y CALLE VEINTICINCO, AMPLIACION RED ELÉCTRICA COL. 1 DE MAYO	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	279,679.50	279,679.50	279,679.50	279,679.50	279,679.50	279,679.50	279,679.50	279,679.50	279,679.50	279,679.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818041420963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION RED ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO JUAREZ - 236754	236754	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	BARRIO BARRIO JUAREZ, 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA AMPLIACION RED ELÉCTRICA COL CENTRO EN EL BARRIO JUAREZ	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	271,540.87	271,540.87	271,540.87	271,540.87	271,540.87	271,540.87	271,540.87	271,540.87	271,540.87	271,540.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818041420674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ENTÓNQUE A LAS VARIAS CARRETERA RUBIO BACHINIVA - 230131	230131	Bachiniva	Bachiniva	Las Varas	RANCHERIA LAS VARIAS, 31675 LAS VARIAS, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTÓNQUE A LAS VARIAS CARRETERA RUBIO BACHINIVA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE	Otros	8.00	8.00	8.00	100.00	250,583.20	250,583.20	250,583.20	250,583.20	250,583.20	250,583.20	250,583.20	250,583.20	250,583.20	250,583.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818030120969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS	ENEMENADO EN MANUEL AVILA CAMACHO ADQUISICION DE CEMENTO - 232377	232377	Bachiniva	Bachiniva	Ninguno	EIDJO MANUEL AVILA CAMACHO, 31667, BACHINIVA CHIHUAHUA TRES ENCEMENTADO EN MANUEL A. CAMACHO ADQUISICION DE CEMENTO	Otros	967.74	967.74	967.74	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:No me deja capturar imágenes 1 y 2 la 3 solamente pero no me deja avanzar me sale la leyenda de Error! Debes cargar al menos una foto de inicio, trimestre:4.0, usuario:claudiamw, fecha:2021-12-22])	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CH118030118368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	MODIFICACION DE INSTALACION EN RED ELECTRICA UBICADA EN C MIGUEL ALEMAN C JUAN ANTONIO ACOSTA Y BAUDILLO URIBE - 224145	224145	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AGUSTÍN MELGAR, 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE GENERAL BAUTISTA LIBRE Y CALLE JUAN ANTONIO ACOSTA, CALLE AMADOR MORENO LUJAN A ESPALDAS DEL POZO DE JMAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	20,058.45	20,058.45	20,058.45	20,058.45	20,058.45	20,058.45	20,058.45	20,058.45	20,058.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1180301300159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EIDO EL AGÜILA - 140922	140922	Jiménez	Jiménez	El Águila	CARRETERA ESTATAL LIBRE 69 TRAMO JIMÉNEZ-CAMARGOKILOMETRO 38 + 10 EIDO EL AGÜILA, 339701 AGÜILA JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE Y A 38 DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA LIBRE A CAMARGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	73,191.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH118180201087899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Construcción De Cerca De Malla Cíclica En Kinder Eijo El Triunfo - 27089	27089	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO JIMÉNEZ - OJO DE DOLORRES KILOMETRO 7 + 90 EIDO EL TRIUNFO, 339701 EL TRIUNFO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA. SE LEGGA APOYOS A 38 DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL OJO DE DOLORRES EN EL KILOMETRO 7.90 A MANO IZQUIERDA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	22,633.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301300263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	COMEDOR COMUNITARIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN - 141217	141217	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN (EL VENTICUATRO), 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN EN LA PLAZA DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	265.75	265.75	265.75	100.00	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	1,586,890.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301301291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	PINTURA EN ESCUELA FORD OCHENTA - 144481	144481	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LIBRO DE TEXADA COLONIA LA LADRIERA, 33987056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y PRIVADA ABSOLOD, PRIVADO INDIO TRICETE FRENTE A COMANDANCIA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	855.76	855.76	855.76	100.00	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	63,213.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301304683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	MALLA CICLONICA EN KINDER SIRNAME - 161711	161711	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VENCEREMOS COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE ARTURO GAMIZ Y CALLE DR. DABLO GÓMEZ, AVENIDA PUENTE A 200 METROS CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD	Metros lineales	196.20	196.20	196.20	100.00	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	48,650.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301305052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA GADALUPE VICTORIA - 163405	163405	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, ESTA EN LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA A ESPALDAS SE ENCUENTRA LAS VÍAS DEL FERROCA	Metros Cuadrados	476.00	476.00	476.00	100.00	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	731,023.88	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301305056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	SOBRERCAPETA ASFALTICA EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE MIGUEL A LOPEZ Y SORJUANA INES DE LA CRUZ - 163427	163427	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 5 DE MAYO COLONIA MODERNA, 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE MIGUEL A LOPEZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE 5 DE FEBRERO CERCA DEL HOSPITAL REGIONAL Y CAMPO ALAMEDA	Metros Cuadrados	3,858.80	3,858.80	3,858.80	100.00	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	516,654.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301315301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	EXTENSION DE LINEA DE SECUNDARIA EN CALLE LOPEZ PORTILLO EN COLONIA PRESIDENTES - 213375	213375	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO COLONIA PRESIDENTES, 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE VICTOR AGUIRRE CASTORENA Y CALLE DR. IGNACIO GONZALEZ E. CALLE ALLENDE A UN COSTADO DEL PARQUE 1411	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	18,882.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301315319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	ELECTRIFICACION TIERRA DE ENCUENTRO - 213357	213357	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO, 0000056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE SRA. PARTICULAR Y CALLE SRA. ANTONES, CALLE AMARILLO PERIMETRAL ESTA EN LA PREFERIA AL SURESTE DE LA CIUDAD ES COLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	417,138.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1180301315341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	SUBESTACION ELÉCTRICA EN COMEDOR COMUNITARIO LA ESTACION - 213417	213417	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FERROCARRIL COLONIA LA ESTACIÓN, 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE ENRIQUE CREEL Y CALLE DEL CUARTEL, AVENIDA PUENTE CERCA DEL PARQUE LA ESTACION II	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	587,200.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180401320171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN CRIS CIENTO TREINTA Y OCHO - 229395	229395	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MANUEL LÓPEZ DÁVILA, 33893056 MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUARENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE PUTARCO ELIAS CALLES, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA CERCA DEL CESSA DE JIMÉNEZ	Metros Cuadrados	650.00	650.00	650.00	100.00	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	135,067.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180401418804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES - 171895	171895	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA HIDALGO COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33890 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS APOYOS SON EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD INCLUIDO CAP URBANAS LA IN	Vivienda	20.00	20.00	20.00	100.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	989,436.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180401419386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES SEGUNDA ETAPA - 194157	194157	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA HIDALGO COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33890 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS CUARTOS SON DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN	Vivienda	20.00	20.00	20.00	100.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	989,936.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH1180401420603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	AMPLIACIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANAS CUATRO CINCO Y SEIS - 228946	228946	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICA COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO, 33890 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SRA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISMO, CALLE SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, CALLE FILOMENO C	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	805,104.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH118180201087882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Construcción De Comedor En Jardin De Niños Mariano Jimenez - 26575	26575	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO COLONIA MANUEL LÓPEZ DÁVILA, 33895 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JUAN ANTONIO ACOSTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS PRIMARIA SECCION 42 Y CERCA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	128,114.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH1818020108784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Impermeabilización En Escuela Francisco Sarabia - 27051	27051	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE INGACIO CAMARGO Y CALLE 30 DE NOVIEMBRE, CALLE NUEVA VISCAYA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ENSEGUIDA DE DHISA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	141,997.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH1818020108785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Dr Luis Estavillo Muñoz - 27072	27072	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE IBARRO ALLENDE COLONIA ANDRAJAZO, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOH JUAN INÉS DE LA CRUZ Y CALLE TURBIDE, CALLE ANDRADO NUEVO UBICADA A UN COSTADO DEL COBACH Y FRENTE A COLEGIO REGIONAL MUY CERCA DEL CENTRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	152,050.60	152,050.60	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH1818020108786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Suministro E Instalación De Hidroneumático Y Tinasos Instalación De Aires En Escuela Primaria Mariano Jimenez - 26503	26503	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ ESTEBAN CORONADO Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	97,309.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1818020108787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Perforación De Pozo En Ejido Las Lujas Etapa II - 26262	26262	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA TECNOLÓGICO EJIDO LAS LUGAS, 33973 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, SE PUERE LEGAR POR LA CALLE CORRALES O LA AVENIDA TECNOLÓGICO YA QUE SE ENCUENTRA A ESPALDA DE ESTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	350,000.04	350,000.04	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18030100099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO MIGUEL HIDALGO - 140708	140708	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 69 TRAMO JIMÉNEZ-CAMARGO LÍNEA KM 34 + 50 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 33970MIGUEL HIDALGO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE YRVE LLIGA POR LA RUTA 69 CARRETERA LIBRE A CAMARGO APROXIMADAMENTE A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	37,114.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18030131848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	ELECTRIFICACIÓN NUEVO TAMPOCO - 224408	224408	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampoco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 69 TRAMO JIMÉNEZ-CAMARGO LÍNEA KM 24 + 400 EJIDO NUEVO TAMPOCO, 33970NUEVO TAMPOCO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE YRVE POR LA CARRETERA LIBRE A CAMARGO UN KM ANTES DE TORREONCITOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	660,405.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH1910101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DPR05352-09-2018	Caas Grandes	Caas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210101485929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR053704-167-2018	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Agricultura 326, Cordón de la Inde, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	669,087.15	669,087.15		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101486307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR05376A-193-2018	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	Felipe Ángeles SN, Centro, 38620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	826,110.85	826,110.85		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014864769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURD DE ACOMETIDA	C-CIEN-08DPR05382Q-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héres de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,958.07	767,958.07	739,820.21	739,820.21		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014864456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNAICIO ZARAGOZA - ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08DPR05388D-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Carbajal	CARVAJAL	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	743,249.34	743,249.34		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014866094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAMÓN P. DE NEGRI - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR05393H-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorado (Francisco I. Madero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	345.56	95.99	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	297,387.04	297,387.04		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014866901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR053268R-215-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	277.30	277.30	277.30	100.00	554,600.00	554,600.00	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	527,158.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101014866672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SÉC.TECNICA 18 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST00408-199-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	Unamed Road, Valle de Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,980.60	915,980.60	910,580.45	910,580.45		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014865330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SÉC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR05388B-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación de Ortíz	Fundadores 6004, Congregación Ortíz, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	897,731.51	897,731.51		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014864531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SÉC. PABLO GÓMEZ MARTÍNEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DVT01212-78-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014864509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SÉC. ROSARIO CASTALLANOS - PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DVT0118M-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNAICIO)	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,408.97	603,408.97	575,542.95	575,542.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014866124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL EMILIANO ZAPATA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR05265-182-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	El Indio	CHI 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,540.07	1,034,540.07	832,678.08	832,678.08		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014864560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SÉC. JAIME TORRES BOEY - PINTURA, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO	C-CIEN-08DVT01233R-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jagüey	EL JAGUEY	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	567,713.66	567,713.66		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014864832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEREDOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0360A-138-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	El Largo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,551.68	912,551.68	872,010.36	872,010.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2101014864471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1612V-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Povernir	EL PORVIRNIR	Metros Cuadrados	360.00	360.00	359.64	99.90	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	523,156.37	523,156.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH210101884745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ABRAMAA GONZALEZ - APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACION DE PISO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA Y ANDADORES Y RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR0687E-118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Predio	México 45D, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	423,772.75	423,772.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR0231G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauc)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	333.93	92.76	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	535,326.80	535,326.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. DAMIAN CARMONA - PINTURA, ESTRUCTURA	C-CIEN-08DPR0419V-52-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Tecuán	EL TECUAN	Metros Cuadrados	400.00	400.00	399.20	99.80	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,987.12	767,987.12	745,935.37	745,935.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR01023J-25-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Estación Morita	ESTACION MORITA	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,937.49	680,937.49	667,017.87	667,017.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101885311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0676A-158-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	671,577.50	671,577.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. RAFAEL RAMIREZ - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICA	C-CIEN-08DTPV00474D-2020	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	Francisco I. Madero	FRANCISCO I. MADERO	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,439.70	685,439.70	588,756.65	588,756.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL IDAID - REHABILITACION EN GENERAL DE SANITARIOS Y MALLA CICLONICA	C-CIEN-08EE30131K-85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGAPITO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,778.08	1,034,778.08	981,650.15	981,650.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0221F-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Hermanos Medina (Juzco Charro)	Maclovio Herrera 13, Pablo Gómez, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	694,203.23	694,203.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAFAEL RAMIREZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFON, HERRERIA	C-CIEN-08DPR0318L-104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	901,942.66	901,942.66	848,626.27	848,626.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTPV0030V-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lugo	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	550,951.86	550,951.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EMILIO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0531D-187-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	La Cuadra	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,275.97	611,275.97	544,745.19	544,745.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0404D-149-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Esmeralda	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	327.60	91.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	668,863.18	668,863.18	549,585.59	549,585.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN NACIONAL DE 11 AÑOS - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, LUMINARIAS, REHABILITACIONES EN EDIFICIO C	C-CIEN-05BDPR1250B-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	La Laguna de las Vacas (San Isidro)	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	346.75	96.32	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,922.81	689,922.81	601,891.26	601,891.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA JUVENTUD - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR1583Q-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farias	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,699.43	761,699.43	629,527.13	629,527.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DPR0957H-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	452.45	94.26	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	809,609.71	809,609.71	585,938.83	585,938.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EUGENIO PRADO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, MALLA CICLONICA	C-CIEN-08DPR0335B-129-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	La Regina, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,751.91	687,751.91	532,333.57	532,333.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR1082V-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360.00	360.00	352.47	97.91	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	469,903.27	469,903.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RICARDO FLORES MAGON - EDIFICIO I: SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	C-CIEN-08DPR0532C-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Laguna de Palomas (Estación Carrillo)	Laguna de Palomas, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,530.22	689,530.22	657,874.72	657,874.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTPV0035D-154-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.06	583,662.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS CABRERA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDERA, BARRA COUNDANTE	C-CIEN-08DPR1316U-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,854.84	764,854.84	747,999.98	747,999.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL CUALIHTEMOC - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DPR1592Y-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360.00	360.00	359.56	99.88	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,594.29	683,594.29	663,320.96	663,320.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1711V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.70	904,629.99	904,629.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL - REHABILITACIONES Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTPV002L-89-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Miñaca	MIÑACA	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,832.60	611,832.60	610,964.21	610,964.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION		META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		
CHH210101886198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90529P-188-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Naica	Vicente Guerrero 1184, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	839,792.42	839,792.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - ESTRUCTURA, IMPERMEABILACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DP90520Y-117-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Sauclillo (Rancho Nuevo)	Nuevo Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	686,516.71	686,516.71	658,275.62	658,275.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08DTV008G-7-2020	Gobierno de la Entidad	Alumada	Ojo Caliente (Colonia Secca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECCA)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	612,955.01	612,955.01	582,885.21	582,885.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PASCUAL ORDOZCO 1063 - REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP90520E-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Orozco (San Isidro Pascual Orozco)	OROZCO	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	736,821.84	736,821.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUANTEREND - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RAMPAS, BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DP9114Y-82-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Pablo Amaya (La Martha)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400.00	400.00	357.92	89.48	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,922.91	764,922.91	532,716.66	532,716.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FRANCISCO VILLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-08DE500571-16-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblito de Allende	PUEBLITO DE ALLENDE	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	813,191.41	813,191.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS A. CARRILLO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90527R-185-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Puerto del Toro	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,509.62	765,509.62	625,549.14	625,549.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ALVARO OBREGON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90499L-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	470.40	98.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	697,929.82	697,929.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 24 - PINTURA, IMPERMEABILACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DST0034K-113-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Rancho Victorio	México 2, Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	677,029.72	677,029.72	677,029.72	677,029.72	677,029.72	677,029.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL DOBLADO - IMPERMEABILIZACION, CISTERNA	C-CIEN-08DP91200J-88-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Río Verde	RIO VERDE	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	683,486.61	683,486.61	683,486.61	683,486.61	683,486.61	683,486.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90889H-136-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salíces	Unnamed Road, Octaviano López, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	824,129.03	824,129.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST0004K-137-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salíces	Salíces, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	340.80	71.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	899,240.27	899,240.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FALUSTO L. SANCHEZ BLANCO 1077 - REHABILITACION GENERAL, MALLA SOMBRERA Y BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08EJND0167E-46-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	San Buena Ventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,279.45	684,279.45	667,815.85	667,815.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RODRIGO M. QUEVEDO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08EJND0166F-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	San Buena Ventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,923.14	764,923.14	750,512.63	750,512.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL CARMEN SERDAN - FIRMES Y CERAMICAS	C-CIEN-08DE3013L3-27-2020	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	Metros Cuadrados	580.00	580.00	580.00	100.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,109,825.19	1,109,825.19	1,095,637.46	1,095,637.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0006-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotal	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	652,833.78	652,833.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101885994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90498M-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lerdo 718, El Nogal, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	356,027.49	356,027.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJND0156Z-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, Sin Nombre, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	386.24	96.56	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,018.30	767,018.30	315,384.58	315,384.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL OJINAGA - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP90684T-30-2020	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,994.01	917,994.01	917,993.95	917,993.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ELISA GRIENEN - REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	C-CIEN-08DP90539Y-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	403.92	74.80	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DP90232Q-33-2020	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	433.03	80.19	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,019,242.46	1,019,242.46	629,897.45	629,897.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90264V-134-2020	Gobierno de la Entidad	López	Santa María	Santa María, Chih., México	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,999.99	764,999.99	714,099.77	714,099.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1016 - REHABILITACIONES EN GENERAL Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08EJND088T-34-2020	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	288.00	80.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	309,868.28	309,868.28	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observacion:IDS] IMPORTES EJERCIDO Y PAGADO SON CORRECTOS, trimestre=4, usuario=cuadraperez, fecha=2022-03-24)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CH210101884545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES, CUBIERTA METALICA DE 4X20 MTS	C-CIEN-08EN01090-84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Valentin Gómez Farías	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,797.67	766,797.67	624,968.15	624,968.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101884431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DUN05845-18-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Valle de Ignacio Allende	VALE DE IGNANCIO ALLENDE	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,973.39	912,973.39	904,853.92	904,853.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101885224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0463X-153-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Valverde	México 16, La Paz de México, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	328.00	91.11	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,852.60	689,852.60	657,928.94	657,928.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101884539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROEBEL 1025 - PINTURA, IMPERMEABILIZACION	C-CIEN-08EJN01680-97-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	916,785.71	916,785.71	916,785.71	916,785.71	916,785.71	916,785.71	916,785.71	916,785.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3035 ABRAMAM GONZALEZ - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA V. ANDADORES	C-CIEN-08E501141-100-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	Francisco Ignacio Madero 1001, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,032,148.72	1,032,148.72	1,032,148.72	1,032,148.72	1,032,148.72	1,032,148.72	1,032,148.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101888667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8041 (IRA ETAPA) - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0050A-316-2020	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babicora de Conaschic	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	59.98	59.98	59.98	100.00	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	88,844.81	88,844.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101888531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8026 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0039T-306-2023	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cieneguita	Unamed Road, Rancho Colorado, Chih., México	Metros Cuadrados	123.00	123.00	123.00	100.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	208,729.18	208,729.18	181,657.71	181,657.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101888606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8059 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08BTK0055H-333-2020	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Povernil	Juan de la Barrera 6709, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 25212 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	187.50	187.50	187.50	100.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,997.27	359,997.27	218,972.30	218,972.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101888652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8030 - CONSTRUCCION 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08BTK0043F-332-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Fernández Leal	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	300.50	300.50	300.50	100.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	514,191.96	514,191.96	438,821.72	438,821.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101888465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8008 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08BTK0021U-296-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagoachi	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	113.00	113.00	113.00	100.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	214,599.79	214,599.79	196,746.26	196,746.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101888507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8004 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08BTK0018G-293-2020	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José de Guacayo	San Jose de Guacayo, Chih., México	Metros Cuadrados	187.50	187.50	181.88	97.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,273.66	359,273.66	251,575.53	251,575.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH210101887103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ESCUELA NORMAL RURAL "RICARDO FLORES MAGÓN" - REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	C-CIEN-08AJS02170B-211-2020	Gobierno de la Entidad	Sauccillo	Sauccillo	CHH 59, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,436,588.89	3,436,588.89	3,186,339.37	3,186,339.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH00018010106988	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada. / 2017-03-26-0433	2017-03-26-0433	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	0.70	70.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH000180101070430	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua. / 2017-03-26-0434	2017-03-26-0434	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	0.75	75.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH000180201135042	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Ducha, Creación De 51m2 De Foro Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Pared Múltiple En Techarno, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara	Santa Bárbara	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, usuario:josemolinab, fecha:2022-01-07], obs2: [observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:josemolinab, fecha:2022-01-07], obs3: [observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:josemolinab, fecha:2022-01-07]		
CH000180201135062	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asta Bandera Para Eventos Cívicos, Interveniéndose Un Área De 660m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara	Santa Bárbara	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:josemolinab, fecha:2022-01-07], obs2: [observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:josemolinab, fecha:2022-01-07], obs3: [observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:josemolinab, fecha:2022-01-07]		
CH000180201135073	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Vialidades Con Concreto Hidráulico Y Pórfido, Superficie De 1,333 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Plaza Juárez, 2 De Abril, Nicolás Bravo Y Miguel Negrete, En El Centro De La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara	Santa Bárbara	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:josemolinab, fecha:2022-01-07]
CH190201545814	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE MURO FIRME DE TREINTA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL TERRERO - 66699	66699	Nonoava	Nonoava	El Terrero	PUEBLO, 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE NONOAVA CHAHUAHUA	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	353,348.70	176,674.35	176,674.35	353,348.70	353,348.70	353,348.70	353,348.70	353,348.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EN0320K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	605,274.52	605,274.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA 751	C-CIEN-08EN0408M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	470,558.77	470,558.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201942545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JUAN JACOB ROSSEAU 7009 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO LABORAL, INCLUDE OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910250	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	393.07	393.07	393.07	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,997,879.30	8,997,879.30	8,948,681.91	8,948,681.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201942554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO - REHABILITACIONES GENERALES	23708369	Gobierno de la Entidad	Juarez		Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,436.17	2,436.17	2,290.97	94.04	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,480,457.69	4,480,457.69	3,597,288.75	3,597,288.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402057551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708475	Gobierno de la Entidad	Juarez		Telegrafistas, Fidel Velázquez, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1,364.00	1,364.00	-	-	871,301.30	871,301.30	871,301.25	871,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: [observación-ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2020, Trimestre-4.0, usuario:claudiaalper, fecha:2022-01-13]]		
CHH210402057554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 31 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23202024	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		Cerro Blanco, Informat Cerro Blanco, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	-	-	798,980.50	798,980.50	798,980.51	798,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: [observación-ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, Trimestre-4.0, usuario:claudiaalper, fecha:2022-01-13]]		
CHH210201941821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES	21910276	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Santo Niño	J. Eligio Muñoz 2902, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	200.00	200.00	200.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,000.57	493,000.57	460,422.74	460,422.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR01548R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	484,658.85	484,658.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0160C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Lerdo, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.94	94.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	398,641.01	398,641.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1110 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EN03003V-257-2020	Guazapares	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.83	83.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	450,434.20	450,434.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOB ROSSEAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN00412-200-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	492,294.93	492,294.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA 751	C-CIEN-08DIN0541U-328-2020	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle Ba 1712, 2 de Octubre, 32885 Ojinaga, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	468,902.98	468,902.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0191L-178-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	San Miguel de Los Anthondo	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	568,126.53	568,126.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0636V-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,011,034.24	1,011,034.24	1,011,034.24	1,011,034.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA 751	C-CIEN-08DCC0209Z-307-2020	Urique	Urique	San José del Pinal	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.84	84.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	340,870.26	340,870.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302006406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SALICILLO	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO	2021-2X01602-A-9075	Sauccillo	Sauccillo	Sauccillo	avenida ocampo, Abasco y, Benito Juárez, 33620 Sauccillo, Chih., México	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	SECUNDARIA TÉCNICA No. 16, COLONIA TORREONOTOS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO		Jiménez	Jiménez	Torreónotos	33970 Torreónotos, Chih., México	Metros Cuadrados	466.20	466.20	466.20	100.00	400,000.00	400,000.00	396,709.30	396,709.30	396,709.30	396,709.30	396,709.30	396,709.30	396,709.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402058443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPALDE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 466 M2 EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR L. MALLEN #2317 EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	09/75/2021	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	5 de Mayo 72, La Ladriera, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Metros Cuadrados	466.00	466.00	466.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,146,021.96	1,146,021.96	1,146,021.96	1,146,021.96	1,146,021.96	1,146,021.96	1,146,021.96	1,146,021.96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210302002515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE LOTE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802098	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	310,000.00	310,000.00	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE TINACOS 80 PZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802123	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80.00	80.00	80.00	100.00	99,000.00	99,000.00	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS pzas 400 PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802104	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	400.00	400.00	400.00	100.00	352,000.00	352,000.00	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE SILLAS 60 PIEZAS PARA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES 2318	21910370	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	60.00	60.00	60.00	100.00	48,000.00	48,000.00	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802121	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	53,535.16	53,535.16	53,535.16	53,535.16	53,535.16	53,535.16	53,535.16	53,535.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELDA SOLARES 3DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	48.00	48.00	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,845,795.65	1,845,795.65	1,842,833.62	1,842,833.62	903,044.85	903,044.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401881725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	Instalación eléctrica y Red de seguridad. Equipo especializado de laboratorio y mobiliario	2020/2K01702-A-6548	Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México	Equipo de seguridad	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	6,984,812.40	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401881759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	EQUIPO PARA LABORATORIOS DE TECNOLOGIA	2020-2K01702-A-6550	Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México	Equipo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	10,895,066.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401881784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	MOBILIARIO BASICO		Juárez	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México	Equipo	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	2,996,037.18	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO ESPECIALIZADO, PLANTA TRATADORA	8962 Y 8963	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	2H42+V9 El Entrónque, Chihuahua, México	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	3,679,519.68	3,679,519.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302005082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	Planta tratadora de aguas residuales	2021-2K01702-A-8839	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Plant(+)	1.00	1.00	0.90	90.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	863,496.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	INVERNADERO	2021-2K01702-A-8839	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,090,499.99	1,090,499.99	1,090,499.99	1,090,499.99	1,090,499.99	549,724.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL PARDIO	UTP0005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1,262.50	1,262.50	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.00	1.00	-	-	799,999.87	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,468.25	797,468.25	318,987.30	318,987.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301714075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	SCOP	ADECUACION Y REHABILITACION PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DE AEROPUERTO BARRANCON DEL COBRE, BOCOYNA, CHIH.	20901289	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Creel, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	0.65	65.00	9,289,678.69	9,289,678.69	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301788191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	secretaria de comunicaciones y obras publicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancon del Cobre, en la localidad	21282870	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basborachit, Chih., México	Metros Cuadrados	21,316.00	21,316.00	5,115.84	24.00	19,000,000.00	19,000,000.00	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	(bs1: (observación obra sigue suspendida, para iniciar ya en enero 2022, trimestre 4.0, usuario:cesarchoat, fecha:2022-01-06))
CHH200301788206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional	2133503	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basborachit, Chih., México	Metros Cuadrados	126,562.00	126,562.00	107,577.70	85.00	5,862,000.00	5,862,000.00	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	(bs1: (observación obra sigue suspendida, ya se va a empezar en enero de 2022, trimestre 4.0, usuario:cesarchoat, fecha:2022-01-06))
CHH210201927265	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL L. CLOUTIER ENTRE CALLES SALINAS DEL PRÍON Y CALLE NUEVO LEÓN. 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo		Metros lineales	837.00	837.00	837.00	100.00	6,457,494.65	5,054,051.65	3,620,752.40	1,160,142.00	1,160,142.00	1,160,142.00	1,160,142.00	1,160,142.00	1,160,142.00	1,160,142.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927340	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALLEMOR - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo		Metros lineales	71.00	71.00	71.00	100.00	262,159.17	162,159.17	124,578.27	103,342.63	103,342.63	103,342.63	103,342.63	103,342.63	103,342.63	103,342.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927703	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER (ENTRE CALLE SALINAS DEL PRÍON Y CALLE LIBERTAD). - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo		Metros lineales	269.00	269.00	269.00	100.00	1,683,780.61	783,789.18	705,554.43	1,515,712.25	705,554.43	705,554.43	705,554.43	705,554.43	705,554.43	705,554.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908179	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 16 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6081	6081	Jiménez	Jiménez	California	EIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO CALIFORNIA	Metros cuadrados de construcción	512.00	512.00	512.00	100.00	663,095.31	411,119.09	410,213.28	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908259	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6275	6275	Jiménez	Jiménez	División del Norte (Los Remedios)	EIDO DIVISION DEL NORTE, 33980 DIVISION DEL NORTE (LOS REMEDIOS), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	154,169.66	153,899.40	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908273	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL AGUILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6302	6302	Jiménez	Jiménez	El Águila	EIDO EL AGUILA, 33980 EL AGUILA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO EL AGUILA	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	154,169.66	153,710.26	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908199	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6108	6108	Jiménez	Jiménez	El Molino	EIDO MOLINO DE TORREONCITOS, 33980 EL MOLINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO MOLINO DE TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	179,864.60	179,288.29	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908341	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6635	6635	Jiménez	Jiménez	El Predio	EIDO EL PREDIO, 33980 EL PREDIO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO EL PREDIO	Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	124,330.38	77,084.84	76,848.66	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210201908312	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6422	6422	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	EIDO EL TRIUNFO, 33980 EL TRIUNFO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO EL TRIUNFO	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	82,886.91	51,389.88	35,618.28	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908390	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO SECCIONAL ESCALON DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6836	6836	Jiménez	Jiménez	Escalón	EIDO ESCALON, 33980 ESCALÓN, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ESCALON	Metros cuadrados de construcción	640.00	640.00	640.00	100.00	828,869.15	513,998.87	512,857.15	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908188	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO JACALES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6089	6089	Jiménez	Jiménez	Jacales	EIDO JACALES, 33980 JACALES, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDODJACALES	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	179,864.60	179,412.38	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908331	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO JACOBDO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6464	6464	Jiménez	Jiménez	Jacabdo	EIDO EIDO JACOBDO, 33980 JACOBDO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO JACOBDO	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	154,169.66	153,325.86	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883853	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIXTO CARDOSA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EIDO HEROS DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SIXTO CARDOSA EIDO HEROS DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN CALLE CARIBLLO PUERTO Y CALLE LUCIO BANCO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE SIXTO CARDOSA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9,108.00	9,108.00	9,108.00	100.00	4,821,169.58	4,000,000.00	3,996,784.49	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908090	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5909	5909	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	576.00	576.00	576.00	100.00	745,982.23	462,508.98	461,577.93	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908119	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5948	5948	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	800.00	800.00	800.00	100.00	1,036,086.43	642,373.59	641,960.73	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908125	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BENTO JUAREZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5957	5957	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BENTO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENTO JUAREZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	256.00	256.00	256.00	100.00	331,547.66	205,559.55	204,646.26	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908132	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LA ESTACION DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5972	5972	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	160.00	100.00	207,217.28	128,474.71	128,214.99	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908134	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESINA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5978	5978	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	179,864.60	179,558.28	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908136	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5984	5984	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA LOPEZ DAVILA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LOPEZ DAVILA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	128.00	128.00	128.00	100.00	165,773.84	102,779.78	102,604.48	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908140	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA FATIMA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5991	5991	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA FATIMA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA FATIMA EN JIMENEZ CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	179,864.60	178,197.36	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908155	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6027	6027	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	320.00	320.00	320.00	100.00	414,434.57	256,949.43	256,012.70	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908157	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6035	6035	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	160.00	100.00	207,217.28	128,474.71	127,747.71	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908162	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544.00	544.00	544.00	100.00	704,538.75	436,814.04	435,922.36	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908166	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416.00	416.00	416.00	100.00	538,766.95	334,034.27	331,512.41	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908170	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO HEROS DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EIDO HEROS DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO HEROS DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	154,169.66	151,680.46	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908378	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO ESTACION CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6097	6767	Jiménez	Jiménez	Laguna de Palmes (Estación Carrillo)	EIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALMAS (ESTACION CARRILLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ESTACION CARRILLO	Metros cuadrados de construcción	288.00	288.00	288.00	100.00	372,991.12	231,254.49	230,971.99	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908386	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640.00	640.00	640.00	100.00	828,869.15	497,076.53	496,341.69	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908316	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	EIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORS), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	179,864.60	178,794.21	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		





**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402037707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION DE CALLE TORIBIO ORTEGA DE C. AVELINA GALLEGOS A PASCUAL OROZCO - 393140	293140	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE TORIBIO ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EMIILIANO ZAPATA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE TORIBIO ORTEGA ENTRE AVELINA GALLEGOS Y PASCUAL OROZCO COL. EMIILIANO	Metros cuadrados de construcción	1.00	1.00	1.00	100.00	784,071.78	392,035.89	0.00	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ (11-13) - 301406	301406	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32930 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DICENTAFERICA, CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 COL CENTRO	Metros cuadrados de construcción	1.00	1.00	1.00	100.00	698,989.94	349,494.97	0.00	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE 19A ENTRE LAS CALLES TRIAS Y 20 NOV. - 301411	301411	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 19A INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE TRIAS, CALLE 19A ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y TRIAS EN LA COLONIA PROGRESO	Toma(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	310,583.84	155,291.92	0.00	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUTIERREZ (11 A 17) - 301428	301428	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32930 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DICENTAFERICA, CALLE GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 17 EN COL CENTRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	251,027.54	125,513.77	0.00	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LAS CALLES TRIAS Y DONATO GUERRA - 301435	301435	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE NOVENA INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32930 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE NOVENA ENTRE TRIAS Y DONATO GUERRA COL CENTRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	222,774.62	111,362.31	0.00	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	CUARTOS PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 333187	333187	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y / CONST DE CUARTOS PARA 72 FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,237,719.62	618,859.81	0.00	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO - 333801	333801	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y / FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,762,280.40	881,140.20	0.00	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 33830	33830	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AVENIDA MEXICO Y CALLE PASO DE LA MIELILLA, CALLE CALLE TECNOLÓGICO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,394.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS LOCALIDADES VARIAS - 78656	78656	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEI - BATOPILAS KILOMETRO 05 + 03 RANCHERIA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEI - GUACHOCHI Y ,	Piezas	69.00	69.00	20.70	30.00	864,446.96	864,446.96	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA LOCALIDADES VARIAS - 78677	78677	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 33000 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEI Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEI KM. 74	Piezas	54.00	54.00	40.50	75.00	676,361.66	676,361.66	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LOCALIDADES VARIAS - 78693	78693	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DIANA LAURA HIDIAS INTERIOR DOMINGO CONOCIDO CIUDAD LABRILLOS, 31975 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	30.00	30.00	22.50	75.00	312,450.41	312,450.41	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD CUATRO CULTURAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 78795	78795	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Graña Alex	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO JUAREZ CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + 1 ERDO RANCHERIA JUAREZ, 00900 GRAMA ALEX, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JUAREZ - MEXICO Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	90.00	90.00	82.80	92.00	1,037,967.66	1,037,967.66	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI LOCALIDADES VARIAS - 78706	78706	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEI - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33300 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEI - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEI GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERE	Piezas	159.00	159.00	66.78	42.00	1,796,149.17	1,796,149.17	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDADES VARIAS - 78712	78712	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 1 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33400 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Piezas	161.00	161.00	121.00	75.16	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS LOCALIDAD GUAZACZO - 314772	314772	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guazaczo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUAZACZO MANGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 30 RANCHERIA GUAZACZO, 31900 GUAZACZO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , BRECHA CHINIPASSTA, ANAKRA 1100R 30 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHVTEMORISCREEI BAHUICHI	Piezas	17.00	17.00	12.75	75.00	195,567.23	195,567.23	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA LOCALIDADES VARIAS - 78615	78615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 09 + 1 RANCHERIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33500 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BAL	Piezas	109.00	109.00	28.00	25.69	1,365,455.60	1,365,455.60	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS LOCALIDADES VARIAS - 78752	78752	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MANGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 31450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101, DERECHA BARR	Piezas	35.00	35.00	12.25	35.00	438,589.62	438,589.62	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES													
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH21020189464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESQUINDARIBÁ FEDERALIZADA EN BASIGOCHI DE ABOREACHI - 70846	70846	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERA BASIGOCHI, 2335 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH21020189464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN BASHIHUARE - 70012	70012	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashihuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASHIHUARE KILOMETRO 27 + 1 RANCHERA BASHIHUARE, 2335 BASHIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 27 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH21020189466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR OFELIA CÉSARES BARRÓN EN BENJAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69513	69513	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamin M Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMIN M CHAPARRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERA BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y , BRECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH21020189467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO SARABIA EN BENJAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69527	69527	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamin M Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMIN M CHAPARRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 1 RANCHERA BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMÍN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y , BR	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21020189466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS SIETE NUEVE EN BOCOYNA - 68365	68365	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH21020189466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD LAGUNA BUSTILLOS EN BUSTILLOS - 69555	69555	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Bustillos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 89 TRAMO CUAUHTÉMOC - BUSTILLOS KILOMETRO 20 + 2 EJIDO BUSTILLOS, 31606 BUSTILLOS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - SAN ANDRÉS Y CARRETERA CUAUHTÉMOC SAN ANDRÉS KM 20 IZQ. 2 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE MAYO EN CABORACHI - 70104	70104	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Caborachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CABORACHI KILOMETRO 10 + 4 RANCHERA CABORACHI, 33388 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KM 19 BRECHA 4 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HÉCTOR BARRERADA EN CARICHÍ - 68639	68639	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí	CALLE OJINAGA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE JUAREZ, CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN CARICHÍ - 68658	68658	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí	CALLE MINA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CARICHÍ - 73807	73807	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTÉMOC - CARICHÍ KILOMETRO 64 + 1 PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA	Comedor(es)	19.00	19.00	19.00	100.00	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21030189464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CARLA MARIA HERRERA GUERRERO EN CHIHUAHUA - 68692	68692	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AVENIDA PASOS DEL SOL. FRACCIONAMIENTO SOL DE ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUNTA EL ALAMILLO Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CHINIPAS - 73812	73812	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	TERRACERÍA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERÍA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETRO	Comedor(es)	31.00	31.00	31.00	100.00	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS CUATRO EN CIENEGUA DE ARAUJO - 73492	71492	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGUA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 8 RANCHERA CIENEGUA DE ARAUJO, 33477 CIENEGUA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-BASCONORTI Y , BRECHA DOLRESBA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS NUEVE NUEVE EN CIENEGUITA - 70836	70836	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERA CIENEGUITA, 33387 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10 MANO IZQ.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21030189464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESQUINDARIBÁ FEDERALIZADA EN CIENEGUITA DE SINFOROSA - 70872	70872	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERA CIENEGUITA, 33387 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10, MANO IZQ.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS UNO UNO EN CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - 73042	73042	Gobierno de la Entidad	Uruque	Cieneguita Lluvia de Oro	BRECHA TRAMO URUQUE - CIENEGUITA LLUVIA DE ORO MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERA CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - PIEDRAS VERDES Y , BRE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS OCHO NUEVE EN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ LA QUEMADA - 69974	69974	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Abraham Gonzalez (La Quemada)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 39 TRAMO DELICIAS - COLONIA ABRAHAM GONZALEZ KILOMETRO 3 + 1 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), 33100 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - EL ORIENTE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CHH21020189463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ANAHUAC EN COLONIA ANAHUAC - 69573	69573	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	CALLE 4A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LOS DEPORTES, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC KILÓMETRO 96 MANO DERECHA 7M	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELVIRA CHÁVEZ MARTÍNEZ EN COLONIA BUENAVISTA - 68479	68479	Gobierno de la Entidad	Carichi	Colonia Buenavista	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CARICHI - COLONIA BUENAVISTA KILÓMETRO 42 - 7 COLONIA BUENAVISTA, 33283 COLONIA BUENAVISTA, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CARICHI Y CARRETERA CHIHUAHUA - CARICHI KM 42 IZ	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRIDA KHALO EN COLONIA REVOLUCION - 69883	69883	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Revolucion	CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARQUE 617 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 31027 COLONIA REVOLUCION, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE CUERNAVACA Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPOKAKA EN CORRAL QUEMADO - 70996	70996	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CORRAL QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 3 RANCHERIA CORRAL QUEMADO, 34383 CORRAL QUEMADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORISAME Y BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERQUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN CUAUHTÉMOC - 69712	69712	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHUAHUA KM 103I2Q1 KM	Calentador(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MA JESÚS SOLONA FERNÁNDEZ EN CUAUHTÉMOC - 69727	69727	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 32 3080 INTERIOR SN CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE OAXACA, CARR CHIHUAHUA KM 103I2Q1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN CUAUHTÉMOC - 69753	69753	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 4A CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL DORADO, CARR CHIHUAHUA KM 103I2Q1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CUATRO NUEVE EN CUAUHTÉMOC - 69774	69774	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHUAHUA KM 103I2Q1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CUAUHTÉMOC - 73831	73831	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC KILÓMETRO 103 + 1 COLONIA CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARR CHIHUAHUA KM 103I2Q1	Centro(s) de salud	44.00	44.00	44.00	100.00	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN CUAUHTÉMOC - 69598	69598	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 88 CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XICHMILCO, CARR CHIHUAHUA KM 103I2Q1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS DELICIAS - 73860	73860	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILÓMETRO 76 + 1 CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	31.00	31.00	31.00	100.00	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SEGISMUNDO FREU EN DELICIAS - 69809	69809	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE 14 NORTE 416 INTERIOR SN CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FERROCARRIL, CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO TRES CERDOS EN DELICIAS - 69832	69832	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 18 ORIENTE, CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS DOS CERDOS CUATRO EN DELICIAS - 69845	69845	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE 4A PONIENTE 12 INTERIOR SN CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE DEL PARQUE, CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA TÉCNICA OCHO EN EIDO HIDALGO - 72805	72805	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO NUEVO CASAS GRANDES - EIDO HIDALGO KILÓMETRO 13 + 1 EIDO HIDALGO, 31819 EIDO HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - CORRALITOS Y CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - EIDO HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREECOLEAR COMUNITARIO EN ALAMOS DE DIOS AZULES - 68674	68674	Gobierno de la Entidad	Carichi	El Álamo de Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHI - EL ALAMO DE DIOS AZULES KILÓMETRO 46 + 2 EIDO EL ALAMO DE DIOS AZULES, 33285 EL ALAMO DE DIOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL CONSUELO - 68601	68601	Gobierno de la Entidad	Carichi	El Consuelo	BRECHA TRAMO CARICHI - EL CONSUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 9 RANCHERIA EL CONSUELO, 32286 EL CONSUELO, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISSOUICHI - CARICHI Y BRECHA SISSOUICHI CARICHI KILÓMETRO 27 MANO IZQUIER	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DAVID ALFARO SIQUIEROS EN EL GUAJALOTE - 68900	68900	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	El Guajalote	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCUYUCA - EL GUAJALOTE KILÓMETRO 61 + 2 RANCHERIA EL GUAJALOTE, 00000 EL GUAJALOTE, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEI KILÓMETRO 61 MANO IZ	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210301951345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL MOLINO - 68421	68421	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Molino	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CAMARGO - EL MOLINO KILOMETRO 30 + 1 EIDO EL MOLINO, 3849 EL MOLINO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CAMARGO - JIMENEZ Y , CARRETERA CAMARGO - JIMENEZ KM 30 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JULIO VERNE EN EL MUERTETECO - 71353	71353	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Muerteteco	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL MUERTETECO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERA EL MUERTETECO, 33476 EL MUERTETECO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN EL NOPAL - 71334	71334	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Nopal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL NOPAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERA EL NOPAL, 33485 EL NOPAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GYCBABORIGAME KM 25/200M	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL OJITO - 70216	70216	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Ojito	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - EL OJITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 1 RANCHERA EL OJITO, 23388 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHEACHI - BOQUIMORA Y , BRECHA ROCHEACHI - BOQUIMORA S 1021 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA EN EL PINABETE - 73645	73645	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HOMERO CERVANTES LAUREIRO EN EL PUERTO CHIQUITO - 72395	72395	Gobierno de la Entidad	Guazapares	El Puerto Chiquito	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - EL PUERTO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 1 RANCHERA EL PUERTO CHIQUITO, 0000 EL PUERTO CHIQUITO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUAZAPARES - CIENEGA DE LOS BUSTILLOS Y , BRECHA G	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VINTE DE NOVIEMBRE EN EL RANCHITO - 68064	68064	Gobierno de la Entidad	Bocayna	El Rancho	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO BOCOYNA - EL RANCHITO KILOMETRO 11 + 1 EIDO EL RANCHITO, 32323 EL RANCHO, BOCOTHA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL RANCHO - 71122	71122	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rancho	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RANCHO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERA EL RANCHO, 33488 EL RANCHO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA VERBITAS - ATASCADEROS Y , CARRETERA VERBITAS ATASCADEROS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO CUATRO SEIS EN EL REBAJE - 73224	73224	Gobierno de la Entidad	Uruachi	El Rebaje	BRECHA TRAMO URUACHI - EL REBAJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 39 RANCHERIA EL REBAJE, 33336 EL REBAJE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MARCHOSA - TALAYOTES Y , BRECHA MARCHOSA TALAYOTES KILOMETRO 32 DERECHA 39 KILOMETROS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO RAMIREZ EN EL RINCON DEL COMANCHE - 71355	71355	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincon del Comanche	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCON DEL COMANCHE MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA EL RINCON DEL COMANCHE, 33474 EL RINCON DEL COMANCHE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN EL TULE RIO TUARIPA - 73599	73599	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 RANCHERIA EL TULE (RIO TUARIPA), 33485 EL TULE (RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑO TARAHUMARA EN EL VENADITO - 73060	73060	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SEIS EN EL VENADITO - 71424	71424	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SEIS EN EL ZAPOTE - 73399	73399	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33488 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - LOS INDIOS Y , BRECHA DOLORES - LOS INDIOS KM 13 (ZU)	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO SEIS NUEVE EN GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO - 67091	67091	Gobierno de la Entidad	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 229 TRAMO BALLEZA - GENERAL CARLOS PACHECO KILOMETRO 10 + 0 PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33366 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - SAN MATEO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUACAYVO - 70115	70115	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guaycavo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - GUACAYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 1 RANCHERIA GUACAYVO, 33368 GUACAYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAMACHOQUE - GUAGUAYVO Y , BRECHA SAMACHOQUE GUAGUAYVO KM 21 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN GUACHACHI - 73086	73086	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Guachachi	BRECHA TRAMO URUACHI - GUACHACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 3 RANCHERIA GUACHACHI, 0000 GUACHACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI - ROCOYNDIVO Y , BRECHA URUACHI ROCOYNDIVO KM 50 (20.3 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH210201894710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSARIO GUTIERREZ EN GUACHOCHI - 70171	70171	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CALLE PENSAMIENTOS LA LOMA PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE DELIAS, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUAPALAYNA - 72909	72909	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6, MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR UNO DCHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 72965	72965	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUASISACO - 69467	69467	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guasisco de Russo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUASISACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 12 RANCHERIA GUASISACO DE RUSSO, 3336 GUASISACO DE RUSSO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABAROCOS - EL TRIGO Y , BRECHA BABAROCOS - EL TRIGO MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS HIDALGO DEL PARRAL - 73878	73878	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRERA FEDERAL HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL.	Comedor(es)	9.00	9.00	9.00	100.00	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN HUETOSACACHI - 68046	68046	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO BOCODYNA - HUETOSACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 - 1 RANCHERIA HUETOSACACHI, 33302 HUETOSACACHI, BOCODYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUACHI Y , BRECHA CREEL - MAGUACHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA, M	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO MÁRQUEZ EN HUICHAGOACHI - 70032	70032	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagoachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - HUICHAGOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA HUICHAGOACHI, 33195 HUICHAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BASHUARE - BASHUACHI Y , BRECHA BASHUARE - BASHUACHI KILOMETRO 8 MANO D	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA DRTIZ DE DOMÍNGUEZ EN HUICORACHI - 72872	72872	Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE - HUICORACHI KILOMETRO 61 + 1 RANCHERIA HUICORACHI, 0000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 61 MANO DERECHA,	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESUNDARIA FEDERALIZADA EN HUILLORARE - 70436	70436	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huillorare	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE, 33186 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17, MA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN HUICHOCHI - 68130	68130	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huichochi	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCODYNA - HUICHOCHI KILOMETRO 22 + 15 RANCHERIA HUICHOCHI, 0000 HUICHOCHI, BOCODYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y BRECHA MANO DERECHA 15 KM., CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HILARIO ESPINO LOYA EN HUIZARACHI - 70188	70188	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huizarochi	CARRERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - HUIZARACHI KILOMETRO 2 + 1 RANCHERIA HUIZARACHI, 33187 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y , CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA KM 2 IZQ.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN HUMARIZA - 72759	72759	Gobierno de la Entidad	Noneava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 1 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOVA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NONOVA - HUMARIZA Y , BRECHA NONOVA - HUMARIZA KILOMETRO 25 DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN JANOS - 72454	72454	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	CARRERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO CASAS GRANDES - JANOS KILOMETRO 62 + 1 PUEBLO JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS Y , CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JANOS KILOMETRO 62 A MANO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO CUARTEL EN JUAN ALDAMA - 65261	65261	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE 17A PROGRESO COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TRAIL, CARRETERA CHIHUAHUA - OJINGA KM 29 IZQ 0.5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN JUÁREZ - 72565	72565	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL PRADO COLONIA CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUÁREZ PORVENIR Y CALLE CASACHE, CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIERRAVISTA EN JUÁREZ - 72578	72578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA SIERRA VISTA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE RODRIGUEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																	
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
CHH210201894836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LIBERACION CERCO CINCO EN JUÁREZ - 72593	080	72593	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GOMEZ 225 INTERIOR EN CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LEOPOLDO OJEDA BARRIOS Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 860 MANDO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210201894837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NOS CINCO EN JUÁREZ - 72613	080	72613	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN Y CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 860 MANDO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENOVIO MEZA RAMOS EN LA JOYA - 69994	080	69994	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Joya	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 2 RANCHERIA LA JOYA, 33163 LA JOYA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHACHI - MEZA Y , BRECHA ROCHACHI MEZA CHIHUACHI KM 59 BRECHA 2 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301951404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN LA JUNTA DE LOS RÍOS - 72743	080	72743	Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Junta de los Ríos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 82 TRAMO NONOAVA - LA JUNTA DE LOS RÍOS KILOMETRO 57 + 4 RANCHERIA LA JUNTA DE LOS RÍOS, 00000 LA JUNTA DE LOS RÍOS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y ,	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301951328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA DIEZ DE ABRIL EN LA LABOR - 67979	080	67979	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33408 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABOREACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABOREACHI MORE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR RARAMURI EN LA MATANZA - 71677	080	71677	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 2 RANCHERIA LA MATANZA, 33333 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAR Y , BRECHA GU	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN LA MESA DEL CHIHUITE - 70237	080	70237	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Mesa del Chihuite	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - LA MESA DEL CHIHUITE KILOMETRO 222 - 1 RANCHERIA LA MESA DEL CHIHUITE, 33388 LA MESA DEL CHIHUITE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - YOGUILVO Y , CARRETERA GUACHOCHI	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LA NOPALERA LA CUEVA NOPALERA - 66884	080	66884	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - LA NOPALERA KILOMETRO 41 + 17 RANCHERIA LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), 33663 LA NOPALERA (LA CUEVA NOPALERA), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y BRECHA 17 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PLAN DE GUADALUPE EN LA PINOSA - 73012	080	73012	Gobierno de la Entidad	Urique	La Pinosa	BRECHA TRAMO URIQUE - LA PINOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA LA PINOSA, 00000 LA PINOSA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DE ARTURO - URIQUE Y , BRECHA MEZA DE ARTURO URIQUE KM 17 DER 0 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO EN LA REFORMA - 69539	080	69539	Gobierno de la Entidad	Chinipas	La Reforma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 4 RANCHERIA LA REFORMA, 33365 LA REFORMA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANA KM 512Q.4 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SUIMARI EN LAS JUNTAS TURUACHITO - 71076	080	71076	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas (Turuchito)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS JUNTAS TURUACHITO KILOMETRO 238 - 11 RANCHERIA LAS JUNTAS TURUACHITO, 33486 LAS JUNTAS (TURUACHITO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ESCOBEDO EN LAS MORAS - 72939	080	72939	Gobierno de la Entidad	Urique	Las Moras	BRECHA TRAMO URIQUE - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA LAS MORAS, 00000 LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREJO - LA GUACHARA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREJO LA GUACHARA KILOMETRO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LAS YERBITAS ASERRADERO - 71014	080	71014	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 256 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELERACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERRO UNO CERRO SEIS EN YERBITAS ASERRADERO - 71523	080	71523	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 256 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN LAZARO CÁRDENAS - 72678	080	72678	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE PONIENTE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LAZARO CÁRDENAS, 33131 LAZARO CÁRDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CÁRDENAS Y CALLE EMILIO VAZQUEZ GOMEZ , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 57 MANDO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUAJUATEMOC EN LAZARO CÁRDENAS - 69664	080	69664	Gobierno de la Entidad	Cuajateemoc	Lázaro Cárdenas	AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 31611 LAZARO CÁRDENAS, CUAJATEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, CARRETERA CUAJATEMOC BUENAVENTURA KM 40 IZQ. 0 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CHH210201894800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERRO UNO OCHO EN LLANO GRANDE - 71537	71537	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 51 + 1 RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHH210201894854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS DESFILADEROS - 69478	69478	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Desfiladeros	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LOS DESFILADEROS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 28 + 1 RANCHERIA LOS DESFILADEROS, 33363 LOS LLANITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y , TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210201894757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LOS JUANICOS - 70965	70965	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Juanicos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS JUANICOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA LOS JUANICOS, 00000 LOS JUANICOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BARBECITOS - LOS JUANICOS Y , BRECHA BARBECITOS - LOS JU	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH210201894655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS LLANITOS - 69499	69499	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llanitos	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 8 RANCHERIA LOS LLANITOS, 33363 LOS LLANITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA IZQUIERDA MÁS 8 KILOMETROS, TERRA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201894838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA EN MAGUARICHI - 72643	72643	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRTERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRTERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN MAGUARICHI - 72669	72669	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRTERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRTERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MAGUARICHI - 73898	73898	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRTERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRTERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	5.00	5.00	5.00	100.00	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CUARENTA Y SETE LAVAMANOS BALLEZA - 65341	65341	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL COMERCIO COLONIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRTERA PUESTO JUSTO BALLEZA KILOMETRO 49 MARGEN DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.	Comedor(es)	47.00	47.00	47.00	100.00	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301951494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN MESA DE ARTURO - 72987	72987	Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa de Arturo	BRECHA TRAMO URQUE - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCANUI - MESA DE ARTURO Y , BRECHA CEROCANUI - MESA DE ARTURO KILOMET	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO OCHO CERRO UNO CERRO CUATRO EN MESA DE LA CRUZ - 70923	70923	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 11 RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYC - BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAMEKM 2)	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN MESA DE LA YERBABUENA - 67936	67936	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Mesa de la Yerbabuena	CARRTERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE YERBABUENA KILOMETRO 49 + 3 RANCHERIA MESA DE LA YERBABUENA, 33412 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA SAMACHEDE BATOPILAS Y	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN MESA DE LOS SURCOS - 70300	70300	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa de los Surcos	CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - MESA DE LOS SURCOS KILOMETRO 83 + 1 RANCHERIA MESA DE LOS SURCOS, 33186 MESA DE LOS SURCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRTERA BALLEZA - GUAC	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SES NUVES UNO EN MESA DEL FRÍJOL - 72703	72703	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa del Frijol	BRECHA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRÍJOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 6 RANCHERIA MESA DEL FRÍJOL, 33466 MESA DEL FRÍJOL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - EL TABLÓN Y , BRECHA MORELOS - EL TABLÓN KILOMETRO 30 A	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SES UNO CERRO OCHO EN MIGUEL HIDALGO - 69945	69945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE SEGUNDA PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EPÍFANIO MENDOZA Y CALLE JUAN JOSÉ CHAVIRA, CARRTERA DELICIAS CAMARGO KM 4 IZQ 4 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERRO UNO UNO EN MONTERDE MONTERDE VIEJO - 72411	72411	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - MONTERDE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 4 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYOVO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYOVO KILOM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES												
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS						
CHH210201894929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MORELOS - 7928	7928	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL - 3340 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA, MORELOS KILÓMETRO 101 DERECHA BARRI	Comedor(es)	28.00	28.00	28.00	100.00	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SANTIAGO RECALACHE EN MUNERACHI - 67923	67923	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILÓMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 3346 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE -	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SIETE UNO EN MUNERACHI - 67950	67950	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILÓMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 3346 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE -	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEFEDERAL EN MURACHARACHI - 70428	70428	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Muracharachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - MURACHARACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 1 RANCHERIA MURACHARACHI, 33190 MURACHARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NORDGACHI - NAHUEACHI Y , BRECHA NORDGACHI NAHUEACHI KM 15 IZQ O KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN NABOGAME - 70984	70984	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - NABOGAME KILÓMETRO 274 + 17 RANCHERIA NABOGAME, 3348 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NAHUEACHI - 70332	70332	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Nahueachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - NAHUEACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 1 RANCHERIA NAHUEACHI, 33187 NAHUEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NORDGACHI - NAHUEACHI Y , BRECHA NORDGACHI NAHUEACHI KILÓMETRO 23 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN NAPISOACHI DE ARRIBA OJO DE AGUA - 70350	70350	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Napisoachi de Arriba (Ojo de Agua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - NAPISOACHI DE ARRIBA KILÓMETRO 17 + 2 RANCHERIA NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), 33187 NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ABAZO EN NONDAVA - 72774	72774	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONDAVA KILÓMETRO 64 + 1 RANCHERIA NONDAVA, 33170 NONDAVA, NONDAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONDAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS URÍAS EN NONDAVA - 72784	72784	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CALLE 3A RANCHERIA NONDAVA, 33170 NONDAVA, NONDAVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONDAVA KILÓMETRO 64 MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS NONDAVA - 73943	73943	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONDAVA KILÓMETRO 64 + 1 RANCHERIA NONDAVA, 33170 NONDAVA, NONDAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONDAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	6.00	6.00	6.00	100.00	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN NOROGACHI - 68622	68622	Gobierno de la Entidad	Carichi	Norogachi	BRECHA TRAMO CARICHI - NOROGACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 - 4 PUEBLO NOROGACHI DE NOROGACHI, 33294 NOROGACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI - TICHUICHICHÍ Y , BRECHA CARICHI TICHUICHICHÍ KILÓMETRO 20, MANO DERE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NUEVO ZARAGOZA LOS ADOBES - 69685	69685	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Nuevo Zaragoza (Los Adobes)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUHTEMOC - NUEVO ZARAGOZA KILÓMETRO 34 + 1 EDOO NUEVO ZARAGOZA, 33414 NUEVO ZARAGOZA (LOS ADOBES), CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - ALVARO OBREGON Y , CARRETERA CUAUTEMOC	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 71281	71281	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES Y BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES KILÓMETRO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FELIX MARIA ZULOAGA EN OTOVACHI OTOVACHI DE ARRIBA - 70079	70079	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Otovachi (Otovachi de Arriba)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - OTOVACHI KILÓMETRO 19 + 12 RANCHERIA OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), 33187 OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y BRECHA MANO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCARTE EN PESACHI - 70882	70882	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - PESACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 - 5 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SALSÍ PUEDES - STA ANITA Y , BRECHA SALSÍ PUEDES - STA ANITA KM 10 IZQ 5 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FLORENCIA DÍAZ HOLGUÍN EN PICHIQUE - 66759	66759	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILÓMETRO 10 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 33375 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILÓMETRO 60 EQUIDISTAN MÁS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO				MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		
CHH210201894569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS SEIS SETE EN PICHICQUE - 67375	67375	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichicque	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHICQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHICQUE, 35375 PICHICQUE, BALLEZA - CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MÁS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL MERINO RASCÓN EN PIEDRA BLANCA - 72932	72932	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedra Blanca	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 RANCHERIA PIEDRA BLANCA, 0000 PIEDRA BLANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES KILOMETRO 22, M	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREESCOLAR COMUNITARIO EN PIEDRA BOLA - 72442	72442	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Piedra Bola	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - PIEDRA BOLA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 2 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 0000 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORABAYVO Y , BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORABAYVO K	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES TRIGUITO - 72890	72890	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRAS VERDES TRIGUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), 33433 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MES	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS SEIS EN POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO - 67968	67968	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	BRECHA TRAMO BATOPILAS - POLANCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 1 RANCHERIA POLANCO, 33413 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YOQUIVO - MORILLOS Y , BRECHA YOQUIVO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN PUERTO SAN GERÓNIMO - 71338	71338	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Puerto San Gerónimo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PUERTO SAN GERÓNIMO KILOMETRO 250 + 1 RANCHERIA PUERTO SAN GERÓNIMO, 34053 PUERTO SAN GERÓNIMO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS CUARTO CERD EN PUNTO ALEGRE - 72817	72817	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CARRETERA FEDERAL LIBRE 109 TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE KILOMETRO 2 + 1 ERDO PUNTO ALEGRE, 33390 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE GUADALUPE Y CALVO - SANTA BARBARA Y , CARRETERA EN	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDÍGENA EN RANCHERIA OCHOACACHI - 70446	70446	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Ochoacachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - RANCHERIA OCHOACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 RANCHERIA OCHOACACHI, 33186 RANCHERIA OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - OCHOACACHI Y , BRECHA GUACHOCHI - OCHOACACHI KILOMET	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN REJOMACH - 70361	70361	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rejomachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - REJOMACH KILOMETRO 83 + 2 RANCHERIA REJOMACH, 33194 REJOMACH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 83 MAND IZQUIER	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ESCUTIA EN ROCOROVYO - 73058	73058	Gobierno de la Entidad	Uriachí	Rocorovyo	BRECHA TRAMO URIACHÍ - ROCOROVYO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROVYO, 33305 ROCOROVYO, URIACHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA-GUASUCHI Y , BRECHAAGUA ZARCA-GUASUCHI 412ERBKM CREELBAHUICHOSAN PEDROCK	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDÍGENA Y SECUNDARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN ROKOGUACHICH - 70893	70893	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROKOGACH KILOMETRO 23 + 10 RANCHERIA ROKOGACH, 33150 ROKOGACH, GUACHOCHI ENTRE CARRETERA ROKOGACH - ROKOGACH Y , CARRETERA ROKOGACH - ROKOGACH KILOMETRO 22 MA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SAN ANTONIO - 73198	73198	Gobierno de la Entidad	Uriachí	San Antonio	BRECHA TRAMO URIACHÍ - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO, 0000 SAN ANTONIO, URIACHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIACHÍ MAGUARICH Y , BRECHA URIACHÍ MAGUARICH KILOMETRO 16 MAND DERECHA MÁS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO DE LA JOYA - 71625	71625	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATÚ KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATÚ, 33090 SAN FRANCISCO DE CHINATÚ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PAR	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CEROS DOS DOS EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 71452	71452	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de la Joya	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE LA JOYA KILOMETRO 15 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA JOYA, 33496 SAN FRANCISCO DE LA JOYA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA VERBITAS - ATASCA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0038-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARÍA MONTESSORI EN SAN JOSÉ DE LOS REYES - 71035	71035	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San José de los Reyes	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JOSÉ DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 - 24 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS REYES, 34474 SAN JOSÉ DE LOS REYES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH210201894539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ EN SAN JUAN DE LOS TURRALDE - 66631	66631	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan de los Turralde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA -SAN JUN DE LOS TURRALDE- KILOMETRO 124 + 0 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS TURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN SAN JUAN DE LOS TURRALDE - 66847	66847	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan de los Turralde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA -SAN JUN DE LOS TURRALDE- KILOMETRO 124 + 10 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS TURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SIES DOS CER0 EN SAN JUAN NEPOMUCENO - 71562	71562	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA SAN JUAN NEPOMUCENO, 33485 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y ,	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301951332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN SAN JUANITO - 68009	68009	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33120 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 58	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUATTEMOC EN SAN PEDRO DE CHINATU RANCHERIA SAN PEDRO - 71382	71382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatu (Rancheria San Pedro)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN PEDRO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 8 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), 33490 SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA E	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SAN RAFAEL - 66908	66908	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Rafael de Agostadero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA -SAN RAFAEL DE AGOSTADEROS KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, 33697 SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CABRETE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN SAN SIMON - 71147	71147	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Simón	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN SIMON MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 10 RANCHERIA SAN SIMON, 33477 SAN SIMON, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO DOLOR	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA BÁRBARA - 73966	73966	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL LIBRE 20 TRAMO SAN FRANCISCO DEL ORO - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 33520 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE	Comedor(es)	9.00	9.00	9.00	100.00	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSAURIA ZAPATA EN SANTA ELENA - 68159	68159	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Santa Elena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SANTA ELENA KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA SANTA ELENA, 0000 SANTA ELENA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHVO Y BRECHA IZQ 2 KM. DE BRECHA CARRETERA CREEL BAHUICH	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA ISABEL - 73988	73988	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA ISABEL KILOMETRO 50 + 1 COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CUATTEMOC Y , CARR CHIHUAHUACUATTEMOC KM 50DE	Comedor(es)	21.00	21.00	21.00	100.00	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SANTA RITA - 71321	71321	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 8 RANCHERIA SANTA RITA, 33485 SANTA RITA GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y BRECHA GUADALUPE Y CALVO	Centro(s) de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CAMARGO - 73786	73786	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - CAMARGO KILOMETRO 150 + 1 CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ K	Comedor(es)	13.00	13.00	13.00	100.00	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARÍA DE JESUS BEARAN EN SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 68388	68388	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE INDEPENDENCIA 808 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 150 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO JORNALEROS EN SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 68434	68434	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE HIDALGO CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUAYAMA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 150 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR EN SANTO DOMINGO - 71110	71110	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santo Domingo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 33477 SANTO DOMINGO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - LOS ESPINO Y , BRECHA DOLORES - LOS ESPINO K	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SARABECHI - 70207	70207	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabechi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SARABECHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 8 RANCHERIA SARABECHI, 33150 SARABECHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JOSE BAHUICH - GUAGUACHEBARE Y , BRECHA SAN JOSE BAHUICH GUAGUACHEBARE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES														
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH21020189469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN SOMARACHI - 7092	7062	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Somarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SOMARACHI KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA SOMARACHI, 33156 SOMARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 23 MANO DERECH	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210201894617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN TAJRACHI - 68518	68518	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tajrachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHI - TAJRACHI KILOMETRO 54 + 11 PUEBLO TAJRACHIC, 33281 TAJRACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHI Y , CARRETERA GUADALUPE HIDALGO CARICHI KM. 54 A MANO DERECHA Y	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS EN TALLARACHI - 68182	68182	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Tallarachi	IRECHA TRAMO BOCOYNA - TALLARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 25 RANCHERIA TALLARACHI, 33224 TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - EL YEPISO Y , BRECHA CREEL EL YEPISO KILOMETRO 30 MANO IZQUIERDA, MÁS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RALUI FERNANDEZ VILLALOBOS EN TECORCHI - 66615	66615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - TECORCHI KILOMETRO 60 + 0 RANCHERIA TECORCHI, 33073 TECORCHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI KILOMETRO 60 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFINA SEÑEZ DE AVITIA EN TEMORIS - 72371	72371	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQ	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS GUAZAPARES - 73870	73870	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO BAHUICHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS KILOMETRO 43, MANO IZQUIERDA, MÁS 0 KILOMETROS. Y	Comedor(es)	40.00	40.00	40.00	100.00	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMSAD NO TRES UNO EN TEMORIS - 71712	71712	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43, MANO IZ	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MURUKA EN TIERRA BLANCA - 72343	72343	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Tierra Blanca	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 3 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 0000 TIERRA BLANCA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCCROVIVO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCCROVIVO KM 20 IZQ.	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS CORANADO ALVAREZ EN TOMOCHI - 72421	72421	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA TOMOCHI, 0000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER 0 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TEPORACA EN TOMOCHI - 72433	72433	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA TOMOCHI, 0000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER 0 KM	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EDUARDO OMARINI EN TURUACHI - 71091	71091	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 150 + 1 RANCHERIA TURUACHI, 33409 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN TURUACHI - 70912	70912	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 150 + 1 RANCHERIA TURUACHI, 33409 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICTOR HUGO RASCON BANDA EN URUACHI - 73125	73125	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	AVENDA EL CAMPO PUEBLO URUACHI, 33000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 DE BRECHA, MÁS 48 KILOMETROS	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BASIGONIA MPIO GUACHOCHI - 78210	78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOCHI, 33156 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MANO DERECHA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE CIENEGUITA MPIO GUACHOCHI - 78236	78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGUITA, 33287 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFORSOSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINFORSOSA KILOMETRO 10, MANO IZ	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78339	78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33485 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOHUACENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES						
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUARIPA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 - 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUARIPAS, 3848 EL TULE RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE HUILLORARE MPIO GUACHOCHI - 78296	78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERÍA HUILLORARE, 31386 HUILLORARE, GUACHOCHI ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17 MANO	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE ABRIL DE LA LABOR MPIO BATOPILAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 203 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33400 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABOREACHI - MORELES Y , BRECHA LAGUNA ABOREACHI MOREL	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR RARAMURI DE LA MATANZA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA GUA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCARTE DE PESACHI MPIO GUACHOCHI - 78254	78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - PESACHI KILOMETRO 90 + 4 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 90 MANO IZQUIERDAMAS 4	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	457,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE NOROGACHI MPIO GUACHOCHI - 78286	78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROROGACHI KILOMETRO 12 + 10 RANCHERIA ROROGACHI, 33150 ROROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y , CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHIHUATO MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chihuahua	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHIHUATO KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHIHUATO, 33868 SAN FRANCISCO DE CHIHUATO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PASCUAL OROZCO DE SANTA CRUZ MPIO MORELOS - 78400	78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRAMO MORELOS - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 13 RANCHERIA SANTA CRUZ, 0000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MORELOS - LA LAITA Y , BRECHA MORELOS LA LAITA KILOMETRO 2 MANO IZQUIERDA,	Comedor(es)	1.00	1.00	0.20	20.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	REHABILITACION DE LA ALBERCA SANTO NIÑO SEGUNDA ETAPA - 79377	79377	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE MARIA MARI 2706 INTERIOR SN COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GÓMEZ MORIN Y CALLE 31, CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	REHABILITACION DE CANCHAS DE TENIS DE LA DEPORTIVA SUR EN CHIHUAHUA CHI COL AVALES - 219297	219297	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PACHECO COLONIA AVALES, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y BOULEVARD JUAN PABLO I, CALLE DIECIMO SEXTA AV PACHECO SN COLONIA AVALES DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y	Metros Cuadrados	648.00	648.00	648.00	100.00	1,161,094.27	1,161,094.27	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO MUNICIPIO DE ASCENSION - 71174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 31831 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANOS, CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ - JANOS ASCENSION A 38.2 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,587,434.93	1,000,000.00	979,143.58	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE SICOMORO COLONIA PANTON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MANO IZQUIERDA	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,384.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA - 90853	90853	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3320 TRAMO BOCOYNA - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUERTO BOCOYNA, 3300 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - LA JUNTA, CARRETERA SAN PEDRO, CREEL K	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.80	80.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL I CLOUTHER ENTRE LA CALLE PROLONGACION CONVENION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y , CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE 5	Metros Cuadrados	12,552.00	12,552.00	12,552.00	100.00	5,170,160.25	3,766,717.25	3,620,752.40	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PARAMO Y CALLE HERCULO COLEGIO MILITAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71929	71929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y , CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO LA CALLE LORENZO CISN	Metros Cuadrados	459.01	459.01	459.01	100.00	224,578.27	124,578.27	103,343.63	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402011160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SEGUNDA MANUEL I CLOUTHER ENTRE LAS CALLES CONVENION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON - 314656	314656	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL CONCHO, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA - MANUEL I. CLOUTHER Y CALLE CONVENION DE AGUASCALIENTES - CALLE NUEVO LEON, EN CALLE 2DA MANU	Metros Cuadrados	514.00	514.00	514.00	100.00	186,497.35	145,964.85	145,964.85	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO DE CHINPAS DE ALMADA, 3360 CHINPAS DE ALMADA, CHIHUAPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUERNAVACAC Y TERRACERA TEMORIS - CHINPAS, TERRACERA TEMORIS - CHINPAS 49 KILOMETROS 5	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,980,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301954053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN ELTELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL DIEZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94382	94382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33485 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AGUA AMARILLA KILOMETRO 235 + 1 PUEBLO AGUA AMARILLA, 33485 CENEGA DE ARAUJO - CUERNAVACAC Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y - CABRE	Albergue(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301954019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94252	94252	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Baborigame	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 75 + 1 PUEBLO BABORIGAME, 33485 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y - BRECHA GUADALUPE	Metros Cuadrados	10.00	10.00	10.00	100.00	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301954077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE CENEGA DE ARAUJO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94507	94507	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Arajujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 6 RANCHERA CIENEGA DE ARAUJO, 33477 CENEGA DE ARAUJO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y -	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	449,210.49	449,210.49	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO COCHENTA Y SES TIENTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA BANUICHUO - TEMORIS Y - TERRACERA BANUICHUO - TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	826,414.75	620,000.00	620,000.00	826,414.75	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ EN 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMAROG DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13.00	13.00	13.00	100.00	538,764.95	334,034.27	334,034.27	538,764.95	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	191,468.77	128,474.71	128,474.71	207,217.28	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE CHEVERA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	165,773.84	102,779.78	102,779.78	165,773.84	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5.00	5.00	5.00	100.00	207,217.28	128,474.71	128,474.71	207,217.28	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17.00	17.00	17.00	100.00	704,538.77	436,814.04	436,814.04	704,538.77	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONDICO COLONIA DE FATIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10.00	10.00	10.00	100.00	414,434.57	256,949.43	256,949.43	414,434.57	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8.00	8.00	8.00	100.00	331,547.66	205,559.55	205,559.55	331,547.66	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18.00	18.00	18.00	100.00	745,982.23	462,508.98	462,508.98	745,982.23	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	1,036,086.43	642,373.59	642,373.59	1,036,086.43	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALVARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	248,660.74	154,169.66	154,169.66	248,660.74	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 207 MANO DERECHA PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9,720.81	9,720.81	9,720.81	100.00	4,821,169.58	4,000,000.00	3,996,784.49	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICH - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarich	Maguarich	CALLE ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO - MAGUARICH CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC LA JUNTA SAN J	Metros Cuadrados	33.00	33.00	33.00	100.00	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICH - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarich	Maguarich	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICH, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72.00	72.00	72.00	100.00	649,600.00	325,000.00	325,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	APERTURA DE TERRAZENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICH - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarich	Maguarich	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICH, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	337,225.70	250,000.00	250,000.00	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOVACHI MUNICIPIO DE MAGUARICH - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarich	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUARICH - OCOVACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 - 2 PUEBLO MAGUARICH, 33370 OCOVACHI, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - ROC	Metros Cuadrados	15.00	15.00	15.00	100.00	1,732,856.10	854,425.00	854,425.00	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICH - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarich	San José de las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICH - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUARICH - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12.00	12.00	12.00	100.00	1,401,384.80	683,540.00	683,540.00	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA CALLE DIECICHO DE MARZO A LA CALLE FABILO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO Cárdenas MUNICIPIO DE MEOQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO Cárdenas, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	7,840,471.23	5,488,329.86	5,488,329.86	7,840,471.23	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,329.86	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE ENILIO CARRANZA DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO Cárdenas MUNICIPIO DE MEOQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ENILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO Cárdenas, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	8,103,115.17	2,172,180.62	2,172,180.62	8,103,115.17	2,172,180.62	2,172,180.62	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLERMO BACA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO Cárdenas MUNICIPIO DE MEOQUI - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO Cárdenas, 33131 LAZARO Cárdenas, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8,789.00	8,789.00	8,789.00	100.00	6,407,772.37	4,485,440.66	4,465,310.82	6,465,310.82	4,465,310.82	4,465,310.82	4,465,310.82	4,465,310.82	4,465,310.82	4,465,310.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCÓNERO DE LA CARRETERA MEOQUI JULIENES A LA CARRETERA MEOQUI JULIENES DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCÓNERO MUNICIPIO DE MEOQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCÓNERO COLONIA MOLINO RINCÓNERO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	5,372.64	5,372.64	5,372.64	100.00	4,164,733.43	2,915,313.40	2,915,313.40	4,164,733.43	2,915,313.40	2,915,313.40	2,915,313.40	2,915,313.40	2,915,313.40	2,915,313.40	2,915,313.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA EN LA LOCALIDAD PUNTO ALEGRE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 90793	90793	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 7 EJIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA BARBARA - SAN RAFAEL Y A 11.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUDE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA EN LA LOCALIDAD PUNTO ALEGRE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 90830	90830	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 7 EJIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA BARBARA - SAN RAFAEL Y A 11.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUDE	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ SANTA BARBARA A 24 KILOMETROS AL MARGEN IZ	Metros Cuadrados	81.00	81.00	81.00	100.00	5,291,386.29	2,800,000.00	2,800,000.00	5,291,386.29	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CHH210301951384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 70395	70395	Gobierno de la Entidad	Satevo	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 PUEBLO BABONOVABA, 33159 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA, SATEVO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevo	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 RANCHERIA SATEVO, 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NOBIA - CUARTO TORREON Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, ESTÁ SITUADO A 12.5 KILOM	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE SATEVO - 89600	89600	Gobierno de la Entidad	Satevo	Boca del Rio	CAMINO TRAMO SATEVO - BOCA DEL RIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 56 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 BOCA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL PARRAL - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA EN EL 56.9 KI	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN EL EJIDO EL TORREON MUNICIPIO DE SATEVO - 89449	89449	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ejido el Torreón	CAMINO TRAMO SATEVO - EL TORREON MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 7 EJIDO EL TORREON, 33154 EJIDO EL TORREON (RANCHO EL TORREON), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC	Metros Cuadrados	3.00	3.00	3.00	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL MUNICIPIO DE SATEVO - 90072	90072	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Chamizal	CAMINO TRAMO SATEVO - EL CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, ESTÁ	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 93071	92671	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - EL PALOMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL PALOMAR SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301959991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 210164	210164	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CARRETERA ESTATA, CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - EL PALOMAR KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA EL PALOMAR, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA, SE	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD EL TULE DE ABAO MUNICIPIO DE SATEVO - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Tule de Abojo	TERRACERIA TRAMO SATEVO - EL TULE MARGEN DERECHO KILOMETRO 47 + 2 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL TULE DE ABAO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y SE ENCUENTRA A 47.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROES	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA MUNICIPIO DE SATEVO - 70449	70449	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Guerrita	BRECHA TRAMO SATEVO - LA GUERRITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 RANCHERIA LA GUERRITA, 33150 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, SE ENCUENT	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y , SE ENCUENTRA A 2.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130.00	130.00	130.00	100.00	161,723.75	80,861.88	80,861.88	161,723.75	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevo	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA SATEVO, 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, S	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,443.76	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	ONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301894762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SN COLONIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC A 90.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNANDEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70850	70850	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José de Hernández	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 8 PUEBLO SAN JOSE DE HERNANDEZ, 33159 SAN JOSE DE HERNANDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANC	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

**ENTIDAD: CHIHUAHUA**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021**

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA					META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
CHH210201953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevó	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSÉ DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC. A	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERÍA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y 34 ENCUENTRA A 24.8 KI	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	348,895.03	149,558.29	149,558.29	348,895.03	324,005.80	324,005.80	324,005.80	324,005.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 9 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA SA RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA. A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201951466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI MUNICIPIO DE URUQUE - 72399	72399	Gobierno de la Entidad	Urúque	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 1 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CDEEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	6,000,000.00	3,000,000.00	2,992,956.07	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELBAOCHILERATO OCHOMIL CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE COBARACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Urúque	Corareachi	BRECHA TRAMO URUQUE - COBARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA COBARACHI, 33435 COBARACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CDEEL, BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	218.33	100.00	675,000.00	480,000.00	480,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE AVENTURA BARBANCAS DEL CERRO MUNICIPIO DE URUQUE - 74243	74243	Gobierno de la Entidad	Urúque	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CDEEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO	Kilometro lineal	1,271.92	1,271.92	1,271.92	100.00	13,887,076.00	13,887,076.00	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,865,303.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA DISCÓBOLO - 73822	73822	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA 3200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISION DEL NORTE Y AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,955,892.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA FRONTONES - 73926	73926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA 3200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE Y AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,239,611.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE MINI CIUDAD DE EDUCACIÓN VIAL DEPORTIVA SUR EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74360	74360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA COLONIA AVAIDS DEPORTIVA SUR INTERIOR SN COLONIA AVAIDS, 33074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN PABLO II Y COLONIA AVAIDS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN P	Metros Cuadrados	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	5,255,497.04	5,255,497.04	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,245,251.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CESSA TIERRA NIEVA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA Y , C.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	10,566,660.38	10,566,660.38	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,540,972.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201960000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARMEN SERDAN DE LA CALLE ROBERTO SOSA A LA CALLE CAMILO TORRES EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 210788	210788	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE CARMEN SERDAN INTERIOR DOMICILIO CONDICHO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 29210 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOSA Y CALLE CAMILO TORRES, CALLE CARMEN SERDANA LA CALLE ROBERTO SOSA A LA CALLE CAMILO TORRES	Metros Cuadrados	9,750.00	9,750.00	9,750.00	100.00	1,256,991.61	1,256,991.61	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201960016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE LEONARDO ARDATE EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 211204	211204	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE LEONARDO AGUIRRE INTERIOR DOMICILIO CONDICHO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ACOSTA Y CALLE LEONARDO ARDATE. CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE LEON	Metros Cuadrados	5,475.00	5,475.00	5,475.00	100.00	725,000.00	725,000.00	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201960022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA AVE CONSTITUCION DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE SEXTA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211388	211388	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONDICHO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ CALLE SEGUNDA Y CALLE SEXTA, AVE CONSTITUCION DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE SEXTA CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,331.00	1,331.00	1,331.00	100.00	200,000.00	200,000.00	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201960024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES JUAREZ CALLE SEGUNDA CALLE HIDALGO EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211455	211455	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	ANDADOR PLAZA PRINCIPAL CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, CALLE HIDALGO LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES JUAREZ CALLE SEGUNDA CALLE HIDALGO CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	3,850.00	3,850.00	3,850.00	100.00	550,000.00	550,000.00	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
CHH21030196030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CARRETERA OJINGA AL LIBRAMIENTO JUAN PABLO II EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 211535	211535	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE INSURGENTES CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32500 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA OJINGA Y PERIFERICO LIBRAMIENTO JUAN PABLO II, PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CARRETERA OJINGA AL LIBRAMI	Metros Cuadrados	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100.00	225,000.00	225,000.00	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030196107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMODELACION Y ADAPTACION DEL CENTRO COMUNITARIO QUIRQUE DE ENERGI CIUDAD JUAREZ - 215883	215883	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	CALLE PAPAYA COLONIA 15 DE ENERO, 32696 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGELINA GALLEGOS Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE CAÑAVERAL SOBRE LA CALLE PAVAY Y ANGLUNA GALLEGOS CALLE POSTERIOR CAÑAVERAL LOCALIZADO EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	315.00	315.00	63.00	20.00	999,375.22	999,375.22	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	397,262.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CEDIA CHIHUAHUA CHIH - 82145	82145	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARÍA DE LA MARINA FRACCIONAMIENTO VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BETOS Y CALLE EUCALIPTOS, CARRETERA JUAREZ, MEXICO KM 360	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	4,155,455.51	4,155,455.51	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,947,535.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21030196105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE FEMENIL PARA ESTUDIANTES EN CHIHUAHUA CHIH - 215867	215867	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MONTE CAMERUN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LOS POTREROS, 31346 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADA POTERO DEL LLANO Y CALLE POTERO HONDO, CALLE POTERO DE MARIPUA CALLE MONTE CAMERUN ENTRE PRIVADA	Albergue(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	2,050,644.42	2,050,644.42	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,026,883.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201895192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 80866	80866	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AVENIDA LERDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORDONA, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Biblioteca(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	23,547,158.07	23,547,158.07	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,122,793.42	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMODELACION Y ADAPTACION DE PARQUE PÚBLICO JURADO GALARRDO EN CALLES SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALARRDO COLONIA LA CUESTA EN CD JUAREZ CHIH - 216245	216245	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	CALLE SIERRA DE NAICA COLONIA LA CUESTA, 32050 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO BACA GALARRDO Y CALLE JURADO ORIENTE, CALLE FENFOR PATRIO CALLE SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALARRDO COLONIA LA CUESTA CD JUA	Metros Cuadrados	514.00	514.00	103.00	20.04	1,000,001.66	1,000,001.66	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	397,523.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ - 219433	219433	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AVENIDA LERDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORDONA, CALLE IGNACIO DE LA PEÑA, UBICADA SOBRE LA AV LERDO ENTRE LAS CALLES MANUEL BERNAL RAMON CORDONA E IGNACIO PEÑA EN LA	Biblioteca(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	836,572.44	836,572.44	836,572.44	836,572.44	828,803.18	828,803.18	826,700.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	EQUIPAMIENTO DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 74438	74438	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA NETZAHUALCÓYOTL NO. EXT. SIN NUMERO C. NETZAHUALCÓYOTL Y PERIFERICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA ZA ETAPA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA NETZAHUALCÓYOTL NO. EXT. SIN NOM	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,217,777.82	3,217,777.82	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,559,408.33	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402041461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA BABONUYABA, SATEVO - 309161	309161	Satevo	Satevo	Babonuyaba	EIDO , 33150 BABONUYABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y UN CUARTO ADICIONAL EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BABONUYABA, SATEVO - 322633	322633	Satevo	Satevo	Babonuyaba	EIDO , 33150 BABONUYABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO SATEVO - 322636	322636	Satevo	Satevo	Boca del Río	EIDO , 33150 BOCA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 800 METROS DEL RIO CONCHOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y DOS CUARTOS EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL TORREON, SATEVO - 322620	322620	Satevo	Satevo	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	EIDO SATEVO, 33150 EIDO EL TORREÓN (RANCHO EL TORREÓN), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402041246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL, SATEVO - 308473	308473	Satevo	Satevo	El Chamizal	EIDO , 33150 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD EL PALOMAR, SATEVO - 322667	322667	Satevo	Satevo	El Palomar	EIDO , 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 400 METROS DEL RIO SATEVO	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y TRES CUARTOS ADICIONALES EN CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, SATEVO - 322640	322640	Satevo	Satevo	El Tule	EIDO , 33150 EL TULE, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA, SATEVO - 309109	309109	Satevo	Satevo	La Guerrita	EIDO , 33150 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, SATEVO - 309224	309224	Satevo	Satevo	La Joya	EIDO , 33150 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AL LOCALIDAD DE LA JOYA, SATEVO - 322836	322836	Satevo	Satevo	La Joya	EIDO , 33150 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DEL PANTEON	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	161,723.75	80,861.88	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOQUILLAS, SATEVO - 322649	322649	Satevo	Satevo	Las Boquillas	EIDO , 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SATEVO - 308590	308590	Satevo	Satevo	Ojo de Agua	EIDO , 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA PLAZA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO	MUNICIPIO							LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH21040203690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACION HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LAS CALLES TRIAS Y DONATO GUERRA - 301435	301435	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE NOVENA INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32930 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE DONATO GUERRA - CALLE NOVENA ENTRE TRIAS Y DONATO GUERRA COL CENTRO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	22,274.62	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402048129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	CUARTOS PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 331817	331817	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONST. DE CUARTOS PARA 2 FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,237,719.62	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402048354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO - 333801	333801	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,762,280.40	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301964842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA PROGRESO - 75772	75772	Allende	Allende	Colonia Progreso (El Dorado)	COLONIA PROGRESO (EL DORADO), 32928 COLONIA PROGRESO (EL DORADO), ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PERFORACION DEL POZO VA A SER EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301979537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE LEASTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS FUERTAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSIÓN AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	10,990,560.00	1,500,000.00	1,500,000.00	8,481,001.60	8,481,001.60	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	Obra y Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201918575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSIÓN MUNICIPIO DE ASCENSIÓN - 33830	33830	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSIÓN CENTRO, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AVENIDA MEXICO Y CALLE PASEO DE LA MESILLA, CALLE CALLE TECNOLÓGICO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5,600,000.00	800,000.00	788,695.85	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201926041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMELLO, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN - 53191	53191	Ascensión	Ascensión	El Camello (Colonia Menonita)	CALLE COLONIA EL CAMELLO INTERIOR 31837 COLONIA EL CAMELLO (MENONITA), 31837 EL CAMELLO (COLONIA MENONITA), ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA MENONITA EL CAMELLO	Piezas	38.00	38.00	38.00	100.00	256,859.60	256,859.60	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402044617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BACHIVIVA - 319993	319993	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	INTERIOR O PUEBLO, 00000 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE BACHIVIVA CHIHUAHUA	Plantas(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	8,149,160.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,516,835.49	7,516,835.49	7,516,835.49	7,516,835.49	7,516,835.49	7,516,835.49	7,516,835.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	(bs1: [observación:Serían tres fuentes: Federal, estatal y municipal., trimestre:4.0, usuario:claudiaelvasm, fecha:2022-01-20])			
CHH210402044825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVIVA	RECONSTRUCCION DE CARRETERA 3RA ETAPA LAS VARAS - AGUA BLANCA - 320670	320670	Bachiviva	Bachiviva	Agua Blanca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS VARAS - AGUA BLANCA KILOMETRO 1 + O PUEBLO AGUA BLANCA, 31979 AGUA BLANCA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA CARRETERA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS Y TERMO	Kilometro lineal	5.00	5.00	5.00	100.00	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVIVA	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CERRO DE LA CRUZ - 66921	66921	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	PUEBLO, 00000 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE BACHIVIVA	Metros lineales	15.00	15.00	15.00	100.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVIVA	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO JUAREZ - 67275	67275	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	PUEBLO, 00000 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE BACHIVIVA	Metros lineales	7.00	7.00	7.00	100.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402049248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVIVA	DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 336972	336972	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	PUEBLO BACHIVIVA, 31670 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENTREGARON EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Calentador(es)	19.00	19.00	19.00	100.00	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVIVA	RECONSTRUCCION DE CARRETERA LAS VARAS - AGUA BLANCA - 67313	67313	Bachiviva	Bachiviva	Ejido la Casita	EJIDO, 00000 EJIDO LA CASITA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , EJIDO LA CASITA	Kilometro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402045698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHIVIVA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACHIVIVA - 323877	323877	Bachiviva	Bachiviva	Rancho de Márquez	PUEBLO RANCHO DE MARQUEZ, 31672 RANCHO DE MARQUEZ, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS LAMPARAS SE INSTALARON EN LAS LOCALIDADES DE SAN ILAS RANCHO COLORADO RANCHO MARQUEZ, SAN JOSÉ, LA CASITA	Piezas	100.00	100.00	100.00	100.00	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 27253	27253	Balleza	Balleza	Alto de Navarro (Mesa del Madero)	RANCHO ALTOS DE NAVARRO, 33570 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADERNO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN POR EL RIO PARA LLEGAR SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO A	Metros Cuadrados	175.00	175.00	175.00	100.00	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 27790	27790	Balleza	Balleza	Baquiriachi	RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y , LOS APYOS SE OTORGARON EN BAQUIRIACH Y LOCALIDADES ALEDAÑAS EN TODAS SITUADAS CON RUMBO A GUACHOCHI	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 277290	277290	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , A 40 MIN DE PUERTO JUSTO POR CARRETERA RUMBO A GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados	200.00	200.00	200.00	100.00	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 276692	276692	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTINERO A GUAZARACHI, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 50 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A GUACHOCHI E	Metros cuadrados de construcción	250.00	250.00	250.00	100.00	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 27332	27332	Balleza	Balleza	La Cebolla	RANCHO LA CEBOLLA, 33573 LA CEBOLLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL LA CEBOLLA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE POR APROXIMADAMENTE 25 MIN	Metros Cuadrados	325.00	325.00	325.00	100.00	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO					RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
CHH21040203569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 277218	277218	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33569 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO A BALLEZA Y CERRA DE LA CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA A LA DERECHA POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A LA DERECHA	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH21040203813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 277409	277409	Balleza	Balleza	San Carlos	RANCHO SAN CARLOS, 30000 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE TIERRERIA CON RUMBO AL NOROESTE POR APROM	Metros Cuadrados	425.00	425.00	425.00	100.00	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402033631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 277506	277506	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-TECORICHI, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABEERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	100.00	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402043354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (ARROYO HONDO) - 315942	315942	Balleza	Balleza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 33563 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI POR EL CAMINO DE GUAZARACHI Y ANTES DE ENTRAR A LA COMUNIDAD SE TOMA HACIA LA IZQUIERDA EL CAMINO QUE CONDUCE H	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402034012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA (BACACHI) - 279317	279317	Balleza	Balleza	Bacochi	RANCHERIA BACOCCHI, 33574 BACOCCHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE PASA POR LA PUERTA MESA DE TURIACHI Y SE LLEGA A BACOCCHI	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402032880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN BAGUEACHI Y EL TIGRE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 273172	273172	Balleza	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAGUEACHI, 33575 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE EL CUEVO SE CORTA Y SE PASA POR LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA Y A ENSEGUIDA ESTA BAGUEACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402037562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BALLEZA; CHIHUAHUA - 292601	292601	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	PUEBLO BAÑOS DE ARRIBA SAN FRANCISCO, 33577 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LOS LANTOS	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402034655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH (BAQUIRACHI) - 282137	282137	Balleza	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRACHI, 33564 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO SE TOMA LA BARRERA QUE LLEVA A COQUENAS KILOMETROS DE LA CABEERA MUNICIPAL	Abrevadero(s)	7.00	7.00	7.00	100.00	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402034132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA (CIENEGA PRIETA) - 279760	279760	Balleza	Balleza	Ciénega Prieta	RANCHERIA CIENEGA PRIETA, 33564 CIENEGA PRIETA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA POR RANCHERIA GUAZARACHI Y SE LLEGA A CIENEGA LARGA	Bordos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402034347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA;CHH (COQUENAS) - 279845	279845	Balleza	Balleza	Coqueñas	RANCHERIA COQUENAS, 33570 COQUENAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA PARRALGUADALUPE Y CALVO SE TOMA LA BARRERA QUE LLEVA A COQUENAS	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402034726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA;CHH (EL VERGEL) - 282334	282334	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	PUEBLO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A PARRALGUADALUPE Y CALVO	Abrevadero(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402035656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL (EL CALDILLO Y EL TORIL) MUNICIPIO DE BALLEZA - 285833	285833	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	PUEBLO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO	Piezas	16.00	16.00	16.00	100.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402034737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (GUAJALOTES) - 282399	282399	Balleza	Balleza	Ejido Guajalotes	EJIDO EJIDO GUAJALOTES, 33578 EJIDO GUAJALOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA PARRALGUADALUPE Y CALVO SE CORTA POR LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y SE SIGUE HASTA LLEGAR	Abrevadero(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (GUAZARACHI) - 317683	317683	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	RANCHERIA EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A MANO IZQUIERDA POR LA SEÑALAMIENTO QUE LLEVA A GUAZARACHI	Abrevadero(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (EL LLANO) - 317450	317450	Balleza	Balleza	El Llano	RANCHERIA EL LLANO, 33665 EL LLANO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA EN DONDE ESTA EL SEÑALAMIENTO A GUAZARACHI Y SE SIGUE POR GUAZARACHI Y ENSEGUIDA ESTA EL LLANO	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402041859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA(EL SALTO) - 310421	310421	Balleza	Balleza	El Salto	RANCHERIA EL SALTO, 33643 EL SALTO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A MANO IZQUIERA EN LA BARRERA QUE LLEVA A EL ARROYO PINALEDE Y SE SIGUE	Abrevadero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIONES DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVERSAS LOCALIDADES EL TIGRE Y LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 268438	268438	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO CORTA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA PINTA PASA POR LA LABORCOTIA RUMBO A SAN	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN BAGUEACHI Y EL TIGRE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 273335	273335	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO CORTA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA PINTA PASA POR LA LABORCOTIA RUMBO A SAN	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO				MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402035301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN GENERAL CARLOS PACHECO MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH - 284532	284532	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRENO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRENO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA CALA CASTA A 9 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Kilometro lineal	1.20	1.20	1.20	100.00	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402034437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH (LA HACIENDITA) - 281053	281053	Balleza	Balleza	La Hacienda	RANCHERIA LA HACIENDITA, 33577 LA HACIENDITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZALZOS LLANITOS SE ENCUENTRA ANEXO IZQUIERDA LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	Bordo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402034069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHIHUAHUA (LA JOYA) - 279502	279502	Balleza	Balleza	La Joya	RANCHERIA LA JOYA, 33576 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , CARRETERA QUE CONDUCE A PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE LLEGA A EL VERGEL Y SE PASA POR LA COMUNIDAD DE CEBOLLAS LA PINTA EL VIGUERO Y LUGO LA JOYA	Abrevedero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402043109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LA LAJA) - 315059	315059	Balleza	Balleza	La Laja	RANCHERIA LA LAJA, 33563 LA LAJA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA QUE LEVA A GUACHOCHI	Abrevedero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 264699	264699	Balleza	Balleza	La Magdalena	INTERIOR 33567 PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA Y CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA, CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA A UN KILOMETRO DE LA COMUNIDAD	Metros lineales	86.00	86.00	86.00	100.00	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MUNICIPIO DE BALLEZA - 266430	266430	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA Y CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA, CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE DE ELA COMUNI	Metros cuadrados de construcción	1,167.00	1,167.00	1,167.00	100.00	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (LA MAGDALENA) - 286055	286055	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE TOMARON TRES COMUNIDADES TODAS ELLAS SE ENCUENTRAN LA CARRETERA BALLEZA HACIENDITA	Metros Cuadrados	100.00	100.00	-	-	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402043282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LA TINAJA) - 315739	315739	Balleza	Balleza	La Tinaja	RANCHERIA LA TINAJA, 33563 LA TINAJA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA SE CORTA HACIA LA IZQUIERDA POR EL CAMINO QUE LEVA A EL CUERVO Y SE SIGUE POR EL ARROYO EL CUERVO	Abrevedero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE CANCHAS PUBLICAS EN LAS LOCALIDADES DEL TIGRE Y LOS LIROS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 268210	268210	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHERIA LOS LIROS, 33570 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE EL VERGE	Metros cuadrados de construcción	483.00	483.00	483.00	100.00	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LOS LIROS) - 317615	317615	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHERIA LOS LIROS, 33570 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL	Abrevedero(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (LA HACIENDITA A LOS LLANITOS) DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH - 108730	108730	Balleza	Balleza	Los Llanitos	CAMINO TRAMO LA HACIENDITA + LOS LLANITOS, RANCHO LOS LLANITOS, 33567 LOS LLANITOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO	Kilometro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH ( LOS PILARES) - 284193	284193	Balleza	Balleza	Los Pilares	RANCHERIA LOS PILARES, 33577 LOS PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE PASA POR LA COMUNIDAD EL VERGEL	Abrevedero(s)	11.00	11.00	11.00	100.00	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH - 5254	5254	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI	Metros cuadrados de construcción	125.00	125.00	125.00	100.00	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES (BALLEZA) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 297559	297559	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR 33560 PUEBLO MARIANO BALLEZA, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS PACHECO Y CALLE CARLOS PACHECO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA	Metros lineales	685.00	685.00	685.00	100.00	718,860.29	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL AGUA, MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH - 258549	258549	Balleza	Balleza	Mesa del Agua	RANCHO MESA DEL AGUA, 33570 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-MESA DEL AGUA, SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL SE	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402012548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACHAMOACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH - 31453	31453	Balleza	Balleza	Rancheria Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA GUACHAMOACHI, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA QUE CONDU	Metros Cuadrados	26.00	26.00	26.00	100.00	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
CHH210201918564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 33806	33806	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAESA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAESA Y CALLE ROSARIO, CALLE VENCEREMOS LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAESA ENTRE LAS CALLES ROSARIO Y VENCEREMOS DE LA COLO	Metros Cuadrados	5,826.00	5,826.00	5,826.00	100.00	4,510,550.00	4,510,550.00	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	2,522,386.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 33883	33883	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CONCOREE COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONCOREE Y CALLE ROSARIO, CALLE VENCEREMOS LA PAVIMENTACIÓN SE HARÁ EN LA CALLE CONCOREE ENTRE LAS CALLES ROSARIO Y CALLE VENCEREMOS DE LA	Metros Cuadrados	9,950.00	9,950.00	9,950.00	100.00	5,633,319.97	5,633,319.97	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 36073	36073	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PUERTO CARRILLO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31006 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO CARRILLO Y CALLE PUERTO DELANGE, CALLE PUERTO DEL ANGEL, LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PUERTO CAR	Metros Cuadrados	4,496.00	4,496.00	4,496.00	100.00	3,309,900.00	3,309,900.00	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,145,249.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 37250	37250	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31005 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECRETARIA DE LA MARINA Y CALLE TOPOLOBAMPO, CALLE CARRILLO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SECRET	Metros Cuadrados	6,553.00	6,553.00	6,553.00	100.00	3,439,699.98	3,439,699.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	2,840,749.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 37302	37302	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROGRESO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31006 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CARRILLO, CALLE TOPOLOBAMPO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES CARRILLO Y	Metros Cuadrados	6,005.00	6,005.00	6,005.00	100.00	3,394,429.95	3,394,429.95	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	2,127,035.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TORRE DE CONTROL, ENTRE C. AEROMEXICANA Y C. SAN LUIS, DE LA COLONIA LAS TORRES (CAMPO VIEJO) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 37606	37606	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE AEROMEXICANA, CHIHUAHUA ENTRE CALLES AEROMEXICANA Y CALLE SAN LUIS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TRAMO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AEROMEXICANA Y CALLE SAN LUIS	Metros lineales	268.00	268.00	268.00	100.00	518,250.00	518,250.00	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2102019120801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EJIDAL (VALLE GRANDE), TRAMO 1, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40364	40364	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 43VA COLONIA EJIDAL, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 43VA Y CALLE ENRIQUE ZAPATA, CALLE NEANDERTAL, EL ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN CALLES DE LA COLONIA EJIDAL VALLE GRANDE	Metros lineales	1,009.00	1,009.00	1,009.00	100.00	2,688,133.59	2,688,133.59	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019120813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EJIDAL (VALLE GRANDE), TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40408	40408	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 45A COLONIA EJIDAL, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 45A Y CALLE 47A, CALLE 49A LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES 45A 47A 49A 51A Y GRANIBULOS TODAS ELAS ENTRE LAS	Metros lineales	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100.00	3,677,149.41	3,677,149.41	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019120833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAN DEL VALLE I, (TRAMO 4), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40458	40458	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MÉXICO, 31340 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS Y CALLES DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LA CAVERNA TRAMO CALLE VALLE DE	Metros lineales	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100.00	2,572,672.73	2,572,672.73	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019121094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAN DEL VALLE I, (TRAMO 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41260	41260	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MÉXICO, 31340 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LOS RIVERSTRAMO VALLE DE LA CONCATRAMO	Metros lineales	4,017.00	4,017.00	4,017.00	100.00	3,314,089.19	3,314,089.19	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019121150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAN DEL VALLE I, (TRAMO 2), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41414	41414	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANAN DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA COLONIA GRANAN DEL VALLETRAMO CALLE VALLE DE SAN MIGUELTRAMO	Metros lineales	2,019.00	2,019.00	2,019.00	100.00	3,102,078.28	3,102,078.28	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019121166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAN DEL VALLE I, (TRAMO 1), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41463	41463	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANAN DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA GRANAN DEL VALLETRAMO CALLE SANTA TERESATRAMO CALLE DE	Metros lineales	2,946.00	2,946.00	2,946.00	100.00	3,216,279.61	3,216,279.61	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019121656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	OBRA COMPLEMENTARIA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 43263	43263	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD FRACCIÓNAMIENTO CAMPO BELLO, 31124 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD Y LA OBRA COMPLEMENTARIA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCALVITUD	Metros lineales	200.00	200.00	200.00	100.00	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 66 1/2, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 67217	67217	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 66 1/2 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31005 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66 1/2 Y CALLE NUEVA ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SE LLEVARA A CABO EN LAS INMEDIACIONES UBICADAS EN LA CALLE 66 1	Metros Cuadrados	206.00	206.00	206.00	100.00	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	954,916.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA, CIRCUITO EN LAS CALLES AV. VENCEREMOS-C. HDA. OJOS AZULES - C. IGNACIO RODRIGUEZ (45A) - C. LA HACENDITA, CUL. NUYO TRIUNFO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 122772	122772	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA VENCEREMOS COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO RODRIGUEZ Y CALLE OJOS AZULES LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA NUEVO	Metros Cuadrados	9,600.00	9,600.00	9,600.00	100.00	2,599,990.71	2,599,990.71	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402023271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS CRUCES (LA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 239428	239428	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 12A COLONIA GRANAN CERRO GRANDE, 31005 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12A Y CALLE 72 1/2, CALLE 74A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LAS CRUCE	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH210402020330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONDICIONAMIENTO DE CUBERTA EN CALLE NAYARIT Y C. AGUSTIN MELGAR EN CD. CUAUHTEMOC CHIH. - 227007	227007	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PERIODISTA, 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE NAYARIT. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y NAYARIT	Metros Cuadrados	93.84	93.84	93.84	100.00	62,204.00	62,204.00	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOCACAN ENTRE C. 24A Y C. 30A EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 255680	255680	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE MICHOCACAN COLONIA REFORMA, 31550 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 30A Y CALLE 24A, CALLE MICHOCACAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MICHOCACAN ENTRE LA CALLE 24A Y 30 A DE LA CD. CUAUHTEMOC CHIH.	Metros Cuadrados	3,710.00	3,710.00	758.15	20.44	2,770,655.08	2,770,655.08	2,770,655.08	2,770,655.08	2,770,655.08	2,770,655.08	556,192.16	556,192.16	556,192.16	556,192.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 82A ENTRE HALCONES Y CIGUEÑAS CD. CUAUHTEMOC CHH. - 256530	256530	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 82A COLONIA TIERRA NUEVA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 82A Y CALLE HALCONES, CALLE CIGUEÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 82 ENTRE CALLE HALCONES Y CIGUEÑAS DE LA CD DE CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	1,506.60	1,506.60	381.36	25.31	1,237,676.40	1,237,676.40	1,237,676.40	1,237,676.40	1,237,676.40	1,237,676.40	313,286.30	313,286.30	313,286.30	313,286.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 48A ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CARLOS ENRIQUEZ EN CD. CUAUHTEMOC CHIH. - 256623	256623	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 48A COLONIA LOS ALCADES, 31526 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 48A Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE CARLOS ENRIQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 48A ENTRE AYUNTAMIENTO Y CARLOS ENRIQUEZ EN COLONIA A	Metros Cuadrados	2,212.00	2,212.00	436.00	19.71	1,841,672.02	1,841,672.02	1,841,672.02	1,841,672.02	1,841,672.02	1,841,672.02	363,584.80	363,584.80	363,584.80	363,584.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE TEJUMBRE EN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO EN CD. CUAUHTEMOC CHIH. - 259459	259459	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE FRANCISCO MUIKA COLONIA PRADERA DORADA, 31579 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO MUIKA Y CALLE PARQUE MARRADOR, CALLE PANFILO NATERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CD. DE CUAUHTEMOC CHIH EN LA C	Metros Cuadrados	19.52	19.52	100.00	69,882.00	69,882.00	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE PAVIMENTO 2021 EN CD. CUAUHTEMOC CHIH. - 261276	261276	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y SECCIONALES	Metros Cuadrados	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100.00	1,053,057.00	1,053,057.00	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE PDS - 290831	290831	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	COLONIA BARRIO LERDO, 31520 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Metros Cuadrados	73.00	73.00	73.00	100.00	50,000.00	50,000.00	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE TECHOS - 290887	290887	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	COLONIA LA ESPERANZA, 31527 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Metros Cuadrados	290.60	290.60	290.60	100.00	250,000.00	250,000.00	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE DOMO METALICO DE ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON EN CD. CUAUHTEMOC CHIH. - 345482	345482	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	COLONIA BENITO JUAREZ, 31540 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC	Piezas	1.00	1.00	-	-	62,882.00	62,882.00	141,277.00	141,277.00	141,277.00	141,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PROLONGACION DE LA CALLE 7A ENTRE FELICANOS Y PAVORREALES EN COL. GRANIAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 66922	66922	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Granjas el Venado	CALLE 7A COLONIA GRANIAS EL VENADO, 31610 GRANIAS EL VENADO, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAVORREALES Y CALLE FELICANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRANIAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON EN LA CALLE	Metros Cuadrados	4,312.00	4,312.00	3,371.62	78.19	5,317,709.46	5,317,709.46	5,317,709.46	5,317,709.46	5,317,709.46	5,317,709.46	4,157,996.54	4,157,996.54	4,157,996.54	4,157,996.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACION EN EL SECTOR S Y 6 EN GRANIAS EL VENADO - 343907	343907	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Granjas el Venado	COLONIA GRANIAS EL VENADO, 31610 GRANIAS EL VENADO, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Piezas	30.00	30.00	-	-	62,882.10	62,882.10	301,759.00	301,759.00	301,759.00	301,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	BARD EN TELESECUNDARIA SANTA LUCIA 2A ETAPA EN CD. CUAUHTEMOC CHIH. - 260781	260781	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Guadalupe Victoria (Santa Lucía)	COLONIA GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCIA), 31605 GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCIA), CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN LA ESCUELA DENOMINADA TELESECUNDARIA 6043	Metros Cuadrados	30.00	30.00	30.00	100.00	95,000.00	95,000.00	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE LA C. MICHOCACAN ENTRE 26A Y 34A EN EJIDO LA QUEMADA EN EL SECCIONAL ALVARO OBREGON - 67080	67080	Cuauhémoc	Cuauhémoc	La Quemada	CALLE MICHOCACAN EJIDO LA QUEMADA, 31610 LA QUEMADA, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MICHOCACAN Y CALLE 34A, CALLE 34A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES MICHOCACAN ENTRE 26A Y 34A EN EL EJIDO LA QUEMADA EN EL SECCIONAL DE ALVA	Metros Cuadrados	2,003.00	2,003.00	2,003.00	100.00	2,200,426.98	2,200,426.98	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE CALLE 39A ENTRE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS - 259370	259370	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Lázaro Cárdenas	CALLE 3A SECCION LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 3A ENTRE 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO	Metros Cuadrados	690.93	690.93	690.93	100.00	600,000.00	600,000.00	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REMEDIACION DE PARQUE EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS. - 345667	345667	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Lázaro Cárdenas	COLONIA LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE LAZARO CARDENAS EN EL PARQUE DEL SECCIONAL	Plantas(s)	1.00	1.00	0.50	50.00	62,882.15	62,882.15	450,017.08	450,017.08	450,017.08	450,017.08	227,157.35	227,157.35	227,157.35	227,157.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN EJIDO TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHIH. - 270680	270680	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Táscate del Águila	COLONIA TASCATE DEL AGUILA, 31605 TASCATE DEL AGUILA, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHIH.	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	910.95	65.07	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	923,968.19	923,968.19	923,968.19	923,968.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES																				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																
CHH210402032423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE POZO EN TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 271120	271120	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Táscate del Águila	COLONIA TASCATE DEL AGUILA, 31605 TASCATE DEL AGUILA, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHH.	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	350,000.00	350,000.00	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones															
CHH210101883231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO - 4621	4621	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33001 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRISTOBAL COLÓN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUH	Metros lineales	196.95	196.95	196.95	100.00	539,757.83	539,757.83	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH210101883247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 5389	5389	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33001 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRISTOBAL COLÓN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUH	Metros lineales	205.00	205.00	205.00	100.00	2,128,357.99	2,128,357.99	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210101883975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE, COL. LADEAS DEL NORTE - 5614	5614	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CATOREE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADEAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECICHOC Y AVENIDA VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 12 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL. LAD	Metros cuadrados de construcción	2,224.50	2,224.50	2,224.50	100.00	2,066,835.94	2,066,835.94	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201923510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA DE AVENIDA 15 1/2 ORIENTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA FERNANDO BAEZA, COL. LADEAS DEL NORTE - 47579	47579	Delicias	Delicias	Delicias	PRIVADA AVENIDA 15 Y MEDIA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LADEAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA FERNANDO BAEZA, AVENIDA 16 ORIENTE PRIVADA DE AVENIDA 15 12 ORIENTE E	Metros lineales	1,423.00	1,423.00	1,423.00	100.00	1,591,192.69	1,591,192.69	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402040422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PARQUE LAS PALMAS, FRACC. SAN CARLOS - 304492	304492	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CALCITA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 33086 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINGO, CALLE PRITIA CALLE CALCITA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINGO FRACC. SAN CARLOS	Piezas	5.00	5.00	-	-	473,196.71	473,196.71	471,421.60	471,421.60	471,421.60	471,421.60	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	141,426.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402040571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO DE PARQUE FUNDADORES - 305285	305285	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO INTERIOR SN COLONIA SECTOR ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 Y CALLE SECTA NORTE, AVENIDA RO CONCHOS PONIENTE AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO ENTRE	Piezas	12.00	12.00	-	-	1,199,924.60	1,199,924.60	1,196,483.64	1,196,483.64	1,196,483.64	1,196,483.64	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	358,945.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402040624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PLAZA BENITO JUAREZ - 305595	305595	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA DEL PARQUE ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AV	Piezas	9.00	9.00	-	-	564,141.08	564,141.08	562,115.76	562,115.76	562,115.76	562,115.76	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	168,634.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402027566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION RED ELECTRICA - 254824	254824	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Ciénega de Loya	PUEBLO CIÉNEGA DE LOYA, 33142 CIÉNEGA DE LOYA, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION RED EN AREA DEL SALÓN DE ACTOS DE LA COMUNIDAD	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402030607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	ADECUACION COMEDOR COMUNITARIO - 264964	264964	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	PUEBLO DR. BELISARIO DOMINGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 225 METROS DEL TELEBACHILLERATO 8616	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402027788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION RED ELECTRICA - 255503	255503	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	PUEBLO SANTA MARÍA DE CUEVAS, 33148 SANTA MARÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIOS LA ANTENA Y BARRIO LOS LLANTOS	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 336348	336348	El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	EJIDO CARLOS A. MADRAZO EJIDO EL ALAMO, 33553 CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ALAMO), EL TULE CHIHUAHUA ENTRE Y PASO LLEGAR AL LUGAR SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA PARARA Y EN EL KM 47	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402026948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PÚBLICA EN LEBARON - 252677	252677	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	CALLE CALLE CASAS GRANDES INTERIOR SN COLONIA LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PANAMERICANA SE ENCUENTRA A UN COSTADO PRINCIPAL DE LA PLAZA PRINCIPAL LA	Sanitario(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402026731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	REHABILITACION PARQUE PÚBLICO EN GALEANA - 251887	251887	Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN MANZANA GALEANA, 31575 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AVENIDA PROGRESO Y CALLE FRANCISCO MADRERO. EL PARQUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA CARRETERA A LA ANGOSTUR	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO MUNICIPIO DE ASCENSION - 71174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION ESINTRO, 31831 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANCOS, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ JANCOS ASCENSION A 383.2 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,587,434.93	1,587,434.93	1,554,216.28	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL						META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHH21020189484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE SICHOMIRO COLONIA PANTEON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA JUÁREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MARGEN IZQUIERDA	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	5,600,000.00	800,000.00	786,695.85	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL CLOUTHER ENTRE LA CALLE PRODIGACION CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE S	Metros Cuadrados	12,552.00	12,552.00	12,552.00	100.00	5,170,160.25	1,403,443.00	1,005,434.84	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PÁRAMO Y CALLE HERÓICO COLEGIO MILITAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71929	71929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDOLA CALLE LORENZO CISN	Metros Cuadrados	459.01	459.01	459.01	100.00	224,578.27	100,000.00	63,729.13	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402011160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SEGUNDA MANUEL CLOUTHER ENTRE LAS CALLES CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y NUEVO LEON - 314656	314656	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL CONCHOS, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA MANUEL CLOUTHER ENTRE LAS CALLES CONVENCION DE AGUASCALIENTES - CALLE NUEVO LEON, EN CALLE 2DA MANU	Metros Cuadrados	514.00	514.00	514.00	100.00	186,497.35	40,532.50	40,532.50	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHIHUAPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chihuahapas	Chihuahapas de Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHIHUAPAS DE ALMADA, 33360 CHIHUAPAS DE ALMADA, CHIHUAPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y TERRECIERA TEMORIS - CHIHUAPAS, TERRECIERA TEMORIS CHIHUAPAS, 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	2,980,000.00	1,420,000.00	1,419,147.53	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SIN TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRECIERA BAHUICHIVO - TEMORIS Y TERRECIERA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	826,414.75	206,414.75	206,414.75	826,414.75	826,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ XN 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13.00	13.00	13.00	100.00	538,764.95	204,730.68	204,730.68	538,764.95	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	191,468.77	62,994.06	78,742.57	207,217.28	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE CHEVERA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LÓPEZ DÁVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,773.84	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5.00	5.00	5.00	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	207,217.28	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17.00	17.00	17.00	100.00	704,538.77	267,224.73	267,224.73	704,538.77	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONDADO COLONIA DE FATIMA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO SN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10.00	10.00	10.00	100.00	414,434.57	157,485.14	157,485.14	414,434.57	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8.00	8.00	8.00	100.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	331,547.66	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18.00	18.00	18.00	100.00	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,982.23	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	4145	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25.00	25.00	25.00	100.00	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,036,086.43	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HERODES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	4282	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALVARO INTERIOR SN COLONIA HERODES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,660.74	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CARDOSA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HERODES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO HERODES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9,720.81	9,720.81	9,720.81	100.00	4,821,169.58	821,169.58	818,618.51	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO - MAGUIARICHI, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC LA JUNTA - SAN J	Metros Cuadrados	33.00	33.00	33.00	100.00	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUIARICHI, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREELEY , CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MAS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72.00	72.00	72.00	100.00	649,600.00	324,600.00	324,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUIARICHI, 33370 MAGUIARICHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREELEY , CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MAS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	337,225.70	87,225.70	87,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOWACHI MUNICIPIO DE MAGUIARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUIARICHI - OCOWACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUIARICHI, 33370 OCOWACHI, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - RDC	Metros Cuadrados	15.00	15.00	15.00	100.00	1,732,856.10	878,431.10	878,431.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUIARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José de las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUIARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUIARICHI - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12.00	12.00	12.00	100.00	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA CALLE DIECICHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Mequí	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33130 LÁZARO CÁRDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	7,840,471.23	2,352,141.37	0.00	5,488,329.86	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Mequí	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33130 LÁZARO CÁRDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13,734.00	13,734.00	13,734.00	100.00	3,103,115.17	930,934.55	0.00	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLERMO BACA DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Mequí	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 33131 LÁZARO CÁRDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8,789.00	8,789.00	8,789.00	100.00	6,407,772.37	1,922,331.71	0.00	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCONERO DE LA CARRETERA MEQUI JULIMES A LA CARRETERA MEQUI JULIMES DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCONERO MUNICIPIO DE MEQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Mequí	Pedro Mequí	CALLE MOLINO RINCONERO COLONIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEQUI, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CALL	Metros Cuadrados	5,372.64	5,372.64	5,372.64	100.00	4,164,733.43	1,249,420.03	0.00	2,915,313.40	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69851	69851	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ, JIMENEZ SANTA BARBARA A 247KILOMETROS AL MARGEN IZ	Metros Cuadrados	81.00	81.00	81.00	100.00	5,291,386.29	2,491,386.29	2,491,386.29	5,291,386.29	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 70395	70395	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 PUEBLO BABONOVABA, 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RACHO DE PEÑA, SITUA	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 RANCHERIA SATEVO, 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NORIA - CUARTO VIENTOS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, ESTÁ SITUADO A 12.5 KILOM	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE SATEVO - 89600	89600	Gobierno de la Entidad	Satevó	Boca del Rio	CAMINO TRAMO SATEVO - BOCA DEL RIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 56 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 BOCA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA EN EL 56-9 KI	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES					
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301953304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN EL EJIDO EL TORREON MUNICIPIO DE SATEVO - 8949	8949	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	CAMINO TRAMO SATEVO - EL TORREON MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 7 EJIDO EL TORREON, 33154 EJIDO EL TORREON (RANCHO EL TORREON), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUA	Metros Cuadrados	3.00	3.00	3.00	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE BAÑO DE EL CHAMIZAL MUNICIPIO DE SATEVO - 90072	90072	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Chamizal	CAMINO TRAMO SATEVO - EL CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, ESTA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 92671	92671	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - EL PALOMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD EL TULE DE ABAJO MUNICIPIO DE SATEVO - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Tule de Abajo	TERRACERIA TRAMO SATEVO - EL TULE MARGEN DERECHO KILOMETRO 47 + 2 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL TULE DE ABAJO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y , SE ENCUENTRA A 47.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROES	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA MUNICIPIO DE SATEVO - 70449	70449	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Guerrita	BRECHA TRAMO SATEVO - LA GUERRITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 RANCHERIA LA GUERRITA, 33153 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, SE ENCUENTRA	Cuartel(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUERTO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y , SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE EN LA LOCALIDAD	Piezas	130.00	130.00	130.00	100.00	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.75	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevo	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA SATEVO, 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, S	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,443.76	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SN COLONIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUTHEMOC A 90.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNANDEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70950	70950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José de Hernández	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 8 PUERTO SAN JOSE DE HERNANDEZ, 33150 SAN JOSE DE HERNANDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, A	Metros Cuadrados	6.00	6.00	6.00	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERIA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KIL	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	324,005.80	324,005.80	324,005.80	324,005.80	324,005.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 9 PUERTO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4.00	4.00	4.00	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA SAN RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES													
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS						
CHH210301951466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AREPONAPACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 72399	72399	Gobierno de la Entidad	Uruque	Areponapachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPACHI KILOMETRO 47 + 1 RANCHERIA AREPONAPACHI, 33435 AREPONAPACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILL	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	6,000,000.00	3,000,000.00	2,992,956.07	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBAJILLERATO CHOMCHIL CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CORAREACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Uruque	Corareachi	BRECHA TRAMO URUQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	218.33	100.00	675,000.00	195,000.00	195,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402042039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL AGUAJE - 311103	311103	Gran Morelos	Gran Morelos	El Aguaje	CALLE LA LOMA EJIDO EL AGUAJE, 33265 EL AGUAJE, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTADO A CALLE SIN NOMBRE, A UN EXTREMO DE LA COMUNIDAD.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402042055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED ELÉCTRICA EN LA LABORCITA DE SAN JAVIER - 311164	311164	Gran Morelos	Gran Morelos	Laborcita de San Javier	CALLE LA LABORCITA EJIDO LABORCITA DE SAN JAVIER, 33261 LABORCITA DE SAN JAVIER, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA SAN JAVIER Y , A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION SAN NICOLAS DE CARRETA - 272167	272167	Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	CAMINO TRAMO SAN NICOLAS DE CARRETA - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO GRAN MORELOS, 33246 SAN NICOLAS DE CARRETA, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA ARROYO ARENDIS Y TERRACERIA ARROYO NOGALES.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LAGUNA DE ABORACHA A ABORACHA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334159	334159	Guachochi	Guachochi	Aboreachi	CAMINO TRAMO LAGUNA DE ABORACHA - ABORACHA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO ABORACHA, 33389 ABORACHA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LAGUNA DE ABORACHA Y ABORACHA	Kilometro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN J.N. JOAQUIN BARANDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 274460	274460	Guachochi	Guachochi	Agua Azul	PUEBLO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL	Metros cuadrados de construcción	24.25	24.25	24.25	100.00	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 339793	339793	Guachochi	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, 33180 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA BLANCA	Olta(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRENQUE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269297	269297	Guachochi	Guachochi	Agua Caliente	CAMINO TRAMO ENTRENQUE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO AGUA CALIENTE, 33180 AGUA CALIENTE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRENQUE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL A LA LOCALI	Kilometro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 69 HORAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUERCA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274487	274487	Guachochi	Guachochi	Agua Puerca	PUEBLO AGUA PUERCA, 33180 AGUA PUERCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA PUERCA	Olta(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE AGUA PUERCA A BOAMOGACHI DE LOS CABALLOS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334231	334231	Guachochi	Guachochi	Agua Puerca	CAMINO TRAMO AGUA PUERCA - BOAMOGACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 28 + 10 PUEBLO AGUA PUERCA, 33180 AGUA PUERCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA COMUNIDAD DE AGUA PUERCA Y BOAMOGACHI	Kilometro lineal	28.00	28.00	28.00	100.00	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274294	274294	Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN INTERNADO DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328887	328887	Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA	Metros lineales	40.80	40.80	40.80	100.00	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329006	329006	Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA	Biblioteca(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE AQUIGOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316160	316160	Guachochi	Guachochi	Aquigochi	PUEBLO AQUIGOCHI, 33180 AQUIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AQUIGOCHI	Puente(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE BAIJO DE LAS PALMAS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274567	274567	Guachochi	Guachochi	Baijo de las Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COL. BAIJO DE LAS PALMAS	Metros cuadrados de construcción	41.44	41.44	41.44	100.00	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COL. BAIJO DE LAS PALMAS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274599	274599	Guachochi	Guachochi	Baijo de las Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE BAIJO DE LAS PALMAS	Metros cuadrados de construcción	16.50	16.50	16.50	100.00	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE BAIJO DE LAS PALMAS DE LA COL. NUEVA ESPERANZA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327531	327531	Guachochi	Guachochi	Baijo de las Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA CALLE BAIJO DE LAS PALMAS DE LA COL. NUEVA ESPERANZA	Sanitario(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAIJO DE LAS PALMAS - 339431	339431	Guachochi	Guachochi	Baijo de los Palma	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LOS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE BAIJO DE LAS PALMAS	Piezas	20.00	20.00	20.00	100.00	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE BAIJO LARGO A LA LOCALIDAD DE PONO GORDO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269217	269217	Guachochi																										

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE																		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	
CHH21040204871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BAIJO LARGO A RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334170	334170	Guachochi	Guachochi	Bajo Largo	CAMINO TRAMO BAIJO LARGO - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 10 PUEBLO BAIJO LARGO, 33180 BAIJO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE BAIJO LARGO Y RANCHO VIEJO	Kilómetro lineal	6.00	6.00	6.00	100.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 137 HORAS EN LA LOCALIDAD DE BASHIARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273970	273970	Guachochi	Guachochi	Bashiagare	PUEBLO BASHIARE, 33180 BASHIAGARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASHIARE	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	339,186.51	339,186.51	339,186.50	339,186.50	339,186.50	339,186.50	339,186.50	339,186.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 47 HORAS EN LA LOCALIDAD DE BASAHUARACH DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274525	274525	Guachochi	Guachochi	Bashiagare	PUEBLO BASHIARE, 33180 BASHIAGARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASHIARE	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE BASHIARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274609	274609	Guachochi	Guachochi	Bashiagare	PUEBLO MESA DE BASHIARE, 33180 BASHIAGARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE BASHIARE	Metros cuadrados de construcción	52.00	52.00	52.00	100.00	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVENDAS EN LA LOCALIDAD DE BASHIARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274306	274306	Guachochi	Guachochi	Bashiagare	PUEBLO BASHIARE, 33180 BASHIAGARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE BASHIARE	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 PANELES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344799	344799	Guachochi	Guachochi	Bashiagare	PUEBLO BASIAGOCHI DE ABOREACHI, 33180 BASIAGOCHI DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO VARIAS COMUNIDADES	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MESA DEL OCOTE A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269295	269295	Guachochi	Guachochi	Buena Vista	CAMINO TRAMO MESA DEL OCOTE - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 10 PUEBLO BUENA VISTA, 33180 BUENA VISTA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , MESA DEL OCOTE A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	Kilómetro lineal	13.00	13.00	13.00	100.00	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CABORACHI A LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274420	274420	Guachochi	Guachochi	Caborachi	CAMINO TRAMO CABORACHI - CERRO COLORADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 10 PUEBLO CABORACHI, 33180 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CABORACHI Y CERRO COLORADO	Kilómetro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CEBOLLIN EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282385	282385	Guachochi	Guachochi	Cebollin	PUEBLO EL CEBOLLIN, 33180 CEBOLLIN, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL CEBOLLIN	Metros lineales	950.00	950.00	950.00	100.00	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 34 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274488	274488	Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	PUEBLO CERRO GRANDE, 33180 CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CERRO GRANDE	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BAIJO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 315975	315975	Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	CAMINO TRAMO LA CUEVA - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 10 PUEBLO CERRO GRANDE, 33180 CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE BAIJO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 315975	Kilómetro lineal	10.00	10.00	10.00	100.00	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL CHIHUTE A LA LOCALIDAD DE BASIAGOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269282	269282	Guachochi	Guachochi	Chihuite	CAMINO TRAMO CHIHUTE - BASIAGOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 10 PUEBLO BASIAGOCHI, 33180 CHIHUTE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DEL CHIHUTE A LA LOCALIDAD DE BASIAGOCHI	Kilómetro lineal	5.00	5.00	5.00	100.00	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 118 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CHIHUTE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274477	274477	Guachochi	Guachochi	Chihuite	PUEBLO CHIHUTE, 33180 CHIHUTE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DEL CHIHUTE	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOQUITLA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274416	274416	Guachochi	Guachochi	Choquitla	PUEBLO CHOQUITLA, 33180 CHOQUITLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOQUITLA	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHOQUITLA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274606	274606	Guachochi	Guachochi	Choquitla	PUEBLO CHOQUITLA, 33180 CHOQUITLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOQUITLA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	APERTURA DE CAMINO, OBRA DE DRENAJE PLUVIAL MUROS DE CONTENCIÓN TRAMO GUIMSACHI-CHOQUITLA MPIO DE GUACHOCHI - 339525	339525	Guachochi	Guachochi	Choquitla	CAMINO TRAMO GUIMSACHI - CHOQUITLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 600 + 70 PUEBLO CHOQUITLA, 33180 CHOQUITLA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE GUIMSACHI Y CHOQUITLA	Metros cuadrados de construcción	670.00	670.00	670.00	100.00	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE CACORACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313850	313850	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Caborachi	PUEBLO CIENEGA DE CABORACHI, 33180 CIENEGA DE CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE CABORACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 32 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274513	274513	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE NOROGACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283430	283430	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE C. DE NOROGACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329146	329146	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI	Metros cuadrados de construcción	260.33	260.33	260.33	100.00	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA NOROGACHI-NONOVAA A CIENEGA DE NOROGACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333568	333568	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	CAMINO TRAMO CARRETERA GUACHOCHI-NONOVAA - CIENEGA DE NOROGACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 10 PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA CARRETERA GUAC	Kilómetro lineal	6.00	6.00	6.00	100.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH210402030676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CENEGUITAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265211	265211	Guachochi	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CENEGUITAS, 33180 CENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CENEGUITAS	Metros lineales	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402032117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CENEGUITAS A LOCALIDAD DE MESA DEL RINCON EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269288	269288	Guachochi	Guachochi	Cieneguita	CAMINO TRAMO CENEGUITAS - MESA DEL RINCON MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 PUEBLO CENEGUITAS, 33180 CENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CENEGUITAS Y MESA DEL RINCON	Kilómetro lineal	3.00	3.00	3.00	100.00	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402033052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 20 HORAS EN LA LOCALIDAD DE COCHIMOVA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273745	273745	Guachochi	Guachochi	Cochirachi	PUEBLO COCHIMOVA, 33180 COCHIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE COCHIMOVA	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402041397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 36 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CUCHO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308980	308980	Guachochi	Guachochi	Coechi	PUEBLO COECHI, 33180 COECHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CUCHO	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402032126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CUMBRE DE HUERACHI AL RIO HUERACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269307	269307	Guachochi	Guachochi	Cumbre de Guerachi	BRECHA TRAMO CUMBRE DE HUERACHI - HUERACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 10 PUEBLO CUMBRE DE HUERACHI, 33180 CUMBRE DE GUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUMBRE DE HUERACHI AL RIO HUERACHI	Kilómetro lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 150 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE SIÑIFOROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269238	269238	Guachochi	Guachochi	Cumbres de Siñiforosa	PUEBLO CENEGUA DE SIÑIFOROSA, 33180 CUMBRES DE SIÑIFOROSA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CENEGUA DE SIÑIFOROSA	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 422 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CUSARARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273982	273982	Guachochi	Guachochi	Cusarare	PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CUSARARE A LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274437	274437	Guachochi	Guachochi	Cusarare	CAMINO TRAMO CUSARARE - EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 10 PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE	Kilómetro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	877,778.34	877,778.34	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO TURISTICO CUSARARE, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 329487	329487	Guachochi	Guachochi	Cusarare	PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE	Metros Cuadrados	62.03	62.03	62.03	100.00	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402051363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SUMINISTRO DE 100 ROLLOS DE POLIDUTO DE ALTA PRESION DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MEDORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 345089	345089	Guachochi	Guachochi	Cusarare	PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUACHOCHI	Piezas	100.00	100.00	100.00	100.00	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 60 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273752	273752	Guachochi	Guachochi	El Álamo	PUEBLO EL ALAMO, 33180 EL ALAMO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL ALAMO	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329901	329901	Guachochi	Guachochi	El Carnero	PUEBLO EL CARNERO, 33180 EL CARNERO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL CARNERO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 67 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274478	274478	Guachochi	Guachochi	El Carrizal	PUEBLO CARRIZAL, 33180 EL CARRIZAL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL CARRIZAL	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DOS DRENAJES SANITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274413	274413	Guachochi	Guachochi	El Chihuite	PUEBLO CHIQUEROS EL CHIHUETE, LA LOBERA, MESA DE TRIGO, SAN SILVESTRE Y HUIZARACHI, 33180 EL CHIHUETE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CHIQUEROS EL CHIHUETE, LA LOBERA, MESA DE TRIGO, SAN SILVESTRE Y HUIZARACHI	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE GUACHOCHI-BALLEZA A LA LOCALIDAD DE EL FRAYLE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329808	329808	Guachochi	Guachochi	El Fraile	CAMINO TRAMO EL FRAYLE - ENTRONQUE GUACHOCHI-BALLEZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 10 PUEBLO EL FRAYLE, 33180 EL FRAYLE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CARRETERA GUACHOCHI-BALLEZA A EL FRAYLE	Kilómetro lineal	5.00	5.00	5.00	100.00	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 90 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL LOBITO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333527	333527	Guachochi	Guachochi	El Lobito	PUEBLO EL LOBITO, 33180 EL LOBITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL LOBITO	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE DEL MADRONO A LA LOCALIDAD DE ARBOLITOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265541	265541	Guachochi	Guachochi	El Madroño	CAMINO TRAMO ENTRONQUE EL MADRONO - ARBOLITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 80 PUEBLO EL MADRONO, 33180 EL MADRONO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE EL ENTRONQUE DEL MADRONO A LA COMUNIDAD DE ARBOLITOS	Kilómetro lineal	7.80	7.80	7.80	100.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		CONSTRUCCION DE PERIMETRO DE SEGURIDAD EN LA PRIMARIA ROBERTO ACOSTA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MANZANO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274468	274468	Guachochi	Guachochi	El Manzano	PUEBLO LA LOMA DEL MANZANO, 33180 EL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOMA DEL MANZANO	Metros lineales	71.20	71.20	71.20	100.00	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHAUHA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
CHH21040203238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 35 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL TASCATE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 27521	El Tascate	274521	Guachochi	Guachochi	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402048206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAN EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA - 333429	El Tejabán	333429	Guachochi	Guachochi	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACHARACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA - 329896	Guacharachi	329896	Guachochi	Guachochi	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENA VISTA DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 265373	Guachochi	265373	Guachochi	Guachochi	Metros lineales	648.00	648.00	648.00	100.00	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO M. PLANCARTE EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 265498	Guachochi	265498	Guachochi	Guachochi	Metros Cuadrados	7,909.00	7,909.00	7,909.00	100.00	15,656,576.69	15,656,576.69	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA PRESA EN COL. PROGRESO HASTA LA CALLE MACLOVIO HERRERA DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 269305	Guachochi	269305	Guachochi	Guachochi	Metros cúbicos	11,569.50	11,569.50	11,569.50	100.00	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 273723	Guachochi	273723	Guachochi	Guachochi	Metros cuadrados de construcción	38.40	38.40	38.40	100.00	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIERRA TARAHUMARA ENTRE CALLE LAJA GRANDE Y FRANCISCO M. PLANCARTE EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 273991	Guachochi	273991	Guachochi	Guachochi	Metros cuadrados de construcción	1,269.94	1,269.94	1,269.94	100.00	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FLOR EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 273998	Guachochi	273998	Guachochi	Guachochi	Metros lineales	380.00	380.00	380.00	100.00	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASEO DE LAS GARZAS EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274011	Guachochi	274011	Guachochi	Guachochi	Metros lineales	40.00	40.00	40.00	100.00	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274012	Guachochi	274012	Guachochi	Guachochi	Metros cuadrados de construcción	19.56	19.56	19.56	100.00	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274016	Guachochi	274016	Guachochi	Guachochi	Metros cuadrados de construcción	21.06	21.06	21.06	100.00	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE GUSTAVO TALAMANTES DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274019	Guachochi	274019	Guachochi	Guachochi	Metros cuadrados de construcción	34.50	34.50	34.50	100.00	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEXTA DE LA COL. ALTAVISTA EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274041	Guachochi	274041	Guachochi	Guachochi	Metros lineales	174.00	174.00	174.00	100.00	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEXTA DE LA COL. ALTAVISTA EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274066	Guachochi	274066	Guachochi	Guachochi	Metros lineales	110.50	110.50	110.50	100.00	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FELIPE ANGELES COL. CENTRO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274073	Guachochi	274073	Guachochi	Guachochi	Metros lineales	194.00	194.00	194.00	100.00	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA ENTRE CALLE LAJA GRANDE Y FRANCISCO M. PLANCARTE EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274271	Guachochi	274271	Guachochi	Guachochi	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE FLOR DE LA COLONIA IGUSA EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274286	Guachochi	274286	Guachochi	Guachochi	Metros cuadrados de construcción	20.65	20.65	20.65	100.00	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PANTON MENCIONAL A ENTRONQUE CARRETERA PARRAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274321	Guachochi	274321	Guachochi	Guachochi	kilómetro lineal	2.20	2.20	2.20	100.00	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274434	Guachochi	274434	Guachochi	Guachochi	Piezas	700.00	700.00	700.00	100.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274433	Guachochi	274433	Guachochi	Guachochi	Metros Cuadrados	777.78	777.78	777.78	100.00	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FELIPE ANGELES EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274448	Guachochi	274448	Guachochi	Guachochi	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO					
CHH21040203217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE AMERICA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274453	274453	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21040203222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TARAHUMARA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274463	274463	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	46.60	46.60	46.60	100.00	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 9 DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274469	274469	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	1,265.00	1,265.00	1,265.00	100.00	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. LA LOMA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274555	274555	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33183 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA LA LOMA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. IGUSA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274582	274582	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA IGUSA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. MAGISTERIAL EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274605	274605	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL	Metros cuadrados de construcción	46.64	46.64	46.64	100.00	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDUSTRIAS DE LA COL. INDUSTRIAL EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274610	274610	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA INDUSTRIAL	Metros lineales	400.00	400.00	400.00	100.00	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040204767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE SIN NOMBRE COL. NUEVA ESPERANZA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282488	282488	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	Metros cuadrados de construcción	41.45	41.45	41.45	100.00	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040204988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS TUNAS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283352	283352	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COL. LAS TUNAS	Tomat(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COL. PROGRESO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283339	283339	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA PROGRESO	Metros cuadrados de construcción	41.45	41.45	41.45	100.00	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COL. OBRERA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308871	308871	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA OBRERA	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN COL. LA CORTINA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308902	308902	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA LA CORTINA	Cuarto(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313839	313839	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	28.27	28.27	28.27	100.00	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUMBRES DE CABORACHI DE LA COL. CUMBRES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 315994	315994	Guachochi	Guachochi	Guachochi	PIATONAL CUMBRE DE CABORACHI CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA CUMBRES DE SINIFROSA Y CALLE SATEABACHI, LOCALIZADO EN LA COLONIA CUMBRES	Metros lineales	190.00	190.00	190.00	100.00	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINABETE DE LA COL. LINDA VISTA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316011	316011	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Metros lineales	71.00	71.00	71.00	100.00	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION EN CALLE PINO DE LA COL. LOS PINOS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316037	316037	Guachochi	Guachochi	Guachochi	COLONIA LOS PINOS, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	252.00	252.00	252.00	100.00	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ DE LA COL. CENTRO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327637	327637	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ DE LA COL. CENTRO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION EN CALLE ENCINO DE LA COL. ALTA VISTA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327688	327688	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZACION EN CALLE ENCINO DE LA COL. ALTA VISTA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	26.40	26.40	26.40	100.00	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA COMPACTA CON UNA CAPACIDAD DE 30 LPS EN GUACHOCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 328238	328238	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SINIFROSA Y CALLE RAMONCHIL, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Plantat(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR MARIA MONTESORI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328578	328578	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SINIFROSA Y CALLE RAMONCHIL, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	24.25	24.25	24.25	100.00	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y																																			

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH210402047238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE AMERICA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329830		329830	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE AMERICA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	62.02	62.02	62.02	100.00	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402047242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EN COL. BUENA VISTA / ARBOLEDAZ DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329846		329846	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cúbicos	896.55	896.55	896.55	100.00	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CORTINA DE LAGO LAS TRUCHAS A PISCA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329867		329867	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cúbicos	1,376.63	1,376.63	1,376.63	100.00	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS VIVIENDAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329907		329907	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BASE AREA MILITAR EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329913		329913	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA BASE MILITAR QUE DARA SERVICIO A TODO EL MUNICIPIO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN VIVIENDA DE LA COL. OBRERA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329934		329934	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COL. OBRERA	Sanitario(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 333379		333379	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN DIFERENTES CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	Piezas	100.00	100.00	100.00	100.00	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE SIERRA TARAHUMARA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333410		333410	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE TERRACERA EN CALLE INDUSTRIAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333448		333448	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE INDUSTRIAL CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE TERRACERA EN CALLE AMERICAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333474		333474	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE AMERICA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE TERRACERA EN CALLE LIZARRAGA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333491		333491	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE LIZARRAGA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CIRCUITO PRIVADA DE SANTOS Y PACHUCA COL. DEPORTIVA- 333033		333033	Guachochi	Guachochi	Guachochi	PRIVADA SANTOS CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	32.00	32.00	32.00	100.00	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION CON CONCRETO EN CALLES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339381		339381	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	680.10	680.10	680.01	99.99	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COLONIA LA CORTINA EN GUACHOCHI, CHIH. - 339495		339495	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LA CORTINA	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN COL. EL SALTÓ EN GUACHOCHI, CHIH. - 339621		339621	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA EL SALTÓ	Metros lineales	50.00	50.00	50.00	100.00	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE PINTURA EN EL PREESCOLAR ROSARIO ZAPATA CANO - 339673		339673	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE PINTURA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 339693		339693	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA TIMOTHY MARTINEZ	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROCA DE LA COL. LA LAITA EN GUACHOCHI - 339732		339732	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	20.00	20.00	20.00	100.00	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHY EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339891		339891	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHY	Piezas	70.00	70.00	70.00	100.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN AULAS DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11 EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344664		344664	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	318.00	318.00	318.00	100.00	254,386.55	254,386.55																	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO														
CHH21040203083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LAGUNA DE OCHOACACHI A LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE SINFOROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 273890	273890	Guachochi	Guachochi	Laguna de Ochoacachi	CAMINO TRAMO LAGUNA DE OCHOACACHI - CUMBRE DE SINFOROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO LAGUNA DE OCHOACACHI, 33180 LAGUNA DE OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAGUNA DE OCHOACACHI Y CUMBRE	Kilómetro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH21040203211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 30 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 269250	269250	Guachochi	Guachochi	Lagunitas	PUEBLO LAGUNITAS, 33180 LAGUNITAS, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNITAS	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402041383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 73 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 308936	308936	Guachochi	Guachochi	Lagunitas	PUEBLO LAGUNITAS, 33180 LAGUNITAS, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNITAS	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH21040203253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MANZANO EN EL MUNICIPIO - 274598	274598	Guachochi	Guachochi	Loma del Manzano	PUEBLO LOMA DEL MANZANO, 33180 LOMA DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOMA DEL MANZANO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	278,412.22	278,412.22	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402051333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SUMINISTRO DE 64 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 344990	344990	Guachochi	Guachochi	Loma del Manzano	PUEBLO LOMA DEL MANZANO, 33180 LOMA DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Tanque(s)	64.00	64.00	64.00	100.00	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402032326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 35 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274512	274512	Guachochi	Guachochi	Los Charcos	PUEBLO LOS CHARCOS, 33180 LOS CHARCOS, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOS CHARCOS	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PILARES - 339769	339769	Guachochi	Guachochi	Los Pilares	PUEBLO PILARES, 33180 LOS PILARES, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE PILARES	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 30 HORAS EN LA LOCALIDAD DE MEGUACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 269254	269254	Guachochi	Guachochi	Meguachi	PUEBLO MEGUACHI, 33180 MEGUACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MEGUACHI	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MENCHOCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 265307	265307	Guachochi	Guachochi	Menchochi	PUEBLO MENCHOCHI, 33180 MENCHOCHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MENCHOCHI	Metros lineales	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	2,051,057.02	2,051,057.02	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PAPAICH EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 329903	329903	Guachochi	Guachochi	Mesa de Papajichi	PUEBLO MESA DE PAPAICHI, 33180 MESA DE PAPAICHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MESA DE PAPAICHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402048480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MESA DE PAPAICHI A PAPAICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 334187	334187	Guachochi	Guachochi	Mesa de Papajichi	CAMINO TRAMO MESA DE PAPAICHI - PAPAICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 10 PUEBLO PAPAICHI, 33180 MESA DE PAPAICHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE PAPAICHI A LA COMUNIDAD DE PAPAICHI	Kilómetro lineal	5.00	5.00	5.00	100.00	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 19 HORAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274505	274505	Guachochi	Guachochi	Mesa del Aguaje	PUEBLO MESA DEL AGUAJE, 33180 MESA DEL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MESA DEL AGUAJE	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402042784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 77 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL TRIGUITO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 313594	313594	Guachochi	Guachochi	Mesa del Trigo	PUEBLO EL TRIGUITO, 33180 MESA DEL TRIGO, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DEL TRIGUITO	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL A LA LOCALIDAD DE NACASORACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 328204	328204	Guachochi	Guachochi	Nacasorachi	CAMINO TRAMO CARRETERA CREEL - NACASORACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 10 RANCHERIA NACASORACHI, 33180 NACASORACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE N DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHICRE	Kilómetro lineal	7.00	7.00	7.00	100.00	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NACHACACHI EN GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 329340	329340	Guachochi	Guachochi	Nachacachi	PUEBLO NACHACACHI, 33180 NACHACACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACHACORACHI	Metros Cuadrados	35.16	35.16	35.16	100.00	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 140 HORAS EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 269261	269261	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 313831	313831	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	Piezas	50.00	50.00	50.00	100.00	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 329818	329818	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN DIFERENTES LOCALIDADES DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 345247	345247	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUACHOCHI	Piezas	160.00	160.00	160.00	100.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territor																																		

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS															
CHH21040203203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTOVACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274417	274417	Guachochi	Guachochi	Otovachi	PUEBLO OTOVACHI, 33180 OTOVACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE OTOVACHI	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402048492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA ROCHACHI-NONOVIA A PAMHUICHQUE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334214	334214	Guachochi	Guachochi	Pamhuichque	CAMINO TRAMO CARRETERA A ROCHEACHI - PAMHUICHQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 10 PUEBLO PAMHUICHQUE, 33180 PAMHUICHQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA CARRETERA A ROCHEACHI Y PAMHUICHQUE	Kilómetro lineal	12.00	12.00	12.00	100.00	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402031213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PINO GORDO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269301	269301	Guachochi	Guachochi	Pino Gordo	PUEBLO PINO GORDO, 33180 PINO GORDO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PINO GORDO	Sanitario(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402032029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 120 HORAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTESTOS Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274426	274426	Guachochi	Guachochi	Puertestos	PUEBLO PUERTESTOS, 33180 PUERTESTOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE PUERTESTOS Y CERRO COLORADO	Olla(s) o colector(es)	2.00	2.00	2.00	100.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402032114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 145 HORAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269276	269276	Guachochi	Guachochi	Ranchera	PUEBLO RANCHERA, 33180 RANCHERA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RANCHERA	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402032119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-BALLEZA A LA LOCALIDAD DE RANCHERA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269293	269293	Guachochi	Guachochi	Ranchera	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-BALLEZA - RANCHERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 10 RANCHERA RANCHERA, 33180 RANCHERA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-BALLEZA A LA LOCALIDAD D	Kilómetro lineal	5.00	5.00	5.00	100.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402032319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274455	274455	Guachochi	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	RANCHO CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHERIA CIENEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA	Metros cuadrados de construcción	306.00	306.00	306.00	100.00	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 200 HORAS EN LA LOCALIDAD DE RONCHO ROQUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273757	273757	Guachochi	Guachochi	Rancho de Roque	PUEBLO RANCHO ROQUE, 33180 RANCHO DE ROQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ROQUE	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE SINFORDA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265599	265599	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - SINFORDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 10 RANCHERA RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE RANCHO SECO Y SINFORDA	Kilómetro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. RANCHO SECO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274279	274279	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	COLONIA RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO	Metros cuadrados de construcción	41.45	41.45	41.45	100.00	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313870	313870	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - RANCHO BLANCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 10 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO ENTRE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE	Kilómetro lineal	3.00	3.00	3.00	100.00	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE CHIVILLACH EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327842	327842	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - CHIVILLACH MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 700 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RANCHO SECO	Kilómetro lineal	2.70	2.70	2.70	100.00	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RARAMUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274034	274034	Guachochi	Guachochi	Raramuchi	PUEBLO RARAMUCHI, 33180 RARAMUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RARAMUCHI	Dispensario(s) médico(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RARAMUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282453	282453	Guachochi	Guachochi	Raramuchi	PUEBLO RARAMUCHI, 33180 RARAMUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RARAMUCHI	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA ADDOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE RARAMUCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308923	308923	Guachochi	Guachochi	Raramuchi	PUEBLO RARAMUCHI, 33180 RARAMUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RARAMUCHI	Metros cuadrados de construcción	47.43	47.43	47.43	100.00	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE REJEGUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316026	316026	Guachochi	Guachochi	Rejeguchi	PUEBLO REJEGUCHI, 33180 REJEGUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE REJEGUCHI	Metros cuadrados de construcción	570.00	570.00	570.00	100.00	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ASEBADERO DE ROCHEACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 274530	274530	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN ASEBADERO DE ROCHEACHI	Metros lineales	580.00	580.00	580.00	100.00	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE DRENAJES Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339820	339820	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS CALLES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00																							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402048267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA ROCHEACHI-NONOVA A SAGOACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333583	333583	Guachochi	Guachochi	Sagoachi	CAMINO TRAMO CARRETERA A ROCHEACHI - SAGOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 10 PUEBLO SAGOACHI, 33180 SAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO ENTRE LA CARRETERA A ROCHEACHI Y LA COMUNIDAD DE SGOACHI	Kilómetro lineal	7.00	7.00	7.00	100.00	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402032305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SILOBARBO A LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269234	269234	Guachochi	Guachochi	Sahué	CAMINO TRAMO SILOBARBO - SAHUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 7 PUEBLO SILOBARBO Y SAHUE, 33180 SILOBARBO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DE SILOBARBO A LA LOCALIDAD DE SAHUE	Kilómetro lineal	14.70	14.70	14.70	100.00	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE A LA LOCALIDAD DE LA RENGUA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269236	269236	Guachochi	Guachochi	Samachique	CAMINO TRAMO SAMACHIQUE - RENGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 10 PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE A LA LOCALIDAD DE LA RENGUA	Kilómetro lineal	12.00	12.00	12.00	100.00	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274312	274312	Guachochi	Guachochi	Samachique	PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE	Piezas	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329881	329881	Guachochi	Guachochi	Samachique	PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALAZO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283775	283775	Guachochi	Guachochi	San Balazo (El Abazán Balazo)	PUEBLO SAN BALAZO, 33180 SAN BALAZO (EL ABAZAN BALAZO), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN BALAZO	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN CARALAMPIO A ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333508	333508	Guachochi	Guachochi	San Caralampio	CAMINO TRAMO SAN CARALAMPIO - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 10 PUEBLO SAN CARALAMPIO, 33180 SAN CARALAMPIO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE SAN CARALAMPIO Y ARROYO GRANDE	Kilómetro lineal	13.00	13.00	13.00	100.00	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 20 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273740	273740	Guachochi	Guachochi	San Isidro	PUEBLO SAN ISIDRO, 33180 SAN ISIDRO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN COMUNIDAD RURAL DE SAN ISIDRO	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 30 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273737	273737	Guachochi	Guachochi	San Miguel de Abajo	PUEBLO SAN MIGUEL, 33180 SAN MIGUEL DE ABAJO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN MIGUEL	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274418	274418	Guachochi	Guachochi	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33180 SAN RAFAEL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN RAFAEL	Metros lineales	400.00	400.00	400.00	100.00	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-HOQUIVO - SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269294	269294	Guachochi	Guachochi	Santa Anita	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-HOQUIVO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EMPEROR CARRETERA EN ENTRONQUE	Kilómetro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BASIQUIME DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274308	274308	Guachochi	Guachochi	Santa Anita	PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Piezas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 139 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308969	308969	Guachochi	Guachochi	Santa Cruz	PUEBLO SANTA CRUZ, 33180 SANTA CRUZ, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA CRUZ	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 46 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308995	308995	Guachochi	Guachochi	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 33180 SANTA ROSA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ROSA	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 26 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SANTANA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273735	273735	Guachochi	Guachochi	Santana	PUEBLO SANTANA, 33180 SANTANA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTANA	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE SAHUARICH EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328163	328163	Guachochi	Guachochi	Sehuarachi	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - SAHUARICH MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 10 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 SEHUARICH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE RANCHO SECO Y LA LOCALIDAD DE SAHUARICH	Kilómetro lineal	2.00	2.00	2.00	100.00	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHOGUITA A LA LOCALIDAD DE SICACHIQUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273725	273725	Guachochi	Guachochi	Sicachique	CAMINO TRAMO CHOGUITA - SICACHIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO SICACHIQUE, 33180 SICACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CHOGUITA Y SICACHIQUE	Kilómetro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SIQUIRICH EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329119	329119	Guachochi	Guachochi	Siquirich	PUEBLO SIQUIRICH, 33180 SIQUIRICH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIQUIRICH	Metros Cuadrados	170.00	170.00	170.00	100.00	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA PISTA DE NOROGACHI A SIQUIRICH, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339248	339248	Guachochi	Guachochi	Siquirich	CAMINO TRAMO PISTA DE NOROGACHI - SIQUIRICH MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 10 PUEBLO SIQUIRICH, 33180 SIQUIRICH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE DE LA PISTA DE NOROGACHI A SIQUIRICH	Kilómetro lineal	10.00	10.00	10.00	100.00	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SITANACHI A LA LOCALIDAD DE MESA DE SILVERIO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274422	274422	Guachochi	Guachochi	Sitanachi	C																						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS								
CHH210402033054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 86 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SITUCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 273747	273747	Guachochi	Guachochi	Situchachi	PUEBLO SITUCHI, 33180 SITUACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SITUCHI	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402033105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 63 HORAS EN LA LOCALIDAD DEL TASCATTITO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 273965	273965	Guachochi	Guachochi	Tascattitos (Remate de los Gentiles)	PUEBLO TASCATTITOS, 33180 TASCATTITOS (REMATE DE LOS GENTILES), GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TASCATTITOS	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402033252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PUENTE ESTRUCTURAL EN RIO TEPORACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA - 274596	274596	Guachochi	Guachochi	Teporachi	PUEBLO TEPORACHI, 33180 TEPORACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	29.00	29.00	29.00	100.00	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402033204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI (EL LLANO) A ENTRONQUE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TONACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA - 269232	269232	Guachochi	Guachochi	Tonachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI - TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 10 PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI EL LLANO A ENTRONQUE	Kilometro lineal	7.00	7.00	7.00	100.00	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402049850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TONACHI, GUACHOCHI, CHIHAUHA - 339557	339557	Guachochi	Guachochi	Tonachi	PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TONACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402049946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN INTERNADO INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE TONACHI - 339864	339864	Guachochi	Guachochi	Tonachi	PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TONACHI	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402034763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTORCHI Y PRÁSCO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA - 282483	282483	Guachochi	Guachochi	Totorchi	PUEBLO TOTORCHI, 33180 TOTORCHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TOTORCHI	Metros cuadrados de construcción	220.00	220.00	220.00	100.00	182,359.95	182,359.95	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402033210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 110 HORAS EN LA LOCALIDAD DE TUACHECHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA - 274430	274430	Guachochi	Guachochi	Tuachechi (Aserradero)	PUEBLO TUACHECHI, 33180 TUACHECHI (ASERRADERO), GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TUACHECHI	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402049642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 4 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURISEACHI Y LA MESITA - 338753	338753	Guachochi	Guachochi	Turiseachi	PUEBLO TURISEACHI, 33180 TURISEACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LAS COMUNIDADES DE OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA	Tanque(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402034772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 2 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURISEACHI Y LA MESITA - 282498	282498	Guachochi	Guachochi	Turiseachi	PUEBLO OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA, 33180 TURISEACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDADES DE OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA	Tanque(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402049746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA COLONIA DE TURISEACHI - 339205	339205	Guachochi	Guachochi	Turiseachi	PUEBLO TURISEACHI, 33180 TURISEACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA EN TURISEACHI	Metros cuadrados de construcción	1.00	1.00	1.00	100.00	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402033239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 12 HORAS EN LA LOCALIDAD DE WISOMACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274523	274523	Guachochi	Guachochi	Wuisarachi	PUEBLO WISOMACHI, 33180 WUISARACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE WISOMACHI	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402033006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE YAHUIRACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA - 283399	283399	Guachochi	Guachochi	Yahirachi	PUEBLO YAHIRACHI, 33180 YAHIRACHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YAHUIRACHI	Centro(s) de salud	1.00	1.00	1.00	100.00	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402033232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 12 HORAS EN LA LOCALIDAD DE YEGOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHAUHA. - 274491	274491	Guachochi	Guachochi	Yegochi	PUEBLO YEGOCHI, 33180 YEGOCHI, GUACHOCHI CHIHAUHA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YEGOCHI	Olla(s) o colector(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	REHABILITACION DE CAMINO AL VALLE BAJO (CIENEGUILLA) - 277357	277357	Guadalupe	Guadalupe	Cieneguilla	TERRACERIA TRAMO EL FARO - CIENEGUILLA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 006 + 600 EJIDO EL FARO, 32750 CIENEGUILLA, GUADALUPE CHIHAUHA ENTRE Y , AL TERMINAR EL POBADO DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERRERO, AL IN	Kilometro lineal	85.00	85.00	85.00	100.00	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402031636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. FCD. VILLA - 267691	267691	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE 23 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHAUHA ENTRE CALLE RUBÉN JARAMILLO Y CALLE RODOLFO FERRER, CALLE MELBA GALLEGOS. LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE	Metros cuadrados de construcción	891.83	891.83	817.00	91.61	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHI	RASTRO DE CAMINO RURAL TRAMO YERBITAS - CHINATU MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIHAUHA - 276012	276012	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Chinatú	RANCHERIA, 33670 CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHAUHA ENTRE CARRETERA YERBITAS Y CARRETERA AGUA AMARILLA, CARRETERA CHINATU ESTÁ UBICADA EN LA SECCION DE TURIBACHI Y PARA PASAR A YERBITAS ES POR EL POBADO DEL OCCOTE O DEL PU	Metros lineales	27,180.00	27,180.00	27,180.00	100.00	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHI	RASTRO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL CARRERO - EL BORDO CHIHAUHA - 276355	276355	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carrero	RANCHERIA, 00000 EL CARRERO, GUADALUPE Y CALVO CHIHAUHA ENTRE CARRETERA EL CARRERO Y CARRETERA EL BORDO CHIHAUHA, CARRETERA CIEGUA DE SILVA PASA CERCA DEL PALMITO SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO SANTA MATILDE Y CIEGUA DE	Metros lineales	35,740.00	35,740.00	35,740.00	100.00	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHI	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA PRIMARIA BILINGUE CON CLAVE 08P904310 EN LA LOCALIDAD DE EL POTERO DE LOS GONZALEZ. - 291335	291335	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Potero de los González	RANCHERIA EL POTERO DE LOS GONZALEZ, 33474 EL POTERO DE LOS GONZALEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHAUHA ENTRE CARRETERA EL POTERO DE LOS GONZALEZ Y CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS ALMIZAN, CARRETERA RINCON DEL COMANCHE EN ESCUELA P	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAUCITO-EL FRIDOLAR. - 270711	270711	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Saucito de Arajujo	RANCHERIA EL SAUCITO DE ARAUJO, 28477 EL SAUCITO DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHAUHA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE SAUCITO-EL FRIDOLAR Y CARRETERA EL SAUCITO DE ARAUJO EL CAMINO ES DEL ENTRONQUE DE LA RANCHERIA SAU	Metros lineales	7,000.00	7,000.0																					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		FLUJO	OBSERVACIONES																		
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS												
CHH210402032304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LA MINITA, GUADALUPE Y CALVO. - 270438	270438	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE YACIMIENTO COLONIA MINA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE YACIMIENTO Y CALLE DEL MINERAL. SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MINITA SOBRE LA CALLE MINERAL Y YACIMIENTO RUMBO AL GIMNASIO MUNI	Metros Cuadrados	2,628.00	2,628.00	2,628.00	100.00	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones											
CHH210402034017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 08TK0100A EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA MANGA. - 279391	279391	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Mesa de la Manga	RANCHERIA LA MESA DE LA MANGA, 33474 LA MESA DE LA MANGA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MESA DE LA MANGA Y CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN, CARRETERA POTRERO DE LOS GONZALEZ SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	450,836.35	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402034492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN YERBITAS. - 281138	281138	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas [Aserradero]	RANCHERIA LAS YERBITAS ASERRADERO YERBITAS, 33497 LAS YERBITAS [ASERRADERO], GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS Y CARRETERA EL OCOTE, CARRETERA EL PUERTO DE YERBITAS EL COMEDOR SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLE	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210402034627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SALATEL CASTAÑEDA ARAUJO CON CLAVE 08DR2286W EN LA LOCALIDAD DE LOS TARROS. - 281969	281969	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	RANCHERIA LOS TARROS, 33485 LOS TARROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LOS TARROS Y CARRETERA LOS TARROS, CARRETERA LA SOLEDAD NUEVA ESTA CERCA DE LOS TARRITOS Y RUMBO A LA CARRETERA DE LA SOLEDAD NUEVA.	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402037146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA MESTIZA CON CLAVE 08TKV0332P EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA TABLETA. - 291189	291189	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Tableta	RANCHERIA MESA DE LA TABLETA, 33488 MESA DE LA TABLETA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE LA TABLETA Y CARRETERA TAMBORILLO, CARRETERA JUNTA DE CAMINOS CERCA DE LA RANCHERÍA DE TAMBORILLO	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402037097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN JOSE. - 290604	290604	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San José	RANCHERIA MESA DE SAN JOSE, 33495 MESA DE SAN JOSE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE SAN JOSE Y CARRETERA CHIHUITE, CARRETERA ENTRONQUE ARROYO DEL AGUA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402037038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CON CLAVE 08KCC0215T EN LA LOCALIDAD DE MILPIPLAS DE ARRIBA. - 290659	290659	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Milpiplas de Arriba	RANCHERIA MILPIPLAS DE ARRIBA, 33485 MILPIPLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MILPIPLAS DE ARRIBA Y CARRETERA BAMBORGAME, POR CARRETERA RUMBO A BAMBORGAME CERCA DEL ARROYO MILPIPLAS.	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402033522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO NABOGAME-MOMORA- PUERTO DE TEJAMANIL. - 276992	276992	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nabogame	RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NABOGAME Y CARRETERA MOMORA, CARRETERA PUERTO DE TEJAMANIL PARA LLEGAR A MOMORA PASA POR RANCHO EL LLANO Y PARA LLEGAR A PUERTO DE TEJAMANIL PAS	Metros lineales	28,060.00	28,060.00	28,060.00	100.00	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402033564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO TAMBORILLO- ENTRONQUE PUERTO COLORADO. - 277194	277194	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Puerto Colorado	RANCHERIA, 30200 PUERTO COLORADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TAMBORILLO Y CARRETERA PUERTO COLORADO, CRUIZA EL ARROYO SAN JUAN	Metros lineales	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402037251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA REDONDEADOS CON CLAVE 08TV0179Z EN LA LOCALIDAD DE REDONDEADOS. - 291649	291649	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Redondeados	RANCHERIA REDONDEADOS, 33474 REDONDEADOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA REDONDEADOS Y CARRETERA ATACADEROS, CARRETERA PUERTO DEL SABINAL RUMBO ATACADEROS CARRETERA PUERTO DEL SABINAL	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402037068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA MESTIZA CON CLAVE 08TKV0238I EN LA LOCALIDAD DE TAMBORILLO - 290823	290823	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tamborillo	RANCHERIA TAMBORILLO, 33486 TAMBORILLO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TAMBORILLO Y CERCA DE RIO BASONOPA	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402033608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO TOHAYANA- ENTRONQUE CIENEGULLA - 277372	277372	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tohayana	RANCHERIA TOHAYANA, 33482 TOHAYANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TOHAYANA Y CARRETERA ENTRONQUE CIENEGULLA Y CARRETERA ALGARROBAS CERCA DEL ENTRONQUE CIENEGULLA SE ENCUENTRA ALGARROBAS Y EL ARROYO ANDRES.	Metros lineales	26,100.00	26,100.00	26,100.00	100.00	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210403198595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL AGUA AMARILLA- COLORADAS DE LOS CHAVEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 173635	173635	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AGUA AMARILLA Y CAMINO COLORADAS DE LOS CHAVEZ, CAMINO TURUACHI SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN EL CAMINO DE AGUA AMARILLA A COL	Kilometro lineal	52.00	52.00	52.00	100.00	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones				
CHH210402033406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	AMPLIACION CAMINO AGUA AMARILLA - TALAYOTES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHH. - 276247	276247	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA, 02000 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TALAYOTES Y CARRETERA AGUA AMARILLA, CARRETERA TALAYOTES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA CARRETERA AGUA AMARILLA T	Metros lineales	6,345.00	6,345.00	6,345.00	100.00	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402035806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL AGUA AMARILLA - COLORADAS DE LOS CHAVEZ - 386393	386393	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AGUA AMARILLA Y CARRETERA TALAYOTES, CARRETERA COLORADAS DE LOS CHAVEZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETER	Metros lineales	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100.00	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones













**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO										
CHH210402013392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE AURORA REYES FLORES, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 8007	8007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE AURORA REYES FLORES COLONIA EL MIRADOR, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLONIA M	Metros Cuadrados	1,171.00	1,171.00	1,171.00	100.00	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTINA BACA VIUDA DE FUSCO EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 80045	80045	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE CRISTINA BACA VIUDA DE FUSCO COLONIA EL MIRADOR, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA	Metros Cuadrados	559.24	559.24	559.24	100.00	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO EN COLONIA EL MIRADOR EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 80075	80075	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO COLONIA EL MIRADOR EN HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE L	Metros Cuadrados	655.00	655.00	655.00	100.00	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	PAVIMENTACION CALLE YOLANDA VARELA EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 96151	96151	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE YOLANDA VARELA COLONIA EL MIRADOR, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLONIA MIGUEL	Metros cuadrados de construcción	659.00	659.00	659.00	100.00	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION SEVILLA, EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 96216	96216	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE PROLONGACION SEVILLA COLONIA EL MIRADOR, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLONIA	Metros cuadrados de construcción	2,079.00	2,079.00	2,079.00	100.00	2,291,993.82	2,291,993.82	2,291,993.82	2,291,993.82	2,291,993.82	2,291,993.82	2,291,993.82	2,291,993.82	2,291,993.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE NILLE CAMPOBELLO MORTON EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 96289	96289	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE NELLE CAMPOBELLO MORTON COLONIA EL MIRADOR, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLO	Metros cuadrados de construcción	863.00	863.00	863.00	100.00	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402013751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL MIRADOR. - 28243	28243	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA EL MIRADOR, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	1,285.00	1,285.00	1,285.00	100.00	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402015147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN VIALIDAD SANTA ELENA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 345902	345902	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CAMINO TRAMO COLONIA SANTA ELENA - CARRETERA PARRAL-SANTA BARBARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00+000 COLONIA, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO A COLONIA SAN ELENA A CAR	Metros Cuadrados	70.00	70.00	70.00	100.00	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402042748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE ARRIBA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 313426	313426	Huejotitán	Huejotitán	Huejotitán	CIUDAD HUEJOTITÁN, 33540 HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE SE VA A LEVAR EN EL BARRIO DE ARRIBA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN JUNTO AL TELEBAYLLERATO	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	27,266.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402021437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO SOLAR DE LOS DOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 232212	232212	Huejotitán	Huejotitán	Pichague	EJIDO PICHAGUE, 33544 PICHAGUE, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE VA A LEVAR LA INSTALACION DE EQUIPO SOLAR EN LOS POZOS DE LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE EN EN CENTRO DEL COBROADO A UN COSTADO DEL ARROYO	Pozos(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 16 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6081	6081	Jiménez	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33880 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros cuadrados de construcción	512.00	512.00	512.00	100.00	663,095.31	251,976.22	251,976.22	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6275	6275	Jiménez	Jiménez	División del Norte (Los Remedios)	EJIDO DIVISION DEL NORTE, 33880 DIVISION DEL NORTE (LOS REMEDIOS), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MOLINO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6302	6302	Jiménez	Jiménez	El Águila	EJIDO EL ÁGUILA, 33880 EL ÁGUILA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL ÁGUILA	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MOLINO DE TORRENCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6108	6108	Jiménez	Jiménez	El Molino	EJIDO MOLINO DE TORRENCITOS, 33880 EL MOLINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MOLINO DE TORRENCITOS	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6635	6635	Jiménez	Jiménez	El Predio	EJIDO EL PREDIO, 33880 EL PREDIO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL PREDIO	Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	124,330.38	47,245.54	47,245.54	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6422	6422	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	EJIDO EL TRIUNFO, 33880 EL TRIUNFO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL TRIUNFO	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	82,886.91	31,497.03	31,497.03	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SECCIONAL ESCALÓN DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6836	6836	Jiménez	Jiménez	Escalón	EJIDO ESCALÓN, 33880 ESCALÓN, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ESCALÓN	Metros cuadrados de construcción	640.00	640.00	640.00	100.00	828,869.15	314,970.28	314,970.28	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACALES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6089	6089	Jiménez	Jiménez	Jacales	EJIDO JACALES, 33980 JACALES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDOJACALES	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOBO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6464	6464	Jiménez	Jiménez	Jacabo	EJIDO EJIDO JACOBO, 33880 JACOBO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOBO	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO ORIGINAL	META MODIFICADA							AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO		
CHH21020188383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIXTO CARDOZA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HERODES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON Y SIXTO CARDOZA EJIDO HERODES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LUCIO BARRON CALLE FRANCISCO VILLA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9,108.00	9,108.00	9,108.00	100.00	4,821,169.58	821,169.58	818,618.51	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21020190890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5909	5909	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33880 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	576.00	576.00	576.00	100.00	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21020190819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA PRI DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5949	5949	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	800.00	800.00	800.00	100.00	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5957	5957	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BENITO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	256.00	256.00	256.00	100.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LA ESTACION DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5972	5972	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	160.00	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESINA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5978	5978	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5984	5984	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA LOPEZ DAVILA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LOPEZ DAVILA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	128.00	128.00	128.00	100.00	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA FATIMA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5991	5991	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA FATIMA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA FATIMA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224.00	224.00	224.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6027	6027	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	320.00	320.00	320.00	100.00	418,434.57	157,485.14	157,485.14	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6035	6035	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	160.00	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544.00	544.00	544.00	100.00	704,538.75	267,724.71	267,724.71	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416.00	416.00	416.00	100.00	538,764.95	204,730.68	204,730.68	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ESTACION DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EJIDO HERODES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO HERODES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE C. BUSTAMANTE Y TAGLE Y C. CARRANZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 265612	265612	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AGUSTIN MELGAR, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y TAGLE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL ALEMAN TRAMO COMPENDIDO ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y TAGLE Y V	Metros Cuadrados	4,383.00	4,383.00	4,383.00	100.00	1,894,468.91	1,894,468.91	1,899,779.95	1,899,779.95	1,899,779.95	1,899,779.95	1,899,779.95	1,899,779.95	1,899,779.95	1,899,779.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELAZAR HOLGUIN ENTRE C. JAIME BANDA Y C. QUIROZ CUARON DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 266095	266095	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOLGUIN BARRIO LA RANA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIME BANDA Y CALLE QUIROZ CUARON, CALLE ELZAR HOLGUIN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIME BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARON	Metros Cuadrados	2,518.40	2,518.40	2,518.40	100.00	1,122,725.69	1,086,800.12	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ESTACION CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6197	6197	Jiménez	Jiménez	Laguna de Palomas (Estacion Carrillo)	EJIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALOMAS (ESTACION CARRILLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ESTACION CARRILLO	Metros cuadrados de construcción	288.00	288.00	288.00	100.00	372,991.12	141,736.63	141,736.63	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EJIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640.00	640.00	640.00	100.00	828,860.15	331,792.62	331,792.62	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dobores)	EJIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOBORES), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7.00	7.00	7.00	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6886	6886	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	EJIDO MIGUEL HIDALGO, 33980 MIGUEL HIDALGO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	288.00	288.00	288.00	100.00	372,991.12	141,736.63	141,736.63	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6289	6289	Jiménez	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIRAMONTES	Metros cuadrados de construcción	160.00	160.00	160.00	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO		LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210201908190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICADAS EN LA LOCALIDAD EJO NUEVO SAUCILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA- 6094	EJO NUEVO SAUCILLO, 33980 NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJO NUEVO SAUCILLO	6094	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)		Metros cuadrados de construcción	384.00	384.00	384.00	100.00	497,321.49	188,982.17	188,982.17	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICADAS EN LA LOCALIDAD EJO NUEVO TAMPOCO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA- 6097	EJO NUEVO TAMPOCO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJO NUEVO TAMPOCO	6097	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampoco		Metros cuadrados de construcción	320.00	320.00	320.00	100.00	414,434.57	157,485.14	157,485.14	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICADAS EN LA LOCALIDAD EJO SAN FELIPE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA- 6632	EJO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJO SAN FELIPE	6632	Jiménez	Jiménez	San Felipe		Metros cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICADAS EN LA LOCALIDAD EJO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA- 6079	EJO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	6079	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca		Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	124,330.38	47,245.54	47,245.54	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICADAS EN LA LOCALIDAD EJO COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA- 6256	COLONIA TORREONCITOS, 33980 TORREONCITOS, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TORREONCITOS	6256	Jiménez	Jiménez	Torreónchitos		Metros cuadrados de construcción	800.00	800.00	800.00	100.00	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICADAS EN LA LOCALIDAD EJO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA- 6715	EJO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJO ZARAGOZA	6715	Jiménez	Jiménez	Zaragoza		Metros cuadrados de construcción	256.00	256.00	256.00	100.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PABLO GÓMEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES EN LA COLONIA PABLO GÓMEZ- 5566	CALLE PABLO GÓMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3095 JUÁREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES, CALLE FRANCISCO VILLA ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	5566	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	3,604.00	3,604.00	3,220.00	89.35	6,901,590.74	6,901,590.74	6,901,590.74	6,901,590.74	6,901,590.74	6,210,223.95	6,210,223.95	6,210,223.95	6,210,223.95	6,210,223.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHE GUEVARA ENTRE LAS CALLES MEXICO 68 Y CALLE PABLO GÓMEZ EN LA COL. PABLO GÓMEZ- 5979	CALLE CHE GUEVARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3095 JUÁREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICO 68 Y CALLE PABLO GÓMEZ, CALLE GUSTAVO BAZÁN EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES Y PABLO GÓMEZ	5979	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	753.40	753.40	753.40	100.00	1,774,788.40	1,774,788.40	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEÓN ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUÍDEAS EN LA COL.POPULAR- 44149	CALLE NEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3095 JUÁREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES NARDOS Y CALLE ORQUÍDEAS, CALLE SELLENO SE ACCESA POR EL BOULEVARD NORZAGARAY	44149	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	618.00	618.00	500.00	80.91	1,479,022.77	1,479,022.77	1,476,266.84	1,476,266.84	1,476,266.84	1,296,307.71	1,296,307.71	1,296,307.71	1,296,307.71	1,296,307.71	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE LAS CALLES MOREYA Y SECOYA EN LA COLONIA PASO DEL NORTE- 50784	CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO DEL NORTE NOMPONENTE, 20110 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOREYA Y CALLE SECOYA, CALLE OROBLINDO EL ACCESO ES POR EL ARROYO DE LA VIBORAS O CALLE AUTLAN	50784	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	431.00	431.00	391.00	90.72	1,338,930.94	1,338,930.94	1,316,773.84	1,316,773.84	1,316,773.84	1,194,670.16	1,194,670.16	1,194,670.16	1,194,670.16	1,194,670.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO BAZÁN ENTRE LAS CALLES LORENZO GARCÍA Y PABLO GÓMEZ EN LA COLONIA PABLO GÓMEZ- 56022	CALLE GUSTAVO BAZÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3095 JUÁREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES LORENZO GARCÍA Y CALLE PABLO GÓMEZ, CALLE CHE GUEVARA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES Y PABLO GÓMEZ	56022	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	1,239.00	1,239.00	1,125.00	90.80	2,551,956.84	2,551,956.84	2,551,956.84	2,551,956.84	2,551,956.84	2,372,354.11	2,372,354.11	2,372,354.11	2,372,354.11	2,372,354.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES GRAL. GUSTAVO BAZÁN Y CHE GUEVARA COLONIA PABLO GÓMEZ- 56134	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 3095 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GRAL. GUSTAVO BAZÁN Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE PABLO GÓMEZ EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ	56134	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	514.00	514.00	514.00	100.00	1,217,510.10	1,217,510.10	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FUERZA NAVAL DESDE LA CALLE BARRANCO AZUL A DEFENSA NACIONAL EN LA COL. 12 DE JULIO - 59781	CALLE FUERZA NAVAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 12 DE JULIO, 32674 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BARRANCO AZUL Y CALLE DEFENSA NACIONAL, CALLE ESCUADRÓN 201 EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL Y SE ENCUENTRA ENFRE	59781	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	2,224.40	2,224.40	2,224.40	100.00	3,546,313.05	3,546,313.05	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESCUADRÓN 201 ENTRE LAS CALLES FUERZA NAVAL Y DONDE TOPA CON MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO.- 60082	CALLE ESCUADRÓN 201 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 12 DE JULIO, 32674 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE DEFENSA NACIONAL EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL FRENTE EL REGIMIENTO 26 DE INVA	60082	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	675.80	675.80	675.80	100.00	1,452,146.31	1,452,146.31	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEFENSA NACIONAL ENTRE LA CALLE FUERZA NAVAL A TOPE DE MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO.- 60386	CALLE DEFENSA NACIONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD INDUSTRIAL 12 DE JULIO, 32674 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE ESCUADRÓN 201 EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL Y SE ENCUENTRA ENFRE	60386	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	760.00	760.00	760.00	100.00	1,463,478.97	1,463,478.97	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301964721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PASCAL ARRAMILLO ENTRE LAS CALLES RAFAEL VELAZQUEZ Y JUAN N. ZUMBRÁN EN LA COL. LEYES DE REFORMA- 74529	CALLE PASCAL ARRAMILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES RAFAEL VELAZQUEZ Y CALLE JUAN N ZUMBRAN, CALLE LEONARDO VALLE, ACCESO POR LA DIVISIÓN DEL NORTE DOS CUADRAS	74529	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	497.00	497.00	497.00	100.00	1,070,999.84	1,070,999.84	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301964726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARÍA TERESA ROJAS (EDELMIIRA VIUDA DE ESCUDERO) ENTRE LAS CALLES SEVERA ARISTEGUI Y ELENA ARIZMENDO MÉRIGAS EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA- 74546	CALLE MARÍA TERESA ROJAS EDELMIRIA VIUDA DE ESCUDERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVERA ARISTEGUI Y CALLE ELENA ARIZMENDO, CALLE MARÍA TERESA ROJAS AC	74546	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	1,012.40	1,012.40	1,012.40	100.00	1,605,774.59	1,605,774.59	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO CAMPOS ENTRE LAS CALLES JESUS ESCOBAR E IGNACIO DE LA TORRE EN LA COLONIA OBRERA- 143958	CALLE FRANCISCO CAMPOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OBRERA, 32050 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ESCOBAR Y CALLE IGNACIO DE LA TORRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA (PUBBLAN)	143958	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	640.00	640.00	640.00	100.00	1,750,130.92	1,750,130.92	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	Obra	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS		AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE				MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH21030197962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA SALVARRCA - 148049	148049	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE GUANAJUATO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SALVARRCA, 32380 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DURANGO ACCESO POR LA CALLE DURANGO A 2 CUADROS DE LA ESCUELA AURELIA C	Metros Cuadrados	780.39	780.39	780.39	100.00	1,544,139.14	1,544,139.14	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	Obra	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones									
CHH210301979961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISLA GALAPAGOS ENTRE LAS CALLES ISLA TAZMANIA Y CALLE ISLA TERRANOVA EN LA COL.16 DE SEPTIEMBRE - 149382	149382	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE ISLA GALAPAGOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32310 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA TAZMANIA Y CALLE ISLA TERRANOVA, CALLE ISLA GUADALUPE EL ACCESO ES POR LA ISLA TERRANOVA	Metros Cuadrados	586.00	586.00	586.00	100.00	1,462,655.43	1,462,655.43	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210301980012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES CALLES PRIV. ARTURO GÁMIZ Y CALLE DEFENSA POPULAR, EL ACCESO ES POR EL EJE VIAL JUAN GARR	149548	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PANCHO VILLA, 32688 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIV. ARTURO GÁMIZ Y CALLE DEFENSA POPULAR, EL ACCESO ES POR EL EJE VIAL JUAN GARR	Metros Cuadrados	1,132.00	1,132.00	1,132.00	100.00	2,053,197.23	2,053,197.23	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402028226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO CAMPOS ENTRE LAS CALLES JESUS ESCOBAR E IGNACIO DE LA TORRE EN LA COLONIA OBRERA - 256791	256791	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE FRANCISCO CAMPOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OBRERA, 32050 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ESCOBAR Y CALLE IGNACIO DE LA TORRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros Cuadrados	640.00	640.00	640.00	100.00	1,750,130.92	1,750,130.92	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402028270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HORTENCIAS ENTRE LAS CALLES HUAMANTLA Y ZACATLÁN EN LA COL. FELIPE ANGLÉS - 256892	256892	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE HORTENCIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FELIPE ANGLÉS, 32100 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HUAMANTLA Y CALLE ZACATLÁN, CALLE HIRAPALDES LA ENTRADA ESTA POR EL BOULEVARD NORZAGARRAY, POR LA ZACATLÁN CAMINO	Metros Cuadrados	522.00	522.00	522.00	100.00	1,620,643.30	1,620,643.30	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402028286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOREIRA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA COLONIA INSURGENTES - 256930	256930	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE MOREIRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INSURGENTES, 32150 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE OCOTILÁN EL ACCESO ES POR LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A LA ALTURA DE LA	Metros Cuadrados	626.00	626.00	626.00	100.00	1,148,816.43	1,148,816.43	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402028547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	33900 SERVICIOS INTEGRALES - 257768	257768	Juarez	Juarez	Juarez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.00	3.00	3.00	100.00	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210402029181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGE8 0803700012770,0803700013849,0803700013853, 0803700014669 Y 0803700015120 - 259890	259890	Juarez	Juarez	Juarez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 5, 32025 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRINC	Metros Cuadrados	26,676.00	26,676.00	21,340.00	80.00	9,177,998.23	7,877,998.23	7,877,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	7,382,509.56	7,382,509.56	7,382,509.56	7,382,509.56	7,382,509.56	7,382,509.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402029221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE MIGUEL AHUMADA Y LA CALLE AQUILES SERDÁN - 259991	259991	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVENA, 32080 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL AHUMADA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE ARTICULO 123 ACCESO A UNA CUADRA DE LA BELISARIO DOMÍNGUEZ	Metros Cuadrados	804.00	804.00	301.00	37.44	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	103,910.98	103,910.98	103,910.98	103,910.98	103,910.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210402029494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y LA CALLE ARROYO EL JARDÍN EN LA COLONIA LA CUESTA - 260645	260645	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 32050 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE ARROYO EL JARDÍN, CALLE SIERRA DE PIEDRAL ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLO	Metros Cuadrados	4,154.00	4,154.00	1,650.00	39.72	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402044631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	33900 SERVICIOS INTEGRALES - 320030	320030	Juarez	Juarez	Juarez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.00	3.00	1.00	33.33	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	702,124.80	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH210402047933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MELQUIADES ALANÍS TAMEZ ENTRE LA AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERRA A LA CALLE ARQUITECTURA EN EL INFONAVIT SAN LORENZO - 332307	332307	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE MELQUIADES ALANÍS TAMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT SAN LORENZO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERRA Y CALLE ARQUITECTURA, CALLE CAMINO VIEJO A SAN LORENZO ACCESO POR LA AVE	Metros Cuadrados	5,115.40	5,115.40	-	-	2,046,071.65	2,046,071.65	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402049605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AVYANTAMIENTO ENTRE LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA ANTES DE LA CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA INDUSTRIAL - 338621	338621	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE AVYANTAMIENTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INDUSTRIAL, 32270 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERIMETRAL CARLOS AMAYA Y CALLE ACAPULCO, CALLE HABANA ACCESO POR LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA LAS ESCUELAS DOS	Metros Cuadrados	5,120.00	5,120.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402049717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO REMEZCLAZADO EN LAS CALLES CEBADA ENTRE LAS CALLES CENTENO Y PITAHAYA EN LA COLONIA EL GRANJEIRO - 339064	339064	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE CEBADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANJEIRO, 32680 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES CENTENO Y CALLE PITAHAYA, CALLE TRIGGO ACCESO POR LA CALLE CENTENO	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	-	-	449,589.95	449,589.95	861,021.46	861,021.46	861,021.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH21040209614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PABLO A CANO ENTRE LA CARRETERA JUAREZ-PORVENIR Y RIVERAS DEL CONCHOSO - RIVERAS DEL CONCHOSO ENTRE LA CALLES RIVERA DEL BRAVO Y RIVERAS DEL SALADOY RIVERAS DEL SALADOY ENTRE RIVERAS DEL CONCHOSO Y LA CARRETERA JUAREZ-PORVENIR SE INTERENDIAN EN LAS AGE8 0803700016600, 0803700016646 Y 0803700016631 - 43871	261241	Juarez	Juarez	Jesús Carranza (La Colorada)	CALLE PABLO A CANO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JESUS CARRANZA LA COLORADA, 32722 JESUS CARRANZA (LA COLORADA), JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA JUAREZ-PORVENIR Y CALLE PEDRO OLIVARES, CALLE REGDOR MUÑOZ QUINTANA	Metros Cuadrados	1,273.00	1,273.00	640.00	50.27	2,709,510.63	2,709,510.63	3,126,439.05	3,126,439.05	3,126,439.05	3,126,439.05	1,663,324.13	1,663,324.13	1,663,324.13	1,663,324.13	1,663,324.13	1,663,324.13	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210301962004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RIVERA DEL BRAVO ENTRE LA CARRETERA JUAREZ-PORVENIR Y RIVERAS DEL CONCHOSO - RIVERAS DEL CONCHOSO ENTRE LA CALLES RIVERA DEL BRAVO Y RIVERAS DEL SALADOY RIVERAS DEL SALADOY ENTRE RIVERAS DEL CONCHOSO Y LA CARRETERA JUAREZ-PORVENIR SE INTERENDIAN EN LAS AGE8 0803700016600, 0803700016646 Y 0803700016631 - 43871	43871	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE RIVERA DEL BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA JUAREZ-PORVENIR Y CALLES RIVERAS DEL CONCHOSO, CALLES RIVERAS DEL SALADOY CONSISTE EN UN CIRCUITO	Metros cuadrados de construcción	28,627.00	28,627.00	23,474.14	82.00	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS							
CHH210301962432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FIDEL AVILA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO A LUJAN EN LA COLONIA MONTERREY - 50707	50707	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTERREY, 32700 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GUILLEMO PRIETO LUJAN, CALLE JESUS ESCOBAR A DOS CUADRAS NORPONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros Cuadrados	702.61	702.61	702.61	100.00	2,123,064.84	2,123,064.84	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA GUADALCÁZAR ENTRE LAS CALLES CENTRO DEL CORONEL A ARROYO JARDINO EN LA COL. ANDRÉS FIGUEROA - 55573	55573	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE SIERRA GUADALCÁZAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ANDRÉS FIGUEROA, 2650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTRO DEL CORONEL Y CALLE GUILLEMO PRIETO LUJAN, CALLE EMETERIO VELAZQUEZ EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLO	Metros Cuadrados	3,538.00	3,538.00	3,538.00	100.00	5,812,754.72	5,812,754.72	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA SALVACAR - 257030	257030	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE GUANAJUATO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SALVACAR, 32380 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DURANGO ACCESO A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA AURELIA CALDERÓN	Metros Cuadrados	780.00	880.80	880.80	100.00	1,544,139.14	1,544,139.14	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANITA BRENNER ENTRE LAS CALLES JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y JUSTINA JUÁREZ DE URREA EN LA COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA - 260870	260870	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE ANITA BRENNER INTERIOR SN COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y CALLE JUSTINA JUÁREZ DE URREA, CALLE ISELA FERNÁNDEZ CABALLERO EL ACCESO ES POR LA CALLE MESA C	Metros Cuadrados	1,546.00	1,546.00	1,390.00	89.91	3,885,217.60	3,885,217.60	3,885,217.60	3,885,217.60	3,885,217.60	3,885,217.60	3,530,517.80	3,530,517.80	3,530,517.80	3,530,517.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DEL PEDREGAL ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE ARROYO JARDINO, CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL. EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OS	261332	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE SIERRA DEL PEDREGAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 33050 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE ARROYO JARDINO, CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL. EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OS	Metros Cuadrados	4,493.00	4,493.00	850.00	18.92	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	3,089,656.29	3,089,656.29	3,089,656.29	3,089,656.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO DE LOS PARQUES QUE SE UBICA EN LAS CALLES PARQUES DE LA HADAS Y CALLE PARQUE DE LAS FLORES EN LA COLONIA LOS PARQUES. - 262182	262182	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE PARQUE DE LAS FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, 3340 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PARQUE EL DORADO Y CALLE PARQUE DE LAS FLORES, CALLE PARQUE CHARLHETERE, ACCESO POR EL BOULEVARD TO	Metros Cuadrados	727.00	727.00	600.00	82.53	1,254,339.25	1,254,339.25	1,254,339.25	1,254,339.25	1,254,339.25	1,066,427.23	1,066,427.23	1,066,427.23	1,066,427.23	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN JOSÉ QUE SE UBICA EN LAS CALLES BOULEVARD FUNDADORES Y CALLE COSTA DE LA LUZ EN LA COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ - 262822	262822	Juárez	Juárez	Juárez		BOULEVARD FUNDADORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTA LUZ Y CALLE FERNANDO DE SAHAGÚN, CALLE COSTA DE LA PAZ ACCESO POR EL BOULEVARD FUNDADORES	Metros Cuadrados	4,642.00	4,642.00	3,750.00	80.78	1,216,205.05	1,216,205.05	1,216,205.05	1,216,205.05	1,216,205.05	1,216,205.05	984,883.27	984,883.27	984,883.27	984,883.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE ORIENTE QUE SE UBICA EN LAS CALLES DUNAS DE NAMIBIA Y EL BOULEVARD ZARAGOZA EN LA COLONIA PARAIES DE ORIENTE - 263153	263153	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE DUNAS DE NAMIBIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARAIES DE ORIENTE, 33575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUNAS DE ARABIA ORIENTE Y BOULEVARD ZARAGOZA, CALLE DUNAS DE ARABIA NOROCCIDENTE A 2 CUADRAS DE LA AV	Metros Cuadrados	2,589.00	2,589.00	1,050.00	40.56	1,825,927.56	1,825,927.56	1,825,927.56	1,825,927.56	1,825,927.56	1,825,927.56	850,516.93	850,516.93	850,516.93	850,516.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN ISIDRO EN LAS CALLES SENDEROS DE ALPREDETE, CALLE SENDEROS DE ORCAKITAS Y BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS EN LA COLONIA PARAIES DE SAN ISIDRO - 264397	264397	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE FUNDADORES DE AMÉRICA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SENDEROS DE SAN ISIDRO, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SENDEROS DE ALPREDETE Y CALLE SENDEROS DE ORCAKITAS, BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS AC	Metros Cuadrados	1,292.00	1,292.00	700.00	54.18	1,400,199.43	1,400,199.43	1,400,199.43	1,400,199.43	1,400,199.43	1,400,199.43	825,138.41	825,138.41	825,138.41	825,138.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO TARAHUMARA QUE SE UBICA EN LAS CALLES CANDAMEÑO Y SAN JACINTO EN LA COLONIA TARAHUMARA - 264637	264637	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE CANDAMEÑO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TARAHUMARA, 32223 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE ALCEDO, CALLE ARROYO DEL ARENAL. EL ACCESO ES POR LA CALLE AJUSCO A LA ALTURA DE LA GASERA Y EL PA	Metros Cuadrados	836.00	836.00	400.00	47.85	547,234.13	547,234.13	547,234.13	547,234.13	547,234.13	547,234.13	305,943.66	305,943.66	305,943.66	305,943.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO DE LA ORACIÓN QUE SE UBICA EN LA CALLE MARTÍN L. GUZMÁN Y LA CALLE LUIS GU INCLÁN EN LA COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES - 265026	265026	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE MARTÍN LUIS GUZMÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES, 32600 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS GUZMÁN INCLÁN Y CALLE VITO ALESSIO ROBLES, CALLE LUIS LENDÓN CASTILLO ACCESO POR LA CALLE	Metros Cuadrados	692.40	692.40	420.00	60.66	722,374.18	722,374.18	710,161.21	710,161.21	710,161.21	710,161.21	443,905.18	443,905.18	443,905.18	443,905.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO JARDINES DEL AEROPUERTO QUE SE UBICA EN LA CALLE AEROMOZA Y LA CALLE HÉLCIE EN LA COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO - 265212	265212	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE AEROMOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HÉLCIE Y CALLE AVIACION, CALLE AERONAUTICA. EL ACCESO ES POR LA CALLE AEROMOZA A CUADRAS DEL MERCADO DE	Metros Cuadrados	2,881.00	2,881.00	1,600.00	55.54	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	435,457.63	435,457.63	435,457.63	435,457.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO BARRANCAS DE RIVERAS DEL BRAVO Y QUE SE UBICA ENTRE LA CALLE RIVERAS DE LAS BARRANCAS Y RIVERAS DE LAS PREZAS EN LA COL. RIVERAS DEL BRAVO ETAPA 3 - 265387	265387	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE RIVERA DE LAS BARRANCAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32994 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DE LAS BARRANCAS Y RIVERAS DE LAS PALMAS, CALLE RIVERA DE LA CAÑAS. EL PARQUE ES UNA P	Metros Cuadrados	1,866.00	1,866.00	960.00	51.45	1,593,728.22	1,593,728.22	1,593,728.22	1,593,728.22	1,593,728.22	1,593,728.22	861,546.54	861,546.54	861,546.54	861,546.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301966675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 ENTRE EL BOULEVARD MANUEL GÓMEZ RAMÍREZ Y CALLE NORTE EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO - 89992	89992	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORTIZ RUBIO, 32948 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD MANUEL GÓMEZ RAMÍREZ Y CALLE NORTE EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO - 89992	Metros Cuadrados	933.50	933.50	695.00	74.45	2,019,814.98	2,019,814.98	2,019,814.98	2,019,814.98	2,019,814.98	2,019,814.98	1,521,760.35	1,521,760.35	1,521,760.35	1,521,760.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301966690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ACEQUIA UBICADA EN LA CALLE CALZADA DEL PARQUE Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA MARGARITAS - 90085	90085	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE CALZADA DEL PARQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARGARITAS, 32300 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALZADA DEL PARQUE, CALLE IGNACIO RAMÍREZ SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO MEDICO DE ES	Metros Cuadrados	204.10	204.10	180.00	88.19	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	4,542,923.70	4,542,923.70	4,542,923.70	4,542,923.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301966701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMILO TORRES (ANTONIO DE MENDOZA) ENTRE LAS CALLES INDOONESIA Y JOSÉ ANTONIO MARRA BUCARELLI EN LA COLONIA CAMPESITE VIRREYES - 90124	90124	Juárez	Juárez	Juárez		CALLE CAMILO TORRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESITE VIRREYES, 32894 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDOONESIA Y CALLE ANTONIO MARRA BUCARELLI, CALLE TEMOSKACHE 1 CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA ACEVES	Metros Cuadrados	1,555.20	1,749.55	1,749.55	100.00	3,826,638.40	3,826,638.40	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210301966715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS ENTRE LAS CALLES MARIA TERESA ROSAS Y JUSTINA ALMADA DE URBEA EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA - 90198	90198	Juarez	Juarez	Juarez	CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA MARIA MARTINEZ, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIA TERESA ROSAS Y CALLE JUSTINA ALMADA DE URBEA, CALLE MARGARITA ALMADA ACCESO PARA LE	Metros Cuadrados	1,764.10	1,586.00	1,586.00	100.00	3,640,966.59	3,640,966.59	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402014802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE JULIMES	PAVIMENTACION DE CALLE JESÚS ACOSTA EN LA COLONIA PRESIDENTES EN JULIMES CHIH - 134922	134922	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE JESÚS ACOSTA COLONIA PRESIDENTES, 22990 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO ARMENDARRIZ Y ENTERRADO A LA LOCALIDAD DE JULIMES HASTA TOPAR CON LA CALLE CULTIVATEDOR GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER UNA CUADRA	Metros Cuadrados	2,454.00	2,454.00	2,454.00	100.00	913,629.42	913,629.42	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402045712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LOPEZ	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL PROVENIR - 323931	323931	López	López	El Provenir	EJIDO EL PORVENIR, 33945 EL PORVENIR, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA DEL PROVENIR	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402045020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LOPEZ	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA ANA - 323340	323340	López	López	Santa Ana de Abajo	EJIDO SANTA ANA DE ABAJO, 33943 SANTA ANA DE ABAJO, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y LA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE VA A LLEVAR ACABO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA - 293772	293772	López	López	Octaviano López	CALLE QUINTA CIUDAD FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUARTA DEL FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ DE LA C	Metros Cuadrados	856.00	856.00	856.00	100.00	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCTAVIANO LÓPEZ - 323297	323297	López	López	Octaviano López	CALLE NUEVO MEXICO CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ABRASO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO ABRASO EL ADICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO SE VA A LLEVAR EN LA	Metros Cuadrados	120.00	120.00	120.00	100.00	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 320060	320060	López	López	Santa María	CALLE CALLE QUINTA CIUDAD SANTA MARIA, 33944 SANTA MARIA, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE TERCERA LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA CALLE QUINTA SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301967447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA DORMITORIO, 4 CUARTOS PARA COCINA Y 4 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD LAS LAJAS, MAGUARICH - 95548	95548	Maguarich	Maguarich	San José de las Lajas	RANCHERIA LAS LAJAS, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIO CONOCIDO LAS LAJAS MPIO. DE MAGUARICH, CHIH	Cuarto(s)	12.00	12.00	12.00	100.00	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANIS - 275919	275919	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE ANIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PROL. LILAS, CALLE ALCATRAZ CALLE ANIS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAUREL Y CA	Metros lineales	167.00	167.00	167.00	100.00	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IRIS - 276202	276202	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE IRIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS, CALLE ROSALES CALLE IRIS CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS CALLE ROSAL	Kilometro lineal	100.00	100.00	100.00	100.00	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARAVILLAS - 276339	276339	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE PROL. FETUNAS CALLE JARDIN CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA E	Metros lineales	167.00	167.00	167.00	100.00	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IRIS - 276847	276847	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE IRIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS, CALLE ROSALES CALLE IRIS COLONIA OBRERA, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRA	Metros lineales	114.00	114.00	114.00	100.00	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402039296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 298802	298802	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE OAXACA COLONIA BELLAVISTA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVENIDA PARRAL Y CALLE ARROYO SAN MIGUEL, CALLE OAXACA COLONIA BELLAVISTA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALL	Metros lineales	220.00	220.00	220.00	100.00	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMO PUERTO COLORADO EL METATE EL ALTO PUERTO DEL PINAL- PUERTO DE LALO-LAS CANTERAS-MESA BLANCA - 301704	301704	Morelos	Morelos	El Puerto	CAMINO TRAMO PUERTO COLORADO - MESA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 00000 EL PUERTO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO EN TRAMO PUERTO COLORADO EL METATE EL ALTO PUERTO DEL PINAL-PUERTO DE LALO-LAS CANTERAS-MESA BLANCA C	Kilometro lineal	33.00	33.00	33.00	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TABLON GUAGUAYAPA TRAMO KM#000 AL KM#000 - 300509	300509	Morelos	Morelos	El Tablón	CAMINO TRAMO EL TABLON - GUAGUAYAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 00000 EL TABLON, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TABLONGUAGUAYAPA EN TRAMO KM 00.000 AL KM 5000	Kilometro lineal	5.00	5.00	5.00	100.00	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTEENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 300978	300978	Morelos	Morelos	El Tablón	PUEBLO , 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SAN MIGUEL SANTA ANA CIENIGA PRIETA Y EL TABLON SAN ANTONIOMESA DE LOS LEALES LAS PALOMASSAN PABLOSORBUENA	Piezas	250.00	250.00	250.00	100.00	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO				LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO					RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CHH21040203988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMOS DE LA PANDURA LOS LOBITOS-PUERTO DE SAN FRANCISCO-ENTRONQUE LOS TAJOS-SAN ANDRES-MORELOS- 302078	302078	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 LA PANDURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS LA PANDURALS LOBITOSPOTRERO DE BOJORQUEZENTRONQUE LOS TAJOSSAN ANDRES-MORELOS	Kilómetro lineal	2.00	2.00	2.00	100.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS CON TRACTOR D6 EN TRAMO LOS LOBITOS-PANDURA-MESA LARGA-CINEGUITA DE GUAYABAPA-GUAYABAPA-PUERTO DE SAN FRANCISCO-EL RANCHO-TAMAQUICH-EL DURAZNO LA JOYITA-PIYO REAL-PUERTO DEL MITATE-PUERTO PALOMAS - 301898	301898	Morelos	Morelos	Los Lobitos	CAMINO TRAMO LOS LOBITOS - PUERTO PALOMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO und + und , 0000 LOS LOBITOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS LOS LOBITOSPANDURAMESA LARGACINEGUITA DE GUAGUAYAPAGUAYABAPAPUERTO DE SAN FRANCISCO	Kilómetro lineal	7.00	7.00	7.00	100.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS - 305087	305087	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRAMO MORELOS - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 14 , 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL MORELOS	Kilómetro lineal	10.14	10.14	10.14	100.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION EXTERIOR DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 308924	308924	Morelos	Morelos	Morelos	, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORELOS - 308924	Metros cuadrados de construcción	117.00	117.00	117.00	100.00	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMOS DE SAN ANDRES LA GAYTA PIE DE LA CUESTA LA JOYITA-LOS GUAYABOS-AGUA ZARCA-MESA DEL FRIDOL - 302013	302013	Morelos	Morelos	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - MESA DEL FRIDOL MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 SAN ANDRES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SAN ANDRES LA GAYTA PIE DE LA CUESTA LA JOYITALOS GUAYABOSAGUA ZARCAMESA DEL FR	Kilómetro lineal	3.00	3.00	3.00	100.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 311472	311472	Morelos	Morelos	San Antonio de la Huerta	, 0000 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN ANTONIO DE LA HUERTA	Metros lineales	200.00	200.00	200.00	100.00	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMO SANTA CRUZ-LAS JUNTAS DE POTREROS-LAS JUNTAS DE LA DUNA-TENORIVA-PUERTO DE POTRERO-POTRERO DE BOJORQUEZ - 302131	302131	Morelos	Morelos	Santa Cruz	CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - POTRERO DE BOJORQUEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined , 0000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SANTA CRUZ-LAS JUNTAS DE POTREROS-LAS JUNTAS DE LA DUNATENORIVAPUERT	Kilómetro lineal	4.00	4.00	4.00	100.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301964017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL TABLON - 67506	67506	Morelos	Morelos	El Tablón	PUEBLO , 0000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD EL TABLON	Kilómetro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ODOMO EN CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD LA FABRICA - 58435	58435	Morelos	Morelos	La Fábrica	PUEBLO , 0000 LA FABRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LA FABRICA	Kilómetro lineal	16.00	16.00	16.00	100.00	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402046284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 TRAMO LA PANDURA LA BARBARA CARRICITOS BACAMADVA SAN ANTONIO DE LA HUERTA OJO DE AGUA CIENEGA PRIETA - 573002	173002	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA - CIENEGA PRIETA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined , 0000 LA PANDURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO LA PANDURA LA BARBARA CARRICITOS BACAMADVA SAN ANTONIO DE LA HUERTA OJO DE AGU	Kilómetro lineal	6.00	6.00	6.00	100.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENORIVA POTRERO LOS LOBITOS - 57483	57483	Morelos	Morelos	Los Lobitos	PUEBLO , 0000 LOS LOBITOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENORIVA POTRERO LOS LOBITOS	Kilómetro lineal	19.00	19.00	19.00	100.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REVESTIMIENTO DE CAMINO PUERTO PALOMAS-LOS TASCATES - 58681	58681	Morelos	Morelos	Los Tascates	PUEBLO , 0000 LOS TASCATES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LOS TASCATES	Kilómetro lineal	28.00	28.00	28.00	100.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION TECHUMBRE TIPO ARCO DE 16 X 26.5 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI, MORELOS - 63023	63023	Morelos	Morelos	Masaguachi	PUEBLO , 0000 MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MASAGUACHI MORELOS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION TECHUMBRE TIPO ARCO DE 16 X 26.5 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAITA DE PALMIRA, MORELOS - 62888	62888	Morelos	Morelos	Palмира	PUEBLO , 0000 PALMIRA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LAITA DE PALMIRA MORELOS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 TRAMO SAN MIGUEL-PIETO RINCON DEL PIETO, PIEDRA BOLA, TESCALAMA, LAS PILITAS, POTRERO DE PORTILLO, SAN LORENZO - 54826	54826	Morelos	Morelos	Potrero de los Bojorquez (Mivernal)	PUEBLO , 0000 POTRERO DE LOS BOJORQUEZ (MIVERNAL), MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO CON TRACTOR D6 TRAMO SAN MIGUELPIETORINCON DEL PIETOPIEDRA BOLA, TESCALAMA, LAS PILITAS, POTRERO DE PORTILLO SAN LORENZO	Kilómetro lineal	16.00	16.00	16.00	100.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	RASTREO DE CAMINOS TRAMO PITORREAL-PUERTO DEL MITATE-CIENEGA DE LAS GRILLAS-MESA DEL FRIDOL-AGUAZARCA-LOS GUAYABOS-LA JOYITA-PIE DE LA CUESTA-PUERTA DE LA GAYTA-SAN ANDRES - 53900	53900	Morelos	Morelos	San Andrés	PUEBLO , 0000 SAN ANDRES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , PITORREAL PUERTO DEL MITATE, CIENEGA DE LAS GRILLAS, MESA DEL FRIDOL, AGUAZARCA, LOS GUAYABOS, LA JOYITA, PIE DE LA CUESTA, PUERTO DE LA GAYTA	Kilómetro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 TRAMO SAN MIGUEL-LA REFORMA-CORDON COLORADO LA BODEGA-SANTA ANA - 54906	54906	Morelos	Morelos	Santa Ana	PUEBLO , 0000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN MIGUEL LA REFORMACORDON COLORADO LA BODEGA-SANTA ANA	Kilómetro lineal	21.00	21.00	21.00	100.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	RASTREO DE CAMINOS 2 TRAMO CAGUENAS-RO QUINTANA-BATABARA-SORBUENA-RANCHO DE BURGOS - 54603	54603	Morelos	Morelos	Sorbuena	PUEBLO , 0000 SORBUENA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO CARBONERASRO QUINTANABATABARASORBUENARANCHO DE BURGOS	Kilómetro lineal	22.00	22.00	22.00	100.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORIS	RASTREO DE CAMINO ENTRONQUE SAN ISIDRO TALAYOTES - 338311	338311	Moris	Moris	Talayotes	CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - TALAYOTES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO TALAYOTES, 3330 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO INICIAL EN SAN ISIDRO Y CULMINA EN LA LOCALIDAD DE TALAYOTES	Kilómetro lineal	8.00	8.00	8.00	100.00	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH210402049108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CORDON - 336359	336359	Moris	Moris	El Cordón	PUEBLO, 0000 EL CORDON, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL CORDON	Metros lineales	300.00	300.00	300.00	100.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 333304	333304	Moris	Moris	El Fijo (Rosalbina Morales)	RANCHERIA, 00000 EL FILO (ROSALBINA MORALES), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FILO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO DE MORIS A EL FRUCLAR - 331173	331173	Moris	Moris	El Frijolar	CAMINO TRAMO MORIS - EL FRUCLAR MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL FRUCLAR, 33347 EL FRUCLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE MORIS Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL FRUCLAR	Kilómetro lineal	48.00	48.00	48.00	100.00	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRUCLAR - 337866	337866	Moris	Moris	El Frijolar	PUEBLO EL FRUCLAR, 33347 EL FRUCLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FRUCLAR	Kilómetro lineal	2.00	2.00	-	-	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO ENTRONQUE CIENEGUITA A FINCA DE PESQUERA - 337736	337736	Moris	Moris	El Naranjito	CAMINO TRAMO EL PILAR - EL NARANJITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 0000 EL NARANJITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN EL PILAR Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO	Kilómetro lineal	18.40	18.40	18.40	100.00	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO LAS DIFUNTAS EL PILAR (LIMITE CON EL ESTADO DE SONORA) - 318339	318339	Moris	Moris	El Pilar	CAMINO TRAMO LAS DIFUNTAS - EL PILAR (UNITE ESTADO DE SONORA) MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS DIFUNTAS Y TERMINA EN EL PILAR L	Kilómetro lineal	40.00	40.00	40.00	100.00	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO MORIS-LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO - 317867	317867	Moris	Moris	El Potrero	CAMINO TRAMO MORIS - OCAMPO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO, 33340 EL POTRERO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE MORIS Y TERMINA EN EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO	Kilómetro lineal	27.00	27.00	27.00	100.00	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO EL PILAR - EL SOCORRO - 337569	337569	Moris	Moris	El Socorro	CAMINO TRAMO EL PILAR - EL SOCORRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO, 0000 EL SOCORRO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL PILAR Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO	Kilómetro lineal	14.00	14.00	14.00	100.00	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO BERMUDEZ A SIERRA OSCURA - 318178	318178	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Seruachito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO, 0000 SIERRA OSCURA (EL SERUACHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN SIERRA OSCURA	Kilómetro lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO BERMUDEZ A SIERRA OSCURA 2 ETAPA - 318293	318293	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Seruachito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO, 0000 SIERRA OSCURA (EL SERUACHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE	Kilómetro lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA 3RA ETAPA - 330886	330886	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Seruachito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + PUEBLO, 0000 SIERRA OSCURA (EL SERUACHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE	Kilómetro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ROGELIO BUSTILLOS SAENZ - 285922	285922	Namiquipa	Namiquipa	Armera	CALLE SEGUNDA INTERIOR 31962 ARMERIA, 31962 ARMERIA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE ARMERIA.	Metros cuadrados de construcción	165.00	165.00	165.00	100.00	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JUAN DE DIOS TRILLO CANO - 287296	287296	Namiquipa	Namiquipa	Armera	RANCHERIA ARMERIA, 31962 ARMERIA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARMERIA NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAUL BARRAZA ORTEGA - 289755	289755	Namiquipa	Namiquipa	Armera	CALLE TRIGESIMO SEXTA 5 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 ARMERIA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CRUZ CHAVEZ REYES - 255563	255563	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	INTERIOR 0 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros cuadrados de construcción	65.00	65.00	65.00	100.00	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JESUS ARTURO CASTILLO VILLAREAL - 258021	258021	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FRANCISCA CARRASCO TORRES - 266461	266461	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	CALLE SEGUNDA 406 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DEL NAMIQUIPA CENTRO.	Metros cuadrados de construcción	120.00	120.00	120.00	100.00	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALEJANDRO BETANCOURT GUTIERREZ - 283872	283872	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	67.00	67.00	67.00	100.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JESUS CHAVEZ - 293067	293067	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros Cuadrados	49.00	49.00	49.00	100.00	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO		LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHH210402038320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ROBERTO CHAVEZ ARELLANO - 256526	256626	Namiqupa	Namiqupa	Arroyo de Encinos	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN PISO FIRME ALICIA VALENZUELA GONZALEZ - 256384	256384	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE PASCUAL OROZCO 8 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASCUAL OROZCO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ - 261718	261718	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR 31976 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASCUAL OROZCO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE NOA INELDA CASTILLO VELETA - 264701	264701	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA 302 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	28.00	28.00	28.00	100.00	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME VICTOR HUGO GONZALEZ REGALADO - 265619	265619	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE VEINTIDOSEAVA INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTIDOSEAVA POR EL BARRIO LA LOMITA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	750.00	750.00	750.00	100.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE LUIS RODRIGUEZ ANDUJO - 266320	266320	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE NOVENA 306 INTERIOR 31 PUEBLO EL TERRERO, 31960 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE NOVENA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	110.00	110.00	110.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA KAREN RUBIO MUÑOZ - 286250	286250	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA 201 INTERIOR 33 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	203.00	203.00	203.00	100.00	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE ADAN LOPEZ DOMINGUEZ - 286753	286753	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE JUAREZ Y PASCUAL OROZCO EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN CALLE JUAREZ Y PASCUAL OROZCO	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO JORGE CASTILLO OROZCO - 287255	287255	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE CUARTA 3 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ.	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AVEISTA MAGALLANES ORTIZ - 288341	288341	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE CUARTA 301 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	52.00	52.00	52.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE IRAS EDUVIGES DOOR ORNELAS - 288343	288343	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE FRANCISCO I. MADERO 2 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO MARIA DEL CARMEN TALAVEIRA CORRAL - 288730	288730	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 300 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VERONICA RIVERA SOTO - 289470	289470	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	AVENIDA MORELOS 1400 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LIDIA CLARISSA CASTILLO LOPEZ - 289562	289562	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE QUINTA 903 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA DE LOCALIDAD DE BENITO HUAREZ	Metros cuadrados de construcción	132.22	132.22	132.22	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EGBDIO DOMINGUEZ MARTINEZ - 289632	289632	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA 800 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO JORGE GANDARA DELGADO - 289674	289674	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE VICENTE GUERRERO 801 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	7.08	7.08	7.08	100.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO AURELIO CORRAL VAZQUEZ - 291662	291662	Namiqupa	Namiqupa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 701 INTERIOR 31979 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Metros cuadrados de construcción	6.00	6.00	6.00	100.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO		LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CH210402043816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LIDIA GRANILLO CHAVARRIA - 317357	317357	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 402 INTERIOR 31979 EIDO BENTO JUÁREZ, 31979 BENTO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402043845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CONSUELO ORTIZ CHACON - 317496	317496	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	AVENIDA MORELOS 906 INTERIOR 31979 EIDO BENTO JUÁREZ, 31979 BENTO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402043860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO BRIGIDO ORDÓÑEZ MARTINEZ - 317545	317545	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE LOPEZ RAYON 903 INTERIOR 31979 EIDO BENTO JUÁREZ, 31979 BENTO JUAREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	3.00	3.00	3.00	100.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402036745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ERVEY GARCIA BURCAGA - 289513	289519	Namiquipa	Namiquipa	Cerritos de Enmedio	BARRIO EL CERRITO, 31964 CERRITOS DE ENMEDIO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE ENMEDIO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402027839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO DIEGO UCANO GARCIA - 25634	25634	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE OCTAVA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402029138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE LORENA ESPARZA PAREA - 259753	259753	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE CERVANTES INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERVANTES EN LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	107.59	107.59	107.59	100.00	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402029170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA CELIA MORALES ORTEGA - 259859	259859	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DÉCIMA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DÉCIMA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	120.70	120.70	120.70	100.00	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402029217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE MARIA JOSÉ CHAVEZ SÓLS - 259984	259984	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE HIDALGO 904 INTERIOR 31979 EIDO BENTO JUÁREZ, 31979 BENTO JUAREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	195.00	195.00	195.00	100.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402029462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO KAREN IDALY ORRANTIA MORALES - 260570	260570	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE CASAVANTES INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	237.74	237.74	237.74	100.00	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402029787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SAUL ORTEGA ANAYA - 261748	261748	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CRUCES	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402032826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JOSEFINA GONZALEZ ANAYA - 273021	273021	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	95.09	95.09	95.09	100.00	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402032841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FELIX OCTAVIO GARCIA - 273057	273057	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DECIMO OCTAVA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO OCTAVA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402035141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SANDRA MORALES ORTEGA - 283876	283876	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402036108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO PERLA JUDITH CORONADO OLVEDA - 287372	287372	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TIERRA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	12.26	12.26	12.26	100.00	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402036424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE ITZEL LULIAN LOPEZ - 288438	288438	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	109.72	109.72	109.72	100.00	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402036785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO MARCO ANTONIO ALVAREZ RUIZ - 289656	289656	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE VIGESIMA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA POR EL BARRIO EL CARRIL DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16.45	16.45	16.45	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402036876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SARA TERESA ORTEGA CORDOVA - 289897	289897	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402036884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JAVIEREM ORALES LOPEZ - 289920	289920	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DECIMO CUARTA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO CUARTA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402043836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ABEL RASCON RIOS - 317445	317445	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE GALEANA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO		LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO					MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH21040203532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HERIBERTO ORDÓÑEZ VARELA - 284727	284727	Namiquipa	Namiquipa	El Álamo Nuevo	CALLE NOVENA INTERIOR 31974 RANCHERIA EL ALAMO NUEVO, 31974 EL ALAMO NUEVO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE ALAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	79.20	79.20	79.20	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21040203591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BAÑO BERNARDINO DELGADO RAMOS - 286725	286725	Namiquipa	Namiquipa	El Álamo Nuevo	RANCHERIA EL ALAMO NUEVO, 31974 EL ALAMO NUEVO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	3.00	3.00	3.00	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21040202781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO BALSAS SOLIS DUARTE - 255612	255612	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE ORCAEVA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ORCAEVA DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	39.00	39.00	39.00	100.00	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040202813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RICARDO SOSA MENDEZ - 256405	256405	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE TRESAIVA 306 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRESAIVA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040202853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO CATALINA DELGADO GUTIERREZ - 258169	258169	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INSURGENTE 1204 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040202952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARISELA SOTELO MONTAÑO - 260725	260725	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	225.00	225.00	225.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO NANCY DOMÍNGUEZ SINALOA - 260901	260901	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO PASO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	24.00	100.00	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ENRIQUETA CASAS ARROYOS - 262178	262178	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	15.00	100.00	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JORGE LUIS MURLLO ENRIQUET - 262265	262265	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE SIERRA MORENA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE SIERRA MORENA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARTHA SANCHEZ MORALES - 264659	264659	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO PASO BLANCO EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	4.00	4.00	4.00	100.00	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO ALEJANDRA CAMPOS GONZALEZ - 264882	264882	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 24 DE FEBRERO 1201 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ANA MARIA GONZALEZ SIGALA - 264917	264917	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE TERCERA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA EN EL BARRIO PASO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	63.00	63.00	63.00	100.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CESAR GUADALUPE RUIZ ORNELAS - 265022	265022	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JUAREZ 33 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	130.00	130.00	130.00	100.00	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE Y CUARTO DORMITORIO ANDRES MUÑOZ GARCIA - 265327	265327	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PEDRO FRANCISCO CADENA - 265528	265528	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ANA KAREN CHAVEZ RUBIO - 265597	265597	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CESAR ABEL SOTELO DELGADO - 266438	266438	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE AMPLIACION EL CERRITO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN CALLE AMPLIACION DEL CERRITO POR ATRÁS DEL PARQUE ENTRE EL MOLINO Y EL TERRERO EN LO	Metros cuadrados de construcción	75.00	75.00	75.00	100.00	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE IRENE GARCIA OLIVAS - 266937	266937	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AMPLIACION DEL CERRITO POR LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	28.00	28.00	28.00	100.00	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NOMBRE							AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	
CHH210402031276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JESUS CADENA RASCON - 266968	266968	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARIA CANDELARIA DELGADO - 277320	277320	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA INSURGENTE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN PASO BLANCO POR AVENIDA INSURGENTE, DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ELIDA RIOS NUÑEZ - 278841	278841	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE OCTAVA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CAROLINA HERNANDEZ MERAZ - 279283	279283	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EMILIA BURCIAGA ORTEGA - 279311	279311	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 3 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	48.75	48.75	48.75	100.00	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JOSE LUIS VALENZUELA RICO - 281538	281538	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA ALLENDE INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA YESENIA SOSA MONTES - 284172	284172	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	42.24	42.24	42.24	100.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA AHUHER ALONSO VARELA FIERRO - 284473	284473	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE TERCERA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JESUS ANTONIO DELGADO GUTIERREZ - 285647	285647	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRM LLENY EDLIN GERAS SOTELLO - 285762	285762	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE TERCERA 400 INTERIOR 3 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOLEDAD CRUZ CRUZ - 285793	285793	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE CATORCEAVA 402 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CATORCEAVA. DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	56.00	56.00	56.00	100.00	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALVARO CUELAR - 287272	287272	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA HIDALGO 703 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HORTENSIA RUIZ - 287311	287311	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PRIVADA OCTAVA 24 INTERIOR 31690 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ADRIANA JUAREZ QUINTANA - 287332	287332	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE GUANAJATO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUANAJATO POR LA COLONIA LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOEL MENDOZA FLOREZ - 287392	287392	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 105 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AMALIA ESTRADA GARCIA - 287400	287400	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 608 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RODOLFO VARELA MADRID - 288349	288349	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA 5 DE MAYO 308 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	88.00	88.00	88.00	100.00	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD		DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO					RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CHH21040203637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SANDRA VERA PALACIOS - 288352	288352	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE SIERRA GRANDE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIERRA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	60.80	60.80	60.80	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JULISSA CASTAÑEDA CORDOVA - 288726	288726	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA PRIMERA A UNA CUADRA. DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAMIRO DELGADO CHAVARRA - 288746	288746	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO EL QUITO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO HUGO RUIZ ORNELAS - 288776	288776	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SANDRA NOELIA AVILA NAERA - 289603	289603	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE CATORCEAVA 406 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE CATORCEAVA POR PASO BLANCO, EN LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MIRYEA JAIME RASCON - 289626	289626	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME JOSE ARMANDO MARQUEZ DELGADO - 289636	289636	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LOCALIDAD EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO EFRAIN OLIVAS RAMOS - 289684	289684	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AMPLIACION 24 DE FEBRERO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	6.00	6.00	6.00	100.00	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALMA ROSA BUSTILLOS REALVAZQUEZ - 289695	289695	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE MINA 1123 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE MINA DE LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARISELA MARQUEZ MARQUEZ - 289832	289832	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YOLANDA TRUJILLO MARQUEZ - 289858	289858	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE SEXTA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA VERONICA CORDOBA NAJERA - 289885	289885	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AMPLIACION EL CERRITO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AMPLIACION EL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LORENA CAMPOS GONZALEZ - 289910	289910	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA 24 DE FEBRERO 2001 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUSANA MERINO ESPINO - 289991	289991	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	AVENIDA DURAZNO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURAZNO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA LETICIA PIÑUELAS CADENA - 293235	293235	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE 20 DE NOVIEMBRE 3610 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALBA RUIZ - 293403	293403	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO EN PASO BLANCO	Metros Cuadrados	16.00	16.00	16.00	100.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MA. DE LOURDES CHACON ORTIZ - 295027	295027	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE 8A PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVA JUNTO A LA IGLESIA DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros Cuadrados	32.00	32.00	32.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TERESA SIMAQA CORNEJO - 295203	295203	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	90.00	100.00	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAMIRO VARELA - 295915	295915	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros Cuadrados	9.00	9.00	9.00	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHAUHA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210402040610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PASO BLANCO - 305512	305512	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402042664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARICRUZ TALAVERA - 313181	313181	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	BARRIO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros Cuadrados	12.00	12.00	12.00	100.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SELENA GARCIA VARGAS - 317375	317375	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE FRA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MIRTA POR EL BARRIO EL BAÑO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MARIO PEREZ MUÑOZ - 25446	25446	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	440.00	440.00	440.00	100.00	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SONIA AIDE SALINA HERNANDEZ - 255472	255472	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE 34A BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	165.00	165.00	165.00	100.00	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO LAURA ROCIO GUZMAN BALDERRAMA - 255544	255544	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31960 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 24 Y 22	Metros cuadrados de construcción	288.00	288.00	288.00	100.00	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MAXIMILIANO CHAVEZ LOYA - 255710	255710	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO NAMIQUIPA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERESA DE JESUS RIVERA MARISCAL - 255840	255840	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	75.00	75.00	75.00	100.00	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ROSA VALDES MUÑOZ - 256314	256314	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA HIDALGO 1853 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO POR LA AVENIDA HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUELA MARQUEZ POLANCO - 256343	256343	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	46.00	46.00	46.00	100.00	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO AVI MIGUEL ALEJO FCCCL - 257887	257887	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	INTERIOR 31964 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	50.00	100.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JESUS VARGAS LOZANO - 258047	258047	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA MORELOS INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ.	Metros cuadrados de construcción	169.00	169.00	169.00	100.00	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO YOLANDA SALCIDO GANDARA - 259680	259680	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO VERONICA AURE DELGADO - 260692	260692	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TORREON INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE TORREON EN LA COLONIA LA ESCONDIDA AORDOR EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JOSE RAFAEL ORTIZ LEDENA - 261373	261373	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO EULDA ARAZÁ AVILA - 262279	262279	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DECIMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAFAELA AIDA VILLAREAL CASTILLO - 264533	264533	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TORREON INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TORREON POR LA COLONIA LA ESCONDIDA POR LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE FERRAN QUIÑONES SOTEL - 264835	264835	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ABRAHAM GONZALEZ INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO HUGO RENE VARELA MIRANDA - 265072	265072	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN AVENIDA MEXICO POR LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO FRANCISCO PANIAGUA DELGADO - 265111	265111	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE MORELOS INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS POR LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210402030649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ERIKA NEREIMA OROZCO ARZABALA - 265129	265129	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE COAHUILA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE COAHUILA POR LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402030724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALMA DELIA RICO ORTIZ - 265493	265493	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA MORELOS 1208 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	357.00	357.00	357.00	100.00	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MARIA HORTENCIA GAXACA NEVAREZ - 265645	265645	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA REFORMA 201 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA REFORMA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	10.00	10.00	10.00	100.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIO ORDOÑEZ RIVERA - 266368	266368	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA ORO 306 SN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ORO EN LA COLONIA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SAUL ADRIAN ACEVES ORNELAS - 266414	266414	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME YOMATHAN ANDUJO VENEGAS - 266515	266515	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA ORO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA ORO POR LA MINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	222.00	222.00	222.00	100.00	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO MARIA DARYNEL BANDA JAQUEZ - 266890	266890	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DISTRITO FEDERAL INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL EN LA COLONIA LA ESCONDIRA POR LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE OFELIA RASCÓN CASTILLO - 277012	277012	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE QUINTA 602 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	104.21	104.21	104.21	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ELFIDO ARZABALA - 277270	277270	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE HIDALGO 1205 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANDRA LUZ MARIONI MIYAMOTO - 278902	278902	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE TLAXCALA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TLAXCALA EN LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GUADALUPE MIRANDA DOMINGUEZ - 279066	279066	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE REVOLUCIÓN 109 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	120.00	120.00	120.00	100.00	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JONATHAN CRUZ MARTINEZ - 279633	279633	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE REVOLUCIÓN 904 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ERIKA GUADALUPE VELAZQUEZ FERRO - 279723	279723	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DÉCIMO OCTAVA 309 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DÉCIMO OCTAVA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	280959	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	JAVIER ZAMARRON RIVERA - 280959	Metros cuadrados de construcción	38.00	38.00	38.00	100.00	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ROCIO FLORES DE LA CRUZ - 283335	283335	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN LA COLONIA LA ESCONDIRA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARGARETHA BLATZ RAMER - 283766	283766	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE NUEVO LEÓN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ERNESTINA ARAZA ROQUE - 283779	283779	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE ORIENTE INTERIOR 31962 NANCHERIA ORIENTE, 31962 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE POR COLONIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	90.00	100.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO					RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH210402035212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERESA ALVARADO DIAZ - 284346	284146	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE OCTAVIA DE LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	32.00	32.00	32.00	100.00	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CLAUDIA AGUIRRE CASTILLO - 284562	284562	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE TAZACATE 124 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TAZACATE DE LA COLONIA EL MIRADOR DE LA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	206.00	206.00	206.00	100.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE BRENDA PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ - 284607	284607	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE QUINTA 600 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTA POR EL BARRIO LA ABELLA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	135.00	135.00	135.00	100.00	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ENEIDA REYNOSA ORTIZ - 285907	285907	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE NOVENA 301 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	27.00	27.00	27.00	100.00	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ANA MARIA VALDIVIEZO SALAZAR - 287345	287345	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE JUAREZ 3 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y BAÑO EMERALDO APODACA LOYA - 287373	287373	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE ALAMO INTERIOR 33960 PARALELO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALAMO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	68.00	68.00	68.00	100.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JORGE LUIS DOMINGUEZ DELGADO - 287408	287408	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA HECTOR LEVA DOMINGUEZ - 287818	287818	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA CUAUHTÉMOC INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	24.00	100.00	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DELIA AIDC GARCIA MARIN - 288336	288336	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 706 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DENNIS MONTES DELGADO - 288338	288338	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE GOLDEN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GOLDEN EN LA COLONIA EL MIRADOR DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	23.00	23.00	23.00	100.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TERESA GOMEZ GARCIA - 288348	288348	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	PRIVADA HIDALGO 404 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ROMELIA ARELLANO GONZALEZ - 288353	288353	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA POR EL BARRO EL PANTON DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	118.87	118.87	118.87	100.00	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE FELIPE ARANA FUENTES - 288445	288445	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LA ESCONDIRA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CELIA ARACELY MARQUEZ MENDOZA - 288671	288671	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MEXICO POR LA ESCONDIRA DE LA LOCALIDAD DEL EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	4.00	4.00	4.00	100.00	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRIAM ELENA MENEZ PUÑELAS - 288684	288684	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE COAHUILA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE COAHUILA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANUTO ANDUJO VENEGAS - 288718	288718	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE SAUCE 58 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAUCE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	183.00	183.00	183.00	100.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALFREDO CHAVARRA PEÑA - 288786	288786	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE MORELOS INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	34.00	34.00	34.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH210402036515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA REYES MENDOZA - 288791	288791	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MEXICO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402036517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALEJANDRO MARTINEZ REYNOSA - 288795	288795	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE NOVENA 301 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME JOSÉ MUÑOZ GALAVIZ - 289553	289553	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE SEGUNDA 305 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	287.42	287.42	287.42	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EFRAIN BUSTILLOS MONTES - 289560	289560	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MORELOS 120 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA ESCONDIRA, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	400.00	400.00	400.00	100.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ISELA RAMONA CASTILLO AKAIZA - 289697	289697	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE DECIMA DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA NOE BELTRAN GOMEZ - 289751	289751	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN EL BARRIO NORTE DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	154.00	154.00	154.00	100.00	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HERMINIA CADENA MARQUEZ - 289835	289835	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA AVENIDA MEXICO DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	13.00	13.00	13.00	100.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ABMALL VARELA MIRANDA - 289893	289893	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MIRADOR LOTE 3 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JUSTINO MONTES ORTIZ - 289900	289900	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LEONARDO BARRAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	54.00	54.00	54.00	100.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JESU EDEL TORRES HERBERA - 289905	289905	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TRIGESIMA CUARTA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRIGESIMA CUARTA EN LA COLONIA GONZALEZ NEYRA, DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	24.75	24.75	24.75	100.00	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ENOE YENIFER APODACA MILLAN - 289946	289946	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO IRENE MUÑOZ REYES - 289949	289949	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA ESCONDIRA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAMON BRIAS JURCIAGA - 289957	289957	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA REFORMA 3 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FRANCISCO JAVIER SALCIDO FIGUEROA - 289960	289960	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 008 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PLAR ENRIQUETZ DELGADO - 289983	289983	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA MORELOS 600 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	11.00	11.00	11.00	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JANETH OLIVAS CORDOVA - 291632	291632	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE FELIPE ANGELES DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	72.00	72.00	72.00	100.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DELIA ARMIDA ESTRADA - 292828	292828	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA TERCERA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DECIMO TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	22.00	22.00	22.00	100.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE SOCORRO SALCIDO GANDARA - 292874	292874	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	24.00	24.00	24.00	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402037654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GONZALO ALBERTO MARISCAL BUSTILLOS - 29285	29285	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TRIGESIMA SEXTA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	50.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SERGIO GONZALEZ - 293054	293054	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EULOGIA DURAN ARCIBENGA - 293170	293170	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA REFORMA 707 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BAÑO AMPARO GUTIERREZ - 293183	293183	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	3.00	3.00	3.00	100.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GREGORIO MARQUEZ SALCIDO - 293210	293210	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	91.00	91.00	91.00	100.00	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ANAAS CASTOR BUADO - 293303	293303	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE EL TERRERO 9 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL TERRERO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JUAN MONTES CARO - 293341	293341	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	100.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANSELMO SALAZAR MARISCAL - 293362	293362	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BOULEVARD HIDALGO 506 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	105.00	105.00	105.00	100.00	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALBERTICO CORDOVA TENA - 293646	293646	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ONCEABA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	29.00	29.00	29.00	100.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO APOUNAR RAMOS ARCIBENGA - 295177	295177	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	31.00	31.00	31.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE HOMERO VALENTIN RODRIGUEZ ANDUJO - 295568	295568	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 703 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	17.00	17.00	17.00	100.00	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YAZMIN GUADALUPE FRIAS CASTILLO - 295981	295981	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros lineales	11.00	11.00	11.00	100.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SARA GAYTAN - 305601	305601	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN EL BARRIO DEL PANTEON	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CAMILO MONTES SALINAS - 317200	317200	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA PAULA CARBAJAL - 317628	317628	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ALAMO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE EL ALAMO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAUL MERAZ CANO - 317675	317675	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE PINO 131 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO DE LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BLANCA ELODIA RAMOS - 317693	317693	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MADRANO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MADRANO DE LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL RAMOS MARQUEZ - 318490	318490	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MANUEL JONATHAN RAMOS - 318504	318504	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS		MONTO GLOBAL APROBADO		AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
																		AVANCE	PORCENTAJE	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CHH21040204136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JESUS MANUEL APODACA - 318526	318526	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402032872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO CASIMIRO VELETA PARRA - 273138	273138	Namiquipa	Namiquipa	Emiliano Zapata (Drags)	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 31976 EMILIANO ZAPATA (ORTEGA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BRENDA JANETH BELTRAN ACEVES - 288801	288801	Namiquipa	Namiquipa	Ernesto Alejandro Wekman	CALLE ONCEAVA 500 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 ERNESTO ALJAJANCO WERMAN, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	68.00	68.00	68.00	100.00	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRACCÓN CUARTO DORMITORIOJESUS MARIA BURCIAGA ANTILLON - 287233	287233	Namiquipa	Namiquipa	Granja de Pinos	RANCHERIA GRANJA DE PINOS, 31962 GRANJA DE PINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GRANJA DE PINOS NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	74.32	74.32	74.32	100.00	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JAVIER DOMINGUEZ ENRIQUEZ - 259694	259694	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA.	Metros cuadrados de construcción	50.00	50.00	50.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JOSE RAMON VILCEZAS ENRIQUEZ - 278931	278931	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE AGRICULTURA 500 INTERIOR 31967 COLONIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, C	Metros cuadrados de construcción	81.00	81.00	81.00	100.00	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GISELHANY LUJAN HERNANDEZ VAZQUEZ - 283807	283807	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE CORREGIDORA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA COLOGACHI	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ISIDRO PEREZ TARIZ - 289509	289509	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE VIGESIMO SEPTIMA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MA. PETRA ORTEGA RUIZ - 258515	258515	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Metros cuadrados de construcción	625.00	625.00	625.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CARMEN KARINA VARELA FIERRO - 266956	266956	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	CALLE SEXTA INTERIOR 31973 RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA.	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CONSUELO MUÑOZ ORTIZ - 293516	293516	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	CALLE VIGESIMA SEPTIMA INTERIOR 31973 RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Metros cuadrados de construcción	5.60	5.60	5.60	100.00	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME GERMAN DIAZ PONCE DE LEON - 255352	255352	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE RAMON MILLAN INTERIOR 31965 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , NO SE ENCUENTRA REFERENCIA DE CALLES COLONIAS	Metros cuadrados de construcción	163.00	163.00	163.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SOCORRO MONCERRATE ORNELAS RASCON - 255498	255498	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE 17A INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 17A EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA VOLANDA IVON CASTILLO VILLAREAL - 257913	257913	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	234.00	234.00	234.00	100.00	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MIRIAM OCHOA OLIVAS - 257952	257952	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO GUSTAVO MARQUEZ BELTRAN - 258204	258204	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	7.00	7.00	7.00	100.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESTELA ORNELAS - 259194	259194	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	150.00	150.00	150.00	100.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE ABEL TENA HERAS - 265050	265050	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR CONTRA ESQUINA DE RAYMUNDO RASCON POR LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS.	Metros cuadrados de construcción	200.00	200.00	200.00	100.00	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ALICIA SINALOA SALIDO - 261660	261660	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE 20 DE NOVIEMBRE 402 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONTRA ESQUINA DE LA PRIMERA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQ	Metros cuadrados de construcción	25.60	25.60	25.60	100.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS			
CHH210402039759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANGEL ANTONIO MURALES ORNELAS - 261691	261691	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA CENTRO	Metros cuadrados de construcción	144.00	144.00	144.00	100.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MARIA GUADALUPE MARQUEZ BELTRAN - 264184	264184	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEPTIMA EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	85.00	85.00	85.00	100.00	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MANUEL HUMBERTO CINFUEGOS BOORQUEZ - 266558	266558	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE HIDALGO 102 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	133.00	133.00	133.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ERLINDA MARIN CORRAL - 266924	266924	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEGUNDO INTERIOR 31964 BARRIO EL CERRO, 31964 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE ABAO	Metros cuadrados de construcción	91.00	91.00	91.00	100.00	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ESTELA SOTELO RUIZ - 278861	278861	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VIGESIMA CUATRO 306 INTERIOR 3 COLOMA LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA CUARTA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	13.20	13.20	13.20	100.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA BRUIDA SOTO GRANADOS - 279097	279097	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ONCEAVA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARIA ARACELY ZAMORA VAQUERA - 279504	279504	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TERCERA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA DELIA MORAIMA MENDOZA CASTAÑEDA - 279582	279582	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LOS CERRITOS DE ABAO.	Metros cuadrados de construcción	149.00	149.00	149.00	100.00	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE VERONICA TENA VARGAS - 280768	280768	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 5 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	120.00	120.00	120.00	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LUIS HUMBERTO ORNELAS TENA - 283487	283487	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	8.00	8.00	8.00	100.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA TATIANA MONTES AIRE - 285826	285826	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PRIMERA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE CASAVANTES.	Metros cuadrados de construcción	47.00	47.00	47.00	100.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	RASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO - 286356	286356	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN TODAS LAS CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Metros lineales	4,591.00	4,591.00	4,591.00	100.00	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL HUMBERTO MARQUEZ LUIAN - 286379	286379	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE GENERAL - 286433	286433	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN TODAS LAS CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Metros lineales	838.00	838.00	838.00	100.00	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	ALUMBRADO PUBLICO - 286515	286515	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE INSTALACION POSTES DE LUZ CABLEADO FOCOS Y TRANSFORMACION EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	Piezas	1,389.00	1,389.00	1,389.00	100.00	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA YESENIA ORNELAS RAMOS - 287303	287303	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE PUEBLO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	150.00	150.00	150.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GABINO PEDROZA RIVERA - 287353	287353	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE CASAVANTES.	Metros cuadrados de construcción	7.00	7.00	7.00	100.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA GLORIA HILDA OLIVAS VAZQUEZ - 287359	287359	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARENTA Y CUATRO 300 INTERIOR 31960 COLOMA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUARENTA Y CUATRO DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAM	Metros cuadrados de construcción	58.00	58.00	58.00	100.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE							MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH210402036122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ANGELO DAVID TENA VARGAS - 287397	287397	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	12.20	12.20	12.20	100.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ABELARDO MARQUEZ PONCE - 287812	287812	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE BRASIL 501 INTERIOR 31960 RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRASIL DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	28.00	28.00	28.00	100.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA GLORIA VARGAS DELGADO - 287824	287824	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	23.00	23.00	23.00	100.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ANGELICA DOMINGUEZ PEDROZA - 288330	288330	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	AVENIDA MANZANO 54 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERBERO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MANZANO EN LA COLONIA EL MIRADOR, DE LA LOCALIDAD DE EL TERBERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	161.00	161.00	161.00	100.00	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE BENJAMIN ORNELAS MIRAMONTES - 288334	288334	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE NOVENA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros cuadrados de construcción	55.00	55.00	55.00	100.00	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOLEDAD RIVERA HERNANDEZ - 288335	288335	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE ABASOLO 1501 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO EN PUEBLO VIEJO, DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	43.40	43.40	43.40	100.00	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAMIRO TENA MUÑOZ - 288345	288345	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PRIVADA DECIMO NOVENA, 1955 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DECIMO NOVENA EN PUEBLO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAUL EIDI LOYA VARELA - 288354	288354	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	RANCHERIA SANTA GERTRUDES DE ABRILA, 31964 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDES DE ABRILA	Metros cuadrados de construcción	151.00	151.00	151.00	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE LUIS QUINTANA MARTINEZ - 288677	288677	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE SEPTIMA 7 INTERIOR 31960 RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAJO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS DE ABAJO	Metros cuadrados de construcción	22.00	22.00	22.00	100.00	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MANUELA PARRA RODRIGUEZ - 288682	288682	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE DECIMO TERCERA 401 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CALLE DECIMO TERCERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	94.86	94.86	94.86	100.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE CASTAÑEDA VELENCIANO - 288694	288694	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE EL CENTAURO INTERIOR 31963 ESIDO EL CENTAURO, 31963 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTAURO DE EL CENTAURO	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO REYES ANDAZOLA DELGADO - 288715	288715	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE QUINTA 303 INTERIOR 31965 ESIDO VENUSTIANO CARRANZA TEEACH, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TEEACH	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO FRANCISCO TRILLO MOALES - 288734	288734	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE SEXTA 1406 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ISAMAR GARCIA HERNANDEZ - 289479	289479	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OMAR GOMEZ MARQUEZ - 289484	289484	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE TERCERA 501 INTERIOR 31965 ESIDO VENUSTIANO CARRANZA TEEACH, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TEEACH	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAMON RODRIGUEZ GUEBOSQUE - 289495	289495	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	AVENIDA CASAVANTES 105 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	41.20	41.20	41.20	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DORA LILIA GILL GARCIA - 289499	289499	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE DOCEAVA 303 INTERIOR 31960 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA EL PICACHO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DOCEAVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EL PICACH	Metros cuadrados de construcción	90.00	90.00	90.00	100.00	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

**ENTIDAD: CHIHUAHUA**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021**

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402036753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CARLOS MENDOZA ORNELAS - 289535	289535	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE QUINTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros cuadrados de construcción	68.00	68.00	68.00	100.00	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MILEYDI CHAVIRA ORDÓNEZ - 289628	289628	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA TESEACH, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TESEACH	Metros cuadrados de construcción	130.00	130.00	130.00	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ARIEL AMAR TENA NEVAREZ - 289645	289645	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN EL VIEJO DE LA LOCALIDAD NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ABELARDO TENA ALVAREZ - 289667	289667	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE VIGESIMA SEGUNDA INTERIOR 31960 RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAJO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ABAJO	Metros cuadrados de construcción	8.00	8.00	8.00	100.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO EMILIO TENA ORTEGA - 289689	289689	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE DECIMO SEPTIMA 101, INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DECIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ASCENSIÓN HINOJOS SOTO - 289710	289710	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE VIGESIMA 302 INTERIOR 31960 COLONIA LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MERCEDES CANO TRILLO - 289723	289723	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE BELLAS ARTES 561 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE BELLAS ARTES DE LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE ELISEO RUBIO OLIVAS - 289730	289730	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE MARTIN LOPEZ 301, INTERIOR 31966 RANCHERIA DIVISION DEL NORTE, 31966 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE MARTIN LOPEZ DE LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	8.00	8.00	8.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	PISO FIRME KARINA MADRID - 289740	289740	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE SUR CUARTA 1406 INTERIOR 31963 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA OLGA MUÑOZ MIRANDA - 289747	289747	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE TERCERA 804 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL RAMON ANZOLA CHAVIRA - 289837	289837	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE PRIMERA 7 INTERIOR 31965 EDDO VENUSTIANO CARRANZA TESEACH, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA TERESO MUÑOZ VARGAS - 289898	289898	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RUIZ CORTINEZ - 290693	290693	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros lineales	5,778.00	5,778.00	5,778.00	100.00	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RICARDO CORRAL MENDOZA - 290977	290977	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE TRIGESIMA SEXTA 201 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JUAN CARLOS MORALES MARQUEZ - 291256	291256	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE PEDRO BARRERA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PEDRO BARRERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	63.00	63.00	63.00	100.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SARA BARRERA RUIZ - 291491	291491	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	CALLE DECIMO SEPTIMA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20.00	20.00	20.00	100.00	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIA CONSUELO MUÑOZ PARRA - 291528	291528	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	RANCHERIA NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GRACIAS NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CHH210402037265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DANIEL ORNELAS SIAS - 291707	291707	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A EN LA LOCALIDAD DE EL OSO JUNTO AL KINDER DE LA COMUNIDAD	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	15.00	100.00	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402037745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FABIAN BARRAGAN DOMINGUEZ - 293272	293272	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO VIRGINIA GLIZMAN RUIZ - 293466	293466	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31971 PUEBLO EL TASCATE, 31971 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL TASCATE.	Metros cuadrados de construcción	32.00	32.00	32.00	100.00	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE NOEL CHAVEZ TENA - 293568	293568	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BELLAS ARTES 87 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BELLAS ARTES EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	15.00	15.00	15.00	100.00	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO JUAN CARLOS MUÑOZ LUJAN - 295106	295106	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA CASAVANTES 2207 INTERIOR 31960 PUEBLO LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCAL EN LA AVENIDA CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO SIBORO GLIZMAN RUIZ - 295141	295141	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA INTERIOR 31971 RANCHERIA EL TASCATE, 31971 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL TASCATE	Metros cuadrados de construcción	5.00	5.00	5.00	100.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAURICIO OLIVAS LOZANO - 295309	295309	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL ANGEL MENDOZA VARELA - 295343	295343	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARÍA TERESA VALENZUELA RICO - 295442	295442	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HUMBERTO CHAVEZ TENA - 295645	295645	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE QUINTA 303 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	14.00	14.00	14.00	100.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARTIN FLORES CADENA - 295674	295674	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	80.00	80.00	80.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA ELENA TENA DORADO - 295723	295723	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO NOVENA 208 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA POR EL ANCÓN EN LA CALLE DECIMO NOVENA, DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	19.00	19.00	19.00	100.00	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS - 305148	305148	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE REHABILITARON BORDOS DE ABREVADERO EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOCORRO ORTIZ CHACON - 317267	317267	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BRASIL 3 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLOFO RUIZ CORTINEZ, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CALLE BRASIL DE LA LOCALIDAD DE ADOLOFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ENRIQUE CORRAL CORRAL - 317314	317314	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARTA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE CUARTA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	18.00	18.00	18.00	100.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LIZBETH MUÑOZ ARELLANO - 317576	317576	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VENUSTIANO INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MA ELOISA ARANA FUENTES - 317591	317591	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL ALAMO NUEVO, 31974 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANDRA PATRICIA MOLINA - 318475	318475	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CH21040204141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MA CARMEN MORENO - 318541	318541	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH21040204149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALBA BURCIAGA ARIAS - 318567	318567	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210402029631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ERICK RAUL LOYA RAMOS - 261282	261282	Namiqupa	Namiqupa	Ojos Azules	EJIDO DIOS AZULES, 31977 DIOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DIOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	6.00	6.00	6.00	100.00	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402029656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAGALY MORALES SIMENTAL - 261396	261396	Namiqupa	Namiqupa	Ojos Azules	EJIDO DIOS AZULES, 31977 DIOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DIOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	71.00	71.00	71.00	100.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402029966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA REYNALDO MORALES SIMENTAL - 262248	262248	Namiqupa	Namiqupa	Ojos Azules	EJIDO DIOS AZULES, 31977 DIOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA SALIDA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE DIOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	86.00	86.00	86.00	100.00	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402035194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EVERARDO ARAIZA AVILA - 284096	284096	Namiqupa	Namiqupa	Ojos Azules	AVENIDA REPUBLICA 10 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 DIOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA REPUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, EN LA COLONIA LA ESCONDIDA.	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402036899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANAHY LOYA RAMOS - 289975	289975	Namiqupa	Namiqupa	Ojos Azules	EJIDO DIOS AZULES, 31977 DIOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DIOS AZULEZ	Metros cuadrados de construcción	30.00	30.00	30.00	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402028577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO AIDE ALONDRA ALVARADO DIAZ - 257869	257869	Namiqupa	Namiqupa	Oriente	BARRIO EL ORIENTE, 31960 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	32.00	32.00	32.00	100.00	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402029557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO KARINA ADRIANA ESPINOSA ORTIZ - 260877	260877	Namiqupa	Namiqupa	Oriente	PUEBLO EL TERRERO, 31960 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA COLONIA LA ESCONDIDA EN EL LOTE 178 EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	600.00	600.00	600.00	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402036400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MANUEL GUTIERREZ GARCIA - 288356	288356	Namiqupa	Namiqupa	Oriente	CALLE ORIENTE INTERIOR 31960 RANCHERIA ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402036909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO KARINA MACHADO BLANCO - 289993	289993	Namiqupa	Namiqupa	Oriente	CALLE NOVENA INTERIOR 31962 RANCHERIA ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402036066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME URIEL RASCON MARQUEZ - 264962	264962	Namiqupa	Namiqupa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE SEXTA 202 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEXTA EN LA LOCALIDAD DE SALVADO	Metros cuadrados de construcción	78.00	78.00	78.00	100.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402033015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CESAR MANUEL PEÑA MADRID - 266402	266402	Namiqupa	Namiqupa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE QUINTA 1 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR G	Metros cuadrados de construcción	65.00	65.00	65.00	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402036062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE USVALDO RASCON MARQUEZ - 287243	287243	Namiqupa	Namiqupa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR GÓMEZ Y GOME	Metros cuadrados de construcción	46.20	46.20	46.20	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402036619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ARMIDA JUDITH QUINTANA ERIVES - 288799	288799	Namiqupa	Namiqupa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE DOCEAVA 400 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DOCEAVA DE LA LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402036857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE LUIS MADRID MORALES - 289854	289854	Namiqupa	Namiqupa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE JUAREZ INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR GÓMEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402027893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ADRIANA SUAREZ GARCIA - 255807	255807	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COL. OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402030716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OLIVIA VETT TORRES VELA - 265471	265471	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE 1 DE MAYO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	45.00	45.00	45.00	100.00	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402033978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CONCEPCION OLVERA JAQUEZ - 279198	279198	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE NORTE INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	28.10	28.10	28.10	100.00	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		
CHH210402033991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ORLANDO NEVAREZ OLIVERA - 279244	279244	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALBERTO HERNANDEZ MOHALES - 279822	279822	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 1002 INTERIOR 3 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	12.40	12.40	12.40	100.00	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CLARISSA ERIVES ERIVES - 287299	287299	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	63.00	63.00	63.00	100.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MARIA HORTENCIA MURILLO CALLEJO - 288342	288342	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SUR SEXTA 709 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SUR SEXTA EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	36.96	36.96	36.96	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DORA DELIA BUSTILLOS RIVERA - 288347	288347	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE GÓMEZ Y GÓMEZ 900 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GÓMEZ Y GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA.	Metros cuadrados de construcción	60.00	60.00	60.00	100.00	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AJAN MANUEL TORRES DELGADO - 288689	288689	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 12 DE AGOSTO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA ISELA ORTEGA ERIVEZ - 288739	288739	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE NORTE 603 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	24.00	24.00	24.00	100.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CRISPIN ARON DOMINGUEZ CHAVEZ - 288750	288750	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SEGUNDA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA COLOGACHI	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA CRISTINA CAMPOS MADRID - 288797	288797	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE NORTE 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE 3 DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	49.00	49.00	49.00	100.00	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA ISIDRA CRUZ RODRIGUEZ - 289455	289455	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SOCORRO RIVERA 2208 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SOCORRO RIVERA POR LAS 40 CASAS, DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FLORA BACA CRUZ - 289864	289864	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE NORTE PRIMERA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE NORTE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAYRA GUADALUPE TALAVERA APOACA - 289870	289870	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ROMERO FLORES INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ROMERO FLORES DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA.	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RITO CEBALLOS GARAY - 289954	289954	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LICERO MENDOZA HIELO - 291589	291589	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE PARELELO 403 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PARELELO DE LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA DORA DELIA PEREZ HERNANDEZ - 293071	293071	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SUR DECIMA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SUR DE LA LOCALIDAD DE SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	100.00	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LIZBETH ANAYIS ROBLES MIRANDA - 293184	293184	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ARGUMENTO WIELLA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y - LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ARGUMENTO WIELLA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	36.00	36.00	36.00	100.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE							MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE					MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
CHH210402037785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LUCILA VILCEZAS RODRIGUEZ - 293433	293433	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MARIÑEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	40.00	40.00	40.00	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ENCK ROBERTO ARMENDARIZ ARREOLA - 295890	295890	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ROMERO FLORES 501 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ROMERO FLORES DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MARIÑEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ELIGIO SOLIS HERNANDEZ - 258146	258146	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE TRECEAIVA 1700 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRECEAIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CLAUDIA IVON LOYA MORALES - 261332	261332	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE NOVENA 700 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CALLE NOVENA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE LUIS VENEGAS MENDEZ - 265516	265516	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE TERCERA INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MARTINA GONZALEZ CRISPIN - 288340	288340	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	91.00	91.00	91.00	100.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ORALIA VARELA DURAN - 289654	289654	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE TERCERA 1102 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE S	Metros cuadrados de construcción	3.00	3.00	3.00	100.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANA LUISA GONZALEZ BAEZA - 289738	289738	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE TRIGESIMA SEGUNDA 601 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TRIGESIMA SEGUNDA DE LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FERMIN NEVAREZ MUÑOZ - 289844	289844	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE TERCERA 1303 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATAL	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO AURORA ESTRADA LEYVA - 293333	293333	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE TRIGESIMA 9 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRIGESIMA DE LA LOCALIDAD DE	Metros cuadrados de construcción	9.00	9.00	9.00	100.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GUADALUPE GARCIA - 293379	293379	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE VIGESIMA SEGUNDA 322 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VIGESIMA SEGUNDA DE LA LOC	Metros cuadrados de construcción	35.00	35.00	35.00	100.00	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE YENIZEL GONZALEZ CARDENAS - 293551	293551	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE OFELIA SOLIS MARQUEZ - 295036	295036	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE IRMA DELGADO GONZALEZ - 295516	295516	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catarina)	CALLE EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	72.00	72.00	72.00	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ELISABETH SAMERON MANCINAS - 264749	264749	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EJIDO SANTA CLARA (LAZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LAZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	77.00	77.00	77.00	100.00	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE GABRIELA GRON GARCIA - 281265	281265	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA LAZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LAZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YADIRA CATALINA ROMERO TORRES - 281693	281693	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EJIDO SANTA CLARA (LAZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LAZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CHH21040203326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CELINA ELENA ESCARCEGA VALADEZ - 284642	284642	Namiqupa	Namiqupa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE QUINCEAVA 300 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINCEAVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA DEL CARMEN LOPEZ ORTEGA - 287280	287280	Namiqupa	Namiqupa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE PRIMERA INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LÁZARO	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CELESTINA MANCINAS MANCINAS - 287821	287821	Namiqupa	Namiqupa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA NUEVO SANTA CLARA, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA.	Metros cuadrados de construcción	72.00	72.00	72.00	100.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORNITONIO DIANA CONSUELO CALDERON CERVANTES - 289529	289529	Namiqupa	Namiqupa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE OCTAVA 1500 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA C	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	64.00	100.00	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA KARINA MENDOZA MOJICA - 289761	289761	Namiqupa	Namiqupa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE DIECIMO CUARTA 2100 INTERIOR 31978 EIDO SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE DIECIMO CUARTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLAR	Metros cuadrados de construcción	16.00	16.00	16.00	100.00	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE IRENE SALMERON MANCINAS - 293099	293099	Namiqupa	Namiqupa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EIDO SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMARACIONES TERRITORIALES DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS	Metros cuadrados de construcción	25.00	25.00	25.00	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LEOBARDINO MORENO JACQUEZ - 293138	293138	Namiqupa	Namiqupa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS	Metros cuadrados de construcción	77.00	77.00	77.00	100.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402039064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LOURDES ALICIA VILLEGAS ESCARCEGA - 287251	287251	Namiqupa	Namiqupa	Independencia (Cologachi)	CALLE COLONIZACION 105 INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COLONIZACION DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA	Metros cuadrados de construcción	48.00	48.00	48.00	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE EMPEDRADO - 305259	305259	Nonoava	Nonoava	Nonoava	INTERIOR O PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE NONOAVA	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTRO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA - 313242	313242	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 91 + 5 PUEBLO - 000000 NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Kilometro lineal	55.00	55.00	55.00	100.00	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTRO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA ETAPA 2 - 313328	313328	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Kilometro lineal	52.00	52.00	52.00	100.00	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA - 313412	313412	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA	Piezas	242.00	242.00	242.00	100.00	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402013961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA BUENA FE CALLE AV. DE LAS MISIONES - 110067	110067	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	AVENIDA AVENIDA DE LAS MISIONES INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y AVENIDA PRINCIPAL DE COLONIA BUENA FE	Metros lineales	231.00	233.00	233.00	100.00	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402014001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. BUENA FE (CALLE DEL CANAL) - 111291	111291	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	CALLE DEL CANAL INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE UBICADA EN ESQUINA DE AV. FCO I. MADERO DEL CANA UBICADO EN BUENA FE	Metros lineales	133.00	133.00	133.00	100.00	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402013284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION A ESTACION SUR DE BOMBEROS - 75370	75370	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PADUENE, 31755 NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA INDUSTRIAL EN FRENTE	Metros lineales	299.00	299.00	299.00	100.00	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402013933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. NUEVA DUBLAN EN CALLEON REGIDORES, EN NUEVO CASAS GRANDES - 109488	109488	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLEON REGIONES INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31739 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA ENTRE CALLEON CALLEON Y CALLEON CALLEON 8. CONSTRUCCION DE 75 M DE ELECTRIFICACION	Metros lineales	75.00	75.00	75.00	100.00	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402013941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. NUEVA DUBLAN EN AV. NACIONES UNIDAS Y G. BARREDA - 109611	109611	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA AV. NACIONES UNIDAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CABILDO, AVENIDA NACIONES UNIDAS Y GABINO BARREDA	Metros lineales	60.00	60.00	60.00	100.00	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402013946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA CAMPO BELLO - 109769	109769	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 14 CARLOS PELLICER INTERIOR SN COLONIA CAMPO BELLO, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y ELECTRIFICACION EN COLONIA CAMPO BELLO EN CALLE 14	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL						META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CHH210402014012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA LOS NOGALES EN NUEVO CASAS GRANDES - 111386	111386	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE LAGUNA REDONDA INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 1758 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS NOGALES	Metros lineales	680.00	680.00	680.00	100.00	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402014018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. LUCIO CABAÑAS EN NUEVO CASAS GRANDES - 111543	111543	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE INTERIOR SN COLONIA LUCIO CABAÑAS, 3177 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , UBICADO EN COLONIA LUCIO CABAÑAS EN CALLE CONSTITUCION PONIENTE AVENIDA CONSTITUCION PO	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402014070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR NORTE EN NUEVO CASAS GRANDES - 113030	113030	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA DUBLAN, 31710 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE DOCE, EN COLONIA DUBLAN ENTRE CALLE 3RA Y CALLE 22 COLONIA DUBLAN, CP. 31710	Piezas	42.00	42.00	42.00	100.00	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402014143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 114683	114683	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	SECTOR, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CION LEONA VICARIO 1516 C. JUVENTINO ROSAS 707	Metros Cuadrados	120.00	120.00	120.00	100.00	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402014174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 115268	115268	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE PRIVADA DE M. OCHOA INTERIOR SN COLONIA 1RO DE MAYO, 31735 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , C. 3RA SANTOS DEGOLLADOS 5111 PRIVADA DE OCHOA 910 DOM. CONOCIDO COMO LOS DOMI CONOCIDO EN	Metros Cuadrados	40.00	40.00	40.00	100.00	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 115859	115859	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DOMI. CONOCIDO EN BUENA FE AV. DE LAS MISIONES COL BUEN	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	FORO CULTURAL REFORMA 3ER ETAPA - 117462	117462	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA HERDES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , EZQUINA CON AV 2 DE ABRIL CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN. COLONIA HERDES DE L	Metros Cuadrados	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	SEÑALÉTICA (NOMENCLATURA) EN CALLES Y AVENIDAS 3RA FASE - 117658	117658	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	INTERIOR SN CIUDAD, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , SE INSTALAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Piezas	487.00	487.00	487.00	100.00	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A LA LAGUNA - 117784	117784	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE CAMINO A LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA REAL DEL BOSQUE, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , CAMINO A LA LAGUNA	Vado(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	206,315.01	206,315.01	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULAR EN COL DUBLAN EN NUEVO CASAS GRANDES - 147685	147685	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA AJAN PABLO II, 31704 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE ALAMEDAS Y , PUENTE 1 EN C. ALAMEDAS Y C. NOGAL COLONIA JUAN PABLO II PUENTE 2 AV. BENITO JUAREZ Y C. NARAN	Puentes(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 165262	165262	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLISON JUVENTINO ROSAS 913 NOVECIENTOS TRECE INTERIOR SN COLONIA VILLA HERMOSA, 31770 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y , CONSTRUCCION EN DIFERENTES PUNTON EN TOTAL 9 AV. 3 DE JUNIO 504 COL VIL	Cuarto(s)	9.00	9.00	9.00	100.00	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MULLATO II ETAPA, MPIO. DE DINAGUA, CHIH. - 334268	334268	Ojinaga	Ojinaga	El Mullato	INTERIOR SN PUEBLO EL MULLATO, 32897 EL MULLATO, DINAGUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MULLATO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	100,210.54	100,210.54	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN VELATORIO EN LA ESMERALDA, MPIO. DE DINAGUA, CHIH. - 334460	334460	Ojinaga	Ojinaga	La Esmeralda	INTERIOR SN PUEBLO LA ESMERALDA, 32896 LA ESMERALDA, DINAGUA CHIHUAHUA, ENTRE Y , UBICADO EN EL RELATORIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESMERALDA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	87,000.00	87,000.00	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BA Y AV. I. R. DOMINGUEZ EN OJINAGA, CHIH. - 334158	334158	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE CALLE BA INTERIOR SN COLONIA PORRIBO ORNELAS, 32888 MANUEL OJINAGA, DINAGUA CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA AV. I. R. DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. CUAUHTEMOC CALLE CALLE GA. ENFRENTA DE PARQUE EL SANTUARIO	Piezas	4.00	3.00	3.00	100.00	185,000.00	185,000.00	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CRUCERO DE BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y AV. CUAUHTEMOC, EN OJINAGA, CHIH. - 334531	334531	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	BULEVARD BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CONCHO, 32885 MANUEL OJINAGA, DINAGUA CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA AV. CUAUHTEMOC Y AVENIDA AV. JUSTO SIERRA, CALLE CALLE 3A. UBICADO EN CRUCERO DE BLVD. TRATAD	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	807,491.95	807,491.95	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN PRIV. DE AV. V. CARRANZA Y PRIV. DE CALLE 3A DE CALLE 3A A CALLE 5A, EN OJINAGA, CHIH. - 334618	334618	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	PRIVADA PRIV. DE AV. V. CARRANZA INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 32885 MANUEL OJINAGA, DINAGUA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CALLE 3A Y CALLE CALLE 5A, PRIVADA PRIV. DE CALLE 3A UBICADO EN FRACCIONAMIENTO ENFRENTA DE JARDIN DE NIÑOS 2	Metros cuadrados de construcción	1,944.00	1,944.00	1,944.00	100.00	546,750.00	546,750.00	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CHH210402048621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ACCESO A HOSPITAL INTEGRAL EN OJINAGA, CHIH. - 334658	334658	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE CALLE 6A INTERIOR SN COLONIA 2 DE OCTUBRE, 3285 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. CUADRETEC A AVENIDA AV. JUSTO SIERRA, CALLE CALLE 4A. UBICADO EN EL ACCESO AL HOSPITAL INTEGRAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	191,000.00	191,000.00	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402048631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE PRESA EL MARQUERO, MPIO. DE OJINAGA, CHIH. - 334696	334696	Ojinaga	Ojinaga	Monte Marqueño	INTERIOR SN PUEBLO EL MARQUERO, 32897 MONTE MARQUEÑO, DINRAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN LA PRESA EL MARQUERO EN LOS LIMITES DEL RIO BRAVO FRONTERA CON LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	137,500.00	137,500.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ROSALES	REMODELACION ESTADIO DE BEIS BOL EN SALON DE ACTOS - 329573	329573	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	COLONIA SALON DE ACTOS, 33130 SALON DE ACTOS (AMPLIFICACION CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIMERO DE MAYO. ESTA OBRA ESTA ENTRE LA OSCAR FLORES Y LA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402046842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ROSALES	RED DE ALUMBRADO EN SAN PEDRO DE CONCHOS - 328148	328148	Rosales	Rosales	San Pedro de Conchos	RANCHERIA SAN PEDRO DE CONCHOS, 33125 SAN PEDRO DE CONCHOS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL ARROYO LOS CARRIZALES Y CAMINO A LA PRESA FRANCISCO MADRERO, CAMINO ILESAN SAN PEDRO APOSTOL. ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO A LA PRE	Metros lineales	300.00	300.00	300.00	100.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON EN LA TECHUMBRE DE ESPACIOS MULTIPLES DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE BARRANCO BLANCO - 149078	149078	Rosales	Rosales	Barranco Blanco	CIRCUITO DEPORTIVO COLONIA BARRANCO BLANCO, 33137 BARRANCO BLANCO, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL UNIDAD DEPORTIVA Y , EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros lineales	28.00	28.00	28.00	100.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ (SEGUNDA ETAPA) - 141735	141735	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE SEGUNDO SECTOR COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDO SECTOR Y AVENIDA SEGUNDO SECTOR, EN LAS CALLES Y AVENIDAS SECUNDARIAS DE LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ CORRESPONDIENTE	Piezas	113.00	113.00	113.00	100.00	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE 10 EN CALLE ADRILES SERDÁN Y AVENIDA TERMINAL EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 142716	142716	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE ADRILES SERDAN COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TERMINAL Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE LUIS DONALDO COLCOSO, POR LA SECUNDARIA EN LA AVENIDA TERMINAL COLINDA CON PARCELA AGRI	Metros lineales	95.00	95.00	95.00	100.00	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA EL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 143220	143220	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE FERROCARRIL MEXICANA Y CERRADA PARCELA AGRICOLA, SE LOCALIZA POR EL CAMINO DE AVIACION	Sanitario(s)	2.00	2.00	2.00	100.00	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CALLE ANDRES LICÓN, AVE. IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA FCO. I. MADRERO EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 144062	144062	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE ANDRES LICÓN COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO MADRERO POR LA CALLE ANDRES LICÓN Y AVE IGNACIO ALLENDE A UN COSTADO	Metros lineales	320.00	320.00	320.00	100.00	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 182972	182972	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE 18A Y CALLE STA. AVENIDA DIVISION DEL NORTE POR LA AVENIDA DIVISION DEL NORTE PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL VICTOR ROSALES	Metros lineales	890.00	890.00	890.00	100.00	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 184624	184624	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE 18A Y CALLE STA. AVENIDA DIVISION DEL NORTE POR LA CALLE 11 12 PONIENTE PASNDO LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL VICTOR ROSALES	Metros lineales	410.00	410.00	410.00	100.00	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402014944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL MOLINO (SE GUNDA ETAPA) - 141438	141438	Rosales	Rosales	El Molino	AVENIDA SECTOR NORTE COLONIA EL MOLINO, 33123 EL MOLINO, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECTOR NORTE Y AVENIDA SECTOR NORTE, SE SUMINISTRA LA SEGUNDA ETAPA DE LAS LAMPARAS LED EN LA COMUNIDAD	Piezas	87.00	87.00	87.00	100.00	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION DE LA VIALIDAD EDUARDO SANCHEZ COMUNIDAD EX HACIENDA - 144713	144713	Rosales	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	EJE VIAL EDUARDO SANCHEZ COLONIA EX-HACIENDA DELICIAS, 33123 EX-HACIENDA DELICIAS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, A UN COSTADO DEL POZO DE RIEGO	Metros lineales	240.00	240.00	240.00	100.00	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REUBICACION DE ELECTRIFICACION LINEA SECUNDARIA (POSTEN INVADENDO CALLE) EN CALLE 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD KM NOVENTA Y NUEVE - 146921	146921	Rosales	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	CALLE 10 DE MAYO COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLEON Y CALLE PRINCIPAL, PRIMERA CALLE AL ENTRAR A LA COMUNIDAD	Conexione(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REUBICACION DE ELECTRIFICACION (POSTE INVADIENDO CALLE )LINEA PRIMARIA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD KM NOVENTA Y NUEVE - 147003	147003	Rosales	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	CALLE PRINCIPAL COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , FRENTE A LA PRIMARIA EVOLUCION AERENA	Conexione(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD LA GARITA - 146721	146721	Rosales	Rosales	La Garita	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA GARITA, 33123 LA GARITA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE MAYO, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y SALON DE USOS MULTIPLES	Metros Cuadrados	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100.00	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES							
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS				
CHH210402015254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON EN LA TECHUMBRE DE ESPACIOS MULTIPLES DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE ORINDA - 149100	149100	Rosales	Rosales	Orinda	CALLE CENTRAL COLONIA ORINDA, 33123 ORINDA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE PARQUES Y CALLE CIPRES. SE ENCUENTRA EN EL AREA DEL SALON Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	Metros lineales	30.00	30.00	30.00	100.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CHH210402015097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD SALÓN DE ACTOS - 145740	145740	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SALÓN ACTOS AMPLIACION CUARENTA Y SIETE, 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FCO PORTILLO. ZONA NOROESTE PASANDO EL CANAL	Metros lineales	480.00	480.00	480.00	100.00	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210402015109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CALLE GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE SALON DE ACTOS - 145951	145951	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	CALLE GRACIANO SANCHEZ COLONIA SALÓN ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE), 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FCO VIAL P ASAJE PARCELA AGRICOLA, CALLE CANAL POR LA CALLE DE LA P	Metros lineales	385.00	385.00	385.00	100.00	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210402015083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCIAL MARQUEZ DE LA COLONIA TAPACOLMES - 145510	145510	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	CALLE MARCIAL MARQUEZ COLONIA TAPACOLMES, 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DREN Q, TERRACERIA GUERRERO COLONIA TAPACOLMES A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL	Metros Cuadrados	3,150.00	3,150.00	3,150.00	100.00	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210402015120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE GUARNIONES EN EL CARRIL HIPICO - 146269	146269	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	BOULEVARD CARRIL HIPICO CIUDAD SANTA CRUZ DE ROSALES CENTRO, 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRADA AL CARRIL HIPICO	Metros lineales	50.00	50.00	50.00	100.00	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210402044643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO, CHH. - 320054	320054	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CALLE CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33150 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA CALLE CUAUHTEMOC SIN ENTRE SALON DE ACTOS MUNICIPAL LARRETA Y SALON DE TALLER DE COSTURA MUNICIPAL	Comedor(es)	1.00	1.00	1.00	100.00	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CHH210402044777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	ENCAMENTADO DE CALLE FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO EN VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO, CHH. - 320539	320539	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CALLE CALLE FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33150 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A CHIPALJUQUÍ EN EL COSTADO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	427.25	427.25	427.25	100.00	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210402049482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	REHABILITACION DE CAMINO VALLE DEL ROSARIO A BOCA DEL RIO, CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS MAS DAÑADOS - 338177	338177	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	TERRACERIA TRAMO VALLE DEL ROSARIO - BOCA DEL RIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 10 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33150 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO VALLE DEL ROSARIO A BOCA DEL RIO CON UNA LONGITUD	Kilometro lineal	24.00	24.00	24.00	100.00	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	Obra	Terminado	Validado	Sin observaciones
CHH210301969444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ASENTAMIENTO TARAHUMARA - 108585	108585	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Chihuaque	CALLELON CAMINO A CHIPALJUQUÍ INTERIOR SN BARRIO , 33160 CHIPALJUQUÍ, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A CHIPALJUQUÍ EN EL COSTADO DERECHO AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO	Metros lineales	160.00	160.00	160.00	100.00	568,296.99	568,296.99	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	Obra	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210301996113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO - 212634	212634	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACION ABASOLO Y , CALLE PRIVADA DE ABASOLO EN EL BARRIO BELLA VISTA	Metros cuadrados de construcción	746.00	746.00	746.00	100.00	589,793.00	152,488.00	152,000.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	Obra	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210301969642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teperachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA PRESA, 33160 TEPERACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPERACHI	Metros cuadrados de construcción	2,211.00	2,211.00	2,211.00	100.00	2,000,379.02	871,774.00	871,773.90	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	Administración directa	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
CHH210402051463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO MADERO - 345556	345556	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOS FRIALES Y CONTINUACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A LA ALTURA DEL PANTEÓN MUNICI	Metros Cuadrados	1,050.00	1,170.00	1,170.00	100.00	437,306.01	437,306.01	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CHH210402013327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 77186	77186	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	CALLE CALLE ACCESO AL PANTEON COLONIA ZACATECAS, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA FRISCO Y , LA PAVIMENTACION SE USA A LLEVAR ACABO EN EN ACCESO AL PANTEON	Metros cuadrados de construcción	2,531.00	2,531.00	2,531.00	100.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	Administración directa	Terminado	Validado	Sin observaciones		
CHH210402013917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL TANQUE ZACATECAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 109162	109162	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	CALLE CARRETERA FRISCO COLONIA ZACATECAS, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CARRETERA FRISCO A UN COSTADO DE LOS ESTADIOS Y COLONIA FRISCO	Metros lineales	60.00	60.00	60.00	100.00	98,876.34	98,876.34	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	Obra	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210402032679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMBIO DE LUMINARIAS POR LED EN LA CABECERA MUNICIPAL - 272211	272211	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	CALLE ZACATECAS BARRIO ZACATECAS, 33500 ORO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA FRISCO Y CALLE EMILIO ZAPATA, CALLE BAANDA ESTADIOS LA OBRA SE VA A LLEVAR CON EL CAMBIO DE LUMINARIAS	Piezas	116.00	116.00	116.00	100.00	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	Obra	Terminado	Validado	Sin observaciones	
CHH210402035102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE POZO EN EMPALME AGUILERA - 283747	283747	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Empalme Aguilera	EJIDO EMPALME AGUILERA, 33590 EMPALME AGUILERA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA LIBRACION SE ENCUENTRA EN LA BRINCHA QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE EMPALME AGUILERA	Pozos(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	Administración directa	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	





INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO					APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CH210402041445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 309110	309110	Temósachic	Temósachic	Temósachic	DAÑO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210402042045705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TEMOSACHIC - 323894	323894	Temósachic	Temósachic	Vallecillo	CAMINO TRAMO VALLECILLO - YAHUIRACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 72 + 100 PUEBLO VALLECILLO, 3386 VALLECILLO, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERA QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE Y	Metros Cuadrados	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402043350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE VIVIENDA ANACLETO CONTRERAS EN YEPACHI - 315929	315929	Temósachic	Temósachic	Yepachi	PUEBLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN YEPACHI DOMICILIO CONOCIDO COMO VIVIENDA DE ANACLETO CONTRERAS, LA VIVIENDA ESTA UBICADA HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH2104020292951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EL POZO DE YEPOMEHA - 260075	260075	Temósachic	Temósachic	Yepomeha	PUEBLO YEPOMEHA, 31880 YEPOMEHA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE CONOCIDA Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CALLE QUE COLINDA AL TRAMO CARRETERO CHIHUAHUA MADERA POSTERIOR A LA PARADA DE AUTOBUSES	Metros lineales	25.00	25.00	25.00	100.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402047804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE CAMINO DE JICAMORACHI-SANTISIMO DE ABAJO- URUACHI- CORREGIONA DE ABAJO- AGUA ESCONDIDA- SAN ANTONIO - 331693	331693	Uruachi	Uruachi	Jicamorachi	CAMINO TRAMO JICAMORACHI - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , JICAMORACHI SANTISIMO DE ABAJO URUACHI, CORREGIONA DE ABAJO, AGUA ESCONDIDA A SAN ANTONIO	Kilometro lineal	47.00	47.00	47.00	100.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402013969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA PRIMERA ETAPA - 110305	110305	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	CAMINO TRAMO CUSARECOTA - CUSARECOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined , 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUSARECOTA MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	507.00	507.00	507.00	100.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402038930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUSARECOTA - 298116	298116	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	PUEBLO , 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE CUSARECOTA EN URUACHI ESTADO DE CHIHUAHUA	Toma(s)	7.00	7.00	7.00	100.00	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402047994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 332516	332516	Uruachi	Uruachi	Jicamorachi	PUEBLO , 00000 JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , JICAMORACHI URUACHI CALAVERAS	Piezas	300.00	300.00	300.00	100.00	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402047626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - 330885	330885	Uruachi	Uruachi	Ortivo	, 00000 ORTIVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ORTIVO MUNICIPIO DE URUACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402038942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECLUNDARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ROCOROVYO - 298216	298216	Uruachi	Uruachi	Rocorovyo	PUEBLO , 00000 ROCOROVYO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ROCOROVYO EN EL MUNICIPIO DE URUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	630.00	630.00	630.00	100.00	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402033972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE URUACHI - 110427	110427	Uruachi	Uruachi	Uruachi	COLONIA , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402046876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328233	328233	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	5.00	5.00	5.00	100.00	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402047872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO EN LA CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO - 331953	331953	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CAMINO TRAMO TRANSITO RASCON - TIERRA DEL POZO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined PUEBLO, 33480 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE URUACHI	Metros cuadrados de construcción	334.00	334.00	334.00	100.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402053968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO AV. LUIS H. ALVAREZ ETAPA 1.	OP-AD-PCA-022-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Luis H. Álvarez 2385, Santa Gracia, Alacía Lorena, 33737 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	2,110.00	2,110.00	700.00	33.18	1,490,030.16	1,490,030.16	1,490,030.16	566,370.11	566,370.11	566,370.11	566,370.11	566,370.11	566,370.11	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH210402053981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	AMPLIACION DEPORTIVA LOS REYES, EN LOS REYES, MUNICIPIO DE CAMARGO, CHIHUAHUA	OP-ADR-016-2021	Camargo	Camargo	Los Reyes	PRH4+RC Los Reyes, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	2,960.00	2,960.00	300.00	10.14	853,844.43	853,844.43	853,844.43	341,538.52	341,538.52	341,538.52	341,538.52	341,538.52	341,538.52	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH210402053926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Adecuaciones en campo de beisbol Ortigueño	OP-ADR-CBO-017-2021	Camargo	Camargo	Ortigueño	QR4R+CR3 Ortigueño, Chih., México	Metros Cuadrados	13,528.44	13,528.44	9,150.00	67.64	902,217.20	902,217.20	902,217.20	360,886.88	360,886.88	360,886.88	360,886.88	360,886.88	360,886.88	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH210402054264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	REPARACION DE BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO	OP376	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	MRSQ+P9 Ciudad Camargo, Chih., México, Pino 128, Fovissste, 33770 Cd Camargo, Chih., México, Juan Escutia 2, Lagartija, 33739 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	21.00	21.00	21.00	100.00	85,920.60	85,920.60	85,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH210402055517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	BACHEO SUPERFICIAL DE VARIAS CALLES DE LA CD. CON JETPATCHER	OP374	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	C. 2 de Abril 1612, Benito Juárez, 33700 Cd Camargo, Chih., México y Pablo Ginther 405, Arbol Grande, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	11.20	11.20	11.20	100.00	354,086.48	354,086.48	354,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH210402055609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	BACHEO EN CALLES DE LA MANCHA URBANA Y CAMINOS RURALES	OP373	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Pablo Ginther 488, Arbol Grande, 33739 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	15.00	15.00	15.00	100.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH210210938467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación con concreto asfáltico (4 cms compacto) en calle Reynosa (entre calle Luis H. Alvarez y calle Gregorio M. Solís).	OP-LP-PCA-008-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Reynosa	Metros lineales	246.02	246.02	246.02	100.00	1,819,844.68	1,819,844.68	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**
**ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021**

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO		LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS
CHH210402054653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CIAUHUÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE BARDA REJA-MURO ESC. SEC. TEC 69	2117039	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc - Chihuahua, Zona Centro, Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	720.00	720.00	720.00	100.00	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	681,041.28	681,041.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402054660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CIAUHUÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO ESC. SEC.TEC 51	2117040	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	558.00	558.00	558.00	100.00	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402054674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CIAUHUÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SUPERIOR EN CERRO DE RUELAS Y Municipios	2117043	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	3,843.50	3,843.50	3,843.50	100.00	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,089,874.81	4,089,874.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402054681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CIAUHUÉMOC	CANCHA DE FUTBOL 7 SEC. TEC. 27	2117044	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1,676.62	1,676.62	1,676.62	100.00	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402054686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CIAUHUÉMOC	REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO EN INSTALACIONES DE SEG. PUBLICA II ETAPA	2117046	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,225.90	1,064,225.90	1,064,225.90	1,064,225.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402054282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y GEOTENICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ESTADIO OLIMPICO DE DELICIAS		Delicias	Delicias	Delicias	566H+6 Delicias, Chih., México	Metros lineales	20.00	20.00	-	-	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402054243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR Y DISTRIBUIDOR VIAL LAS MORAS		Delicias	Delicias	Las Moras	Av. de las Moras, Sin Nombre, Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	-	4,475,280.00	4,475,280.00	4,475,280.00	4,475,280.00	4,475,280.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH2103020538134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adecuación y actualización de instalaciones eléctricas y luminarias en la estación Poniente	2112034	Juárez	Juárez	Juárez	avenida de los atacar	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	258,500.00	258,500.00	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación por el metodo de Recuperación de Base, Carpeta Asfáltica y Estabilización de Suelos en la calle Parque el Dorado	2114109	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Parque el dorado	Metros Cuadrados	1,336.47	1,336.47	1,336.47	100.00	1,034,765.01	1,034,765.01	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico Calle Marina	2114110	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Marina Nacional	Metros Cuadrados	1,287.57	1,287.57	1,287.57	100.00	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en el Carril de Incorporación en Blvd. Francisco Villarreal Torres	2114111	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv. Francisco Villarreal Torres	Metros Cuadrados	409.86	409.86	409.86	100.00	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de carpeta asfáltica en C. Juan Herrera	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Juan Herrera	Metros Cuadrados	1,908.54	1,908.54	1,850.00	96.93	3,386,295.80	3,386,295.80	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,028,143.50	3,028,143.50	3,028,143.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en C. Monte Verde	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Verde	Metros Cuadrados	628.52	628.52	553.00	87.98	1,633,009.64	1,633,009.64	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	1,579,495.73	1,579,495.73	1,579,495.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de seguridad al Edificio del Distrito Povernir	2112044	Juárez	Juárez	Juárez	Districto Povernir	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	107,400.00	107,400.00	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Vial	2112045	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinacion de Seguridad Vial	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	300,360.00	300,360.00	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de cómputo Seguridad Vial	2112046	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinacion de Seguridad Vial	Lote	1.00	3.00	3.00	100.00	90,000.00	90,000.00	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402055882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de luminarias para alumbrado público	2113027	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv. Manuel Talamas Camandani 10051, Los Bravos, 32575 Cd Juárez, Chih., México, Blvd. Juan Pablo I 6705, Parcelas Ejido Jesús Carranza, Cd Juárez, Chih., México y C. J. Cortazar 5604, San Felipe del Real, 32177 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	9,970,000.00	9,970,000.00	107,136.00	107,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rastreo y limpieza de vialidades, diques, arroyos y acequias	2114161	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	105.00	105.00	42.00	40.00	6,562,499.96	6,562,499.96	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	2,406,418.31	2,406,418.31	2,406,418.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Vial 2	2112047	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	213,268.80	213,268.80	272,487.54	272,487.54	25,071.42	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo de transporte	2112050	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	960,000.00	960,000.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo de clima Secretaría de Seguridad Pública Municipal.	2112054	Juárez	Juárez	Juárez	C. 16 de Septiembre 106, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,949.37	1,299,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo para Distrito Povernir	2112048	Juárez	Juárez	Juárez	C. Rivera del Salado, Parcelas Ejido Jesús Carranza, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	105,688.40	105,688.40	85,080.11	85,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402055966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A.	2114157	Juárez	Juárez	Juárez	MGX+Q6 Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Metros Cuadrados	734.00	734.00	734.00	100.00	2,086,028.00	2,086,028.00	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,766,535.32	1,766,535.32	1,766,535.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL							META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA
CHH21040205974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114157	Juárez	Juárez	Juárez	Unnamed Road, Floresta de San José, 32534 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	734.00	734.00	734.00	100.00	2,086,028.00	2,086,028.00	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH21040205984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona C	2114159	Juárez	Juárez	Juárez	C. Tacámbaro 8206, Vista del Valle, 32663 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	734.00	734.00	581.00	79.16	2,086,028.00	2,086,028.00	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	1,697,452.24	1,697,452.24	1,697,452.24	1,697,452.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH21040205992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114166	Juárez	Juárez	Juárez	Gral Julio Hernández 7850, Revolución Mexicana, 32670 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	4,062.00	4,062.00	1,700.00	41.85	11,544,204.00	11,544,204.00	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	4,596,308.33	4,596,308.33	4,596,308.33	4,596,308.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402056001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114167	Juárez	Juárez	Juárez	Avenida Manuel Clouthier 1550, Las Arcadas, 32580 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	858.00	858.00	320.00	37.30	2,438,436.00	2,438,436.00	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	970,859.81	970,859.81	970,859.81	970,859.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210101887762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción de la Cuarta Etapa de la Academia de Policía	2112001	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Fundadores de America, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	36,000,000.00	36,000,000.00	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policía	2112004	Juárez	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,889,346.89	2,889,346.89	2,889,346.89	2,889,346.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario para dormitorios en la Academia de Policía	2112005	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Omega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	6,940,000.00	6,940,000.00	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para edificio administrativo en la Academia de Policía	2112006	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Omega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,050,000.00	3,050,000.00	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario de enfermería en la Academia de Policía	2112007	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Omega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,542,500.00	1,542,500.00	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101887997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de stand de tiro cerrado	2112024	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Omega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juárez	Red de Alumbrado Público. Material eléctrico	2112007	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	114,000,000.00	114,000,000.00	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de simuladores para la Academia de Policía	2112018	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Omega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Maquinaria y equipo	2.00	2.00	2.00	100.00	21,000,000.00	21,000,000.00	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Omega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	0.70	70.00	13,900,000.00	13,900,000.00	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	5,414,829.65	5,414,829.65	5,188,768.69	5,188,768.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Omega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	0.17	17.00	3,025,000.00	3,025,000.00	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	330,392.58	330,392.58	330,392.58	330,392.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro, instalación y acondicionamiento de para-balas y cubículos en el stand de tiro en el edificio de la Academia de Policía	2112036	Juárez	Juárez	Juárez	calle barranco azul	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Reparación de techo y muros del Edificio de Inteligencia del Distrito Sur	2112037	Juárez	Juárez	Juárez	valle del cedro	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,591,784.93	1,591,784.93	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Segunda etapa de remodelación de las oficinas de la Coordinación General de Seguridad Vial	2112038	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,995,594.46	2,995,594.46	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de 350 limpiacristales para la Coordinación de Seguridad Vial	2112039	Juárez	Juárez	Juárez	Juarez	Piezas	350.00	350.00	350.00	100.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Quinta Etapa de la Academia de Policía	2112041	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fundadores de America S/N Fracc. Senderos de San Isidro	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	12,899,999.43	12,899,999.43	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302000794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123 AMPLIACION DE TECHUMBRE	2193048	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	colonia avales chihuahua	Metros Cuadrados	436.80	436.80	436.80	100.00	1,287,927.17	1,287,927.17	1,287,927.17	1,287,927.17	994,561.78	994,561.78	994,561.78	822,390.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302001010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL Y ENRELAJO	2193049	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MINERAL DE TURUACHITO	Metros Cuadrados	652.43	652.43	652.43	100.00	2,376,598.81	2,376,598.81	2,376,598.81	2,376,598.81	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	1,248,497.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201938532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AULA ADOSADA DE 6x8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		C. DE MALICORCA, COL. EL QUIOTE	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	585,420.03	585,420.03	585,420.03	585,420.03	582,073.93	582,073.93	576,543.84	576,543.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORA - SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8.00 MTS Y BARRDA PERIMETRAL	23202014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio 4448, La Esmeralda, 33885 Hidalgo del Parral, Chih., Mexico	Metros Cuadrados y Metros lineales	51.84	70.65	51.84	70.65	22.49	30.66	43.38	1,885,330.23	1,885,330.23	1,885,330.23	1,885,330.23	1,881,509.86	1,881,509.86	752,603.94	752,603.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	META ORIGINAL	META MODIFICADA							AVANCE	PORCENTAJE	RECALCULADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO								
CHH210201939205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 77 - AULA DE MEDIOS DE 4 ENTRE EJES DE 12.96 X 8.00 MTS	21910308	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	103.68	103.68	48.59	46.87	1,862,172.44	1,862,172.44	1,862,172.44	1,862,172.44	1,859,838.27	1,859,838.27	1,138,193.95	1,138,193.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONSTITUCION- AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751	22101727	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av. División del Nte., Col Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	546,654.40	546,654.40	546,654.40	546,654.40	545,195.62	545,195.62	403,766.24	403,766.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. INDUSTRIAL 3017 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	20200881	Gobierno de la Entidad	Aldama	Cuauhtémoc, Centro, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	31.66	65.96	1,289,145.04	1,289,145.04	1,289,145.04	1,289,145.04	1,286,269.20	1,286,269.20	884,681.17	884,681.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL GUADALUPE VICTORIA 3029 - MOBILIARIO Y EQUIPO	24000491	Gobierno de la Entidad	Madera	Calle Primera & Guerrero, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Mobiliario y equipo	1.00	1.00	0.50	50.00	1,116,791.16	1,116,791.16	1,116,791.16	1,116,791.16	810,610.70	810,610.70	693,340.82	693,340.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - 4 AULAS DE 6 X 8 MTS	21910333	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Libertad 101, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	192.00	192.00	155.27	80.87	2,075,750.32	2,075,750.32	2,075,750.32	2,075,750.32	2,065,000.00	2,065,000.00	1,616,771.99	1,616,771.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS- SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6X8 MTS	21910341	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	De La Nogalera, Los Girasoles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	25.42	52.96	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,659.33	1,199,659.33	488,797.91	488,797.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL GOMEZ MORIN - CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS	22101729	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Central 68, Oriente 1, 31000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	192.00	192.00	111.38	58.01	2,214,708.48	2,214,708.48	2,214,708.48	2,214,708.48	2,213,005.64	2,213,005.64	1,035,751.99	1,035,751.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. INDALECIO ALLENDE 2188 - REHABILITACIONES GENERALES	20200231	Gobierno de la Entidad	Allende	33529 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	479.00	479.00	479.00	100.00	959,992.23	959,992.23	959,992.23	959,992.23	954,058.52	954,058.52	954,048.95	954,048.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES No. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Sexta & Calle Ignacio Ramirez, Bolivar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394.00	394.00	87.43	22.19	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	785,361.26	785,361.26	314,144.50	314,144.50	Cancelado	Cancelación validada	[obj1: [observación:EL CONTRATO CELEBRADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON CANCELADOS, Y SE RE CONTRATARON. LA INFORMACION DE LA OBRA EN EJECUCION SE ENCUENTRA EN EL FOLIO TMP_CHH210402054028. FAVOR DE CANCELAR ESTE FOLIO. Trimestre: A-Q, usuario:claudia@perren, fecha:2022-01-21]				
CHH210201939521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FAMILIA STEG 2332 - REHABILITACION EN INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA	24500886	Gobierno de la Entidad	Mesqui	33130 Mesqui, Chih., México	Metros Cuadrados	76.00	76.00	76.00	100.00	152,167.00	152,167.00	152,167.00	152,167.00	149,553.17	149,553.17	125,131.56	125,131.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO - REHABILITACIONES GENERALES	23500343	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	265.00	265.00	172.25	65.00	529,827.34	529,827.34	529,827.34	529,827.34	528,610.33	528,610.33	354,160.09	354,160.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA 2289 - REHABILITACIONES GENERALES	23708404	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	648.00	648.00	648.00	100.00	1,297,243.94	1,297,243.94	1,297,243.94	1,297,243.94	1,286,602.61	1,286,602.61	1,283,374.95	1,283,374.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708405	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Rodolfo Ogario & Mariano Escobedo, Monterrey, 32070 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	404.85	80.97	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	995,218.49	995,218.49	760,630.81	760,630.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 35 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21101074	Gobierno de la Entidad	Camargo	Educación Tecnológica, Los Alamos, Francisco I. Madero, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	550.00	550.00	550.00	100.00	1,099,510.61	1,099,510.61	1,099,510.61	1,099,510.61	1,095,564.99	1,095,564.99	1,056,304.43	1,056,304.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROBEL - MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA	21910301	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 49, Amp Dos de Octubre, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	90.00	90.00	90.00	100.00	183,680.06	183,680.06	183,680.06	183,680.06	181,490.69	181,490.69	181,443.49	181,443.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SALVADOR OROZCO MARTINEZ - BARDA PERIMETRAL Y BARRA BARANDAL	20200679	Gobierno de la Entidad	Aldama	Venustiano Carranza, Amp Benito Juárez, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	244.00	244.00	244.00	100.00	854,818.72	854,818.72	854,818.72	854,818.72	852,776.62	852,776.62	848,322.36	848,322.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOFO LOPEZ MORELOS 1119 - BARDA PERIMETRAL Y BARRA	21910306	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Privada Francisco Javier Mina, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	105.00	105.00	105.00	100.00	486,012.55	486,012.55	486,012.54	486,012.54	484,913.14	484,913.14	420,535.23	420,535.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910314	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	J. Eligio Muñoz, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2,484.00	2,484.00	1,210.20	48.72	3,677,614.57	3,677,614.57	3,677,614.57	3,677,614.57	3,673,999.04	3,673,999.04	2,638,616.47	2,638,616.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 98 - BARDA PERIMETRAL	23708420	Gobierno de la Entidad	Juárez	Hacienda de García, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	240.00	240.00	240.00	100.00	839,033.24	839,033.24	839,033.24	839,033.24	834,803.58	834,803.58	772,145.17	772,145.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 44 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708417	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Neptuno, Satélite, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	259.26	259.26	233.34	90.00	1,006,500.20	1,006,500.20	1,006,500.20	1,006,500.20	1,003,248.62	1,003,248.62	690,153.90	690,153.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2145 - REHABILITACIONES GENERALES	20200680	Gobierno de la Entidad	Aldama	Calle Juárez 137, Centro, 32910 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	255.50	255.50	255.50	100.00	1,067,688.22	1,067,688.22	1,067,688.22	1,067,688.22	1,062,613.26	1,062,613.26	1,038,771.05	1,038,771.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. REVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	21910319	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle María Elena Hernández, Revolución, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	224.00	224.00	214.37	95.70	448,782.51	448,782.51	448,782.51	448,782.51	445,382.84	445,382.84	387,581.71	387,581.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS
CHH210201939964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3062 LEBU SERTOMA - REHABILITACIONES GENERALES	29001089	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Paseo de La Reforma e Emiliano Zapata, Héroes de la Reforma, 3177 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	303.00	303.00	263.79	87.06	605,794.73	605,794.73	605,794.73	605,794.73	605,794.73	605,794.73	605,794.73	605,794.73	405,569.53	405,569.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 95 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708439	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	117.00	117.00	-	-	235,428.08	235,428.08	235,428.08	235,428.08	234,039.72	234,039.72	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. GENERAL ES-33 PABLO OCHOA - REHABILITACIONES GENERALES	22901499	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juárez 188, 33470 Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros Cuadrados	638.00	638.00	638.00	100.00	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.42	1,277,339.42	450,107.83	450,107.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS URQUIDI GAYTAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21701938	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Valle Hondo & Campo Alegre, Campo Real, 31512 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	328.50	328.50	328.50	100.00	657,061.60	657,061.60	657,061.60	657,061.60	559,393.73	559,393.73	260,322.22	260,322.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE DOLORES PALOMINO - REHABILITACIONES GENERALES	21910340	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Independencia, San Felipe Viejo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	495.00	495.00	495.00	100.00	991,219.29	991,219.29	991,219.29	991,219.29	991,218.84	991,218.84	984,322.07	984,322.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS 2004 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22101728	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Cuarta Pte, Poniente, 39000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	719,560.41	719,560.41	719,560.41	719,560.41	719,558.63	719,558.63	527,359.52	527,359.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUJANIBIO HRAZABA - 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av Equus, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	21.42	42.35	672,445.55	672,445.55	672,445.55	672,445.55	669,725.73	669,725.73	267,890.28	267,890.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO 2331 - ADQUISICION DE MOBILIARIO	23708443	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Miguel Hidalgo 1168, Atto, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1.00	1.00	-	-	797,656.60	797,656.60	797,656.60	797,656.60	711,609.36	711,609.36	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE MONTOYA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910369	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Nilo Blanco, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	151.74	151.74	37.94	25.00	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,649.41	2,172,649.41	739,501.64	739,501.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - TERMINACION DE EDIFICIOS B Y C, OBRAS Y REDES EXTERIORES Y TERMINACION DE LA OBRA	24000492	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	2,539.00	2,539.00	126.95	5.00	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	4,334,857.29	4,334,857.29	1,733,942.92	1,733,942.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO - CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910384	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Punta La Angostura, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	192.00	192.00	-	-	2,357,518.08	2,357,518.08	2,357,518.08	2,357,518.08	2,357,246.97	2,357,246.97	842,458.52	842,458.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 80 - REHABILITACIONES GENERALES	23708441	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Palacio de Mila, Torres del Sur Ampliación, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	554.91	554.91	-	-	1,109,825.78	1,109,825.78	1,109,825.78	1,109,825.78	1,106,999.26	1,106,999.26	442,799.70	442,799.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 1330 - CONSTRUCCION DE BANDA COLINDANTE	21101080	Gobierno de la Entidad	Camargo	C. 2 de Abril, Obrera, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	129.60	129.60	128.27	98.97	535,637.28	535,637.28	535,637.28	535,637.28	531,996.98	531,996.98	522,406.57	522,406.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MARTIRES DE CHIHUAHUA - REHABILITACIONES GENERALES	22200203	Gobierno de la Entidad	D. Belisario Domínguez	33148 Santa María de Cuevas, Chih., México	Metros Cuadrados	460.80	460.80	416.38	90.36	3,969,430.83	3,969,430.83	3,969,430.83	3,969,430.83	3,969,421.09	3,969,421.09	2,941,034.37	2,941,034.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ALBERGUE INDIGENA SECUNDARIA ANTONIO REPOSO MAR - REHABILITACIONES GENERALES	24900327	Gobierno de la Entidad	Nonava	Independencia 5, 33170 Nonava, Chih., México	Metros Cuadrados	1,048.01	1,048.01	260.54	24.86	2,096,038.09	2,096,038.09	2,096,038.09	2,096,038.09	2,096,037.67	2,096,037.67	713,079.79	713,079.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708444	Gobierno de la Entidad	Juárez	Panamericana 17, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	451.90	451.90	-	-	903,802.21	903,802.21	903,802.21	903,802.21	902,061.14	902,061.14	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ACTIVO 20-30-1065 - REHABILITACIONES GENERALES	26200641	Gobierno de la Entidad	Saucello	Av. Onceava, Pablo Gómez, 33620 Saucello, Chih., México	Metros Cuadrados	308.93	308.93	-	-	617,865.21	617,865.21	617,865.21	617,865.21	617,862.50	617,862.50	211,049.10	211,049.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3072 BENITO JUAREZ GARCIA - REHABILITACIONES GENERALES, BANDA CON MALLA CICLONICA, BEBEDEROS Y BASE PARA TINACO	21800240	Gobierno de la Entidad	Cuishiariachi	Cerro Prieto, 33251 Chih., México	Metros lineales	460.00	460.00	-	-	2,102,057.80	2,102,057.80	2,102,057.80	2,102,057.80	2,101,998.61	2,101,998.61	716,676.91	716,676.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BANDA PERIMETRAL	23400257	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ocampo 83, 31920 Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	528.00	528.00	-	-	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,896.01	3,542,896.01	1,204,682.88	1,204,682.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE - CONSTRUCCION DE CANCHA DE 22.00 X 22.00 MTS Y MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	21910378	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Novena, Santa Rosa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	264.00	264.00	36.90	13.98	1,395,797.46	1,395,797.46	1,395,797.46	1,395,797.46	1,395,789.08	1,395,789.08	487,275.52	487,275.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIMON BOLIVAR - REHABILITACIONES GENERALES	21910379	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Jose Esteban Coronado, Zona Centro, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00	-	-	979,357.14	979,357.14	979,357.14	979,357.14	927,696.46	927,696.46	371,078.58	371,078.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	21910380	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Catedral de Guanjuaju, Predio La Cartena, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	25.20	25.20	-	-	143,610.87	143,610.87	143,610.87	143,610.87	125,070.83	125,070.83	50,028.33	50,028.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019399694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ - REHABILITACIONES GENERALES Y BANDA PERIMETRAL	21101082	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas, Chih., México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	-	-	336,617.44	336,617.44	336,617.44	336,617.44	330,725.47	330,725.47	132,290.19	132,290.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS
CHH21030199696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO D. SALIDO - OBRAS EXTERIORES	21800241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Cerro Prieto, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	20.20	20.20	-	-	70,156.38	70,156.38	70,156.38	70,156.38	59,838.88	59,838.88	23,935.54	23,935.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO 2306 - REHABILITACIONES GENERALES	21101730	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av Rio San Pedro Nte, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	532.60	532.60	-	-	532,761.40	532,761.40	532,761.40	532,761.40	528,692.09	528,692.09	182,608.67	182,608.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 82 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708446	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel & Rodolfo Fierro, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	89.60	89.60	-	-	257,058.42	257,058.42	257,058.42	257,058.42	256,108.86	256,108.86	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AMALIA GONZALEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910385	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	México 16, Chihuahua, Chih., México		Metros lineales	850.00	850.00	-	-	465,155.85	465,155.85	465,155.85	465,155.85	422,719.66	422,719.66	169,087.86	169,087.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DE 10 MAYO 1062 - REHABILITACIONES GENERALES	21910386	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Tecnológica & C. 10 de Mayo, Col de las Madres, 31200 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	144.00	144.00	-	-	660,109.47	660,109.47	660,109.47	660,109.47	660,109.14	660,109.14	226,393.44	226,393.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO PARRA - CONSTRUCCION DE BARRA DE COUNDANCIA	23708450	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Plata, Mariano Escobedo, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	229.00	229.00	-	-	1,159,267.18	1,159,267.18	1,159,267.18	1,159,267.18	1,154,019.69	1,154,019.69	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX GUZMAN RODRIGUEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	21910373	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Antonio Martínez, Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	159.00	159.00	43.28	27.22	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,200.02	1,821,200.02	619,883.70	619,883.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080505067Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia José Reyes Estrada		Metros Cuadrados	1,235.00	1,235.00	617.50	50.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,211.12	2,365,211.12	1,297,564.19	1,297,564.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080505109G-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO		Metros Cuadrados	677.50	677.50	670.73	99.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	1,126,800.84	1,126,800.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080505304Z-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	ISLA MALTA Y TERRANOVIA		Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080491299U-437-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAR		Metros Cuadrados	440.00	440.00	319.44	72.60	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	252,548.08	252,548.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080710378A-416-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	CARRETERA CASAS GRANDES KILOMETRO 32		Metros Cuadrados	125.00	125.00	125.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	231,405.87	231,405.87	222,462.88	222,462.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAURA MENDOZA DE CUENCA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080103240Y-418-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémec	cuauh		Metros Cuadrados	607.50	607.50	437.10	71.95	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,164,013.58	1,164,013.58	462,795.31	462,795.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08EPRO8089Y-415-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia Valle Dorado, Juárez		Metros Cuadrados	700.00	700.00	700.00	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,340,630.35	1,340,630.35	922,272.16	922,272.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JAIME SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080102159Q-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez		Metros Cuadrados	1,850.00	1,850.00	882.64	47.71	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	2,565,840.72	2,565,840.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08EPRO1040N-370-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE DESIERTO ALTAR 17716 COLONIA SAHUAROS		Metros Cuadrados	900.00	900.00	859.68	95.52	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,726,205.41	1,726,205.41	959,141.30	959,141.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080505131M-359-2021	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	CARRETERA MINA FRISCO		Metros Cuadrados	1,540.00	1,540.00	364.98	23.70	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	2,960,440.95	2,960,440.95	888,132.28	888,132.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPRO327T-368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	SAN ISIDRO (RIO GRANDE)		Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,350.00	90.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,880,309.44	2,880,309.44	1,329,791.07	1,329,791.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. AGUILERAS SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080505308A-307-2021	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	SANTA EULALIA		Metros Cuadrados	960.00	960.00	660.77	68.83	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,833,498.24	1,833,498.24	550,049.47	550,049.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08EPRO2155I-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Madreselva, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	1,410.00	1,410.00	428.64	30.40	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,705,071.04	811,521.31	811,521.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402006578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 99 - EDIFICIO B: PLANTA ALTA: 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS DE ESTRUCTURA L2-C: EDIFICIO C: PLANTA BAJA: LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA, ESCALERA, LABORATORIO DE COMPUTO	21910388	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Florencia 1176, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	582.40	582.40	-	-	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,489.95	7,541,489.95	2,975,292.80	2,975,292.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación-ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO, ESTE ES EL CORRECTO, FAVOR DE VALIDARLO. GRACIAS., trimestre=4.0, usuario=claudiapeerer, fecha:2022-01-20])	
CHH210402052627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 72 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48X8.00 MTS	21910400	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	P.P de Saucillo, Pasos de Chihuahua, 31125 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	51.84	51.84	-	-	1,446,296.65	1,446,296.65	1,446,296.65	1,446,296.65	1,446,296.65	1,355,938.60	1,355,938.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOLIDARIDAD - 4 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15X1.20 MTS EN EDIFICIOS	21910403	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	colonia 20 aniversario		Metros Cuadrados	10.32	10.32	-	-	416,462.01	416,462.01	416,462.01	416,462.01	416,462.01	377,252.39	377,252.39	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO
CHH210402053352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE EXA MTS REHABILITACIONES GENERALES	23708459	Gobierno de la Entidad	Juárez	AVENIDA DE LA CAÑADA, COLONIA ZARAGOZITA DISTRITO BRAVO	Metros Cuadrados	403.52	403.52	-	-	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210402053355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA 92 - EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO B: 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE COP, RODOLFO FIERRO	Metros Cuadrados	12.90	12.90	-	-	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3067 - MALLA CICLONICA	23708457	Gobierno de la Entidad	Juárez	PRADERAS DEL SOL Y PUERTA DEL SOL, COLONIA PREDRAS DEL SOL	Metros lineales	310.00	310.00	-	-	384,214.80	384,214.80	384,214.78	384,214.78	352,546.38	352,546.38	352,546.38	352,546.38	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3047 - REHABILITACIONES GENERALES	21000454	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	CALLE ANAHUAC, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	-	-	413,493.00	413,493.00	413,493.04	413,493.04	360,077.46	360,077.46	360,077.46	360,077.46	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2358 - IMPERMEABILIZACION	25001091	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE MINERVA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1,892.00	1,892.00	-	-	998,350.10	998,350.10	998,350.06	998,350.06	998,350.06	998,350.06	998,350.06	998,350.06	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910408	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANAS CERRO GRANDE	Piezas	56.00	56.00	-	-	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3073 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21703944	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	CALLE LAZARO CARDENAS Y 27, ANAHUAC	Piezas	55.00	55.00	-	-	2,371,483.40	2,371,483.40	2,371,483.36	2,371,483.36	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,891.03	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	24900328	Gobierno de la Entidad	Nonava	Independencia 347, 33170 Nonava, Chih., México	Metros Cuadrados	494.00	494.00	-	-	450,059.10	450,059.10	450,059.09	450,059.09	420,727.70	420,727.70	420,727.70	420,727.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL ES-56 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22701628	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Felipe Angeles, El Salto, Guachochi, Chih., México	Piezas	384.00	384.00	-	-	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA NAPI WIL RULLIA - REHABILITACIONES GENERALES	22701627	Gobierno de la Entidad	Guachochi	RWS8-Qf Guachochi, Chih., México	Piezas	6.00	6.00	-	-	298,936.40	298,936.40	298,936.37	298,936.37	262,022.31	262,022.31	262,022.31	262,022.31	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA BENTO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23800265	Gobierno de la Entidad	Julimes	Juarez 229, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	522.74	522.74	-	-	230,039.00	230,039.00	230,039.04	230,039.04	223,662.87	223,662.87	223,662.87	223,662.87	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ 2430 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708458	Gobierno de la Entidad	Juárez	J.B. Escudero & Francisco Javier Mina, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	956.40	956.40	-	-	1,400,867.14	1,400,867.14	1,400,867.14	1,400,867.14	1,369,049.38	1,369,049.38	1,369,049.38	1,369,049.38	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 2665 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708460	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Ramón Rayón 3857, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	134.00	134.00	-	-	1,817,982.70	1,817,982.70	1,817,982.74	1,817,982.74	1,652,109.40	1,652,109.40	1,652,109.40	1,652,109.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FARABUNDO MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708461	Gobierno de la Entidad	Juárez	José Luis de Velasco 7120, Campestre, 32469 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	128.00	128.00	-	-	1,435,024.68	1,435,024.68	1,435,024.68	1,435,024.68	1,393,154.36	1,393,154.36	1,393,154.36	1,393,154.36	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3016 - REHABILITACION DE BEBEDEROS	23708462	Gobierno de la Entidad	Juárez	La Joya, 32330 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2.00	2.00	-	-	74,504.71	74,504.71	74,504.71	74,504.71	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS LYDIA GOMEZ MARIN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21910406	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Valle Dorado, Valle de la Madrid, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	32.58	32.58	-	-	294,103.95	294,103.95	294,103.95	294,103.95	282,520.70	282,520.70	282,520.70	282,520.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO 2236 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910407	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. 27 Manuel Gómez Morin, Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	252.00	252.00	-	-	121,444.33	121,444.33	121,444.33	121,444.33	107,920.70	107,920.70	107,920.70	107,920.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION	21910413	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av de la Junta, Industrial, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	186.00	186.00	-	-	605,799.43	605,799.43	605,799.43	605,799.43	605,725.96	605,725.96	605,725.96	605,725.96	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	21910410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Paseos del Sol, Chihuahua, México	Metros lineales	1,627.00	1,627.00	-	-	1,644,887.44	1,644,887.44	1,644,887.44	1,644,887.44	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,802.71	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 2224 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ALUMNOS Y MAESTROS Y RAMPA DE ACCESO	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Secretaria de Educación Pública, San Jorge, 31054 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	323.40	323.40	-	-	689,387.59	689,387.59	689,387.59	689,387.59	640,360.18	640,360.18	640,360.18	640,360.18	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - REHABILITACIONES GENERALES	21910412	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Puerto Benito Juárez 8216, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	31.00	31.00	-	-	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749 - REHABILITACIONES GENERALES	23708464	Gobierno de la Entidad	Juárez	Chihuahua, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00	-	-	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA POR COOPERACION 8358 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708466	Gobierno de la Entidad	Juárez	Manuel N. López 121, km 20, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	30.00	30.00	-	-	3,609,304.75	3,609,304.75	3,609,304.75	3,609,304.75	3,573,195.63	3,573,195.63	3,573,195.63	3,573,195.63	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		ESTATUS	FLUJO
CHH210402053948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708468	Gobierno de la Entidad	Juárez	Villa Feliz, Las Quintas, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	80.00	80.00	-	-	130,870.43	130,870.43	130,870.43	130,870.43	127,838.46	127,838.46	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402053954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FIDELAVILA 2323 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE BARRDA	23708469	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Parral & Zacatecas, Fidel Avila, 32540 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2,052.00	2,052.00	-	-	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402053961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3002 - REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS	23708470	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juan Escoria 1601, El Dorado, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,010.00	1,010.00	-	-	724,468.34	724,468.34	724,468.34	724,468.34	661,534.15	661,534.15	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402053981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL 15 E5-50 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708465	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fpe. Güeile, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	851.00	851.00	-	-	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402054028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEREDOS No. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Sexta & Ramirez, Bolivar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394.00	394.00	87.43	22.19	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	276,181.31	276,181.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402054036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AZPURU - REHABILITACIONES GENERALES	23708476	Gobierno de la Entidad	Juárez	Del Desierto, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	343.60	343.60	-	-	406,151.73	406,151.73	406,151.73	406,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402054037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA - REHABILITACIONES GENERALES	21910420	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Olivar de Manzanillo 1754, Los Olivos, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	164.25	164.25	-	-	809,157.76	809,157.76	809,157.76	809,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402055991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - BARRDA COUNDANTE	21910404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Desierto de Altar 177, Saharaos, 31137 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	209.88	209.88	-	-	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402056103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7012 - REHABILITACIONES GENERALES	23708452	Gobierno de la Entidad	Juárez	Genaro Vázquez, Tierra y Libertad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	200.00	200.00	-	-	326,760.27	326,760.27	326,760.27	326,760.27	312,882.89	312,882.89	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402056109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AIDA HERRERA TORRES 2136 - 1-AULA Y REHABILITACIONES GENERALES	23708473	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Nardos & Margaritas, Demetrio Flores, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	1,390,300.00	1,390,300.00	1,390,300.00	1,390,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402056120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rio de Janeiro 1000, Campestre III Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	227.00	227.00	-	-	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402056896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 90 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708471	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. P. 9 de la Cañada, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	5.00	5.00	-	-	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.76	1,447,281.76	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.00	2,915.00	-	-	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210402057401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU PONCE DE LEON 2777 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910418	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Berita Carrillo, Turbio Ortega, 31005 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80.00	80.00	-	-	1,524,048.50	1,524,048.50	1,524,048.47	1,524,048.47	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario:claudiajaer, fecha:2022-01-13])		
CHH210402057407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SECCION XVII DEL S.N.T.E. 2204 - REHABILITACION ELECTICA	21910419	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Melchor Guaspe, Dale, RUTA SUR II, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	1,368.00	1,368.00	-	-	470,010.30	470,010.30	470,010.28	470,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario:claudiajaer, fecha:2022-01-13])		
CHH210402057414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA - REHABILITACIONES GENERALES	21910421	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. 74, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	11.00	11.00	-	-	536,073.30	536,073.30	536,073.26	536,073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario:claudiajaer, fecha:2022-01-13])		
CHH210402057426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION	26802136	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rio de Janeiro 1000, Campestre III Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	4,560.00	4,560.00	-	-	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:ESTA OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DEL FAM BASICO 2021, trimestre=4.0, usuario:claudiajaer, fecha:2022-01-13])		
CHH210201939487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET - 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	26200640	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Ampliación De Las Varas, Sauclillo, Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	254.20	259.20	108.35	41.80	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,092.28	3,624,092.28	2,083,077.77	2,083,077.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME NUNO - AULA DE 6X3.30 MTS MODIFICADA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo, DOMICILIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	31.80	31.80	-	-	572,080.19	572,080.19	572,080.19	572,080.19	488,579.41	488,579.41	195,431.76	195,431.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ESCUTIA - AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS, CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina, Hidalgo 7, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	34.38	34.38	34.38	100.00	590,268.97	590,268.97	590,268.97	590,268.97	588,447.76	588,447.76	580,019.95	580,019.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	MUNICIPIO DE ALLENDE	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA DEL CREEI ADOFUO LOPEZ MATOS	20300332	Aliende	Aliende	Valle de Ignacio Aliende, 33929 Aliende, Chih., México	Metros Cuadrados	595.20	595.20	595.20	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CANCHA DE FUTBOL EN SEC. TECNICA # 27 EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC	MC-2117044-044	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Colonia Anahuac, Arisachi, Sierra Blanca, 31600 Col Anahuac, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1,676.62	1,676.62	1,676.62	100.00	754,613.57	754,613.57	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE BARRA REJA MURO EN ESC. SEC. 69 EN CD. CUAUHTEMOC, CHH.	MC-2117039-039	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Periférico, Revolución Mexicana, Cd Cuauhémoc, Chih., México	Metros lineales	361.25	361.25	361.25	100.00	683,593.26	683,593.26	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





**INFORMES SOBRE EL EJERCIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		ESTATUS	FLUJO	FLUJO
CHH210201944151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	CONECTIVIDAD DIGITAL "SISTEMAS "	23708425	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yepomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,993,790.92	9,993,790.92	3,997,516.36	3,997,516.36	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADO PARA CABERERAS		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 59, Namiquipa, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,780,214.96	2,780,214.96	2,760,990.82	2,760,990.82	2,481,563.64	2,481,563.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210202059063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	EQUIPO CLIMATIZACION Y MOB Y EQUIPO DE LABORATORIO		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 1076, Namiquipa, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	549,749.49	549,749.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: observación-RECURSO REMANENTES FAM 2021, trimestre 4.0, usuario:silviavillar, fecha:2022-01-14)	
CHH210302005152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	MOBILIARIO BASICO Y QUPPO ESPECIALIZADO	2021-2K01702-A-8837	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroos 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Lote	4.00	4.00	2.00	50.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	1,495,513.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	suministro y colocación de equipo para la captación de energía solar	2021-2K01702-A-9073	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroos 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Celdas solares	150.00	150.00	150.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101885822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	0.80	80.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,150.03	2,499,150.03	2,499,150.03	2,499,150.03	1,999,660.01	1,999,660.01	Adquisiciones y Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA	DPE IE 88 2021	Juárez	Juárez	Juárez	C. del Ribano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN FISCALÍA DE DISTRITO ZONA CENTRO	2	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 25 77, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	3,939.34	3,939.34	1,457.55	37.00	16,800,000.12	16,800,000.12	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	10,448,572.41	10,448,572.41	10,425,764.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE MONITOREO DENOMINADO C2 EN CERESO 1	3	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	173.00	173.00	67.00	38.73	3,428,870.12	3,428,870.12	5,698,099.45	5,698,099.45	5,698,099.45	2,279,239.78	2,279,239.78	2,279,239.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (ampliación consistente en la construcción de la obra exterior para dar acceso a las cocheras traerlas con terraplén y muro de contención)	5	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	MX99+56 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	51.00	51.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS	1	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Fortín de la Soledad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,022.00	-	-	-	17,807,400.12	17,807,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO CERESO 3	4	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2,440.00	2,440.00	951.00	39.98	7,993,746.14	7,993,746.14	8,804,986.99	8,804,986.99	8,804,986.99	3,521,994.79	3,521,994.79	3,521,994.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO FEM	6	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2.00	2.00	0.40	20.00	182,183.83	182,183.83	934,065.29	934,065.29	934,065.29	373,626.11	373,626.11	373,626.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	4-Gobernación	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCIÓN DE EL SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTEMOC, CHH.	21701936	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	San Antonio (Carri)	Ex-Agrícola San Antonio, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	16,459,308.20	16,459,308.20	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	12,622,021.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201943231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Chihuahua	Chihuahua		Av División del Nte 362, Altavista, 31200 Chihuahua, Chih., México	Lote	20.00	20.00	19.00	95.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	71,759,347.00	71,759,347.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037562	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTUSLOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BALLEZA; CHIHUAHUA - 292601	292601	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	PUEBLO BAÑOS DE ARRIBA SAN FRANCISCO, 33977 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LOS LLANTOS	Cancha(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	731,223.48	19,244.55	19,244.55	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	711,978.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038827	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES(8 (BALLEZA) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 297559	297559	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR 0 13560 PUEBLO MARIANO BALLEZA, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS PACHECO Y , CALLE CARLOS PACHECO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA	Metros lineales	685.00	685.00	685.00	100.00	718,860.29	19,244.55	19,244.55	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030931	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELEAZAR HOLGUIN ENTRE C. JAME BANDA Y C. QUIROZ CUARON DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA. - 266095	266095	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOLGUIN BARRIO LA BANA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAME BANDA Y CALLE QUIROZ CUARON. CALLE ELZAR HOLGUIN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAME BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARON	Metros Cuadrados	2,518.40	2,518.40	2,518.40	100.00	1,122,725.69	35,925.57	0.00	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	120,904.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029181	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGES 0803700012770,0803700013849,0803700013853, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 5, 32025 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRINC	Metros Cuadrados	26,676.00	26,676.00	21,340.00	80.00	9,177,998.23	1,300,000.00	1,300,000.00	9,177,998.23	9,177,998.23	7,382,509.56	7,382,509.56	7,382,509.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301996113	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE ABSOLO - 212634	212634	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE PRIVADA DE ABSOLO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PROLONGACION ABSOLO Y , CALLE PRIVADA DE ABSOLO EN EL BARRIO BELLA VISTA	Metros cuadrados de construcción	746.00	746.00	746.00	100.00	589,793.00	437,305.00	305,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969642	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA PRESA, 31160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2,211.00	2,211.00	2,211.00	100.00	2,000,379.12	128,605.12	128,605.12	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones