

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CIiclo DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Metros Cuadrados	1	0.9	-	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,123.23	969,123.23	969,122.23	ITSNCG/53/2016	Yeraldi Alejandra Esparza Camargo	Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	En Ejecución	Validado avances		
CHH14150100486552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Luz Cid De Orozco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908086	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		62,838.00	62,838.00	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jesus Reyes Heróles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908099	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		30,993.00	30,993.00	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06					En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Primero De Mayo 2534	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908097	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		6,926.00	6,926.00	6,923.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	6,905.53	6,905.53					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Estefanía Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	535	535	1908083	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		58,127.00	58,127.00	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Carlos Longitud	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908095	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,862.76	37,862.76	37,862.76					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Estatal3060	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908088	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,398.88	30,398.88	30,398.88					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908089	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,049.91	14,049.91					En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Oscar Gonzales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908107	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		81,192.00	81,192.00	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Aurelia Agüero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908084	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,824.73	77,824.73	77,824.73					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Antonio Deza Y Villosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908102	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	26,663.73	26,663.73	26,663.73					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908105	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		140,367.00	140,367.00	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17					En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908080	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		200,420.00	200,420.00	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31					En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908096	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		66,236.00	66,236.00	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Amalia E. De Ortiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908092	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		54,407.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00	54,407.00	54,372.57	54,372.57	54,372.57					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. John Dewey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908098	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,542.87	4,542.87	4,542.87					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. John F. Kenedy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908087	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,637.00	24,637.00	24,637.00					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100485707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908079	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		298,729.00	294,601.55	294,601.55	294,601.55	294,601.55	294,601.55	294,601.55	294,601.55					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100486829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Rafael Ramirez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908093	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,908,093.00	300,024.00	300,024.00	300,024.00	300,024.00	296,080.46	296,080.46	296,080.46					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Nueva Creacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908103	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		179,823.00	179,823.00	179,823.00	179,823.00	179,823.00	156,600.24	156,600.24	156,600.24					En Ejecución	Validado avances
CHH14150200541127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Esc. Primaria Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908106	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		234,092.00	234,092.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00					En Ejecución	Validado avances
CHH14150400609085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908081	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		122,306.00	122,306.00	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17					En Ejecución	Validado avances
CHH14140400424613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 5 De Mayo 2465	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3706729	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		73,956.00	73,956.00	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16					En Ejecución	Validado avances
CHH14150100488807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. El Nigromante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3706854	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,666.32	22,666.32	22,666.32					En Ejecución	Validado avances
CHH00170401052453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De La Biblioteca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Otros	1	0.98	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,717,583.00	3,717,583.00	3,717,583.00	3,717,583.00	3,717,583.00					En Ejecución	Validado avances
CHH180501566867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	Otros proyectos de Inversión	Educación	Aula	1	1	ICHIFE 02/15	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH180501562861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BIBLIOTECA	Otros proyectos de Inversión	Educación	Aula	1	1	ICHIFE-003/15	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37-Juárez	Juárez	Juárez	18,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH15150200541419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908337	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		369,280.73	369,280.73	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90					En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH15150400590901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaria Nueva Generacion (Aula)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	370699	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	462,498.00	462,498.00	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20			En Ejecución	Validado avances	
CHH15150400590193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Fed. 19	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	370695	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	164,109.00	164,109.00	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301387571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 18 ALDAMA (FCIEMS 2016)	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	824	824		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH180301387651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 21 RIBERAS CHH (FCIEMS 2016)	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	824	824		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180301387634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FCIEMS 2016)	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	824	824		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH180301387676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (FCIEMS 2016)	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	1584	237.6		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	4,803,373.73	4,803,373.73			En Ejecución	Validado avances		
CHH180301387707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (FCIEMS 2016)	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	824	824		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME015	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	DOPM-HABITAT-13-ME015-2016	MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Redención)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME016	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	DOPM-HABITAT-13-ME016-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentacion Calle Trefilo Olea Y Leyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68	DOPM-HABITAT-13-ME017-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME019	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	501,427.92	DOPM-HABITAT-13-ME019-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azuela Y Adolfo Ruiz Cortines)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME003	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	213,702.00	213,702.00	64,110.60	213,702.00	64,110.60	64,110.60	64,110.60	64,110.60	DOPM-HABITAT-13-ME003-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME002	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	183,545.25	DOPM-HABITAT-13-ME002-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	75,548.52	DOPM-HABITAT-13-ME007-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40	DOPM-HABITAT-13-ME008-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentacion Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Amancoria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	110,639.88			En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME012	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	DOPM-HABITAT-13-ME012-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME006	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	117,468.72	DOPM-HABITAT-13-ME006-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentacion Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME014	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	319,765.32	DOPM-HABITAT-13-ME014-2016	MAISON BIENES RAICES S DE RL. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Siomoro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	DOPM-HABITAT-13-ME001-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS			
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EDUCADORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME004	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	DOPM-HABITAT-I3-ME004-2016	MAISON BIENES RAICES S. DE RL DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME013	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	DOPM-HABITAT-I3-ME013-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Caballera Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME009	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	702,680.00	702,680.40	210,804.12	702,680.40	210,804.12	210,804.12	210,804.12	DOPM-HABITAT-I3-ME009-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Ojo De Almarceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	DOPM-HABITAT-I3-ME010-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40			MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-null	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almarceña Y Cerro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME005	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	DOPM-HABITAT-I3-ME005-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	16-PI-VIV-16-077	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00			MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	16-PI-VIV-16-076	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,749,152.00	1,749,152.00	1,749,152.00			MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	16-PI-VIV-16-078	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00			MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400822751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	16-PI-VIV-16-041	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160400812616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metálica En Primaria Carlos Montemayor	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300344	P.M. TEMÓSACHI	63-Temósachic	Temósachic	Agua de los Leones	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160400823087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metálica En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300346	P.M. TEMÓSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Temósachic	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16170100839345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción De Cancha Deportiva En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300348	P.M. TEMÓSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Temósachic	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160400823040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metálica En Primaria Juan Escutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300345	P.M. TEMÓSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Yepachic	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160300732779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8648	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	400301	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160300732655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8679	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	900959	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160300732729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8053	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1000384	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Constitución	60,510.79	60,510.79	60,510.79	60,510.79	60,510.79	60,510.79	60,510.79			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160400823518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ceoyt 20 Equipamiento Fam 2016	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	3707195	ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160300732736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8624	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	2000318	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Milpillas	19,355.46	19,355.46	19,355.46	19,355.46	19,355.46	19,355.46	19,355.46			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH16160300732789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8669	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1500179	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	Ninguno	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80			Terminado	Validado avances			
CHH16160400824282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uach-Ccms-06-2016/P Campus Ojinaga, Facultad De Enfermería Y Nutriología, Edificio De Aulas, Biblioteca, Centro De Computo, y Oficinas De Control Escolar, Segunda Etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	UACH-CCMS-06-2016/P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		22,058,067.19	22,058,067.19	15,000,000.00	22,058,067.19	22,058,067.19	22,058,067.19	22,058,067.19	22,058,067.19	22,058,067.19	UACH-CCMS-06-2016/P	ING. JOSE REFUGIO CABRERA VELZQUEA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH16180101075706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Banquetas Para La Facultad De Enfermería Y Nutriología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Metros Cuadrados	1	1	UACH-CCMS-08-2017-P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		83,686.00	83,686.00	-	83,686.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00	UACH-CCMS-08-2017/PS	ING. CARLOS ANTONO IBARRA SANCHEZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH16160300732744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 86129	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	2701168	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Azul	35,518.66	35,518.66	35,518.66	35,518.66	35,518.66	35,518.66	35,518.66	35,518.66	35,518.66			Terminado	Validado avances		
CHH16160300732645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8023	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	2901026	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80			Terminado	Validado avances		
CHH16160300732634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80103	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	2901025	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86	51,681.86			Terminado	Validado avances		
CHH16160300732759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8609	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	3100790	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Guerrero	Pachera	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80	24,244.80			Terminado	Validado avances		
CHH16160300732677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Telebachillerato 8031	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	3500283	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Janos	Monte Verde (Altamira)	4,414.46	4,414.46	4,414.46	4,414.46	4,414.46	4,414.46	4,414.46	4,414.46	4,414.46	4,414.46			Terminado	Validado avances	
CHH16160300732672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento Del Telebachillerato 8049	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	3600282	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Janos	Tres Álamos	49,236.00	49,236.93	49,236.93	49,236.93	49,236.93	49,236.93	49,236.93	49,236.93	49,236.93	49,236.93			Terminado	Validado avances	
CHH16160400823544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CecyT 23 Riberas Juarez Equipamiento Fam 2016	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,377,649.05	1,377,418.24	1,346,981.19	1,377,418.24	1,377,418.24	1,377,418.24	1,377,418.24	1,377,418.24	1,377,418.24			Terminado	Validado avances		
CHH16160300739762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación De Biblioteca Otto Campbell En Campus II-Iada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707137	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	6,243,491.62	14,922,278.93	6,243,491.62	14,922,278.93	14,922,278.93	14,922,278.93	14,922,278.93	14,922,278.93	14,922,278.93	07-2016	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH16160400823337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio De Laboratorios En Icb	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707254	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	5,729,299.55	7,810,693.24	-	7,810,693.24	7,810,693.24	7,810,693.24	7,810,693.24	7,810,693.24	7,810,693.24	22-2016	COMPANIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH17170401047735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto De Expansión Y Regionalización De La Oferta Educativa De La Uach	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	UACH-CCMS-002-2017-IF	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,222,104.00	2,222,104.00	2,222,104.00	2,222,104.00	2,222,104.00	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	UACH-CCMS-002-TN ARQUITECTURA S.A. DE CV.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH171702000896315	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Rehabilitación De 1302 Ml Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Cusuhuiachi Y Real De Abajo, Municipio De Cusuhuiachi, Chihuahua/2017-03-11-0102	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	2017-03-11-0102	INSTITUCION_EJECUT ORA	18-Cusuhuiachi	Cusuhuiachi		1,815,995.00	1,815,995.00	1,815,995.00	1,815,995.00	1,815,995.00	1,815,995.00	1,815,995.00	1,815,995.00	1,815,995.00	PMCU-SECATU-17-003-2017	JOSE RAMON RAMOS BREACH	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	Validado avances	
CHH00170030970793	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbre Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusuhuiachi De Una Longitud De 11.5 Km.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	80500	80500	2017-03-26-0443	INSTITUCION_EJECUT ORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		12,130,000.00	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	144-OP-0041/17-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH171702000903246	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	17-03-13-0158	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	12-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,603,050.00	2,603,050.00	2,603,050.00	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	DOPM-FONDO MINERO-01-17	JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170300966838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente San Ignacio Sobre El Rio Chuscar En El Km. 0-200 Del Camino Aldama-San Ignacio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	1	1	20200602	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	0-Gobierno de la Entidad	Aldama		18,593,200.00	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	144-OP-0037/17-DC/OBRA	Gareros y Luevano Construcciones S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301399906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente El Camachito sobre el Rio Santa Maria en el km. 0+700 del camino S.C. km. 34+000 (Alojero Obregon- Soto Maynez) - San Pablo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	1854.71	1298.3	5804595	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua	6-Bachiniva	Bachiniva	San Pablo	6,230,700.00	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	144-OP-0076/17-DC/OBRA	ALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301399937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente Las Tinajas sobre el Arroyo Tapicillas en el km. 2+000 de la Carretera E.C. km. 10+000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juarez.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	4229.16	4229.16	5805164	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua	13-Casas Grandes	Casas Grandes	La Morita	7,912,000.00	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	144-OP-0054/17-DC/OBRA	URBANISSA, S.A. DE CV.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHI180301399990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de Carretera: E.C (Chihuahua - Cuauhtémoc) - E.C.(Cuauhtémoc - Álvaro Obregón) Km. 8+160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	95400	95400	5805881	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	29,175,500.00	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	144-OP-0046/17-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHI00170200897096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle De La Bondad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932279	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	986,292.95	986,292.95	986,292.95	986,292.95	DOPM-PDR-13-1676-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200902730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932048	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	987,348.65	987,348.65	987,348.65	987,348.65	DOPM-PDR-13-1680-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA,MANTENIMIENTO Y ACARRIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200897882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4897112	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		10,000,000.00	10,000,000.00	9,890,000.00	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200900356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Calle De La Gloria Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931760	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	986,528.09	906,863.68	906,863.68	906,863.68	DOPM-PDR-13-1677-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200897883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion De Calle Humildad Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931670	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,740.86	942,072.19	942,072.19	942,072.19	DOPM-PDR-13-1679-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200897095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	5408395	ENTIDAD	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		2,408,906.88	2,408,906.88	2,382,408.90	2,382,196.42	2,382,196.42	2,382,196.42	2,382,196.42				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200899525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	5408817	ENTIDAD	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		2,408,906.88	2,408,906.88	2,382,408.90	2,378,991.32	2,378,991.32	2,378,991.32	2,378,991.32				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200897097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932114	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	987,209.72	930,636.85	930,636.85	930,636.85	DOPM-PDR-13-1681-17	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200898690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932345	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		800,000.00	800,000.00	791,200.00	790,805.34	790,805.34	790,805.34	790,805.34	DOPM-PDR-13-1675-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARRIOS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200902729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Calle Teofilo Olea, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931892	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,116.08	928,822.19	928,822.19	928,822.19	DOPM-PDR-13-1678-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARRIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI00170200900355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Calle Jesus Moreno Vaca, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931826	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931826	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,161.76	944,317.21	944,317.21	944,317.21	DOPM-PDR-13-1682-17	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHI180301399948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente El Morieleño sobre el Rio Conchos en el km. 2+700, E.C. (Jimenez - Chihuahua - El Morieleño).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	360	360	5803536	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	16-La Cruz	La Cruz	Morieleño	9,494,400.00	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	144-OP-0029/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHI180401501618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera La Concha - Peña Blanca, del km. 19+200 al km. 19+790, en el Municipio de Madera.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	4130	4130	5804531	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	40-Madera	Madera	Las Cuatas	2,076,900.00	2,076,900.00	-	-	-	-	-	-	144-OP-0077/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA ORTIMEX S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada
CHI180301400814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera La Concha - Peña Blanca, del km. 19+200 al km. 19+790, en el Municipio de Madera.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	4130	4130	5804531	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	40-Madera	Madera	Las Cuatas	2,076,900.00	2,076,894.61	2,076,894.61	2,076,894.61	2,076,894.61	2,076,894.61	2,076,894.61	2,076,894.61	144-OP-0077/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA ORTIMEX S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301401099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 47+000 de la Carretera Álvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	718.8	718.8	5803945	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	54-Riva Palacio	Riva Palacio	Campo Setenta	989,000.00	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	144-OP-0056/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301401092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 5+400 de la Carretera Álvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	1051.7	1051.7	5804135	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	54-Riva Palacio	Riva Palacio	Campo Treinta	1,631,850.00	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	144-OP-0055/17-DC/OBRA	LUIS CARLOS BUENO GARDEA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301401082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Sainapuchi, en el km. 0+018 del Camino Sainapuchi - Cañon del Maiz, sobre el Arroyo el Maiz, en la Localidad de Sainapuchi.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	556.5	556.5	5805369	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	54-Riva Palacio	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	2,967,000.00	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	144-OP-0058/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301401112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 3+400 de la Carretera Delicias - Congregación Ortiz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	2920.33	2920.33		Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	55-Rosales	Rosales	Congregación Ortiz	2,967,000.00	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	2,966,999.99	144-OP-0053/17-DC/OBRA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH17170200900607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Demo Escolar. En El Municipio De Temósachic, En El Estado De Chihuahua - Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	5307727	MUNICIPIO	63-Temósachic	Temósachic		800,000.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00				Terminado	Validado avances	
CHH180301401123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Tosnáchi en el km. 65+000 del Camino Temósachic - Cocomóachi - Tosnáchi, en el Municipio de Temósachic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	3221.92	2384.22	5789816	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	63-Temósachic	Temósachic	Temósachic	7,912,000.00	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	144-OP-0081/17-DC/OBRA	AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401047343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Carpetas En Ave. Sa Sur Entre Calle Sa Sur Y Calle 3a Sur	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	2472	2472	2101470	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21-Delicias	Delicias	Delicias	363,088.76	363,088.76	363,088.75	363,088.75	363,088.75	363,088.75	363,088.75	002-OP-FORTALECE/17/2018-LF	DANIEL MEDRANO ARMENDARIZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401047336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Carpetas En Calle 3a Norte Entre Ave Agricultura Norte Y Avenida 6a Norte	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	1782.04	1782.04	2101471	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21-Delicias	Delicias	Delicias	284,639.49	282,248.08	282,248.08	282,248.08	282,248.08	282,248.08	282,248.08	001-OP-FORTALECE/2018-LF	DANIEL MEDRANO ARMENDARIZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170200897884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Cerro Prieto Entre Carretera Janos Y Agua Prieta Y Calle Luis García - 4873211	Otros tipos de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	10	10	4873211	MUNICIPIO	35-Janos	Janos	Janos	385,000.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00				Terminado	Validado avances	
CHH17170200903064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimento De Concreto Hidráulico En Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa	En La Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	3201693	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,001,199.00	5,001,199.00	5,001,199.00	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	DOPM-LP-1693-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH17180201137177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calzada Padre Maldonado Segunda Etapa	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	2400226	Presidencia Municipal Santa Isabel	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH00170400979488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En Choquepe Municipio De Cusihuirachi - 206543	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	206543	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cusihuirachi	Cusihuirachi	Choquepe	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	295,184.41	mc-2017-fism-003	francisco manuel chavez rubio	presidencia municipal	Terminado	Validado avances
CHH00170400979467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Potable Terminación De Trabajos Para La Incorporación De Un Pozo En La Comunidad De La Soledad Municipio De Cusihuirachi - 244058	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	244058	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cusihuirachi	Cusihuirachi	La Soledad	469,831.55	938,084.16	938,084.16	938,084.16	938,084.16	938,084.16	938,084.16	938,084.16	PMCU-FISM17-007-2017	jose luis gallegos fierro	presidencia municipal	Terminado	Validado avances
CHH00170400979465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	R D Ampl Sr Benarzon Pinela En La Comunidad De San Bernabé Municipio De Cusihuirachi - 244737	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	244737	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cusihuirachi	Cusihuirachi	San Bernabé	51,890.50	65,625.72	65,625.72	65,625.72	65,625.72	65,625.72	65,625.72	65,625.72	2017-FISM17-0011	asesoria y evaluaciones de proyectos electricos	presidencia municipal	Terminado	Validado avances
CHH17170400979424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Electrificación En Colonia El Alamito Segunda Etapa - 333459	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	333459	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia el Alamito	435,527.11	403,269.74	403,269.74	403,269.74	403,269.74	403,269.74	403,269.74	403,269.74	87-OP/2017-LE CV	OLAGUE ELECTROMECHANICS Y TURBINE SUPPORT SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances
CHH17170400979507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcion De Red De Agua Potable En Ampliación De La Colonia Revolución 159145	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	3169	3169	159145	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Revolución	1,676,927.32	1,668,900.63	1,668,900.63	1,668,900.63	1,668,900.63	1,668,900.63	1,668,900.63	1,668,900.63	48-OP/2017-LE CV	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances
CHH17170400979506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Electrificación En Ampliación De La Colonia Revolución Segunda Etapa - 329537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	329537	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Revolución	1,583,317.66	1,805,634.08	1,805,634.08	1,805,634.08	1,805,634.08	1,805,634.08	1,805,634.08	1,805,634.08	74-OP/2017-LE CV	OLAGUE ELECTROMECHANICS Y TURBINE SUPPORT SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances
CHH17170400979683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Rd Eléctrica En La Localidad De Ahuichique - 234878	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	234878	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Ahuichique	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	OPMG/2017/225	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH17170400979585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor En La Primaria Lazaro Cardenas De La Localidad De La Gobernadora - 234678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	234678	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	La Gobernadora	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	OPMG/2017/194	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH17170400979649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nacisorachi En El Municipio De Guachochi - 246200	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	246200	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKA	27-Guachochi	Guachochi	Nacisorachi	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	27161149	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH17170300913473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Techo En Aulas De La Primaria De La Localidad De Otovachi - 136515	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	136515	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Otovachi	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38				Terminado	Validado avances	
CHH17170400979651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Yegochi En El Municipio De Guachochi Chihuahua - 246212	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	246212	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Yegochi	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	27161147	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH00170400979292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Paneles Solares En Dif Colonias - 307716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	307716	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,000,000.00	4,000,000.00	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	307716	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Calentadores Solares En Dif Colonias - 307463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	307463	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,168,419.90	4,168,419.90	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	307463	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Alcantarillado En Santa Elena - 307360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	307360	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,900,000.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	307360	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Santa Elena - 307089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	307089	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,900,000.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	307089	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300915503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Aguascaliente De Tutuaca - 145717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	145717	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	63-Temósachic	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	1,427,501.96	1,427,501.96	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	1,427,501.90	MT-2017-FISE-A04	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300915504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua De Los Leones - 61284	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	61284	CONSTRUCTORA FRIMAN	63-Temósachic	Temósachic	Agua de los Leones	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	2017-FISE17-A-0007-A	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00170300914667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En San Antonio - 99403	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99403	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	63-Temósachic	Temósachic	San Antonio	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	2017-FISE17-A-0014-A	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00170300915515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Isidro De Lomas - 61319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	61319	CONSTRUCTORA FRIMAN	63-Temósachic	Temósachic	San Isidro de Lomas	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	MT-2017-FISE-A-02	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00170400984708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Temósachic - 302344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	302344	CONSTRUCTORA FRIMAN	63-Temósachic	Temósachic	Temósachic	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	2017-FISE17-A-0007	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00170300915518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Tošanachi - 99288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99288	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	63-Temósachic	Temósachic	Tosanachi	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	2017-FISE17-A-0014-C	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH17170401044259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes Mexicanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	200597	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aldama		482,028.69	429,800.30	429,800.30	429,800.30	429,800.30	429,800.30	424,933.71	424,933.71				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Marcelina Gallegos Rojero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	200590	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aldama		395,931.00	383,498.24	383,498.24	383,498.24	383,498.24	383,498.24	383,498.24	383,498.24	383,498.24				Terminado	Validado avances
CHH17170401044268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atención Múltiple 46	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	400313	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02	1,314,068.02				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Manuel Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	400314	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,449.00	1,113,163.03	1,113,163.03				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	500242	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión		476,177.55	430,893.95	430,893.95	430,893.95	430,893.95	430,893.95	368,569.49	368,569.49				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Felix Guzman Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909006	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		463,713.00	379,735.59	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Roberto Fierro Villalobos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1909069	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		600,883.00	463,998.00	463,998.00	463,998.00	463,998.00	463,998.00	456,045.64	456,045.64				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benito Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909108	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		469,013.68	402,196.52	402,196.52	402,196.52	402,196.52	402,196.52	339,588.97	339,588.97				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Tovi Norawa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909167	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		854,047.00	738,734.43	738,734.43	738,734.43	738,734.43	738,734.43	738,674.17	738,674.17				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jose Ma. Ponce De Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909175	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,177.47	49,177.47				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Eva Sámano De Lopez Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909204	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		59,588.82	59,588.82	59,588.82	59,588.82	59,588.82	59,588.82	53,923.47	53,923.47				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 16	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909196	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,141,067.49	1,141,067.49	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Paulo Freire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1908922	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		529,464.00	493,897.04	493,897.04	493,897.04	493,897.04	493,897.04	492,633.89	492,633.89				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909003	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		494,395.00	411,875.61	411,875.61	411,875.61	411,875.61	411,875.61	405,837.40	405,837.40				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH17170401044910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Adolfo Lopez Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	663	663	1909155	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		255,413.73	255,413.73	255,413.73	255,413.73	255,413.73	254,712.96	254,712.96				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benemerito De Las Americas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909000	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		815,094.00	680,133.83	680,133.83	680,133.83	680,133.83	680,116.94	680,116.94				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mariano Rigoyen Escontrías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909004	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		875,683.00	871,911.27	871,911.27	871,911.27	871,911.27	871,905.87	871,905.87				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Monarrez Ogaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909007	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		510,563.00	417,588.20	417,588.20	417,588.20	417,588.20	413,670.64	413,670.64				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Elsa Griensen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	354	354	1909064	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		220,226.79	220,226.79	220,226.79	220,226.79	220,226.79	219,570.25	219,570.25				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 1° De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909156	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		119,029.99	119,029.99	119,029.99	119,029.99	119,029.99	114,986.73	114,986.73				En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Brisia R. De Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909205	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,156.26	29,156.26				En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Articulo 123 Constitucional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909206	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,532.07	95,532.07				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1908923	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,212,271.00	1,041,589.80	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Niño Artillero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1909001	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,090,171.00	981,878.33	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. General Jose Clemente Orozco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909008	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		962,339.00	844,796.87	844,796.87	844,796.87	844,796.87	844,796.87	844,796.87				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	2031.07	2031.07	1909137	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		934,640.52	934,640.52	934,640.52	934,640.52	934,640.52	932,398.07	932,398.07				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cuilthahuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	10006.71	10006.71	1909157	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		187,960.35	187,960.35	187,960.35	187,960.35	187,960.35	181,874.95	181,874.95				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Rosaura Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909178	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	247,231.32	247,231.32				En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Rafael F. Muñoz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909174	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		466,384.74	466,384.74	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Est. 3024 Heroes Ferrocarrileros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	259.2	259.2	1909070	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		2,720,682.28	2,616,033.62	2,616,033.62	2,616,033.62	2,616,033.62	2,602,230.98	2,602,230.98				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909110	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		500,597.44	397,923.00	397,923.00	397,923.00	397,923.00	367,975.55	367,975.55				En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jose Vasconcelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909173	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		371,168.66	371,168.66	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Aquiles Serdan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909005	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		481,695.00	466,962.94	466,962.94	466,962.94	466,962.94	466,956.86	466,956.86				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	622.08	622.08	1909109	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		5,279,775.00	4,302,527.08	4,302,527.08	4,302,527.08	4,302,527.08	4,302,526.98	4,302,526.98				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Alonso Lujambio Irazabal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1908999	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		472,290.00	438,008.01	438,008.01	438,008.01	438,008.01	436,755.81	436,755.81				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Real De Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909002	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		836,889.00	797,951.82	797,951.82	797,951.82	797,951.82	797,762.88	797,762.88				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Juan Alanis 2390	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	237.5	237.5	1909065	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		156,682.34	156,682.34	156,682.34	156,682.34	156,682.34	152,464.81	152,464.81				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Indigena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1701646	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		560,688.68	530,987.66	530,987.66	493,367.21	493,367.21	493,367.21	493,367.21				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1701647	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		391,073.99	347,624.65	347,624.65	347,624.65	347,624.65	336,854.82	336,854.82				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Bicentenario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1701660	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		796,083.55	703,098.41	703,098.41	703,098.41	703,098.41	703,076.26	703,076.26				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 15 De Septiembre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1701672	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		832,619.14	785,500.04	785,500.04	785,500.04	785,500.04	785,496.31	785,496.31				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mauricio Corredor	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1701676	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		856,134.84	823,118.65	823,118.65	823,118.65	823,118.65	819,355.07	819,355.07				En Ejecución	Validado avances
CHH17180101066498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1701692	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		38,222.24	38,222.24	38,222.24	38,222.24	38,222.24	37,747.86	37,747.86				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHI17170401044294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1701673	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		826,154.53	809,938.00	809,938.00	809,938.00	809,938.00	801,795.45	801,795.45				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1701675	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		476,250.96	462,318.50	462,318.50	462,318.50	462,318.50	456,129.38	456,129.38				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Tres Culturas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1701674	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		1,089,461.72	1,047,524.44	1,047,524.44	1,047,524.44	1,047,524.44	1,047,421.00	1,047,421.00				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Constitucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	48	48	2101420	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		458,019.26	404,297.84	404,297.84	404,297.84	404,297.84	397,646.40	397,646.40				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Agustin Melgar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101436	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		518,134.62	502,146.34	502,146.34	502,146.34	502,146.34	502,032.14	502,032.14				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes De La Revolucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101435	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,515.74	1,672,515.74				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Juana De Asbjæ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101462	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		91,023.92	91,023.92	91,023.92	91,023.92	91,023.92	80,657.54	80,657.54				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Frida Kahlo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101434	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		431,864.83	420,550.54	420,550.54	420,550.54	420,550.54	419,478.34	419,478.34				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Pedro De Lille Borja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701245	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,622.45	499,986.78	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68				En Ejecución	Validado avances
CHI00170401044453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Niños Heroes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701244	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		473,172.07	470,784.50	470,784.50	470,784.50	470,784.50	469,452.41	469,452.41				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Josesto Aguirre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701247	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,622.45	499,986.78	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56				En Ejecución	Validado avances
CHI00170401044465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ana Maria Berlanga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701256	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,633.45	499,986.78	499,986.78	499,986.78	499,986.78	425,293.25	425,293.25				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Evira Cruz Bustillos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701243	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		449,303.07	447,973.74	447,973.74	447,973.74	447,973.74	447,025.35	447,025.35				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701246	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,622.45	499,986.78	499,986.78	499,986.78	499,986.78	462,013.27	462,013.27				En Ejecución	Validado avances	
CHI00170401044477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ricardo Ramirez Carrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2901127	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		505,622.45	497,522.00	497,522.00	497,522.00	497,522.00	497,522.00	497,522.00	497,522.00				Terminado	Validado avances
CHI17170401044486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ford 190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201690	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		460,524.00	363,856.35	363,856.35	363,856.35	363,856.35	362,841.16	362,841.16				En Ejecución	Validado avances	
CHI17180101066530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3201709	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	1,998,192.16	1,998,192.16				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Luis Mora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	129.6	129.6	3201657	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		1,415,733.86	1,176,125.07	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80				En Ejecución	Validado avances
CHI17170401044493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201699	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		708,027.02	519,885.99	519,885.99	519,885.99	519,885.99	509,700.39	509,700.39				En Ejecución	Validado avances	
CHI17180101066518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3201708	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	2,973,098.33	2,973,098.33				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Pedro Alvarado Torres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201689	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		450,397.00	429,885.26	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57				En Ejecución	Validado avances
CHI17170401044491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201691	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		642,952.00	571,152.83	571,152.83	571,152.83	571,152.83	571,110.43	571,110.43				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Federal "" Rogelio Aranda""	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	441	441	3201702	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		701,961.00	701,961.46	701,961.46	701,961.46	701,961.46	672,162.57	672,162.57				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam No. 5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201692	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		450,278.00	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92				Terminado	Validado avances
CHI00170401044500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Sirname	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3600935	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Jiménez		544,386.39	507,617.96	507,617.96	507,617.96	507,617.96	507,485.65	507,485.65				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Nueva Generacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	3707376	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,098,447.28	969,979.89	969,979.89	969,979.89	969,979.89	967,723.23	967,723.23				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Sierra Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	3707449	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,075,027.75	1,075,027.75	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35				En Ejecución	Validado avances
CHI17170401044587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	648	648	3707461	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,940,572.70	5,940,572.70				En Ejecución	Validado avances	
CHI17170401044950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Antonio Caso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707562	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		494,810.98	494,810.98	494,810.90	494,810.90	494,810.90	457,281.72	457,281.72				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH17170401044957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 80	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	56	56	3707548	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		235,909.62	235,909.62	235,909.62	235,909.62	235,909.62	231,798.46	231,798.46				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707588	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,787,671.70	4,787,671.70				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Fed. 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	233.28	233.28	3707296	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		867,143.00	854,290.60	854,290.60	854,290.60	854,290.60	854,225.76	854,225.76				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Pablo Neruda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707374	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		458,287.77	403,092.09	403,092.09	403,092.09	403,092.09	399,850.55	399,850.55				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn 21 De Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707448	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		474,611.45	469,756.02	469,756.02	469,756.02	469,756.02	411,108.45	411,108.45				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	622.08	559.87	3707459	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		5,147,343.96	4,292,012.41	4,292,012.41	4,292,012.41	4,292,012.41	4,287,231.79	4,287,231.79				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ford 180 Maria Covadonga Rivero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707378	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		842,222.16	747,528.12	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Generacion 2000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	3707447	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		539,246.21	538,491.34	538,491.34	538,491.34	538,491.34	481,166.96	481,166.96				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707450	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		463,027.89	423,135.82	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707452	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		896,360.15	799,459.30	799,459.30	799,459.30	799,459.30	799,459.29	799,459.29				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 18	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	440.64	440.64	3707462	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	2,854,676.09	2,854,676.09				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	336	336	3707547	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,260.31	4,999,260.31				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Primavera 1342	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707561	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		371,071.92	371,071.92	371,071.92	371,071.92	371,071.92	146,523.42	146,523.42				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Duarte Tarin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707560	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		327,944.72	237,944.72	237,944.72	237,944.72	237,944.72	235,544.72	235,544.72				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 7003	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	794	794	3707523	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		866,076.13	868,076.13	868,076.13	868,076.13	868,076.13	867,187.15	867,187.15				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro Escolar Revolucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	4400	4400	3707524	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,997.22	1,499,997.22				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Republica De Brasil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707377	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		515,575.50	477,903.82	477,903.82	477,903.82	477,903.82	477,540.87	477,540.87				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Nueva Creacion Temoasachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	303.48	303.48	3707541	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.31	3,339,642.31				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mariano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707373	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		459,819.37	451,592.34	451,592.34	451,592.34	451,592.34	446,934.39	446,934.39				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jaime Torres Bodet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707375	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		458,085.32	401,918.01	401,918.01	401,918.01	401,918.01	400,095.44	400,095.44				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 97	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	881.28	837.21	3707460	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,534,762.44	8,534,762.44				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Paquime	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	800	800	3707554	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,411,652.12	1,411,652.12	1,337,042.35	1,337,042.35	1,337,042.35	1,337,042.35	1,337,042.35				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Benito Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707585	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		139,552.64	139,552.64	139,552.64	139,552.64	139,552.64	135,940.11	135,940.11				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Teotihuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	151.74	151.74	3707444	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56	1,887,808.56				Terminado	Validado avances	
CHH17180101066503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Francisco Gabilondo Soler	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1600184	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	La Cruz		37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,533.64	37,533.64				En Ejecución	Validado avances	
CHH16170300965616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Crescencio Macias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	C-GEN-08DIN0400V-320-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	743,056.32	743,056.32				En Ejecución	Validado avances	
CHH16170300965622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Hans Christian Andersen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	C-GEN-08DIN0101L-321-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		900,000.00	900,000.00	802,478.21	802,478.21	802,478.21	802,478.21	802,478.21	802,478.21				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Estatal 3029 Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	496.82	404.06	4000386	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,861,644.79	7,861,644.79				En Ejecución	Validado avances	
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mario Moreno Cantinflas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	0.96	C-GEN-08DIN0903N-317-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	639,161.08	639,161.08				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EDUCADORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Equipamiento	1	1		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96					En Ejecución	Validado avances			
CHH180401502100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED ADECUACIONES)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Otros	1	0		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	-					En Ejecución	Validado avances			
CHH180301400809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8059	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	8	SPAYT	2-Aldama	Aldama	El Porvenir	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 18 ALDAMA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 13 SAN GUILLERMO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 15 ASENCIÓN (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301400849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8061	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	14	SPAYT	5-Ascensión	Ascensión	Guadalupe Victoria	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301400990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 86147	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	24	SPAYT	5-Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 26 BACHINIVA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6-Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301400953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8063	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	18	SPAYT	6-Bachiniva	Bachiniva	Francisco I. Madero	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 02 EL VERGEL (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 06 SAN JUANITO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301400793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TC 8053	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	5	SPAYT	10-Buenaventura	Buenaventura	Constitución	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00					Terminado	Validado avances		
CHH180301388672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 12 FLORES MAGON (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10-Buenaventura	Buenaventura	Flores Magón	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301401091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8632	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	42	SPAYT	10-Buenaventura	Buenaventura	San Lorenzo	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 04 CARICHÍ (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12-Carichi	Carichi	Carichi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301393464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TC 8050	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	3	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Colonia Juárez	24,519.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301400782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TC 8051	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	4	SPAYT	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Ejido Ignacio Zaragoza (El Willy)	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301401089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8612	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	41	SPAYT	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Juan Mata Ortiz (Pearson)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 20 ORIENTE (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					En Ejecución	Validado avances			
CHH180301388683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			
CHH180301388686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EDUCADORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180301401009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8652	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	27	SPAYT	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8651	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	26	SPAYT	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301401017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8681	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	28	SPAYT	19-Chihuahua	Chihuahua	Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301401031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 86104	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	30	SPAYT	19-Chihuahua	Chihuahua	El Charco	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301401085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8624	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	40	SPAYT	20-Chinipas	Chinipas	Milpillas	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 08 CUAUHTEMOC (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	17-Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 29 OJO DE AGUA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	18-Cuahuiraichi	Cuahuiraichi	Colonia Cusil (Ojo de Agua)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8086	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	19	SPAYT	18-Cuahuiraichi	Cuahuiraichi	Lagunita de San Bernabé	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8092	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	10	SPAYT	21-Delicias	Delicias	Colonia Armendáriz	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8088	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	9	SPAYT	21-Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301401025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8697	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	29	SPAYT	22-Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8618	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	25	SPAYT	22-Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301401079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8680	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	39	SPAYT	64-El Tule	El Tule	El Tule	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TC 8093	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	6	SPAYT	23-Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 16 LEBARON (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	23-Galeana	Galeana	Lebareño	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 10 GÓMEZ FARIAS (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Rancho Gómez Farias	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8097	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1		SPAYT	27-Guachochi	Guachochi	Cusárame	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 8009	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	13	SPAYT	27-Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301401043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8655	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	32	SPAYT	27-Guachochi	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 03 ROCHEACHI (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 10 SAMACHIQUE (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	27-Guachochi	Guachochi	Samachique	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180301400853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80102	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	15	SPAYT	28-Guadalupe	Guadalupe	Doctor Porfirio Parra (La Caseta)	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00			Terminado	Validado avances
CHH180301388555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 09 ATASCADEROS (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EDUCADORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180301388681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 17 BABORIGAME (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 15 MESA DE SAN RAFAEL (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 01 TURIUACHI (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Turuachi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 02 LA JUNTA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301401056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8609	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	35	SPAYT	31-Guerrero	Guerrero	Pachera	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80114	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	23	SPAYT	31-Guerrero	Guerrero	Rancho de los Blanco	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 05 TOMOCHI (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	31-Guerrero	Guerrero	Tomochi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 28 IGNACIO ZARAGOZA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34-Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 32 JANOS (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	35-Janos	Janos	Janos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301393291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8031	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	1	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	35-Janos	Janos	Monte Verde (Altamira)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80120	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	22	SPAYT	36-Jiménez	Jiménez	San Felipe	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 11 CD. DEL CONOCIMIENTO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80121	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	16	SPAYT	37-Juárez	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH180301388688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 23 RIBERAS JR2 (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (AUGGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301401049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8688	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	34	SPAYT	37-Juárez	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301401045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8673	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	33	SPAYT	37-Juárez	Juárez	Samalayuca	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH180301388648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 33 MATACHI (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	43-Matachi	Matachi	Matachi	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80132	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	21	SPAYT	46-Morelos	Morelos	Lajitas de Palmira	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 17 MORELOS (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	46-Morelos	Morelos	Morelos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180301388548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 06 BENITO JUAREZ (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	48-Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 22 NONOAVA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301393417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8036	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	2	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	24,744.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80136	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	7	SPAYT	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80139	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	17	SPAYT	53-Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 30 RIVA PALACIO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	54-Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 25 CONGREGACION ORTIZ (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55-Rosales	Rosales	Congregación Ortiz	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80141	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	11	SPAYT	55-Rosales	Rosales	Loma Linda	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 18 VALLE DEL ROSARIO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	56-Rosario	Rosario	Valle del Rosario	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 23 SAN FCO. DE BORJA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	57-San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301401074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8650	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	38	SPAYT	60-Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 30 SANTA ISABEL (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301401037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 86124	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	31	SPAYT	61-Satevó	Satevó	El Sino	24,914.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 12 SATEVO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301388583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 13 NAICA (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	62-Saucillo	Saucillo	Naica	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301400835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBC 80144	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	12	SPAYT	62-Saucillo	Saucillo	Puerto del Toro	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301388570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	EMSAD 11 BAHUICHIVO (AUTOGESTION 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.5		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	65-Urique	Urique	Bahuchivo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180301401065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	TBE 8603	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	36	SPAYT	67 Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH00180101070811	FIDICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	306	306	2017-03-26-0441	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		18,000,000.00	18,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	144-OP-0039/18-DC/OBRA	GENIQ S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances					
CHH00180101070813	FIDICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstruccion Del Puente Gato Negro A Base De Cajones De Concreto Hidraulico Con Una Superficie De 554.956 M2 En La Localidad De Alta Vista Municipio De Camargo / 2017-03-26-0110	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	554.95	554.95	2017-03-26-0110	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		10,000,000.00	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	144-OP-0039/17-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances					
CHH00180101071331	FIDICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Red De Alarajas En La Colonia Mexico 68 / 2016-03-26-11	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-11	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		6,516,296.00	6,006,809.77	6,006,809.72	6,006,809.72	6,006,809.72	6,006,809.72	6,006,809.72				En Ejecución	Validado avances					

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS			
FOJLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH00180101070812	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Sistema De Agua Potable (1a. Etapa De 2); Consistente En El Suministro E Instalación De 7,364.23 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 5,243.16 MI De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro Y Social 141 Nuevas Tomas Domiciliarias, En La Localidad De Matamoros Mpio. Del M.N. / 2017-03-26-0175	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0175	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,960,000.00	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59				Terminado	Validado avances
CHH00180101070819	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Social Para Julimes / 2016-03-26-12	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-12	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		3,105,000.00	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18				Terminado	Validado avances
CHH00180101070864	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubería 3,036 MI De Pvc De 8" De Diámetro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De Moris, Mpio. Del M.N. / 2017-03-26-0179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0179	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		1,568,992.00	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45				Terminado	Validado avances
CHH00180101071330	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Incorporación De Pozo A La Red De Agua Potable. Equipamiento Electromecánico Conexión A La Red De Descarga Con Tubería De 6" De Diám. Para Un Gasto De 20 Lps 2a. Etapa / 2016-03-26-21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-21	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		225,000.00	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25				Terminado	Validado avances
CHH00180101069989	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Tercera Etapa (3 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalación De 735 Metros De Tubería De 8" De Diámetro De Pvc, 1671 Metros De Tubería De 10" De Diámetro De Pvc, 44 Pozos De Visita Tipo Común Y 6 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De General Pacheco (El Terreno), Mpio. De Balleza. / 2017-03-26-0178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0178	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,280,000.00	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92				Terminado	Validado avances
CHH00180101070818	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 4,400 MI De Línea De Conducción De 8", 10", 14" Y 16" De Diám. / 2016-03-26-20	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-20	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,614,362.00	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63				Terminado	Validado avances
CHH00180101071328	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalación De 2,400 M De Tubería De 8" De Diámetro De Pvc, 45 Pozos De Visita Tipo Común, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamante Y 50 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De El Pilar, Mpio. De Moris. / 2017-03-26-0180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0180	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		928,250.00	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95				Terminado	Validado avances
CHH00180101070017	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Reposición De 3 Pozos Profundos A 250 M De Profundidad / 2016-03-26-19	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-19	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,700,000.00	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40				Terminado	Validado avances
CHH00180101070051	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización De Una Cap.0.4 Lps En San Diego De Alcalá Aldama / 2016-03-26-23	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-23	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		1,047,176.00	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71				Terminado	Validado avances
CHH00180101070053	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Conclusión De La Construcción Del Colector Sur-Sur En Cd. Juárez / 2016-03-26-10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-10	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		4,400,000.00	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89				Terminado	Validado avances
CHH00180101071327	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Relocalización De Un Pozo Profundo De 250 M En El Ejido De Villa Lopez, De La Localidad De Octaviano Lopez, Municipio De López, Chihuahua. / 2017-03-26-0436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0436	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		1,598,564.00	461,298.80	461,298.80	461,298.80	461,298.80	461,298.80	461,298.80				Terminado	Validado avances
CHH00180101070050	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Ampliación De Red Y Tomas Domiciliarias En Allende (2a. Etapa De 3); Consistente En El Suministro E Instalación De 4,563.14 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 3,398.82 MI De Tubería De Pvc De 6" De Diámetro, 141 Nuevas Tomas Domiciliarias, En La Localidad De Allende Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0177	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0177	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,320,000.00	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86				Terminado	Validado avances
CHH00180101070433	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Sistema De Agua Potable En San Francisco Del Oro (3a Etapa De 4): Consistente En El Suministro E Instalación De 172.15 MI De Tubería De Pvc De 2" De Diámetro, 4,055.14 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 1,230.77 MI De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro, 811.31 MI De Tubería De Pvc De 6" De Diámetro Y 228 Nuevas Tomas Domiciliarias, En La Localidad De San Francisco Del Oro Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0176	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,412,000.00	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54				Terminado	Validado avances
CHH00180101070413	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	1 Etapa (1 De 2) De La Rehabilitación Del Colector Principal Con 1,730.00 MI De Tubería De Pvc, Colector Para El Barrio La Tinta Con 400 MI De Tubería De Pvc, Subcolector Arroyo Santa Ranas Con 418 MI De Tubería De Pvc, Todos Con Tubería Para Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Del Municipio Del Mismo Nombre En El Estado De Chihuahua. / 2017-03-26-0440	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0440	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		5,000,000.00	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75				Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS							
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH00180101070432	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Red De Agua Potable, Consistente En El Suministro E Instalación De 5.173.94 Ml De Tubería De Pvc Clase 7 (Para 7 Kg/Cm2 Presion De Trabajo) De 12" De Diámetro Asi Como Piezas Especiales Y Accesorios Para Su Correcta Instalación Y Funcionamiento En La Localidad De Naica, Municipio De Saucillo, / 2017-03-26-0181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0181	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			5,829,636.00	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74					Terminado	Validado avances	
CHH00180101071329	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Incorporación De Pozo Consistente En: Línea Conducción, Electrificación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga. En Santa Ana (Oscar Soto Máynez), Namiquipa / 2016-03-26-22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-22	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			522,340.94	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92					Terminado	Validado avances	
CHH00180101070310	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. / 2017-03-13-0158	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-13-0158	INSTITUCION_EJECUTORA	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral			2,603,050.00	2,603,050.00	2,603,050.00	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	DOPM-FONDO MINERO 01-17	JOSE ARANA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada		
CHH00180101071219	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Pavimentación De 1910.00 M2 Con Concreto Hidráulico De Vialidad Montañas En Hidalgo Del Parral Chihuahua, Primera Etapa / 2016-03-15-01	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-13-01	INSTITUCION_EJECUTORA	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral			1,183,193.33	1,183,193.33	1,183,193.33	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53					En Ejecución	Validado avances	
CHH180401496321	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Reconstrucción a Base de Pavimentación con Carpetas Asfálticas de 5 cms del Libramiento Manuel Gómez Morín, en el municipio de Cuauhtémoc del cadenamieto km. 9+025 al km. 16+000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	62775	56497.5		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc			25,178,704.00	25,178,704.00	25,178,704.00	25,178,704.00	23,556,425.78	23,556,425.78	23,556,425.78	144-OP-0084/18-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201139449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Calle 14 Oriente Entre Avenida 18a Oriente Y Avenida 20a Oriente	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	2983	2983	080211ME002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias			642,436.00	662,227.31	662,227.31	662,227.31	662,227.31	662,227.31	662,227.31	021-OP-HABITAT18-FIG18-IE18/2018-LF-020-OP-HABITAT18-FIG18-IE18/2018-LF	AAAR810418UB1	MUNICIPIO DE DELICIAS	Cancelado	Cancelación validada	
CHH18180201139443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Calle 13 Y Media Oriente Entre Avenida 18a Oriente Y Avenida 20a Oriente	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	1921.5	1921.5	080211ME001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias			556,378.00	589,365.94	589,365.94	589,365.94	589,365.94	589,365.94	589,365.94	021-OP-HABITAT18-FIG18-IE18/2018-LF	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	Cancelado	Cancelación validada	
CHH180301387137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2295	2295	080211ME002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias			642,436.00	642,436.00	642,436.00	642,436.00	642,436.00	642,436.00	642,436.00					Terminado	Validado avances
CHH180301387125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE 13 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 Y AVENIDA 20 ORIENTE	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1921.5	1921.5	080211ME001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias			556,378.00	552,533.45	552,533.45	552,533.45	552,533.45	552,533.45	552,533.45					Terminado	Validado avances
CHH180301387170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	HABILITACION DE CDC LADERAS DEL NORTE	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1078	1078	080211ME003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias			455,805.00	455,805.00	455,805.00	455,805.00	455,805.00	455,805.00	455,805.00					Terminado	Validado avances
CHH180301387186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	EQUIPAMIENTO DE CDC LADERAS DEL NORTE	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Lote	3	3	080211ME004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	21-Delicias	Delicias	Delicias			247,494.00	246,339.68	246,339.68	246,339.68	246,339.68	246,339.68	246,339.68					Terminado	Validado avances
CHH18180201132277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Tarento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	5142.75	5142.75	08037EMF002	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez			1,200,000.00	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54					En Ejecución	Validado avances
CHH180401486300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ramona V. de Garfias/Capullin, col. Héroes de la Revolución.	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1904.35	1809.79	CHH180401486300	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez	37-Juárez	Juárez	Juárez			2,262,599.00	2,262,599.00	2,262,599.00	2,262,470.43	2,150,252.56	2,150,252.56	2,150,252.56	OP-092-2018	Maniobras Constructivas de Juárez, S.A. DE C.V.	Municipio de Juárez	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201132264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Satellite	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	6178.85	6178.85	08037EMF001	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez			1,200,000.00	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	OP-053-2018	GRUPO KORAACH S. A. DE C. V.	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201132252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Riveras Del Bravo Etapa 8	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	700	700	08037EMF004	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez			709,596.12	702,291.63	702,291.63	702,291.63	702,291.63	702,291.63	702,291.63	OP-053-2018	GRUPO KORAACH S. A. DE C. V.	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401489445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Acondicionamiento de parque Lucero con calle Juan de Baboria en col Panjes del Sol, Cd. Juárez, Chih.	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	994	396.21	1814161	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez	37-Juárez	Juárez	Juárez			2,377,599.51	2,377,599.51	2,377,599.51	2,377,599.51	1,376,597.94	1,376,597.94	1,376,597.94	OP-118-2018	PAIERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201132234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Constitución	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	1750	1750	08037EMF003	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez			1,200,000.00	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	OP-052-2018	SOYO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401502250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL MACROPLAZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Metros Cuadrados	1044	1044		PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes			2,346,907.41	2,346,907.41	2,346,907.41	2,308,520.88	2,308,520.88	2,308,520.88	2,308,520.88	LO/18/REF/1384	CONSTRUCCIONES LAYPA S. A. DE C. C.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401502290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION PARQUE REAL DEL BOSQUE I	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Metros Cuadrados	3881.2	3881.2	18-1883	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes			2,398,038.94	2,398,038.94	2,398,038.94	2,380,763.01	2,380,763.01	2,380,763.01	2,380,763.01	LO/18/REF/1383	CONSTRUCCIONES LAYPA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401502205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	PAVIMENTACION CALLE FELIPE ANGELES ENTRE C. AJOHONDIGA DE GRANADITAS Y C. PARIS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	3462	3462	18-121	PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes			2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,076,190.86	2,076,190.86	2,076,190.86	LO/18/HABITAT/ME001	CONSTRUCCIONES LAYPA S.A. DE C. V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201131970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	Proyecto Ejecutivo Catastral Chihuahua 2018	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Equipamiento	51	51	GP-CHH-PEC-60-2018	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			8,000,000.00	8,000,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00					Cancelado	Cancelación validada	
CHH18180201139355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	Proyecto De Modernización Del Registro De La Propiedad Del Estado De Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Vivienda	Otros	1	1	1	Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la Secretaría General de Gobierno	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,498,814.48	7,498,814.48	7,498,814.48	7,498,814.48					En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180101080602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construcción De Sistema Integral En El Horniguero.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	26500921	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Horniguero	2,004,845.00	2,004,845.00	2,004,845.00	2,004,845.00	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	029-2018-E25-JCA5-APARURAL	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101080603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable En Guapalaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	26500920	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalaya	3,637,221.00	3,261,915.00	3,261,915.00	3,088,236.68	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	030-2018-E26-JCA5-APARURAL	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301297639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN HUITOSACHI - 26500927	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.34	26500927	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	65-Urique	Urique	Huitosachi	1,544,530.00	1,544,530.00	1,544,530.00	1,541,649.22	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	047-2018-E46-JCA5-APARURAL	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401501434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	ACCIONES DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.95	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	187,374,295.00	187,374,295.00	173,807,629.00	173,807,629.00	125,955,232.54	125,955,232.54	125,955,232.54				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301386628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	20-Desarrollo Social	S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	REMODELACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO PARA TRABAJADORES JORNALEROS	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Otros	1	1	1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias	1,959,965.44	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11	1,956,589.11				Terminado	Validado avances	
CHH0180101078826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Batopilas.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	1	20800670	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín		1,100,000.00	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98				En Ejecución	Validado avances	
CHH0180101078827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Creel.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	1	20901118	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyuca		1,100,000.00	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60				En Ejecución	Validado avances	
CHH0180101078825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración Del Plan Maestro Del Pueblo Mágico De Casas Grandes.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	1	21300354	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Casas Grandes		1,500,000.00	1,342,720.55	1,342,720.55	1,342,720.55	1,342,720.54	1,342,720.54	1,342,720.54				En Ejecución	Validado avances	
CHH0180101078915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Ejecución Del Cableado Subterráneo Para El Pueblo Mágico De Casas Grandes	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	0.95	21300355	CFE Distribuciones en Coordinación con Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	0-Gobierno de la Entidad	Casas Grandes		4,500,000.00	4,495,485.83	4,495,485.83	4,495,485.83	4,495,485.83	4,495,485.83	4,495,485.83				En Ejecución	Validado avances	
CHH0180101078824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Sauz	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	1	21909389	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		2,000,000.00	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58				En Ejecución	Validado avances	
CHH0180101078823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Torón.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	1	21909388	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		5,000,000.00	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91				Terminado	Validado avances	
CHH0180101078822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	1era. Etapa De Infraestructura En Parque Ecológico De La Presa Abraham González.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	0.7	23100852	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Guerrero		10,330,000.00	8,553,287.22	8,553,287.22	8,553,287.22	8,553,287.22	8,553,287.22	8,553,287.22				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401486486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Plaza Comercial de Acceso, Parque Barrancas del Cobre	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros	1	0.75	26500926	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	65-Urique	Urique	El Divisadero	4,691,233.86	4,691,233.86	4,691,233.86	4,691,233.86	4,652,505.76	4,652,505.76	4,652,505.76				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301401073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA CHIH.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	95.28	0	2190499	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201135088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentación Con Concreto Hidráulico de 2 Calles C. 56 Entre Justimán Y Zubirán-C. Valle Nacional Entre 68 Y 70	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	2227.65	2227.65	21909426	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,288,635.60	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	NO. CLM 050/2018	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301401058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SOL DE ORIENTE CHIHUAHUA CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	300	0	21909498	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,513,500.00	1,513,500.00	1,500,000.00	-	-	-	-				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180301386612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL EN COLONIA NICOLAS BRAVO (KM 92)	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Metros Cuadrados	1391	1112.8	22101542	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos)	1,099,702.92	1,099,702.92	1,099,702.92	1,099,702.92	1,099,702.92	1,099,702.92	028-OP-PR18/2018-LF	CONSTRUCTORA DEL RIO Y PANDO SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180201141450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 5a Entre Avenida 1a Y Avenida Nicolas Barron Col. Hidalgo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	1279.5	1279.5	22101538	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	492,036.19	023-OP-PR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180201141470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Batalla De Estacion Consuelo Entre Avenida Division Del Norte Y Calle Batalla Dela Sierra Ajusco Col. Revolucion	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	918	918	22101543	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	386,390.53	024-OP-PR18-IE18/2018-LF	LUIS CARLOS CUETO MATA	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180201141460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Carpeta Asfaltica En Avenida Ba Sur Entre Calle 11 Sur Y Calle Pascual Orozco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	2735.75	2735.75	22101540	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	617,444.03	027-OP-PR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180201141455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Carpeta Asfaltica En Avenida Novena Oriente De Calle Abraham Lincoln A Calle 5a Oriente	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	5453.87	5453.87	22101539	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	1,189,680.47	001-OP-PR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180201141464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Sobrecarpeta En Calle 7a Oriente Entre Avenida 5a Oriente	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	1253.56	1253.56	22101541	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	269,550.54	022-OP-PR18-IE18/2018-LF	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180301390240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN JUAREZ	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	95.28	0	PR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	OP-105-2018	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401501898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y C. PAQUIME	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	4325.84	4325.84	OPR3/PDR18/1008	PRESIDENCIA DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	2,399,627.00	2,399,627.00	2,399,627.00	2,399,627.00	2,397,839.24	2,397,839.24	2,397,839.24	OPR3/PDR18/1008	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances
CHH180401502008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO C. INDEPENDENCIA ENTRE 5 DE FEBRERO Y EMILIANO ZAPATA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	5139.32	5139.32	OPR3/PDR18/1006	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	2,914,543.48	2,914,543.48	2,914,543.48	2,914,543.48	2,913,641.22	2,913,641.22	2,913,641.22	OPR3/PDR18/1006	STAHL CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances
CHH180401502043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y C. PAQUIME	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	4937.81	4937.81	25001009	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	2,807,365.80	2,807,365.80	2,807,365.80	2,807,365.80	2,805,560.00	2,805,560.00	2,805,560.00	OPR3/PDR18/1009	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances
CHH180501567301	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	23707819 Rehabilitación del colector ejercicio nacional (Rancho Mezteñas hasta 245.08 m al este del cruce con R. Mezteñas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0.96		Junta Central de agua y saneamiento	37-Juárez	Juárez	Juárez	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,707,023.17	15,244,511.64	15,244,511.64	15,244,511.64	069-2018-E64-JCAS-FONDO METROPOLITANO	RT DE JUAREZ, S. DE RL. M.I	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
CHH180401492165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CERRO BLANCO SOBRE EL RÍO SANTA MARÍA, UBICADO EN EL KM 67+100 DEL CAMINO COLONIA EL VALLE -EL PROGRESO- CERRO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIH.)	Programa de Inversión de Subsidios	Comunicaciones	Metros Cuadrados	187.48	136.86	8934551	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	10-Buenaventura	Buenaventura	Colonia el Valle	4,800,000.00	4,800,000.00	4,747,200.00	4,747,200.00	2,301,308.76	2,301,308.76	2,301,308.76	144-OP-0073/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301383498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN DIEGO SOBRE EL RÍO CASAS GRANDES, UBICADO EN EL KM 8+060 DEL CAMINO FRANCISCO I. MARDONIO - SAN DIEGO, EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIH.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	706.2	649.7	8935051	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	9,444,950.00	9,444,950.00	9,444,950.00	9,444,950.00	7,973,826.94	7,973,826.94	7,973,826.94	144-OP-0064/18-DC/OBRA	URBANISSA, SA. DE CV.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201133230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido De La Unidad Deportiva Jose Pistolas Meneses	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Metros Cuadrados	1000	1000	21909425	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,000,000.00	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	2,966,999.10	084/2018	CONSTRUCCIONES MAIRO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401492180	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO EL FRENO, UBICADO EN EL KM 1+500 DEL E.C. KM 11+900 (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - EL FRENO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	353.1	353.1	8934615	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	5,686,179.21	5,686,179.21	5,686,179.21	5,686,179.21	144-OP-0054-18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301383500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHUVISCAR, UBICADO EN EL KM. 1+700 DEL E.C. KM 11+900 (CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC) - EL FRENO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	353.1	353.1	8935449	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,626,300.00	4,877,265.32	4,877,265.32	4,867,112.13	4,867,112.13	4,867,112.13	4,867,112.13	144-OP-0063/18-DC/OBRA	GEXIO S.A. DE CV.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180301380449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUAUHTEMOC- ALVARO OBREGON, DEL KM. 4-700 AL KM. 37-760 EN TRAMOS AISLADOS)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	65620	65620	9334859	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	25,399,270.44	25,399,270.44	25,399,270.44	25,399,270.44	24,893,156.06	24,893,156.06	24,893,156.06	24,893,156.06	144-OP-0083/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101072808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Campo De Beisbol, En Cusuhiriachi, Chihuahua /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	792	MUN	18-Cusuhiriachi	Cusuhiriachi		3,000,000.00	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	2,966,319.84	PMCI-PDR18-001-2018	RABRE CONSTRUCCÓN S.A. DE C.V.	MUNICIPIO CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101072448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Libramiento Gómez Morín Entre Calle 5 Sur Y Calle 7 Sur) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	3738	3738	819	MUN	21-Delicias	Delicias		906,772.99	894,626.04	894,626.04	894,626.04	894,626.04	894,626.04	894,626.04	894,626.04	005-OP-PDR18/2018-LF	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101073248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Calle 4 Oriente Entre Avenida 5 Oriente Y Avenida 6 Oriente) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1272.93	1272.93	433	EST	21-Delicias	Delicias		309,130.93	293,750.44	293,750.44	293,750.44	293,750.44	293,750.44	293,750.44	009-OP-PDR18-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201136413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Carpetas Asfáltica De Otros proyectos de inversión La Calle Labor Del Algodón Entra Calle Flamingo Y Calle Faisán)	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1888.56	1888.56		21-Delicias	Delicias			432,717.39	427,957.50	427,957.50	427,957.50	427,957.50	427,957.50	427,957.50	026-OP-PDR18-IE18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180101072182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Avenida Del Parque Entre Calle 11.5 Norte Y Calle Primero De Mayo) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	8600.9	8600.9	431	EST	21-Delicias	Delicias		1,985,287.49	1,963,449.33	1,963,449.33	1,963,449.33	1,963,449.33	1,963,449.33	1,963,449.33	1,963,449.33	017-OP-PDR18-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180101073299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Libramiento Gómez Morín) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	7881.55	7881.55	818	MUN	21-Delicias	Delicias		1,891,110.57	1,870,308.35	1,870,308.35	1,870,308.35	1,870,308.35	1,870,308.35	1,870,308.35	1,870,308.35	003-OP-PDR18/2018-LF	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180101071959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Avenida Río Chuvascar Entre Avenida 6 Norte Y Calle 2 Norte) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	3184.44	3184.44	437	EST	21-Delicias	Delicias		769,669.47	761,203.11	761,203.11	761,203.11	761,203.11	761,203.11	761,203.11	761,203.11	016-OP-PDR18-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180101073300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Delicias, Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Calle 7 Norte Entre Avenida Del Parque Norte Y Avenida 3 Norte) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	4737	4737	821	MUN	21-Delicias	Delicias		1,202,116.44	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	1,188,893.16	004-OP-PDR18/2018-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH18180101072391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Carpetas Asfáltica En Avenida 8 Sur Entre Calle 11 Sur Y Avenida Río San Pedro) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	6650.4	6650.4	436	EST	21-Delicias	Delicias		1,652,589.62	1,634,411.13	1,634,411.13	1,634,411.13	1,634,411.13	1,634,411.13	1,634,411.13	1,634,411.13	015-OP-PDR18-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180301400019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción Del Puente Santa María De Cuevas Sobre El Arroyo La Ciénega Seca, Ubicado En El Km 14-480 Del E.C. (El Mirador - San Francisco De Borja) - Santa Rosalía De Cuevas - Llano Grande,	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	92.4	92.4	8935179	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	22-Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Ejido los Remedios (La Hacienda)	1,631,850.00	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	1,438,358.06	144-OP-0027-18-DC/OBRA	GEXIQ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301383504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (AMPLIACIÓN DE PUENTE SANTA BÁRBARA DE TUTUACA SOBRE EL RÍO TUTUACA UBICADA EN EL KM 2+130 DEL E.C. KM 37-500 (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) - TUTUACA, EN EL MUNICIPIO DE BELUSARIO DOMÍNGUEZ.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	82.84	82.84	8935115	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	22-Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	5,928,822.39	4,887,025.25	4,887,025.25	4,887,025.25	4,887,025.25	144-OP-0028-18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201136320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Unidad Deportiva En Localidad De Baqueteros, En El Tule, Chihuahua	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1136	1136		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	64-Ei Tule	Ei Tule		2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,977,404.75	1,977,404.75	1,977,404.75	1,977,404.75	1,977,404.75	PMT-PIED18-01	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101072922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción Del Puente Las Pilas Sobre El Arroyo Las Vacas, Ubicado En El Km 2 600 Del Camino Leyes De Reforma Y Rancho Viejo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Otros	120	120	25400223	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		3,750,000.00	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	2,043,325.08	144-OP-0029/18-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301380476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA PAZ SOBRE EL RÍO LA PAZ EN EL KM 0+600 EN EL ENTRONQUE (EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA) EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUAHUA.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	672.54	672.54	8935577	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	26-Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	12,708,650.00	12,708,650.00	12,708,650.00	12,375,791.07	12,375,791.07	12,375,791.07	12,375,791.07	12,375,791.07	144-OP-0080/18-DC/OBRA	SANTA ROSALIA S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS				
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301383506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTO TORIBIO SOBRE EL ARROYO LA HACENDA, UBICADO EN EL KM 8+200 DEL E.C. (CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC) - SANTO TORIBIO, EN EL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS, CHIHUAHUA.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	589.6	589.6	8935346	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	26-Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	7,318,600.00	7,318,598.72	7,318,598.72	7,318,598.72	7,318,598.72	7,318,598.72	7,318,598.72	144-OP-0072/18-DC/OBRA	TEFORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301383508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BASUCHIL SOBRE EL RIO BASUCHIL, UBICADO EN EL KM 7+420 DEL CAMINO MIRACA - BASUCHIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	473	456.44	8935243	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	6,082,350.00	6,082,350.00	6,082,350.00	6,082,350.00	5,037,200.51	5,037,200.51	5,037,200.51	144-OP-0068/18-DC/OBRA	CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301383507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN PABLO UBICADO EN EL KM 4+800 DEL CAMINO GUERRERO- LO DE GIL, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	129.6	129.6	8934740	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	2,126,350.00	2,126,349.07	2,126,349.07	2,126,349.07	2,126,349.07	2,126,349.07	2,126,349.07	144-OP-0030/18-DC/OBRA	AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH18180201142551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación En Avenida Villa Escobedo, Hidalgo Del Parral, Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	4380	4380	23201723	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,945,000.00	5,000,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,941,186.25	4,941,186.25	4,941,186.25	DOPM-LP-1723-18	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101071882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial En El Municipio De Janos, Chihuahua. // (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Carretera Janos - Agua Prieta Entre Calle Victoria Y Km 0+220.76) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	255	MUN	35-Janos	Janos		849,321.09	849,321.09	849,321.09	849,321.09	849,321.09	849,321.09	849,321.09				Terminado	Validado avances	
CHH18180101073205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial En El Municipio De Janos, Chihuahua. // (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Juan Adams Entre Calle Nicolás Bravo Y Km 0+108.20) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	253	MUN	35-Janos	Janos		348,645.76	348,645.76	348,645.76	348,645.76	348,645.76	348,645.76	348,645.76				Terminado	Validado avances	
CHH00180101072790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De Carretera Asfáltica De La Av. Plan Aleman Entre Av. 5 De Mayo Y Km 0+323 Al Sur.) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	752	EST	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		1,300,000.00	1,300,000.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,275,785.41	1,275,785.41	1,275,785.41				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101072048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De Carretera Asfáltica Ave. Francisco I. Madero Entre Av. Alamedas Y C. Niños Héroes) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	1207	MUN	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		1,826,598.00	1,826,598.00	1,806,505.42	1,806,505.42	1,785,013.44	1,785,013.44	1,785,013.44	LO/18/PDR/993	SERGIO ORTIZ SEGURA	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201136184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En San Francisco De Conchos, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 20 De Noviembre De La Localidad Boquilla De Babias (La Boquilla De Conchos)) /	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1643.68	1643.68		Sin reporte de informacion por la Entidad y Municipio	58-San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos		1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	569,548.73	569,548.73	569,548.73	IOB08058954-E1-2018	MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ALVARADO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101071935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	231	MUN	24-Santa Isabel	Santa Isabel		1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101071955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Auxiliares Desde C. Zaragoza Hasta Río Santa Isabel Y Calle Sin Nombre Desde C. Auxiliares Hasta C. Independencia) /	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	201	MUN	24-Santa Isabel	Santa Isabel		2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401496379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente Antillón Sobre El Río Papigochi En El Km 0+880 Del E.C. 7+400 (Guerrero - Madera) - San Rafael De Antillón.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	589.6	589.6		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	63-Temósachic	Temósachic	San Isidro de Lomas	15,265,215.00	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	144-OP-0092/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180401492224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 1, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 5+150 CON 250 M DE RESERVA DEBERECHA DE LA CARRETERA CREEL-SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	102	102	8934421	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	65-Uruque	Uruque	Uruque	2,085,877.98	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	144-OP-0066/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401492223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCION DEL PUENTE LOS TASCATES 2, SOBRE EL ARROYO EL TASCATE, UBICADO EN EL KM 54-500 CON 60 M DE DESVIACION DERECHA DE LA CARRETERA CREEI - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	102	102	8934035	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	65-Uruque	Uruque	Uruque	2,085,877.98	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	144-OP-0067/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YERARAO, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301399834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del Puente El Dorado Sobre El Río Parral en el km. 134-000 del Camino E.C. 35+900 (Parral - Jiménez) - Estación Dorado.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	360.14	360.14	5805228	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua	3-Allende	Allende	Estación Dorado	6,131,800.00	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	144-OP-0013-18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / OBRAS Y PAVIMENTOS CUJ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301401233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SOBRECARPETA ASFALTICA EN RAMALA A COLONIA REVOLUCION A ACCESO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 1+456.5	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	14305	14305	22101502	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias	3,145,725.69	3,145,725.69	3,145,725.69	3,145,725.69	3,145,725.69	3,145,725.69	3,145,725.69	013-OP-PEVU18-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180301401259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION EN VIALIDAD LAS MORAS DESDE CARRETERA FEDERAL DELICIAS SAUCILLO A AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMOS PARDALES)	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	14587.54	14587.54	22101503	direccion de obras publicas	21-Delicias	Delicias	Las Moras	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	3,981,762.58	013-OP-PEVU18-IE18/2018-LF	CARLOS ALARCON MARTINEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180301400764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del Puente La Gomerá Sobre El Río Parral en el km. 7+500 del Camino E.C. Km. 7+000 (Parral - Jiménez) Social - La Gomerá de Abajo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	326.8	326.8	5804935	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Gomerá de Abajo	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	4,892,713.98	4,892,713.98	144-OP-0012/18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201142563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones Para La Prolongación De Vialidad Río Col. Paseos De Alameda	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	7100	7100	23201722	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	9,999,000.00	9,999,000.00	9,999,000.00	9,999,000.00	9,974,928.94	9,974,928.94	9,974,928.94				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101076974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Deportivo Centenario De La Constitución, Col. 16 De Septiembre, En El Municipio De Juárez Estado De Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Otros	3148.49	3141.37	23707653	Presidencia de Juárez	37-Juárez	Juárez	Juárez	16,097,295.85	16,097,295.85	16,097,295.85	16,097,295.85	16,097,289.04	16,060,897.08	16,060,897.08	16,060,897.08	OP-168-2017	LAGUERA CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180401496353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación de Puente en el km. 9+860 Entronque Carretero (Ojinaga- La Mula) - Manuel Benavides.	Programa de Inversión de Subsidios Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	348.8	348.8		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	52-Ojinaga	Ojinaga	Potrero del Llano (La Mula)	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	144-OP-0014-18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / OBRAS Y PAVIMENTOS CUJ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401406494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTAL MIGUEL AHUMADA EN AHUMADA - 384259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	384259	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances	
CHH18180201087282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto De Baño Martín García - 832	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	832	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Techumbre Metalica En El Jardín De Niños Tierra Y Libertad - 648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	648	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	144,150.30	144,150.30	144,150.30	144,150.30	144,150.30	144,150.30	144,150.30				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 694	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	694	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	37,506.75	37,506.75	37,506.75	37,506.75	37,506.75	37,506.75	37,506.75				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Contruccion De Cuarto De Baño María Reyes - 819	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	819	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	49,916.96	49,916.96	49,916.96	49,916.96	49,916.96	49,916.96	49,916.96				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	534	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	165,328.98	165,328.98	165,328.98	165,328.98	165,328.98	165,328.98	165,328.98				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Rehabilitacion Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	433	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mactelov Herrera - 562	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	562	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	434,134.81	434,134.81	434,134.81	434,134.81	434,134.81	434,134.81	434,134.81				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Barda Perimetral Preparatoria Martires De Aldama - 27687	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	27687	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	511,488.64	511,488.64	511,488.64	511,488.64	511,488.64	511,488.64	511,488.64				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	825	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Terminacion De Cuarto De Baño María Delia Vargas - 27711	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	27711	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	36,063.84	36,063.84	36,063.84	36,063.84	36,063.84	36,063.84	36,063.84				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180101057719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación Hidráulica y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 5900	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	5900	MUNICIPIO E ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	219,351.68	219,351.68	219,351.68	219,351.68	219,351.68	219,351.68	219,351.68				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación Hidráulica y Sanitaria De La Calle Mercurio - 506	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	506	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85	91,979.85				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación Hidráulica y Sanitaria De La Calle Martín López - 471	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	471	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	391,765.22	391,765.22	391,765.22	391,765.22	391,765.22	391,765.22	391,765.22				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Terminación De Cuarto De Baño Petra Gardea - 815	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	815	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	36,714.38	36,714.38	36,714.38	36,714.38	36,714.38	36,714.38	36,714.38				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación Hidráulica y Sanitaria De La Calle Arturo Gamiz - 461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	461	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	398,659.83	398,659.83	398,659.83	398,659.83	398,659.83	398,659.83	398,659.83				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Piso Firme Para Yuri Anayeli Campa Prieto - 40793	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	40793	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	3,124.95	3,124.95	3,124.95	3,124.95	3,124.95	3,124.95	3,124.95				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Habilitación De Cuarto De Baño Heriberto Martínez - 27676	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	27676	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	27,569.05	27,569.05	27,569.05	27,569.05	27,569.05	27,569.05	27,569.05				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401406491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO EN CHOQUITLA EN ASCENSIÓN - 384222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	384222	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances	
CHH180401402450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN BACHÍNIVA - 312331	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312331	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances	
CHH180401402454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL PEDRO GARCÍA CONDE EN BACHÍNIVA - 312355	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	312355	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances	
CHH180401402458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL ESTATAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN BACHÍNIVA - 312371	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312371	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances	
CHH180401402447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL HERMANAS AGAZZI EN BACHÍNIVA - 312314	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312314	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances	
CHH180301290336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CAPULÍN - 295663	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	295663	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	Capulín	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances	
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48575	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	2,379,763.30	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	PM-2070001-8031-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN EJIDO GUAJALOTES - 345379	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345379	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido Guajalotes	55,605.99	55,605.99	55,605.99	55,605.99	55,605.99	55,605.99	55,605.99				Terminado	Validado avances	
CHH180301290146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EDO GUAZARACHI 291654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	291654	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45				Terminado	Validado avances	
CHH180401404687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN EJIDO LA PINTA - 345409	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345409	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido la Pinta	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42				Terminado	Validado avances	
CHH180301290326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL DURAZNO - 295524	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	295524	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	El Durazno	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria En El Llano Grande - 57785	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	57785	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	El Llano Grande	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401404691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN EL PORVENIR - 345419	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345419	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	El Porvenir	40,031.37	40,031.37	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301289708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA LAGARTIJA - 279292	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	279292	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	La Lagartija	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances	
CHH18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48635	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	La Magdalena	3,693,997.48	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	PM-2070001-8031-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERÍODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

		DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301290346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAGUNA JUANOTA - 295750	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	295750	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	Laguna Juanota	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180301290382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOS BAJIOS DE FELIX - 296288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	296288	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	Los Bajios de Felix	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH180401404692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LOS LIRIOS - 345434	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345434	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Los Lirios	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06			Terminado	Validado avances	
CHH180401402470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO BALLEZA EN BALLEZA - 312451	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312451	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84			Terminado	Validado avances	
CHH180301290390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA BLANCA - 296408	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	296408	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	Mesa Blanca	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45			Terminado	Validado avances	
CHH180301289709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA BLANCA - 279312	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	279312	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	Mesa Blanca	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64			Terminado	Validado avances	
CHH180301290395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍA PINALEJO - 296504	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	296504	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	Ranchería Pinalajo	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO EN RANCHITO DE SAN JUAN - 312390	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312390	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ranchito de San Juan	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180301290405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN ANTONIO DE ABAJO - 296793	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	296793	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	7-Balleza	Balleza	San Antonio de Abajo	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CINCO DE MAYO EN TONACHI - 312396	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312396	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Tónachi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	43	43	338137	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Arrenal de San José	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	PM9-2018-2K15018-A-0405-001a	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances
CHH180301290423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAQUIREACHI - 297333	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	297333	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Baquireachi	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH180301290439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BUENAVISTA - 297577	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	297577	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	buenvavista	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77			Terminado	Validado avances	
CHH180301290710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHINIVO - 304575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	304575	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Chinivo	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH180301290714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL CUERVITO - 304622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	304622	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Cuervito	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180301290718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PAJARITO - 304640	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	304640	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Pajarito	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH180301283527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL PANDITO - 35832	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	35832	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Pandito	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32			Terminado	Validado avances	
CHH180301290720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PANDITO - 304681	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	304681	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Pandito	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH180301290725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PLÁTANO - 304722	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	304722	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Plátano	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180301290729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUACHEACHI - 304739	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	304739	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guacheachi	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH18180201087647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Clemente Cruz Huahuchil En Guayacancito - 58222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58222	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guayacancito	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401404694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA CLEMENTE CRUZ HUAHUCHIL EN GUAYACANCITO - 345443	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345443	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guayacancito	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH180301290733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUIMAYVO - 304822	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	304822	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Huimayvo	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances						
CHH180301290735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CAÑA - 304867	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	304867	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Caña	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances						
CHH180301283528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA HIGUERITA - 35843	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	35843	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Higuierita	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45			Terminado	Validado avances						
CHH180401403290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA HIGUERITA - 324668	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	324668	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Higuierita	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances						
CHH180301283529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OCOYARE - 35855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	35855	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Ocoyare	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45			Terminado	Validado avances						
CHH180301290746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERIA SAGUARARE - 304967	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	304967	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rancheria Saguarare	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances						
CHH180301283530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RECUBIRACHI - 35868	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	35868	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Recubirachi	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52			Terminado	Validado avances						
CHH180301290750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RECUBIRACHI - 304992	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	304992	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Recubirachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances						
CHH180401404700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL EN ROCAHUACHI - 345536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345536	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rocahuachi	41,061.45	41,061.45	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44			En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201087733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Gabriela Mistral En Rocaguachi - 58233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58233	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rocahuachi	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401404695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA NIEVES SALMERÓN FRÍAS EN SAHUE - 345452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345452	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	sahue	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46	41,267.46			Terminado	Validado avances						
CHH180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	43	43	337817	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	PMN-2018-2K15018-A-0405-003	ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301290752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TASAUISA - 305005	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	305005	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasajisa	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances						
CHH180401404697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JACINTO CANEK EN TASAUISA - 345470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345470	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasajisa	48,024.70	48,024.70	48,024.70	48,024.70	48,024.70	48,024.70	48,024.70	48,024.70			Terminado	Validado avances						
CHH180301283531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TASAUISA - 35882	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	35882	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Tasajisa	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52			Terminado	Validado avances						
CHH180401404252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGUIRACHI - 337767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	43	43	337767	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	yaguirachi	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	PMN-2018-2K15018-A-0404-001	GRUPO SIMOSOL SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances					
CHH18180201088512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Netzahualcóyotl En Yoquivo - 58230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58230	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquivo	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401404699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA NETZAHUALCÓYOTL EN YOQUIVO - 345494	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345494	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	yoquivo	47,818.68	47,818.68	47,818.68	47,818.68	47,818.68	47,818.68	47,818.68	47,818.68			Terminado	Validado avances						
CHH18180201088513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Señor Mil Ciento Veintiseis En Yoquivo - 57910	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	57910	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquivo	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401402103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN YOQUIVO - 305700	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	305700	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	yoquivo	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401406449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL EN BAHUINOCACHI - 383535	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383535	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bahuinocachi	33,641.86	33,641.86	33,641.86	33,641.86	33,641.86	33,641.86	33,641.86				Terminado	Validado avances	
CHH180401402425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN BAHUINOCACHI - 311856	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311856	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bahuinocachi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances
CHH180401406451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL BENESHA ANAGUPI EXT BAHUINOCACHI - 383571	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383571	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bahuinocachi	64,071.90	64,071.90	64,071.90	64,071.90	64,071.90	64,071.90	64,071.90	64,071.90				Terminado	Validado avances
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna 44252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44252	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00				En Ejecución	Validado avances
CHH180401402487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL JAIME TORRES BODET EN BOCOYNA - 312580	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312580	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances
CHH180401402413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO RANCHO HOGAR BILINGUE EN BOCOYNA - 311736	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311736	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances
CHH180401402485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO EN BOCOYNA - 312571	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312571	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances
CHH180401402490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA EN BOCOYNA - 312596	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312596	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401404702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ESTANISLAO PALMA CANTERA EN CAHUIRARE - 345555	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345555	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Cahuirare	22,223.74	22,223.74	22,223.74	22,223.74	22,223.74	22,223.74	22,223.74	22,223.74				Terminado	Validado avances
CHH180401402412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN CHOGUITA - 311718	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311718	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Choguita	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances
CHH180401402477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO EN CHOGUITA - 312494	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312494	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Choguita	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180301289713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CIENEGA DE GUACAYVO - 279397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	279397	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Ciénega de Guacayvo	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances
CHH180401402142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN CIENEGA DE GUACAYVO - 307609	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	307609	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Ciénega de Guacayvo	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	24	24	235703	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Creel	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00				En Ejecución	Validado avances
CHH180401402414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CASA HOGAR SIERRA DE CREEL - 311746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311746	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances
CHH180401402493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA EN CREEL - 312608	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312608	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TABAHUMABA EN CREEL - 312587	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312587	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances
CHH180401404722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JUSTO SIERRA EN CREEL - 345893	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345893	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	63,876.10	63,876.10	63,876.10	63,876.10	63,876.10	63,876.10	63,876.10	63,876.10				Terminado	Validado avances
CHH180401402478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SQUIEROS EN EL GUAJOLOTE - 312503	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312503	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Guajolote	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401402145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL QUÉLITE - 307641	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	307641	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Quelite	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68				Terminado	Validado avances				
CHH180401402143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL RANCHITO - 307617	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	307617	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Ranchito	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances				
CHH180401402479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL RANCHITO - 312511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312511	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Ranchito	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances				
CHH180401402471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO EN EL SALTO - 312467	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312467	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Salto	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances				
CHH180401402416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COMUNITARIO COMEDOR COMUNITARIO OJM MUNICIPAL EN EL YEPOSO - 311767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311767	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Yeposo	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances				
CHH180401402474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA LUIS GUILLERMO VERPLANKEN EN GONOGUCHI - 312474	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312474	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Gonogochi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances				
CHH18180201087708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua En Guajurama - 57930	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	57930	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Guajurama	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances				
CHH180401402144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUILLOCHI - 307633	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	307633	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Güillochi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances				
CHH180301289881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUILLOCHI - 283122	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	283122	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Güillochi	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances				
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	235462	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH180301286501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUTEACHI - 234008	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	234008	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances				
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSÁCACHI - 235622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	10	235622	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Huetosacachi	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH180301289876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN HUICORACHI - 283035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	283035	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Huicorachi	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32				Terminado	Validado avances				
CHH180401402147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUICORACHI - 307653	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	307653	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huicorachi	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77				Terminado	Validado avances				
CHH180401404723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN HUIYOCHI 345904	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345904	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huiyochi	63,874.01	63,874.01	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUIAS - 235398	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	8	8	235398	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Las Aguias	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40				En Ejecución	Validado avances				
CHH180401402481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO EN LOS QUITOS - 312536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312536	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Los Ojitos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances				
CHH180301289841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MAGUECHIS - 282582	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	282582	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Maguechis	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances				
CHH180301286549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OCORCHI - 234861	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	234861	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Ocorochi (Guaguairare)	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÓN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO EN OJACHICI - 312550	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312550	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Ojachici	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180301289848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OSACHI - 282659	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	282659	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Oachi	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances	
CHH180401406470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA REYNALDO BALCAZAR PÉREZ EN SAN JOSÉ DE OSACHI - 383783	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383783	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Oachi	33,589.66	33,589.66	33,589.66	33,589.66	33,589.66	33,589.66	33,589.66				Terminado	Validado avances	
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	235586	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Panalachi			112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401406464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR ISABEL LA CATOLICA EN PANALACHI - 383722	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383722	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Panalachi	48,848.76	48,848.76	48,848.76	48,848.76	48,848.76	48,848.76	48,848.76				Terminado	Validado avances	
CHH180401406467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MAKAWI EN RIQUINAPUCHI - 383746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383746	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Riquinapuchi	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07				Terminado	Validado avances	
CHH180401402148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RITUCHI - 307684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	307684	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Rituchi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances	
CHH180401402475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO ESCOBEDO EN SAN ANTONIO - 312484	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312484	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Antonio	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances	
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	6	6	235424	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San José de Guacayvo	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayvo - 44062	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44062	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José de Guacayvo	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 307699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	307699	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José de Guacayvo	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances	
CHH18180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	33	33	235637	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	45	45	235716	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN SAN JUANITO - 312623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312623	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances	
CHH180401406471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA EN SAN JUANITO - 383798	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383798	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	21,796.40	21,796.40	21,796.40	21,796.40	21,796.40	21,796.40	21,796.40				Terminado	Validado avances	
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehueriachi - 44034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44034	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sehueriachi	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERACHI - 235384	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	235384	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Sehueriachi			67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SILOGUICHI - 235437	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	6	6	235437	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Siloguichi	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80				En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Siogugichi - 44115	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44115	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Siogugichi	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS								
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401402484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOSEN SISOGUICHÍ - 312567	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312567	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sisoguichi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	Terminado	Validado avances	
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	2	2	235556	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Sojahuachi	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44183	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sojahuachi	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301289871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TALLARACHI - 282985	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	282985	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	9-Bocoyna	Bocoyna	Tallarachi	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	Terminado	Validado avances	
CHH180401404705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PREESCOLAR COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS EN TALLARACHI - 345581	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345581	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Tallarachi	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	40,512.07	Terminado	Validado avances	
CHH180401402151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ARROYO DEL AGUA - 307723	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	307723	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Arroyo del Agua	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	Terminado	Validado avances	
CHH180401402531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN BACABUREACHI - 312878	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312878	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Bacabureachi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	Terminado	Validado avances	
CHH180401402152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BANDERACHI - 307732	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	307732	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Banderachi (Bandera)	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	Terminado	Validado avances	
CHH180401402539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR BARRENADA EN CARICHI - 312934	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312934	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	35685	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Chicoyachi	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	2018-2K02518-A-0559-21200517	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180301289884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHINEACHI - 283142	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	283142	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	12-Carichi	Carichi	Chineachi	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	Terminado	Validado avances	
CHH180401402497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MOLIRE EN CIÉNEGA DE DIOS AZULES - 312642	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312642	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	Terminado	Validado avances	
CHH180401402156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL MANZANO - 307859	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	307859	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	El Manzano	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	Terminado	Validado avances	
CHH180401402533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN GUACAREACHI - 312892	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312892	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Guacareachi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	Terminado	Validado avances
CHH180401402157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NARARACHI - 307887	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	307887	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Mesa de Nararachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	Terminado	Validado avances
CHH180401402441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN MOLINARES - 312275	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	312275	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Molinarie	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	Terminado	Validado avances
CHH180301289922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NAPUCHI - 283847	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	283847	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	12-Carichi	Carichi	Napuchi	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	Terminado	Validado avances
CHH180401402524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN NAPUCHI - 312845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312845	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Napuchi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	Terminado	Validado avances
CHH180301289905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NARARACHI - 283470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	283470	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	12-Carichi	Carichi	Nararachi	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR CENTRO DE CASTELLANIZACION EN NABARACHI - 312682	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312682	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Narárachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO EN PASIGOCHI - 311810	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311810	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Pasigochi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180301289946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERÍA GUAHUACHÉRARE - 284736	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	13	13	284736	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	12-Carichi	Carichi	Ranchería Guahuachérame	99,619.84	99,619.84	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA FRANCISCO M PLANCARTE EN RANCHERÍA GUAHUACHÉRARE - 312752	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312752	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Ranchería Guahuachérame	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LEN RUIZ EN RANCHERÍA TECUBICHI - 312763	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312763	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Ranchería Tecubichi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA CARLOS A CARRILLO EN SAN JOSÉ BAQUEACHI - 312857	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312857	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	San José Baqueachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180301289908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TONACHI - 283518	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	283518	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	12-Carichi	Carichi	Tónachi	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45			Terminado	Validado avances	
CHH180301285710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA - 201165	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	22	22	201165	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,681,620.27	1,681,620.27	1,681,620.27	1,681,620.27	1,681,620.27	1,681,620.27	1,681,620.27	1,681,620.27	COESVI-E.025/2018-21909461	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VALLE DEL SUR - 201212	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	201212	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	91,964.80	91,964.80	91,964.80	91,964.80	91,964.80	91,964.80	91,964.80	91,964.80	COESVI-E.025/2018-21909463	MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA CUAUHTEMÓC - 201728	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	201728	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	80,853.44	80,853.44	80,853.44	80,853.44	80,853.44	80,853.44	80,853.44	80,853.44	COESVI-E.024/2018-21909469	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA DIVISADERO CERRO GRANDE- 201781	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	4	4	201781	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	365,510.51	365,510.51	365,510.51	365,510.51	365,510.51	365,510.51	365,510.51	365,510.51	COESVI-E.024/2018-21909471	MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301287210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL PORVENIR - 247058	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	28	28	247058	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,696,070.25	2,696,070.25	2,696,070.25	2,696,070.25	2,696,070.25	2,696,070.25	2,696,070.25	2,696,070.25	2018-1501518-A-1271-251909512	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS LLANOS - 201187	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	14	14	201187	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,009,757.27	1,009,757.27	1,009,757.27	1,009,757.27	1,009,757.27	1,009,757.27	1,009,757.27	1,009,757.27	COESVI-E.025/2018-21909462	MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LAS CRUCES - 201669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	9	9	201669	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	679,332.74	679,332.74	679,332.74	679,332.74	679,332.74	679,332.74	679,332.74	679,332.74	COESVI-E.024/2018-21909467	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA HUIZACHES - 201708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	3	3	201708	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	261,506.32	261,506.32	261,506.32	261,506.32	261,506.32	261,506.32	261,506.32	261,506.32	COESVI-E.024/2018-21909468	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TARAHUMARA SUR - 201857	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	201857	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	75,470.88	75,470.88	75,470.88	75,470.88	75,470.88	75,470.88	75,470.88	75,470.88	COESVI-E.024/2018-21909474	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA MARGARITAS SUR - 201832	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	201832	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	122,945.29	122,945.29	122,945.29	122,945.29	122,945.29	122,945.29	122,945.29	122,945.29	COESVI-E.025/2018-21909473	MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301287205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA NORIA - 247027	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	62	62	247027	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,157,454.48	6,157,454.48	6,157,454.48	6,157,454.48	6,157,454.48	6,157,454.48	6,157,454.48	6,157,454.48	COESVI-E.038/2018	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301285666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 200105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	32	32	200105	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,716,326.22	2,716,326.22	2,716,326.22	2,716,326.22	2,716,326.22	2,716,326.22	2,716,326.22	2,716,326.22	COESVI-E.039/2018-21900412	CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS							
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180301285721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA GRANUIS CERRO GRANDE - 201224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	17	17	201224	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,454,585.60	1,454,585.60	1,454,585.60	1,454,585.60	1,454,585.60	1,454,585.60	1,454,585.60	1,454,585.60	1,454,585.60	COESVI-E.025/2018-21909464	MOREL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180301285726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA JORGE BARROUSSE - 2011248	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	14	14	201248	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,164,336.53	1,164,336.53	1,164,336.53	1,164,336.53	1,164,336.53	1,164,336.53	1,164,336.53	1,164,336.53	1,164,336.53	COESVI-E.025/2018-21909465	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180301285766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACION CRUCERO - 201618	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	12	12	201618	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,046,255.35	1,046,255.35	1,046,255.35	1,046,255.35	1,046,255.35	1,046,255.35	1,046,255.35	1,046,255.35	1,046,255.35	COESVI-E.024/2018-21909466	MOREL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180301285789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA PALMAR - 201866	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	201866	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	504,032.80	504,032.80	504,032.80	504,032.80	504,032.80	504,032.80	504,032.80	504,032.80	504,032.80	COESVI-E.025/2018-21909475	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180301285792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS MEZQUITES - 201880	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	201880	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	390,737.65	390,737.65	390,737.65	390,737.65	390,737.65	390,737.65	390,737.65	390,737.65	390,737.65	390,737.65	COESVI-E.025/2018-21909476	MOREL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180301285784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LADRILLEROS SUR - 201808	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	201808	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	689,001.20	689,001.20	689,001.20	689,001.20	689,001.20	689,001.20	689,001.20	689,001.20	689,001.20	689,001.20	COESVI-E.024/2018-21909472	MOREL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180301286849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 241258	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	76	76	241258	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	6,069,917.39	COESVI-E.017/2018	MOREL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180301286451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACION CUAHTEMOC - 231034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	231034	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	763,435.27	763,435.27	763,435.27	763,435.27	763,435.27	763,435.27	763,435.27	763,435.27	763,435.27	763,435.27	COESVI-E.024/2018-21909470	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	COMISION ESTTAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180401402542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS OFELIA CÁZARES BARÓNEN BENJAMÍN M CHAPARRO - 312950	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312950	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	Terminado	Validado avances
CHH180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	10	10	338196	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Casa Colorada (Mesa Colorada)	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	PMCH-2018-2K15018-A-0497-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 318259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318259	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	1,197,092.39	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	010-2018-E11-JCAS-POROH	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 307904	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	20	20	307904	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	113,601.81	Terminado	Validado avances
CHH180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUSÍMAS - 338212	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	12	12	338212	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Gusímas	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	PMCH-2018-2K15018-A-0497-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL JOSÉ MARÍA MARI EN SAN LORENZO - 312974	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312974	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	Terminado	Validado avances
CHH180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318244	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Aborichi	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	LO-808027993-E2-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ABORICHI - 308995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308995	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Aborichi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	Terminado	Validado avances
CHH18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	35566	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Blanca	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	2018-2K02518-A-0760-22701355	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	35543	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Zarca	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	2018-2K02518-A-0760-22701354	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE EN AGUA ZARCA - 312987	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312987	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Zarca	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ARROYO DE GUALAYNA - 309004	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	309004	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Arroyo de Gualayna	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 57937	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	57937	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Arroyo de Gualayna	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401402211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BACUSEACHI - 309019	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309019	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bacuseachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318251	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochito	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	LO-808027993-E1-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Bashiuaire - 35709	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	35709	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashiuaire	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	2018-2K02518-A-0760-22701357	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASHUARE - 309052	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	22	22	309052	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashiuaire	124,962.12	124,962.12	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN BASHUARE - 306201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	12	12	306201	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashiuaire	91,956.75	91,956.75	91,956.75	91,956.75	91,956.75	91,956.75	91,956.75	91,956.75			Terminado	Validado avances	
CHH180401402221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHARERACHI - 309132	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309132	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Charerachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR LIBRADO LOPEZ CRUZ EN CHOQUITA - 313049	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313049	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Choguita	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CHOQUITA - 312995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	312995	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Choguita	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CIENEGUITA - 309141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	309141	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45			Terminado	Validado avances	
CHH180401402899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CIENEGUITA - 317418	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	71	71	317418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	908,235.20	908,235.20	908,235.20	908,235.20	908,235.20	908,235.20	908,235.20	908,235.20	2018-2K02518-A-0760-22701357	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401402224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CUMBRE DEL OJITO - 309146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	309146	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cumbre del Ojito	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58			Terminado	Validado avances	
CHH180401402227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CUSÁRARE - 309160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309160	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cusárare	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL AGUAJE - 313016	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313016	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Aguaje	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS NORAWA EN EL ÁLAMO - 313739	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313739	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Álamo	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GALLABOZARACHI - 309310	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309310	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Gallabozarachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180301289914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GOMÁRACHI - 283624	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	283624	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	27-Guachochi	Guachochi	Gomarachi	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUACHOCHI COLONIA IGUSA - 309164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	309164	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR VERIANCIA VIDAL EN GUACHOCHI - 313747	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313747	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401402570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO GUTIÉRREZ EN GUACHOCHI - 313752	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313752	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401402572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ANA MARÍA BERLANGA DE MARTÍNEZ EN GUACHOCHI - 313757	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313757	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Dieciséis De Septiembre En Guahuaquique - 59072	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59072	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guahuaquique	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401404706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN GUAHUAQUIQUE - 345586	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345586	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guahuaquique	48,642.74	48,642.74	48,642.74	48,642.74	48,642.74	48,642.74	48,642.74	48,642.74				Terminado	Validado avances
CHH180401402549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN HUICHAGORACHI - 313024	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313024	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagochi	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances	
CHH180401402230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUILLORARE - 309174	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	309174	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huillorare	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180401402233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HURICHIQUE - 309201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309201	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hurichique	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180401402695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE CASTELLANIZACIÓN EN LA GUITARRA - 315465	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315465	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Guitarra (La Guitarrilla)	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN NOROGACHI - 313758	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313758	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Guitarra (La Guitarrilla)	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LAJA - 309252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	309252	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Laja	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA SOLEDAD - 309260	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	309260	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Soledad	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180301289913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS CHIQUEROS - 283565	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	283565	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	27-Guachochi	Guachochi	Los Chiqueros	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32				Terminado	Validado avances
CHH180401402245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOS CHIQUEROS - 309278	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309278	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Los Chiqueros	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180301289915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA DE LA SOLEDAD - 283725	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	283725	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	27-Guachochi	Guachochi	Mesa de la Soledad	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39				Terminado	Validado avances
CHH18180201088412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telessecundaria Federalizada En Nacachi 58034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58034	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Nacachi	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180301289928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NACACHI - 284015	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	9	9	284015	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	27-Guachochi	Guachochi	Nacachi	68,967.58	68,967.58	68,967.58	68,967.58	68,967.58	68,967.58	68,967.58	68,967.58				Terminado	Validado avances
CHH180401402248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NACACHI - 309289	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309289	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Nacachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180401402575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DIECIOCHO DE MARZO EN RAHUIHÚARACHI - 313770	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313770	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Norogachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401402249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PAHUICHIQUE - 309299	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309299	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pahuichique	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances
CHH180401402551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CHIHUAHUA EN PESACHI - 313047	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313047	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84			Terminado	Validado avances
CHH180301289633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERÍA OGUIVO - 277452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	14	14	277452	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	27-Guachochi	Guachochi	Ranchería Oguivo	107,282.87	107,282.87	107,282.87	107,282.87	107,282.87	107,282.87	107,282.87	107,282.87			Terminado	Validado avances
CHH180401402256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍA OGUIVO - 309323	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309323	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Oguivo	57,265.41	57,265.41	57,265.41	57,265.41	57,265.41	57,265.41	57,265.41	57,265.41			Terminado	Validado avances
CHH180401404709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN ROJACHIQUE - 345613	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345613	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rojachique	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56	24,146.56			Terminado	Validado avances
CHH180401402576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN SANTA ANITA - 313780	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313780	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Santa Anita	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SEHUERACHI - 309344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309344	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sehuerachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances
CHH180401402267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SIBARACHI - 309357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309357	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sibarachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances
CHH180401402550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN SICACHIQUE - 313035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313035	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sicachique	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances
CHH180401402577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MATLÉ DE PALMA PALMA EN SOMARACHI - 313786	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313786	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Somarachi	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84			Terminado	Validado avances
CHH18180201087889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Primaria José Jaris Rosalío En Tajirachi 58111	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58111	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tajirachi	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances
CHH180401402578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES EN TAJIRACHI - 313790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313790	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tajirachi	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84	11,250.84			Terminado	Validado avances
CHH18180201088374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Tatahuichi - 58040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58040	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tatahuichi	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances
CHH180401402580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE CRUZ HUAHUICHI EN TURUCEACHI - 313802	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313802	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turuseachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR GABRIEL TEPORACA EN AGUA AMARILLA - 313858	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313858	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN AGUA AMARILLA - 307991	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	307991	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45			Terminado	Validado avances
CHH180401402642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ARCORIS EN ATASCADEROS - 314271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314271	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR EL PROGRESO EN ATASCADEROS - 314015	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE CREEL EN ATASCADEROS - 313903	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313903	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401402617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CUTILAHUAC EN ATASCADEROS - 314037	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314037	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA ENJOY FROO DE ARRIBA - 314207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314207	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA EN BABORIGAME - 314219	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314219	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Baborigame	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREECOLAR NIÑO TEPEHUANO EN BABORIGAME - 313871	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313871	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Baborigame	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAJÍO REDONDO - 307999	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	307999	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Bajo Redondo	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68				Terminado	Validado avances
CHH18180201088281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbechitos 58125	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58125	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180401402166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BATAYECHI - 308014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308014	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Batayechi	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180401402603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN BUENAVISTA - 313935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313935	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Buenavista	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CACALOTE DE ABAJO - 308032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308032	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cacalote de Abajo	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180401402649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO EN CIÉNEGA DE SILVA - 314304	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314304	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	CIénega de Silva	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances
CHH180401402168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN COLORADAS DE LA VIRGEN - 308040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308040	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Coloradas de la Virgen	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180401402352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN COYACHI - 310308	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	310308	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Coyachi	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180401402608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN DOLORIS - 313971	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313971	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Dolores	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CHAPULTEPEC EN EL BAJÍO LARGO DE ATASCADEROS - 314042	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314042	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Bajío Largo de Atascaderos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL DURAZNO - 310298	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	310298	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Durazno	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26				Terminado	Validado avances
CHH180401402175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL INGLÉS - 308192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308192	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Inglés	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180401406477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CONAFE FEDERAL EN EL LUCAS - 383894	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383894	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Lucas	17,952.62	17,952.62	17,952.62	17,952.62	17,952.62	17,952.62	17,952.62				Terminado	Validado avances
CHH180401402648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JULIO VERNE EN EL MUERTECITO - 314303	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314303	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Muertecito	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL OCOTE - 310285	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	310285	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Ocote	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS			
FOJLO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA EN EL PINITO - 314050	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314050	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinito	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PORVENIR- 308949	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308949	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Porvenir (La Loma)	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH180401402646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO EN EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ - 314297	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314297	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Potrero de los González	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN EL RINCÓN DEL COMANCHE - 314057	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314057	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincón del Comanche	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL VENADITO - 308946	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	13	13	308946	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26			Terminado	Validado avances	
CHH180401402624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN GALEANA GUADALUPE Y CALVO - 314065	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314065	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Galeana	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401404092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO - 335415	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	335415	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	2,405,052.39	2,405,052.96	2,405,052.96	2,405,052.96	2,405,052.96	2,405,052.96	2,405,052.96	2,405,052.96	045-2017-EST009-ICASFIES	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	Terminado	Validado avances
CHH180401402174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUADALUPE Y CALVO BARRIO TIERRA BLANCA - 308185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308185	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances	
CHH180401402626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS SUMARI EN JUNTAS DE ARRIBA - 314075	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314075	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juntas de Arriba	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180301289636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA CIÉNEGA DE LOS AYALA - 277572	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	277572	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Ciénega de los Ayala	76,630.62	76,630.62	76,630.62	76,630.62	76,630.62	76,630.62	76,630.62	76,630.62			Terminado	Validado avances	
CHH180401402177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CRUZ - 308231	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308231	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Cruz	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401406474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR RARÁMURI EN LA MATANZA - 383848	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383848	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	20,624.57	20,624.57	20,624.57	20,624.57	20,624.57	20,624.57	20,624.57	20,624.57			Terminado	Validado avances	
CHH180401402185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA MATANZA - 308869	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308869	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELLESECUNDARIA FEDERALIZADA EN LA QUIEBRADA - 314068	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314068	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Quebrada	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	104	104	338412	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	MGC-FISM-19/R3318031/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA TABLETA - 313892	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313892	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Tableta	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180301289933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES EN LA YERBABUENA - 284227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	284227	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Yerbabuena (La Loma)	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS FRESAS - 308874	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308874	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Fresas	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	44	44	338433	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	MGC-FISM-19/R3318031/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401402647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC EN LAS TROJAS - 314300	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314300	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LAS YERBITAS - 314121	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314121	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Azuernadero)	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LLANO GRANDE - 308881	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308881	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180401404710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA EN LOS LAURELES - 345628	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345628	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	40,855.43	40,855.43	40,855.43	40,855.43	40,855.43	40,855.43	40,855.43				Terminado	Validado avances
CHH0180201087867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Comunitaria Indígena En Los Laureles - 59321	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59321	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances
CHH180301289936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS PINOS - 284303	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	284303	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Los Pinos	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64	76,630.64				Terminado	Validado avances
CHH180401402631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SALATIEL CASTAREDA ARAUJO EN LOS TARROS - 314132	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314132	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DE LOS MARTÍNEZ - 308887	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308887	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa de los Martínez	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180401402643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN MESA DE SAN JOSÉ - 314274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314274	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa de San José	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180301289640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES EN MESA DE SATEVÓ - 277627	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	20	20	277627	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de Satevó (Mesa de la Palma)	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24				Terminado	Validado avances
CHH18180201087794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario En Mesa Lisa - 58142	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58142	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180401402189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EN MILPILLAS DE ARRIBA - 308890	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308890	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180401402634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO EN MOMORA - 314153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314153	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Momora	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NABOGAME - 308924	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308924	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances
CHH180401402636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ EN NABOGAME - 314176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314176	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180301289644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NOROGACHI - 277717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	277717	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Norogachi	114,945.94	114,945.94	114,945.94	114,945.94	114,945.94	114,945.94	114,945.94				Terminado	Validado avances
CHH180401402651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN NUESTRA SEÑORA - 314114	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314114	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nuestra Señora	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances
CHH180401402637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN OJO FRÍO DE ARRIBA - 314193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314193	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojo Frío de Arriba	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 314294	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314294	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401402582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CELESTINO CARRILLO EN PALOS MUERTOS - 313808	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313808	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances				
CHH180401402192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PALOS MUERTOS - 308929	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	12	12	308929	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16				Terminado	Validado avances			
CHH18180201087827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria José Vasconcelos En Pie De La Cuesta - 59353	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59353	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pie de la Cuesta	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances			
CHH180301289648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN PINO GORDO - 277787	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	20	20	277787	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	29-Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24	153,261.24				Terminado	Validado avances			
CHH180401402193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PINO GORDO - 308936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	12	12	308936	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16				Terminado	Validado avances		
CHH180401402644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN PINOS ALTOS - 314287	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314287	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances			
CHH180401402583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL REDONDEADOS - 313811	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313811	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Redondeados	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances			
CHH180401402196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN FRANCISCO DE CHINATÚ - 308955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308955	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances			
CHH180401402197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN PEDRO DE CHINATÚ - 308964	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	308964	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances			
CHH180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	160	160	338350	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Cano	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	MGC-FISM-LP/R3318032/2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances			
CHH180401402650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN JERÓNIMO - 314310	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314310	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Jerónimo	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances			
CHH180401402592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA JOSÉ VASCONCELOS EN SAN JUAN NEPOMUCENO - 313882	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313882	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances			
CHH18180201087841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos En San Juan Nepomuceno - 58151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58151	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances			
CHH180401402640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS BAYGA EN SAN JULIÁN - 314227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314227	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Julián	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances			
CHH180401402585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO CATORCE EN SAN PEDRO DE CHINATÚ - 313823	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	313823	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Hancheria San Pedro)	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances			
CHH18180201087846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Francisco Sarabia Tinoco En Santa Rosalía De Nabogame - 58160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58160	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances			
CHH180401402141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SITANACHI - 306216	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	306216	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	114,945.94	114,945.94	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92				En Ejecución	Validado avances			
CHH180401402200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SITANACHI - 308975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308975	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances			
CHH180401402201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRA BLANCA - 308980	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308980	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Tierra Blanca	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180401402203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRAS AMARILLAS - 308987	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	308987	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Tierras Amarillas	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances					
CHH180401402285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN ZAPE CHICO - 309794	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	309794	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Zape Chico	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45				Terminado	Validado avances					
CHH180301289940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN APORAVO - 284416	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	284416	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	30-Guazapares	Guazapares	Aporavo	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32				Terminado	Validado avances					
CHH180401402269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAJIOS DEL PITORREAL - 309377	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309377	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Bajios del Pitorreal	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances					
CHH180401402272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASONAYVO - 309412	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	309412	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Basonayvo	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45				Terminado	Validado avances					
CHH180401402274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ESTACIÓN TÉMORIS 309417	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	309417	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Estación Témoris	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances					
CHH18180201087970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena En Mesa De Ocoviachi - 59372	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59372	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Mesa de Ocoviachi	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH180401404713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA EN MESA DE OCOVIACHI - 345652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345652	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Mesa de Ocoviachi	55,262.63	55,262.63	55,262.63	55,262.63	55,262.63	55,262.63	55,262.63				Terminado	Validado avances					
CHH180401402278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MONTERDE - 309740	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309740	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances					
CHH180401404717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN MONTERDE - 345796	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345796	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	56,086.70	56,086.70	56,086.70	56,086.70	56,086.70	56,086.70	56,086.70				Terminado	Validado avances					
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48659	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	2,880,094.98	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	23000502	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ	En Ejecución	Validado avances				
CHH180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TÉMORIS - 338461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	12	12	338461	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	23000503	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	MUNICIPIO DE GUAZAPAREZ	En Ejecución	Validado avances			
CHH180401402286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRA BLANCA - 309814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309814	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Tierra Blanca	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances				
CHH180401402696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO IRIGOYEN EN GUERRERO - 315480	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315480	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances				
CHH180401402652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOSMIL QUINIENTOS CINCUENTA FRANCISCO VILLA EN GUERRERO - 314319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	314319	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances				
CHH180401402678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MAGISTERIO EN HIDALGO DEL PARRAL - 315281	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315281	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances				
CHH180401402679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO DR LUIS ESTAVILLO MUÑOZ EN JIMÉNEZ - 315289	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315289	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances				
CHH180401402680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIAS MIL VEINTIUNO EN JULIMES - 315296	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315296	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Julimes	Julimes	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52				Terminado	Validado avances				
CHH180401406500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO JOSÉ TOMÁS CUELLAR EN JULIMES - 384347	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	384347	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Julimes	Julimes	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS BELSARIO DOMINGUEZ EN MADERA - 315305	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315305	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84			Terminado	Validado avances	
CHH180401402289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MADERA BARRIO LOS OJITOS - 309826	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309826	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ERECHUCHIQUE - 309843	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309843	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Erechuchique	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN MAGUARICHI - 315312	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315312	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SECTOR OBRERO EN MEOQUI - 315319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315319	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84			Terminado	Validado avances	
CHH180401406496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ELOISA FLORES ROMERO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EN MEOQUI - 384302	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	384302	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84			Terminado	Validado avances	
CHH180301289950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN BACAMOBDA - 284845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	284845	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	46-Morelos	Morelos	Bacamoba	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHARCAS - 309850	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	13	13	309850	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Charcas	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26	73,841.26			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Makawi En Ciénega Prieta - 58169	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58169	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Ciénega Prieta	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH180301289945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CORDÓN COLORADO - 284670	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	284670	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	46-Morelos	Morelos	Cordón Colorado	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39			Terminado	Validado avances	
CHH180401402421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN EL TABLÓN - 311793	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311793	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	El Tablón	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA GAITA - 339690	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	19	19	339690	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	La Gaita	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	NO-PPM-LP-E-002-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAJITAS DE PALMIRA - 309854	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	309854	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Lajitas de Palmira	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45			Terminado	Validado avances	
CHH180401402295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS CUEVAS - 309881	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309881	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Las Cuevas	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401404719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA PREESCOLAR COMUNITARIA EN LAS CUEVAS - 345820	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345820	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Las Cuevas	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42	40,649.42			Terminado	Validado avances	
CHH180401402296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DEL FRIOL - 309886	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309886	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa del Frijol	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MINERAL LA DURA - 309901	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309901	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Mineral la Dura	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ EN MORELOS - 315334	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315334	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SES MIL CIENTO VEINTIOCHO EN MORELOS - 315337	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315337	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MORELOS - 309910	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	309910	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45			Terminado	Validado avances	
CHH180401402302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ - 309922	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309922	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Potrero de los Bojórquez [Mineral]	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERÍA TENDRIBA - 309927	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309927	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Ranchería Tenorba	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances	
CHH180401402687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ EN SAN ANDRÉS - 315343	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315343	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Andrés	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180301289949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SAN ANTONIO - 284795	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	284795	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	46-Morelos	Morelos	San Antonio (Chapote)	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45	53,641.45			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En San Miguel - 58181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58181	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Miguel	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401402688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ EN SAN MIGUEL - 315370	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315370	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Miguel	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	23	23	339739	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	NO-PM-M-LP-E-003-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	21	21	339636	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	NO-PM-M-LP-E-003-2018a	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	36	36	338652	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	NO-PM-M-LP-E-001-2018	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Comunitario En Santa Ana - 58205	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58205	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401402689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA PASCUAL OROZCO EN SANTA CRUZ - 315373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315373	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMÚDEZ - 339839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	243	243	339839	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Bermúdez	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	24700393	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	MUNICIPIO DE MORIS	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAavedra EN EL NARANJITO - 315380	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315380	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	El Naranjito	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL PILAR - 311756	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311756	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	El Pilar	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL SOCORRO - 315386	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315386	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	El Socorro	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ROSALBA ZAPATA EN LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ - 315399	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315399	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	La Cienguita de Rodríguez	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN TROMPA - 315487	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315487	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Trompa	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO EN CHARCO PINTO - 315514	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315514	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonava	Charco Pinto	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EN EL TERRERO - 315509	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315509	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Terrero	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	42580	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	749,405.00	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	2018-2K15018-A-GRUPO SIMOSOL SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	59497	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	1,930,239.00	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	PMN-2018-2K02918-A-0417-001	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL TARAHUMARA EN HUMARIZA - 315496	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315496	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS LUIS URIAS EN NONOAVA - 315503	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315503	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN NONOAVA - 315507	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315507	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	
CHH180401402419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN NONOAVA - 311781	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311781	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN NUEVO CASAS GRANDES - 315525	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315525	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CUARENTA Y TRES EN PRAEXEDIS G GUERRERO - 315527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315527	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84			Terminado	Validado avances	
CHH180401402709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 315542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315542	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401402710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRISCO EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 315543	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315543	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84			Terminado	Validado avances	
CHH180401458699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BAÑO A ALICIA GAITAN - 403165	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	403165	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Boca del Río	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201091032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Baño Para Manuel Vazquez - 129593	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	129593	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Boca del Río	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201091031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Baño Para Manuel Alvidrez - 132103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	132103	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Carmona	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201089258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Baño Para Zulema Barrera - 122083	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	122083	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	El Chamizal	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201091030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Baño Para Rosa Isela - 115935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	115935	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Los Pinos (Los Ruiz)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401433883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION DE POZO - 336276	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	336276	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Antonio de los Chacón	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401470969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,018.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE - 416814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	416814	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San José del Sitio	195,920.56	195,920.56	195,920.56	195,920.56	195,920.56	195,920.56	195,920.56	195,920.56	416814	Francisco Manuel Chavez Rubio	municipio satevo	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN AGUA CALIENTE DE TUTUACA - 315558	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315558	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401402716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONTEMAYOR EN AGUA DE LOS LEONES - 315563	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315563	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Agua de los Leones	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN BABICORA DE CONOACHIC - 315546	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315546	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babicora de Conoachic	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN BABICORA DE CONOACHIC - 312233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	312233	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babicora de Conoachic	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52	70,234.52			Terminado	Validado avances
CHH180401402717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR FELIPE ANGELES EN LA CIÉNEGA BLANCA O LOS CHIQUEROS - 315566	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315566	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CIÉNEGA BLANCA O LOS CHIQUEROS - 309934	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	309934	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58			Terminado	Validado avances
CHH180401402718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL OCHENTA EN TOSÁNACHI - 315574	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315574	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Tosanachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN VALLECILLO - 315549	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315549	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Vallecillo	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN YEPACHIC - 309945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	14	14	309945	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepachic	79,521.35	79,521.35	79,521.35	79,521.35	79,521.35	79,521.35	79,521.35	79,521.35			Terminado	Validado avances
CHH180401402714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO EN YEPÓMERA - 315554	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315554	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepómera	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH18180201089383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 58211	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58211	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			Terminado	Validado avances
CHH180401402723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REBELIÓN DEL TARAHUMARA EN BAJICHI - 315599	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315599	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Bajichi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN BARAGOMACHI VIEJO - 315600	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315600	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Baragomachi Viejo	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401402326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASAGOTA - 311093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	311093	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Basagota	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48			Terminado	Validado avances
CHH180401404721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN BASAGOTA - 345866	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345866	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Basagota	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12			Terminado	Validado avances
CHH180401402307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CEROCACHUI - 309955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	309955	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Cerocahui	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97			Terminado	Validado avances
CHH18180201089308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Estefanía Castañeda En Cerocahui - 59380	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59380	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Cerocahui	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180401402726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA EN CEROCACHUI - 315611	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315611	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Cerocahui	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68			Terminado	Validado avances
CHH180401404724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL CHURO - 345945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345945	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Churo	41,061.45	41,061.45	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44			En Ejecución	Validado avances
CHH180401402309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CORAREACHI - 309973	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	309973	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Corareachi	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401406481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR LUCIANO AMADOR EN CORAREACHI - 383996	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	383996	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Corareachi	42,143.73	42,143.73	42,143.73	42,143.73	42,143.73	42,143.73	42,143.73				Terminado	Validado avances	
CHH18180201089397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Juan Aldama En Coruyvo O Mesa Del Pino - 59404	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59404	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401402273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CORUYVO O MESA DEL PINO - 309413	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	309413	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45				Terminado	Validado avances	
CHH180401404726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR JUAN ALDAMA EN CORUYVO O MES DEL PINO - 345966	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345966	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	40,924.10	40,924.10	40,924.10	40,924.10	40,924.10	40,924.10	40,924.10				Terminado	Validado avances	
CHH180401402311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN DIVISADERO GALLEGO - 309983	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	309983	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Divisadero Gallego	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58				Terminado	Validado avances	
CHH180301289954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL DURAZNO - 284961	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	284961	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	65-Urique	Urique	El Durazno	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances	
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	16	16	340032	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Gallo	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	PMU-2018-2K151018-A-0525-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URUQUE	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REDENCIÓN DEL TARAHUMARA EN EL HORMIGUERO - 315617	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315617	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Hormiguero	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401402313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL NARANJO - 310009	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	310009	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Naranja	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58				Terminado	Validado avances	
CHH180301289951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL PINAL - 284895	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	284895	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	65-Urique	Urique	El Pinal	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39	45,978.39				Terminado	Validado avances	
CHH180401402729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MADERO EN EL PINAL - 315627	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315627	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Pinal	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401404727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN EL SAUCILLO - 345973	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345973	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Saucillo	40,237.38	40,237.38	40,237.38	40,237.38	40,237.38	40,237.38	40,237.38				Terminado	Validado avances	
CHH180401402719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCIÓN EN GUADALUPE CORDNADO - 315577	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315577	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Guadalupe Coronado	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401402720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR (ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J) MUJICA EN GUAGUEYVO - 315581	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315581	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Guagueyvo	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401402730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DIECICHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 315634	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315634	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH18180201089315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Diecicho De Marzo En Guapalayna - 59442	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59442	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401402731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO EN GUAPALAYNA - 315638	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315638	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401404720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BILINGUE EN HUATEACHI - 345854	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345854	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Huateachi	22,017.73	22,017.73	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUATEACHI - 310016	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	310016	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Huateachi	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68	39,760.68				Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201089394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Bilingue En Huateachi - 59362	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59362	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Huateachi	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICORACHI 339930	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	168	168	339930	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	PMU-2018-2K15018-A-0525-003	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUICORACHI - 310024	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	310024	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180401402323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN JOCHI - 310076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	310076	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Jochi	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58				Terminado	Validado avances
CHH180401402733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA REFORMA - 315642	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315642	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	La Reforma	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS WEKARE EN LA REFORMA - 315641	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315641	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	La Reforma	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH18180201089325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 58217	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	58217	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Las Moras	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180301289956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS GAVILANES - 285082	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	285082	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	65-Urique	Urique	Los Gavilanes	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32				Terminado	Validado avances
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	19	19	339994	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa de Arturo	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	PMU-2018-2K15018-A-0597-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URIJACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DE ARTURO - 310041	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	12	12	310041	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa de Arturo	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16	68,161.16				Terminado	Validado avances
CHH180401404728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA CINCO DE MAYO EXTENSIÓN EN MESA DEL CONEJO - 345979	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345979	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa del Conejo	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38	48,299.38				Terminado	Validado avances
CHH180401402320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MOGÓTAVO - 310048	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	310048	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Mogotavo	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances
CHH180401404729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR LA CASA DEL PUEBLO EN PAMACHI - 346000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	346000	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Pamachi	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12	41,130.12				Terminado	Validado avances
CHH18180201088681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Preecolar La Casa Del Pueblo En Pamachi - 59452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59452	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Pamachi	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances
CHH180401402321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PIEDRA BLANCA - 310053	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	310053	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Piedra Blanca	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58				Terminado	Validado avances
CHH180401402735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES O EL TRIGUITO - 315649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315649	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN POROCHI - 315651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315651	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Porochi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN POROCHI - 315658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315658	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Porochi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401404730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS EN RANCHO ESTRELLA - 346045	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	346045	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Rancho Estrella	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401402739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VEINTINUEVE JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 315661	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315661	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances	
CHH180401402322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN RAFAEL - 310064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	310064	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45	85,201.45				Terminado	Validado avances	
CHH180401404731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA EN JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 346049	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	346049	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	47,887.35	47,887.35	47,887.35	47,887.35	47,887.35	47,887.35	47,887.35				Terminado	Validado avances	
CHH180401402738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ES SETENTA Y DOS HÉROES CHIHUAHUENSES DE LA REVOLUCIÓN EN SAN RAFAEL - 315659	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315659	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84	79,893.84				Terminado	Validado avances	
CHH180401402324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TABORACHI - 310082	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	310082	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Taborachi	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances	
CHH180301289961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TABORACHI - 285287	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	285287	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	65-Urique	Urique	Taborachi	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32				Terminado	Validado avances	
CHH180401402722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN URUQUE - 315592	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315592	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Urique	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401402721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN URUQUE - 315587	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315587	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Urique	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180301289964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN AGUA FRIA - 285467	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	285467	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	66-Uruachi	Uruachi	Agua Fria	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52	61,304.52				Terminado	Validado avances	
CHH180401402740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDÁN EN ARECHUAYO - 315663	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315663	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Arechuyo	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances	
CHH180401404732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN CALAVERAS - 346052	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	346052	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Calaveras	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06	40,306.06				Terminado	Validado avances	
CHH180401402328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHUQUE - 310103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	310103	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Chuque	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58	34,080.58				Terminado	Validado avances	
CHH180301289968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHUQUE - 285494	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	285494	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	66-Uruachi	Uruachi	Chuque	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria Federalizada En El Manzano - 59456	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	59456	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	El Manzano	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401402332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PINTO - 310124	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	310124	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	El Pinito	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances	
CHH180401402335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN JICAMÓRACHI - 310157	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	310157	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Jicamorachi	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77	45,440.77				Terminado	Validado avances	
CHH180401402338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA MESA DE CEREACHI - 310171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	310171	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	La Mesa de Cereachi	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97	56,800.97				Terminado	Validado avances	
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RIO DE ÁNIMAS - 340171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	15	15	340171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Las Animas	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	PMU-2018-2K15018-A-0597-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401402339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS LAGUNITAS - 310181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	310181	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Las Lagunitas	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48	28,400.48				Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	126	126	340069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Las Trojas	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	PMU-2018-2415018-A-0597-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180301289970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHO COLORADO - 285555	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	285555	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	66-Uruachi	Uruachi	Rancho Colorado	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32	38,315.32				Terminado	Validado avances
CHH180401402340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JUAN - 310191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	310191	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	San Juan	45,440.63	45,440.63	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62				En Ejecución	Validado avances
CHH180401402743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA INDÍGENA MARÍA MONTESSORI EN URUACHI - 315672	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315672	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401402742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO EN URUACHI - 315669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315669	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH180401404089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URUACHI PRIMERA ETAPA - 335337	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	335337	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	851,922.56	851,922.56	851,922.56	851,922.56	851,922.56	851,922.56	851,922.56	851,922.56				Terminado	Validado avances
CHH180401406659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	TÉRMINACIÓN CENTRO DE SALUD URUACHI - 398862	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	398862	SECRETARÍA DE SALUD	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	4,988,099.46	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	144-OP-0012/17-DOP-OBRA-1	STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401402741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ MIL CIENTO SIETE EN URUACHI - 315665	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	315665	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68	17,281.68				Terminado	Validado avances
CHH18180101057697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza - 687	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	687	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Chorreras	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93	35,522.93				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Saavedra - 529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	529	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22	303,489.22				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	5942	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	376,580.00	376,579.99	376,579.99	376,579.99	376,579.99	376,579.99	376,579.99	376,579.99				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Terminacion De Cuarto De Baño Nancy Rodriguez - 812	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	812	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	46,166.56	46,166.56	46,166.56	36,166.56	36,166.56	36,166.56	36,166.56	36,166.56				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Jesus Acosta - 518	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	518	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27	391,038.27				En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto De Baño Macedonio Solís - 850	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	850	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82	41,571.82				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Terminacion De Cuarto De Baño Otilio Amezcua - 851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	851	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93	30,073.93				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mercurio - 415	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	415	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09	312,709.09				En Ejecución	Validado avances
CHH180401438603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA FUNDADORES DE ALDAMA CHIHUAHUA - 364948	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	364948	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	329,425.64	329,425.64	329,425.64	329,425.64	329,425.64	329,425.64	329,425.64	329,425.64	884	proyectos construcciones y servicios de chihuahua	municipio aldama	Terminado	Validado avances
CHH180401438580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE VIGESMACUARTA - 364821	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	364821	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	190,963.11	190,963.11	190,963.11	190,963.11	190,963.11	190,963.11	190,963.11	190,963.11	884	proyectos construcciones y servicios de chihuahua	municipio aldama	Terminado	Validado avances
CHH180401438587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE VIGESIMA - 364847	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	364847	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	312,414.84	312,414.84	312,414.84	312,414.84	312,414.84	312,414.84	312,414.84	312,414.84	884	proyectos construcciones y servicios de chihuahua	municipio aldama	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180101057730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Equipo De Computo - 661	Otros proyectos de Inversión Social	Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	661	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Juan Aldama	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20	51,469.20			Terminado	Validado avances		
CHH18180101057717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre Metalica En Jardín De Niñas Comunitario - 665	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	665	MUNICIPIO DE ALDAMA	2-Aldama	Aldama	Los Leones	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	665	Jose Manuel Solís Gomez	municipio aldama	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318189	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Arroyo del Rancho	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	LO-808007968-E2-2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318201	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido la Pinta	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	LO-808007968-E3-2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA PINALEJO - 318263	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318263	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ranchería Pinalejo	3,835,839.04	3,835,839.04	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	LO-808007968-E4-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BALLEZA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401404260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CERRO PRIETO - 337800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	81	81	337800	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Cerro Prieto	2,630,622.12	2,630,622.12	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	PMB-2018-2K15018-A-0405-003	ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE BATOPILAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuiocachi - 43998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	43998	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bahuiocachi	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita 44224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44224	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Choguita	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DORMITORIO DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	9	9	235683	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Creel	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi 44150	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44150	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi 44195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44195	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Panalachi	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	44093	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180401451642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOS - 384386	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	384386	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	Cerros Blancos	641,316.00	641,316.00	641,316.00	641,316.00	641,316.00	641,316.00	641,316.00	641,316.00	641,316.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401438123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PINTURA ESC. VEINTIUNO DE MARZO EJIDO BENITO JUAREZ - 362126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	362126	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401437719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA EN EJIDO BENITO JUAREZ - 359960	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	359960	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	81,749.00	81,749.00	81,749.00	81,749.00	81,749.00	81,749.00	81,749.00	81,749.00	81,749.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401438127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	POZO A P EN EJIDO BENITO JUAREZ - 362148	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	362148	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401438526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMINOS EJIDO BENITO JUAREZ - 364433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	364433	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	610,442.52	610,442.52	610,442.52	610,442.52	610,442.52	610,442.52	610,442.52	610,442.52	610,442.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401443838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CAMINO LABORES DE PROGRESO - 371550	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	371550	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	El Progreso	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401438128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA - 362150	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	362150	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	Flores Magón	1,124,138.00	1,124,138.00	1,124,138.00	1,124,138.00	1,124,138.00	1,124,138.00	1,124,138.00	1,124,138.00	1,124,138.00			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH180401438517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	POZO A P EN SAN ISIDRO - 364387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	364387	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	Lerdo de Tejada (San Isidro)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401438129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE Y LINEA A P EN PESTAÑAS - 362154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	362154	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	Pestañas (Colonia Buena Ventura)	190,114.05	190,114.05	190,114.05	190,114.05	190,114.05	190,114.05	190,114.05	190,114.05			Terminado	Validado avances						
CHH180401451774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED PUENTE QUEVEDO - 384579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	384579	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	Rodrigo M. Quevedo	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401451277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANT Y A P EN CON REVESTIMIENTO EN CALLE EUCALIPTO - 383971	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	383971	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	San Buena Ventura	1,477,541.28	1,477,541.28	1,477,541.28	1,477,541.28	1,477,541.28	1,477,541.28	1,477,541.28	1,477,541.28			Terminado	Validado avances						
CHH180401445040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION LINEAS EN BUENAVENTURA - 373411	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	373411	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	San Buena Ventura	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401443836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ - 371589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	371589	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	San Buena Ventura	990,337.89	990,337.89	990,337.89	990,337.89	990,337.89	990,337.89	990,337.89	990,337.89			Terminado	Validado avances						
CHH180401451099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB RED DE ALCANT Y A P CON REVESTIMIENTO CALLE CRISANTEMOS - 383754	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	383754	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	San Buena Ventura	1,702,458.72	1,702,458.72	1,702,458.72	1,702,458.72	1,702,458.72	1,702,458.72	1,702,458.72	1,702,458.72			Terminado	Validado avances						
CHH180401438505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION TUBERIA A P EN SAN LORENZO - 364353	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	364353	P M DE BUENAVENTURA	10-Buena Ventura	Buena Ventura	San Lorenzo	57,406.00	57,406.00	57,406.00	57,406.00	57,406.00	57,406.00	57,406.00	57,406.00			Terminado	Validado avances						
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48592	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Napuchi		1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	OP- PEHIL/LP/01/2018	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	MUNICIPIO DE CARICHÍ	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301305145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA MARIA MARTINEZ DE ESCUTA - 163839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	80	80	163839	OBRAS PÚBLICAS	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401305154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACADEMIA - 163880	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1746	1746	163880	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Colonia Juárez	773,895.00	773,895.00	773,895.00	773,895.00	773,895.00	773,895.00	773,895.00	773,895.00	2018/FISM-C-001	ING. JAIME MENA PARRA	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances					
CHH180301305152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOMO ESCOLAR EN PRIMARIA DE COLONIA JUAREZ - 163856	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	540	540	163856	OBRAS PÚBLICAS	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Colonia Juárez	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00			Terminado	Validado avances						
CHH180301305150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOMO ESCOLAR EN PRIMARIA DE GUADALUPE VICTORIA - 163848	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	540	540	163848	OBRAS PÚBLICAS	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Guadalupe Victoria	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00			Terminado	Validado avances						
CHH180401435855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA AEROPUERTO I II - 348162	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	348162	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,789,687.81	1,789,687.81	1,789,687.81	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	NO. 102/2018	STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	municipio de chihuahua	En Ejecución	Validado avances					
CHH180401435862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE - 348186	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	348186	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	507,732.70	507,732.70	507,732.70	507,732.69	507,732.69	507,732.69	507,732.69	507,732.69	NO. 122/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances					
CHH18180201088245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129332	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	129332	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,090,363.29	1,090,363.29	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	NO. 090/2018	INDUSTRIAS GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances					
CHH18180201088252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 33506	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	33506	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,414,121.55	-	-	-	-	-	-	-	-	NO. 062/2018	CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada				
CHH180401446771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACIÓN DE ARROYO GALERA SUR ENTRE CALLES FRESNO Y PIMENTEL COL GRANJAS - 376182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	289	289	376182	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,909,996.68	1,909,996.68	1,909,996.68	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	NO. 038/2018	BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301313873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACIÓN DE ARROYO LOS ARCOS II Y VADO DE LA CALLE DOROTEO ARANGO DE C IGNACIO RODRIGUEZ A HACIENDA CHINAMECA COL AMPL NUEVO TRIUNFO - 206390	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	75	75	206390	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	810,162.86	810,162.86	810,162.86	810,162.86	810,162.86	810,162.86	810,162.86	810,162.86	NO. 043/2018	JORGE ARTURO MORENO TORRES	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances					

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18040142391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACIÓN DE ARROYO ENTRE CALLES DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y LUIS LLEÓN EN COL RIGOBERTO QUIROZ - 294839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	130	130	294839	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	730,457.70	730,457.70	730,457.70	730,457.70	730,457.70	730,457.70	730,457.70	NO. 026/2018	CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301299402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE CALLE CELIA SANCHEZ A CALLE MEXICO SESENTA Y OCHO EN LA COLONIA MADERA SESENTA Y CINCO - 100166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	55	55	100166	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	114,481.03	114,481.03	114,481.03	114,481.03	114,481.03	114,481.03	114,481.03	114,481.03	052/2018	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301299405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE CINCUENTA Y NUEVE Y CALLE ZUBIRAN DE LA COLONIA SECTOR TRES DE ROBINSON - 100325	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	100325	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	137,004.80	137,004.80	137,004.80	137,004.80	137,004.80	137,004.80	137,004.80	053/2018	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180401426600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD CIENTO NOVENTA Y UNO - 310616	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	310616	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,381,254.80	1,381,254.80	1,381,254.80	1,381,254.80	1,381,254.80	1,381,254.80	1,381,254.80	NO. 051/2018	ROLIVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180401426608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA COLONIA CDP - 310639	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	310639	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,799,705.71	1,799,705.71	1,799,705.71	1,799,705.71	1,799,705.71	1,799,705.71	1,799,705.71	1,799,705.71	NO. 040/2018	CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD COLONIA JORGE BAROUSSE EN LA C PRIV DIANA LAURA ROAS DE COLOSO - 348535	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	348535	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	1,098,663.70	NO. 123/2018	REFRIGERACION Y CALEFACCION AMBIENTAL SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401446827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMOS DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPONACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y OCHO DE OCTUBRE COL CDP - 376259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	376259	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	491,082.74	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	NO. 128/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401426596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INEZ DE LA CRUZ - 310601	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	310601	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,397,029.45	2,397,029.45	2,397,029.45	2,397,029.45	2,397,029.45	2,397,029.45	2,397,029.45	2,397,029.45	NO. 062/2018	CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN DE CUARENTA ML DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 347931	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	347931	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,016,481.38	2,016,481.38	2,016,481.38	2,016,481.38	2,016,481.38	2,016,481.38	2,016,481.38	2,016,481.38	NO. 056/2018	INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA UBICADO EN CALLE SETENTA Y CUATRO DE LA COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 347981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	347981	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	726,996.40	726,996.40	726,996.40	726,996.40	726,996.40	726,996.40	726,996.40	726,996.40	NO. 050/2018	RICARDO VILLALOBOS JAVALERA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD COL LA SOLIEDAD DE LA C SAUCES C PRIV DE FRESNOS - 348660	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	348660	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,716,204.12	1,716,204.12	1,716,204.12	1,716,204.12	1,716,204.12	1,716,204.12	1,716,204.12	1,716,204.12	NO. 124/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401455840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 399730	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	399730	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	888,161.31	097/2018	INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE FERR FRANCISCO ALDAMA A CALLE PONCE DE LEON COL VALLE DE LA MADRID - 348025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	487	487	348025	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,002,757.97	1,002,757.97	1,002,757.97	1,002,757.97	1,002,757.97	1,002,757.97	1,002,757.97	1,002,757.97	NO. 025/2018	STAHM CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C CARMEN SERDANA A CAMILO TORRES DE LA COL FRANCISCO VILLA - 348272	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	112	112	348272	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,178,237.45	1,178,237.45	1,178,237.45	1,178,237.45	1,178,237.45	1,178,237.45	1,178,237.45	1,178,237.45	NO. 024/2018	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH18180201088246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Trabajos De Perforación Direccional - 77879	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	77879	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	815,805.47	815,805.47	815,805.47	815,805.47	815,805.47	815,805.47	815,805.47	815,805.47	059/2018	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301340367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD - 292552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	8470	8470	292552	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	15,160,529.64	15,160,529.64	15,160,529.64	15,160,529.64	15,160,529.64	15,160,529.64	15,160,529.64	15,160,529.64	NO. 028/2018	IVAN NDE SIMENTAL ORTEGA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401423306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y UBICACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE - 292845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	292845	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	22,418,153.90	22,418,153.90	22,418,153.90	22,418,153.90	22,418,153.90	22,418,153.90	22,418,153.90	22,418,153.90	NO. 095/2018	IVAN NDE SIMENTAL ORTEGA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACION DE ARROYO LA CANOA TRAMO C CINCUENTA Y CUATRO A C CINCUENTA Y DOS ENTRE PRIVADA DE VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA ROSARIO - 348320	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	100	100	348320	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	756,711.49	756,711.49	756,711.49	756,711.49	756,711.49	756,711.49	756,711.49	756,711.49	NO. 029/2018	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401435898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO SESENTA Y DOS VENTISITE UBICADA EN C SETENTA Y CUATRO DE LA COL VISTAS CERRO GRANDE - 348386	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	348386	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	2,361,031.53	061/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401438283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACIÓN DE ARROYO LOS ARCOS DE CALLE DOROTEO ARRANGO A CIENEGUILLA COL AMPLIACIÓN NVO TRIUNFO - 363086	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	151	151	363086	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,679,971.22	3,679,971.22	3,679,971.22	3,679,971.22	3,679,971.22	3,679,971.22	3,679,971.22	NO. 027/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180401446807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VARIOS TRAMOS DEL ARROYO PIGACÓN ENTRE CALLES PASQUAL OROZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS - 376209	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros lineales	390	390	376209	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	3,066,583.31	NO. 036/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180301303521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TALLID Y PISO EN ARROYO EL MIMBRE Y AV HEROICO COLEGIO MILITAR COL NOMBRE DE DIOS - 153865	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros lineales	19	19	153865	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	401,633.83	401,633.83	401,633.83	401,633.83	401,633.83	401,633.83	401,633.83	NO. 023/2018	CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180401435804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN COLONIA AEROPUERTO Y II - 347953	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	347953	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,623,237.31	3,623,237.31	3,623,237.31	3,623,237.31	3,623,237.31	3,623,237.31	3,623,237.31	068/2018	TEFORACA CONSTRUCTORA S A DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances			
CHH180401457330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREC EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS - 401511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	401511	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	555,379.89	555,379.89	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	NO. 089/2018	JORGE ARTURO MORENO TORRES	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401435837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS EN LA ZONA RURAL SUR - 348082	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	300	300	348082	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	El Charco	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	NO. O.M.-35/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION NOROY NORAHUA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180401426975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ NUEVO DELICIAS DE KM UNO MAS CIENTO DIEZ A KM DOS MAS TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA M - 311110	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	311110	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	6,223,041.87	6,223,041.87	6,223,041.87	6,223,041.87	6,223,041.87	6,223,041.87	6,223,041.87	6,223,041.87	NO. 045/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180401435830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS EN LA ZONA RURAL NORTE - 348057	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	300	300	348057	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	NO. O.M.-35/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION NOROY NORAHUA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180301297803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECARPETO CON CARPETA ASFÁLTICA DENTRO DE COMUNIDADES RURALES - 4631	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	2400	2400	4631	GOBIERNO MUNICIPAL	19-Chihuahua	Chihuahua	La Noria (San Hidro)	1,574,891.26	1,574,891.26	1,574,891.26	1,574,891.26	1,574,891.26	1,574,891.26	1,574,891.26	1,574,891.26	NO. 042/2018	OBRAS, PAVIMENTOS Y SERALAMIENTOS DELTA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48595	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Mesa de Zamorano	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	PMCH-2K00718-MCH-2018-002	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOHI	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sistema De Red De Agua Potable En Saltillo - 48606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48606	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Saltillo	1,252,384.00	1,252,374.00	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	PMCH-2K00718-MCH-2018-001	JOSÉ RAMÓN RAMOS BRACH	MUNICIPIO DE CHINIPAS	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401416717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO - 48547	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	48547	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	PMCU-FISM-006/2018	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401417031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CERRO PRIETO - 79295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	79295	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	PMCU-FISM-007/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances		
CHH180401417027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DE ABAJO - 78897	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	78897	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	PMCU-FISM-002/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401418901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE INSTALACION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO - 174970	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	174970	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	PMCU-FISM-005/2018	RABE CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Ampliación Electrica En Cerro Prieto - 79252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	79252	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	Cerro Prieto de Arriba	332,519.72	149,744.03	149,744.03	149,744.03	149,744.03	149,744.03	149,744.03	149,744.03	149,744.03	2018-fism-18-002	ayapasa	presidencia municipal	Terminado	Validado avances	
CHH180401450251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE INSTALACION DE DIECISÉIS TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN CHOPEQUE MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI - 382553	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	100	100	382553	CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHTEMOC	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	Chopeque	24,529.13	24,529.13	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	PMCU-FAIS-011/2018	CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHTEMOC	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401417039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 81017	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	81017	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	Colonia Cusi (Ojo de Agua)	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	PMCU-FISM-009/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Distribución Electrica En La Localidad De Ojo De Agua - 48444	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	48444	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahachi	Cuahuahachi	El Ojito	246,637.39	246,637.39	246,637.39	246,637.39	246,637.39	246,637.39	246,637.39	246,637.39	246,637.39	2018-FISM18-003	DISEÑOS INTEGRALES PLANACION E INGENIERIA APLICADA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180301308273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICIÓN DE SISTEMA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE HUIZOCHI - 178076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	178076	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahua	Cuahuahua	Huizochi	64,428.20	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	PMCU-FISM-18-008-2018	RABRE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	MUNICIPIO CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401416723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE REFORMA 48835	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	48835	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahua	Cuahuahua	Llanos de Reforma	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	PMCU-FISM-001/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401416721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ - 48704	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	48704	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahua	Cuahuahua	San Bernabé	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	PMCU-FISM-004/2018	DISEROS INTEGRALES, PLANEACION E INGENIERIA APLICADA	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401417037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 79333	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	79333	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cuahuahua	Cuahuahua	Santa Rita	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	PMCU-FISM-010/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401483437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE HILARIO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA - 430069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2947	2947	430069	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	1,975,349.82	1,975,349.82	1,975,349.82	1,975,349.82	1,975,349.82	1,975,349.82	1,975,349.82	1,975,349.82	58-OP-REN/119-FISM18/2018-LE	STAHK CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401484033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA ARMENDARIZ Y CARRETERA DELICIAS SAUCILLO INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTI - 431445	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	318	318	431445	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Armendáriz	203,630.83	203,630.83	203,630.83	203,630.83	203,630.83	203,630.83	203,630.83	203,630.83	26-OP-FISM18/2018-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401485344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA COL ARMENDARIZ INCLUYE REVESTIMIENTO ASFAL - 433932	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1311.2	1311.2	433932	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Armendáriz	812,272.92	812,272.92	812,272.92	812,272.92	812,272.92	812,272.92	812,272.92	812,272.92	84-OP-FISM18/2018-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401485782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICIAS NAICA COLONIA CAMPESINA - 434746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2360	2360	434746	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Campesina	1,127,768.26	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	23-OP-FISM18/2018-2021-LE	GRUPO CONSTRUCCIONES GAMA	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401484705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA DE LOS OLIVOS Y CARRETERA DELICIAS NAICA COLONIA CAMPESINA INCLUYE REVESTIM - 432705	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3200	3200	432705	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Campesina	1,621,624.74	1,621,624.74	1,621,624.74	1,621,624.74	1,621,624.74	1,621,624.74	1,621,624.74	1,621,624.74	042-OP-FISM18/2018-LE	GUILLEMO LOPEZ RENTERIA	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401485651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA CAMPESINA - 434510	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1430.5	1430.5	434510	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Campesina	663,157.84	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	05-OP-FISM18/2018-2021-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401485369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN COLONIA CAMPESINA - 433993	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1153	1153	433993	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Campesina	780,835.86	780,835.86	780,835.86	780,835.86	780,835.86	780,835.86	780,835.86	780,835.86	87-OP-FISM18/2018-LE	ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401483861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVENIDA DE LOS PIRAMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS INCLUYE REV - 431025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	639	639	431025	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	454,680.02	454,680.02	454,680.02	454,680.02	454,680.02	454,680.02	454,680.02	454,680.02	24-OP-FISM18/2018-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401485714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA TABAHUNMARA ENTRE CALLE YAQUIL Y CALLE TAPACOLLES COLONIA CUAUHTEMOC INCLUYE REVESTIMIENTO - 434621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1100	1100	434621	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	608,702.42	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	07-OP-FISM17-18/2018-2021-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances
CHH180401485180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE TREINTA M ANTES DE LA AVENIDA SEPTIMA Y AVENIDA OCTA - 433648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1120	1120	433648	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia el Alamito	628,064.42	628,064.42	628,064.42	628,064.42	628,064.42	628,064.42	628,064.42	628,064.42	34-OP-FISM18/2018-LE	STAHK CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401485266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I MADERO LA GOMEÑA INCLUYE REVESTIMIENTO - 433781	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1870.5	1870.5	433781	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Francisco I Madero (La Gomeña)	903,535.57	903,535.57	903,535.57	903,535.57	903,535.57	903,535.57	903,535.57	903,535.57	30-OP-FISM18/2018-LE	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401485111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN COLONIA LAS VIRGINIAS SEGUNDO TRAMO INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO - 433514	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2085.75	2085.75	433514	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia las Virgínicas	1,695,365.79	1,695,365.79	1,695,365.79	1,695,365.79	1,695,365.79	1,695,365.79	1,695,365.79	1,695,365.79	22-OP-FISM18/2018-LE	STAHK CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	
CHH180401484276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y TERM - 431913	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2170	2170	431913	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	1,129,478.91	1,129,478.91	1,129,478.91	1,129,478.91	1,129,478.91	1,129,478.91	1,129,478.91	1,129,478.91	36-OP-FISM18/2018-LE	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401485051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CUARTA COLONIA SANTA FE INCLUYE REVESTIMIENTO ASFAL - 433397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	702	702	433397	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	360,981.77	360,981.77	360,981.77	360,981.77	360,981.77	360,981.77	82-OP-FISM18/2018-LE	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances				
CHH180301303258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CUARTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA COLONIA SANTA FE INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTIC - 151349	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1168	1168	151349	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	702,808.94	959,528.80	959,528.80	959,528.80	959,528.80	959,528.80	82-OP-FISM18/2018-LE	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances				
CHH180401484416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARTEMIO CALLE OCTAVA ENTRE CUARENTA M DE LA AVENIDA TERCERA Y AVENIDA QUINTA COL TERRAZA - 432210	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2860	2860	432210	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Colonia Terrazas	1,555,035.81	1,555,035.81	1,555,035.81	1,555,035.81	1,555,035.81	1,555,035.81	56-OP-FISM18/2018-LE	URBANIZADORA MC ALLEN SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances				
CHH180401484500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARTEMIO IGLESIAS ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON INCLUYE REVESTIMIENTO ASF - 432364	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	4072.38	4072.38	432364	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	1,843,403.77	1,843,403.77	1,843,403.77	1,843,403.77	1,843,403.77	1,843,403.77	052-OP-FISM18/2018-LE	CARLOS MANUEL CUEVAS ABUNDIS	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances				
CHH180301336329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS - 285296		PRODIM	Otros	1	1	285296	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Delicias	Delicias	436,333.01	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	01-OP-IE16-IE17/2018-2021-LE	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	Validado avances			
CHH180401485394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN COLONIA LADERAS DEL NORTE - 434032	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	400	400	434032	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Delicias	301,368.30	301,368.30	301,368.30	301,368.30	301,368.30	301,368.30	86-OP-FISM18/2018-LE	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances				
CHH180401484165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRESA EL GRANERO ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA ROSETILLA COLONIA LA MERCED - 431717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	883.4	883.4	431717	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	La Merced	527,566.12	527,566.12	527,566.12	527,566.12	527,566.12	527,566.12	527,566.12	32-OP-FISM18/2018-LE	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH180401485515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA HIDALGO INCLUYE REVESTI - 434257	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1287	1287	434257	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Miguel Hidalgo	703,590.38	703,590.38	703,590.38	703,590.38	703,590.38	703,590.38	703,590.38	82-OP-FISM18/2018-LE	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH180401485608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO EN CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON COLONIA MIGUEL HIDALGO - 434437	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	416	416	434437	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Miguel Hidalgo	605,545.47	605,545.47	605,545.47	605,545.47	605,545.47	605,545.47	605,545.47	100-OP-FISM18/2018-LE	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH180401484617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA SEGUNDA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA HIDALGO INCLUYE REVESTI - 432945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1315.5	1315.5	432945	MUNICIPIO DE DELICIAS	Delicias	Miguel Hidalgo	681,816.17	681,816.17	681,816.17	681,816.17	681,816.17	681,816.17	681,816.17	94-OP-FISM18/2018-LE	DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances			
CHH180401433755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION SISTEMA PARA AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION - 335283	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	405	405	335283	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	Ruiz	226,456.72	226,456.72	226,456.72	226,456.72	226,456.72	226,456.72	226,456.72	226,456.72	FISMCO2	OSCAR OMERIO HERMOSILLO FRESCAS	MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances		
CHH180401433849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIO NUEVO DE RANCHO MORALES - 336092	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	318	318	336092	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	San Cayetano (Morales)	234,060.16	234,060.16	234,060.16	234,060.16	234,060.16	234,060.16	234,060.16	234,060.16	FISMCO1-2018	JOSE SABINO ROMERO TORRES	MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances		
CHH180401437853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADECUACION EDIFICIO PARA COMEDOR COMUNITARIO SAN LORENZO - 360901	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	360901	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	San Lorenzo	78,622.86	78,622.86	78,622.45	78,622.45	78,622.45	78,622.45	78,622.45	78,622.45			MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401433714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION COMEDOR EN CREI JOSE MARIA MARI - 335063	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	36	36	335063	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	San Lorenzo	156,735.33	156,735.33	156,735.33	156,735.33	156,735.33	156,735.33	156,735.33	156,735.33			MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Vado En San Lorenzo - 96305	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	96305	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	San Lorenzo	205,455.60	205,455.87	205,455.87	205,455.87	205,455.87	205,455.87	205,455.87	205,455.87			MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación Red Eléctrica En Santa María De Cuevas - 99536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	630	630	99536	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	Santa María de Cuevas	357,500.00	357,500.14	357,500.14	357,500.14	357,500.14	357,500.14	357,500.14	357,500.14	357,500.14	FISMCO3	LORENA GUERRERO AVILA	MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances	
CHH180401433725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION COMEDOR EN CREI IGNACIO ZARAGOZA - 335131	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	36	36	335131	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	Tutuca (Santa Bárbara de Tutuca)	133,638.95	133,638.95	133,638.95	133,638.95	133,638.95	133,638.95	133,638.95	133,638.95			MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances		
CHH180401433738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION LABORATORIO VENTANAS Y PUERTAS EN TELEBACHILLERATO JUAN RULFO - 335181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	335181	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELSARIO DOMINGUEZ	Dr. Belsario Domínguez	Tutuca (Santa Bárbara de Tutuca)	31,935.00	31,935.00	31,935.00	31,935.00	31,935.00	31,935.00	31,935.00	31,935.00	31,935.00	31,935.00			MUNICIPIO BELSARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CIiclo DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación Red Eléctrica En Barrio La Clínica De Santa Barbara De Tutuaca - 95539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	370	370	95519	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	22-Dr. Belisario Dominguez	Dr. Belisario Dominguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	53,590.23	53,590.23	53,590.23	53,590.23	53,590.23	53,590.23	53,590.23	53,590.23	FISMCO1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances	
CHH180401433885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN BARRIO LA CLÍNICA DE SANTA BARBARA DE TUTUACA - 336377	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	92	92	336377	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	22-Dr. Belisario Dominguez	Dr. Belisario Dominguez	Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca)	60,144.84	60,144.84	60,144.84	60,144.84	60,144.84	60,144.84	60,144.84	60,144.84	FISMCO-02-2018	JOSE SABINO ROMERO TORRES	MUNICIPIO BELISARIO DOMINGUEZ	Terminado	Validado avances	
CHH00180201089357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	320	320	76769	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Alamo)	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	PMT6-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances	
CHH00180201089355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	11	11	75176	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Alamo)	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	PMT3-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances	
CHH00180201089356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76720	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	240	240	76720	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Alamo)	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	PMT5-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances	
CHH00180201089358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 49567	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	1	1	49567	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Alamo)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	PMT2-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances	
CHH00180201089353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75220	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75220	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Águila	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT1-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances	
CHH180401416996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISOS FIRMES - 76784	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	160	160	76784	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Nopal	62,125.70	62,125.70	61,125.70	61,125.70	61,125.70	61,125.70	61,125.70	61,125.70	61,125.70	PMT8-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	En Ejecución	Validado avances
CHH180301298933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA PARA TODOS CON DOTACION DE TINACOS CISTERNA - 75189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	6	6	75189	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Nopal	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	10,654.14	PMT7-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75197	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	3	3	75197	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Tarás	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	PMT9-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH180301298982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON PISOS FIRMES - 76780	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	640	640	76780	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Tule	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	248,502.80	PMT13-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances	
CHH180301298478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA CON DOTACION DE CALENTADORES SOLARES - 51146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	15	15	51146	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Tule	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	PMT10-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH180301298980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON TECHOS FIRMES - 76753	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	272	272	76753	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Tule	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	PMT12-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances	
CHH180301298932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA PARA TODOS CO LA DOTACION DE TINACOS CISTERNA - 75168	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	55	55	75168	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Tule	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	97,662.95	PMT11-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75211	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75211	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Boca del Potrero	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT14-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51147	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	1	1	51147	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	PMT17-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75216	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75216	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT15-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76787	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	64	64	76787	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	PMT16-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75207	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Joya	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT18-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH00180201089365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76766	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	48	48	76766	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Las Moras	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	PMT19-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76791	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	48	48	76791	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Las Moras	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	PMT20-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75203	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Rancho Calabazas	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT21-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH18180201089369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 76708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	20	20	76708	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	PMT24-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76748	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	320	320	76748	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	PMT25-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	14	14	75178	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	PMT23-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51145	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	5	5	51145	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	PMT22-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76771	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	640	640	76771	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	PMT26-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76761	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	240	240	76761	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	PMT29-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76779	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	480	480	76779	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	PMT30-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 49463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	5	5	49463	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	PMT27-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH00180201089359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75186	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	16	16	75186	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	PMT28-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances				
CHH180301307556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE LA PINTA - 174842	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	402	402	174842	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	La Pinta	450,091.72	450,091.72	450,091.71	450,091.71	450,091.71	450,091.71	450,091.71	450,091.71				En Ejecución	Validado avances				
CHH180301306577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA - 170767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	590	590	170767	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Peña Blanca	538,965.58	538,965.58	538,965.58	538,965.58	538,965.58	538,965.58	538,965.58	538,965.58				Terminado	Validado avances				
CHH180301307512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BABICORA - 174646	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	30	30	174646	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	San José Babicora	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH180301306327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE TERCERA - 169441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	115	115	169441	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	San José Babicora	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22				Terminado	Validado avances				
CHH180301306762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. SOCORRO RIVERA POR CORRALES - 171518	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	145	145	171518	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	14,795.41	14,795.41	14,795.41	14,795.41	14,795.41	14,795.41	14,795.41	14,795.41				En Ejecución	Validado avances				
CHH180301307414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 173977	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	200	200	173977	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	788,018.92	788,018.92	788,018.92	788,018.92	788,018.92	788,018.92	788,018.92	788,018.92				En Ejecución	Validado avances				
CHH180301306559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COLONIA OSCAR ORNELAS ANGELICA - 170674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	308	308	170674	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	298,190.78	298,190.78	298,190.78	298,190.78	298,190.78	298,190.78	298,190.78	298,190.78				En Ejecución	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301307586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SOCORRO RIVERA - 174951	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	270	270	174951	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	243,007.92	243,007.92	243,007.92	243,007.92	243,007.92	243,007.92	243,007.92	243,007.92			Terminado	Validado avances	
CHH180301306759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS - 171506	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	600	600	171506	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	61,222.39	61,222.39	61,222.39	61,222.39	61,222.39	61,222.39	61,222.39	61,222.39			Terminado	Validado avances	
CHH180301306572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COL OSCAR ORNELAS CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE VIGESIMA QUINTA - 170747	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	250	250	170747	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	198,458.15	198,458.15	198,458.15	198,458.15	198,458.15	198,458.15	198,458.15	198,458.15			Terminado	Validado avances	
CHH180301306751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS C MOCTEZUMA Y C SEXTA - 171474	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	70	70	171474	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	7,142.61	7,142.61	7,142.61	7,142.61	7,142.61	7,142.61	7,142.61	7,142.61			Terminado	Validado avances	
CHH180301306338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COL OSCAR ORNELAS CALLE DECIMOSEPTIMA - 169533	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	50	50	169533	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	55,209.07	55,209.07	55,209.07	55,209.07	55,209.07	55,209.07	55,209.07	55,209.07			Terminado	Validado avances	
CHH180301306632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COL SOCORRO RIVERA POR LOS CORRALES - 171009	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	145	145	171009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	123,252.38	123,252.38	123,252.38	123,252.38	123,252.38	123,252.38	123,252.38	123,252.38			Terminado	Validado avances	
CHH180301306723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL CENTRO CALLE TERCERA ENTRE C MOCTEZUMA Y C AZTECA - 171363	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	108	108	171363	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	11,020.03	11,020.03	11,020.03	11,020.03	11,020.03	11,020.03	11,020.03	11,020.03			Terminado	Validado avances	
CHH180301306552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COL OSCAR ORNELAS CALLE VIGESIMA NOVENA - 170655	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	120	120	170655	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	105,346.25	105,346.25	105,346.25	105,346.25	105,346.25	105,346.25	105,346.25	105,346.25			Terminado	Validado avances	
CHH180301306581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COLONIA CENTRO CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SEXTA - 170785	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	60	60	170785	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	62,371.52	62,371.52	62,371.52	62,371.52	62,371.52	62,371.52	62,371.52	62,371.52			Terminado	Validado avances	
CHH180301306641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE COLONIA OSCAR ORNELAS EL CHOLO - 171035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	115	115	171035	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22	82,368.22			Terminado	Validado avances	
CHH180301306741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS LA CUCHILLA - 171435	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1170	1170	171435	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	119,383.65	119,383.65	119,383.65	119,383.65	119,383.65	119,383.65	119,383.65	119,383.65			Terminado	Validado avances	
CHH180301306736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS ENTRE C AGRICULTURA Y C ANGEL TRIAS - 171414	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	140	140	171414	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-Gómez Farias	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	14,285.22	14,285.22	14,285.22	14,285.22	14,285.22	14,285.22	14,285.22	14,285.22			Terminado	Validado avances	
CHH180301304281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ABOREACHI - 159589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	127	127	159589	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL LUNA R	27-Guachochi	Guachochi	Aboreachi	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	OPMG/2718109	JESUS MANUEL LUNA RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401460575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ABOREACHI - 405257	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	90	90	405257	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS MANUEL LUNA R	27-Guachochi	Guachochi	Aboreachi	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	641,247.19	OPMG/2718109	JESUS MANUEL LUNA RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401438339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHOCH EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 363293	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	363293	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Aborichochi	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	3,949,713.83	OPMG/2718115	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	35668	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Agua Azul	127,860.78	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	2018-2K02518-A-0760-22701359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 49430	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1	1	49430	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CRUZ GONZALEZ GARCIA	27-Guachochi	Guachochi	Agua Azul	726,316.49	726,316.49	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	726,316.48	OPMG/2718107	CRUZ GONZALEZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180301304695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 161765	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	2	2	161765	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	27-Guachochi	Guachochi	Agua Azul	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	127,860.78	OPMG/2718117	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401455246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE POLIDUCTO PARA AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES - 399168	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	399168	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RUBEN DIAZ HINOJOS	27-Guachochi	Guachochi	Agua Azul	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	OPMG/2718126	RUBEN ABRAHAM DIAZ HINOJOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS						
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401437613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA V - 359436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	80	80	359436	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Agua Azul	1,046,798.38	1,046,798.38	1,046,798.38	1,046,798.38	1,046,798.38	1,046,798.38	1,046,798.38	1,046,798.38	OPMG/27181229	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances			
CHH180401437635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUCEROS - 359517	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	359517	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Agua Blanca	65,244.52	65,244.52	65,244.52	65,244.52	65,244.52	65,244.52	65,244.52	65,244.52	OPMG/27181234	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances			
CHH180301304438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA EN EL MUNI - 160205	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	160205	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	27-Guachochi	Guachochi	Agua Blanca	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	95,895.38	27181174	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180301304435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNIC - 160198	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	160198	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	27-Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	287,686.34	OPMG/27181173	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180401427223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 311562	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	311562	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	96,465.15	OPMG/27181130	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De La Localidad De Agua Zarca A La Laguna De Los Patos -47846	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	47846	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	OPMG/27181044	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401460261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION Y CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A LA LAGUNA DE LOS PATOS - 404921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	404921	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	401,592.00	OPMG/27181044	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Agua Zarca A Entronque Guachochi Yoquiwo - 47965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	47965	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	167,666.40	167,666.40	167,666.40	167,666.40	167,666.40	167,666.40	167,666.40	167,666.40	167,666.40	167,666.40	OPMG/27181054	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180301304301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AQUIGOCHI - 159636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Metros Cuadrados	104	104	159636	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	27-Guachochi	Guachochi	Aquiگوچی	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	862,097.14	OPMG/27181120	JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE BACHAMUCHI A ROCHEACHI - 352653	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Metros lineales	12000	12000	352653	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Bachamuchi	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	423,968.40	OPMG/27181199	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE NOROGACHI A BACOCHI - 352623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	3000	3000	352623	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Bacochi	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	67,596.00	OPMG/27181119	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Baños En La Localidad De Bajo De Las Palmas - 48970	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	48970	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	27-Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	42,998.57	OPMG/27181065	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LAS PALMAS - 159931	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	159931	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ	27-Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	77,417.24	OPMG/27181138	JESUS RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180301304273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LAS PALMAS - 159506	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	13	13	159506	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN	27-Guachochi	Guachochi	Bajo de los Palma	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	86,433.31	OPMG/271811085	CATALINO HOLGUIN ESPINOZA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa Ii - 47115	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	85	85	47115	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Bajo de los Palma	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	OPMG/27181020	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BAJIO LARGO A PINO GORDO MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 359453	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	3500	3500	359453	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Bajo Largo	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	321,320.00	OPMG/27181232	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA II - 159967	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	159967	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Bajo Largo	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	422,240.00	OPMG/27181147	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201087892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Basihuahue - 47643	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	47643	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Basihuahue	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	81,623.21	OPMG/27181033	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTR. SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASHIUAHE - 158631	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	158631	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO	27-Guachochi	Guachochi	Basihuahue	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	121,330.20	OPMG/27181111	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180301304696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHUAERE EN EL MUNICI - 161777	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	161777	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	27-Guachochi	Guachochi	Bashuaere	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	269,873.65	OPMG/2718117 9	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASGOCHI DE SEHUERACHI - 353022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	353022	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Basgochi	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	24,138.44	OPMG/2718120 3	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BASGOCHI - 161808	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	161808	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Basgochi	307,584.07	307,584.07	307,584.07	307,584.07	307,584.07	307,584.07	307,584.07	307,584.07	OPMG/2718118 1	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASGOCHI DE ABOREACHI - 357583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	357583	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Basgochi de Aboreachi	509,870.32	509,870.32	509,870.32	509,870.32	509,870.32	509,870.32	509,870.32	509,870.32	OPMG/2718120 5	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BAÑOS EN PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE BASGOCHI DE ABOREACHI - 352330	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	352330	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLAGOBOS	27-Guachochi	Guachochi	Basgochi de Aboreachi	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	4,871.76	OPMG/2718118 9	ALDO ELISEO HERRERA VILLAGOBOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACH - 159955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159955	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA VALLEKAS	27-Guachochi	Guachochi	Basgochito	2,108,832.60	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	2,099,742.81	OPMG/2718114 9	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401454835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE BASHUAERE - 398742	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	398742	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	27-Guachochi	Guachochi	Bashuaere	102,292.91	102,292.91	102,292.91	102,292.91	102,292.91	102,292.91	102,292.91	102,292.91	OPMG/2718119 3	RODOLFO GASTELUM TORFETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Mesa De Boconyá Ampliación El Aguaje - 35635	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	35635	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Boconyá		289,310.29	347,334.86	347,334.86	347,334.86	347,334.86	347,334.86	347,334.86	2018-2K02518-A-0760-22701358	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401437615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BOQUIMOVÁ GUACHOCHI - 359441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1695	1695	359441	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Boquimova	1,695,902.38	1,695,902.38	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	1,695,776.87	OPMG/2718123 0	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301304276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE CABORACHI - 159509	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	32.5	32.5	159509	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	27-Guachochi	Guachochi	Caborachi	65,212.65	65,212.65	65,212.65	65,212.65	65,212.65	65,212.65	65,212.65	65,212.65	OPMG/2718108 8	JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caborachi - 47602	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	47602	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Caborachi	169,381.51	169,381.51	169,381.51	169,381.51	169,381.51	169,381.51	169,381.51	169,381.51	OPMG/2718103 1	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401474272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 420535	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	15	15	420535	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FERRETERIA REGIONAL	27-Guachochi	Guachochi	Caborachi	73,125.00	73,125.00	73,125.00	73,125.00	73,125.00	73,125.00	73,125.00	73,125.00	OPMG/2718114 3	FERRETERIA REGIONAL DE GUACHOCHI, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Caborachi 49282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	49282	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	27-Guachochi	Guachochi	Caborachi	297,677.00	297,677.00	297,677.00	297,677.00	297,677.00	297,677.00	297,677.00	297,677.00	OPMG/2718107 2	JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XI - 357656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	357656	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA	27-Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	82,940.00	OPMG/2718120 9	CESAR DIAZ LOYA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE A NACHACACHI - 159971	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	159971	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	OPMG/2718114 8	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XI 160179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	160179	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Chihuivo	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	OPMG/2718116 1	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Techo Firme Etapa I 47785	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	47785	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL OSNEROSSAYIDA DENNIS HINOJOS MEDRANO	27-Guachochi	Guachochi	Choguita	604,799.52	604,799.52	604,799.52	604,799.52	604,799.52	604,799.52	604,799.52	604,799.52	OPMG/2718104 1	SAVO DENNIS HINOJOS MEDRANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301304284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PILARES A CHOQUITA - 159594	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	19.5	19.5	159594	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Choguita	488,675.16	488,675.16	488,675.16	488,675.16	488,675.16	488,675.16	488,675.16	488,675.16	488,675.16	OPMG/2718109 6	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS					
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401427243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHOGUITA - 311591	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	311591	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	27-Guachochi	Guachochi	Choguita	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	OPMG/27181156	RODOLFO GASTELUM TOPEPE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Aulas Del Preescolar Cinco De Febrero De La Localidad De Choguita - 50728	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	50728	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	27-Guachochi	Guachochi	Choguita	116,313.22	116,313.22	116,313.22	116,313.22	116,313.22	116,313.22	116,313.22	116,313.22	116,313.22	116,313.22	OPMG/27181080	HIPOLITO ESPINO ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401427164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CHOGUITA - 311502	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	2	2	311502	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y E HIPOLITO ESPINO ESPINO	27-Guachochi	Guachochi	Choguita	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	315,777.73	OPMG/27181114	HIPOLITO ESPINO ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CHOGUITA A CAPOCHI - 352590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	352590	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Choguita	178,068.30	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	178,068.31	OPMG/27181197	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401460409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE CIENEGA DE NOROGACHI - 405078	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	405078	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE DIAZ ESPINO	27-Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	OPMG/27181067	JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Estufas Ecologicas Etapa 1 46765	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	150	150	46765	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	571,198.50	571,198.50	571,198.50	571,198.50	571,198.50	571,198.50	571,198.50	571,198.50	571,198.50	571,198.50	OPMG/27181012	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI - 159619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	159619	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	132,016.76	132,016.76	132,016.76	132,016.76	132,016.76	132,016.76	132,016.76	132,016.76	132,016.76	132,016.76	OPMG/27181100	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI - 352082	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	352082	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	15,395.76	OPMG/27181200	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE SINFOROSA - 359431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	153	153	359431	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO	27-Guachochi	Guachochi	Cieneguita	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	491,971.45	OPMG/27181227	EDY BELMER SOTELO LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE ETAPA I - 159481	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	450	450	159481	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ARMANDO MALDONADO RAMOS	27-Guachochi	Guachochi	Cieneguita	686,952.00	686,952.00	686,952.00	686,952.00	686,952.00	686,952.00	686,952.00	686,952.00	686,952.00	686,952.00	OPMG/27181051	ARMANDO MALDONADO RAMOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Cieneguitas - 47908	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	47908	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Cieneguita	143,693.03	143,693.03	143,693.03	143,693.03	143,693.03	143,693.03	143,693.03	143,693.03	143,693.03	143,693.03	OPMG/27181047	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401455219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE SINFOROSA - 399139	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	399139	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Cieneguita	353,940.29	353,940.29	353,940.29	353,940.29	353,940.29	353,940.29	353,940.29	353,940.29	353,940.29	353,940.29	OPMG/27181251	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE SINFOROSA - 159627	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	159627	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Cieneguita	38,266.61	38,266.61	38,266.61	38,266.61	38,266.61	38,266.61	38,266.61	38,266.61	38,266.61	38,266.61	OPMG/27181108	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICAR A LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA EN EL MUNIC - 160218	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	160218	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	27-Guachochi	Guachochi	Cieneguita	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	756,508.52	OPMG/27181176	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA IV 159624	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	159624	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	27-Guachochi	Guachochi	Cocherare	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	OPMG/27181105	MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CORRALITOS - 352415	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	352415	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR NAVARRO	27-Guachochi	Guachochi	Corralitos	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	20,538.45	OPMG/27181195	CESAR NAVARRO MORENO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa I - 46742	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	85	85	46742	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Corralitos	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	1,112,224.76	OPMG/27181010	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA V - 159974	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	25	25	159974	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENNIS HINOJOS MEDRANO	27-Guachochi	Guachochi	Cumbres del Manzano	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	192,705.00	OPMG/27181152	SAYD DENNIS HINOJOS MEDRANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE RIO VERDE - 354076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	354076	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Cumbres del Rio Verde	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	89,691.66	OPMG/27181204	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO									
CHH18180201088334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sanitarios En El Telebachillerato De Cusarare - 49064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	49064	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE	27-Guachochi	Guachochi	Cusarare	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	OPMG/27181068	LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180401460782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE CUSARARE - 405468	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	405468	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE	27-Guachochi	Guachochi	Cusarare	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	323,113.73	OPMG/27181068	LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180401460823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA AQUILES SERON DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE - 405527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	405527	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS	27-Guachochi	Guachochi	El Aguaje	431,756.95	431,756.95	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	431,756.09	OPMG/27181070	ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances								
CHH180401427185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA IV - 311519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	70	70	311519	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO	27-Guachochi	Guachochi	El Aguaje	915,948.99	915,948.99	915,948.99	915,948.99	915,948.99	915,948.99	915,948.99	915,948.99	OPMG/2718115	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180301304306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE - 159647	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159647	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	El Aguaje	68,049.42	68,049.42	68,049.42	68,049.42	68,049.42	68,049.42	68,049.42	68,049.42	OPMG/27181128	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180301304694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EN EL MUNICIPIO - 161761	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	161761	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	27-Guachochi	Guachochi	El Aguaje	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	289,310.29	OPMG/27181177	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180401474226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAGUNTAS EL CAPULIN Y TASCATTITOS - 420496	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	420496	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	27-Guachochi	Guachochi	El Capulin	19,040.24	19,040.24	19,040.24	19,040.24	19,040.24	19,040.24	19,040.24	19,040.24	19,040.24	OPMG/27181252	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances							
CHH18180201088411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Guacarichi 47626	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	47626	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guacarichi	167,837.23	167,837.23	167,837.23	167,837.23	167,837.23	167,837.23	167,837.23	167,837.23	167,837.23	OPMG/27181032	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances							
CHH180401436685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA LOCALIDAD DE GUACAYVO SEGUNDA ETAPA - 352028	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	352028	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAVAN	27-Guachochi	Guachochi	Guacayvo	908,661.20	908,661.20	908,661.20	908,661.20	908,661.20	908,661.20	908,661.20	908,661.20	908,661.20	OPMG/27181164	ELEAZAR GARCIA PAVAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances							
CHH180401436761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO NUEVE - 352400	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	520.98	520.98	352400	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	607,935.68	607,935.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	607,875.68	OPMG/27181192	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances							
CHH00180201088295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Grulla De La Colonia Las Garzas - 47743	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	47743	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	346,100.65	346,100.65	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	346,100.64	OPMG/27181040	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances							
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48649	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	2,859,636.70	2,859,636.73	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	OPMG/27181184	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances							
CHH180301304282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LA LAJITA DE LA AGEIB DIEZ Y SEIS CERO CERO - 159591	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	44.5	44.5	159591	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANDIANA DELLA AGUILAR RIELEAS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	366,813.15	366,813.15	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	366,813.14	OPMG/27181094	ANA DELIA AGUIRRE RUELAS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances							
CHH18180201088313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimentacion En La Calle Sierra Taramunera De La Colonia Campeñina En Guachochi Chihuahua - 46551	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	10297	10297	46551	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	9,597,855.93	9,602,583.45	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	9,597,855.93	OPMG/27181003	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances							
CHH18180201088311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Ageb Mil Seiscientos En Guachochi Chihuahua - 46610	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	46610	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	7,156,974.18	6,673,277.10	6,673,277.10	6,673,277.10	6,673,277.10	6,673,277.10	6,673,277.10	6,673,277.10	6,673,277.10	OPMG/27181005	ROBERTO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances							
CHH180301304296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE LAS GARZAS - 159629	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159629	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JESUS RAMIREZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	30,754.36	139,647.24	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	30,754.36	OPMG/27181109	JESUS RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances							
CHH18180201088307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Francisco M Plancarte En Guachochi - 48720	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	48720	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	782,745.35	782,745.35	782,745.35	782,745.35	782,745.35	782,745.35	782,745.35	782,745.35	782,745.35	OPMG/27181059	DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances							
CHH180301304278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMO DE LA COLONIA ARBOLEDAS - 159527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159527	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				Terminado	Validado avances							
CHH180301304305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA II - 159646	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	40	40	159646	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	23,241.81	23,241.81	23,241.81	23,241.81	23,241.81	23,241.81	23,241.81	23,241.81	23,241.81	23,241.81	OPMG/27181126	JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301304360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA CAMPESINA - 159954	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	451	451	159954	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIRITA SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	551,121.60	551,121.60	551,121.60	551,121.60	551,121.60	551,121.60	551,121.60	551,121.60	OPMG/2718114 3	CONSTRUCTORA KIRITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA COLONIA CAMPESINA - 159975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159975	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENISE HINOJOS MEDRANO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	211,326.16	211,326.16	211,326.16	211,326.16	211,326.16	211,326.16	211,326.16	211,326.16	OPMG/2718115 3	SAYD DENISE HINOJOS MEDRANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA I - 311528	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	311528	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LHDS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	OPMG/2718111 6	LH2 SERVICIOS COMERCIALES SA CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE CRUZ AZUL DE LA COLONIA DEPORTIVA - 357690	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	357690	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	52,634.41	52,634.41	52,634.41	52,634.41	52,634.41	52,634.41	52,634.41	52,634.41	OPMG/2718121 0	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN FRANCISCO GUACHOCHI - 359462	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	359462	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	78,490.00	78,490.00	78,490.00	78,490.00	78,490.00	78,490.00	78,490.00	78,490.00	OPMG/2718123 3	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401455150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE SIERRA TABAHUAMBA DE LA COLONIA CAMPESINA - 399065	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	399065	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	141,456.68	141,456.68	141,456.68	141,456.68	141,456.68	141,456.68	141,456.68	141,456.68	OPMG/2718124 9	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401460712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR AULA EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 405404	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	80	80	405404	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YAÑEZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	558,211.83	558,211.83	558,211.83	558,211.83	558,211.83	558,211.83	558,211.83	558,211.83	OPMG/2718108 1	ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401474600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA LA CORTINA - 420800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	251	251	420800	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	438,133.86	438,133.86	438,133.86	438,133.86	438,133.86	438,133.86	438,133.86	438,133.86	OPMG/2718125 7	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA III - 159494	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	159494	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENISE HINOJOS MEDRANO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	863,999.32	863,999.32	863,999.32	863,999.32	863,999.32	863,999.32	863,999.32	863,999.32	OPMG/2718106 6	SAYD DENISE HINOJOS MEDRANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA D05 - 159963	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159963	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	353,800.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00	OPMG/2718114 6	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA PROGRESO - 159984	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159984	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	166,989.73	166,989.73	166,989.73	166,989.73	166,989.73	166,989.73	166,989.73	166,989.73	OPMG/2718116 0	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CALLE SINFOROSA DE LA COLONIA OBRERA - 352995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	4	4	352995	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAVAN	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	48,946.37	48,946.37	48,946.37	48,946.37	48,946.37	48,946.37	48,946.37	48,946.37	OPMG/2718120 2	ELEAZAR GARCIA PAVAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL SALTO GUACHOCHI - 357625	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	357625	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	381,468.10	OPMG/2718120 7	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL CS ERENDIRA DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 359504	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	359504	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	13,642.02	13,642.02	13,642.02	13,642.02	13,642.02	13,642.02	13,642.02	13,642.02	OPMG/2718124 3	JESUS RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401454581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIERRA TABAHUAMBA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398448	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1016.4	1016.4	398448	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HECTOR ESTRADA ARAGONES	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	2,025,821.87	2,025,821.87	2,025,821.87	2,025,821.87	2,025,821.87	2,025,821.87	2,025,821.87	2,025,821.87	OPMG/2718100 7	HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401455169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 399082	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	900	900	399082	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y YAGUIN M ARTEAGA PAVAN	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	300,636.00	300,636.00	300,636.00	300,636.00	300,636.00	300,636.00	300,636.00	300,636.00	OPMG/2718125 0	YAGUIN MIGUEL ARTEAGA PAVAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH00180201088297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia La Hacienda - 47191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	203	203	47191	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	233,872.69	233,872.69	233,872.69	233,872.69	233,872.69	233,872.69	233,872.69	233,872.69	OPMG/2718102 4	COCR76040ARNG	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Timoteo Martínez De La Social Localidad De Guachochi - 48852	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	48852	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	OPMG/2718106 0	DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CS ERENDIRA - 159592	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	45	45	159592	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	26,956.21	26,956.21	26,956.12	26,956.21	26,956.21	26,956.21	26,956.21	26,956.21	OPMG/2718109 5	FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301304368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMUCHI DE LA COLONIA CAMPESINA - 159973	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159973	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	103,869.66	103,869.66	103,869.66	103,869.66	103,869.66	103,869.66	103,869.66	103,869.66	OPMG/27181151	SAYD DENNISE HINOJOS MEDRANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401427114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE AMERICA Y SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 311428	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	311428	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID OLIMPO AGUIRRE	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	1,243,568.07	OPMG/27181058	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA IV - 354587	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	354587	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OSCAR OLIMPO AGUIRRE GARCIA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	OPMG/27181215	OSCAR ARMANDO DIAZ AGUIRRE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA GUACHOCHI CHH - 359479	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1616	1616	359479	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LHDS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	1,711,458.67	1,711,458.67	1,711,458.67	1,711,458.67	1,711,458.67	1,711,458.67	1,711,458.67	1,711,458.67	OPMG/27181236	LH2 SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA IV - 359502	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	359502	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ARMANDO MALDONADO R	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	499,895.99	499,895.99	499,895.99	499,895.99	499,895.99	499,895.99	499,895.99	499,895.99	OPMG/27181242	INMOBILIARIA Y ACTIVOS GING DE MEXICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401477374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI - 423342	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	423342	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	305,577.08	305,594.54	305,594.54	305,594.54	305,594.54	305,594.54	305,594.54	305,594.54	OPMG/27181258	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio Azul - 48651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48651	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	156,355.06	156,355.06	156,355.06	156,355.06	156,355.06	156,355.06	156,355.06	156,355.06	OPMG/27181056	FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia La Hacienda - 46778	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	46778	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	669,484.69	669,484.69	669,484.69	669,484.69	669,484.69	669,484.69	669,484.69	669,484.69	OPMG/27181013	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA III - 159493	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	50	50	159493	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	654,279.28	654,279.28	654,279.28	654,279.28	654,279.28	654,279.28	654,279.28	654,279.28	OPMG/27181052	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHO FIRME ETAPA IV - 159651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	67	67	159651	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO TRES VIAS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	OPMG/27181131	GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIMOTEO MARTINEZ - 159936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	159936	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	OPMG/27181140	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA I - 357596	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	357596	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	945,574.00	OPMG/27181206	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401437249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUSTAVO TALAMANTES DE LA COLONIA LA CORTINA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 357780	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2785	2785	357780	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	3,707,793.51	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	3,707,109.47	OPMG/27181004	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401454565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DESCARGAS SANITARIAS E ILUMINACION EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	3	3	398423	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HECTOR ESTRADA ARAGONES	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	1,101,529.67	1,101,529.67	1,101,529.67	1,101,529.67	1,101,529.67	1,101,529.67	1,101,529.67	1,101,529.67	OPMG/27181006	HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401460920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN CBTA NO CIENTO SETENTA DE LA COLONIA CAMPESINA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 405662	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	405662	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FILBERTO GUTIERREZ M	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	481,452.50	481,452.50	481,452.50	481,452.50	481,452.50	481,452.50	481,452.50	481,452.50	OPMG/27181071	FILBERTO GUTIERREZ MORENO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401474351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 420600	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	420600	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	9,322.92	9,322.92	9,322.92	9,322.92	9,322.92	9,322.92	9,322.92	9,322.92	OPMG/27181254	JESUS RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180201088296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica En Calle Marbu De La Colonia Las Garzas - 47729	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	47729	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	323,758.93	323,758.93	323,758.93	323,758.93	323,758.93	323,758.93	323,758.93	323,758.93	OPMG/27181039	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Lmparas Led En La Ageb Trece Sesenta Y Siete - 46754	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	46754	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	650,176.99	650,176.99	650,176.99	650,176.99	650,176.99	650,176.99	650,176.99	650,176.99	OPMG/27181011	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA PRIMERA ETAPA - 159615	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	159615	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OGUER MIGUEL QUEZADA LOYA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	70,324.60	70,324.60	70,324.60	70,324.60	70,324.60	70,324.60	70,324.60	70,324.60	OPMG/27181098	OGUER MIGUEL QUEZADA LOYA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180301304299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN CUARTO DORMITORIO EN EL FRACCIONAMIENTO TIMOTEO MARTINEZ - 159633	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	159633	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ANTELMO RAMIREZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	63,984.91	63,984.91	63,984.91	63,984.91	63,984.91	63,984.91	63,984.91	63,984.91	OPMG/27181112	DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180301304373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA TRES - 159980	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159980	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	322,200.00	322,200.00	322,200.00	322,200.00	322,200.00	322,200.00	322,200.00	322,200.00	OPMG/271811157	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180301304432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COLONIA LAS TUNAS - 160184	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	18	18	160184	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YANEZ	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	336,681.34	336,681.34	336,681.34	336,681.34	336,681.34	336,681.34	336,681.34	336,681.34	OPMG/271811162	ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401436712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL FRACCIONAMIENTO TIMOTEO MARTINEZ - 352154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	352154	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	OPMG/271811170	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401436739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIERRE TARAUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 352249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	352249	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	410,569.29	410,569.29	410,569.29	410,569.29	410,569.29	410,569.29	410,569.29	410,569.29	OPMG/271811185	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401436765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA LAS TRUCHAS - 352432	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	352432	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	280,000.17	OPMG/271811196	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401436999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA CUATRO - 354533	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	354533	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	OPMG/27181213	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401437617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA IGUSA - 359449	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	359449	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	29,234.92	29,234.92	29,234.92	29,234.92	29,234.92	29,234.92	29,234.92	29,234.92	OPMG/27181231	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH00180201088294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Calles En La Ageb Quince Noventa Y Ocho - 47508	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	200	200	47508	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	429,200.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	OPMG/271812028	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH18180201088312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Pavimentacion En Calle Gustavo Talamantes De La Colonia La Cortina En Guachochi Chihuahua - 46591	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	46591	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	2,987,985.08	2,987,985.08	2,987,985.08	2,987,985.08	2,987,985.08	2,987,985.08	2,987,985.08	2,987,985.08	OPMG/271812004	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180301304303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CINCUENTA Y NUEVE - 159639	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	2	2	159639	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	236,031.48	236,031.48	236,031.48	236,031.48	236,031.48	236,031.48	236,031.48	236,031.48	OPMG/271811124	ELEAZAR GARCIA PAYAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180301304359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COLONIA LAS TUNAS - 159952	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	272	272	159952	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	241,875.83	241,875.83	241,875.83	241,875.83	241,875.83	241,875.83	241,875.83	241,875.83	OPMG/271811142	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180301304363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA EN CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIOS - 159960	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	159960	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	OPMG/271811145	ELEAZAR GARCIA PAYAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401436692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE ABRAHAM GONZALEZ - 352069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	38	38	352069	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	86,267.74	OPMG/271811165	ANA DELIA AGUILAR RUELAS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401436753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO ISIDRO ESPINO - 352357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	352357	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	139,647.24	OPMG/271811190	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401454660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	15	15	398542	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LHDS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	567,075.44	567,075.44	567,075.44	567,075.44	567,075.44	567,075.44	567,075.44	567,075.44	OPMG/271812008	LH2 SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE CV.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH180401474519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CAMPESINA - 420733	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	420733	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALFREDO CARAVEO PALMA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	133,373.35	133,373.35	133,373.35	133,373.35	133,373.35	133,373.35	133,373.35	133,373.35	OPMG/271812156	ALFREDO CARAVEO PALMA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH18180201088300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Calles En Ageb Trece Cuarenta Y Ocho - 47829	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	47829	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	386,280.00	OPMG/271812003	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				
CHH18180201088310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios Con Cocina En La Cabecera Municipal - 49178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	49178	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	718,088.76	718,088.76	718,088.76	718,088.76	718,088.76	718,088.76	718,088.76	718,088.76	OPMG/271812009	ELEAZAR GARCIA PAYAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances				

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula En Escuela Primaria Primera De Septiembre De La Localidad De Guahachique - 47081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	47081	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E IVAN ARMENDARIS PAYAN	27-Guachochi	Guachochi	Guahachique	325,531.67	325,531.67	325,531.67	325,531.67	325,531.67	325,531.67	325,531.67	OPMG/27181019	IVAN ARMENDARIZ PAYAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180401436998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CIENEGA PRIETA A GUERIRACHI - 354510	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	10000	10000	354510	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Güerachi	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	172,998.60	OPMG/27181212	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Entronque Guachochi Yoiqui A Güirichique - 47874	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	47874	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Güirichique	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	OPMG/27181046	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Techo Firme Etapa II - 47918	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	47918	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Hueleyvo	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	578,879.54	OPMG/27181048	GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA BAÑOS DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE HUILLORARE - 159630	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	159630	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Huillorare	75,915.14	75,915.14	75,915.14	75,915.14	75,915.14	75,915.14	75,915.14	75,915.14	OPMG/27181110	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA V - 159653	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	4	4	159653	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y OSCAR OLIMPO AGUIRRE GARCIA	27-Guachochi	Guachochi	Huillorare	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	OPMG/27181122	OSCAR OLIMPO AGUIRRE GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Las Aguilas De La Localidad De Huizarochi - 47810	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	47810	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Huizarochi	436,851.06	436,851.06	436,851.06	436,851.06	436,851.06	436,851.06	436,851.06	436,851.06	OPMG/27181042	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401454917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI - 398830	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	398830	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Huizarochi	191,393.04	191,393.04	191,393.04	191,393.04	191,393.04	191,393.04	191,393.04	191,393.04	OPMG/27181245	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401427128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSESTO AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI - 311452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	64.28	64.28	311452	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	27-Guachochi	Guachochi	Huizarochi	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	827,417.22	OPMG/27181061	DAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSESTO AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI - 359434	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	359434	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	27-Guachochi	Guachochi	Huizarochi	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	640,163.71	OPMG/27181228	JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180401454706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 398590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	398590	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	La Gloria	95,198.54	95,198.54	95,198.54	95,198.54	95,198.54	95,198.54	95,198.54	95,198.54	OPMG/27181116	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 358838	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	148	148	358838	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y KEVIN YOJANICT FONTES BUSTILLOS	27-Guachochi	Guachochi	La Gloria	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	928,298.54	OPMG/27181224	KEVIN YOJANICT FONTES BUSTILLOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS - 160189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	160189	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING JAVIER LUGO HERMOSILLO	27-Guachochi	Guachochi	La Lagunita	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	OPMG/27181171	JAVIER LUGO HERMOSILLO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401454885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DESPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TRES EN LA LOCALIDAD DE OCHOCACHI TURUSGACHI Y LA MESITA - 398785	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	398785	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	La Mesita	1,318,995.34	1,318,995.34	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83	1,299,817.83					En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De La Mesita - 47704	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	47704	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	27-Guachochi	Guachochi	La Mesita	417,330.19	417,330.19	417,330.19	417,330.19	417,330.19	417,330.19	417,330.19	417,330.19	OPMG/27181038	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 159947	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	80	80	159947	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	La Unión	220,731.75	220,731.75	220,731.75	220,731.75	220,731.75	220,731.75	220,731.75	220,731.75	OPMG/27181141	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Infraestructura Para El Acceso De Las Personas Con Discapacidad En La Telesecundaria De La Localidad De Laguna De Aboreachi - 46997	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	38.94	38.94	46997	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	27-Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	44,768.46	44,768.90	44,765.90	44,765.90	44,765.90	44,765.90	44,765.90	44,765.90	OPMG/27181016	ANA DELIA AGUIRRE RUELAS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN AULAS DEL PREESCOLAR EN LAGUNA DE ABOREACHI - 159500	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	460	460	159500	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGLI	27-Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	44,768.46	44,768.46	44,768.46	44,768.46	44,768.46	44,768.46	44,768.46	44,768.46	OPMG/27181083	BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGLI	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401455055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO CON COCINAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE OCHOCACHI - 398981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	4	4	398981	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	27-Guachochi	Guachochi	Laguna de Ochoacachi	624,901.44	624,901.44	624,901.44	624,901.44	624,901.44	624,901.44	624,901.44	624,901.44	OPMG/27181247	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	

DETALLE PROYECTO																										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO											
CHH180301304280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 159577	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	159577	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Loma Alta	170,242.08	170,242.08	170,242.08	170,242.08	170,242.08	170,242.08	170,242.08	170,242.08	OPMG/2718109 2	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances										
CHH18180201088406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Los Charcos - 47177	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1200	1200	47177	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS	27-Guachochi	Guachochi	Los Charcos	1,241,418.85	1,241,418.85	1,241,418.85	1,241,418.85	1,241,418.85	1,241,418.85	1,241,418.85	1,241,418.85	OPMG/2718102 3	UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances										
CHH180301304354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA VI - 159930	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159930	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y AERO JOMACHA	27-Guachochi	Guachochi	Los Pilaes	411,684.00	411,684.00	411,684.00	411,684.00	411,684.00	411,684.00	411,684.00	411,684.00	411,684.00	OPMG/2718113 7	AERO JOMACHA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH180301304310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA VI 159656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	7	159656	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA	27-Guachochi	Guachochi	Mesa de flecheachi (Ranchería la Mesa)	731,380.00	731,380.00	731,380.00	731,380.00	731,380.00	731,380.00	731,380.00	731,380.00	731,380.00	OPMG/2718113 5	CESAR DIAZ LOYA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH180301304277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA NOROGACHI NONOAVA A MURACHARACHI - 159510	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	1250	1250	159510	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Muracharachi	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	OPMG/2718108 9	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH180301304433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE MURACHARACHI - 160185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	470.4	470.4	160185	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO	27-Guachochi	Guachochi	Muracharachi	423,311.81	423,311.81	423,311.81	423,311.81	423,311.81	423,311.81	423,311.81	423,311.81	423,311.81	OPMG/2718116 8	EDY BELMER SOTELO LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH18180201088410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cerca Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De U Localdad De Nacachi - 48909	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	48909	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EDY BELMER SOTELO LOERA	27-Guachochi	Guachochi	Nacachi	147,078.19	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	OPMG/2718106 4	EDY BELMER SOTELO LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH180401437215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE NACACHI 357556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	52	52	357556	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO	27-Guachochi	Guachochi	Nacachi	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	195,599.97	OPMG/2718106 4	EDY BELMER SOTELO LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180401437625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI - 359493	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	359493	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Nachacachi	154,787.15	154,787.15	154,787.15	154,787.15	154,787.15	154,787.15	154,787.15	154,787.15	154,787.15	OPMG/2718123 8	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH180401454614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 398490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	60	60	398490	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	OPMG/2718110 4	REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH18180201088400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Norogachi - 47474	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	5200	5200	47474	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	OPMG/2718102 6	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180401427206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTROUNQUE NOROGACHI NONOAVA A CIENEGA DE NOROGACHI - 311542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	1000	1000	311542	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	121,801.38	OPMG/2718111 8	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH18180201088427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Sanitarios En El Teleshillerato De Cienea De Norogachi - 48995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	48995	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ELUTERIO DIAZ ESPINO	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	310,013.73	OPMG/2718106 7	JORGE ELUTERIO DIAZ ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances									
CHH180401460228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION Y CAMINO RURAL DE ENTROUNQUE CARRETERA NOROGACHI NONOAVA A MURACHARACHI - 404891	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	404891	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	435,247.50	OPMG/2718108 9	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH18180201088401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En El Teleshillerato De La Localidad De Norogachi - 49494	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	49494	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANDRES SAENZ NAVA	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	462,906.68	OPMG/2718107 4	ANDRES SAENZ NAVA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180301304279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 159552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	50	50	159552	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00	61,742.00						
CHH18180301304285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI A PILARES - 159614	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	17	17	159614	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	390,049.88	390,049.88	390,049.88	390,049.88	390,049.88	390,049.88	390,049.88	390,049.88	390,049.88	390,049.88	OPMG/2718109 7	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180301304290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 159622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	60	60	159622	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ	27-Guachochi	Guachochi	Norogachi	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	506,469.55	OPMG/2718110 4	REYDESEL BUSTILLOS GONZALEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								
CHH180401437241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XIII - 357734	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	4	4	357734	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	27-Guachochi	Guachochi	Ochocachi	484,068.00	484,068.00	484,068.00	484,068.00	484,068.00	484,068.00	484,068.00	484,068.00	484,068.00	484,068.00	OPMG/2718121 1	MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances								

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS									
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180301304362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE DOS EN LA LOCALIDAD DE OCHOACACHI TURKUSEACHI Y LA MESITA - 159959	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	159959	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Ochoacachi	1,338,618.96	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17			Terminado	Validado avances			
CHH180401427230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTOVACHI - 311577	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	311577	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Otovachi	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	56,542.39	OPMG/2718113 6	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180401427226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OTOVACHI - 311569	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	311569	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Otovachi	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	378,443.41	OPMG/2718111 3	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAHUICHIQUE - 352098	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	34	34	352098	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS	27-Guachochi	Guachochi	Pahuichique	319,782.90	319,782.90	319,782.90	319,782.90	319,782.90	319,782.90	319,782.90	319,782.90	319,782.90	319,782.90	OPMG/2718116 6	ALDO ELESIO HERRERA VILLALOBOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALcantarillado PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PAPAJOCHI - 159507	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159507	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ELUTERIO DIAZ ESPINO	27-Guachochi	Guachochi	Papajochi	756,374.15	756,374.15	756,374.15	756,374.15	756,374.15	756,374.15	756,374.15	756,374.15	756,374.15	756,374.15	OPMG/2718108 6	JORGE ELUTERIO DIAZ ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401427086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPAJOCHI - 311387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	311387	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Papajochi	201,865.83	201,865.83	201,865.83	201,865.83	201,865.83	201,865.83	201,865.83	201,865.83	201,865.83	201,865.83	OPMG/2718103 6	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PEÑASCO BLANCO - 352142	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	352142	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Peñasco Blanco	241,625.65	241,625.65	241,625.65	241,625.65	241,625.65	241,625.65	241,625.65	241,625.65	241,625.65	241,625.65	OPMG/2718116 9	HIPOLITO ESPINO ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RAWIWARACHI - 359471	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	359471	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Rahuihuarachi	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	OPMG/2718123 5	ARNOLDO ISAIAS AVITIA DE LEON	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula En Escuela Secundaria De La Localidad De Rahuihuarachi - 47033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	24	24	47033	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E HIPOLITO ESPINO ESPINO	27-Guachochi	Guachochi	Rahuihuarachi	176,650.20	176,650.20	176,650.20	176,650.20	176,650.20	176,650.20	176,650.20	176,650.20	176,650.20	176,650.20	OPMG/2718101 8	HIPOLITO ESPINO ESPINO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA - 159475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159475	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria	174,325.26	174,325.26	174,325.26	174,325.26	174,325.26	174,325.26	174,325.26	174,325.26	174,325.26	174,325.26	OPMG/2718103 7	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE LAGUNA DE ABORACHI - 359496	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	18	18	359496	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING ROBERTO CORRAL C	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Baboreachi	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	1,542,015.00	OPMG/2718124 0	ROBERTO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 159654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	159654	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Ciénega Prieta	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	69,411.52	OPMG/2718113 4	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201088329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Alcantarillado Pluvial En Proyecto de Inversión de Infraestructura Social La Localidad De Ciénega Prieta - 47535	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	90	90	47535	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Ciénega Prieta	776,418.59	776,418.59	776,418.59	776,418.59	776,418.59	776,418.59	776,418.59	776,418.59	776,418.59	776,418.59	OPMG/2718102 9	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE CIENEGA PRIETA A LOMA DEL MANZANO - 352374	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	270	270	352374	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Ciénega Prieta	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	OPMG/2718119 1	STAHL CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 359428	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	72	72	359428	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PEDRO PERINADO FONTES	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Ciénega Prieta	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	337,427.72	OPMG/2718122 6	PEDRO PERINADO FONTES	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerca Perimetral En Telesecundaria De La Localidad De Ciénega Prieta - 49878	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	49878	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Ciénega Prieta	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	289,871.28	OPMG/2718107 5	NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201087895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Rancheria De Ochoacachi - 35591	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	35591	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rancheria Ochoacachi	127,860.60	153,504.54	153,504.54	153,504.54	153,504.54	153,504.54	153,504.54	153,504.54	153,504.54	153,504.54	OPMG/2018-2K02518-A-0760-22701356	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHAUHA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301304440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA OCHOACACHI EN - 180210	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	180210	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CFE	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Ochoacachi	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	127,860.60	OPMG/2718117 5	CFE DISTRIBUCION	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XIV - 354560	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	354560	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK	27-Guachochi	Guachochi	Rancheria Ochoacachi	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	OPMG/2718121 4	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401427140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHOSECO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 311472	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	12	12	311472	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	605,908.52	OPMG/2718104	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances			
CHH180401461038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE OLLAS Y CAMINO RURAL DE GUACHOCHI A RANCHO SECO 405862	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	405862	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	OPMG/2718104	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Rural De Guachochi A Rancho Seco - 47858	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	47858	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	262,392.00	OPMG/2718104	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Estufas Ecologicas Etapa II - 47947	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	47947	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	27-Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	190,399.50	190,399.50	190,399.50	190,399.50	190,399.50	190,399.50	190,399.50	190,399.50	OPMG/2718105	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180301304302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 159637	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Metros Cuadrados	48	48	159637	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY BUSTILOS	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	409,385.32	409,385.32	409,385.32	409,385.32	409,385.32	409,385.32	409,385.32	40,385.32	OPMG/2718112	NANCY MARELY CARO BUSTILOS	MGUS02101963	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201088345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula En La Secundaria Mi Patria De La Localidad De Rocheachi 49957	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	49957	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ELIZABAR GARCIA PAYAN	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	327,941.25	327,941.25	327,941.25	327,941.25	327,941.25	327,941.25	327,941.25	327,941.25	327,941.25	OPMG/2718107	ELEAZAR GARCIA PAYAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA II 159620	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	4	4	159620	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	OPMG/2718110	CESAR DIAZ LOYA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401460955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR BIBLIOTECA EN LA ZONA ESCOLAR VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 405750	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	405750	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	OPMG/2718107	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento En Aulas De La Primaria Gabino Barrera De La Localidad De Rocheachi - 49937	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	49937	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	142,066.68	142,066.68	142,066.68	142,066.68	142,066.68	142,066.68	142,066.68	142,066.68	142,066.68	OPMG/2718107	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En El Barrio Del Asemadero De La Localidad De Rocheachi - 47211	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	47211	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	611,122.94	611,122.94	611,122.94	611,122.94	611,122.94	611,122.94	611,122.94	611,122.94	611,122.94	OPMG/2718102	GERARDO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Biblioteca En La Zona Escolar Veintitres De La Localidad De Rocheachi - 49948	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	49948	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	489,199.25	OPMG/2718107	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerca Perimetral En La Primaria Gabino Barrera De La Localidad De Rocheachi - 49927	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	49927	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	76,817.78	76,817.78	76,817.78	76,817.78	76,817.78	76,817.78	76,817.78	76,817.78	76,817.78	OPMG/2718107	RODOLFO GASTELUM TOPETE	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401474411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 420649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	420649	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y YAKIN ARTEAGA PAYAN	27-Guachochi	Guachochi	Rocheachi	49,765.97	49,765.97	49,765.97	49,765.97	49,765.97	49,765.97	49,765.97	49,765.97	49,765.97	49,765.97	OPMG/2718125	YAKIN MIGUEL ARTEAGA PAYAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA II 159983	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	159983	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	27-Guachochi	Guachochi	Rojachique	392,080.00	392,080.00	392,080.00	392,080.00	392,080.00	392,080.00	392,080.00	392,080.00	392,080.00	392,080.00	OPMG/2718115	MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH00180201087881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha De La Localidad De Sahuarichi A Guachochi - 47950	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	47950	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Sahuarichi	345,216.00	345,216.00	345,216.00	345,216.00	345,216.00	345,216.00	345,216.00	345,216.00	345,216.00	345,216.00	OPMG/2718105	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180301304372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAHUARICHI - 159978	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	159978	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	27-Guachochi	Guachochi	Sahuarichi de Abajo	389,919.00	389,919.00	389,919.00	389,919.00	389,919.00	389,919.00	389,919.00	389,919.00	389,919.00	389,919.00	OPMG/2718115	MARTIN SANCHEZ SANCHEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE - 351942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	351942	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Samachique	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	OPMG/2718116	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401437627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE - 359495	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	359495	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Samachique	86,215.14	86,215.14	86,215.14	86,215.14	86,215.14	86,215.14	86,215.14	86,215.14	86,215.14	OPMG/2718123	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH00180201088375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Samachique - 47575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	47575	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA	27-Guachochi	Guachochi	Samachique	623,855.73	623,855.73	623,855.73	623,855.73	623,855.73	623,855.73	623,855.73	623,855.73	623,855.73	623,855.73	OPMG/2718103	SERGIO ADAN RAMOS HERRERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																							AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CIiclo DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401427199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA VENTES DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 311536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	311536	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO	27-Guachochi	Guachochi	Santa Anita	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	291,100.14	OPMG/27181117	EDI BELMER SOTELO LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201087871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Camino De Entronque A La Localidad De Santa Cruz - 47490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1000	1000	47490	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Santa Cruz	46,216.80	46,216.80	46,216.80	46,216.80	46,216.80	46,216.80	46,216.80	46,216.80	OPMG/27181027	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Contruccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa I - 47977	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	47977	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y AERO JOMACHA SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Segrachi	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	OPMG/27181055	AERO JOMACHA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa II - 48711	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48711	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEABATREZ CONSTRUCTIONS INC SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Sehuerachi	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	407,160.00	OPMG/27181057	BATREZ CONSTRUCTIONS INC.S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH18180201087893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Sehuerachi - 47660	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	47660	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Sehuerachi	65,972.45	65,972.45	65,972.45	65,972.45	65,972.45	65,972.45	65,972.45	65,972.45	OPMG/27181034	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONSTROL SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180301304287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SECORACHACHI - 159618	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Metros Cuadrados	92	92	159618	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAVAN	27-Guachochi	Guachochi	Sicorachachi	220,878.95	220,878.95	220,878.95	220,878.95	220,878.95	220,878.95	220,878.95	220,878.95	220,878.95	OPMG/27181099	ELEAZAR GARCIA PAVAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SITANACHI - 161796	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	161796	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	27-Guachochi	Guachochi	Sitanachi	327,879.40	327,879.40	327,879.40	327,879.40	327,879.40	327,879.40	327,879.40	327,879.40	327,879.40	OPMG/271811180	JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401427217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TAJRACHI Y YEGOCHI - 311551	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	311551	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	27-Guachochi	Guachochi	Tajrachi	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	130,339.90	OPMG/27181129	FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180301304356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA VIII - 159932	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	159932	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MOVIGARCEB SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Tajrachi	551,928.00	551,928.00	551,928.00	551,928.00	551,928.00	551,928.00	551,928.00	551,928.00	551,928.00	OPMG/27181139	MOVIGARCEB SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401436744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE TONACHI A ENTRONQUE GUACHOCHYOQUIVO - 352271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	352271	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Tónachi	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	417,020.00	OPMG/27181186	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180301304304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TUCHEACHI - 159641	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	34	34	159641	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Tuchesachi	626,467.79	626,467.79	626,467.79	626,467.79	626,467.79	626,467.79	626,467.79	626,467.79	626,467.79	OPMG/27181125	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplificacion De Red Electrica En Calles De La Localidad De Turuseachi - 47134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	4	4	47134	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Turuseachi	253,623.30	253,623.30	253,623.30	253,623.30	253,623.30	253,623.30	253,623.30	253,623.30	253,623.30	OPMG/27181021	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuseachi - 48921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48921	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turuseachi	1,559,955.09	1,559,955.08	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	OPMG/27181183-FISE	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401436730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TURUSEACHI - 352211	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1942	1942	352211	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA VALLEKAS	27-Guachochi	Guachochi	Turuseachi	1,557,047.37	1,557,047.37	1,557,047.37	1,557,047.37	1,557,047.37	1,557,047.37	1,557,047.37	1,557,047.37	1,557,047.37	OPMG/271811183	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401454514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE UNO EN LA LOCALIDAD DE OCHOCACHI TURUSEACHI Y LA MESITA - 398357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	398357	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Turuseachi	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95				Terminado	Validado avances	
CHH180301304293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE YEGOCHI - 159625	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	159625	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RIGOBERTO NEVAREZ IBARRA	27-Guachochi	Guachochi	Yegochi	248,864.29	248,864.29	248,864.29	248,864.29	248,864.29	248,864.29	248,864.29	248,864.29	248,864.29	248,864.29	OPMG/27181106	RIGOBERTO NEVAREZ IBARRA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH180401436720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE YEPO DE GUARARARE - 352180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	10	10	352180	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING JAVIER LUGO HERMOSILLO	27-Guachochi	Guachochi	Yepo	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	OPMG/27181172	JAVIER LUGO HERMOSILLO	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances
CHH18180201087888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yepo - 46922	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	46922	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RIGOBERTO CORRAL CISNEROS	27-Guachochi	Guachochi	Yepo	199,029.32	199,029.32	199,029.32	199,029.32	199,029.32	199,029.32	199,029.32	199,029.32	199,029.32	OPMG/27181015	ROBERTO CORRAL CISNEROS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401437436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE YEPO DE HUARARARE - 358832	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	155.3	155.3	358832	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAVAN	27-Guachochi	Guachochi	Yepo	938,301.65	938,301.65	938,301.65	938,301.65	938,301.65	938,301.65	938,301.65	938,301.65	OPMG/27181223	ELEAZAR GARCIA PAVAN	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401460499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CAMINO SACACOSECHAS DE ENTRONQUE GUACHOCHI YQUIVUVO A GUERICHIQUE - 405180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	405180	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	Yokivo	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	572,112.00	OPMG/27181046	PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances	
CHH180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318222	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cuidame	2,380,330.82	2,380,330.82	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	LO-808029964-E2-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318207	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	5,982,933.59	5,982,933.59	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	LO-808029964-E3-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	42623	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pino Gordo	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318216	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Rincón del Pedregal	3,229,859.71	3,229,859.71	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	LO-808029964-E1-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101057776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red Electrica En Aguacaliente - 1330	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1330	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Agua Caliente	419,030.00	419,030.00	419,030.00	419,030.00	419,030.00	419,030.00	419,030.00	419,030.00	419,030.00	MG-2018-FISM-A D-148	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH180401445276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CLINICA AGUACALIENTE - 373635	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	373635	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Agua Caliente	24,310.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401449066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PUENTE PEATONAL EN AGUACALIENTE - 380854	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	380854	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Agua Caliente	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401445188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BASE Y LINEA PARA TANQUE DE A P EN AGUACALIENTE DE TOMOCHI - 373537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	373537	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Agua Caliente de Tomochi	94,435.00	94,435.00	94,435.00	94,435.00	94,435.00	94,435.00	94,435.00	94,435.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401446518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	A P Y ALCANT CON REVESTIMIENTO HIDRAULICO GIRASOLES II EN BASUCHIL - 375716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	375716	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Basuchil	652,048.00	652,048.00	625,048.00	625,048.00	625,048.00	625,048.00	625,048.00	625,048.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401445248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PINTURA CENTRO COMUNITARIO EN BASUCHIL - 373591	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	373591	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Basuchil	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aula En Telebachelor Comunitario En Cieneguita - 51143	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	51143	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Cieneguita	90,078.80	90,078.80	90,078.80	90,078.80	90,078.80	90,078.80	90,078.80	90,078.80				Terminado	Validado avances	
CHH18180101057804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red Electrica En Sector Arroyo En El Jagüey - 1335	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	1335	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	El Jagüey	327,427.00	327,426.38	327,426.38	327,426.38	327,426.38	327,426.38	327,426.38	327,426.38	327,426.38	MG-2018-FISM-A D-117	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	MUNICIPIO GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH18180201088065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Red De Distribucion Electrica En Guadalupe - 55189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	55189	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Guadalupe (Guadalupe de Abaje)	384,788.57	384,788.57	384,788.57	384,788.57	384,788.57	384,788.57	384,788.57	384,788.57				Terminado	Validado avances	
CHH180401446510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANT Y A P EN AV DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE LA JUNTA - 375708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	375708	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	4,170,166.20	4,170,166.20	4,170,166.20	4,170,166.20	4,170,166.20	4,170,166.20	4,170,166.20	4,170,166.20	4,170,166.20	31360	IVAN DAVID MADRID VARGAS	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH18180201088055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repavimentacion Paquete Tres - 55226	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	55226	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	1,013,430.30	55226	constructora integral vallekas	municipio guerrero	Terminado	Validado avances
CHH180401445220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DE UNIDAD MEDICA RURA LA JUNTA - 373570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	373570	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00				Terminado	Validado avances	
CHH180301323657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION RED DE A P Y ALCANTARRILLADO CALLE MORELOS - 244997	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	244997	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	1,548,738.00	1,548,738.00	1,548,738.00	1,548,738.00	1,548,738.00	1,548,738.00	1,548,738.00	1,548,738.00	1,548,738.00	244997	ivan madrid Vargas	municipio guerrero	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201088056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Techumbre Tipo Domo En Jardín De Niños Abraham González En La Junta - 52751	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	52751	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48	807,863.48			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Alcantarillado Y A P En La Junta - 52782	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	52782	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	1,671,235.05	1,671,235.05	1,671,235.05	1,671,235.05	1,671,235.05	1,671,235.05	1,671,235.05	1,671,235.05	52782	IVAN DAVID MADRID VARGAS	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH18180201088057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alcantarillado Y A P En La Junta - 52777	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	52777	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	1,600,482.97	52777	IVAN DAVID MADRID VARGAS	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH180401445282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CABLEADO POZO EN LA TINAJA - 373640	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	373640	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Tinaja	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401449171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO MALLA CICLONICA POZO EN LAS ANIMAS - 380964	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	380964	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Las Ánimas	11,842.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401449167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REUBICACION POZO EN MIÁACA - 380961	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	380961	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Miáaca	112,180.00	112,180.00	112,180.00	112,180.00	112,180.00	112,180.00	112,180.00	112,180.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401449054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REMEDIACION DISPENSARIO MEDICO - 380840	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	380840	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Pachera	253,179.00	253,179.00	253,179.00	253,179.00	253,179.00	253,179.00	253,179.00	253,179.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401445176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BACHEO CAMINO PACHERA TEMEYCH - 373528	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	373528	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Pachera	46,784.00	46,784.00	46,784.00	46,784.00	46,784.00	46,784.00	46,784.00	46,784.00			Terminado	Validado avances	
CHH180301323658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENPAHURACHC - 244998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	244998	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Pahuirachi	395,549.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00	244998	ING. FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH180301323659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO CARPIO - 244999	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	244999	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Rancho Carpio	298,526.00	298,526.00	298,526.00	298,526.00	298,526.00	298,526.00	298,526.00	298,526.00	244999	ING. FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH180301379538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VALDO CAMINO RANCHO LOYA SAN ISIDRO - 245004	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	245004	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Rancho de Loya	200,842.00	200,842.00	200,842.00	200,842.00	200,842.00	200,842.00	200,842.00	200,842.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En San Antonio De Saenz - 52746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	52746	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Sáenz	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	1,718,623.39	52746	jose ramon ramos breach	municipio guerrero	Terminado	Validado avances
CHH180401445287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MATERIAL PARA CELDAS SOLARES EN SAN PABLO DE LA SIERRA - 373643	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	373643	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Cochinitos)	8,674.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401445237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN PUENTE SANTO TOMAS - 373583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	373583	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Santo Tomás	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			Terminado	Validado avances	
CHH180301323661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	POZO PROFUNDO EN TACUBA - 245003	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	245003	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Tacuba	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En Tomochi - 52761	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	52761	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Tomochi	2,041,440.65	2,041,441.00	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	2,041,440.65	52761	IVAN DAVID MADRID VARGAS	MUNICIPIO DE GUERRERO	En Ejecución	Validado avances
CHH180401445152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN TOMOCHI - 373502	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	373502	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Tomochi	498,720.00	498,720.00	498,720.00	498,720.00	498,720.00	498,720.00	498,720.00	498,720.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401445267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION BAÑO UNIDR LUZ CORONADO EN TOMOCHI - 373625	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	373625	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Tomochi	85,015.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación En Calle Novena Uy Ocampo - 61318	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	61318	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repavimentacion Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Dos - 52794	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros		1	1	52794	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	1,459,381.60	52794	constructora integral vallejas sa de cv	municipio guerrero	Terminado	Validado avances	
CHH180401449048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION OLLAS COLECTOR DE AGUA PLUVIAL - 380836	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	380836	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	1,951,200.00	1,951,200.00	1,951,200.00	1,951,200.00	1,951,200.00	1,951,200.00	1,951,200.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 55233	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Maquinaria y equipo		1	1	55233	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	716,684.72	716,684.72	716,684.72	716,684.72	716,684.72	716,684.72	716,684.72				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Museo Ciudad Guerrero - 61309	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros		1	1	61309	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Caminos Vecinales - 52801	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros		1	1	52801	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00	1,544,380.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401449037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE ALUMBRADO - 380824	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros		1	1	380824	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	355,266.00	355,266.00	355,266.00	355,266.00	355,266.00	355,266.00	355,266.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401449041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED A P EN COL UNIVERSIDAD - 380829	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	380828	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401449077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DE A P Y ALCANTARILLO CON REVESTIMIENTO CALLE TERCERA - 380863	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	380861	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	724,466.00	724,466.00	724,466.00	724,466.00	724,466.00	724,466.00	724,466.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180101057775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red Electrica En Comunidad Del Consuelo - 1338	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros		1	1	1338	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	77,379.00	77,378.79	77,378.79	77,378.79	77,378.79	77,378.79	77,378.79	77,378.79	MG-2018-FISM-A-D-144	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	MUNICIPIO GUERRERO	Terminado	Validado avances
CHH180401445223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE Y LINEA A P EN EL CONSUELO - 373573	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	373573	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	231,208.00	231,208.00	231,208.00	231,208.00	231,208.00	231,208.00	231,208.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Repavimentacion Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Uno - 52792	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros		1	1	52792	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	1,744,816.35	52792	constructora integral vallejas sa de cv	municipio guerrero	Terminado	Validado avances	
CHH180401446533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN GUERRERO - 375729	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	375729	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	1,256,921.00	1,256,921.00	1,256,921.00	1,256,921.00	1,256,921.00	1,256,921.00	1,256,921.00	375729	IVAN DAVID MADRID VARGAS	MUNICIPIO DE GUERRERO	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Linea En Calle Novena Y Victoria - 61299	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	61299	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH18180201088048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Zanjas De Drenaje Y A P En Guerrero - 52748	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	52748	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401445274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION SALON COMEDOR ESC AGUSTIN ESTRADA EN GUERRERO - 373633	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros		1	1	373633	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00				Terminado	Validado avances	
CHH180401446525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTRO CAMINOS II - 375722	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros		1	1	375722	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	340,166.00	340,166.00	340,166.00	340,166.00	340,166.00	340,166.00	340,166.00				Terminado	Validado avances	
CHH180301310117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RANCHO EL ARANJUEZ - 187459	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros		6	6	187459	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	El Aranjuez	340,000.00	340,000.00	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	187459	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH180301313529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ - 204250	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados		2000	2000	204250	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,800,000.00	2,800,000.00	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401453555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 397022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales		100	100	397022	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	774,018.48	774,018.48	774,013.15	774,013.15	774,013.15	774,013.15	774,013.15	397022	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401419141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRACCIONAMIENTO CABADERA - 187414	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	9	9	187414	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	934,463.39	934,463.39	934,463.39	934,463.39	934,463.39	934,463.39	934,463.39	934,463.39	187414	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH180401419634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO PERIFERICO NORTE - 204311	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros lineales	4700	4700	204311	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	204311	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH180401419972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE POSADERA 214734	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2950	2950	214734	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	3,716,890.86	3,716,890.86	3,716,890.86	3,716,890.86	3,716,890.86	3,716,890.86	3,716,890.86	3,716,890.86	214734	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH180401418786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN FRACCIONAMIENTO CABADERA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	170423	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	170423	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH180401418774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE RED HIDRÁULICA FRACCIONAMIENTO CABADERA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	978	978	170141	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,815,721.80	1,815,721.80	1,815,721.80	1,815,721.80	1,815,721.80	1,815,721.80	1,815,721.80	1,815,721.80	170141	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH180401418776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE FRACCIONAMIENTO CABADERA - 170273	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2026	2026	170273	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,969,777.52	1,969,777.52	1,969,777.52	1,969,777.52	1,969,777.52	1,969,777.52	1,969,777.52	1,969,777.52	170273	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH180401418778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN LA COLONIA SANTA ELENA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170289	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	170289	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	1,996,641.45	170289	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH180401436269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHO ESTEBAN MADRID - 350211	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	95	95	350211	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Colonia México	43,253.97	43,253.97	43,253.97	43,253.97	43,253.97	43,253.97	43,253.97	43,253.97				Terminado	Validado avances
CHH180401436355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑO COL FERNANDEZ LEAL - 350494	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	350494	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Fernández Leal	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00				Terminado	Validado avances
CHH180401427723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION MURO FIRME LAURA CHAVIRA - 312579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	312579	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Fernández Leal	31,257.27	31,257.27	31,257.27	31,257.27	31,257.27	31,257.27	31,257.27	31,257.27				Terminado	Validado avances
CHH180401436932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION PISO FIME LORENZA CABRAL - 353499	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	12	12	353499	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Fernández Leal	15,804.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00				Terminado	Validado avances
CHH180401437046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO FIRME HECTOR YANEZ - 355236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros lineales	130	130	355236	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Fernández Leal	40,362.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00				Terminado	Validado avances
CHH180401436787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION MURO FIRME SR BARRIENTOS - 352691	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros lineales	230	230	352691	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Fernández Leal	51,912.00	51,912.00	51,912.00	51,912.00	51,912.00	51,912.00	51,912.00	51,912.00				Terminado	Validado avances
CHH180401427725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DORMITORIO ATILANO CHAVIRA - 312602	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	16	16	312602	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Fernández Leal	60,048.07	60,048.07	60,048.07	60,048.07	60,048.07	60,048.07	60,048.07	60,048.07				Terminado	Validado avances
CHH180401436373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑO DOÑA LUPITA - 350544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	20	20	350544	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Fernández Leal	61,189.00	61,189.00	61,189.00	61,189.00	61,189.00	61,189.00	61,189.00	61,189.00				Terminado	Validado avances
CHH180401436044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTOS BAÑOS PRIMARIA IG ZARAGOZA - 348933	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	2	2	348933	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Ignacio Zaragoza (Tierras Prietas)	55,207.37	55,207.37	55,207.37	55,207.37	55,207.37	55,207.37	55,207.37	55,207.37				Terminado	Validado avances
CHH180401436854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑO MOY TARIN - 353049	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	353049	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Janos	47,368.02	47,368.02	47,368.02	47,368.02	47,368.02	47,368.02	47,368.02	47,368.02				Terminado	Validado avances
CHH180401436860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DORMITORIO MOY TARIN - 353078	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	353078	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Janos	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00				Terminado	Validado avances
CHH180401436858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION COCINA MOY TARIN - 353066	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	353066	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Janos	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00	47,368.00				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401436039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA PANCHO VILLA - 348908	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Metros Cuadrados	16	16	348908	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Pancho Villa (La Morita)	79,182.55	79,182.55	79,182.55	79,182.55	79,182.55	79,182.55	79,182.55	79,182.55			Terminado	Validado avances	
CHH180401436352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑO EJ PANCHO RILLA - 350488	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	350488	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Pancho Villa (La Morita)	64,015.10	64,015.10	64,015.10	64,015.10	64,015.10	64,015.10	64,015.10	64,015.10			Terminado	Validado avances	
CHH180401436397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION TECHO MARISELA SAN PEDRO - 350630	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	5	5	350630	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	San Pedro	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401436270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION MURO FIRME DOÑA JOSE - 350214	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros lineales	175	175	350214	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	San Pedro	38,922.00	38,922.00	38,922.00	38,922.00	38,922.00	38,922.00	38,922.00	38,922.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401436382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS DE BAÑOS MARISELA - 350583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	5	5	350583	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	San Pedro	10,139.20	10,139.20	10,139.20	10,139.20	10,139.20	10,139.20	10,139.20	10,139.20			Terminado	Validado avances	
CHH180401436376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION MURO FIRME E INSTALACION TUBERIA PUERTA Y VENTA MARISELA - 350556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros lineales	20	20	350556	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	San Pedro	26,685.18	26,685.18	26,685.18	26,685.18	26,685.18	26,685.18	26,685.18	26,685.18			Terminado	Validado avances	
CHH180401436798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION MURO FIRME ROSA MENCHACA - 352736	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros lineales	205	205	352736	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	San Pedro	50,366.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401436363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION MURO FIRME SOCORRO SAN PEDRO - 350519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros lineales	189	189	350519	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	San Pedro	39,892.05	39,892.05	39,892.05	39,892.05	39,892.05	39,892.05	39,892.05	39,892.05			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Bardo En Esc Prim Arnaldo Cabada De La O - 123615	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123615	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	1,216,918.00	1,207,727.92	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	OP-021-2018	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre Para Prescolar Teresa Calcuta - 123378	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123378	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	1,233,477.00	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	OP-019-2018	ING. JESUS SILVERIO CUREIL PORRAS	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Tugsteno - 125087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	285.94	285.94	125087	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	3,635,985.00	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	OP-028-2018	URBANIZADORA GRCARSA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas: Adquisicion De Equipo Topografico - 112441	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	112441	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	736,000.03	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	728,322.88	OC-1770	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Cargrejo - 109540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	3642.7	3642.7	109540	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	1,460,121.67	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	OP-035-2018-6	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH180301322010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE TIJUANA - 237316	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	145.35	145.35	237316	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	2,622,446.00	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	OP-084-2018	SIROVAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muro De Mamposteria En Esc Primaria Ismael Avalos Muñoz - 123767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123767	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	399,170.00	398,984.54	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	OP-017-2018-1	MB CONSTRUYE VERDE, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Fidel Castro - 113273	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	395.19	395.19	113273	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	272,693.02	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	241,501.42	OP-033-2018-1	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Miravalles - 111196	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	3289.67	3289.67	111196	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	1,429,755.70	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	OP-034-2018-6	CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Esturion - 109377	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1056.07	1056.07	109377	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	433,834.25	433,834.25	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	OP-035-2018-4	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Isla Malvinas - 110758	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	591.87	591.87	110758	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juarez	Juárez	Juárez	267,609.54	267,609.54	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	OP-034-2018-1	CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO							
CHH18180201088105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Sombrerete - 110884	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1325.49	1325.49	110884	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	562,593.91	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	OP-034-2018-2	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97830	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	97830	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	OP-048-2018	LUS TEHUITZAL HERNANDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 94800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	94800	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	OP-041-2018	ABDU Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97557	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	97557	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	OP-046-2018	SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	97623	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	OP-047-2018	LUS TEHUITZAL HERNANDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Pablo Alvarez - 133789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1526	1526	133789	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,184,153.00	3,181,729.51	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	OP-039-2018	GEYSER, S.A. DEC.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Guachinango - 109613	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	987.49	987.49	109613	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	481,045.35	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	OP-035-2018-7	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Hipocampo - 109457	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1730.67	1730.67	109457	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	690,721.16	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	OP-035-2018-5	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Zimapan - 111041	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1032.19	1032.19	111041	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	498,973.82	498,973.82	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	OP-034-2018-4	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 93259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	80	80	93259	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	8,810,046.00	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	OP-040-2018	PROYECTA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Hawai - 124841	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	290.33	290.33	124841	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,246,774.00	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	OP-026-2018	VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Vicente Suarez - 124424	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	455	455	124424	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,312,928.00	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	OP-023-2018	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MAYAB, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre En Esc. Preparatoria Cocyt - 123499	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123499	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,233,477.00	1,233,472.52	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	OP-020-2018	ING. JOSE SOCORRO FIERRO MELENDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Defin - 109129	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1188.69	1188.69	109129	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	471,699.02	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	446,051.01	OP-035-2018-3	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Isla Guadalupe - 111131	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	792.17	792.17	111131	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	357,850.33	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	OP-034-2018-5	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Eruo De Mar - 100686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	515.85	515.85	100686	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	272,957.28	272,957.28	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	OP-035-2018-2	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH180301322021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BAJA CALIFORNIA - 237382	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	131.63	131.63	237382	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,037,093.00	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	OP-085-2018	INGENIERIA EN MANUFACTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Francisco Gonzalez Bocanegra - 133573	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	4600	4600	133573	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,320,751.00	5,275,251.00	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	OP-038-2018	ABDU Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Marcela Caraveo - 133459	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2608.77	2608.77	133459	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,203,365.00	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	OP-037-2018	TRABCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201088074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Java - 124648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	211.66	211.66	124648	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,788,427.00	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	2,786,670.06	OP-025-2018	ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CH S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Villa Ocampo - 133128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1965.61	1965.61	133128	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,604,036.00	4,565,459.42	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	OP-036-2018	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Charal - 132996	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	134	134	132996	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,832,332.00	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	OP-032-2018	JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Camilo Cien Fuegos - 131865	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	124	124	131865	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,225,317.00	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	998,219.64	OP-030-2018	FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Ostion 132621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	323.34	323.34	132621	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,311,275.00	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	OP-031-2018	MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Cangrejo - 127470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	560.56	560.56	127470	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	9,055,805.00	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	OP-029-2018	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Diego Lucero - 113560	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1946.15	1946.15	113560	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	895,447.05	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	607,832.97	OP-033-2018-4	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Mortero - 113647	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	583.57	583.57	113647	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	341,296.62	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	OP-033-2018-5	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Martinica - 110654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1025.34	1025.34	110654	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	457,760.49	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	OP-034-2018	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	102	102	98022	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,232,808.00	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	OP-049-2018	CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Cotsabado - 100639	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	763.51	763.51	100639	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	345,174.96	345,174.96	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	OP-035-2018-1	MR2 CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Santa Lucia 124513	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	261.97	261.97	124513	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,931,603.00	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	OP-024-2018	SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Carolina - 124281	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	275	275	124281	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,682,373.00	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	OP-022-2018	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Santa Clara - 112473	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	162.27	162.27	112473	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	137,267.55	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	112,205.70	OP-033-2018	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Che Guavara - 117877	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1858.51	1858.51	117877	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	862,682.77	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	770,090.62	OP-033-2018-6	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98156	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	102	102	98156	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,232,808.00	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	OP-050-2018	GRUPO HAGEO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas Calle Congrio - 100523	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	952.68	952.68	100523	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	403,131.84	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	401,174.06	OP-035-2018	MR2 CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	95521	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	OP-043-2018	AI GRUPO DASARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	95998	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	OP-044-2018	ABBUJ Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180201088083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Guasave - 125013	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	176.09	176.09	125013	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,767,760.00	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	OP-027-2018	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Arturo Alvarez - 113441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1437.07	1437.07	113441	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	584,881.87	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	OP-033-2018-2	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Atras Quedo La Huella - 113521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	3667.33	3667.33	113521	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,613,849.94	1,927,430.27	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	OP-033-2018-3	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Ramon Rayon - 111005	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	650.27	650.27	111005	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	317,655.77	317,655.77	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	OP-034-2018-3	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	95192	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	OP-042-2018	LAGUERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 96948	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	96948	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	OP-045-2018	Ing. Francisco Javier acosta reyes	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Convenio Con Cfe Para Electrificación - 99129	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	273	273	99129	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	10,162,975.94	10,162,975.94	10,162,975.94	10,162,975.94	10,162,975.94	10,162,975.94	10,162,975.94	10,162,975.94	CFE - JUAREZ01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Estacion La Cruz - 77957	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	77957	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	Estación la Cruz	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00	114,831.00			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Estacion La Cruz - 78308	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	78308	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	Estación la Cruz	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00	67,231.00			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180101057788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Descargas Domiciliarias En Calle Marcelino Alcantar - 12177	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	12177	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	30,174.04	30,174.04	30,174.00	30,174.00	30,174.00	30,174.00	30,174.00	30,174.00			MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180101057789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias Col Panamericana - 12162	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	12162	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	102,786.66	102,786.66	81,873.45	81,873.45	81,873.45	81,873.45	81,873.45	81,873.45			MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion Red De Alcant Sanitario Y Desc. Domiciliarias En La M Alcantar - 78204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	78204	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	82,771.07	82,771.09	82,771.09	82,771.09	82,771.09	82,771.09	82,771.09	82,771.09			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana - 77912	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	77912	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43	155,669.43			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH180301315999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE - 215833	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	215833	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	53,050.61	53,050.61	53,050.61	53,050.61	53,050.61	53,050.61	53,050.61	53,050.61			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH180301317513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE - 220722	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	220722	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	108,095.40	108,095.40	108,095.40	108,095.40	108,095.40	108,095.40	108,095.40	108,095.40			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH180301317525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA - 220777	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	17	17	220777	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	134,333.42	134,333.42	134,333.42	134,333.42	134,333.42	134,333.42	134,333.42	134,333.42			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180101057787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Calentador Solar En El Municipio De La Cruz - 12193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	1	1	12193	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02	235,889.02			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nobre Col Panamericana - 78255	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	78255	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	96,044.00	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17	96,044.17			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias Camino Real En La Angel Romero - 78325	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	78325	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00			MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS							
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH18180201088228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red A P Y Descargas Domiciliarias Los Alicantes - 78366	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	78366	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	Los Alicantes	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	70,958.00	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre Morieleño - 78339	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	78339	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	Morieleño	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	59,301.00	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico En Aguerare - 49692	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	49692	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Aguerare (Las Minitas)	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Dispensario Medico Bacuseachi - 51198	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	51198	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Bacuseachi	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	27,922.04	Terminado	Validado avances	
CHH18180201087928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico En Erechuchique - 49685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	49685	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Erechuchique	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	137,628.80	Terminado	Validado avances	
CHH00180201087976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	52619	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	En Ejecución	Validado avances	
CHH180401434485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTRO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO - 340705	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	8	1	340705	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	161,589.86	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Uriel Guadalupe Banda Rascon - 52548	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	52548	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	Terminado	Validado avances	
CHH180301298398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEÑOR EDUARDO RASCÓN BANDA - 45497	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	45497	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	Terminado	Validado avances
CHH180401433234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO MAGUARICHI A PIEDRAS DE LUMBRE Y MAGUARICHI A OCCOVIACHI - 331089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	331089	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	397,071.70	Terminado	Validado avances
CHH00180201087977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos El Sr Uriel Guadalupe Banda Rascon - 52549	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	52549	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	Terminado	Validado avances
CHH00180201087982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muro De Contencion Señor Rogelio Nagera - 52653	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	52653	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	59,628.54	Terminado	Validado avances	
CHH180401434484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS - 340704	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340704	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	53,759.60	Terminado	Validado avances
CHH18180201088007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Edivina Barrera Castillo - 45652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	45652	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	Terminado	Validado avances
CHH180401433225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN ARROYO LA CANANEA - 331063	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	49	1	331063	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	125,869.50	Terminado	Validado avances
CHH00180201087975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52624	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	52624	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	Terminado	Validado avances
CHH00180201087984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sra Felicitas Dominguez - 48330	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	48330	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	Terminado	Validado avances
CHH00180201087986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Jesus Nubia Berenice Campos Torres - 49698	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	49698	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	Terminado	Validado avances
CHH00180201087987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Jesus Alfonso Tapia Millan - 49691	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	49691	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	56,053.81	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS			
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH00180201088006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Epimena Banda - 46190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46190	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29			Terminado	Validado avances	
CHH180401434487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS - 340711	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340711	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	129,297.10	129,297.10	129,297.10	129,297.10	129,297.10	129,297.10	129,297.10	129,297.10			Terminado	Validado avances
CHH00180201087997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Epimena Banda Tapia - 43028	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	43028	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	92,996.16	92,996.16	92,996.16	92,996.16	92,996.16	92,996.16	92,996.16	92,996.16			Terminado	Validado avances
CHH180301303033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SR EDUARDO RASCON - 150576	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	150576	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH00180201087979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Sra Simona Legarda Ramirez - 52611	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	52611	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29			Terminado	Validado avances
CHH00180201087985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Felicit Dominguez - 48316	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	48316	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54			Terminado	Validado avances
CHH180301298483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO - 51848	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	124	1	51848	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	446,463.97	446,463.97	446,463.97	446,463.97	446,463.97	446,463.97	446,463.97	446,463.97			Terminado	Validado avances
CHH00180201087980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Gonzalez Banda - 52664	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	52664	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	32,575.66	32,575.66	32,575.66	32,575.66	32,575.66	32,575.66	32,575.66	32,575.66			Terminado	Validado avances
CHH00180201087950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Juan Tapia - 46677	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46677	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	9,098.00	9,098.00	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50			En Ejecución	Validado avances
CHH00180201087951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Osbaldo Banda Cosneros - 46658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46658	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	27,889.00	27,889.00	27,889.00	27,889.00	27,889.00	27,889.00	27,889.00	27,889.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda De La Sra Patricia Rivas Frias - 48288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	48288	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	29,747.00	29,747.00	29,747.00	29,747.00	29,747.00	29,747.00	29,747.00	29,747.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Rosa Murillo Rivas - 46176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46176	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH00180201087949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Sinaloa - 46519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46519	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Belen Frias Cano - 48276	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	48276	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00	14,251.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jorge Ramirez Vega - 48273	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	48273	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	14,848.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Atzucna Cruz Frias - 46118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46118	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH18180201087938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señor Felipe Belgrano - 46134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46134	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH00180201087939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Noelia Rivas - 46601	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46601	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00	27,289.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Guadalupe Caraveo - 46101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocovachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH18180201087943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos El Señor Cosme Jimenez - 46155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46185	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH18180201087944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Se Señor Laureano Quintero - 46153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46153	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH00180201087933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Erick Sinaloa - 48275	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	48275	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	17,001.00	17,001.00	17,001.00	17,001.00	17,001.00	17,001.00	17,001.00	17,001.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Maricela Quintero - 46179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46179	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH18180201087948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señora Alania Rivas Frias - 46169	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46169	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH00180201087935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Angela Ortiz Rivas - 47854	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47854	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Saul Valenzuela - 48227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	48227	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	12,443.00	12,443.00	12,443.00	12,443.00	12,443.00	12,443.00	12,443.00	12,443.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Ramon Chavira - 46634	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46634	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	10,882.50	10,882.50	10,882.50	10,882.50	10,882.50	10,882.50	10,882.50	10,882.50			Terminado	Validado avances
CHH18180201087941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Justino Manriquez - 46109	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46109	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH18180201087952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Cruzita Frias Moreno - 46161	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46161	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH00180201087931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Imelda Valenzuela - 48200	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	48200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00	17,045.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201087937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Amanda Manriquez - 47787	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47787	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201087953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Manuel Trias - 46166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	46166	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08	107,000.08			Terminado	Validado avances
CHH180401434486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN PIEDRAS DE LUMBRE - 340707	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	340707	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	41-Maguarichi	Maguarichi	Piedras de Lumbre	88,999.63	88,999.63	88,999.63	88,999.63	88,999.63	88,999.63	88,999.63	88,999.63			Terminado	Validado avances
CHH00180201088024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48324	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	48324	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Piedras de Lumbre	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29	57,148.29			Terminado	Validado avances
CHH00180201088022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48303	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	48303	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Piedras de Lumbre	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54	116,454.54			Terminado	Validado avances
CHH00180201088023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48299	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	48299	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Piedras de Lumbre	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47	87,873.47			Terminado	Validado avances
CHH00180201087969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Serafina Barrera Rascon - 47116	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47116	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Rio Guirichivo	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,820.68			En Ejecución	Validado avances
CHH00180201087962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Cayetana Parra Cruz - 47273	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47273	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Rio Guirichivo	8,266.80	8,266.80	8,266.80	8,266.80	8,266.80	8,266.80	8,266.80	8,266.80			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH00180201087963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Leticia Ayala Rascon - 47192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47192	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Río Guirichivo	7,026.72	7,026.72	7,026.72	7,026.72	7,026.72	7,026.72	7,026.72	7,026.72			Terminado	Validado avances
CHH00180201087966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Karina Barrera - 47371	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47371	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Río Guirichivo	9,717.80	9,717.80	9,717.80	9,717.80	9,717.80	9,717.80	9,717.80	9,717.80			Terminado	Validado avances
CHH00180201087967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Tapia - 47319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47319	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Río Guirichivo	7,574.24	7,574.24	7,574.24	7,574.24	7,574.24	7,574.24	7,574.24	7,574.24			Terminado	Validado avances
CHH00180201087968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Francisca Barrera Caporal - 46990	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46990	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Río Guirichivo	8,073.24	8,073.24	8,073.24	8,073.24	8,073.24	8,073.24	8,073.24	8,073.24			Terminado	Validado avances
CHH00180201087965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Adelayda Hernandez Parra - 47227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47227	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Río Guirichivo	10,175.32	10,175.32	10,175.32	10,175.32	10,175.32	10,175.32	10,175.32	10,175.32			Terminado	Validado avances
CHH00180201087964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Leal - 47146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	47146	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	Río Guirichivo	14,322.52	14,322.52	14,322.52	14,322.52	14,322.52	14,322.52	14,322.52	14,322.52			Terminado	Validado avances
CHH00180201088038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Yudith Banda Tapia - 46221	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46221	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San Jerónimo	4,372.03	4,372.03	4,372.03	4,372.03	4,372.03	4,372.03	4,372.03	4,372.03			Terminado	Validado avances
CHH00180201088039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Juan Tapia - 46225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46225	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San Jerónimo	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50	8,281.50			Terminado	Validado avances
CHH18180201087925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Antonio Tapia Rascon - 46495	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46495	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lajas	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201087926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Manriquez - 46408	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46408	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lajas	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01	6,975.01			Terminado	Validado avances
CHH18180201087923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Esther Castillo - 46483	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46483	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lajas	10,441.50	10,441.50	10,441.50	10,441.50	10,441.50	10,441.50	10,441.50	10,441.50			Terminado	Validado avances
CHH18180201087924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Celia Banda - 46463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46463	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lajas	13,049.80	13,049.80	13,049.80	13,049.80	13,049.80	13,049.80	13,049.80	13,049.80			Terminado	Validado avances
CHH00180201088030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Victor Banda Rodriguez - 46205	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46205	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San Juan	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201088032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda De La S Eleazar Banda Banda - 46192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46192	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San Juan	12,970.15	12,970.15	12,970.15	12,970.15	12,970.15	12,970.15	12,970.15	12,970.15			Terminado	Validado avances
CHH00180201088029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Reyna Isabel Cruz Rascon - 46215	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46215	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San Juan	7,803.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00			Terminado	Validado avances
CHH00180201088031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Piso Firme En La Vivienda De La Sr Estanislado Banda Cruz - 46199	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	46199	PRESIDENCIA MUNICIPAL	41-Maguarichi	Maguarichi	San Juan	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00			Terminado	Validado avances
CHH180401436029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED ELECTRICA EN ZONA SECUNDARIA Y PARQUE DE BEISBOL - 348889	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	348889	P M MATACHI	43-Matachi	Matachi	Matachi	140,985.30	140,985.30	140,985.19	140,985.19	140,985.19	140,985.19	140,985.19	140,985.19			En Ejecución	Validado avances
CHH180401436038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INST DE ALUMB PUBLICO EN ZONA DE ESCUELA Y ESTADIO BEISBOL - 348907	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	348907	P M MATACHI	43-Matachi	Matachi	Matachi	82,006.20	82,006.20	82,006.20	82,006.20	82,006.20	82,006.20	82,006.20	82,006.20			Terminado	Validado avances
CHH180401436028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED ELECTRICA ZONA DE ALDAMA Y ALLENDE - 348888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	348888	P M MATACHI	43-Matachi	Matachi	Matachi	172,425.19	172,425.19	172,425.19	172,425.19	172,425.19	172,425.19	172,425.19	172,425.19			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS							
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318256	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Masaguachi	2,623,985.54	2,623,985.54	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	LO-300046967-E1-2018	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances			
CHH180401436367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL PILAR DE MORIS - 350536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	350536	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	El Pilar	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00				Terminado	Validado avances			
CHH180401443250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CINCUENTA KVA TREINTA Y TRES KV PROLEC EN EL PILAR MORIS - 370526	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	370526	SERVICIOS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	El Pilar	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00				Terminado	Validado avances			
CHH180401443265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA TREINTA Y TRES KV PROLEC - 370565	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	370565	SERVICIOS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	La Cieneguilla de Rodriguez	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00				Terminado	Validado avances			
CHH00180201088494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Camino Mesa Atravesada Primera Etapa - 44540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	44540	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Mesa Atravesada	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	282,597.04	Terminado	Validado avances
CHH180401436421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZOS EN LA COMUNIDAD DE MESA DE ABAJO - 350692	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2	2	350692	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Mesa de Abajo	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Terminado	Validado avances
CHH00180201088495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica - 46230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	46230	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Mesa de las Tunas	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	1,436,926.51	Terminado	Validado avances
CHH180401436616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE MORIS - 351694	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	1	1	351694	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Moris	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	Terminado	Validado avances
CHH180401436414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ENSAD DE MORIS - 350685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	350685	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Moris	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	Terminado	Validado avances
CHH00180201088491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Techo De Viviendas Con Polin Y Lamina - 46236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	46236	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Moris	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	1,151,844.00	Terminado	Validado avances
CHH180401436174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACION DE CALENTADORES SOLARES A LA CABECERA MUNICIPAL DE MORIS 349571	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	31	31	349571	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47-Moris	Moris	Moris	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180401436196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 349813	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	349813	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Moris	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180401436626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 351729	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	351729	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Moris	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	105,533.73	Terminado	Validado avances
CHH00180201088496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Camino De Mesa Del Campanero A Sierra Oscura - 44539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	44539	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	526,626.47	Terminado	Validado avances
CHH180401436670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD LA TROMPA - 351917	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	351917	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47-Moris	Moris	Trompa	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	Terminado	Validado avances
CHH180401435914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ARMERA - 348477	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	348477	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Armera	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	26,343.92	Terminado	Validado avances
CHH180401433271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO DE YOLANDA CASTILLO - 331324	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	331324	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	16,079.08	Terminado	Validado avances
CHH180401451234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TEJUMBRE BERTHA VILLARAL - 363929	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	54	54	363929	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	24,309.23	Terminado	Validado avances
CHH180401442281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE NOBERTO CASTILLO - 380880	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	380880	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	14,594.20	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401451050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE APOLINAR RAMOS EN ARROYO DE ENCINOS - 383695	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	1	1	383695	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	34,630.89	34,630.89	34,630.89	34,630.89	34,630.89	34,630.89	34,630.89				Terminado	Validado avances	
CHH180401434871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ - 342962	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	342962	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	510,300.15	510,300.15	510,300.15	510,300.15	510,300.15	510,300.15	510,300.15	510,300.15				Terminado	Validado avances
CHH180401443946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE FRANK PALOMINO EN BENITO JUAREZ - 384333	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	3	3	384333	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180401451497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE ROKANA GARCIA LOS CERRITOS - 384213	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	384213	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Cerritos de Enmedio	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180401435019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE LAZARA VEGA - 344151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	344151	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Cruces	18,948.22	18,948.22	18,948.22	18,948.22	18,948.22	18,948.22	18,948.22	18,948.22				Terminado	Validado avances
CHH180401426211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LAURA ANCHONDO DE CRUCES - 354816	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	354816	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Cruces	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180401451109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA MARTA CAND EN LAS CRUCES - 383765	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	383765	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Cruces	35,686.73	35,686.73	35,686.73	35,686.73	35,686.73	35,686.73	35,686.73	35,686.73				Terminado	Validado avances
CHH180401434893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN RODRIGO M QUEVEDO - 343069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	343069	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Ejido Rodrigo M. Quevedo	14,331.40	14,331.40	14,331.40	14,331.40	14,331.40	14,331.40	14,331.40	14,331.40				Terminado	Validado avances
CHH180401449669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL ALAMO - 381654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	381654	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Álamo Nuevo	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				Terminado	Validado avances
CHH180401442192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN BAÑOS TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN EL MOLINO NAMIQUIPA - 380654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	380654	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	81,235.53	81,235.53	81,235.53	81,235.53	81,235.53	81,235.53	81,235.53	81,235.53				Terminado	Validado avances
CHH180401442787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE CUARTA EL MOLINO NAMIQUIPA - 382290	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	382290	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	204,730.42	204,730.42	204,730.42	204,730.42	204,730.42	204,730.42	204,730.42	204,730.42				Terminado	Validado avances
CHH180401449052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO ROSARIO VARELA EL MOLINO - 380838	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	380838	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	16,159.44	16,159.44	16,159.44	16,159.44	16,159.44	16,159.44	16,159.44	16,159.44				Terminado	Validado avances
CHH180401433627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE JUAN MENDOZA - 334376	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334376	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	31,211.30	31,211.30	31,211.30	31,211.30	31,211.30	31,211.30	31,211.30	31,211.30				Terminado	Validado avances
CHH180401437043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA OLGA BOJORQUEZ DE EL MOLINO - 355206	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	355206	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00				Terminado	Validado avances
CHH180401449064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE EL MOLINO NAMIQUIPA - 380851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	380851	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	25,240.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00				Terminado	Validado avances
CHH180401450045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARGARITA RASCON - 382204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	382204	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	27,785.14	27,785.14	27,785.14	27,785.14	27,785.14	27,785.14	27,785.14	27,785.14				Terminado	Validado avances
CHH180401448519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PASO BLANCO MOLINO NAMIQUIPA - 380151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	380151	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	362,497.58	362,497.58	362,497.58	362,497.58	362,497.58	362,497.58	362,497.58	362,497.58				Terminado	Validado avances
CHH180401451026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JOSE RAMON CARDENAS EN EL TERRERO - 383674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	31.5	31.5	383674	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	17,265.42	17,265.42	17,265.42	17,265.42	17,265.42	17,265.42	17,265.42	17,265.42				Terminado	Validado avances
CHH180401451899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE DÉCIMA OCTAVA Y AVENIDA JUAREZ - 384724	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	384724	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	57,183.31	57,183.31	57,183.31	57,183.31	57,183.31	57,183.31	57,183.31	57,183.31				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401437073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA OSCAR MIRANDA EL TERRERO - 355716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	355716	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			Terminado	Validado avances
CHH180401449016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE CONCEPCION CADENA 380792	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	380792	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	32,564.34	32,564.34	32,564.34	32,564.34	32,564.34	32,564.34	32,564.34	32,564.34			Terminado	Validado avances
CHH180401442015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VIGESIMA CUARTA DE EL TERRERO - 380224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	380224	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	54,496.25	54,496.25	54,496.25	54,496.25	54,496.25	54,496.25	54,496.25	54,496.25			Terminado	Validado avances
CHH180401449859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL TERRERO NAMIQUIPA - 381189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	381189	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	150,845.01	150,845.01	150,845.01	150,845.01	150,845.01	150,845.01	150,845.01	150,845.01			Terminado	Validado avances
CHH180401452021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL TERRERO - 384862	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	384862	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	14,389.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50	14,389.50			Terminado	Validado avances
CHH180401433464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA E GARCIA - 332694	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	332694	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	36,471.42	36,471.42	36,471.42	36,471.42	36,471.42	36,471.42	36,471.42	36,471.42			Terminado	Validado avances
CHH180401449569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO SAN ANTONIO - 381498	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	381498	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	85,000.01	85,000.01	85,000.01	85,000.01	85,000.01	85,000.01	85,000.01	85,000.01			Terminado	Validado avances
CHH180401421888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL MIRADOR - 261177	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	261177	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	107,501.21	107,501.21	107,501.21	107,501.21	107,501.21	107,501.21	107,501.21	107,501.21			Terminado	Validado avances
CHH180401433643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RENE APODACA EL TERRERO - 334521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334521	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	29,952.83	29,952.83	29,952.83	29,952.83	29,952.83	29,952.83	29,952.83	29,952.83			Terminado	Validado avances
CHH180401451138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MANUEL RAMOS EN EL TERRERO - 383794	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	383794	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	32,743.24	32,743.24	32,743.24	32,743.24	32,743.24	32,743.24	32,743.24	32,743.24			Terminado	Validado avances
CHH180401451764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE BARRIO SAN ANTONIO - 384568	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	150	150	384568	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88	67,884.88			Terminado	Validado avances
CHH180401437091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA JESUS MARIA CASTILLO EL TERRERO - 356167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	356167	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			Terminado	Validado avances
CHH180401451529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EMILIANO ZAPATA ORTEGA - 384256	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	384256	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Emiliano Zapata (Ortega)	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			Terminado	Validado avances
CHH180401441915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE FELIPE ÁNGELES NAMIQUIPA - 379983	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	379983	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Felipe Ángeles	984,483.41	984,483.41	984,483.41	984,483.41	984,483.41	984,483.41	984,483.41	984,483.41			Terminado	Validado avances
CHH180401442245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE SIDRO BURCIAGA MENDEZ - 380806	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	380806	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Granja de Pinos	20,759.58	20,759.58	20,759.58	20,759.58	20,759.58	20,759.58	20,759.58	20,759.58			Terminado	Validado avances
CHH180401433682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CLOTILDE HERNANDEZ - 334902	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334902	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Colgachi)	15,966.52	15,966.52	15,966.52	15,966.52	15,966.52	15,966.52	15,966.52	15,966.52			Terminado	Validado avances
CHH180401433665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DIONICIO LEVA EN INDEPENDENCIA - 334793	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334793	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Colgachi)	18,448.96	18,448.96	18,448.96	18,448.96	18,448.96	18,448.96	18,448.96	18,448.96			Terminado	Validado avances
CHH180401433677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO ANA MARIA BELTRAN - 334882	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334882	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Colgachi)	20,740.69	20,740.69	20,740.69	20,740.69	20,740.69	20,740.69	20,740.69	20,740.69			Terminado	Validado avances
CHH180401442270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN INDEPENDENCIA NAMIQUIPA - 380860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	380860	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Colgachi)	160,840.16	160,840.16	160,840.16	160,840.16	160,840.16	160,840.16	160,840.16	160,840.16			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO		TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS					
								TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401433647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE OSCAR EZEQUIEL CARAVEO - 334570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334570	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Colgachi)	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	17,913.45	Terminado	Validado avances
CHH180401451627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA JOSE OLIVAS LA GUAJOLOTA - 384366	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	3	3	384366	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Terminado	Validado avances
CHH180401451739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OSBALDO BURCIAGA EN LA GUAJOLOTA - 384543	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	384543	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	51,129.02	Terminado	Validado avances
CHH180401437077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EDITH ROBLEDO EN LA GUAJOLOTA - 355775	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	3	3	355775	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Terminado	Validado avances
CHH180401451402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO VILLA EN NAMIQUIPA - 384114	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	140	140	384114	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	67,092.92	Terminado	Validado avances
CHH180401451438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS NAMIQUIPA - 384152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	140	140	384152	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	65,048.00	Terminado	Validado avances
CHH180401433610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SONIA MIRANDA RASCÓN - 334282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334282	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	13,142.32	Terminado	Validado avances
CHH180401436790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ADRIANA MONTAÑA NAMIQUIPA - 352710	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	352710	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	Terminado	Validado avances
CHH180401433636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE LUIS CARLOS BURCIAGA - 334432	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334432	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	13,681.14	Terminado	Validado avances
CHH180401433694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APOYO A PERSONAS VULNERABLES - 334945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334945	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	50,676.91	Terminado	Validado avances
CHH180401442226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 380737	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	1	1	380737	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	120,518.59	Terminado	Validado avances
CHH180401442713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - 382037	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	382037	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	33,277.35	Terminado	Validado avances
CHH180401449613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN NAMIQUIPA - 381580	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	381580	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	39,042.91	Terminado	Validado avances
CHH180401451163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO JOSÉ LUIS MORALES - 383829	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	383829	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	33,864.58	Terminado	Validado avances
CHH180401452025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE BOLLER A PERSONAS DEL MUNICIPIO - 384865	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	50	50	384865	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Terminado	Validado avances	
CHH180401437183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SEXTA EN NAMIQUIPA - 357321	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	2	2	357321	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	Terminado	Validado avances	
CHH180401437376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES CREI - 358418	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	358418	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	147,767.75	Terminado	Validado avances	
CHH180401449639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE JANETH RASCÓN - 381619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	381619	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	30,873.82	Terminado	Validado avances
CHH180401450821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TOMAS DOMICILIARIAS - 383387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	15	15	383387	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	28,348.16	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401449545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IDOLINA DELGADO - 381466	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	381466	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	26,287.81	26,287.81	26,287.81	26,287.81	26,287.81	26,287.81	26,287.81	26,287.81			Terminado	Validado avances
CHH180401449743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA GENERAL MUNICIPAL - 381741	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	381741	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	581,248.99	581,248.99	581,248.99	581,248.99	581,248.99	581,248.99	581,248.99	581,248.99			Terminado	Validado avances
CHH180401452009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE PEDRO BARRERA NAMIQUIPA - 384850	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	125	125	384850	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	137,680.00	137,680.00	137,680.00	137,680.00	137,680.00	137,680.00	137,680.00	137,680.00			Terminado	Validado avances
CHH180401452054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA - 384895	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	384895	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	551,408.49	551,408.49	551,408.49	551,408.49	551,408.49	551,408.49	551,408.49	551,408.49			Terminado	Validado avances
CHH180401422372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE NAMIQUIPA - 270302	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	270302	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	137,444.35	137,444.35	137,444.35	137,444.35	137,444.35	137,444.35	137,444.35	137,444.35			Terminado	Validado avances
CHH180401448876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE BARRIO EL PANTEÓN EN NAMIQUIPA - 380598	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	380598	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	104,099.84	104,099.84	104,099.84	104,099.84	104,099.84	104,099.84	104,099.84	104,099.84			Terminado	Validado avances
CHH180401442232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL MARQUEZ EL ORIENTE - 380757	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	380757	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Oriente	18,615.12	18,615.12	18,615.12	18,615.12	18,615.12	18,615.12	18,615.12	18,615.12			Terminado	Validado avances
CHH180401433688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE NOEL VILLA - 334921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334921	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Rancho Ortega	20,916.03	20,916.03	20,916.03	20,916.03	20,916.03	20,916.03	20,916.03	20,916.03			Terminado	Validado avances
CHH180401451984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ISABEL ORTEGA - 384826	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	384826	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	30,222.71	30,222.71	30,222.71	30,222.71	30,222.71	30,222.71	30,222.71	30,222.71			En Ejecución	Validado avances
CHH180401452005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CATALINA VILLEGAS - 384848	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	384848	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	28,366.98	28,366.98	28,366.98	28,366.98	28,366.98	28,366.98	28,366.98	28,366.98			Terminado	Validado avances
CHH180401433374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO GUILLERMO CASTILLO - 331942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	331942	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	35,042.58	35,042.58	35,042.58	35,042.58	35,042.58	35,042.58	35,042.58	35,042.58			Terminado	Validado avances
CHH180401450903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VEINTISEIS DE JULIO SOTO MAYNEZ - 383508	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	100	100	383508	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	46,738.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00			Terminado	Validado avances
CHH180401445078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO LINDA VISTA SOTO MÁYNEZ - 383473	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	150	150	383473	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	61,212.00	61,212.00	61,212.00	61,212.00	61,212.00	61,212.00	61,212.00	61,212.00			Terminado	Validado avances
CHH180401422379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE C DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SOTO MAYNEZ - 270426	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	270426	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	98,357.14	98,357.14	98,357.14	98,357.14	98,357.14	98,357.14	98,357.14	98,357.14			Terminado	Validado avances
CHH180401448942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE FRANCISCO ALMARAZ SOTO MAYNEZ - 380675	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	380675	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	39,799.69	39,799.69	39,799.69	39,799.69	39,799.69	39,799.69	39,799.69	39,799.69			Terminado	Validado avances
CHH180401433653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE RAMÓN MARQUEZ - 334650	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334650	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	17,712.88	17,712.88	17,712.88	17,712.88	17,712.88	17,712.88	17,712.88	17,712.88			Terminado	Validado avances
CHH180401449309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE CARMEN G POMPA - 381170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	381170	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	28,495.60	28,495.60	28,495.60	28,495.60	28,495.60	28,495.60	28,495.60	28,495.60			Terminado	Validado avances
CHH180401449820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE FLORES MUÑOZ SANTA ANA - 381843	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	381843	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	48,855.39	48,855.39	48,855.39	48,855.39	48,855.39	48,855.39	48,855.39	48,855.39			Terminado	Validado avances
CHH180401448642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA ANA - 380297	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	380297	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	75,732.45	75,732.45	75,732.45	75,732.45	75,732.45	75,732.45	75,732.45	75,732.45			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401449594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO CUARENTA CASAS SANTA ANA - 381554	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	381554	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	258,680.01	258,680.01	258,680.01	258,680.01	258,680.01	258,680.01	258,680.01	258,680.01			Terminado	Validado avances	
CHH180401450936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE VEINTISÉ DE JULIO SOTO MAYNEZ SEGUNDA ETAPA - 383552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	120	120	383552	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	25,338.00	25,338.00	25,338.00	25,338.00	25,338.00	25,338.00	25,338.00	25,338.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401422386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCTAVA SUR DE SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA - 270512	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	270512	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	69,050.58	69,050.58	69,050.58	69,050.58	69,050.58	69,050.58	69,050.58	69,050.58			Terminado	Validado avances	
CHH180401423885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE CALLE PRIMERA SUR SOTO MAYNEZ - 305231	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	305231	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	67,430.23	67,430.23	67,430.23	67,430.23	67,430.23	67,430.23	67,430.23	67,430.23			Terminado	Validado avances	
CHH180401450859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO EL ALBERGUE - 383447	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	130	130	383447	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	49,664.00	49,664.00	49,664.00	49,664.00	49,664.00	49,664.00	49,664.00	49,664.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401433658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FELIZ VERONICA SANTA CATALINA - 334684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334684	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Catarina	30,060.21	30,060.21	30,060.21	30,060.21	30,060.21	30,060.21	30,060.21	30,060.21			Terminado	Validado avances	
CHH180401449004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO DE VICTOR A GONZALES - 380770	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	380770	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilela (Santa Catarina)	35,795.66	35,795.66	35,795.66	35,795.66	35,795.66	35,795.66	35,795.66	35,795.66			Terminado	Validado avances	
CHH180401433652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAJUTO DORMITORIO VILIA NEVAREZ SANTA CATALINA - 334623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	42	42	334623	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilela (Santa Catarina)	30,601.70	30,601.70	30,601.70	30,601.70	30,601.70	30,601.70	30,601.70	30,601.70			Terminado	Validado avances	
CHH180401450968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO MARIA VILLEGAS STA CATALINA 383608	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	383608	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilela (Santa Catarina)	32,988.75	32,988.75	32,988.75	32,988.75	32,988.75	32,988.75	32,988.75	32,988.75			Terminado	Validado avances	
CHH180401450998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO MARIA ANGELINA MENDOZA SANTA CLARA - 383644	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	383644	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	31,328.80	31,328.80	31,328.80	31,328.80	31,328.80	31,328.80	31,328.80	31,328.80			Terminado	Validado avances	
CHH180401433638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE BERLINA GUTIERREZ - 334445	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	334445	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Gertrudis de Abajo	8,729.16	8,729.16	8,729.16	8,729.16	8,729.16	8,729.16	8,729.16	8,729.16			Terminado	Validado avances	
CHH180401450143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE MARIA MAGDALENA MORALES - 382360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	382360	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Gertrudis de Abajo	15,922.60	15,922.60	15,922.60	15,922.60	15,922.60	15,922.60	15,922.60	15,922.60			Terminado	Validado avances	
CHH180401451349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO Y TECHUMBRE ADAN AGUIRRE STA GERTRUDIS - 384061	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	384061	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Gertrudis de Abajo	47,757.37	47,757.37	47,757.37	47,757.37	47,757.37	47,757.37	47,757.37	47,757.37			Terminado	Validado avances	
CHH18180201087727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En La Localidad De Charco Pinto - 41728	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	41728	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Charco Pinto	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	55,365.84	PMN-2018-FISM-A-002-002	ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances
CHH18180201088189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En La Localidad De El Terrero 20480	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	20480	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	El Terrero	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	543,971.60	PMN-2018-FISM-A-001-002	ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances
CHH180301303349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUMARIZA 151630	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	151630	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Humariza	1,285,898.36	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	3,214,745.89	PMN-2018-2K00918-A-0417-001(00)	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201088181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En Barrio Nixtamalero En La Localidad De Nonoava - 41658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	41658	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	426,172.45	PMN-2018-FISM-A-002-001	ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances
CHH180401452172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 385056	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	85	85	385056	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	874,972.87	874,972.87	874,972.87	874,972.87	874,972.87	874,972.87	874,972.87	874,972.87			Terminado	Validado avances	
CHH00180201088182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Barrio Nixtamalero En La Localidad De Nonoava - 41740	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	41740	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36	142,986.36			Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18030130325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS LOCALIDADES- 151560	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	151560	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	617,646.79	617,646.79	617,646.79	617,646.79	617,646.79	617,646.79	617,646.79	617,646.79			Terminado	Validado avances	
CHH18180201088183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Nonoava - 20448	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	20448	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	PMN-2018-FISM-A-001-001	ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V	MUNICIPIO NONOAVA	Terminado	Validado avances
CHH180401488231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 247033		Otros Proyectos	Otros	1	1	247033	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90	113,652.90			Terminado	Validado avances	
CHH180301303353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES PARA USO DOMESTICO - 151641	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	151641	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	510,455.08	510,455.08	510,455.08	510,455.08	510,455.08	510,455.08	510,455.08	510,455.08	PMN-2018-2K15018-A-0404-001	GRUPO SIMOSOL SA DE CV	MUNICIPIO DE NONOAVA	Terminado	Validado avances
CHH180401452157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES Y CARRETERAS VECINALES DE VARIAS LOCALIDADES - 385045	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	85	85	385045	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	154,411.80	154,411.80	154,411.80	154,411.80	154,411.80	154,411.80	154,411.80	154,411.80			Terminado	Validado avances	
CHH180401435913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 348475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	348475	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49-Nonoava	Nonoava	Rio Grande	304,545.00	304,545.00	304,545.00	304,545.00	304,545.00	304,545.00	304,545.00	304,545.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401419911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BUENA FE - 213493	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	120	120	213493	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	300,000.00	299,740.57	299,740.57	299,740.57	299,473.76	299,473.76	299,473.76	299,473.76			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401447516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA BUENA FE 377389	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	257	257	377389	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	1,311,880.80	OP-FISM/AD/18-147	ARTURO NAVA ESCARZAGA	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH180401416741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CARRETERA A COLONIA EL CAPULIN - 51636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	51636	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Campo Uno (El Capulín)	748,585.61	748,585.61	748,585.61	748,585.61	748,585.61	748,585.61	748,585.61	748,585.61	FISM18OP/001	JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH180401448289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROLONGACIÓN DE PAVIMENTO AVE FCO I MADERO - 379890	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1750	1750	379890	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	1,061,525.48	1,061,525.48	1,061,525.48	1,061,525.48	1,061,525.48	1,061,525.48	1,061,525.48	1,061,525.48	OP-FISM/AD/18-154	JORGE ARMANDO ARMENDARIZ AGUIRRER	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances
CHH180401419920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TELEBACHILLERADO COMUNITARIO FRANCISCO I MADERO - 213582	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	200	200	213582	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	710,000.00	708,959.32	708,959.32	708,959.32	708,959.32	708,959.32	708,959.32	708,959.32			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401452411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA ZAP - 385285	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	385285	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	155,457.50	155,457.50	155,457.50	155,457.50	152,807.48	152,807.48	152,807.48	152,807.48			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401419917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 213553	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	13	13	213553	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.69	974,316.68	974,316.68	974,316.68	OP-FISM/AD/18-145	ALSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances
CHH180401417878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PRIMARIA REVOLUCIÓN - 130724	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	130724	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	618,907.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	FISM18OP/004	ARTIFICE COLECTIVO S. DE R. L. DE C. V.	NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH180401447504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS EDUARDO CLAPAREDES - 377373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	377373	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	193,760.19	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	193,700.50	OP-FISM/AD/18-150	ALBERTO RENTERIA WONG	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH180401484644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 432597		Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	432597	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	160,187.86	160,187.86	160,187.86	160,187.86	160,187.86	160,187.86	160,187.86	160,187.86			Terminado	Validado avances	
CHH180401419885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 213288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	213288	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	618,908.70	OP/AD/FISM18/08	ARTIFICE COLECTIVO S. DE R. L. DE C. V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH180401419867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS - 213068	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	28	28	213068	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,616,392.42	1,616,392.42	1,616,392.42	1,616,392.42	1,616,392.42	1,616,392.42	1,616,392.42	1,616,392.42	FISM18OP-007	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S. A. DE C. V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH180401452529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 385396	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	34	34	385396	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,699,891.21	1,699,891.15	1,699,891.15	1,699,891.15	1,699,891.15	1,699,891.15	1,699,891.15	1,699,891.15	OP-FISM/AD/18-116	ALSA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS							
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180401416742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SECCIÓN HIDALGO - 51723	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	51723	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	450,000.00	431,160.64	431,150.00	431,150.00	430,951.58	430,951.58	430,951.58							Ejecución	Validado avances		
CHH180401447541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO SECCION HIDALGO - 377432	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	377	377	377432	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	1,330,407.57	OP-FISM/AD/18-148	ARTURO NAVA ESCARZAGA	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances				
CHH180401433242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DISPENSARIO MEDICO EN SECCION HIDALGO - 331135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Metros Cuadrados	24	24	331135	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Sección Hidalgo	129,975.45	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	124,236.51	OP/AD/FISM18/09	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARA S.A. DE C. V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances			
CHH00180201091082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Re De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En El Veintitcho En La Boquilla San Francisco De Conchos - 71123	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	71123	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	58-San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	Boquilla de Babisas (La Boquilla de Conchos)	764,778.96	764,778.96	764,778.96	764,778.96	764,778.96	764,778.96	764,778.96	764,778.96	IO-808058954-E7-2018	STMAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	Terminado	Validado avances				
CHH180401436458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SANTA ANA - 350903	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	200	200	350903	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Ana	106,539.18	106,539.18	106,539.18	106,539.18	106,539.18	106,539.18	106,539.18	106,539.18	106,539.18	350903	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Terminado	Validado avances			
CHH180401451323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SANTA ANA DE ABAJO - 384020	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	384020	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Ana	69,637.35	69,637.35	69,637.35	69,637.35	69,637.35	69,637.35	69,637.35	69,637.35	69,637.35	69,637.35	384020	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Terminado	Validado avances		
CHH180301299880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE TECHO FIRME CABECERA SANTA ISABEL - 129899	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	129899	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00				Terminado	Validado avances		
CHH180401436444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO CALZADA PADRE MALDONADO - 350863	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	290	290	350863	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	278,075.37	278,075.37	278,075.37	278,075.37	278,075.37	278,075.37	278,075.37	278,075.37	278,075.37				Terminado	Validado avances			
CHH180401436456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 350900	Otros Proyectos	Otros	Otros	1	1	350900	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	12,797.59	12,797.59	12,797.59	12,797.59	12,797.59	12,797.59	12,797.59	12,797.59	12,797.59	12,797.59				Terminado	Validado avances		
CHH180401434356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON RAMON BABONYABA - 339618	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	339618	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Babonyaba	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92	39,064.92				Ejecución	Validado avances		
CHH180301311831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 192998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	192998	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Babonyaba	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	355,792.24	192998	Francisco Manuel Chavez Rubio	municipio satevo	Ejecución	Validado avances		
CHH180301310013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON PABLO - 187074	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187074	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Boca del Río	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				Ejecución	Validado avances	
CHH180301299904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO PARA PAULINO CHALACA - 131470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	131470	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Boca del Río	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				Ejecución	Validado avances	
CHH180401458674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO A IMELDA QUINTANA - 403129	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	403129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				Ejecución	Validado avances	
CHH180401433900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO CON ALICIA TORRES - 336429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	336429	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	El Chamizal	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				Ejecución	Validado avances	
CHH180401433872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO - 336234	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	336234	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	El Palomar	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40	40,514.40				Ejecución	Validado avances	
CHH180401434350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON FRANCISCO PORVENIR - 339596	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	339596	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	El Porvenir (Colonia Agrícola)	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15	40,858.15				Ejecución	Validado avances	
CHH180301308550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON MARISELA CHALACA - 179389	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	179389	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	El Torreón	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				Ejecución	Validado avances
CHH180401434428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON ESPERANZA - 340305	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340305	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	El Tule	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05	35,592.05				Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401458854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO - 403338	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	403338	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	El Tule	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60	33,709.60			En Ejecución	Validado avances
CHH180301308540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON JUAN GONZALEZ - 179321	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	179321	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Boquilla	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180401434424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON CRISTINA - 340257	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340257	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Esperanza	40,102.02	40,102.02	40,102.02	40,102.02	40,102.02	40,102.02	40,102.02	40,102.02			En Ejecución	Validado avances
CHH180301308600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON PRISILA - 179699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	179699	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Joya	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180401458811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO A LUCY - 403290	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	403290	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Joya	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180301299649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO PARA MANUEL SIGALA - 115860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	115860	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Joya	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180401434405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON FELIPE - 340044	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340044	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Joya	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23	42,143.23			En Ejecución	Validado avances
CHH180401434333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON ELISA - 339538	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	339538	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Joya	48,076.40	48,076.40	48,076.40	48,076.40	48,076.40	48,076.40	48,076.40	48,076.40			En Ejecución	Validado avances
CHH180301309969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LORENA - 186893	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	186893	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Joya	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180401434419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON FLORA SAN PEDRO - 340230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340230	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	La Zanja (Rio San Pedro)	42,245.86	42,245.86	42,245.86	42,245.86	42,245.86	42,245.86	42,245.86	42,245.86			En Ejecución	Validado avances
CHH180401433858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 336138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	336138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Los Alamitos	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89			En Ejecución	Validado avances
CHH180301308523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON EMILIANO - 179209	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	179209	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Los Veranos	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180401434414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON HILDA - 340148	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340148	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Los Veranos	35,411.86	35,411.86	35,411.86	35,411.86	35,411.86	35,411.86	35,411.86	35,411.86			En Ejecución	Validado avances
CHH180401458714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO A FAVIAN MENDOZA - 403182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	403182	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Los Veranos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180301310010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON HERMINIA - 187066	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187066	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180301309998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON NICOLAS - 187011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180301310005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON GUADALUPE - 187042	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187042	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180301309996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LINA - 187000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180301299777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO PARA MANUEL BALDERRAMA - 123173	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	123173	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH180301310001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARIA ASUNCION - 187022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187022	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180301309991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAFAELA - 186963	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	186963	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180301310012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BLANCA ESTELA - 187070	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187070	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401458763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DORMITORIO A RAFAEL BALDERRAMA - 403240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	403240	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ojo de Agua	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180301311849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 193079	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	193079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Rancho de Mendoza	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	145,056.40	193079	Francisco Manuel Chavez Rubio	municipio satevo	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301299919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO PARA LUCAS VILLALVA - 132191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	132191	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Rancho Molina	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180301310017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON ESTHER BERTHA - 187088	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187088	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Rancho Rio San Pedro	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180301299780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO PARA RAMIRO RUIZ - 123344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	123344	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Ruiz de Ancones	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON JOSE - 339568	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	1	339568	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON JOEL - 339546	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	339546	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	44,142.10	44,142.10	44,142.10	44,142.10	44,142.10	44,142.10	44,142.10				En Ejecución	Validado avances						
CHH180301299779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO PARA ROSA CHAVEZ - 123249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	123249	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON ROSENDA - 339936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	339936	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	41,427.98	41,427.98	41,427.98	41,427.98	41,427.98	41,427.98	41,427.98				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON MARIA - 339551	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	339551	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	42,558.87	42,558.87	42,558.87	42,558.87	42,558.87	42,558.87	42,558.87				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401458727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO A VIQUEN - 403199	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	403199	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON FRANCISCO SATEVO - 340080	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340080	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	45,611.87	45,611.87	45,611.87	45,611.87	45,611.87	45,611.87	45,611.87				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON DOLORES - 340225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340225	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	40,917.26	40,917.26	40,917.26	40,917.26	40,917.26	40,917.26	40,917.26				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401458788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DORMITORIO A JOSE MORALES - 403265	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	403265	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San José del Sitio	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON LAURA CECILA - 340328	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340328	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San José del Sitio	34,682.85	34,682.85	34,682.85	34,682.85	34,682.85	34,682.85	34,682.85				En Ejecución	Validado avances						
CHH180401434422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CUARTO CON CONCEPCION - 340243	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	340243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Juan Bautista	35,697.19	35,697.19	35,697.19	35,697.19	35,697.19	35,697.19	35,697.19				En Ejecución	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS						
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180301310015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BALVINO - 187081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	187081	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Onofre	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00							Ejecución	Validado avances
CHH180301299876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BAÑO PARA DANIEL SAENZ BARRERA - 129759	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	129759	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	San Rafael	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00							Ejecución	Validado avances
CHH180301309985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAMÓN - 186934	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	186934	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Santiago	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00							Ejecución	Validado avances
CHH180301309980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON MARTÍN - 186928	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	186928	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Santiago	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00							Ejecución	Validado avances
CHH180301309973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON DANIEL - 186906	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	186906	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Santiago	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00							Ejecución	Validado avances
CHH180301309988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON EMILIA - 186950	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	186950	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Santiago	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00							Ejecución	Validado avances
CHH180401438120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN ALTAMIRANO - 362092	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	521	521	362092	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Colonia Altamirano (Loma Grande)	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	177,935.72	PMS-OPM-FAIS-023-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA BIELLA VISTA MUNICIPIO DE SAUCILLO - 363179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1500	1500	363179	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Colonia Bellavista	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	844,752.73	PMS-OPM-FAIS-016-2018	ERNESTO TERRAZAS VILLALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances			
CHH180401438121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GATO NEGRO - 362094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	167.5	167.5	362094	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Colonia Francisco L. Madero (El Gato Negro)	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	149,715.79	PMS-OPM-FAIS-024-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401437809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONTRAYERBAS - 360516	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	706	706	360516	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Contrayerbas (Blanco de los Cueto)	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	395,315.90	PMS-OPM-FAIS-001-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCATARILLADO SANITARIO EN EL GOMEÑO - 361667	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	125	125	361667	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	El Gomeño	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	144,554.95	PMS-OPM-FAIS-009-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401437889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MEZQUITAL - 361089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	330	330	361089	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	El Mezquite	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	104,301.89	PMS-OPM-FAIS-006-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOM CALLE MORELOS CONCHOS - 363910	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	130	130	363910	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Estación Conchos	117,127.97	117,127.97	117,127.97	117,127.97	117,127.97	117,127.97	117,127.97	117,127.97	117,127.97	PMS-OPM-FAIS-020-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401448553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS EN CALLE CENTRAL ENTRE CARRETERA FEDERAL SAUCILLO CAMARGO Y CALLE SEGUNDA ESTACION SAUCILLO - 380203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	52	52	380203	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Estación Saucillo	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	210,488.27	PMS-OPM-FAIS-028-2019	ING RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA - 361622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	212	212	361622	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	La Cuadra	155,669.01	155,669.01	155,669.01	155,669.01	155,669.01	155,669.01	155,669.01	155,669.01	155,669.01	PMS-OPM-FAIS-008-2018	MUNICIPIO DE SAUCILLO	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	Terminado	Validado avances		
CHH180401438110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERA DE ALVAREÑAS - 362058	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	784	784	362058	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Las Alveañes	501,274.47	501,274.47	501,274.47	501,274.47	501,274.47	501,274.47	501,274.47	501,274.47	501,274.47	PMS-OPM-FAIS-011-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401437860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ALVAREÑAS SEGUNDA ETAPA - 360949	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	610	610	360949	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Las Alveañes	197,042.78	197,042.78	197,042.78	197,042.78	197,042.78	197,042.78	197,042.78	197,042.78	197,042.78	PMS-OPM-FAIS-004-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALVAREÑAS - 362084	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	69	69	362084	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Las Alveañes	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	39,378.21	PMS-OPM-FAIS-022-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401437844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALVAREÑAS SEGUNDA ETAPA - 360790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	610	610	360790	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Las Alveañes	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	360,885.15	PMS-OPM-FAIS-002-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH180401438107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA DE ALVAREÑAS - 362048	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	705	705	362048	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Los Alvarezñas	226,033.33	226,033.33	226,033.33	226,033.33	226,033.33	226,033.33	226,033.33	226,033.33	PMS-OPM-FAIS-010-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS VARAS -362065	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	284	284	362065	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Las Varas	90,297.59	90,297.59	90,297.59	90,297.59	90,297.59	90,297.59	90,297.59	90,297.59	PMS-OPM-FAIS-012-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA DE LAS VARAS SEGUNDA ETAPA - 362069	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	230	230	362069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Las Varas	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	131,288.90	PMS-OPM-FAIS-014-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOMA CHICA MUNICIPIO DE SAUCILLO - 363250	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	326	326	363250	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Loma Chica	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	230,451.53	PMS-OPM-FAIS-015-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOMA CHICA - 362071	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	372	372	362071	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Loma Chica	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	117,151.94	PMS-OPM-FAIS-017-2018	ERNESTO TERRAZAS VILALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCATARILLADO EN AVE DIVISON DEL NORTE EN NAICA - 362097	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	110	110	362097	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Naica	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	86,849.54	PMS-OPM-FAIS-025-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401437846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO DE ORRANTEÑO - 360860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	250	250	360860	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Orranteño	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	78,926.41	PMS-OPM-FAIS-003-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401437868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTO NIÑO EN ORRANTEÑO - 361002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	788	788	361002	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Orranteño	254,395.57	254,395.57	254,395.57	254,395.57	254,395.57	254,395.57	254,395.57	254,395.57	PMS-OPM-FAIS-005-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE C LAS MORAS EN ORRANTEÑO - 362080	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	364	364	362080	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Orranteño	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	163,385.94	PMS-OPM-FAIS-021-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA PUERTO DEL TORO MIPO DE SAUCILLO - 363324	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	513	513	363324	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	62-Saucillo	Saucillo	Puerto del Toro	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	352,195.84	PMS-OPM-FAIS-019-2018	ERNESTO TERRAZAS VILALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401438343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA MIRADOR MUNICIPIO DE SAUCILLO - 363302	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	865	865	363302	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Saucillo	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	602,144.53	PMS-OPM-FAIS-018-2018	ERNESTO TERRAZAS VILALOBOS	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401451196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO Y CALLE BELSARIO - 383867	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	560	560	383867	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Saucillo	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	191,164.36	PMS-OPM-FAIS-029-2019	ING RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401437913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA - 361207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1430	1430	361207	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Saucillo	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	448,097.04	PMS-OPM-FAIS-007-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances		
CHH180401429471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES EN AGUACALIENTE DE TUTUJACA URICHIQUE Y TUTUJACA - 316277	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	96	96	316277	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temosachic	Agua Caliente de Tutuaca	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38	54,136.38
CHH180401429522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO AGUA DE LOS LEONES - 316453	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	316453	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temosachic	Agua de los Leones	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	208,520.00	
CHH180401434653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLEN EJIDO AGUA DE LOS LEONES - 342006	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	342006	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temosachic	Agua de los Leones	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	98,533.23	
CHH180401429397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE OCHO MODULOS SOLARES EN BABICORA DE CONOACHIC - 316109	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	316109	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temosachic	Babicora de Conoachic	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	2018-FISM-MS-03	JOSE LUIS ACOTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances		
CHH1817030091506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación de Módulos Solares En Babicora De Conoachi - 99339	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99339	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	63-Temosachic	Temosachic	Babicora de Conoachic	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	PMT-6300355-17	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances		
CHH180401429434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BABICORA DE CONOACHIC - 316192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	800	800	316192	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temosachic	Babicora de Conoachic	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66	51,816.66		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401434690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BABICORA DE CONOACHI - 342145	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1000	1000	342145	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Babicora de Conoachic	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73	29,298.73			Terminado	Validado avances	
CHH180401429484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN COCOMORACHI - 316355	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	316355	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Cocomorachic	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21	115,402.21			Terminado	Validado avances	
CHH180401429405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN COCOMORACHI - 316121	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	316121	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Cocomorachic	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52	30,707.52			Terminado	Validado avances	
CHH180401428275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PAJARITO - 314097	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	200	200	314097	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	El Progreso	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72	19,244.72			Terminado	Validado avances	
CHH180401428358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 314264	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	500	500	314264	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	El Progreso	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93	27,419.93			Terminado	Validado avances	
CHH180401429517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO DOS ARBOLITOS EN EL PROGRESO - 316446	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	316446	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	El Progreso	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21	13,923.21			Terminado	Validado avances	
CHH180401429379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIETE MODULOS SOLARES EN CIENEGA BLANCA - 316062	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	316062	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	87,499.98	2018-FISM-MS-02	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401434679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO COCOMORACHI CIENEGA BLANCA PRIMERA ETAPA - 342117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	100	100	342117	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401434693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGA BLANCA - 342151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1300	1300	342151	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04	21,485.04			Terminado	Validado avances	
CHH00180201091016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Alumbrado Publico No Convencional En Ciénega Blanca - 62105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	62105	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	2018-FISM-LPA-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH18180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48716	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	La Concha	149,669.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401429346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CONCHA - 316022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	340	340	316022	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	La Concha	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27	149,669.27			Terminado	Validado avances	
CHH180401429489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA POSTA - 316335	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	100	100	316335	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	La Posta	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30	9,158.30			Terminado	Validado avances	
CHH180401429384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO MODULOS SOLARES EN LA POSTA - 316088	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	316088	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	La Posta	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	2018-FISM-MS-04	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS VARAS - 316267	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1500	1500	316267	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Las Varas	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33	14,417.33			Terminado	Validado avances	
CHH180401429314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO ROSANACHI LAS VARAS - 315975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	70	70	315975	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Las Varas	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50	91,134.50			Terminado	Validado avances	
CHH180401429391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO MODULOS SOLARES EN MANAPUCHI - 316094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	316094	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Manapuchi	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	2018-FISM-MS-05	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANAPUCHI - 316201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	700	700	316201	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Manapuchi	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41	5,590.41			Terminado	Validado avances	
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48699	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Temósachic	464,328.30	1,119,720.75	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30			En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401429422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA LAGUNA EN TEMOSACHIC - 316179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	200	200	316179	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Temósachic	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99	3,112.99			Terminado	Validado avances	
CHH180401434664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LA LAGUNA EN TEMOSACHIC - 342065	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	10	10	342065	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Temósachic	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	550,601.42	2018-FISM-ELR-01	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL - 315996	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	450	450	315996	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Temósachic	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70	655,391.70			Terminado	Validado avances	
CHH180401429480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN KINDER FANNY ANITUA EN TEMOSACHIC - 316301	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	316301	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Temósachic	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50	4,146.50			Terminado	Validado avances	
CHH180401429501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN TEMOSACHIC YEPOMERA Y AGUA DE LOS LEONES - 316405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	4	4	316405	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Temósachic	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33	123,083.33			Terminado	Validado avances	
CHH180401429509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RIO PAPIGOCHI EN CABECERA MUNICIPAL - 316429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	316429	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Temósachic	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401434683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACION DE ACUMULADORES EN SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR EN VARIAS COMUNIDADES - 342130	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	120	120	342130	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Temósachic	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	2018-FISM-0863-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401428316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TOSANACHI VALLECILLO - 314170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	235	235	314170	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Tosanachi	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93	89,651.93			Terminado	Validado avances	
CHH180401434676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOSANACHI - 342107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	342107	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Tosanachi	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	125,860.00	2018-FISM-0863-002	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE TUTUACA PIEDRAS AZULES EN TUTUACA - 315952	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	315952	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Tutuaca	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12	31,608.12			Terminado	Validado avances	
CHH180401429497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCÓ PERIMETRAL EN KINDER EN TUTUACA - 316376	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	100	100	316376	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Tutuaca	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34			Terminado	Validado avances	
CHH18170300915520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Vallecillo - 99193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99193	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	63-Temosachic	Temósachic	Vallecillo	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	2017-FISE17-A-0014-B	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH00180201091001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Alumbrado Publico No Convencional En Vallecillo - 62167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	62167	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Vallecillo	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	2018-FISM-LPA-02	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO MODULOS SOLARES EN VALLECILLO - 316053	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	316053	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Vallecillo	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	2018-FISM-MS-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH00180201091007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Mesa En Yepachi - 21047	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	21047	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepachic	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40			Terminado	Validado avances	
CHH00180201091006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio El Patio En Yepachi - 21061	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	100	100	21061	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepachic	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08			Terminado	Validado avances	
CHH180401429449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE TELEBACHILLERATO FRANCISCO VILLA YEPACHI - 316211	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	316211	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepachic	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05	11,922.05			Terminado	Validado avances	
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepomera - 48684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	48684	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepómera	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83			En Ejecución	Validado avances	
CHH180401429503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO YEPOMERA RANCHO BONITO - 316411	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	316411	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67	22,641.67			En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00180201091010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Presa En Yepómera - 53012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	53012	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	109,524.09	109,524.09	109,524.09	109,524.09	109,524.09	109,524.09	109,524.09	109,524.09			Terminado	Validado avances		
CHH180401429513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ MODULOS SOLARES AREA YEPOMERA - 316434	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	316434	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	124,999.98	2018-FISM-MS-06	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00180201091015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Esperanza Segunda Etapa En Yepómera - 17249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	17249	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70			Terminado	Validado avances		
CHH180401429485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPOMERA - 316312	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	316312	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11	100,472.11			Terminado	Validado avances		
CHH180401429505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN YEPOMERA - 316419	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	316419	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66	13,151.66			Terminado	Validado avances		
CHH180401429340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN YEPOMERA - 316010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	790	790	316010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16	819,307.16			Terminado	Validado avances		
CHH180401434668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LA ESTACION EN YEPOMERA - 342083	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	4	4	342083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	147,032.73	2018-FISM-ELR-02	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH180401434674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO EL OJO EN YEPOMERA - 342101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	4	4	342101	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	142,744.67	2018-FISM-ELR-03	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH180401429461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO JESUS ARREOLA EN YEPOMERA - 316234	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	316234	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			Terminado	Validado avances		
CHH180401428369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CASITAS BLANCAS SEGUNDA ETAPA EN YEPOMERA - 314273	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	314273	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45	29,649.45			Terminado	Validado avances		
CHH180401429499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YEPOMERA - 316400	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	300	300	316400	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55			Terminado	Validado avances		
CHH180401429507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO YEPOMERA BETHANIA - 316424	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	316424	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepómera	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75	35,118.75			Terminado	Validado avances		
CHH180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE - 318182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	318182	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	0-Gobierno de la Entidad	Urúque	Guadalupe Coronado			2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	LO-808065958-E3-2018	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE URUQUE	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201089419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Clínica De Salud En Arechuyvo - 62020	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	62020	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Arechuyvo	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH180401483501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN LINEA ARECHUIVO PALMARITO - 430188	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	430188	P M URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Arechuyvo	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH18180201088615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Clínica De Salud - 61965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	61965	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	El Manzano	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH18180201089402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dispensario Medico En El Rancho - 29095	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	29095	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	El Rancho	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH180401483386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMINO GOSOGACHI A PALO AMARILLO - 429654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	429954	P M URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Gosogachi	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH18180201088687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Dispensario Medico De La Huerta De Rios - 62087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	62087	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Huerta de Rios	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48	151,233.48			Terminado	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH18180201089407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Clínica De Salud De Mesa Del Valleclillo - 62039	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	62039	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	La Mesa	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				Terminado	Validado avances					
CHH18180201088613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico De Lagunitas - 29064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	29064	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Las Lagunitas	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH18180201088690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico En Los Laureles - 61949	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	61949	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Los Laureles	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH18180201089423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Dispensario Medico De Orisivo - 62068	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	62068	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Orisivo	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH18180201089484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Dispensario Medico De Santa Rosa - 62106	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	62106	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Santa Rosa	182,971.05	182,971.06	182,971.06	182,971.06	182,971.06	182,971.06	182,971.06	182,971.06				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201089490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Dispensario Medico De Saussilo De Rico - 29140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	29140	MUNICIPIO DE URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Saussilo de Rico	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH180401483354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION RED A P Y REVESTIMIENTO EN CALLE DEL PANTEON - 429894	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	429894	P M URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Uruachi	1,256,675.00	1,256,675.00	1,256,675.00	1,256,675.00	1,256,675.00	1,256,675.00	1,256,675.00	1,256,675.00				Terminado	Validado avances				
CHH180401483196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMINO URUACHI LA CUESTA - 429554	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	429554	P M URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Uruachi	1,134,403.00	1,134,403.00	1,134,403.00	1,134,403.00	1,134,403.00	1,134,403.00	1,134,403.00	1,134,403.00				Terminado	Validado avances				
CHH180401482975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED ELECTRIFICACION ZONA CENTRO - 429100	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	429100	P M URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Uruachi	1,271,376.60	1,271,376.60	1,271,376.60	1,271,376.60	1,271,376.60	1,271,376.60	1,271,376.60	1,271,376.60				Terminado	Validado avances				
CHH18180101067016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Construccion De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	2018OP000026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	4,799,222.46	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92	4,058,806.92				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101079089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	2018OP000029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,798,283.69	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76	1,788,123.76				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201132758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Segunda Asignacion Construccion De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur, A Partir De La Av. Guillermo Prieto Lujan 0 000-0 712	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	2017OP000018 II	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	4,362,154.57	4,109,532.59	4,109,532.59	4,109,532.59	4,109,532.59	4,109,532.59	4,109,532.59	4,109,532.59				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101079091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Suministro Y Aplicación De Microcarpeta En Av. Tecnológico Sur-Norte(16300m2)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	244.5	244.5	2018OP000031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,460,643.00	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101079095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisicion De Mobiliario Para Nuevo Edificio De Tesoreria	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	1	1	2018TE000001	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	928,416.57	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101079100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisicion De Radios Portátiles Para La Coordinacion De Proteccion Civil	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	98	98	2018SA000013	SECRETARIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	140,000.00	58,992.96	58,992.96	58,992.96	58,992.96	58,992.96	58,992.96	58,992.96				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101067005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Ampliación Centro Comunitario Vida Digna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1	1	2018AT000014	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	569,112.59	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44	565,831.44				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201131558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipo De Computo Presidencia Municipal Y Control Interno	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	7	7	2018DS000001-2018DS000002	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	123,638.00	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62	110,520.62				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101067008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Ampliación De Centro Comunitario Club Del Abuelo Genaro Vazquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1	1	2018AT000016	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	510,162.57	508,314.54	508,314.54	508,314.54	508,314.54	508,314.54	508,314.54	508,314.54				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101067026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipo Para Programa De Señalización Domiciliaria	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Piezas	1	1	2018DU000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	620,999.76	598,310.00	598,310.00	598,310.00	598,310.00	598,310.00	598,310.00	598,310.00				En Ejecución	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS							
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH18180101067019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Const. Estaciones De Reciclaje De Residuos No Peligrosos Y De Modulos De Papeperas De Acopio De Basura Generada Por Los Peatones En Diversos Puntos De La Ciudad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Piezas	1	1	2018SP000006	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,694,786.89	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81	6,368,410.81			Ejecución	Validado avances			
CHH18180101067024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Implementar El Programa De Tapiado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	2018DU000006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,350,000.00	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01	1,311,631.01			Ejecución	Validado avances		
CHH18180101079099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipo De Computo Tesoreria Municipal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	98	98	2018TE000002	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,048,319.37	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93	763,475.93			Ejecución	Validado avances	
CHH18180201132765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Radios De Comunicación Portatiles Para El Personal Operativo De La Direccion De Mantenimiento Urbano	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	10	10	2018MU000024	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	564,804.00	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74	563,156.74			Ejecución	Validado avances	
CHH18180101079092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles Y Avenidas Del Municipio De Chihuahua	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	2018OP000032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,052,656.00	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56	2,899,873.56			Ejecución	Validado avances	
CHH18180101067006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construccion De Centro Comunitario El Torreón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1	1	2018AT000015	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	498,306.49	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06	412,179.06			Ejecución	Validado avances	
CHH18180101067028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Suministro E Instalacion De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Piezas	1	1	2018AT000022	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,500,000.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00	3,383,135.00			Ejecución	Validado avances	
CHH18180101079097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipo De Transporte	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	1	1	2018DR000061	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	380,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00			Ejecución	Validado avances	
CHH18180101079101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Camaras Fotograficas Para Tesoreria Municipal	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	7	7	2018TE000004	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	24,500.00	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28	14,567.28			Ejecución	Validado avances	
CHH18180101079102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisicion De Equipos De Telecomunicacion Para La Coordinacion De Proteccion Civil	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	51	51	2018SA000015	SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	93,476.00	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08	81,302.08			Ejecución	Validado avances	
CHH18180201132762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisicion Dermotobombas Para Tractocamiones De Sistema	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	12	12	2018MU000025	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	66,744.00	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60	44,265.60			Ejecución	Validado avances	
CHH18180201131545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Suministro Y Aplicación De Pintura En Avenidas Que Han Sido Rehabilitadas En La Ciudad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	41075	41075	2018OP000061	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	398,512.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20	397,125.20			Ejecución	Validado avances	
CHH18180101067031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Arrendamiento De 400hrs. De Operación En El Relleno Sanitario	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Otros	1	1	2018SP000001	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180101067013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Remodelacion De Parque Ignacio Allende	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Otros	1	1	2017OP000043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,421,697.64	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89	1,417,204.89			Terminado	Validado avances	
CHH180401494185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros lineales	216	216	2018OP000083	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	863,176.46	863,135.29	863,135.29	863,135.29	863,135.29	863,135.29	863,135.29	863,135.29	863,135.29	863,135.29	863,135.29			Terminado	Validado avances	
CHH180401494227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros cúbicos	2254.58	2254.58	2018OP000088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,299,468.99	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86	3,297,079.86			Terminado	Validado avances	
CHH18180101067033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Servicio De Laboratorio De Calidad De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2018	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Estudio de preinversión	1	1	2018OP000001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401494130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	329.52	329.52	2018OP000089	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	510,162.57	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50	465,896.50			Terminado	Validado avances	
CHH180401494201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4", PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros cúbicos	515	515	2018OP000088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95	1,798,185.95			Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO		TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS			
							NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH180401494161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AV. HOMERO(AMPLIACION)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros lineales	386	386		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00			Terminado	Validado avances
CHH180401494146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BANCAS EN DIVERSAS PLAZAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PLACAS METALICAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS AFUERAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Piezas	80	80	2018OP000073	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	318,477.97	312,673.82	312,673.82	312,673.82	312,673.82	312,673.82	312,673.82	312,673.82			Terminado	Validado avances
CHH18180101077495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Adquisición De Inmueble Ubicado En Lote Num.619-2, 4a Seccion, 1a Unidad, Distrito De Riego 05, Ubicado En Cd. Delicias, Chihuahua	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	111000	111000	-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	21-Delicias	Delicias	Delicias	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180101076421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Remodelación De La Plaza San Nicolas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	18-592-024-1273	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,776,816.00	1,776,816.00	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101076428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Pavimentación De La Avenida Niños Héroes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	18-592-024-1299	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,398,527.00	2,398,527.00	2,398,527.00	2,398,527.00	2,398,527.00	2,398,527.00	2,398,527.00	2,398,527.00			Terminado	Validado avances
CHH18180101076433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Pavimentación De La Calle San Luis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	18-592-024-1300	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	652,148.00	652,148.00	652,148.00	652,148.00	652,148.00	652,148.00	652,148.00	652,148.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201139720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Gastos De Operacion Fortaseg	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Otros	1	1	1833002	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	60,000.00	60,000.00	8,050.50	8,050.50	8,050.50	8,050.50	8,050.50	8,050.50			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201139737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Equipo De Transporte-Vehiculos Blindados	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Vehiculos	2	2	1812023	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,493,400.00	739,981.23	739,981.23	739,981.23	739,981.23	739,981.23	739,981.23	739,981.23			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201139726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevrid)Muebles De Oficina Y Estanteria	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	1812022-511	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	78,719.00	72,890.01	72,890.01	72,890.01	72,890.01	72,890.01	72,890.01	72,890.01			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201139732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevrid)Vehiculos	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Vehículos	7	7	1812022-541	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,753,902.00	3,770,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201139745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Pago Credito Alumbrado Publico	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Otros	1	1	1809005	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	56,100,000.00	58,699,957.00	58,699,957.00	58,699,957.00	58,699,957.00	58,699,957.00	58,699,957.00	58,699,957.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201138873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Coparticipacion Fortaseg - Apoyo Para El Estado De Fuerza Operativo Para Vivienda	Otros proyectos de Inversión	Vivienda	Lote	1	1	1833003	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	14,003,949.20	14,003,949.20	14,003,949.20	14,003,949.20	14,003,949.20	14,003,949.20	14,003,949.20	14,003,949.20			Terminado	Validado avances
CHH18180201139729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unevrid)Equipo De Computo Y De Impresion	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Computadoras	18	18	1812022-515	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	324,506.00	345,610.40	345,610.40	345,610.40	345,610.40	345,610.40	345,610.40	345,610.40			Terminado	Validado avances
CHH18180201139742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Pago Financiamiento Plan De Movilidad Urbana	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Otros	1	1	1814008	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00			Terminado	Validado avances
CHH18180201139718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Alimentos Para Cadetes Y Personal Operativo	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Otros	1	1	1812004	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,900,260.00	2,429,505.62	2,429,505.62	2,429,505.62	2,429,505.62	2,429,505.62	2,429,505.62	2,429,505.62			Terminado	Validado avances
CHH180301387899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPO DE PROTECCION Y VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	2990	0	1812001	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	6,576,620.00	6,576,620.00	-	-	-	-	-	-			Cancelado	Cancelación validada
CHH180301387903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA-FORROS PARA CHALECOS ANTIBALAS	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	60	60	1812023	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH180401496586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (CASETAS DE VIGILANCIA)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Lote	7	7	18812036	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	362,227.00	362,227.00	362,227.00	357,037.70	357,037.70	357,037.70	357,037.70	357,037.70			En Ejecución	Validado avances
CHH180401496576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPO DE TRANSPORTE	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Vehículos	2	2	1812035	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,840,000.00	4,840,000.00	4,840,000.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00	4,828,960.00			En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH180401496595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ANTICIPO DEL CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE 300 A 500 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		Seguridad	Vehiculos	300	300	1812037	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	43,539,000.00	43,539,000.00	43,539,000.00	43,539,000.00	43,539,000.00	43,539,000.00	43,539,000.00	43,539,000.00	DCA/SSPM/084-A/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180401500311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909518	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		613,115.59	613,115.59	-	613,115.59	613,115.59	517,773.35	517,773.35						En Ejecución	Validado avances
CHH180301393378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 77 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE GRADAS DE 2.35X16.00 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	75.2	0	21909429	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	289,438.44	-	-	-	-	-	-	-					Cancelado	Cancelación validada
CHH180301393414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA FEDERAL VICTOR HUGO RASCON BANDA TECHUMBRE METALICA DE 18.4 X27 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	496.8	496.8	21909430	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,111,038.80	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71					Terminado	Validado avances
CHH180301393473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 96 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 15.4 X 30 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	462	462	21909438	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,171,900.86	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37					Terminado	Validado avances
CHH180301393452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA FEDERAL EDELMIRA TORRES IBARRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.45 X 28 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	488.6	488.6	21909433	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	973,254.67	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60					Terminado	Validado avances
CHH180301393446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO NO. 2645 CONDRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.25 X 27 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	492.75	492.75	21909432	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,080,269.20	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95					Terminado	Validado avances
CHH180301393435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA FEDERAL VICENTE SUAREZ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.42 Y 28.00MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	627.76	627.76	21909431	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,322,275.40	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81					Terminado	Validado avances
CHH180301393485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA MONTES DE OCA AULA USOS MULTIPLES 12.00X 8.00 MTS ESTRUCTUA 751	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aula	1	1	21909456	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	865,774.09	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60					Terminado	Validado avances
CHH180501558636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Piezas	1	1	21909525	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,805,376.75	1,642,318.93	-	1,642,318.93	1,642,318.93	1,642,318.93	1,642,318.93	1,642,318.93					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH180301393462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.00 X 26.15 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	444.55	444.55	21909437	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	964,612.11	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80					Terminado	Validado avances
CHH180301388475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.98		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	424,924.78	424,924.78	424,924.78	424,924.78					En Ejecución	Validado avances	
CHH180401495183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FAM 2018	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	2681836	PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	519,592.00	519,592.00	519,592.00	519,592.00	519,497.24	519,497.24	519,497.24	519,497.24					En Ejecución	Validado avances
CHH180301388496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 21 RIBERAS CHH (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.98		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	424,924.78	424,924.78	424,924.78	424,924.78					En Ejecución	Validado avances	
CHH180301388487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 20 ORIENTE (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.98		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00					En Ejecución	Validado avances
CHH180501561918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO PARA 8 PLANTELES CONALEP DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Computadoras	31	31	26801832 PR	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00	595,016.00					Terminado	Validado / Registrado avances
CHH18180201140181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ccms-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus LI. Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	CCMS-01-2018-P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		32,036,447.15	44,441,911.72	36,985,567.45	44,441,911.72	44,441,911.72	29,172,412.00	29,172,412.00	29,172,412.00	29,172,412.00	UACH-CCMS-01-2018/P	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201135672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación Y Remodelación Del Edificio C Del Ica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	23707760	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	8,031,647.00	02-2018	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y SERVICIOS SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201136593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación Y Remodelación Del Edificio B Del Icb	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	23707761	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	01-2018	MOREL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301388505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	0.98		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00			Terminado	Validado avances	
CHH180501563947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Académica Mecoqui (Mobiliario y Equipo)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Mobiliario y equipo	451	451	24500657	Universidad Tecnológica de Camargo	45-Mecoqui	Mecoqui	Pedro Mecoqui	726,309.54	726,309.54	-	726,309.54	726,309.54	726,309.54	726,309.54	726,309.54			Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH180301389264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de evidencias 2da etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1480	1480	2	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	14,500,000.00	14,500,000.00	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301385188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de Carpetas de Investigación 2da Etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1360	1360		Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	12,000,000.00	12,000,000.00	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301389285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Centro de Re inserción Social No. 4 (Hidalgo del Parral)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	15324.65	15324.65	3	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,000,000.00	5,000,000.00	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14			En Ejecución	Validado avances	
CHH180301389336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Comandancia de Policía en Madera 2da etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	4866.6	4866.6	4	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	43,502,979.80	43,502,979.80	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Chalecos Balística	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Piezas	151	151	1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,389,400.00	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101074992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Cargador De Arma Larga	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	150	150	5	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	155,250.00	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Adquisicion De Cuatrimoto	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	12	12	2	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,539,256.35	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Arma Corta	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	50	50	3	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	534,250.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101074987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Cargador De Arma Corta	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	150	150	4	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	95,250.00	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101078052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios - Equip. De Personal Policial (Camaras Fotograficas Y De Video)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Piezas	60	60	-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	780,000.00	606,373.56	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101078034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial - Equipamiento Personal Policial (Prendas De Protección Para Seguridad Publica Y Nacional)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Piezas	135	135	-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	727,860.00	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40	725,510.40			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101078043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial - Equipamiento Institucional (Vehiculos Y Equipo Terrestre)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Vehiculos	2	2	-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21-Delicias	Delicias	Delicias	1,350,000.00	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101078051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial - Fort. Tecnológico De Equipo Infraestructura De Las Inst. De Serg. Publica (Equipo De Comunicación Y Telecomunicación)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipamiento	16	16	-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00	607,733.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180101078028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Tecnologías Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial - Equipamiento De Personal Policial (Vestuarios Y Uniformes)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Piezas	2117	2117	-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	2,797,000.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00	3,000,694.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401496050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento de programas Prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia (cascos para ciclista- cascos para motociclista)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	41	41		Dirección de Seguridad Pública	21-Delicias	Delicias	Delicias	108,977.06	108,977.06	108,977.06	108,977.06	108,977.06	108,977.06	108,977.06	108,977.06			Terminado	Validado avances	
CHH18180201142588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Impartición De Justicia	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-05	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,626,660.00	5,626,660.00	5,605,050.00	5,626,660.00	5,605,050.00	5,605,050.00	5,605,050.00	5,605,050.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201142587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Red Nacional De Radiocomunicación	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-04	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,087,403.00	1,087,403.00	995,775.57	1,087,403.00	964,315.75	964,315.75	964,315.75	964,315.75			En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH18180201142583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-02	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	880,000.00	880,000.00	-	880,000.00	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201142581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-01	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,006,607.00	1,006,607.00	1,003,303.50	1,006,607.00	1,003,303.50	1,003,303.50	1,003,303.50	1,003,303.50			En Ejecución	Validado avances
CHH18180201142586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-03	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00	1,465,400.00			Terminado	Validado avances
CHH18180101076869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Jóvenes En Prevención	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,547,961.90	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101076907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Justicia Cívica, Buen Gobierno Y Cultura De La Legalidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,000,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Pantalón	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,459,088.00	4,410,213.28	4,410,213.28	4,410,213.28	4,410,213.28	4,410,213.28	4,410,213.28	4,410,213.28			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Casco Balístico Mínimo Nivel Ili-A	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	870,000.00	861,184.00	861,184.00	861,184.00	861,184.00	861,184.00	861,184.00	861,184.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101076844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención De La Violencia Escolar	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,000,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Camisola	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,999,436.00	4,946,666.88	4,946,666.88	4,946,666.88	4,946,666.88	4,946,666.88	4,946,666.88	4,946,666.88			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Chamarras	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,621,560.10	4,573,972.80	4,573,972.80	4,573,972.80	4,573,972.80	4,573,972.80	4,573,972.80	4,573,972.80			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Evaluaciones Nuevo Ingreso	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,800,000.00	3,548,043.28	3,548,043.28	3,548,043.28	3,548,043.28	3,548,043.28	3,548,043.28	3,548,043.28			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Botas	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,651,000.00	3,614,003.20	3,614,003.20	3,614,003.20	3,614,003.20	3,614,003.20	3,614,003.20	3,614,003.20			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Linterna	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	915,300.00	741,240.00	741,240.00	741,240.00	741,240.00	741,240.00	741,240.00	741,240.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Funda Lateral	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,050,000.00	1,049,220.00	1,049,220.00	1,049,220.00	1,049,220.00	1,049,220.00	1,049,220.00	1,049,220.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Chaleco Balístico Mínimo Nivel Ili-A, Con Dos Placas Balísticas Nivel Iv	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,250,000.00	4,872,000.00	4,872,000.00	4,872,000.00	4,872,000.00	4,872,000.00	4,872,000.00	4,872,000.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Muníciones Para Arma Corta	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	0	0	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,504,000.00	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Playera	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	60,000.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fornitura	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	300,000.00	299,628.00	299,628.00	299,628.00	299,628.00	299,628.00	299,628.00	299,628.00			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Arma Corta	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	0	0	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,879,000.00	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS						
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18180101076886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención De Violencia De Género	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,000,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101077342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Policía De Proximidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,000,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101077345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Becas Para Aspirantes A Policía Municipal	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	8,100,000.00	7,519,250.00	7,519,250.00	7,519,250.00	7,519,250.00	7,519,250.00	7,519,250.00	7,519,250.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101077366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Candado De Mano Metálico	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	423,900.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101077382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Arma Larga	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	0	0	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	7,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Insignias Y Divisas	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	343,500.00	199,752.00	199,752.00	199,752.00	199,752.00	199,752.00	199,752.00	199,752.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH18180101077386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Municiones Para Arma Larga	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	0	0	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances
CHH18180101077347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Replicador En El Sistema De Justicia Penal (3)	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180101077344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Evaluaciones De Personal En Activo (Permanencias, Ascensos Y Promociones)	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180101077351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Curso Para Instructor Evaluador	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180101077350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Grupo Táctico Básico	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Otros	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública	37-Juárez	Juárez	Juárez	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401486837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Unidad móvil para primer respondiente	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,572,800.00	3,572,800.00	3,572,800.00	3,572,800.00	3,572,800.00	3,572,800.00	3,572,800.00	3,572,800.00			Terminado	Validado avances	
CHH180401486845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Pick up doble cabina equipada como patrulla con balizamiento	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Equipamiento	1	1	-	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	12,242,243.28	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00	11,950,200.00			Terminado	Validado avances	
CHH18180101074110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S223-null	Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	2995	2915	51584.2	Secretaría de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Juárez	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	15,572,000.00	15,572,000.00			En Ejecución	Validado avances		
CHH18180101073889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	4531	4463	51584	Secretaría de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Juárez	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	65,291,989.00	65,291,989.00	65,291,989.00	65,291,989.00			En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201137902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Proyecto De Seguridad Alimentaria Para Zonas Rurales (Psa)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	5605	5605	sn	Secretaría de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Juárez	95,300,000.00	95,300,000.00	89,458,110.00	89,458,110.00	89,458,110.00	89,458,085.00	89,458,085.00			En Ejecución	Validado avances		
CHH180401500691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S260-Programa de Fomento Ganadero	FOMENTO GANADERO 2018	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Lote	705	705	152	Secretaría de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00			Terminado	Validado avances		
CHH180401500655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S261-Programa de Fomento a la Productividad Pequera y Acuicola	Modernización de Embarcaciones Menores 2018	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Lote	95	65	150	Secretaría de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,140,400.00	1,140,400.00	1,140,400.00			En Ejecución	Validado avances		
CHH18180101074089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	29	29	sn	Secretaría de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Juárez	90,000,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00			En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2018

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS							
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH18180201137030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	5266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores	Programa De Apoyo A Pequeños Productores-Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	310	309	51584-2	Secretaria de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		14,700,000.00	14,700,000.00	14,383,950.00	14,383,950.00	14,383,950.00	14,336,758.00	14,336,758.00							En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201137932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Información Estadística Y Servicios Snidrus)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	95	95	51584-3	Secretaria de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,597,554.00	2,597,554.00	2,597,554.00	2,597,554.00							En Ejecución	Validado avances