

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201944051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	4-Gobernación	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCIÓN D.E LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTÉMOC, CHH.	21701936	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	San Antonio (Carril)	Ex-Agrícola San Antonio, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	16,459,308.20	16,459,308.20	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	144-OP-0014/21-DOP-OBRA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201943231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av División del Nte 362, Altavista, 31200 Chihuahua, Chih., México	Lote	20	20	20	100.00	73,100,000.00	73,100,000.00	72,800,355.60	72,800,355.60	72,800,355.60	72,800,355.60	72,800,355.60	72,800,355.60		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21050299634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	10-Economía	G007-Regulación, modernización y promoción de la actividad minera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 16.6(32.10 M2 EN CATORCE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	202009008128	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	SA ENTRE SAMANIEGO Y PARCIAL OCHOA-ZUBIRIA ENTRE 48 Y 52, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABRAHAM GONZALEZ Y MIGUEL HIDALGO	Metros Cuadrados	16632	16632.1	16632.1	100.00	2,079,400.00	2,079,400.00	1,931,199.26	1,931,199.26	1,931,199.26	1,931,199.26	1,931,199.26	1,931,199.26	1,931,199.26		Terminado	Validado / Registrado avances	(obj1-RECURSO PENDIENTE DE MINISTRAR DE ESTE PROYECTO QUE SE EJECUTO EN 2020 Y SE REALIZO ESTA MINISTRACION EN 2021 fecha:2022-07-15), obj2- observacion:ESTE PROYECTO SE EJECUTO EN 2020, PERO QUEDO PENDIENTE DE MINISTRAR RECURSO PARA TERMINAR DE PAGAR EL CONTRATISTA Y LO DEPOSITARON EN 2021, QUE ES EL MONTE DE 2,079,400.00, PERO LA OBRA TIENE UN VALOR TOTAL DE 510,248,798.27 EJERCIDO DE LO CUAL SE APROBIO 510,386,099.00 Y AL DIFERENCIA SE REINTEGRÓ POR 148,200.74, usulorenagab@idone, fecha:2022-07-15)
CHH210201939668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE CHORRERAS, MPIO. DE ALDAMA.	20200672	Aldama	Aldama	Chorreras	32933 Chorreras, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,182,444.40	2,182,444.40	2,182,350.48	2,182,350.48	2,182,350.48	2,182,350.48	2,182,350.48	2,182,350.48	029-2021-ICAS-LO-E18-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INCORPORACION DEL POZO NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MPIO. DEL M.N., CHIH.	20500293	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Ascensión, Chih., México	Pozos(s)	1	1	1	100.00	4,794,262.16	4,794,262.16	4,609,250.23	4,609,250.23	4,609,250.23	4,609,250.23	4,609,250.23	4,609,250.23	035-2021-ICAS-AD-E22-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozos(s)	1	1	1	100.00	10,590,560.00	4,595,224.00	4,609,250.23	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	035-2021-ICAS-AD-E22-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201942639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ASCENSION, ENTRONQUE LEY SEIS DE ENERO	20500292	Ascensión	Ascensión	Entronque (Ley Seis de Enero)	Ascensión, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	1	100.00	139,835.16	139,835.16	139,813.40	139,813.40	139,813.40	139,813.40	139,813.40	139,813.40	021-2021-ICAS-LO-E5-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO			GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201939802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BACHINIVA, MUNICIPIO DE BACHINIVA, CHH.	20600292	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	Planta(s)	1	1	1	100.00	3,685,263.35	3,685,263.35	3,442,255.49	3,442,255.49	3,442,255.49	3,442,255.49	3,442,255.49	3,442,255.49	3,442,255.49	019-2021-ICAS-LO-E13-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020044617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BACHINIVA - 319993	319993	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	INTERIOR O PUEBLO, 00000 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE BACHINIVA CHIHUAHUA	Planta(s)	1	1	1	100.00	8,149,160.00	4,074,580.00	3,442,255.49	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	108955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA	26802085	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA CENTRO	Lote	1	1	1	100.00	750,000.00	750,000.00	735,234.54	735,234.54	735,234.54	735,234.54	735,234.54	735,234.54	735,234.54	A024-2021-E13-ICAS-PROAGUA/DESINFECCION, A026-2021-E14-ICAS-PROAGUA/DESINFECCION, A032-2021-E23-ICAS-PROAGUA-DESINFECCION	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ATARIEAS, EN LA LOC. DE BAJIO DE LAS PALMAS, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701613	Guachochi	Guachochi	Bajío de las Palmas	33187 Bajío De Las Palmas, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,922,106.58	2,922,106.58	2,921,999.50	2,921,999.50	2,921,999.50	2,921,999.50	2,921,999.50	2,921,999.50	2,921,999.50	025-2021-ICAS-LO-E11-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ATARIEAS, EN LA LOC. DE HUIZARACHI, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701614	Guachochi	Guachochi	Huizarochi	33195 Huizarochi, Chihuahua, México	Lote	1	1	1	100.00	3,118,286.51	3,118,286.51	3,118,253.17	3,118,253.17	3,118,253.17	3,118,253.17	3,118,253.17	3,118,253.17	3,118,253.17	032-2021-ICAS-LO-E20-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE LOS CHIQUEROS, EL CHIHUITTE, LA LOBERA Y MESA DEL TRIGO, EN EL MPIO. DE GUACHOCHI.	22701611	Guachochi	Guachochi	Los Chiqueros	Guachochi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,748,609.00	2,748,609.00	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	047-2021-ICAS-LO-E27-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE LOS PATOS, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701625	Guachochi	Guachochi	Los Patos	33187 Los Patos, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,694,497.71	1,694,497.71	1,694,497.71	1,694,497.71	1,694,497.71	1,694,497.71	1,694,497.71	049-2021-ICAS-LO-E29-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE SAN SILVESTRE, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701612	Guachochi	Guachochi	San Silvestre	Guachochi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,550,099.00	2,550,099.00	2,199,494.13	2,199,494.13	2,199,494.13	2,199,494.13	2,199,494.13	2,199,494.13	2,199,494.13	030-2021-ICAS-LO-E19-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
CHH210201942646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUERRERO- PAHURACHI	23100935	Guerrero	Guerrero	Pahuirachi	Pahuirachi, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	1	100.00	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	021-2021-ICAS-LO-E-5-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REPOSICION DEL COLECTOR FRANCISCO VILLAREAL- TAMALLUPAS CAMINO A LA ROSITA EN LA LOCALIDAD DE JUREZ, MPIO DEL M.N., CHH.	20500293	Juárez	Juárez	Juárez	Municipio de Juárez, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,824,523.00	2,824,523.00	2,711,865.45	2,711,865.45	2,711,865.45	2,711,865.45	2,711,865.45	2,711,865.45	2,711,865.45	046-2021-ICAS-LO-E26-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201942654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MEOQUI-COLONIA FELIPE ANGELES	24500879	Meoqui	Meoqui	Colonia Felipe Angeles	33130 Meoqui, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	1	100.00	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	022-2021-ICAS-LO-E6-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATARIEAS EN LA LOC. DE ESTACION CONSUERO, MPIO. DE MEOQUI	24500885	Meoqui	Meoqui	Estación Consuelo	Unamed Road, 33137 Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	994,157.70	994,157.70	865,746.85	865,746.85	865,746.85	865,746.85	865,746.85	865,746.85	026-2021-ICAS-LO-E12-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201942663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MEOQUI-LOMAS DEL CONSUELO	24500880	Meoqui	Meoqui	Lomas del Consuelo	33130 Meoqui, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	1	100.00	127,274.19	127,274.19	127,268.24	127,268.24	127,268.24	127,268.24	127,268.24	127,268.24	022-2021-ICAS-LO-E-6-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL PILAR MPIO. DE MORIS, CHIHUAHUA.	24700420	Moris	Moris	El Pilar	33346 El Pilar, Chih., México	Plantas(s)	1	1	1	100.00	3,405,024.88	3,405,024.88	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	018-2021-ICAS-LO-E2-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA SEGUNDA ETAPA (2 DE 3) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE OJINAGA, MPIO DEL M.N. CHH.	25200749	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Ojinaga, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	9,252,056.04	9,252,056.04	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	048-2021-ICAS-LO-E28-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATARIEAS, EN LA LOC. DE PRAXEDIS G. GUERRERO, MPIO. DE PRAXEDIS.	25300259	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	2,358,970.55	2,358,970.55	1,852,530.28	1,852,530.28	1,852,530.28	1,852,530.28	1,852,530.28	1,852,530.28	024-2021-ICAS-LO-E10-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO								DIRECCION	AVANCE			PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210201939828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, MPO DEL M.N. EN CHIH.	25800233	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos, Chih., México	Planta(s)	1	1	1	100.00	3,720,459.92	3,720,459.92	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	020-2021-ICAS-LO-E4-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATARIEAS (2 DE 3 ETAPAS), EN LA LOC. DE CEROCACHUI, MPIO. DE URIQUE	26501046	Urique	Urique	Cerocahui	33421 Cerocahui, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	4,221,116.18	4,221,116.18	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	023-2021-ICAS-LO-E9-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INCORPORACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE SAN RAFAEL, MPIO. DE URIQUE.	26501045	Urique	Urique	San Rafael	33430 San Rafael, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,058,822.13	3,058,822.13	2,940,941.84	2,940,941.84	2,940,941.84	2,940,941.84	2,940,941.84	2,940,941.84	2,940,941.84	031-2021-ICAS-LO-E14-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CALAVERAS, MPIO. DE URUACHI	26600488	Uruachi	Uruachi	Calaveras	33300 Uruachi, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,516,518.62	3,516,518.62	3,108,892.37	3,108,892.37	3,108,892.37	3,108,892.37	3,108,892.37	3,108,892.37	3,108,892.37	028-2021-ICAS-LO-E17-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO CHORREERAS - 292090	292090	Aldama	Aldama	Chorreras	EJE VIAL CARRETERA CHIHUAHUA-OINAGA KM 54 INTERIOR SN EJIDO CHORREERAS, 32933 CHORREERAS, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EJIDO CHORREERAS	Metros cúbicos	1	1	1	100.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	109142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402039678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE 19A ENTRE LAS CALLES TRIAS Y 20 NOV. - 301411	301411	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 19A INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE TRIAS, CALLE 19A ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y TRIAS EN LA COLONIA PROGRESO	Toma(s)	1	1	1	100.00	310,583.84	155,291.92	0.00	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	109134	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402039685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUTIERREZ (11 A 17) - 301428	301428	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DECIMASEPTIMA, CALLE GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 17 EN COL. CENTRO	Piezas	1	1	1	100.00	251,027.54	125,513.77	0.00	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	109135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402039690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LAS CALLES TRIAS Y DONATO GUERRA - 301435	301435	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE NOVENA INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE NOVENA ENTRE TRIAS Y DONATO GUERRA COL.CENTRO	Piezas	1	1	1	100.00	222,724.62	111,362.31	0.00	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	109137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
CHH210402037363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CALLE 19A (C. TRIAS Y 20 DE NOVIEMBRE) - 292085	292085	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 19A INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 32952 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 19 COLONIA PROGRESO ENTRE CALLES TRIAS Y 20 NOV.	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	1,039,660.90	519,830.45	0.00	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	109140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ (11-13) - 301406	301406	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32952 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DECIMATERCERA, CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 COL.CENTRO	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	698,989.94	349,494.97	0.00	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	109133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL (ARCOS) DE SAN JERONIMO A 100 M - 292055	292055	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE SAN JERONIMO, 32952 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y PAV. CALLE LOS ARCOS PRINCIPAL DE SAN JERONIMO A 100 M	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,305,305.48	652,652.74	0.00	652,652.74	652,652.74	652,652.74	652,652.74	652,652.74	109138	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION DE CALLE RADIOTECNIA (1 DE MAYO-FERROCARRIL) - 292067	292067	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE RADIOTECNIA INTERIOR SN COLONIA ADEL AGUIRRE, 32954 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE RADIOTECNIA Y PAVIMENTACION CALLE RADIOTECNIA ENTRE PRESBIO DE MAYO Y FERROCARRIL	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	1,254,739.22	627,369.61	0.00	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	109139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION DE CALLE TORIBIO ORTEGA DE C. AVELINA GALLEGOS A PASCUAL ORDOZCO - 293140	293140	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE TORIBIO ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32958 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y CALLE PASCUAL ORDOZCO, CALLE TORIBIO ORTEGA ENTRE AVELINA GALLEGOS Y PASCUAL ORDOZCO COL. EMILIANO	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	784,071.78	392,035.89	0.00	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	109131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	CUARTOS PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 333187	333187	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y CONST. DE CUARTOS PARA 72 FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,237,719.62	618,859.81	0.00	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	109129	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO - 333801	333801	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,762,280.40	881,140.20	0.00	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	109143	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE CALLES TABASCO Y DURAZNO EN ASCENSION, CHIHUAHUA - 34126	34126	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABASCO, CALLE DURAZNO SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	2297.7	2297.7	2297.7	100.00	2,587,434.93	1,000,000.00	979,143.58	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	OP21-07-LPFISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES		
																		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201918575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 33830	33830	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AVENIDA MEXICO Y CALLE PASEO DE LA MESILLA, CALLE CALLE TECNOLOGICO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1200	1200	1200	100.00	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,384.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	OP21-08-LPFISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201925152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 300 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION - 51008	51008	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	AVENIDA 5 DE MAYO CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , SE COLOCARAN 3 LUMINARIAS EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA, COMO LIMITANTE VIAL ES LA AVENIDA 5	Piezas	300	300	300	100.00	1,400,000.00	1,200,000.00	1,165,347.02	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	OP21-09-LPFISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201927265	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTIER ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTIER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 31737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	837	100.00	6,457,494.65	5,054,051.65	3,620,752.40	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	OP-LP-PCA-006-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: Esta obra se encuentra suspendida ya que en el año 2021 existió un hackeo a las cuentas FISM Y FONTAMUN, la policía cibernética del Estado de Chihuahua dirige una investigación es por eso que la obra no se a podido cerrar financieramente , trimestre:5.0, usuario:melsalvavic, fecha:2022-07-07), obs2: (observación:Los montos son correctos, ya se ejercio mas aun no se paga debido a las cuentas hackeas FISM la obra queda parada financieramente. Se espera que la obra este siendo pagada para el mes de Diciembre, existe un expediente abierto por parte de la policia cibernetica, usuario:melsalvavic, fecha:2022-07-21)	
CHH210201927703	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD). - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	269	100.00	1,683,780.61	783,789.18	705,554.43	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	OP-LP-PCA-006-2021	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El importe de 1,563,972.55 se encuentra correcto ya que el monto modificado fue mas del planeado fue lo que se ejercio y pago , trimestre:5.0, usuario:melsalvavic, fecha:2022-07-21)	
CHH210201927340	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33735 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	71	100.00	262,159.17	162,159.17	124,578.27	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	OP-LP-PCA-006-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO CUARENTA EN JUAN ALDAMA - 65261	65261	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE 17A PROGRESO COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TRIAS, CABRETERA CHIHUAHUA QJINAGA KM 29 1Q2 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C Y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES JUAREZ CALLE SEGUNDA CALLE HIDALGO EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211455	211455	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	ANDADOR PLAZA PRINCIPAL CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, CALLE HIDALGO LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES JUAREZ CALLE SEGUNDA CALLE HIDALGO CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	3850	3850	3850	100.00	550,000.00	550,000.00	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	549,239.53	PAVIMENTACIONES ALDAMA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH21030196002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA AVE CONSTITUCION DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE SEXTA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211368	211368	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE SEXTA A LA CALLE SEXTA CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1331	1331	1331	100.00	200,000.00	200,000.00	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	196,529.23	PAVIMENTACIONES ALDAMA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030196000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARMEN SERDAN DE LA CALLE ROBERTO SOSA A LA CALLE CAMILO TORRES EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 210788	210788	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE CARMEN SERDAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOSA Y CALLE CAMILO TORRES, CALLE CARMEN SERDAN DE LA CALLE ROBERTO SOSA A LA CALLE CAMILO TORRES	Metros Cuadrados	9750	9750	9750	100.00	1,256,991.61	1,256,991.61	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	1,218,966.69	PAVIMENTACIONES ALDAMA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030196003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CARRETERA QUINAGA AL LIBRAMIENTO JUAN PABLO EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 211535	211535	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE INSURGENTES CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA QUINAGA Y PERIFERICO LIBRAMIENTO JUAN PABLO II, PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CARRETERA QUINAGA AL LIBRAMIE	Metros Cuadrados	4400	4400	4400	100.00	225,000.00	225,000.00	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	228,920.19	PAVIMENTACIONES ALDAMA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE LEONARDO ARZATE EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 211204	211204	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE LEONARDO AGUIRRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ACOSTA Y CALLE LEONARDO ARZATE, CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE LEON	Metros Cuadrados	5475	5475	5475	100.00	725,000.00	725,000.00	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	675,416.72	PAVIMENTACIONES ALDAMA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURANGO MUNICIPIO DE ASCENSION - 711174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 31851 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANOS, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ JANOS ASCENSION A 383.2 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1	1	1	100.00	2,587,434.93	1,000,000.00	979,143.58	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	OP21-07/LP/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE SICOMORO COLONIA PANTEON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MANO IZQUIERDA	Piezas	1200	1200	1200	100.00	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,384.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	OP21-08/LP/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA MUNICIPIO DE ASCENSION - 72582	72582	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	CALLE VICTORIA PUEBLO PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ JANOS KILOMETRO 111 MANO DERECHA, MÁS 35 KILOMETROS.	Piezas	300	300	300	100.00	1,400,000.00	1,200,000.00	1,165,347.02	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	OP21-09/LP/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAQUIME EN BAQUIRACHI - 67024	67024	Gobierno de la Entidad	Balleza	Baquirachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA - BAQUIRACHI KILOMETRO 33 + 40 PUEBLO BAQUIRACHI, 33564 BAQUIRACHI BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHY, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHY KILOMETRO 33.6, MANO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABILIZADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH210201894542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FLORENCIO DIAZ HOLLGÚN EN PICHIQUE - 66759	66759	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 33575 RANCHERIA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MAS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ EN SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 66631	66631	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan de los Iturralde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS ITURRALDE KILOMETRO 124 + 0 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 66847	66847	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan de los Iturralde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS ITURRALDE KILOMETRO 124 + 10 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C.	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SAN RAFAEL - 66908	66908	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Rafael de Agostadero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA - SAN RAFAEL DE AGOSTADEROS KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, 33671 SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RAUL FERNÁNDEZ VILLALOBOS EN TECORICHI - 66615	66615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - TECORICHI KILOMETRO 60 + 0 RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 MANO IZQUIE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS LOCALIDADES VARIAS - 78656	78656	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 63 RANCHERIA BATOPILAS, 33403 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA	Piezas	69	69	69	100.00	864,446.96	864,446.96	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE ABRIL DE LA LABOR MPIO BATOPILAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33404 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABORÉACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABORÉACHI MOREL	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210301951328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA DIEZ DE ABRIL EN LA LABOR - 67979	67979	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33408 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABORÉACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABORÉACHI MORE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO								AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210201894599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN MESA DE LA YERBABUENA - 67936	67936	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Mesa de la Yerbabuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE YERBABUENA KILOMETRO 49 + 3 RANCHERIA MESA DE LA YERBABUENA, 33410 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE-BATOPILAS Y	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SETENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE BATOPILAS - 90678	90678	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Mesa de la Yerbabuena	TERRACERIA TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 5 RANCHERIA MESA DE LA YERBABUENA, 33410 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BASIGOCHITO - BATOPILA	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	249,950.30	249,950.30	247,700.74	247,700.74	247,700.74	247,700.74	247,700.74	247,700.74	PMB-2021-8711	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO SIETE UNO EN MUNERACHI - 67950	67950	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33416 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA SAMACHIQUE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SANTIAGO RECALACHE EN MUNERACHI - 67923	67923	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33416 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA SAMACHIQUE B	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SESI SEIS SIETE EN POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO - 67968	67968	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Polanco (Rancheria Mineral Polanco)	BRECHA TRAMO BATOPILAS - POLANCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 1 RANCHERIA POLANCO, 33413 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YOOQUIVO - MORELOS Y , BRECHA YOOQUIVO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SESI SEITE NUEVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA - 68365	68365	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEISCIENTOSI SETENTA Y NUEVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA - 90853	90853	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23201 TRAMO BOCOYNA - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUALIHTÉNOC - LA JUNTA, CARRETERA SAN PEDRO CREEL K	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	106182	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA LOCALIDADES VARIAS - 78677	78677	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Piezas	54	54	54	100.00	676,361.66	676,361.66	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDÍGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CH210201894608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS EN EL GUAJOLOTE - 68090	68090	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Guajolote	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - EL GUAJOLOTE KILOMETRO 61 + 2 RANCHERIA EL GUAJOLOTE, 0000 EL GUAJOLOTE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 61 MANO IZ	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL RANCHOITO - 68064	68064	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Ranchoito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO BOCOYNA - EL RANCHOITO KILOMETRO 15 + 1 EJIDO EL RANCHOITO, 33213 EL RANCHOITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN HUETOSACACHI - 68046	68046	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - HUETOSACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA HUETOSACACHI, 33202 HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARICHI Y BRECHA CREEL MAGUARICHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA, M	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN HUIYOCHI - 68130	68130	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huiyochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - HUIYOCHI KILOMETRO 22 + 15 RANCHERIA HUIYOCHI, 00000 HUIYOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y BRECHA MANO DERECHA 15 KM, CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN SAN JUANITO - 68009	68009	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 58	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN SANTA ELENA - 68159	68159	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Santa Elena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SANTA ELENA KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA SANTA ELENA, 00000 SANTA ELENA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y BRECHA IZO 2 KM. DE BRECHA, CARRETERA CREEL BAHUICH	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS EN TALLARACHI - 68182	68182	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Tallarachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - TALLARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 25 RANCHERIA TALLARACHI, 33234 TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - EL VEPOSO Y BRECHA CREEL EL VEPOSO KILOMETRO 30 MANO IZQUIERDA, MAS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL MOLINO - 68421	68421	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Molino	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CAMARGO - EL MOLINO KILOMETRO 30 + 1 EJIDO EL MOLINO, 33604 EL MOLINO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CAMARGO - JIMENEZ Y CARRETERA CAMARGO JIMENEZ KM 30 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301951347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO JORNALEROS EN SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 68434	68434	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE HIDALGO CIUDAD CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE QUEVARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 150 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARÍA DE JESUS BEJAMANO EN SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 68388	68388	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE INDEPENDENCIA 803 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 150 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301894914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CAMARGO - 73786	73786	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - CAMARGO KILOMETRO 150 + 1 CIUDAD CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 150 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	13	13	13	100.00	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PÁRAMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71929	71929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDOLA CALLE LORENZO CISN	Metros Cuadrados	459.01	459.01	459.01	100.00	224,578.27	124,578.27	103,342.63	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	ORLP006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MARÍA ISAI DE GINTHER ENTRE CALLE SALINAS DE PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71849	71849	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE L	Metros Cuadrados	4052	4052	4052	100.00	1,605,545.86	705,554.43	705,554.43	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	ORLP006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL J CLOUTIER ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE S	Metros Cuadrados	12552	12552	12552	100.00	5,170,160.25	3,766,717.25	3,620,752.40	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	ORLP006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402011160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SEGUNDA MANUEL J CLOUTIER ENTRE LAS CALLES CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y NUEVO LEÓN - 314656	314656	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL CONCHOS, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA - MANUEL J CLOUTIER Y CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES - CALLE NUEVO LEÓN EN CALLE 2DA MANU	Metros Cuadrados	514	514	514	100.00	186,497.35	145,964.85	145,964.85	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	114461	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301894649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN CARICHÍ - 68658	68658	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CALLE MINA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KM. 66 A MAÑO DERECHA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201895263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CEDHA CHIHUAHUA CHH - 82145	82145	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARÍA DE LA MARINA FRACCIONAMIENTO VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABITOS Y CALLE EUCALIPTOS, CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1	1	1	100.00	4,155,455.51	4,155,455.51	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	SEGUNDA ETAPA CEDHA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA DISCOBOLO - 73822	73822	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	DISCOBOLO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA FRONTONES - 73926	73926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	PLAZA FRONTONES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE MINI CIUDAD DE EDUCACIÓN VIAL DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74360	74360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA COLONIA ÁVALOS DEPORTIVA SUR INTERIOR SN COLONIA AVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN PABLO II Y , COLONIA ÁVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN P	Metros Cuadrados	9500	9500	9500	100.00	5,255,497.04	5,255,497.04	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	MINI CIUDAD DE EDUCACIÓN VIAL	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201960142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS DE LA DEPORTIVA SUR EN CHIHUAHUA CHH COL AVALOS - 219297	219297	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PACHECO COLONIA AVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y BOULEVARD JUAN PABLO II, CALLE DECIMO SEXTA AVE PACHECO SN COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y J	Metros Cuadrados	648	648	648	100.00	1,161,094.27	1,161,094.27	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	1,161,049.48	CANCHAS DE TENIS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA SANTO NIÑO SEGUNDA ETAPA - 79377	79377	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE MARIA MARI 2706 INTERIOR SN COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOMEZ MORIN Y CALLE 31, CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1	1	1	100.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	1,249,999.98	ICHD/AD/OP/02/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CARLA MARIA HERRERA GUERRERO EN CHIHUAHUA - 68692	68692	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AVENIDA PASEOS DEL SOL FRACCIONAMIENTO SOL DE ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUNTA EL ALAMILLO Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Comedor(es)	1	1	1	100.00	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C Y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LOCALIDADES VARIAS - 78693	78693	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DIANA LAURA RIOJAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LADRILLEROS, 31375 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	30	30	30	100.00	312,450.41	312,450.41	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDÍGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301894925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD CUATRO CULTURAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 78795	78795	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Granja Alex	CARRERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO JUAREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + 1 EJIDO RANCHERIA JUAREZ, 00000 GRANJA ALEX, CHIHUAHUA ENTRE CARRERA JUAREZ - MEXICO Y CARRERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	90	90	90	100.00	1,037,967.66	1,037,967.66	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR OFELIA CASARES BARRÓN EN BENJAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69513	69513	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMIN M CHAPARRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y , BRECH	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO SARABIA EN BENJAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69527	69527	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMIN M CHAPARRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y , BR	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almadá	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CHIHUAHUA - CALAHUEMOC Y TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS , TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	1	100.00	2,980,000.00	1,560,000.00	1,559,063.48	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	OP-223000468	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CHINIPAS - 73812	73812	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almadá	TERRACERIA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS Y TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMET	Comedor(es)	31	31	31	100.00	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUASISACO - 69467	69467	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guasisco de Russo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUASISACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 12 RANCHERIA GUASISACO, 33366 GUASISACO DE RUSSO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABARCOCS - EL TRIGO Y , BRECHA BABARCOCS - EL TRIGO KM 15 DERECH	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS LOCALIDAD GUAZIZACO - 214772	214772	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guazizaco	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUAZIZACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 30 RANCHERIA GUAZIZACO, 33367 GUAZIZACO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM 11DER 30 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHOTEMORISCR EELBAHUICH	Piezas	17	17	17	100.00	195,567.23	195,567.23	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO EN LA REFORMA - 69539	69539	Gobierno de la Entidad	Chinipas	La Reforma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 4 RANCHERIA LA REFORMA, 33365 LA REFORMA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM 5024 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
												MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH210201894654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS DESFILADEROS - 69478	69478	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Desfiladeros	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS DESFILADEROS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12+ 4 RANCHERIA LOS DESFILADEROS, 33365 LOS DESFILADEROS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y , TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS LLANITOS - 69499	69499	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llanitos	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10+ 8 RANCHERIA LOS LLANITOS, 33365 LOS LLANITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA IZQUIERDA.MÁS 8 KILOMETROS, TERRA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD LAGUNA BUSTILLOS EN BUSTILLOS - 69555	69555	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Bustillos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 89 TRAMO CUAUHTEMOC - BUSTILLOS KILOMETRO 20 + 2 EIDO BUSTILLOS, 33606 BUSTILLOS, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - SAN ANDRES Y CARRETERA CUAUHTEMOC SAN ANDRES KM 20.00 2 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301951366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ANAHUAC EN COLONIA ANAHUAC - 69573	69573	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Colonia Anáhuac	CALLE 4A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LOS DEPORTES, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC KILOMETRO 96 MANO DERECHA 7 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210201894668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN CUAUHTEMOC - 69712	69712	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHUAHUA CUAUHTEMOC 103201 KM	Calentador(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CUATRO NUEVE EN CUAUHTEMOC - 69774	69774	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHUAHUA CUAUHTEMOC 103201 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MA JESUS SOLONA FERNANDEZ EN CUAUHTEMOC - 69727	69727	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 32 3080 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE OAXACA, CARR CHIHUAHUA CUAUHTEMOC 103201 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN CUAUHTEMOC - 69753	69753	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 4A CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE OAXACA, CARR CHIHUAHUA CUAUHTEMOC 103201 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	ESTATUS					FLUJO
CHH210301951369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN CUAUHTÉMOC - 69598	69598	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 68 CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XOCOMILCO, CARR CHIHCUAUHTÉMOCCKM 103I2Q1 KRR	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CUAUHTÉMOC - 73831	73831	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC KILOMETRO 103 + 1 COLONIA CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARR CHIHCUAUHTÉMOCCKM 103I2Q1	Centro(s) de salud	44	44	44	100.00	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	EQUIPAMIENTO DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC - 74438	74438	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA NETZAHUALCÓYOTL NO. EXT. SIN NÚMERO C. NETZAHUALCÓYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31534 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NETZAHUALCÓYOTL NO. EXT. SIN NÚM	Piezas	1	1	1	100.00	3,217,777.82	3,217,777.82	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	2,984,674.99	109330	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC - 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE C. NETZAHUALCÓYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE C. NETZAHUALCÓYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CABRERA Y , C.	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	10,566,660.38	10,566,660.38	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	10,566,659.35	CESSA AMP REM	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUAUHTÉMOC EN LAZARO CARDENAS - 69664	69664	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 8 DE FEBRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUAUHTÉMOC BUENAVENTURA KM 40 I2Q 0 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NUEVO ZARAGOZA LOS ADOBES - 69685	69685	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Nuevo Zaragoza (Los Adobes)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUHTÉMOC - NUEVO ZARAGOZA KILOMETRO 34 + 1 DISEÑO NUEVO ZARAGOZA, 31634 NUEVO ZARAGOZA (LOS ADOBES), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - ALVARO OBREGON Y , CARRETERA CUAUHTEM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERRO OCHO NUEVE EN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ LA QUEMADA - 69974	69974	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 39 TRAMO DELICIAS - COLONIA ABRAHAM GONZALEZ KILOMETRO 3 + 1 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), 33100 COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - EL ORRANTE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRIDA KHALO EN COLONIA REVOLUCION - 69883	69883	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Revolución	CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL 617 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 33107 COLONIA REVOLUCION, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE CUERNAVACA Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS
CHH210301951378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO TRES CERO SIETE SEIS EN DELICIAS - 68832	68832	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-C	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SEGSMUNDO FREUD EN DELICIAS - 68809	68809	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE 14 NORTE 416 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FERROCARRIL, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS DOS CERO CERO CUATRO EN DELICIAS - 68845	68845	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE 4A PONIENTE 12 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE DEL PARQUE, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS DELICIAS - 73860	73860	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICIAS KILOMETRO 76 + 1 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA	Comedor(es)	31	31	31	100.00	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CERO OCHO EN MIGUEL HIDALGO - 68945	68945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE SEGUNDA PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EPYFANANDO MENDOZA Y CALLE JUAN JOSE CHAVIRA, CARRETERA DELICIAS CAMARGO KM 4 IZQ.4 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN BAJIO DE LA CUEVA - 70373	70373	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajío de la Cueva	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - BAJIO DE LA CUEVA KILOMETRO 2 + 3 RANCHERIA BAJIO DE LA CUEVA, 33186 BAJIO DE LA CUEVA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y , CARRETERA ROCHEACHI NOR	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELVIRA CRUZ BUSTILLOS EN BAJIO LARGO - 70137	70137	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajío Largo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - BAJIO LARGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA BAJIO LARGO, 33187 BAJIO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - CIENEGA PRIETA Y BRECHA GUACHOCHI CIENEGA PRIETA KM 20 DERE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BASIGOCHI DE ABORACHI - 70846	70846	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOCHI, 33193 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEI - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEI GUACHOCHI KILOMETRO 87 MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS
CH210201895089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BASIGOCHI MPIO GUACHOCHI - 78210	78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOCHI BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREAL GUACHOCHI Y CARRETERA CREAL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN BASHUARE - 70012	70012	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASHUARE KILOMETRO 27 + 1 RANCHERIA BASHUARE, 33195 BASHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREAL GUACHOCHI Y CARRETERA CREAL GUACHOCHI KILOMETRO 27 MANO IZQUIE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE MAYO EN CABORACHI - 70104	70104	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Caborachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CABORACHI KILOMETRO 19 + 4 RANCHERIA CABORACHI, 33186 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KM 19 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301951396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO FEDERALIZADA EN CIENEGUITA DE SINFOROSA - 70872	70872	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10, MANO IZ	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO EN CIENEGUITA - 70836	70836	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10 MANO IZQ	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE CIENEGUITA MPIO GUACHOCHI - 78236	78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10, MANO IZ	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301960015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO TURISTICO CUSARARE MUNICIPIO DE GAUCHOCHI - 211177	211177	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cusarare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33195 TRAMO GUACHOCHI - CUSARARE KILOMETRO 19 + 0 PUEBLO CUSARARE, 33195 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTEMOCY CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREAL, CARRETERA CRE	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	991,182.72	495,591.36	495,591.36	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	OPMG27211271	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL OJITO - 70216	70216	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Ojito	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - EL OJITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 1 RANCHERIA EL OJITO, 33188 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHEACHI - BOQUIMORA Y , BRECHA ROCHEACHI BOQUIMORA KM 5 IZQ 1 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201894706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUACAYVO - 70115	70115	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guacayvo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - GUACAYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 4 RANCHERIA GUACAYVO, 33186 GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAMACHIQUE - GUAGUEYOVO Y , BRECHA SAMACHIQUE - GUAGUEYOVO KM 21 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSARIO GUTIERREZ EN GUACHOCHI - 70171	70171	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CALLE PENSAMIENTOS LA LOMA PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE DELICIAS, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI LOCALIDADES VARIAS - 78706	78706	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERE	Piezas	159	159	159	100.00	1,796,149.17	1,796,149.17	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO MÁRQUEZ EN HUICHAGOACHI - 70032	70032	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagoachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - HUICHAGOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 4 RANCHERIA HUICHAGOACHI, 33195 HUICHAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BASHUARE - RARÁMUCHI Y , BRECHA BASHUARE - RARÁMUCHI KILOMETRO 8 MANO D	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN HUILLORARE - 70436	70436	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE, 33186 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17, MA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE HUILLORARE MPIO GUACHOCHI - 78296	78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE, 33186 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17 MANO	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HILARIO ESPINO LOYA EN HUIZARACHI - 70188	70188	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huizarochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 325 TRAMO GUACHOCHI - HUIZARACHI KILOMETRO 2 + 1 RANCHERIA HUIZARACHI, 33187 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y , CARRETERA GUACHOCHI AGUA BLANCA KM 2 IZQ.	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENOVIO MEZA RAMOS EN LA JOYA - 69994	69994	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Joya	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 2 RANCHERIA LA JOYA, 33193 LA JOYA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHEACHI - MEZA Y , BRECHA ROCHEACHI - MEZA CHIHUACHI KM 19 DERECHA 2 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH210201894739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN LA MESA DEL CHIHUITE - 70237	70237	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Mesa del Chihuite	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - LA MESA DEL CHIHUITE KILOMETRO 232 + 1 RANCHERIA LA MESA DEL CHIHUITE, 33188 LA MESA DEL CHIHUITE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO Y , CARRETERA GUACHOCHI	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN MESA DE LOS SURCOS - 70300	70300	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa de los Surcos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - MESA DE LOS SURCOS KILOMETRO 83 + 1 RANCHERIA MESA DE LOS SURCOS, 33186 MESA DE LOS SURCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEFEDERAL EN MURACHARACHI - 70428	70428	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Muracharachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - MURACHARACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 1 RANCHERIA MURACHARACHI, 33190 MURACHARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NOROGACHI - NAHUEACHI Y , BRECHA NOROGACHI - NAHUEACHI KM 15 OJO Q KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NAHUEACHI - 70332	70332	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Nahueachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - NAHUEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA NAHUEACHI, 33190 NAHUEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NOROGACHI - NAHUEACHI Y , BRECHA NOROGACHI - NAHUEACHI KILOMETRO 23 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN NAPISOACHI DE ARRIBA OJO DE AGUA - 70350	70350	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Napisoachi de Arriba (Ojo de Agua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - NAPISOACHI DE ARRIBA KILOMETRO 17 + 2 RANCHERIA NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), 33187 NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FELIX MARIA ZULOGA EN OTOVACHI OTOVACHI DE ARRIBA - 70079	70079	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Otovachi (Otovachi de Arriba)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - OTOVACHI KILOMETRO 19 + 12 RANCHERIA OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), 33187 OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y BRECHA MANO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCARTE EN PESACHI - 70882	70882	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - PESACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 5 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SALSIPUEDES - STANITAY , BRECHA SALSIPUEDES - STANITAY KM 10 OJO S KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANCARTE DE PESACHI NPIO GUACHOCHI - 78254	78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - PESACHI KILOMETRO 80 + 4 RANCHERIA PESACHI, 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREAL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREAL - GUACHOCHI KILOMETRO 80 MANO IZQUIERDAMÁS 4	Comedor(es)	1	1	0.75	75.00	457,000.00	457,000.00	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA								NOMBRE	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO				ESTATUS
CH210201894736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN RANCHERIA OCHOACACHI - 70446	70446	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rancheria Ochoacachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - RANCHERIA OCHOACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 64 + 1 RANCHERIA OCHOACACHI, 33186 RANCHERIA OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - OCHOACACHI Y , BRECHA GUACHOCHI OCHOACACHI KILOMET	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN REJOMACHI - 70361	70361	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rejomachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - REJOMACHI KILOMETRO 83 + 2 RANCHERIA REJOMACHI, 33194 REJOMACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 83 MANO IZQUIER	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE NOROGACHI MPO GUACHOCHI - 78286	78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Norogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - NOROGACHI KILOMETRO 12 + 10 RANCHERIA NOROGACHI, 33190 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y CARRETERA ROCHEACHI NOROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	528,000.00	528,000.00	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA EN NOROGACHI - 70893	70893	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Norogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - NOROGACHI KILOMETRO 23 + 10 RANCHERIA NOROGACHI, 33190 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y CARRETERA ROCHEACHI NOROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SARABEACHI - 70207	70207	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabechi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SARABEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 8 RANCHERIA SARABEACHI, 33190 SARABEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JOSE BAQUIACHI - GUAGUACHERA Y BRECHA SAN JOSE BAQUIACHI GUAGUACHERA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN SOMARACHI - 70062	70062	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Somarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SOMARACHI KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA SOMARACHI, 33196 SOMARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 23 MANO DERECH	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301954053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN EL TEBELBACHALLEATO COMUNITARIO OCHO MIL DIEZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94382	94382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL CUOTA 32485 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AGUA AMARILLA KILOMETRO 253 + 1 FUERA AGUA AMARILLA, 33485 CIENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRE	Albergue(s)	1	1	1	100.00	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	PRO03/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEFORAMA EN AGUA AMARILLA - 71374	71374	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AGUA AMARILLA KILOMETRO 253 + 17 RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , C	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH210201894776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ENRIQUE CREEL EN ATASCADEROS - 71254	71254	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ATASCADEROS KILOMETRO 50 + 1 RANCHERA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - LOS FRAILES Y , CARRETERA YERBITAS LOS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201954019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94252	94252	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Baborigame	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 75 + 1 PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , BRECHA GUADALUPE	Metros Cuadrados	10	10	10	100.00	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	795,513.36	PR002/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210301954077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ARAUJO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94507	94507	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Arajujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 6 RANCHERA CIENEGA DE ARAUJO, 33477 CIENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y ,	Aula	1	1	1	100.00	449,210.49	449,210.49	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	449,210.48	PR004/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO DOS CUATRO EN CIENEGA DE ARAUJO - 71492	71492	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Arajujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 8 RANCHERA CIENEGA DE ARAUJO, 33477 CIENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-BASONORTA Y , BRECHA DOLORESBA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPOAKA EN CORRAL QUEMADO - 70996	70996	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CORRAL QUEMADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 3 RANCHERA CORRAL QUEMADO, 33483 CORRAL QUEMADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JULIO VERNE EN EL MUERTECTO - 71353	71353	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Muertecto	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL MUERTECTO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERA EL MUERTECTO, 33476 EL MUERTECTO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN EL NOPAL - 71134	71134	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Nopal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL NOPAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA EL NOPAL, 33485 EL NOPAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAMEKM 25IZQDKM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210301951419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA EN EL PINABETE - 71645	71645	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME SAN JUAN NEOMOLCENENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH210201895099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78339	78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 3348 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME SAN JUAN NEPOLUCENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN	Comedor(es)	1	1	0.79	79.00	426,000.00	426,000.00	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL RANCHITO 71122	71122	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Ranchito	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RANCHITO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA EL RANCHITO, 3348 EL RANCHITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCADEROS Y , CARRETERA YERBITAS ATASC	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO RAMÍREZ EN EL RINCÓN DEL COMANCHE - 71155	71155	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincón del Comanche	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCÓN DEL COMANCHE MARGEN DERECHO KILOMETRO 37 + 1 RANCHERIA EL RINCÓN DEL COMANCHE, 33474 EL RINCÓN DEL COMANCHE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUARIPA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPAS-MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUARIPAS), 33483 EL TULE (RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	0.7	70.00	481,000.00	481,000.00	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH2103018951414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN EL TULE RIO TUARIPA - 71599	71599	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPAS-MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 RANCHERIA EL TULE (RIO TUARIPAS), 33483 EL TULE (RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH2103018954097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL DRECSETE EN LA LOCALIDAD DE EL VENADITO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94573	94573	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , BRECHA GUADALUPE Y CA	Aula	1	1	1	100.00	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	PRO04/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑO TARAHUMARA EN EL VENADITO - 71060	71060	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SIETE EN EL VENADITO - 71424	71424	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA G	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES	
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS			FLUJO
CHH21020189478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SEIS EN EL ZAPOTE - 71399	71399	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33488 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA COLORES - LOS INDIOS Y BRECHA DOLORRES LOS INDIOS KM 13 IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDADES VARIAS - 78712	78712	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 1 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO	Piezas	161	161	161	100.00	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR RARAMURI EN LA MATANZA - 71677	71677	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y BRECHA GU	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102018945101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR RARAMURI DE LA MATANZA MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y BRECHA GUA	Comedor(es)	1	1	0.6	60.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SUMARI EN LAS JUNTAS TURUACHITO - 71076	71076	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas (Turuchito)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS JUNTAS TURUACHITO KILOMETRO 238 + 11 RANCHERIA LAS JUNTAS (TURUACHITO), 33490 LAS JUNTAS (TURUACHITO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301954069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHENTA MIL CIENTO SEIS EN LA LOCALIDAD DE YERBITAS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94462	94462	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33497 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - YERBITAS KILOMETRO 253 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Albergue(s)	1	1	1	100.00	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	479,356.47	PRO03/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO CERO SEIS EN YERBITAS ASERRADERO - 71523	71523	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 253 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LAS YERBITAS ASERRADERO - 71014	71014	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 256 + 1 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS), 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH210201894800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERRO UNO OCHO EN LLANO GRANDE - 71537	71537	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 51 + 1 RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210201894757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LOS JUANICOS - 70965	70965	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Juanicos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS JUANICOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA LOS JUANICOS, 00000 LOS JUANICOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BARBECHITOS - LOS JUANICOS Y , BRECHA BARBECHITOS LOS JU	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301951404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO OCHO CERRO UNO CERRO CUATRO EN MESA DE LA CRUZ - 70923	70923	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 11 RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYC-BABORIGAME Y , BRECHA GYC-BABORIGAMEM 21	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210201894758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN NABOGAME - 70984	70984	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - NABOGAME KILOMETRO 274 + 17 RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301951413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHENTA MIL CIENTO SIETE EN LA LOCALIDAD DE OJUELOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 94594	94594	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO - KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO	Aula	1	1	1	100.00	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	449,210.49	PRODA/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210201894779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 71281	71281	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO - KILOMETRO 19 + 1 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES Y , BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES KILOMETRO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN PUERTO SAN GERONIMO - 71338	71338	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Puerto San Gerónimo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PUERTO SAN GERONIMO KILOMETRO 250 + 1 RANCHERIA PUERTO SAN GERONIMO, 33497 PUERTO SAN GERONIMO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301951417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ALLENDE EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 71625	71625	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinato	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA									AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CH210201895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHINATU MPD GUADALUPE Y CALVO - 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 22 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Comedor(es)	1	1	0.72	72.00	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO DOS DOS EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA 71452	71452	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de la Joya	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE LA JOYA KILOMETRO 15 + 12 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA JOYA, 33496 SAN FRANCISCO DE LA JOYA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIA MONTESSORI EN SAN JOSE DE LOS REYES - 71035	71035	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San José de los Reyes	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JOSE DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 24 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS REYES, 33474 SAN JOSE DE LOS REYES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SESI DOS CERO EN SAN JUAN NEPOMUCENO - 71562	71562	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA SAN JUAN NEPOMUCENO, 33485 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME SAN JUAN NEPOMUCENO Y ,	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUATHEMOC EN SAN PEDRO DE CHINATU 71382	71382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN PEDRO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), 33480 SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA E	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN SAN SIMÓN - 71147	71147	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Simón	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN SIMON MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 13 RANCHERIA SAN SIMON, 33477 SAN SIMON, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO DOLORES	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SANTA RITA - 71321	71321	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 8 RANCHERIA SANTA RITA, 33485 SANTA RITA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO	Centro(s) de salud	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIMÓN BOLIVAR EN SANTO DOMINGO - 71110	71110	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santo Domingo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 33477 SANTO DOMINGO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - LOS ESPINO Y , BRECHA DOLORES - LOS ESPINO X	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO
CHH210301951402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN TURUACHI - 70912	70912	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 156 + 1 RANCHERIA TURUACHI 33490 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EDUARDO OMARINI EN TURUACHI - 71091	71091	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 156 + 1 RANCHERIA TURUACHI 33490 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN APORAVO - 71745	71745	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Aporavo	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - APORAVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 25 RANCHERIA APORAVO, 00000 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYO KILOMETRO 17 MAMO IZQUIERDO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN BACHAMUCHI - 72406	72406	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Bachamuchi	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - BACHAMUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA BACHAMUCHI, 00000 BACHAMUCHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYVO Y , BRECHA MEZA DE ESTRELLAS CORARAYVO KM 6 I Z	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HOMERO CERVANTES LAUREIRO EN EL PUERTO CHIQUITO - 72395	72395	Gobierno de la Entidad	Guazapares	El Puerto Chiquito	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - EL PUERTO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 6 RANCHERIA EL PUERTO CHIQUITO, 00000 EL PUERTO CHIQUITO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUAZAPARES - CENEGA DE LOS BUSTILLOS Y , BRECHA G	Comedor(es)	1	1	1	100.00	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	826,414.75	620,000.00	620,000.00	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	23000599PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO UNO EN MONTERDE MONTERDE VIEJO - 72411	72411	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - MONTERDE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 4 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYO KILOMETRO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREESCOLAR COMUNITARIO EN PIEDRA BOLA - 72442	72442	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Piedra Bola	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - PIEDRA BOLA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 1 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 90000 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYVO Y , BRECHA MEZA DE ESTRELLAS CORARAYVO K	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201894922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS GUAZAPARES - 73870	73870	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERÍA TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43, MANO IZQUIERDA, MÁS 0 KILOMETROS. Y	Comedor(es)	40	40	40	100.00	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201951425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMSAD NO TRES UNO EN TÉMORIS - 71712	71712	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y , TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43, MANO IZ	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFINA SEAREZ DE AVITIA EN TÉMORIS - 72371	72371	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y , TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQU	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201951915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS RUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES LOCALIDADES VARIAS - 78748	78748	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y , TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQ	Piezas	18	18	18	100.00	225,453.89	225,453.89	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MURUKA EN TIERRA BLANCA - 72343	72343	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Tierra Blanca	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 20 + 3 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVVO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVVO KM 20 IZQ	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TEPORACA EN TOMOCHI - 72433	72433	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER 0 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS CORANADO ALVÁREZ EN TOMOCHI - 72421	72421	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER 0 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS HIDALGO DEL PARRAL - 73878	73878	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL Y ,	Comedor(es)	9	9	9	100.00	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301951927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL - 78812	78812	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE BARTOLOME DE MEDINA CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILÓMETRO 220	Piezas	2	2	2	100.00	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDÍGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN JANOS - 72454	72454	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO CASAS GRANDES - JANOS KILÓMETRO 62 + 1 PUEBLO JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS Y CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JANOS KILÓMETRO 62 A MANO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C Y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPAL DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EJIDO HEROES DE LA REVOLUCIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 A MANO DERECHAPAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9720.8	9720.81	9720.81	100.00	4,821,169.58	4,000,000.00	3,996,784.49	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	OP132021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	17	100.00	704,538.77	436,814.04	435,922.34	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	OP-15-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	6	100.00	248,660.74	154,169.66	151,680.46	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	OP-34-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	100.00	290,104.19	179,864.60	179,559.27	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	OP-14-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	25	100.00	1,036,086.43	642,373.59	641,960.73	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	OP-18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILÓMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	191,468.77	128,474.71	127,747.70	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	OP/43/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA								NOMBRE	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO							
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	10	100.00	414,434.57	256,949.43	256,012.70	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	OP-19-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FÁTIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	100.00	290,104.19	179,864.60	178,197.35	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	OP-20-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13	13	13	100.00	538,764.95	334,034.27	331,512.41	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	OP/43/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERIA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	165,773.84	102,779.78	102,604.48	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	OP-17-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	18	100.00	745,982.23	462,508.98	461,577.92	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	OP-21-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENTO JUAREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	8	100.00	331,547.66	205,559.55	204,646.26	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	OP-45-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	5	100.00	207,217.28	128,474.71	126,214.99	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	OP-16-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMEDIACION Y ADAPTACION DEL CENTRO COMUNITARIO QUINCE DE ENERO CIUDAD JUAREZ - 215883	215883	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PAPAÑA COLONIA 15 DE ENERO, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGELINA GALLEGOS Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE CAÑÁVERAL SOBRE LA CALLE PAPAÑA Y ANGELINA GALLEGOS (CALLE POSTERIOR CARRUTAL LOCALIZADO) EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	315	315	315	100.00	999,375.22	999,375.22	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	23708437	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	
CHH210301960147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ - 219433	219433	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA LERDO COLONIA CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CALLE IGNACIO DE LA PEÑA UBICADA SOBRE LA AVE LERDO ENTRE LAS CALLES MANUEL BERNAL RAMON CORONA E IGNACIO PEÑA EN LA	Biblioteca(s)	1	1	1	100.00	836,572.44	836,572.44	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	828,803.18	2A ETAPA BIBLIOTECA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ - 80866	80866	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA LERDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Biblioteca(s)	1	1	1	100.00	23,547,158.07	23,547,158.07	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	144-OP-002/21-SOPF-OBRA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIERRAVISTA EN JUAREZ - 72578	72578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA SIERRA VISTA CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE RODRIGUEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCION MOLTINE NO DOS CINCO EN JUAREZ - 72613	72613	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL RIVAS GUILLET Y CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LIBERACION OCHO DOS CERO CINCO EN JUAREZ - 72593	72593	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GOMEZ 225 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LEONARDO OIEDA BARRIOS Y CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360, MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN JUAREZ - 72565	72565	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL PRADO COLONIA CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ POVENIR Y CALLE CASACHE, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	REMODELACION Y ADAPTACION DE PARQUE PUBLICO JARUDO UBICADO EN CALLES SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA EN CD JUAREZ CHH - 216245	216245	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DE NAICA COLONIA LA CUESTA, 32650 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO BACA GALLARDO Y CALLE JARUDO ORIENTE, CALLE FERON PATRO, CALLE SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA CD-JUA	Metros Cuadrados	514	514	514	100.00	1,000,001.66	1,000,001.66	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	23708438	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN MAGUARICHI - 72669	72669	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI, 3370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH210201894838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN MAGUARICHI - 72643	72643	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI - MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MAGUARICHI - 73898	73898	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI - MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	5	5	5	100.00	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CARRERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANDO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72	72	72	100.00	649,600.00	325,000.00	325,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	MMA/ISE01/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CARRERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANDO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	33	33	33	100.00	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	100640	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CARRERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANDO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16800	16800	16800	100.00	337,225.70	250,000.00	250,000.00	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	100679	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOVIACHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - OCOVIACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 OCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANDO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	15	15	15	100.00	1,732,856.10	854,425.00	854,425.00	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	100643	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José de las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANDO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	12	12	12	100.00	1,401,384.80	683,540.00	683,540.00	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	100550	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARDO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33390 LAZARDO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CARRERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANDO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	100.00	7,840,471.23	5,488,329.86	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	106535	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA							NOMBRE	META	META MODIFICADA	AVANCE				PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	100.00	3,103,115.17	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	106537	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLERMO BACA DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO CARDENAS, 33131 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8789	8789	8789	100.00	6,407,772.37	4,485,440.66	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	106539	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN LAZARO CARDENAS - 72678	72678	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE PONIENTE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LAZARO CARDENAS, 33131 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 57 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCONERO DE LA CARRETERA MEOQUI JULIMES A LA CARRETERA MEOQUI JULIMES DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCONERO MUNICIPIO DE MEOQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCONERO COLONIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CALL	Metros Cuadrados	5372.6	5372.64	5372.64	100.00	4,164,733.43	2,915,313.40	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	106536	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA Y PRIMARIA CUTILAHUAC EN LAS ANIMAS DE ARRIBA - 72725	72725	Gobierno de la Entidad	Morelos	Animas de Arriba (Ejido)	BRECHA TRAMO MORELOS - ANIMAS DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 7 RANCHERIA ANIMAS DE ARRIBA, 00000 ANIMAS DE ARRIBA (EJIDO), MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAUITA Y , BRECHA MORELOS LA LAUITA KILOM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SES NUEVE UNO EN MESA DEL FRIOL - 72703	72703	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa del Frijol	BRECHA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRIOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 6 RANCHERIA MESA DEL FRIOLAR, 33466 MESA DEL FRIOL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - EL TABLÓN Y , BRECHA MORELOS EL TABLÓN KILOMETRO 30 A	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD MESA DEL FRIOLAR MUNICIPIO DE MORELOS - 90756	90756	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa del Frijol	TERRACERIA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRIOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 1 RANCHERIA MESA DEL FRIOLAR, 33466 MESA DEL FRIOLAR, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LAUITAS Y CARRETERA LAGUNA DE ABORREACHI - MORELOS,	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	PMM-2021-8703	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MORELOS - 73928	73928	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101 DERECHA BARRI	Comedor(es)	28	28	28	100.00	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
												MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301951917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS LOCALIDADES VARIAS - 78752	78752	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL 3340 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS KILOMETRO 101, DERECHA BARR	Piezas	35	35	35	100.00	438,589.62	438,589.62	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDÍGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PASCUAL OROZCO DE SANTA CRUZ MIPO MORELOS - 78400	78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRAMO MORELOS - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 13 RANCHERIA SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MORELOS - LA LAITA Y BRECHA MORELOS LA LAITA KILOMETRO 2 MANO IZQUIERDA,	Comedor(es)	1	1	0.6	60.00	528,000.00	528,000.00	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	101184	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MORIS LOCALIDADES VARIAS - 78754	78754	Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUARTEMOC - MORIS KILOMETRO 195 + 57 PUEBLO MORIS, 3340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUARTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUARTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 196, MANO IZQUIERDO	Piezas	16	16	16	100.00	235,549.37	235,549.37	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDÍGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN HUMARIZA - 72759	72759	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 1 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NONOAVA - HUMARIZA Y , BRECHA NONOAVA HUMARIZA KILOMETRO 25 DERECHA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN LA JUNTA DE LOS RÍOS - 72743	72743	Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Junta de los Ríos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - LA JUNTA DE LOS RÍOS KILOMETRO 57 + 4 RANCHERIA LA JUNTA DE LOS RÍOS, 00000 LA JUNTA DE LOS RÍOS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y , CARRET	Comedor(es)	1	1	1	100.00	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301894850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS UNIAS EN NONOAVA - 72784	72784	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CALLE 3A RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONOAVA KILOMETRO 64 MANO DERECHA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301894930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS NONOAVA - 73943	73943	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	6	6	6	100.00	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301894848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ABAZOLA EN NONOAVA - 72774	72774	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO								AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CH210201894851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA TÉCNICA OCHO EN EIDO HIDALGO - 72805	72805	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO NUEVO CASAS GRANDES - EJIDO HIDALGO KILOMETRO 13 + 1 EJIDO HIDALGO - 31803 EJIDO HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - CORRALITOS Y , CARRETERA NUEVO	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL TREINTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD LA CURVA BUENA FE MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES - 92771	92771	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	La Curva (Buena Fe)	CAMINO TRAMO NUEVO CASAS GRANDES LA CURVA (BUENA FE) MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 2 RANCHERIA BUENA FE, 31806 LA CURVA (BUENA FE), NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA SUECO JAN	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	OP2021139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA EN LA LOCALIDAD PUNTO ALEGRE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 90793	90793	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 7 EJIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA BARBARA - SAN RAFAEL Y , A 11.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUDE	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	OP202106	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA EN LA LOCALIDAD PUNTO ALEGRE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 90830	90830	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 7 EJIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA BARBARA - SAN RAFAEL Y , A 11.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUDE	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	207,127.64	OP202106	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO CUATRO CERO EN PUNTO ALEGRE - 72817	72817	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CARRETERA FEDERAL LIBRE 109 TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE KILOMETRO 2 + 1 EJIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE GUADALUPE Y CALVO - SANTA BARBARA Y , CARRETERA EN	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ SANTA BARBARA A 247KILOMETROS AL MARGEN IZ	Metros Cuadrados	81	81	81	100.00	5,291,386.29	2,800,000.00	2,800,000.00	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	100648	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA BARBARA 73966	73966	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL LIBRE 109 TRAMO SAN FRANCISCO DEL ORO - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE	Comedor(es)	9	9	9	100.00	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA ISABEL - 73988	73988	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA ISABEL KILOMETRO 50 + 1 COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAJATEMOC Y , CABR CHIHUAHUA-CUAJATEMOC EN SODE	Comedor(es)	21	21	21	100.00	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS
CHH210301951384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BABONONYABA MUNICIPIO DE SATEVO - 70395	70395	Gobierno de la Entidad	Satevo	Babonoyaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONONYABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 5 FUEBLO BABONONYABA, 33159 RANCHERIA SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA, SITUA	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	105417	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA BABONONYABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevo	Babonoyaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONONYABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 5 RANCHERIA SATEVO, 33150 BABONONYABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NORIA - CUATRO VIENTOS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHUEMOC, ESTÁ SITUADO A 12.5 KILOME	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105789	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE SATEVO - 89600	89600	Gobierno de la Entidad	Satevo	Boca del Rio	CAMINO TRAMO SATEVO - BOCA DEL RIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 56 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 BOCA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHUEMOC, SE ENCUENTRA EN EL 56.9 KI	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	105523	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN EL EJIDO EL TORREON MUNICIPIO DE SATEVO - 89449	89449	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	CAMINO TRAMO SATEVO - EL TORREON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 7 EJIDO EL TORREON, 33154 EJIDO EL TORREON (RANCHO EL TORREON), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CIA	Metros Cuadrados	3	3	3	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	105623	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL MUNICIPIO DE SATEVO - 90072	90072	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Chamizal	CAMINO TRAMO SATEVO - EL CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 8 RANCHERIA EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHUEMOC, ESTÁ	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105776	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 92671	92671	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - ELPALOMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 6 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHUEMOC, SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1	1	1	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	105871	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301959981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL TULE DE ABAJO MUNICIPIO DE SATEVO - 21064	21064	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CARRETERA ESTATAL CUOTA 32150 TRAMO SATEVO - EL PALOMAR KILÓMETRO 11 + 6 RANCHERIA EL PALOMAR, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHUEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA, SE	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	105881	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD EL TULE DE ABAJO MUNICIPIO DE SATEVO - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Tule de Abajo	TERRACERIA TRAMO SATEVO - EL TULE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 2 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL TULE DE ABAJO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHUEMOC Y SE ENCUENTRA A 47.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCC	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	105784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE							META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301960001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE CARRETERA A LA CIENEGUILLA TRAMOS PARCIALES DEL KM CERDO AL KM SEISCIENTOS OCHENTA DEL MUNICIPIO DE SATEVO - 210790	210790	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Cieneguilla	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - LA CIENEGUILLA KILOMETRO 12 + 8 RANCHERIA LA CIENEGUILLA, 33151 LA CIENEGUILLA, SATEVO CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE P	Metros Cuadrados	1600	1600	1600	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	105888	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA MUNICIPIO DE SATEVO - 70449	70449	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Guerrita	BRECHA TRAMO SATEVO - LA GUERRITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 RANCHERIA LA GUERRITA, 33159 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, SE ENCUENTRA	Cuartos(s)	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105559	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y, SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130	130	130	100.00	161,723.75	80,861.88	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	MS-2021-AD-210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevo	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA SATEVO, 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, 5	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105808	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y, A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1	1	1	100.00	427,443.76	213,721.88	213,718.40	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	105859	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MENDOZA MUNICIPIO DE SATEVO - 72836	72836	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho de Mendoza	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MENDOZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 1 RANCHERIA LOS MENDOZA, 33158 RANCHO DE MENDOZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA NORIA CUATRO VIENTOS Y, ESTÁ SITUADO A 14.1 KILOMETROS DE SAN	Piezas	1	1	1	100.00	39,169.86	19,584.93	19,584.93	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	MS-2021-AD-209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOLINA MUNICIPIO DE SATEVO - 72938	72938	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MOLINA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 RANCHO MOLINA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y, SE ENCUENTRA A 4.9 KILOMETROS EN DIRE	Piezas	4	4	4	100.00	294,467.62	147,233.81	147,233.81	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	MS-2021-AD-211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301953482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, SE ENCUEN	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SN COLONIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC A 90.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100664	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301959853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 205050	205050	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33150 TRAMO SATEVO - SAN FRANCISCO JAVIER KILÓMETRO 92 + 0 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	300	300	300	100.00	400,020.87	400,000.00	400,000.00	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	105875	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BARRIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNANDEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70850	70850	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José de Hernández	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 8 PUEBLO SAN JOSE DE HERNANDEZ, 33150 SAN JOSE DE HERNANDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANC	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100661	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301954869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ETAPA II EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 73056	73056	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL FARO - SAN MATEO Y , A 50.5 KILOMETROS EN DIRECCION	Piezas	3	3	3	100.00	289,949.85	144,974.93	144,974.93	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	105221AD212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL FARO - SAN MATEO Y , A 50.5 KILOMETROS EN DIRECCION	Metros Cuadrados	6	6	6	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	105829	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERIA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KIL	Piezas	4	4	4	100.00	348,895.03	149,558.29	149,558.29	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	105856	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE CARRETERA SAN JUAN BAUTISTA TRAMOS PARCIALES DEL KM CERO AL KM SETECIENTOS VEINTI NUEVE DEL MUNICIPIO DE SATEVO - 211021	211021	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA KILÓMETRO 75 + 0 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RA	Metros Cuadrados	1600	1600	1600	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	105893	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201894861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 72889	72889	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 9 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA - RANCHO DE HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y SE ENCUENTRA A 16	Piezas	5	5	5	100.00	375,224.24	187,612.12	187,612.12	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	MS-2021-AD-212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 9 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100662	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301955990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	EQUIPAMIENTO DE CELDAS SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VERACRUZ MUNICIPIO DE SATEVO 206641	206641	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan de la Veracruz	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - SAN JUAN DE LA VERACRUZ KILOMETRO 75 + 1 RANCHERIA SAN JUAN DE LA VERACRUZ, 33150 SAN JUAN DE LA VERACRUZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO	Piezas	12	12	12	100.00	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	105880	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA SA RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100663	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301955985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICENTE GUERRERO EN BABICORA DE CONOACHIC - 72849	72849	Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babícara de Conoachic	BRECHA TRAMO TEMOSACHIC - BABICORA DE CONOACHIC MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 48 + 1 RANCHERIA BABICORA DE CONOACHIC, 31984 BABICORA DE CONOACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE BRECHA COCONOACHIC - BABICORA DE CONOACHIC Y ,	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE MUNICIPIO DE URUQUE - 74243	74243	Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILL	Kilómetro lineal	1271.9	1271.92	1271.92	100.00	13,887,076.00	13,887,076.00	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	PARQUE AVENTURA BARRANCAS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI MUNICIPIO DE URUQUE - 72399	72399	Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 1 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILL	Metros lineales	1	1	1	100.00	6,000,000.00	3,000,000.00	2,992,956.07	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	106213	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SES UNO CERRO UNO EN CENEGUITA LLUVIA DE ORO 73042	73042	Gobierno de la Entidad	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	BRECHA TRAMO URUQUE - CIENEGUITA LLUVIA DE ORO MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - PIEDRAS VERDES Y , BRE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH210201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE COBARÉACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Urúque	Corareachi	BRECHA TRAMO URUQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA COBARÉACHI 423 COBARÉACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	218.33	100.00	675,000.00	480,000.00	480,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	OP-26501052	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR UNO OCHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 72965	72965	Gobierno de la Entidad	Urúque	Guapalayna	BRECHA TRAMO URUQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URUQUE - HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUAPALAYNA - 72909	72909	Gobierno de la Entidad	Urúque	Guapalayna	BRECHA TRAMO URUQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URUQUE - HORMIGUEROS KILOMETRO 6, MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN HUICORACHI - 72872	72872	Gobierno de la Entidad	Urúque	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - HUICORACHI KILOMETRO 61 + 1 HUICORACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE HUICORACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 61 MANO DERECHA,	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PLAN DE GUADALUPE EN LA PINOSA - 73012	73012	Gobierno de la Entidad	Urúque	La Pinosa	BRECHA TRAMO URUQUE - LA PINOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA LA PINOSA, 0000 LA PINOSA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ARTURO - URUQUE Y , BRECHA MEZA DE ARTURO URUQUE KM 17 DER O KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ESCOBEDO EN LAS MORAS - 72939	72939	Gobierno de la Entidad	Urúque	Las Moras	BRECHA TRAMO URUQUE - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA LAS MORAS, 0000 LAS MORAS, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREJO - LA GUACHARA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREJO LA GUACHARA KILOMETR	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN MESA DE ARTURO - 72987	72987	Gobierno de la Entidad	Urúque	Mesa de Arturo	BRECHA TRAMO URUQUE - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCACHI - MESA DE ARTURO Y , BRECHA CEROCACHI MESA DE ARTURO KILOMET	Comedor(es)	1	1	1	100.00	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL MERINO RASCÓN EN PIEDRA BLANCA - 72932	72932	Gobierno de la Entidad	Urúque	Piedra Blanca	BRECHA TRAMO URUQUE - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 RANCHERIA PIEDRA BLANCA, 0000 PIEDRA BLANCA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MESA DE ARTURO TUBARES KILOMETRO 22, M	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-8, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH210201894862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES TRIGUITO - 72890	72890	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRAS VERDES TRIGUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), 3343 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MES	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201951921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE URIQUE LOCALIDADES VARIAS - 78762	78762	Gobierno de la Entidad	Urique	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - URIQUE KILOMETRO 96 + 17 PROLONGACION URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 96, MANO IZQUIERDA, MÁS 1	Piezas	62	62	62	100.00	776,563.39	776,563.39	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN AGUA FRIA - 73144	73144	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Agua Fria	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URUACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URUACHI Y , CARR LAS ESTRELLASURUACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOCHE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN AGUA FRIA - 73159	73159	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Agua Fria	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URUACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URUACHI Y , CARR LAS ESTRELLASURUACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOCHE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN ARACOVYO - 73188	73188	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Aracovyo	BRECHA TRAMO URUACHI - ARACOVYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 1 RANCHERIA ARACOVYO, 00000 ARACOVYO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TABLETA - ARECHUYVO Y , BRECHA LA TABLETA ARECHUYVO KM 11 IZQ 0 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN ARROYO EL OSO - 73215	73215	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Arroyo el Oso	BRECHA TRAMO URUACHI - ARROYO EL OSO MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 5 RANCHERIA ARROYO EL OSO, 00000 ARROYO EL OSO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYOVO Y , BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYOVO KILOMETRO 34, MANO D	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERVO CUATRO SEIS EN EL REBAJE - 73224	73224	Gobierno de la Entidad	Uruachi	El Rebaje	BRECHA TRAMO URUACHI - EL REBAJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 39 RANCHERIA EL REBAJE, 33316 EL REBAJE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MAICOBIA - TALAYOTES Y , BRECHA MAICOBIA TALAYOTES KILOMETRO 32 DERECHA 39 KILOMETROS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN GUACHEACHI - 73086	73086	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Guacheachi	BRECHA TRAMO URUACHI - GUACHEACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 3 RANCHERIA GUACHEACHI, 00000 GUACHEACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI - ROCOROYOVO Y , BRECHA URUACHI ROCOROYOVO KM 26 IZQ 3 KM	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	DIF-LP-09-2021-A, DIF-LP-09-2021-B, DIF-LP-09-2021-C y DIF-LP-09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH210201894870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ESCUTIA EN ROCOROYVO - 73058	73058	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Rocoroyvo	BRECHA TRAMO URUACHI - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROYVO, 33305 ROCOROYVO, URUACHI CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA AGUA ZARCA-GUASACHI Y , BRECHA AGUA ZARCA-GUASACHI KM 41DEREKM CREELEBAHUCHIVOSAN PEDROCN	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	0P/09/2021-A, 0P/09-2021-B, 0P/09-2021-C y 0P/09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SAN ANTONIO - 73198	73198	Gobierno de la Entidad	Uruachi	San Antonio	BRECHA TRAMO URUACHI - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO, 0000 SAN ANTONIO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI MAGUARICHI Y , BRECHA URUACHI MAGUARICHI KILOMETRO 16 MANO DERECHA MAS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	0P/09-2021-A, 0P/09-2021-B, 0P/09-2021-C y 0P/09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201894873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICTOR HUGO RASCÓN BANDA EN URUACHI - 73125	73125	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	AVENDA EL CAMPO PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO 14 DERECHA, MAS 48 KILOMETROS	Comedor(es)	1	1	1	100.00	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	0P/09-2021-A, 0P/09-2021-B, 0P/09-2021-C y 0P/09-2021-D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201951923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE URUACHI LOCALIDADES VARIAS - 78785	78785	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - URUACHI KILOMETRO 14 + 48 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO	Piezas	32	32	32	100.00	400,832.28	400,832.28	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908179	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 16 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6081	6081	Jiménez	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros cuadrados de construcción	512	512	512	100.00	663,095.31	411,119.09	410,213.28	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	0P/23/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908259	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6275	6275	Jiménez	Jiménez	División del Norte (Los Remedios)	EJIDO DIVISION DEL NORTE, 33980 DIVISION DEL NORTE, LOS REMEDIOS, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	154,169.66	153,889.40	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	0P/25/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908273	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL AGUILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6302	6302	Jiménez	Jiménez	El Águila	EJIDO EL AGUILA, 33980 EL ÁGUILA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL AGUILA	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	154,169.66	153,710.26	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	0P/27/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908199	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6108	6108	Jiménez	Jiménez	El Molino	EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS, 33980 EL MOLINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	179,864.60	179,288.29	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	0P/30/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			GEOREFERENCIAS							AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201908341	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6035	6635	Jiménez	Jiménez	El Predio	EJIDO EL PREDIO, 33980 EL PREDIO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL PREDIO	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100.00	124,330.38	77,084.84	76,848.66	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	OP/26/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908312	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6422	6422	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	EJIDO EL TRIUNFO, 33980 EL TRIUNFO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL TRIUNFO	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	82,886.91	51,389.88	35,618.28	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	67,115.31	OP/32/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908300	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SECCIONAL ESCALON DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6836	6836	Jiménez	Jiménez	Escalón	EJIDO ESCALON, 33980 ESCALON, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ESCALON	Metros cuadrados de construcción	640	640	640	100.00	828,869.15	513,898.87	512,857.15	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	OP/33/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908198	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACALES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6089	6089	Jiménez	Jiménez	Jacales	EJIDO JACALES, 33980 JACALES, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACALES	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	179,864.60	179,412.38	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	OP/24/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908331	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOBO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6464	6464	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EJIDO EJIDO JACOBO, 33980 JACOBO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOBO	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	154,169.66	153,325.86	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	OP/31/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883853	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIXTO CARDOZA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON Y SIXTO CARDOZA EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LUCIO BANCO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9108	9108	9108	100.00	4,821,169.58	4,000,000.00	3,996,784.49	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	OP/13/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL/FSM/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908157	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6035	6035	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100.00	207,217.28	128,474.71	127,747.71	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	OP/44/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908166	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416	416	416	100.00	538,764.95	334,034.27	331,512.41	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	OP/43/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO
CHH210201908125	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5957	5957	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BENITO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	256	256	256	100.00	331,547.66	205,559.55	204,646.26	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	0P/15/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908134	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESINA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5978	5978	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	179,864.60	179,559.28	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	0P/14/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908155	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6027	6027	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	320	320	320	100.00	414,434.57	256,949.43	256,012.70	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	0P/19/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908132	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LA ESTACION DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5972	5972	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100.00	207,217.28	128,474.71	126,214.99	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	0P/16/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908140	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA FATIMA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5991	5991	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA FATIMA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA FATIMA EN JIMENEZ CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	179,864.60	178,197.36	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	0P/20/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908162	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544	544	544	100.00	704,538.75	436,814.04	435,922.36	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	0P/15/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908136	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5984	5984	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA LOPEZ DAVILA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LOPEZ DAVILA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	128	128	128	100.00	165,773.84	102,779.78	102,604.48	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	0P/17/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908119	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA PRI DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5949	5949	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	800	800	800	100.00	1,036,086.43	642,373.59	641,960.73	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	0P/18/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210201908090	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5909	5909	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	576	576	576	100.00	745,982.23	462,508.98	461,577.93	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	09/21/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908170	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	154,169.66	151,680.46	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	09/34/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908378	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ESTACION CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6767	6767	Jiménez	Jiménez	Laguna de Palmas (Estación Carrillo)	EJIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALMAS (ESTACION CARRILLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ESTACION CARRILLO	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	100.00	372,991.12	231,254.49	230,971.99	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	09/35/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908396	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EJIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640	640	640	100.00	828,869.15	497,076.53	496,341.69	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	09/42/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908316	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	EJIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORES), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7	7	7	100.00	290,104.19	179,864.60	178,794.21	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	09/37/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908184	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6086	6086	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	EJIDO MIGUEL HIDALGO, 33980 MIGUEL HIDALGO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	100.00	372,991.12	231,254.49	230,959.52	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	09/25/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908267	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6289	6289	Jiménez	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIRAMONTES	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100.00	207,217.28	128,474.71	127,004.73	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	09/29/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908190	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIARIAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAUCILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6094	6094	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCILLO, 33980 NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCILLO	Metros cuadrados de construcción	384	384	384	100.00	497,321.49	308,339.32	307,213.12	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	09/38/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					ESTATUS	FLUJO
CHH210201908195	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 30 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO TAMPAICO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6097	6097	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampaico	EJIDO NUEVO TAMPAICO, 33980 NUEVO TAMPAICO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO TAMPAICO	Metros cuadrados de construcción	320	320	320	100.00	414,434.57	256,949.43	255,259.19	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	OP/36/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908349	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6652	6652	Jiménez	Jiménez	San Felipe	EJIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO SAN FELIPE	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	154,169.66	154,010.94	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	OP/39/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908175	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6079	6079	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100.00	124,330.38	77,084.84	74,728.86	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	OP/41/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908251	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6256	6256	Jiménez	Jiménez	Torreoncitos	COLONIA TORREONCITOS, 33980 TORREONCITOS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	800	800	800	100.00	1,036,086.43	642,373.59	641,727.50	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	OP/22/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908367	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6715	6715	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ZARAGOZA	Metros cuadrados de construcción	256	256	256	100.00	331,547.66	205,559.55	200,866.15	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	OP/40/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUNSTRUCCION DE UN BAÑO Y UN CUARTO ADICIONAL EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BABONONYABA, SATEVO - 32263	322633	Satevó	Satevó	Babononyaba	EJIDO , 33150 BABONONYABA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111012	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO BABONONYABA, SATEVO - 309161	309161	Satevó	Satevó	Babononyaba	EJIDO , 33150 BABONONYABA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO SATEVO - 322636	322636	Satevó	Satevó	Boca del Rio	EJIDO , 33150 BOCA DEL RIO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 800 METROS DEL RIO CONCHOS	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS				
CHH210402045273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y DOS CUARTOS EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TORREON, SATEVO - 322620	322620	Satevo	Satevo	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	EJIDO SATEVO, 33150 EJIDO EL TORREÓN (RANCHO EL TORREÓN), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	111015	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041246	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL, SATEVO - 308473	308473	Satevo	Satevo	El Chamizal	EJIDO , 33150 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	97,500.00	32,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111036	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL, SATEVO - 308473	308473	Satevo	Satevo	El Chamizal	EJIDO , 33150 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111036	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD EL PALOMAR, SATEVO - 322667	322667	Satevo	Satevo	El Palomar	EJIDO , 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 400 METROS DEL RIO SATEVO	Tanque(s)	1	1	1	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	322667	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y TRES CUARTOS ADICIONALES EN CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, SATEVO - 322640	322640	Satevo	Satevo	El Tule	EJIDO , 33150 EL TULE, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	111007	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA, SATEVO - 309109	309109	Satevo	Satevo	La Guerrita	EJIDO , 33150 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111035	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AL LOCALIDAD DE LA JOYA, SATEVO - 322836	322836	Satevo	Satevo	La Joya	EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DEL PANTON	Metros lineales	1	1	1	100.00	161,723.75	80,861.88	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	322836	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, SATEVO - 309224	309224	Satevo	Satevo	La Joya	EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO								DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402045286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOQUILLAS, SATEVO - 322649	322649	Satevo	Satevo	Las Boquillas	EJIDO , 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041277	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SATEVO - 308590	308590	Satevo	Satevo	Ojo de Agua	EJIDO , 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA PLAZA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	97,500.00	32,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111031	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SATEVO - 308590	308590	Satevo	Satevo	Ojo de Agua	EJIDO , 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA PLAZA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111031	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SATEVO - 322682	322682	Satevo	Satevo	Ojo de Agua	EJIDO , 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA IGLESIA	Tanque(s)	1	1	1	100.00	427,443.76	213,721.88	213,718.40	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	322682	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MENDOZA, SATEVO - 326413	326413	Satevo	Satevo	Rancho de Mendoza	EJIDO , 33150 RANCHO DE MENDOZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA	Metros lineales	1	1	1	100.00	39,169.86	19,584.93	19,584.93	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	326413	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOLINA, SATEVO - 322801	322801	Satevo	Satevo	Rancho Molina	EJIDO , 33150 RANCHO MOLINA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DEL RIO SATEVO	Metros lineales	1	1	1	100.00	294,467.62	147,233.81	147,233.81	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	322801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO - 309257	309257	Satevo	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111044	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y UN CUARTO ADICIONAL EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ, SATEVO - 310378	310378	Satevo	Satevo	San José de Hernández	EJIDO , 33150 SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
																		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402045346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 322753	322753	Satevo	Satevo	San José del Sitio	EJIDO, 33150 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLESIA	Metros lineales	1	1	1	100.00	289,949.85	144,974.93	144,974.93	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	322753	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y CINCO CUARTOS EN SEIS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 322657	322657	Satevo	Satevo	San José del Sitio	EJIDO, 33150 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	111001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES, SATEVO - 326439	326439	Satevo	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	EJIDO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DEL RIO	Metros lineales	1	1	1	100.00	348,895.03	149,558.29	149,558.29	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	326439	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO - 322793	322793	Satevo	Satevo	San Juan Bautista	EJIDO, 33150 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros lineales	1	1	1	100.00	375,224.24	187,612.12	187,612.12	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	322793	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO - 310430	310430	Satevo	Satevo	San Juan Bautista	EJIDO, 33150 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111041	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SATEVO - 309003	309003	Satevo	Satevo	San Rafael	EJIDO, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO CHORRERAS - 292090	292090	Aldama	Aldama	Chorreras	EJE VIAL CARRETERA CHIHUAHUA-OJINAGA KM 5A INTERIOR SN EJIDO CHORRERAS, 32933 CHORRERAS, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EJIDO CHORRERAS	Metros cúbicos	1	1	1	100.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	109142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402039678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE 19A ENTRE LAS CALLES TRIAS Y 20 NOV. - 301411	301411	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 19A INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE TRIAS, CALLE 19A ENTRE LA CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y TRIAS EN LA COLONIA PROGRESO	Toma(s)	1	1	1	100.00	310,583.84	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	155,291.92	109134	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402039685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE GUTIERREZ (11 A 17) - 301428	301428	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DECIMASEPTIMA, CALLE GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 17 EN COL CENTRO	Piezas	1	1	1	100.00	251,027.54	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	125,513.77	109135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LAS CALLES TRIAS Y DONATO GUERRA - 301435	301435	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE NOVENA INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE DONATO GUERRA - CALLE NOVENA ENTRE TRIAS Y DONATO GUERRA COL CENTRO	Piezas	1	1	1	100.00	222,724.62	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	111,362.31	109137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CALLE 19A (C. TRIAS Y 20 DE NOVIEMBRE) - 292085	292085	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 19A INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CALLE 19 COLONIA PROGRESO ENTRE CALLES TRIAS Y 20 NOV.	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	1,039,660.90	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	519,830.45	109140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAREZ (11-13) - 301406	301406	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNDECIMA Y CALLE DECIMATERCERA, CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 COL CENTRO	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	698,989.94	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	349,494.97	109133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL (ARCOS) DE SAN JERONIMO A 100 M - 292055	292055	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA ROSQUES DE SAN JERONIMO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y - PAV. CALLE LOS ARCOS PRINCIPAL DE SAN JERONIMO A 100 M	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,305,305.48	652,652.74	652,652.74	652,652.74	652,652.74	652,652.74	652,652.74	652,652.74	109138	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE MARTIN LOPEZ (C. DIVISON DEL NORTE Y C. PROLETARIOS) - 278021	278021	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE PROLETARIOS - COLONIA FCO. VILLA ENTRE LAS CALLES DIVISION DEL NORTE Y CALLE PROLETARIOS CALLE MARTIN LO	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	1,046,868.33	1,046,868.33	1,046,868.33	1,046,868.33	1,046,868.33	1,046,868.33	1,046,868.33	1,046,868.33	109132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION DE CALLE RADIODTECNIA (1 DE MAYO-FERROCARRIL) - 292067	292067	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE RADIODTECNIA INTERIOR SN COLONIA ABEL AGUIRRE, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE RADIODTECNIA Y - PAVIMENTACION CALLE RADIODTECNIA ENTRE PRIEMRO DE MAYO Y FERROCARRIL	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	1,254,739.22	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	627,369.61	109139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACION DE CALLE TORIBIO ORTEGA DE C. AVELINA GALLEGOS A PASCUAL OROZCO - 293140	293140	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE TORIBIO ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32919 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y CALLE PASCUAL OROZCO - CALLE TORIBIO ORTEGA ENTRE AVELINA GALLEGOS Y PASCUAL OROZCO COL EMILIANO	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	784,071.78	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	392,035.89	109131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402048129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	CUARTOS PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 333187	333187	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y CONST. DE CUARTOS PARA 72 FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,237,719.62	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	618,859.81	109129	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALDAMA	TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO - 333801	333801	Aldama	Aldama	Juan Aldama	INTERIOR SN CIUDAD, 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y FAMILIAS BENEFICIADAS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	1,762,280.40	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	881,140.20	109143	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301964842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA PROGRESO - 75772	75772	Allende	Allende	Colonia Progreso (El Dorado)	COLONIA PROGRESO (EL DORADO), 33928 COLONIA PROGRESO (EL DORADO), ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y LA PERFORACION DEL POZO VA A SER EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO	Pozo(s)	1	1	1	100.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	112316	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301965704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 82538	82538	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL MORAL, 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CALLE ORIBEA, CALLE CALLE PERSEMONIO LA PREHABILITACION DE PAVIMENTO SE VA A LLEVAR ACABO EN LA CALLE 20 D	Metros Cuadrados	1180	1180	1180	100.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	107268	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301966370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE EL CALLEJON MANZANA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 82599	82599	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	CALLEJON CALLEJON MANZANAS COLONIA EL MORAL, 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE CALLE BENTO JUAREZ, LA OBRA DE PAVIMENTACION SE VA A LLEVAR ACABO EN EL CALLEJON MANZ	Metros Cuadrados	270	270	270	100.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	107269	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301966359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO - 87625	87625	Allende	Allende	Rancho Blanco	EJIDO RANCHO BLANCO, 33922 RANCHO BLANCO, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y EL CUARTO DORMITORIO SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	107270	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301980589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASCENSION	REHABILITACION DE DESCARGAS Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DOS NACIONES - 152485	152485	Ascensión	Ascensión	Ascensión	AVENIDA DOS NACIONES CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE DIAGONAL DIAZ, CALLE NOGAL LA UBICACION DE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOS NACIONES ENTRE LA DIAGO	Piezas	28	28	28	100.00	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	105515	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301980624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASCENSION	TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOS NACIONES - 152586	152586	Ascensión	Ascensión	Ascensión	AVENIDA DOS NACIONES CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE NOGAL, CALLE DIAGONAL DIAZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA DOS NACIONES ENTRE CALLE DIAGONAL DIAZ Y CAL	Toma(s)	28	28	28	100.00	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	105515	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH210301978726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	MATERIAL PARA TOMAS EN LA CALLE ACACIAS 142823	142823	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS SECTOR ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE DURAZNO, CALLE TABASCO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS SE ENCUENTRAS EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO	Piezas	27	27	27	100.00	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	107137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	DESCARGAS EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE LA CALLE TABASCO Y DURAZNO, MUNICIPIO DE ASCENSION - 143078	143078	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS SECTOR ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABASCO, CALLE DURAZNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO SECTOR CENTRO PARTE NORTE DEL	Piezas	27	27	27	100.00	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	107137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	DESCARGAS EN LA CALLE ORO - 148823	148823	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO FRACCIONAMIENTO LA MESILLA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE PLOMO, CALLE MERCURIO LA INSTALACION DE DESCARGAS Y TUBERIA SANITARIA SE REALIZARAN EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA CALLE OR	Piezas	46	46	46	100.00	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	106079	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	TOMAS Y TUBERIA EN LA CALLE ORO - 147684	147684	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO FRACCIONAMIENTO LA MESILLA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE PLOMO, CALLE MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORO EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA DE LA CALLE PLOMO A LA MERCURIO	Toma(s)	46	46	46	100.00	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	106079	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozo(s)	1	1	1	100.00	10,590,560.00	1,500,000.00	1,442,114.58	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	035-2021-ICAS-AO-E22-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301979537	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozo(s)	1	1	1	100.00	10,590,560.00	4,495,336.00	3,172,951.44	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	035-2021-ICAS-AO-E22-PROAGUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301978350	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS NACIONES ENTRE CALLE DIAGONAL DIAZ Y NOGAL EN ASCENSION CHIHUAHUA - 141395	141395	Ascensión	Ascensión	Ascensión	AVENIDA DOS NACIONES INTERIOR 31820 COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE DIAGONAL DIAZ, CALLE NOGAL LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA AVENIDA	Metros Cuadrados	3099	3099	3099	100.00	3,041,676.00	800,000.00	795,879.01	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	0P21-22/LPFSM	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301978350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS NACIONES ENTRE CALLE DIAGONAL DIAZ Y NOGAL EN ASCENSION CHIHUAHUA - 141395	141395	Ascensión	Ascensión	Ascensión	AVENIDA DOS NACIONES INTERIOR 31820 COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE DIAGONAL DIAZ, CALLE NOGAL LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA AVENIDA	Metros Cuadrados	3099	3099	3099	100.00	3,041,676.00	2,241,676.00	2,241,486.16	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	0P21-22/LPFSM	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES									
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH210201918674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE CALLES TABASCO Y DURAZNO EN ASCENSION, CHIHUAHUA - 34126	34126	Ascension	Ascension	Ascension	CALLE ACACIAS COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABASCO, CALLE DURAZNO SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	2297.7	2297.7	2297.7	100.00	2,587,434.93	1,587,434.93	1,554,216.28	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	OP21-07-LPFISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201918575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 33830	33830	Ascension	Ascension	Ascension	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AVENIDA MEXICO Y CALLE PASO DE LA MESILLA, CALLE CALLE TECNOLÓGICO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1200	1200	1200	100.00	5,600,000.00	800,000.00	788,695.85	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	OP21-08-LPFISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210301962829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES A VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 55881	55881	Ascension	Ascension	Ascension	CALLE CALLE GIRASOL, COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE GIRASOL Y SE LOCALIZAN EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Cuarto(s)	15	15	15	100.00	1,134,581.43	1,134,581.43	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	105592	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 55933	55933	Ascension	Ascension	Ascension	CALLE MANZANO INTERIOR SN CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE REALIZAN EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION SIENDO LA CABECERA MUNICIPAL, LOS SE	Cuarto(s)	15	15	15	100.00	1,080,523.20	1,080,523.20	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	105595	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201926041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMELLO, MUNICIPIO DE ASCENSION - 53191	53191	Ascension	Ascension	El Camello [Colonia Menonita]	CALLE COLONIA EL CAMELLO INTERIOR 31837 COLONIA EL CAMELLO (MENONITA), 31837 EL CAMELLO (COLONIA MENONITA), ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA MENONITA EL CAMELLO	Piezas	38	38	38	100.00	256,859.60	256,859.60	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	242,566.10	102438	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301992034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA BOMBA HIDRAULICA EN EL POZO DE AGUA EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LAS CHEPAS) - 197958	197958	Ascension	Ascension	Josefa Ortiz de Dominguez	EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 31832 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ASCENSION EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MEJOR CONOCIDA COMO LAS CH	Pozos(s)	1	1	1	100.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	OP21-24/ADIFISM	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301990498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS DE VILLA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO PALOMAS DE VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION - 152074	152074	Ascension	Ascension	Puerto Palomas de Villa	CALLE GUERRERO CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE DEL VALLE SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA EN LA CALLE	Piezas	300	300	300	100.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	105586	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201925152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 300 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION - 51008	51008	Ascension	Ascension	Puerto Palomas de Villa	AVENIDA 5 DE MAYO CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y SE COLOCARAN 3 LUMINARIAS EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA, COMO LIMITANTE VIAL ES LA AVENIDA 5	Piezas	300	300	300	100.00	1,400,000.00	200,000.00	194,292.47	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	OP21-09-LPFISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES									
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210301921206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO PALOMAS DE VILLA - 198685	198685	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE GARDUÑO, CALLE GALVAN SE ARREGLARA 50 LUMINARIAS EN PUERTO PALOMAS DE VILLA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ASC	Piezas	50	50	50	100.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	OP21-25/ADIFSM	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21040201967497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE FRANCISCO VILLA EN PUERTO PALOMAS DE VILLA - 95802	95802	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	CALLE ZARAGOZA CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA. ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INTERNACIONAL, CALLE CUAUHTEMOC. EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL PARQUE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PAL	Piezas	18	18	18	100.00	360,582.52	360,582.52	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	OP21-04/ADIFSM	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	RECONSTRUCCION DE CARRETERA 3RA ETAPA LAS VARAS - AGUA BLANCA - 320670	320670	Bachiniva	Bachiniva	Agua Blanca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LAS VARAS - AGUA BLANCA KILOMETRO 1 - 0 PUEBLO AGUA BLANCA, 31674 AGUA BLANCA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA REHABILITACION DE LA CARRETERA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS Y TERMINA	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	452,990.73	108611	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402044617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BACHINIVA - 319993	319993	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	INTERIOR 0 PUEBLO, 00000 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE BACHINIVA CHIHUAHUA	Planta(s)	1	1	1	100.00	8,149,160.00	1,000,000.00	934,059.54	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	108955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402044617	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE BACHINIVA - 319993	319993	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	INTERIOR 0 PUEBLO, 00000 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE BACHINIVA CHIHUAHUA	Planta(s)	1	1	1	100.00	8,149,160.00	3,074,580.00	2,508,195.95	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	6,884,510.98	108955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CERRO DE LA CRUZ - 66921	66921	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO, 00000 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE BACHINIVA	Metros lineales	15	15	15	100.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	681,995.00	108953	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO JUAREZ - 67275	67275	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO, 00000 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE BACHINIVA	Metros lineales	7	7	7	100.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	419,070.00	108954	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 336972	336972	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO BACHINIVA, 31670 BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENTREGARAN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Calentador(es)	19	19	19	100.00	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	105,194.95	PMB-2021-2-BOIL-003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402013108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	RECONSTRUCCION DE CARRETERA LAS VARAS AGUA BLANCA - 67313	67313	Bachiniva	Bachiniva	Ejido la Casita	EJIDO, 0000 EJIDO LA CASITA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , EJIDO LA CASITA	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	352,597.40	108952	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402045698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACHINIVA- 323877	323877	Bachiniva	Bachiniva	Rancho de Márquez	PUEBLO RANCHO DE MÁRQUEZ, 31672 RANCHO DE MÁRQUEZ, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS LAMPARAS SE INSTALARAN EN LAS LOCALIDADES DE SAN BLAS RANCHO COLORADO RANCHO MÁRQUEZ, SAN JOSÉ, LA CASITA	Piezas	100	100	100	100.00	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	55,229.92	PMB-2021-2-ALUMBR-002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2104020906802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1901	1901	Balleza	Balleza	Adjuntas de Arriba	RANCHERIA HUALJOTTTA, 33565 ADJUNTAS DE ARRIBA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI- HUEJOTTTA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI HUEJOTTTA A 2 HORAS DE LA CABECERA	Estufa(s)	16	16	16	100.00	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	94,915.84	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 7025	7025	Balleza	Balleza	Alto de Navarro (Mesa del Madroño)	RANCHERIA ALTOS DE NAVARRO, 33574 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN POR EL RIO PARA LLEGAR SE TOMA CARRETERA JUSTOGUADALUPE Y CALVO	Piezas	14	14	14	100.00	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	90,375.60	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (250 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 27253	27253	Balleza	Balleza	Alto de Navarro (Mesa del Madroño)	RANCHO ALTOS DE NAVARRO, 33570 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN POR EL RIO PARA LLEGAR SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO A	Metros Cuadrados	175	175	175	100.00	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	98,426.58	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (ARROYO HONDO) - 315942	315942	Balleza	Balleza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 33563 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI POR EL CAMINO DE GUAZARACHI Y ANTES DE ENTRAR LA COMUNIDAD SE TOMA HACIA LA DQUEERDA EL CAMINO QUE CONDUCE H	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1931	1931	Balleza	Balleza	Arroyo Hondo	RANCHO ARROYO HONDO, 33563 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-ARROYO HONDO, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-ARROYO HONDO AH SE DISTRIBUIRAN LAS EST	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 5698	5698	Balleza	Balleza	Aserradero Pilares	RANCHERIA ASERRADERO PILARES, 33570 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL VERGEL	Piezas	30	30	30	100.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201906671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1116	1116	Balleza	Balleza	Aserradero Pilares	RANCHERIA ASERRADERO PILARES, 33570 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-PILARES, DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD DE	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210401906975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 26264	26264	Balleza	Balleza	Aserradero Pilares	RANCHERIA ASERRADERO PILARES, 33570 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL	Calentador(es)	16	16	16	100.00	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210401907028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2708	2708	Balleza	Balleza	Bacasochi	RANCHERIA BACASOACHI, 33575 BACASOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTOS BACASOACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATTOS SE TOMA CAMINO A BACASOACHI.	Estufa(s)	7	7	7	100.00	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	41,523.68	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402034012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDORES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA (BACOCHI) - 279817	279817	Balleza	Balleza	Bacochi	RANCHERIA BACOCHI, 33574 BACOCHI, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE Y CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI SE PASA POR SAGUARO A LA PUERTA MESA DE TURJACHI Y SE LLEGA A BACOCHI	Abrevedero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN BAGUEACHI Y EL TIGRE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 273172	273172	Balleza	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAGUEACHI, 33575 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE Y CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI A LA ALTURA DEL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE CORTA Y SE PASA POR LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA Y A ENSEGUIDA ESTA BAGUEACHI	Piezas	1	1	1	100.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	205,900.00	PMB-FISM-BA06-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2621	2621	Balleza	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAGUEACHI, 33575 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTOS-BAGUEACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI SE TOMA CAMINO A METATTOS EN LA LOCALIDAD DE BAGUEACHI SE DISTRIBUY	Estufa(s)	6	6	6	100.00	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	35,593.44	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201910447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 12430	12430	Balleza	Balleza	Bagueachi	RANCHERIA BAUEACHI, 33566 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTOS-BAGUEACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	19	19	19	100.00	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	103,481.60	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037562	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 292601	292601	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	PUEBLO BAÑOS DE ARRIBA SAN FRANCISCO, 33577 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE Y, POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LOS LLANTOS	Cancha(s)	1	1	1	100.00	731,223.48	19,244.55	19,244.55	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	PMB-FISM-LP11-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	GEOREFERENCIAS			AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO						MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402037562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE LOS BAÑOS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BALLEZA; CHIHUAHUA - 250601	292601	Balleza	Balleza	Baños de Arriba (San Francisco)	PUEBLO BAÑOS DE ARRIBA SAN FRANCISCO, 33577 BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGGALIANA LOS LLANTOS	Cancha(s)	1	1	1	100.00	731,223.48	711,978.93	711,978.93	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	731,223.48	PMB-FISM-IP13-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301972677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. (BAQUIRIACHI) - 119496	119496	Balleza	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI APROXIMADAMENTE A 25 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	45	45	45	100.00	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. (BAQUIRIACHI) - 282137	282137	Balleza	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUESTO JUSTO BALLEZA A 34 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Abrevadero(s)	7	7	7	100.00	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	126,358.62	PMB-FISM-BA08-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 5843	5843	Balleza	Balleza	Baquiriachi	RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	20	20	20	100.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 29910	29910	Balleza	Balleza	Baquiriachi	RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI A 25 MIN DE BALLEZA	Calentador(es)	8	8	8	100.00	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 20564	20564	Balleza	Balleza	Baquiriachi	RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	9	9	9	100.00	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	158,249.52	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 277090	277090	Balleza	Balleza	Baquiriachi	RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y , LOS APOYOS SE OTORGARON EN BAQUIRIACHI Y LOCALIDADES ALEDAÑAS TODAS SITUADAS CON RUMBO A GUACHOCHI	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100.00	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	224,975.04	PMB-FISM-IP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2588	2588	Balleza	Balleza	Boquirare	RANCHERIA BOQUIRARE, 33576 BOQUIRARE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATTOS-BOQUIRARE, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI SE ENTRA POR METATTOS Y LLEGA A LA LOCALIDAD DE BOQUIRARE, AH SE	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO											MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210301969828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (CHIQUHITE) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 109682	109682	Balleza	Balleza	Chiquihuite	RANCHERIA CHIQUHITE, 33564 CHIQUHITE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO NAQUIRACHI-CHIQUHITE, EN LA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI DE AHI SE TOMA C	Piezas	3	3	3	100.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	PMB-FISM-IP16-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201960782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1988	1808	Balleza	Balleza	Chiquihuite	RANCHERIA CHIQUHITE, 33564 CHIQUHITE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-EL CHIQUHITE, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI EL CHIQUHITE EN LA LOCALIDAD SE D	Estufa(s)	12	12	12	100.00	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	71,186.88	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201969208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 9177	9177	Balleza	Balleza	Choreachi	RANCHERIA BOQUIRACHI, 33576 CHOREACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-CHOREACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	18	18	18	100.00	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	98,031.60	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201960951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2468	2468	Balleza	Balleza	Churichique	RANCHERIA CHURICHIQUE, 33575 CHURICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-GUACHOCHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-CHURICHIQUE A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPI	Estufa(s)	7	7	7	100.00	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	41,525.68	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 29687	29687	Balleza	Balleza	Ciénega Larga	RANCHERIA CIENEGA LARGA, 33573 CIENEGA LARGA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL CIENEGA LARGA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL CIENEGA L	Calentador(es)	9	9	9	100.00	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4120	4120	Balleza	Balleza	Ciénega Larga	RANCHERIA CIENEGA LARGA, 33570 CIENEGA LARGA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL CIENEGA LARGA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL CIENEGA L	Metros cuadrados de construcción	150	150	150	100.00	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301972747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (CIENEGA PRIETA) - 119699	119699	Balleza	Balleza	Ciénega Prieta	RANCHO CIENEGA PRIETA, 33573 CIENEGA PRIETA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-CIENEGA PRIETA, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO RUMBO A TECORICH	Piezas	2	2	2	100.00	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	11,593.52	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA (CIENEGA PRIETA) 279760	279760	Balleza	Balleza	Ciénega Prieta	RANCHERIA CIENEGA PRIETA, 33564 CIENEGA PRIETA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI SE CORTA POR RANCHERIA GUAXARACH Y SE LLEGA A CIENEGA LARGA	Bordo(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210201912536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 20236	20236	Balleza	Balleza	Comunidad Río Verde	RANCHERIA COMUNIDAD RIO VERDE, 0000 COMUNIDAD RIO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Piezas	10	10	10	100.00	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1773	1773	Balleza	Balleza	Comunidad Río Verde	RANCHERIA COMUNIDAD RIO VERDE, 33570 COMUNIDAD RIO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO DERCA DE LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE GUADAL	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABBREVADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH (COQUENAS) 279845	279845	Balleza	Balleza	Coqueñas	RANCHERIA COQUENAS, 33570 COQUENAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA PARRALGUADALUPE Y CALVO SE TOMA LA BRECHA QUE LLEVA A COQUENAS	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1715	1715	Balleza	Balleza	Corralitos	RANCHERIA CORRALITOS, 33567 CORRALITOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-CORRALITOS, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL AHI SE TOMA CAMINO QU	Estufa(s)	3	3	3	100.00	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301972696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (EL VERGEL) - 119539	119539	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO A 40 MIN DE PUERTO JUSTO	Piezas	20	20	20	100.00	138,207.95	138,207.95	138,207.95	138,207.95	138,207.95	138,207.95	138,207.95	138,207.95	138,207.95	138,207.95	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (EL VERGEL) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 109510	109510	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	Piezas	4	4	4	100.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	PMB-FISM-IP16-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABBREVADEROS EN DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH (EL VERGEL) - 282334	282334	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	PUEBLO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A PARRALGUADALUPE Y CALVO	Abrevadero(s)	3	3	3	100.00	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL (EL CALDILLO Y EL TORIL) MUNICIPIO DE BALLEZA - 285833	285833	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	PUEBLO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO	Piezas	16	16	16	100.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	899,957.00	PMB-FISM-ITC14-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402033589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 277290	277290	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , A 40 MIN DE PUERTO JUSTO POR CARRETERA RUMBO A GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados	200	200	200	100.00	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	112,487.52	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 23144	23144	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Calentador(es)	56	56	56	100.00	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	pmb-fism-lp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201907236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 3234	3234	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100.00	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	pmb-fism-lp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (EJIDO EL VERGEL) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 787	787	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	INTERIOR 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO APROXIMADAMENTE A 70 KM DE PUERTO JUSTO LA LOCALIDAD E	Estufa(s)	64	64	64	100.00	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	379,663.36	PMB-FISM-LP01-2021-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (GUAJOLOTES) - 282399	282399	Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33573 EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA PARRALGUADALUPE Y CALVO SE CORTA POR LA COMUNIDAD DEL VERGEL Y SE SIGUE HASTA LLEGAR	Abrevadero(s)	3	3	3	100.00	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	54,153.69	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (GUAJOLOTES) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1043	1043	Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33573 EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAJOLOTES, CRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CA	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 23495	23495	Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33574 EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAJOLOTES, CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAJOLOTES, LA LOCALIDAD DE GUAJOLOTES SE ENCUENTRA A 20 MIN DE EL VERGEL.	Calentador(es)	4	4	4	100.00	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	pmb-fism-lp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (GUAZARACHI) - 317683	317683	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	RANCHERIA EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A MANO EQUERDE POR EL SEÑALAMIENTO QUE LLEVA A GUAZARACHI	Abrevadero(s)	2	2	2	100.00	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				NUMERO
CHH210402033474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 276692	276692	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO A GUAZARACHI, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 50 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A GUACHOCHI E	Metros cuadrados de construcción	250	250	250	100.00	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	140,609.20	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4321	4321	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33566 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO-GUAZARACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100.00	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 30795	30795	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	PUEBLO EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO KM 90 DE LA CARRETERA-GUAZARACHI, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Calentador(es)	17	17	17	100.00	263,651.81	263,651.81	263,651.81	263,651.81	263,651.81	263,651.81	263,651.81	263,651.81	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 3378	3378	Balleza	Balleza	Ejido la Pinta	EJIDO EJIDO LA PINTA, 33567 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-EJIDO LA PINTA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOM	Metros cuadrados de construcción	225	225	225	100.00	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 26454	26454	Balleza	Balleza	Ejido la Pinta	EJIDO EJIDO PILARES, 33570 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-PILARES, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-PILARES	Calentador(es)	4	4	4	100.00	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	62,035.72	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201910368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 12111	12111	Balleza	Balleza	El Álmgre	RANCHERIA EL ALMAGRE, 33567 EL ALMAGRE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-EL ALMAGRE, CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE HASTA L	Piezas	19	19	19	100.00	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201907161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2973	2973	Balleza	Balleza	El Bosque	RANCHO EL BOSQUE, 33560 EL BOSQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA-EL BOSQUE, BALLEZA LA MAGDALENA EL BOSQUE	Estufa(s)	14	14	14	100.00	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	83,051.36	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4424	4424	Balleza	Balleza	El Encino	EJIDO RANCHERIA PINALEJO, 33566 EL ENCINO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PINALEJO, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PINALEJO	Metros cuadrados de construcción	250	250	250	100.00	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402043839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (EL LLANO) - 317450	317450	Balleza	Balleza	El Llano	RANCHERIA EL LLANO, 33565 EL LLANO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA EN DONDE ESTA EL SEÑALAMIENTO A GUACHOACHI Y SE PISA POR GUACHOACHI Y ENSEGUIDA ESTA EL LLANO	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2074	2074	Balleza	Balleza	El Llano	RANCHERIA EL LLANO, 33565 EL LLANO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 6696	6696	Balleza	Balleza	El Metate	RANCHERIA EL METATE, 33573 EL METATE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO A 10 MIN	Piezas	17	17	17	100.00	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.70	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	109,741.80	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 5811	5811	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 33570 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CERRADA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-EL PALOMO, ENTRE CERRADA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Piezas	20	20	20	100.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301972782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (PASO DEL AGUILA) - 119796	119796	Balleza	Balleza	El Paso del Aguila	RANCHERIA EL PASO DEL AGUILA, 33579 EL PASO DEL AGUILA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE AVANZA POR 5 MIN HACIA LA	Piezas	2	2	2	100.00	12,937.02	12,937.02	12,937.02	12,937.02	12,937.02	12,937.02	12,937.02	12,937.02	12,937.02	12,937.02	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA(EL SALTO) - 310421	310421	Balleza	Balleza	El Salto	RANCHERIA EL SALTO, 33563 EL SALTO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A MANO IZQUIERA EN LA BRECHA QUE LLEVA A EL ARROYO PINALEJO Y SE SIGUE	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2093	2093	Balleza	Balleza	El Salto	RANCHERIA EL SALTO, 33563 EL SALTO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO AL SUR, AHÍ SE DISTRIBUYEN LAS ESTUFAS	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN BAGUEACHI Y EL TIGRE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 273335	273335	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO CORTA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA PINTA PASA POR LA LABORICITA RUMBO A SAN	Pozo(s)	1	1	1	100.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	PMB-FISM-BA06-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					DIRECCION	DIRECCION	RECIBADO								COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA											
CHH210402031917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIONES DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN DIVERSAS LOCALIDADES EL TIGRE Y LOS LIROS DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 268438	268438	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA, CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO CORTA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA PINTA PASA POR LA LABORCITA RUMBO A SAN	Canchals)	1	1	1	100.00	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	699,781.29	PMB-FISM-LP04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (EL TIGRE) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 896	896	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	INTERIOR 00 RANCHO EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA EL TIGRE, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO A LINDOS	Estufas)	20	20	20	100.00	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	118,644.80	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 26848	26848	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-EL TIGRE, ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL.	Calentador(es)	2	2	2	100.00	29,285.03	29,285.03	29,285.03	29,285.03	29,285.03	29,285.03	29,285.03	29,285.03	29,285.03	29,285.03	pmb-fism-lp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201911848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 18669	18669	Balleza	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	RANCHERIA EL TIGRE CASITA DEL ALTO, 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-EL TIGRE, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CAMINO EL VERGEL-EL TIGRE	Piezas	10	10	10	100.00	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201907180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 3019	3019	Balleza	Balleza	El Triguero	RANCHO EL TRIGUERO, 33566 EL TRIGUERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA-EL TRIGUERO, MARIANO BALLEZALA MAGDALENA EL TRIGUERO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, AHI SE DISTRIBUYER	Estufas)	11	11	11	100.00	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	65,254.64	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 3975	3975	Balleza	Balleza	El Triguero	RANCHO EL TRIGUERO, 33576 EL TRIGUERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA-EL TRIGUERO, ENTRE CARRETERA BALLEZALA MAGDALENA Y CAMINO LA MAGDALENA EL TRIGUERO	Metros cuadrados de construcción	250	250	250	100.00	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	283,158.90	pmb-fism-lp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2103019172766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (GENERAL CARLOS PACHECO). - 119758	119758	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33557 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-EL TULE Y CARRETERA BALLEZA AL TULE A 8 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	9	9	9	100.00	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	42,228.79	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020303301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN GENERAL CARLOS PACHECO MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH - 284532	284532	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33556 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA LA CASTA A 9 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Kilómetro lineal	1.2	1.2	1.2	100.00	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	2,002,199.14	PMB-FISM-LP09-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201908247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 6248	6248	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-EL TULE Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA EL TULE	Piezas	16	16	16	100.00	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	103,286.40	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 277332	277332	Balleza	Balleza	La Cebolla	RANCHO LA CEBOLLA, 33573 LA CEBOLLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LA CEBOLLA. EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE POR APROXIMADAMENTE 25 MIN	Metros Cuadrados	325	325	325	100.00	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	182,792.22	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 6365	6365	Balleza	Balleza	La Cruz	RANCHERIA LA CRUZ, 33566 LA CRUZ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MARIANO BALLEZA-LA CRUZ Y , ENTRE CAMINO MARIANO BALLEZA-LA CRUZ	Piezas	30	30	30	100.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	193,662.00	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHIH (LA HACIENDITA) - 281053	281053	Balleza	Balleza	La Haciendita	RANCHERIA LA HACIENDITA, 33577 LA HACIENDITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZALZOS LLIANTOS SE ENCUENTRA AMANJO (IZQUIERDA) LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	Bordo(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA JOYA) - 279502	279502	Balleza	Balleza	La Joya	RANCHERIA LA JOYA, 33576 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA QUE INDUCE A PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE LLEGA A EL VERGEL Y SE PASA POR LA COMUNIDAD DE CEBOLLAS LA PINTA EL VIGUERO Y LUEGO A LA JOYA	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4164	4164	Balleza	Balleza	La Joya	PUEBLO LA JOYA, 33575 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LA JOYA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO E VERGEL LA JOYA	Metros cuadrados de construcción	150	150	150	100.00	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4544	4544	Balleza	Balleza	La Laborcita	PUEBLO BAQUIRIACHI, 33564 LA LABORCITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN KM 75 APROXIMADAMENTE	Metros cuadrados de construcción	350	350	350	100.00	396,422.46	396,422.46	396,422.46	396,422.46	396,422.46	396,422.46	396,422.46	396,422.46	396,422.46	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1871	1871	Balleza	Balleza	La Laborcita	RANCHERIA LA LABORCITA, 33564 LA LABORCITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CAMINO BAQUIRIACHI A LA LABORCITA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CAMINO BAQUIRIACHI A LA LABORCITA A 2 H	Estufa(s)	8	8	8	100.00	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	47,457.92	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402043109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS APRA ABREVERADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LA LAJA) - 315099	315099	Balleza	Balleza	La Laja	RANCHERIA LA LAJA, 33563 LA LAJA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA QUE LEVA A GUAZARACHI	Abrevedero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 264699	264699	Balleza	Balleza	La Magdalena	INTERIOR 33567 PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA Y CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA, CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA A UN KILOMETRO DE LA COMUNIDAD	Metros lineales	86	86	86	100.00	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	136,819.29	PMB-FISM-LP02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MUNICIPIO DE BALLEZA - 266430	266430	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA-LA HACIENDITA Y CARRETERA LA MAGDALENA LA HACIENDITA, CARRETERA LA MAGDALENA-LA HACIENDITA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE D ELA COMUNI	Metros cuadrados de construcción	1167	1167	1167	100.00	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	1,261,858.89	PMB-FISM-LP02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (LA MAGDALENA) - 286055	286055	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE TOMARON TRES COMUNIDADES TODAS ELAS SE ENCUENTRAN LA CARRETERA BALLEZALA HACIENDITA	Metros Cuadrados	100	100	100	100.00	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	56,243.96	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201907205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3091	3091	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y A 15 MINUTAS DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR CARRETERA HACIA PUERTO JUSTO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA SE EN	Estufa(s)	29	29	29	100.00	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	172,034.96	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS APRA ABREVERADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LA TINAJA) - 315739	315739	Balleza	Balleza	La Tinaja	RANCHERIA LA TINAJA, 33563 LA TINAJA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA SE CORTA HACIA LA IZQUIERDA POR EL CAMINO QUE LEVA A EL CUERVO Y SE SIGUE POR EL ARROYO EL CUERVO	Abrevedero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201907924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 5377	5377	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33570 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO	Piezas	47	47	47	100.00	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	303,403.80	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1752	1752	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33574 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL LAGUNA JUANOTA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO SE TOMA CAMINO QUE CONDUCE A	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						DIRECCION	DIRECCION			AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301971135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMEDIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (LAS DELICIAS) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 114630	114630	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHO LAS DELICIAS, 33565 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR, APROXIMAD	Piezas	2	2	2	100.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	PMB-FISM-BA17-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201909289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 9649	9649	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	13	13	13	100.00	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	70,800.60	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201911672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18292	18292	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS	Piezas	8	8	8	100.00	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201907014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUPAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2675	2675	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHO LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-LAS DELICIAS, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, A 2 HORAS DE LA LOCALIDAD DE	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201911717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18428	18428	Balleza	Balleza	Los Bajos de Felix	PUEBLO PIEDRA BOLA, 33573 LOS BAJOS DE FELIX, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-PIEDRA BOLA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-PIEDRA BOL	Piezas	10	10	10	100.00	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	175,832.80	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040201908404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 6874	6874	Balleza	Balleza	Los Chavira	RANCHERIA LOS CHAVIRA, 33570 LOS CHAVIRA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA MAGDALEN-LOS LLANITOS Y ENTRE CAMINO LA MAGDALENLOS LLANITOS	Piezas	10	10	10	100.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	64,554.00	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020191844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACIONES DE CANCHAS PUBLICAS EN LAS LOCALIDADES DEL TIGRE Y LOS LIROS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA - 268210	268210	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHERIA LOS LIROS, 33570 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE EL VERGE	Metros cuadrados de construcción	483	483	483	100.00	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	798,259.45	PMB-FISM-LP04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (LOS LIROS) - 317615	317615	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHERIA LOS LIROS, 33570 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . . . POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201906567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1073	1073	Balleza	Balleza	Los Lirios	RANCHO LOS LIROS, 33574 LOS LIROS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO A 1 HORA DEL VERGEL EN LA LOCALIDAD SE DISTRIBUYERON LAS ESTUFAS	Estufa(s)	15	15	15	100.00	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	88,983.60	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MAINTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (LA HACIENDITA A LOS LLANTOS) DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 108730	108730	Balleza	Balleza	Los Llanitos	CAMINO TRAMO LA HACIENDITA - LOS LLANTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHO LOS LLANTOS, 33567 LOS LLANTOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUESERTO	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	4,992,719.63	pmb-fism-lp14-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201907216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3167	3167	Balleza	Balleza	Los Llanitos	RANCHO LOS LLANTOS, 33567 LOS LLANTOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA LOS LLANTOS Y , ENTRE CAMINO BALLEZA LOS LLANTOS AH SE DISTRIBUYEN LAS ESTUFAS	Estufa(s)	26	26	26	100.00	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	154,240.24	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA- CHIH ( LOS PILARES) - 284193	284193	Balleza	Balleza	Los Pilares	RANCHERIA LOS PILARES, 33577 LOS PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA INDIOLO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE PASA POR LA COMUNIDAD EL VERGEL	Abrevedero(s)	11	11	11	100.00	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	198,563.54	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201911592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 18160	18160	Balleza	Balleza	Los Pilares	RANCHERIA LOS PILARES, 33575 LOS PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO MATATITLOS-LOS PILARES, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO MATATITLOS-LOS PILARES	Piezas	8	8	8	100.00	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	140,666.24	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301961289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL PUEBLO EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA, CHIH. - 32840	32840	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL PUEBLO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS	Metros lineales	108	108	108	100.00	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	pmb-fism-lp06-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL PUEBLO EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA, CHIH. - 32685	32685	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL PUEBLO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS	Metros lineales	110	110	110	100.00	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	pmb-fism-lp06-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038827	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES (BALLEZA) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 297559	297559	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR 0 33560 PUEBLO MARIANO BALLEZA, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO PACHECO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA	Metros lineales	685	685	685	100.00	718,860.29	19,244.55	0.00	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	PMB-FISM-LP12-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402038827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES (BALLEZA) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 297559	297559	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ INTERIOR O 33560 PUEBLO MARIANO BALLEZA, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS PACHECO Y CALLE CARLOS PACHECO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA	Metros lineales	685	685	685	100.00	718,860.29	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	699,615.74	PMB-FISM-LP12-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALIOLIC EN LA CALLE DEL PUEBLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA, CHH. - 32489	32489	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL PUEBLO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENA, LA FRACCION DE LA CALLE DEL PUEBLO SE ENCUENTRA ENTRE CALLEZ NICANOR SANDOVAL Y	Metros Cuadrados	1530.3	1530.3	1530.3	100.00	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	pmb-fism-lp06-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALIOLIC EN CALLE EL VERGE, EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA. - 32171	32171	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE EL VERGE PUEBLO RAUL FERNANDEZ, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE	Metros Cuadrados	1633	1633	1633	100.00	1,466,282.43	1,466,282.43	1,466,282.43	1,466,282.43	1,466,282.43	1,466,282.43	1,466,282.43	1,466,282.43	1,466,282.43	pmb-fism-lp07-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 277218	277218	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO A BALLEZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUERTO JUSTO BALLEZA A LA DERECHA POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A LA DERECHA	Metros Cuadrados	25	25	25	100.00	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	14,060.94	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 3057	3057	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA SE REALIZO LA ENTREGA EN DISTINTO	Estufa(s)	50	50	50	100.00	296,612.00	296,612.00	296,612.00	296,612.00	296,612.00	296,612.00	296,612.00	296,612.00	296,612.00	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 31277	31277	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI	Calentador(es)	50	50	50	100.00	775,446.50	775,446.50	775,446.50	775,446.50	775,446.50	775,446.50	775,446.50	775,446.50	775,446.50	pmb-fism-lp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 5254	5254	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI	Metros cuadrados de construcción	125	125	125	100.00	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	141,579.45	pmb-fism-lp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL AGUA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 258549	258549	Balleza	Balleza	Mesa del Agua	RANCHO MESA DEL AGUA, 33570 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-MESA DEL AGUA, SE TOMA CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE	Pozo(s)	1	1	1	100.00	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	348,805.49	PMB-FISM-BAD1-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					DIRECCION	META	META MODIFICADA	AVANCE								PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA												
CHH210301970781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (MESA DEL AGUA Y LAS DELICIAS) MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 113538	113538	Balleza	Balleza	Mesa del Agua	RANCHO MESA DEL AGUA, 33570 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CALLE EL VERGEL- MESA DEL AGUA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMIN	Piezas	4	4	4	100.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	PMB-FISM-BA17-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3950	3950	Balleza	Balleza	Mesa del Agua	RANCHERIA MESA DEL AGUA, 32573 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL- MESA DEL AGUA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOM	Metros cuadrados de construcción	225	225	225	100.00	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201909373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 10049	10049	Balleza	Balleza	Mesa del Maguery	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 MESA DEL MAGUEY, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD DEL VERGEL LIBERADA SOBRE LA CARRETERA PUER	Piezas	20	20	20	100.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	108,924.00	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 8503	8503	Balleza	Balleza	Pastores	RANCHERIA LOS PASTORES, 33574 PASTORES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-LOS PASTORES, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Piezas	23	23	23	100.00	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	148,474.20	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2520	2520	Balleza	Balleza	Pichique	RANCHERIA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-PICHIQUE, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-PICHIQUE AHÍ SE DISTRIBUYERON LAS ESTUFAS ENTRE LOS B	Estufa(s)	9	9	9	100.00	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 2363	2363	Balleza	Balleza	Piedra Agujerada	RANCHO PIEDRA AGUJERADA, 33566 PIEDRA AGUJERADA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PIEDRA AGUJERADA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PIEDRA AGUJERADA A 2 HORAS Y	Estufa(s)	4	4	4	100.00	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	23,728.96	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 3932	3932	Balleza	Balleza	Piedra Bola	RANCHO ASERRADERO PILARES, 33570 PIEDRA BOLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ASERRADERO PILARES, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Metros cuadrados de construcción	150	150	150	100.00	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 1581	1581	Balleza	Balleza	Piedra Bola	RANCHO PIEDRA BOLA, 33573 PIEDRA BOLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-GUAILOTES, CAMINO GUAILOTES-PIEDRA BOLA CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO A 10 MIN DE EL VERGE	Estufa(s)	3	3	3	100.00	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	17,796.72	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO				PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402042899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA (CHIHUAHUA/RANCHERIA GUACHAMOACHI) - 313979	313979	Balleza	Balleza	Rancheria Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A LAZQUIERDA EN DONDE ESTA EL SEÑALAMIENTO Y SE CONDUCE DERECHO HASTA LLEGAR A UNA BIRCHIA SE	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402012548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACHAMOACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 31453	31453	Balleza	Balleza	Rancheria Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA-GUACHAMOACHI, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA QUE CONDU	Metros Cuadrados	26	26	26	100.00	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	10,673,510.61	pmb-fism-tp05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201906822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2007	2007	Balleza	Balleza	Rancheria Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD SE	Estufa(s)	9	9	9	100.00	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4506	4506	Balleza	Balleza	Rancheria Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO-GUACHAMOACHI, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE MESA DE AGOSTADERO SE TOMA	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100.00	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 29863	29863	Balleza	Balleza	Rancheria Pinaltejo	RANCHERIA PINALTEJO, 33566 RANCHERIA PINALTEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PINALTEJO, EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE Y A 1 HORA SE ENCUENTRA LA LOCALID	Calefador(es)	5	5	5	100.00	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH (EL REVENTON) - 281492	281492	Balleza	Balleza	Ranchito de Aguas (El Reventón)	RANCHERIA RANCHO DE AGUAS, 33567 RANCHO DE AGUAS (EL REVENTON), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE PASA POR LA CARRETERA GUACHOCHI PUERTO JUSTO	Abrevadero(s)	19	19	19	100.00	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	342,973.39	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301961168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 30999	30999	Balleza	Balleza	Ranchito de Aguas (El Reventón)	RANCHO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERON), 33566 RANCHO DE AGUAS (EL REVENTON), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-EL TULE Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-EL TULE	Calefador(es)	10	10	10	100.00	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 7199	7199	Balleza	Balleza	Rio Chico	RANCHERIA RIO CHICO, 00000 RIO CHICO, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO	Piezas	15	15	15	100.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	89,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	96,831.00	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402039508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES( SAGOACHI) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 300691	300691	Balleza	Balleza	Sagoachi	RANCHERIA SAGOACHI, 33575 SAGOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI SE CORTA A LA IZQUIERDA POR METATITOS	Metros lineales	750	750	750	100.00	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	298,572.98	PMB-FISM-LP12-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 20416	20416	Balleza	Balleza	Saguaroachi	RANCHERIA BAQUIRIACHI, 33564 SAGUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y BALLEZAGUACHOCHI	Piezas	6	6	6	100.00	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	105,499.68	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA (SAGUAROACHI) - 313968	313968	Balleza	Balleza	Saguaroachi	RANCHERIA SAGUAROACHI, 33575 SAGUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA VARRETERA BALLEZAGUACHOCHI	Abrevadero(s)	2	2	2	100.00	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	36,102.46	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201910399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 12245	12245	Balleza	Balleza	Saguaroachi	RANCHERIA SAHUAROACHI, 33574 SAGUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-SAHUAROACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOSSAHUAROACHI	Metros Cuadrados	12	12	12	100.00	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	65,354.40	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040201906908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2330	2330	Balleza	Balleza	Sahuarichi	RANCHERIA SAHUARICHI, 33563 SAHUARICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRIACHI-PINALEJO, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAKIRIACHI SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA PIN	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (SAN CARLOS) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1013	1013	Balleza	Balleza	San Carlos	INTERIOR SN RANCHERIA SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO CARRETERA-SAN CARLOS, CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO A UNOS MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE	Estufa(s)	30	30	30	100.00	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	177,967.20	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201911812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 18584	18584	Balleza	Balleza	San Carlos	PUEBLO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL SE TOMA CAMINO POR APROXIMADAMENTE 4 HORAS HACIA SAN CARLOS	Piezas	20	20	20	100.00	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	351,665.60	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 277409	277409	Balleza	Balleza	San Carlos	RANCHO SAN CARLOS, 00000 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBIO AL NOROESTE POR APROX	Metros Cuadrados	425	425	425	100.00	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	239,035.98	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201909439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 10197	10197	Balleza	Balleza	San Carlos	RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Piezas	30	30	30	100.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	163,386.00	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 31398	31398	Balleza	Balleza	San Cristóbal	RANCHO EL METATE, 33573 SAN CRISTOBAL, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO BALLEZA-LOS LLANITOS Y ENTRE CAMINO BALLEZALOS LLANITOS POR EL RIO	Calentador(es)	14	14	14	100.00	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301906927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2407	2407	Balleza	Balleza	San José	RANCHERIA SAN JOSE, 33564 SAN JOSE, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO AH SE TOMA CAMINO QUE CONDUCE A SAN JOSE, LUGAR DONDE SE ENTREGARAN	Estufa(s)	13	13	13	100.00	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	77,119.12	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1788	1788	Balleza	Balleza	San José	RANCHERIA SAN JOSE, 33566 SAN JOSE, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRICHISAN JOSE A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 21038	21038	Balleza	Balleza	San José	RANCHO SAN JOSE, 33565 SAN JOSE, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-SAN JOSE, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOSAN JOSE,	Piezas	4	4	4	100.00	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301961188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 31338	31338	Balleza	Balleza	San Juan de Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33566 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO PENJAMO-SAN JUAN DE ATOTONILCO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAR	Calentador(es)	26	26	26	100.00	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301972660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES (SAN JUAN DE ATOTONILCO) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 119443	119443	Balleza	Balleza	San Juan de Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO PENJAMO-SAN JUAN DE ATOTONILCO, CARRETERA PUERTO JUSTO A BALLEZA EN LA LOCALIDAD DE PENJAMO SE TOM	Pozote(s)	1	1	1	100.00	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301972727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (SAN JUAN DE LOS ITURRALDE) - 119629	119629	Balleza	Balleza	San Juan de los Iturralde	RANCHO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN JUAN DE ITURRALDE, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA	Metros Cuadrados	36.48	36.48	36.48	100.00	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402035160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDEROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA (SAN JUAN DE LOS ITURRALDE) - 283947	283947	Balleza	Balleza	San Juan de los Iturralde	PUEBLO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y . Y . POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAGUADALUPE Y CALVO	Abrevadero(s)	1	1	1	100.00	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	18,051.23	PMB-FISM-BA08-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1203	1203	Balleza	Balleza	San Juan de los Iturralde	PUEBLO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y . ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL SE TOMA CAMI	Estufa(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 26973	26973	Balleza	Balleza	San Juan de los Iturralde	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN JUAN DE ITURRALDE, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CAL	Calentador(es)	9	9	9	100.00	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	pmb-fism-tp04-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201906840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2060	2060	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA SANTANA, 33565 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y . ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE MATATITOS SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACI EL SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTANA	Estufa(s)	10	10	10	100.00	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	59,322.40	pmb-fism-tp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201911553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 18084	18084	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA SANTANA, 33575 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-SANTANA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-SANTANA	Piezas	4	4	4	100.00	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	70,333.12	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201909126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 8951	8951	Balleza	Balleza	Santana	RANCHERIA TECORICHI, 33575 SANTANA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	19	19	19	100.00	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	103,477.80	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201909047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 8760	8760	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Piezas	33	33	33	100.00	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	213,028.20	pmb-fism-tp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4566	4566	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI	Metros cuadrados de construcción	525	525	525	100.00	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	pmb-fism-tp02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA								META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201911016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 16901	16901	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI. CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A L	Piezas	11	11	11	100.00	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	193,416.08	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (2500 M2) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 277506	277506	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-TECORICHI. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CARRETERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO	Metros Cuadrados	600	600	600	100.00	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	337,462.56	PMB-FISM-LP05-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201910329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, CELDAS Y BATERIAS PARA DIVERSIDAD LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 11978	11978	Balleza	Balleza	Tenenuco	RANCHO , 33565 TENENUCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA MAGDALENA LOS LLANTOS Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUACHOCHI	Piezas	10	10	10	100.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	54,462.00	pmb-fism-lp03-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402012905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION PARA LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA; CHH - 273467	273467	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33575 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN EL ENTRONQUE DE EL CURVO SE CRUZA Y SE SIGUE POR LA CARRETERA SE PASA POR LEL RANCHO LAS JAJUIMAS Y SE LLEGA	Metros lineales	1035	1035	1035	100.00	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	698,994.47	PMB-FISM-LP07-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 2391	2391	Balleza	Balleza	Tónachi	RANCHERIA TÓNACHI, 33575 TÓNACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO CARRETERA KM100 A PINALEJO, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO A TONACHI	Estufas(s)	9	9	9	100.00	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	53,390.16	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019172711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (ULTIMA AGUA) - 119583	119583	Balleza	Balleza	Última Agua	RANCHERIA ÚLTIMA AGUA, 33570 ÚLTIMA AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-ULTIMA AGUA, CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL SE TOMA CAMINO HA	Piezas	4	4	4	100.00	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	pmb-fism-ba18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201906687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 1219	1219	Balleza	Balleza	Última Agua	PUEBLO ÚLTIMA AGUA, 33570 ÚLTIMA AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ULTIM AGUA Y , CARRETERA PUERTO JUSTO EL VERGEL EN LA LOCALIDAD SE TOMA CAMINO AL SUR EN ULTIMAGUA AHÍ SE DISTRIBUYERON LAS ESTUFAS	Estufas(s)	5	5	5	100.00	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	29,661.20	pmb-fism-lp01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201933647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE LOS VALENZUELA A JESUS MARIA A POLANCO - 82658	82658	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Polanco (Ranchería Minera Polanco)	PUEBLO , 00000 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOSE DE LOS VALENZUELA A JESUS MARIA A POLANCO	Kilómetro lineal	11	11	11	100.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	289,565.00	102937	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
					META	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210301971567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN CAMINO GURTARE EN BOCOYNA - 116109	116109	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	BARRIO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO GURTARE Y CAMINO VIAS TREN, CALLE HAYUNTAMIENTO, ESTA ENTRE CAMINO GURTARE Y CAMINO VIAS TREN PASANDO LA CALLE HAYUNTAMIENTO	Cuartos)	7	7	7	100.00	743,680.00	743,680.00	743,680.00	743,680.00	743,680.00	743,680.00	743,680.00	743,680.00	107752	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301971527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN BOCOYNA REVOLUCION - 115991	115991	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	CALLE REVOLUCION BARRIO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CAMINO VIAS CARRETERA GRAN VISION, ESTA ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CAMINO VIAS TREN A UN COSTADO CARRETERA GRAN VISION	Cuartos)	6	6	6	100.00	637,440.00	637,440.00	637,440.00	637,440.00	637,440.00	637,440.00	637,440.00	637,440.00	60724	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	REPAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS - 196815	196815	Bocoyna	Bocoyna	Creel	AVENIDA LOPEZ MATEOS PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO ESTADIO BES, ESTA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FERROCARRIL PASANDO CALLE AL ESTADIO	Metros Cuadrados	1454	1454	1454	100.00	1,085,280.00	1,085,280.00	1,085,280.00	1,085,280.00	1,085,280.00	1,085,280.00	1,085,280.00	1,085,280.00	107760	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LATERAL PONIENTE Y ORIENTE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CREEL - 196812	196812	Bocoyna	Bocoyna	Creel	PASAJE GRAN VISION PROLONGACION CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE LOPEZ MATEOS, ESTA ENTRE LA JUAREZ FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE LA LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	2314	2314	2314	100.00	972,113.00	972,113.00	972,113.00	972,113.00	972,113.00	972,113.00	972,113.00	972,113.00	107759	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301971398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA DIGNA, CREEL CAMINO A GUACHOCHI - 115508	115508	Bocoyna	Bocoyna	Creel	BARRIO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA GUACHOCHI Y CAMINO CABAÑAS LAS NUBES, CAMINO CUEVA DOÑA PETRA, ESTA ENTRE CARRETERA A GUACHOCHI Y CAMINO CABAÑAS LAS NUBES PASANDO CAMINO CUEVA DOÑA PETRA	Cuartos)	9	9	9	100.00	956,160.00	956,160.00	956,160.00	956,160.00	956,160.00	956,160.00	956,160.00	956,160.00	107754	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301971643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN SAN IGNACIO - 116361	116361	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	EIDO SAN IGNACIO DE ARARECO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO GONOGUCHI Y CAMINO VALLE RANAS, CAMINO MISION SAN IGNACIO, ESTA ENTRE CAMINO AL VALLE DE LAS RANAS Y CAMINO A GONOGUCHI PASANDO LA MISI	Cuartos)	10	10	10	100.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	107753	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOBOS - 196823	196823	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE QUINGA, CALLE TERCERA, ESTA ENTRE LA QUINGA Y LA JUAREZ PASANDO LA TERCERA	Metros Cuadrados	428	428	428	100.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	107761	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301971237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CALLE SEXTA EN SAN JUANITO - 114907	114907	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE ARROYO BARRIO MAGISTERIAL, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO ARROYO Y CALLE CERCO PEÑAS, CALLE JUAREZ, ESTA ENTRE CAMINO ARROYO Y CALLE CERCO DE PEÑAS A UN COSTADO CALLE JUAREZ	Metros Cuadrados	960	960	960	100.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	106243	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301971939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA EN SAN JUANITO - 117172	117172	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE SEXTA BARRIO PENITAS, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO ARROYO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CAMINO ARROYO PASANDO LA BETO JUAREZ	Metros Cuadrados	1974	1974	1974	100.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	816,493.00	107758	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301971342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION ESTACIONAMETO COMANDANCIA Y AUDITORIO B ETAPA - 115270	115270	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	COLONIA SALIDA CREEL, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CREEL Y CAMINO RIO SAN JUANITO, CAMINO RASTRO ESTA ENTRE CARRITERA CREEL Y CAMINO RIO SAN JUANITO PASANDO CAMINO RASTRO	Metros Cuadrados	5500	5500	5500	100.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	107760	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301971727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN EL POZO SAN JUANITO - 116628	116628	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	BARRIO EL POZO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL POZO Y CALLE SEXTA, CAMINO PANTEON ESTA ENTRE CAMINO AL POZO Y CALLE SEXTA PASANDO CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL	Cuarto(s)	8	8	8	100.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	107756	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301991925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	RASTREO CAMINO A PANALACHI - 196794	196794	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHIC, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO PANALACHI, CAMINO RIO SISOGUICHIC ESTÁ ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO A PANALACHI PASANDO RIO SISOGUICHIC	Kilómetro lineal	40	40	40	100.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	107763	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMARGO	CELDA DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 332587	332587	Camargo	Camargo	Ejido las Cuevas	TERRACENA TRAMO CARRITERA PANAMERICANA - CELDA DE RELLENO SANITARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 + 1 INTERIOR EN EJIDO LAS CUEVAS, 33600 EJIDO LAS CUEVAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PANAMERICANA Y , SE DEBE TOMAR LA	Metros Cuadrados	3412	3412	3412	100.00	2,603,423.52	2,603,423.52	2,603,423.83	2,603,423.83	2,603,423.83	2,603,423.83	2,603,423.83	2,603,423.83	2,603,423.83	OP-LP-CRS2-019-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201916097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER, - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESIERTO, 33749 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ CHÁVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER, CALLE HUDACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	339.3	100.00	1,527,723.38	1,527,723.38	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	obs1: Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el ejercicio fiscal 2021 se hicieron las cuentas FSM Y FORTAMUN por entes desconocidos. Dicha investigación está siendo coordinada por la policía cibernética del Estado de Chihuahua la cual tiene abierto el caso. La obra se encuentra terminada físicamente mas no financieramente. obs2: El importe del recabado son 1,270,683.03 real ya que fue lo que se ejerció y se pagó. Así mismo cabe mencionar que cuando las cuentas fueron hechas el dinero de muchas obras ya se encontraba en las cuentas pero al momento del hecho muchas obras quedaron inconclusas tanto financieramente como físicamente. melisa@svsc, fecha: 2022-07-21)
CHH210201918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CORRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE GONZALO L. CORRASCO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARÍA ISAL DE GINTHER LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592	592	330	55.74	1,995,406.29	1,995,406.29	1,957,362.64	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	obs1: (Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el ejercicio fiscal 2021 se hicieron las cuentas FSM Y FORTAMUN por entes desconocidos. Dicha investigación está siendo coordinada por la policía cibernética del Estado de Chihuahua la cual tiene abierto el caso. La obra no se encuentra terminada físicamente ni financieramente. obs2: (Probablemente el monto de 1,957,362.64 fue recaudado, sin embargo, cuando ocurre el hecho las cuentas de FSM fueron perjudicadas es por eso que ya después solo se pone el monto que se ejerció y se pagó. usuario: melisa@svsc, fecha: 2022-07-11)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201931711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO. - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 33777 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO, CALLE ADOLFO RUEDA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139	1725	600	34.78	840,820.05	840,820.05	541,559.68	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	OP-LP-PCA-007-2021	En Ejecución	Validado avances	obs1: se encuentra suspendida debido a que en el ejercicio fiscal 2021 se hicieron las cuentas FSM Y FORTAMUN por entes desconocidos. Dicha investigación está siendo coordinada por la policía cibernética del Estado de Chihuahua la cual tiene abierto el caso. obs2: El dinero se encuentra en la cuenta de FSM, sin embargo, cuando ocurre el hackeo la cuenta se vio afectada por lo que se tuvo que cambiar el recaudado y el comprometido a lo que solamente estaba ejercido y pagado hasta la fecha. En cuanto a la meta, esta bien, ya que es solamente son los m2 cuadrados que se pudieron atender ya que la obra se paro en cuanto se supo lo del hackeo. Existe un expediente abierto por la policía cibernética, melisa@vscv, fecha: 2022-07-21)		
CHH210201927265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL L. CLOUTIER ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MANUEL L. CLOUTIER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	837	100.00	6,457,494.65	1,403,443.00	1,005,434.84	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	OP-LP-PCA-006-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación: Esta obra se encuentra suspendida ya que en el año 2021 existió un hackeo a las cuentas FSM Y FORTAMUN, la policía cibernética del Estado de Chihuahua dirige una investigación es por eso que la obra no se a podido cerrar financieramente. trimestre: S.O, usuario: melisa@vscv, fecha: 2022-07-07). obs2: (observación: Los montos son correctos, ya se ejercicio mas aun no se paga debido a las cuentas hackeadas FSM la obra quedo parando financieramente. Se espera que la obra este siendo pagada para el mes de Diciembre, existe un expediente abierto por parte de la policía cibernética, trimestre: S.O, usuario: melisa@vscv, fecha: 2022-07-21)		
CHH210201927703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER (ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD). - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	269	100.00	1,683,780.61	899,991.43	858,418.12	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	OP-LP-PCA-006-2021	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación: El importe de 1,563,972.55 se encuentra correcto ya que el monto modificado fue med del planeado fue lo que se ejerció y pago. trimestre: S.O, usuario: melisa@vscv, fecha: 2022-07-21)		
CHH210201915972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR. - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALÍA, 33765 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA PARA LLEG	Metros lineales	1	142.3	55	38.65	734,299.16	734,299.16	705,260.73	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	OP-LP-PCA-001-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el ejercicio fiscal 2021 se hicieron las cuentas FSM Y FORTAMUN por entes desconocidos. Dicha investigación está siendo coordinada por la policía cibernética del Estado de Chihuahua la cual tiene abierto el caso. La obra no se encuentra terminada físicamente ni financieramente debido al hackeo. usuario: melisa@vscv, fecha: 2022-07-07). obs2: (observación: El monto si se llevo a recaudar mas no se comprometió, ni se ejerció ni se pago ya que la obra fue afectada por el hackeo de la cuenta FSM. Es por eso que en el informe definitivo solamente se captura lo que se ejerció y se pago a la fecha. usuario: melisa@vscv, fecha: 2022-07-21)	
CHH210201927340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 33770 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	71	100.00	262,159.17	100,000.00	76,824.69	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	OP-LP-PCA-006-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402023271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS CRUCES (LA ETAPA) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 239428	239428	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 12A COLONIA GRANUAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12A Y CALLE 72 1/2, CALLE 21A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE LLEVABA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LAS CRUCE	Metros lineales	1800	1800	1800	100.00	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	3,410,734.28	NO. 086/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHH210201920801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario en colonia Eidal (Valle Grande), Tramo 1, en la ciudad de Chihuahua - 40364	40364	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 43VA COLONIA EIDAL, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 43VA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NEANDERTAL, EL ALcantarillado se llevara a cabo en calles de la colonia Eidal Valle Grande	Metros lineales	1009	1009	1009	100.00	2,688,133.59	2,688,133.59	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	2,712,772.41	NO. 021/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201920813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario en colonia Eidal (Valle Grande), Tramo 2, en la ciudad de Chihuahua - 40408	40408	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 45A COLONIA EIDAL, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 45A Y CALLE 47A, CALLE 48A LA AMPLIACION DE ALcantarillado se llevara a cabo en varias calles 45A 47A 49A 51A 52A Y GRAMBULLOS TODAS ELAS ENTRE LAS	Metros lineales	2220	2220	2220	100.00	3,677,149.41	3,677,149.41	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	2,869,600.08	NO. 021/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040899	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE UBICADO EN CALLE 59 ENTRE SEGUNDA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, COLONIA MELCHOR OCAMPO - 307115	307115	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 59A COLONIA MELCHOR OCAMPO, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 59A Y CALLE PARTIDO LIBERAL, LA OBRA SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS CALLES 59A Y CALLE PARTIDO LIBERAL	Metros cúbicos	361	361	361	100.00	1,969,999.67	1,100,000.00	1,098,732.81	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	NO. 137/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE UBICADO EN CALLE 59 ENTRE SEGUNDA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, COLONIA MELCHOR OCAMPO - 307115	307115	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 59A COLONIA MELCHOR OCAMPO, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 59A Y CALLE PARTIDO LIBERAL, LA OBRA SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS CALLES 59A Y CALLE PARTIDO LIBERAL	Metros cúbicos	361	361	361	100.00	1,969,999.67	869,999.67	869,999.97	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	1,968,732.78	NO. 137/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201921656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	OBRA COMPLEMENTARIA EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACION ABOLUCION DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 43263	43263	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ABOLUCION DE LA ESCLAVITUD FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO, 31124 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABOLUCION DE LA ESCLAVITUD Y LA OBRA COMPLEMENTARIA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE ABOLUCION DE LA ESCLAVITUD	Metros lineales	200	200	200	100.00	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	561,999.04	NO. 040/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402023284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 11 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 239459	239459	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE B. CALIFORNIA COLONIA 11 DE FEBRERO, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE B. CALIFORNIA Y CALLE 29, CALLE MEXICALI LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1	Kilómetro lineal	111	111	111	100.00	1,369,944.36	1,369,944.36	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	1,369,946.10	NO. 0072/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201920693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario en C. Melchor Guaspe y Priv. 15 de Enero de la colonia 2 de octubre, en la ciudad de Chihuahua. - 39843	39843	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MELCHOR GUASPE COLONIA 2 DE OCTUBRE, 31375 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MELCHOR GUASPE Y CALLE LUIS URIAS, LA AMPLIACION DEL ALcantarillado se llevara a cabo en las calles Melchor Guaspe y Luis Urias de	Metros lineales	314	314	314	100.00	1,081,416.02	1,081,416.02	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	NO. 007/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201921166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANJAS DEL VALLE I, (TRAMO 1), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41463	41463	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA GRANJAS DEL VALLE TRAMO CALLE SANTA TERESA TRAMO CALLE DE	Metros lineales	2946	2946	2946	100.00	3,216,279.61	3,216,279.61	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	3,219,584.82	NO. 025/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201921150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANIAS DEL VALLE I, (TRAMO 2), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41414	41414	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANIAS DEL VALLE, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y - Y LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA COLONIA GRANIAS DEL VALLE TRAMO CALLE VALLE DE SAN MIGUEL TRAMO	Metros lineales	2019	2019	2019	100.00	3,102,078.28	3,102,078.28	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	2,175,862.15	NO. 025/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TORRE DE CONTROL, ENTRE C. AEROMEXICANA Y C. SAN LUIS, DE LA COLONIA LAS TORRES CAMPO VIEJO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 37606	37606	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y - Y CALLE AEROMEXICANA, CALLE SAN LUIS, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TRAMO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AEROMEXICANA Y CALLE SAN LUIS	Metros lineales	268	268	268	100.00	518,250.00	518,250.00	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	444,827.57	NO. 014/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201920833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANIAS DEL VALLE I, (TRAMO 4), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 40458	40458	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y - Y LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS Y CALLES DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LA CAVERNA TRAMO CALLE VALLE DE	Metros lineales	3360	3360	3360	100.00	2,572,672.73	2,572,672.73	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	NO. 026/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201921094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANIAS DEL VALLE I, (TRAMO 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 41260	41260	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y - Y LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LOS RIVERATRAMO VALLE DE LA CONCHATRAMO	Metros lineales	4017	4017	4017	100.00	3,314,089.19	3,314,089.19	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	3,760,259.29	NO. 026/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 66 1/2, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 67217	67217	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 66 1/2 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66 1/2 Y CALLE NUEVA ESPAÑA. LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO SE LLEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES UBICADAS EN LA CALLE 66 1	Metros Cuadrados	206	206	206	100.00	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	NO. 085/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	AMPLIACION BIBLIOTECA LEON BARRI PAREDES, UBICADA EN CALLE 15A Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA VILLA JUAREZ EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 67345	67345	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 15VA COLONIA VILLA JUAREZ, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 15VA Y CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA. LA AMPLIACION A LA BIBLIOTECA LEON BARRI SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES 15VA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA	Biblioteca(s)	1	1	1	100.00	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	NO. 053/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION, BANQUETAS E INSTALACION ELECTRICA EN ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN FRACC. PUNTA ORIENTE - 306863	306863	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PARQUE DE ORIENTE FRACCIONAMIENTO PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PARQUE DE ORIENTE Y AVENIDA PUNTA ALAMILLO. LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES DEL ALBERGUE CULTURAL PU	Metros Cuadrados	881	881	881	100.00	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	NO. 102/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA, CIRCUITO EN LAS CALLES AV. VENCEREMOS-C. HDA. OIOS AZULES - C. IGNACIO RODRIGUEZ (45A) - C. LA HACIENDITA, COL. NUEVO TRIUNFO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 122772	122772	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA VENCEREMOS COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA VENCEREMOS Y AVENIDA VENCEREMOS Y CALLE IGNACIO RODRIGUEZ, CALLE OIOS AZULES LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA NUEVO	Metros Cuadrados	9600	9600	9600	100.00	2,599,990.71	2,599,990.71	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	2,548,536.47	NO. 074/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201918877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34736	34736	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16VA COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16VA Y CALLE 32VA, LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 16VA Y CALLE 32VA DE LA COLONIA PACIFICO	Metros Cuadrados	8500	8500	8500	100.00	1,215,500.00	1,215,500.00	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	NO. 035/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34346	34346	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 23VA COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 23VA Y CALLE ESCUDERO, CALLE JOSE MARIA MARI LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE 23VA DE LA COLONIA SANTO NIÑO	Metros Cuadrados	3400	3400	3400	100.00	484,160.80	484,160.80	378,422.64	378,422.64	378,422.64	378,422.64	378,422.64	378,422.64	378,422.64	NO. 020/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34404	34404	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 25VA COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 25VA Y CALLE 1, DE LA LUZ CORRAL, AVENIDA TEOFILO BORJUNDA LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 25VA ENTRE LAS CALLES 1, DE LA LUZ CORRAL	Metros Cuadrados	7700	7700	7700	100.00	1,090,226.00	1,090,226.00	893,182.52	893,182.52	893,182.52	893,182.52	893,182.52	893,182.52	893,182.52	NO. 020/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34496	34496	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 31VA COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 31VA Y CALLE 33VA, LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES 31VA Y CALLE 33VA DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES	Metros Cuadrados	5740	5740	5740	100.00	811,747.12	811,747.12	972,741.46	972,741.46	972,741.46	972,741.46	972,741.46	972,741.46	972,741.46	NO. 010/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34704	34704	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 31VA COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 31VA Y CALLE OCHOA, CALLE J.J. CALVO LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN TRAMO DE LA CALLE 31VA ENTRE CALLE OCHOA Y CALLE J.J. CALVO DE	Metros Cuadrados	4560	4560	4560	100.00	282,715.20	282,715.20	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	NO. 010/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35225	35225	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 34VA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 34VA Y CALLE MELCHOR GUASPE, CALLE HACIENDA DEL TORON EN LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN UN TRAMO DE LA CALLE 34VA ENTRE LA CALLE MELCHOR GUASPE	Metros Cuadrados	1750	1750	1750	100.00	247,375.80	247,375.80	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	NO. 034/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34837	34837	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 34VA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 34VA Y CALLE PEDRO DE IZAVA, CALLE AMERICA LATINA. LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 34VA ENTRE LA CALLE PEDRO DE IZAVA Y CALLE AMERICA LA	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100.00	509,773.60	509,773.60	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	NO. 034/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34861	34861	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 34VA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 34VA Y CALLE PEDRO DE IZAVA, CALLE CUAHUTEMOC LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE 34VA ENTRE LAS CALLES PEDRO DE IZAVA Y CALLE CUAHUTEMOC	Metros Cuadrados	1750	1750	1750	100.00	247,375.80	247,375.80	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	NO. 034/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	FLUJO
CHH210201915167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35561	35561	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 36VA COLONIA CAMPESINA, 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 36VA Y CALLE PENSAMIENTOS CALLE MIGUELITOS LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 36VA ENTRE LA CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE MIGUELITOS DE	Metros Cuadrados	3500	3500	3500	100.00	494,751.60	494,751.60	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	NO. 016/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20256	20256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 36VA COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 36VA Y CALLE 1RA DE MAYO, CALLE PRIV. RAMIREZ LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 36VA ENTRE LAS CALLES 1RA DE MAYO Y PRIV RAMIREZ DE	Metros Cuadrados	3600	3600	3600	100.00	509,773.60	509,773.60	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	NO. 035/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35500	35500	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA GUADALUPE, 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 6VA, CALLE 6VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 6VA Y CALLE 6VA DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	6640	6640	6640	100.00	938,082.72	938,082.72	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	NO. 016/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 8, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 22044	22044	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 52A COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 52VA Y CALLE J.J. CALVO, CALLE URUETA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	6915	6915	6915	100.00	977,455.08	977,455.08	840,196.70	840,196.70	840,196.70	840,196.70	840,196.70	840,196.70	840,196.70	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 6, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 22066	22066	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 56VA COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 56VA Y CALLE SAMANIEGO, CALLE MENDES LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 56VA ENTRE CALLES SAMANIEGO Y CALLE MENDES	Metros Cuadrados	1203	1203	1203	100.00	165,430.39	165,430.39	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 6, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21819	21819	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 58VA COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 58VA Y CALLE URQUIZO, CALLE URUETA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 58VA ENTRE LAS CALLES URQUIZO Y CALLE URUETA DE LA COLONIA ROSARI	Metros Cuadrados	4500	4500	4500	100.00	636,109.20	636,109.20	507,314.60	507,314.60	507,314.60	507,314.60	507,314.60	507,314.60	507,314.60	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 7, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21843	21843	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 58VA COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 58VA Y CALLE URUETA, CALLE TAMBOREL LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE 58VA ENTRE LAS CALLES URUETA Y CALLE TAMBOREL	Metros Cuadrados	4000	4000	4000	100.00	565,430.40	565,430.40	486,244.16	486,244.16	486,244.16	486,244.16	486,244.16	486,244.16	486,244.16	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35850	35850	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ANTILPE COLONIA COLINAS DEL SOL III, 31114 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTILPE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CAMELLO LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL	Metros Cuadrados	4600	4600	4600	100.00	651,131.20	651,131.20	598,237.88	598,237.88	598,237.88	598,237.88	598,237.88	598,237.88	598,237.88	NO. 020/2021	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:el importe era incorrecto pertenece a otro proyecto al tramo 2 del mismo nombre CHH210201919740, trimestre:5.0, usuario:loranagaballon, fecha:2022-06-15))

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201919328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35890	35890	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AVESTRUZ COLONIA COLINAS DEL SOL Y B, 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE ENCINO, CALLE MILANO LA REHABILITACION ES EL TREMO DE LA CALLE AVESTRUZ ENTRE LA CALLE ENCINO Y MILANO DE LA CO	Metros Cuadrados	930	930	930	100.00	133,944.04	133,944.04	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	NO. 029/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y AVENIDA PACHECO, CALLE 33VA LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE CARLOS FUERO ENTRE LA AV. CARLOS PACHECO	34563	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CARLOS FUERO COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31060 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y AVENIDA PACHECO, CALLE 33VA LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE CARLOS FUERO ENTRE LA AV. CARLOS PACHECO	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100.00	282,715.20	282,715.20	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	282,266.60	NO. 010/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20124	20124	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CARLOS FUERO COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE 16, CALLE 22 LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE CARLOS FUERO ENTRE LAS CALLES 25 Y 36 DE LA COLONIA PACI	Metros Cuadrados	7100	7100	7100	100.00	1,004,525.20	1,004,525.20	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	NO. 035/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 33883	33883	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CONCORDE COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONCORDE Y CALLE 16, CALLE 22 LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE CONCORDE ENTRE LAS CALLES ROSARITO Y CALLE VENCEREMOS DE LA	Metros Cuadrados	9550	9550	9550	100.00	5,633,319.97	5,633,319.97	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	NO. 027/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35697	35697	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ELIA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO, 31206 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ELIA Y CALLE GUADALUPE, CALLE 24VA LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE ELIA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE Y CALLE 24VA DE L	Metros Cuadrados	900	900	900	100.00	126,335.60	126,335.60	125,628.00	125,628.00	125,628.00	125,628.00	125,628.00	125,628.00	125,628.00	NO. 016/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35727	35727	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ELIA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO, 31206 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ELIA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE LOMITA LA REHABILITACION INICIA EN TRAMO DE LA CALLE ELIA ENTRE LA CALLE MARIA LUISA Y CALLE LOMITA	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	70,678.80	70,678.80	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	NO. 016/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34465	34465	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ESCUDERO COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUDERO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE 25VA LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN LA CALLE ESCUDERO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD Y CALLE 25VA DE	Metros Cuadrados	4900	4900	4900	100.00	696,197.20	696,197.20	500,092.63	500,092.63	500,092.63	500,092.63	500,092.63	500,092.63	500,092.63	NO. 020/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35754	35754	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRAY DIEGO DE SOTOMAYOR COLONIA COLINAS DEL SOL Y B, 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE SOTOMAYOR Y CALLE EL PATO, CALLE EL CISNE LA REHABILITACION SE LEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA	Metros Cuadrados	16580	16580	16580	100.00	2,345,304.24	2,345,304.24	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	NO. 029/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201919298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35826	35826	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRAY TORIBIO DE BERNAVENTE COLONIA COLINAS DEL SOL Y LÍ. 31110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRAY TORIBIO DE BERNVENTE Y CALLE FRAY DIEGO DE SOTO MAYOR, Y CALLE CIPRES LA REHABILITACION SE LLEVARA EN VARIOS	Metros Cuadrados	3520	3520	3520	100.00	501,300.96	501,300.96	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	NO. 029/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA MIRADOR TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 33970	33970	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE GUADALUPE COLONIA MIRADOR, 31205 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MARIA LUISA. LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES GUADALUPE Y LA CALLE MARIA LUISA DE LA COLONIA MIRADOR	Metros Cuadrados	8488	8488	8488	100.00	1,200,317.58	1,200,317.58	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	1,108,887.80	NO. 042/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LONDRES TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34661	34661	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE MARIA BEAR COLONIA BARRIO DE LONDRES, 31600 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE MARIA BEAR Y CALLE 23VA. LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES JOSE MARIA BEAR Y CALLE 23VA DE LA COLONIA BA	Metros Cuadrados	4560	4560	4560	100.00	646,894.88	646,894.88	482,643.83	482,643.83	482,643.83	482,643.83	482,643.83	482,643.83	NO. 010/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35410	35410	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JUSTINIANI COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUSTINIANI Y AVENIDA CHP. CALLE 28VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN EL TRAMO DE LA CALLE JUSTINIANI ENTRE LA VIALIDAD CHP Y CALLE 28VA	Metros Cuadrados	6100	6100	6100	100.00	863,167.60	863,167.60	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	NO. 034/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35358	35358	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JUSTINIANI COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUSTINIANI Y CALLE 34VA. CALLE 36 1/2 LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES JUSTINIANI CALLE 34VA Y 36 12 DE LA COLONIA DALE	Metros Cuadrados	9600	9600	9600	100.00	1,357,919.20	1,357,919.20	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	NO. 034/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA DE CALLE MARTIN LOPEZ EN LA COLONIA VILLA JUAREZ DE CIUDAD CHIHUAHUA - 35950	35950	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA VILLA JUAREZ, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIN LOPEZ Y CALLE 7MA, CALLE 9NA. LA PAVIMENTACION SE LLEVARA EN EL TRAMO DE LA CALLE MARTIN LOPEZ ENTRE LAS CALLES 7MA Y 9NA DE LA C	Metros Cuadrados	1557.3	1557.3	1557.3	100.00	824,241.12	824,241.12	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	NO. 013/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21761	21761	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MENDES COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MENDES Y CALLE 46VA, CALLE 56VA LA REHABILITACION SE INICIA EN LA CALLE MENDES ENTRE LAS CALLES 46VA Y CALLE 56VA DE LA COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	7500	7500	7500	100.00	1,060,182.00	1,060,182.00	911,707.80	911,707.80	911,707.80	911,707.80	911,707.80	911,707.80	911,707.80	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21800	21800	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MENDES COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MENDES Y CALLE 56VA, CALLE 56VA LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE MENDES ENTRE LAS CALLES 56VA A CALLE 56VA DE LA COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	4000	4000	4000	100.00	565,430.40	565,430.40	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUIJO	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201912577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 20309	20309	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PRIV. TERRAZAS COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIV. TERRAZAS Y CALLE 48VA, CALLE 48VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRIV DE TERRAZAS ENTRE LAS CALLES 48VA Y 48VA DE L	Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100.00	141,357.60	141,357.60	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37302	37302	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROGRESO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CARRILLO, CALLE TOPOLOBAMPO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES CARRILLO Y	Metros Cuadrados	6005	6005	6005	100.00	3,394,429.95	3,394,429.95	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	NO. 028/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 36073	36073	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PUERTO CARRILLO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO CARRILLO Y CALLE PUERTO DEL ANGEL, CALLE PUERTO DEL ANGEL LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PUERTO CAR	Metros Cuadrados	4496	4496	4496	100.00	3,309,900.00	3,309,900.00	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	NO. 028/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21975	21975	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE REPUBLICA MEXICANA COLONIA SAN FELIPE VIEJO, 31203 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE 3 DE AGOSTO, CALLE REPUBLICA DE MEZCALEROS LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES D	Metros Cuadrados	12585	12585	12585	100.00	1,778,985.40	1,778,985.40	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	1,768,478.61	NO. 012/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34274	34274	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE RIVAPALACIO COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE 23VA. LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES RIVAPALACIO Y CALLE 23VA.	Metros Cuadrados	4600	4600	4600	100.00	651,131.20	651,131.20	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	NO. 020/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37250	37250	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECRETARIA DE LA MARINA Y CALLE TOPOLOBAMPO, CALLE CARRILLO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SECRET	Metros Cuadrados	6553	6553	6553	100.00	1,439,699.98	1,439,699.98	1,198,443.98	1,198,443.98	1,198,443.98	1,198,443.98	1,198,443.98	1,198,443.98	1,198,443.98	NO. 028/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201912448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 42452	42452	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA MIRADOR, 31205 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y AVENIDA ORTIZ MENA, CALLE 26A LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA MIRADOR	Metros Cuadrados	6000	6000	6000	100.00	848,145.60	848,145.60	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	NO. 042/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34072	34072	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE GOMEZ MORIN. LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SORJUANA INEZ DE LA CRUZ Y	Metros Cuadrados	9100	9100	9100	100.00	1,301,300.00	1,301,300.00	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	NO. 020/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201918564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 33806	33806	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAESA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAESA Y CALLE ROSARIO, CALLE VENCEREMOS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAESA ENTRE LAS CALLES ROSARITO Y VENCEREMOS DE LA COLO	Metros Cuadrados	5826	5826	5826	100.00	4,510,550.00	4,510,550.00	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	NO. 024/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 21745	21745	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAMBOREL COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAMBOREL Y CALLE 46VA, CALLE 56VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAMBORES ENTRE LAS CALLES 46VA Y CALLE 56VA DE LA COLONIA ROS	Metros Cuadrados	5000	5000	5000	100.00	706,788.00	706,788.00	448,770.81	448,770.81	448,770.81	448,770.81	448,770.81	448,770.81	448,770.81	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 20515	20515	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAMBOREL COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAMBOREL Y CALLE 56VA, CALLE 56VA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAMBOREL ENTRE LAS CALLES 56VA Y CALLE 56VA DE LA COLONIA ROSA	Metros Cuadrados	8000	9000	9000	100.00	1,272,218.40	1,272,218.40	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	1,094,049.36	NO. 030/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE VIALIDAD LOS NOSALES Y AV. DOSTOIEVSKI, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 33614	33614	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PERIFERICO SACRAMENTO COLONIA QUINTAS CAROLINAS, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SACRAMENTO Y AVENIDA DOSTOIEVSKI, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN UN TRAMO DE LA VIALIDAD SACRAMENTO	Metros Cuadrados	1103	1103	1103	100.00	1,946,491.07	1,946,491.07	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	1,942,663.89	NO. 008/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301913872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS, EL SALZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 123680	123680	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nuevo Delicias	CALLE 3RA COLONIA NUEVO DELICIAS, 31630 COLONIA NUEVO DELICIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3RA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TERCERA DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	1350	1350	1350	100.00	1,721,496.07	1,721,496.07	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	NO. 092/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019121712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN VARIOS PUNTOS EN CAMINO A CUMBRES DE MAJALCA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43424	43424	Chihuahua	Chihuahua	Cumbres de Majalca	EIDO MAJALCA, 31126 CUMBRES DE MAJALCA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOS MUROS DE MAMPOSTERIA SE LLEVARAN A CABO EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA A MAJALCA	Metros lineales	68000	68000	68000	100.00	1,182,371.01	1,182,371.01	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	NO. 004/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019121587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE BARRERA DE PROTECCION VIAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO MAJALCA, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43033	43033	Chihuahua	Chihuahua	Cumbres de Majalca	REGION MAJALCA, 31126 CUMBRES DE MAJALCA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL MURO SE INSTALARA EN LA CARRETERA DE ACCESO AL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	Metros lineales	460	460	460	100.00	1,498,244.08	1,498,244.08	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	NO. 045/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2102019121650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL CHARCO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43244	43244	Chihuahua	Chihuahua	El Charco	EIDO EL CHARCO, 31620 EL CHARCO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL SEÑALAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN VARIOS CAMINOS DEL EIDO EL CHARCO	Metros lineales	14000	14000	14000	100.00	182,375.20	182,375.20	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	NO. 046/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH2102019721636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL FARO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43220	43220	Chihuahua	Chihuahua	El Faro	EJIDO EL FARO, 31633 EL FARO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA SEÑALIZACIÓN SE LLEVARA ACABO EN VARIOS CAMINOS DEL EJIDO EL FARO	Metros lineales	15000	15000	15000	100.00	195,402.00	195,402.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	NO. 046/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301973794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM 0-000 AL 1-500, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 122893	122893	Chihuahua	Chihuahua	El Faro	EJIDO EL FARO, 31633 EL FARO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM 0000 AL 1500 EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	11000	11000	11000	100.00	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	NO. 0062/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL SAUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43173	43173	Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	EJIDO EL SAUZ, 31620 EL SAUZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL SEÑALAMIENTO SE LLEVARA ACABO EN VARIOS CAMINOS RURALES EN EL EJIDO EL SAUZ	Metros lineales	21000	21000	21000	100.00	273,562.80	273,562.80	267,960.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	NO. 046/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PERFORACION DE POZO A 30 METROS DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 122850	122850	Chihuahua	Chihuahua	Las Varas	EJIDO LAS VARAS, 31633 LAS VARAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LAS VARAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Metros lineales	30	30	30	100.00	243,551.38	243,551.38	239,144.84	239,144.84	239,144.84	239,144.84	239,144.84	239,144.84	239,144.84	NO. 084/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402023260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION ACCESO A CENTRO DE SALUD DE EJIDO OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 239384	239384	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro (Los Hoyos)	EJIDO SAN ISIDRO O LOS HOYOS, 31628 SAN ISIDRO (LOS HOYOS), CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES ALDEANAS AL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO OCAMPO SAN ISIDRO LOS HOYOS	Metros Cuadrados	2080	2080	2080	100.00	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	1,241,207.85	NO. 0047/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201930138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO - 68080	68080	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE CALLE SAN PABLO COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE MIRAMAR Y CALLE CALLE S DE MAYO, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SAN PABLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	170	170	170	100.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	68080	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201930146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PABLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 68153	68153	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE CALLE SAN PABLO COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE MIRAMAR Y CALLE CALLE S DE MAYO, LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA CALLE SAN PABLO DE LA CABECERA MUNICI	Metros lineales	200	200	200	100.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	68153	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301985106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA EN LA COLONIA SANTO NIÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 170246	170246	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SE VA A LLEVAR EN LA COLONIA SANTO NIÑO CUARTA ETAPA EN LA CABECER	Metros lineales	170	170	170	100.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	170246	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210301977819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTO NIÑO CUARTA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 138921	138921	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CALLE SAGRADO CORAZON DE JESUS COLONIA JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO SE VA A LLEVAR EN LA COLONIA SANTO NIÑO EN LA CALLE SAGRADO CORA	Metros lineales	170	170	170	100.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	107,834.00	13891	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201926871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA SANTO NIÑO TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 55751	55751	Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE EL DRENAJE SE LLEVAR ACABO EN LA COLONIA SANTO NIÑO TERCER ETAPA	Metros lineales	200	200	200	100.00	98,956.00	98,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	55751	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301972328	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Tataca y San Andrés)	EJIDO LAS PILAS, 33996 LAS PILAS (EJIDO TATACA Y SAN ANDRÉS), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE VA A CONSTRUIR EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	Canchas(s)	1	1	1	100.00	250,000.00	200,000.00	199,200.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	118506	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301972328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Tataca y San Andrés)	EJIDO LAS PILAS, 33996 LAS PILAS (EJIDO TATACA Y SAN ANDRÉS), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE VA A CONSTRUIR EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	Canchas(s)	1	1	1	100.00	250,000.00	50,000.00	49,800.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	118506	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301971429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 115599	115599	Coronado	Coronado	San Pedro	EJIDO SAN PEDRO, 33996 SAN PEDRO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DEL DRENAJE SANITARIO SE VA A LLEVAR ACABO EN LA PARTE DE ABAJO DEL EJIDO SAN PEDRO	Kilómetro lineal	200	200	200	100.00	200,000.00	200,000.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	96,956.00	115599	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301961853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	TRABAJO DE CONSERVACION DE ACCESO EN EJIDO ARROYO DEL AGUA, SEGUNDA ETAPA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 41663	41663	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Arroyo del Agua	EJIDO ARROYO DEL AGUA, 31610 ARROYO DEL AGUA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSERVACION DE ACCESO AL ARROYO DEL AGUA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Metros Cuadrados	154.46	154.46	154.46	100.00	521,146.21	521,146.21	510,785.53	510,785.53	510,785.53	510,785.53	510,785.53	510,785.53	510,785.53	510,785.53	510,785.53	MC-2117005-005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE BAÑOS EN LA SECUNDARIA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 261416	261416	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Campo 11 1/2	CORREDOR INDUSTRIAL CAMPO 11 1/2, 31511 CAMPO 11 1/2, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CORREDOR COMERCIAL EN EL CAMPO 11 12 LLEGANDO AL SECCIONAL ALVARO OBREGON	Sanitario(s)	6	6	6	100.00	65,000.00	65,000.00	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	63,261.06	MC-2117067-067	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301961668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CASA COLORADA 2 ETAPA - 39121	39121	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Casa Colorada	COLONIA CASA COLORADA, 31604 CASA COLORADA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	Pozo(s)	1	1	1	100.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	MC-2117001-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO									AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	ESTATUS					FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402018187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA COSTERA EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC - 198885	198885	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Centro Calles (San Isidro)	CALLE CARRETERA COSTERA COLONIA CENTRO CALLES (SAN ISIDRO), 31606 CENTRO CALLES (SAN ISIDRO), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA. ENTRE CALLE CARRETERA COSTERA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECCIONAL ANAHUAC EN CARRETERA LA COST	Metros Cuadrados	13650	13650	13650	100.00	3,511,484.65	3,511,484.65	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	3,455,373.47	MC-2117019-019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN CIENEGA DE CASTILLA EN CD. CIUDAD CUAUHTÉMOC CHH - 259264	259264	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Ciénega de Castillo Castillos	COLONIA CIENEGA DE CASTILLO (CIENEGA TRES CASTILLOS), 31605 CIENEGA DE CASTILLO (CIENEGA TRES CASTILLOS), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE CIENEGA DE CASTILLO EN EL MUNICIPIO D	Metros Cuadrados	4875	4875	4875	100.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	MC-2117082-082	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCINILLAS ENTRE POPOCATEPETL Y MEXICAS EN LA COL. MARGARITA MAZA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 132690	132690	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Margarita Maza de Juárez (Las Margaritas)	CALLE ENCINILLAS COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (LAS MARGARITAS), 31609 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (LAS MARGARITAS), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE ENCINILLAS Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE MEXICAS LA OBRA SE ENCUENTRA	Metros Cuadrados	2795	2795	2795	100.00	2,385,952.20	2,385,952.20	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	2,308,354.77	MC-2117009-009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE PUENTE EN E.C ARTEMIO IGLESIAS - 344380	344380	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Puentes(s)	1	1	1	100.00	188,646.30	188,646.30	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	688,119.67	MC-2117093-093	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402018284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACIONES VARIAS EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 200481	200481	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTAS COLONIAS DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Piezas	10	10	10	100.00	979,125.69	979,125.69	828,717.88	828,717.88	828,717.88	828,717.88	828,717.88	828,717.88	828,717.88	828,717.88	MC-2117038-038	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE 25 BAÑOS EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 132822	132822	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	COLONIA OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA ALVARO OBREGON	Cuartel(s)	25	25	25	100.00	1,336,418.08	1,336,418.08	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	1,239,163.27	MC-2117018-1-018, MC-2117018-2-018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402018309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRI. GUADALUPE VICTORIA EN CD. CUAUHTÉMOC CHH. - 200969	200969	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE 18 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 31580 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PLUTARCO DIAZ CALLES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA	Metros lineales	135.14	135.14	135.14	100.00	285,956.00	285,956.00	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	382,107.10	MC-2117049-2117056-049	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CD. CUAUHTÉMOC CHH. - 259459	259459	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CALLE FRANCISCO MUJICA COLONIA PRADERA DORADA, 31575 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO MUJICA Y CALLE PARQUE MIRADOR, CALLE PANFILO NATERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CD. DE CUAUHTÉMOC CHH EN LA C	Metros Cuadrados	19.52	19.52	19.52	100.00	69,882.00	69,882.00	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	60,728.49	MC-2117088-088	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
CHH210402051447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE DOMO METALICO DE ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 345482	345482	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	COLONIA BENITO JUAREZ, 31540 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC	Piezas	1	1	1	100.00	62,882.00	62,882.00	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	MC-2117095-095	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 48A ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CARLOS ENRIQUEZ EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 256652	256652	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 48A COLONIA LOS ALCALDES, 31526 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 48A Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE CARLOS ENRIQUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 48A ENTRE AYUNTAMIENTO Y CARLOS ENRIQUEZ EN COLONIA A	Metros Cuadrados	2212	2212	2212	100.00	1,841,672.02	1,841,672.02	2,503,115.60	2,503,115.60	2,503,115.60	2,503,115.60	2,503,115.60	2,503,115.60	2,503,115.60	2,503,115.60	MC-2117089-089	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 82A ENTRE HALCONES Y CIGUEÑAS CD. CUAUHTEMOC CHH. - 256530	256530	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 82A COLONIA TIERRA NUEVA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 82A Y CALLE HALCONES, CALLE CIGUEÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 82 ENTRE CALLE HALCONES Y CIGUEÑAS DE LA CD DE CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	1506.6	1506.6	1506.6	100.00	1,237,676.40	1,237,676.40	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	MC-2117091-091	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOCACAN ENTRE C. 28A Y C. 30A EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 255680	255680	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE MICHOCACAN COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 30A Y CALLE 28A, CALLE MICHOCACAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MICHOCACAN ENTRE LA CALLE 28A Y 30 A DE LA CD. CUAUHTEMOC CHH.	Metros Cuadrados	3710	3710	3710	100.00	2,770,655.08	2,770,655.08	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	MC-2117090-090	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE PAVIMENTO 2021 EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 261276	261276	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y SECCIONALES	Metros Cuadrados	4050	4050	4050	100.00	1,053,057.00	1,053,057.00	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	625,447.67	MC-2117025-025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402020330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA EN CALLE NAYARIT Y C. AGUSTIN MELGAR EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 227007	227007	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PERIODISTA, 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE NAYARIT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y NAYARIT	Metros Cuadrados	93.84	93.84	93.84	100.00	62,204.00	62,204.00	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	61,181.37	MC-2017058-2117059-2117063-2117068-058	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE PISOS - 290831	290831	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	COLONIA BARRIO LERDO, 31520 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Metros Cuadrados	73	73	73	100.00	50,000.00	50,000.00	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	28,837.86	MC-2117081-081	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE TECHOS - 290887	290887	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	COLONIA LA ESPERANZA, 31527 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Metros Cuadrados	290.6	290.6	290.6	100.00	250,000.00	250,000.00	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	244,872.50	MC-2117081-081	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOID	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301963954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PROLONGACION DE LA CALLE 7A ENTRE PELICANOS Y PAVORRALES EN COL. GRANIAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 69922	69922	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Granjas el Venado	CALLE 7A COLONIA GRANIAS EL VENADO, 31610 GRANIAS EL VENADO, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAVORRALES Y CALLE PELICANOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRANIAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON EN LA CALLE	Metros Cuadrados	4312	4312	4312	100.00	5,317,709.46	5,317,709.46	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	MC-2117010-010	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402051076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACION EN EL SECTOR 5 Y 6 EN GRANIAS EL VENADO - 343907	343907	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Granjas el Venado	COLONIA GRANIAS EL VENADO, 31610 GRANIAS EL VENADO, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Piezas	30	30	30	100.00	62,882.10	62,882.10	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	MC-2117092-092	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	BARO EN TELESECUNDARIA SANTA LUCIA 2A ETAPA EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 260781	260781	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Guadalupe Victoria (Santa Lucía)	COLONIA GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCIA), 31605 GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCIA), CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN LA ESCUELA BENEFICENTIA TELESECUNDARIA 6043	Metros Cuadrados	30	30	30	100.00	95,000.00	95,000.00	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	92,768.26	MC-2117069-069	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE LA C. MICHOCAN ENTRE 26A Y 34A EN EJIDO LA QUEMADA EN EL SECCIONAL ALVARO OBREGON - 67080	67080	Cuahtémoc	Cuahtémoc	La Quemada	CALLE MICHOCAN EJIDO LA QUEMADA, 31610 LA QUEMADA, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MICHOCAN Y . LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES MICHOCAN ENTRE 26A Y 34A EN EL EJIDO LA QUEMADA EN EL SECCIONAL DE ALVA	Metros Cuadrados	2003	2003	2003	100.00	2,200,426.98	2,200,426.98	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	2,064,648.32	MC-2117011-11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE CALLE 3RA ENTRE S DE MAYO Y S DE FEBRERO EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS - 259370	259370	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lázaro Cárdenas	CALLE 3A SECCION LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE S DE MAYO, CALLE 3A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS EN LA CALLE 3A ENTRE S DE MAYO	Metros Cuadrados	690.93	690.93	690.93	100.00	600,000.00	600,000.00	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	532,238.52	MC-2117084-084	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REMODELACION DE PARQUE EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS. - 345667	345667	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lázaro Cárdenas	COLONIA LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE LAZARO CARDENAS EN EL PARQUE DEL SECCIONAL	Plantas	1	1	1	100.00	62,882.15	62,882.15	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	MC-2117096-096	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE POZO EN TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 271120	271120	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Táscate del Águila	COLONIA TASCATE DEL AGUILA, 31605 TASCATE DEL AGUILA, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHH.	Pozos	1	1	1	100.00	350,000.00	350,000.00	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	203,371.20	MC-2117086-086	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REGO DE SELLO EN EJIDO TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHH. - 270680	270680	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Táscate del Águila	COLONIA TASCATE DEL AGUILA, 31605 TASCATE DEL AGUILA, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTEMOC CHH.	Metros Cuadrados	1400	1400	1400	100.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	MC-2117083-083	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	GEOREFERENCIAS			AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA				MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJECUCIO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH210101883256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, COL. ARMENDARIZ (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 5654	5654	Delicias	Delicias	Colonia Armendariz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDARIZ, 33105 COLONIA ARMENDARIZ, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CARRETERA PANAMERICANA AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 COL. ARMENDARIZ	Metros lineales	133	133	133	100.00	1,063,811.60	1,063,811.60	778,897.10	778,897.10	778,897.10	778,897.10	778,897.10	778,897.10	778,897.10	778,897.10	06-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210101883255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, COL. ARMENDARIZ - 5627	5627	Delicias	Delicias	Colonia Armendariz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDARIZ, 33105 COLONIA ARMENDARIZ, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CARRETERA PANAMERICANA AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 COL. ARMENDARIZ	Metros lineales	150.3	150.3	150.3	100.00	382,754.59	382,754.59	227,556.33	227,556.33	227,556.33	227,556.33	227,556.33	227,556.33	227,556.33	227,556.33	06-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201910712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DE LOS Sicomoros ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE 2, COL. CAMPEÑINA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 16227	16227	Delicias	Delicias	Colonia Campesina	AVENIDA Sicomoros INTERIOR SN COLONIA CAMPEÑINA, 33113 COLONIA CAMPEÑINA, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE DOS, AVENIDA DE LOS NARANJOS AVENIDA DE LOS Sicomoros ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE 2 COL.	Metros lineales	98	98	98	100.00	1,019,366.52	1,019,366.52	1,024,492.63	1,024,492.63	1,024,492.63	1,024,492.63	1,024,492.63	1,024,492.63	1,024,492.63	24-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101883450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 9830	9830	Delicias	Delicias	Colonia el Alamito	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA CUARTA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. E	Metros lineales	155	155	155	100.00	1,470,495.47	1,470,495.47	1,162,862.53	1,162,862.53	1,162,862.53	1,162,862.53	1,162,862.53	1,162,862.53	1,162,862.53	05-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101883434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO - 9320	9320	Delicias	Delicias	Colonia el Alamito	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA CUARTA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. E	Metros lineales	221.25	221.25	221.25	100.00	442,636.28	442,636.28	337,805.75	337,805.75	337,805.75	337,805.75	337,805.75	337,805.75	337,805.75	05-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101883252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COL. LA GOMEÑA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 5502	5502	Delicias	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA GOMEÑA, 33108 COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA), DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CAMINO SIN NUMBRE AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE	Metros lineales	95	95	95	100.00	1,090,007.84	1,090,007.84	830,154.46	830,154.46	830,154.46	830,154.46	830,154.46	830,154.46	830,154.46	04-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201913449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE AVENIDA 2 Y 1/2 Y AVENIDA 3A Y AVENIDA 2 Y 1/2 ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS VIRGINIAS - 22638	22638	Delicias	Delicias	Colonia las Virgins	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEGUNDA Y MEDIA AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERT	Metros lineales	104	104	104	100.00	501,067.20	501,067.20	366,343.88	366,343.88	366,343.88	366,343.88	366,343.88	366,343.88	366,343.88	26-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201913423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE AVENIDA 2 Y 1/2 Y AVENIDA 3A Y AVENIDA 2 Y 1/2 ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS VIRGINIAS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 22598	22598	Delicias	Delicias	Colonia las Virgins	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEGUNDA Y MEDIA AVENIDA 3A ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIBERT	Metros lineales	114	114	114	100.00	1,087,042.32	1,087,042.32	1,281,493.90	1,281,493.90	1,281,493.90	1,281,493.90	1,281,493.90	1,281,493.90	1,281,493.90	26-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210101883226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS 4 VIENTOS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 4431	4431	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, AMPLIACION ABSOLO AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M	Metros lineales	83	83	83	100.00	1,356,418.02	1,356,418.02	1,268,496.25	1,268,496.25	1,268,496.25	1,268,496.25	1,268,496.25	1,268,496.25	1,268,496.25	01-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, COL. MORELOS 4 VIENTOS - 4451	4451	Delicias	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MORELOS CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, AVENIDA ABSOLO AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CA	Metros lineales	118	118	118	100.00	253,139.59	253,139.59	200,431.60	200,431.60	200,431.60	200,431.60	200,431.60	200,431.60	200,431.60	01-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201911014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA BATALLA DE CHILPANGCO ENTRE CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y CALLE BATALLA DE ESTACION CONSUELO, COL. REVOLUCIÓN - 16900	16900	Delicias	Delicias	Colonia Revolución	AVENIDA BATALLA DE CHILPANGCO INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 33107 COLONIA REVOLUCION, DELIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y CALLE BATALLA ESTACION CONSUELO, AVENIDA BATALLA DE IGUALA AVENIDA BATALLA DE CHIL	Metros cuadrados de construcción	927	927	927	100.00	1,265,916.13	1,265,916.13	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	1,226,016.71	27-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO A COLONIA SANTA FE - 22390	22390	Delicias	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	AVENIDA ACCESO A COLONIA SANTA FE INTERIOR SN COLONIA SANTA FE EL HACHAZO, 33103 COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), DELIAS CHIHUAHUA ENTRE Y ACCESO A COLONIA SANTA FE	Metros Cuadrados	491	491	491	100.00	383,507.18	383,507.18	371,011.74	371,011.74	371,011.74	371,011.74	371,011.74	371,011.74	28-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7, COL. TERRAZAS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 21080	21080	Delicias	Delicias	Colonia Terrazas	AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33106 COLONIA TERRAZAS, DELIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 COL. TERRAZAS	Metros lineales	60	60	60	100.00	1,913,811.29	1,913,811.29	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	25-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7, COL. TERRAZAS - 21969	21969	Delicias	Delicias	Colonia Terrazas	AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33106 COLONIA TERRAZAS, DELIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 COL. TERRAZAS	Metros lineales	58.8	58.8	58.8	100.00	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	199,811.61	25-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 5389	5389	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAU	Metros lineales	205	205	205	100.00	2,128,357.99	2,128,357.99	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	03-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO - 4621	4621	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUH	Metros lineales	196.95	196.95	196.95	100.00	539,757.83	539,757.83	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	03-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210101883975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE, COL. LADERAS DEL NORTE - 5614	5614	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CATORCE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE QUINCE CALLE 14 12 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL LAD	Metros cuadrados de construcción	2224.5	2224.5	2224.5	100.00	2,066,835.94	2,066,835.94	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	18-OP-FISM21-FODESEM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201923510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA DE AVENIDA 15 1/2 ORIENTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE AVENIDA FERNANDO BAEZA, COL. LADERAS DEL NORTE - 47579	47579	Delicias	Delicias	Delicias	PRIVADA AVENIDA 15 Y MEDIA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PROLONGACION AVENIDA FERNANDO BAEZA, AVENIDA 16 ORIENTE PRIVADA DE AVENIDA 15 12 ORIENTE E	Metros lineales	1423	1423	1423	100.00	1,591,192.69	1,591,192.69	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	1,591,778.25	35-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PLAZA BENITO JUAREZ- 305595	305595	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR AVENIDA DEL PARQUE ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AV	Piezas	9	9	9	100.00	564,141.08	564,141.08	562,115.76	562,115.76	562,115.76	562,115.76	562,115.76	562,115.76	05-OP-FISM2021/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO DE PARQUE FUNDADORES - 305285	305285	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO INTERIOR SN COLONIA SECTOR ORIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 Y CALLE SEXTA NORTE, AVENIDA RIO CONCHOS PONIENTE AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO ENTRE	Piezas	12	12	12	100.00	1,199,924.60	1,199,924.60	1,196,483.64	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	07-OP-FISM2021/2021-LE	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PARQUE LAS PALMAS, FRACC. SAN CARLOS - 304492	304492	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CALCTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 33086 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINO, CALLE PRITA, CALLE CALCTA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINO FRACC. SAN CARLOS	Piezas	5	5	5	100.00	473,196.71	473,196.71	471,421.60	471,421.60	471,421.60	471,421.60	471,421.60	471,421.60	06-OP-FISM2021/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CACTUS ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE AGAVE, KM 86-4 EJIDO EL 10 - 4484	4484	Delicias	Delicias	Ejido K84metro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	AVENIDA CACTUS INTERIOR SN COLONIA EJIDO KM. OCHENTA Y SEIS CUATRO EL DIEZ, 33113 EJIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE AGAVE, AVENIDA DEL SABINO AVENIDA CACTUS E	Metros cuadrados de construcción	1000	1000	1000	100.00	949,968.95	949,968.95	699,933.98	699,933.98	699,933.98	699,933.98	699,933.98	699,933.98	02-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERA, COL. LA MERCED - 8854	8854	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PAPIGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CALLE DE TERRACERA, CALLE PRESA CHUVISCAR CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TER	Metros lineales	66	66	66	100.00	163,296.74	163,296.74	159,080.07	159,080.07	159,080.07	159,080.07	159,080.07	159,080.07	159,080.07	08-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERA, COL. LA MERCED (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 9086	9086	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PAPIGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERA, CALLE PRESA CHUVISCAR CALLE PRESA PAPIGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TE	Metros lineales	37	37	37	100.00	498,602.45	498,602.45	369,123.64	369,123.64	369,123.64	369,123.64	369,123.64	369,123.64	369,123.64	08-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210101884082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PANVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 8790	8790	Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA MOROLIS AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	5100	5100	5100	100.00	3,937,679.46	3,937,679.46	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	3,316,340.17	07-OP-FISM21/2021-LE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION RED ELECTRICA - 254824	254824	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Ciénega de Loya	PUEBLO CIÉNEGA DE LOYA, 33142 CIÉNEGA DE LOYA, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y AMPLIACION RED EN AREA DEL SALON DE ACTOS DE LA COMUNIDAD	Piezas	6	6	6	100.00	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	252,095.84	FISM2-02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	ADECUACION COMEDOR COMUNITARIO - 264964	264964	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	PUEBLO DR. BELISARIO DOMINGUEZ, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y A 225 METROS DEL TELECHILLERATO 8618	Comedor(es)	1	1	1	100.00	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	159,389.17	111101	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION RED ELECTRICA - 255503	255503	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	PUEBLO SANTA MARIA DE CUEVAS, 33148 SANTA MARIA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIOS LA ANTENA Y BARRIO LOS LLANTOS	Piezas	6	6	6	100.00	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	168,550.32	FISM2-01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020269104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 336348	336348	El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	EJIDO CARLOS A. MADRAZO EJIDO EL ALAMO, 33553 CARLOS A MADRAZO (EJIDO EL ALAMO), EL TULE CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR AL LUGAR SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA PARRAL Y EN EL KM 42	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	81,054.70	114348	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBO RÁPIDO EN ARDENAGO C. GARCÍA (LAGUNITAS) - 108697	108697	Galeana	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	AVENIDA BENTO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA GARCIA ARDENAGO, 31870 ARDENAGO C. GARCIA (LAGUNITAS), GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL A UN COST	Canchal(s)	1	1	1	100.00	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	FISM21/A3/001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301990206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GALEANA	PERFORACION DE POZO EN LEBARON - 190634	190634	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	CALLE CALLE DE SION INTERIOR SN COLONIA LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE 10 DE MAYO, EL POZO SE ENCUENTRA A SIDOM DE LA CARRETERA FEREAL NO. 10 POR LA CALLE DE SION	Pozo(s)	1	1	1	100.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	104792	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402026948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PÚBLICA EN LEBARON - 252677	252677	Galeana	Galeana	Colonia Lebarón	CALLE CALLE CASAS GRANDES INTERIOR SN COLONIA LE BARÓN, 31870 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PANAMERICANA SE ENCUENTRA A UN COSTADO PRINCIPAL DE LA PLAZA PRINCIPAL LA TE	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	545,234.38	FISM2021/AD/0012	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO									PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402026731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	REHABILITACION PARQUE PÚBLICO EN GALEANA - 251887	251887	Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN MANZANA GALEANA, 31870 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AVENIDA PROGRESO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EL PARQUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA CARRETERA A LA ANGSTUR	Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100.00	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	173,827.48	FISM2021/AD/013	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301977265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MALPAIS - 136066	136066	Galeana	Galeana	Malpaís	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO GALEANA - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 158 + 0 IDIO MALPAIS, 31870 MALPAIS, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA SITUADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA CANCHA DE BA	Comedor(es)	1	1	1	100.00	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	FISM21/AD/001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO MUNICIPIO DE ASCENSION - 71174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 31853 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANOS, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ - JANOS ASCENSION A 38.3 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1	1	1	100.00	2,587,434.93	1,587,434.93	1,554,216.28	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	OP21-07/LP/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CALLE CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE SICOMORO COLONIA PANTEN, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MANO IZQUIERDA	Piezas	1200	1200	1200	100.00	5,600,000.00	800,000.00	788,695.85	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	OP21-08/LP/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA MUNICIPIO DE ASCENSION - 72582	72582	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	CALLE VICTORIA PUEBLO PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ JANOS KILOMETRO 111 MANO DERECHA, MÁS 35 KILOMETROS.	Piezas	300	300	300	100.00	1,400,000.00	200,000.00	194,292.47	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	OP21-09/LP/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PÁRAMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71929	71929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDOLA CALLE LORENZO CISN	Metros Cuadrados	459.01	459.01	459.01	100.00	224,578.27	100,000.00	63,729.13	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	OPR006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MARÍA ISAI DE GINTHER ENTRE CALLE SALINAS DE PRINÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71849	71849	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE L	Metros Cuadrados	4052	4052	4052	100.00	1,605,545.86	899,991.43	810,157.82	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	OPR006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL I CLOUTHER ENTRE LA CALLE PROLONGACION CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE S	Metros Cuadrados	12552	12552	12552	100.00	5,170,160.25	1,403,443.00	1,005,434.84	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	OPR006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA								META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO				ESTATUS	FLUJO
CHH210402011160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SEGUNDA MANUEL J. CLOUTIER ENTRE LAS CALLES CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y NUEVO LEON - 314656	314656	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL CONCHOS, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SEGUNDA - MANUEL J. CLOUTIER Y CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES - CALLE NUEVO LEON, EN CALLE 2DA MANU	Metros Cuadrados	514	514	514	100.00	186,497.35	40,532.50	40,532.50	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	186,497.35	114461	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almadá	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINPAS DE ALMADA, 33360 CHINPAS DE ALMADA, CHINPAS CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y TERRACERA TEMORIS - CHINPAS, TERRACERA TEMORIS CHINPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	1	100.00	2,980,000.00	1,420,000.00	1,419,147.53	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	OP-22300468	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO TURISTICO CUSARARE MUNICIPIO DE GAUHOCHO - 211177	211177	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cusárare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33195 TRAMO GUACHOCHI - CUSARARE KILOMETRO 19+0 PUEBLO CUSARARE, 33195 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - OUEL, CARRETERA CRE	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	991,182.72	495,591.36	495,591.36	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	OPMG27211271	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 +1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA, ENTRE TERRACERA BAHUICHIVO - TEMORIS Y, TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	826,414.75	206,414.75	204,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	23000599P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CORDOZA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO 207 MARGEN DERECHAPAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9720.8	9720.81	9720.81	100.00	4,821,169.58	821,169.58	818,618.51	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	OP132021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	17	100.00	704,538.77	267,724.73	267,724.73	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	OP-15-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	6	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	OP-34-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	OP-14-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRL 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	25	100.00	1,036,086.43	391,712.84	391,712.84	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	OP-18-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	191,468.77	62,994.06	78,742.57	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	OP/43/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	10	100.00	414,434.57	157,485.14	157,485.14	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	OP-19-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FÁTIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	OP-20-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13	13	13	100.00	538,764.95	204,730.68	204,730.68	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	OP/43/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERIA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LÓPEZ DÁVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	OP-17-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUIONIN PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	18	100.00	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	OP-21-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	8	100.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	OP-45-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ KILOMETROS 234 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	5	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	OP-16-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREELE Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72	72	72	100.00	649,600.00	324,600.00	324,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	MMA/FISE01/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO - MAGUARICHI, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC/LAJANTA SAN J	Metros Cuadrados	33	33	33	100.00	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	3,759,470.00	100640	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREELE Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16800	16800	16800	100.00	337,225.70	87,225.70	87,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	100679	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCCOVIACHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocoviachi	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - OCCOVIACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 OCCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - ROC	Metros Cuadrados	15	15	15	100.00	1,732,856.10	878,431.10	878,431.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	100643	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José de las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 30 RAMADERA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 33370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUARICHI - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12	12	12	100.00	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	100550	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	100.00	7,840,471.23	2,352,141.37	0.00	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	106535	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	100.00	3,103,115.17	930,934.55	0.00	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	106537	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA								META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLERMO BACA DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO CARDENAS, 33131 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8789	8789	8789	100.00	6,407,772.37	1,922,331.71	0.00	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	4,665,310.82	106539	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCONERO DE LA CARRETERA MEOQUI JULIMES A LA CARRETERA MEOQUI JULIMES DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCONERO MUNICIPIO DE MEOQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCONERO COLONIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS 0 KILOMETROS.PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	5372.6	5372.64	5372.64	100.00	4,164,733.43	1,249,420.03	0.00	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	106536	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ SANTA BARBARA A 247KILOMETROS AL MARGEN D	Metros Cuadrados	81	81	81	100.00	5,291,386.29	2,491,386.29	2,491,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	100648	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 70395	70395	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 PUEBLO BABONOVABA, 33159 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RACHO DE PEÑA, SITUA	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	105417	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUILA BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevó	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 RANCHERIA SATEVO, 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NORIA - CUATRO VIENTOS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHMEMOC, ESTÁ SITUADO A 12.5 KILOME	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105789	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE SATEVO - 89600	89600	Gobierno de la Entidad	Satevó	Boca del Rio	CAMINO TRAMO SATEVO - BOCA DEL RIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 56 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 BOCA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHMEMOC, SE ENCUENTRA EN EL 56.9 KI	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	105523	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN EL EJIDO EL TORREON MUNICIPIO DE SATEVO - 89449	89449	Gobierno de la Entidad	Satevó	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	CAMINO TRAMO SATEVO - EL TORREON MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 7 EJIDO EL TORREON, 33154 EJIDO EL TORREON (RANCHO EL TORREON), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CIA	Metros Cuadrados	3	3	3	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	105623	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL MUNICIPIO DE SATEVO - 90072	90072	Gobierno de la Entidad	Satevó	El Chamizal	CAMINO TRAMO SATEVO - EL CHAMIZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUATHMEMOC, ESTÁ	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105776	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 92671	92671	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - ELPALOMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 6 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1	1	1	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	105871	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD EL TULE DE ABAJO MUNICIPIO DE SATEVO - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Tule de Abajo	TERRACERIA TRAMO SATEVO - EL TULE MARGEN DERECHO KILOMETRO 47 + 2 RANCHERIA SATEVO, 33150 EL TULE DE ABAJO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 47.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROSES	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	105784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA MUNICIPIO DE SATEVO - 70449	70449	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Guerrita	BRECHA TRAMO SATEVO - LA GUERRITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 RANCHERIA LA GUERRITA, 33159 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, SE ENCUENTRA	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105559	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y, SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130	130	130	100.00	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	MS-2021-AD-210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINATORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevo	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA SATEVO, 33152 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105808	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y, A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1	1	1	100.00	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	105859	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MENDOZA MUNICIPIO DE SATEVO - 72836	72836	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho de Mendoza	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MENDOZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 1 RANCHERIA LOS MENDOZA, 33158 RANCHO DE MENDOZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA NORIA CUATRO VIENTOS Y, ESTÁ SITUADO A 14.3 KILOMETROS DE SAN	Piezas	1	1	1	100.00	39,169.86	19,584.93	19,584.93	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	MS-2021-AD-209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210201894865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOLINA MUNICIPIO DE SATEVO - 72938	72938	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MOLINA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 RANCHO MOLINA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 4.9 KILOMETROS EN DIRE	Piezas	4	4	4	100.00	294,467.62	147,233.81	147,233.81	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	MS-2021-AD-211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, SE ENCLUE	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	105815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SN COLONIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC A 90.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100664	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 205050	205050	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33150 TRAMO SATEVO - SAN FRANCISCO JAVIER KILOMETRO 92 + 0 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Metros Cuadrados	300	300	300	100.00	400,020.87	20.87	20.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	105875	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNADEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70850	70850	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José de Hernández	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNADEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 8 PUEBLO SAN JOSE DE HERNADEZ, 33159 SAN JOSE DE HERNADEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANC	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100661	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ETAPA II EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 73056	73056	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL FARO - SAN MATEO Y , A 50.5 KILOMETROS EN DIRECCION	Piezas	3	3	3	100.00	289,949.85	144,974.92	144,974.92	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	MS2021AD212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUTHEMOC, A	Metros Cuadrados	6	6	6	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	105829	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERIA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KIL	Piezas	4	4	4	100.00	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	105856	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH210201894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 9 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4	4	4	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100662	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210201894861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 72889	72889	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 9 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y SE ENCUENTRA A 16	Piezas	5	5	5	100.00	375,224.24	187,612.12	187,612.12	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	MS-2021-AD-212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA SA RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100663	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301951466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI MUNICIPIO DE URUQUE - 72399	72399	Gobierno de la Entidad	Uruique	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 1 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO CREAL Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREAL, BRECHA SA	Metros lineales	1	1	1	100.00	6,000,000.00	3,000,000.00	2,992,956.07	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	106213	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH21040201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBACHILERITO OCHOVIMIL CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CORAREACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Uruique	Corareachi	BRECHA TRAMO URUQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREAL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREAL, BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	218.33	100.00	675,000.00	195,000.00	195,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	OP-26501052	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402042039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL AGUAJE, 311103	31103	Gran Morelos	Gran Morelos	El Aguaje	CALLE LA LOMA EJIDO EL AGUAJE, 33265 EL AGUAJE, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTADO Y CALLE SIN NOMBRE, A UN EXTREMO DE LA COMUNIDAD.	Piezas	1	1	1	100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	FISM-003-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402042055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED ELECTICA EN LA LABORCITA DE SAN JAVIER, - 311164	31164	Gran Morelos	Gran Morelos	Laborcita de San Javier	CALLE LA LABORCITA EJIDO LABORCITA DE SAN JAVIER, 33261 LABORCITA DE SAN JAVIER, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA SAN JAVIER Y A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD.	Piezas	1	1	1	100.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	FISM-005-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402032664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION SAN NICOLAS DE CARRETAS, 272167	272167	Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	CAMINO TRAMO SAN NICOLAS DE CARRETAS - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO GRAN MORELOS, 33260 SAN NICOLAS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA ARROYO ARENDOS Y TERRACERA ARROYO NOSGALES,	Piezas	1	1	1	100.00	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	121,312.80	FISM-002-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402048467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI A ABOREACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334159	334159	Guachochi	Guachochi	Aboreachi	CAMINO TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI ABOREACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO ABOREACHI, 33180 ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LAGUNA DE ABOREACHI Y ABOREACHI	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	365,495.52	OPMG/27211301	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN J.N. JOAQUIN BARANDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 274460	274460	Guachochi	Guachochi	Agua Azul	PUEBLO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL	Metros cuadrados de construcción	24.25	24.25	24.25	100.00	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	202,203.69	OPMG/27211093	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 339793	339793	Guachochi	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, 33180 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA BLANCA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	OPMG/27211421	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL A LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269297	269297	Guachochi	Guachochi	Agua Caliente	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO AGUA CALIENTE, 33180 AGUA CALIENTE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHICREEL A LA LOCALI	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	554,601.01	OPMG/27211029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 69 HORAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUERCA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274487	274487	Guachochi	Guachochi	Agua Puerca	PUEBLO AGUA PUERCA, 33180 AGUA PUERCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA PUERCA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00	OPMG/27211101	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE AGUA PUERCA A BOAMOACHI DE LOS CABALLOS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334231	334231	Guachochi	Guachochi	Agua Puerca	CAMINO TRAMO AGUA PUERCA - BOAMOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 28 + 10 PUEBLO AGUA PUERCA, 33180 AGUA PUERCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA PUERCA Y BOAMOACHI	Kilómetro lineal	28	28	28	100.00	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	533,927.96	OPMG/27211101	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329006	329006	Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA	Bibliotecal(s)	1	1	1	100.00	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	106,370.55	OPMG/27211265	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN INTERNADO DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328887	328887	Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA	Metros lineales	40.8	40.8	40.8	100.00	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	629,806.53	OPMG/27211263	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1.DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402031174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274294	274294	Guachochi	Guachochi	Agua Zarca	PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA	Piezas	1200	1200	1200	100.00	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	OPMG/27211066	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE AQUIGOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316160	316160	Guachochi	Guachochi	Aquiogochi	PUEBLO AQUIGOCHI, 33180 AQUIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AQUIGOCHI	Puente(s)	1	1	1	100.00	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	114,062.75	OPMG/27211243	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAIJO DE LAS PALMAS - 339431	339431	Guachochi	Guachochi	Bajo de los Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE BAIJO DE LAS PALMAS	Piezas	20	20	20	100.00	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	402,064.83	OPMG/27211408	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE BAIJO DE LAS PALMAS DE LA COL. NUEVA ESPERANZA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327531	327531	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA CALLE BAIJO DE LAS PALMAS DE LA COL. NUEVA ESPERANZA	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	59,366.78	OPMG/27211244	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE BAIJO DE LAS PALMAS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274567	274567	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COL. BAIJO DE LAS PALMAS	Metros cuadrados de construcción	41.44	41.44	41.44	100.00	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	134,896.37	OPMG/27211131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COL. BAIJO DE LAS PALMAS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274599	274599	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE BAIJO DE LAS PALMAS	Metros cuadrados de construcción	16.5	16.5	16.5	100.00	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	66,835.82	OPMG/27211136	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE BAIJO LARGO A LA LOCALIDAD DE PINO GORDO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269217	269217	Guachochi	Guachochi	Bajo Largo	CAMINO TRAMO BAIJO LARGO - PINO LARGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 INTERIOR 33180 PUEBLO BAIJO LARGO, 33180 BAIJO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO ENTRE LA COMUNIDAD DE BAIJO LARGO A LA COMUNIDAD DE	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	OPMG/27211013	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BAIJO LARGO A RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334170	334170	Guachochi	Guachochi	Bajo Largo	CAMINO TRAMO BAIJO LARGO - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 10 PUEBLO BAIJO LARGO, 33180 BAIJO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO ENTRE LA LOCALIDAD DE BAIJO LARGO Y RANCHO VIEJO	Kilómetro lineal	6	6	6	100.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	200,361.00	OPMG/27211302	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO				ESTATUS	FLUJO
CHH21040203107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 137 HORAS EN LA LOCALIDAD DE BASHUARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273970	273970	Guachochi	Guachochi	Basiguare	PUEBLO BASHUARE, 33180 BASIAGUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASHUARE	Olla(s) o colctor(es)	1	1	1	100.00	339,186.51	339,186.51	339,186.50	339,186.50	339,186.50	339,186.50	339,186.50	339,186.50	339,186.50	OPMG/27211046	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 47 HORAS EN LA LOCALIDAD DE BASHUARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274525	274525	Guachochi	Guachochi	Basiguare	PUEBLO BASHUARE, 33180 BASIAGUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASHUARE	Olla(s) o colctor(es)	1	1	1	100.00	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	130,328.49	OPMG/27211111	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE BASHUARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274609	274609	Guachochi	Guachochi	Basiguare	PUEBLO MESA DE BASHUARE, 33180 BASIAGUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE BASHUARE	Metros cuadrados de construcción	52	52	52	100.00	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	255,031.53	OPMG/27211141	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BASHUARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274306	274306	Guachochi	Guachochi	Basiguare	PUEBLO BASHUARE, 33180 BASIAGUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE BASHUARE	Piezas	1200	1200	1200	100.00	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	OPMG/27211068	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 PANELES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344799	344799	Guachochi	Guachochi	Basiguare de Aboreachi	PUEBLO BASIGOCHI DE ABORACHI, 33180 BASIGOCHI DE ABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO VARIAS COMUNIDADES	Piezas	50	50	50	100.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	OPMG/27211166	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MESA DEL OCOTE A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269295	269295	Guachochi	Guachochi	Buena Vista	CAMINO TRAMO MESA DEL OCOTE - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 10 PUEBLO BUENA VISTA, 33180 BUENA VISTA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , MESA DEL OCOTE A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	Kilómetro lineal	13	13	13	100.00	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	1,503,560.10	OPMG/27211028	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CABORACHI A LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274420	274420	Guachochi	Guachochi	Caborachi	CAMINO TRAMO CABORACHI - CERRO COLORADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 10 PUEBLO CABORACHI, 33180 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CABORACHI Y CERRO COLORADO	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	344,651.76	OPMG/27211083	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CEBOLLIN EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282385	282385	Guachochi	Guachochi	Cebollin	PUEBLO EL CEBOLLIN, 33180 CEBOLLIN, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL CEBOLLIN	Metros lineales	950	950	950	100.00	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	1,732,325.02	OPMG/27211143	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402033230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 34 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274488	274488	Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	PUEBLO CERRO GRANDE, 33180 CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CERRO GRANDE	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	91,687.00	OPMG/27211102	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BAJIO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 315975	315975	Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	CAMINO TRAMO LA CUEVA - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 10 PUEBLO CERRO GRANDE, 33180 CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE BAJIO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUN	Kilómetro lineal	10	10	10	100.00	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	OPMG/27211224	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL CHIHITE A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269282	269282	Guachochi	Guachochi	Chihuite	CAMINO TRAMO CHIHITE - BASIGOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 10 PUEBLO BASIGOCHI, 33180 CHIHITE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DEL CHIHITE A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	190,091.25	OPMG/27211024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 128 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CHIHITE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274477	274477	Guachochi	Guachochi	Chihuite	PUEBLO CHIHITE, 33180 CHIHITE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DEL CHIHITE	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	306,639.01	OPMG/27211099	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHOQUITA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274606	274606	Guachochi	Guachochi	Choguita	PUEBLO CHOQUITA, 33180 CHOQUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOQUITA	Piezas	1	1	1	100.00	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	77,813.96	OPMG/27211140	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020409841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	APERTURA DE CAMINO, OBRA DE DRENAJE PLUVIAL MUROS DE CONTENCIÓN TRAMO GUMISACHI-CHOQUITA MIPO DE GUACHOCHI - 339525	339525	Guachochi	Guachochi	Choguita	CAMINO TRAMO GUMISACHI - CHOQUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 600 + 70 PUEBLO CHOQUITA, 33180 CHOQUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE GUMISACHI Y CHOQUITA	Metros cuadrados de construcción	670	670	670	100.00	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	3,435,053.43	OPMG/27211410	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOQUITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274416	274416	Guachochi	Guachochi	Choguita	PUEBLO CHOQUITA, 33180 CHOQUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CHOQUITA	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	129,281.05	OPMG/27211080	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE CABORACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313850	313850	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Caborachi	PUEBLO CIENEGA DE CABORACHI, 33180 CIENEGA DE CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE CABORACHI	Piezas	1	1	1	100.00	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	437,062.60	OPMG/27211221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO
CHH210402033237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OJAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 32 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 274513	274513	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA NOROGACHI	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	92,241.00	OPMG/27211108	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE C. DE NOROGACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329146	329146	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI	Metros cuadrados de construcción	260.33	260.33	260.33	100.00	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	446,589.18	OPMG/27211268	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTROUNQUE CARRETERA NOROGACHI-NONAVA A CIENEGA DE NOROGACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333568	333568	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	CAMINO TRAMO CARRETERA GUACHOCHI-NONAVA - CIENEGA DE NOROGACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 - 10 PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA CARRETERA GUAC.	Kilómetro lineal	6	6	6	100.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	OPMG/27211299	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGAS DE NOROGACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283430	283430	Guachochi	Guachochi	Ciénega de Norogachi	PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA DE NOROGACHI	Piezas	1	1	1	100.00	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	115,015.18	OPMG/27211137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265211	265211	Guachochi	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS	Metros lineales	3700	3700	3700	100.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	3,525,738.00	OPMG/27211003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS A LA LOCALIDAD DE MESA DEL RINCON EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269288	269288	Guachochi	Guachochi	Cieneguita	CAMINO TRAMO CIENEGUITAS - MESA DEL RINCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 - 10 PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CIENEGUITAS Y MESA DEL RINCON	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	158,236.25	OPMG/27211025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OJAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 36 HORAS EN LA LOCALIDAD DE COCHIMOVA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273745	273745	Guachochi	Guachochi	Cochirachi	PUEBLO COCHIMOVA, 33180 COCHIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE COCHIMOVA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	OPMG/27211039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OJAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 36 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CUECHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308980	308980	Guachochi	Guachochi	Coechi	PUEBLO COECHI, 33180 COECHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CUECHI	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	102,213.01	OPMG/27211192	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402032126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CUMBRE DE HUERACHI AL RIO HUERACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269307	269307	Guachochi	Guachochi	Cumbre de Guerachi	BRECHA TRAMO CUMBRE DE HUERACHI - HUERACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 10 PUEBLO CUMBRE DE HUERACHI, 33180 CUMBRE DE HUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUMBRE DE HUERACHI AL RIO HUERACHI	Kilómetro lineal	20	20	20	100.00	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	217,545.18	OPMG/27211033	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 350 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE SINFOROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269238	269238	Guachochi	Guachochi	Cumbres de Sinforosa	PUEBLO CIENEGA DE SINFOROSA, 33180 CUMBRES DE SINFOROSA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE SINFOROSA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	835,155.00	OPMG/27211018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 422 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CUSARARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273982	273982	Guachochi	Guachochi	Cusarare	PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	1,012,989.91	OPMG/27211047	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE 100 ROLLOS DE POLIDUCTO DE ALTA PRESION DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 345089	345089	Guachochi	Guachochi	Cusarare	PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUACHOCHI	Piezas	100	100	100	100.00	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	85,378.32	OPMG/27211284	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CUSARARE A LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274437	274437	Guachochi	Guachochi	Cusarare	CAMINO TRAMO CUASARARE - EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 10 PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	877,778.34	877,778.34	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	877,778.33	OPMG/27211089	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO TURISTICO CUSARARE, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 329487	329487	Guachochi	Guachochi	Cusarare	PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE	Metros Cuadrados	62.03	62.03	62.03	100.00	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	OPMG/27211271	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 60 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273752	273752	Guachochi	Guachochi	El Álamo	PUEBLO EL ALAMO, 33180 EL ALAMO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL ALAMO	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	159,275.01	OPMG/27211041	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329901	329901	Guachochi	Guachochi	El Carnero	PUEBLO EL CARNERO, 33180 EL CARNERO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL CARNERO	Piezas	1	1	1	100.00	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	119,486.76	OPMG/27211282	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402033228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 07 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274478	274478	Guachochi	Guachochi	El Carrizal	PUEBLO CARRIZAL, 33180 EL CARRIZAL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL CARRIZAL.	Ollas) o colcoctores)	1	1	1	100.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	179,496.00	OPMG/27211100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020435200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DOS DRENAJES SANITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274413	274413	Guachochi	Guachochi	El Chihuete	PUEBLO CHIQUEROS EL CHIHUETE, LA LOBERA, MESA DE TRIGO, SAN SILVESTRE Y HUIZAROCHI, 33180 EL CHIHUETE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CHIQUEROS EL CHIHUETE, LA LOBERA, MESA DE TRIGO, SAN SILVESTRE Y HUIZAROCHI	Piezas	4	4	4	100.00	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	4,232,936.60	OPMG/27211075	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTROQUE GUACHOCHI-BALLEZA A LA LOCALIDAD DE EL FRAYLE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329808	329808	Guachochi	Guachochi	El Fraile	CAMINO TRAMO EL FRAYLE - ENTROQUE GUACHOCHI-BALLEZA, MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 10 PUEBLO EL FRAYLE, ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CARRETERA GUACHOCHIBALLEZA A EL FRAYLE	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	OPMG/27211273	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 07 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL LOBITO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333527	333527	Guachochi	Guachochi	El Loboito	PUEBLO EL LOBITO, 33180 EL LOBITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL LOBITO	Ollas) o colcoctores)	1	1	1	100.00	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	266,266.25	OPMG/27211296	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTROQUE DEL MADROÑO A LA LOCALIDAD DE ARBOLITOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265541	265541	Guachochi	Guachochi	El Madroño	CAMINO TRAMO ENTROQUE EL MADROÑO - ARBOLITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 80 PUEBLO EL MADROÑO, 33180 EL MADROÑO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE EL ENTROQUE DEL MADROÑO A LA COMUNIDAD DE ARBOLITOS	Kilómetro lineal	7.8	7.8	7.8	100.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	314,748.00	OPMG/27211010	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 07 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274489	274489	Guachochi	Guachochi	El Manzano	PUEBLO EL MANZANO, 33180 EL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL MANZANO	Ollas) o colcoctores)	1	1	1	100.00	82,684.50	82,684.50	82,684.50	82,684.50	82,684.50	82,684.50	82,684.50	82,684.50	82,684.50	82,684.50	OPMG/27211103	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PERIMETRO DE SEGURIDAD EN LA PRIMARIA ROBERTO ACOSTA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MANZANO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274468	274468	Guachochi	Guachochi	El Manzano	PUEBLO LA LOMA DEL MANZANO, 33180 EL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOMA DEL MANZANO	Metros lineales	71.2	71.2	71.2	100.00	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	239,537.63	OPMG/27211098	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL OJITO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274409	274409	Guachochi	Guachochi	El Ojito	PUEBLO EL OJITO, 33180 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DEL EL OJITO	Metros cuadrados de construcción	41.45	41.45	41.45	100.00	150,105.61	150,105.61	150,105.61	150,105.61	150,105.61	150,105.61	150,105.61	150,105.61	150,105.61	150,105.61	OPMG/27211072	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402030698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL OJITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 26539	26539	Guachochi	Guachochi	El Ojito	PUEBLO MESA DEL OJITO, 33180 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA MESA DEL OJITO	Metros lineales	7300	7300	7300	100.00	5,229,345.96	5,229,345.96	5,237,499.81	5,237,499.81	5,237,499.81	5,237,499.81	5,237,499.81	5,237,499.81	5,237,499.81	5,237,499.81	OPMG/27211006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 35 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL TASCATE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274521	274521	Guachochi	Guachochi	El Tascate	PUEBLO EL TASCATE, 33180 EL TASCATE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL TASCATE	Olla(s) o colorator(es)	1	1	1	100.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	OPMG/27211109	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEJAN EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333429	333429	Guachochi	Guachochi	El Tejabán	PUEBLO EL TEJABAN, 33180 EL TEJABÁN, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL TEJABAN	Piezas	1	1	1	100.00	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	74,806.94	OPMG/27211291	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACHARACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329896	329896	Guachochi	Guachochi	Guacarachi	PUEBLO GUACARACHI, 33180 GUACARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACHARACHI	Piezas	1	1	1	100.00	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	29,579.11	OPMG/27211281	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313839	313839	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	28.27	28.27	28.27	100.00	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	118,185.43	OPMG/27211220	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE AMERICA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329830	329830	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE AMERICA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	62.02	62.02	62.02	100.00	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	495,591.36	OPMG/27211293	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA PRESA EN COL. PROGRESO HASTA LA CALLE MACLOVIO HERRERA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269305	269305	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE MACLOVIO HERRERA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cúbicos	11570	11569.5	11569.5	100.00	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	1,412,733.69	OPMG/27211031	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEXTA DE LA COL. ALTAVISTA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274066	274066	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE SEXTA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	110.5	110.5	110.5	100.00	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	190,440.42	OPMG/27211059	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402048199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE SIERRA TARAHUMARA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333410	333410	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1	1	1	100.00	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	42,201.89	OPMG/27211290	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TARAHUMARA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274463	274463	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	46.6	46.6	46.6	100.00	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	190,027.80	OPMG/27211095	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FELIPE ANGELES COL. CENTRO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274073	274073	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	194	194	194	100.00	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	737,515.77	OPMG/27211060	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROSA DE LA COL. LA LAJITA EN GUACHOCHI - 339732	339732	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	20	20	20	100.00	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	217,448.73	OPMG/27211419	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EN COL. BUENA VISTA Y ARBOLEDAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329846	329846	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cúbicos	896.55	896.55	896.55	100.00	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	109,669.20	OPMG/27211277	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEXTA DE LA COL. ALTAVISTA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274041	274041	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	174	174	174	100.00	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	244,811.86	OPMG/27211058	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA COMPACTA CON UNA CAPACIDAD DE 30 LPS EN GUACHOCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328238	328238	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Planta(s)	1	1	1	100.00	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	22,789,024.10	OPMG/27211250	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CORTINA DE LAGO LAS TRUCHAS A PESCA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329867	329867	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cúbicos	1376.63	1376.63	1376.63	100.00	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	168,164.88	OPMG/27211278	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS			UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO								DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210402043374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINABETE DE LA COL. LINDA VISTA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316011	316011	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Metros lineales	71	71	71	100.00	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	164,021.79	OPMG/27211236	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS TUNAS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283352	283352	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COL. LAS TUNAS	Tonata(s)	1	1	1	100.00	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	50,893.90	OPMG/27211168	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENA VISTA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265373	265373	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA BUENA VISTA	Metros lineales	648	648	648	100.00	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	2,255,041.43	OPMG/27211007	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDUSTRIAS DE LA COL. INDUSTRIAL EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274610	274610	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA INDUSTRIAL	Metros lineales	400	400	400	100.00	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	856,853.13	OPMG/27211142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	APORTACION MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO #2 EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344753	344753	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS TRUCHAS	Metros lineales	400	400	400	100.00	616,783.45	616,783.45	616,783.45	616,783.45	616,783.45	616,783.45	616,783.45	616,783.45	616,783.45	616,783.45	OPMG/27211138	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS VIVIENDAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329907	329907	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1	1	1	100.00	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	140,847.59	OPMG/27211285	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUMBRES DE CABORACHI DE LA COL. CUMBRES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 325994	325994	Guachochi	Guachochi	Guachochi	PEATONAL CUMBRE DE CABORACHI CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUMBRE DE SINFOROSA Y CALLE SATAREACHI, LOCALIZADO EN LA COLONIA CUMBRES	Metros lineales	190	190	190	100.00	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	582,215.82	OPMG/27211235	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CIRCUITO PRIVADA DE SANTOS Y PACHUCA COL. DEPORTIVA - 339033	339033	Guachochi	Guachochi	Guachochi	PRIVADA SANTOS CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	32	32	32	100.00	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	920,367.65	OPMG/27211402	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL								DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402046964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EL VIRA CRUZ DE LA COL. AEROPUERTO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328796	328796	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE AEROPUERTO CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AEROPUERTO Y LOCALIZADO EN LA COLONIA AEROPUERTO	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	87,652.56	87,652.56	87,652.56	87,652.56	87,652.56	87,652.56	87,652.56	87,652.56	87,652.56	87,652.56	OPMG/27211262	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21040203225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 9 DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274689	274689	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	1265	1265	1265	100.00	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	606,765.55	OPMG/27211098	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 59 EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329074	329074	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100.00	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	122,152.58	OPMG/27211266	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402051348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ZONA ESCOLAR DE EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 345026	345026	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Aula	1	1	1	100.00	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	111,495.67	OPMG/27211241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402051348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN AULAS DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11 EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344664	344664	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	318	318	318	100.00	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	254,386.55	OPMG/27211135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE PINTURA EN EL PREESCOLAR ROSARIO ZAPATA CANO - 339673	339673	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1	1	1	100.00	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	OPMG/27211416	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402051314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIAS DE LA ZONA ESCOLAR NO. 70 EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344908	344908	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	14.66	14.66	14.66	100.00	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	211,097.72	OPMG/27211237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE PINTURA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 339693	339693	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA TIMOTEO MARTINEZ	Piezas	1	1	1	100.00	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	14,959.36	OPMG/27211417	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402046923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328578	328578	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SINFOROSA Y CALLE RARAMUCHI, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados de construcción	24.25	24.25	24.25	100.00	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	322,121.99	OPMG/27211260	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402058707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	33903 PAGO DE NOMINAS DE PERSONAL PARA DIFERENTE PROYECTOS Y SERVICIOS - 345166	345166	Guachochi	Guachochi	Guachochi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	1	100.00	2,200,670.00	2,200,670.00	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	111093	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402051479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 345615	345615	Guachochi	Guachochi	Guachochi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	1	100.00	1,252,138.49	1,252,138.49	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	1,252,139.10	111096	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE TERRACERIA EN CALLE AMERICAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 33474	33474	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE AMERICA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL.	Piezas	1	1	1	100.00	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	47,375.70	OPMG/27211293	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO M. PLANCARTE EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265498	265498	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FRANCISCO M. PLANCARTE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE CONGRESO, CALLE TARAHUMARA, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Metros Cuadrados	7909	7909	7909	100.00	15,656,576.69	15,656,576.69	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	15,666,725.51	OPMG/27211008	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE GUSTAVO TALAMANTES DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274019	274019	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LAS INDUSTRIAS Y CALLE FRANCISCO I MADRID, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados de construcción	34.5	34.5	34.5	100.00	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	56,812.75	OPMG/27211055	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE TERRACERIA EN CALLE INDUSTRIAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333448	333448	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE INDUSTRIAL CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRID Y CALLE GUSTAVO TALAMANTES, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL.	Piezas	1	1	1	100.00	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	45,107.71	OPMG/27211292	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE TERRACERIA EN CALLE LIZARRAGA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333491	333491	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE LIZARRAGA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL.	Piezas	1	1	1	100.00	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	30,995.80	OPMG/27211294	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402033121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274012	274012	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE MACLOVIO HERRERA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUSTAVO TALAMANTES, AVENIDA AEROPUERTO LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	19.56	19.56	19.56	100.00	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	21,905.66	OPMG/27211053	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIERRA TARAHUMARA ENTRE CALLE LAJA GRANDE Y FRANCISCO M. PLANCARTE EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273991	273991	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO PLANCARTE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	1269.9	1269.94	1269.94	100.00	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	1,596,424.87	OPMG/27211050	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PANTEON MUNICIPAL A ENTRONQUE CARRETERA PARRAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274321	274321	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO RURAL DEL PANTEON MUNICIPAL A ENTRONQUE CARRETERA PARRAL	Kilómetro lineal	2.2	2.2	2.2	100.00	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	45,458.85	OPMG/27211071	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION EN CALLE ENCINO DE LA COL. ALTAVISTA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327698	327698	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZACION EN CALLE ENCINO DE LA COL. ALTAVISTA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	26.4	26.4	26.4	100.00	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	26,562.62	OPMG/27211246	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273723	273723	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	38.4	38.4	38.4	100.00	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	39,701.16	OPMG/27211034	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE LUIS ECHVERRERA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA 274016	274016	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN GUACHOCHI	Metros cuadrados de construcción	21.06	21.06	21.06	100.00	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	19,554.63	OPMG/27211054	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION CON CONCRETO EN CALLES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339381	339381	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	680.1	680.1	680.1	100.00	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	OPMG/27211406	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344857	344857	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS ZONAS	Piezas	27	27	27	100.00	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	197,652.57	OPMG/27211167	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402033211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274493	274493	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	777.78	777.78	777.78	100.00	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	635,467.75	OPMG/27211088	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACION EN CALLE PINO DE LA COL. LOS PINOS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316037	316037	Guachochi	Guachochi	Guachochi	COLONIA LOS PINOS, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	252	252	252	100.00	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	348,943.20	OPMG/27211240	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASEO DE LAS GARZAS EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274011	274011	Guachochi	Guachochi	Guachochi	AVENIDA DE LAS GARZAS CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MACLOVIDO HERRERA, LOCALIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	40	40	40	100.00	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	1,603,951.85	OPMG/27211052	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FLOR EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273998	273998	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FLOR CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ABRONBUERTO Y CALLE JAZMIN, LOCALIZADO EN COLONIA LA LOMA	Metros lineales	380	380	380	100.00	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	1,217,948.75	OPMG/27211051	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE M. PLANCARTE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329162	329162	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FRANCISCO M. PLANCARTE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	200	200	200	100.00	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	OPMG/27211269	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA ENTRE CALLE LAJA GRANDE Y FRANCISCO M. PLANCARTE EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274271	274271	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONGRESO Y CALLE PROL. ABRAHAM GONZALEZ, CALLE FRANCISCO M. PLANCARTE LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	2	2	2	100.00	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	155,308.46	OPMG/27211061	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE AMERICA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274453	274453	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Piezas	2	2	2	100.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	130,268.00	OPMG/27211091	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BASE AREA MILITAR EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329913	329913	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA BASE MILITAR QUE DARA SERVICIO A TODO EL MUNIPIRO	Piezas	1	1	1	100.00	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	73,333.04	OPMG/27211286	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO								DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402048187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 333379	333379	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN DIFERENTES CALLES DE CABECERA MUNICIPAL.	Piezas	100	100	100	100.00	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	249,560.08	OPMG/27211289	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FELPE ANGELES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274448	274448	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL.	Piezas	1	1	1	100.00	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	32,848.15	OPMG/27211090	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339891	339891	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI- ROCHEACHI Y , LOCALIZADO EN LA CARRETERA GUACHOCHI- ROCHEACHI	Piezas	70	70	70	100.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	623,413.00	OPMG/27211428	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE FLOR DE LA COLONIA GUSA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274286	274286	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FLOR CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AEROPUERTO Y , LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL.	Metros cuadrados de construcción	20.65	20.65	20.65	100.00	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	97,177.91	OPMG/27211064	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ DE LA COL. CENTRO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327637	327637	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ DE LA COL. CENTRO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA	Piezas	1	1	1	100.00	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	29,895.76	OPMG/27211245	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHH. - 274414	274414	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADA EN ALGUNAS COMUNIDADES DE GUACHOCHI	Piezas	700	700	700	100.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	508,312.00	OPMG/27211079	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN COL. LA CORTINA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308902	308902	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLOMIA LA CORTINA	Cuarto(s)	3	3	3	100.00	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	258,047.38	OPMG/27211183	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN VIVIENDA DE LA COL. OBRERA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329934	329934	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLO. OBRERA	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	OPMG/27211287	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					DIRECCION	META	META MODIFICADA								AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210402049871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN COL. EL SALTO EN GUACHOCHI, CHH. - 339621	339621	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA EL SALTO	Metros lineales	50	50	50	100.00	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	OPMG/27211415	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. IGUSA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274582	274582	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA IGUSA	Piezas	1	1	1	100.00	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	114,033.05	OPMG/27211132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COLONIA LA CORTINA EN GUACHOCHI, CHH. - 339495	339495	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LA CORTINA	Piezas	50	50	50	100.00	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	1,499,531.48	OPMG/27211409	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. MAGISTERIAL EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274605	274605	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL	Metros cuadrados de construcción	46.64	46.64	46.64	100.00	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	39,291.94	OPMG/27211137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020334767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE SIN NOMBRE COL. NUEVA ESPERANZA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282488	282488	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	Metros cuadrados de construcción	41.45	41.45	41.45	100.00	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	136,175.27	OPMG/27211154	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COL. OBRERA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308871	308871	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA OBRERA	Cuartos	1	1	1	100.00	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	86,348.03	OPMG/27211182	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COL. PROGRESO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283539	283539	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA PROGRESO	Metros cuadrados de construcción	41.45	41.45	41.45	100.00	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	138,306.77	OPMG/27211180	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COL. LA LOMA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274555	274555	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33183 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LA LOMA	Piezas	1	1	1	100.00	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	106,683.75	OPMG/27211130	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402049857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUICHARACHI - 339575	339575	Guachochi	Guachochi	Hicharachi	PUEBLO HUICHARACHI, 33180 HUICHARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE HUICHARACHI	Piezas	1	1	1	100.00	17,659.87	17,659.87	17,659.87	17,659.87	17,659.87	17,659.87	17,659.87	17,659.87	17,659.87	OPMG/27211413	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE HUELEYVO A TATAHUJCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333552	333552	Guachochi	Guachochi	Hueleyvo	CAMINO TRAMO HUELEYVO - TATAHUJCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO HUELEYVO, 33180 HUELEYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE HUELEYVO Y TATAHUJCHI	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	418,836.45	418,836.45	418,836.45	418,836.45	418,836.45	418,836.45	418,836.45	418,836.45	418,836.45	OPMG/27211297	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUELEYVO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265282	265282	Guachochi	Guachochi	Hueleyvo	PUEBLO HUELEYVO, 33180 HUELEYVO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE HUELEYVO GUACHOCHI	Metros lineales	1670	1670	1670	100.00	2,506,721.34	2,506,721.34	2,506,721.34	2,506,721.34	2,506,721.34	2,506,721.34	2,506,721.34	2,506,721.34	2,506,721.34	OPMG/27211004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA ROCHEACHI - MONOAVA A LA LOCALIDAD DE HUICHAGOACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265584	265584	Guachochi	Guachochi	Huichagoachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE ROCHEACHI MONOAVA - HUICHAGOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 10 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUICHAGOACHI, 33180 HUICHAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE EL ENTRONQUE	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	OPMG/27211011	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PERIMETRO DE SEGURIDAD EN EL L. ANA MARIA BERLANGA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344273	344273	Guachochi	Guachochi	Huizaroachi	PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA PROGRESO	Metros lineales	98	98	98	100.00	196,254.59	196,254.59	196,254.59	196,254.59	196,254.59	196,254.59	196,254.59	196,254.59	196,254.59	196,254.59	OPMG/27211094	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE JARDINERA DE LA COL. PROGRESO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313861	313861	Guachochi	Guachochi	Huizaroachi	CALLE JARDINERAS PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COL. PROGRESO	Metros cuadrados de construcción	46.56	46.56	46.56	100.00	198,439.02	198,439.02	198,439.02	198,439.02	198,439.02	198,439.02	198,439.02	198,439.02	198,439.02	198,439.02	OPMG/27211222	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CALLE SINFOROSA DE LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274283	274283	Guachochi	Guachochi	Huizaroachi	PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA HUIZAROCHI	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	156,278.09	156,278.09	156,278.09	156,278.09	156,278.09	156,278.09	156,278.09	156,278.09	156,278.09	156,278.09	OPMG/27211063	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUIZAROCHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282474	282474	Guachochi	Guachochi	Huizaroachi	PUEBLO HUIZAROCHI, 33180 HUIZAROCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUIZAROCHI	Metros cuadrados de construcción	33.02	33.02	33.02	100.00	23,494.85	23,494.85	23,494.85	23,494.85	23,494.85	23,494.85	23,494.85	23,494.85	23,494.85	23,494.85	OPMG/27211146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402032110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 5 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRESITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269247	269247	Guachochi	Guachochi	La Cumbresita	PUEBLO CUMBRESITA, 33180 LA CUMBRESITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA CUMBRESITA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	135,868.50	135,868.50	135,868.50	135,868.50	135,868.50	135,868.50	135,868.50	135,868.50	135,868.50	OPMG/27211019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTROQUE CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO A LA LOCALIDAD DE LA GOBERNADORA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273755	273755	Guachochi	Guachochi	La Gobernadora	PUEBLO LA GOBERNADORA, 33180 LA GOBERNADORA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA GOBERNADORA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	208,788.75	208,788.75	208,788.75	208,788.75	208,788.75	208,788.75	208,788.75	208,788.75	208,788.75	208,788.75	OPMG/27211042	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MESA DE PROVEEDORA A LAGUNA DE LOS CABALLOS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334198	334198	Guachochi	Guachochi	La Laguna de los Caballos	CAMINO TRAMO MESA DE PROVEEDORA LAGUNA DE LOS CABALLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 10 PUEBLO LAGUNA DE LOS CABALLOS, 33180 LA LAGUNA DE LOS CABALLOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE MESA DE PROVEEDO	Kilómetro lineal	4	4	4	100.00	87,275.55	87,275.55	87,275.55	87,275.55	87,275.55	87,275.55	87,275.55	87,275.55	87,275.55	OPMG/27211304	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 135 HORAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SILVERIO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274423	274423	Guachochi	Guachochi	La Mesita	PUEBLO MESA DE SILVERIO, 33180 LA MESITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE MES ADE SILVERIO	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	349,020.00	349,020.00	349,020.00	349,020.00	349,020.00	349,020.00	349,020.00	349,020.00	349,020.00	OPMG/27211085	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 10 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274498	274498	Guachochi	Guachochi	La Soledad	PUEBLO LA SOLEDAD, 33180 LA SOLEDAD, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA SOLEDAD	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	OPMG/27211105	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUMIRA (LAGUNA DE ABOREACHI) EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274037	274037	Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI	Piezas	1	1	1	100.00	269,787.94	269,787.94	269,787.94	269,787.94	269,787.94	269,787.94	269,787.94	269,787.94	269,787.94	269,787.94	OPMG/27211057	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN PRIMARIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE ABOREACHI DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA, - 328738	328738	Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI	Metros cuadrados de construcción	23.18	23.18	23.18	100.00	263,225.88	263,225.88	263,225.88	263,225.88	263,225.88	263,225.88	263,225.88	263,225.88	263,225.88	263,225.88	OPMG/27211261	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LAGUNA DE ABOREACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328958	328958	Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE ABOREACHI	Metros Cuadrados	561.18	561.18	561.18	100.00	510,807.65	510,807.65	510,807.65	510,807.65	510,807.65	510,807.65	510,807.65	510,807.65	510,807.65	510,807.65	OPMG/27211264	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402049775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LAGUNA DE ABOREACHI A LA GUITARRILLA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339302	339302	Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	CAMINO TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI LA GUITARRILLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 10 PUEBLO LA GUITARRILLA, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAGUNA DE ABOREACHI Y LA GUITARRILLA	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	375,712.40	375,712.40	375,712.40	375,712.40	375,712.40	375,712.40	375,712.40	375,712.40	375,712.40	OPMG/27211405	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE ABOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274292	274292	Guachochi	Guachochi	Laguna de Aboreachi	PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI, 33180 LAGUNA DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CASAS LOCALIZADAS EN LAGUNA DE ABOREACHI	Piezas	1200	1200	1200	100.00	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	OPMG/27211065	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LAGUNA DE OCHOACACHI A LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE SINFOROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273890	273890	Guachochi	Guachochi	Laguna de Ochoacachi	CAMINO TRAMO LAGUNA DE OCHOACACHI CUMBRE DE SINFOROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO LAGUNA DE OCHOACACHI, 33180 LAGUNA DE OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAGUNA DE OCHOACACHI Y CUMB	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	386,614.31	OPMG/27211044	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 30 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269250	269250	Guachochi	Guachochi	Lagunitas	PUEBLO LAGUNITAS, 33180 LAGUNITAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNITAS	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	76,175.00	OPMG/27211020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 73 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308936	308936	Guachochi	Guachochi	Lagunitas	PUEBLO LAGUNITAS, 33180 LAGUNITAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNITAS	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	194,454.00	OPMG/27211190	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE 64 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 344990	344990	Guachochi	Guachochi	Loma del Manzano	PUEBLO LOMA DEL MANZANO, 33180 LOMA DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Tanque(s)	64	64	64	100.00	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	217,291.20	OPMG/27211239	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MANZANO EN EL MUNICIPIO - 274598	274598	Guachochi	Guachochi	Loma del Manzano	PUEBLO LOMA DEL MANZANO, 33180 LOMA DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOMA DEL MANZANO	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100.00	278,412.22	278,412.22	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	278,412.21	OPMG/27211134	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 35 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274512	274512	Guachochi	Guachochi	Los Charcos	PUEBLO LOS CHARCOS, 33180 LOS CHARCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOS CHARCOS	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	99,720.00	OPMG/27211107	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
CHH210402049924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PILARES - 339769	339769	Guachochi	Guachochi	Los Pilares	PUEBLO PILARES, 33180 LOS PILARES, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE PILARES	Olla(s) o colutor(es)	1	1	1	100.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	499,032.00	OPMG/27211420	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 30 HORAS EN LA LOCALIDAD DE MEGUACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269254	269254	Guachochi	Guachochi	Meguachi	PUEBLO MEGUACHI, 33180 MEGUACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MEHUACHI	Olla(s) o colutor(es)	1	1	1	100.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	76,176.00	OPMG/27211021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MENOCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265307	265307	Guachochi	Guachochi	Menochi	PUEBLO MENOCHI, 33180 MENOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MENOCHI	Metros lineales	1700	1700	1700	100.00	2,051,057.02	2,051,057.02	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	2,055,593.93	OPMG/27211005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MESA DE PAPAICHI A PAPAICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334187	334187	Guachochi	Guachochi	Mesa de Papajichi	CAMINO TRAMO MESA DE PAPAICHI - PAPAICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 10 PUEBLO PAPAICHI, 33180 MESA DE PAPAICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE PAPAICHI A LA COMUNIDAD DE PAPAICHI	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	99,600.85	OPMG/27211303	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PAPAICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329903	329903	Guachochi	Guachochi	Mesa de Papajichi	PUEBLO MESA DE PAPAICHI, 33180 MESA DE PAPAICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MESA DE PAPAICHI	Piezas	1	1	1	100.00	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	158,220.40	OPMG/27211283	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 19 HORAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274505	274505	Guachochi	Guachochi	Mesa del Aguaje	PUEBLO MESA DEL AGUAJE, 33180 MESA DEL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MESA DEL AGUAJE	Olla(s) o colutor(es)	1	1	1	100.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00	OPMG/27211106	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 77 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL TRIGUITO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313594	313594	Guachochi	Guachochi	Mesa del Trigo	PUEBLO EL TRIGUITO, 33180 MESA DEL TRIGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD RURAL DEL TRIGUITO	Olla(s) o colutor(es)	1	1	1	100.00	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	180,811.75	OPMG/27211194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL A LA LOCALIDAD DE NACASORACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328204	328204	Guachochi	Guachochi	Nacasorachi	CAMINO TRAMO CARRETERA CREEL - NACASORACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 10 RANCHERIA NACASORACHI, 33180 NACASORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE N DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHICRE	Kilómetro lineal	7	7	7	100.00	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	485,736.97	OPMG/27211249	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402047070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NACHACACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329340	329340	Guachochi	Guachochi	Nachacachi	PUEBLO NACHACACHI, 33180 NACHACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACHACACHI	Metros Cuadrados	35.16	35.16	35.16	100.00	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	386,833.17	OPMG/27211270	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 140 HORAS EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269261	269261	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	Olla(s) o colator(es)	1	1	1	100.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	337,940.00	OPMG/27211202	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED EN DIFERENTES LOCALIDADES DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 345247	345247	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUACHOCHI	Piezas	160	160	160	100.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	723,840.00	OPMG/27211407	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329818	329818	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	Piezas	1200	1200	1200	100.00	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	OPMG/27211195	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313831	313831	Guachochi	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	Piezas	50	50	50	100.00	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	129,177.60	OPMG/27211274	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 3 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURISEACHI Y LA MESITA - 332527	332527	Guachochi	Guachochi	Ochoacachi	PUEBLO OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA, 33180 OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LAS COMUNIDADES DE OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA	Tanque(s)	3	3	3	100.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	196,719.00	111026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 1 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURISEACHI Y LA MESITA - 263463	263463	Guachochi	Guachochi	Ochoacachi	PUEBLO OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA, 33180 OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , TANQUES LOCALIZADOS EN OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA	Tanque(s)	3	3	3	100.00	1,832,795.00	1,832,795.00	1,512,143.26	1,512,143.26	1,512,143.26	1,512,143.26	1,512,143.26	1,512,143.26	1,512,143.26	1,512,143.26	1,512,143.26	110094	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE GUACHOCHI-CHENEGUITAS A LA LOCALIDAD DE OTOVACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269229	269229	Guachochi	Guachochi	Otovachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-CHENEGUITAS - OTOVACHI MARGEN DERECHO - KILOMETRO 23 + 10 PUEBLO OTOVACHI, 33180 OTOVACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE GUACHOCHI	Kilómetro lineal	23	23	23	100.00	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	OPMG/27211014	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO
CHH210402033203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTOVACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274417	274417	Guachochi	Guachochi	Otovachi	PUEBLO OTOVACHI, 33180 OTOVACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE OTOVACHI	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	130,545.58	OPMG/27211081	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA ROCHEACHI-NONGAVA A PAHUICHIQUE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 334224	334224	Guachochi	Guachochi	Pahuichique	CAMINO TRAMO CARRETERA A ROCHEACHI - PAHUICHIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 20 PUEBLO PAHUICHIQUE, 33180 PAHUICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA CARRETERA A ROCHEACHI Y PAHUICHIQUE	Kilómetro lineal	12	12	12	100.00	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	278,929.80	OPMG/27211305	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PINO GORDO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269301	269301	Guachochi	Guachochi	Pino Gordo	PUEBLO PINO GORDO, 33180 PINO GORDO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE PINO GORDO	Sanitario(s)	2	2	2	100.00	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	184,096.09	OPMG/27211030	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 100 HORAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTESITOS Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274426	274426	Guachochi	Guachochi	Puertesitos	PUEBLO PUERTESITOS, 33180 PUERTESITOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN PUERTESITOS Y CERRO COLORADO	Olla(s) o colector(es)	2	2	2	100.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	258,995.00	OPMG/27211086	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-BALLEZA A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269293	269293	Guachochi	Guachochi	Ranchería	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-BALLEZA - RANCHERIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 10 RANCHERIA RANCHERIA, 33180 RANCHERIA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHIBALLEZA A LA LOCALIDAD D	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	156,505.00	OPMG/27211026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 145 HORAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269276	269276	Guachochi	Guachochi	Ranchería	PUEBLO RANCHERIA, 33180 RANCHERIA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RANCHERIA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	361,485.00	OPMG/27211023	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274455	274455	Guachochi	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	RANCHO CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHERIA CIENEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA	Metros cuadrados de construcción	306	306	306	100.00	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	263,944.45	OPMG/27211092	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 200 HORAS EN LA LOCALIDAD DE RONCHO ROQUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273757	273757	Guachochi	Guachochi	Rancho de Roque	PUEBLO RANCHO ROQUE, 33180 RANCHO DE ROQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ROQUE	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	483,365.00	OPMG/27211043	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
CHH210402046756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTROQUE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE CHIVILLOACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 327842	327842	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - CHIVILLOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 700 PUEBLO RANCHO SECO 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RANCHO SECO	Kilómetro lineal	2.7	2.7	2.7	100.00	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	73,737.11	OPMG/27211247	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402042853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 313870	313870	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - RANCHO BLANZO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO ENTRE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	53,447.79	OPMG/27211223	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE SINFOROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 265599	265599	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - SINFOROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 10 RANCHERIA RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE RANCHO SECO Y SINFOROSA	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	OPMG/27211012	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. RANCHO SECO EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274279	274279	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	COLONIA RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO	Metros cuadrados de construcción	41.45	41.45	41.45	100.00	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	159,952.24	OPMG/27211062	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RARAMUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282453	282453	Guachochi	Guachochi	Raramuchi	PUEBLO RARAMUCHI, 33180 RARAMUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RARAMUCHI	Metros lineales	1	1	1	100.00	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	179,993.41	OPMG/27211145	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE RARAMUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308923	308923	Guachochi	Guachochi	Raramuchi	PUEBLO RARAMUCHI, 33180 RARAMUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RARAMUCHI	Metros cuadrados de construcción	47.43	47.43	47.43	100.00	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	73,544.08	OPMG/27211184	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040203130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RARAMUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274034	274034	Guachochi	Guachochi	Raramuchi	PUEBLO RARAMUCHI, 33180 RARAMUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RARAMUCHI	Dispensario(s) médico(s)	1	1	1	100.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	58,812.00	OPMG/27211056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE REJOGUCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 316026	316026	Guachochi	Guachochi	Rejogochi	PUEBLO REJOGUCHI, 33180 REJOGUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE REJOGUCHI	Metros cuadrados de construcción	570	570	570	100.00	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	516,981.25	OPMG/27211238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402031241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO DE ROCHÉACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 274530	274530	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHÉACHI, 33180 ROCHÉACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN ASERRADERO DE ROCHÉACHI	Metros lineales	580	580	580	100.00	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	549,132.92	OPMG/27211112	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE DRENAJES Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339820	339820	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHÉACHI, 33180 ROCHÉACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS CALLES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Piezas	1	1	1	100.00	499,676.58	499,676.58	499,676.58	499,676.58	499,676.58	499,676.58	499,676.58	499,676.58	OPMG/27211422	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROROGÓCHACHI - 339709	339709	Guachochi	Guachochi	Rorogochachi	PUEBLO ROROGÓCHACHI, 33180 ROROGÓCHACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROROGÓCHACHI	Piezas	1	1	1	100.00	25,417.28	25,417.28	25,417.28	25,417.28	25,417.28	25,417.28	25,417.28	25,417.28	OPMG/27211418	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ROSANACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282418	282418	Guachochi	Guachochi	Rosanachi	PUEBLO ROSANACHI, 33180 ROSANACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROSANACHI	Metros cuadrados de construcción	390	390	390	100.00	357,306.27	357,306.27	357,306.27	357,306.27	357,306.27	357,306.27	357,306.27	357,306.27	357,306.27	OPMG/27211144	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE ROSANACHI EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283509	283509	Guachochi	Guachochi	Rosanachi	PUEBLO ROSANACHI, 33180 ROSANACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROSANACHI	Metros cuadrados de construcción	18.49	18.49	18.49	100.00	88,347.82	88,347.82	88,347.82	88,347.82	88,347.82	88,347.82	88,347.82	88,347.82	88,347.82	OPMG/27211171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTROQUE CARRETERA ROCHÉACHI-NONOVA A SAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333583	333583	Guachochi	Guachochi	Saguachi	CAMINO TRAMO CARRETERA A ROCHÉACHI - SAGUACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 10 PUEBLO SAGUACHI, 33180 SAGUACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA CARRETERA A ROCHÉACHI Y LA COMUNIDAD DE SEGOACHI	Kilómetro lineal	7	7	7	100.00	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	334,621.17	OPMG/27211300	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SILORABO A LA LOCALIDAD DE SAHUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269234	269234	Guachochi	Guachochi	Sahue	CAMINO TRAMO SILORABO - SAHUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 7 PUEBLO SILORABO Y SAHUE, 33180 SAHUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DE SILORABO A LA LOCALIDAD DE SAHUE	Kilómetro lineal	14.7	14.7	14.7	100.00	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	1,297,492.36	OPMG/27211016	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE A LA LOCALIDAD DE LA RENGA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 269236	269236	Guachochi	Guachochi	Samachique	CAMINO TRAMO SAMACHIQUE - RENGA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 10 PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE A LA LOCALIDAD DE LA RENGA	Kilómetro lineal	12	12	12	100.00	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	801,909.24	OPMG/27211017	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
CHH21040203179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 274312	274312	Guachochi	Guachochi	Samachique	PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE	Piezas	2400	2400	2400	100.00	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	145,241.28	OPMG/27211070	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402047254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA 329881	329881	Guachochi	Guachochi	Samachique	PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE	Piezas	1	1	1	100.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	OPMG/27211280	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALAZO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283775	283775	Guachochi	Guachochi	San Balazo (El Alaján Balazo)	PUEBLO SAN BALAZO, 33180 SAN BALAZO (EL ALAJÁN BALAZO), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN BALAZO	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	270,387.74	OPMG/27211181	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402048234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN CARALAMPIO A ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 333508	333508	Guachochi	Guachochi	San Caralampio	CAMINO TRAMO SAN CARALAMPIO - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 10 PUEBLO SAN CARALAMPIO, 33180 SAN CARALAMPIO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE SAN CARALAMPIO Y ARROYO GRANDE	Kilómetro lineal	13	13	13	100.00	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	345,714.81	OPMG/27211295	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 20 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273740	273740	Guachochi	Guachochi	San Isidro	PUEBLO SAN ISIDRO, 33180 SAN ISIDRO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN COMUNIDAD RURAL DE SAN ISIDRO	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	59,555.00	OPMG/27211038	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 30 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273737	273737	Guachochi	Guachochi	San Miguel de Abajo	PUEBLO SAN MIGUEL, 33180 SAN MIGUEL DE ABAJO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN MIGUEL	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	84,485.00	OPMG/27211037	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274418	274418	Guachochi	Guachochi	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33180 SAN RAFAEL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN RAFAEL	Metros lineales	400	400	400	100.00	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	140,318.51	OPMG/27211082	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402032120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI YOCQUIVO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI YOCQUIVO A SANTA ANITA	269294	Guachochi	Guachochi	Santa Anita	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI YOCQUIVO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI YOCQUIVO A SANTA ANITA	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	673,790.14	OPMG/27211027	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS		AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
														DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402043177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVENDAS EN LA LOCALIDAD DE BASHUARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274308	274308	Guachochi	Guachochi	Santa Anita	PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Piezas	1200	1200	1200	100.00	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	72,620.64	OPMG/27211068	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 139 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308969	308969	Guachochi	Guachochi	Santa Cruz	PUEBLO SANTA CRUZ, 33180 SANTA CRUZ, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA CRUZ	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	358,992.00	OPMG/27211191	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 46 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 308995	308995	Guachochi	Guachochi	Santa Rosa	PUEBLO SANTA ROSA, 33180 SANTA ROSA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ROSA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	127,143.01	OPMG/27211193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 26 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SANTANA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273735	273735	Guachochi	Guachochi	Santana	PUEBLO SANTANA, 33180 SANTANA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTANA	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	74,513.00	OPMG/27211036	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE SAHUARICH EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 328163	328163	Guachochi	Guachochi	Sehuarichi	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - SAHUARICH MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 10 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 SEHUARICH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE RANCHO SECO Y LA LOCALIDAD DE SAHUARICH	Kilómetro lineal	2	2	2	100.00	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	64,869.22	OPMG/27211248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHOGUITA A LA LOCALIDAD DE SICACHIQUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273725	273725	Guachochi	Guachochi	Sicachique	CAMINO TRAMO CHOGUITA - SICACHIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 10 PUEBLO SICACHIQUE, 33180 SICACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CHOGUITA Y SICACHIQUE	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	775,226.55	OPMG/27211035	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA PISTA DE NOROGACHI A SIQUIRICH, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339248	339248	Guachochi	Guachochi	Siquirichi	CAMINO TRAMO PISTA DE NOROGACHI - SIQUIRICH MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 10 PUEBLO SIQUIRICH, 33180 SIQUIRICH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE DE LA PISTA DE NOROGACHI A SIQUIRICH	Kilómetro lineal	10	10	10	100.00	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	499,836.75	OPMG/27211404	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SIQUIRICH EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329119	329119	Guachochi	Guachochi	Siquirichi	PUEBLO SIQUIRICH, 33180 SIQUIRICH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SIQUIRICH	Metros Cuadrados	170	170	170	100.00	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	156,679.11	OPMG/27211267	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402033207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SITANACHI A LA LOCALIDAD DE MESA DE SILVERIO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274422	274422	Guachochi	Guachochi	Sitanachi	CAMINO TRAMO SITANACHI - MESA DE SILVERIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 10 PUEBLO SITANACHI, 33180 SITANACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA COMUNIDAD DE SITANACHI Y MESA DEL SILVERIO	Metros lineales	13	13	13	100.00	404,895.10	404,895.10	404,895.10	404,895.10	404,895.10	404,895.10	404,895.10	404,895.10	OPMG/27211084	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OJAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 86 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SITUCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273747	273747	Guachochi	Guachochi	Situchi	PUEBLO SITUCHI, 33180 SITUACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SITUCHI	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	224,093.00	OPMG/27211040	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OJAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 63 HORAS EN LA LOCALIDAD DEL TASCATITO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 273965	273965	Guachochi	Guachochi	Tascattitos (Remate de los Gentiles)	PUEBLO TASCATITOS, 33180 TASCATITOS (REMATE DE LOS GENTILES), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TASCATITOS	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	159,413.50	OPMG/27211045	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PUENTE ESTRUCTURAL EN RNO TEPORACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274596	274596	Guachochi	Guachochi	Teporachi	PUEBLO TEPORACHI, 33180 TEPORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	29	29	29	100.00	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	880,027.17	OPMG/27211133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI - TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 10 PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TONACHI	269232	Guachochi	Guachochi	Tónachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI - TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 10 PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TONACHI	Kilómetro lineal	7	7	7	100.00	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	OPMG/27211015	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TONACHI, GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339557	339557	Guachochi	Guachochi	Tónachi	PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TONACHI	Piezas	1	1	1	100.00	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	68,839.23	OPMG/27211411	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICIA EN INTERNADO INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE TONACHI - 339864	339864	Guachochi	Guachochi	Tónachi	PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TONACHI	Metros lineales	500	500	500	100.00	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	279,062.81	OPMG/27211423	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTORICHI Y PERASCO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 282483	282483	Guachochi	Guachochi	Totorichi	PUEBLO TOTORICHI, 33180 TOTORICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TOTORICHI	Metros cuadrados de construcción	220	220	220	100.00	182,359.95	182,359.95	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	182,359.94	OPMG/27211147	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402033210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 110 HORAS EN LA LOCALIDAD DE TUCHEACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274430	274430	Guachochi	Guachochi	Tucheachi (Aerradero)	PUEBLO TUCHEACHI, 33180 TUCHEACHI (ASERRADERO), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TUCHEACHI	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	270,075.00	OPMG/27211087	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402049642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 4 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURISEACHI Y LA MESITA - 338753	338753	Guachochi	Guachochi	Turiseachi	PUEBLO TURISEACHI, 33180 TURISEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LAS COMUNIDADES DE OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA	Tanque(s)	3	3	3	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	1,483,134.23	111096	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 2 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURISEACHI Y LA MESITA - 282498	282498	Guachochi	Guachochi	Turiseachi	PUEBLO OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA, 33180 TURISEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LAS LOCALIDADES DE OCHOACACHI TURISEACHI Y LA MESITA	Tanque(s)	3	3	3	100.00	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	1,595,955.01	113510	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA COLONIA DE TURISEACHI - 339205	339205	Guachochi	Guachochi	Turiseachi	PUEBLO TURISEACHI, 33180 TURISEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA EN TURISEACHI	Metros cuadrados de construcción	1	1	1	100.00	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	50,453.52	111106	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 12 HORAS EN LA LOCALIDAD DE WISOMACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274523	274523	Guachochi	Guachochi	Wisaiachi	PUEBLO WISOMACHI, 33180 WISARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE WISOMACHI	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	OPMG/27211110	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CASA DE SALLO EN LA LOCALIDAD DE YAHURACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 283399	283399	Guachochi	Guachochi	Yahurachi	PUEBLO YAHURACHI, 33180 YAHURACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YAHURACHI	Centro(s) de salud	1	1	1	100.00	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	59,423.15	OPMG/27211169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 12 HORAS EN LA LOCALIDAD DE YEGOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 274491	274491	Guachochi	Guachochi	Yegochi	PUEBLO YEGOCHI, 33180 YEGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YEGOCHI	Olla(s) o colector(es)	1	1	1	100.00	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	43,073.50	OPMG/27211104	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	REHABILITACION DE CAMINO AL VALLE BAJO (CIENEGUILLA) - 277357	277357	Guadalupe	Guadalupe	Cieneguilla	TERRACERIA TRAMO EL FARO - CIENEGUILLA MARGEN EXTERIOR KILOMETRO 006+600 EJIDO EL FARO, 32750 CIENEGUILLA, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y , AL TERMINAR EL POBLADO DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERBERO, AL IN	Kilómetro lineal	85	85	85	100.00	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	51,311.10	109079	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO										AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402031636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. FCO. VILLA - 267691	26791	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE 23 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIBÉN JARAMILLO Y CALLE RODRIGO FERRER, CALLE AVELINA GALLEGOS LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE L	Metros cuadrados de construcción	891.83	891.83	891.83	100.00	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	MGPE-002-QP545	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	AMPLIACION CAMINO AGUA AMARILLA - TALAYOTES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHH. - 276247	276247	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA, 00000 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TALAYOTES Y CARRETERA AGUA AMARILLA, CARRETERA TALAYOTES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA CARRETERA AGUA AMARILLA T	Metros lineales	6345	6345	6345	100.00	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	1,066,508.33	111503	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTRO DE CAMINO RURAL AGUA AMARILLA - COLORADAS DE LOS CHAVEZ - 286393	286393	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AGUA AMARILLA Y CARRETERA TALAYOTES, CARRETERA COLORADAS DE LOS CHAVEZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETER	Metros lineales	52000	52000	52000	100.00	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICION DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE DE PEÑA, LA CAÑADA, EL CHORRO, LOS CAMOTES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123003	123003	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Caliente	RANCHERIA AGUA CALIENTE, 33486 AGUA CALIENTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AGUA CALIENTE DE PEÑA Y CAMINO LA CAÑADA, CAMINO LAS PILAS SE ENCUENTRAN EN LA SECCION DE DOLORES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SECCION COM	Piezas	226	226	226	100.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	678,600.00	111462	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 15 TRANSFORMADORES PARA LAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE DE PEÑA, LA CAÑADA, EL CHORRO, LOS CAMOTES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123285	123285	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Caliente	RANCHERIA AGUA CALIENTE, 33486 AGUA CALIENTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AGUA CALIENTE DE PEÑA Y CAMINO LA CAÑADA, CAMINO LAS PILAS SE ENCUENTRAN EN LA SECCION DE DOLORES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SECCION COM	Piezas	15	15	15	100.00	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	106212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMO ALGARROBAS - ARROYO DE SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHH. - 276739	276739	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Arroyo de San Andrés	RANCHERIA, 00000 ARROYO DE SAN ANDRÉS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ALGARROBAS Y CARRETERA ARROYO DE SAN ANDRÉS, CARRETERA ALGARROBAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA DE ALGARROBA	Metros lineales	7370	7370	7370	100.00	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	1,238,795.20	111476	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA INDÍGENA NIÑO TEPEHUANO CON CLAVE 08D9P9570Z EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH. - 292768	292768	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	RANCHERIA BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BABORIGAME Y CARRETERA ESCUELA INDÍGENA NIÑO TEPEHUANO, CARRETERA BABORIGAME SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA CARRETERA EL PINO	Canchales	1	1	1	100.00	350,279.13	350,279.13	350,279.13	350,279.13	350,279.13	350,279.13	350,279.13	350,279.13	350,279.13	105930	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH. - 302441	302441	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	RANCHERIA BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BABORIGAME Y CARRETERA LA REFORMA, CARRETERA BABORIGAME SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA CARRETERA EL PINO	Centro(s) de salud	1	1	1	100.00	478,149.03	478,149.03	478,149.03	478,149.03	478,149.03	478,149.03	478,149.03	478,149.03	478,149.03	478,149.03	111496	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402041910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL SEGURO EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 310566	310566	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL SEGURO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BABORIGAME SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME EN LA CALLE DEL S	Metros cuadrados de construcción	2631.2	2631.2	2631.2	100.00	6,983,293.91	6,983,293.91	6,983,293.91	6,983,293.91	6,983,293.91	6,983,293.91	6,983,293.91	6,983,293.91	3321039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CALLES EN BABORIGAME- 285583	285583	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRAZA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD EN SECCIÓN BAB	Metros lineales	23594	23594	23594	100.00	4,190,891.47	4,190,891.47	4,190,891.47	4,190,891.47	4,190,891.47	4,190,891.47	4,190,891.47	4,190,891.47	4,190,891.47	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 328263	328263	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	RANCHERIA BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BABORIGAME Y CARRETERA SAN JUAN NEPOMUCENO, CARRETERA BABORIGAME SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA A BABORIGA	Metros lineales	36000	36000	36000	100.00	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	1,287,460.80	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME - 315278	315278	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	RANCHERIA BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BABORIGAME Y CALLE DEL SEGURO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME LA CALLE EL	Metros Cuadrados	1050	1050	1050	100.00	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	107463	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL TRAMO BATALLAPA SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 323940	323940	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Batallapa	RANCHERIA BATALLAPA, 33477 BATALLAPA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BATALLAPA Y CARRETERA EL RECODO, CARRETERA SANTO DOMINGO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA A DOLORES BATALLAPA	Metros lineales	9160	9160	9160	100.00	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	327,268.48	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 100 TINACOS PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE CALABACILLAS, LA SACATOA, LA TRAMPA, LA GALLINA, TIERRAS AMARILLAS, EL ZAPOTE, EL PINO, EL PLATANO, EL CHAPOTE, BARRANCO DE BAIOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 296994	296994	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calabacilla	RANCHERIA CALABACILLA, 33484 CALABACILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CALABACILLAS Y CARRETERA LA ZACATOSA LA TRAMPA, LA GALLINA, CARRETERA TIERRAS AMARILLAS EL ZAPOTE, EL PINO, EL PLATANO, EL CHAPOTE, BARRANCO	Piezas	100	100	100	100.00	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	220,000.96	107477	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL CHICORIMPA - EL ALTO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 325404	325404	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Chicorimpa	RANCHERIA CHICORIMPA, 33495 CHICORIMPA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHICORIMPA Y CARRETERA EL ALTO, CARRETERA CHICORIMPA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA A CHICORIMPA, EL	Metros lineales	7130	7130	7130	100.00	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	254,740.64	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO YERBITAS-CHINATÚ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 276012	276012	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Chinatú	RANCHERIA , 33470 CHINATÚ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS Y CARRETERA AGUA AMARILLA, CARRETERA CHINATÚ ESTA UBICADA EN LA SECCIÓN DE TURJACHÍ Y PARA BAJAR A YERBITAS ES POR EL POBLADO DEL OCOTE O DEL PU	Metros lineales	27180	27180	27180	100.00	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	973,075.14	111510	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECALCULADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	ESTATUS					FLUJO
CHH210402045946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL TRAMO CINCO LLAGAS - SAN JUAN NEPOMUCENO MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 324758	324758	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	RANCHERIA CINCO LLAGAS, 33486 CINCO LLAGAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CINCO LLAGAS Y CARRETERA SAN JUAN NEPOMUCENO, CARRETERA CINCO LLAGAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA SAN J	Metros lineales	26846	26846	26846	100.00	950,153.89	950,153.89	950,153.89	950,153.89	950,153.89	950,153.89	950,153.89	950,153.89	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2103021974060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CORRE COYOTE MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 123671	123671	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Corre Coyote	RANCHERIA CORRE COYOTE, 33484 CORRE COYOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BUENA VISTA Y CAMINO TALAVOTES, CAMINO BARBECHITOS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE BARBECHITOS EN LA COMUNIDAD DE CORRE COYOTE.	Metros Cuadrados	250	250	250	100.00	1,015,672.71	1,015,672.71	1,015,672.71	1,015,672.71	1,015,672.71	1,015,672.71	1,015,672.71	1,015,672.71	1,015,672.71	107466	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO DOLORES EL FRUJOLAR MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 325064	325064	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Dolores	PUEBLO DOLORES, 33477 DOLORES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DOLORES Y CARRETERA EL FRUJOLAR, CARRETERA CIENEGA DE SILVA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA DOLORES CIENEGA DE SIL	Metros lineales	30200	30200	30200	100.00	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	1,078,985.60	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103021973138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL CAPORAL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 120895	120895	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Caporal (La Guacamaya)	RANCHERIA , 33495 EL CAPORAL (LA GUACAMAYA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAGUNA DE LOS CANOS Y CARRETERA EL PERDIDOS, CAMINO EL CAPORAL SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE MESA DE SAN RAFAEL EN LA COMUNIDAD DE LLA	Piezas	40	40	40	100.00	3,061,859.76	3,061,859.76	3,061,859.76	3,061,859.76	3,061,859.76	3,061,859.76	3,061,859.76	3,061,859.76	3,061,859.76	3321004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL CARNERO- EL BORDO CHIHUAHUA MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 276355	276355	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carnero	RANCHERIA , 0000 EL CARNERO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL CARNERO Y CARRETERA EL BORDO CHIHUAHUA, CARRETERA CIENEGA DE SILVA PASA CERCA DEL PALMITO SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO SANTA MATILDE Y CIENEGA DE	Metros lineales	35740	35740	35740	100.00	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	1,279,532.94	111510	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL CARNERO- EL BORDO CHIHUAHUA MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 280978	280978	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Carnero	RANCHERIA EL CARNERO, 33474 EL CARNERO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL CARNERO Y CARRETERA EL BORDO CHIHUAHUA, CARRETERA CIENEGA DE SILVA PASA CERCA DEL PALMITO SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO SANTA MATILDE Y CIENEGA DE	Metros lineales	39950	39950	39950	100.00	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	1,062,622.06	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL EL CHIHUITTE - MESA DE SAN JOSE - 286288	286288	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Chihuite	RANCHERIA , 0000 EL CHIHUITTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL ZORRILLO Y CARRETERA CHIHUITTE, CARRETERA MESA DE SAN JOSE SE ENCUENTRA EN GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA EL CHIHUITTE MESA DE SAN JOSE.	Metros lineales	8091	8091	8091	100.00	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	1,437,169.61	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ARROYO LARGO - ENCINAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 268233	268233	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Encinal	RANCHERIA ARROYO LARGO, 33485 EL ENCINAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ARROYO LARGO Y CARRETERA ENCINAL, CARRETERA ARROYO LARGO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA.	Metros lineales	7440	7440	7440	100.00	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	107379	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402034604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL SANTA RITA - EL MUERTECITO - 261844	281844	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Muertecito	RANCHERIA EL MUERTECITO, 33476 EL MUERTECITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MUERTECITO Y CARRETERA DOLORES, CARRETERA ENTRONQUE DE SANTA RITA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN CA	Metros lineales	164799	164799	164799	100.00	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	4,383,455.64	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301973141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 120904	120904	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN JOSE DEL RINCON Y CAMINO EL PINITO, CAMINO EL TULE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO CABECERA EN LA EN LA COMUNIDAD DE EL PINITO	Planta(s)	1	1	1	100.00	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	11,172,780.63	3321011	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL EL PINITO - TIGRE MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 279287	279287	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL PINITO Y CARRETERA BABORIGAME, CARRETERA EL TIGRE CINCO LLAGAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA A BABORIGAME	Metros lineales	140594	140594	140594	100.00	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3,739,631.69	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO EL PINITO RANCHO DE EN MEDIO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 258513	258513	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL TULE Y CARRETERA EL BALSARTE, CARRETERA RANCHO DE EN MEDIO ESTÁ UBICADA EN LA SECCIÓN DE RANCHO DE EN MEDIO CARRETERA EL PINO SAN IGNACIO D	Metros lineales	28300	28300	28300	100.00	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	1,013,172.42	111507	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO SECTOR ASERRADERO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 122928	122928	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL PINITO, 33470 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL ZORRILLO Y CAMINO EL PINITO, CAMINO G CALVO GUADALUPE Y SE ENCUENTRA CERCA DE CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO	Piezas	3	3	3	100.00	611,417.24	611,417.24	611,417.24	611,417.24	611,417.24	611,417.24	611,417.24	611,417.24	611,417.24	107331	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑÓN, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 300342	300342	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Piñón	RANCHERIA EL PIÑÓN, 33485 EL PIÑÓN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL PIÑÓN Y CARRETERA CORRE COYOTE, CARRETERA CHITANACHI SE EN ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA CARRETERA A CORRE CO	Centro(s) de salud	1	1	1	100.00	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	332,595.16	111490	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA PRIMARIA BILINGUE CON CLAVE 08090431D EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE LOS GONZALEZ, 291335	291335	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Potrero de los González	RANCHERIA EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, 33474 EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ Y CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN, CARRETERA RINCON DEL COMANCHE EN ESCUELA P	Cancha(s)	1	1	1	100.00	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	410,207.17	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402017876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PREESCOLAR MESTIZO CON CLAVE 08KN062V EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 193356	193356	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Ranchito	RANCHERIA EL RANCHITO, 33474 EL RANCHITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL CARNERO Y CAMINO TABLETOS, CAMINO ATASCADEROS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE ATASCADEROS EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO	Aula	1	1	1	100.00	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	407,563.24	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOID	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402035846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL REBELDE - SAN PEDRO DE CHINATU - 286542	286542	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Rebelde	RANCHERIA EL REBELDE, 33490 EL REBELDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL REBELDE Y CARRETERA SAN PEDRO DE CHINATU, CARRETERA CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Metros lineales	4639	4639	4639	100.00	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	823,999.88	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402033502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMO SAN IGNACIO - RINCÓN DEL COMANCHE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 276921	276921	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Rincón del Comanche	RANCHERIA , 00000 EL RINCÓN DEL COMANCHE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y CARRETERA RIO RINCÓN DEL COMANCHE, CARRETERA RINCÓN DEL COMANCHE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECCIÓN DE RANCHO D	Metros lineales	6340	6340	6340	100.00	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	1,029,805.53	111476	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAUCITO-EL FRIOLAR - 270711	270711	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Saucito de Araujo	RANCHERIA EL SAUCITO DE ARAUJO, 33477 EL SAUCITO DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE SAUCITO Y CARRETERA EL FRIOLAR, CARRETERA EL SAUCITO DE ARAUJO EL CAMINO ES DEL ENTRONQUE DE LA RANCHERIA SAU	Metros lineales	7000	7000	7000	100.00	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	1,176,603.31	106209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL EL TRISTE - SAN PEDRO DE CHINATU MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 281498	281498	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Triste	RANCHERIA EL TRISTE, 33498 EL TRISTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL TRISTE Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE CHINATU, CARRETERA SAN PEDRO DE CHINATU SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALID	Metros lineales	9652	9652	9652	100.00	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	256,731.62	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ZORRILLO ENTRONQUE EL TULE - 278724	278724	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Zorrillo (Bajo Almazán)	RANCHERIA EL ZORRILLO (BAJO ALMAZÁN), 33470 EL ZORRILLO (BAJO ALMAZÁN), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL ZORRILLO Y CARRETERA MESA DE LA CRUZ, CARRETERA EL TULE ENTRONQUE ESTE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE	Metros lineales	13685	13685	13685	100.00	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	2,430,803.12	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL RYITO - GALEANA - 286143	286143	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Galeana	RANCHERIA GALEANA, 33476 GALEANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL RYITO Y CARRETERA GALEANA, CARRETERA EL RYITO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN CARRETERA EL RYITO GALEANA	Metros lineales	9000	9000	9000	100.00	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	1,598,624.10	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PLUVIAL EN CALLE BRONCE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO. - 265217	265217	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	INTERIOR SN COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE BRONCE Y CALLE ZINC, CALLE TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE BRONCE A LA ALTURA DE EL PARQUE LAS TINAJAS	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	146,297.44	107439	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE FOID PROFUNDO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO, MUNICIPIO, ESTADO DE CHIHUAHUA. - 315770	315770	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	PUEBLO UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ Y CALLE SALIDA A PARRAL, CALLE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	Pozos)	1	1	1	100.00	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	12,589,526.48	3321051	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA									AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402040362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 304279	304279	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA LAS VIRGENES Y CALLE CECYTECH N4, CALLE PRESA LAS VIRGENES SE ENCUENTRA EN GUADALUPE Y CALVO A LADO DEL CECYTECH N4 EN LA CALLE PRESA L	Centros(s) de salud	1	1	1	100.00	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	3321029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LA MINITA, GUADALUPE Y CALVO. - 270438	270438	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE YACIMIENTO COLONIA MINA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE YACIMIENTO Y CALLE DEL MINERAL, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MINITA SOBRE LA CALLE MINERAL Y YACIMIENTO RUMBO AL GIMNASIO MUNI	Metros Cuadrados	2628	2628	2628	100.00	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	5,997,819.12	3321020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO CONCHOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 266486	266486	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE BRONCKE Y CALLE OCOTE, CALLE RÍO CONCHOS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CALLE RÍO CONCHOS	Metros cuadrados de construcción	1270	1270	1270	100.00	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	4,089,090.53	3321008	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CERRADA PRESA LAS VIRGENES MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 264425	264425	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	INTERIOR 33470 COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCAS Y CALLE PRESA LAS VIRGENES, CALLE MOCQUERA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL GUADALUPE Y CALVO EN LA CALLE CER	Metros cuadrados de construcción	368	368	368	100.00	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	974,326.86	106454	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN VARIAS CALLES DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 266611	266611	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZINC Y CALLE PINO, CALLE TASCATE SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO EN LAS CALLES Z	Metros lineales	2969	2969	2969	100.00	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	3321009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 290513	290513	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	PUEBLO UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA Y CALLE GUADALUPE SALIDA A PARRAL, CALLE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN GUADALUPE Y CALVO EN	Piezas	9	9	9	100.00	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	533,002.91	106216	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 33 CISTERNAS DE 10,000 LTRS PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE PILAS DE POTRERILLO, EL REPECHO, LAJA AZUL, EL NOGAL, EL PLATANO, GUARIPANA, EL ENCINAL. MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 291270	291270	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA GUARIPANA, 33487 GUARIPANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUARIPANA Y CARRETERA PILAS DE POTRERILLO, CARRTERA EL REPECHO, PIEDRA AZUL, EL NOGAL, EL PLATANO, EL ENCINAL. ESTAS COMUNIDADES SE ENCUENTRAN	Piezas	33	33	33	100.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	107483	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO LA CATEDRAL - MESA DE LA PALMA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 324215	324215	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA LA CATEDRAL, 33493 LA CATEDRAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA CATEDRAL Y CARRETERA MESA DE LA PALMA, CARRETERA LA CATEDRAL. S/NE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA PARRAL GUA	Metros lineales	32100	32100	32100	100.00	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	1,146,868.80	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO									AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO					OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402034492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN YERBITAS. - 261318	281318	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	RANCHERIA LAS YERBITAS ASERRADERO YERBITAS, 33497 LAS YERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS Y CARRETERA EL OCOTE, CARRETERA EL PUERTO DE YERBITAS EL COMEDOR SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLE	Comedor(es)	1	1	1	100.00	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	441,988.11	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LLANO BLANCO - MESA DE TELLEZ MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO, CHH. - 278898	278898	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Llano Blanco	RANCHERIA LLANO BLANCO, 32475 LLANO BLANCO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LLANO BLANCO Y CARRETERA MESA DE TELLEZ, CARRETERA SANTA TERESA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CARRETERA LLANO	Metros lineales	4480	4480	4480	100.00	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	795,761.64	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EL PINTO - LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. - 277424	277424	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE EL PINTO Y CARRETERA LLANO GRANDE, CARRETERA EL PINTO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA EL PINI	Metros lineales	28300	28300	28300	100.00	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	1,204,576.11	111558	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SALATEL CASTAÑEDA ARAUJO CON CLAVE 08DP92386W EN LA LOCALIDAD DE LOS TARROS. - 281969	281969	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	RANCHERIA LOS TARROS, 33485 LOS TARROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LOS TARROS Y CARRETERA LOS TARROS, CARRETERA LA SOLEDAD NUEVA, ESTA CERCA DE LOS TARRITOS Y RUMBO A LA CARRETERA DE LA SOLEDAD NUEVA.	Aula	1	1	1	100.00	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	431,288.45	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REVESTIMIENTO RURAL MESA DE LA CRUZ- CUEVITAS - 278811	278811	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 32473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE LA CRUZ Y CARRETERA CUEVITAS, CARRETERA MESA DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA EN LA	Metros lineales	1344	1344	1344	100.00	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	238,728.49	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MESTIZO CON CLAVE 08KTVO132P EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA TABLETA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO 193359	193359	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Tableta	RANCHERIA LA TABLETA, 32498 MESA DE LA TABLETA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TURUACHI Y CAMINO LA COLORADA, CAMINO SAN MIGUEL, SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE TURUACHI EN LA LOCALIDAD DE LA TABLETA,	Aula	1	1	1	100.00	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	447,430.58	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA MESTIZA CON CLAVE 08KTVO133P EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA TABLETA. - 291189	291189	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Tableta	RANCHERIA MESA DE LA TABLETA, 33488 MESA DE LA TABLETA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE LA TABLETA Y CARRETERA TAMBORILLO, CARRETERA JUNTA DE CAMINOS CERCA DE LA RANCHERIA DE TAMBORILLO	Cancha(s)	1	1	1	100.00	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	462,551.93	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN JOSE. - 290904	290904	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San José	RANCHERIA MESA DE SAN JOSE, 33495 MESA DE SAN JOSE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE SAN JOSE Y CARRETERA CHIHUITE, CARRETERA ENTRONQUE ARROYO DEL AGUA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD	Cancha(s)	1	1	1	100.00	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	441,516.40	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO								DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402045665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO MESA DE SAN RAFAEL - MESA LOS PERIDOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 327477	327477	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	RANCHERIA MESA DE SAN RAFAEL, 33490 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE SAN RAFAEL Y CARRETERA MESA LOS PERIDOS, CARRETERA MESA DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y C	Metros lineales	63430	63430	63430	100.00	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	2,266,548.59	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402031961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHERIA - MESA DE LA PALMA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 268609	268609	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de Satevo (Mesa de la Palma)	RANCHERIA MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), 33498 MESA DE SATEVO (MESA DE LA PALMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MESA DE LA PALMA Y CARRETERA MESA DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN LA RANM	Kilómetro lineal	6	6	6	100.00	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	106203	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402032052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL RANCHO DE ENMEDIO - MESA DEL DURAZNO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIH. - 269006	269006	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa del Durazno	RANCHERIA MESA DEL DURAZNO, 33476 MESA DEL DURAZNO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA RANCHO DE ENMEDIO Y CARRETERA LA MATANZA, CARRETERA MEZA DEL DURAZNO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CARRETERAR	Kilómetro lineal	41	41	41	100.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	1,088,544.00	106207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402037038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA CON CLAVE 08KCC021ST EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE ARRIBA. - 290659	290659	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	RANCHERIA MILPILLAS DE ARRIBA, 33485 MILPILLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MILPILLAS DE ARRIBA Y CARRETERA BABORIGAME, POR CARRETERA RUMBO A BABORIGAME CERCA DEL ARROYO MILPILLAS.	Aula	1	1	1	100.00	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	399,026.34	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402033793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 301756	301756	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	RANCHERIA MILPILLAS DE ARRIBA, 33485 MILPILLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MILPILLAS DE ARRIBA Y CARRETERA BABORIGAME, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHU	Centro(s) de salud	1	1	1	100.00	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	280,395.16	111494	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402033570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO LLANO DE NABOGAME - MOMORA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. 272229	272229	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Momora	RANCHERIA MOMORA, 33485 MOMORA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MOMORA Y CARRETERA LLANO DE NABOGAME, CARRETERA MOMORA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE LA CARRETERA DE NABOGAME MO	Metros lineales	9209	9209	9209	100.00	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	1,495,816.90	111500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402031934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL GUADALUPE Y CALVO - NABOGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 268501	268501	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nabogame	RANCHERIA, 33470 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NABOGAME Y CARRETERA GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA NABOGAME SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO EN CARRETERA NABOGAME.	Kilómetro lineal	18	18	18	100.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	474,904.00	106193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402033522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO NABOGAME-MOMORA-PUERTO DE TEJAMANIL - 276992	276992	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nabogame	RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NABOGAME Y CARRETERA MOMORA, CARRETERA PUERTO DE TEJAMANIL PARA LLEGAR A MOMORA PASA POR RANCHO EL LLANO Y PARA LLEGAR A PUERTO DE TEJAMANIL PAS	Metros lineales	28060	28060	28060	100.00	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	1,019,620.08	111553	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA								AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402037672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS PARAJES GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. - 292988	292988	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA OJUELOS Y CARRETERA ATASCADEROS, CARRETERA PUERTO LOS PARAJES SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA ATASCADEROS A OJUELOS EN EL PUERTO PARAJES MUNICIPIO	Canchals)	1	1	1	100.00	411,983.24	411,983.24	411,983.24	411,983.24	411,983.24	411,983.24	411,983.24	111073	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO EL POTRERO DE LA LUMBRE - LA LUMBRE MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 328105	328105	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Potrero de la Lumbre	RANCHERIA POTRERO DE LA LUMBRE, 32495 POTRERO DE LA LUMBRE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA POTRERO DE LA LUMBRE Y CARRETERA LA LUMBRE, CARRETERA POTRERO DE LA LUMBRE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CA	Metros lineales	16025	16025	16025	100.00	572,541.20	572,541.20	572,541.20	572,541.20	572,541.20	572,541.20	572,541.20	3321056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHIH	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO TAMBORILLO-ENTRONQUE PUERTO COLORADO - 277194	277194	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Puerto Colorado	RANCHERIA. 00000 PUERTO COLORADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TAMBORILLO Y CARRETERA PUERTO COLORADO. CRUZA EL ARROYO SAN JUAN	Metros lineales	14000	14000	14000	100.00	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	508,719.93	111554	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301974466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA CON TUBO GALVANIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 125533	125533	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 33496 RANCHO DE ENMEDIO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHO DEL INDO Y CAMINO COLORADOS DE LOS CHAVEZ, CAMINO RANCHO DE PEÑA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE RANCHO DE ENMEDIO EN EN LA	Metros lineales	250	250	250	100.00	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	105915	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHIH	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA REDONDEADOS CON CLAVE 08DV0792 EN LA LOCALIDAD DE REDONDEADOS. - 291649	291649	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Redondeados	RANCHERIA REDONDEADOS, 33474 REDONDEADOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA REDONDEADOS Y CARRETERA ATASCADEROS, CARRETERA PUERTO DEL SABINAL, RANCHO ATASCADEROS CARRETERA PUERTO DEL SABINAL	Canchals)	1	1	1	100.00	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	392,238.40	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO DE CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DE CHINATU - CATEDRAL - 282300	282300	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE CHINATU Y CARRETERA CATEDRAL, CARRETERA LA CATEDRAL ACARRETERA PARRAL CHIH SE ENCUENTRA EN EL MU	Metros lineales	5475	5475	5475	100.00	145,628.43	145,628.43	145,628.43	145,628.43	145,628.43	145,628.43	145,628.43	145,628.43	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402014571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADICIÓN DE FASE DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 125535	125535	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Francisco de los Salgueiro	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO, 33476 SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DOLORES Y CAMINO CALONITO, CAMINO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DOLORES, EN LA COMUNIDAD LLAM	Piezas	1	1	1	100.00	372,918.23	372,918.23	372,918.23	372,918.23	372,918.23	372,918.23	372,918.23	372,918.23	111469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LOS SOTELO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH. - 291572	291572	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Sotelo	RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS SOTELO, 33477 SAN IGNACIO DE LOS SOTELO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN IGNACIO DE LOS SOTELO Y CARRETERA EL MUERTICITO, CARRETERA DOLORES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE	Canchals)	1	1	1	100.00	304,905.65	304,905.65	304,905.65	304,905.65	304,905.65	304,905.65	304,905.65	304,905.65	107470	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402013538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTREO CAMINO RURAL SAN JUAN NEPOMUCENO - LAS JUNTAS - 285794	285794	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	RANCHERIA SAN JUAN NEPOMUCENO, 33486 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUAN NEPOMUCENO Y CARRETERA EL TRIGO, CARRETERA LAS JUNTAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CARRETERA	Metros lineales	47041	47041	47041	100.00	1,251,234.15	1,251,234.15	1,251,234.15	1,251,234.15	1,251,234.15	1,251,234.15	1,251,234.15	1,251,234.15	3321003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301973442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE Y CALVO. - 121861	121861	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Santa Teresa	RANCHERIA SANTA TERESA, 32496 SANTA TERESA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHO DEL INDI Y CAMINO TURIACHITO, CAMINO SANTA TERESA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Puente(s)	1	1	1	100.00	456,148.94	456,148.94	456,148.94	456,148.94	456,148.94	456,148.94	456,148.94	456,148.94	456,148.94	107326	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301971198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TAHONAS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO 144803	144803	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tahonas	RANCHERIA TAHONAS, 33473 TAHONAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS JUNTAS Y CAMINO BASONOPA, CAMINO EL SAUCITO ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD LLAMADA TAHONAS	Puente(s)	1	1	1	100.00	14,097,152.01	14,097,152.01	14,097,152.01	14,097,152.01	14,097,152.01	14,097,152.01	14,097,152.01	14,097,152.01	14,097,152.01	3321001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CON CLAVE: 08C30555 EN LA COMUNIDAD DE TALAYOTES - 193010	193010	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Talayote Grande	RANCHERIA TALAYOTE GRANDE, 33484 TALAYOTE GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PINO PRIETO Y CAMINO LA CARDINAL, CAMINO CORREOCTE SE EN CUENTRA EN LA SECCIÓN DE BARBECHITOS EN LA COMUNIDAD DE TALAYOTES GRANDE	Aula	1	1	1	100.00	423,947.08	423,947.08	423,947.08	423,947.08	423,947.08	423,947.08	423,947.08	423,947.08	423,947.08	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GUADALUPE Y CALVO CHH	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA MESTIZA CON CLAVE 08KT02381 EN LA LOCALIDAD DE TAMBORILLO - 290823	290823	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tamborillo	RANCHERIA TAMBORILLO, 33486 TAMBORILLO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TAMBORILLO Y , CARCA DE RIO BASONOPA	Aula	1	1	1	100.00	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	443,131.51	3321021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402013608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GUADALUPE Y CALVO CHH	RASTREO DE CAMINO RURAL. TRAMO TOHAYANA- ENTRONQUE CIENEGUILLA - 277372	277372	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tohayana	RANCHERIA TOHAYANA, 33487 TOHAYANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TOHAYANA Y CARRETERA ENTRONQUE CIENEGUILLA, CARRETERA ALGARROBAS CERCA DEL ENTRONQUE CIENEGUILLA SE ENCUENTRA ALGARROBAS Y EL ARROYO ANDRES.	Metros lineales	26100	26100	26100	100.00	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	948,399.29	111557	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301973388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 20 TRANSFORMADORES PARA LAS COMUNIDADES DE TOHAYANA Y ALGARROBAS - 121625	121625	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tohayana	RANCHERIA TOHAYANA, 33487 TOHAYANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALGARROBAS Y CAMINO TOHAYANA, CAMINO GUARIPANA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TOHAYANA EN LAS COMUNIDADES DE TOHAYANA Y ALGARROBAS	Piezas	20	20	20	100.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	107819	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402012481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE LA COLONIA LA FORTUNA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 27076	27076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA LA FORTUNA, 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA LA FORTUNA SE ACCESA POR VIALIDAD ELISA GRIENSEN HACIA LA CARRETERA PARRALCHIHUAHUA	Metros lineales	60	60	60	100.00	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	1,838,687.33	DOPM-13-FISM-27076-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402013392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	PAVIMENTACION DE LA CALLE AURORA REYES FLORES, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 80007	80007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE AURORA REYES FLORES COLONIA EL MIRADOR, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLONIA M	Metros Cuadrados	1171	1171	1171	100.00	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	1,278,452.56	113725	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTINA BACA VIUDA DE FUSCO EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 80045	80045	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE CRISTINA BACA VIUDA DE FUSCO COLONIA EL MIRADOR, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA	Metros Cuadrados	559.24	559.24	559.24	100.00	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	621,226.56	113728	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 80075	80075	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO COLONIA EL MIRADOR, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA	Metros Cuadrados	655	655	655	100.00	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	699,108.46	113729	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	PAVIMENTACION DE LA CALLE NELLIE CAMPOBELLO MORTON EN COLONIA EL MIRADOR EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 80289	96289	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE NELLIE CAMPOBELLO MORTON COLONIA EL MIRADOR, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLO	Metros cuadrados de construcción	863	863	863	100.00	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	979,891.06	113717	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION SEVILLA, EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 96216	96216	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE PROLONGACION SEVILLA COLONIA EL MIRADOR, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLONIA	Metros cuadrados de construcción	2079	2079	2079	100.00	2,291,393.82	2,291,393.82	2,291,393.82	2,291,393.82	2,291,393.82	2,291,393.82	2,291,393.82	2,291,393.82	113715	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402012471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLEDAD PASTRANACOLONIA EL MIRADOR EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. - 26713	26713	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE SOLEDAD PASTRANA COLONIA, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	Metros Cuadrados	557	557	557	100.00	630,988.55	630,988.55	630,988.55	630,988.55	630,988.55	630,988.55	630,988.55	630,988.55	113719	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	PAVIMENTACION CALLE YOLANDA VARELA EN COLONIA EL MIRADOR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 96151	96151	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE YOLANDA VARELA COLONIA EL MIRADOR, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR SE TIENE ACCESO POR LA CALLE MADRID Y EN CALLE SALAMANCA DE LA COLONIA MIGUEL	Metros cuadrados de construcción	659	659	659	100.00	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	573,851.36	113685	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL.	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN VIALIDAD SANTA ELENA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 345902	345902	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CAMINO TRAMO COLONIA SANTA ELENA - CARRETERA PARRAL-SANTA BARBARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 010 + undefined COLONIA, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA SAN ELENA A CAR	Metros Cuadrados	70	70	70	100.00	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	1,626,738.40	DOPM-13-FISM-345902-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
CHH2104020134751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL MIRADOR. - 282443	282443	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA EL MIRADOR, 33840 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA EL MIRADOR EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.	Metros cuadrados de construcción	1285	1285	1285	100.00	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	1,408,132.22	114343	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402012465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDAD DEL RIO (COL. PRI- SANTA ELENA) - 26314	26314	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA, 33815 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y , VIALIDAD DEL RIO COLONIA PRI SANTA ELENA	Conexione(s)	60	60	60	100.00	4,949,824.03	4,949,824.03	4,949,824.03	4,949,824.03	4,949,824.03	4,949,824.03	4,949,824.03	4,949,824.03	4,949,824.03	DOPM-LP-FISM-26314-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402012477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CABADERA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 26897	26897	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA CABADERA, 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA CABADERA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.	Conexione(s)	60	60	60	100.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	DOPM-LP-FISM-26897-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402012479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO HOSPITAL GENERAL - 27000	27000	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA PALMILLA, 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE Y , CARRETERA A VILLA ESCOBEDO HOSPITAL GENERAL	Conexione(s)	60	60	60	100.00	1,349,966.65	1,349,966.65	1,349,966.65	1,349,966.65	1,349,966.65	1,349,966.65	1,349,966.65	1,349,966.65	1,349,966.65	DOPM-LP-FISM-27000-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201926489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE HUEJOTITAN A ATASCADERO - 54237	54237	Huejotitán	Huejotitán	Atascaderos	EJIDO ATASCADERO, 33540 ATASCADEROS, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LLEVARA ACABO EL REVESTIMIENTO DE EL CAMINO DE HUEJOTITAN A ATASCADERO	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	742,597.00	742,597.00	742,597.00	742,597.00	742,597.00	742,597.00	742,597.00	742,597.00	106705	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402042748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE ARRIBA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 313426	313426	Huejotitán	Huejotitán	Huejotitán	CIUDAD HUEJOTITAN, 33540 HUEJOTITAN, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE SE VA A LLEVAR EN EL BARRIO DE ARRIBA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTITAN JUNTO AL TELEBAYLLEATO	Pozos(s)	1	1	1	100.00	27,266.00	27,266.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	C-DOPM-FISM-OP02-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201931393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DEL CAMINO HUEJOTITAN-LA CANOA - 74051	74051	Huejotitán	Huejotitán	Las Canoas	EJIDO LAS CANOAS, 33545 LAS CANOAS, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO SE VA A LLEVAR ACABO EN EL CAMINO DE LAS CANOAS A HUEJOTITAN	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	512,262.00	512,262.00	512,262.00	512,262.00	512,262.00	512,262.00	512,262.00	512,262.00	512,262.00	106704	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402021437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO SOLAR DE LOS DOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 232212	232212	Huejotitán	Huejotitán	Pichague	EJIDO PICHAGUE, 33544 PICHAGUE, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y , SE VA A LLEVAR LA INSTALACION DE EQUIPO SOLAR EN LOS POZOS DE LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE EN EN CENTRO DEL POBLADO A UN COSTADO DEL ARROYO	Pozos(s)	2	2	2	100.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	286,633.00	DOPM-FISM-OP01-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN								DIRECCION	RECAUDADO									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO				
CHH210201908179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 16 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6081	6081	Jiménez	Jiménez	California	EIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO CALIFORNIA	Metros cuadrados de construcción	512	512	512	100.00	663,095.31	251,976.22	251,976.22	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	662,189.50	OP/23/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6275	6275	Jiménez	Jiménez	División del Norte (Los Remedios)	EIDO DIVISION DEL NORTE, 33980 DIVISION DEL NORTE (LOS REMEDIOS), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	248,380.48	OP/28/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6302	6302	Jiménez	Jiménez	El Águila	EIDO EL AGUILA, 33980 EL AGUILA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO EL AGUILA	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	248,201.34	OP/27/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL MOLINO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6108	6108	Jiménez	Jiménez	El Molino	EIDO MOLINO DE TORREONCITOS, 33980 EL MOLINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO MOLINO DE TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	289,527.88	OP/30/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6635	6635	Jiménez	Jiménez	El Predio	EIDO EL PREDIO, 33980 EL PREDIO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO EL PREDIO	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100.00	124,330.38	47,245.54	47,245.54	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	124,094.20	OP/26/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6422	6422	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	EIDO EL TRIUNFO, 33980 EL TRIUNFO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO EL TRIUNFO	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	82,886.91	31,497.03	31,497.03	82,886.91	82,886.91	82,886.91	82,886.91	82,886.91	82,886.91	82,886.91	OP/33/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO SECCIONAL ESCALON DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6836	6836	Jiménez	Jiménez	Escalón	EIDO ESCALON, 33980 ESCALÓN, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ESCALON	Metros cuadrados de construcción	640	640	640	100.00	828,869.15	314,970.28	314,970.28	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	827,827.43	OP/33/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO JACALES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6089	6089	Jiménez	Jiménez	Jacales	EIDO JACALES, 33980 JACALES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO JACALES	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	289,651.97	OP/24/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210201908331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOBINO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6464	6464	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EIDO EJIDO JACOBINO, 33980 JACOBINO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOBINO	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	247,816.94	09/31/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2021	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201915895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. MARIANO JIMENEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 27681	27681	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA MARISCAL COLONIA ANDAVAZO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y AVENIDA JUAREZ, CALLE JESUS GARCIA OBRA UBICADA EN AVENIDA MARISCAL ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y AVENIDA JUAREZ EN	Metros lineales	454.68	454.68	454.68	100.00	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	102539	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210402030931	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELAZAR HOLGUIN ENTRE C. JAIME BANDA Y C. QUIROZ CUARON DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 266095	266095	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOLGUIN BARRIO LA RANA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIME BANDA Y CALLE QUIROZ CUARON, CALLE ELZAR HOLGUIN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIME BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARON	Metros Cuadrados	2518.4	2518.4	2518.4	100.00	1,122,725.69	35,925.57	0.00	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	09/73/FISM 2021	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210402030931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELAZAR HOLGUIN ENTRE C. JAIME BANDA Y C. QUIROZ CUARON DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 266095	266095	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOLGUIN BARRIO LA RANA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIME BANDA Y CALLE QUIROZ CUARON, CALLE ELZAR HOLGUIN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIME BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARON	Metros Cuadrados	2518.4	2518.4	2518.4	100.00	1,122,725.69	1,086,800.12	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	09/73/FISM 2021	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210402030764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE C. BUSTAMANTE Y TAGLE Y C. CARRANZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 265612	265612	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AGUSTIN MELGAR, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y TAGLE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL ALEMAN TRAMO COMPRENDO ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y TAGLE Y V	Metros Cuadrados	4383	4383	4383	100.00	1,894,468.91	1,894,468.91	1,889,779.95	1,889,779.95	1,889,779.95	1,889,779.95	1,889,779.95	1,889,779.95	1,889,779.95	09/74/FISM 2021	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210101883853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SITO CARDOZA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO FLORES MAGON DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON Y SIXTO CARDOZA EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LUCIO BANCO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9108	9108	9108	100.00	4,821,169.58	821,169.58	818,618.51	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	09/13/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL/FISM/2021	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201908769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA PRESIDENTES, PRESIDENTES I, LOPEZ DAVILA Y AGUSTIN MELGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 7823	7823	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VICTOR AGUIRRE CASTORENA COLONIA PRESIDENTES PRESIDENTES I AGUSTIN MELGAR LOPEZ DAVILA, FUNDADORES, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE PDTE. CARRANZA CALLE PDTE	Metros cuadrados de construcción	5665	5665	5665	100.00	11,861,131.09	3,088,151.59	3,088,151.59	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	09/03/PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/FISM/FORTA MUN/FOFAR/FOKSEM/2021	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201908157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOBINO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 6035	6035	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	206,490.28	09/44/2021	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201908166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416	416	416	100.00	538,764.95	204,730.68	204,730.68	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	OP/43/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5957	5957	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BENITO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	256	256	256	100.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	330,634.37	OP/45/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESINA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5978	5978	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	289,798.87	OP/14/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6027	6027	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	320	320	320	100.00	414,434.57	157,485.14	157,485.14	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	OP/19/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LA ESTACION DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5972	5972	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	204,957.56	OP/16/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA FATIMA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5991	5991	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA FATIMA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA FATIMA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	224	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	288,436.95	OP/20/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544	544	544	100.00	704,538.75	267,724.71	267,724.71	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	OP/15/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5984	5984	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA LOPEZ DAVILA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LOPEZ DAVILA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	128	128	128	100.00	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	OP/17/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO
CHH210201908119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA PRI DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5949	5949	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	800	800	800	100.00	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	0P/18/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5909	5909	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	576	576	576	100.00	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	745,051.18	0P/21/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	0P/34/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ESTACION CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6767	6767	Jiménez	Jiménez	Laguna de Palmas (Estación Carrillo)	EJIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALMAS (ESTACION CARRILLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ESTACION CARRILLO	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	100.00	372,991.12	141,736.63	141,736.63	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	372,708.62	0P/35/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EJIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640	640	640	100.00	828,869.15	331,792.62	331,792.62	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	828,134.31	0P/42/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	EJIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORS), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7	7	7	100.00	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	289,033.80	0P/37/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6086	6086	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	EJIDO MIGUEL HIDALGO, 33980 MIGUEL HIDALGO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIGUEL HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	100.00	372,991.12	141,736.63	141,736.63	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	372,696.15	0P/25/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6289	6289	Jiménez	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO MIRAMONTES	Metros cuadrados de construcción	160	160	160	100.00	207,217.28	78,742.57	78,742.57	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	205,747.30	0P/29/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201908190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 22 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAUCILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6094	6094	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCILLO, 33980 NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCILLO	Metros cuadrados de construcción	384	384	384	100.00	497,321.49	188,982.17	188,982.17	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	496,195.29	0P/38/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO TAMPICO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6097	6097	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampico	EJIDO NUEVO TAMPICO, 33980 NUEVO TAMPICO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO TAMPICO	Metros cuadrados de construcción	320	320	320	100.00	414,434.57	157,485.14	157,485.14	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	412,744.33	0P/36/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6652	6652	Jiménez	Jiménez	San Felipe	EJIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO SAN FELIPE	Metros cuadrados de construcción	192	192	192	100.00	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	248,502.02	0P/39/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6079	6079	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100.00	124,330.38	47,245.54	47,245.54	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	121,974.40	0P/41/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6256	6256	Jiménez	Jiménez	Torreoncitos	COLONIA TORREONCITOS, 33980 TORREONCITOS, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	800	800	800	100.00	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	1,035,440.34	0P/22/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6715	6715	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ZARAGOZA	Metros cuadrados de construcción	256	256	256	100.00	331,547.66	125,988.11	125,988.11	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	326,854.26	0P/40/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA /FSM 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO A CANO ENTRE LA CARRETERA JUAREZ-PORVENI Y PEDRO OLIVARES EN EL EJIDO JESUS CARRANZA - 261241	261241	Juárez	Juárez	Jesús Carranza (La Colorada)	CALLE PABLO A CANO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JESUS CARRANZA LA COLORADA, 32722 JESUS CARRANZA (LA COLORADA), JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CABRETERA JUAREZ PORVENI Y CALLE PEDRO OLIVARES, CALLE REGIDOR MUÑOZ QUINTANA	Metros Cuadrados	1273	1273	1273	100.00	2,709,510.63	2,709,510.63	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	0P-127-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 320030	320030	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	3	2	66.67	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0P-148-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: observación: Si es correcta la cantidad referente a las metas, trimestre 5.0, usuario: zetteldecruzg, fecha: 2022-07-19)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301999515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 186026	186026	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	17	17	100.00	3,848,495.11	3,848,495.11	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	OP-058-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63126	63126	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	6	6	100.00	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	OP-006-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 185495	185495	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	7	7	100.00	78,474.47	78,474.47	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	OP-036-2021-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 185739	185739	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	8	8	100.00	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	OP-036-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 257768	257768	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	3	3	100.00	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	166,255.99	OP-122-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90684	90684	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	6	6	100.00	119,847.05	119,847.05	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	OP-019-2021-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90614	90614	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	7	7	100.00	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	OP-019-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISLA ASCENSION ENTRE LAS CALLES NUEVA GUINEA (ISLA NUEVA ZELANDA) A TOPE DE BARRANCO O LLAMADA ISLA PUERTO RICO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE. - 58544	58544	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD ISLA SAMANIEGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA NUEVA ZELANDA Y CALLE ISLA PUERTO, CALLE ISLA SABOGA. EL ACCESO ES POR LA CALLE ISLA TABOIGA	Metros Cuadrados	342	342	342	100.00	3,537,617.83	3,537,617.83	3,534,127.23	3,534,127.23	3,534,127.23	3,534,127.23	3,534,127.23	3,534,127.23	3,534,127.23	3,534,127.23	OP-044-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES									
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH21040202181	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES A LA AVENIDA RAMON RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISION DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGEB 0803700012770,0803700013849,0803700013813, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO S. 32625 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA RAMON RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRNCI	Metros Cuadrados	26676	26676	26676	100.00	9,177,998.23	1,300,000.00	1,300,000.00	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	OP-124-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH21040202181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES A LA AVENIDA RAMON RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISION DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGEB 0803700012770,0803700013849,0803700013813, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO S. 32625 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA RAMON RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRNCI	Metros Cuadrados	26676	26676	26676	100.00	9,177,998.23	7,877,998.23	7,877,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	OP-124-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH21030196675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4 ENTRE EL BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN A TOPE NORTE EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO - 89992	89992	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORTIZ RUBIO, 3548 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE 5 EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN A LA ALTURA DEL AUTOZONE Y TIENDA EL SU	Metros Cuadrados	933.5	933.5	933.5	100.00	2,019,814.98	2,019,814.98	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	OP-093-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH21030196247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADOS Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL AHUMADA Y PRIVADA NO. 18 EN LAS COLONIAS CHAVENA Y ANAHUAC, EN LOS AGEB 0803700011240,0803700011382,0803700013681 A Y 0803700011306 - 51030	51030	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVENA, 32060 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL AHUMADA Y CALLE PRIVADA NO. 18, CALLE MANUEL AYALA DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y AL PANTEON	Metros Cuadrados	12248	12248	12248	100.00	3,332,991.45	3,332,991.45	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	OP-023-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21030196246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y LA AV. ING. DAVID HERRERA JORDAN EN LA COLONIA CHAMIZAL - 51240	51240	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32300 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ING. DAVID HERRERA JORDAN, CALLE PEDRO S VARELA, ACCESO AL PARQUE CHAMIZAL, FRENTE A LA S	Metros Cuadrados	3162	3162	3162	100.00	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	OP-026-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELOS ASFALTICA EN LA CALLE ACACIAS ENTRE LAS CALLES ANTIMONIO Y JUAN MATA ORTIZ EN LA COL. NIÑOS HEROES Y BELLAVISTA EN LAS AGEB 0803700010793, 0803700010971 Y 0803700010810 - 52236	52236	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ACACIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NIÑOS HEROES, 32130 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTIMONIO Y CALLE JUAN MATA ORTIZ, CALLE BREGONAS, ACCESO POR EL VIADUCTO DIAZ ORDAZ	Metros Cuadrados	7014	7014	7014	100.00	3,713,175.84	3,713,175.84	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	OP-033-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANITA BRENNER ENTRE LAS CALLES JOSE ALFREDO JIMENEZ Y JUSTINA ALMADA DE URREA EN LA COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA - 260870	260870	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ANITA BRENNER INTERIOR SN COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE JUSTINA ALMADA DE URREA, CALLE SELA FERNANDEZ CABALLERO EL ACCESO ES POR LA CALLE MESA C	Metros Cuadrados	1546	1546	1546	100.00	3,885,217.60	3,885,217.60	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	OP-126-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301963153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELOS EN LA CALLE ARIZONA ENTRE LIBRAMIENTO REGIONAL Y LA CALLE CALZADA DEL RIO EN LAS COLONIAS FIDEL VELAZQUEZ Y CAMPESTRE ARBOLEDA EN LAS AGEB 0803700014207 Y 0803700015169 - 59230	59230	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ARIZONA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ, 32425 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO REGIONAL Y CALZADA DEL RIO, CALLE PEMEZ EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO O C	Metros Cuadrados	5749	5749	5749	100.00	2,984,230.14	2,984,230.14	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	2,984,230.15	OP-008-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402049605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA ANTES DE LA CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA INDUSTRIAL - 338621	338621	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INDUSTRIAL, 32230 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PERIMETRAL CARLOS AMAYA Y CALLE ACAPULCO, CALLE HABANA ACCESO POR LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA LAS ESCUELAS JOS	Metros Cuadrados	5120	5120	5120	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	OP-157-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BEGONIAS ENTRE LAS CALLES ANTONIMO Y VIADUCTO DIAZ ORDAZ - 51123	51123	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE BEGONIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NIÑOS HEROES, 32130 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIMO, CALLE ACACIAS ACCESAL AL COLEGIO DEL CARMEN EL ACCESO ES POR EL MIADUCTO DIAZ	Metros Cuadrados	3127	3127	3127	100.00	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	OP-024-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES LEANDRO VALLE Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA CHAVERA HASTA LA CORREDORA, SE INTERVENDRAN LOS AGEES 0803700011240, 0803700011300 Y 0803700011378 - 50821	50821	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVERA, 32060 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLES 5 DE FEBRERO, CALLE RICARDO FLORES EL ACCESO ES POR LA CALLE 5 DE FEBRERO	Metros Cuadrados	11685	11685	11685	100.00	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	OP-021-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301966690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ACEQUIA UBICADA EN LA CALLE CALZADA DEL PARQUE Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA MARGARITAS - 90085	90085	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CALZADA DELPARQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARGARITAS, 32300 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLES 5 DE ZARAGOZA Y CALLE CALZADA DEL PARQUE, CALLE IGNACIO RAMÍREZ SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO MÉDICO DE ES	Metros Cuadrados	204.1	183.9	183.9	100.00	5,150,730.36	5,150,730.36	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	OP-072-2021	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:La meta real es de 306.80 metros cuadrados , trimestre:5.0, usuario:zetelacruz, fecha:2022-07-19))		
CHH210301966701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMILO TORRES (ANTONIO DE MENDOZA) ENTRE LAS CALLES INDOONESIA Y JOSÉ ANTONIO MARÍA BUCARELLI EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES - 90124	90124	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAMILO TORRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDOONESIA Y CALLE ANTONIO MARÍA BUCARELLI, CALLE TOMOACAC 1 CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA ACEVES	Metros Cuadrados	1555.2	1749.55	1749.55	100.00	3,826,638.40	3,826,638.40	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	3,806,594.18	OP-088-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO, Premezclado en las calle cebada entre las calles centeno y pitahaya en la colonia el granjero - 33904	33904	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CEBADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANJERO, 33690 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CENTENO Y CALLE PITAHAYA, CALLE TRIGO ACCESO POR LA CALLE CENTENO	Metros Cuadrados	1800	1800	1269.71	70.54	448,589.95	449,589.95	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	OP-156-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:La cantidad correcta de metas realizadas son 1,269.71 metros cuadrados , trimestre:5.0, usuario:zetelacruz, fecha:2022-07-19))	
CHH210301962812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHE GUEVARA ENTRE LAS CALLES MÉXICO 68 Y CALLE PABLO GÓMEZ EN LA COL. PABLO GÓMEZ - 55719	55719	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CHE GUEVARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MÉXICO 68 Y CALLE PABLO GÓMEZ, CALLE GUSTAVO BAZÁN EL ACCESO ES POR BOULEVARD OSCAR FLORES Y PABLO GÓMEZ	Metros Cuadrados	753.4	753.4	753.4	100.00	1,774,788.40	1,774,788.40	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	1,592,321.09	OP-039-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE LA CALLE FUERZA NAVAL HASTA EL TOPE CON MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 60693	60693	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE COLEGIO MILITAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 12 DE JULIO, 32674 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE ESCUELA NAVAL DE MÉXICO EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL SE LOCALIZA FRENTE A L	Metros Cuadrados	551	551	551	100.00	1,145,179.58	1,145,179.58	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	OP-059-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO					GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301963249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEFENSA NACIONAL ENTRE LA CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE ESCUADRÓN 201 EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL Y SE ENCUENTRA EN FREN	60386	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	760	760	760	100.00	1,463,478.97	1,463,478.97	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	1,185,289.50	OP-066-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELO EN LA CALLE DR. MARIANO SAMANIEGO ENTRE LAS CALLES PLATINO Y JUAN MATA ORTIZ EN LAS COL. ARROYO COLORADO Y BELLAVISTA EN LAS AGEB (0803700010967, 0803700010973, 0803700010997, 1, 0803700010986, 0803700010850 Y 0803700010990 - 52083	52083	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	6589	6589	6589	100.00	3,443,929.09	3,443,929.09	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	OP-031-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. MARIANO SAMANIEGO ENTRE LAS CALLES HELIO Y CRIPTON COLONIA POSTAL - 58423	58423	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	1669	1669	1669	100.00	3,426,439.63	3,426,439.63	3,174,395.46	3,174,395.46	3,174,395.46	3,174,395.46	3,174,395.46	3,174,395.46	3,174,395.46	OP-043-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS ENTRE LAS CALLES MARIA TERESA ROJAS Y JUSTINA ALMADA DE URREA EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA - 90198	90198	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	1764.1	1586	1586	100.00	3,640,966.59	3,640,966.59	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	3,580,577.95	OP-087-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE MIGUEL AHUMADA Y LA CALLE AQUILES SERDAN - 259991	259991	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	804	804	804	100.00	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	OP-124-2021-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUADRÓN 201 ENTRE LAS CALLES FUERZA NAVAL A DONDE TOPA CON MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 60082	60082	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	675.8	675.8	675.8	100.00	1,452,146.31	1,452,146.31	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	1,250,026.72	OP-065-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUELA NAVAL DE MEXICO ENTRE LAS CALLES FUERZA NAVAL HASTA DONDE TOPA CON MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 59921	59921	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	375	375	375	100.00	905,455.38	905,455.38	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	OP-064-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301961968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION POR MEDIO DE ASFALTO DE LA CALLE ESTEBAN PEREZ ENTRE LAS CALLES CARTAGENA Y MIGUEL AUZA EN LA COLONIA CONSTITUCION - 43511	43511	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	2274	2274	2274	100.00	3,586,537.57	3,586,537.57	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	OP-049-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301963132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE FIDIAS ENTRE LA AV. PASEO TRUÑO DE LA REPUBLICA A LA CALLE MELQUIADES ALANIS - 59009	59009	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FIDIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO MONUMENTAL, 32310 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PASEO TRUÑO DE LA REPUBLICA Y BRENCHA MELQUIADES ALANIS, AVENIDA LOPEZ MATEOS ACCESO ES POR LA AV. PASEO TRIU	Metros Cuadrados	1548	1548	1548	100.00	421,438.60	421,438.60	421,438.60	421,438.60	421,438.60	421,438.60	421,438.60	421,438.60	421,438.60	OP-015-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402028226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO CAMPOS ENTRE LAS CALLES JESUS ESCOBAR E IGNACIO DE LA TORRE EN LA COLONIA OBRERA - 256791	256791	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO CAMPOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OBRERA, 32050 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ESCOBAR Y CALLE IGNACIO DE LA TORRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros Cuadrados	640	640	640	100.00	1,750,130.92	1,750,130.92	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	1,732,355.15	OP-095-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES GRAL. GUSTAVO BAZAN Y CHE GUEVARA COLONIA PABLO GOMEZ - 56134	56134	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GOMEZ, 32605 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GRAL. GUSTAVO BAZAN Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE PABLO GOMEZ EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ	Metros Cuadrados	514	514	514	100.00	1,217,510.10	1,217,510.10	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	1,206,097.25	OP-041-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301963208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FUERZA NAVAL ENTRE LAS CALLES BARRANCO AZUL Y CALLE DEFENSA NACIONAL, CALLE ESCUADRON 201 EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL Y SE ENCUENTRA	59781	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FUERZA NAVAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 12 DE JULIO, 32674 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BARRANCO AZUL Y CALLE DEFENSA NACIONAL, CALLE ESCUADRON 201 EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL Y SE ENCUENTRA	Metros Cuadrados	2224.4	2224.4	2224.4	100.00	3,546,313.05	3,546,313.05	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	3,455,030.49	OP-060-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301963137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA GAZA DE INCORPORACION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32300 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (CUERPO NORTE) Y AV. ABRAHAM LINCOLN COL. CHAMIZAL - 59043	59043	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GAZA DE INCORPORACION Y DESINCORPORACION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32300 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA ABRAHAM LINCOLN CALLE AV. DE LAS AMERICAS GAZA DE INC	Metros Cuadrados	6146	6146	6146	100.00	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	1,673,092.57	OP-018-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402028327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES BENITO ZARAGOZA, CALLE DURANGO ACCESO A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA AURELIA CALDERON	257030	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GUANAJUATO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SALVARCAR, 32580 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DURANGO ACCESO A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA AURELIA CALDERON	Metros Cuadrados	780	880.8	880.8	100.00	1,544,139.14	1,544,139.14	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	1,538,252.67	OP-098-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUSTAVO BAZAN ENTRE LAS CALLES LORENZO GARCIA Y PABLO GOMEZ EN LA COLONIA PABLO GOMEZ - 56022	56022	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GUSTAVO BAZAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GOMEZ, 32605 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LORENZO GARCIA Y CALLE PABLO GOMEZ, CALLE CHE GUEVARA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES Y PABLO GOMEZ	Metros Cuadrados	1239	1239	1251	100.97	2,551,956.84	2,551,956.84	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	OP-040-2021	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación: Si es correcta la cantidad que se refiere a las metas, trimestre: 5.0, usuario: zentdelacruzg, fecha: 2022-07-19)]	
CHH210301962464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE COSTA RICA Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA EL CHAMIZAL - 51313	51313	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32300 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ING. DAVID HERRERA JORDAN ACCESO AL PARQUE CHAMIZAL A ESTADIO BENITO	Metros Cuadrados	10259	10259	10259	100.00	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	OP-027-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402028270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HORTENCIAS ENTRE LAS CALLES HUAMANTLA Y ZACATLAN EN LA COL. FELIPE ANGELES, 256892	256892	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HORTENCIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FELIPE ANGELES, 32160 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HUAMANTLA Y CALLE ZACATLAN, CALLE MIRAFLORES LA ENTRADA ESTA POR EL BOULEVARD NORZAGARAY, POR LA ZACATLAN CAMINO	Metros Cuadrados	522	522	522	100.00	1,620,643.30	1,620,643.30	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	OP-096-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301963197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EN LA CALLE HOSPITAL ENTRE LA CALLE ORO A RAFAEL VELARDE COL. ALTO (BARRIO ALTO) Y COLONIA CENTRO EN LAS AGEB 0803700011185, 0803700011185, 0803700011096 Y 0803700011109 - 59674	59674	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HOSPITAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE JOAQUIN CASTELLANO TERRAZAS ACCESO AL CENTRO MERCANTIL DE LA CIUDAD Y A LA HISTÓRICA ESCUE	Metros Cuadrados	8034	8034	8034	100.00	4,170,434.32	4,170,434.32	4,170,434.33	4,170,434.33	4,170,434.33	4,170,434.33	4,170,434.33	4,170,434.33	OP-016-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301979961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISLA GALÁPAGOS ENTRE LAS CALLES ISLA TAZMANIA E ISLA TERRANOVA EN LA COL.16 DE SEPTIEMBRE -149382	149382	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ISLA GALÁPAGOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA TAZMANIA Y CALLE ISLA TERRANOVA, CALLE ISLA GUADALUPE EL ACCESO ES POR LA ISLA TERRANOVA	Metros Cuadrados	586	586	586	100.00	1,462,655.43	1,462,655.43	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	1,448,482.23	OP-107-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019624703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ CASAVANTES ENTRE LAS CALLES NARCISO MENDOZA Y MARCELO CARABO EN LA COLONIA SAN FELIPE DEL REAL - 74408	74408	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JOSÉ CASAVANTES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE DEL REAL, 32177 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES NARCISO MENDOZA Y CALLE MARCELO CARABO, CALLE ANDRÉS DEL RÍO SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRI	Metros Cuadrados	460	460	460	100.00	1,482,381.49	1,482,381.49	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	OP-076-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES ORO E IGNACIO MARISCAL DE LA COLONIA ALTO - 51890	51890	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE IGNACIO MARISCAL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ES UNA CALLE QUE DA ACCESO A LOS MERCADOS DEL CENTRO	Metros Cuadrados	5199	5199	5199	100.00	2,677,164.44	2,677,164.44	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	OP-030-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO SARRABIA Y LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. ALTO - 51361	51361	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO SARRABIA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GABINO BARRIDA ACCESO A LOS MERCADOS DEL CENTRO Y A LA ESCUELA PR	Metros Cuadrados	7813.7	7813.7	7813.7	100.00	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	OP-028-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE JUAN MATA ORTIZ ENTRE PABLO L. SIDAR Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. ALTO EN LAS AGEB 0803700011202, 0803700011217, 0803700011185, 0803700011081 Y 0803700010960 - 51404	51404	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALDAMA, DA ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	8228	8228	8228	100.00	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	OP-029-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE MUNICIPIO LIBRE Y PRIMER CENTINELA EN LA COL. CHAVÉRA HASTA LA ANARJAZ EN LAS AGEB 0803700011240, 0803700011306 Y 0803700011378 - 50919	50919	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVÉRA, 32060 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PRIMER CENTINELA, CALLE ULISES IRGOYEN BENEFICIA EL ACCESO A LAS ESCUELAS JARDÍN DE NIÑOS ALMAS	Metros Cuadrados	16865	16865	16865	100.00	4,854,940.30	4,854,940.30	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	OP-022-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES																	
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																
CHH210301963147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELOS EN LA CALLE LIBRAMIENTO REGIONAL ENTRE LAS CALLES VERSALES A TOPE PASANDO POR LA CALLE INDIANA EN EL INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ - 59151	59151	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LIBRAMIENTO REGIONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ, 32425 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE VERSALES Y CALLE INDIANA, CALLE ARIZONA. EL ACCESO ES POR LA ARIZONA	Metros Cuadrados	13463	13453	13453	100.00	7,032,334.04	7,032,334.04	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	7,032,334.05	OP-007-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHH210301962432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FIDEL AVILA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO LUJAN EN LA COLONIA MONTERREY - 50707	50707	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTERREY, 32070 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO LUJAN, CALLE JESUS ESCOBAR A DOS CUADRAS NORPONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros Cuadrados	702.61	702.61	702.61	100.00	2,123,064.84	2,123,064.84	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	2,116,058.48	OP-050-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210301962435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE LAS CALLES MORERA Y SECOYA EN LA COLONIA PASO DEL NORTE - 50784	50784	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO DEL NORTE NORPONIENTE, 32110 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORERA Y CALLE SECOYA, CALLE OCOTILLO EL ACCESO ES POR EL ARROYO DE LA VIBORAS O CALLE AUTLAN	Metros Cuadrados	431	431	412	95.59	1,338,930.94	1,338,930.94	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	OP-051-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: observación: Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre: S.O., usuario: zetdelacruzg, fecha: 2022-07-19)									
CHH210301962513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELO EN LA CALLE MARIA MARTINEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO Y LA CALLE ORO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES Y BELLA VISTA EN LAS AGEB 0803700010810, 0803700010990, 0803700010973 Y 0803700010793 - 52181	52181	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIA MARTINEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NIÑOS HEROES, 32130 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE ORO, CALLE DR. MARIANO SAMANIEGO DA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL CENTRO	Metros Cuadrados	6935	6935	6935	100.00	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	3,625,326.32	OP-032-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210301964726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA TERESA ROJAS EDILMIRA VILDA DE ESCUDERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVERA ARISTEGUI Y ELENA ARIZMENDI MEJIAS EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA - 74546	74546	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIA TERESA ROJAS EDILMIRA VILDA DE ESCUDERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVERA ARISTEGUI Y ELENA ARIZMENDI MEJIAS EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA - 74546	Metros Cuadrados	1012.4	1012.4	1012.4	100.00	1,605,774.59	1,605,774.59	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	1,367,272.66	OP-079-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301965337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA TERESA ROJAS ENTRE LAS CALLES ELENA ARIZMENDI MEJIAS Y MARGARITA ALMADA EN LA COLONIA PROFRA, SIMONA BARBA - 79412	79412	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIA TERESA ROJAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS Y CALLE MARGARITA ALMADA, CALLE SEVERA ARISTEGUI ACCESO A LA ESCUELA PRIM	Metros Cuadrados	729	729	729	100.00	1,107,751.78	1,107,751.78	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	OP-078-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MELOQUIADES ALANIS TAMEZ ENTRE LA AVENIDA RAFAEL PEREZ SERNA A LA CALLE ARQUITECTURA EN EL INFONAVIT SAN LORENZO - 332307	332307	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MELOQUIADES ALANIS TAMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT SAN LORENZO, 32420 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RAFAEL PEREZ SERNA Y CALLE ARQUITECTURA, CALLE CAMINO VIEJO A SAN LORENZO ACCESO POR LA AVE	Metros Cuadrados	5115.4	5115.4	5115.4	100.00	2,046,071.65	2,046,071.65	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	OP-158-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO 68, ENTRE LAS CALLES GRAL. GUSTAVO BAZAN Y CHE GUEVARA EN LA COL. PABLO GOMEZ - 58321	58321	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MEXICO 68 INTERIOR SN COLONIA PABLO GOMEZ, 32695 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GRAL. GUSTAVO BAZAN Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE FRANCISCO VILLA. EL ACCESO ES POR LA CALLE BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros Cuadrados	510	510	510	100.00	1,146,488.39	1,146,488.39	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	1,146,488.40	OP-042-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301980091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELOS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES CIRCONIO Y BARRIO EN LA COL. DURANGO - 150020	150020	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DURANGO, 32160 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CIRCONIO Y CALLE BARRIO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO POR LA 16 DE SEPTIEMBRE Y BARRIO	Metros Cuadrados	3328.4	3328.4	3328.4	100.00	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	OP-109-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOREIRA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA COLONIA INSURGENTES - 256930	256930	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MOREIRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INSURGENTES, 32150 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE OCTUBRO EL ACCESO ES POR LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A LA ALTURA DE LA	Metros Cuadrados	626	626	626	100.00	1,148,816.43	1,148,816.43	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	OP-097-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301964694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION GENERAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES ANDRÉS DEL RÍO MENDOZA Y JOSÉ CASAVANTES EN LA COL. SAN FELIPE DEL REAL - 74330	74330	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANDRÉS DEL RÍO Y CALLE JOSÉ CASAVANTES, CALLE GENERAL MARCELO GARIBAY A 2 CUADRAS DE LA PRIMARIA JESUS	Metros Cuadrados	832	832	832	100.00	1,614,117.09	1,614,117.09	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	OP-075-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NEÓN ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUÍDEAS EN LA COL. POPULAR - 44149	44149	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA POPULAR, 32110 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUÍDEAS, CALLE SELENO SE ACCESA POR EL BOULEVARD NORZAGARAY	Metros Cuadrados	618	655.19	655.19	100.00	1,479,002.77	1,479,002.77	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	OP-073-2021	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación] la meta real es de 617.50 metros cuadrados, trimestre:5.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19)	
CHH210301964205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO GÓMEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES EN LA COLONIA PABLO GÓMEZ - 55666	55666	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GÓMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 32695 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES, CALLE FRANCISCO VILLA ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros Cuadrados	3604	3604	3621	100.47	6,901,590.74	6,901,590.74	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	OP-038-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación] Si es correcta la cantidad que se refiere a las metas, trimestre:5.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19)	
CHH210301964721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASCUAL JARAMILLO ENTRE LAS CALLES RAFAEL VELARDE Y JUAN N. ZUBIRAN EN LA COL. LEYES DE REFORMA - 74529	74529	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PASCUAL JARAMILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAFAEL VELARDE Y CALLE JUAN N. ZUBIRAN, CALLE LEANDRO VALLE ACCESO POR LA DIVISION DEL NORTE DOS CUADRAS	Metros Cuadrados	497	497	497	100.00	1,070,999.84	1,070,999.84	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	892,572.45	OP-077-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO FR FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN - 148938	148938	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FUENTES DEL VALLE, 32500 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN Y CALLE AV. TECNOLÓGICO, CALLE BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN ACCESO POR AV. PRINC	Metros Cuadrados	22722	22722	22722	100.00	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	OP-070-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301980012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES PRIV. ARTURO GÁMEZ Y DEFENSA POPULAR - 149548	149548	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PANCHO VILLA, 32888 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIV. ARTURO GÁMEZ Y CALLE DEFENSA POPULAR, EJE VIAL JUAN GABRIEL EL ACCESO ES POR EJE VIAL JUAN GABRIEL	Metros Cuadrados	1132	1132	1132	100.00	2,053,197.23	2,053,197.23	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	2,053,065.47	OP-108-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES						
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH210301962004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RIVERA DEL BRAVO (ENTRE LA CARRETERA JUAREZ PORVENIR Y RIVERAS DEL CONCHOS)- RIVERAS DEL CONCHOS(ENTRE LA CALLES RIVERA DEL BRAVO Y RIVERAS DEL SALADO)Y RIVERAS DEL SALADO (ENTRE RIVERAS DELCONCHOS Y LA CARRETERA JUAREZ PORVENIR) SE INTERVENDRAN EN LAS AGEB 0803700016650, 0803700016646 Y 0803700016631 - 43871	43871	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32560 JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CARRETERA JUAREZ PORVENIR Y CALLE RIVERAS DEL CONCHOS, CALLE RIVERAS DEL SALADO CONSISTE EN UN CIRCUITO	Metros cuadrados de construcción	28627	54042.29	54042.29	100.00	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	OP-067-2021	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre:5.0., usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19))		
CH210301963107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE NICOLAS LENIN, EN LA COLONIA MEXICO 68 - 53669	58669	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RODOLFO FIERRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MEXICO 68, 32640 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE NICOLAS LENIN, CALLE CESAR AUGUSTO SANDINO EL ACCESO ES POR LA GRANDMA Y NICOLAS LE	Metros Cuadrados	1319.7	1319.7	1319.7	100.00	2,814,343.21	2,814,343.21	2,814,087.73	2,814,087.73	2,814,087.73	2,814,087.73	2,814,087.73	2,814,087.73	2,814,087.73	2,814,087.73	OP-053-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301963202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELOS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALTO (BARRIO ALTO) EN LAS AGEB 0803700011185, 0803700011085, 0803700011096 Y 0803700011109. - 59711	59711	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE OTUMBA ACCESO POR LA 16 DE SEPTIEMBRE Y DA ACCESO A LA ZONA MEX	Metros Cuadrados	6807	6807	6807	100.00	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	3,557,486.03	OP-017-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210301962457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SEGUNDA DE UGARTE ENTRE LAS CALLES PLATINO Y JUAN MARTA ORTEZ EN LAS COLONIAS ARROYO COLORADO Y BELLAVISTA EN LAS AGEB 080370000967, 080370000986 Y 080370000990 - 51164	51164	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SEGUNDA DE UGARTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARROYO COLORADO, 32140 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA, ENTRE CALLE JUAN MARTA ORTEZ Y CALLE PLATINO, CALLE FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO BENEFICIA LOS ACCESOS DEL JARDIN DE	Metros Cuadrados	6775	6775	6775	100.00	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	OP-025-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402029697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA DEL PEDREGAL ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y ARROYO EL JARUDO EN LA COLONIA LA CUESTA - 261532	261532	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DEL PEDREGAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 32650 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y CALLE ARROYO JARUDO, CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OS	Metros Cuadrados	4493	4493	4462.96	99.33	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	OP-135-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre:5.0., usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19))	
CH210301962799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA GUALDACAZAR ENTRE LAS CALLES CERRO DEL CORONEL A ARROYO JARUDO EN LA COL. ANDRÉS FIGUEROA - 55573	55573	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA GUALDACAZAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ANDRÉS FIGUEROA, 32650 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CERRO DEL CORONEL Y CALLE ARROYO JARUDO, CALLE EMETERIO VETANCE EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLO	Metros Cuadrados	3538	3538	3538	100.00	5,812,754.72	5,812,754.72	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	5,786,375.02	OP-037-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210402029494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y LA CALLE ARROYO EL JARUDO EN LA COLONIA LA CUESTA - 260645	260645	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 32650 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y CALLE ARROYO JARUDO, CALLE SIERRA DELPEDREGAL ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLO	Metros Cuadrados	4154	4154	4154	100.00	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	OP-125-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210301963127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION POR EL METODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE URUGUAY ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. PARTIDO ROMERO - 58919	58919	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE URUGUAY INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PARTIDO ROMERO, 32030 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CARLOS VILLAREAL, EL ACCESO ES POR LA 16 DE SEPTIEMBRE	Metros Cuadrados	1363	1363	1363	100.00	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	368,740.81	OP-014-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RANGO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES								
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301964544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VARSOVIA ENTRE LAS CALLES LUXEMBURGO Y TLAXCALTECAS EN LA COLONIA LINDA VISTA - 72715	72715	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VARSOVIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LINDA VISTA, 32270 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CALLE TLAXCALTECAS, CALLE YAQUIUS SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE TLAXCALTECAS DESDE LA PERIMETRAL PONCIANO	Metros Cuadrados	426	426	426	100.00	1,067,159.25	1,067,159.25	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	OP-074-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301979724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERBERNA ENTRE LAS CALLES MEZQUITE BLANCO Y CALLE PALMILLO EN LA COLONIA MEZQUITAL - 148497	148497	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VERBERNA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MEZQUITAL, 32576 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEZQUITE BLANCO Y CALLE PALMILLO EN LA COLONIA MEZQUITAL - 148497	Metros Cuadrados	1058.2	1058.2	1058.2	100.00	2,067,755.99	2,067,755.99	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	OP-103-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301966682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA NOVENA (PRIVADA ESTRELLA ANTADES) ENTRE LAS CALLES B Y RICARDO ESPINOZA (CALLE C) EN LA COLONIA TORRES DEL PRI - 90037	90037	Juárez	Juárez	Juárez	PRIVADA NOVENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TORRES DEL PRI, 32574 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE B Y CALLE RICARDO ESPINOZA, CALLE OCTAVA A UNA CUADRA DEL PARQUE DEPORTIVO TORRES DEL PRI	Metros Cuadrados	971	971	971	100.00	1,743,524.54	1,743,524.54	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	OP-090-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN JOSÉ QUE SE UBICA EN LAS CALLES BOULEVARD FUNDADORES Y CALLE COSTA DE LA PAZ EN LA COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ - 262822	262822	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD FUNDADORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTA DE LA PAZ Y CALLE FERNANDO DE SAHAGÚN, CALLE COSTA DE LA PAZ ACCESO POR EL BOULEVARD FUNDADORES	Metros Cuadrados	4642	4642	5920	127.53	1,216,205.05	1,216,205.05	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	OP-137-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO JARDINES DEL AEROPUERTO QUE SE UBICA EN LA CALLE AEROMOZA Y LA CALLE HÉLICE EN LA COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO - 265212	265212	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AEROMOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 32695 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HÉLICE Y CALLE AVIACION, CALLE AERONAUTICA EL ACCESO ES POR LA CALLE AEROMOZA A 6 CUADRAS DEL MERCADO DE	Metros Cuadrados	2881	2881	2286.36	79.36	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	OP-142-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre:5.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19])		
CHH210402030502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO TARAHUMARA QUE SE UBICA EN LAS CALLES CANDAMEÑO Y SAN JACINTO EN LA COLONIA TARAHUMARA - 264637	264637	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CANDAMEÑO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TARAHUMARAS, 32223 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SA JACINTO Y CALLE AJUSCO, CALLE ARROYO DEL ARENAL EL ACCESO ES POR LA CALLE AJUSCO A LA ALTURA DE LA GASERA Y EL PA	Metros Cuadrados	836	836	841.28	100.63	547,234.13	547,234.13	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	OP-140-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre:5.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19])	
CHH210402030405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE ORIENTE, QUE SE UBICA EN LAS CALLES DUNAS DE NAMIBIA Y EL BOULEVARD ZARAGOZA EN LA COLONIA PARAIES DE ORIENTE - 263153	263153	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DUNAS DE NAMIBIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARAIES DE ORIENTE, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUNAS DE ARABIA ORIENTE Y BOULEVARD ZARAGOZA, CALLE DUNAS DE ARABIA NORTE A 2 CUADRAS DE LA AV	Metros Cuadrados	2589	2589	2203.5	85.11	1,825,927.56	1,825,927.56	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	OP-138-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre:5.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19])
CHH210402030439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN ISIDRO EN LAS CALLES SENDEROS DE ALPEDRETE, CALLE SENDEROS DE ORCACTAS Y BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS EN LA COLONIA PARAIES DE SAN ISIDRO - 264397	264397	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FUNDADORES DE AMERICA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SENDEROS DE SAN ISIDRO, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SENDEROS DE ALPEDRETE Y CALLE SENDEROS DE ORCACTAS, BOULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS AC	Metros Cuadrados	1292	1292	1554	120.28	1,400,199.43	1,400,199.43	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	OP-139-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre:5.0, usuario:zetdelacruz, fecha:2022-07-19])	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402030620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACION DEL PARQUE COMUNITARIO DE LA DISTRACION QUE SE UBICA EN LA CALLE MARTÍN L. GUZMÁN Y LA CALLE LUIS G. INCLÁN EN LA COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES - 265026	265026	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARTÍN LUIS GUZMÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA INCLÁN Y CALLE ITO ALESSIO ROBLES, CALLE LUIS LENDON CASTILLO ACCESO POR LA CALLE	Metros Cuadrados	692.4	692.4	692.4	100.00	722,374.18	722,374.18	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	OP-141-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402029959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO DE LOS PARQUES QUE SE UBICA EN LAS CALLES PARQUES DE LAS HADAS Y CALLE PARQUE DE LAS FLORES EN LA COLONIA LOS PARQUES. - 262182	262182	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PARQUE DE LAS FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, 32440 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PARQUE EL DORADO Y CALLE PARQUE DE LAS HADAS, CALLE PARQUE CHAPULTEPEC ACCESO POR EL BOULEVARD TO	Metros Cuadrados	727	727	726	99.86	1,254,339.25	1,254,339.25	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	OP-136-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACION DEL PARQUE COMUNITARIO BARRANCAS DE RIVERAS DEL BRAVO 3 QUE SE UBICA ENTRE LA CALLE RIVERAS DE LAS BARRANCAS Y RIVERA DE LAS PIEDRAS EN LA CDL. RIVERAS DEL BRAVO ETAPA 3 - 265387	265387	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE LAS BARRANCAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DE LAS PIEDRAS Y CALLE RIVERAS DE LAS PALMAS, CALLE RIVERA DE LA CAÑAS EL PARQUE ES UNA P	Metros Cuadrados	1866	1866	1543.81	82.73	1,593,728.22	1,593,728.22	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	OP-143-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación: Si es correcta la cantidad referente a las metas., trimestre: 5.0., usuario: zetidelacruz, fecha: 2022-07-19))		
CHH210402014802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE JULIMES	PAVIMENTACION DE CALLE JESUS ACOSTA EN LA COLONIA PRESIDENTES EN JULIMES CHH - 194922	134922	Julimes	Julimes	Julimes	CALLE JESUS ACOSTA COLONIA PRESIDENTES, 32550 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO ARRENBAREZ Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ALICANTARRILLO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JULIMES HASTA TOPAR CON LA CALLE CUAUHTEMOC GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER UNA CUADRA	Metros Cuadrados	2454	2454	2454	100.00	913,629.42	913,629.42	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	906,312.23	C/MI-OP/FISM-01/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402045712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LOPEZ	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARRILLO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL PROVENIR - 323931	323931	López	López	El Porvenir	EJIDO EL PORVENIR, 33945 EL PORVENIR, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARRILLO SANITARIO EN LA COLONIA DEL PROVENIR	Metros lineales	90	90	90	100.00	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	81,916.30	C-2021-08039001-FISM21/001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21020201927596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPO FOTOVOLTAICO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MOLINA ENRIQUEZ - 58264	58264	López	López	Molina Enriquez	EJIDO MOLINA ENRIQUEZ, 33943 MOLINA ENRIQUEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO MOLINA ENRIQUEZ	Pozos(s)	1	1	1	100.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	58264	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301988988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE QUINTA - 185347	185347	López	López	Octaviano López	CALLE QUINTA CIUDAD FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DEL FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ EN LA C	Piezas	12	10	10	100.00	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	106711	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCTAVIANO LÓPEZ - 322937	322937	López	López	Octaviano López	CALLE NUEVO MEXICO CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO ABASOLO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO SE VIA A LLEVAR EN LA	Metros Cuadrados	120	120	120	100.00	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	209,452.57	C-2021-08039004-FISM21/004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO
CHH210402037878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA - 293772	293772	López	López	Octaviano López	CALLE QUINTA CIUDAD FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DEL FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ DE LA C	Metros Cuadrados	856	856	856	100.00	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	111102	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 58004	58004	López	López	Octaviano López	EJIDO LÓPEZ, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ	Piezas	100	100	100	100.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	58004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LÓPEZ	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA ANA - 321340	321340	López	López	Santa Ana de Abajo	EJIDO SANTA ANA DE ABAJO, 33943 SANTA ANA DE ABAJO, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE VA A LLEVAR ACABO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros lineales	100	100	100	100.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	88,037.00	C-2021-08039001-FISM21/001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 320060	320060	López	López	Santa Maria	CALLE CALLE QUINTA CIUDAD SANTA MARIA, 33944 SANTA MARIA, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE CUARTA, CALLE TERCERA LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA CALLE QUINTA SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	Cuartos(s)	1	1	1	100.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	72,059.00	111094	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301980078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RETENCION DE VIVIENDA DEL SR. JAIME CASTILLO QUEZADA - 149953	149953	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	BARRIO LOS LLANITOS, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE ORO, ABAJO DE LA CASA DEL SR. JAIME CASTILLO Y AL LADO DEL SR. EVERARDO CASTILLO	Kilómetro lineal	10	10	10	100.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	105575	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962545	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OREL ENERGIA SOLAR SISTEMAS E INTERCONEXION A CFE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 72 LUMINARIAS DE LED DE 100WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 52700	52700	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS LUMINARIAS SE INSTALARON EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE SE REQUERIA PONERLAS POR LA OSCURIDAD EN EL MAPA SE INDICO DONDE SE INSTALO CADA UNA DE	Piezas	72	72	72	100.00	649,600.00	325,000.00	325,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	105556	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OREL ENERGIA SOLAR SISTEMAS E INTERCONEXION A CFE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 72 LUMINARIAS DE LED DE 100WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 52700	52700	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS LUMINARIAS SE INSTALARON EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE SE REQUERIA PONERLAS POR LA OSCURIDAD EN EL MAPA SE INDICO DONDE SE INSTALO CADA UNA DE	Piezas	72	72	72	100.00	649,600.00	324,600.00	324,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	105556	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962561	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 52990	52990	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN VARIOS TERRENOS QUE LOS MISMOS HABITANTES SOLICITARON APOYO PARA QUE SE LES HICIERAN LOS REBAJES E	Metros cúbicos	16800	16800	16800	100.00	337,225.70	250,000.00	250,000.00	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	105561	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					META	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210301962561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 52990	52990	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y . SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN VARIOS TERRENOS QUE LOS MISMOS HABITANTES SOLICITABAN APROYO PARA QUE SE LES HICIERAN LOS REBASES E	Metros cúbicos	16800	16800	16800	100.00	337,225.70	87,225.70	87,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	105561	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301967805	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGURICHI	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA, 5 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 5 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN OCCOVIACHI - 97800	97800	Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHERIA OCCOVIACHI, 33370 OCCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y ., DOMICILIO CONOCIDO OCCOVIACHI, MPIO. DE MAGUARICHI	Cuarto(s)	15	15	15	100.00	1,732,856.10	854,425.00	854,425.00	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	105548	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301967805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGURICHI	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA, 5 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 5 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN OCCOVIACHI - 97800	97800	Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	RANCHERIA OCCOVIACHI, 33370 OCCOVIACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y ., DOMICILIO CONOCIDO OCCOVIACHI, MPIO. DE MAGUARICHI	Cuarto(s)	15	15	15	100.00	1,732,856.10	878,431.10	878,431.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	105548	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301989904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGURICHI	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EROJAVIACHI - ERECOMACHI (ETAPA ANEXO DOS) - 189468	189468	Maguarichi	Maguarichi	Recomachi (Erecomachi)	TERRACERIA TRAMO 1+500 - 3+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA ERECOMACHI, 33370 RERCOMACHI (ERECOMACHI), MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO CARRETERO EROJAVIACHI - ERECOMACHI Y CAMINO CARRETERO EROJAV	Kilómetro lineal	1.5	1.5	1.5	100.00	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	105569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301969879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SACACOSECHAS EROJAVIACHI - ERECOMACHI CONTINUIDAD DE LA IV ETAPA - 109883	109883	Maguarichi	Maguarichi	Recomachi (Erecomachi)	TERRACERIA TRAMO EROJAVIACHI - ERECOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 50 RANCHO EROJAVIACHI, 33370 RERCOMACHI (ERECOMACHI), MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA ERECOMACHI Y CAMINO DE EROJAVIACHI A ERECOMACHI	Kilómetro lineal	1.5	1.5	1.5	100.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	105551	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301967447	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGURICHI	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA DORMITORIO, 4 CUARTOS PARA COCINA Y 4 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD LAS LAJAS, MAGUARICHI - 95548	95548	Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lajas	RANCHERIA LAS LAJAS, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIO CONOCIDO LAS LAJAS MPIO. DE MAGUARICHI, CHIH	Cuarto(s)	12	12	12	100.00	1,401,384.80	683,540.00	683,540.00	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	105564	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301967447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGURICHI	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA DORMITORIO, 4 CUARTOS PARA COCINA Y 4 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD LAS LAJAS, MAGUARICHI - 95548	95548	Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lajas	RANCHERIA LAS LAJAS, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y . DOMICILIO CONOCIDO LAS LAJAS MPIO. DE MAGUARICHI, CHIH	Cuarto(s)	12	12	12	100.00	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,401,384.80	105564	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301979369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. SILVESTRE RAMOS BORBOA - 146818	146818	Maguarichi	Maguarichi	Villeachi	RANCHO VIEACHIC, 00000 VILLEACHIC, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y . RANCHO DE VILLEACHIC CASA DEL SR. SILVESTRE RAMOS BORBOA.	Metros Cuadrados	18	18	18	100.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	105576	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301979279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VICIENDA SR.ALEJANDRO RAMOS GONZALEZ - 146376	146376	Maguarichi	Maguarichi	Villeachic	RANCHO VILLEACHIC, 00000 VILLEACHIC, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CASA DEL SEÑOR ALEJANDRO RAMOS GONZALES EN EL RANCHO VILLEACHIC	Metros Cuadrados	22	22	22	100.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	105573	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301978516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALCATRAZ - 142133	142133	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE ALCATRAZ COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LILAS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE PROL LILAS CALLE ALCATRAZ COLONIA OBRERA, CP 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE	Metros lineales	137	137	137	100.00	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	2021MATFISM003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANIS - 275919	275919	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE ANIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PROL LILAS, CALLE ALCATRAZ CALLE ANIS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAUREL Y CA	Metros lineales	167	167	167	100.00	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	192,190.48	2021MATFISM01R2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN KA CALLE CHABACANO - 143196	143196	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE CHABACANO COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LINAY CALLE DEL NOPAL CALLE PRIMERA DE MAYO CALLE CHABACANO COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALL	Metros lineales	66	66	66	100.00	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	2021MATFISM010	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201925767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL NOPAL - 52594	52594	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE DEL NOPAL COLONIA EL RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE AV. MATAMOROS, CALLE DEL NOPAL COLONIA EL RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CAL	Metros lineales	426	426	426	100.00	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	505,825.10	2021MATFISM002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL NOPAL - 143442	143442	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE DEL NOPAL COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE LIMA CALLE DEL NOPAL COLONIA RASTRO, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENT	Metros lineales	73	73	73	100.00	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	2021MATFISM009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IRIS - 276847	276847	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE IRIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS, CALLE ROSALES CALLE IRIS COLONIA OBRERA, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRA	Metros lineales	114	114	114	100.00	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	166,261.93	2021MATFISM02R2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IRIS - 276202	276202	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE IRIS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ANIS CALLE ROSAL	Kilómetro lineal	100	100	100	100.00	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	135,541.59	2021MATFISM02R2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402033412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARAVILLAS - 276339	276339	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE PROL. PETUNIAS, CALLE JAZMIN CALLE MARAVILLAS COLONIA OBRERA, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA	Metros lineales	167	167	167	100.00	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	192,852.73	2021MATFISM01	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201926784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE MAYO - 55416	55416	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE DEL NOPAL, CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIMA Y	Metros lineales	77	77	77	100.00	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	2021MATFISM001	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH210201918479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN - 33649	33649	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE MANUEL GOMEZ MORIN COLONIA MAGISTERIAL, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EULOGIO ORTIZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE MANUEL GOMEZ MORIN COLONIA MAGISTERIAL CP. 33960 MARIANO MATAMOROS	Metros Cuadrados	528	528	528	100.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	2021MATFISM14	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2104020403296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 299802	299802	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE OAXACA COLONIA BELLAVISTA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVENIDA PARRAL Y CALLE ARROYO SAN MIGUEL, CALLE OAXACA COLONIA BELLAVISTA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALL	Metros lineales	220	220	220	100.00	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	337,947.17	2021MATFISM04R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH210402040327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO BATARAPA-LOS PLACERES-MESA DE LOS PLACERES-LOS NOVOS-SOROBUENA - 304152	304152	Morelos	Morelos	Batarapa de Abajo	CAMINO TRAMO BATARAPA - SOROBUENA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefinid. 00000 BATARAPA DE ABAJO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO BATARAPALOS PLACERESMESA DE LOS PLACERESLOS NOVOSSOROBUENA	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	116241	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH210402040031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO CARBONERAS-EL METATE-BATARAPA-POTRENTOS-PUERTO BLANCO-RIO DE QUINTANA - 302468	302468	Morelos	Morelos	Carboneras	CAMINO TRAMO CARBONERAS - RIO DE QUINTANA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefinid. 00000 CARBONERAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO CARBONERASEL METATEBATARAPAPOTRENTOSPUERTO BLANCO-RIO DE QUINTANA	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	669,900.00	116554	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH210402040599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE CIENEGA PRIETA Y ALREDEDORES - 305465	305465	Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	CAMINO TRAMO CIENEGA PRIETA - CIENEGA PRIETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 32 , 00000 CIENEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CIENEGA PRIETA MUNICIPIO DE MORELOS	Kilómetro lineal	7.32	7.32	7.32	100.00	1,200,020.00	1,200,020.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	116377	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH210402040607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS CIENEGA PRIETA-SAN ANTONIO-LA PANDURA - 305498	305498	Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	CAMINO TRAMO CIENEGA PRIETA - LA PANDURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 44 , 00000 CIENEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CIENEGA PRIETASAN ANTONIOLA PANDURA	Kilómetro lineal	15.44	15.44	15.44	100.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	116389	Terminado	Validado avances		Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402040011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO EL ALTO-MESA VERDE-MESA BLANCA-LA CIENEGA-LA CUMBRE-LA ESCUELITA-RANCHO BLANCO-PUERTO DURAZNITO-EL DURAZNITO - 302421	302421	Morelos	Morelos	El Duraznito	CAMINO TRAMO EL ALTO - EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 EL DURAZNITO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO EL ALTOMESA VERDE-MESA BLANCA LA CIENEGA LA CUMBRE LA ESCUELITARANCHO BLANCO PUERTO D	Kilómetro lineal	4	4	4	100.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	116556	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402040073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO LA MESA BLANCA-PUERTO DEL DURAZNITO-EL DURAZNITO-LA CIENEGA-LA CUMBRE-LA ESCUELITA - 304315	304315	Morelos	Morelos	El Duraznito	CAMINO TRAMO MESA BLANCA - LA ESCUELITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 91 + undefined , 0000 EL DURAZNITO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO LA MESA BLANCA PUERTO DEL DURAZNITO EL DURAZNITO LA CIENEGA LA CUMBRE LA ESCUELITA	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	687,300.00	116411	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402039981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO EL PAJARITO-LAS TIERRAS-LA TUNA-RANCHO QUEMADO-CARRICITOS-LOS ALISOS-LOS TERREROS-RANCHO COLORADO-LOS BORREGUITOS - 302313	302313	Morelos	Morelos	El Pajarito	CAMINO TRAMO EL PAJARITO - LOS BORREGUITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined , 0000 EL PAJARITO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO EL PAJARO LAS TIERRAS LA TUNARANCHO QUEMADO CARRICITOS LOS ALISOS LOS TER	Kilómetro lineal	4	4	4	100.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	116564	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402039778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMO PUERTO COLORADO-EL METATE-EL ALTO-PUERTO DEL PINAL-PUERTO DE LALO-LAS CANTERAS-MESA BLANCA - 301704	301704	Morelos	Morelos	El Puerto	CAMINO TRAMO PUERTO COLORADO - MESA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 0000 EL PUERTO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO EN TRAMO PUERTO COLORADO EL METATE ALTO PUERTO DEL PINAL PUERTO DE LALOLAS C	Kilómetro lineal	33	33	33	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	114294	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301094017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD EL TABLON - 67506	67506	Morelos	Morelos	El Tablón	PUEBLO, 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD EL TABLON	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	2,312,613.06	114294	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TABLON-GUAGUAYAPA SEGUNDA ETAPA - 304471	304471	Morelos	Morelos	El Tablón	CAMINO TRAMO EL TABLON - GUAGUAYAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined , 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TABLONGUAGUAYAPA	Kilómetro lineal	7	7	7	100.00	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	770,821.05	116605	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402042743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO EL TABLON A GUAGUAYAPA ETAPA TRES - 313406	313406	Morelos	Morelos	El Tablón	CAMINO TRAMO EL TABLON - GUAGUAYAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TABLON A GUAGUAYAPA	Kilómetro lineal	25	25	25	100.00	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	833,188.12	116742	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TABLON-GUAGUAYAPA TRAMO KM0+000 AL KM5+000 300509	300509	Morelos	Morelos	El Tablón	CAMINO TRAMO EL TABLON - GUAGUAYAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TABLONGUAGUAYAPA EN TRAMO KM 00.000 AL KM 5000	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	899,099.72	114319	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402039564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 300978	300978	Morelos	Morelos	El Tablón	PUEBLO, 00000 EL TABLÓN, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SAN MIGUEL SANTA ANA CIENEGA PRIETA EL TABLON SAN ANTONIOMESA DE LOS LEALES LAS PALOMASSAN PABLOSORBUENA	Piezas	250	250	250	100.00	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	255,002.80	114291	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402041213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE LA CHIRIMOYA-RANCHO BLANCO - 308343	308343	Morelos	Morelos	La Chirimoya	CAMINO TRAMO LA CHIRIMOYA - RANCHO BLANCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 916 , 00000 LA CHIRIMOYA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CHIRIMOYARANCHO BLANCO	Kilómetro lineal	2.92	2.92	2.92	100.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	743,469.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	743,769.00	116596	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD LA FABRICA - 58435	58435	Morelos	Morelos	La Fábrica	PUEBLO, 00000 LA FÁBRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LA FABRICA	Kilómetro lineal	16	16	16	100.00	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	1,701,546.48	PMM-2021-FISM-A1-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO LA FABRICA-LA PALMA SOLA-EL ALAMBRE-LOS LEALES-LAS CUEVAS - 302254	302254	Morelos	Morelos	La Fábrica	CAMINO TRAMO LA FABRICA - LAS CUEVAS MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + undefined , 00000 LA FÁBRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO LA FABRICA-LA PALMA SOLA-EL ALAMBRE-LOS LEALES-LAS CUEVAS	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	116565	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402040579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS MORELOS-LA GAITA-LA JOYITA - 305334	305334	Morelos	Morelos	La Gaita	CAMINO TRAMO MORELOS - LA JOYITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 21 , 00000 LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO MORELOS-LA GAITA-LA JOYITA	Kilómetro lineal	14.21	14.21	14.21	100.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	189,312.00	116246	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYITAS - 59245	59245	Morelos	Morelos	La Joyita	PUEBLO, 00000 LA JOYITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS JOYITAS MORELOS	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	PMM-54245-FISM-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS JUNTAS-CHIKURAS-PUERTO DE LA SILLA-RANCHO SECO-RANCHO ESCONDIDO-SANTA CRUZ-PUERTO DE LOS LAURELES-LOS LAURELES - 304349	304349	Morelos	Morelos	La Junta	CAMINO TRAMO LAS JUNTAS - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + undefined , 00000 LA JUNTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO LAS JUNTAS-CHIKURAS-PUERTO DE LA SILLARANCHO SECORANCHO ESCONDIDOSANTA CRUZPUERTO D	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	116729	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402016284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE TRAMO LA PANDURA LA BARRANCA CARRICITOS BACAMOVA SAN ANTONIO DE LA HUERTA OJO DE AGUA CIENEGA PRIETA - 171902	171902	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA - CIENEGA PRIETA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefinied + undefinied , 00000 LA PANDURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PANDURA LA BARRANCA CARRICITOS BACAMOVA SAN ANTONIO DE LA HUERTA OJO DE AGU	Kilómetro lineal	6	6	6	100.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	114320	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402040560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO LA PANDURA A PUERTO PALOMAS - 305209	305209	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA - PUERTO PALOMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 47 , 00000 LA PANDURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PANDURAPUERTO PALOMAS	Kilómetro lineal	22.47	22.47	22.47	100.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	599,256.00	116179	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMOS DE LA PANDURA-LOS LOBITOS- POTRERO DE BOJORQUEZ-ENTRONQUE LOS TAJOS-SAN ANDRÉS-MORELOS - 302078	302078	Morelos	Morelos	La Pandura	CAMINO TRAMO LA PANDURA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 00000 LA PANDURA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS LA PANDURALOS LOBITOSPOTRERO DE BOJORQUEZENTRONQUE LOS TAJOSSAN ANDRESMORELOS	Kilómetro lineal	2	2	2	100.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	389,760.00	114280	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO PUERTO LAS PALOMAS-SAN PEDRO-EL PINALLAS CANTERAS - 302378	302378	Morelos	Morelos	Las Palomas	CAMINO TRAMO LAS PALOMAS - LAS CANTERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + undefined , 00000 LAS PALOMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO PUERTO LAS PALOMASSAN PEDROEL PINALLAS CANTERAS	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	116558	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO POTRERO DE PORTILLO-LAS PILITAS - 308634	308634	Morelos	Morelos	Las Pilitas	CAMINO TRAMO POTRERO DE PORTILLO - LAS PILITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 52 , 00000 LAS PILITAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , POTRERO DE PORTILLOLAS PILAS	Kilómetro lineal	1.52	1.52	1.52	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	116305	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CAMINO EN TRAMO TASTES-LOS CHAPOTES - 304957	304957	Morelos	Morelos	Los Chapotes	CAMINO TRAMO LOS TASTES - EL CHAPOTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 43 , 00000 LOS CHAPOTES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS LOS TASTES EL CHAPOTE KM 0.000,00 AL KM 0.001,43	Kilómetro lineal	1.43	1.43	1.43	100.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	670,248.00	116602	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS CON TRACTOR DE EN TRAMO LOS LOBITOS-PANDURA-MESA LANGA-CIENEGUITA DE GUAGUAYAPA-GUAGUAYAPA-PUERTO DE SAN FRANCISCO-EL RANCHITO-MASAGUICH-EL DURAZNO-LA JOYITA-PTO REAL-PUERTO DEL METATE-PUERTO PALOMAS - 301898	301898	Morelos	Morelos	Los Lobitos	CAMINO TRAMO LOS LOBITOS - PUERTO PALOMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 und + und , 00000 LOS LOBITOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOS LOBITOSPANDURAMESA LARGACIENEGUITA DE GUAGUAYAPAGUAGUAYAPAPUERTO DE SAN FRANCISCO	Kilómetro lineal	7	7	7	100.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	936,120.00	114292	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENORIVA POTRERO LOS LOBITOS - 57483	57483	Morelos	Morelos	Los Lobitos	PUEBLO, 00000 LOS LOBITOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENORIVA POTRERO LOS LOBITOS	Kilómetro lineal	19	19	19	100.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	108768	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REVESTIMIENTO DE CAMINO PUERTO PALOMAS-LOS TASCATES - 58681	58681	Morelos	Morelos	Los Tascates	PUEBLO, 00000 LOS TASCATES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LOS TASCATES	Kilómetro lineal	28	28	28	100.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	242,658.00	108710	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301963516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION TECHUMBRE TIPO ARCO DE 16 X 26.5 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI, MORELOS - 63023	63023	Morelos	Morelos	Masaguachi	PUEBLO , 0000 MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MASAGUACHI MORELOS	Piezas	1	1	1	100.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	PMM-2021-FISM-A1-003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MESA DEL FRIJOL 61099	61099	Morelos	Morelos	Mesa del Frijol	PUEBLO , 0000 MESA DEL FRIJOL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MESA DEL FRIJOL	Piezas	7	7	7	100.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	PMM-RD-FISM-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN MESA DEL FRIJOL Y ALREDEDORES - 308284	308284	Morelos	Morelos	Mesa del Frijol	CAMINO TRAMO MESA DEL FRIJOL - MESA DEL FRIJOL, MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 239 , 0000 MESA DEL FRIJOLAR, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , MESA DEL FRIJOL Y ALREDEDORES	Kilómetro lineal	7.24	7.24	7.24	100.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	1,184,980.00	116603	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO MESA VERDE-RANCHO BLANCO-EL SIMENTAL-EL SAUCITO-LAS CUEVAS-PUERTO COLORADO-MORELOS - 304195	304195	Morelos	Morelos	Mesa Verde	CAMINO TRAMO MESA VERDE - MORELOS (MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined , 0000 MESA VERDE, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO MESA VERDERANCHO BLANCOEL SIMENTAL-EL SAUCITOLAS CUEVASPUERTO COLORADOMORELOS	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	116306	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE 1 EN TRAMOS PUERTO PALOMAS-LAS ANIMAS-SAN PABLO-EL PINAL-EL BARRANQUITO-MESA VERDE - 56940	56940	Morelos	Morelos	Mesa Verde	PUEBLO , 0000 MESA VERDE, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , PUERTO PALOMAS LAS ANIMAS, SAN PABLO, EL PINAL, EL BARRANQUILLO Y MESA VERDE	Kilómetro lineal	18	18	18	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	107883	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 57550	57550	Morelos	Morelos	Morelos	PUEBLO , 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL MORELOS	Metros lineales	30	30	30	100.00	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	107845	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MORELOS - 308799	308799	Morelos	Morelos	Morelos	, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORELOS	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	357,810.42	116604	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION EXTERIOR DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 308924	308924	Morelos	Morelos	Morelos	, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MORELOS	Metros cuadrados de construcción	117	117	117	100.00	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	192,281.69	114328	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402040531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS - 305087	305087	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRAMO MORELOS - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 14. 00000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL MORELOS	Kilómetro lineal	10.14	10.14	10.14	100.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	114322	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301963148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	MAINTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 LAMPARAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO. - 59153	59153	Morelos	Morelos	Morelos	PUEBLO, 00000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES	Piezas	100	100	100	100.00	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	108168	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION TECHUMBRE TIPO ARCO DE 16 X 26.5 MTS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAJITA DE PALMIRA, MORELOS 62888	62888	Morelos	Morelos	Palmira	PUEBLO, 00000 PALMIRA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD LAJITA DE PALMIRA MORELOS	Piezas	1	1	1	100.00	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	544,151.84	PMM-2021-FISM-A1-002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 TRAMO SAN MIGUEL, PLETO, RINCON DEL PLETO, PIEDRA SOLA, TESCALAMA, LAS PLITAS, POTRERO DE PORTILLO, SAN LORENZO 54826	54826	Morelos	Morelos	Potrero de los Bajíque [Mineral]	PUEBLO, 00000 POTRERO DE LOS BOJORQUEZ [MINERAL], MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO CON TRACTOR DE TRAMO SAN MIGUELPLETORINCON DEL PLETOPIEDRA SOLATESCALAMAS PLITASPOTRERO DE PORTILLOSAN LORENZO	Kilómetro lineal	16	16	16	100.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	108766	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMOS EN PUERTO AMARILLO-RANCHO ESCONDO-CORDON DE LOS PEREZ, BERBECHITOS-CABEZA DEL VIEJO-LOS ANGELES PUERTO DE LOS ANGELES-BAQUIMOBA. - 302223	302223	Morelos	Morelos	Puerto Amarillo	CAMINO TRAMO PUERTO AMARILLO - BAQUIMOBA MARGEN DERECHO KILOMETRO und + undefined , 00000 PUERTO AMARILLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMOS EN PUERTO AMARILLO-RANCHO ESCONDOCORDON DE LOS PEREZBERECHITOSCABEZA D	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	116569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CLINICA DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 313444	313444	Morelos	Morelos	Puerto de Animas	, 00000 PUERTO DE ANIMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS ANIMAS MUNICIPIO DE MORELOS	Piezas	1	1	1	100.00	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	130,121.71	116739	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO SAN ANDRES-ARROYO HONDO- RANCHITO DE BURGOS-CORCOVADO-SORBUENA-LOS GUAYABOS-GNO FINO-POTRITOS-LAJITA 304101	304101	Morelos	Morelos	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAJITA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + undefined , 00000 SAN ANDRES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SAN ANDRESARROYO HONDO RANCHITO DE BURGOSCORCOVADOSORBUENALOS GUAYABOSORO FINOPOTR	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	577,680.00	116179	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMOS DE SAN ANDRES-LAJITA-PIE DE LA CUESTA-LAJITA-LOS GUAYABOS-AGUA ZARCA-MESA DEL FRIOL - 302013	302013	Morelos	Morelos	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - MESA DEL FRIOL MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + undefined , 00000 SAN ANDRES, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SAN ANDRESARROYO HONDO RANCHITO DE BURGOSCORCOVADOSORBUENALOS GUAYABOSORO FINOPOTR	Kilómetro lineal	3	3	3	100.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	609,000.00	114281	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210301962648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	RASTREO DE CAMINOS TRAMO PITORREAL- PUERTO DEL METATE-CIENEGA DE LAS GRULLAS-MESA DEL FRIOL-AGUAZACA-LOS GUAYABOS-LA JOYITA-PIE DE LA CUESTA- PUERTA DE LA GAYTA-SAN ANDRES - 53900	53900	Morelos	Morelos	San Andrés	PUEBLO, 00000 SAN ANDRÉS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , PITORREAL PUERTO DEL METATE, CIENEGA DE LAS GRULLAS, MESA DEL FRIOL, AGUAZACA, LOS GUAYABOS, LA JOYITA, PIE DE LA CUESTA, PUERTO DE LA GAYTA	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	689,040.00	108713	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 311472	311472	Morelos	Morelos	San Antonio de la Huerta	,00000 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN ANTONIO DE LA HUERTA	Metros lineales	200	200	200	100.00	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	278,244.25	114321	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO - 308826	308826	Morelos	Morelos	San Antonio de la Huerta	,00000 SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN ANTONIO DE LA HUERTA	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100.00	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	206,700.24	116600	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMO DE MORELOS-TASTES-SAN MIGUEL - 305415	305415	Morelos	Morelos	San Miguel	CAMINO TRAMO MORELOS - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 17+04 - 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , MORELOS TASTESAN MIGUEL	Kilómetro lineal	17.04	17.04	17.04	100.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	300,672.00	116248	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO SAN MIGUEL-RINCON DEL PLETO-PIEDRA BOLATESCALAAM-LAS PIAS-POTRERO DE PORTILLO 305517	305517	Morelos	Morelos	San Miguel	CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - POTRERO DE PORTILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21+40 , 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN MIGUEL RINCON DEL PLETO-PIEDRA BOLATESCALAAM-LAS PIAS-POTRERO DE PORTILLO	Kilómetro lineal	21	21	21	100.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	375,840.00	116404	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE SAN MIGUEL-LA REFORMA-LA BODEGA-SANTA ANA - 305442	305442	Morelos	Morelos	San Miguel	CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11+02 , 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN MIGUELLA REFORMALA BODEGASANTA ANA	Kilómetro lineal	11.02	11.02	11.02	100.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	319,464.00	116249	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMO DE SAN MIGUEL-TASTESTOS-SAN JOAQUIN-ENTRONQUE EL SAUOTTO - 57146	57146	Morelos	Morelos	San Miguel	PUEBLO, 00000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN MIGUEL TASTESTOS SAN JOAQUIN	Kilómetro lineal	13	13	13	100.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	107876	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 TRAMO SAN MIGUEL-LA REFORMA-CORDON COLORADO-LA BODEGA-SANTA ANA - 54906	54906	Morelos	Morelos	Santa Ana	PUEBLO, 00000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN MIGUELLA REFORMACORDON COLORADOLA BODEGASANTA ANA	Kilómetro lineal	21	21	21	100.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	108767	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402039908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMO SANTA CRUZ-LAS JUNTAS DE POTREROS-LAS JUNTAS DE LA DURAZ-TENORVA, PUERTO DE POTRERITO-POTRERO DE BOJORQUEZ - 302131	302131	Morelos	Morelos	Santa Cruz	CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - POTRERO DE BOJORQUEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 4+000 Y 4+000000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SANTA CRUZ-LAS JUNTAS DE POTREROS-LAS JUNTAS DE LA DURAZ-TENORVA	Kilómetro lineal	4	4	4	100.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	114277	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301963009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE MORELOS LA GAYTA, SAN ANDRES, ENTRONQUE SANTA CRUZ, LOS TAJOS. -57429	57429	Morelos	Morelos	Santa Cruz	PUEBLO, 00000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , MORELOS LA GAYTA, SAN ANDRES, ENTRONQUE SANTA CRUZ, LOS TAJOS	Kilómetro lineal	18	18	18	100.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	107870	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMO SANTA ROSA-CHIRIMUYA-PUERTO DE LA GUETARRA-PALO DULCE-LAS LAITAS-LA CIENEGA-MESA DEL FRIJOL-EL BORDO-AGUACALIENTE - 302186	302186	Morelos	Morelos	Santa Rosa	CAMINO TRAMO SANTA ROSA - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 5+000 Y 5+000000 SANTA ROSA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO SANTA ROSA-CHIRIMUYA-PUERTO DE LA GUETARRA-PALO DULCE-LAS LAITAS-LA CIENEGAMESA DE	Kilómetro lineal	5	5	5	100.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	116591	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	RASTRO DE CAMINOS 2 (TRAMO CARBONERAS RIO QUINTANA-BATAPAS-SORBUENA-RANCHO DE BURGOS) - 54603	54603	Morelos	Morelos	Sorbuena	PUEBLO, 00000 SORBUENA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , TRAMO CARBONERAS RIO QUINTANA-BATAPAS-SORBUENA-RANCHO DE BURGOS	Kilómetro lineal	22	22	22	100.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	108765	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CORDON - 336359	336359	Moris	Moris	El Cordon	PUEBLO, 00000 EL CORDON, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL CORDON	Metros lineales	300	300	300	100.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	110240	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 333304	333304	Moris	Moris	El Fijo (Rosabina Morales)	RANCHERA, 00000 EL FILO (ROSABINA MORALES), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FILO	Piezas	1	1	1	100.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	110088	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRIJOLAR - 337866	337866	Moris	Moris	El Frijolar	PUEBLO EL FRIJOLAR, 33347 EL FRIJOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR	Kilómetro lineal	2	2	2	100.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	110241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTRO DE CAMINO DE MORIS A EL FRIJOLAR - 333173	333173	Moris	Moris	El Frijolar	CAMINO TRAMO MORIS - EL FRIJOLAR MARGEN DERECHO KILOMETRO 1+000 Y 1+000000 MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , RANCHERIA EL FRIJOLAR, 33347 EL FRIJOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE MORIS Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR	Kilómetro lineal	48	48	48	100.00	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	381,246.64	109172	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402049388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO ENTRONQUE CIENEGUITA A FINCA DE PESQUERA - 337736	337736	Moris	Moris	El Naranjito	CAMINO TRAMO EL PILAR - EL NARANITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 00000 EL NARANITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN EL PILAR Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANITO	Kilómetro lineal	18.4	18.4	18.4	100.00	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	187,546.28	110086	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO LAS DIFUNTAS EL PILAR (LIMITE CON EL ESTADO DE SONORA) - 318339	318339	Moris	Moris	El Pilar	CAMINO TRAMO LAS DIFUNTAS - EL PILAR (LIMITE ESTADO DE SONORA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS DIFUNTAS Y TERMINA EN EL PILAR L	Kilómetro lineal	40	40	40	100.00	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	159,679.43	109168	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	RASTREO DE CAMINO MORIS - LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO - 317867	317867	Moris	Moris	El Potrero	CAMINO TRAMO MORIS - OCAMPO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 33346 EL POTRERO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE MORIS Y TERMINA EN EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO	Kilómetro lineal	27	27	27	100.00	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	188,696.19	109170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO EL PILAR A EL SOCORRO - 337569	337569	Moris	Moris	El Socorro	CAMINO TRAMO EL PILAR - EL SOCORRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 00000 EL SOCORRO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL PILAR Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO	Kilómetro lineal	14	14	14	100.00	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	159,493.78	110085	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO BERMUDEZ A SIERRA OSCURA 2 ETAPA - 318293	318293	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 00000 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE	Kilómetro lineal	20	20	20	100.00	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	125,876.78	109176	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO BERMUDEZ A SIERRA OSCURA - 318178	318178	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 00000 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN SIERRA OSCURA	Kilómetro lineal	20	20	20	100.00	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	198,591.28	109165	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	REHABILITACION DE CAMINO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA 3RA ETAPA - 333086	333086	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	CAMINO TRAMO BERMUDEZ - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefinied PUEBLO, 00000 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE BERMUDEZ Y TERMINA EN LA LOCA	Kilómetro lineal	15	15	15	100.00	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	177,299.93	109171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORIS	RASTREO DE CAMINO ENTRONQUE SAN ISIDRO A TALAYOTES - 338311	338311	Moris	Moris	Talayotes	CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - TALAYOTES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO TALAYOTES, 33350 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EN SAN ISIDRO Y CULMINA EN LA LOCALIDAD DE TALAYOTES	Kilómetro lineal	8	8	8	100.00	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	57,602.09	109173	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO
CHH210402035676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ROGELIO BUSTILLOS SAENZ - 285922	285922	Namiquipa	Namiquipa	Armera	CALLE SEGUNDA INTERIOR 31962 RANCHERIA ARMERA, 31962 ARMERA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE ARMERA.	Metros cuadrados de construcción	165	165	165	100.00	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	11,538.20	110131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAUL BARRAZA ORTEGA - 289755	289755	Namiquipa	Namiquipa	Armera	CALLE TRIGESIMO SEXTA 5 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 ARMERA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TREGESIMA SEXTA DE LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	110472	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JUAN DE DIOS TRILLO CANO - 287296	287296	Namiquipa	Namiquipa	Armera	RANCHERIA ARMERA, 31962 ARMERA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ARMERA DE LA LOCALIDAD DE ARMERA NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	110144	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO FRANCISCA CARRASCO TORRES - 266461	266461	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	CALLE SEGUNDA 406 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DEL NAMIQUIPA CENTRO.	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100.00	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	10,172.16	109708	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402032820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JESUS ARTURO CASTILLO VILLAREJ - 258021	258021	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	109472	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020327815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CRUZ CHAVEZ REYES - 255563	255563	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	INTERIOR 0 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros cuadrados de construcción	65	65	65	100.00	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	9,302.09	109339	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JESUS CHAVEZ - 293067	293067	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros Cuadrados	49	49	49	100.00	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	110522	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALEJANDRO BETANCOURT GUTIERREZ - 283872	283872	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	67	67	67	100.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	9,957.00	110029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEMACACIONES											AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHH210402038320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ROBERTO CHAVEZ ARELLANO - 295626	295626	Namiquipa	Namiquipa	Arroyo de Encinos	RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 ARROYO DE ENCINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS	Metros Cuadrados	20	20	20	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	110567	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA KAREN RUBIO MUÑOZ - 286250	286250	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA 201 INTERIOR 31 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	203	203	203	100.00	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	11,241.60	112761	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VERONICA RIVERA SOTO - 289470	289470	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	AVENIDA MORELOS 1400 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	110388	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CONSUELO ORTIZ CHACON - 317496	317496	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	AVENIDA MORELOS 906 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110589	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO JORGE CASTILLO OROZCO - 287255	287255	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE CUARTA 3 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	5,059.00	110138	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AVESITA MAGALLANES ORTIZ - 288341	288341	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE CUARTA 301 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	52	52	52	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110295	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE NORIA IMELDA CASTILLO VELETA - 264701	264701	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA 302 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR EL BARRIO LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	28	28	28	100.00	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	9,557.60	109558	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EBODIO DOMINGUEZ MARTINEZ - 289632	289632	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA 800 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	110415	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					META	META MODIFICADA										AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402036392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE IRMA EDUVIGES DOOR ORNELAS - 288343	288343	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE FRANCISCO I. MADERO 2 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	9,750.56	110301	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO MARIA DEL CARMEN TALAVEIRA CORRAL - 288730	288730	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 300 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	7,892.52	110364	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LIDIA GRANILLO CHAVARRIA - 317357	317357	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 402 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110586	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO AURELIO CORRAL VAZQUEZ - 291662	291662	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE HIDALGO 701 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	6	6	6	100.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	110514	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE ADAN LOPEZ DOMINGUEZ - 286753	286753	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE JUAREZ Y PASCUAL OROZCO EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN CALLE JUAREZ Y PASCUAL OROZCO	Cuartos)	1	1	1	100.00	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	4,550.01	109602	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO BRIGIDO ORDOÑEZ MARTINEZ - 317545	317545	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE LOPEZ RAYON 903 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	3	3	3	100.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	110590	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE LUIS RODRIGUEZ ANDUJO - 263320	266320	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE NOVENA 306 INTERIOR 31 PUEBLO EL TERRERO, 31960 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE NOVENA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	110	110	110	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	109694	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION PISO FIRME ALICIA VALENZUELA GONZALEZ - 256384	256384	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE PASCUAL OROZCO 8 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE LOCALIZADA EN LA CALLE PASCUAL OROZCO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	35	35	35	100.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	109213	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO										UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402029771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ - 261718	261718	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR 31976 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASCUAL OROZCO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	9,702.76	109532	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LIDIA CLARISSA CASTILLO LOPEZ - 289562	289562	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE QUINTA 903 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA DE LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	132.22	132.22	132.22	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110409	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME VICTOR HUGO GONZALEZ REGALADO - 265619	265619	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE VEINTIDOSEAVA INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VEINTIDOSEAVA POR EL BARRIO LA LOMITA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	Metros cuadrados de construcción	750	750	750	100.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	8,019.00	109690	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO JORGE GANDARA DELGADO - 289674	289674	Namiquipa	Namiquipa	Benito Juárez	CALLE VICENTE GUERRERO 801 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	7.08	7.08	7.08	100.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,446.00	110423	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ERVEY GARCIA BURCIAGA - 289519	289519	Namiquipa	Namiquipa	Cerritos de Enmedio	BARRIO EL CERRITO, 31964 CERRITOS DE ENMEDIO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE ENMEDIO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	5,036.40	110401	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MIRIDA ORRANTIA - 211343	211343	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE 2DA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 2DA Y MINA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Cuadrts	1	1	1	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	105820	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO KAREN IDALY ORRANTIA MORALES - 260570	260570	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE CASAVANTES INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	237.74	237.74	237.74	100.00	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	19,401.11	109490	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE LORENA ESPARZA PAREA - 259753	259753	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE CERVANTES INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERVANTES EN LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	107.59	107.59	107.59	100.00	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	10,020.25	109485	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION											AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS					FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402029170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA CECLIA MORALES ORTEGA - 259859	259859	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DÉCIMA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DÉCIMA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	120.7	120.7	120.7	100.00	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	9,674.18	109487	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JAVIERM ORALES LOPEZ - 289920	289920	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DECIMO CUARTA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO CUARTA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	110491	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FELIX OCTAVIO GARCIA - 273057	273057	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE DECIMOCTAVA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMOCTAVA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	109921	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ABEL RASCÓN RIOS - 317445	317445	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE GALEANA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	16,717.36	110588	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MARIA JOSE CHAVEZ SOLIS - 259984	259984	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE HIDALGO 904 INTERIOR 31979 EJIDO BENITO JUAREZ, 31979 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	Metros cuadrados de construcción	195	195	195	100.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	109489	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO DIEGO LICANO GARCIA - 255634	255634	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE OCTAVA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	9,822.04	109206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301094763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO IRIS FLORES - 208197	208197	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE SEPTIMA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Cuartos	1	1	1	100.00	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	105780	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301095745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AIDE ZAMORA - 211630	211630	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE SEPTIMA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	105824	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					META	META MODIFICADA										AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402036424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE ITZEL LUJAN LOPEZ - 288438	288438	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	109.72	109.72	109.72	100.00	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	4,489.20	110339	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301995552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CRISTINA BAEZA - 211017	211017	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE VICTORIA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Cuartos(s)	1	1	1	100.00	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	105800	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO MARCO ANTONIO ALVAREZ RUIZ - 289656	289656	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE VIGESIMA INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA POR EL BARRIO EL CABRIL DE LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	16.45	16.45	16.45	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110420	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402037977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SAUL ORTEGA ANAYA - 261748	261748	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CRUCES	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	10,103.18	109534	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SANDRA MORALES ORTEGA - 283876	283876	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	22,202.40	110032	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SAIRA TERESA ORTEGA CORDOVA - 289897	289897	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	4,695.04	110485	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO PERLA JUDITH CORONADO OLVEDA - 287372	287372	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA TUBERA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	12.26	12.26	12.26	100.00	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	9,612.40	110157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO JOSEFINA GONZALEZ ANAYA - 273021	273021	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES.	Metros cuadrados de construcción	95.09	95.09	95.09	100.00	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	8,943.89	109744	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO
CHH210301994696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUAN BURCIAGA 207845	207845	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA AL ENTRAR LA LOCALIDAD DE CRUCES POR LA COLONIA NUEVA	Cuartels)	1	1	1	100.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	105777	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HERBERTO OROÑOZ VARELA - 284727	284727	Namiquipa	Namiquipa	El Álamo Nuevo	CALLE NOVENA INTERIOR 31974 RANCHERIA EL ALAMO NUEVO, 31974 EL ALAMO NUEVO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE ALAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	79.2	79.2	79.2	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	110077	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BAÑO BERNARDINO DELGADO RAMOS - 286725	286725	Namiquipa	Namiquipa	El Álamo Nuevo	RANCHERIA EL ALAMO NUEVO, 31974 EL ALAMO NUEVO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	3	3	3	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	109601	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PASO BLANCO - 305512	305512	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros lineales	1800	1800	1800	100.00	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	179,424.43	109604	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO EFRAIN OLIVAS RAMOS - 289684	289684	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AMPLIACION 24 DE FEBRERO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	6	6	6	100.00	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	110424	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA VERONICA CORDOBA NAJERA - 289885	289885	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AMPLIACION EL CERRITO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AMPLIACION EL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00	110483	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EMILIA BURCIAGA ORTEGA - 279311	279311	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 1002 INTERIOR 3 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	48.75	48.75	48.75	100.00	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	12,395.20	109978	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOEL MENDOZA FLOREZ - 287392	287392	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 505 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	110161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES		
					META	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402030582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO ALEJANDRA CAMPOS GONZALEZ - 264882	264882	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 24 DE FEBRERO 1201 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	109567	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LORENA CAMPOS GONZALEZ - 289910	289910	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 24 DE FEBRERO 1201 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	5,844.60	110490	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RODOLFO VARELA MADRID - 288349	288349	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 5 DE MAYO 306 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	88	88	88	100.00	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	4,743.24	110332	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA KAREN CHAVEZ RUBIO - 265597	265597	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	8,983.56	109688	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE LUIS VALENZUELA RICO - 281538	281538	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA ALLENDE INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	110020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUSANA MERINO ESPINO - 289991	289991	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA DURAZNO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA DURAZNO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	110501	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALVARO CUELLAR - 287272	287272	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA HIDALGO 703 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	110139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AMALIA ESTRADA GARCIA - 287400	287400	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 31694 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	9,418.68	110169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL											AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	ESTATUS					FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402028653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO CATALINA DELGADO GUTIERREZ - 258169	258169	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INSURGENTE 1204 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	9,428.52	109477	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARÍA CANDELARIA DELGADO - 277320	277320	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA INSURGENTE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN PASO BLANCO POR AVENIDA INSURGENTE, DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	112453	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CESAR GUADALUPE RUIZ ORNELAS - 265022	265022	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JUAREZ 13 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA JUAREZ POR EL BARRIO PASO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	130	130	130	100.00	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	11,391.78	109578	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO HUGO RUIZ ORNELAS - 288776	288776	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JUAREZ DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	110377	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARISOLA SOTELLO MONTAÑO - 260725	260725	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	225	225	225	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	109495	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARICRUZ TALAVERA - 313181	313181	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	BARRIO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros Cuadrados	12	12	12	100.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	110582	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA LETICIA PIÑUELAS CADENA - 293235	293235	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1610 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	110534	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JESUS CADENA RASCON - 266968	266968	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	109743	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402038397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAMIRO VARELA - 295915	295915	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros Cuadrados	9	9	9	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	110579	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402035600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO JESUS ANTONIO DELGADO GUTIERREZ - 285647	285647	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	10,020.20	110090	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME JOSE ARMANDO MARQUEZ DELGADO - 289636	289636	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LOCALIDAD EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110417	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301995811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MARICRUZ VELETA - 211803	211803	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	105825	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402038174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MA. DE LOURDES CHACON ORTIZ - 295027	295027	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 8A PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVA JUNTO A LA IGLESIA DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros Cuadrados	32	32	32	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110554	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CESAR ABEL SOTELO DELGADO - 266438	266438	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE AMPLIACIÓN EL CERRITO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN CALLE AMPLIACIÓN DEL CERRITO POR ATRÁS DEL PARQUE ENTRE EL MOLINO Y EL TERRERO EN LO	Metros cuadrados de construcción	75	75	75	100.00	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	9,970.41	109704	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402035637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOLEDAD CRUZ CRUZ - 285793	285793	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE CATORCEAVA 402 INTERIOR 31 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CATORCEAVA. DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	56	56	56	100.00	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	4,259.20	110093	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANDRA NOELIA AVILA NAJERA - 289603	289603	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE CATORCEAVA 406 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE CATORCEAVA POR PASO BLANCO, EN LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	110410	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH210402043820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SELENA GARCIA VARGAS - 317375	317375	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE FRA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POR EL BARRIO EL BAÑO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	110587	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ADRIANA JUAREZ QUINTANA - 287332	287332	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE GUANAJUATO INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUANAJUATO POR LA COLONIA LA ESCONDIRA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros Cuadrados	300	300	300	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	112775	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARISELA MARQUEZ MARQUEZ - 289832	289832	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE JUAREZ INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	110474	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALMA ROSA BUSTILLOS REALVAZQUEZ - 289695	289695	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE MINA 1123 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE MINA DE LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110462	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ELIDA ROS NÚÑEZ - 278841	278841	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE OCTAVA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	109935	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO BALSASOLIS DUARTE - 255612	255612	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	39	39	39	100.00	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	9,033.50	109204	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301993827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	TERMINACION DE CUARTO DORMITORIO RAQUEL MARQUEZ - 204980	204980	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE ONCEAVA PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTA DEL KINDER JEAN PIAGET DE LOS 4 ALTOS DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	105765	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YOLANDA TRUJILLO MARQUEZ - 289858	289858	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE SEXTA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	6,256.80	110479	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO DE INVERSION											AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHH210402036397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SANDRA VERA PALACIOS - 288352	288352	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE SIERRA GRANDE INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIERRA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	60.8	60.8	60.8	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110333	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JORGE LUIS MURILLO ENRIQUEZ - 262265	262265	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE SIERRA MORENA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE SIERRA MORENA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	109545	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LLENY EDLIN GERAS SOTELO - 285762	285762	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE TERCERA 400 INTERIOR 3 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	110091	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA AHUNER ALONSO VARELA FIERRO - 284473	284473	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE TERCERA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	9,968.00	110059	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ANA MARIA GONZALEZ SIGALA - 264917	264917	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE TERCERA INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA EN EL BARRIO PASO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	63	63	63	100.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	109569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RICARDO SOSA MENDEZ - 256405	256405	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE TRECEAVA 306 INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRECEAVA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	109457	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301995830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SERGIO RIVERA APODACA - 211853	211853	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	CALLE TRECEAVA PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TRECEAVA BARRIO DEL CERRITO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	105827	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HORTENSIA RUIZ - 287311	287311	Namiqupa	Namiqupa	El Molino	PRIVADA OCTAVA 24 INTERIOR 31690 PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	110147	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO								DIRECCION	META	META MODIFICADA	AVANCE		PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402030696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE Y CUARTO DORMITORIO ANDRES MUÑOZ GARCIA - 265327	265327	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	10,365.48	109644	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402037783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALICIA RUIZ - 293403	293403	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO EN PASO BLANCO	Metros Cuadrados	16	16	16	100.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	110546	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAMIRO DELGADO CHAVARRIA - 288746	288746	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO EL OITO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	8,692.64	110368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MARTHA SANCHEZ MORALES - 264659	264659	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO PASO BLANCO EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	4	4	4	100.00	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	10,935.32	109557	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO NANCY DOMINGUEZ SINALOA - 260901	260901	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL BARRIO PASO BLANCO POR LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	24	24	24	100.00	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	109504	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PEDRO FRANCISCO CADENA - 265528	265528	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	22,462.40	109685	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402038221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TERESA SINAOA CORNELIO - 295203	295203	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	90	90	90	100.00	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	110559	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE IRENE GARCIA OLIVAS - 266937	266937	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AMPLIACIÓN DEL CERRITO POR LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	28	28	28	100.00	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	10,307.80	109738	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			ESTATUS	FLUJO
CHH210402029957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ENRIQUETA CASAS ARROYOS - 262178	262178	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	15	15	15	100.00	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	109537	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JULISSA CASTAÑEDA CORDOVA - 288726	288726	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA PRIMARIA A UNA CUADRA DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	110360	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARIA YESENA SOSA MONTES - 284172	284172	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	42.24	42.24	42.24	100.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	110058	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CAROLINA HERNANDEZ MERAZ - 279283	279283	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	109975	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103010956914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EDGAR MONGE 215994	215994	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Cuartos)	1	1	1	100.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	105854	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MIREYA JAIME RASCON - 289626	289626	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	110411	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103010959866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	BAÑO MAGALY OLIVAS - 211950	211950	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO BARRIO PASO BLANCO	Cuartos)	1	1	1	100.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	105832	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FRANCISCO JAVIER SALCIDO FIGUEROA - 289960	289960	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 508 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	5,604.61	110497	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					META	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402027904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERESA DE JESUS RIVERA MARRSICAL - 255840	255840	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRETE EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	75	75	75	100.00	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	8,963.52	109209	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HECTOR LEYVA DOMINGUEZ - 287818	287818	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	24	24	24	100.00	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	4,683.60	110182	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ROSA VALDES MUÑOZ - 256314	256314	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA HIDALGO 1853 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO POR LA AVENIDA HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100.00	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	11,476.32	109211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBERO JOSE SOCORRO SANCHEZ GANDARA - 292874	292874	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	24	24	24	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	110518	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO LAURA ROCIO GUZMAN BALDERRAMA - 255544	255544	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 31960 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 24 Y 22	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	100.00	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	109198	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BLANCA ELODIA RAMOS - 317693	317693	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MADRAÑO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MADRAÑO DE LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	2,607.73	110608	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402034412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	JAVIER ZAMARRON RIVERA - 280959	280959	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MEXICO EN LA COLONIA LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	38	38	38	100.00	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	9,333.36	110016	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ROCIO FLORES DE LA CRUZ - 283535	283535	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN LA COLONIA LA ESCONDIDA.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	9,492.94	110023	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
					META	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402036846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HERMINIA CADENA MARQUEZ - 289835	289835	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA AVENIDA MEXICO DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	13	13	13	100.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	110475	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA REYES MENDOZA - 288791	288791	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MEXICO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	6,095.16	110379	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CELIA ARACELY MARQUEZ MENDOZA - 288671	288671	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MEXICO POR LA ESCONDIRA, DE LA LOCALIDAD DEL EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	4	4	4	100.00	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	4,431.72	110341	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO HUGO RENE VARELA MIRANDA - 265072	265072	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MEXICO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN AVENIDA MEXICO POR LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	109580	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EFRAIN BUSTILLOS MONTES - 289560	289560	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MORELOS 120 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA MORELOS EN EL BARRIO LA ESCONDIRA, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	110408	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ALMA DELIA RICO ORTIZ - 265493	265493	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA MORELOS 1208 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ORO EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	357	357	357	100.00	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	10,227.21	109648	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIO OROÑOZ RIVERA - 266368	266368	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA ORO 306 SIN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ORO EN LA COLONIA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81	81	81	100.00	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	11,241.72	109695	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME YONATHAN ANDUJO VENEGAS - 266515	266515	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA ORO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA ORO POR LA MINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	222	222	222	100.00	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	109713	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO											APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402030775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MARIA HORTENCIA OAXACA NEVAREZ - 265645	265645	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA REFORMA 701 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 30 DE NOVIEMBRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA REFORMA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	10	10	10	100.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	109692	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EULOGIA DURAN ARCENEGRA - 293170	293170	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA REFORMA 707 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	110528	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE HOMERO VALENTIN RODRIGUEZ ANDUJO - 295568	295568	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 703 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	17	17	17	100.00	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	5,375.16	110566	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402038387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DELLA AIDE GARCIA MARIN - 288336	288336	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 706 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	110291	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JOSE RAFAEL ORTIZ LEDEZMA - 261373	261373	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA POR EL BARRIO LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81	81	81	100.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	109513	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE MARIO PEREZ MUÑOZ - 255446	255446	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	440	440	440	100.00	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	11,744.60	109239	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301995400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ANGÉLICA GONZALES - 210521	210521	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO CERCA DEL PARQUE LAS CANCHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100.00	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	105790	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301995513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ JUAREZ - 210924	210924	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN BARRIO EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	105798	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					DIRECCION	META	META MODIFICADA								AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO		MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210301995859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CUARTO DORMITORIO ALMA LILIA LEDEZMA - 211924	211924	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL AL SUR	Cuartos)	1	1	1	100.00	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	105830	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402040625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SARA GAYTAN - 305601	305601	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZÓ LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO EN EL BARRIO DEL PANTEON	Metros cuadrados de construcción	49	49	49	100.00	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	104,854.16	110581	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402037768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANSELMO SALAZAR MARISCAL - 293362	293362	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BOULEVARD HIDALGO 506 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	105	105	105	100.00	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	8,655.55	110542	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402027774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SONIA AIDE SALINA HERNANDEZ - 255472	255472	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE 3AA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	165	165	165	100.00	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	9,756.90	109191	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EFRAN QUIÑONES SOTELO - 264835	264835	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ABRAHAM GONZALEZ INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100.00	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	12,633.50	109562	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y BAÑO ESMERALDO APODACA LOYA - 287373	287373	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ALAMO INTERIOR 31960 PARAIE EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALAMO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	68	68	68	100.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	110159	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402043898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA PAULA CARBAJAL - 317628	317628	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ALAMO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE EL ALAMO EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	110605	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRIAM ELENA MENDEZ PIÑUELAS - 288684	288684	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE COAHUILA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE COAHUILA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	110349	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					DIRECCION	RECALCADO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CHH210402030649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ERIKA NEREIMA GROZCO ARZABALA - 265129	265129	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE COAHUILA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE COAHUILA POR LA COLONA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100.00	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	8,183.22	109630	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JORGE LUIS DOMINGUEZ DELGADO - 287408	287408	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81	81	81	100.00	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	110173	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402037718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BAÑO AMPARO GUTIERREZ - 293183	293183	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 34 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	3	3	3	100.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	110530	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402037762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JUAN MONTES CARO - 293341	293341	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	20	20	20	100.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	110540	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402029978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO ELIDA ARAIZA AVILA - 262279	262279	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DÉCIMA 4 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DÉCIMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	11,156.50	109546	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ISELA RAMONA CASTILLO ARAIZA - 289697	289697	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DÉCIMA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE DÉCIMA DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	110463	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402038412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YAZMIN GUADALUPE FRIAS CASTILLO - 295981	295981	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DÉCIMA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DÉCIMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros lineales	11	11	11	100.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	110580	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301994315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BAÑO JOSE DOLORES APODACA - 206484	206484	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DÉCIMA TERCERA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMA TERCERA POR EL BARRIO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	3	3	3	100.00	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	105769	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL											AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO					PAGADO	NUMERO
CHH210301994725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAUL BUSTILLOS - 208035	208035	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DECIMA TERCERA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO PARA EL BARRIO DEL PANTON POR LA CALLE DECIMA TERCERA	Cuartels)	1	1	1	100.00	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	105779	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DELIA ARMIDA ESTRADA - 292828	292828	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DECIMA TERCERA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DECIMO TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	22	22	22	100.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	110517	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO ERIKA GUADALUPE VELAZQUEZ PIERRO - 279723	279723	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DECIMO OCTAVA 309 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DECIMO OCTAVA EN LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100.00	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	9,965.52	110003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN BAÑO MARIA DARYNEL BANDA JAQUEZ - 266890	266890	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE DISTRITO FEDERAL INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, POR LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	8,927.01	109725	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANAIS CASTOR IBLAUO - 291303	291303	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE EL TERRERO 8 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL TERRERO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	110537	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JANETH OLIVAS CORDOVA - 291632	291632	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE FELIPE ANGELES DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	72	72	72	100.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	110513	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DENNIS MONTES DELGADO - 288338	288338	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE GOLDEN INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GOLDEN EN LA COLONIA EL MIRADOR DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	23	23	23	100.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	110294	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ELFIDO ARZABALA - 277270	277270	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE HIDALGO 1205 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	13,186.52	109932	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO										AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301094420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CARLOS CARDENAS - 206998	206998	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	105773	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO YOLANDA SALCIDO GANDARA - 259680	259680	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	109483	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE FELIPE ARANA FUENTES - 288445	288445	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE COLONA LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	81	81	81	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	113177	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CAMILO MONTES SALINAS - 317200	317200	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	110583	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANA MARIA VALDIVEZO SALAZAR - 287345	287345	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE JUAREZ 3 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110153	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALFREDO CHAVARRIA PEÑA - 288786	288786	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE MORELOS INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	34	34	34	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	110378	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO FRANCISCO PANIAGUA DELGADO - 265111	265111	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE MORELOS INTERIOR 31964 PUEBLO EL MOJUNO, 31964 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS POR LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL MOJUNO.	Metros cuadrados de construcción	400	400	400	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	109628	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ENEDINA REYNOSA ORTIZ - 285907	285907	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE NOVENA 301 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	27	27	27	100.00	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	9,383.68	112613	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO											AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402036517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALEJANDRO MARTINEZ REYNOSA - 288795	288795	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE NOVENA 301 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110380	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARGARETHA BLATZ RAMER - 283766	283766	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE NUEVO LEON INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NUEVO LEON EN LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	9,718.36	110024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TERESA ALVARADO DIAZ - 284146	284146	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE OCTAVIADE LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	32	32	32	100.00	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	10,268.52	112592	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO IRENE MUÑOZ REYES - 289949	289949	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA CALLE OCTAVA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	4,396.82	110494	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALBERTICO CORDOVA TENA - 293646	293646	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ONCEABA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	29	29	29	100.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	110553	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ERNESTINA ARAZA ROQUE - 283779	283779	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE ORIENTE INTERIOR 31962 RANCHERIA ORIENTE, 31962 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE POR COLONIA EL ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	90	90	90	100.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	110025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAUL MERAZ CANO - 317675	317675	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE PINO 131 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO DE LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	110607	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE BRENDA PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ - 284607	284607	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE QUINTA 600 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTA POR EL BARRIO LA ABELA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	135	135	135	100.00	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	10,402.17	110062	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS
CHH210402033530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE OFELIA RASCON CASTILLO - 277012	277012	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE QUINTA 602 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	104.21	104.21	104.21	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	109931	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GABRIELA DELGADO - 206789	206789	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE QUINTA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA A UN COSTADO DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	38.5	38.5	38.5	100.00	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	105770	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE ORNELAS - 214646	214646	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE QUINTA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA A UN COSTADO DE LA FARMACIA MYRNA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	8,092.16	8,092.16	8,092.16	8,092.16	8,092.16	8,092.16	8,092.16	8,092.16	8,092.16	105840	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402033947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GUADALUPE MIRANDA DOMINGUEZ - 279606	279606	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE REVOLUCION 109 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100.00	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	9,117.60	109941	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020334102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JONATHAN CRUZ MARTINEZ - 279633	279633	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE REVOLUCION 904 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	10,135.52	109989	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020336495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANUTO ANDUJO VENEGAS - 288718	288718	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE SAUCE 58 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAUCE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	183	183	183	100.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	1,426.80	110357	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020336758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME JOSE MUÑOZ GALAVIZ - 289553	289553	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE SEGUNDA 305 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	287.42	287.42	287.42	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	110407	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402033305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CLAUDIA AGUIRRE CASTILLO - 284562	284562	Namiqupa	Namiqupa	El Terrero	CALLE TAZCATE 124 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TAZCATE DE LA COLONIA EL MORADOR, DE LA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	206	206	206	100.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	9,982.00	110060	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					META	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH21040203913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SANDRA LUZ MARIONI MIYAMOTO - 278902	278902	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TLAXCALA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TLAXCALA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	11,066.82	109937	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAFAELA AIDA VILLAREAL CASTILLO - 264533	264533	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TORREON INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TORREON POR LA COLONIA LA ESCONDIDA POR LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	9,757.81	109555	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO VERONICA ALIRE DELGADO - 260692	260692	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TORREON INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE TORREON EN LA COLONIA LA ESCONDIDA ARDOR EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	49	49	49	100.00	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	10,138.52	109493	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JESUS EDEL TORRES HERRERA - 289905	289905	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TRIGESIMA CUARTA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRIGESIMA CUARTA EN LA COLONIA GONZALEZ NEYRA, DE LA LOCALIDAD DE EL T	Metros cuadrados de construcción	24.75	24.75	24.75	100.00	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	6,788.52	110489	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GONZALO ALBERTO MARISCAL BUSTILLOS - 292885	292885	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE TRIGESIMA SEXTA INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	50	50	50	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110519	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO MAXIMILIANO CHAVEZ LOYA - 255710	255710	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO NAMIQUIPA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	81	81	81	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	109207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AVI MIGUEL ALEJO FOCL - 257887	257887	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	INTERIOR 31964 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	50	50	50	100.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	109464	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TERESA GOMEZ GARCIA - 288348	288348	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA HIDALGO 404 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	4,619.48	110304	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO DE INVERSION											PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO					NUMERO	ESTATUS
CHH210402036903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PILAR ENRIQUEZ DELGADO - 289983	289983	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA MORELOS 600 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	11	11	11	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	110499	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JESUS VARGAS LOZANO - 258047	258047	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA MORELOS INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ.	Metros cuadrados de construcción	169	169	169	100.00	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	89,521.73	109474	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA RAMON FRIAS BURCIAGA - 289957	289957	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PRIVADA REFORMA 3 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	5,361.60	110496	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO APOLINAR RAMOS ARCIENEGA - 295177	295177	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	31	31	31	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110558	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ENOE YENIFER APODACA MILLAN - 289946	289946	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	110493	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA SAUL ADRIAN ACEVES ORNELAS - 266414	266414	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	109701	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA NOE BELTRAN GOMEZ - 289751	289751	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN EL BARRIO NORTE DE LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	154	154	154	100.00	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	5,403.12	110471	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL RAMOS MARQUEZ - 318490	318490	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	110610	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA								META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402028117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUELA MARQUEZ POLANCO - 256343	256343	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICAZADA A DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	46	46	46	100.00	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	10,047.20	109212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JUSTINO MONTES ORTIZ - 289900	289900	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LEONARDO BARRAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	54	54	54	100.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	110488	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ABIMAEL VARELA MIRANDA - 289893	289893	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MIRADOR LOTE 3 DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	81	81	81	100.00	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	5,327.80	110484	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ROMELIA ARELLANO GONZALEZ - 288353	288353	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA POR EL BARRIO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	118.87	118.87	118.87	100.00	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	4,766.44	110335	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GREGORIO MARQUEZ SALCIDO - 293210	293210	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	91	91	91	100.00	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	4,642.32	110533	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SERGIO GONZALEZ - 293054	293054	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	110521	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402044133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MANUEL JONATHAN RAMOS - 318504	318504	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110611	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JESUS MANGEL APODACA - 318526	318526	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	4,144.68	110612	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS
CHH210402032872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO CASIMIRO VELETA PARRA - 273138	273138	Namiquipa	Namiquipa	Emiliano Zapata (Oregu)	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 31976 EMILIANO ZAPATA (ORTEGA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	12,065.40	109923	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BRENDA JANETH BELTRAN ACEVES - 288801	288801	Namiquipa	Namiquipa	Ernesto Alejandro Wekman	CALLE ONCEÁVA 500 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 ERNESTO ALEJANDRO WEKMAN, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ONCEÁVA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	68	68	68	100.00	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	14,008.14	110385	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO IESUS MARIA BURCIAGA ANTILLON - 287233	287233	Namiquipa	Namiquipa	Granja de Pinos	RANCHERIA GRANJA DE PINOS, 31962 GRANJA DE PINOS, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GRANJA DE PINOS NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	74.32	74.32	74.32	100.00	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	5,086.01	112764	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE RAMON VILLEGAS ENRIQUEZ - 278931	278931	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE AGRICULTURA 500 INTERIOR 31967 COLONIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AGRICULTURA EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, C	Metros cuadrados de construcción	81	81	81	100.00	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	9,402.96	112506	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LOURDES ALICIA VILLEGAS ESCARCEGA - 287251	287251	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE COLONIZACION 101 INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COLONIZACION DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	110137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GRISHLANDY LILIAN HERNANDEZ VAZQUEZ - 283807	283807	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE CORREGIDORA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA COLOGACHI	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	11,244.00	110027	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ISIDRO PEREZ TARIZ - 289509	289509	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	CALLE VIGESIMO SEPTIMA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE I	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	110400	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JAVIER DOMINGUEZ ENRIQUEZ - 259694	259694	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA.	Metros cuadrados de construcción	50	50	50	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	109484	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS
CHH210301995608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JESUS ERNESTO ESTRADA - 211161	211161	Namiquipa	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL CERRO DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA	Cuartels)	1	1	1	100.00	60,075.60	60,075.60	60,075.60	60,075.60	60,075.60	60,075.60	60,075.60	60,075.60	105802	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402031271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CARMEN KARINA VARELA FIERRO - 266956	266956	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	CALLE SEXTA INTERIOR 31973 RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA.	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	109741	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CONSUELO MUÑOZ ORTIZ - 293516	293516	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	CALLE VIGESIMA SEPTIMA INTERIOR 31973 RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Metros cuadrados de construcción	5.6	5.6	5.6	100.00	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	5,134.40	110550	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301994783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RAMON CHAVIRA - 208256	208256	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA TELESECLUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Cuartels)	1	1	1	100.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	105782	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020328750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO MA. PETRA ORTEGA RUIZ - 258515	258515	Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Metros cuadrados de construcción	625	625	625	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	109480	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE GENERAL - 286493	286493	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZARON AMPLIACIONES DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Metros lineales	838	838	838	100.00	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	260,961.93	109593	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN RUIZ CORTINEZ - 290693	290693	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros lineales	5778	5778	5778	100.00	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	505,267.28	109600	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS - 305148	305148	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REHABILITARON BORDOS DE ABREVADERO EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Metros lineales	1000	1000	1000	100.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	109598	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
CHH210402035796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	RASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO - 286356	286356	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZO RASTREO DE CAMINOS EN TODAS LAS CALLES DE TERRACERA DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Metros lineales	4591	4591	4591	100.00	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	1,856,320.43	109591	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402035837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	ALUMBRADO PUBLICO - 286515	286515	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE INSTALARON POSTES DE LUZ CABLEADO FOCOS Y TRANSFORMADOR EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	Piezas	1389	1389	1389	100.00	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	624,761.89	109596	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402034381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE VERONICA TENA VARGAS - 280768	280768	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 3 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	120	120	120	100.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	110014	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA GLORIA VARGAS DELGADO - 287824	287824	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	23	23	23	100.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	110277	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402036122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO ANGEL DAVID TENA VARGAS - 287397	287397	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA ALLENDE 401 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	12.2	12.2	12.2	100.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	110162	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RAMON RODRIGUEZ GUEREQUE - 289495	289495	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA CASAVANTES 105 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA UBICADA EN LA AVENIDA CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	41.2	41.2	41.2	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	110398	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO JUAN CARLOS MUÑOZ LUJAN - 295106	295106	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA CASAVANTES 2207 INTERIOR 31960 PUEBLO LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CASAVANTES DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	110556	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ANGELICA DOMINGUEZ PEDROZA - 288330	288330	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	AVENIDA MANZANO 54 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRERO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MANZANO EN LA COLONIA EL MIRADOR, DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	161	161	161	100.00	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	4,723.44	110281	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		
CHH210402027786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE SOCORRO MONCERRATE ORNELAS RASCON - 255498	255498	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE 17A INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 17A EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	9,648.88	109193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALICIA SINALOA SALIDO - 261660	261660	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE 20 DE NOVIEMBRE 402 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONTRA ESQUINA DE LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQ	Metros cuadrados de construcción	25.6	25.6	25.6	100.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	109518	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOLEDAD RIVERA HERNANDEZ - 288335	288335	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO 1501 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ABASOLO EN PUEBLO VIEJO, DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA,	Metros cuadrados de construcción	43.4	43.4	43.4	100.00	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	4,213.12	110289	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301996790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	TECHUMBRE MANUEL VALENZUELA - 215520	215520	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ALLENDE PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DEL APENADO PRO OBRAS DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	105849	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MERCEDES CANO TRILLO - 289723	289723	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BELLAS ARTES 561 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE BELLAS ARTES DE LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	5,899.80	110466	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE NOEL CHAVEZ TENA - 293568	293568	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BELLAS ARTES 87 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BELLAS ARTES DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	15	15	15	100.00	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	4,999.18	110552	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOCORRO ORTIZ CHACON - 317267	317267	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BRASIL 3 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE BRASIL DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	15,200.64	110584	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ABELARDO MARQUEZ PONCE - 287812	287812	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE BRASIL 501 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRASIL DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ,	Metros cuadrados de construcción	28	28	28	100.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	110179	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEMACACIONES										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	FLUJO
CHH210402036104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA GLORIA HILDA OLIVAS VAZQUEZ - 287359	287359	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARENTA Y CUATRO 200 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUARENTA Y CUATRO, DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, NAM	Metros cuadrados de construcción	58	58	58	100.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	110156	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ENRIQUE CORRAL CORRAL - 317314	317314	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARTA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE CUARTA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	18	18	18	100.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	110585	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GABINO PEDROZA RIVERA - 287353	287353	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA DE LA LOCALIDAD DE CASAVANTES.	Metros cuadrados de construcción	7	7	7	100.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	110154	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA ELENA TENA DORADO - 295723	295723	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO NOVENA 208 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA POR EL ANCHON EN LA CALLE DECIMO NOVENA, DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	19	19	19	100.00	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	4,344.20	110575	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO EMILIO TENA ORTEGA - 289689	289689	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO SEPTIMA 101 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	110425	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SARA BARRERA RUIZ - 291491	291491	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO SEPTIMA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	9,996.44	110507	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MANUELA PARRA RODRIGUEZ - 288682	288682	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMO TERCERA 401 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMO TERCERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	94.86	94.86	94.86	100.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	110343	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DORA LILIA GILL GARCIA - 289499	289499	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DOCEAVA 303 INTERIOR 31960 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA EL PICACHO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DOCEAVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EL PICACHO	Metros cuadrados de construcción	90	90	90	100.00	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	7,378.36	110399	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION								DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402036488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE CASTAÑEDA VELENCIANO - 288694	288694	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE EL CENTAURO INTERIOR 31963 ELIDO EL CENTAURO, 31963 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTAURO DE LA LOCALIDAD DE EL CENTAURO.	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110353	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANGEL ANTONIO MURALLES ORNELAS - 261691	261691	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 31960 RUELO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA CENTRO	Metros cuadrados de construcción	144	144	144	100.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	109526	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MANUEL HUMBERTO CIENFUEGOS BOJINQUEZ - 266558	266558	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE HIDALGO 102 INTERIOR 31965 RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	133	133	133	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	109723	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE ELISEO RUBIO OLIVAS - 289730	289730	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE MARTIN LOPEZ 201 INTERIOR 31966 RANCHERIA DIVISION DEL NORTE, 31966 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE MARTIN LOPEZ DE LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	8	8	8	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	110467	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE BENJAMIN ORNELAS MIRAMONTES - 288334	288334	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE NOVENA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL OSO.	Metros cuadrados de construcción	55	55	55	100.00	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	4,960.16	110286	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FABIAN BARRAGAN DOMINGUEZ - 293272	293272	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	110536	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ISAMAR GARCIA HERNANDEZ - 289479	289479	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	7,640.42	110391	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO VIRGINIA GUZMAN RUIZ - 293466	293466	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE OCTAVA INTERIOR 31971 RUELO EL TASCATE, 31971 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE EL TASCATE.	Metros cuadrados de construcción	32	32	32	100.00	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	6,398.80	110549	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					DIRECCION	RECALCADO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CHH21040203957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA BRUIDA SOTO GRANADOS - 279097	279097	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	96	96	96	100.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	109965	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LUIS HUMBERTO ORNELAS TENA - 283487	283487	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	8	8	8	100.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	110022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIA TERESA VALENZUELA RICO - 295442	295442	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	6,718.80	110563	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040202864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO GUSTAVO MARQUEZ BELTRAN - 258204	258204	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	7	7	7	100.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	109479	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21040203802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL HUMBERTO MARQUEZ LUJAN - 286379	286379	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ONCEAVA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	9,976.70	110133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JUAN CARLOS MORALES MARQUEZ - 291256	291256	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PEDRO BARRERA INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ONCEAVA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	63	63	63	100.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	110505	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MANUEL RAMON ANDAZOLA CHAVIRA - 289837	289837	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PRIMERA 7 INTERIOR 31965 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA TESACHI, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	110476	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA TATIANA MONTES AURE - 285826	285826	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PRIMERA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE CASAVANTES.	Metros cuadrados de construcción	47	47	47	100.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	10,693.00	110095	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO
CHH210301995435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE TECHUMBRE BEATRIZ VALENZUELA - 210644	210644	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PRIMERA PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA CERCA DE LA FUNERARIA DE LA LOCALIDAD	Cuartos)	1	1	1	100.00	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	105796	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA HUMBERTO CHAVEZ TENA - 295645	295645	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE QUINTA 303 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	14	14	14	100.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	110568	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO REYES ANDAZOLA DELGADO - 288715	288715	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE QUINTA 303 INTERIOR 31965 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA TESHACHI, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TESHACHI	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110354	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CARLOS MENDOZA ORNELAS - 289535	289535	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE QUINTA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DE LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros cuadrados de construcción	68	68	68	100.00	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	6,921.72	110404	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME GERMAN DIAZ PONCE DE LEON - 255352	255352	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE RAMON MILLAN INTERIOR 31965 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , NO SE ENCUENTRA REFERENCIA DE CALLES COLOMAN	Metros cuadrados de construcción	163	163	163	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	109169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402031257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ERLINDA MARIN CORRAL - 266924	266924	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEGUNDO INTERIOR 31964 BARRIO EL CERRITO, 31964 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD CERRITOS DE ABAJO.	Metros cuadrados de construcción	91	91	91	100.00	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	9,872.80	109727	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE LUIS QUINTANA MARTINEZ - 288677	288677	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA 7 INTERIOR 31960 RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAJO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS DE ABAJO	Metros cuadrados de construcción	22	22	22	100.00	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	5,873.08	110342	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA GUADALUPE MARQUEZ BELTRAN - 264184	264184	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEPTIMA EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	85	85	85	100.00	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	10,649.14	109553	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO											AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402028597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA YOLANDA IVON CASTILLO VILLAREAL - 257913	257913	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEPTIMA INTERIOR 31964 RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS, 31964 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS.	Metros cuadrados de construcción	234	234	234	100.00	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	9,663.50	109467	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO FRANCISCO TRILLO MORALES - 288734	288734	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA 1406 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110364	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARTIN FLORES CADENA - 295674	295674	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA INTERIOR 31950 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros cuadrados de construcción	80	80	80	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	110571	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO ISIDRO GUZMAN RUIZ - 295141	295141	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SEXTA INTERIOR 31971 RANCHERIA EL TASCATE, 31971 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEXTA DE LA LOCALIDAD DE EL TASCATE	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	110557	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	PISO FIRME KARINA MADRID - 289740	289740	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE SUR CUARTA 1406 INTERIOR 31963 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	2,557.80	110469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OMAR GOMEZ MARQUEZ - 289484	289484	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TERCERA 501 INTERIOR 31965 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	13,478.98	110395	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA OLGA MUÑOZ MIRANDA - 289747	289747	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TERCERA 804 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	35	35	35	100.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	110470	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO MARIA ARACELY ZAMORA VAQUERA - 279504	279504	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TERCERA INTERIOR 31960 RANCHERIA EL PACIFICO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO.	Metros cuadrados de construcción	49	49	49	100.00	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	109982	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402037108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RICARDO CORRAL MENDOZA - 290977	290977	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TRIGESIMA SEXTA 201 INTERIOR 31960 COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TRIGESIMA SEXTA DE LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	9,236.80	110504	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LIZBETH MUÑOZ ARELLANO - 317576	317576	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VENUSTIANO INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR EL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	110603	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ASCENSION HINOJOS SOTO - 289710	289710	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VIGESIMA 302 INTERIOR 31960 COLONIA LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CSLLR VIGESIMA DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	4,939.40	110464	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ESTELA SOTELO RUIZ - 278861	278861	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VIGESIMA CUATRO 306 INTERIOR 3 COLONIA LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA CUATRO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, NAMIQUIPA.	Metros cuadrados de construcción	13.2	13.2	13.2	100.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	109936	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO ABELARDO TENA ALVAREZ - 289667	289667	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VIGESIMA SEGUNDA INTERIOR 31960 RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAJO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VIGESIMA SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ABAJO	Metros cuadrados de construcción	8	8	8	100.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	110421	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAURICIO OLIVAS LOZANO - 295309	295309	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	113349	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION TECHUMBRE ARIEL TENA HERAS - 260590	260590	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR CONTRA ESQUINA DE RAYMUNDO RASCON POR LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS.	Metros cuadrados de construcción	200	200	200	100.00	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	10,000.07	109492	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MA CARMEN MORENO - 318541	318541	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	COLONIA CASAS COLORADAS, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	110613	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION										AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHH210402036393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAMIRO TENA MUÑOZ - 288345	288345	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PRIVADA DECIMO NOVENA 1703 INTERIOR 31960 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DECIMO NOVENA EN PUEBLO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	20	20	20	100.00	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	110302	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402044120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANDRA PATRICIA MOLINA - 318475	318475	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO LA HACIENDA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	1,519.60	110609	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301993857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CINTHIA CHAVEZ - 205058	205058	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	105768	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO MIRIAM OCHOA OLIVAS - 257952	257952	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	8,955.72	109470	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301993735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ASCENCION MORENO - 204689	204689	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL OSO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA ESTATAL	Metros cuadrados de construcción	66	66	66	100.00	25,743.83	25,743.83	25,743.83	25,743.83	25,743.83	25,743.83	25,743.83	25,743.83	105761	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301995634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALEJANDRO BUJADO - 211255	211255	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LOS CERRITOS DE ABAJO A UNA ORILLA DE LA LOCALIDAD	Cuadros	1	1	1	100.00	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	105817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO ARIEL OMAR TENA NEVAREZ - 289645	289645	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA CUADRA DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	5	5	5	100.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	6,271.00	110418	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301993539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA LETICIA TALAVERA - 204054	204054	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA CUADRA DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,560.48	5,560.48	5,560.48	5,560.48	5,560.48	5,560.48	5,560.48	5,560.48	105760	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS
CHH210402044149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALBA BURCIAGA ARIAS - 318567	318567	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	110614	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA YESENA ORNELAS RAMOS - 287303	287303	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE PUEBLO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	150	150	150	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	110146	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LUIS CARLOS LUJAN - 208650	208650	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BASEBALL	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	105787	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ESTELA ORNELAS - 259194	259194	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	150	150	150	100.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	109481	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CANDELARIO AVIRA - 215437	215437	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO A LA ENTRADA DEL PUEBLO EN UNA ESQUINA	Metros cuadrados de construcción	49	49	49	100.00	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	105845	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CUARTO DORMITORIO NAYELI CASTILLO - 208400	208400	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BASEBALL Y PANTEON	Cuadrados	1	1	1	100.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	105783	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA TERESO MUÑOZ VARGAS - 289898	289898	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	RANCHERIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	110487	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MA ELOISA ARANA FUENTES - 317591	317591	Namiqupa	Namiqupa	Namiqupa	RANCHERIA EL ÁLAMO NUEVO, 31974 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO NUEVO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	110604	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					META	META MODIFICADA	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210402037265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DANIEL ORNELAS SIAS - 291707	291707	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A EN LA LOCALIDAD DE EL OSO JUNTO AL KINDER DE LA COMUNIDAD	Metros cuadrados de construcción	15	15	15	100.00	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	110515	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL ANGEL MENDOZA VARELA - 295343	295343	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100.00	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	6,208.80	110561	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA DELIA MORAIMA MENDOZA CASTAÑEDA - 279582	279582	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA LOS CERRITOS DE ABAJO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LOS CERRITOS DE ABAJO.	Metros cuadrados de construcción	149	149	149	100.00	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	10,829.76	109986	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIA CONSUELO MUÑOZ PARRA - 291528	291528	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GRACIAS NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	110508	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RAUL EDDI LOYA VARELA - 288354	288354	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ARRIBA, 31964 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DE ARRIBA	Metros cuadrados de construcción	151	151	151	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	110337	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402036772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MILEYDI CHAVIRA OROÑEZ - 289628	289628	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI, 31965 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA TESEACHI	Metros cuadrados de construcción	130	130	130	100.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	110413	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EVERARDO ARAZA AVIÑA - 284096	284096	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	AVENIDA REPUBLICA 10 INTERIOR 3 PUEBLO EL TERRERO, 31960 OJOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA REPUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, EN LA COLONIA LA ESCONDIDA.	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	110051	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAGALY MORALES SIMENTAL - 261396	261396	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	71	71	71	100.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	10,231.00	109515	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO DE INVERSION											AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS					FLUJO
CHH21040202996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA REYNALDO MORALES SIMENTAL - 262248	262248	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA SALIDA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	86	86	86	100.00	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	13,717.12	109538	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ERICK RAUL LOYA RAMOS - 261282	261282	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES.	Metros cuadrados de construcción	6	6	6	100.00	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	9,002.60	109508	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANAHI LOYA RAMOS - 289975	289975	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO OJOS AZULES, 31977 OJOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE OJOS AZULEZ.	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	4,988.52	110498	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO AIDE ALONDRÁ ALVARADO DIAZ - 257869	257869	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	BARRIO EL ORIENTE, 31960 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA ESCONDIRA DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	32	32	32	100.00	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	9,814.12	109461	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO KARINA MACHADO BLANCO - 289993	289993	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	CALLE NOVENA INTERIOR 31962 RANCHERIA ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOVENA DE LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	110502	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MANUEL GUTIERREZ GARCIA - 288356	288356	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	CALLE ORIENTE INTERIOR 31962 RANCHERIA ORIENTE, 31962 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	4,974.08	110338	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO KARINA ADRIANA ESPINOZA ORTIZ - 260877	260877	Namiquipa	Namiquipa	Oriente	PUEBLO EL TERRERO, 31960 ORIENTE, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA COLONIA LA ESCONDIRA EN EL LOTE 179 EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO.	Metros cuadrados de construcción	600	600	600	100.00	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	9,848.52	109498	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ARMIDA JUDITH QUINTANA ERIVES - 288799	288799	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE DOCEAVA 400 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ EL NOGALITO, 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DOCEAVA DE LA LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	7,246.01	110383	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO										AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	ESTATUS					FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402036857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA JOSE LUIS MADRID MORALES - 289854	289854	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE JUAREZ INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ EL NOGALITO, 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ EL NOGAL, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR GÓMEZ	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	8,588.52	110478	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402031015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CESAR MANUEL PEÑA MADRID - 266402	266402	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE QUINTA 1 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ EL NOGALITO, 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ EL NOGAL, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN L CALLE QUINTA EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR G	Metros cuadrados de construcción	65	65	65	100.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	109698	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME UREL RASCON MARQUEZ - 264962	264962	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	CALLE SEXTA 202 INTERIOR 31963 RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEXTA EN LA LOCALIDAD DE SALVADO	Metros cuadrados de construcción	78	78	78	100.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	109576	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE USVALDO RASCON MARQUEZ - 287243	287243	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO), 31963 SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGAL), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR GÓMEZ Y GÓME	Metros cuadrados de construcción	46.2	46.2	46.2	100.00	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	110135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OLIVIA IVETT TORRES VARELA - 265471	265471	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 1 DE MAYO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	45	45	45	100.00	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	8,906.61	109646	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JUAN MANUEL TORRES DELGADO - 288689	288689	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 12 DE AGOSTO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 12 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	7,147.92	110351	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LIZBETH ANAYS ROBLES MIRANDA - 293184	293184	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ARGUMENTO WIELLA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ARGUMENTO WIELLA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	36	36	36	100.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	110531	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALBERTO HERNANDEZ MORALES - 279822	279822	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 1003 INTERIOR 3 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	12.4	12.4	12.4	100.00	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	10,180.16	110012	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402036893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE RITO CEBALLOS GARAY - 289954	289954	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	35	35	35	100.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	110495	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402037785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LUCILA VILLEZAS RODRIGUEZ - 293433	293433	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE CLEMENTE PEREZ 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	40	40	40	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	110547	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301994875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO YOLANDA ALMANDA - 208563	208563	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE GARCIA LASSO PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GARCIA LASSO DE LA LOCALIDAD DE SOTO MAYNEZ JUNTO AL GAS K19	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	105785	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DORA DELIA BUSTILLOS RIVERA - 288347	288347	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE GOMEZ Y GOMEZ 900 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GOMEZ Y GOMEZ DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	60	60	60	100.00	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	9,796.20	110303	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ANA CRISTINA CAMPOS MADRID - 288797	288797	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE NORTE 3 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE 3 DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	49	49	49	100.00	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	8,940.01	110382	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA ISELA ORTEGA ERIVEZ - 288739	288739	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE NORTE 603 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	24	24	24	100.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	110367	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CONCEPCION OLVERA JAQUEZ - 279198	279198	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE NORTE INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	28.1	28.1	28.1	100.00	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	9,992.88	109968	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FLORA BACA CRUZ - 289864	289864	Namiqupa	Namiqupa	Santa Ana	CALLE NORTE PRIMERA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NORTE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	5,426.00	110480	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO											PROCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210402037239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA LUCERO MENDOZA HIELO - 291589	291589	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE PARALELO 403 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PARALELO DE LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	7,466.53	110511	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402038389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ERICK ROBERTO ARMENDARIZ ARREOLA - 295890	295890	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ROMERO FLORES 501 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ROMERO FLORES DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	110577	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402038866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MAYRA GUADALUPE TALAVERA APODACA - 289870	289870	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE ROMERO FLORES INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE ROMERO FLORES DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	110482	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CRISPIN ARON DOMINGUEZ CHAVEZ - 288750	288750	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SEGUNDA INTERIOR 31967 RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA COLOGACHI	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	7,370.02	110370	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020396505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ISIDRA CASTILLO - 214046	214046	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SEXTA SUR PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEXTA SUR Y CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Cuartos	1	1	1	100.00	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	105838	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA ISIDRA CRUZ RODRIGUEZ - 289455	289455	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SOCORRO RIVERA 2208 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SOCORRO RIVERA POR LAS 40 CASAS, DE LA LOCALIDAD OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	110387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA DORA DELIA PEREZ HERNANDEZ - 293071	293071	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SUR DECIMA INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE SUR DE SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	100.00	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	6,069.12	110523	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA HORTENCIA MURILLO CALLEJO - 289342	289342	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SUR SEXTA 703 INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SUR SEXTA DE LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	36.96	36.96	36.96	100.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	110299	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402033991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ORLANDO NEVAREZ OLIVERA - 279244	279244	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ.	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	9,524.76	109071	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402027893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ADRIANA SUAREZ GARCIA - 255807	255807	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COL. OSCAR SOTO MAYNEZ	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	109208	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CLARISA ERIVES ERIVES - 287299	287299	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSCAR SOTO MAYNEZ SANTA ANA	Metros cuadrados de construcción	63	63	63	100.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	110145	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402038291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE IRMA DELGADO GONZALEZ - 295516	295516	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	72	72	72	100.00	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	4,558.80	110564	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CLAUDIA IVON LOYA MORALES - 261332	261332	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE NOVENA 700 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA POR LA CALLE NOVENA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALIN	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	109509	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402036784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO ORALIA VARELA DURAN 289654	289654	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE TERCERA 1102 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE S	Metros cuadrados de construcción	3	3	3	100.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00	110419	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA FERMIN NEVAREZ MUÑOZ - 289844	289844	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE TERCERA 1103 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATAL	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	5,002.04	110477	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE LUIS VENEGAS MENDEZ - 265516	265516	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE TERCERA INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA	Metros cuadrados de construcción	48	48	48	100.00	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	10,549.80	109657	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO
CHH210402028646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO ELIGIO SOLIS HERNANDEZ - 258146	258146	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE TRECENA 1700 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRECENA EN LA LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	13,304.80	109476	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION BAÑO AURORA ESTRADA LEYVA - 293333	293333	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE TRIGESIMA 9 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRIGESIMA DE LA LOCALIDAD DE	Metros cuadrados de construcción	9	9	9	100.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	110538	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA ANA LUISA GONZALEZ BAEZA - 289738	289738	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE TRIGESIMA SEGUNDA 601 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE TRIGESIMA SEGUNDA DE LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	113099	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GUADALUPE GARCIA - 293379	293379	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	CALLE VIGESIMA SEGUNDA 202 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VIGESIMA SEGUNDA DE LA LOCALIDAD	Metros cuadrados de construcción	35	35	35	100.00	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	7,757.60	110543	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402037819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE YENIZEL GONZALEZ CARNENAS - 293551	293551	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	110551	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE OFELIA SOLIS MARGUIEZ - 295036	295036	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	8,704.64	110555	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARTINA GONZALEZ CRISPIN - 288340	288340	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros cuadrados de construcción	91	91	91	100.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	110295	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GUADALUPE GONZALES - 207623	207623	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA PARA EL NORTE	Metros cuadrados de construcción	30	30	30	100.00	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	105775	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301995414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MARIA LUISA CARMONA - 210592	210592	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilela (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATORINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA CERCA DE LA PRI	Cuartos)	1	1	1	100.00	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	105792	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	BAÑO JUVENTINO VARELA - 211884	211884	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Vilela (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATORINA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA POR UNA ORILLA AL NORDESTE	Cuartos)	1	1	1	100.00	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	105828	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210401996857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BASE Y DEPOSITO EJIDO SANTA CLARA - 215843	215843	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL DEPOSITO SE LOCALIZA A UNA ORILLA DEL EJIDO SANTA CLARA	Tanque(s)	1	1	1	100.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	105852	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA KARINA MENDOZA MOJICA - 289761	289761	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE DECIMO CUARTA 2100 INTERIOR 31978 EJIDO SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE DECIMO CUARTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLAR	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	5,333.12	110473	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DIANA CONSUELO CALDERON CERVANTES - 289529	289529	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE OCTAVA 1500 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA C	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	6,913.20	110403	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MARIA DEL CARMEN LOPEZ ORTEGA - 287280	287280	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE PRIMERA INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LÁZARO	Metros cuadrados de construcción	16	16	16	100.00	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	5,486.08	110140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CELINA ELENA ESCARCEGA VALADEZ - 284642	284642	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	CALLE QUINCEAVA 300 INTERIOR 31978 RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINCEAVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLAR	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	5,875.44	110065	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ELISABETH SALMERON MANCINAS - 264749	264749	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EJIDO SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA DE BENITO JUAREZ.	Metros cuadrados de construcción	77	77	77	100.00	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	15,480.96	109560	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO
CHH21040203798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE IRENE SALMERON MANCINAS - 293099	293099	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EJIDO SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS	Metros cuadrados de construcción	25	25	25	100.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	110524	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402034571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO YADIRA CATALINA ROMERO TORRES - 281693	281693	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	EJIDO SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA.	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	9,418.80	110021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402036277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA CELESTINA MANCINAS MANCINAS - 287821	287821	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA NUEVO SANTA CLARA, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA.	Metros cuadrados de construcción	72	72	72	100.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	110185	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE NUBIA PACHECO - 210978	210978	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO SANTA CLARA	Cuartos)	1	1	1	100.00	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	105799	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO HILDA CABALLERO - 207406	207406	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA	Metros cuadrados de construcción	3	3	3	100.00	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	105774	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402037705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LEOBARDO MORENO JACQUEZ - 293138	293138	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS	Metros cuadrados de construcción	77	77	77	100.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	110527	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402034476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GABRIELA GIRON GARCIA - 281265	281265	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS, 31978 SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA.	Metros cuadrados de construcción	64	64	64	100.00	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	9,212.32	110018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402042716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA ETAPA 2 - 313328	313328	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Kilómetro lineal	52	52	52	100.00	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	161,173.71	110355	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
CHH210402042681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA - 313242	313242	Nonoava	Nonoava	Nonoava	CAMINO TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 55 + 5 PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, ENTRE Y, - VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Kilómetro lineal	55	55	55	100.00	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	137,621.58	110352	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402040569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE EMPEDRADO -305259	305259	Nonoava	Nonoava	Nonoava	INTERIOR O PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, ENTRE Y, - CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE NONOAVA	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100.00	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	483,619.99	110313	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA - 65222	65222	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, ENTRE Y, - LOCALIDAD DE NONOAVA	Kilómetro lineal	11	11	11	100.00	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	107114	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402042745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA - 313412	313412	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, ENTRE Y, - ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA	Piezas	242	242	242	100.00	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	374,677.12	110358	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE APLANADO EN MUROS EN VARIAS LOCALIDADES - 65846	65846	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, ENTRE Y, - VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Metros Cuadrados	119	119	119	100.00	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.00	1,872,274.00	1,872,274.00	1,872,274.00	1,872,274.00	107055	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES - 65560	65560	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA, ENTRE Y, - VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Cuartos	7	7	7	100.00	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	107049	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402013961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA BUENA FE CALLE AV. DE LAS MISIONES - 110067	110067	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	AVENIDA AVENIDA DE LAS MISIONES INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE Y, - AVENIDA PRINCIPAL DE COLONIA BUENA FE.	Metros lineales	233	233	233	100.00	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	67,792.44	112125	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. BUENA FE (CALLE DEL CANAL) - 111291	111291	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	CALLE DEL CANAL INTERIOR SN COLONIA BUENA FE, 31806 BUENA FE, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y - CALLE UBICADA EN ESQUINA DE AVE. FCO I. MADERO Y DEL CANA UBICADO EN BUENA FE	Metros lineales	133	133	133	100.00	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	49,439.48	112147	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
CHH210402014299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	FORO CULTURAL REFORMA 3ER ETAPA - 117462	117462	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y EQUINA CON AV 2 DE ABRIL CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN., COLONIA HEROES DE L	Metros Cuadrados	2600	2600	2600	100.00	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	1,708,870.16	OP2021-LPMUN-131	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402016412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	PAVIMENTO CON ASFALTO DE AVE. DE LA ALAMEDA Y C. NOGAL - 173729	173729	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA JUAN PABLO II, 31704 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y., CALLE ALAMEDA Y C. NOGAL SAUIDA FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO	Metros Cuadrados	2562.1	2562.1	2562.1	100.00	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	OP2021-LPMUN-126	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A LA LAGUNA - 117784	117784	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE CAMINO A LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA REAL DEL BOSQUE, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y., CAMINO A LA LAGUNA	Vado(s)	1	1	1	100.00	206,315.01	206,315.01	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	206,315.00	112207	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402015196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULAR EN COL. DUBLAN EN NUEVO CASAS GRANDES - 147685	147685	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA JUAN PABLO II, 31704 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALAMEDAS Y., PUENTE 2 EN C. ALAMEDAS Y C. NOGAL COLONIA JUAN PABLO II PUENTE 2 AV. BENITO JUAREZ Y C. MAN	Puentes(s)	2	2	2	100.00	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	348,386.79	112206	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402020376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	RENOVELACION EN CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LA RAZA/C. VICTORIA Y C. EIDO CASAS GRANDES, CALLE PARIS/ CALLE EIDO CASAS GRANDES Y CALLE ARBOLEDAS. - 227209	227209	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CIUDAD, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y., CONSTRUCCION EN DIFERENTES PUNTO	Metros Cuadrados	18174	18174	16924.67	93.13	3,161,537.37	3,161,537.37	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	3,200,116.60	OP2021-LPMUN-150	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	SEÑALÉTICA (NOMENCLATURA) EN CALLES Y AVENIDAS 3RA FASE - 117658	117658	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	INTERIOR SN CIUDAD, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y., SE INSTALAN DEN DIFERENTES PUNTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Piezas	487	487	487	100.00	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	692,453.51	112159	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. NUEVA DUBLAN EN AVE. NACIONES UNIDAS Y G. BARREDA - 109611	109611	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA AV. NACIONES UNIDAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CABILDO, AVENIDA NACIONES UNIDAS Y GABINO BARREDA	Metros lineales	60	60	60	100.00	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	67,760.03	112120	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR NORTE EN NUEVO CASAS GRANDES 113030	113030	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA DUBLAN, 31710 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE DOCE, EN COLONIA DUBLAN ENTRE CALLE 3RA Y CALLE 12 COLONIA DUBLAN, CP. 31710	Piezas	42	42	42	100.00	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	OP2021-LPMUN-134	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402014018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. LUCIO CABAÑAS EN NUEVO CASAS GRANDES - 111543	111543	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION PONIENTE INTERIOR SN COLONIA LUCIO CABAÑAS, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN COLONIA LUCIO CABAÑAS EN CALLE CONSTITUCION PONIENTE AVENIDA CONSTITUCION PO	Piezas	2	2	2	100.00	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	406,345.92	112110	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402013284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION A ESTACION SUR DE BOMBEROS - 75370	75370	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PROLONGACION FRANCISCO L. MADERO INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PAQUIMÉ, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y PROLONGACION FRANCISCO L. MADERO EN COLONIA INDUSTRIAL EN FRENTE	Metros lineales	299	299	299	100.00	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	149,841.25	112153	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402013946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA CAMPO BELLO - 109769	109769	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 14 CARLOS PELLICER INTERIOR SN COLONIA CAMPO BELLO, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y ELECTRIFICACION EN COLONIA CAMPO BELLO EN CALLE 14	Metros lineales	90	90	90	100.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	24,531.25	112123	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402014027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CENTRO INFANTIL DE BEISBOL 2DA ETAPA - 111685	111685	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE AGUAS CALIENTES INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y PASO DE LA REFORMA Y CALLE LEONA VIVARIO, UBICACION EN ESQUINA CALLE AGUAS CALIENTES INT	Metros Cuadrados	7247	7247	7247	100.00	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	OP2021-ADPISM-132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402014012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COLONIA LOS NOGALES, EN NUEVO CASAS GRANDES - 111386	111386	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE LAGUNA REDONDA INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 31758 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS NOGALES	Metros lineales	680	680	680	100.00	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	193,343.61	112117	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402013933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION COL. NUEVA DUBLAN EN CALLEJON REGIDORES, EN NUEVO CASAS GRANDES - 109488	109488	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLEJON REGIDORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON CALLEJON 7 Y CALLEJON CALLEJON 8, CONSTRUCCION DE 75 M DE ELECTRIFICACION	Metros lineales	75	75	75	100.00	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	55,278.15	112150	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402014199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 115859	115859	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DOM. CONOCIDO EN BUENA FE AV. DE LAS MISIONES COL BUEN	Metros Cuadrados	144	144	144	100.00	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	1,076,016.70	OP2021-LPMUN-128	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 115268	115268	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE PRIVADA DE M. OCHOA INTERIOR SN COLONIA IRO DE MAYO, 31735 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y C. 3RA SANTOS DEGOLLADOS 5111 PRIVADA DE OCHOA 910 DOM. CONOCIDO CORRALITOS DOM. CONOCIDO ELID	Metros Cuadrados	40	40	40	100.00	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	582,022.60	OP2021-LPMUN-130	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402015958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 165262	165262	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLEION JUVENTINO ROSAS 913 NOVECIENTOS TRECE INTERIOR SN COLONIA VILLA HERMOSA, 31770 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION EN DIFERENTES PUNTOSEN TOTAL 9 AV. 3 DE JUNIO 504 COL VIL	Cuartos)	9	9	9	100.00	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	1,096,759.15	OP2021-LPMUN-129	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402014143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 114683	114683	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	SECTOR , 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION LEONA VICARIO 5516 C. JUVENTINO ROSAS 707	Metros Cuadrados	120	120	120	100.00	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	205,988.79	OP2021-LPMUN-130	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EIDDO JOSE LEYVA AGUILAR I - 110195	110195	Ojinaga	Ojinaga	Ejido José Leyva Aguilar (Pozo el Imán)	EIDDO EIDDO JOSE LEYVA AGUILAR, 32889 EIDDO JOSE LEYVA AGUILAR (POZO EL IMÁN), OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE ESTE EIDDO QUE COMUNICA A CAMPOS MENDONITAS	Piezas	2	2	2	100.00	175,634.56	175,634.56	170,482.30	170,482.30	170,482.30	170,482.30	170,482.30	170,482.30	170,482.30	MOI-15/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301969983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EIDDO JOSE LEYVA AGUILAR II - 110221	110221	Ojinaga	Ojinaga	Ejido José Leyva Aguilar (Pozo el Imán)	EIDDO JOSE LEYVA AGUILAR, 32889 EIDDO JOSE LEYVA AGUILAR (POZO EL IMÁN), OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN CAMINO VECINAL DEL EIDDO JOSE LEYVA AGUILAR	Piezas	1	1	1	100.00	117,292.12	117,292.12	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	MOI-16/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301970001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 46A Y CALLE 50A - 110285	110285	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA AEROPUERTO, 32883 EIDDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , PROLONGACION DE AVE CUAUHTEMOC HACIA EIDDO QUIVIRIA	Piezas	1	1	1	100.00	174,850.88	174,850.88	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	MOI-18/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EIDDO QUIVIRIA II - 109802	109802	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quiviría	EIDDO QUIVIRIA, 32897 EIDDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE POR CAMINO VECINAL A LA ESTACION DEL FERROCARRIL	Piezas	3	3	3	100.00	147,658.09	147,658.09	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	MOI-07/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MULATO MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. - 110136	110136	Ojinaga	Ojinaga	El Mulato	EIDDO EL MULATO, 32897 EL MULATO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EL EIDDO EL MULATO POR CAMINO VECINAL	Piezas	2	2	2	100.00	168,452.13	168,452.13	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	MOI-13/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION EN LOMA DE JUARES MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. - 110171	110171	Ojinaga	Ojinaga	El Mulato	EIDDO LO DE JUAREZ, 32897 EL MULATO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO VECINAL DE LOMA DE JUAREZ	Piezas	1	1	1	100.00	114,494.41	114,494.41	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	MOI-14/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1. DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402048510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MULATO I ETAPA, MPIO. DE OIJNAGA, CHH. - 334268	334268	Ojinaga	Ojinaga	El Mulato	INTERIOR SN PUEBLO EL MULATO, 32897 EL MULATO, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MULATO	Piezas	1	1	1	100.00	100,210.54	100,210.54	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	99,329.32	MOI-26/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN VELATORIO EN LA ESMERALDA, MPIO. DE OIJNAGA, CHH. - 334460	334460	Ojinaga	Ojinaga	La Esmeralda	INTERIOR SN PUEBLO LA ESMERALDA, 32896 LA ESMERALDA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN EL VELATORIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESMERALDA	Piezas	1	1	1	100.00	87,000.00	87,000.00	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	86,780.01	MOI-27/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS PEQUEÑOS - 110105	110105	Ojinaga	Ojinaga	Los Pequeños	EJIDO LOS PEQUEÑOS, 32896 LOS PEQUEÑOS, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO VECINAL DEL EJIDO LOS PEQUEÑOS	Piezas	1	1	1	100.00	110,203.42	110,203.42	106,769.49	106,769.49	106,769.49	106,769.49	106,769.49	106,769.49	106,769.49	MOI-12/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CRUCERO DE BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y AV. CUAJAHTEMOC, EN OIJNAGA, CHH. - 334531	334531	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	BOULEVARD BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CONCHO, 32885 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CUAJAHTEMOC Y AVENIDA AV. JUSTO SIERRA, CALLE CALLE 3A UBICADO EN CRUCERO DE BLVD. TRATAD	Piezas	1	1	1	100.00	807,491.95	807,491.95	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	807,311.90	MOI-28/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301970268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE BOULEVARD TRATADO DE LIBRE COMERCIO, AVE PRFO. GUSTAVO DOMINGUEZ Y AVE FRANCISCO Y MADERO - 111278	111278	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	BOULEVARD LIBRE COMERCIO COLONIA FRONTERA, 32883 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PROF. GUSTAVO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO MADERO, CRUCERO DE LAS CALLES MENCIONADAS	Metros Cuadrados	1478	1321.9	1321.9	100.00	1,008,277.75	1,008,277.75	900,048.89	900,048.89	900,048.89	900,048.89	900,048.89	900,048.89	900,048.89	900,048.89	105100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ACCESO A HOSPITAL INTEGRAL, EN OIJNAGA, CHH. - 334658	334658	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE CALLE 6A INTERIOR SN COLONIA 2 DE OCTUBRE, 32885 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. CUAJAHTEMOC Y AVENIDA AV. JUSTO SIERRA, CALLE CALLE 4A UBICADO EN EL ACCESO AL HOSPITAL INTEGRAL	Piezas	1	1	1	100.00	191,000.00	191,000.00	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	190,950.82	MOI-30/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN PRIV. DE AV. V. CARRANZA Y PRIV. DE CALLE 3A DE CALLE 3A A CALLE 5A, EN OIJNAGA, CHH. - 334618	334618	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	PRIVADA PRIV. DE AV. V. CARRANZA INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 32885 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 3A Y CALLE CALLE 5A, PRIVADA PRIV. DE CALLE 3A UBICADO EN FRACCIONAMIENTO ENFRETE DE JARDIN DE NIÑOS 2	Metros cuadrados de construcción	1944	1944	1944	100.00	546,750.00	546,750.00	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	546,215.79	MOI-29/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVENIDA JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ COL. REVOLUCION - 109997	109997	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	AVENIDA JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ EJIDO TORIBIO ORTEGA, 32885 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , EJIDO TORIBIO ORTEGA	Piezas	3	3	3	100.00	137,204.02	137,204.02	133,054.91	133,054.91	133,054.91	133,054.91	133,054.91	133,054.91	133,054.91	133,054.91	MOI-10/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301969797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 18 DE AVE. IGNACIO CAMARGO A AVE. MATAMOROS MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. - 109583	109583	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE 18 COLONIA PORFIRIO ORNELAS, 32884 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA IGNACIO CAMARGO, CALLE 20A UBICADA EN CALLE 18 ENTRE AV. MATAMOROS Y AVE. CAMARGO COL. PORFIRIO ORNELAS OJINAGA CHIH.	Piezas	1	1	1	100.00	137,710.19	137,710.19	133,547.59	133,547.59	133,547.59	133,547.59	133,547.59	133,547.59	MOJ-04/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301969728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE. CORREGIDORA Y CALLE 34 EN OJINAGA, CHIH. - 109381	109381	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE CALLE 34 COLONIA CAMARGO, 32884 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA MENDEZ, CALLE CALLE 36 PROYECTO UBICADO ENTRE LAS AVENIDAS CORREGIDORA Y MENDEZ EN CALLE 34	Piezas	5	5	5	100.00	278,275.10	278,275.10	270,389.01	270,389.01	270,389.01	270,389.01	270,389.01	270,389.01	270,389.01	270,389.01	MOJ-02/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BA Y AV. I. R. DOMINGUEZ, EN OJINAGA, CHIH. - 334158	334158	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE CALLE 8A INTERIOR SN COLONIA PORFIRIO ORNELAS, 32884 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. I. R. DOMINGUEZ Y AVENIDA AV. CUAHTEMOC, CALLE CALLE 6A ENFRENTA DE PARQUE EL SANTUARIO	Piezas	4	3	3	100.00	185,000.00	185,000.00	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	183,070.06	MOJ-25/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE COAHUILA DE CALLE TAMALUPES A CALLE ZACATECAS - 104959	104959	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	CALLE COAHUILA COLONIA PROGRESO, 32882 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE PROGRESO UBICADA EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLE DURANGO Y ZACATECAS COL. PROGRESO OJINAGA CHIHUAHUA	Piezas	4	4	4	100.00	249,607.58	249,607.58	242,480.99	242,480.99	242,480.99	242,480.99	242,480.99	242,480.99	242,480.99	242,480.99	MOJ-03/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE COL. AGRICULTORES. - 110082	110082	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA AGRICULTORES, 32885 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y PROLONGACION DE CALLE MATAMOROS	Piezas	3	3	3	100.00	184,416.50	184,416.50	179,016.85	179,016.85	179,016.85	179,016.85	179,016.85	179,016.85	179,016.85	179,016.85	MOJ-11/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301970022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA VALLES DEL SOL - 110357	110357	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA COL VALLES DEL SOL, 32897 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A 750 METROS DEL COBACH EN OJINAGA	Piezas	26	26	26	100.00	1,247,389.95	1,247,389.95	1,166,329.88	1,166,329.88	1,166,329.88	1,166,329.88	1,166,329.88	1,166,329.88	1,166,329.88	1,166,329.88	MOJ-21/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED. DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAÑADA ANCHA - 109681	109681	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO CAÑADA ANCHA, 32897 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE	Piezas	3	3	3	100.00	124,943.88	124,943.88	121,119.69	121,119.69	121,119.69	121,119.69	121,119.69	121,119.69	121,119.69	121,119.69	MOJ-06/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ESTACION DEL CIV - 109975	109975	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO OLIVERIA, 32883 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , AL NORTE DE LA ESTACION DE FERROCARRIL	Piezas	2	2	2	100.00	81,405.51	81,405.51	78,734.49	78,734.49	78,734.49	78,734.49	78,734.49	78,734.49	78,734.49	78,734.49	MOJ-09/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL												AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS				
CHH210301970015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ESTACION CH-P II, MUNICIPIO DE OIJNAGA - 110341	110341	Oijnaga	Oijnaga	Manuel Oijnaga	EJIDO QUIVIRA, 32883 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A UN LADO DE LOS RIELES DEL FERROCARRIL FRENTE AL ANTEON COMUNITARIO	Piezas	5	5	5	100.00	297,173.51	297,173.51	288,788.29	288,788.29	288,788.29	288,788.29	288,788.29	288,788.29	288,788.29	288,788.29	MOI-20/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301970010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA DE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40 MUNICIPIO DE OIJNAGA - 110323	110323	Oijnaga	Oijnaga	Manuel Oijnaga	PRIVADA AVE VICENTE GUERRERO COLONIA LAS LOMAS, 32883 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 38 A Y CALLE 40A, UBICADA EN PRIVADA DE VICENTE GUERRERO EN COLONIA LAS LOMAS	Piezas	2	2	2	100.00	205,278.30	205,278.30	199,325.82	199,325.82	199,325.82	199,325.82	199,325.82	199,325.82	199,325.82	199,325.82	MOI-19/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION EN PRIVADA DE CALLE 30A ENTRE AVE CORONADO Y AVE JUAREZ OIJNAGA, CHH. - 109631	109631	Oijnaga	Oijnaga	Manuel Oijnaga	PRIVADA INDUSTRIAL COLONIA INDUSTRIAL, 32883 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CORONADO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE 32A UBICADA EN COL INDUSTRIAL PRICADA DE CALLE 30 ENTRE AVE JUAREZ Y CORONADO OIJNAGA CHH.	Piezas	3	3	3	100.00	220,792.32	220,792.32	214,429.20	214,429.20	214,429.20	214,429.20	214,429.20	214,429.20	214,429.20	214,429.20	MOI-05/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301970233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA DORMITORIO DE 12 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE - 111104	111104	Oijnaga	Oijnaga	Manuel Oijnaga	CIUDAD MUNICIPIO DE OIJNAGA, 32880 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA EN VARIAS PARTES DE MUNICIPIO DENTRO DE LA MANCHA URBANA COMO EN MEDIO RURAL	Cuartos(s)	17	17	17	100.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	105019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301970256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA VIVENDA EN COMUNIDADES DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE OIJNAGA, CHH. - 111208	111208	Oijnaga	Oijnaga	Manuel Oijnaga	CIUDAD MUNICIPIO DE OIJNAGA, 32880 MANUEL OIJNAGA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO MEDIO RURAL	Piezas	6	6	6	100.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	105023	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLVA DE PRESA EL MARQUEÑO, MPD. DE OIJNAGA, CHH. - 334696	334696	Oijnaga	Oijnaga	Monte Marquero	INTERIOR SN PUEBLO EL MARQUEÑO, 32897 MONTE MARQUEÑO, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADA EN LA PRESA EL MARQUEÑO EN LOS LIMITES DEL RIO BRAVO FRONTERA CON LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS	Piezas	1	1	1	100.00	137,500.00	137,500.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	MOI-31/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO QUIVIRA I, MPD. DE OIJNAGA, CHH. - 108572	108572	Oijnaga	Oijnaga	Nuevo Centro de Población Quibira	EJIDO QUIVIRA, 32897 NUEVO CENTRO DE POBLACION QUIBIRA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A 6 KILOMETRO 7 POR CARRETERA A CAMARGO	Piezas	1	1	1	100.00	106,358.90	106,358.90	103,026.62	103,026.62	103,026.62	103,026.62	103,026.62	103,026.62	103,026.62	103,026.62	MOI-01/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO QUIVIRA III - 109894	109894	Oijnaga	Oijnaga	Nuevo Centro de Población Quibira	EJIDO QUIVIRA, 32897 NUEVO CENTRO DE POBLACION QUIBIRA, OIJNAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO A 6 KILOMETRO POR CARRETERA OIJNAGA CAMARGO	Piezas	7	7	7	100.00	409,421.71	409,421.71	393,697.21	393,697.21	393,697.21	393,697.21	393,697.21	393,697.21	393,697.21	393,697.21	MOI-08/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301969995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO EL ANCON - 110265	110265	Ojinaga	Ojinaga	Santo Domingo	EJIDO EL ANCON, 32896 SANTO DOMINGO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN EL EJIDO EL ANCON CAMINO VECINAL PRINCIPAL.	Piezas	2	2	2	100.00	208,123.17	208,123.17	202,086.40	202,086.40	202,086.40	202,086.40	202,086.40	202,086.40	202,086.40	MOI-17/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON EN LA TECHUMBRE DE ESPACIOS MULTIPLES DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE BARRANCO BLANCO - 149078	149078	Rosales	Rosales	Barranco Blanco	CIRCUITO DEPORTIVO COLONIA BARRANCO BLANCO, 33127 BARRANCO BLANCO, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL UNIDAD DEPORTIVA Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL.	Metros lineales	28	28	28	100.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	110044	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 10 EN CALLE AQUILES SERDAN Y AVENIDA TERMINAL EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 142716	142716	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TERMINAL Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POR LA SECUNDARIA EN LA AVENIDA TERMINAL COLINDA CON PARCELA AGRI	Metros lineales	95	95	95	100.00	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	95,286.30	110054	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 182972	182972	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE IRA Y CALLE STA AVENIDA DIVISION DEL NORTE, POR LA AVENIDA DIVISION DEL NORTE PASNDO LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL VICTOR ROSALES	Metros lineales	890	890	890	100.00	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	550,628.68	109419	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402017192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 184624	184624	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE IRA Y CALLE STA AVENIDA DIVISION DEL NORTE, POR LA CALLE 11 12 PONIENTE PASNDO LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL VICTOR ROSALES	Metros lineales	410	410	410	100.00	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	457,820.46	109420	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402015008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CAMPO DE BEIS BOLE EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 143220	143220	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE AVIACION COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO VECINAL Y CERRADA PARCELA AGRICOLA, SE LOCALIZA POR EL CAMINO DE AVIACION	Sanitario(s)	2	2	2	100.00	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	39,596.41	110057	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA CALLE ANDRES LICON, AVE. IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA FCCO. L. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ - 144062	144062	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE ANDRES LICON COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO MADERO POR LA CALLE ANDRES LICON Y AVENIDA ALLENDE A UN COSTADO	Metros lineales	320	320	320	100.00	263,556.96	263,556.96	263,556.96	262,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	263,556.96	110061	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ (SEGUNDA ETAPA) - 141735	141735	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	CALLE SEGUNDO SECTOR COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACION ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDO SECTOR Y AVENIDA SEGUNDO SECTOR, EN LAS CALLES Y AVENIDAS SECUNDARIAS DE LA COMUNIDAD DE CONGREGACION ORTIZ CORRESPONDIENTE	Piezas	113	113	113	100.00	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	734,441.24	110050	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402014944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD EL MOLINO (SEGUNDA ETAPA) - 141438	141438	Rosales	Rosales	El Molino	AVENIDA SECTOR NORTE COLONIA EL MOLINO, 33123 EL MOLINO, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECTOR NORTE Y AVENIDA SECTOR NORTE, SE SUMINISTRA LA SEGUNDA ETAPA DE LAS LAMPARAS LED EN LA COMUNIDAD	Piezas	87	87	87	100.00	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	571,954.24	110042	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION DE LA VIALIDAD EDUARDO SANCHEZ COMUNIDAD EX HACIENDA - 144713	144713	Rosales	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	EJE VIAL EDUARDO SANCHEZ COLONIA EX-HACIENDA DELICIAS, 33123 EX-HACIENDA DELICIAS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, A UN COSTADO DEL POZO DE RIEGO	Metros lineales	240	240	240	100.00	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	201,241.61	110063	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REUBICACION DE ELECTRIFICACION LINEA SECUNDARIA (POSTEN INVADENDO CALLE) EN CALLE 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD KM NOVENTA Y NUEVE - 146921	146921	Rosales	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	CALLE 10 DE MAYO COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON CALLE ON Y CALLE PRINCIPAL, PRIMERA CALLE AL ENTRAR A LA COMUNIDAD	Conexione(s)	1	1	1	100.00	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	57,758.72	110034	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REUBICACION DE ELECTRIFICACION POSTE INVADENDO CALLE LINEA PRIMARIA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD KM NOVENTA Y NUEVE - 147003	147003	Rosales	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	CALLE PRINCIPAL COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON CALLE ON Y CALLE PRINCIPAL, PRIMERA CALLE AL ENTRAR A LA COMUNIDAD	Conexione(s)	1	1	1	100.00	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	53,916.80	110037	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD LA GARITA - 146721	146721	Rosales	Rosales	La Garita	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA GARITA, 33123 LA GARITA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y SALÓN DE USOS MULTIPLES	Metros Cuadrados	1680	1680	1680	100.00	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	542,230.40	109421	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON EN LA TECHUMBRE DE ESPACIOS MULTIPLES DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE ORINDA - 149100	149100	Rosales	Rosales	Orinda	CALLE CENTRAL COLONIA ORINDA, 33123 ORINDA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE CIRRES, SE ENCUENTRA EN EL AREA DEL SALON Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	Metros lineales	30	30	30	100.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	110047	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ROSALES	REMODELACION ESTADIO DE BEIS BOL EN SALON DE ACTOS - 329573	329573	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	COLONIA SALON DE ACTOS, 33120 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIMERO DE MAYO ESTA OBRA ESTA ENTRE LA OSCAR FLORES Y LA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	300	300	300	100.00	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	285,454.51	109415	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SALON DE ACTOS - 145951	145951	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	CALLE GRACIANO SANCHEZ COLONIA SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE FCO VILLA Y PASAJE PARCELA AGRICOLA, CALLE CANAL POR LA CALLE DE LA P	Metros lineales	385	385	385	100.00	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	260,235.44	109418	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES							
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402015097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD SALON DE ACTOS - 145740	145740	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SALÓN ACTOS AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE, 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIC OSCAR FLORES Y CALLE FCO PORTILLO, ZONA NOROESTE PASANDO EL CANAL	Metros lineales	480	480	480	100.00	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	383,671.61	110067	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402046842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ROSALES	RED DE ALUMBRADO EN SAN PEDRO DE CONCHOS - 328148	328148	Rosales	Rosales	San Pedro de Conchos	RANCHERIA SAN PEDRO DE CONCHOS, 33125 SAN PEDRO DE CONCHOS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL ARROYO LOS CARRUALES Y CAMINO A LA PRESA FRANCISCO MADRID, CAMINO IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO A LA PRE	Metros lineales	300	300	300	100.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	231,259.00	109416	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL CARRIL HIPICO - 146269	146269	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	BOULEVARD CARRIL HIPICO CIUDAD SANTA CRUZ DE ROSALES CENTRO, 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRADA AL CARRIL HIPICO	Metros lineales	50	50	50	100.00	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	24,900.12	109417	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE MARCIAL MARQUEZ DE LA COLONIA TAPACOLMES - 145510	145510	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	CALLE MARCIAL MARQUEZ COLONIA TAPACOLMES, 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ORENAL, TERRACERIA GUERRERO COLONIA TAPACOLMES A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL	Metros Cuadrados	3150	3150	3150	100.00	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	991,481.56	110066	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402015154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MUROS, TECHOS Y PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 146813	146813	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	CONJUNTO HABITACIONAL , 00000 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , DIFERENTES VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSALES	Cuadrados	12	12	12	100.00	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	110034	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402044643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO, CHIH. - 320054	320054	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CALLE CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA CALLE CUAUHTEMOC SN ENTRE SALON DE ACTOS MUNICIPAL LIBRESA Y SALON DE TALLER DE COSTURA MUNICIPAL	Comedor(es)	1	1	1	100.00	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	142,101.92	113437	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402044777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	ENCENMENTADO DE CALLE FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO EN VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO, CHIH. - 320539	320539	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CALLE CALLE FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC CALLE FRENTE A COMEDOR COMUNITARIO A UN COSTADO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	427.25	427.25	427.25	100.00	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	265,344.27	113435	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402049482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	REHABILITACION DE CAMINO VALLE DEL ROSARIO A BOCA DEL RIO, CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS MAS DAÑADOS - 338177	338177	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	TERRACERIA TRAMO VALLE DEL ROSARIO - BOCA DEL RIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 - 10 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO VALLE DEL ROSARIO A BOCA DEL RIO CON UNA LONGITUD	Kilómetro lineal	24	24	24	100.00	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	375,784.56	PMR-A-01-FISM-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH21030196944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ASENTAMIENTO TARAHUMARA - 108585	108585	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Chihuahuiqui	CALLEION CAMINO A CHIPAHUIQUI INTERIOR SN BARRIO , 33160 CHIPAHUIQUI, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A CHIPAHUIQUI EN EL COSTADO DERECHO AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO	Metros lineales	160	160	160	100.00	568,296.99	568,296.99	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	568,297.00	057adj4-02/21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	ADEME Y AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE 212898	212898	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Loma de Arco	CALLEION CAMINO A SAHUARICH INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 LOMA DE ARCO, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE Y , CALLEION CAMINO A SAHUARICH PASANDO LA PILA DEL AGUA POTABLE DE LA L	Metros lineales	105	105	105	100.00	156,665.00	156,665.00	90,500.01	90,500.01	90,500.01	90,500.01	90,500.01	90,500.01	90,500.01	107595	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402051463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO - 345556	345556	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE LOS FRAYLES Y , CONTINUACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO A LA ALTURA DEL PANTEON MUNIC	Metros Cuadrados	1050	1170	1170	100.00	437,306.01	437,306.01	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	454,050.11	112434	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301996113	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO - 212634	212634	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PROLONGACION ABASOLO Y , CALLE PRIVADA DE ABASOLO EN EL BARRIO BELLA VISTA	Metros cuadrados de construcción	746	746	746	100.00	589,793.00	437,305.00	305,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	057adj4-03/21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301996113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO - 212634	212634	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PROLONGACION ABASOLO Y , CALLE PRIVADA DE ABASOLO EN EL BARRIO BELLA VISTA	Metros cuadrados de construcción	746	746	746	100.00	589,793.00	152,488.00	152,000.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	457,398.00	057adj4-03/21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA PRESA, 33160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE Y , CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2211	2211	2211	100.00	2,000,379.12	871,774.00	871,773.90	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	106375	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969642	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA PRESA, 33160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE Y , CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2211	2211	2211	100.00	2,000,379.12	128,605.12	128,605.12	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	106375	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301969642	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA PRESA, 33160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA, ENTRE Y , CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2211	2211	2211	100.00	2,000,379.12	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	2,000,379.02	106375	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402013917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL TANQUE ZACATECAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 109162	109162	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	CALLE CARRETERA FRISCO COLONIA ZACATECAS, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLVARA ACABO EN LA CARRETERA FRISCO A UN COSTADO DE LOS ESTADIOS Y COLONIA FRISCO	Metros lineales	60	60	60	100.00	98,876.34	98,876.34	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	98,760.62	DOPM-01-FISM-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402013327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 77186	77186	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	CALLE CALLE ACCESO AL PANTEON COLONIA ZACATECAS, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLVARA ACABO EN LA CARRETERA FRISCO Y , LA PAVIMENTACION SE VSA A LLEVAR ACABO EN EN ACCESO AL PANTEON	Metros cuadrados de construcción	2531	2531	2531	100.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	1,943,689.00	110769	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMBIO DE LUMINARIAS POR LED EN LA CABECERA MUNICIPAL - 272211	272211	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	CALLE ZACATECAS BARRIO ZACATECAS, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA FRISCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BALADA ESTADIOS LA OBRA SE VA A LLEVAR CON EL CAMBIO DE LUMINARIAS	Piezas	116	116	116	100.00	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	713,028.66	DOPSPAD-FISM-2021-01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE POZO EN EMPALME AGUILERA - 283747	283747	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Empalme Aguilera	EJIDO EMPALME AGUILERA, 33590 EMPALME AGUILERA, SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA BRECHA QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE EMPALME AGUILERA	Pozos(s)	1	1	1	100.00	100,000.00	100,000.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111418	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO - 283682	283682	Santa Bárbara	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	EJIDO SAN RAFAEL, 33590 SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CALLE ACTUALMENTE NO TIENEN ASIGNADOS NOMBRES SE ENCUENTRA CERCA DEL AREA CENTRAL DE LA LOCALIDAD	Metros lineales	50	50	50	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	CFE DISTRIBUCION-01/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402035043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE PROLOGACION FELIPE ANGELES - 283503	283503	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE FELIPE ANGELES COLONIA FELIPE ANGELES, 33580 SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE PROLONGACION FELIPE ANGELES EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA DEL MISMO NOMBRE	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	567,871.75	567,871.75	567,871.75	567,871.75	567,871.75	567,871.75	567,871.75	567,871.75	567,871.75	567,871.75	111362	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y UN CUARTO ADICIONAL EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BABONONYABA, SATEVO - 322633	322633	Satevó	Satevó	Babononyaba	EJIDO , 33150 BABONONYABA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLECIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111012	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BABONONYABA, SATEVO - 331159	331159	Satevó	Satevó	Babononyaba	EJIDO , 33150 BABONONYABA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLECIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	187,936.85	331159	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE											AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS					FLUJO
CHH210402041461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA BABONOVABA, SATEVO - 309161	309161	Satevó	Satevó	Babonovaba	EJIDO , 33150 BABONOVABA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO SATEVO - 322636	322636	Satevó	Satevó	Boca del Rio	EJIDO , 33150 BOCA DEL RIO, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 800 METROS DEL RIO CONCHOS	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y DOS CUARTOS EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TORREÓN, SATEVO - 322620	322620	Satevó	Satevó	Ejido el Torreón (Rancho el Torreón)	EJIDO SATEVO, 33150 EJIDO EL TORREÓN (RANCHO EL TORREÓN), SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	111015	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMISAL - 344865	344865	Satevó	Satevó	El Chamisal	EJIDO , 33150 EL CHAMISAL, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros cúbicos	1	1	1	100.00	43,266.95	43,266.95	43,266.95	43,266.95	43,266.95	43,266.95	43,266.95	43,266.95	43,266.95	43,266.95	111079	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMISAL, SATEVO - 308473	308473	Satevó	Satevó	El Chamisal	EJIDO , 33150 EL CHAMISAL, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111036	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD EL PALOMAR, SATEVO - 322667	322667	Satevó	Satevó	El Palomar	EJIDO , 33150 EL PALOMAR, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 400 METROS DEL RIO SATEVO	Tanque(s)	1	1	1	100.00	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	362,286.56	322667	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y TRES CUARTOS ADICIONALES EN CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, SATEVO - 322640	322640	Satevó	Satevó	El Tule	EJIDO , 33150 EL TULE, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	111007	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402050018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, SATEVO - 340090	340090	Satevó	Satevó	La Cieneguilla	EJIDO , 33150 LA CIENEGUILLA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DEL RIO SAN PEDRO	Pozo(s)	1	1	1	100.00	47,892.57	47,892.57	47,892.57	47,892.57	47,892.57	47,892.57	47,892.57	47,892.57	47,892.57	47,892.57	111066	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402049944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, SATEVO - 339862	339862	Satevo	Satevo	La Cieneguilla	EJIDO , 33150 LA CIENEGUILLA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 1000 METROS DEL RIO SAN PEDRO	Metros lineales	1	1	1	100.00	200,000.09	200,000.09	200,000.09	200,000.09	200,000.09	200,000.09	200,000.09	200,000.09	200,000.09	111074	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, SATEVO - 327538	327538	Satevo	Satevo	La Esperanza	EJIDO , 33150 LA ESPERANZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 1000 METROS DE LA IGLECIA	Pozos(s)	1	1	1	100.00	108,151.28	108,151.28	108,151.28	108,151.28	108,151.28	108,151.28	108,151.28	108,151.28	108,151.28	111060	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA, SATEVO - 309109	309109	Satevo	Satevo	La Guerrita	EJIDO , 33150 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , AL CENTRO DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111035	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RASTREO DE CAMINO RUAL TRAMO OJO DE AGUA-LA JOYA - 329613	329613	Satevo	Satevo	La Joya	EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 600 METROS DE LA IGLESA	Metros lineales	1	1	1	100.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	111070	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AL LOCALIDAD DE LA JOYA, SATEVO - 322836	322836	Satevo	Satevo	La Joya	EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DEL PANTON	Metros lineales	1	1	1	100.00	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	322836	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402041483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, SATEVO - 309224	309224	Satevo	Satevo	La Joya	EJIDO , 33150 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOQUILLAS, SATEVO - 322649	322649	Satevo	Satevo	Las Boquillas	EJIDO , 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SATEVO - 322682	322682	Satevo	Satevo	Ojo de Agua	EJIDO , 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA IGLECIA	Tanque(s)	1	1	1	100.00	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	322682	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO DE INVERSION								DIRECCION	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210402041277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SATEVO - 308590	308590	Satevo	Satevo	Ojo de Agua	EJIDO . 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 300 METROS DE LA PLAZA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111031	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402046401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MENDOZA, SATEVO - 326413	326413	Satevo	Satevo	Rancho de Mendoza	EJIDO . 33150 RANCHO DE MENDOZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 200 METROS DE LA IGLESIA	Metros lineales	1	1	1	100.00	39,169.86	19,584.93	19,584.93	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	326413	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402047599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CELIDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MENDOZA, SATEVO - 330890	330890	Satevo	Satevo	Rancho de Mendoza	EJIDO . 33150 RANCHO DE MENDOZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 300 METROS DE LA ESCUELA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	166,890.77	166,890.77	166,890.77	166,890.77	166,890.77	166,890.77	166,890.77	166,890.77	166,890.77	330890	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402045358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOLINA, SATEVO - 322801	322801	Satevo	Satevo	Rancho Molina	EJIDO . 33150 RANCHO MOLINA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 300 METROS DEL RIO SATEVO	Metros lineales	1	1	1	100.00	294,467.62	147,233.81	147,233.81	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	322801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402041494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO ADICIONAL EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO - 309257	309257	Satevo	Satevo	San Francisco Javier de Satevo	EJIDO SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111044	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402041849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y UN CUARTO ADICIONAL EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNANDEZ, SATEVO - 310378	310378	Satevo	Satevo	San José de Hernández	EJIDO . 33150 SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402046714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 327671	327671	Satevo	Satevo	San José del Sitio	EJIDO . 33150 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 400 METROS DE LA IGLESIA	Metros lineales	1	1	1	100.00	259,335.14	259,335.14	259,335.14	259,335.14	259,335.14	259,335.14	259,335.14	259,335.14	259,335.14	327671	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402045346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 322753	322753	Satevo	Satevo	San José del Sitio	EJIDO . 33150 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y . A 400 METROS DE LA IGLESIA	Metros lineales	1	1	1	100.00	289,949.85	144,974.92	144,974.92	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	322753	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO											APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH210402045293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y CINCO CUARTOS EN SEIS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 322657	322657	Satevo	Satevo	San José del Sitio	EJIDO, 33150 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	111001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402050136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES, SATEVO - 340546	340546	Satevo	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	EJIDO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 200 METROS DEL RIO	Pozos(s)	1	1	1	100.00	8,213.80	8,213.80	8,213.80	8,213.80	8,213.80	8,213.80	8,213.80	8,213.80	8,213.80	111077	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES, SATEVO - 326439	326439	Satevo	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	EJIDO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DEL RIO	Metros lineales	1	1	1	100.00	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	326439	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO - 322793	322793	Satevo	Satevo	San Juan Bautista	EJIDO, 33150 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros lineales	1	1	1	100.00	375,224.24	187,612.12	187,612.12	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	322793	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO - 310430	310430	Satevo	Satevo	San Juan Bautista	EJIDO, 33150 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	2	2	2	100.00	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	111041	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SATEVO - 309003	309003	Satevo	Satevo	San Rafael	EJIDO, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	100.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	111020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301988778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COCOMORACHI ZDA ETAPA - 184360	184360	Temosachic	Temosachic	Cocomorachi	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE COCOMORACHI DONDE SE ENCUENTRAN LAS PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque(s)	2	2	2	100.00	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	105137	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402050187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COCOMORACHI - 340693	340693	Temosachic	Temosachic	Cocomorachi	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LOS BARRIOS CONOCIDOS COMO LOMA LINDA Y BARRIO LAS HUERTAS EN LA COMUNIDAD DE COCOMORACHI	Metros lineales	345	345	345	100.00	535,250.00	535,250.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	2021-FISM-24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301988431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	DOTACION DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2,200.00 LITS EN EL PAJARITO - 183200	183200	Temósachic	Temósachic	El Progreso	CALLE EL PAJARITO RANCHO EL PAJARITO, 31980 EL PROGRESO, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE REALIZA EN EL RANCHO EL PAJARITO A 2 KM DE DISTANCIA DEL PUEBLO CONOCIDO COMO EL PROGRESO	Tanque(s)	1	1	1	100.00	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	105132	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301988753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	DOTACION DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CIENEGA BLANCA - 184257	184257	Temósachic	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	PUEBLO LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIQUEROS), 31984 LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIQUEROS), TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA BLANCA EN EL ANTIGUO DEPOSITO DE DISTRIBUCION DE	Tanque(s)	1	1	1	100.00	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	105135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402048007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SOLAR PARA POZO DE AGUA EN LA POSTA - 306672	306672	Temósachic	Temósachic	La Posta	RANCHERA LA POSTA, 31985 LA POSTA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA POSTA EL POZO QUE SUMINISTRA EL AGUA A LA LOCALIDAD	Piezas	1	1	1	100.00	53,226.60	53,226.60	53,226.60	53,226.60	53,226.60	53,226.60	53,226.60	53,226.60	109222	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402041972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS HUERTAS COCOMORACHI - 310822	310822	Temósachic	Temósachic	Las Huertas de Cocomorachic	PUEBLO LAS HUERTAS DE COCOMORACHIC, 31986 LAS HUERTAS DE COCOMORACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y . SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LAS HUERTAS DE COCOMORACHI EL POZO QUE SUMINISTRA EL AGUA A LA LOCALIDAD.	Piezas	1	1	1	100.00	20,866.34	20,866.34	20,866.34	20,866.34	20,866.34	20,866.34	20,866.34	20,866.34	109228	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301988426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	RASTREO DE CAMINO LAS VARAS LA POSTA - 183185	183185	Temósachic	Temósachic	Las Varas	CAMINO TRAMO LAS VARAS - LA POSTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0+25 PUEBLO LAS VARAS, 31986 LAS VARAS, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERRICERA QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE LAS VAR	Metros Cuadrados	137500	137500	137500	100.00	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	105118	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402026623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON MODULO SOLAR EN SAN ISIDRO DE LOMAS - 251498	251498	Temósachic	Temósachic	San Isidro de Lomas	PUEBLO SAN ISIDRO DE LOMAS, 31983 SAN ISIDRO DE LOMAS, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y . EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CONOCIDO COMO EL ESTANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LOMAS Y AL OESTE COLI	Pozos(s)	1	1	1	100.00	515,767.99	515,767.99	515,767.99	515,767.99	515,767.99	515,767.99	515,767.99	515,767.99	2021-FISM-17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC - 86893	86893	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUJOCHEMAY CALLE CATORCE, CALLE DISGOLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE TEMOSACHIC A UNOS 50 METROS DEL CENTRO	Metros lineales	140	140	140	100.00	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	214,771.40	99593	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A TELECOMM - 86041	86041	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE PRIMERA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASEO DEL RIO Y AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA AFUERA DE LAS INSTALACIONES DEL TELECOMM ENFRENTA DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, Y A UN CO	Metros Cuadrados	1.5	1.5	1.5	100.00	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	8,675.51	99589	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
CHH210402022994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN TEMOSACHIC - 238561	238561	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DEGOLLADO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE PASEO EL RIO. LA OBRA SE REALIZA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE TEMOSACHIC A ESPALDAS DEL RELOJ JUNTO A LA PLAZA MUNICIPAL	Aula	1	1	1	100.00	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	78,575.74	109216	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402041445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 309110	309110	Temosachic	Temosachic	Temosachic	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	1	1	100.00	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	153,938.05	109900	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402041429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACTUSTRES Y FLUVIALES - 309066	309066	Temosachic	Temosachic	Temosachic	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	1	100.00	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	83,828.89	109296	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201934799	ESTATAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN YEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHH. - 87086	87086	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3165.1	100.00	4,128,430.58	1,379,920.12	1,379,920.12	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2021 - FISM/FODESEM - PAV 001	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201934799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN YEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHH. - 87086	87086	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3165.1	100.00	4,128,430.58	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2021 - FISM/FODESEM - PAV 001	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301988735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	SEÑALIZACION CALLE CUARTA EN TEMOSACHIC - 184192	184192	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CUARTA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PASEO DEL RIO. LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE CUARTA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y SOBRE LA AVENIDA JUAREZ, LA	Señalética(s)	11	11	11	100.00	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	105128	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402050230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PARQUE PUBLICO CAPILLA DE VELACION EN TEMOSACHIC - 340862	340862	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DEGOLLADO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y. LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE DEGOLLADO EN EL PARQUE DE LA SALIDA A CIUDAD MADERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE VELACION L	Metros Cuadrados	300	300	0	0.00	241,830.93	241,830.93	241,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO LA OTRA BANDA EN TEMOSACHIC - 315680	315680	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y. Y. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA OTRA BANDA UBICADO EN LA SALIDA A COCOMOCHACI A UN COSTADO DEL RIO PANGUO	Metros lineales	248	248	248	100.00	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	PMT-ARE-001/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301989126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE ESTADIO DE BÉISBOL TEMOSACHIC 2DA ETAPA EN TEMOSACHIC - 185794	185794	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DEL FERROCARRIL PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CHIHUAHUA MADERA Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA SALIDA DE VEISBOL MUNICIPAL EN LA SALIDA HACIA CIUDAD MADERA, A UN COSTADO DE L	Metros cuadrados de construcción	135	135	135	100.00	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	105142	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EUSEBIO QUINTANA EN TEMOSACHIC - 85545	85545	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE ALAMEDA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DESIDERIO VARELA Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE LA RAMADA EN LA VIVIENDA DE EUSEBIO QUINTANA A CIEN METRO DE DISTANCIA DE LA DEPOR	Sanitario(s)	1	1	1	100.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	99592	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	RASTREO DE CAMINO COCOMORACHI TUTUACA - 87017	87017	Temosachic	Temosachic	Tutuaca	CAMINO TRAMO COCOMORACHI - TUTUACA MARGEN DERECHO - KILOMETRO 55 + 100 PUEBLO TUTUACA, 31985 TUTUACA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE TUTUACA Y	Kilómetro lineal	55	55	55	100.00	98,777.15	98,777.15	113,502.15	113,502.15	113,502.15	113,502.15	113,502.15	113,502.15	99591	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402045705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TEMOSACHIC - 323894	323894	Temosachic	Temosachic	Vallecillo	CAMINO TRAMO VALLECILLO - YAHUIRACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 72 + 100 PUEBLO VALLECILLO, 31985 VALLECILLO, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE V	Metros Cuadrados	210000	210000	210000	100.00	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	428,401.62	111064	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE BASE E INSTALACION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN YAHUIRACHI - 85416	85416	Temosachic	Temosachic	Yahuirachi	PUEBLO YAHUIRACHI, 31984 YAHUIRACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE YAHUIRACHI EN LA BASE Y EL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque(s)	1	1	1	100.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	18,155.00	99595	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE VIVIENDA JUANA MENDOZA EN YEPACHI - 85891	85891	Temosachic	Temosachic	Yepachi	PUEBLO YEPACHI, 31987 YEPACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE YEPACHI A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A DOLORES	Metros Cuadrados	24	24	24	100.00	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	162,328.85	99590	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301988429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CRISTINA VARGAS EN YEPACHI - 183194	183194	Temosachic	Temosachic	Yepachi	PUEBLO YEPACHI, 31987 YEPACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRERA QUE CONDUCE YEPACHI A YECORA Y CON LA CALLE CONOCIDA COMO LA DE ABAD	Cuarto(s)	1	1	1	100.00	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	105140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402043350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE VIVIENDA ANACLETO CONTRERAS EN YEPACHI - 315929	315929	Temosachic	Temosachic	Yepachi	PUEBLO YEPACHI, 31987 YEPACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE SINI NIOMBRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN YEPACHI DOMICILIO CONOCIDO COMO VIVIENDA DE ANACLETO CONTRERAS LA VIVIENDA ESTA UBICADA HACIA EL SUR DE LA COMU	Piezas	1	1	1	100.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	109237	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402043088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO, EN CALLE RODEO EN YEPOMERA - 314989	314989	Temosachic	Temosachic	Yepómera	CALLE CALLE EL RODEO PUEBLO YEPOMERA, 31983 YEPOMERA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA SALIDA A MADERA JUNTO AL PANTÓN ESTA CALLE ES CONOCIDA COMO CALLE RODEO Y SE ENCUENTRA A	Metros lineales	215	215	215	100.00	527,450.78	527,450.78	527,450.78	527,450.78	527,450.78	527,450.78	527,450.78	527,450.78	2021 - FISM - 22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402039870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN YEPOMERA - 302009	302009	Temosachic	Temosachic	Yepómera	PUEBLO YEPOMERA, 31983 YEPOMERA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA SE ENCUENTRA POR UNA CALLE POSTERIOR A LA PLAZA COLINDA CON LA CALLE QUE BAJA DEL PANTÓN A LA IGLESIA	Piezas	4	4	4	100.00	24,703.72	24,703.72	24,703.72	24,703.72	24,703.72	24,703.72	24,703.72	24,703.72	109221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201934475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES PRIMARIA NIÑOS HERODES 2094 EN YEPOMERA - 85843	85843	Temosachic	Temosachic	Yepómera	PUEBLO YEPOMERA, 31983 YEPOMERA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES 2094 EN YEPOMERA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNIDAD	Aula	2	2	2	100.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	99594	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EL POZO DE YEPOMERA - 260075	260075	Temosachic	Temosachic	Yepómera	PUEBLO YEPOMERA, 31980 YEPOMERA, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE CONOCIDA Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CALLE QUE COLINDA AL TRAMO CARRETERO CHIHUAHUA MADERA POSTERIOR A LA PARADA DE AUTOBUSES	Metros lineales	25	25	25	100.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	5,638.00	109219	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328455	328455	Uruachi	Uruachi	Arechuyvo	PUEBLO, 00000 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ARECHUYVO URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuartos)	150	150	150	100.00	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	115469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES - 332295	332295	Uruachi	Uruachi	Arechuyvo	PUEBLO, 33300 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ARECHUYVO MUNICIPIO DE URUACHI	Calentador(es)	48	48	48	100.00	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	82565	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO CERRO PRIETO ARROYO DEL OSO - 329202	329202	Uruachi	Uruachi	Cerro Prieto	CAMINO TRAMO CERRO PRIETO - ARROYO DEL OSO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND - 00000 CERRO PRIETO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CERRO PRIETO ARROYO DEL OSO	Kilómetro lineal	6	6	6	100.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	115469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA TERCERA ETAPA - 327706	327706	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	CAMINO TRAMO CUSARECOTA - CUSARECOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND - 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUSARECOTA MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	512	512	512	100.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	115468	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOID	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210402046711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA SEGUNDA ETAPA - 327647	327647	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	CAMINO TRAMO CUSARECOTA - CUSARECOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUSARECOTA MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	505	505	505	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	115469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402013969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA PRIMERA ETAPA - 110305	110305	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	CAMINO TRAMO CUSARECOTA - CUSARECOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined , 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CUSARECOTA MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	507	507	507	100.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	111590	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUSARECOTA - 298116	298116	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	PUEBLO, 00000 CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE CUSARECOTA EN URUACHI ESTADO DE CHIHUAHUA	Toma(s)	7	7	7	100.00	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	1,124,051.96	111594	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DEL MANZANO AL RANCHITO - 328913	328913	Uruachi	Uruachi	El Manzano	CAMINO TRAMO EL MANZANO - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EL MANZANO AL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	61	61	61	100.00	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	115472	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DEL RIO AL RANCHITO - 329251	329251	Uruachi	Uruachi	El Rancho	CAMINO TRAMO EL RIO - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UNDEFINID , 00000 EL RANCHITO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EL RIO AL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	25	25	25	100.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	115469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR LA TABLETA - ARACÓVVO - 331245	331245	Uruachi	Uruachi	Héroes de la Tableta	PUEBLO, 00000 HÉROES DE LA TABLETA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , HÉROES DE LA TABLETA ARACÓVVO	Puente(s)	1	1	1	100.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	91084	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DE JICAMORACHI SANTISIMO DE ABAJO- URUACHI- CORREGIDORA DE ABAJO- AGUA ESCONDIDA - SAN ANTONIO - 331693	331693	Uruachi	Uruachi	Jicamorachi	CAMINO TRAMO JICAMORACHI - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , JICAMORACHI SANTISIMO DE ABAJO URUACHI, CORREGIDORA DE ABAJO, AGUA ESCONDIDA A SAN ANTONIO	Kilómetro lineal	47	47	47	100.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	112171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 325216	325216	Uruachi	Uruachi	Jicamorachi	PUEBLO, 00000 JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , JICAMORACHI URUACHI CALAVERAS	Piezas	300	300	300	100.00	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	634,752.05	112158	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
CHH210402047128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO DE LAS LAGUNITAS A EL CABLE - 329512	329512	Uruachi	Uruachi	Las Lagunitas	CAMINO TRAMO LAS LAGUNITAS - EL CABLE MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 LAS LAGUNITAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LAGUNITAS EL CALE MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	10	10	10	100.00	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	115469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO LOS TEPOZANES - 329311	329311	Uruachi	Uruachi	Los Tepozanes	CAMINO TRAMO TEPOZANES - TEPOZANES MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 LOS TEPOZANES, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , TEPOZANES MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	4	4	4	100.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	115468	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO DE MAJALCA A EL RANCHITO - 329431	329431	Uruachi	Uruachi	Majalca	CAMINO TRAMO MAJALCA - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 MAJALCA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , MAJALCA EL RANCHITO MUNICIPIO DE URUACHI	Kilómetro lineal	10	10	10	100.00	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	115469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO OCHOCOMO A EL CABLE - 329545	329545	Uruachi	Uruachi	Ocochomo	CAMINO TRAMO OCHOCOMO - EL CABLE MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UND , 00000 OCHOCOMO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , OCHOCOMO EL CABLE	Kilómetro lineal	10	10	10	100.00	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	115468	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - 330985	330985	Uruachi	Uruachi	Orisivo	,00000 ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ORISIVO MUNICIPIO DE URUACHI	Piezas	1	1	1	100.00	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	1,514,166.29	112162	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402038942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ROCOROYO - 298216	298216	Uruachi	Uruachi	Rocoroyo	PUEBLO, 00000 ROCOROYO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ROCOROYO EN EL MUNICIPIO DE URUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	630	630	630	100.00	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	2,532,601.81	111670	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL SANTISIMO DE ARRIBA - 332407	332407	Uruachi	Uruachi	Santisimo de Arriba	PUEBLO, 00000 SANTISIMO DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SANTISIMO DE ARRIBA	Piezas	1	1	1	100.00	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	111590	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 339097	339097	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículos	1	1	1	100.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	99238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402049534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 338400	338400	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículos	1	1	1	100.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	99238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 339061	339061	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	1	100.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	99238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402049744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 339203	339203	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	1	100.00	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	99238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2104020497872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO EN LA CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO - 331953	331953	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CAMINO TRAMO TRANSITO RASCON - TIERRA DEL POZO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined PUEBLO 1, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE URUACHI	Metros cuadrados de construcción	334	334	334	100.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00	112172	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ESCALONES EN LOS CALLEJONES DE CASA DE ELIZABETH Y ANA LUISA VAZQUEZ - 331477	331477	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	223	223	223	100.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	99238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402013972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE URUACHI - 110427	110427	Uruachi	Uruachi	Uruachi	COLONIA , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cancha(s)	1	1	1	100.00	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	1,747,429.86	111593	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE URUACHI - 327742	327742	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	15	15	15	100.00	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	115472	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328142	328142	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	10	10	10	100.00	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	99238	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
					UNIDAD DE MEDIDA	META								META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH21040204862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328223	328223	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuartos)	30	30	30	100.00	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	115469	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040204876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328223	328223	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO , 00000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuartos)	5	5	5	100.00	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	103,525.55	112170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201938218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicacion liga 1.5 LTS/M2 y sello de rio 3/8 pétreo tipo 3/8L en tramo inicio canal 05 a escuela primaria de Comunidad Altavista.	OP-AD-PCA-011-2021	Camargo	Camargo	Alta Vista	Diferentes calles de Alta Vista	Metros Cuadrados	2452.5	2452.45	2452.45	100.00	412,479.45	412,479.45	412,479.44	412,479.44	412,479.44	412,479.44	412,479.44	412,479.44	OP-AD-PCA-011-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	AMPLIACION DEPORTIVA LOS REYES, EN LOS REYES, MUNICIPIO DE CAMARGO, CHIHUAHUA	OP-AD-ADR-016-2021	Camargo	Camargo	Los Reyes	PRHQVRC Los Reyes, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	2960	2960	2850	96.28	853,844.43	853,844.43	853,844.43	397,217.97	397,217.97	397,217.97	397,217.97	397,217.97	OP-AD-ADR-016-2021	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:El importe de modificado se encuentra correctamente ya que es el importe total aprobado y ejecutado. Los montos del avance financiero es lo que se a pagado hasta el día de hoy, la obra se estará cerrando tanto financieramente como física en las próximas dos semanas , trimestre:5.0, usuario:melsaivasc, fecha:2022-07-19)]
CHH210402053926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Adecuaciones en campo de beisbol Orteguello	OP-AD-CBO-017-2021	Camargo	Camargo	Orteguello	QB4R+C3 Orteguello, Chih., México	Metros Cuadrados	13528	13528.44	13250	97.94	902,217.20	902,217.20	902,217.20	743,631.67	743,631.67	743,631.67	743,631.67	743,631.67	OP-AD-CBO-017-2021	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:El importe modificado se encuentra correctamente ya que es el total de la obra ejecutada, sin embargo, la obra no se encuentra concluida financieramente, en cuanto a las metas no se puede concluir ya que existen detalles de obra por lo que la meta aun no se alcanza , trimestre:5.0, usuario:melsaivasc, fecha:2022-07-19)]
CHH210302004750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Apoyo a la vivienda, construccion de losas, techos y cuartos.	OP363	Camargo	Camargo	San Ignacio	Rancho San Ignacio, Trias 121, Centro, 33700, Matamoros 9, Centro, Chih., México	Metros Cuadrados	150	150	150	100.00	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	107299	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Trabajos adicionales en la Ciudad Infantil	op365	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Luis H. Álvarez 1477, Revolución, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	220	220	220	100.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	107191	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Impermeabilización de kinder Salvador Martínez Prieto	01	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	C. 2 de Abril 1330, Altos de Chavira, 33770 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	20,084.38	20,084.38	25,082.09	25,082.09	25,082.09	25,082.09	25,082.09	25,082.09	114462	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210302004011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Construcción de losa y firme en canal pluvial de la Esc. Arturo Armendariz	0	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Carlos Chavira 548, Abraham González, 33778 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	229.5	229.5	229.5	100.00	196,643.37	196,643.37	166,608.16	166,608.16	166,608.16	166,608.16	166,608.16	166,608.16	166,608.16	114463	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación de bacheo en diferentes calles de la mancha urbana y en caminos rurales	op339	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	20 de Noviembre, Lagunita, 33700, González Ortega, Centro, 33600 Ejido las Cuevas Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	60	60	60	100.00	612,499.20	612,499.20	596,155.73	596,155.73	596,155.73	596,155.73	596,155.73	596,155.73	596,155.73	103002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201937345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Planeación Urbana, Municipio de Camargo.	Sobrecarpeta de concreto asfáltico de 3 cms de espesor compacto con material calizo 1005 triturado en calle Ceboyllitas (Entre calle Azufrán y calle las Milpas).	OP-AD-PCA-014-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle Ceboyllitas	Metros Cuadrados	702.8	702.8	702.8	100.00	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	77,570.85	OP-AD-PCA-014-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación concreto asfáltico 4 cms compactos con calizo triturado en calle Ejercito Constitucionalista 2da Etapa ( entre calle Durango y calle Tierra y Libertad)	OP-LP-PCA-002-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle Ejercito Constitucionalista	Metros lineales	790	790	790	100.00	3,060,354.62	3,060,354.62	2,095,242.05	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	OP-LP-PCA-002-2021	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a que en el ejercicio fiscal 2021 se hackearon las cuentas FISM Y FORTAMUN por entes desconocidos. Dicha investigación está siendo coordinada por la policía cibernética del Estado de Chihuahua la cual tiene abierto el caso. La obra se encuentra terminada físicamente mas no financieramente, trimestre:5.0, usuario:mefisaolvic, fecha:2022-07-01), obs2: (observación:El importe modificado se encuentra correctamente, la obra todavía no se termina de pagar es por eso que no se a capturado la meta completa., trimestre:5.0, usuario:mefisaolvic, fecha:2022-07-21))	
CHH210201938215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación de sello 3/8" de espesor con material pétreo de río parcialmente triturado en calle Privada de Orquídeas( Entre calle Jazmines y cerco de escuela especial)	OP-AD-PCA-010-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle Privada de Orquídeas	Metros lineales	83.3	83.3	83.3	100.00	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	OP-AD-PCA-010-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201938467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación con concreto asfáltico (4 cms compactos ) en calle Reynosa (entre calle Luis H Álvarez y calle Gregorio M. Solís).	OP-LP-PCA-008-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Calle Reynosa	Metros lineales	246.02	246.02	246.02	100.00	1,819,844.68	1,819,844.68	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	1,405,588.78	OP-LP-PCA-008-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	OP336	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	González Ortega, Centro, C. Jiménez, Centro, 33700, Cd Camargo, C. Allende 103, Centro, 33700 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	580	580	580	100.00	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	98055	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO
CHH210402053968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO AV. LUIS H. ALVAREZ ETAPA 1.	OP-AD-PCA-022-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Luis H. Alvarez 2385, Santa Gracia, Atsacia Lorena, 33737 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	2110	2110	2110	100.00	1,490,030.16	1,490,030.16	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	1,534,597.07	OP-AD-PCA-022-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402052609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	BACHEO EN CALLES DE LA MANCHA URBANA Y CAMINOS RURALES	OP373	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Pablo Ginther 488, Arbol Grande, 33739 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	15	15	15	100.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	414,729.00	110894	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	REPARACION DE BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO	OP376	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Pino 128, Fovissite, 33770, Juan Escutia 2, Lagunita, 33730 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	21	21	21	100.00	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	110905	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	BACHEO SUPERFICIAL DE VARIAS CALLES DE LA CD. CON JETPATCHER	OP374	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	C. 2 de Abril 1612, Benito Juárez, 33700, Pablo Ginther 405, Arbol Grande, 33739 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	11.2	11.2	11.2	100.00	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	110902	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402052566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA	2021TE000003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	P.º Victoria 14, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Piezas	101	101	101	100.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	TRABAJO COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 11	2021OP000157	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIMALAPA NO. 15901 FRACC. CAFETALES	Metros Cuadrados	288.64	288.64	288.64	100.00	90,088.73	90,088.73	75,004.21	75,004.21	75,004.21	75,004.21	75,004.21	75,004.21	75,004.21		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS	2021SE000005	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 340, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Piezas	160	160	160	100.00	5,773,806.30	5,773,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201941164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE 18 VEHICULOS USADOS PARA PATRULLAS	2021SE000008	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31136 Chihuahua, Chih., México	Vehículos	18	18	18	100.00	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64		Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO								DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210201941577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	URBANIZACION	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	2021OP000126	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Profr. Tedfño Borunda y Av. Independencia, El Palomar, 31204 Chihuahua, Chih., México	Metros cúbicos	1177.8	1177.75	1177.75	100.00	4,993,933.59	4,993,933.59	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402052568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	URBANIZACION	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE HIDROLAVADORAS PARA USO EN LA LIMPIEZA URBANA DE LA CIUDAD	2021SP000007	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. Novena y C. Tamboret, San Rafael, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	2	2	2	100.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	URBANIZACION	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	NIVELACION DE ROZOS DE VISTA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2021OP000077	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Metros lineales	140	140	140	100.00	1,523,832.41	1,523,832.41	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	URBANIZACION	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR Y DESINCORPORACION EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO (COMPLEMENT)	2020OP000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Lat. Perif. de la Juventud & Valle Escondido, Colinas del Sol III Etapa, 31110 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	410	410	410	100.00	1,080,819.87	1,080,819.87	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	URBANIZACION	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE CUATRO CALLES DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE	2021OP000103	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Lolita Lebron & 17 de Junio, Cerro Cnel. II, Dos de Octubre, 31375 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	4806.8	4806.8	4806.8	100.00	2,985,283.06	2,985,283.06	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	URBANIZACION	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2021OP000104	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Mina La Junta, Villa del Real, 31137 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	175	175	175	100.00	124,639.37	124,639.37	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION EDUCATIVA (CIE) EN EL EIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2021DR000022	Chihuahua	Chihuahua	El Vallecillo	El Vallecito, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	40.6	40.6	40.6	100.00	507,067.02	507,067.02	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REMEDIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES LA CASITA	2021DR000019	Chihuahua	Chihuahua	La Casita	31620 La Casita, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	1,999,996.57	1,999,996.57	1,995,773.43	1,995,773.43	1,995,773.43	1,995,773.43	1,995,773.43	1,995,773.43	1,995,773.43	1,995,773.43	1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO										META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402054628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Construcción de cancha Fútbol Soccer	2117030	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	7770	7770	7770	100.00	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EJIDO VISTA HERMOSA	2117027	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros	96	96	96	100.00	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	ALUMBRADO ESTADIO DE BEISBOL EN ÁLVARO OBREGÓN	211029	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	3,177,868.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Remodelación Centro Cultural San Antonio	2117024	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	390.53	390.53	390.53	100.00	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Trabajos Adicionales Minideportiva Sec. Anahuac	2117021	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COL. EMILIANO ZAPATA LA CUCHILLA	2117006	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros	5539.7	5539.69	5539.69	100.00	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302006030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL II ETAPA	2117016	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	158	158	158	100.00	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO ESC. SEC. TEC 51	2117040	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	558	558	558	100.00	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	443,839.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTADO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO								DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402054681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CANCHA DE FUTBOL 7 SEC. TEC. 27	2117044	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1676.6	1676.62	1676.62	100.00	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	754,613.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	2117025	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	32300	32300	32300	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN Y REMOZAMIENTO EN INSTALACIONES DE SEG. PÚBLICA II ETAPA	2117046	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21030205978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REMODELACIÓN DEL PARQUE HACIENDA SAN ANTONIO	2117008	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1146.7	1146.7	1146.7	100.00	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Remodelación Capilla de Velación en el Secc. Alvaro Obregón	2117033	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	270.4	270.4	270.4	100.00	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Pavimentación Venezuela % Ingeniería y Belzario Chávez	2117020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	25903	25902.92	25902.92	100.00	29,478,828.01	29,478,828.01	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SUPERIOR EN CERRO DE RUELAS	2117043	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	3843.5	3843.5	3843.5	100.00	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21030205997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACIÓN EJIDO ENTRE 3a. Y4a.	2117012	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	3287	3287	3287	100.00	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	AVANCE	PORCENTAJE	RECALCADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO				
CHH21030206023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACIÓN 23a ENTRE E. ZAPATA Y CUAUHTEMOC	2117015	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	1002	1002	1002	100.00	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030206013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	PAVIMENTACIÓN 2a ENTRE 5 FEBRERO Y FAVELA	2117013	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	2232	2232	2232	100.00	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIÓN DE BANDA REJA-MURO ESC. SEC. TEC 69	2117039	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Cuauh témoc	Cuauh témoc - Chihuahua, Zona Centro, Cd Cuauh témoc, Chih., México	Metros Cuadrados	720	720	720	100.00	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y GEOTECNICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ESTADIO OLIMPICO DE DELICIAS		Delicias	Delicias	Delicias	SGCG+HE Delicias, Chih., México	Metros lineales	20	20	20	100.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR Y DISTRIBUIDOR VIAL LAS MORAS		Delicias	Delicias	Las Moras	Av. de las Moras, Sin Nombre, Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	1	100.00	4,475,280.00	4,475,280.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908769	MUNICIPAL	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA PRESIDENTES, PRESIDENTES I, LOPEZ DAVILA Y AGUSTIN MELGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA. - 7823	7823	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VICTOR AGUIRRE CASTORENA COLONIA PRESIDENTES PRESIDENTES I AGUSTIN MELGAR LOPEZ DAVILA, FUNDADORES, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE PDTE. CARRANZA CALLE PDTE	Metros cuadrados de construcción	5665	5665	5665	100.00	11,861,131.09	8,772,979.50	8,765,717.68	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	OP/03/PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/FISM/FORTA MUN/FOFIR/FODESEM/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policía	2112004	Juárez	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201938593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Quinta Etapa de la Academia de Policía	2112041	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fundadores de America S/N Fracc. Senderos de San Isidro	Lote	1	1	1	100.00	12,899,999.43	12,899,999.43	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	12,181,962.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

1.DESTINO DEL GASTO

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO				
CHH210201938134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adecuación y actualización de instalaciones eléctricas y luminarias en la estación Poniente	2112034	Juárez	Juárez	Juárez	avenida de los arceas	Lote	1	1	1	100.00	258,500.00	258,500.00	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adquisición de luminarias para alumbrado publico	2113027	Juárez	Juárez	Juárez	Bld. Manuel Talamas Camandari 10051, Los Bravos, 32575, Blvd. Juan Pablo II 6705, Parcelas Ejido Jesús Carranza, C. J. Cortazar 5604, San Felipe del Real, 32137, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	9,970,000.00	9,970,000.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento. Equipo de cñma Secretaria de Seguridad Publica Municipal.	2112054	Juárez	Juárez	Juárez	C. 16 de Septiembre 106, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento. Equipo para Distrito Porvenir	2112048	Juárez	Juárez	Juárez	C. Rivera del Salado, Parcelas Ejido Jesús Carranza, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	105,688.40	105,688.40	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Suministro, instalación y acondicionamiento de para-balas y cubiculos en el stand de tiro en el edificio de la Academia de Policia	2112036	Juárez	Juárez	Juárez	calle barranco azul	Lote	1	1	1	100.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Construcción de la Cuarta Etapa de la Academia de Policia	2112001	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Fundadores de America, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	36,000,000.00	36,000,000.00	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	35,987,566.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipamiento. Equipo de transporte	2112050	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	1	100.00	960,000.00	960,000.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Vial 2	2112047	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	1	100.00	213,268.80	213,268.80	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS		UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROYECTO								DIRECCION	AVANCE				PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CHH210302001214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones		Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Vial	2112045	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinacion de Seguridad Vial	Lote	1	1	1	100.00	300,360.00	300,360.00	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	87,091.20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones		Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de cómputo Seguridad Vial	2112046	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinacion de Seguridad Vial	Lote	1	3	3	100.00	90,000.00	90,000.00	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones		Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de seguridad al Edificio del Distrito Porvenir	2112044	Juárez	Juárez	Juárez	Distrito Porvenir	Lote	1	1	1	100.00	107,400.00	107,400.00	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones		Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de 350 lámparas recargables para la Coordinación de Seguridad Vial	2112039	Juárez	Juárez	Juárez	Juarez		Piezas	350	350	350	100.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201938437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles		Seguridad	Municipio de Juárez	Segunda etapa de remodelación de las oficinas de la Coordinación General de Seguridad Vial	2112038	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez		Lote	1	1	1	100.00	2,995,594.46	2,995,594.46	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	2,994,389.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento		Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	13,900,000.00	13,900,000.00	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de stand de tiro cerrado	2112024	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones		Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario de enfermería en la Academia de Policía	2112007	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	1,542,500.00	1,542,500.00	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	1,528,524.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					GEOREFERENCIAS					AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTADO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	3,025,000.00	3,025,000.00	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para edificio administrativo en la Academia de Policía	2112006	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	3,050,000.00	3,050,000.00	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	2,917,923.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de simuladores para la Academia de Policía	2112018	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Maquinaria y equipo	2	2	2	100.00	21,000,000.00	21,000,000.00	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario para dormitorios en la Academia de Policía	2112005	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	100.00	6,940,000.00	6,940,000.00	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Reparación de techo y muros del Edificio de Inteligencia del Distrito Sur	2112037	Juárez	Juárez	Juárez	valle del cedro	Lote	1	1	1	100.00	1,591,784.93	1,591,784.93	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	1,558,283.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402056001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114167	Juárez	Juárez	Juárez	Avenida Manuel Clouthier 1550, Las Arcadas, 32580 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	858	858	858	100.00	2,438,436.00	2,438,436.00	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en el Carril de incorporación en Blvd. Francisco Villarreal Torres	2114111	Juárez	Juárez	Juárez	Bld. Francisco Villarreal Torres	Metros Cuadrados	409.86	409.86	409.86	100.00	687,100.31	687,100.31	687,100.30	687,100.30	687,100.30	687,100.30	687,100.30	687,100.30	687,100.30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona C	2114159	Juárez	Juárez	Juárez	C. Tacámbaro 8208, Vista del Valle, 32663 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	734	734	734	100.00	2,086,028.00	2,086,028.00	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de carpeta asfáltica en C. Juan Herrera	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Juan Herrera	Metros Cuadrados	1908.5	1908.54	1908.54	100.00	3,386,295.80	3,386,295.80	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOID	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHQ10302001209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico Calle Marina	2114110	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Marina Nacional	Metros Cuadrados	1287.6	1287.57	1287.57	100.00	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	3,503,599.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ10302001212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en C. Monte Verde	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Verde	Metros Cuadrados	628.52	628.52	628.52	100.00	1,633,009.64	1,633,009.64	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ10302001208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación por el metodo de Recuperación de Base, Carpeta Asfáltica y Estabilización de Suelos en la calle Parque el Dorado	2114109	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Parque el dorado	Metros Cuadrados	1336.5	1336.47	1336.47	100.00	1,034,765.01	1,034,765.01	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ10402055902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rastreo y limpieza de vialidades, diques, arroyos y acequias	2114161	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	105	105	105	100.00	6,562,499.96	6,562,499.96	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ10402055992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114166	Juárez	Juárez	Juárez	Gral Julio Hernández 7850, Revolución Mexicana, 32670 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	4062	4062	4062	100.00	11,544,204.00	11,544,204.00	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ10402055966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114157	Juárez	Juárez	Juárez	MG04-Q6 Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Metros Cuadrados	734	734	734	100.00	2,086,028.00	2,086,028.00	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ10402055974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114157	Juárez	Juárez	Juárez	Unnamed Road, Floresta de San José, 32534 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	734	734	734	100.00	2,086,028.00	2,086,028.00	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	2,027,329.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHQ10101888001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juárez	Red de Alumbrado Público. Material eléctrico	2113007	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	1	100.00	114,000,000.00	114,000,000.00	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHQ10302000794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123 AMPLIACION DE TECHUMBRE	21910348	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	colonia avales chihuahua	Metros Cuadrados	436.8	436.8	436.8	100.00	1,287,927.17	1,287,927.17	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
					DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META								META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHQ1030201010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ENREIADO	2190349	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MINERAL DE TURLIACHITO	Metros Cuadrados	652.43	652.43	652.43	100.00	2,376,598.81	2,376,598.81	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2145 - REHABILITACIONES GENERALES	20200680	Gobierno de la Entidad	Aldama	Calle Juárez 137, Centro, 32910 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	255.5	255.5	255.5	100.00	1,067,688.22	1,067,688.22	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	1,062,346.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHQ10201939220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. INDUSTRIAL 3017 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	20200681	Gobierno de la Entidad	Aldama	Cuauhémoc, Centro, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	1,289,145.04	1,289,145.04	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	1,285,815.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201939739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SALVADOR OROZCO MARTINEZ - BARRA PERIMETRAL Y BARRA BARANDAL	20200679	Gobierno de la Entidad	Aldama	Venusiano Carranza, Amp Benito Juárez, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	244	244	244	100.00	854,818.72	854,818.72	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	852,768.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201939501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. INDALECIO ALLENDE 2198 - REHABILITACIONES GENERALES	20300331	Gobierno de la Entidad	Allende	33929 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	479	479	479	100.00	959,992.23	959,992.23	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	954,048.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210302001486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. AGUILERAS SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-000ES0008A 307-2021	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	960	960	761.28	79.30	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,833,498.24	1,833,498.24	550,049.47	550,049.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210402053465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3047 - REHABILITACIONES GENERALES	21000454	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	CALLE ANAHUAC, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100.00	413,493.00	413,493.00	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	343,729.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHQ10301999676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 1330 - CONSTRUCCION DE BARRA COLINDANTE	21101080	Gobierno de la Entidad	Camargo	C. 2 de Abril, Obrera, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.6	100.00	535,637.28	535,637.28	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	531,745.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					DIRECCION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO								DIRECCION	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH210201939717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 35 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21101074	Gobierno de la Entidad	Camargo		Educación Tecnológica, Los Alamos, Francisco I. Madero, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	550	100.00	1,099,510.61	1,099,510.61	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59	1,095,381.59		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301999694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ - REHABILITACIONES GENERALES Y BARRA PERIMETRAL	21101082	Gobierno de la Entidad	Camargo		Maravillas, Chih., México	Metros Cuadrados	96	96	96	100.00	336,617.44	336,617.44	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15	330,665.15		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301999921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX GUZMAN RODRIGUEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	21910373	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Antonio Martínez, Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	159	159	159	100.00	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38	1,821,150.38		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402053854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION	21910413	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av de la Junta, Industrial, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	186	186	186	100.00	605,799.43	605,799.43	605,628.70	605,628.70	605,628.70	605,628.70	605,628.70	605,628.70	605,628.70		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301999067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL - 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av Equus, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	672,445.55	672,445.55	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06	668,592.06		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE DOLORES PALOMINO - REHABILITACIONES GENERALES	21910340	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Independencia, San Felipe Viejo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	495	495	495	100.00	991,219.29	991,219.29	991,141.45	991,141.45	991,141.45	991,141.45	991,141.45	991,141.45	991,141.45		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402053859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO REHABILITACIONES GENERALES	21910410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Paseos del Sol, Chihuahua, México	Metros lineales	1627	1627	1627	100.00	1,644,887.44	1,644,887.44	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03	1,502,770.03		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201939443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Río de Janeiro, Campanario III Etapa C, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	0	0	0.00	437,478.00	437,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	{tbl:1: [observación:OBRA REPETIDA, trimestre:5.0, usuario:claudiaiperrez, fecha:2022-07-07],tbl:2: [observación:OBRA REPETIDA, FAVOR DE CANCELAR ESTE FOLIO, trimestre:5.0, usuario:claudiaiperrez, fecha:2022-07-21]}			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS					FLUJO
CHH210301999704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 10 DE MAYO 1062 - REHABILITACIONES GENERALES	21910386	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Av. Tecnológico & C. 10 de Mayo, Col de las Madres, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	100.00	660,109.47	660,109.47	660,075.09	660,075.09	660,075.09	660,075.09	660,075.09	660,075.09	660,075.09	660,075.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402057401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL ANGEL ARVIZU PONCE DE LEON 2777 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910418	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Benito Carrillo, Toribio Ortega, 31065 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80	80	63.91	79.89	1,524,048.50	1,524,048.50	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	1,524,048.47	397,819.96	397,819.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA PRAKEDIS G. GUERRERO 2226 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910407	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. 27 Manuel Gómez Morin, Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	252	252	252	100.00	121,444.33	121,444.33	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	107,831.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402057414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PAULA ALEGRIA - REHABILITACIONES GENERALES	21910421	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. 74, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	11	11	8.79	79.91	536,073.30	536,073.30	536,073.26	536,073.26	536,073.00	536,073.00	536,073.00	137,057.11	137,057.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIMON BOLIVAR - REHABILITACIONES GENERALES	21910379	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Jose Esteban Coronado, Zona Centro, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1025	100.00	979,357.14	979,357.14	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	927,535.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402057407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SECCION XLII DEL S.N.T.E. 2204 - REHABILITACION ELECTRICA	21910419	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Melchor Guaspe, Dale, RUTA SUR II, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	1368	1368	207.66	15.18	470,010.30	470,010.30	470,010.28	470,010.28	470,010.28	470,010.28	450,118.83	450,118.83	135,035.65	135,035.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE - CONSTRUCCION DE CANCHA DE 12.00 X 22.00 MTS Y MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	21910378	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Novena, Santa Rosa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	264	264	264	100.00	1,395,797.46	1,395,797.46	1,395,788.36	1,395,788.36	1,395,788.36	1,395,788.36	1,395,788.36	1,395,788.36	1,395,788.36	1,395,788.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - REHABILITACIONES GENERALES	21910412	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		C. Puerto Benito Juárez 8216, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	31	31	31	100.00	3,268,672.35	3,268,672.35	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	3,048,971.30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																	AVANCE	PORCENTAJE	RECALCADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS					FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201939728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROEBEL - MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLÓNICA	21910301	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 49, Amp Dos de Octubre, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	90	90	90	100.00	183,680.06	183,680.06	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	181,443.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA 92 - EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO B: 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE CDP, RODOLFO FIERRO	Metros Cuadrados	12.9	12.9	12.9	100.00	859,001.53	859,001.53	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	858,849.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080INZ040 N-370-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DESIERTO ALTAR 17716 COLONIA SANJUANOS	Metros Cuadrados	900	900	900	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,726,205.41	1,726,205.41	1,552,842.41	1,552,842.41	1,552,842.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910408	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE	Piezas	56	56	56	100.00	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	2,250,716.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - 4 AULAS DE 6 X 8 MTS	21910333	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Libertad 101, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	192	100.00	2,075,750.32	2,075,750.32	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	2,064,999.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. REVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	21910319	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle María Elena Hernández, Revolución, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	224	224	224	100.00	448,782.51	448,782.51	444,188.24	444,188.24	444,188.24	444,188.24	444,188.24	444,188.24	444,188.24	444,188.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES No. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Sexta & Ramírez, Bolívar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394	394	394	100.00	789,757.81	789,757.81	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	789,757.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	21910380	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Catedral de Guanajuato, Predio la Cantera, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	25.2	25.2	25.2	100.00	143,610.87	143,610.87	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	125,069.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH21030199966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO D. SALIDO - OBRAS EXTERIORES	21800241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Cerro Prieto, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	20.2	20.2	20.2	100.00	70,156.38	70,156.38	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	59,838.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040205347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOLIDARIDAD - 4 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS) DE 2.15X1.20 MTS EN EDIFICIOS	21910403	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	colonia 20 aniversario		Metros Cuadrados	10.32	10.32	10.32	100.00	416,462.01	416,462.01	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	376,943.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21020193940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS - SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 8X8 MTS	21910341	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	De La Nogatera, Los Girasoles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	1,199,469.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21040205391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - BARDA COLINDANTE	21910404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Desierto de Altar 177, Sahuaros, 31137 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	209.88	209.88	209.88	100.00	711,874.95	711,874.95	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	711,867.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402006578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 99 - EDIFICIO B; PLANTA ALTA; 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS DE ESTRUCTURA U2-C; EDIFICIO C; PLANTA BAJA; LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA, ESCALERA, LABORATORIO DE COMPUTO	21910388	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Florencia 1176, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	582.4	582.4	582.4	100.00	7,541,492.91	7,541,492.91	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	7,471,332.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 77 - AULA DE MEDIOS DE 4 ENTRE EJES DE 12.96 X 8.00 MTS	21910308	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	103.68	103.68	103.68	100.00	1,862,172.44	1,862,172.44	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	1,859,823.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910314	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	J. Eligio Muñoz, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	2484	2484	1464.81	58.97	3,677,614.57	3,677,614.57	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	2,638,616.46	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación-AJUSTO MONTO, FINQUITO POR \$2,638,616.46 trimestre:5.0, usuario:claudiaiperez, fecha:2022-06-30), obs2: (observación-SE REINTEGRA MONTO NO EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2022 A LA TESOFE, LA OBRA NO LLEGO AL 100% FISICO, SE RESCINDE CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:claudiaiperez, fecha:2022-06-30))
CHH210301999702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AMALIA GONZALEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910385	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	México 16, Chihuahua, Chih., México		Metros lineales	850	850	850	100.00	465,155.85	465,155.85	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	422,068.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301999670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE MONTOYA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910369	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Nilo Blanco, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	151.74	151.74	151.74	100.00	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	2,172,435.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080PR1299 U-417-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAR		Metros Cuadrados	440	440	341.35	77.58	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	611,985.66	611,985.66	611,985.66	611,985.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA - REHABILITACIONES GENERALES	21910420	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Olivar de Manzanao 17754, Los Olivos, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	164.25	164.25	0	0.00	809,157.76	809,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:OBRA CANCELADA, SE REINTEGRAN LOS RECURSOS A LA TESOF., Trimestre:5.0, usuario:ctiudisp@perex, fecha:2022-07-18)]
CHH210402052627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 72 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48X8.00 MTS	21910400	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	P.P de Saucillo, Paseos de Chihuahua, 31125 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	51.84	51.84	51.84	100.00	1,446,296.65	1,446,296.65	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	1,353,563.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - BANDA PERIMETRAL Y BANDA - MALLA	21910306	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Privado Francisco Javier Mina, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	105	105	105	100.00	486,012.55	486,012.55	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	484,703.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO - CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910384	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Punta La Angostura, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	192	192	192	100.00	2,357,518.08	2,357,518.08	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	2,354,466.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION	26802136	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rio de Janeiro 1000, Campestre III Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México		Mobiliario y equipo	4560	4560	0	0.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	1,407,305.04	1,407,305.04	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402056120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rio de Janeiro 1000, Campestre III Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México		Mobiliario y equipo	227	227	227	100.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210402053872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 2224 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ALUMNOS Y MAESTROS Y RAMPA DE ACCESO	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Secretaría de Educación Pública, San Jorge, 31054 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	323.4	323.4	323.4	100.00	689,387.59	689,387.59	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92	640,320.92		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS LYDIA GOMEZ MARIN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21910406	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Valle Dorado, Valle de la Madrid, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	32.58	32.58	32.58	100.00	294,103.95	294,103.95	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56	282,515.56		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3073 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21701944	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE LAZARO CARDENAS Y 27, ANAHUAC	Piezas	55	55	55	100.00	2,371,483.40	2,371,483.40	2,319,598.86	2,319,598.86	2,319,598.86	2,319,598.86	2,319,598.86	2,319,598.86	2,319,598.86		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JN. LAURA MENDOZA DE CUENCA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-108DJN02401-418-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		cuauh	Metros Cuadrados	607.5	607.5	437.1	71.95	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,164,013.58	1,164,013.58	462,795.31	462,795.31		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS URQUIDI GAYTAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21701938	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		Valle Hondo & Campo Alegre, Campo Real, 31512 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	328.5	328.5	328.5	100.00	657,061.60	657,061.60	559,013.73	559,013.73	559,013.73	559,013.73	559,013.73	559,013.73	559,013.73		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3072 BENITO JUAREZ GARCIA - REHABILITACIONES GENERALES, BANDA CON MALLA CICLONICA, BEREDEROS Y BASE PARA TINACO	21800240	Gobierno de la Entidad	Cuahuiriachi		Cerro Prieto, 33251 Chih., México	Metros lineales	460	460	460	100.00	2,102,057.80	2,102,057.80	2,099,733.42	2,099,733.42	2,099,733.42	2,099,733.42	2,099,733.42	2,099,733.42	2,099,733.42		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO 2306 - REHABILITACIONES GENERALES	22101730	Gobierno de la Entidad	Delicias		Av Rio San Pedro Nte, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	532.6	532.6	532.6	100.00	532,761.40	532,761.40	528,087.55	528,087.55	528,087.55	528,087.55	528,087.55	528,087.55	528,087.55		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONSTITUCION - AULA ADOSDADA DE ESTRUCTURA 751	22101727	Gobierno de la Entidad	Delicias		Av. División del Nte., Col Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	546,654.40	546,654.40	545,195.19	545,195.19	545,195.19	545,195.19	545,195.19	545,195.19	545,195.19		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL GOMEZ MORIN - CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS	22101729	Gobierno de la Entidad	Delicias		Calle Central 68, Oriente 1, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	192	100.00	2,214,708.48	2,214,708.48	2,211,893.20	2,211,893.20	2,211,893.20	2,211,893.20	2,211,893.20	2,211,893.20	2,211,893.20		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS 2004 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22101728	Gobierno de la Entidad	Delicias		Calle Cuarta Pte. Poniente, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100.00	719,560.41	719,560.41	719,337.24	719,337.24	719,337.24	719,337.24	719,337.24	719,337.24	719,337.24		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO
CHH210301999677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MARTIRES DE CHIHUAHUA - REHABILITACIONES GENERALES	22200203	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	33148 Santa María de Cuevas, Chih., México		Metros Cuadrados	460.8	460.8	460.8	100.00	3,969,430.83	3,969,430.83	3,967,690.73	3,967,690.73	3,967,690.73	3,967,690.73	3,967,690.73	3,967,690.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL ES-56 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22701628	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Felipe Angeles, El Salto, Guachochi, Chih., México		Piezas	384	384	384	100.00	4,187,387.55	4,187,387.55	3,929,469.27	3,929,469.27	3,929,469.27	3,929,469.27	3,929,469.27	3,929,469.27	3,929,469.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA NAPI WIE RULLIA - REHABILITACIONES GENERALES	22701627	Gobierno de la Entidad	Guachochi	RWS8+OF Guachochi, Chih., México		Piezas	6	6	6	100.00	298,936.40	298,936.40	258,826.16	258,826.16	258,826.16	258,826.16	258,826.16	258,826.16	258,826.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. GENERAL ES-33 PABLO OCHOA - REHABILITACIONES GENERALES	22901499	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juárez 188, 33470 Guadalupe y Calvo, Chih., México		Metros Cuadrados	638	638	638	100.00	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	1,277,337.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME NUNO - AULA DE 6X8.30 MTS MODIFICADA, FOSA SEPTICA Y FODD DE ABSORCION	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo		Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.8	100.00	572,080.19	572,080.19	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	356,480.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORA - SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL	23202014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio 4448, La Esmeralda, 33885 Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros Cuadrados/ Metros lineales	51.84/ 70.65	51.84/ 70.65	51.84/ 70.65	100.00	1,885,330.23	1,885,330.23	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	1,863,075.20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AULA ADOSADA DE 6X8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	C. DE MALLORCA, COL. EL QUIOTE		Metros Cuadrados	48	48	48	100.00	585,420.03	585,420.03	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	582,007.51	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:SE AJUSTA MONTO DE FINQUITO A \$582,007.51 trimestre:S.O, usuario:cuadripere@er, fecha:2022-06-29))
CHH210301999688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BANDA PERIMETRAL	23400257	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ocampo 83, 31920 Ignacio Zaragoza, Chih., México		Metros Cuadrados	528	528	528	100.00	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	3,542,851.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO - REHABILITACIONES GENERALES	23500343	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	265	265	265	100.00	529,827.34	529,827.34	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	496,662.30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201939582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA 2289 - REHABILITACIONES GENERALES	23708404	Gobierno de la Entidad	Juárez		Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	648	648	648	100.00	1,297,243.94	1,297,243.94	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	1,286,513.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 95 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708439	Gobierno de la Entidad	Juárez		Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	117	117	117	100.00	235,428.08	235,428.08	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	148,704.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS REHABILITACIONES GENERALES	23708459	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA DE LA CAÑADA, COLONIA ZARAGOCETA DISTRITO BRAVO	Metros Cuadrados	403.52	403.52	403.52	100.00	3,346,921.60	3,346,921.60	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	3,341,027.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2915	2915	595.83	20.44	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,487,661.54	3,487,661.54	1,046,298.46	1,046,298.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 44 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708417	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Neptuno, Satélite, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	259.26	259.26	259.26	100.00	1,006,500.20	1,006,500.20	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	1,003,223.50	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402056896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 90 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708471	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. P 9 de la Cañada, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	5	5	5	100.00	1,447,281.77	1,447,281.77	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	1,420,865.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 80 - REHABILITACIONES GENERALES	23708441	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Palacio de Millas, Torres del Sur Ampliación, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	554.91	554.91	554.91	100.00	1,109,835.78	1,109,835.78	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	1,071,682.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO PARRA - CONSTRUCCION DE BARDA DE COUNDANCIA	23708450	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Plata, Mariano Escobedo, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	229	229	229	100.00	1,159,267.18	1,159,267.18	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	1,154,019.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 2665 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708460	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Ramón Rayón 3857, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	134	134	134	100.00	1,817,982.70	1,817,982.70	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	1,626,790.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES										
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH210301999069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO 2331 - ADQUISICION DE MOBILIARIO	23708443	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	1	100.00	797,656.60	797,656.60	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	711,609.34	Terminado	Validado avances		Sin observaciones									
CHH210402056109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AIDA HERRERA TORRES 2116 - 1 AULA Y REHABILITACIONES GENERALES	23708473	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Nardos & Margaritas, Demetrio Flores, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	0	0.00	1,390,300.00	1,390,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[obs1: [observación:OBRA CANCELADA, SE REINTEGRA RECURSO APROBADO A LA TESOFERÍA, usuario:claudiaipaer, fecha:2022-06-29]]
CHH210402053954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FIDELAVILA 2323 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE BANDA	23708469	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Parral & Zacatecas, Fidel Ávila, 32540 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2052	2052	2052	100.00	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	2,566,641.44	Terminado	Validado avances		[obs1: [observación:AJUSTO MONTO EJERCIDO, MONTO DE FINIQUITO \$2,566,641.44, trimestre:5.0, usuario:claudiaipaer, fecha:2022-06-30]]						
CHH210201939702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708405	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Rodolfo Ogarrío & Mariano Escobedo, Monterrey, 32070 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100.00	999,999.98	999,999.98	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	995,156.20	Sin observaciones		
CHH210302001300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELLESECUNDARIA FEDERALIZADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DYO178 A-416-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		CARRETERA CASAS GRANDES KILOMETRO 32	Metros Cuadrados	125	125	125	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	231,405.87	231,405.87	222,462.88	222,462.88	222,462.88	222,462.88	222,462.88	222,462.88	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones						
CHH210402053902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749 REHABILITACIONES GENERALES	23708464	Gobierno de la Entidad	Juárez		Chihuahua, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1025	100.00	3,612,456.76	3,612,456.76	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	3,373,214.75	Sin observaciones	
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JOSÉ REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0067 O-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1235	1235	988	80.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,365,221.12	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	1,777,191.59	Sin observaciones		
CHH210302001419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08EPROB099 415-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia Valle Dorado, Juárez	Metros Cuadrados	700	700	700	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,340,630.35	1,340,630.35	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	1,189,157.36	Sin observaciones	
CHH210402054036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE ULLE AIZURU - REHABILITACIONES GENERALES	23708476	Gobierno de la Entidad	Juárez		Del Desierto, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	343.6	343.6	0	0.00	406,151.73	406,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[obs1: [observación:OBRA CANCELADA, SE REINTEGRA RECURSO APROBADO, trimestre:5.0, usuario:claudiaipaer, fecha:2022-06-29]]		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS				AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
					DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA								META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301999700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 82 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708446	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel & Rodolfo Fierro, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	89.6	89.6	89.6	100.00	257,058.42	257,058.42	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	227,015.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708465	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Güele, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	851	851	851	100.00	1,654,628.95	1,654,628.95	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	1,165,114.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JAIME SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-ORDIN21513 Q-429-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez	Metros Cuadrados	1850	1850	1516.63	81.98	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	2,565,840.72	2,565,840.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402056103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7012 - REHABILITACIONES GENERALES	23708452	Gobierno de la Entidad	Juárez	Genaro Vázquez, Tierra y Libertad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	200	200	200	100.00	326,760.27	326,760.27	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	305,050.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 98 - BANDA PERIMETRAL	23708420	Gobierno de la Entidad	Juárez	Hacienda de García, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	240	240	240	100.00	839,033.24	839,033.24	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	814,734.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-080DES00342 73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150	150	150	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ 2430- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708458	Gobierno de la Entidad	Juárez	J.B. Escudero & Francisco Javier Mina, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	956.4	956.4	956.4	100.00	1,400,867.14	1,400,867.14	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	1,285,204.10	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FARABUNDO MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708461	Gobierno de la Entidad	Juárez	José Luis de Velasco 7120, Campeste, 32469 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	128	128	128	100.00	1,435,024.68	1,435,024.68	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	1,392,088.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3002 - REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS	23708470	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juan Escutiá 1601, El Dorado, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1010	1010	1010	100.00	724,468.34	724,468.34	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	661,433.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3016 - REHABILITACION DE BEBEDEROS	23708462	Gobierno de la Entidad	Juárez	La Joya, 32330 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2	2	2	100.00	74,504.71	74,504.71	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA POR COOPERACION 8358- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708466	Gobierno de la Entidad	Juárez	Manuel N. López 121, km 20, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	30	30	30	100.00	3,609,304.75	3,609,304.75	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	3,550,238.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301999679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708444	Gobierno de la Entidad	Juárez		Panamericana 17, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	451.9	451.9	451.9	100.00	903,802.21	903,802.21	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	901,775.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3067 - MALLA OCLONICA	23708457	Gobierno de la Entidad	Juárez		PRADERAS DEL SOL Y PUERTA DEL SOL, COLONIA PRADERAS DEL SOL	Metros lineales	310	310	310	100.00	384,214.80	384,214.80	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	300,375.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPRO32711368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,880,309.44	2,880,309.44	1,329,791.07	1,329,791.07	1,329,791.07	1,329,791.07	1,329,791.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0019G-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO DIAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	677.5	100.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	1,286,223.04	1,286,223.04	1,286,223.04	1,286,223.04	1,286,223.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708468	Gobierno de la Entidad	Juárez		Villa Feliz, Las Quintas, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	80	80	80	100.00	130,870.43	130,870.43	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	127,775.30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23800265	Gobierno de la Entidad	Julimes		Juárez 229, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	522.74	522.74	522.74	100.00	230,039.00	230,039.00	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	223,452.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ESCUTIA - AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS. CON SERVIDIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	Hidalgo 7, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	34.38	34.38	34.38	100.00	590,268.97	590,268.97	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	588,235.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL GUADALUPE VICTORIA 3029 - MOBILIARIO Y EQUIPO	24000491	Gobierno de la Entidad	Madera		Calle Primera & Guerrero, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	1	100.00	1,116,791.16	1,116,791.16	810,610.80	810,610.80	810,610.80	810,610.80	810,610.80	810,610.80	810,610.80	810,610.80	810,610.80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - TERMINACION DE EDIFICIOS B Y C, OBRAS Y REDES EXTERIORES Y TERMINACION DE LA OBRA	24000492	Gobierno de la Entidad	Madera		Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	2539	2539	2539	100.00	5,078,281.50	5,078,281.50	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	5,021,297.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FAMILIA STEGE 2532 - REHABILITACION EN INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA	24500886	Gobierno de la Entidad	Meoqui		33130 Meoqui, Chih., México	Metros Cuadrados	76	76	76	100.00	152,167.00	152,167.00	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	149,313.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210402053763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	24900328	Gobierno de la Entidad	Nonoava		Independencia 347, 33170 Nonoava, Chih., México	Metros Cuadrados	494	494	494	100.00	450,059.10	450,059.10	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64	418,132.64			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ALBERGLIE INDIGENA SECUNDARIA ANTONIO REPISO MAR - REHABILITACIONES GENERALES	24900327	Gobierno de la Entidad	Nonoava		Independencia 5, 33170 Nonoava, Chih., México	Metros Cuadrados	1048	1048.01	1048.01	100.00	2,096,038.09	2,096,038.09	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08	2,095,647.08			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2358 - IMPERMEABILIZACION	25001091	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		CALLE MINERVA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1892	1892	1892	100.00	998,350.10	998,350.10	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03	997,670.03			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR21511360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		Madreseva, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1410	1410	1226.7	87.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,705,071.04	1,222,396.69	1,222,396.69			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3062 CLUB SERTOMA - REHABILITACIONES GENERALES	25001089	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		Paseo de La Reforma y Emiliano Zapata, Heroes de La Reforma, 31777 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	303	303	303	100.00	605,794.73	605,794.73	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81	605,156.81			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE50013M-359-2021	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro		CARRETERA MINA FRISCO	Metros Cuadrados	1540	1540	669.13	43.45	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	2,960,440.95	2,960,440.95	888,132.28	888,132.28			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065 - REHABILITACIONES GENERALES	26200641	Gobierno de la Entidad	Sauclillo		Av. Onceava, Pablo Gómez, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	308.93	308.93	308.93	100.00	617,865.21	617,865.21	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69	617,857.69			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET - 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	26200640	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Ampliación de Las Varas	Sauclillo, Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	259.2	259.2	259.2	100.00	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62	3,624,087.62			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	MUNICIPIO DE ALLENDE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA DEL CREI ADOLFO LÓPEZ MATEOS	20300332	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	33929 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	595.2	595.2	595.2	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CANCHA DE FUTBOL 7 EN SEC. TECNICA # 27 EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC	MC-2117044-044	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Colonia Anahuac	Arisachi, Sierra Blanca, 31600 Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados de construcción	1676.6	1676.62	1676.62	100.00	754,613.57	754,613.57	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	754,612.56	MC-2117044-044	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOID	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECORSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210302005860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 51 EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	MC-2117040-040	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Lat. de Argentina, CTM, 31510 Cd Cuauhémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	558	558	558	100.00	887,679.38	887,679.38	987,679.38	987,679.38	987,679.38	987,679.38	987,679.38	987,679.38	MC-2117040-040	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE BARDA REJA MURO EN ESC. SEC. 69 EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	MC-2117039-039	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Periférico, Revolución Mexicana, Cd Cuauhémoc, Chih., México	Metros lineales	361.25	361.25	361.25	100.00	683,593.26	683,593.26	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	681,041.29	MC-2117039-039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302000107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SECUNDARIA TECNICA 85, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA TIPO DOMO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	22701616	Guachochi	Guachochi	Noregachi	7V5C+RW Noregachi, Chih., México	Metros	566.4	566.4	566.4	100.00	1,501,278.95	1,501,278.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	1,501,078.95	22701616	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302002384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ROSARIO	ESCUELA FEDERAL OCTAVIO PAZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA	25600279	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	Juan Mendoza Rosario, 33538 Chih., México	Metros Cuadrados	572.4	572.4	572.4	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99	1,398,046.99		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA No. 2598	23601140	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Benito Juárez, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Metros Cuadrados	578.76	578.76	578.76	100.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	2,098,477.69	09/56/2021- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA/GASOLINA Y DIESEL 2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	23202010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Simon Bolívar, Centro, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	540	540	540	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	DOPM-LP-23202010-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMARIA MARIA BRISA RODRIGUEZ	23202011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Simon Bolívar, Centro, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	428	428	428	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	DOPM-LP-23202011-2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402058674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	Adquisición lote de bombas para agua educación básica	2021-2001602-A-9277	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & C. Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	30,693.16	30,693.16	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402058669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	Adquisición primaria aurelia aguero material eléctrico	2021-2001602-A-9276	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & C. Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16	13,283.16		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402058683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN CISTERNAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	2021-2001602-A-9278	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & C. Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53	188,889.53		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201943220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE 50 TINACOS 750 ls.	2021-2001602-A-8879	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	50	50	50	100.00	125,000.00	125,000.00	124,046.34	124,046.34	124,046.34	124,046.34	124,046.34	124,046.34	124,046.34		Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORÍA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201943131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	REHABILITACION CON MATERIAL HIDRÁULICO (1980 PIEZAS) PARA VARIAS ESCUELAS	2021-2001602-A-8789	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Piezas	1980	1980	1980	100.00	66,000.00	66,000.00	46,651.04	46,651.04	46,651.04	46,651.04	46,651.04	46,651.04	46,651.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	compra de materiales para baño 290 piezas	2021-2001602-A-8793	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	290	290	290	100.00	42,000.00	42,000.00	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201943142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQ PARA BAÑOS 65 piezas	2021-2001602-A-8794	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	65	65	65	100.00	58,000.00	58,000.00	57,999.48	57,999.48	57,999.48	57,999.48	57,999.48	57,999.48	57,999.48	57,999.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201943225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	384 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	2021-2001602-A-8857	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Piezas	384	384	384	100.00	340,000.00	340,000.00	339,665.82	339,665.82	339,665.82	339,665.82	339,665.82	339,665.82	339,665.82	339,665.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201943208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE MOTORES Y BOMBAS PARA AIRE 120 piezas		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	120	120	120	100.00	129,000.00	129,000.00	125,414.33	125,414.33	125,414.33	125,414.33	125,414.33	125,414.33	125,414.33	125,414.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201943200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	compra de material diverso para aulas 810 piezas	2021-2001602-A-8792	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza & Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	810	810	810	100.00	243,000.00	243,000.00	239,756.41	239,756.41	239,756.41	239,756.41	239,756.41	239,756.41	239,756.41	239,756.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802109	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	106,000.00	106,000.00	70,647.34	70,647.34	70,647.34	70,647.34	70,647.34	70,647.34	70,647.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE 50 TINACOS 1100 LTS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802113	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	50	50	50	100.00	170,000.00	170,000.00	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	118,177.90	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802107	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	320,000.00	320,000.00	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	258,939.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS 400 PIEZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802114	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	400	400	400	100.00	360,000.00	360,000.00	311,752.32	311,752.32	311,752.32	311,752.32	311,752.32	311,752.32	311,752.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210302004859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802112	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	1,041,495.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MOTORES Y BOMBAS 450 PIEZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802111	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	450	450	450	100.00	592,500.00	592,500.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	510,864.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MUEBLES PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802108	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	150,000.00	150,000.00	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	133,608.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA AULAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802110	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	1	100.00	32,000.00	32,000.00	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	17,526.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201941012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH 08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO (CELDAS SOLARES)	21910338 PR FAMMS/F/2 021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av División del Nte 3707, Magisterial Universidad, Chihuahua, Chih., México	Celdas solares	1	1	1	100.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201941030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO (CELDAS SOLARES)	21910339 PR FAMMS/F/2 021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Abolición de la Esclavitud, Juventud Nte, Chihuahua, Chih., México	Celdas solares	1	1	1	100.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Chihuahua (Chihuahua II)	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DEL PLANTEL II EN CHIHUAHUA	21910371	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Maria Elena Hernández, Av George Washington 1202, Campestre Washington, Campestre-Lomas, 31215, Revolucion, Chihuahua, Chih., México	Metros	103.68	103.68	103.68	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	1,995,992.80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Chihuahua II)	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PLANTEL II EN CHIHUAHUA	21910372	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Maria Elena Hernández, Revolución, Av George Washington 1202, Campestre Washington, Campestre-Lomas, 31215, Chihuahua, Chih., México	Piezas	189	189	189	100.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201943224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Edmad 32 Janos Construcción de modulo administrativo, modulo sanitario, bebederos y obras exteriores	23500344	Janos	Janos	Janos	Ojinaga, 31844 Chih., México	Metros	100	100	100	100.00	1,279,000.00	1,279,000.00	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	1,277,930.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1. DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				GEOREFERENCIAS						AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210302001435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo especializado	UPCH/LPE/03/2021	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Teófilo Borunda No. 11200 Col. Labor de Terrazas C.P. 31220	Equipamiento	3	3	3	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	6,745,501.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	21101078	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	JVX7-P9 Ciudad Camargo, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	1,999,999.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	21101081	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	MV27-4F Ciudad Camargo, Chih., México	Canchal(s)	1	1	1	100.00	500,000.00	500,000.00	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	Adquisición de equipo para redes	2021-2001702-A-8873	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	ave montes americanos 9501 sector 35	Equipamiento	100	100	100	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	8,855,459.79	8,855,459.79	8,855,459.79	2021-2001702-A-8873	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	100	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.13	2,999,992.13	2,999,992.13	2,999,992.13	2,999,992.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	100	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,561,922.13	1,561,922.13	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	CONECTIVIDAD DIGITAL "SISTEMAS"	23708425	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yepomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	9,993,790.92	AG/DPE/53/UTC/LP-004/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	SISTEMA ELECTRICO	23708424	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yepomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	6,681,915.07	6,681,915.07	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	6,674,007.81	AG/DPE/53/UTC/LP-003/2021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402059063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO CLIMATIZACION Y MOB Y EQUIPO DE LABORATORIO		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 1076, Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	549,749.49	549,749.49	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación: Muchas gracias por sus comentario, trimestre: 5.0, usuario: siviagrillaf, fecha: 2022-07-20)}		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2021

1.DESTINO DEL GASTO

FOOD	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCES FISICOS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201941441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADO PARA CARRERAS		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 59, Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,780,214.96	2,780,214.96	2,760,990.82	2,760,990.82	2,481,563.64	2,481,563.64			En Ejecución	Validado avances	(ob1: (observación:Muchas gracias por su comentario, trimestre:5.0, usuario:slviagvillaf, fecha:2022-07-20))	
CHH210302005152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUÍME	MOBILIARIO BASICO Y QUIPO ESPECIALIZADO	2021-2001702-A-8837	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Lote	4	4	4	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUÍME	suministro y colocación de equipo para la captación de energía solar	2021-2001702-A-9073	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Celdas solares	150	150	150	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101885822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales		Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	2,499,084.52	UTP/018/2021, UTP/018/2021 AMP, ICHIFE 100/2021		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA	DPE IE 88 2021	Juárez	Juárez	Juárez	C. del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN FISCALIA DE DISTRITO ZONA CENTRO	2	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 25 77, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	3939.3	3939.34	3939.34	100.00	16,800,000.12	16,800,000.12	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE MONITOREO DENOMINADO C2 EN CERESO 1	3	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	173	173	173	100.00	3,428,870.12	3,428,870.12	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (ampliación consistente en la construcción de la obra exterior para dar acceso a las cocheras traseras con terraplén y muro de contención)	5	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	MX99+56 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	51	51	51	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO FEM	6	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2	2	2	100.00	182,183.83	182,183.83	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51	909,575.51			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO CERESO 3	4	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2440	2440	2440	100.00	7,993,746.14	7,993,746.14	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS	1	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Fortín de la Soledad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2022	0	0	0.00	17,807,400.12	17,807,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones