

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RANDEO FUENTE 1	RANDEO FUENTE 2	PROGRAMA		CLASIFICACION	RESTRICCIÓN EJECUTIVA	TITULAR	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GÉNEROS				ANÁLISIS FINANCIERO				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPACITADA	OBSERVACIONES CUPA						
							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								CONCRETO	ACERQUE	PODESI/PAE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	OTORGADO							EFECTUADO	PAGADO				
CHH23040220158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	80100701	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	8,000.0	8,000.0	0.0	0.0	5,558,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH230402201570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	80100801	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	654.1	654.1	0.0	0.0	428,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH230402201572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	80100801	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	289.6	289.6	0.0	0.0	190,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH230402201567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	80100701	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	3,329,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	lab01. (observación si se encuentra dentro de los rendimientos, por favor no suprima de la ampliación hasta que ya se haya reintegrado como rendimientos. trimestre 5.0. usuario:forensegabidator, fecha:2023-07-18). lab03. (observación si se encuentra dentro de los rendimientos, por favor no suprima de la ampliación hasta que ya se haya reintegrado como rendimientos. trimestre 5.0. usuario:forensegabidator, fecha:2023-07-18). lab04. (observación si se encuentra dentro de los rendimientos, por favor no suprima de la ampliación hasta que ya se haya reintegrado como rendimientos. trimestre 5.0. usuario:forensegabidator, fecha:2023-07-18). lab04. (observación si se encuentra dentro de los rendimientos, por favor no suprima de la ampliación hasta que ya se haya reintegrado como rendimientos. trimestre 5.0. usuario:forensegabidator, fecha:2023-07-18). lab04. (observación si se encuentra dentro de los rendimientos, por favor no suprima de la ampliación hasta que ya se haya reintegrado como rendimientos. trimestre 5.0. usuario:forensegabidator, fecha:2023-07-18).			
CHH230402201571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	80100801	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	398.5	398.5	0.0	0.0	261,628.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH230402201569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	80100701	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	5,782.5	5,782.5	0.0	0.0	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH230402198447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Urbanización	Municipio de Chihuahua	219100270220900021	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	200.0	200.0	0.0	0.0	131,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH230402201500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	80200001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	150,000.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH230402201808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Coronado	21400234	Coronado	Coronado	Conquista Agraria	Metros Cuadrados	500.0	500.0	500.0	100.0	457,042.50	457,042.50	457,042.50	457,042.50	457,042.50	457,042.50	457,042.50	457,042.50	457,042.50	457,042.50	Administración directa	126536	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402201740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Coronado	21400233	Coronado	Coronado	Emiliano Zapata	Kilómetros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	599,400.00	599,485.39	599,485.39	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	Administración directa	126533	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402201575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Coyame del Sol	80150801	Coyame del Sol	Coyame del Sol	Cuchillo Parado	Metros Cuadrados	630.0	630.0	630.0	100.0	507,500.00	506,992.50	506,992.50	506,992.50	453,114.83	453,114.83	453,114.83	453,114.83	453,114.83	Administración directa	130028	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	80170601	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	6,692.0	6,692.0	3,328.0	49.7	4,761,467.24	4,746,715.77	4,746,715.77	4,746,715.77	3,360,971.11	2,360,971.11	2,360,971.11	2,360,971.11	2,360,971.11	Otra	MC-21701078-879-0-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	80170601	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	6,230.0	6,230.0	3,591.0	57.6	4,423,424.60	4,415,001.18	4,415,001.18	4,415,001.18	2,547,807.13	2,547,807.13	2,547,807.13	2,547,807.13	2,547,807.13	Otra	MC-21701078-879-0-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	80171001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	21,000.0	21,000.0	21,000.0	100.0	7,826,910.00	7,784,743.95	7,784,743.95	7,784,743.95	7,784,743.95	7,784,743.95	7,784,743.95	7,784,743.95	7,784,743.95	Otra	MC-21701078-879-0-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	80171001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	15,400.0	15,400.0	15,400.0	100.0	5,739,734.00	5,724,815.25	5,724,815.25	5,724,815.25	5,724,815.25	5,724,815.25	5,724,815.25	5,724,815.25	5,724,815.25	Otra	MC-21701078-879-0-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	80171101	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	7,000.0	7,000.0	7,000.0	100.0	2,608,970.00	2,603,004.99	2,603,004.99	2,603,004.99	2,603,004.99	2,603,004.99	2,603,004.99	2,603,004.99	2,603,004.99	Otra	MC-21701078-879-0-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	80170601	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	4,288.0	4,288.0	4,288.0	100.0	3,044,565.76	3,039,289.35	3,039,289.35	3,039,289.35	3,039,289.35	3,039,289.35	3,039,289.35	3,039,289.35	3,039,289.35	Otra	MC-21701078-879-0-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	80171101	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Metros Cuadrados	12,040.0	12,040.0	12,040.0	100.0	4,487,428.40	4,458,907.40	4,458,907.40	4,458,907.40	4,458,907.40	4,458,907.40	4,458,907.40	4,458,907.40	4,458,907.40	Otra	MC-21701078-879-0-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Cusihuahua	80180801	Cusihuahua	Cusihuahua	Cusihuahua	Metros Cuadrados	2,574.0	2,574.0	2,574.0	100.0	577,500.00	576,922.50	576,922.50	576,922.50	576,922.50	576,922.50	576,922.50	576,922.50	576,922.50	Otra	PR-22300270	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	80211301	Delicias	Delicias	Delicias	Metros Cuadrados	2,171.1	2,171.1	2,171.1	100.0	1,138,431.75	1,135,370.94	1,135,370.94	1,135,370.94	1,135,370.94	1,135,370.94	1,135,370.94	1,135,370.94	1,135,370.94	Otra	OP-DF-PRG-REG-VIN/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	80213401	Delicias	Delicias	Delicias	Metros Cuadrados	7,413.3	7,413.3	7,413.3	100.0	5,994,068.25	5,988,074.18	5,988,074.18	5,988,074.18	5,988,074.18	5,988,074.18	5,988,074.18	5,988,074.18	5,988,074.18	Otra	OP-DF-PRG-REG-VIN/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Dr. Beltrán Domínguez	80220801	Dr. Beltrán Domínguez	Dr. Beltrán Domínguez	Santa María de Cuevas	Metros Cuadrados	1,400.0	1,400.0	1,400.0	100.0	282,500.00	282,240.31	282,240.31	282,240.31	282,240.31	282,240.31	282,240.31	282,240.31	282,240.31	Administración directa	126838	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de El Tule	80640801	El Tule	El Tule	El Tule	Metros Cuadrados	318.0	318.0	318.0	100.0	420,000.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	419,580.00	Otra	PR-22300270	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Galeana	80230901	Galeana	Galeana	Hermenegildo Galeana	Metros Cuadrados	1,600.0	1,600.0	1,600.0	100.0	1,137,500.00	1,136,454.35	1,136,454.35	1,136,454.35	1,136,454.35	1,136,454.35	1,136,454.35	1,136,454.35	1,136,454.35	Otra	PR-22300270	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH230402201503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera			Transportes y vialidades	Municipio de Gómez Farías	80250101	Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	810,000.00	809,190.00	809,190.00	809,190.00	809,190.00	809,190.00	809,190.00	809,190.00	809,190.00	Administración directa	129837	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	DIAS DEL MES	DETALLE DE PROGRAMA			CLASIFICACION	METODICA EJECUCION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	DIRECCION	METAS				VALORADO	ANEXOS FINANCIEROS				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	ANEXO FUENTE 1										ANEXO FUENTE 2	UNIDAD DE MEDIDA	METAFINANCIADA	NETA ASIGNADA		FINANCIADA	PODERADA	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO						COMPROBADO	ESTIMADO	EFECTIVO	PAGADO		
CHI20402201504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Gran Morelos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ROMONICA MIRAMONTES Y CALLE MATIAS PORTILLO	802601101	Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Caratas				742.0	742.0	742.0	100.0	1,025,000.00	1,025,892.90	1,025,892.90	1,265,795.00	1,265,795.00	1,025,795.00	1,025,795.00	1,025,795.00	Administración directa	126685	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402201505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AV. B. JUAREZ Y AV. MORELOS DESDE LA CALLE INTERCOMUNICACION HASTA LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	802601201	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe				400.0	400.0	175.0	43.8	145,000.00	144,872.15	144,872.15	144,872.15	144,872.15	144,872.15	144,872.15	144,872.15	Administración directa	129759	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402201506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y VICTORIA HASTA LA CALLE FRANCISCO MADERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	802601301	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe				186.0	186.0	186.0	100.0	67,500.00	67,432.50	0.00	67,432.50	67,432.50	67,432.50	67,432.50	67,432.50	67,432.50	Administración directa	129760	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20402201580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALICO SOBRE LA AV. MANUEL BERNABE AGUIRRE ENTRE CALLEON DEL PANTON Y CALLE ALLINE DEL DORADO A KM 0+000 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO	802609001	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo				163.0	163.0	163.0	100.0	400,000.00	399,632.30	399,632.30	399,632.30	399,632.30	399,632.30	399,632.30	Administración directa	119059	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHI20402201507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALICO EN CALLE SIN NOMBRE DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+042 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES	802601401	Guazapares	Guazapares	Temisit				1,216.6	1,216.6	1,216.6	100.0	1,025,000.00	1,023,230.44	1,023,230.44	1,023,230.44	1,023,230.44	1,023,230.44	1,023,230.44	1,023,230.44	Administración directa	129851	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402202852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Urbanización	Municipio de Guerrero	RECAPETADO A BASE DE MESA ASFALTICA EN CALLE LUIS MOYA DE CD GUERRERO		Guerrero	Guerrero	Victoria Guerrero				7,410.0	7,410.0	7,410.0	100.0	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	2,262,715.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20402202522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Paral	PAVIMENTACION EN CALLE ESTACION CREEL ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTACION DEL PRADO	23202054	Hidalgo del Paral	Hidalgo del Paral	Hidalgo del Paral				1,020.0	1,020.0	1,020.0	100.0	1,878,120.00	1,878,271.81	1,878,271.81	1,877,606.23	1,877,606.23	1,877,606.23	1,877,606.23	1,877,606.23	Obras	AD-880822963-15-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402202007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Urbanización	Municipio de Huajoltán	REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE CADEMANITO D 000 A KM D-000	23300189	Huajoltán	Huajoltán	Huajoltán				120.0	120.0	120.0	100.0	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	152,347.50	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20402202150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Ignacio Zaragoza	PAVIMENTACION DE ACCESO A IGUALES ZARAGOZA - GOMEZ FARAS KM 0+150 AL KM 0+200	803401701	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza				600.0	600.0	600.0	100.0	855,000.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	854,145.00	Administración directa	129849	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20402202151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Janos	PAVIMENTACION DE ACCESO A IGUALES ZARAGOZA - GOMEZ FARAS KM 0+150 AL KM 0+200	803501801	Janos	Janos	Janos				1,400.0	1,400.0	1,400.0	100.0	1,727,500.00	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	1,725,772.50	Administración directa	129665	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20402202158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+035	803609001	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez				674.1	674.1	674.1	100.0	355,339.16	355,339.16	355,339.16	354,983.82	354,983.82	354,983.82	354,983.82	354,983.82	354,983.82	Obras	OP159/OPFR 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20402202150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y TERMINO DE CALLE	803601001	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez				368.8	368.8	368.8	100.0	216,454.40	216,240.03	216,240.03	216,240.03	216,240.03	216,240.03	216,240.03	216,240.03	Obras	OP122/OPFR 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402202189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES GOMEZ FARAS ENTRE CALLE CAMILO BOLIVAR Y CALLE DE MAYO	803601001	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez				730.6	730.6	730.6	100.0	407,222.76	406,815.54	406,815.54	406,815.54	406,815.54	406,815.54	406,815.54	406,815.54	406,815.54	406,815.54	Obras	OP120/OPFR 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20402202190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ARTEAGA ENTRE CALLE REVOLUCION Y TERMINO DE CALLE	803601001	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez				400.2	400.2	400.2	100.0	368,481.59	368,213.11	368,213.11	368,213.11	368,213.11	368,213.11	368,213.11	368,213.11	Obras	OP121/OPFR 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402202125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE MELCHOR OCAÑO TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A.C. 16 DE SEPTIEMBRE	803701301	Juárez	Juárez	Juárez				627.0	627.0	512.9	85.0	290,909.44	291,926.05	291,926.05	291,926.05	197,138.62	197,138.62	197,138.62	Obras	OP-219-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHI20402202130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE RAMON ORTIZ TRAMO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA	803701701	Juárez	Juárez	Juárez				2,940.4	2,940.4	0.0	0.0	1,364,327.04	1,087,702.68	1,087,702.68	1,087,702.68	326,310.80	326,310.80	326,310.80	Obras	OP-219-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHI204022021947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE AV. TECNOLÓGICO TRAMO DE AV. DE LOS MONTES URALES A BLVD. ZARAGOZA	803704001	Juárez	Juárez	Juárez				29,775.6	29,775.6	29,775.6	100.0	13,202,898.41	11,759,475.73	11,759,475.73	11,759,475.73	11,759,475.73	11,759,475.73	11,759,475.73	11,759,475.73	Obras	OP-220-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402202120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE RAMON NAYON TRAMO DE AV. PASO DEL NITE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CONGRESO	803702701	Juárez	Juárez	Juárez				1,493.0	1,493.0	1,493.0	100.0	692,770.56	589,651.66	589,651.66	589,651.66	579,185.93	579,185.93	471,550.72	Obras	OP-220-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHI20402202121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE PIPILA TRAMO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE FRANCISCO SARABIA	803702801	Juárez	Juárez	Juárez				3,812.4	3,812.4	3,240.5	85.0	1,768,944.32	1,410,281.71	1,410,281.71	1,410,281.71	1,198,738.34	1,198,738.34	1,198,738.34	Obras	OP-219-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHI20402202123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE ZARNO BARREDA TRAMO DE CALLE FRANCISCO SARABIA A.C. 16 DE SEPTIEMBRE	803703001	Juárez	Juárez	Juárez				2,846.6	2,846.6	0.0	0.0	1,331,736.48	1,051,747.58	1,051,747.58	1,051,747.58	316,124.27	316,124.27	316,124.27	Obras	OP-219-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHI20402202127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO DE JOAQUIN TERRAZA A FRANCISCO JAVIER MINA	803703401	Juárez	Juárez	Juárez				3,062.9	3,062.9	1,500.8	49.0	1,431,171.48	1,133,021.77	1,133,021.77	1,133,021.77	554,882.40	554,882.40	554,882.40	Obras	OP-219-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHI20402202129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE CONGRESO TRAMO DE CALLE URUBITTA A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	803703501	Juárez	Juárez	Juárez				965.6	965.6	965.6	100.0	448,047.68	381,355.79	381,355.79	381,355.79	381,355.79	381,355.79	381,355.79	381,355.79	381,355.79	381,355.79	381,355.79	Obras	OP-220-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20402202122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE AV. DE LOS MONTES URALES A CALLE FRANCISCO SARABIA	803703601	Juárez	Juárez	Juárez				13,019.5	13,019.5	13,019.5	100.0	5,577,038.80	4,453,808.47	4,453,808.47	4,446,254.17	4,446,254.17	4,446,254.17	4,446,254.17	4,446,254.17	Obras	OP-219-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHI20402202126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA	803703801	Juárez	Juárez	Juárez				5,176.6	5,176.6	4,193.0	81.0	2,401,928.48	1,914,925.06	1,914,925.06	1,914,925.06	1,553,670.72	1,553,670.72	1,553,670.72	Obras	OP-219-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHI20402202159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION A BASE DE FRESDADO DE CALLE GILDO DE CALLE AMADO NAYON HASTA CALLE LA PAZ CALLE GILDO DE CALLE LA PACHETA CALLE MAURICIO CORREDOR	803702601	Juárez	Juárez	Juárez				3,153.0	3,153.0	3,153.0	100.0	1,463,005.92	1,245,237.48	1,245,237.48	1,245,237.48	1,240,498.28	1,240,498.28	996,022									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	NATURALEZA GUBERNAMENTAL	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	DIRECCION	METAS		MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA			
					INDICADOR DE METAS	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR DE METAS										UNIDAD MEDIDA															
CHH2040219657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. JIMENEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIH.	M/JAD-REG/23/001	Juárez	Juárez	Juárez		CALE JIMENEZ	Metros Cuadrados	1,320.0	1,320.0	1,320.0	100.0	609,980.00	609,402.92	609,402.92	609,402.92	609,402.92	609,402.92	609,402.92	Administración directa	125335	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402202842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Urbanización	Municipio de La Cruz	PAV CON CONCRETO HERBALUCO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE MANUEL DINIAGA Y CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ	21800232	La Cruz	La Cruz	Estación la Cruz		MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE MANUEL DINIAGA Y CALLE SIN NOMBRE	Metros Cuadrados	270.7	270.7	270.7	100.0	574,425.00	574,425.00	574,425.00	574,425.00	574,425.00	574,425.00	574,425.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402202014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Urbanización	Municipio de López	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE DE CALLE DEL N. D. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	23900259	López	López	Santa María		LOPEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	180.0	180.0	180.0	100.0	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	264,735.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2040219807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	RECAPETRO EN CALLE 5 DE MAYO, CD. MADERA	24000509	Madera	Madera	Madera		calle 5 de mayo	Metros Cuadrados	800.0	800.0	0.0	0.0	312,675.71	312,675.71	312,675.71	312,675.71	312,675.71	312,675.71	312,675.71	Administración directa	129506	Cancelado	Cancelación validada	(061) Observación:Se cancela folio por variación en el nombre, se continúa registrando en el folio CHH2030223363, trimestre 5.0, usuario:afredromerosa, fecha:2023-07-25]
CHH2040219832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	RECAPETRO CALLE HIDALGO CD. MADERA	24000510	Madera	Madera	Madera		CALLE HIDALGO Y PRADERA	Metros Cuadrados	1,307.0	1,307.0	0.0	0.0	421,589.29	421,589.29	421,589.29	421,589.29	421,589.29	421,589.29	421,589.29	Administración directa	129507	Cancelado	Cancelación validada	(061) Observación:Se cancela folio por variación en el nombre, se continúa registrando en el folio CHH2030223363, trimestre 5.0, usuario:afredromerosa, fecha:2023-07-25]
CHH204022021578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	REHABILITACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE STA. BARBARA, EN TRAMO D-746 AL D-750	80410801	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi			Metros Cuadrados	342.3	342.3	342.3	100.0	687,500.00	688,812.50	685,453.50	685,453.50	685,453.50	685,453.50	685,453.50	En Ejecución		Validado avances	(061) Observación:La diferencia que existe es un reintegro que se ha por \$ 1339.00 a la tesorería de la Federación, trimestre 5.0, usuario:afredromerosa, fecha:2023-07-25]	
CHH204022021539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Matachi	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM D-112 EN EL EJIDO BUENAVISTA	80430401	Matachi	Matachi	Matachi			Metros Cuadrados	300.0	300.0	300.0	100.0	475,000.00	474,325.00	474,325.00	474,325.00	474,325.00	474,325.00	474,325.00	Administración directa	129835	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402198998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Urbanización	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE GERIANO ENTRE LA CALLE CUAUTEMOC EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM D-000 AL D-002		Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros		CALLE GERIANO	Metros Cuadrados	132.0	132.0	132.0	100.0	184,815.00	184,815.00	184,815.00	184,815.00	184,815.00	184,815.00	184,815.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402202848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Mexcali	CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE CALLE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE LAGARDO CABREÑA, MEXCALI	24000801	Mexcali	Mexcali	Mexcali		Calle Francisco Madero de Calle Guillermo Bazal Trujillo Rodríguez y Carretera Chihuahua-Puerto Hidalgo	Metros Cuadrados	4,487.7	4,487.7	4,487.7	100.0	2,080,417.50	2,080,417.50	2,080,417.50	2,080,417.50	2,080,417.50	2,080,417.50	2,080,417.50	Obra	OP2022-ADIFE-302	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SEPTIMA	80480501	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa			Metros Cuadrados	1,486.0	1,486.0	1,486.0	100.0	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	80480501	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa			Metros Cuadrados	5,122.0	5,122.0	5,122.0	100.0	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE CALLE ONCEAVA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AV. INDEPENDENCIA	80480501	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa			Metros Cuadrados	3,655.0	3,655.0	3,655.0	100.0	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402202748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	CONSTRUCCION DE CARPETAS ASFALTICAS DE LA C. VICTORIA Y C. P. DE LA REFORMA	25001106	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		C. PA. DE LA REFORMA, AV. DE LA RAZA	Metros Cuadrados / Metros Cuadrados	7680.0 / 7680.0	7680.0 / 7680.0	7680.0	100.0	5,771,120.00	5,762,142.25	5,762,142.25	5,762,142.25	5,762,142.25	5,762,142.25	5,762,142.25	Obra	OP2022-ADIFE-153	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	RENOVACION DE CONCRETO ASFALTICO EN C. GARDENIA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	25001103	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		RENOVACION DE CONCRETO ASFALTICO EN C. GARDENIA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE	Metros Cuadrados de construcción	3,053.6	3,053.6	3,053.6	100.0	822,918.00	819,741.71	819,741.71	819,741.71	819,741.71	819,741.71	819,741.71	Obra	OP2022-ADIFE-151	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE FEDERAL HWY 11 Y C. 16 DE SEPTIEMBRE	25001105	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		AV. 5 DE MAYO, ENTRE TECNOLOGICO Y C. LIBERTAD	Metros Cuadrados de construcción	14,733.0	14,733.0	14,733.0	100.0	3,064,414.43	3,058,484.78	3,058,484.78	3,058,484.78	3,058,484.78	3,058,484.78	3,058,484.78	Obra	OP2022-ADIFE-152	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402202837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Nuevo Casas Grandes	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE GARDENIA	25001104	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		CUICERO C. PASEO DE LA REFORMA Y C. GARDENIA	Metros Cuadrados de construcción	559.0	559.0	559.0	100.0	772,704.90	770,421.45	770,421.45	770,421.45	770,421.45	770,421.45	770,421.45	Obra	OP2022-ADIFE-154	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE VEHICULOS LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A.C. S/A EN AV. MORELOS DE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A.V. PROF. G. DOMINGUEZ / AV. INTERNACIONAL	80521901	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga			Metros Cuadrados	515.0	515.0	515.0	100.0	240,734.07	240,493.34	240,493.34	240,493.34	240,493.34	240,493.34	240,493.34	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE PRIV. CUARTA DE AV. JUSTO SIERRA A.V. LIBERTAD	80521801	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga			Metros Cuadrados	1,260.0	1,260.0	1,260.0	100.0	888,388.98	887,500.59	887,500.59	887,500.59	887,500.59	887,500.59	887,500.59	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE PRIV. 2A Y C. SEGUNDA DE AV. JUSTO SIERRA	80521701	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga			Metros Cuadrados	1,274.0	1,274.0	1,274.0	100.0	907,645.14	906,737.49	906,737.49	906,737.49	906,737.49	906,737.49	906,737.49	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN C. CATORCEVA DE BLVD. IGACAO CAMARONZ A.V. MATAMOROS	80521501	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga			Metros Cuadrados	2,499.0	2,499.0	2,499.0	100.0	1,603,442.69	1,603,839.25	1,603,839.25	1,603,839.25	1,603,839.25	1,603,839.25	1,603,839.25	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Ojinaga	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDENTE A. ANTON HERCÉS	80521401	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga			Metros Cuadrados	1,326.0	1,326.0	1,326.0	100.0	894,789.12	893,894.33	893,894.33	893,894.33	893,894.33	893,894.33	893,894.33	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Riva Palacio	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAL. DE SAN ANDRES CALLE SUR ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 150 AL 167-00	80540601	Riva Palacio	Riva Palacio	San Andrés, La Dopepita			Metros Cuadrados	1,700.0	1,700.0	1,700.0	100.0	542,500.00	541,957.50	541,957.50	541,957.50	541,957.50	541,957.50	541,957.50	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402202830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Urbanización	Municipio de Rosales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ROSALES	25000316	Rosales	Rosales	Rosales		avida mexico	Metros Cuadrados	4,569.8	4,569.8	4,569.8	100.0	866,500.39	868,500.39	868,500.39	868,500.39	868,500.39	868,500.39	868,500.39	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Urbanización	Municipio de Rosales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN CALLE ROSALES ENTRE CALLE COLUMA Y CALLE MORLOS	25000315	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales		AV ROSALES ENTRE CALLE COLUMA Y CALLE MORLOS	Metros Cuadrados	2,254.1	2,254.1	2,254.1	100.0	444,739.11	444,739.11	444,739.11	444,739.11	444,739.11	444,739.11	444,739.11	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN SAN JAVIER, ROSARIO CHIH. DEL KM 0355 HASTA EL KM 0370	80560701	Rosario	Rosario	Valle del Rosario			Metros Cuadrados	210.0	210.0	210.0	100.0	257,500.00	257,263.29	257,263.29	257,263.29	257,263.29	257,263.29	257,263.29	Administración directa	128564	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH204022021621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera	Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM D-000 HASTA KM D-034	80573301	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja			Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	147,352.50	147,352.50</										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	MTR. LINEALES	MTR. CUADRADOS	FINANCIACION	PODERIDAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMISOS	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPERTIVA	OBSERVACIONES CUPERTIVA	
																																			ANEXO FUENTE 1
CHH22002232601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE CLARINES Y VENUSTIANO CARRANZA	26000217	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE CLARINES Y VENUSTIANO CARRANZA		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	29,375.00	29,345.62	29,345.62	29,345.10	29,345.10	29,345.10	29,345.10	Administración directa	129816	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH22002232615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE MELCHOR CAMARÓN ENTRE CALLES JESUS GARCIA Y CEN NOMBRE	26000219	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE MELCHOR CAMARÓN ENTRE CALLES JESUS GARCIA Y CEN NOMBRE		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	29,375.00	29,345.62	29,345.62	29,345.10	29,345.10	29,345.10	29,345.10	Administración directa	129818	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH22002232636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE LA DE MAYO, ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y LÍMITE DE CALLE	26000216	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE HEREDIA DE MAYO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y LÍMITE DE CALLE		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	29,375.00	29,345.62	29,345.62	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	Administración directa	129812	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	0801- Observaciones AMPLIACION POR 59.48 OFICIO DE AMPLIACION 2022-243500-AM-1255, trimestre 5.0, usuario:joanmendez, fecha:2023-07-19T
CHH220402201712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Urbanización	Municipio de Satévo	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OSCAR ORNELAS ENTRE LA CALLE VICTORIA Y CALLE OMIAGA DEL KM-000 HASTA EL KM-020	26100416	Satévo	Satévo	Sin Francisco Jureo de Satévo	CALLE OSCAR ORNELAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE OMIAGA		Metros Cuadrados	250.0	250.0	250.0	100.0	239,700.00	239,779.38	239,779.38	239,779.38	239,779.38	239,779.38	239,779.38	Administración directa	132983	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402201616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Transportes y vialidades	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OSCAR ORNELAS ENTRE LA CALLE ESPERON EN AVENIDA ELOY GREGORIO GARCIBACANO ENTRE CALLE BELSARRO DOMÍNGUEZ Y CALLE LONEROS	806212801	Saucillo	Saucillo	Saucillo	CALLE OSCAR ORNELAS ENTRE LA CALLE ESPERON EN AVENIDA ELOY GREGORIO GARCIBACANO ENTRE CALLE BELSARRO DOMÍNGUEZ Y CALLE LONEROS		Metros Cuadrados	4,604.9	4,604.9	5,153.5	111.9	1,512,500.00	1,510,987.50	1,510,987.50	1,510,805.75	1,510,805.75	1,510,805.75	1,510,805.75	Administración directa	129430	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402202850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Urbanización	Municipio de Urique	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO EL MASTRANZO DE CERCOJAHU	26510074	Urique	Urique	Cerrochul	CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO EL MASTRANZO DE CERCOJAHU		Metros Cuadrados	181.0	181.0	181.0	100.0	247,252.50	247,252.50	247,252.50	247,252.50	247,252.50	247,252.50	247,252.50	Administración directa	129430	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402201613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Transportes y vialidades	Municipio de Uruchí	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0000 AL KM. 0+023	80661201	Uruchí	Uruchí	Uruchí	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE		Metros Cuadrados	78.0	78.0	78.0	100.0	48,215.42	48,167.20	48,167.20	48,167.20	48,167.20	48,167.20	48,167.20	Administración directa	129430	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402201614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Transportes y vialidades	Municipio de Uruchí	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+023 ENTRE CALLE CERRO Y CALLE SIN NOMBRE	80661201	Uruchí	Uruchí	Uruchí	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CERRO Y CALLE SIN NOMBRE		Metros Cuadrados	145.0	145.0	145.0	100.0	86,784.58	86,697.80	86,697.80	86,697.80	86,697.80	86,697.80	86,697.80	Administración directa	129430	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402201563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	23 Provisiones Salariales y Económicas		U151-Regulación de vehículos usados de procedencia extranjera		Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Zaragoza	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES GÓMEZ FARIAS E IGNACIO ZAMORA	80670201	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	CALLE NICOLAS BRAVO		Metros Cuadrados	735.8	735.8	735.8	100.0	400,000.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	Administración directa	128247	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040141137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		003-FAIS Entidades		Educación	Decanato Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMPLEJO ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA LOCALIDAD ALDAMA - 82881	82881	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE LEONARDO AGUIRRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COMO INCONANT PRESIDENTE, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE ANDRÉS GUERRA, CALLE G MARTINEZ CALLE LEONARDO AGUIRRE COLONIA INCONANT PRESIDENTE	Comedores)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DI/PI/PA/2022A, DI/PI/PA/2022B, DI/PI/PA/2022C, DI/PI/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302100106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON REGEO DE SELLO EN CAMINO DE TERREBAJA LA COMARCA EL MIMBRE DE ABAJO, MUNICIPIO DE ALDAMA - 79413	79413	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Mimbre (El Mimbre de Abajo)	CALLE RAMON TRAMO ALDAMA - EL MIMBRE DE ABAJO MARGEN DERECHO - VÍLMETRO 3+0 BACHINIVA EL MIMBRE EL MIMBRE DE ABAJO, 32901 EL MIMBRE (EL MIMBRE DE ABAJO), ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLES CHIHUAHUA DINAGAY Y UBICADO EN E		Metros Cuadrados	12,000.0	12,000.0	12,000.0	100.0	1,518,229.20	1,518,229.20	1,518,229.20	1,518,229.20	1,518,229.20	1,518,229.20	1,518,229.20	Administración directa	119812	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 80255	80255	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - DINAGAY KM 29 DQ 0.5 KM Y CARRETERA CHIHUAHUA DINAGAY KM 29 DQ 0.5 KM LA OBRA SE REALIZA EN LA C		Metros Cuadrados	2,445.0	2,445.0	2,445.0	100.0	2,158,984.36	2,158,984.36	2,158,984.36	2,158,984.36	2,158,984.36	2,158,984.36	2,158,984.36	Administración directa	119815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTURO GÁMEZ DE LA C24A C. CARRETERA CHIHUAHUA ENTRE CALLES CARRETERA CHIHUAHUA - DINAGAY KM 29 DQ 0.5 KM Y CARRETERA CHIHUAHUA DINAGAY KM 29 DQ 0.5 KM LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ARTURO GÁMEZ DE LA C24A	79494	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE ARTURO GÁMEZ COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - DINAGAY KM 29 DQ 0.5 KM Y CARRETERA CHIHUAHUA DINAGAY KM 29 DQ 0.5 KM LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ARTURO GÁMEZ DE LA C24A		Metros Cuadrados	2,912.0	2,912.0	2,912.0	100.0	2,345,816.65	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	2,345,204.93	Administración directa	119815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACLOVIO HERRERA DE C. TOMAS URBANA A RODOLFO FERRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 80990	80990	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE MACLOVIO HERRERA DE C. TOMAS URBANA A RODOLFO FERRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 80990		Metros Cuadrados	2,912.0	2,912.0	2,912.0	100.0	1,079,826.98	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	1,079,826.97	Administración directa	119815	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PARQUE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 73182	73182	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE MERCURIO COLONIA SAN JUAN, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO CARRETERA EL SUECO - JANDIS, RUTA POR CARRETERA MAS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM CHHU		Metros Cuadrados	1,039.7	1,039.7	1,039.7	100.0	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	336,320.00	Administración directa	119823	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLATA 75A (PARA ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE PEDRO SAENZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 145889	145889	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE MERCURIO COLONIA SAN JUAN, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO CARRETERA EL SUECO - JANDIS, RUTA POR CARRETERA MAS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM		Metros Cuadrados	1,429.0	1,429.0	1,429.0	100.0	1,518,116.79	1,518,116.79	1,518,116.79	1,518,116.79	1,518,116.79	1,518,116.79	1,518,116.79	Administración directa	119831	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTELOS ENTRE C. ALFARVA Y C. DIAGONAL BASTRO, EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 75214	75214	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE MERCURIO COLONIA SAN JUAN, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO CARRETERA EL SUECO - JANDIS, RUTA POR CARRETERA MAS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 K		Metros Cuadrados	2,091.6	2,091.6	2,091.6	100.0	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	Administración directa	119829	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Ascensión	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR GUERON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 71980	71980	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO CARRETERA EL SUECO - JANDIS, RUTA POR CARRETERA MAS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM		Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	100,900.35	Otra	092-03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Ascensión	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESC. PRIMARIA LEONOR HERRERA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 75103	75103	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE EDRO COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO CARRETERA EL SUECO - JANDIS, RUTA POR CARRETERA MAS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM		Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	121,263.98	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	121,263.97	Otra	092-05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Ascensión	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR SANTA MONICA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 72117	72117	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE NIÑOS HERODES COLONIA SECTOR SANTA MONICA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO CARRETERA EL SUECO - JANDIS, RUTA POR CARRETERA MAS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM		Piezas	27.0	27.0	27.0	100.0	885,810.73	885,810.73	885,810.73	885,810.73	885,810.73	885,810.73	885,810.73	Otra	092-02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</																												

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL PERIODO	DETALLE DE PROGRAMA			CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	METAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAL/GRAMA	META MODIFICADA	FINANCI	PODERESTAD	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EVALUADO	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPFEMTA	
					PROGRAMA PRESPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESPUESTARIO FUENTE 2	ANEXO FUENTE 1																		ANEXO FUENTE 2	COMPROMETIDO	OTORGADO	EREGIDO						PAGADO
CHH22040210046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO KM 80, 87A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA - 81541	81541	Gobierno de la Entidad	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 58 Y CARRETERA CARRETERA CHIAUTEMOC	Metros lineales	800.0	800.0	800.0	100.0	1,790,551.18	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	1,790,551.16	Obra	INV-009-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220402141284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD GUADALUANA - 84490	84490	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Guajajara	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUACHIVIL KILOMETRO 14 + 7 RANCHERIA GUADALUANA, 00000 GUADALUANA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUACHIVIL Y BRECCHA 206 + 2 KM RANCHERIA GUADALUANA BOCOYNA, CHIHUAHUA, CABR	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELECHILBERTO COMUNITARIO OCHO CERRO SUTTE CINCO LOCALIDAD HUETOACACHI - 84568	84568	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huetoacachi	BRECHA TRAMO CREEL - HUETOACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA HUETOACACHI, 33020 HUETOACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARCHI Y BRECCHA CREEL KM. RANCHERIA HUETOACACHI + BOCOYNA CHIHUAHUA, B	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	138,119.69	138,119.69	138,119.69	138,119.69	138,119.69	138,119.69	138,119.69	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELECHILBERTO COMUNITARIO OCHO CERRO CUARTO LOCALIDAD SAN JOSE DE GUACAYO - 84683	84683	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Jose de Guacayo	BRECHA TRAMO CREEL - SAN JOSE DE GUACAYO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 300 RANCHERIA SAN JOSE GUACAYO, 33005 SAN JOSE DE GUACAYO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARCHI Y BRECCHA 102.3 KM. RANCHERIA SAN JOSE	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELECHILBERTO OCHO CERRO CUARTO LOCALIDAD SILOGUICH - 84442	84442	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sioguich	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMINIO CONDOMINIO PUEBLO SILOGUICH, 33203 SILOGUICH, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANITA GARCIA, CALLE 5 DE MAYO EN PUEBLO SILOGUICH BOCOYNA CHIHUAHUA CARRETERA SAN JUANITO KILOMETRO 21 + 1 COLONIA SILOGUICH	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA CONAFE LOCALIDAD CENEGA DE GUACAYO - 84641	84641	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Ciénega de Guacayo	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 1 RANCHERIA CENEGA DE GUACAYO, 00000 CENEGA DE GUACAYO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARCHI Y RANCHERIA CENEGA DE GUACAYO BOCOYNA	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO LA SEPTENTA Y NUEVE LOCALIDAD 6079 - 84721	84721	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Kilometro Setenta y Nueve	BRECHA TRAMO SAN JUANITO KILOMETRO SETENTA Y NUEVE MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 1 COLONIA KILOMETRO SETENTA Y NUEVE, 00000 KILOMETRO SETENTA Y NUEVE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUANITO - BAHUACHIVIL Y COLONIA	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO LOCALIDAD LA LAGUNA - 84704	84704	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	La Laguna	BRECHA TRAMO CREEL - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 200 RANCHERIA SAGUNA, 33208 LA LAGUNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARCHI Y BRECCHA 206 2.5 KM. RANCHERIA LA LAGUNA BOCOYNA, CHIHUAHUA, BRECCHA C	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR C.R.E.J. PLAN DE GUAYAL LOCALIDAD SILOGUICH - 84653	84653	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sioguich	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO KILOMETRO 74 + 30 PUEBLO SILOGUICH, 33203 SILOGUICH, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE M CHAPARRA, CALLE S MARTINEZ Y CALLE M CHAPARRA PUEBLO SILOGUICH	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESCUADRARIA FEDERAL LOCALIDAD TALAYOTES DE LOS VOLCANES - 84626	84626	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Talayotes (Talayotes de los Volcanes)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 08 TRAMO SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILOMETRO 18 + 12 RANCHERIA TALAYOTES (TALAYOTES DE LOS VOLCANES), 33205 TALAYOTES (TALAYOTES DE LOS VOLCANES), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302100503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RECA CHIHUAHUA EN CALLE SERAN VISOR A CALLE MADRINO EN BARRIO EL PINAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA. - 84588	81838	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 58 Y CARRETERA CARRETERA CHIAUTEMOC.	Metros Cuadrados	2,500.0	2,500.0	2,500.0	100.0	4,397,401.14	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	4,397,401.13	Obra	LP-004-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA A SAN PABLO A LA CALLE DEL PARQUE INFANTIL EN BARRIO KM 80 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, BOCOYNA. - 14704	14704	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33210 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIAUTEMOC Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - C	Metros Cuadrados	3,121.5	3,121.5	3,121.5	100.0	3,051,583.38	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	3,051,583.36	Obra	LP-006-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Buenaventura	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO J. MADRINO ENTRE LA CALLE ENRIQUE SAPIETA Y CALLE FRANCISCO J. MADRINO EN EL EDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. - 147547	147547	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	CARRETERA FEDERAL COTA 31884 TRAMO BUENAVENTURA - EJIDO BENITO JUAREZ KILOMETRO 101 + 1 EDO BENITO JUAREZ, 31884 EJIDO BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - GUADUACHUPAN Y CARRETERA SUECO NUEVO C.	Metros Cuadrados	840.0	840.0	840.0	100.0	2,960,957.73	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	2,958,957.84	Obra	2100455	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Buenaventura	RELECTRICACION EN CALLE VIEJOSMO NOVENA, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARGARITA, ENTRE CALLE CRISTANTAMAS Y JAPANESES EN COL. PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA. - 147548	147548	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	CARRETERA FEDERAL COTA 31884 TRAMO BUENAVENTURA - SAN BUENAVENTURA KILOMETRO 103 + 1 CIUDAD BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - GUADUACHUPAN Y CARRETERA SUECO SAN BUENAVENTURA	Metros lineales	1,446.3	1,446.3	1,446.3	100.0	1,096,755.37	1,096,755.37	1,096,755.37	1,096,755.37	1,096,755.37	1,096,755.37	1,096,755.37	Obra	2100456	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402145096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOCACHIC, MUNICIPIO DE CARICHI - 286786	286786	Gobierno de la Entidad	Carichi	San José Baqueachi	BRECHA TRAMO CARICHI - SAN JOSE BAQUEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 1 RANCHERIA CARICHI, 33280 SAN JOSE BAQUEACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIAUTEMOC Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - C	Tanque(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	867,584.08	853,726.27	853,726.27	853,726.27	853,726.27	853,726.27	853,726.27	Administración directa	124140	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402141330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Gobierno de la Entidad	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELECHILBERTO BESOY CALLE CENEGA DE DIOS AZULES - 84739	84739	Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega de Dios Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CHIAUTEMOC - CENEGA DE DIOS AZULES KILOMETRO 53 + 1 EJIDO CENEGA DE DIOS AZULES, 33281 CENEGA DE DIOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 23 DE DICIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE COAHUI	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302100808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Educación	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA EN C.R.E. RAMON HERRERA EN LA LOCALIDAD DE CENEGA DE DIOS AZULES, MUNICIPIO DE CARICHI. - 7592	7592	Gobierno de la Entidad	Carichi	Ciénega de Dios Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33281 TRAMO CARICHI - CENEGA DE DIOS AZULES KILOMETRO 53 + 1 EJIDO CENEGA DE DIOS AZULES, 33281 CENEGA DE DIOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIAUTEMOC Y CARRETERA C CARRETERA C	Metros Cuadrados	480.0	480.0	480.0	100.0	2,131,261.70	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	2,131,261.42	Obra	2120065	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Educación	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE ASILA EN TELESCUADRARIA FEDERALIZADA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHI. - 7662	7662	Gobierno de la Entidad	Carichi	San José Baqueachi	BRECHA TRAMO CARICHI - SAN JOSE BAQUEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 1 RANCHERIA JOSE BAQUEACHI, 33280 SAN JOSE BAQUEACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIAUTEMOC - CARICHI Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA	Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	554,439.10	554,439.10	554,439.10	554,439.10	554,439.10	554,439.10	554,439.10	Obra	2120067	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302100844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Salud	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE GUADUACHUPAN, MUNICIPIO DE CARICHI. - 77140	77140	Gobierno de la Entidad	Carichi	Rancheria Guadaluapana	BRECHA TRAMO CARICHI - GUADUACHUPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 53 + 1 RANCHERIA GUADUACHUPAN, 33281 RANCHERIA GUADUACHUPAN, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIAUTEM																		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIAL	META MEDICION	FINANCI	PODERES	MONTOSUBVENCION	MONTOSUBVENCION	EVALUADO	COMPROMETIDO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA		
					MANEJO FUENTE 1	MANEJO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1																										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	
CHH22030210058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	82117	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE 18 DE MARZO COLONIA COP, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA EL SUECO, CARRETERA EL SUECO CARRETERA CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ, 3351 KM LA OBRA SE R	Metros lineales	732.0	732.0	732.0	100.0	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	477,414.22	Administración directa	120072	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030210057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	82102	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE CAMPECHE COLONIA GRANDES, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA EL SUECO, CARRETERA EL SUECO CARRETERA CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ, 3351 KM LA OBRA SE R	Metros lineales	522.0	522.0	522.0	100.0	442,358.36	442,358.36	442,358.36	442,358.36	442,358.36	442,358.36	442,358.36	Administración directa	120070	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030210056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Casas Grandes	81996	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE CAMPECHE COLONIA GRANDES, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CHIHUAHUA EL SUECO, CARRETERA EL SUECO CARRETERA CHIHUAHUA-CIUDAD JUAREZ, 3351 KM LA OBRA SE R	Metros lineales	1,086.0	1,086.0	1,086.0	100.0	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	Obra	OP/FSM-03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030210267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	152366	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Colonia Agrícola Francisco Villa	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AGRICOLA FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES PRIVILEGIADA, P.V. DE TOMATILLOS, RIO COLUMBIA, HABA, P.V. DE HABA, PEREDEL ENTRE RIO COCA Y RED ANCHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA. 152366	Metros lineales	2,319.0	2,319.0	2,319.0	100.0	3,578,898.50	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	3,396,076.40	Obra	C117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030210268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	152368	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Norias	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA. 152368	Metros lineales	1,543.6	1,543.6	1,543.6	100.0	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	Obra	130/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030210269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	152370	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Norias	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA. 152370	Metros lineales	1,430.5	1,430.5	1,430.5	100.0	5,285,226.86	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	4,517,639.80	Obra	138/2022	Terminado	Validado avances	libro: (obras)obras DE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DECIMO CANCELAR LA APORTACION IGA POR LA CANTIDAD DE 200,000.00 trimestre 5. E. usar en parturales, fecha 2023-06-19)	
CHH22040214182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Chihuahua	82523	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Migüillas	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLARITO LOCALIDAD MIGÜILLAS. 82523	Comedores	1.0	1.0	1.0	1.0	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040214177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	85174	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guadalupe Victoria	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENAMIN M. CHAMPARRINO EN LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA. 85174	Comedores	1.0	1.0	1.0	1.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040214178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	85186	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guerra al Tráfico Visual	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO LOCALIDAD GUERRA AL TRAFICO. 85186	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040214180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	85211	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Migüillas	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR N. LA PENALTA LOCALIDAD MIGÜILLAS. 85211	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040214181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	85227	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Orvo	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA ALBERGUE INTANAHUALCOYTL LOCALIDAD ORVO. 85227	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	94,888.23	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040214183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	85264	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Palmarejo	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEESCUELA GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD PALMAREJO. 85264	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030210045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Transporte y vialidad	Municipio de Chihuahua	15629	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guadalupe Victoria	CONSTRUCCION DE CAMINO DE GUADALUPE VICTORIA A SAN RAFAEL DE ORVO SEGUINDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 15629	Kilómetros lineal	16.5	16.5	16.5	100.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	120062	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030210062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Chihuahua	84176	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUA DE ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 84176	Metros Cuadrados	1,182.0	1,182.0	1,182.0	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Administración directa	120080	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030210060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Chihuahua	84241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guadalupe Victoria	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA. MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 84241	Metros Cuadrados	581.5	581.5	581.5	100.0	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Obra	2200446	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030210217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Coyame del Sotol	14837	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL. 14837	Pisos	48.0	48.0	48.0	100.0	400,000.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	399,999.99	Obra	21500221	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040214184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Chihuahua	84825	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE ARROYO DE LOS RIOS LOCALIDAD CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARROYO DE LOS RIOS Y CALLE LA CRUZA, CALLE ARROYO DE NAPAHECO CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. 84825	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040214186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	84976	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JOSE VASCONCELOS OBDOVOSIA LOCALIDAD CUAUHTEMOC. 84976	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040214172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	85099	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCION LOCALIDAD CUAUHTEMOC. 85099	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040214185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Educación	Chihuahua	85030	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR N. MA. DE JESUS SOLANO FERNANDEZ OBDOVOSIA LOCALIDAD CUAUHTEMOC. 85030	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D, DF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL BIENIO	MANEJO FUENTE 1	MANEJO FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	RESTRICCIÓN GUBERNAMENTAL	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS		SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METR. LINEALES	METR. CUADRADAS	FINANCIACION	PODERES	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMETIDO	OTORGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSPETA			
							OPERA	RENTAS																														
CHH220402141368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 8058	8058	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COLADO CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 3100 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICENTINI Y CALLE CAMPECHE, CALLE FERNANDO SUAREZ CERRILLO CUADO CUAUHTÉMOC CENTRO, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE M	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DI/FA/PA/2022A, DI/FA/PA/2022B, DI/FA/PA/2022C, DI/FA/PA/2022D, DI/FA/PA/2022E	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402141375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA RICHTERIANO LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 8146	8146	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE CARÓN DE MAMUHACH CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 3100 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE ENRIQUE SAENZ LOCALIDAD CALLE CARÓN DE MAMUHACH CUAUHTÉMOC CENTRO, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE M	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DI/FA/PA/2022A, DI/FA/PA/2022B, DI/FA/PA/2022C, DI/FA/PA/2022D, DI/FA/PA/2022E	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 400 HORRINO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA BARRAZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90139	90139	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y AVENIDA INCLIO DE LA PLAZA BARRAZA - CIRCULO D	Metros Inviales	190.0	190.0	190.0	100.0	455,846.66	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	Obras	COOP02	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 2 SUR ENTRE C. 29 SUR Y AV. FERNANDO BAZZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90135	90135	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA SECTOR SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CALLE 29 SUR, AV. FERNANDO BAZZA, CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Inviales	229.0	229.0	229.0	100.0	1,770,930.62	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	1,303,457.04	Obras	CI5092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90138	90138	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA SECTOR PONIENTE, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y AVENIDA 2 PONIENTE - CIRCULO DEL MERCADO JUÁREZ, CAR	Metros Inviales	169.4	169.4	169.4	100.0	605,161.98	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	757,537.92	Obras	CI4092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90140	90140	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA SECTOR SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y AVENIDA 2 PONIENTE - CIRCULO DEL MERCADO JUÁREZ,	Metros Inviales	189.0	189.0	189.0	100.0	1,342,757.91	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	1,445,821.07	Obras	CI4092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402141481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. 400 HORRINO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA BARRAZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90141	90141	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y AVENIDA CIRCULO DE LA PLAZA BARRAZA - CIRCULO DE	Metros Inviales	350.0	350.0	350.0	100.0	3,078,998.46	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	Obras	COOP02	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN BARRIO CUMBRES DEL DEPORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CUMBRES DEL DEPORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - JORDENO JACINTO, CALLE LORE	Metros Cuadrados	15,120.9	15,120.9	15,120.9	100.0	5,822,181.87	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	Obras	CO7092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402141384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HEROES DE LA REVOLUCION LOCALIDAD DELICIAS - 85307	85307	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Revolución	AVENIDA DIVISION DEL NORTE COLONIA REVOLUCION, 3300 COLONIA REVOLUCION, ENTRE CALLE BATALLA DE DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE ESTACION CONSUELO Y CALLE BATALLA DEL CARBON, AVENIDA DIVISION DEL NORTE, INTERIO COLONIA REVOLUCION, DELIC	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DI/FA/PA/2022A, DI/FA/PA/2022B, DI/FA/PA/2022C, DI/FA/PA/2022D, DI/FA/PA/2022E	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SATELIT CASTAÑERA MARUJO LOCALIDAD DELICIAS - 88877	88877	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	AVENIDA ENRIQUE SAENZ CIUDAD SECTOR SUR, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ALEJANDRINA Y CALLE OBSIDIANA, CAR	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DI/FA/PA/2022A, DI/FA/PA/2022B, DI/FA/PA/2022C, DI/FA/PA/2022D, DI/FA/PA/2022E	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE AV. DEL PARQUE Y AV. ARROYO DE BACHIMBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90145	90145	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ Y AVENIDA DEL PARQUE - AV. ARROYO DE BACHIMBA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMEN	Metros Cuadrados	4,186.0	4,186.0	4,186.0	100.0	1,571,126.48	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	1,562,777.14	Obras	CI3092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402141482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE GLORETA GÓMEZ MORÍN Y AV. 12 SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90142	90142	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y AVENIDA RIO SAN PEDRO GLORETA GÓMEZ MORÍN Y AV	Metros Cuadrados	1,965.8	1,965.8	1,965.8	100.0	855,786.06	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	Obras	CI0092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA DEL CHARRO ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. 14 OTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90148	90143	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y AVENIDA GLORETA GÓMEZ MORÍN - AV. 12 SUR, C	Metros Cuadrados	8,616.9	8,616.9	8,616.9	100.0	3,065,318.00	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	Obras	CI1092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402141484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. FERROCARRIL ENTRE CALLES NORTE Y CALLE 7 NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90144	90144	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CALLE C. 5 NORTE, C. 7 NORTE, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DE	Metros Cuadrados	1,495.9	1,495.9	1,495.9	100.0	851,451.65	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	Obras	CI2092	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302101107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94903	94903	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA O	Piezas	104.0	104.0	104.0	100.0	518,752.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	Adquisiciones	11-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302101110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94944	94944	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA O	Piezas	134.0	134.0	134.0	100.0	808,598.88	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	Adquisiciones	11-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302101111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED 100W EN AV. FERNANDO BAZZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94945	94945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA O	Piezas	84.0	84.0	84.0	100.0	506,882.88	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	Adquisiciones	11-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302101112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94947	94947	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 COLONIA 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA O	Piezas	176.0	176.0	176.0	100.0	877,888.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	86												

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CUERPO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	RESTRICCIÓN EJECUTORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRO CUADROS	METRO CUBICOS	FINANCIACION	POSSIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EFECTUADO	COMPROMETIDO	EFECTUADO	EFECTUADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATAS	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA	CONTRATAS	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA									
CHH230402144855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABA, ENTRE C. ROBERTO FERRO Y C. AGUA BLANCA, EN FRACC. TIMOTEO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI. 283180	283180	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi		CALLE FRANCISCO SARABA COLONIA TIMOTEO MARTINEZ, 3188 GUACHOCHI, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AGUA BLANCA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO SARABA ENTRE C. ROBERTO FERRO Y C. AGUA BLANCA.	Metro Cuadrados	1,421.6	1,421.6	1,421.6	100.0	2,952,390.00	2,952,517.00	2,952,517.00	2,952,517.00	2,952,517.00	2,952,517.00	2,952,517.00	Administración directa		124137	Terminado	Validado avances					Sin observaciones										
CHH230402141467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO BUIOS LOCALIDAD CHIHUTU 89237	89237	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Chihutú		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CHIHUTU MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 - 1 RANCHERIA CHIHUTU, 3498 CHIHUTU, GUADALUPE Y CALVO ENTRE BARRIBERTES Y - RANCHERIA CHIHUTU GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	149,336.90	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO 8020 LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA - 89325	89325	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pie de la Cuesta		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PIE DE LA CUESTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 - 1 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 3348 PIE DE LA CUESTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEBOLLAS - MESA DE SAN RAFAEL Y - RANCHERIA PINOS	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	149,336.89	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO 8020 LOCALIDAD PINOS ALTOS - 89287	89287	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos		ALTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 46 - 450 RANCHERIA PINOS ALTOS, 3498 PINOS ALTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BARRIBERTES Y GUADALUPE Y CALVO ENTRE RANCHERIA PINOS	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO 8020 LOCALIDAD SAN PEDRO DE CHIHUTU - 89258	89258	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chihutú (San Pedro)		CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN PEDRO DE CHIHUTU KILOMETRO 232 - 1 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHIHUTU (RANCHERIA SAN PEDRO), 3360 SAN PEDRO DE CHIHUTU (RANCHERIA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENT	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	141,599.70	141,599.70	141,599.70	141,599.70	141,599.70	141,599.70	141,599.70	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MELCHOR ESCOBAR LOCALIDAD LAS DELICIAS - 89220	89220	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ayuntamiento Las Delicias		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ASERENADO LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 74 - 1 RANCHERIA ASERENADO LAS DELICIAS, 3346 LAS DELICIAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEBOLLAS - MESA DE SAN RAFAEL Y - RANCHERIA PINOS	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL CUARTEMOC LOCALIDAD ATACADEROS - 89179	89179	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atacaderos		CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ATACADEROS KILOMETRO 20 - 1 HACIENDA ATACADEROS, 3347 ATACADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARRETERA VERBITAS - LOS FRAYLES Y - HACIENDA ATACADEROS GUADALUPE Y CALVO	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELIJO ANCONA LOCALIDAD EL BAJO DE LA MESA - 89053	89053	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Bajo de la Mesa		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BAJO DE LA MESA MARGEN DERECHO KILOMETRO 78 - 13 RANCHERIA BAJO DE LA MESA, 0000 BAJO DE LA MESA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEBOLLAS - MESA DE SAN RAFAEL Y - RANCHERIA PINOS	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL RAMOS MILAN LOCALIDAD EL GRANIZO - 89097	89097	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Granizo		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MARGEN DERECHO KILOMETRO 60 - 1 RANCHERIA EL GRANIZO, 3448 EL GRANIZO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEBOLLAS - MESA DE SAN RAFAEL Y - BRECHA CEBOLLAS MESA DE SAN RAFAEL	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS URBÁN SELDENBARR LOCALIDAD LA CENEGUITA - 89133	89133	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Cenegueta		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA CENEGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 44 - 500 RANCHERIA LA CENEGUITA, 3345 LA CENEGUITA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PINO GIGONDO - EL DURAZNO Y - RANCHERIA LA CENEGUITA	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402141464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICENTE GUERRERO LOCALIDAD MESA DE SAN RAFAEL - 89152	89152	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael		CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE SAN RAFAEL KILOMETRO 38 - 12 RANCHERIA MESA DE SAN RAFAEL, 3340 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA VERBITAS ATACADEROS Y BRECHA 22-21	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones									Terminado	Validado avances				Sin observaciones					
CHH230402144758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIO DEL KILOMETRO DEL 200 EN LA COLONIA CASA DE MONEDA DE GUADALUPE Y CALVO - 27742	27742	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo		CALLE ORIO COLONIA CASA DE MONEDA, 3340 MONEDA, 3340 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAJAZA DE LOS LINCES Y CALLE CALLE DE RAMON COLONIA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE OR	Metro Cuadrados	1,000.0	1,000.0	1,000.0	100.0	3,396,636.68	3,396,206.06	3,396,206.06	3,396,206.06	3,396,206.06	3,396,206.06	3,396,206.06	Administración directa		124132	Terminado	Validado avances										Sin observaciones					
CHH230302102298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE CARBONITOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153073	153073	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Carbónitos		CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CARBONITOS KILOMETRO 54 - 1 RANCHERIA CARBONITOS, 3347 CARBONITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y - ESTÁ SITUADO	Pesas	26.0	26.0	26.0	100.0	2,475,146.52	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	Obra		2099	Terminado	Validado avances										Sin observaciones				
CHH230302102299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TALAYOTTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153074	153074	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Talayotto		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TALAYOTTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 - 4 RANCHERIA EL TALAYOTTO, 3448 EL TALAYOTTO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHU	Pesas	44.0	44.0	44.0	100.0	3,530,409.99	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	Obra		2098	Terminado	Validado avances												Sin observaciones		
CHH230302102297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153072	153072	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Estacada		BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA ESTACADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 465 - 1 RANCHERIA LA ESTACADA, 3343 LA ESTACADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y - BRECHA DOLOR	Metros lineales	2,111.0	2,111.0	2,111.0	100.0	1,846,267.86	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	Obra		2040	Terminado	Validado avances										Sin observaciones				
CHH230302102064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE URUPAPAN, MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 84368	84368	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Los Llanos de Urupapan		TERRACERA TRAMO GUAZAPARES - LOS LLANOS DE URUPAPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 485 - 1 RANCHERIA LOS LLANOS DE URUPAPAN, 3388 LOS LLANOS DE URUPAPAN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERAS TEMORIS - LOS LLANOS DE URUPAPAN Y CARRET	Metros lineales	2,085.8	2,085.8	2,085.8	100.0	3,702,868.79	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	Obra		23000614	En Ejecución	Validado avances										Sin observaciones				
CHH230402141469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ LOCALIDAD BAÑOS DE PITRORAL - 91816	91816	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Bajos del Pitmorá		BRECHA TRAMO GUAZAPARES - BAÑOS DEL PITRORAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 131 - 1 RANCHERIA BAÑOS DEL PITRORAL, 0000 BAÑOS DEL PITRORAL, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOYNOY Y - RANCHERIA BAÑOS DE	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones														Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH230402141487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO ESTATA, MANUEL AMAYA RAMOS 8634 LOCALIDAD GUAZAPARES - 91283	91283	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares		TERRACERA TRAMO TEMORIS - GUAZAPARES MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 - 1 RANCHERIA GUAZAPARES, 3339 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERAS TEMORIS - CHIHUAHUA Y BRECHA DER 9 KM, RANCHERIA GUADALUPE CHIHUAHUA, TERRA	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones														Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH230402141480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CASA INDIGENA LOCALIDAD TEMORIS - 91411	91411	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris		TERRACERA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 - 1 PUEBLO TEMORIS, 3380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERAS TEMORIS - TEMORIS Y - PUEBLO TEMORIS GUAZAPARES, CHIHUAHUA, TERRACERIA BANJIC	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones														Terminado	Validado avances				Sin observaciones
CHH230402141489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA CABALLA MISTRAL LOCALIDAD BASONAYO - 91461	91375	Gobierno de la Entidad	Guazapares																																			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROGRAMA		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACCIONES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA METRICA	METAS ALCANZADAS	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPFIS/ETA	OBSERVACIONES CUPFIS/ETA									
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																										
FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACCIONES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA METRICA	METAS ALCANZADAS	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPFIS/ETA	OBSERVACIONES CUPFIS/ETA									
CHH23002101214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BENTO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 99782	99782	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	128.0	128.0	128.0	100.0	234,851.62	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	Obra	2301154	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 99788	99788	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	258.0	258.0	258.0	100.0	469,703.22	467,962.95	467,962.95	467,962.95	467,962.95	467,962.95	467,962.95	Obra	2301160	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 99790	99790	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	256.0	256.0	256.0	100.0	469,703.22	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	Obra	2301162	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 99791	99791	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	224.0	224.0	224.0	100.0	410,990.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	Obra	2301163	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 99792	99792	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	160.0	160.0	160.0	100.0	293,564.52	292,816.70	292,816.70	292,816.70	292,816.70	292,816.70	292,816.70	Obra	2301164	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 99793	99793	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	448.0	448.0	448.0	100.0	821,980.64	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	Obra	2301165	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ANDRÉS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 99789	99789	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	160.0	160.0	160.0	100.0	293,564.52	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	Obra	2301161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOJO NUEVO SAUCILLO, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 99784	99784	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EDOJO NUEVO SAUCILLO KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CABRE	Metros Cuadrados de construcción	224.0	224.0	224.0	100.0	401,820.52	401,652.75	401,652.75	401,652.75	401,652.75	401,652.75	401,652.75	Obra	2301156	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOJO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 99777	99777	Gobierno de la Entidad	Jiménez	San Felipe	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EDOJO SAN FELIPE KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	320.0	320.0	320.0	100.0	587,129.02	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	Obra	2301152	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOJO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 99785	99785	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Tierra Blanca	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EDOJO TIERRA BLANCA, KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	192.0	192.0	192.0	100.0	352,272.42	351,746.23	351,746.23	351,746.23	351,746.23	351,746.23	351,746.23	Obra	2301157	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOJO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 99783	99783	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Zaragoza	CARRITERA FEDERAL CUOTA 3980 TRAMO JIMÉNEZ - EDOJO ZARAGOZA KILÓMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRITERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados de construcción	192.0	192.0	192.0	100.0	352,272.42	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	Obra	2301155	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040214242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Deporte	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO VÍGO CORDEO - 156466	156466	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE HEREDIA COLONIA TORRES INTERIOR DE COLONIA HIRANGO, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE COSTA RICA, CALLE ING DAVID HERRERA JORDAN CALLE HERRIDO COLLEJO MILITAR SN COLONIA HIRANGO JUÁREZ CHIHUAHUA	Cancha(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	576,596.33	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	Obra	ICHD-LPE-07-2022_2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040214241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Deporte	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA ALTAVISTA - 156334	156334	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE GARCERAN COLONIA TORRES INTERIOR DE JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BORO Y CALLE AMARILLO, CALLE CUBRO CALLE GARDENAS SN COLONIA ALTAVISTA JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BORO Y CALLE AMARILLO CALLE POSTERIOR CLORICA	Cancha(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	Obra	ICHD-LPE-07-2022_2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040214248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Deporte	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA RAYMONDO 156886	156886	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE SEPTIMA INTERIOR SN COLONIA TORRES DEL PRI, 32074 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE SEPTIMA, CALLE CALLE SEPTIMA SN COLONIA TORRES DEL PRI JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE SEPTIMA, CALLE B	Cancha(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	576,596.33	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	Obra	ICHD-LPE-07-2022_2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040214240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Deporte	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA TIERRA NUEVA 156731	156731	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PUERTO BALDIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA I, 3209 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO PALMA Y CALLE FATISA, CALLE ABELIA CALLE PUERTO BALDIA SN COLONIA TIERRA NUEVA JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO PALMA	Cancha(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	576,596.33	Obra	ICHD-LPE-07-2022_2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040214247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Deporte	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA RAMÓN GÓZMAN GALEGOS - 156637	156637	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA CARLOS AMAYA COLONIA ATECA, 32180 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TABARCOCS Y CALLE LOS UTEALES, CALLE AGUILAR AVENIDA CARLOS AMAYA COLONIA ATECA, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TABARCOCS Y CALLE CHOLITTECAL, CALLE	Cancha(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	576,596.33	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	576,596.32	Obra	ICHD-LPE-07-2022_2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040214246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Deporte	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	REHABILITACIÓN DE CUATRO CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE SIGLO XX - 156563	156563	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE MONTE BLANCO COLONIA SENEZOS DE SAN BORDO, 32075 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD PANADEROS Y CALLE SENEZOS DE PAMPONA, TERRACERA BRECHA CALLE MONTE BLANCO COLONIA SENEZOS DE SAN BORDO JUÁREZ, CHIHUAHUA EN	Cancha(s)	4.0	4.0	4.0	100.0	2,501,016.57	2,501,016.57	2,501,016.57	2,501,016.57	2,501,016.57	2,501,016.57	2,501,016.57	Obra	ICHD-LPE-07-2022_1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ - 83582	83582	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE 3 DE ABRIL COLONIA LA CRUZ, 39070 LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRITERA CHIHUAHUA CAMARGO EN EL KILÓMETRO 131.65 ESTE OBRAS SE REALIZAN EN LA CALLE 2 DE ABRIL CALLE VICTORIA	Tanque(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	992,229.11	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	Obra	012022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERBALIZO DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ - 83274	83274	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE JUÁREZ COLONIA LA CRUZ, 39070 LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRITERA CHIHUAHUA CAMARGO A 131.65 KM LA OBRAS SE REALIZARAN EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE C. VICTORIA Y C. MORELOS EN LA L	Metros Cuadrados	282.9	282.9	282.9	100.0	616,425.33	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	Obra	022022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23002101206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERBALIZO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ - 83518	83518	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE ZARAGOZA COLONIA LA CRUZ, 39070 LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRITERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRITERA CHIHUAHUA CAMARGO A 131.65 KM LA OBRAS SE REALIZAN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE C. FELIX Y GÓMEZ Y C. LERDO DE TEA	Metros Cuadrados	429.1	429.1	429.1	100.0	786,133.21	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	Obra	032022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040214504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y																										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	RECTORIA EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS				ANEXO FINANCIERO				CONTRATAS		ESTADOS		OBSERVACIONES CUPFEMTA												
																VALOR DE MEDIDA METRICA	VALOR DE MEDIDA METRICA MODIFICADA	FINANCIADO	POSSIBLE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DESTINADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		NUMERO	ESTADO	FECHA									
CHH23040214502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades			Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TLEBACHILERATO BOB LOCALIDAD LA NORTERIA- 92151	92151	Gobierno de la Entidad	Madera	La Norteria	CALLE PRIMERA EDO LA NORTERIA, 31954 LA NORTERIA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIX GALVEZ Y CALLE ALAMDO, CALLE SA CALLE 14, 2 ENTRE CALLE FELIX GALVEZ Y CALLE ALAMDO, LA NORTERIA MADERA CHIHUAHUA, MADERA DEL HURACAN EL	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	152,616.90	152,616.90	152,616.90	152,616.90	152,616.90	152,616.90	152,616.90	Adquisiciones	DIF/PA/2023A, DIF/PA/2023B, DIF/PA/2023C, DIF/PA/2023E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH23040214503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades			Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TLEBACHILERATO BOB LOCALIDAD LAS VARIAS- 92190	92190	Gobierno de la Entidad	Madera	Las Varias (Estacion Babilora)	CALLE SON JUANA NES DE LA CRUZ RANCHERIA LAS VARIAS, 31910 LAS VARIAS ESTACION BABILORA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ENRIQUE JIMENEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AGUSTIN MADERA ENTRE CALLE SON JUANA NES DE LA CRUZ ENTRE CALLE BEN	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DIF/PA/2023A, DIF/PA/2023B, DIF/PA/2023C, DIF/PA/2023E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH23040214505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GUADALUPE VICTORIA BOB LOCALIDAD MADERA- 92261	92261	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CALLE ALDAMA COLONIA MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA, CALLE ALDAMA 99 ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA MADERA CHIHUAHUA, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DIF/PA/2023A, DIF/PA/2023B, DIF/PA/2023C, DIF/PA/2023E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH23040214506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD MADERA- 92293	92293	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CALLE FRANCISCO MADERO COLONIA CERRO DE LA SOLIZ, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE QUINTA, CALLE FRANCISCO MADERO 98 ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE QUINTA, COL CERRO DE LA CRUZ MADERA, CHIHUAHUA, CARRETE	Comedor(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DIF/PA/2023A, DIF/PA/2023B, DIF/PA/2023C, DIF/PA/2023E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Educación	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA TRAMO LIZARDI LUAN ADAME 9499 EN EDO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA, 97673	97673	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA EDO EL LARGO KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 31940 EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A OBRA SIN REALIZAR	Metros Cuadrados	512.0	512.0	512.0	100.0	2,146,520.18	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	Otra	LH302022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH23040214445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	REHABILITACION DE CAMINO DE MADERA A MEZA DE LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE MADERA- 156527	156527	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA MEZA DE LA SIERRA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARRETERA LA	Kilómetros lineal	82.0	82.0	82.0	100.0	1,530,000.00	1,529,999.98	1,529,999.98	1,529,999.98	1,529,999.98	1,529,999.98	1,529,999.98	1,529,999.98	1,529,999.98	1,529,999.98	Administración directa	125774	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH23030210165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA, INICIA EN CALLE LAZARO CARDENAS Y TERMINA EN CALLE SEXTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA- 97676	97676	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A OBRA SIN REALIZARA EN COL	Metros Cuadrados	579.7	579.7	579.7	100.0	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	837,017.27	Administración directa	120664	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Educación	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EDO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA- 97664	97664	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA EL LARGO KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA EL LARGO, 31940 EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A VER TALLAMANTES SIERRA, C	Cuarto(s)	9.0	9.0	9.0	100.0	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	486,356.10	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Educación	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EDO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA- 97669	97669	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA EDO EL LARGO KILOMETRO 128 + 1 EDO EL LARGO, 31940 EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A OBRA SIN REALIZARA EN COL	Cuarto(s)	17.0	17.0	17.0	100.0	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	1,526,493.39	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA- 97667	97667	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A OBRA SIN REALIZARA EN COL	Cuarto(s)	10.0	10.0	10.0	100.0	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA- 97672	97672	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A OBRA SIN REALIZARA EN COL	Cuarto(s)	10.0	10.0	10.0	100.0	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	891,587.45	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN MEZA DEL HURACAN, MUNICIPIO DE MADERA- 97671	97671	Gobierno de la Entidad	Madera	Meza del Huracan (Chihuahua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA MEZA DEL HURACAN KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA 31940 MEZA DEL HURACAN (CHIHUAHUA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A	Cuarto(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	269,381.20	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MEZA DEL HURACAN, MUNICIPIO DE MADERA- 97666	97666	Gobierno de la Entidad	Madera	Meza del Huracan (Chihuahua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA MEZA DEL HURACAN KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA 31940 MEZA DEL HURACAN (CHIHUAHUA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA, MADERA Y, CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A	Cuarto(s)	11.0	11.0	11.0	100.0	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	593,746.18	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE GALENA DESDE ENFRENTA DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MONSIEUR FACION HASTA ENTRONQUE CON CALLE SANTA BARBARA SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI- 89493	89493	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3370 TRAMO MAGUARICHI MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 3370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y, CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	1,062.1	1,062.1	1,062.1	100.0	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	Otra	2410030	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA BARBARA TRAMO DESDE EL TIEMPO SANTA BARBARA HASTA ENTRONQUE CON CALLE GALENA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI- 89496	89496	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3370 TRAMO MAGUARICHI MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 3370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y, CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	726.7	726.7	726.7	100.0	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	Otra	AM10327	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE OPALO, ENTRE CALLE OPALO Y ALBERQUE ROSA DE SARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI- 89499	89499	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3370 TRAMO MAGUARICHI MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 3370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y, CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	958.2	958.2	958.2	100.0	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	1,821,176.53	Administración directa	2410029	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030210197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Manuel Benavides	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERBALUCO DE LA CALLE SICOBORES ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES- 84771	84771	Gobierno de la Entidad	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3280 TRAMO CHIHUAHUA - MANUEL BENAVIDES KILOMETRO 275 + 1 PUEBLO MANUEL BENAVIDES, 23900 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DUNGA - LA MALTA Y CARRETERA ALDAMA - GUINAGA CAR	Metros Cuadrados	4,175.4	4,175.4	4,175.4	100.0	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	5,030,594.99	Otra	LP102022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH23030210198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Matachi	PAVIMENTACION DE LA CALLE DR. GARCIA DE LA CARRETERA A CHIHUAHUA NO. 36 A LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATACHI- 85282	85282	Gobierno de la Entidad	Matachi	Matachi	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3190 TRAMO CHIHUAHUA - MATACHI KILOMETRO 227 + 1 PUEBLO MATACHI, 3190 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUERRERO MATACHI Y CARRETERA LA JUNTA - GUERRERO CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - C	Metros Cuadrados	2,100.0	2,100.0	2,100.0	100.0	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.4														

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAJUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	RECTORIA EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIONES	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METR. LINEAL	METR. CUADRADOS	FINANCIACION	PODERIDAD	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EJECUCION	COMPROMISOS	CANCELADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPONISTA	
							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																											
CHI2203021069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Nonovoa	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NONOVOA. - 82383	82383	Gobierno de la Entidad	Nonovoa	Nonovoa	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31370 TRAMO CHIHAJUA - NONOIVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERA NONOIVA 33170 TRAMO CHIHAJUA - NONOIVA ENTRE CARRETERA EL MERIDIANO - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHAJUA - CUAHUATEMOC, CARRETERA		Metros Inviales	1,028.1	1,028.1	1,028.1	100.0		4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	Obra	CI048	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220403142549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUCIO CABARRAS - 18887	18887	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE 15 - GABINO BARRERA COLONIA LUCIO CABARRAS - 2000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHAJUA ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE PASCARILLO, CALLE 15 GABINO BARRERA COLONIA LUCIO CABARRAS NUEVO CASAS GRANDES		Metros Inviales	4,891.0	4,891.0	4,891.0	100.0	2,315,740.48	2,306,664.90	2,306,664.90	2,306,664.90	2,306,664.90	2,306,664.90	2,306,664.90	Obra	JCAS LUCIO CABARRAS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220403142551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 168270	168270	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DIVISION DEL NORTE, 13750 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHAJUA ENTRE CALLE TULUM Y CALLE CONOCIDA, AVENIDA TECNOLÓGICO CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DIVISION DEL NORTE NUEVO CASAS		Metros Inviales	5,400.0	5,400.0	5,400.0	100.0	5,512,159.90	5,083,886.98	5,083,886.98	5,083,886.98	5,083,886.98	5,083,886.98	5,083,886.98	Obra	CAS DIVISION DEL NORTE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI2203021087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Transporte y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRIO BLANCO DE CARPIJA A LA CALLE DEL SR. EDUARDO PARRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA. - 8830	8830	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31370 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - SAN FRANCISCO DE BORJA KILOMETRO 61 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 31360 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA MIRADOR - NONOIVA		Metros Cuadrados	602.0	602.0	602.0	100.0	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	Administración directa	121280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI2203021088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Transporte y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	MÓSCOS DE LA CALLE PRINCIPAL A CASA DEL SR. EDUARDO PARRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 8831	8831	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31370 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - SAN FRANCISCO DE BORJA KILOMETRO 61 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 31360 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA EL MERIDIANO - NONOIVA		Metros Cuadrados	448.0	448.0	448.0	100.0	666,353.76	666,353.76	666,353.76	666,353.76	666,353.76	666,353.76	666,353.76	Administración directa	121280	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155074	155074	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31370 TRAMO CHIHAJUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Metros Inviales	194.0	194.0	194.0	100.0	309,348.87	309,348.86	309,348.86	309,348.86	309,348.86	309,348.86	309,348.86	Administración directa	121379	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155073	155073	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31370 TRAMO CHIHAJUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Metros Inviales	194.0	194.0	194.0	100.0	448,149.78	448,149.77	448,149.77	448,149.77	448,149.77	448,149.77	448,149.77	Administración directa	121378	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220403141507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades		Educación	Desarrollo integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMODOR ESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA SANTA BARBARA. - 155076	92363	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE PONCIANO ARRAGA COLONIA CALDERO, 15505 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CALLE FRANCISCO MANDRI Y CALLE LIC. VERDAD COL. CALI		Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	152,816.89	Adquisiciones	DF/PA/2022A, DF/PA/2022B, DF/PA/2022C, DF/PA/2022D	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Transporte y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACION DE BANQUETAS DE LA CALLE PASEO CENTENARIO DE CALLE CONCORDO A ACCESO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155075	155075	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31360 TRAMO CHIHAJUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Metros Cuadrados	594.9	594.9	594.9	100.0	667,117.18	667,111.06	667,111.06	667,111.06	667,111.06	667,111.06	667,111.06	Administración directa	121380	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD EL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA. - 155071	155071	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	El Rancho	CARRETERA FEDERAL LIBRE 31360 TRAMO SANTA BARBARA - EL RANCHO KILOMETRO 7 + PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Metros Cuadrados	1,394.2	1,394.2	1,394.2	100.0	4,970,761.40	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	4,970,516.58	Obra	CI095	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302102369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155070	155070	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31360 TRAMO CHIHAJUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	749,152.27	749,152.27	749,152.27	749,152.27	749,152.27	749,152.27	749,152.27	Obra	CO12022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302102375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PASEO CENTENARIO DE CALLE CONCORDO A ACCESO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 155078	155078	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31360 TRAMO CHIHAJUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Piezas	135.0	135.0	135.0	100.0	240,609.09	240,278.13	240,278.13	240,278.13	240,278.13	240,278.13	240,278.13	Administración directa	121383	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMINOTRIO EN LA LOCALIDAD DE CABRAS, SANTA BARBARA. - 153850	153850	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Cabras	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33595 TRAMO SANTA BARBARA - CABRAS KILOMETRO 2 + 9 RANCHERA CABRAS, 33595 CABRAS, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA CASAS COLORADAS - SANTA BARBARA Y CARRETERA CHIHAJUA - HIDALGO DEL PARRAL - CA		Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	Administración directa	121569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302102323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, SANTA BARBARA. - 153845	153845	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedras (Zonetas)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33590 TRAMO SANTA BARBARA - EIDO CORRAL DE PIEDRA KILOMETRO 237 + 1 RANCHO CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTLE), 33590 CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTLE), SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL		Sanitarios	1.0	1.0	1.0	100.0	86,372.54	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	Administración directa	121569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302102329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMINOTRIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, SANTA BARBARA. - 153852	153852	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedras (Zonetas)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33590 TRAMO SANTA BARBARA - CORRAL DE PIEDRA KILOMETRO 237 + 1 RANCHO CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTLE), 33590 CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTLE), SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL		Cuartos	3.0	3.0	3.0	100.0	193,473.84	193,345.34	193,345.34	193,345.34	193,345.34	193,345.34	193,345.34	Administración directa	121569	Terminado	Validado avances	Observación: SALDO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre 5.0, usuario: perla@secc, fecha: 2023-06-20	
CHI220302102328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMINOTRIO EN LA LOCALIDAD DE EMPALME AGUILERA, SANTA BARBARA. - 153851	153851	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Empalme Aguilera	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33590 TRAMO SANTA BARBARA - EMPALME AGUILERA KILOMETRO 16 + 8 RANCHERA EMPALME AGUILERA, 33590 EMPALME AGUILERA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	64,491.28	Administración directa	121569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302102324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUNTO ALGIRE, SANTA BARBARA. - 153846	153846	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Algire	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33590 TRAMO SANTA BARBARA - EIDO PUNTO ALGIRE KILOMETRO 2 + 1 EIDO PUNTO ALGIRE, 33590 PUNTO ALGIRE, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Sanitarios	1.0	1.0	1.0	100.0	86,372.54	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	Administración directa	121569	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302102330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. - 153844	153844	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31360 TRAMO CHIHAJUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Sanitarios	11.0	11.0	11.0	100.0	950,097.94	928,597.21	928,597.21	928,597.21	928,597.21	928,597.21	928,597.21	Administración directa	121569	Terminado	Validado avances	Observación: SALDO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre 5.0, usuario: perla@secc, fecha: 2023-06-20	
CHI220302102332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SOCNA Y BAÑO EN EL BARRIO DEL NOCAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA. - 153844	153844	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31360 TRAMO CHIHAJUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 31360 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHAJUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHAJUA		Cuartos	5.0	5.0	5.0	100.0	1,860,085.80	1,860,085.80	1,860,085.80	1,860,085.80	1,860,085.80	1,860,085.80	1,860,085.80	Administración directa	121384	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302102326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMINOTRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA. - 153849	153849	Gobierno de la																						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE FINANCIO			CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIALIDAD	META MODIFICADA	FINANCIADO	POSDICADO	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	ANEXO FINANCIERO		ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSPETA							
					COMPROMETIDO	EFECTUADO	TIPO DE OPERACIONES																		NUMERO											
CHH23040210325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	153847	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Rita (Noriega y Anexo)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 3359 TRAMO SANTA BARBARA - SANTA RITA KILOMETRO 1 + 1 BANCHERA SANTA RITA (NORIEGA Y ANEXO) 33597 SANTA RITA (NORIEGA Y ANEXO) SANTA BARBARA CHIHUAHUA - CARRETERA FEDERAL LIBRE 33597 PARRAL - GUADALUPE	Santariatos	1.0	1.0	1.0	100.0	86,372.54	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	Administración directa	121369	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH23040214081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel	266601	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PADRE MALDONADO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - 266601	Metros Cuadrados	1,837.5	1,837.5	1,837.5	100.0	2,155,850.62	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	1,725,527.06	Administración directa	124128	En Ejecución	Validado avances	1661 (observación SALDO EJERCIDO Y PAGADO, Trimestre 5.0, usuario perlaforroes, fecha 2023-06-20)				
CHH23040210479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel	148040	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PADRE MALDONADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - 148040	Metros Cuadrados	1,387.5	1,387.5	1,387.5	100.0	2,155,850.62	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	1,549,727.84	Administración directa	121300	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH23040214147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Satevó	90032	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3310 TRAMO SATEVO SAN FRANCISCO JAVIER KILOMETRO 90 + 3 PUEBLO SATEVO, 3310 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CALLE URUQUI - VICTORIA CALLE	Metros Cuadrados	504.0	504.0	504.0	100.0	562,023.40	562,023.40	562,023.40	562,023.40	562,023.40	562,023.40	562,023.40	Administración directa	123955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH230402141473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Satevó	90056	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3310 TRAMO SATEVO SAN FRANCISCO JAVIER KILOMETRO 90 + 3 PUEBLO SATEVO, 3310 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CALLE URUQUI	Metros Cuadrados	3,148.8	3,148.8	3,148.8	100.0	2,964,926.97	2,964,926.97	2,964,926.97	2,964,926.97	2,964,926.97	2,964,926.97	2,964,926.97	Administración directa	123955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH230402141471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Satevó	89497	Gobierno de la Entidad	Satevó	La Playa	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3310 TRAMO SATEVO RANCHO LA PLAYA KILOMETRO 80 + 1 BANCHERA MANCHO LA PLAYA, 3310 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CALLE URUQUI	Metros Cuadrados	8.6	8.6	8.6	100.0	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	Administración directa	123933	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH240402141474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Satevó	90057	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3310 TRAMO SATEVO SAN FRANCISCO JAVIER KILOMETRO 90 + 3 PUEBLO SATEVO, 3310 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CALLE URUQUI - FRANCISCO BARRIO	Metros Cuadrados	528.0	528.0	528.0	100.0	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	Administración directa	123955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH230402142444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Satevó	156526	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN REFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SATEVO - 156526	Santariatos	6.0	6.0	6.0	100.0	573,552.54	573,552.54	573,552.54	573,552.54	573,552.54	573,552.54	573,552.54	Administración directa	124308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH230402144443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Satevó	156525	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3310 TRAMO CHIHUAHUA - SATEVO KILOMETRO 90 + 3 PUEBLO SATEVO, 3310 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC A 90.	Cuatiros	14.0	14.0	14.0	100.0	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	1,496,383.98	Administración directa	124308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH230402141516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94433	Gobierno de la Entidad	Urique	Cerrocahu	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CEROCACHU LOCALIDAD CEROCACHU - 94433	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH230402141519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94959	Gobierno de la Entidad	Urique	Guaguayeyo	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DE GUAGUEYUO LOCALIDAD GUAGUEYUO - 94959	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402141515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94415	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELECOMUNICADO ESTAD 94415 LOCALIDAD GUAPALAYNA - 94415	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402141513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Asistencia Social	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94930	Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EMSAD 34 LOCALIDAD SAN RAFAEL - 94930	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94525	Gobierno de la Entidad	Urique	Churo	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR ROSINA CUAUHTEMOC LOCALIDAD CHURO - 94525	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94382	Gobierno de la Entidad	Urique	Cienegueta de Barranca	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS FAYON LOCALIDAD CIENEGUITA BARRANCA - 94382	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	92516	Gobierno de la Entidad	Urique	El Carrizal	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BILINGUE REVOLUCION LOCALIDAD CARRIZAL - 92516	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	92453	Gobierno de la Entidad	Urique	Guadalupe Coronado	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BILINGUE REVOLUCION LOCALIDAD GUADALUPE CORONADO - 92453	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94637	Gobierno de la Entidad	Urique	Guaguayeyo	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELECOMUNICADO ESTAD 94637 LOCALIDAD GUAGUEYUO - 94637	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	123,687.55	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	92417	Gobierno de la Entidad	Urique	La Misión	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL JOSE OLIVEROS PALMONEZ LOCALIDAD MISION - 92417	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94270	Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa del Sombrero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL MESA DEL SOMBRERO KILOMETRO 8 + 500 BANCHERA MESA DEL SOMBRERO, 0000 MESA DEL SOMBRERO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - AGUA ZARCA Y BANCHERA MESA DEL SOMBRERO	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	117,128.91	Adquisiciones	DF/P/PA/2022A, DF/P/PA/2022B, DF/P/PA/2022C, DF/P/PA/2022D, DF/P/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402141517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	94473	Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL KILOMETRO 15 + PUEBLO SAN RAFAEL, 3345 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CALLE BAHUICHIVO	Comedor(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	123,687.55	123,6														

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA METRICA	META MODIFICADA	FINANCIACION	POSSIBILIDAD	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EVALUADO	COMPROMETIDO	DESTINADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPFEMTA	
					MANEJO FUENTE 1	MANEJO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																										
CHH23040141511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO CONDOR ESCOLAR PRESERVA ARDOR DE NIÑOS MIGUEL DE CERCANAS SA VEDRALA LOCALIDAD URUQUE - 90227	90227	Gobierno de la Entidad	Urutque	Urutque	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE 33420 URUQUE - URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLEON CALLEON DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLEON DE LA IGLESIA URUQUE CHIHUAHUA CARRETERA CREL BAH	Comedores	1.0	1.0	1.0	100.0	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	152,816.91	Adquisiciones	DIF/PA/2022A, DIF/PA/2022B, DIF/PA/2022C, DIF/PA/2022D, DIF/PA/2022E	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH23040144840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades			Transportes y vialidades	Municipio de Urutque	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 1.500 AL 2.050 EN LA LOCALIDAD DE AEROPONACHU, MUNICIPIO DE URUQUE - 282524	282524	Gobierno de la Entidad	Urutque	Aeroponachu	CARRETERA ESTADAL LIBRE 3435 TRAMO URUQUE - AEROPONACHU KILOMETRO 47 + 1 RANCHERA AEROPONACHU, 3435 AEROPONACHU, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREL Y CARRETERA CUAHUHEMTE - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA -	Metros Cuadrados	5,170.0	5,170.0	5,170.0	100.0	6,835,009.09	6,827,136.35	6,827,136.35	6,827,136.35	6,827,136.35	6,827,136.35	6,827,136.35	6,827,136.35	Administración directa	124135	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030210264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades			Transportes y vialidades	Municipio de Urutque	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DE FENETERRA A LA CASA DE AMANADO HERRERA, EN EL BARRIO MANANIAS, LOCALIDAD DE CERCOAHU, MUNICIPIO DE URUQUE - 156528	156528	Gobierno de la Entidad	Urutque	Cercoahu	CARRETERA ESTADAL LIBRE 3442 TRAMO URUQUE - CERCOAHU KILOMETRO 20 + 15 PUEBLO CERCOAHU, 3442 CERCOAHU, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREL Y CARRETERA CUAHUHEMTE - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA -	Metros Cuadrados	5,131.0	5,131.0	5,131.0	100.0	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	Obras	C28051069	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH23030210190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Transportes y vialidades	Municipio de Urutque	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHIBERRITA DE BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE CORONARICH, MUNICIPIO DE URUQUE - 88333	88333	Gobierno de la Entidad	Urutque	Coronach	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHIBERRITA DE BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE CORONARICH, MUNICIPIO DE URUQUE - 88333	Metros cúbicos	37.9	37.9	37.9	100.0	2,349,648.87	2,349,648.86	2,349,648.86	2,349,648.86	2,349,648.86	2,349,648.86	2,349,648.86	Obras	C10241	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030210189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Transportes y vialidades	Municipio de Urutque	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA A CORONARICH, EN LA LOCALIDAD DE CORONARICH, MUNICIPIO DE URUQUE - 88332	88332	Gobierno de la Entidad	Urutque	Coronach	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA A CORONARICH, EN LA LOCALIDAD DE CORONARICH, MUNICIPIO DE URUQUE - 88332	Metros cúbicos	41.3	41.3	41.3	100.0	2,247,529.30	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	Obras	C10242	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030210170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Uruachi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHITEPIN, MUNICIPIO DE URUACHI - 85284	85284	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Chitopin	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3320 TRAMO URUACHI - CHITEPIN KILOMETRO 332 + 4 RANCHERA CHITEPIN 3320 CHITEPIN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAHUHEMTE Y CARRETERA SAN PEDRO - CREL, BRECHA SAMANCHOQUE GUAYQUEVO KILOMETRO 32	Metros lineales	1,870.0	1,870.0	1,870.0	100.0	3,046,520.76	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	2,668,630.99	Obras	C2806094	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030210171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Uruachi	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE CHINACAS, MUNICIPIO DE URUACHI - 85285	85285	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Chinacas	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3320 TRAMO URUACHI - LAS CHINACAS KILOMETRO 389 + 6 RANCHERA LAS CHINACAS, 3300 CHINACAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREL Y CARRETERA EL MIRADOR - BASASACI CARRETERA CHIHUAHUA -	Metros lineales	2,599.6	2,599.6	2,599.6	100.0	2,923,303.40	2,923,303.40	2,923,303.40	2,923,303.40	2,923,303.40	2,923,303.40	2,923,303.40	Obras	C10211	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040144073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Zaragoza	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL PUENTE VALLE DE ZARAGOZA A LA FLJA. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA - 282779	282779	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	CORREDOR CARRETERA CHIHUAHUA - HIDRUALO DEL PARRAL PUEBLO VALLE DE ZARAGOZA CENTRO 13850 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ DE LA OBRA CON	Metros lineales	624.6	624.6	624.6	100.0	1,199,822.23	1,199,822.23	1,199,822.23	1,199,822.23	1,199,822.23	1,199,822.23	1,199,822.23	Administración directa	124139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030210180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Valle de Zaragoza	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA AGARIBTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA - 24804	148041	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	CARRETERA FEDERAL LIBRE 3360 TRAMO CHIHUAHUA - VALLE DE ZARAGOZA KILOMETRO 21 + 2 PUEBLO VALLE DE ZARAGOZA CENTRO, 3360 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDRUALO DEL PARRAL - CHIHUAHUA Y CARRETERA	Metros lineales	4,070.0	4,070.0	4,070.0	100.0	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	3,944,095.69	Obras	C3870287	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040158054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Ahumada	CONSTRUCCION DE PUENTE ARROYO DEL CAMBEN, EN CALLE DEL DEL CAMBEN DE CABECERA MUNICIPAL - 230103	230103	Ahumada	Ahumada	Miguel Ahumada	VIADUCTO ARROYO DEL CAMBEN BARRIO ARROYO DEL CAMBEN, 3300 MIGUEL AHUMADA, AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SINALOA Y OBRA EN ARROYO DEL CAMBEN PUENTE INCIEN EN CALLE SINALOA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	149,574.46	149,574.46	149,574.46	149,574.46	149,574.46	149,574.46	149,574.46	Administración directa	124046	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402168140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO A CAMINO DE FERRERIA EN CAMINO AL MIEMBRE DE ARAY - 280405	280405	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CAMINO DE FERRERIA INTERIOR SAN MIEMBRE DE ARAY, 280405 INTERIOR SAN MIEMBRE DE ARAY, 280405 INTERIOR SAN MIEMBRE DE ARAY, 23 ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SINALOA	Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	1,518,228.80	799,114.60	799,114.60	799,114.60	799,114.60	799,114.60	799,114.60	Administración directa	125849	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040216720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CALLE ARTURO GOMEZ ENTRE LAS CALLES 24 Y ROBERTO SOLA - 279490	279490	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE ARTURO GOMEZ INTERIOR SAN COLONIA EL ARROYO, 279490 SAN COLONIA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOLA CO. ARROYO ENTRE LAS CALLES 24 Y ROBERTO SOLA, EN LA ZONA DEL PARRAL FAMILIAR Y HOSPITAL REGIONAL	Metros cúbicos	1.0	1.0	1.0	100.0	2,136,079.04	1,168,040.04	1,168,039.00	1,168,039.00	1,168,039.00	1,168,039.00	1,168,039.00	Administración directa	124861	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402168125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades			Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES MACLOVIO HEREDIA Y CAMILO TORRES - 284009	284009	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 2828 JUAN ALDAMA, JUANAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMILO TORRES Y CALLE MACLOVIO HEREDIA, CALLE RICARDO FLORES MAGON FLEADO POR LA CAMILO TORRES (RUMBO A MONTEVIVO)	Metros cúbicos	1.0	1.0	1.0	100.0	2,198,964.36	1,079,492.36	1,079,492.00	1,079,492.00	1,079,492.00	1,079,492.00	1,079,492.00	Administración directa	124845	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040217033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Aldama	TRAMO DE RED ELECTRICA CALLE INSURGENTES 317561	317561	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE INSURGENTES INTERIOR SAN COLONIA GRANAS LA ABUNDANCIA, 32913 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA MESA Y RUIBERA A ESSE ACOSTA	Metros lineales	1.0	1.0	1.0	100.0	283,706.90	283,706.90	283,706.90	283,706.90	283,706.90	283,706.90	283,706.90	Administración directa	124876	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402168143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Aldama	RED ELECTRICA EN COLONIA SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA - 284055	284055	Aldama	Aldama	Juan Aldama	CALLE SANTA FE INTERIOR SAN COLONIA SANTA FE, 28013 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE V. FRACCIONAMIENTO SANTA FE POR LA CALLE INSURGENTES EN UN COSTADO DE VILLAS NORIALES	Metros lineales	1.0	1.0	1.0	100.0	1,720,724.00	1,720,724.00	1,720,724.00	1,720,724.00	1,720,724.00	1,720,724.00	1,720,724.00	Administración directa	124876	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH23040216204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Altamira	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO - 232090	232090	Altamira	Altamira	Colonia Progreso (El Dorado)	EJIDO PROGRESO (EL DORADO), 33928 COLONIA PROGRESO (EL DORADO), ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE V. Y LA PERFORACION DEL POZO VA A SER UN LADO DE LA ESCUELA EN COLONIA PROGRESO	Poços	1.0	1.0	1.0	100.0	141,823.91	141,823.91	141,823.91	141,823.91	141,823.91	141,823.91	141,823.91	Administración directa	124674	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402165090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Altamira	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL UNICPO DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MOLINARES - 232048	232048	Altamira	Altamira	Molinarés	EJIDO MOLINARES, 33923 MOLINARES, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE V. Y LA PERFORACION DEL POZO PARA EL AGUA POTABLE VA A SER EN LA LOCALIDAD DE MOLINARES EN CENTRO DE LA LOCALIDAD	Poços	1.0	1.0	1.0	100.0	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	Obras	2022-OPA-FISM00-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402161917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Altamira	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION EN ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 251333	251333	Altamira	Altamira	Valle de Ignacio Altamira	CALLE DE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE CENTRO, 33320 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE NEZAHUACOCYOTL Y CALLE BENTON LUIREZ, CALLE ATAMBIRANO LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CLINICA REGIONAL	Poços	1.0	1.0	1.0	100.0	316,518.47	316,518.47	316,518.47	316,518.47	316,518.47	316,518.47	316,518.47	Administración directa	124672	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402161963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Altamira	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA ZON DEL PANITON EN ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 251603	251619	Altamira	Altamira	Valle de Ignacio Altamira	CALLE HEREDIA DE TALAMANTES INTERIOR SAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 2828 JUAN ALDAMA, JUANAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMILO TORRES Y CALLE MACLOVIO HEREDIA, CALLE RICARDO FLORES MAGON FLEADO POR LA CAMILO TORRES (RUMBO A MONTEVIVO)	Poços	1.0	1.0	1.0	100.0	305,745.92	305,745.92	305,745.92	305,745.92	305,745.92	305,745.92	305,745.92	Administración directa	124673	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH23030211186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Asistencia Social	Municipio de Altamira	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TALAMANTES - 123819	123819	Altamira	Altamira	Talamantes	CALLE HEREDIA DE TALAMANTES EJIDO TALAMANTES, 33929 TALAMANTES, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VA A LLEVAR ACABO EN LA LOCALIDAD DE TALAMANTES	Metros cuadrados de construcción	672.0	672.0	672.0	100.0	2,731,999.98	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	1,130,154.70	Administración directa	121539	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230402151963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Altamira	EN LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA CORDERERA - 453255	161325	Altamira	Altamira	Valle de Ignacio Altamira	CALLE SIN NOMBRE COLONIA CORDERERA 3330 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE V. LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA COLONIA CORDERERA EN LA PARTE FINAL DE LA COLONIA	Metros lineales																	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIAL	META MEDICION	FINANCI	POSSIBILITAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EGRESADO	COMPROMETIDO	DESTINADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	RUIO	OBSERVACIONES CAPSUSTA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2																											
CHH2304016860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Balleza	CONTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN DIVERSAS LOCALIDADES RANCHO DE SAN JUAN, AGOSTADOR DE JALISCO, EL VALLE DEL BALLEZUELO	287054	Balleza	Balleza	San Rafael de Agostadero	RANCHERIA RANCHO DE SAN JUAN, 3560 SAN RAFAEL DE AGOSTADOR, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y RANCHO DE SAN JUAN RANCHO ESTÁ SITUADO A 7.4 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA		Piezas	40.0	40.0	40.0	100.0	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	Obras	PMB-FSM-BA33-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040148079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON REGIO DE SELLO EN DIVERSAS LOCALIDADES BAQUIRACHI	64780	Balleza	Balleza	Baquirachi	BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A A 37.7 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCH BALLEZA PUERTO JUSTO		Kilometros lineal	1.0	1.0	1.0	100.0	1,682,229.65	1,682,229.65	1,682,229.65	1,682,229.65	1,682,229.65	1,682,229.65	1,682,229.65	Obras	PMB-FSM-LP12-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040148770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL CALDILLO DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	69312	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO A 20 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA		Metros lineales	175.0	175.0	175.0	100.0	1,641,403.44	1,641,403.44	1,641,403.44	1,641,403.44	1,641,403.44	1,641,403.44	1,641,403.44	Obras	PMB-FSM-LP14-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040130488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE CAMINO EL VERGEL A SAN CARLOS DEL EM QM AL KM 35	338124	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	PUERTO GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, CHIHUAHUA ENTRE Y, EL VERGEL LO PUEDES ENCONTRAR A 5.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA		Kilometros lineal	35.0	35.0	35.0	100.0	258,745.45	258,745.45	258,745.45	258,745.45	258,745.45	258,745.45	258,745.45	Obras	PMB-FSM-ADM0M43-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040130229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EN NOMBRE EL TORIL EN LA LOCALIDAD EL VERGEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 327449	327449	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	PUERTO GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA CALLE SE ENCUENTRA A 5.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA LLENDO A LA COLONIA EL TORIL		Metros Cuadrados	488.0	488.0	488.0	100.0	852,206.48	852,206.48	852,206.48	852,206.48	852,206.48	852,206.48	852,206.48	Obras	PMB-FSM-LP36-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040130181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	MEJORAMIENTO DE ACCESO EN VARIOS CAMINOS PENJAMO GENERAL CARLOS PACHECO - 367745	367745	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	INTERIOR S RANCHERIA PENJAMO, 3560 GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, PENJAMO SE ENCUENTRA A 7 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA BALLEZA PUER		Metros Cuadrados	1,030.0	1,030.0	1,030.0	100.0	535,421.10	535,421.10	535,421.10	535,421.10	535,421.10	535,421.10	535,421.10	Obras	PMB-FSM-BA31-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040148672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON REGIO DE SELLO EN DIVERSAS LOCALIDADES GENERAL CARLOS PACHECO - 44516	44516	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	PUERTO GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, 3560 GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 7 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA LA CASTA		Kilometros lineal	1.0	1.0	1.0	100.0	2,077,104.46	2,077,104.46	2,077,104.46	2,077,104.46	2,077,104.46	2,077,104.46	2,077,104.46	Obras	PMB-FSM-LP12-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040127607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	REHABILITACION EN TRAMOS PARCELALES DEL CAMINO LA MAGDALENA A VALLE DEL MARZANO - 306287	306287	Balleza	Balleza	La Magdalena	RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 3560 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA MAGDALENA LA PUEDES ENCONTRAR A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA		Metros Cuadrados	2,177.0	2,177.0	2,177.0	100.0	1,353,049.29	1,353,049.29	1,353,049.29	1,353,049.29	1,353,049.29	1,353,049.29	1,353,049.29	Obras	PMB-FSM-BA38-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040125614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN VARIOS CAMINOS LA MAGDALENA A VALLE DEL MARZANO - 23335	22335	Balleza	Balleza	La Magdalena	CAMINO TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MARZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 44 + 6 - 3560 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL CAMINO SE ENCUENTRA EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DEL CAMINO QUE VA HASTA		Kilometros lineal	44.6	44.6	44.6	100.0	557,941.86	557,941.86	557,941.86	557,941.86	557,941.86	557,941.86	557,941.86	Obras	PMB-FSM-ADM0M15-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040125826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ANTONIO SANCHEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 25222	25222	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE JUAN ANTONIO SANCHEZ INTERIOR B COLONIA BALI FERNANDEZ, 3560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SAN JUAN Y CALLE AJURILIANO PAVAN BARBA, SE ENCUENTRA LIBRE POR LA CALLE AJURILIANO PAVAN BARBA EN ESQUINA C		Metros Cuadrados de construcción	1,774.8	1,774.8	1,774.8	100.0	1,817,215.03	1,817,215.03	1,817,215.03	1,817,215.03	1,817,215.03	1,817,215.03	1,817,215.03	Obras	PMB-FSM-LP28-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040129865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE SERALETICA EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 369934	369934	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	PUERTO MARIANO BALLEZA, 3560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, ESCUELAS QUE ESTAN POR CALLE S O S MARCO MANUEL CHAO Y CALLE DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD MARIANO BALLEZA		Piezas	240.0	240.0	240.0	100.0	89,959.26	89,959.26	89,959.26	89,959.26	89,959.26	89,959.26	89,959.26	Obras	PMB-FSM-BA48-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH230401486472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	SUMINISTRO DE SERALETICA PARA ACCESO A CAMINO PENJAMO, SAN JUAN Y MAGDALENA - 285877	285877	Balleza	Balleza	Penjamo	RANCHERIA PENJAMO SAN JUAN Y LA MAGDALENA, 3560 PENJAMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA LIBRE A 9.6 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA		Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	603,996.12	603,996.12	603,996.12	603,996.12	603,996.12	603,996.12	603,996.12	Obras	PMB-FSM-BA40-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040127045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SA CRISTOBAL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 296501	296501	Balleza	Balleza	San Cristobal	RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 3560 SAN CRISTOBAL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SAN CRISTOBAL SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA CERCA DE LA LOCALIDAD LA HACIENDITA		Metros lineales	140.0	140.0	140.0	100.0	299,371.00	299,371.00	299,371.00	299,371.00	299,371.00	299,371.00	299,371.00	Obras	PMB-FSM-BA35-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040148676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON REGIO DE SELLO EN DIVERSAS LOCALIDADES TENENUCO - 64716	64716	Balleza	Balleza	Tenenuco	RANCHERIA TENENUCO, 3567 TENENUCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LOS LANITOS		Metros Cuadrados	1.0	1.0	1.0	100.0	2,289,078.79	2,289,078.79	2,289,078.79	2,289,078.79	2,289,078.79	2,289,078.79	2,289,078.79	Obras	PMB-FSM-LP12-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH230302106497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIPROPOSITO DE LA LOCALIDAD DE PLARES - 70072	70072	Balleza	Balleza	Aceredero Plares	PUERTO ASERRADERO PLARES, 3570 ASERRADERO PLARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 793 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN E		Metros Cuadrados	589.0	589.0	589.0	100.0	1,314,104.20	1,314,104.20	1,314,104.20	1,314,104.20	1,314,104.20	1,314,104.20	1,314,104.20	Obras	PMB-FSM-LP17-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040125473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL - 149779	149779	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	INTERIOR EN EJIDO EL VERGEL, 3570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO 42 KM Y PUERTO JUSTO A EL VERGEL 8.5 KILOMETROS, ENTRANDO EL VERGEL, CALLE PEDREGAL A LA DQUELORDA A 265 METROS		Metros Cuadrados	3,550.0	3,550.0	3,550.0	100.0	4,317,507.32	4,317,507.32	4,317,507.32	4,317,507.32	4,317,507.32	4,317,507.32	4,317,507.32	Obras	PMB-FSM-LP25-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040125289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Balleza	ELECTRIFICACION EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 178551	178551	Balleza	Balleza	El Salto	RANCHERIA EL SALTO, 3564 EL SALTO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL SALTO SE UBICA POR LA CARRETERA A PRANCOLO ESTÁ SITUADO A 8.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD MARIANO BALLEZA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL		Metros lineales	1.0	1.0	1.0	100.0	2,300,843.52	2,300,843.52	2,300,843.52	2,300,843.52	2,300,843.52	2,300,843.52	2,300,843.52	Obras	PMB-FSM-LP33-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH23040125988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CARLOS PACHECO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 235536	235536	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	RANCHERIA GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, 3560 GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRIBO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, ESTÁ SITUADO A 7 KM DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD MARIANO BALLEZA EN DIRECCION SUR POR CARRETERA BALLEZA A		Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,376,094.00	1,376,094.00	1,376,094.00	1,376,094.00	1,376,094.00	1,376,094.00	1,376,094.00	Obras	PMB-FSM-LP30-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH230302106531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES AGUA AZUL - 70795	70795	Balleza	Balleza	Agua Azul	RANCHERIA AGUA AZUL, 3576 AGUA AZUL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, ESTÁ SITUADO A 4.2 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCION NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA GUACHOCH BALLEZA PU		Estufas(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH230202069543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 20009	20009	Balleza	Balleza	Agua Azul	RANCHERIA AGUA AZUL, 3576 AGUA AZUL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, RANCHERIA AGUA AZUL SE ENCUENTRA A CUARENTA MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO		Metros Cuadrados de construcción	75.0	75.0	75.0	100.0	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH230302107247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES AGUA CALIENTE - 80357	80357	Balleza	Balleza	Agua Caliente	RANCHERIA AGUA CALIENTE, 3567 AGUA CALIENTE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LOS LANITOS SE ENCUENTRA A UNICATEDO DE LA CARRETERA A 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL		Calentador(es)	3.0	3.0	3.0	100.0	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAJAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION COLECTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	METAL				ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSPITA				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2									UNIDAD DE MEDIDA METALURGICA	UNIDAD DE MEDIDA METAL MODIFICADA	FINANCIADO	PODERADO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO						OTORGADO	EFECTUADO	PAGADO	
CHH2203010758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES ALTOS DE NAVARRO- 83310	83310	Balteza	Balteza	Alto de Navarro (Nueva del Hualar)	RANCHERIA ALTO DE NAVARRO MESA DEL MADRÓN, 3577 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADRÓN), BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCION	Calentadores(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030206969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA ALTOS DE NAVARRO- 2080	2080	Balteza	Balteza	Alto de Navarro (Nueva del Hualar)	PUEBLO ALTO DE NAVARRO MESA DEL MADRÓN, 3577 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADRÓN), BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Otra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO B ALTOS DE GARROCHA- 87966	87966	Balteza	Balteza	Altos de la Garrocha	PUEBLO ALTOS DE LA GARROCHA, 3573 ALTOS DE LA GARROCHA, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DE PARRAL GUADALUPE CALVO Y EL VENGEL ALTOS DE GAROCHA A 56.2 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA M	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030206939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA ARROYO HONDO B - 19998	19998	Balteza	Balteza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 3563 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO Y COMO APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CORTA A LA 12.9 KILOMETROS EN LA COMUNIDAD DE BACDI	Metros Cuadrados de construcción	75.0	75.0	75.0	100.0	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	Otra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES CARROYO HONDO- 90101	90101	Balteza	Balteza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 3576 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA Y LA MAGDALENA DEL MANCADO DE LUJAN ARROYO HONDO ESTÁ A UN A HORA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNI	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030108550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES - 70983	70983	Balteza	Balteza	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, 3563 ARROYO HONDO, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA POR BAGUECHI Y SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR A ARROYO HONDO	Estufa(s)	9.0	9.0	9.0	100.0	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030108558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES BACACACHI- 71096	71096	Balteza	Balteza	Bacacachi	RANCHERIA BACACACHI, 3575 BACACACHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 46.5 KILOMETROS NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA	Estufa(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES BACCHI- 90128	90128	Balteza	Balteza	Bacchi	RANCHERIA BACCHI, 3574 BACCHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS HORAS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NOROCCIDENTE ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO Y METATITUS BACCHI	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO B BAGUECHI- 87972	87972	Balteza	Balteza	Baguechi	RANCHERIA BAGUECHI, 3575 BAGUECHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	17,283.30	17,283.30	17,283.30	17,283.30	17,283.30	17,283.30	17,283.30	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030108561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES BAGUECHI- 71130	71130	Balteza	Balteza	Baguechi	RANCHERIA BAGUECHI, 3575 BAGUECHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.3 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA	Estufa(s)	4.0	4.0	4.0	100.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES BAGUECHI- 83393	83393	Balteza	Balteza	Baguechi	RANCHERIA BAGUECHI, 3575 BAGUECHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , BAGUECHI SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL CAMINO BALLEZA GUACHOCHO	Calentador(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES BAJO EL ALAMBRÉ- 83459	83459	Balteza	Balteza	Bajo del Alambre	RANCHERIA BAJO DEL ALAMBRÉ, 3573 BAJO DEL ALAMBRÉ, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 63.1 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DE PARRAL	Calentador(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030206947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES SAN GRANDE DEL MUNICIPIO DE BALLEZA- 20015	20015	Balteza	Balteza	Bajo Grande	RANCHERIA BAJO GRANDE, 3573 BAJO GRANDE, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE PASA POR EL VENGEL Y SE SIGUE EL CAMINO A BAJO GRANDE	Metros Cuadrados de construcción	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Otra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO B BAQUIRACHI- 87975	87975	Balteza	Balteza	Baquirachi	PUEBLO BAQUIRACHI, 3556 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO A 27.2 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030108574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES BAQUIRACHI- 71304	71304	Balteza	Balteza	Baquirachi	RANCHERIA BAQUIRACHI, 3575 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO SE ENCUENTRA A 27 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Estufa(s)	4.0	4.0	4.0	100.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES BAQUIRACHI- 83507	83507	Balteza	Balteza	Baquirachi	RANCHERIA BAQUIRACHI, 3556 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , ENTRE EL CAMINO BALLEZA GUACHOCHO A 27.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Calentador(s)	15.0	15.0	15.0	100.0	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030206950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES BAQUIRACHI DE MUNICIPIO DE BALLEZA- 20021	20021	Balteza	Balteza	Baquirachi	PUEBLO BAQUIRACHI, 3556 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO APROXIMADAMENTE A 32 SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DE LA CARRETERA	Metros Cuadrados de construcción	50.0	50.0	50.0	100.0	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	Otra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C BAQUIRACHI- 90224	90224	Balteza	Balteza	Baquirachi	PUEBLO BAQUIRACHI, 3556 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO COMO A 30 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030207402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA BUENAVISTA- 50851	50851	Balteza	Balteza	Buenavista	RANCHERIA BUENAVISTA, 3575 BUENAVISTA, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , A 4.4 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO SE TOMA LA BRECHA DE TERRACERA	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	124,680.38	124,680.38	124,680.38	124,680.38	124,680.38	124,680.38	124,680.38	Otra	pmb-fsm-ig07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030108575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES BUENA VISTA- 71316	71316	Balteza	Balteza	Buenavista	RANCHERIA BUENAVISTA, 3575 BUENAVISTA, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHO PUERTO JUSTO SE CORTA POR UN CAMINO DE TERRACERA HACIA TEOCORICH SE SIGUE HACIA BUENA VISTA	Estufa(s)	5.0	5.0	5.0	100.0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030107975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C BUENA VISTA- 90957	90957	Balteza	Balteza	Buenavista (Internado)	RANCHERIA BUENAVISTA INTERNADO, 3573 BUENAVISTA INTERNADO, BALLEZA CHIHAJAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DE PARRAL GUADALUPE CALVO Y EL VENGEL EL NOROCCIDENTE DE BUENA VISTA	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS		DIRECCION	TIPO DE MEDIDA	METODICIDAD	META INDICADORA	FINANCIACION	POSSIBILIDAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EJECUCION	ANEXO FINANCIERO	ESTADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA	
																LONGITUD	ANCHURA																			
CHH2030210706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES INTERIORS BUENA VISTA - 80141	80141	Balleza	Balleza	Buenavista (Interamado)			RANCHERIA BUENA VISTA INTERIORS, 3573 BUENA VISTA (INTERIORS), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL SE CRUZA POR LA COMUNIDAD EL VERGEL Y SE TOMA LA BRECIA DE TERRACERIA HASTA	Estufa(s)	7.0	7.0	7.0	100.0	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2030210763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO BUENA VISTA - 61325	61325	Balleza	Balleza	Buenavista (Interamado)			RANCHERIA BUENA VISTA, 3575 BUENA VISTA (INTERIORS), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 44 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA A LA	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2030210744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CEBADILLA - 62262	62262	Balleza	Balleza	Caballita			RANCHERIA CEBADILLA, 3573 CEBADILLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A TRES HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE EN DIRECCION AL NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA DE HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA A LA	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2030210685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS CEBADILLAS - 75210	75210	Balleza	Balleza	Caballitas			RANCHERIA CEBADILLAS, 3573 CEBADILLAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 60 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA BRIGADGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Estufa(s)	10.0	10.0	10.0	100.0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2030210782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES CERRO COLORADO - 91157	91157	Balleza	Balleza	Cerro Colorado			RANCHERIA CERRO COLORADO, 33676 CERRO COLORADO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUARACHICHÉ Y LA CORTA EN EL ENTRENQUE DE METATITOS Y SE SIGUE TODO DERECHO HASTA LLEGAR A CERRO COLORADO	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302106579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS CEBADILLAS - 71356	71356	Balleza	Balleza	Chabarrachi			RANCHERIA CHABARRACHI, 3575 CHABARRACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 37 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA BALLEZA GUADALUPE	Estufa(s)	10.0	10.0	10.0	100.0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302096564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES CHABARRACHÉ DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 20074	20074	Balleza	Balleza	Chabarrachi			PUEBLO CHABARRACHÉ, 3576 CHABARRACHÉ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA CHIHUAHUA RUMBO A LA LOCALIDAD DE GUADARACHA SE SIGUE HASTA PASAR POR TEORICH Y LLEGAR A CHABARRACHÉ SE ENCUENTRA A DOS HORAS APROX	Metros Cuadrados de construcción	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302106612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES CHALAYOTES - 72230	72230	Balleza	Balleza	Chalayotes			PUEBLO CHALAYOTES, 3573 CHALAYOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 31 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL SE CORTA A LA DERECHA EN	Estufa(s)	11.0	11.0	11.0	100.0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES - 83591	83591	Balleza	Balleza	Chiquihuite			RANCHERIA CHOQUIHUITE, 3554 CHOQUIHUITE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN EL ENTRENQUE DEL CUERVO A EL CHOQUIHUITE	Calentadores(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302073794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHOQUIHUITE - 44827	44827	Balleza	Balleza	Chiquihuite			RANCHERIA CHOQUIHUITE, 3554 CHOQUIHUITE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN EL ENTRENQUE DEL CUERVO Y SE SIGUEN LAS INDICACIONES PARA LLEGAR A EL CHOQUIHUITE	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	Obras	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302106514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES CHORRACHI - 72273	72273	Balleza	Balleza	Chorrachi			RANCHERIA CHORRACHI, 3575 CHORRACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN EL ENTRENQUE DE METATITOS RUMBO A TEORICH SE VA DERECHO Y SE EL PRIMER PUEBLO CHORRACHI	Estufa(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES Y CHORRACHI - 91455	91455	Balleza	Balleza	Chorrachi			RANCHERIA CHORRACHI, 3575 CHORRACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA DE BALLEZA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN EL ENTRENQUE DE METATITOS Y SE SIGUE TODO DERECHO HASTA LLEGAR A CHORRACHI	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302074540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHURCHICHE - 50394	50394	Balleza	Balleza	Churchiche			RANCHERIA CHURCHICHE, 3575 CHURCHICHE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 52 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HASTA PASANDO LOS ALTOS DE METATITOS	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	Obras	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES CENESA LARGA - 83604	83604	Balleza	Balleza	Ciénega Larga			RANCHERIA CENESA LARGA, 3575 CENESA LARGA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y EL VERGEL CENESA LARGA	Calentadores(s)	4.0	4.0	4.0	100.0	65,549.28	65,549.28	65,549.28	65,549.28	65,549.28	65,549.28	65,549.28	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES RIO VERDE - 79008	79008	Balleza	Balleza	Comunidad Rio Verde			RANCHERIA COMUNIDAD RIO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROS DE DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Estufa(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C RIO VERDE - 94438	94438	Balleza	Balleza	Comunidad Rio Verde			RANCHERIA COMUNIDAD RIO VERDE "13574" COMUNIDAD RIO VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO DE EL VERGEL A RIO VERDE	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES COQUEMAS - 83636	83636	Balleza	Balleza	Coquemas			RANCHERIA COQUEMAS, 3575 COQUEMAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN EL ENTRENQUE DEL VERGEL COQUEMAS	Calentadores(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302106619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES CORRALITOS - 72308	72308	Balleza	Balleza	Corralitos			RANCHERIA CORRALITOS, 3575 CORRALITOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTE SITIO TIENE 46.3 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS LEJOS DEL MUNICIPIO EN DIRECCION NORTE	Estufa(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES EJO DE EL VERGEL - 85547	85547	Balleza	Balleza	Ejo de El Vergel			EJO DE EJO DEL VERGEL, 3570 EJO DEL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 53 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO A UN C	Calentadores(s)	51.0	51.0	51.0	100.0	835,753.32	835,753.32	835,753.32	835,753.32	835,753.32	835,753.32	835,753.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302107359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B EL VERGEL - 87983	87983	Balleza	Balleza	Ejo de El Vergel			EJO DE EJO DEL VERGEL, 3570 EJO DEL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	16.0	16.0	16.0	100.0	92,177.76	92,177.76	92,177.76	92,177.76	92,177.76	92,177.76	92,177.76	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302096916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL VERGEL - 23844	23844	Balleza	Balleza	Ejo de El Vergel			CABECERA FEDERAL, 31640 HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO, KILOMETRO 114 EL EJO DE EJO DEL VERGEL, 3570 EJO DEL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA H	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH20302106746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EL VERGEL - 74910	74910	Balleza	Balleza	Ejo de El Vergel			EJO DE EJO DEL VERGEL, 3570 EJO DEL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EL VERGEL	Estufa(s)	10.0	10.0	10.0	100.0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUPERFICIAS		VALOR DE MEDIDA METRICA/VALOR METR. MODIFICADA	FINANCIACION	PODERIDAD	MONTOS GASTO AFECTADO	MONTOS GASTO MODIFICADO	EVALUADO	ANEXO FINANCIERO		ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSITA					
																AREA	DIRECCION							ESTIMADO	COMPLEMENTO				EFECTIVO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO
CHI22030107341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES EL TRIGUEÑO - 85384	85384	Balleza	Balleza	El Triguño			2.0	2.0	2.0	100.0	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220301074854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EL TRIGUEÑO - 52424	52424	Balleza	Balleza	El Triguño			125.0	125.0	125.0	100.0	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	Obras	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030107087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C EL VIGUEÑO - 91290	91290	Balleza	Balleza	El Viguño (Aserradero)			5.0	5.0	5.0	100.0	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030107356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES GENERAL CARLOS PACHECO - 85592	85592	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)			15.0	15.0	15.0	100.0	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030106749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES GENERAL CARLOS PACHECO - 74884	74884	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)			11.0	11.0	11.0	100.0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030206941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GENERAL CARLOS PACHECO - 73963	73963	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)			175.0	175.0	175.0	100.0	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	111,317.08	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030107879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES GUACHACH - 79920	79920	Balleza	Guachach	Guachach			5.0	5.0	5.0	100.0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302076390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GUACHACH - 61924	61924	Balleza	Balleza	Guachach			125.0	125.0	125.0	100.0	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030107704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES GUACHACH - 91653	91653	Balleza	Balleza	Guachach			3.0	3.0	3.0	100.0	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030106799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES GUACHACH - 75128	75128	Balleza	Balleza	Guachach			20.0	20.0	20.0	100.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302070302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUACHACH - 24868	24868	Balleza	Balleza	Guachach			475.0	475.0	475.0	100.0	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	302,146.36	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030107705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C GUACHACH - 91707	91707	Balleza	Balleza	Guachach			9.0	9.0	9.0	100.0	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302075011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUACHACH - 13636	53636	Balleza	Balleza	Guachach			325.0	325.0	325.0	100.0	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	Obras	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302069968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA GUACHACH - 22061	22061	Balleza	Balleza	Guachach			50.0	50.0	50.0	100.0	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302074264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIERAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO GUACHACH - 48805	48805	Balleza	Balleza	Guachach			50.0	50.0	50.0	100.0	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	Obras	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030107505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CEBOLLA - 87973	87973	Balleza	Balleza	La Cebolla			3.0	3.0	3.0	100.0	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030106578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LA CEBOLLA - 71340	71340	Balleza	Balleza	La Cebolla			14.0	14.0	14.0	100.0	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302069566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES LA CEBOLLA MUNICIPIO DE BALLEZA - 38077	20077	Balleza	Balleza	La Cebolla			50.0	50.0	50.0	100.0	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302074579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA CENESA - 36060	36060	Balleza	Balleza	La Cenega			25.0	25.0	25.0	100.0	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	Obras	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030207255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA EN LA CENESA - 25110	25110	Balleza	Balleza	La Cenega			25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030107583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES LA CRUZ - 85657	85657	Balleza	Balleza	La Cruz			5.0	5.0	5.0	100.0	81,956.60	81,956.60	81,956.60	81,956.60	81,956.60	81,956.60	81,956.60	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302074836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA JOYA - 52307	52307	Balleza	Balleza	La Joya			125.0	125.0	125.0	100.0	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	Obras	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA METRICA	META INDICADORA	AVANCE	POSSIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMETIDO	COTIZADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	RUBRO	OBSERVACIONES C/OPORTUNA			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																										
CHH2303079468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA JOYA 62319	62319	Balleza	Balleza	La Joya	PUEBLO LA JOYA, 3376 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 23.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE	Metros Cuadrados	125.0	125.0	125.0	100.0	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	79,512.20	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2303079708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES LA JOYA 93717	93717	Balleza	Balleza	La Joya	EJIDO LA JOYA, 3376 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE TOMA UNA BRECHA HACIA LA COMUNIDAD HASTA EL EJIDO LA JOYA	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2303010680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LA JOYA SAN C-73349	73349	Balleza	Balleza	La Joya	RANCHERIA LA JOYA, 3376 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y A 4.1 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Estufa(s)	5.0	5.0	5.0	100.0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030106818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LA JOYA EL VERDE 75452	75452	Balleza	Balleza	La Joya	RANCHERIA LA JOYA, 3376 LA JOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE	Estufa(s)	8.0	8.0	8.0	100.0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030107373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES LA LAGUNITA- 85804	85804	Balleza	Balleza	La Lagunita	RANCHERIA LA LAGUNITA, 3375 LA LAGUNITA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE ENCUENTRA A 48 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL	Calentador(es)	2.0	2.0	2.0	100.0	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030079308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA LAGUNITA- 25372	25372	Balleza	Balleza	La Lagunita	RANCHERIA LA LAGUNITA, 3375 LA LAGUNITA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO PASANDO EL VIRREY SOBRE LA CARRETERA DE TIERRA	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2303075484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA LAJA- 62444	62444	Balleza	Balleza	La Laja	PUEBLO LA JOYA, 3376 LA LAJA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 4.3 KILOMETROS DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030106830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LA LAJA- 75758	75758	Balleza	Balleza	La Laja	RANCHERIA LA LAJA, 3383 LA LAJA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA GUACHOCHI SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL CUERPO HACIA LA DERECHA EN DIRECCION A LA LAJA ENCONTRADA EN LA DERECHA EN DIRECCION OESTE	Estufa(s)	5.0	5.0	5.0	100.0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030107364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES LA MAGDALENA- 85663	85663	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 3367 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y A 10 KILOMETROS APARTADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO Y PIENAMO LA MAGDALENA	Calentador(es)	11.0	11.0	11.0	100.0	180,260.52	180,260.52	180,260.52	180,260.52	180,260.52	180,260.52	180,260.52	180,260.52	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2303077998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA- 46376	46376	Balleza	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 3367 LA MAGDALENA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 9 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO HACIA LA CABEZA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	Obra	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030107066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LA MESA DEL AGUILA- 79517	79517	Balleza	Balleza	La Mesa del Aguilá	RANCHERIA LA MESA DEL AGUILA, 3373 LA MESA DEL AGUILA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y LA MESA DEL AGUILA ESTE APARTADO A 800 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA	Dispensario(s) médico(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030106832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LA NOVALERA- 75793	75793	Balleza	Balleza	La Novalera (La Cueva Novalera)	LA NOVALERA LA CUEVA NOVALERA, 3368 LA NOVALERA LA CUEVA NOVALERA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA EN EL ENTORNO QUE CONFORMA LA NOVALERA ESTE A 4.7 KILOMETROS DE LA CARRETERA	Estufa(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030107312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C LA NOVALERA- 93867	93867	Balleza	Balleza	La Novalera (La Cueva Novalera)	RANCHERIA LA NOVALERA LA CUEVA NOVALERA, 3368 LA NOVALERA (LA CUEVA NOVALERA), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI HAY UN ENTORNO QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD D ELA NOVALERA SOLO SE SIGUE EL	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2303074154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAGUNA JUANOTA- 47933	47933	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 3373 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y A UNA KILOMETRO DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	Obra	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2303007295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAGUNA JUANOTA- 25290	25290	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 3373 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y A UNA KILOMETRO DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030107371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES LAGUNA JUANOTA- 85799	85799	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	PUEBLO LAGUNA JUANOTA, 3373 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y EL VERDE LAGUNA JUANOTA	Calentador(es)	3.0	3.0	3.0	100.0	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030106628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAGUNA JUANOTA- 72432	72432	Balleza	Balleza	Laguna Juanota	RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 3373 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 14.0 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA LA CUA TIENE LA MAYOR POBLACION CENTRO DEL MUNICIPIO POR LA	Centró(s) de salud	4.0	4.0	4.0	100.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030070553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS COLORADAS- 26703	26703	Balleza	Balleza	Las Coloradas	PUEBLO LAS COLORADAS, 3373 LAS COLORADAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE SE TOMA UNA BRECHA HACIA LAS COLORADAS	Metros Cuadrados	175.0	175.0	175.0	100.0	113,317.08	113,317.08	113,317.08	113,317.08	113,317.08	113,317.08	113,317.08	113,317.08	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030107518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES LAS COLORADAS 8 LAS COLORADAS- 88103	88103	Balleza	Balleza	Las Coloradas	RANCHERIA LAS COLORADAS, 3373 LAS COLORADAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE Y SE VA EN DIRECCION HACIA LAS COLORADAS ESTE APARTADO	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	11,522.22	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030072996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS COLORADAS- 34300	34300	Balleza	Balleza	Las Coloradas	RANCHERIA LAS COLORADAS, 3373 LAS COLORADAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 13.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO SE ADENTRA MAS PROFUNDA	Metros Cuadrados	325.0	325.0	325.0	100.0	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	Obra	pmb-fsm-lp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030106837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS COLORADAS 75848	75848	Balleza	Balleza	Las Coloradas	LAS COLORADAS, 3373 LAS COLORADAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTE SITUADO A 53.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD MAS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCION NOROESTE POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUAD	Estufa(s)	11.0	11.0	11.0	100.0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23030070555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS DELICIAS- 26709	26709	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 3375 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 36 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE TOMA LA BRECHA HACIA LA	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	47,707.32	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METRACION	META MODIFICADA	FINANCI	PODERAL	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMETIDO	OTORGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	RUIO	OBSERVACIONES CAPSUSPETA			
					ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1																										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2		
CHH22030274159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS DELICIAS - 47962	47962	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 3575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE LOCALIZA A TREINTAY SIETE KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	Obra	pmb-fsm-ig07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302107744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C LAS DELICIAS - 92464	92464	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 3575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE ENTRE LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302107905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS DELICIAS - 79914	79914	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 3575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA HACIA LA AGUERRIDA EN EL ENT	Dispensarios(medicos)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302107519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES LAS DELICIAS - 88112	88112	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 3575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA SE CORTA EN EL ENTORQUE QUE LLEVA A LAS DELICIAS	Piezas	12.0	12.0	12.0	100.0	69,133.35	69,133.35	69,133.35	69,133.35	69,133.35	69,133.35	69,133.35	69,133.35	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302106840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS DELICIAS - 75864	75864	Balleza	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 3575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE TOMA EL ENTORQUE HACIA LAS DELICIAS	Estufas(6)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220302106876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS PLAYAS - 76567	76567	Balleza	Balleza	Las Playas	RANCHERIA LAS PLAYAS, 3336 LAS PLAYAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE ENCUENTRA A 10.5 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE HACIA LAS PLAYAS ESTÁ SITUADO A 15.1 KILOMETROS DE MARIBAND BALLEZA	Estufas(6)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030270557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS TINAS - 26713	26713	Balleza	Balleza	Las Tinias	RANCHERIA LAS TINAS, 3374 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIBAND BALLEZA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CRUZA POR LA B	Metros Cuadrados	500.0	500.0	500.0	100.0	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	318,048.80	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302107520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B LAS TINAS - 88128	88128	Balleza	Balleza	Las Tinias	RANCHERIA LAS TINAS, 3374 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302705103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LAS TINAS - 54307	54307	Balleza	Balleza	Las Tinias	RANCHERIA LAS TINAS, 3374 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE TOMA LA BIRCHOA QUE ADENTRA A M	Metros Cuadrados	325.0	325.0	325.0	100.0	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	405,210.91	Obra	pmb-fsm-ig07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302106885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS TINAS - 76773	76773	Balleza	Balleza	Las Tinias	RANCHERIA LAS TINAS, 3374 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIBAND BALLEZA POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN EL	Estufas(6)	16.0	16.0	16.0	100.0	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302107816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C LAS TINAS - 93551	93551	Balleza	Balleza	Las Tinias	RANCHERIA LAS TINAS, 3374 LAS TINAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 1.5 KILOMETROS DE METATITOS HASTA LLEGAR A LAS TINAS	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302106910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LAS TORTUGAS - 77004	77004	Balleza	Balleza	Las Tortugas	RANCHERIA LAS TORTUGAS, 3577 LAS TORTUGAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA LLANITOS SE ENCUENTRA A 8.0 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 32.3 KILOMETROS, EN DIRECCION	Estufas(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302106912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LOS ANGELES - 77028	77028	Balleza	Balleza	Los Angeles	RANCHERIA LOS ANGELES, 3577 LOS ANGELES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	Estufas(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302107522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B LOS ANGELES - 88141	88141	Balleza	Balleza	Los Angeles	RANCHERIA LOS ANGELES, 3577 LOS ANGELES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE TOMA UN CAMINO DE TERRECIERIA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL HACIA LOS ANGELES	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	28,805.55	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302707937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS ANGELES - 27753	27753	Balleza	Balleza	Los Angeles	RANCHERIA LOS ANGELES, 3577 LOS ANGELES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA GUADALUPE Y CALVO SE CORTA A LA COMUNIDAD DE GUISQUOTES Y SE SIGUE EL CAMINO HACIA LOS ANGELES	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302107628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C LOS BAÑOS DE FELIX - 90171	90171	Balleza	Balleza	Los Baños de Félix	RANCHERIA LOS BAÑOS DE FELIX, 3037 LOS BAÑOS DE FELIX, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 1.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302106566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LOS BAÑOS DE FELIX - 71163	71163	Balleza	Balleza	Los Baños de Félix	RANCHERIA LOS BAÑOS DE FELIX, 3037 LOS BAÑOS DE FELIX, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL Y SE SIGUE HACIA LOS BAÑOS DE FELIX	Estufas(6)	10.0	10.0	10.0	100.0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302707648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LOS JACALES - 62292	62292	Balleza	Balleza	Los Jacales	RANCHERIA LOS JACALES, 3570 LOS JACALES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NOROCCIDENTE CALVO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302107511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B LOS JACALES - 87993	87993	Balleza	Balleza	Los Jacales	RANCHERIA LOS JACALES, 3570 LOS JACALES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y EL VERGEL LOS JACALES	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302106915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LOS LIOSOS - 77057	77057	Balleza	Balleza	Los Liosos	RANCHERIA LOS LIOSOS, 3570 LOS LIOSOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIBAND BALLEZA POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA	Dispensarios(medicos)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302106639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LOS LLANTOS - 72649	72649	Balleza	Balleza	Los Llantos	RANCHERIA LOS LLANTOS, 3567 LOS LLANTOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIBAND BALLEZA A CUAL TIENE LA MAYOR POBLACION DENTRO DEL MUNICIPIO POR LA	Estufas(6)	8.0	8.0	8.0	100.0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA GASTOS	TITULAR	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/INICIATIVAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METR. LINEAL	METR. CUADRADOS	FINANC.	PODERESTAD	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EVALUADO	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
																										COMPROMETIDO	OTORGADO	EFECTUO	PAGADO						
CHI02202071467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LOS PILARES - 4808	4808	Balteza	Balteza	Los Pilares	RANCHERIA LOS PILARES, 3575 LOS PILARES, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 50 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO		Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	Obras	pmb-fun-tp07-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI02202071938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES LOS PILARES - 8678	8678	Balteza	Balteza	Los Pilares	RANCHERIA LOS PILARES, 3575 LOS PILARES, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 50 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION NOROCCIDENTE ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO		Calentador(s)	7.0	7.0	7.0	100.0	114,711.24	114,711.24	114,711.24	114,711.24	114,711.24	114,711.24	114,711.24	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI02202074190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA MANZANILAS - 4831	4831	Balteza	Balteza	Manzanillas	RANCHERIA MANZANILAS, 3575 MANZANILAS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 50 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	Obras	pmb-fun-tp07-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI022040214983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MARIANO BALLEZA - 2896	2896	Balteza	Balteza	Mariano Balteza	BALLEZA, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA		Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	Obras	pmb-fun-tp07-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI022040214889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES MARIANO BALLEZA - 7125	7125	Balteza	Balteza	Mariano Balteza	MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 45 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO BALLEZA GUACHOCHO		Estufa(s)	9.0	9.0	9.0	100.0	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220402148642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA MARIANO BALLEZA - 8204	8204	Balteza	Balteza	Mariano Balteza	CALLE SAN JUAN PUEBLO PRESIDENTES, 3550 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE LA CALLE EL VERGEL Y CARLOS PACHECO		Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220402149093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES MARIANO BALLEZA - 83478	83478	Balteza	Balteza	Mariano Balteza	PUEBLO RAIL, FERNANDEZ, 3550 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS		Calentador(s)	25.0	25.0	25.0	100.0	409,683.00	409,683.00	409,683.00	409,683.00	409,683.00	409,683.00	409,683.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI022020070964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA MESA DE TUACHECH - 3878	3878	Balteza	Balteza	Mesa de Tuachech	PUEBLO RAIL, FERNANDEZ, 3550 MESA DE TUACHECH, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO SE CRUZA AL ENTRONQUE DE EL CUERVO Y SE SIGUEN LAS INDICACIONES PARA PICHIQUE Y LUGERO SE LLEGA A		Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI022020210763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA MESA DEL AGUA - 79267	79267	Balteza	Balteza	Mesa del Agua	RANCHERIA MESA DEL AGUA, 3570 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, MESA DEL AGUA SE ENCUENTRA A 45 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO		Estufa(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES MESA DEL MAGUEY - 9359	9359	Balteza	Balteza	Mesa del Maguey	RANCHERIA MESA DEL MAGUEY, 3576 MESA DEL MAGUEY, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL Y SE VA DIRECTO AL CAMINO HACIA MESA DEL MAGUEY		Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	75,817.60	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202106939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES MESA DEL MAGUEY - 7267	7267	Balteza	Balteza	Mesa del Maguey	RANCHERIA MESA DEL MAGUEY, 3576 MESA DEL MAGUEY, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, ESTE SITUADO A 45 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN LA LOCALIDAD MAS PORTADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCION NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA HIDALGO DEL		Estufa(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES METATITOS - 7933	7933	Balteza	Balteza	Metatitos	PUEBLO METATITOS, 3575 METATITOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, METATITOS SE ENCUENTRA A 45 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL		Estufa(s)	4.0	4.0	4.0	100.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C - 34379	34379	Balteza	Balteza	Metatitos	RANCHERIA METATITOS, 3575 METATITOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO SE CORTA EN EL ENTRONQUE DE METATITOS Y SE SIGUE DIRECTO		Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA METATITOS - 7265	7265	Balteza	Balteza	Metatitos	RANCHERIA METATITOS, 3575 METATITOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 45 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN LA LOCALIDAD MAS PORTADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCION NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA HIDALGO DEL ENTRONQUE DE EL CUERVO		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES - 79377	79377	Balteza	Balteza	Napchi	RANCHERIA NAPCHI, 3575 NAPCHI, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, NAPCHI ESTE SITUADO A 45 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO		Estufa(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202106933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES - 77194	77194	Balteza	Balteza	Pastores	PUEBLO PASTORES, 3577 PASTORES, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DEL PARRAL SE CORTA HACIA LA IZQUIERDA HASTA PASTORES SE ENCUENTRA A 40.3 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA		Estufa(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PENAMO - 79473	79473	Balteza	Balteza	Penjamo	RANCHERIA PENAMO, 3567 PENAMO, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, POR LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA HACIA LA DERECHA Y EL PRIMER PUEBLO ES PENAMO		Estufa(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PENAMO - 27846	27846	Balteza	Balteza	Penjamo	RANCHERIA PENAMO, 3567 PENAMO, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 40.3 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA A LA IZQUIERDA Y EL PRIMER PUEBLO AL LLEGAR ES PENAMO		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	31,804.88	Obras	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES PICHIQUE - 8518	8518	Balteza	Balteza	Pichique	RANCHERIA PICHIQUE, 3575 PICHIQUE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO SE CORTA HACIA LA IZQUIERDA POR UNA MANCHA DE TERRENA EN EL ENTRONQUE DE PICHIQUE		Calentador(s)	8.0	8.0	8.0	100.0	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PICHIQUE - 7959	7959	Balteza	Balteza	Pichique	RANCHERIA PICHIQUE, 3575 PICHIQUE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, CHIQUE SE ENCUENTRA A 40 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO SE CORTA A LA IZQUIERDA HACIA		Cuartel(s)	6.0	6.0	6.0	100.0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI02202021074467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA PICHIQUE - 9033	9033	Balteza	Balteza	Pichique	RANCHERIA PICHIQUE, 3575 PICHIQUE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, ENTRE LA CARRETERA GUACHOCHO BALLEZA PUERTO JUSTO BALLEZA POR EL ENTRONQUE DE EL CUERVO SE VA HACIA PICHIQUE		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	Obras	pmb-fun-tp07-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C PICHIQUE - 9458	9458	Balteza	Balteza	Pichique	RANCHERIA PICHIQUE, 3575 PICHIQUE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y, ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHO SE CORTA EN EL ENTRONQUE DE METATITOS Y SE VA DIRECTO HACIA PICHIQUE		Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI0220202107088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balteza	CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA PICHIQUE - 27970	27970	Balteza	B																					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA EJECUTIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIONALES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA METRICAL	META MEDICIONAL	FINANCI	PODERAL	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMETIDO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	RUIO	OBSERVACIONES CAPSUSTA		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																										
CHI22020076508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	62582	Balteza	Balteza	Piedra Agudada		RANCHERIA PIEDRA AGUDADA, 3376 PIEDRA AGUDADA, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA A 250 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI PUERTO JUSTO	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030010712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	80193	Balteza	Balteza	Puerto Tres Hermanos		ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PUERTO TRES HERMANOS- 80193	Estufa(s)	5.0	5.0	5.0	100.0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030010732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	73670	Balteza	Balteza	Rancheria el Pinal		ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES RANCHERIA EL PINALE- 73670	Estufa(s)	4.0	4.0	4.0	100.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300206902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	20850	Balteza	Balteza	Rancheria el Pinal		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO RANCHERIA EL PINALE- 20850	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	15,902.44	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300104788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	74899	Balteza	Balteza	Rancheria Guachamoachi		ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES GUACHAMOACHI- 74899	Estufa(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	85602	Balteza	Balteza	Rancheria Guachamoachi		SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES GUACHAMOACHI- 85602	Calentador(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	86207	Balteza	Balteza	Rancheria Pinalero		SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES PINALEO- 86207	Calentador(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	79671	Balteza	Balteza	Rancheria Pinalero		ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PINALEO- 79671	Estufa(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	85368	Balteza	Balteza	Rancho de Aguas (El Reventon)		SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES EL REVENTON- 85368	Calentador(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	86240	Balteza	Balteza	Rancho Chico		SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES RANCHO CHICO- 86240	Calentador(s)	5.0	5.0	5.0	100.0	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030070267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	21514	Balteza	Balteza	Rancho Tetona		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LA TETONA- 21514	Metros Cuadrados	200.0	200.0	200.0	100.0	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	127,219.52	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	91946	Balteza	Balteza	Rancho Tetona		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C LA TETONA- 91946	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	37,908.80	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	88156	Balteza	Balteza	Recubochi		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B RECUBOCHI- 88156	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	86270	Balteza	Balteza	Remurachi		SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES REMURACHI- 86270	Calentador(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300704618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	59067	Balteza	Balteza	Sagachi		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA- 59067	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	124,680.28	Obra	pmf-fsm-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	81750	Balteza	Balteza	Sagachi		ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAGACHI- 81750	Estufa(s)	6.0	6.0	6.0	100.0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	88155	Balteza	Balteza	Sagachi		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B SAGACHI- 88155	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	88864	Balteza	Balteza	Sahuachi		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B SAHUACHI- 88864	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	23,044.44	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	86340	Balteza	Balteza	San Antonio de Arriba		SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE ARRIBA- 86340	Calentador(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	49,161.96	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220300107087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balteza	79723	Balteza	Balteza	San Antonio de Arriba		ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE ARRIBA- 79723	Estufa(s)	4.0	4.0	4.0	100.0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAL				FINANCIAMIENTO				ESTADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUFERTA				
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2										FINANCIAMIENTO	CONTRATOS	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO												
CHI22030210640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN CARLOS - 70866	70866	Balleza	Balleza	San Carlos	RANCHERIA SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5.9 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DESPARRAL	Estufa(s)	12.0	12.0	12.0	100.0	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B SAN CARLOS - 88819	88819	Balleza	Balleza	San Carlos	SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y SE TOMA EL CAMINO DE TERNACERA EL TIENE SAN CARLOS SE ENCUENTRA A 5	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	5,761.11	5,761.11	5,761.11	5,761.11	5,761.11	5,761.11	5,761.11	5,761.11	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C SAN CARLOS - 89850	89850	Balleza	Balleza	San Carlos	EJIDO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y SE TOMA LA CARRETERA DE TERNACERA EL TIENE SAN CARLOS	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020206927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN CARLOS - 19971	19971	Balleza	Balleza	San Carlos	EJIDO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CUATRO HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados de constrccion	150.0	150.0	150.0	100.0	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	95,414.64	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN CARLOS - 48848	48848	Balleza	Balleza	San Carlos	EJIDO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40 KILOMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL NUMERO 1 A LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA	Metros Cuadrados	125.0	125.0	125.0	100.0	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	155,850.35	Obra	prb-fsm-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES SAN CRISTOBAL - 86509	86509	Balleza	Balleza	San Cristobal	RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 33577 SAN CRISTOBAL, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA LA MAGDALENA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA MISMA CABECERA	Calentador(es)	1.0	1.0	1.0	100.0	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN CRISTOBAL - 48087	48087	Balleza	Balleza	San Cristobal	RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 33577 SAN CRISTOBAL, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA A 21.1 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	31,170.07	Obra	prb-fsm-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN JOSE C - 80889	80889	Balleza	Balleza	San José	RANCHERIA SAN JOSE, 33566 SAN JOSE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DEL VERGEL Y SE SIGUE POR UNA BRINCA DE TERNACERA QUE LLEVA A SAN JOSE DEL	Estufa(s)	8.0	8.0	8.0	100.0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN JUAN TECORICH - 28269	28269	Balleza	Balleza	San Juan	RANCHERIA SAN JUAN, 33575 SAN JUAN, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CRUZA EN EL ENTRENQUE DE EL CUEROY SE SIGUE HASTA HONDE TECHORICH HAY ESTA LA LOCALIDAD DE SAGUAMACH Y SAN	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN JUAN TEC - 79855	79855	Balleza	Balleza	San Juan	PUEBLO SAN JUAN, 33575 SAN JUAN, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SAN JUAN ESTA SITUADO A 4.7 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA HACIA SAN JUAN TEC	Estufa(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA SAN JUAN DE LOS TURRALDE - 48176	48176	Balleza	Balleza	San Juan de los Turralde	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURRALDE, 33576 SAN JUAN DE LOS TURRALDE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	Obra	prb-fsm-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES SAN JUAN DE LOS TURRALDE - 86633	86633	Balleza	Balleza	San Juan de los Turralde	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURRALDE, 33576 SAN JUAN DE LOS TURRALDE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL Y EL VERGEL SAN JUAN DE LOS TURRALDE	Calentador(es)	8.0	8.0	8.0	100.0	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	Adquisiciones	PMB-FSM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN JUAN DE LOS TURRALDE - 79775	79775	Balleza	Balleza	San Juan de los Turralde	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURRALDE, 33576 SAN JUAN DE LOS TURRALDE, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO	Estufa(s)	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020206921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA LOS SAN RAFAEL - 21394	21394	Balleza	Balleza	San Rafael	RANCHERIA SAN RAFAEL, 33576 SAN RAFAEL, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA BRINCA QUE LLEVA A EL CALDEJO EL CORRAL	Metros Cuadrados	400.0	400.0	400.0	100.0	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	286,243.92	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN RAFAEL - 70400	70400	Balleza	Balleza	San Rafael	RANCHERIA SAN RAFAEL, 33576 SAN RAFAEL, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , ESTA SITUADO A 3 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCION NOROCCIDENTE POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Estufa(s)	11.0	11.0	11.0	100.0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 62658	62658	Balleza	Balleza	Saguamach	RANCHERIA SAN RAFAEL, 33576 SAN RAFAEL, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 36.6 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	Obra	PMB-FSM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES TECHORICH - 79988	79988	Balleza	Balleza	Tecorich	RANCHERIA SAN RAFAEL, 33576 SAN RAFAEL, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , EJIDO TECHORICH SE ENCUENTRA A DOS HORAS Y MEDIA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI	Estufa(s)	11.0	11.0	11.0	100.0	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA TECHORICH - 49923	49923	Balleza	Balleza	Tecorich	EJIDO TECHORICH, 33575 TECHORICH, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO SE CORTA POR EL ENTRENQUE DE EL CUEROY SE SIGUE LAS INSTRUCCIONES POR BAGUEACH HASTA LLEGA A TECHORICH	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	62,340.14	Obra	prb-fsm-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B TECHORICH - 89310	89310	Balleza	Balleza	Tecorich	EJIDO TECHORICH, 33575 TECHORICH, BALLEZA CHIQUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI SE CORTA A LA COLONIA POR METATITOS Y SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR A TECHORICH	Piezas	17.0	17.0	17.0	100.0	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUPERFICIALES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METODOLÓGICA	META INDICADORA	FINANCI	POSSIBILIDAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EVALUADO	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																		COMPROMETIDO	OTORGADO	EFECTUO	PAGADO					
CHH22020075120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	54475	Balleza	Balleza	Tierrentos	RANCHERIA TERRENTOS, 3564 TERRENTOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y... SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA PUERTO JUSTO POR CUENVO SE CORTA Y	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	Obras	pmh-fem-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202007484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	50100	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA TIERRA BLANCA. 50100	Metros Cuadrados	75.0	75.0	75.0	100.0	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	93,510.21	Obras	pmh-fem-tp07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030010758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	89278	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS Y BATERIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B TIERRA BLANCA. 89278	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	Adquisiciones	PMB-FSM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030010799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	79997	Balleza	Balleza	Tonachi	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES TONACHI. 79997	Estufas	3.0	3.0	3.0	100.0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030010669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Balleza	71236	Balleza	Balleza	Ultima Agua	ADQUISICION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES ULTIMA AGUA. 71236	Estufas	5.0	5.0	5.0	100.0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Adquisiciones	PMB-FSM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040017055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	296168	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Ariero de Santiago	AGUA POTABLE EN ARROYO DE SANTIAGO. 296168	Metros lineales	116.0	116.0	116.0	100.0	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Administración directa	124392	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040017058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	296128	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS. 296128	Metros lineales	315.0	315.0	315.0	100.0	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Administración directa	124393	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040016988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	292962	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Las Justas	AGUA POTABLE EN LAS JUSTAS. 292962	Metros lineales	165.0	165.0	165.0	100.0	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	Administración directa	124391	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040017174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	298682	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL A POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POLANCO. 298682	Metros lineales	1,100.0	1,100.0	1,100.0	100.0	15,599,682.41	15,599,682.41	15,599,682.41	15,599,682.41	15,599,682.41	15,599,682.41	15,599,682.41	Administración directa	124389	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400166537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	276012	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN POLANCO. 276012	Metros lineales	118.0	118.0	118.0	100.0	325,654.00	325,654.00	325,654.00	325,654.00	325,654.00	325,654.00	325,654.00	Administración directa	124387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400166534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	275962	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquevo	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN YOQUEVO. 275962	Metros lineales	87.0	87.0	87.0	100.0	312,658.00	312,658.00	312,658.00	312,658.00	312,658.00	312,658.00	312,658.00	Administración directa	124385	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040017284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	307305	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	REHABILITACION PUERTAS DE ACCESO A CENTRO COMUNITARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS. 307305	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Administración directa	124399	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040017745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	328239	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Buena Vista (Aserradero)	REHABILITACION TRAMOS PARCELES CAMINO SACACOSCHA EN ASERRADERO DE BUENAVISTA. 328239	Kilometros lineal	11.0	11.0	11.0	100.0	1,192,368.00	1,192,368.00	1,192,368.00	1,192,368.00	1,192,368.00	1,192,368.00	1,192,368.00	Administración directa	124406	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400166536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	275974	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Refugio (Ranchería)	REHABILITACION CAMINO DEL REFUGIO. 275974	Metros Cuadrados	6,880.0	6,880.0	6,880.0	100.0	1,166,971.00	1,166,971.00	1,166,971.00	1,166,971.00	1,166,971.00	1,166,971.00	1,166,971.00	Administración directa	124400	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400169884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	292939	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Nopalea	RASTRO DE CAMINO NOPALEA A NUEVA AUSTRALIA. 292939	Kilometros lineal	4.0	4.0	4.0	100.0	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	Administración directa	124402	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400177479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	328301	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Reforma	REHABILITACION EN TRAMOS PARCELES CAMINO LA REFORMA A LAGUNA DE ABORECHACH. 328301	Kilometros lineal	14.0	14.0	14.0	100.0	986,760.00	986,760.00	986,760.00	986,760.00	986,760.00	986,760.00	986,760.00	Administración directa	124407	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400177502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	328362	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Sombra	REHABILITACION EN TRAMOS AJLADOS CAMINO LA SOMBRA A RANCHERIA DE POLANCO. 328362	Kilometros lineal	11.0	11.0	11.0	100.0	1,231,682.81	1,231,682.81	1,231,682.81	1,231,682.81	1,231,682.81	1,231,682.81	1,231,682.81	Administración directa	124408	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400170560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	296189	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Nueva Australia	RASTRO DE CAMINO EN TRAMOS AGUADOS SEQUOIA ETAPA NUEVA AUSTRALIA A MALANOCHE. 296189	Kilometros lineal	8.0	8.0	8.0	100.0	1,886,804.00	1,886,804.00	1,886,804.00	1,886,804.00	1,886,804.00	1,886,804.00	1,886,804.00	Administración directa	124404	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400169882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	292926	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San José	REHABILITACION CAMINO LIBRANO A SAN JOSE. 292926	Kilometros lineal	2.0	2.0	2.0	100.0	1,003,175.00	1,003,175.00	1,003,175.00	1,003,175.00	1,003,175.00	1,003,175.00	1,003,175.00	Administración directa	124401	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220400170540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	296131	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San José	REHABILITACION EN TRAMOS AJLADOS DEL CAMINO SAN JOSE A ALGARIN. 296131	Metros Cuadrados	8,000.0	8,000.0	8,000.0	100.0	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	Administración directa	124403	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	RESTRICCIÓN EJECUTIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACCIONES	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METODICIDAD	META ADECUADA	AVANCE	PONDIFICACION	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EVALUADO	ANEXO FINANCIERO		CONTRATAS		ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES C/OPORTUNA	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																		COMPROMETIDO	EFECTUADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				
CHH22040217436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos		REHABILITACION TRAMOS PARCELES CAMINO SACACOSCOCA YOQUILVO A LAGUNA DE ABOREACH - 328141	328141	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquivo	RANCHERIA YOQUILVO, 33418 YOQUILVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ABOREACH Y CAMINO PRINCIPAL YOQUILVO, CAMINO ABOREACH YOQUILVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LA LAGUNA DE ABOREACH Y EL		Metros lineales	8.8	8.8	8.8	100.0	1,362,466.00	1,362,466.00	1,362,466.00	1,362,466.00	1,362,466.00	1,362,466.00	Administración directa	124405	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040216658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL BATOPILAS - 276127	276127	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	COLONIA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CAMINO YOQUILVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA		Metros Cuadrados	3,020.0	3,020.0	3,020.0	100.0	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Administración directa	124380	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades		PINTURA PISTA Y MICROESFERAS EN PUERTO CASAS COLORADAS DE BATOPILAS - 307455	307455	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Casas Coloradas	AEROPUERTO BATOPILAS, 33400 CASAS COLORADAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ABOREACH Y CAMINO ACCESOS Y CAMINO CASAS COLORADAS, CAMINO BATOPILAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO ABOREACH Y EL CAMINO CASAS COLORADAS		Señalética(l)	2.0	2.0	2.0	100.0	113,752.00	113,752.00	113,752.00	113,752.00	113,752.00	113,752.00	Administración directa	124382	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040211196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SAN IGNACIO - 298802	298802	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Higuera Seca	COTD HIGUERA SECA, 33400 HIGUERA SECA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BATOPILAS Y CAMINO SAN IGNACIO, CAMINO HIGUERA SECA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE BATOPILAS Y SAN IGNACIO PASANDO EL C		Puentes(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	25,019,463.00	25,019,463.00	25,019,463.00	25,019,463.00	25,019,463.00	25,019,463.00	Administración directa	124384	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040216653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades		RASTREO DE CAMINO A MALA NOCHE 1ER ETAPA - 275947	275947	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Nueva Australia	RANCHERIA NUEVA AUSTRALIA, 00000 NUEVA AUSTRALIA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO MALA NOCHE, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A MALA NOCHE Y CAMINO AL RIO TERMINANDOSE EL CAM		Metros Cuadrados	3,600.0	3,600.0	3,600.0	100.0	1,414,465.00	1,414,465.00	1,414,465.00	1,414,465.00	1,414,465.00	1,414,465.00	Administración directa	124379	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040216881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BATOPILAS - 292998	292998	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	ANDADOR CRISTOBAL COLON CIUDAD BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO MALA NOCHE, CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO AL RIO Y CAMINO MALA NOCHE PASANDO EL CA		Pizarras	50.0	50.0	50.0	100.0	266,963.00	266,963.00	266,963.00	266,963.00	266,963.00	266,963.00	Administración directa	124394	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización		AMPLIACION RED ELECTRICA LOS MAYELI - 298875	298875	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Capa Rosa	RANCHERIA CAPA ROSA, 33400 CAPA ROSA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BATOPILAS Y CAMINO RIO SAN PABLO, CAMINO RIO SAN PABLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE BATOPILAS Y RIO SAN PABLO PASANDO EL CA		Metros lineales	284.0	284.0	284.0	100.0	1,170,686.00	1,170,686.00	1,170,686.00	1,170,686.00	1,170,686.00	1,170,686.00	Administración directa	124395	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOS ABALDO - 299142	299142	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	RANCHERIA LOS ABALDO, 33407 SAN IGNACIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN IGNACIO Y CAMINO RIO SAN PABLO, CAMINO RIO SAN PABLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE SAN IGNACIO Y LA PISTA PASANDO EL R		Metros lineales	287.0	287.0	287.0	100.0	763,321.00	763,321.00	763,321.00	763,321.00	763,321.00	763,321.00	Administración directa	124397	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización		CONSTRUCCION DE L O Y D EN LAS LOCALIDADES DE TALUNA Y BACUNAPAN - 299084	299084	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Verano Largo	COTD, 33400 VERANO LARGO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TALUNA Y BACUNAPAN, CAMINO VERANO LARGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA BARRIO TALUNA Y BACUNAPAN POR EL CAMINO DE VERANO LARGO		Héctometros lineal	8.0	8.0	8.0	100.0	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	8,380,611.74	Administración directa	124396	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE SAN NOMBRE EN YOQUILVO - 328055	328055	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yoquivo	RANCHERIA YOQUILVO, 33419 YOQUILVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CALLE SAN NOMBRE EN YOQUILVO - 328055		Metros lineales	168.0	168.0	168.0	100.0	768,534.00	768,534.00	768,534.00	768,534.00	768,534.00	768,534.00	Administración directa	124398	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda		PAQUETES DE MATERIA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN BATOPILAS - 296148	296148	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	COLONIA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONATO GUERRA Y CALLE FELIPE VEGA, CALLE NIÑOROMANTE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONATO GUERRA Y FELI		Piezas	97.0	97.0	97.0	100.0	1,732,549.00	1,732,549.00	1,732,549.00	1,732,549.00	1,732,549.00	1,732,549.00	Administración directa	124411	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040216975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda		SUMINISTRO DE CELDAS SOLARES EN BATOPILAS - 292907	292907	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	COLONIA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CALLE NIÑOROMANTE Y CALLE GLESA, CAMINO RIO BATOPILAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOROMANTE Y LA CALLE DE LA		Pizarras	87.0	87.0	87.0	100.0	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	Administración directa	124409	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PILA - 315940	315940	Bocoyina	Bocoyina	Barrio la Pila	COLONIA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CRES Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO MANUEL MARTINEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A CRES Y LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMINO DE MANUEL MARTINEZ		Metros lineales	365.0	365.0	365.0	100.0	2,505,200.60	2,505,200.60	2,505,200.60	2,505,200.60	2,505,200.60	2,505,200.60	Administración directa	124444	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040218283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		DOTACION DE TANQUES PARA AGUA POTABLE EN BOCYINA - 346413	346413	Bocoyina	Bocoyina	Bocoyina	CALLE PRESIDENTES PUEBOS BOCYINA, 32320 BOCYINA, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CALLE SANJUANITO, CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ENTRE CALLE HAVILTAMBERTO Y PRESIDENTES PASANDO LA CARRETERA GRAN VISION		Tanques(l)	100.0	100.0	100.0	100.0	188,500.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	Administración directa	124435	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040218736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CAL SAN NOMBRE BARRIO LOS PINES - 359364	359364	Bocoyina	Bocoyina	Creat	PUEBLO CHEEL, 33200 CHEEL, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE TARAHUMARA, CALLE LOS PINES ESTA ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE TARAHUMARA A UN COSTADO DE LA AVENIDA		Metros lineales	218.0	218.0	218.0	100.0	1,265,656.00	1,265,656.00	1,265,656.00	1,265,656.00	1,265,656.00	1,265,656.00	Administración directa	124434	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040218489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA EN SAN JUANITO - 315483	315483	Bocoyina	Bocoyina	San Juanito	CALLE SEXTA COLONIA EL PARTON, 32320 SAN JUANITO, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE CUARTA, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE CUARTA PASANDO LA CARRETERA GRAN VISION		Metros lineales	762.0	762.0	762.0	100.0	636,120.00	636,120.00	636,120.00	636,120.00	636,120.00	636,120.00	Administración directa	124438	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO KM 80 - 317279	317279	Bocoyina	Bocoyina	San Juanito	CALLE SAN PABLO BARRIO EL GOMERO BL. 32320 SAN JUANITO, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA SAN PABLO, CAMINO KM 80, TRAZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA GRAN VISION Y LA CARRETERA SAN PABLO		Metros lineales	450.0	450.0	450.0	100.0	1,582,121.33	1,582,121.33	1,582,121.33	1,582,121.33	1,582,121.33	1,582,121.33	Administración directa	124439	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		SRENAE SANITARIO CALLE SAN NOMBRE BARRIO LA CARBADA EN SAN JUANITO - 312723	312723	Bocoyina	Bocoyina	San Juanito	BARRIO LA CARBADA, 32320 SAN JUANITO, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO RIO SAN JUANITO, CALLE DOMINICANA ESTA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO ALHIO SAN JUANITO PASANDO CAMANDANA DE SAN JUANITO		Metros lineales	570.0	570.0	570.0	100.0	2,098,839.98	2,098,839.98	2,098,839.98	2,098,839.98	2,098,839.98	2,098,839.98	Administración directa	124441	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040218436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		REHABILITACION RED AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ - 350626	350626	Bocoyina	Bocoyina	San Juanito	CALLE JUAREZ COLONIA PUENTE VIEJO, 32320 SAN JUANITO, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO NIÑOROMANTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A NIÑOROMANTE PASANDO CARRETERA A GRAN VI		Metros lineales	165.0	165.0	165.0	100.0	615,980.00	615,980.00	615,980.00	615,980.00	615,980.00	615,980.00	Administración directa	124443	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040218485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE SEXTA EN SAN JUANITO - 351373	351373	Bocoyina	Bocoyina	San Juanito	CALLE SEXTA COLONIA EL PARTON, 32320 SAN JUANITO, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE CUARTA PASANDO LA CARRETERA GRAN VISION		Metros lineales	762.0	762.0	762.0	100.0	1,050,612.00	1,050,612.00	1,050,612.00	1,050,612.00	1,050,612.00	1,050,612.00	Administración directa	124436	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento		CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO KM 80 - 317269	317269	Bocoyina	Bocoyina	San Juanito	CALLE SAN PABLO BARRIO EL GOMERO BL. 32320 SAN JUANITO, BOCYINA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA SAN PABLO, CAMINO KM 80, TRAZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA GRAN VISION Y LA CARRETERA SAN PABLO		Metros lineales	450.0	450.0	450.0	100.0	1,792,871.18	1,792,871.18	1,792,871.18	1,792,871.18	1,792,871.18	1,792,871.18	Administración directa	124437	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA EJECUTIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	METR. LINEAL	METS. CUADRADAS	FINANCIACION	PODEREJEC	MONTOS GASTOS PROGRAMADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	RECALCULO	ANEXOS FINANCIEROS		ESTADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSPETA	OBSERVACIONES CAPSUSPETA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								RENTAS	CONTRATACION																			
CHH22040218548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	REHABILITACION PLANTA COLECTOR DE AGUAS NEGRAS - 352203	352203	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	COLONIA KILOMETRO 80, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AEROPISTA Y AVENIDA FERROCARRIL, CAMINO AL GUADUPE, 2 ESTA ENTRE CAMINO AEROPISTA Y AVENIDA FERROCARRIL ANTES DEL CAMINO A LA GUADALUPE	Plantas(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	4,679,201.00	Administración directa	124440	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH22040218428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE JUAREZ EN SAN JUANITO - 350584	350584	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	CALLE JUAREZ COLONIA PUENTE VERDE, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO A MECHOPACHI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO MECHOPACHI PASANDO CARRETERA GRAN VISION	Metros lineales	167.0	167.0	167.0	100.0	984,320.00	984,320.00	984,320.00	984,320.00	984,320.00	984,320.00	984,320.00	Administración directa	124442	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402174607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	RED DRENAJE SANTARIO EN BARRIO EL PINAL - 316001	316001	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	BARRIO EL PINAL, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO PROTECCION CIVIL ESTA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE TERCERA Y LA CARRETERA GRAN VISION PASANDO EL CAMINO DE PROTECCION	Metros lineales	410.0	410.0	410.0	100.0	1,399,997.66	1,399,997.66	1,399,997.66	1,399,997.66	1,399,997.66	1,399,997.66	1,399,997.66	Administración directa	124445	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402182867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	REHABILITACION CASA ADULTO MAYOR EN SAN JUANITO - 345440	345440	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TEPORACAS, CALLE HIDROGEN ESTA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TEPORACAS PASANDO LA RIGUEN	Albergue(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	441,181.00	441,181.00	441,181.00	441,181.00	441,181.00	441,181.00	441,181.00	Administración directa	124449	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402187316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS EN BOCUYUCA - 359173	359173	Bocoyuca	Bocoyuca	Bocoyuca	COLONIA BOCUYUCA, 3320 BOCUYUCA, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESIDENTES Y AVENIDA GRAN VISION, CALLE GUERRERO ESTA ENTRE LAS CALLES PRESIDENTES Y AVENIDA GRAN VISION PASANDO LA GUERRERO	Aula	16.0	16.0	16.0	100.0	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	600,418.00	Administración directa	124455	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402185050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS PREPARATORIAS EN BOCUYUCA - 351975	351975	Bocoyuca	Bocoyuca	Bocoyuca	CALLE PRESIDENTES COLONIA BOCUYUCA, 3320 BOCUYUCA, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BAHUERECHI Y CALLE PRESIDENTES, AVENIDA GRAN VISION ESTA ENTRE LA CALLE PRESIDENTES Y BAHUERECHI ANTES DE LA AVENIDA GRAN VISION	Aula	10.0	10.0	10.0	100.0	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	1,764,520.00	Administración directa	124456	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402184414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHA DE EL ALAMILLO A HUACHABETABO EN TRAMOS AISLADOS - 352083	352083	Bocoyuca	Bocoyuca	Alamillo	BANQUERA ALAMILLO, 3320 ALAMILLO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HUACHABETABO Y CAMINO ALAMILLO, CAMINO TRAMOS DE CALLE ESTO ENTRE CAMINO ALAMILLO Y CAMINO A HUACHABETABO PASANDO LAS TIERRAS DE LABOR	Metros lineales	9,654.0	9,654.0	9,654.0	100.0	849,763.00	849,763.00	849,763.00	849,763.00	849,763.00	849,763.00	849,763.00	Administración directa	124453	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402184948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHA DE BANHUERECHI A COAHUICHE EN TRAMOS AISLADOS - 351641	351641	Bocoyuca	Bocoyuca	Bahuerachi	BANQUERA BANHUERECHI, 3320 BANHUERECHI, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO COAHUICHE Y CAMINO BANHUERECHI, CAMINO CONCHO ESTA ENTRE EL CAMINO A COAHUICHE Y CAMINO BANHUERECHI ANTES DEL CAMINO A CONCHOS	Metros lineales	26,236.0	26,236.0	26,236.0	100.0	1,262,627.00	1,262,627.00	1,262,627.00	1,262,627.00	1,262,627.00	1,262,627.00	1,262,627.00	Administración directa	124452	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402187676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 360301	360301	Bocoyuca	Bocoyuca	Bocoyuca	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículos	1.0	1.0	1.0	100.0	93,517.47	93,517.47	93,517.47	93,517.47	93,517.47	93,517.47	93,517.47	Administración directa	124456	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402187559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 359931	359931	Bocoyuca	Bocoyuca	Bocoyuca	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículos	1.0	1.0	1.0	100.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	124455	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402182936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHA EN CHACARACHI EN TRAMOS PARCELA - 349453	349453	Bocoyuca	Bocoyuca	Chacarachi	BANQUERA CHACARACHI, 3320 CHACARACHI, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO ENTRONQUE SAN JUANITO Y CAMINO SAN JUANITO, CAMINO TRAMOS PARCELA ESTO ENTRE SAN JUANITO Y CAMINO A TIERRAS DE LABOR PASANDO ENTRONQUE CAM	Metros Cuadrados	9,246.0	9,246.0	9,246.0	100.0	599,654.00	599,654.00	599,654.00	599,654.00	599,654.00	599,654.00	599,654.00	Administración directa	124450	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402182863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	REHABILITACION CAMINO DURAGUACHI A HUTOSACACHI EN TRAMOS PARCELA - 345451	345451	Bocoyuca	Bocoyuca	Duraguachi	BANQUERA DURAGUACHI, 3320 DURAGUACHI, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HUTOSACACHI Y CAMINO DURAGUACHI, CAMINO SAN JUANITO ESTA ENTRE CAMINO A HUTOSACACHI Y CAMINO A DURAGUACHI PASANDO CAMINO A SAN JUANITO	Metros lineales	8,864.0	8,864.0	8,864.0	100.0	682,756.00	682,756.00	682,756.00	682,756.00	682,756.00	682,756.00	682,756.00	Administración directa	124451	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402184546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHA EN LA COPOTERA A SIKUATICHICH EN TRAMOS AISLADOS - 350641	350641	Bocoyuca	Bocoyuca	La Coyotera	BANQUERA LA COYOTERA, 3320 LA COYOTERA, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GUACATACHI Y CAMINO LA COYOTERA, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO GUACATACHI Y CAMINO LA COYOTERA PASANDO POR CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	17,640.0	17,640.0	17,640.0	100.0	1,157,023.00	1,157,023.00	1,157,023.00	1,157,023.00	1,157,023.00	1,157,023.00	1,157,023.00	Administración directa	124454	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402182966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BOCUYUCA - 345739	345739	Bocoyuca	Bocoyuca	Bocoyuca	AVENIDA GRAN VISION BARRIO BOCUYUCA, 3320 BOCUYUCA, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANJUANITOMENTO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA ENTRE CALLE HAYUNTAMIENTO Y CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO LA VICENTE GUERRERO	Pistas	56.0	56.0	56.0	100.0	168,120.00	168,120.00	168,120.00	168,120.00	168,120.00	168,120.00	168,120.00	Administración directa	124427	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402164236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	CALLE CONCRETO HERRALICO EN CALLE DE BARRIO CRISTO REY EN CREEL - 275848	275848	Bocoyuca	Bocoyuca	Creel	CALLE CRISTO REY PUEBLO CREEL, 3320 CREEL, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO CRISTO REY, AVENIDA LOPEZ MATEOS ESTA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA GRAN VISION Y EL CAMINO CRISTO REY PASANDO LA AVENIDA	Metros Cuadrados	904.0	904.0	904.0	100.0	1,685,372.00	1,685,372.00	1,685,372.00	1,685,372.00	1,685,372.00	1,685,372.00	1,685,372.00	Administración directa	124422	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402164237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	CALLE CONCRETO HERRALICO EN BARRIO LOS PINOS EN CREEL - 273883	273883	Bocoyuca	Bocoyuca	Creel	PUEBLO CREEL, 3320 CREEL, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA GRAN VISION Y AVENIDA TARAHUMARA, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS GRAN VISION Y LA TARAHUMARA PASANDO LA CALLE LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	2,663.0	2,663.0	2,663.0	100.0	3,213,148.00	3,213,148.00	3,213,148.00	3,213,148.00	3,213,148.00	3,213,148.00	3,213,148.00	Administración directa	124424	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402187400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	CONCRETO HERRALICO EN PARTE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS PINOS EN CREEL - 350436	350436	Bocoyuca	Bocoyuca	Creel	PUEBLO CREEL, 3320 CREEL, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA TARAHUMARA, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA TARAHUMARA DESPUES DE LA LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	2,300.0	2,300.0	2,300.0	100.0	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	2,384,719.00	Administración directa	124425	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402164180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	CONCRETO HERRALICO EN CALLE DEL BARRIO LA CAÑADA - 273660	273660	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	COLONIA LA CAÑADA, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO HIENTE COLGANTE, CAMINO PROTECCION CIVIL ESTA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA GRAN VISION Y EL CAMINO PUENTE COLGANTE PASANDO E	Metros Cuadrados	750.0	750.0	750.0	100.0	1,136,442.00	1,136,442.00	1,136,442.00	1,136,442.00	1,136,442.00	1,136,442.00	1,136,442.00	Administración directa	124420	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402184488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	CEMENTADO HERRALICO CALLE JUAREZ - 350453	350453	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	CALLE BENTO JUAREZ BARRIO PUENTE VERDE, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO A MECHOPACHI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CAMINO A MECHOPACHI Y CALLE VICENTE GUERRERO PASANDO CARRETERA E	Metros Cuadrados	1,680.0	1,680.0	1,680.0	100.0	1,287,643.00	1,287,643.00	1,287,643.00	1,287,643.00	1,287,643.00	1,287,643.00	1,287,643.00	Administración directa	124430	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402183534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL PINAL EN SAN JUANITO - 352845	352845	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	COLONIA EL PINAL, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO PROTECCION CIVIL ESTA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CALLE TERCERA PASANDO CAMINO INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	Metros lineales	400.0	400.0	400.0	100.0	2,198,700.57	2,198,700.57	2,198,700.57	2,198,700.57	2,198,700.57	2,198,700.57	2,198,700.57	Administración directa	124433	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220402166175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	CONCRETO HERRALICO EN CALLE SEXTA EN SAN JUANITO - 273642	273642	Bocoyuca	Bocoyuca	San Juanito	COLONIA EL HAYUNTO, 3320 SAN JUANITO, BOCUYUCA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA DE FEBRERO Y CARRETERA GRAN VISION, CALLE CUARTA ESTA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA DE FEBRERO Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO LA CALLE CUARTA	Metros Cuadrados	5,336.0	5,336.0	5,336.0	100.0	9,298,812.00	9,298,812.00	9,298,812.00	9,298,812.00	9,298,812.00	9,298,812.00	9,298,812.00	Administración directa	124419	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA EJECUTIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIONALES		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METS. OBTENIDAS	METS. ASIGNADAS	FINANCIAS	PODERESTAD	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECALCULO	ANUAL FINANCIERO		ESTADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								AVANCE FINANCIERO	COMPROMETIDO																				
CHI220402184917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Boyconya	CONCRETO HIDRAULICO CALLE SEXTA- 351533	351533	Boyconya	Boyconya	San Juanito			CALLE SEXTA COLONIA EL PANTON, 33230 SAN JUANITO, BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE OCTAVA, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE CUARTA PASANDO LA CARRETERA GRAN VISION	Metros lineales	762.0	762.0	762.0	100.0	604,453.00	604,453.00	604,453.00	604,453.00	604,453.00	604,453.00	604,453.00	Administración directa	124438	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402185297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Boyconya	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SALIDA SAN PABLO EN SAN JUANITO- 352621	352621	Boyconya	Boyconya	San Juanito			CALLE SAN PABLO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL ESTA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CARRETERA A SAN PABLO PASANDO LA AVENIDA FERRO	Metros Cuadrados	1,300.0	1,300.0	1,300.0	100.0	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	1,525,792.00	Administración directa	124431	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402176017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Boyconya	CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN SEHURACH- 317547	317547	Boyconya	Boyconya	Sehuerachi (Compa del Tascate)			INDUSTRIACION SEHURACH, 3320 SEHURACH (CENIGA DEL TASCATE), BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHERA TAGATE Y CAMINO LAS OJAS, CAMINO A LA ESTACION DE CULTIVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A RANCHERA TAGATE	Metros lineales	58.0	58.0	58.0	100.0	537,700.46	537,700.46	537,700.46	537,700.46	537,700.46	537,700.46	537,700.46	Administración directa	124429	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402184401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Boyconya	ARRABOR CERRO DE LA CRUZ EN SAN JUANITO- 352041	352041	Boyconya	Boyconya	Centro de la Cruz			BARRIO CERRO LA CRUZ, 33230 CERRO DE LA CRUZ, BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO CERRO DE LA CRUZ Y CAMINO VAS DEL FERROCARRIL CHFE, CARRETERA GRAN VISION ESTA EN TRÉ EL CAMINO AL CERRO DE LA CRUZ Y CAMINO VIAS DEL FERROCARR	Metros Cuadrados	1,050.0	1,050.0	1,050.0	100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Administración directa	124447	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402184562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Boyconya	REHABILITACION GLORETA EN SAN JUANITO- 350866	350866	Boyconya	Boyconya	San Juanito			AVENIDA GRAN VISION CERRO ELILMETRE 33230 SAN JUANITO, BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA SAN PABLO, CALLE JAMBEZ ESTA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA A SAN PABLO PASANDO LA AVENIDA JAMBEZ	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	568,563.00	568,563.00	568,563.00	568,563.00	568,563.00	568,563.00	568,563.00	Administración directa	124448	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402182849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Boyconya	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN SIOGUCHI- 345408	345408	Boyconya	Boyconya	Sioquich			PUEBLO SIOGUCHI, 3322 SIOGUCHI, BOCONYA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PABLO ANDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTA GARCIA POR LA SIOGUCHI SE A HEDALGO A LA ARTESANOS HASTA LA PABLO ANDA	Metros lineales	2,250.0	2,250.0	2,250.0	100.0	1,245,460.00	1,245,460.00	1,245,460.00	1,245,460.00	1,245,460.00	1,245,460.00	1,245,460.00	Administración directa	124446	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402151260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE PILA PARA SECADOR DE LODOS EN BASTRO MUNICIPAL- 144961	144961	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo			CALLE CARRETERA 450 FEDERAL CAMARGO, JIMENEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CAMARGO, 0006 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 450 CAMARGO JIMENEZ Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 450	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	469,488.24	469,488.24	469,488.24	469,488.24	469,488.24	469,488.24	469,488.24	Administración directa	124733	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402167557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Camargo	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA OSECHAS EN CALLEON DEL GATO NEGRO.- 281505	281505	Camargo	Camargo	El Gato			CALLEON DEL GATO NEGRO INTERIOR SN RANCHERA CALLEON GATO NEGRO, 33700 EL GATO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CAMINO CANAL, CAMINO OJO CALIENTE DE ABAJO SE TOMA LA CARRETERA JUAN ALDAMA SIGUIENDO EL CAMINO CALLE	Metros Cuadrados	10,800.0	10,800.0	10,800.0	100.0	825,902.13	864,202.83	864,202.83	864,202.83	864,202.83	864,202.83	864,202.83	Otra	OP-IP-CSC-008-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402167784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Camargo	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA OSECHAS EN BORDO EN COMUNIDAD LAS PILAS.- 282585	282585	Camargo	Camargo	Las Pilas			CALLEON LAS PILAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERA LAS PILAS, 33601 LAS PILAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLEON LAUREN Y CALLEON LAS PILAS, SE TOMA LA AV. GONZALEZ ORTEGA HASTA LLEGAR A LA CALLE PROCLAMACION HASTA LAS PILAS	Metros Cuadrados	5,600.0	5,600.0	5,600.0	100.0	490,256.83	501,578.22	501,578.22	501,578.22	501,578.22	501,578.22	501,578.22	Otra	OP-IP-CSC-008-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402168431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Camargo	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA OSECHAS LAS PILAS OJO CALIENTE.- 282706	282706	Camargo	Camargo	Las Pilas			CALLE LAS PILAS OJO CALIENTE INTERIOR SN RANCHERA LAS PILAS OJO CALIENTE, 33700 LAS PILAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CAMINO OJO CALIENTE, LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LAS PILAS SE TOMA LA AV. GONZALEZ ORTEGA	Metros Cuadrados	8,250.0	8,250.0	8,250.0	100.0	724,463.50	674,838.62	674,838.62	674,838.62	674,838.62	674,838.62	674,838.62	Otra	OP-IP-CSC-008-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220302109012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Camargo	33 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Tecno y en TIC- 133149	133149	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo			DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	Servicios	1001	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220302137956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	Municipio de Camargo	COMPRA DE SILLAS- 54572	54572	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo			DADO QUE ES PROYECTO DE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Mobiliario y equipo	14.0	14.0	14.0	100.0	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	Adquisiciones	08011-02	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220302137953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	Municipio de Camargo	ADQUISICION DE UN PLOTTER Y DOS CONECTORAS.- 54508	54508	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo			DADO QUE ES PROYECTO DE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Computadoras / otros	2.0/ 1.0	2.0/ 1.0	2.0/ 1.0	100.0	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	Adquisiciones	08011-01	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402191095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Camargo	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO- 370592	370592	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo			CALLE CENICOLON ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CTM Y CALLE SEPTIMA, CALLE PINO LA CALLE CNIC SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ CERCA DE UN PARQUE TOMANDO LA CUR	Piezas	180.0	180.0	100.0	55.6	2,028,937.00	2,028,033.80	2,028,033.80	2,028,033.80	2,028,033.80	2,028,033.80	2,028,033.80	OP-B-MAP-010-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402190821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Camargo	EQUIPAMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO- 369782	369782	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo			CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA COLONIA BENITO JUAREZ, 33788 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE PRIMERA, CALLE AGOSTIN PUELLA EL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	Piezas	16.0	16.0	16.0	100.0	1,300,000.00	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	Otra	OP-AD-PP-011-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402175888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASNTAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL EL SOLDADO.- 332528	332528	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo			CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL SOLDADO, 33750 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL L. GUTIERREZ Y CALLE AGOSTIN TOLEIANO, CALLE GONZALEZ L. CARRASCO SE TOMA LA CARRETERA FEDE	Piezas	34.0	34.0	34.0	100.0	1,330,810.39	1,330,810.39	1,330,810.39	1,330,810.39	1,330,810.39	1,330,810.39	1,330,810.39	OP-AD-ACI-004-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402171561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD ALTA VISTA ASNTAMIENTO ALTA VISTA.- 300775	300775	Camargo	Camargo	Alta Vista			INTERIOR SN RANCHERIA ALTA VISTA, 33601 ALTA VISTA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE UN ARRABOTES Y UN TALLE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ALTA VISTA ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA ESTATAL CUOTA DELI	Metros Cuadrados	40.0	40.0	95.7	230.3	83,615.35	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	139,312.81	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402171831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD EDOO EL MOLINO LAS VIRGINAS ASNTAMIENTO EL MOLINO LAS VIRGINAS.- 302374	302374	Camargo	Camargo	Edoo el Molino Las Virginas			INTERIOR SN RANCHERIA EL MOLINO LAS VIRGINAS, 33030 EDOO EL MOLINO LAS VIRGINAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA 89 LIBRE CAMARGO JIMENEZ Y, SE TOMA LA CARRETERA DE CAMARGO JIMENEZ LIBRE LA UBICACION SE	Metros Cuadrados	16.0	16.0	14.8	92.5	101,466.14	31,486.51	31,486.51	31,486.51	31,486.51	31,486.51	31,486.51	Otra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402171529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD EL PORVENIR ASNTAMIENTO EL PORVENIR.- 300678	300678	Camargo	Camargo	El Porvenir			CALLE COMODA INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 33030 EL PORVENIR, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL PORVENIR ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA LIBRE A AVENIDA LA UBICACION ES UNA CASA DE LADR	Metros Cuadrados	86.0	74.4	74.4	100.0	170,772.99	228,580.35	228,580.35	228,580.35	228,580.35	228,580.35	228,580.35	Otra	OP-IP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402171582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD EL TECLUAN ASNTAMIENTO EL TECLUAN.- 300850	300850	Camargo	Camargo	El Tecluan			INTERIOR SN RANCHERIA EL TECLUAN, 33600 EL TECLUAN, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD DEL TECLUAN SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA CAMARGO BOQUILLA 5.8 KM DE LA MANCUBANA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZAR EN LA ENT	Metros Cuadrados	16.0	16.0	19.1	119.4	33,446.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	35,878.14	Otra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402172286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD FLOREO ASNTAMIENTO FLOREO.- 304968	304968	Camargo	Camargo	Floreo			INTERIOR SN RANCHERIA FLOREO, 33601 FLOREO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE FLOREO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA HACIA Y, EN DIRECCION SUR 2.3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CANA	Metros Cuadrados	73.0	73.0	118.4	162.2	152,988.01	243,083.11	243,083.11	243,083.11	243,083.11	243,083.11	243,083.11	Otra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FECD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	METAL		ANEXO FINANCIERO		CONTRATAS		ESTADOS		ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA						
																	UNIDAD DE MEDIDA METRICA	METAS ADECUADAS	FINANCIADO	CONCURRENTE	CONCURRENTE	CONCURRENTE	CONCURRENTE	CONCURRENTE				CONCURRENTE	CONCURRENTE				
CHH22040217624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LA ENRAMADA ASENTAMIENTO LA ENRAMADA - 302055	302055	Camargo	Camargo	La Enramada	INTERIOR SN RANCHERA LA ENRAMADA, 3806 LA ENRAMADA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LIBRE CAMARGO Y CARRETERA LIBRE CAMARGO EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADA SE ENCUENTRA A 20.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE SA	Metros Cuadrados	62.0	62.0	104.2	112.2	192,215.30	194,592.50	194,592.50	194,592.50	194,592.50	194,592.50	194,592.50	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LA LAGUNA ASENTAMIENTO LA LAGUNA - 304647	304647	Camargo	Camargo	La Laguna	CALLE COMUNIDAD LA LAGUNA INTERIOR SN RANCHERA LA LAGUNA, 3800 LA LAGUNA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO COMUNITARIO LA LAGUNA Y CARRETERA SANTA ROSALIA DE CAMARGO ROSALIA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA 5	Metros Cuadrados	84.0	84.0	133.1	158.4	175,592.23	248,683.97	248,683.97	248,683.97	248,683.97	248,683.97	248,683.97	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS, CHH. - 302871	302871	Camargo	Camargo	Las Pilas	CALLE CAMINO LAS PILAS RANCHERA LAS PILAS, 3861 LAS PILAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO LAS PILAS Y CALLE ENTRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE TOMA LA AV. GONZALEZ ORTEGA HASTA	Metros Cuadrados	32.0	32.0	58.4	82.3	66,892.28	119,094.20	119,094.20	119,094.20	119,094.20	119,094.20	119,094.20	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 302950	302950	Camargo	Camargo	Los Reyes	CALLE CARRETERA LOS REYES INTERIOR SN RANCHERA LOS REYES, 3801 LOS REYES, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LOS REYES Y LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 5.1 KILOMETROS DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA	Metros Cuadrados	36.0	36.0	46.8	129.9	142,253.81	95,234.97	95,234.97	95,234.97	95,234.97	95,234.97	95,234.97	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD MARAVILLAS ASENTAMIENTO MARAVILLAS - 321080	321080	Camargo	Camargo	Maravillas	CALLE CALLE MARAVILLAS INTERIOR SN RANCHERA MARAVILLAS, 3801 MARAVILLAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KILOMETROS DE LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO PARA LLEGAR	Metros Cuadrados	24.0	24.0	26.4	110.0	50,169.21	46,093.11	46,093.11	46,093.11	46,093.11	46,093.11	46,093.11	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 320281	320281	Camargo	Camargo	San Ignacio	CALLE CAMINO INTERIOR SN RANCHERA SAN IGNACIO, 3863 SAN IGNACIO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERA DE SAN IGNACIO A 8.8 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	12.0	12.0	12.0	100.0	25,084.60	18,000.74	18,000.74	18,000.74	18,000.74	18,000.74	18,000.74	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040216936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO ESTANISLAO MUÑOZ - 290277	290277	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE ESTANISLAO MUÑOZ, 3740 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROSO FLORES MAGÓN 1 Y CALLE SAN PABLO SEGUNDO 200, PARA LLEGAR A LA COLONIA ESTANISLAO MUÑOZ DE REGAN	Metros Cuadrados	46.0	46.0	40.5	88.0	96,157.65	73,505.01	73,505.01	73,505.01	73,505.01	73,505.01	73,505.01	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040216936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 292133	292133	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE SANTO ISIDRO DEL INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 3730 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTOS ROSALES Y CALLE CAPITAL, PARA LLEGAR A LA CALLE SANTOS ES NECESARIO TOMAR LA AV. GONZALEZ OR	Metros Cuadrados	20.3	20.3	20.2	99.8	42,330.27	37,109.02	37,109.02	37,109.02	37,109.02	37,109.02	37,109.02	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO LUCHA VILLA - 313401	313401	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	INTERIOR SN RANCHERA COLONIA LUCHA VILLA, 3700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GALLO DE ORO, CALLE LUIS AMARILLO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LOTE 80 MANZANA 3, LA COLONIA LUCHA	Metros Cuadrados	16.0	16.0	35.8	223.8	33,446.14	62,318.19	62,318.19	62,318.19	62,318.19	62,318.19	62,318.19	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402169457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO XEHU - 291228	291228	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE AGUSTINA DE LEYVA INTERIOR SN COLONIA XEHU, 3770 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO DE VILLAVIEJA Y CALLE OCTAVIA LA COLONIA XEHU SE ENCUENTRA A LA SALIDA ROSALIA TOMANDO LA AV	Metros Cuadrados	42.8	42.8	51.4	120.1	89,363.90	87,105.68	87,105.68	87,105.68	87,105.68	87,105.68	87,105.68	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO REVOLUCION - 297889	297889	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE PLAN DE LOS 200 INTERIOR SN REVOLUCION, 3740 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE CONSTITUCIONALISTA, CALLE SITIO DE TOMACH LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LIBRE	Metros Cuadrados	54.0	54.0	55.5	102.7	112,880.72	106,382.82	106,382.82	106,382.82	106,382.82	106,382.82	106,382.82	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402171071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO LA LAGUNA - 297996	297996	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE FRANCISCO DE VILLAVIEJA INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA, 3730 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE VINCISTIANO CARRANZA VIVIENDA COLOR BLANCA EN SEGUIVA DE C	Metros Cuadrados	60.0	60.0	55.9	93.1	125,423.02	100,072.69	100,072.69	100,072.69	100,072.69	100,072.69	100,072.69	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO ABRAHAM GONZALEZ - 287013	287013	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA 3778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE COPIRRO DEL ESTADO Y CALLE UNION DE COLONIAS, CALLE LEYES DE REFORMA LA UBICACION DE LAS DIFERENTES CASAS SE ENCUENTRAN EN	Metros Cuadrados	201.0	285.2	241.9	102.9	490,167.12	458,898.67	458,898.67	458,898.67	458,898.67	458,898.67	458,898.67	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402175769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO QUINTA GRACIA - 321280	321280	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE ARTURO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 3737 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE SAUCON Y CALLE PORFIRIO GALINDO, CALLE SNG, MANUEL ANDREW LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LIBRE	Metros Cuadrados	27.0	27.0	24.9	92.3	56,440.36	69,504.53	69,504.53	69,504.53	69,504.53	69,504.53	69,504.53	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402169377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE FIRME A BASE DE LAMINA EN COLONIA LAS TORRES EN CIUDAD CAMARGO, CHH. - 290838	290838	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE HILARIO SAUCON 137, PARA LLEGAR A LA COLONIA TORRES SE TIENE QUE TOMAR LA AV. LUIS H. AVILA	Metros Cuadrados	62.0	62.0	51.4	82.8	129,603.79	102,521.72	102,521.72	102,521.72	102,521.72	102,521.72	102,521.72	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402169386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD CAMARGO, CHH. - 289783	289783	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 3730 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SUAREZ 107 Y CALLE FRANCISCO MANGREZ ZON, CALLE SOBRAO 1830 LA OBRA CONSTA DE DIFERENTES UBICACIONES POR LA	Metros Cuadrados	276.0	276.0	282.7	102.4	612,124.66	516,526.98	516,526.98	516,526.98	516,526.98	516,526.98	516,526.98	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402198040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO ABRAHAM GONZALEZ CALLE LEYES DE REFORMA 504 - 389165	389165	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 3778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PORFIRIO CAMERON Y CALLE SANTA AMERICA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UNA CUADRA ATRAS DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	50.4	50.4	50.4	100.0	76,640.31	76,640.31	76,640.31	76,640.31	76,640.31	76,640.31	76,640.31	Administración directa	127387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402171423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO LAS BODUGUAS - 300084	300084	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LAS BODUGUAS INTERIOR SN COLONIA LAS BODUGUAS, 3749 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENIO DE AGUASCALIENTES Y CALLE VIAL ROSALIA, CALLE LAGO TORONTO PARA LLEGAR A LA VIVIENDA UBICADA EN	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	100,338.42	68,617.79	68,617.79	68,617.79	68,617.79	68,617.79	68,617.79	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402173877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO MIGUEL ANGEL NIÑO - 312919	312919	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE CIVILIZACION INTERIOR SN COLONIA MIGUEL ANGEL NIÑO, 3700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE CANELA CINSEA, CALLE MOVIMIENTO GENERACION NACIONAL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LIBRE	Metros Cuadrados	48.0	32.0	32.0	100.0	100,338.42	54,647.70	54,647.70	54,647.70	54,647.70	54,647.70	54,647.70	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402169393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Camargo	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALIA DE CAMARGO ASENTAMIENTO SANTA ROSALIA - 291627	291627	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE PALMERAS INTERIOR SN COLONIA LAS ROSALIAS, 3749 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENIO DE AGUASCALIENTES Y CALLE VIAL ROSALIA, CALLE PORFIRIO GALINDO SE TOMA LA AV. LUIS H. AVILA HASTA	Metros Cuadrados	22.0	20.2	20.2	100.0	45,988.44	51,213.34	51,213.34	51,213.34	51,213.34	51,213.34	51,213.34	Obra	OP-IP-CTL-009-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040218411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. LAS GRANAS - 305676	305676	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LAS GRANAS, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE NIÑO HEREDIA Y CALLE SINAGOGA, CONTINUACION COLONIA SAN JOSE AV. VICTORIA ENTRE CALLE SINAGOGA Y NIÑO HEREDIA DE AHÍ CARRETERA A COLONIA SAN	Metros lineales	400.0	400.0	400.0	100.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	124954	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBREROS/PROYECTOS		MATERIAL	META ASIGNADA	FINANCI	PODERIDAD	MONTOS GASTO AFECTADO	MONTOS GASTO MODIFICADO	EJECUCION	ANEXO FINANCIERO		CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES COPERATIVA			
																REVISION DE META	REVISION DE META								CONTRATOS	CONTRATOS							
CHI22040217430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE ATARIAS EN C. 18 DE MARZO A COLONIA ENTRE C. 25 DE SEPTIEMBRE Y TABASCO COL. COP. 234000	314200	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	1	1	522.0	522.0	522.0	100.0	188,480.13	188,480.13	188,480.13	188,480.13	188,480.13	188,480.13	188,480.13	Administración directa	124947	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C. CAMPECHE ENTRE C. RUBEN CALDERA Y C. FRANCISCO GONZALEZ EN LA COL. LAS GRANJAS 354001	314921	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	1	1	452.4	452.4	452.4	100.0	176,948.92	176,948.92	176,948.92	176,948.92	176,948.92	176,948.92	176,948.92	Administración directa	124942	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Casas Grandes	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES CHH. 357900	357900	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	1	1	1.0	1.0	1.0	100.0	638,121.21	638,121.21	638,121.21	638,121.21	638,121.21	638,121.21	638,121.21	Administración directa	124950	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA COP ENTRE C. CAMPECHE Y COLONIA. 331423	331423	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	1	1	1,086.0	1,086.0	1,086.0	100.0	399,689.57	399,689.57	399,689.57	399,689.57	399,689.57	399,689.57	399,689.57	Administración directa	124956	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040216292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Casas Grandes	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 290274	290274	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	200.0	200.0	200.0	100.0	478,981.32	478,981.32	478,981.32	478,981.32	478,981.32	478,981.32	478,981.32	478,981.32	Administración directa	124956	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030212536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS NORIAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. -129400	129410	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	202.0	202.0	202.0	100.0	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	2,951,009.88	Otra	130/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE DE LOS PINOS ENTRE CALLE ANDRÉS Y ARROYO EL MIMBRE, COL. ALTAMIRA - 81197	81197	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	20.0	20.0	20.0	100.0	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	Otra	NOI_065/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y PUENTE EN CALLES SANTO DOMINGO, CALLE GRACIO RODRIGUEZ Y AVENIDA DE CENEGUILLA, COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -27065	27065	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	530.0	530.0	530.0	100.0	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	Otra	NOI_017/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	RECONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE FSD EN CANALIZACION EN LA VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE AV. VENEREMOS Y VIALIDAD SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -27083	27303	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	460.0	460.0	460.0	100.0	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	Otra	NOI_020/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030214080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION SOBRE ARROYO ARCOS I, DE CALLE HACIENDA DE CENEGUILLA A HACIENDA DE CANADA, COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO. -144480	144489	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	435.0	435.0	435.0	100.0	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	Otra	NOI_115/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030212923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA C. PROD. C. LIENTAS, PRIV. DE TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABIA PRIV. DE HABLA, C. PUEBLA ENTRE C. RIO CAJACA Y C. RIO ARCO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. -131387	131387	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,319.0	2,319.0	2,319.0	100.0	3,396,076.39	3,396,076.39	3,396,076.39	3,396,076.39	3,396,076.39	3,396,076.39	3,396,076.39	3,396,076.39	Otra	NOI_117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE ALICANTARRILADO SANITARIO ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -28568	28568	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,578.0	1,578.0	1,578.0	100.0	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	8,486,880.58	Otra	NOI_028/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE ALICANTARRILADO SANITARIO I ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -28712	28712	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,111.0	2,111.0	2,111.0	100.0	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	8,194,297.14	Otra	NOI_030/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	AGUA POTABLE EN C. RAMÓN BARBA Y AV. RIO NILO, COLONIA AGRICOLA FRANCISCO VILLA C. 8900	8900	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	136.5	136.5	136.5	100.0	462,000.00	453,919.34	453,919.34	453,919.34	453,919.34	453,919.34	453,919.34	453,919.34	Otra	NOI_043/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030212967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION ALICANTARRILADO SANITARIO II ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -31155	31155	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,292.5	1,292.5	1,292.5	100.0	5,286,226.86	4,517,639.81	4,517,639.81	4,517,639.81	4,517,639.81	4,517,639.81	4,517,639.81	4,517,639.81	Otra	NOI_118/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030212981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 45 Y C. MANUEL OHRAGA, COL. ARQUITECTOS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. -131683	131683	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	60.0	60.0	60.0	100.0	154,000.00	151,762.81	151,762.81	151,762.81	151,762.81	151,762.81	151,762.81	151,762.81	Otra	NOI_116/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	RAMPAS Y BARRANDEAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN ARQUEL J. VALDEZ, EN LA COLONIA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -29667	29667	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	115.0	115.0	115.0	100.0	264,000.00	256,643.01	256,643.01	256,643.01	256,643.01	256,643.01	256,643.01	256,643.01	Otra	NOI_026/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA CRUCE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DESTINADAS LA COLONIA SANTO NIÑO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. -29150	29150	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	200.0	200.0	200.0	100.0	394,000.00	388,177.95	388,177.95	388,177.95	388,177.95	388,177.95	388,177.95	388,177.95	Otra	NOI_025/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA 2 Y 3. -30047	30047	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,330.0	5,330.0	5,330.0	100.0	35,000,000.00	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	32,606,814.52	Otra	NOI_040/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030214601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO ARCOS I, DE CALLE HACIENDA DE CENEGUILLA A HACIENDA DE CANADA, COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO. -142456	142456	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	141.0	141.0	141.0	100.0	1,425,620.77	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	1,243,440.13	Otra	NOI_115/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040215826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REPAVIMENTACION DE TRAMOS AGRIADOS EN ANIBOS CERREROS DE LA AV. EQUUS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. -238137	238137	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,375.0	6,375.0	6,375.0	100.0	1,949,109.35	1,949,109.35	1,949,109.35	1,949,109.35	1,949,109.35	1,949,109.35	1,949,109.35	1,949,109.35	Otra	NOI_170/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MANUEL ESTRADA Y CALLE CUBENY Y SES BARRILES ENTRE COLONIA UP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHH. -28428	28428	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	31.0	31.0	31.0	100.0	1,008,000.00	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	1,102,541.88	Otra	NOI_042/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS-29002	29002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	20,000.0	20,000.0	20,000.0	100.0	4,499,997.99	4,499,997.99	4,499,997.99											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROGRAMA		CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	MATERIALIZADA	META ASESIGNADA	AVANCE	PODEREJAL	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMETIDO	OTORGADO	EJECUIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUS/ETA	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								DESCRIPCION	SECCION																		
CHH220207075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 27688	27688	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VISTA DEL BOSQUE COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 3305 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTA DEL BOSQUE Y CALLE GRANULES, LA PAVIMENTACION SE LEVANTA ACABO EN VARIAS CALLES QUE CRUZAN LA CALLE VISTA DEL ROS	Metros Cuadrados	1,096.0	1,096.0	1,096.0	100.0	7,500,000.00	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	7,271,357.22	Obra	NO. 019/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030218137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ. - 144690	144690	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 32414 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y EL PUENTE PEATONAL SE LEVANTA ACABO EN EL CRUCE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 19 DE MARZO DE LA COLONIA MAR	Metros cúbicos	31.0	31.0	31.0	100.0	637,680.07	519,141.54	519,141.54	519,141.54	519,141.54	519,141.54	519,141.54	519,141.54	Obra	NO. 114/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030211474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 124030	124030	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SAN LUIS COLONIA LAS TORRES, 31036 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 27 Y CALLE VENEZUELA, CALLE PINO LAS PAVIMENTACION SE LEVANTA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LUIS ENT	Metros cúbicos	178.0	178.0	178.0	100.0	5,172,830.00	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	4,517,341.48	Obra	NO. 051/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030211442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION EN CALLE TA DE LA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 123951	123951	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 7 MA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, 31855 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESCO Y AVENIDA NUEVA ESPAÑA, LA PAVIMENTACION EN EL CRUCE DE CALLE 7MA Y CALLE FRESCO Y TERMINA EN EL CRUCE DE LA CALLE 7M	Metros cúbicos	118.0	118.0	118.0	100.0	7,000,000.00	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	6,792,253.63	Obra	NO. 052/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030218211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE ANDADOR UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ. - 153763	153763	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 31414 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARROYO LAS MALVINAS, EL ANDADOR SE CONSTRUIRA EN EL CRUCE DE LA CALLE ARROYO LAS MALVINAS Y CALLE 16	Metros Cuadrados	120.0	120.0	120.0	100.0	483,662.10	384,671.18	384,671.18	384,671.18	384,671.18	384,671.18	384,671.18	384,671.18	Obra	NO. 114/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202070976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN LA COLONIA NUEVO TRIUNFO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 28840	28840	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHINAMEC Y CALLE HIDA DOS AGUAS, CALLE MONCIBO RODRIGUEZ LA PAVIMENTACION SE LEVANTA A CABO EN LA CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES	Metros Cuadrados	1,023.0	1,023.0	1,023.0	100.0	3,980,000.00	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	3,858,082.63	Obra	NO. 032/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020808129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 81423	81423	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VENEZUELA Y CALLE VENEZUELA COLONIA ALTAMIRA, 31104 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE V. Y. LAS REHABILITACION LA SEÑALITICA SE LEVANTA ACABO EN VARIAS CALLES DE LOCALIDAD DE CHIHUAHUA LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MAP	Metros lineales	54,565.0	54,565.0	54,565.0	100.0	1,000,000.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	949,367.31	Obra	NO. 066/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030211789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	SEÑALAMIENTO VERTICAL, PINTURA Y DISPOSITIVOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 125852	125852	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA NUEVA ESPAÑA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, 31855 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRESCO Y AVENIDA NUEVA ESPAÑA Y CALLE 7A, EL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y DISPOSITIVOS SE LEVANTA EN VARIOS TRAMOS COLONIA GRANAS CERRO GRANDE A	Señal(vertic)	272.0	272.0	272.0	100.0	1,939,999.69	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	1,949,905.16	Obra	NO. 075/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202070688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE TECHAMBE TIPO DOMO DE 17.30 M X 23 M EN PRIMERA MADE PATRIA, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA OCHOASAS, COLONIA QUINTAS MONTICALEO. - 27119	27119	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE HIDROELECTRICA OCHOASAS, 31183 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDROELECTRICA OCHOASAS Y AVENIDA DESARROLLO, AVENIDA IMPERIO SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA	Metros Cuadrados	502.0	502.0	502.0	100.0	2,090,000.00	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	1,983,301.66	Obra	NO. 016/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030218199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ. - 153608	153608	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 31414 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CONSTRUCCION DE CANALIZACION SE LEVANTA ACABO EN EL CANAL QUE CRUZA LA CALLE 16 DE	Metros cúbicos	159.9	159.9	159.9	100.0	899,657.83	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	871,166.58	Obra	NO. 114/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040218132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	AMPLIACION SISTEMA RED DE AGUA POTABLE EN AGUA SALADA. - 340026	340026	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	SE RECONSTRUYERON 2286 AGUAS SAGUAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS ABADO, CAMINO EL PRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL Y EL CAMINO TIERRAS ABADO A UN LADO DEL	Metros lineales	687.0	687.0	687.0	100.0	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	1,501,989.00	Administración directa	123867	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040218133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL LIMON. - 340052	340052	Chihuahua	Chihuahua	El Limon	SE REHABILITAN 2286 AGUAS SAGUAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO CHINPES Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO PUENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO RIO CHINPES Y LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL CAMINO DEL PUENTE	Metros lineales	405.0	405.0	405.0	100.0	718,246.00	718,246.00	718,246.00	718,246.00	718,246.00	718,246.00	718,246.00	718,246.00	Administración directa	123871	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040218128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE. - 340043	340043	Chihuahua	Chihuahua	El Zapote de Razon	RANCHERIA LA ZAPOTE DE RAZON, 33987 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRAS DE LABOR Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTONQUE SALIDA ESTA ENTRE CAMINOTIERRAS DE LABOR Y CAMINO PRINCIPAL	Metros lineales	439.0	439.0	439.0	100.0	665,127.00	665,127.00	665,127.00	665,127.00	665,127.00	665,127.00	665,127.00	665,127.00	Administración directa	123870	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040217954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA. - 324898	324898	Chihuahua	Chihuahua	Guadalupe Victoria	RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 33380 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMPO DE BOLSAS Y CAMINO COMANDANCIA, CAMINO RIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A CAMPO DE BOLSAS Y CAMINO COMANDANCIA PASANDO EL	Metros lineales	120.0	120.0	120.0	100.0	784,986.00	784,986.00	784,986.00	784,986.00	784,986.00	784,986.00	784,986.00	784,986.00	Administración directa	123869	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040218139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS LLANTOS. - 340067	340067	Chihuahua	Chihuahua	Los Llantos	PUERTO LOS LLANTOS, 33344 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO ARROYO NACIONAL, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EST OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMINO DEL ARROYO	Metros lineales	363.0	363.0	363.0	100.0	684,564.00	684,564.00	684,564.00	684,564.00	684,564.00	684,564.00	684,564.00	684,564.00	Administración directa	123873	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040218117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MIPULILAS. - 340034	340034	Chihuahua	Chihuahua	Migajas	RANCHERIA MIPULILAS, 33364 MIPULILAS, CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO CENTRO DE SALUD, CAMINO ARROYO EL ZOBACO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A LA PRIMARIA Y EL CAMINO AL CENTRO DE SALUD PASANDO EL CAMI	Metros lineales	425.0	425.0	425.0	100.0	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	696,485.00	Administración directa	123866	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040218110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Chihuahua	TECHAMBE PRIMARIA DE GUAZACAO. - 339999	339999	Chihuahua	Chihuahua	Guazaco	PUERTO GUAZACAO, 33997 GUAZACAO, CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ANDAS Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTONQUE SALIDA ESTA ENTRE CAMINO EL ANDAS Y CAMINO PRINCIPAL EN ESTA LOCALIDAD ANTES DE ENTONQUE SALIDA	Metros Cuadrados	439.0	439.0	439.0	100.0	1,679,490.00	1,679,490.00	1,679,490.00	1,679,490.00	1,679,490.00	1,679,490.00	1,679,490.00	1,679,490.00	Administración directa	123860	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040218150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Chihuahua	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. - 340125	340125	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	DADO QUE LAS VEHICULOS DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehiculos	1.0	1.0	1.0	100.0	64,212.00	64,212.00	64,212.00	64,212.00	64,212.00	64,212.00	64,212.00	64,212.00	Administración directa	123875	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040217162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CAMINO CHINPAS LAS CHINPESAS PRIMERA ETAPA. - 297960	297960	Chihuahua	Chihuahua	Arroyo Honda	RANCHERIA CAMINO CHIHUAHUA, 33380 HONDO, CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS ABADO, CAMINO ENTONQUE SALIDA ESTA ENTRE CAMINO TIERRAS ABADO Y CAMINO PRINCIPAL EN ESTA LOCALIDAD ANTES DE ENTONQUE SALIDA	Kilometro lineal	10.0	10.0	10.0	100.0	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	14,065,375.80	Administración directa	123863	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Chihuahua	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN CABECERA MUNICIPAL. - 324848	324848	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	SOLINA CHIHUAHUA DE ALAMEDA, 33360 CHIHUAHUA DE ALAMEDA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE HIDALGO, CALLE SANTOS SEGUNDAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AYUNTAMIENTO Y LA CALLE HIDALGO PASANDO LA CALLE S	Metros lineales	96.0	96.0	96.0	100.0	514,212.00	514,212.00	514,212.00	514,212.00	514,212.00	514,212.00	514,212.00	514,212.00	Administración directa	123874	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040218126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Chihuahua	PAQUETES PARA MATERIA DE VIVIENDA EN CHINPAS. - 340029	340029	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	SOLINA CHIHUAHUA DE ALAMEDA, 33360 CHIHUAHUA DE ALAMEDA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE ROSALES ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL AYUNTAMIENTO Y LA CALLE 5 DE MARZO PASANDO LA CALLE RO	Piezas	120.0	120.0	120.0	100.0	2,174,626.00	2,174,626.00	2,174,626.00	2,174,626.00	2,174,626.00	2,174,626.00	2,174,626.00	2,174,626.00	Administración directa	123876	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402178954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES EN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SEMBLANO ZAPATA EN CORONADO, CHIHUAHUA. - 333805	333842	Coronado																						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAJUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIONALES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA METRICA	META MODIFICADA	FINANCIACION	POSSIBILIDAD	MONTOSUBVENCION PERIODO	MONTOSUBVENCION MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMETIDO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATO	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPAFINATA
CHI22040217974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA TRES CULTURAS Y PORTICO DE COLOCACION DE CERAMICA EN AJUAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 633 EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIHAJUA. - 330218	330218	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CERRADA EFREN ROBERTO ROMO INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LOS ALCALDES, 31228 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CERRADA EFREN ROBERTO ROMO Y CALLE JOSE LUIS CARREAS CALLE VENTURINI EN LA OBRA UBICA EN LA CERRADA EFREN	Metros Cuadrados de construcción	378.0	378.0	378.0	100.0	555,81.58	542,673.26	542,673.26	542,673.26	542,673.26	542,673.26	542,673.26	Obra	MC-2217082-082-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040215798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NUMERO 8649 EN CIUDAD CUAUHTÉMOC - 220479	220479	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 666 INTERIOR EN COLONIA PRL, 31223 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE MOTECUZYA Y CALLE RICHARDOLY CALLE 666A UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE 666A ENTRE LAS CALLES MOTECUZYA Y "DOMINILLO" A LA ALTURA D	Metros lineales	147.5	147.5	147.5	100.0	377,912.00	393,701.93	393,701.93	393,701.93	393,701.93	393,701.93	393,701.93	Obra	MC-2217042-042-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040215781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Cuauhtémoc	IMPRESIONAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC Y PRIMARIA LEONARDO VICARIO EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHAJUA. - 220800	220800	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE OSVALD INTERIOR EN COLONIA CUAUHTÉMOC, 31222 CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE 504 Y CALLE 524, CALLE HALCONES LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE CONES ENTRE LAS CALLES 504 Y 524 DE LA COLONIA CAMPESINA	Metros Cuadrados de construcción	1,225.0	1,225.0	1,225.0	100.0	330,569.61	321,480.24	321,480.24	321,480.24	321,480.24	321,480.24	321,480.24	Obra	MC-2217038-2217040-038-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040215567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 6049 EN SANTA LUCIA EN MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 220784	220784	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Guadalupe Victoria (Santa Lucia)	BAJUNILLA BARRA PERIMETRAL EN CUADRO CIVIL 31605 GUADALUPE VICTORIA (SANTA LUCIA), CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE Y LA ESCUELA TELESECUNDARIA 6049 SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTOR	Metros lineales	212.5	212.5	212.5	100.0	361,273.03	357,790.99	357,790.99	357,790.99	357,790.99	357,790.99	357,790.99	Obra	MC-2217038-2217040-038-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030213080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRODOM	Municipio de Cuauhtémoc	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANER 4669	4669	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	PAQUETE QUE SE PROMIO EL PROYECTO SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL Y	ESCANER(S) / IMPRESORAS(S)	1.0 / 3.0	4.0 / 3.0	4.0 / 3.0	100.0	592,760.00	599,259.97	599,259.97	599,259.97	599,259.97	599,259.97	599,259.97	Adquisiciones	MCU-CAICS-221/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040215276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	RECONSTRUCCION DE LA AV. 5 DE FEBRERO ENTRE CUARTA Y AV. INDEPENDENCIA, AV. 5 DE FEBRERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. SEGUNDA, AV INDUSTRIAS ENTRE C. SEGUNDA Y C. CUARTA Y AV. INDUSTRIAS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. SEGUNDA EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 330897	230997	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR EN COLONIA AGUANA-ADLA, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE QUINTA Y AVIANDIA INDEPENDENCIA, CALLE AGUANA LA UBICACION DE LA OBRA DEL TRAMO ES SOBRE LA AV. 5 DE FEBRERO ENTRE C	Metros Cuadrados	5,208.0	5,208.0	5,208.0	100.0	2,296,480.40	2,267,328.47	2,267,328.47	2,267,328.47	2,267,328.47	2,267,328.47	2,267,328.47	Obra	MC-2217060-060-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22020027842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENONILAS ENTRE MEXICA Y 7A, EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 69897	69947	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	CALLE ENONILAS ENTRE MEXICA Y 7A, EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGON (RUBIO), CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE MEXICA Y CALLE EFREN ROBERTO ROMO EN EL NOROESTE DEL CENTRO DE ALVARO OBREGON	Metros Cuadrados de construcción	20.0	20.0	20.0	100.0	3,639,506.03	3,148,926.95	3,148,926.95	3,148,926.95	3,148,926.95	3,148,926.95	3,148,926.95	Obra	MC-2217023-023-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040215971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	RECAPETEO DE LA CARRETERA LA COSTERA TRAMO 1 KM 5 MAS 100 HASTA MAS 473, TRAMO 2 Y 3 MAS 400 HASTA MAS 400 EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 29712	230712	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rancho Portillo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 149 TRAMO COSTERA ANAHUAC, COSTERA, CENTRO CALLES REUMBERO 5 + 473 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EIRO FARELA, 31606 RANCHO PORTILLO, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA EN LA CARRETERA COSTERA MAS 400 HASTA 473	Metros Cuadrados	8,400.0	8,400.0	8,400.0	100.0	2,741,231.78	2,741,231.78	2,741,231.78	2,741,231.78	2,741,231.78	2,741,231.78	2,741,231.78	Obra	MC-2217060-060-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS SECTORES DE CIUDAD ANAHUAC, MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 313599	313599	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	CALLE SEGUNDA INTERIOR EN COLONIA EL FERNANDEZ, 31605 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE SELVA Y CALLE AGUANA, CALLE CUARTA LA OBRA ESTÁ UBICADA EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE SELVA Y CALLE AGUANA CALLE MONTAÑIBÁN E	Metros lineales	549.0	549.0	549.0	100.0	1,131,641.71	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	1,107,008.60	Obra	MC-2217086-086-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 312874	312974	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	CHIHAJUA ENTRE CARRETERA ESTATAI, NUMEROS 5 Y 1, SE UBICA EN UN TERMINO ENTRE CARRETERA ESTATAI, NUMERO 5 Y CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DE LA	Metros lineales	263.0	263.0	263.0	100.0	371,828.89	370,127.22	370,127.22	370,127.22	370,127.22	370,127.22	370,127.22	Obra	MC-2217087-087-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040216790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	SUBSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL, CANCHAS DE VOLIBOL DE SVA, PALAPAS, VESTIBULOS DE ACCESO Y ANADIDORES DE CONCRETO, ARCILLA SICALTO EN POLIDEPORTEIVO ECOLOGICO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHI. - 271831	271831	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR EN COLONIA LOMA, 31528 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 82, CALLE CIGÜERAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HALCONES ENTRE CALLE 56 Y CALLE 82 EN LA COLONIA SECTOR	Metros Cuadrados de construcción	7,853.4	7,853.4	7,853.4	100.0	6,283,305.16	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	6,442,780.69	Obra	MC-2217046-046-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040216984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLIBOL, APARATOS DE EJERCICIOS, ANADIDORES DE CONCRETO PISA DE PUAP, TRAY Y ALUMBRADO EN PARQUE ECOLOGICO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHI. - 24607	24607	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE HALCONES INTERIOR EN COLONIA HECTOR LOMA, 31528 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 82, CALLE CIGÜERAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HALCONES ENTRE CALLE 56 Y CALLE 82 LA COLONIA SECTOR HECTOR L	Metros Cuadrados de construcción	5,946.2	5,946.2	5,946.2	100.0	6,772,520.75	6,649,657.38	6,649,657.38	6,649,657.38	6,649,657.38	6,649,657.38	6,649,657.38	Obra	MC-2217046-046-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR 1, 8 Y 11 EN GRANAS EL VENADO DEL SECCIONAL ALVARO OBREGON EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC - 308915	308915	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	El Venado	CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR EN RUBIO OBREGON E CALLE TORTOLAS Y CALLE TIGRETTES, CALLE 1A LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE TORTOLAS Y CALLE TIGRETTES	Metros lineales	757.0	757.0	757.0	100.0	1,131,272.41	1,131,272.41	1,131,272.41	1,131,272.41	1,131,272.41	1,131,272.41	1,131,272.41	Obra	MC-2217087-087-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402158792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO TERCEA ETAPA EN CIUDAD CUAUHTÉMOC - 234444	234444	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Las Mufecas	CALLE AGUSTIN Y FERRER INTERIOR EN COLONIA FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 31579 LAS MUFECAS, CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE FERRER MANUEL GONZALEZ MONTE Y AVENIDA REFORMA LIBERAL, AVENIDA MELCHOR GUASPE LA UBICACION DE LA OBRA E	Metros lineales	8.0	8.0	8.0	100.0	242,819.55	242,819.55	242,819.55	242,819.55	242,819.55	242,819.55	242,819.55	Obra	MC-2217020-020-AD	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402162661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS PAQUETE 1 EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHAJUA. - 274574	274574	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	CALLE MEXICA BARRIO INTERIOR EN COLONIA OBREGON RUBIO, 31610 COLONIA OBREGON (RUBIO), CUAUHTÉMOC CHIHAJUA ENTRE CALLE 3A Y CALLE 7A, N. BRAVO SA 7A N EN SA. ALDAMBA Y DINANDA SN N. BRAVO 31A SN VICTORIA Y 4A SN VICTORIA EN SA	Cuartos(6)	25.0	25.0	25.0	100.0	1,710,725.00	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	1,705,375.80	Obra	MC-2217048-048-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402156700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PAQUETE 1 EN CIUDAD CUAUHTÉMOC - 223732	223732	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 1004 1442 INTERIOR 1 1442 COLONIA TIERRA NUEVA SA ETAPA, 31524 CUAUHTÉMOC, CHIHAJUA ENTRE CALLE VENTURINI SUR Y CALLE TENDUCHITLAN Y CALLE INTZAMALCIVOTI, CALLE 80 2 CUARTOS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES 1. C 100 ENTRE TENDUCHIT	Cuartos(6)	12.0	12.0	12.0	100.0	1,548,011.00	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	1,478,941.71	Obra	MC-2217033-033-LP	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402178150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Cusuhuarachi	AGUA POTABLE LA ETAPA EN BAIJO DE ABAO, MUNICIPIO DE CUSHURUBACH, CHI. - 330822	330822	Cusuhuarachi	Cusuhuarachi	Bajo de Abao	RANCHO EL BAJO DE ABAO, 31615 BAJO DE ABAO, CUSHURUBACH CHIHAJUA ENTRE Y LA COMUNIDAD DE BAJO DE ABAO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUSHURUBACH EN EL KM 26000 DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC-CHIHUAJUA	Metros lineales	34.0	34.0	34.0	100.0	3,253,285.59	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	1,625,159.06	Obra	PMCU-FMS22-003-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402185489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Cusuhuarachi	AGUA POTABLE - 953495	953495	Cusuhuarachi	Cusuhuarachi	Colonia Cuel (Bajo de Agua)	SECTOR 005 DE AGUA EN COLONIA CUSHURUBACH CHIHAJUA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE BAIJO DE ABAO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUSHURUBACH EN EL KM 22 DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC-CARACHI	Pesas	86.0	86.0	86.0	100.0	255,955.82	255,955.82	255,955.82	255,955.82	255,955.82	255,955.82	255,955.82	Obra	PMCU-FMS22-005-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040214974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Cultura y turismo	Municipio de Cusuhuarachi	REHABILITACION DE MONTE DE INDUSTRIALES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHOPEQUE, MUNICIPIO DE CUSHURUBACH, CHIHAJUA. - 23462	23462	Cusuhuarachi	Cusuhuarachi	Choquepe	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 33251 CHOPEQUE, CUSHURUBACH CHIHAJUA ENTRE CHOPEQUE CUSHURUBACH CHIHAJUA CP. 31251	Metros Cuadrados	479.0	479.0	479.0	100.0	1,628,677.65	1,628,677.65	1,628,677.65	1,628,677.65	1,628,677.65	1,628,677.65	1,628,677.65	Obra	PMCU-FMS23-003-2023	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402173880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Cusuhuarachi	MAINTENIMIENTO DE CAMINOS - 334886	334886	Cusuhuarachi	Cusuhuarachi	Capilla de los Remedios	BAJUNILLA CAPILLA DE LOS REMEDIOS, 31257 CAPILLA DE LOS REMEDIOS, CUSHURUBACH CHIHAJUA ENTRE Y LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUSHURUBACH EN EL KM 22000 DE LA CARRETERA	Metros lineales	42.0	42.0	42.0	100.0	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	286,096.79	Obra	PMCU-FMS22-005-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22020080650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Estadales	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABIL																						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	DIAS DEL MES	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	INSTITUCION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DEBERIAS	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METROLINEAL	META MEDICIONAL	FINANCI	POSSIBLE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	ANEXO FINANCIERO	COMPROMETIDO	ORDENADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA
CHI022002080761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARABANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 8496	8496	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR EN CIUDAD CUADRA DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS, CHIQUAHUA ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARABANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 8496	Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0	510,280.30	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	1,053,219.37	Obras	08-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI022002080801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARABANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 8496	8496	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR EN CIUDAD CUADRA DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS, CHIQUAHUA ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARABANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 8496	Metros lineales	350.0	350.0	350.0	100.0	1,053,047.30	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	2,845,849.22	Obras	09-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHI022002193411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA RICARDO GONZALEZ ENTRE CALLE EULALIO MERAZ Y CALLE EUGODIO FRANCO. 377265	377265	Delicias	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	AVENIDA RICARDO GONZALEZ INTERIOR EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, 3100 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE EULALIO MERAZ Y CALLE EUGODIO FRANCO. CALLE PABLO VARGAS AVENIDA RICARDO GONZ	Metros lineales	134.7	134.7	134.7	100.0	393,785.51	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	444,024.58	Obras	31-OP-LE-FISM/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002193818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA RICARDO GONZALEZ ENTRE CALLE EULALIO MERAZ Y CALLE EUGODIO FRANCO. INCLUIE REVESTIMIENTO ASFALTICO. 376283	376283	Delicias	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	AVENIDA RICARDO GONZALEZ INTERIOR EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, 3100 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE EULALIO MERAZ Y CALLE EUGODIO FRANCO. CALLE PABLO VARGAS AVENIDA RICARDO GONZ	Metros lineales	70.0	70.0	70.0	100.0	1,045,908.70	1,215,670.63	1,215,670.63	1,215,670.63	1,215,670.63	1,215,670.63	1,215,670.63	Obras	31-OP-LE-FISM/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002183646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 7 ORIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PRIVADA DE LA PLAZA ORIENTE, AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PRIVADA DE LA PLAZA ORIENTE	347872	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA 7 ORIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PRIVADA DE LA PLAZA ORIENTE, AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PRIVADA DE LA PLAZA ORIENTE	Metros lineales	444.0	444.0	444.0	100.0	2,785,702.17	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	2,802,919.14	Obras	30-OP-LE-FISM/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002128238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRINIDAD Y SEIS SUR ENTRE AVENIDA DIECDOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, SECTOR SUR. 203179	203179	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA TRINIDAD Y SEIS SUR INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE AVENIDA DIECDOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, SECTOR SUR. 203179	Metros lineales	228.0	228.0	228.0	100.0	1,116,658.36	921,529.58	921,529.58	921,529.58	921,529.58	921,529.58	921,529.58	Obras	18-OP-LE-FISM/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002128145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DIECDOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, SECTOR SUR. 203934	203934	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA TRINIDAD Y SEIS SUR INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE AVENIDA DIECDOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, SECTOR SUR. 203934	Metros lineales	153.0	153.0	153.0	100.0	358,112.97	197,726.99	197,726.99	197,726.99	197,726.99	197,726.99	197,726.99	Obras	18-OP-LE-FISM/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002183567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE COMAS DE SAN LORENZO Y PUENTE ROSETILLAS. 347630	347630	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA TECNOLÓGICO INTERIOR EN COLONIA LOTES LIBRANOS, 3038 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE COMAS DE SAN LORENZO Y CARRETERA FEDERAL 45, CALLE NARCISO AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE COMAS DE SAN LORENZO Y PUENTE ROSETILLAS. 347630	Metros lineales	167.5	167.5	167.5	100.0	1,157,008.50	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	1,120,503.41	Obras	24-OP-LE-FISM/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002083416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CUMBRES DEL DEPORTE EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 98608	98608	Delicias	Delicias	Delicias	FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL DEPORTE, 31085 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE JUAN LUAS Y CALLE ORIBERTO MORALES, CALLE ORIBERTO JACINTO CALLE FRANCISCO MONCAYO ENTRE CALLE JUAN LUAS Y	Metros cuadrados de construcción	673.0	673.0	673.0	100.0	6,343,591.08	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	Obras	07-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002137961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODOM	Municipio de Delicias	OPERATIVIDAD DE TESORERIA Y CATASTRO MUNICIPAL. 54776	54776	Delicias	Delicias	Delicias	SADO QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN CARRETERA MUNICIPAL. 54776	Computadoras / ESCANERES	24.0/2.0	24.0/2.0	24.0/2.0	100.0	480,200.00	457,170.00	457,170.00	457,170.00	457,170.00	457,170.00	457,170.00	Adquisiciones	118/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002081077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CALZADA DEL CHABRO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y AV. 14 OTE. EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 80254	80254	Delicias	Delicias	Delicias	CALZADA DEL CHABRO INTERIOR EN COLONIA CARMEN SERDAN, 3030 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y AVENIDA 14 ORIENTE, CALLE PRIO SILVESTE CALZADA DEL CHABRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA CATORCE ORIENTE	Metros Cuadrados	8,617.0	8,617.0	8,617.0	100.0	2,982,213.24	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	2,585,146.80	Obras	11-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002080765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE GLORETIA GOMEZ MORIN Y AV. 12 SUR, EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 8470	8470	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE AVENIDA DOCE SUR, AVENIDA ONCE SUR, AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE GLORETIA GOMEZ MORIN Y AVENIDA 12 SUR	Metros Cuadrados	1,965.0	1,965.0	1,965.0	100.0	873,630.40	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	853,550.02	Obras	10-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002080810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. FERROCARRIL ENTRE C. 5 NORTE Y C. 7 NORTE, EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 84898	84898	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN CD. DELICIA	Metros Cuadrados	1,496.0	1,496.0	1,496.0	100.0	556,859.30	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	835,752.48	Obras	12-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002080867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PONIENTE ENTRE AV. DEL PARQUE Y AV. ARROYO DE BICHOBA, EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 86259	86259	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA PONIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA ARROYO DE BICHOBA, AVENIDA MEDIA PONIENTE CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AV	Metros Cuadrados	4,186.0	4,186.0	4,186.0	100.0	1,531,077.18	1,562,771.14	1,562,771.14	1,562,771.14	1,562,771.14	1,562,771.14	1,562,771.14	Obras	13-OP-LE-FISM-FISE/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002081055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 86162	86162	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR EN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO AVENIDA PULFARDO ELIAS CALLES, AVENIDA PRIMERA, AVENIDA DEL PARQUE ENTRE CALLE PRIMERO D	Piezas	104.0	104.0	104.0	100.0	518,752.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	509,704.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002081488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA PULFARDO ELIAS CALLES EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 88914	88914	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA PULFARDO ELIAS CALLES INTERIOR EN SECTOR SECTOR ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA DE LAS MORAS, AVENIDA PULFARDO ELIAS CALLES ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y AVEN	Piezas	134.0	134.0	134.0	100.0	808,598.88	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	805,179.20	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002081816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 90825	90825	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR EN SECTOR SECTOR PONIENTE ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y BOQUARD AVENIDA RIO FLORIDO ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y BOQUARD	Piezas	51.0	51.0	51.0	100.0	254,388.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	249,951.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002081831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CHUVISCAR EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 90911	90911	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CHUVISCAR INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA OCTAVIA NORTE, AVENIDA RIO SAN PEDRO AVENIDA RIO CHUVISCAR ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 8 NO	Piezas	69.0	69.0	69.0	100.0	344,172.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002082567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA NORTE EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 9478	9478	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA NORTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE 16 NORTE Y AVENIDA NORTE Y CAMINO ACCESO A LA COLONIA REVOLUCION, CALLE 16 NORTE ENTRE PASO INTERFERENCIAL	Piezas	128.0	128.0	128.0	100.0	772,992.96	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	769,126.40	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI022002080869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 7 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIQUAHUA. 92229	92229	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA 7 ORIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIQUAHUA ENTRE CALLE NOVENA NORTE Y AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y AVENIDA D	Piezas	46.0	46.0	46.0	100.0	223,446.00	223,446.00	223,446.0											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROGRAMA				CLASIFICACION	NATURALEZA EJECUCION	TITULAR	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRO CUBICOS	METS MODIFICADOS	FINANCI	PODERESTAD	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EJECUCION	COMPROMISOS	OTORGADOS	EREGIDOS	PAGADOS	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSPETA
					MANEJO FUENTE 1	MANEJO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																										
CHH22020208140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	8857	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA AGRICULTURA INTERIOR SN SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE 3300 DELIAS, DELIAS, CHIHUAHUA ENTRE Y AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELIAS, CHIHUAHUA - 8857	Piezas	102.0	102.0	102.0	100.0	508,776.00	498,902.00	498,902.00	498,902.00	498,902.00	498,902.00	498,902.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	8864	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD GOMEZ MORIN INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE BOULEVARD GOMEZ MORIN ENTRE AV. PUTARCO E CALLES Y AV. 10 SUR	Piezas	65.0	65.0	65.0	100.0	392,230.80	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	390,572.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	8873	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERNANDO BAZA INTERIOR SN SECTOR ORIENTE Y SUR, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA FERNANDO BAZA ENTRE AVENIDA BREN 477 ACCESO A AVENIDA LAS MORAS EN	Piezas	84.0	84.0	84.0	100.0	506,822.88	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	504,739.20	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	8904	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR SN SECTOR NORTE PONIENTE Y SUR, 3000 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INICIO PUENTE ACCESO NORTE Y AVENIDA LAS MORAS, CALLE SEPTIMA AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE INICIO DE PUENTE ACCESO N	Piezas	176.0	176.0	176.0	100.0	877,888.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	862,576.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	8926	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CONCHOS INTERIOR SN SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INICIO PUENTE INHIERBA Y CALLE OCTONA PONIENTE, AVENIDA PRADERA AVENIDA RIO CONCHOS ENTRE INICIO DE PASO INHIERBA Y	Piezas	53.0	53.0	53.0	100.0	264,364.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	259,753.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	9074	Delicias	Delicias	Delicias	SALLE CENTRAL INTERIOR SN SECTOR NORTE SUR PONIENTE ORIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y BOULEVARD GOMEZ MORIN ENTRE AVENIDA CENTRAL ENTRE AV. 7 NORTE Y BOULEVARD GOMEZ MORIN	Piezas	30.0	30.0	30.0	100.0	149,640.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	91521	Delicias	Delicias	Delicias	SE VAL. CARRETERA DELIAS - EL SALADO INTERIOR SN SECTOR NORTE, 3000 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLE SUR Y CALLE ONCEAVA PONIENTE, AVENIDA DOCE AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLE Y C	Piezas	126.0	126.0	126.0	100.0	763,342.32	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	9256	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA OCTAVA SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLES SUR Y CALLE ONCEAVA PONIENTE, AVENIDA DOCE AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLE Y C	Piezas	90.0	90.0	90.0	100.0	448,020.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	441,090.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	9394	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DELIAS SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLES SUR Y CALLE ONCEAVA PONIENTE, AVENIDA DOCE AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLE Y C	Piezas	89.0	89.0	89.0	100.0	443,932.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	436,189.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	94116	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DELIAS SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLES SUR Y CALLE ONCEAVA PONIENTE, AVENIDA DOCE AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLE Y C	Piezas	98.0	98.0	98.0	100.0	488,824.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	480,298.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020208249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	94207	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CN, CALLE OCTAVA CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CN EN CD. DE	Piezas	70.0	70.0	70.0	100.0	349,160.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	343,070.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	94275	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARTA NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CN, CALLE SEPTIMA PONIENTE CALLE 3 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CN	Piezas	69.0	69.0	69.0	100.0	344,172.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	338,169.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040215739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	22654	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA LAS MORAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 3008 DELIAS, DELIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y CALLE DE LOS MANZANOS, CALLE ELICUPTO AVENIDA DE LAS MORAS ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS CALLE ELICUPTO	Metros Cuadrados	9,830.5	9,830.5	9,830.5	100.0	5,450,324.00	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	5,533,697.51	Obras	19-OP-LE-FISM-FIE/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	94405	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD C.N.I. INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUTARCO ELIAS CALLES SUR Y CALLE ONCEAVA PONIENTE Y AVENIDA 8 SUR EN CD. DELIAS, CHIHUAHUA - 94405	Piezas	116.0	116.0	116.0	100.0	334,990.56	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	348,510.40	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Delicias	Delicias	94336	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARTA NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3100 DELIAS, DELIAS - CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CN, CALLE QUINTA PONIENTE CALLE 4 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CN	Piezas	68.0	68.0	68.0	100.0	169,592.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	166,634.00	Adquisiciones	117/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402157691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	Tuajuca (Santa Bárbara de Tutuaca)	232951	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Tuajuca (Santa Bárbara de Tutuaca)	REHABILITACION DE TANQUE DE LA RED DE AGUA POTABLE POZO 2 - 232951	Tanque(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	63,582.08	63,582.08	63,582.08	63,582.08	63,582.08	63,582.08	63,582.08	Administración directa	124104	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	Tuajuca (Santa Bárbara de Tutuaca)	329838	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Tuajuca (Santa Bárbara de Tutuaca)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DR. BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DE TUTUACA - 329838	Pozos(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	182,581.38	182,581.38	182,581.38	182,581.38	182,581.38	182,581.38	182,581.38	Administración directa	124109	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402164436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	Tuajuca (Santa Bárbara de Tutuaca)	275159	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Tuajuca (Santa Bárbara de Tutuaca)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NUMERO 2 DE SANTA BARBARA DE TUTUACA - 275159	Pozos(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	353,916.00	353,916.00	353,916.00	353,916.00	353,916.00	353,916.00	353,916.00	Administración directa	124107	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040217798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	Vicente Guerrero (Copetes de Arriba)	312633	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Vicente Guerrero (Copetes de Arriba)	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CRUCE DE ARROYO DE VICENTE GUERRERO - 312633	Metros lineales	92.0	92.0	92.0	100.0	184,147.16	184,147.16	184,147.16	184,147.16	184,147.16	184,147.16	184,147.16	Administración directa	124108	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402162682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidad	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	Ruz	274113	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	Ruz	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO DE RUZ 274113	Vado(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	55,869.99	55,869.99	55,869.99	55,869.99	55,869.99	55,869.99	55,869.99	Administración directa	124105	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402157651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidad	Municipio de Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	228136	Dr. Belisario Domínguez	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON SONETO HIDRAULICO EN ACCESO CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN LORENZO - 228136	Metros Cuadrados	883.7	883.7	883.7	100.0	727,513.51	727,513.51	727,513.51	727,513.51	727,513.51	727,513.51	727,513.51	Administración directa	124103	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAJUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	DIAS DEL MES	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	OBJETIVO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA METRICA/ANALITICA	METAS ALCANZADAS	AVANCE	PONDIFICACION	MONTOS GASTO APROBADO	MONTOS GASTO MODIFICADO	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO		ENTREGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FUERO	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					DESCRIPCION	SECCION								COMPROMETIDO	LIBERADO																	
CHI220402174146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	PROYECTO INTEGRAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLUCO EN LA CALLE TULUPAN EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EN CABEERA MUNICIPAL	313950	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE TULUPAN CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE PASE DE LAS GARZAS Y CALLE DURANGO, CALLE COLONIA SAN FRANCISCO EN CABEERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	2,243.0	2,243.0	2,243.0	100.0	3,154,477.16	3,154,477.16	3,154,477.16	3,154,477.16	3,154,477.16	3,154,477.16	3,154,477.16	3,154,477.16	Otra	OPMG/27221032	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA LOS MONTES	328207	Guachochi	Guachochi	Guachochi	COLONIA LOS MONTES, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA LOS MONTES	Metros lineales	734.2	734.2	734.2	100.0	1,698,864.61	1,698,864.61	1,698,864.61	1,698,864.61	1,698,864.61	1,698,864.61	1,698,864.61	1,698,864.61	Otra	OPMG/27221092	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE VINATIERA COL, OBERA, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 328119	328119	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE VINATIERA CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRUGO Y CALLE NÉCOTI, LOCALIZADO EN LA COLONIA OBERA EN LA CABEERA MUNICIPAL	Metros lineales	164.0	164.0	164.0	100.0	420,739.17	420,739.17	420,739.17	420,739.17	420,739.17	420,739.17	420,739.17	420,739.17	Otra	OPMG/27221091	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	PROYECTO INTEGRAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLUCO EN CALLE SEPTIMA EN LA COLONIA LAS TRUCHAS - 313741	313741	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE SEPTIMA CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRUGO Y CALLE NÉCOTI, LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS TRUCHAS EN CABEERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	2,153.7	2,153.7	2,153.7	100.0	4,005,150.56	4,005,150.56	4,005,150.56	4,005,150.56	4,005,150.56	4,005,150.56	4,005,150.56	4,005,150.56	Otra	OPMG/27221031	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	PROYECTO INTEGRAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLUCO EN CALLE ERASO EN LA COLONIA ARBOLEDAZ - 313654	313654	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE ERASO CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE MEDIZOTE Y CALLE BARRANCA DE BATOPALAC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOCALIZADO EN LA FRACCIONAMIENTO	Metros cuadrados de construcción	1,622.0	1,622.0	1,622.0	100.0	3,238,773.36	3,238,773.36	3,238,773.36	3,238,773.36	3,238,773.36	3,238,773.36	3,238,773.36	3,238,773.36	Otra	OPMG/27221030	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402180189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	PROYECTO INTEGRAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLUCO EN CALLE FRANCISCO MADRUGO - 337324	337324	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FRANCISCO MADRUGO CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRUGO Y CALLE TOR, CALLE AEROPUERTO CALLE LOCALIZADO EN LA COLONIA	Metros cuadrados de construcción	314.0	314.0	314.0	100.0	8,967,568.87	8,967,568.87	8,967,568.87	8,967,568.87	8,967,568.87	8,967,568.87	8,967,568.87	8,967,568.87	Otra	OPMG/27221110	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN VARIAS CALLES Y LOCALIDADES DE GUACHOCHI CHIHAJUA COMO LA COL. ARBOLEDAZ	317359	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FRANCISCO MADRUGO CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y VARIAS CALLES Y LOCALIDADES DE GUACHOCHI CHIHAJUA COMO LA COL. ARBOLEDAZ	Pezas	3.0	3.0	3.0	100.0	489,676.58	489,676.58	489,676.58	489,676.58	489,676.58	489,676.58	489,676.58	489,676.58	Otra	OPMG/27221018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402173365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MAGISTERAL, EN GUACHOCHI, CHIHAJUA - 310327	310327	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE MAGISTERAL CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y AVENIDA SERA TARAHUMARA, DRENAJE LOCALIZADO EN LA COLONIA MAGISTERAL EN CABEERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Metros lineales	80.0	80.0	80.0	100.0	290,009.01	290,009.01	290,009.01	290,009.01	290,009.01	290,009.01	290,009.01	290,009.01	Otra	OPMG/27221005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402175281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 310805	318806	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE MACLUDIO HERRERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIZADO EN CABEERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Metros lineales	153.0	153.0	153.0	100.0	995,692.64	995,692.64	995,692.64	995,692.64	995,692.64	995,692.64	995,692.64	995,692.64	Otra	OPMG/27221053	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD DE GUACHOCHI - 314230	314230	Guachochi	Guachochi	Guachochi	AVENIDA DE LAS GARZAS CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD	Metros lineales	3,783.0	3,783.0	3,783.0	100.0	10,948,670.12	10,948,670.12	10,948,670.12	10,948,670.12	10,948,670.12	10,948,670.12	10,948,670.12	10,948,670.12	Otra	OPMG/27221035	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402183800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE QUINTA COL. LAS TRUCHAS, CALLE CHIHAJUA COL. LINDA VISTA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ COL. CAMPESINA - 362397	362397	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE FRANCISCO MADRUGO CIUDAD GUACHOCHI, 31380 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE QUINTA COL. LAS TRUCHAS CALLE CHIHAJUA COL. LINDA VISTA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ COL. CAMPESINA - 362397	Pezas	3.0	3.0	3.0	100.0	35,938.06	432,752.78	432,752.78	432,752.78	432,752.78	432,752.78	432,752.78	432,752.78	Otra	OPMG/27221141	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402183398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA AL ASERRADERO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 347120	347120	Guachochi	Hernán García (Aserradero)	Guachochi	RANCHERIA EL ASERRADERO, 31380 HERNAN GARCIA ASERRADERO, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA RANCHERIA DE EL ASERRADERO	Metros lineales	240.0	240.0	240.0	100.0	306,206.30	306,206.30	306,206.30	306,206.30	306,206.30	306,206.30	306,206.30	306,206.30	Otra	OPMG/27221118	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402183338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA AL ASERRADERO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 346798	346798	Guachochi	Hernán García (Aserradero)	Guachochi	RANCHERIA EL ASERRADERO, 31380 HERNAN GARCIA ASERRADERO, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE EL ASERRADERO	Metros lineales	540.0	540.0	540.0	100.0	211,426.82	211,426.82	211,426.82	211,426.82	211,426.82	211,426.82	211,426.82	211,426.82	Otra	OPMG/27221116	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402178340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE TANQUE DE AGUA POTABLE TRÉS EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOCHAC, TURISEACHI Y LA MESTA - 331553	331553	Guachochi	La Mesta	Guachochi	PUEBLO LA MESTA, 31380 LA MESTA, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y MANTENIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE OCHOCHAC TURISEACHI Y LA MESTA	Tanques(l)	3.0	3.0	3.0	100.0	1,190,312.40	1,190,312.40	1,190,312.40	1,190,312.40	1,190,312.40	1,190,312.40	1,190,312.40	1,190,312.40	Administración directa	126291	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402178301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE OLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE OCHOCHAC - 331390	331390	Guachochi	Laguna de Ochochac	Guachochi	PUEBLO LAGUNA DE OCHOCHAC, 31380 LAGUNA DE OCHOCHAC, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNA DE OCHOCHAC	Pezas	239.0	239.0	239.0	100.0	499,264.00	499,264.00	499,264.00	499,264.00	499,264.00	499,264.00	499,264.00	499,264.00	Otra	OPMG/27221033	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402183529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEGUACHI - 347504	347504	Guachochi	Meguachi	Guachochi	PUEBLO MEGUACHI, 31380 MEGUACHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MEGUACHI	Pezas	1.0	1.0	1.0	100.0	94,941.36	94,941.36	94,941.36	94,941.36	94,941.36	94,941.36	94,941.36	94,941.36	Otra	OPMG/27221124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402183469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOROCHOC - 347304	347304	Guachochi	Guachochi	Morochoc	PUEBLO MOROCHOC, 31380 MOROCHOC, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MOROCHOC	Pezas	1.0	1.0	1.0	100.0	29,062.64	29,062.64	29,062.64	29,062.64	29,062.64	29,062.64	29,062.64	29,062.64	Otra	OPMG/27221123	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402175765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipales de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 321229	321229	Guachochi	Guachochi	Nachacachi	PUEBLO NACHACACHI, 31380 NACHACACHI, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACHACACHI	Pezas	1.0	1.0	1.0	100.0	56,732.70	56,732.70	56,732.70	56,732.70	56,732.70	56,732.70	56,732.70	56,732.70	Otra	OPMG/27221064	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE FODO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE OCHOCHAC - 329792	329792	Guachochi	Guachochi	Ochochac	PUEBLO OCHOCHAC, 31380 OCHOCHAC, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOCHAC	Pozos(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	Otra	OPMG/27221087	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402179994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERMISOS PARA LA FORMACION DE FODO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE OCHOCHAC - 322438	322438	Guachochi	Guachochi	Ochochac	PUEBLO OCHOCHAC, 31380 OCHOCHAC, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOCHAC	Pozos(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	Otra	OPMG/27221079	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402188252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOCHAC, TURISEACHI Y LA MESTA - 322677	362226	Guachochi	Guachochi	Ochochac	PUEBLO OCHOCHAC, 31380 OCHOCHAC, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LAS COMUNIDADES DE OCHOCHAC TURISEACHI Y LA MESTA	Tanques(l)	3.0	3.0	3.0	100.0	1,304,890.77	1,269,242.45	1,269,242.45	1,269,242.45	1,269,242.45	1,269,242.45	1,269,242.45	1,269,242.45	Administración directa	123143	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOCHAC, TURISEACHI Y LA MESTA - 301212	301212	Guachochi	Guachochi	Ochochac	PUEBLO OCHOCHAC, 31380 OCHOCHAC, GUACHOCHI CHIHAJUA ENTRE Y LAS COMUNIDADES POTABLE EN LAS COMUNIDADES RURALES DE OCHOCHAC TURISEACHI Y LA MESTA EN	Tanques(l)	3.0	3.0	3.0	100.0	1,119,087.10	1,119,087.10	1,119,087.10	1,119,087.10	1,119,087.10	1,119,087.10	1,119,087.10	1,119,087.10	Administración directa	125978	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402175																																

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROGRAMA			CLASIFICACION	REVISOR EJECUTIVO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METR/ESQUILA	META INICIADA	FINANCIADO	PODERADO	MONTOS GASTO AFECTADO	MONTOS GASTO MODIFICADO	EVALUADO	FINANCIAMIENTO				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSPETA
					COMPARTAMENTO	ENTREGADO	EREGIDO																		PAGADO								
CHH23040183616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ROCHACHI A LA COMUNIDAD RURAL DE HUICHABACH MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 347780		347780	Guachochi	Guachochi	Rochachi	CAMINO TRAMO ROCHACHI - HUICHABACH MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 600 PUEBLO ROCHACHI, 31180 ROCHACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINO LOCALIZADO ENTRE LA COMUNIDAD DE ROCHACHI Y HUICHABACH		Kilometro lineal	6.8	6.8	6.8	100.0	503,900.42	503,900.42	503,900.42	503,900.42	503,900.42	503,900.42	503,900.42	Otra	OPMG/27221129	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040178217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE AGUA CALIENTE A LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE DE LOS PALMAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 318445		318445	Guachochi	Guachochi	Samachique	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE AGUA CALIENTE A LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE DE LOS PALMAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 318445		Kilometro lineal	12.6	12.6	12.6	100.0	497,216.00	497,216.00	497,216.00	497,216.00	497,216.00	497,216.00	497,216.00	Otra	OPMG/27221044	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AGUA BLANCA TUSEROS, AGUA ZARCA, LOS PATOS Y MANZANO CHIGUEROS SAN MIGUEL- 318728		318728	Guachochi	Guachochi	San Miguel de Abasco	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AGUA BLANCA TUSEROS, AGUA ZARCA, LOS PATOS Y MANZANO CHIGUEROS SAN MIGUEL- 318728		Kilometro lineal	25.0	25.0	25.0	100.0	166,071.29	166,071.29	166,071.29	166,071.29	166,071.29	166,071.29	166,071.29	Administración directa	118945	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040178497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAPARACHI A EL MANZANO- 321979		313179	Guachochi	Guachochi	Sarabachi	BRECHA TRAMO SARABACHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 700 PUEBLO MANZANO, 31180 SARABACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINO RURAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SARABACHI Y EL MANZANO		Kilometro lineal	13.7	13.7	13.7	100.0	826,311.50	826,311.50	826,311.50	826,311.50	826,311.50	826,311.50	826,311.50	Otra	OPMG/27221017	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SEHUERACH- 322314		322314	Guachochi	Guachochi	Sehuerachi	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SEHUERACH- 322314		Puentes(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	558,259.09	558,259.09	558,259.09	558,259.09	558,259.09	558,259.09	558,259.09	Otra	OPMG/27221075	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE DE RODODOCHI A TATARUJUCHI- 312179		321879	Guachochi	Guachochi	Tatarujuchi	CAMINO TRAMO (ENTONQUE DE RODODOCHI) TATARUJUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 900 PUEBLO TATARUJUCHI, 31180 TATARUJUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE ENTRONQUE DE RODODOCHI Y LA TATARUJUCHI		Kilometro lineal	9.9	9.9	9.9	100.0	485,967.00	485,967.00	485,967.00	485,967.00	485,967.00	485,967.00	485,967.00	Otra	OPMG/27221068	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040174033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guachochi	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA CARRETERA ENTRE TONCHIL A LA LOCALIDAD DE TONCHIL- 313479		313479	Guachochi	Guachochi	Tonachi	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA CARRETERA ENTRE TONCHIL A LA LOCALIDAD DE TONCHIL- 313479		Kilometro lineal	20.5	20.5	20.5	100.0	784,586.80	784,586.80	784,586.80	784,586.80	784,586.80	784,586.80	784,586.80	Otra	OPMG/27221024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAJO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 320211		320211	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAJO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 320211		Metros lineales	460.0	460.0	460.0	100.0	685,518.86	685,518.86	685,518.86	685,518.86	685,518.86	685,518.86	685,518.86	Otra	OPMG/27221071	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040171237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIGUITA- 318642		318642	Guachochi	Guachochi	Chiguita	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIGUITA- 318642		Metros cuadrados de construcción	451.0	451.0	451.0	100.0	420,514.20	420,514.20	420,514.20	420,514.20	420,514.20	420,514.20	420,514.20	Otra	OPMG/27221049	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040183837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA IGUSA- 317826		317826	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CALLE VALLEJO HERRERA CALLE ROSALBA GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARQUERUJO Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE FLOR LOCALIZADO EN LA COLONIA IGUSA		Metros cuadrados de construcción	4,204.0	4,204.0	4,204.0	100.0	711,757.91	711,757.91	711,757.91	711,757.91	711,757.91	711,757.91	711,757.91	Otra	OPMG/27221114	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040177930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA IGUSA- 320990		320990	Guachochi	Guachochi	Guachochi	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA IGUSA- 320990		Pezas	1.0	1.0	1.0	100.0	81,093.16	81,093.16	81,093.16	81,093.16	81,093.16	81,093.16	81,093.16	Otra	OPMG/27221096	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN GUACHOCHI- 321013		321013	Guachochi	Guachochi	Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN GUACHOCHI- 321013		Pezas	250.0	250.0	250.0	100.0	1,286,730.00	1,286,730.00	1,286,730.00	1,286,730.00	1,286,730.00	1,286,730.00	1,286,730.00	Otra	OPMG/27221061	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO PARA LA REHABILITACION DE ALBERCA EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO MUNICIPAL- 320766		320766	Guachochi	Guachochi	Guachochi	SUMINISTRO PARA LA REHABILITACION DE ALBERCA EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO MUNICIPAL- 320766		Pezas	1.0	1.0	1.0	100.0	122,373.88	122,373.88	122,373.88	122,373.88	122,373.88	122,373.88	122,373.88	Otra	OPMG/27221058	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HUIZARCOCHI EN LA LOCALIDAD DE HUIZARCOCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 321958		321958	Guachochi	Guachochi	Huizacochi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HUIZARCOCHI EN LA LOCALIDAD DE HUIZARCOCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 321958		Metros lineales	600.0	600.0	600.0	100.0	1,027,155.79	1,027,155.79	1,027,155.79	1,027,155.79	1,027,155.79	1,027,155.79	1,027,155.79	Otra	OPMG/27221070	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES CUMBRES DE HUIZARCOCHI EN LA LOCALIDAD DE HUIZARCOCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 322081		322081	Guachochi	Guachochi	La Cumbrecita	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES CUMBRES DE HUIZARCOCHI EN LA LOCALIDAD DE HUIZARCOCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 322081		Metros lineales	300.0	300.0	300.0	100.0	643,386.84	643,386.84	643,386.84	643,386.84	643,386.84	643,386.84	643,386.84	Otra	OPMG/27221072	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GRILLA EN COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 322071		322071	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GRILLA EN COL. LAS GARZAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 322071		Metros lineales	170.0	170.0	170.0	100.0	402,115.33	402,115.33	402,115.33	402,115.33	402,115.33	402,115.33	402,115.33	Otra	OPMG/27221073	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040177016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAMACHEQUE- 326234		326234	Guachochi	Guachochi	Samachique	CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAMACHEQUE- 326234		Metro Cuadrados	106.5	106.5	106.5	100.0	518,125.56	518,125.56	518,125.56	518,125.56	518,125.56	518,125.56	518,125.56	Otra	OPMG/27221081	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TURUACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 322259		322259	Guachochi	Guachochi	Turuachi	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TURUACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 322259		Metros lineales	509.0	509.0	509.0	100.0	799,867.65	799,867.65	799,867.65	799,867.65	799,867.65	799,867.65	799,867.65	Otra	OPMG/27221074	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PISO FRÍO Y CUARTO DE BAÑO EN VIVIENDA EN LA COLONIA BAJO DE LAS PALMAS EN GUACHOCHI- 318894		318894	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	CONSTRUCCION DE PISO FRÍO Y CUARTO DE BAÑO EN VIVIENDA EN LA COLONIA BAJO DE LAS PALMAS EN GUACHOCHI- 318894		Metro cuadrados de construcción	60.0	60.0	60.0	100.0	95,376.95	95,376.95	95,376.95	95,376.95	95,376.95	95,376.95	95,376.95	Otra	OPMG/27221037	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040181374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA COLONIA BAJO DE LAS PALMAS GUACHOCHI- 348213		348213	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA COLONIA BAJO DE LAS PALMAS GUACHOCHI- 348213		Metro cuadrados de construcción	3,451.3	3,451.3	3,451.3	100.0	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	Otra	OPMG/27221133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040177059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA EL FRALTE MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 326581		326581	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA EL FRALTE MUNICIPIO DE GUACHOCHI- 326581		Metro cuadrados de construcción	55.8	55.8	55.8	100.0	68,532.29	68,532.29	68,532.29	68,532.29	68,532.29	68,532.29	68,532.29	Otra	OPMG/27221084	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040180132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA- 337164		337164	Guachochi	Guachochi	Barranquilla	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA- 337164		Pezas	16,000.0	16,000.0	16,000.0	100.0	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	Otra	OPMG/27221008	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUMBRE DE LOS AGUATITOS- 322370		322370	Guachochi	Guachochi	Cumbre de los Aguatitos	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUMBRE DE LOS AGUATITOS- 322370		Pezas	19.0	19.0	19.0	100.0	891,106.21	891,106.21	891,106.21	891,106.21	891,106.21	891,106.21	891,106.21	Otra	OPMG/27221077	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040175137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA COLON																								

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL PERIODO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES		UNIDAD DE MEDIDA	METRACION	META MODIFICADA	FINANCIACION	PODERIDAD	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EJECUCION	COMPROMISOS	CANCELADOS	EJECUCION	PAGADOS	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA	
																DESCRIPCION	SECCION																		
CHH2203010506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE EQUIPO SOLAR Y BOMBAS PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN FERRETERIAS Y CALLES MANUEL BERNARDO AGUIRRE, AVENIDA BENTO JIAREZ LA	79089	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo			Piezas	46.0	46.0	46.0	100.0	1,421,524.20	1,421,524.20	1,421,524.20	1,421,524.20	1,421,524.20	1,421,524.20	1,421,524.20	1,421,524.20	Administración directa	119022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030106170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE EQUIPO SOLAR Y BOMBAS PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN FERRETERIAS Y CALLES MANUEL BERNARDO AGUIRRE, AVENIDA BENTO JIAREZ LA	63229	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo			Tanques(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	2,029,045.31	2,029,045.31	2,029,045.31	2,029,045.31	2,029,045.31	2,029,045.31	2,029,045.31	Otra	MGC-FISM-LI-CR/13/2015/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040217784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CENEGA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 327862	327861	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Ciénega			Tanques(l)	13.0	13.0	13.0	100.0	1,569,124.11	1,569,124.11	1,569,124.11	1,569,124.11	1,569,124.11	1,569,124.11	1,569,124.11	Administración directa	124071	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040183596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 347704	347704	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Laja			Tanques(l)	12.0	12.0	12.0	100.0	8,937,798.00	8,937,798.00	8,937,798.00	8,937,798.00	8,937,798.00	8,937,798.00	8,937,798.00	Administración directa	125903	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030106475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LOS POCHOS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 69528	69528	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de los Pochos			Tanques(l)	24.0	24.0	24.0	100.0	746,339.68	746,339.68	746,339.68	746,339.68	746,339.68	746,339.68	746,339.68	Administración directa	119024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402183749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA			Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JULIAN MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 348233	348233	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Julian			Tanques(l)	22.0	22.0	22.0	100.0	1,085,032.50	1,085,032.50	1,085,032.50	1,085,032.50	1,085,032.50	1,085,032.50	1,085,032.50	Administración directa	125903	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030106880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE PLA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TONAHNAS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 76697	76697	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tonahnas de Baborgame			Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	171,680.00	171,680.00	171,680.00	171,680.00	171,680.00	171,680.00	171,680.00	Administración directa	119024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402173185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BABORGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHH - 309236	309236	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborgame			Metros cuadrados de construcción	630.0	630.0	630.0	100.0	2,447,965.29	2,447,965.29	2,447,965.29	2,447,965.29	2,447,965.29	2,447,965.29	2,447,965.29	Otra	MGC-FISM-LP-CR/30/2006/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030107308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARBECITOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 84580	84580	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Barbachitos			Centro de salud	1.0	1.0	1.0	100.0	1,622,264.43	1,622,264.43	1,622,264.43	1,622,264.43	1,622,264.43	1,622,264.43	1,622,264.43	Administración directa	119036	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL LUGO LA CENEGA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 327386	327386	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Ciénega			Metros cuadrados de construcción	42.0	42.0	42.0	100.0	399,897.41	399,897.41	399,897.41	399,897.41	399,897.41	399,897.41	399,897.41	Administración directa	124057	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030117860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA 5 DE MAYO CON CLAVE B0809236, EN LA LOCALIDAD DE BABORGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHH - 150037	150037	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborgame			Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	874,205.63	874,205.63	874,205.63	874,205.63	874,205.63	874,205.63	874,205.63	Administración directa	119038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040217849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER CN CRH CON CLAVE B0809236, EN LA LOCALIDAD DE BABORGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 297532	297532	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Barbachitos			Metros Cuadrados	330.4	330.4	330.4	100.0	564,156.74	564,156.74	564,156.74	564,156.74	564,156.74	564,156.74	564,156.74	Administración directa	124039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA 5 DE MAYO CON CLAVE B0809236, EN LA LOCALIDAD DE BABORGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 327385	327385	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Dobros			Metros lineales	301.0	301.0	301.0	100.0	1,136,044.40	1,136,044.40	1,136,044.40	1,136,044.40	1,136,044.40	1,136,044.40	1,136,044.40	Administración directa	124065	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402189985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	OBRA CONSTRUCCION DE AJUA EN EJO DEL PINTO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 367703	367703	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Pinto			Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	392,949.40	392,949.40	392,949.40	392,949.40	392,949.40	392,949.40	392,949.40	Administración directa	124056	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040217088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE TECHAMBE ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ODAMI CON CLAVE B0809236, EN LA LOCALIDAD DE BABORGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 308817	308817	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo			Metros cuadrados de construcción	100.0	100.0	100.0	100.0	209,849.36	209,849.36	209,849.36	209,849.36	209,849.36	209,849.36	209,849.36	Administración directa	124040	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402178429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CIRCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CROMICA CON TUBO GALVANIZADO PARA KINDER BERTHA VON GLUMER LEVA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 331860	331860	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo			Metros lineales	64.9	64.9	64.9	100.0	71,641.37	71,641.37	71,641.37	71,641.37	71,641.37	71,641.37	71,641.37	Administración directa	124277	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030109198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	REHABILITACION DE AJUA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALE DE SAN PABLO OCHOA CON CLAVE B0809236 EN GUADALUPE Y CALVO CHH - 77110	77110	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo			Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	214,031.18	214,031.18	214,031.18	214,031.18	214,031.18	214,031.18	214,031.18	Administración directa	119035	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402179407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y MURDO DE MAMPUESTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS ODAMI CON CLAVE B0809236 EN GUADALUPE Y CALVO - 344988	344988	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo			Canchales(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	247,323.41	247,323.41	247,323.41	247,323.41	247,323.41	247,323.41	247,323.41	Administración directa	124303	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402175324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JAME DORIS BOBBI OBINO2525 EN GUADALUPE Y CALVO - 349888	349872	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guaripana			Canchales(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	537,547.03	537,547.03	537,547.03	537,547.03	537,547.03	537,547.03	537,547.03	Administración directa	124053	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE CIRCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CROMICA CON TUBO GALVANIZADO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA DE PALMS MUERTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH - 327623	327623	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guaripana			Metros lineales	170.0	170.0	170.0	100.0	406,526.32	406,526.32	406,526.32	406,526.32	406,526.32	406,526.32	406,526.32	Administración directa	124065	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402178461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE AJUA EN LA COMUNIDAD DE LA ZACATOSA - 331967	331967	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Zacatosa			Aula	1.0	1.0	1.0	100.0	782,999.66	782,999.66	782,999.66	782,999.66	782,999.66	782,999.66	782,999.66	Administración directa	124279	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040217786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE TECHAMBE ESTRUCTURAL EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA PALMS MUERTOS CON CLAVE B0809236 EN LA LOCALIDAD DE PALMS MUERTOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, CHH - 327974	327974	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Palm Muerto			Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	594,490.78	594,490.78	594,490.78	594,490.78	594,490.78	594,490.78	594,490.78	Administración directa	124072	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	OBS DEL MUNICIPIO	DETALLE DE PROGRAMA			CLASIFICACION	REVISOR EJECUTIVO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIALIDAD	META ADECUADA	AVANCE	POSIICION	MONTOS GASTO PROGRAMADO	MONTOS GASTO MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMISOS	COTIZACION	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	ANEXO FUENTE 1																										
CHI22040217036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO MESA DE LA OJA A SANTA ROSALIA DEL CARBON EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 333748	333748	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalia de Carval	TERRACERA TRAMO SANTA ROSALIA DEL CARBON A MESA DE LA OJA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 18 RANCHERIA LA MESA DE LA OJA 33473 SANTA ROSALIA DEL CARBON, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA MESA DE LA OJA Y TERRACERA MESA DE LA OJA Y TERRACERA MESA DE LA OJA Y TERRACERA MESA DE LA OJA	Metros lineales	16.2	16.2	16.2	100.0		578,400.59	578,400.59	578,400.59	578,400.59	578,400.59	578,400.59	578,400.59	Administración directa	124298	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220402175215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA COMUNIDAD DE CARRISTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. 332889	332826	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Carristos	CAMINO TRAMO CARRISTOS LA ESTOCADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 5 RANCHERIA CARRISTOS, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA LA OJA Y TERRACERA CARRISTOS, LA OJA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CARRISTOS	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	2,475,146.52	2,472,688.50	2,472,573.29	2,473,573.29	2,472,573.29	2,472,573.29	2,472,573.29	Obra	MGC-FISM-LP-C/83322038/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402175274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTOCADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. 331874	331874	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Estacada	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTOCADA, 13485 LA ESTOCADA, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA LA ESTOCADA Y TERRACERA CARRISTOS, LA OJA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTOCADA	Piezas	7.0	7.0	7.0	100.0	2,771,396.26	2,771,396.26	2,771,396.26	2,771,396.26	2,771,396.26	2,771,396.26	2,771,396.26	Obra	MGC-FISM-LP-C/83322048/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402176054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA COMUNIDAD DE TALAYOTES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 317729	317729	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Talayotes	TERRACERA TRAMO TALAYOTES EL DIVIDIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA 3348 TALAYOTES, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA TALAYOTES Y TERRACERA EL DIVIDIO, TERRACERA TALAYOTES Y TERRACERA EL DIVIDIO	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	3,635,433.56	3,530,553.70	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	Obra	MGC-FISM-LP-C/83322058/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402176020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL DIVIDIO DE ABAJO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 325889	325889	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Divido	TERRACERA TRAMO GUADALUPE Y CALVO EL DIVIDIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 1 RANCHO EL DIVIDIO (EL 3348) EL DIVIDIO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA EL DIVIDIO Y TERRACERA TALAYOTES	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	2,752,632.20	2,752,632.20	2,752,632.20	2,752,632.20	2,752,632.20	2,752,632.20	2,752,632.20	Obra	MGC-FISM-LP-C/83322055/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI22030212076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y MATERIAL ELCTRICO PARA LA REHABILITACION DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. 79438	79438	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y AVENIDA BENTO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OJA SE REALIZO EN LA LOC.	Conexiones(l)	8.0	8.0	8.0	100.0	1,281,076.35	1,281,076.35	1,281,076.35	1,281,076.35	1,281,076.35	1,281,076.35	1,281,076.35	Administración directa	119023	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI22030210755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE 600 LUMINARIAS TIPO "FREE LIGHT" LED 100W MULTIVOLTAGE 85.26V PARA IRRADIACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 81432	81432	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA BENTO JUAREZ, CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE LA ADQUISICION SE REALIZO EN LA CABE	Conexiones(l)	600.0	600.0	600.0	100.0	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	Administración directa	119034	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI22040218940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE 600 LUMINARIAS TIPO "FREE LIGHT" LED 100W MULTIVOLTAGE 85.26V PARA IRRADIACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 827093	827093	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE LA OJA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y BENTO JUAREZ	Conexiones(l)	600.0	600.0	600.0	100.0	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	1,354,548.24	Administración directa	119034	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI22030210903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTERA PARA RETENIDA SOBRE LA CARRETERA GPE Y CALVO A MADRIGALES, GUADALUPE Y CALVO. CHI - 76894	76894	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Reforma	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 33470 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABOAGAME, KILOMETRO 68 + PUEBLO BABOAGAME, 33480 MESA DE LA REFORMA, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA BABOAGAME, CAMINO M	Kilómetros lineal	2.5	2.5	2.5	100.0	1,511,827.67	1,511,827.67	1,511,827.67	1,511,827.67	1,511,827.67	1,511,827.67	1,511,827.67	Administración directa	119033	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402185029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 331992	331922	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Manuel	TERRACERA TRAMO SAN JUAN NEOMOLCEN (MARBOLLO) MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 + 1 RANCHERIA TAMBORILLO, 33468 TAMBORILLO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA TAMBORILLO Y TERRACERA EL TRIGO, TERRACERA SAN JUAN NE	Conexiones(l)	22.0	22.0	22.0	100.0	3,380,645.61	3,380,645.61	3,380,645.61	3,380,645.61	3,380,645.61	3,380,645.61	3,380,645.61	Administración directa	125903	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI22040216340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAMBORILLO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 257955	257955	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tamborillo	TERRACERA TRAMO SAN JUAN NEOMOLCEN (MARBOLLO) MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 + 1 RANCHERIA TAMBORILLO, 33468 TAMBORILLO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA TAMBORILLO Y TERRACERA EL TRIGO, TERRACERA SAN JUAN NE	Conexiones(l)	13.0	13.0	13.0	100.0	34,260,448.07	34,260,448.07	34,260,448.07	34,260,448.07	34,260,448.07	34,260,448.07	34,260,448.07	Obra	MGC-FISM-LP-C/83322038/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402178192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE 600 LAMINAS DE 12 PIES CAL. 28 PARA IDENTIFICAR VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 330944	330944	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE MANUEL CRONIA LA OJA SE REALIZO EN LA	Piezas	600.0	600.0	600.0	100.0	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	Administración directa	124080	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302107136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE 20 CISTERNAS DE 5000 LITROS PARA IDENTIFICAR A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 88885	88885	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE, AVENIDA BENTO JUAREZ LA ADQUISICION SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Piezas	35.0	35.0	35.0	100.0	1,040,060.35	1,040,060.35	1,040,060.35	1,040,060.35	1,040,060.35	1,040,060.35	1,040,060.35	Administración directa	119027	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402179398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE LAMINA, PUERTAS Y TERTANAS PARA MESA DE LA VIVERANDA MESA NEOTECNOL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 336484	336484	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	60000 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL CRONIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AV. BENTO JUAREZ LA OJA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO	Piezas	260.0	260.0	260.0	100.0	6,380,137.50	6,380,137.50	6,380,137.50	6,380,137.50	6,380,137.50	6,380,137.50	6,380,137.50	Adquisiciones	MGC-FISM-LP-C/83322035/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402179368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE 80 PULGAS CUADRAS DE LAMPA DURACION PARA BENEFICAR A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. CHI - 338484	338484	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE BENTO JUAREZ PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OJA SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE CARRISTOS	Piezas	80.0	80.0	80.0	100.0	572,000.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	Administración directa	124299	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220302107148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE 455 TINACOS DE 750 MILLITROS PARA BENEFICAR A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. 81119	81119	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA BENTO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE LA ADQUISICION SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS	Piezas	455.0	455.0	455.0	100.0	1,453,724.90	1,453,724.90	1,453,724.90	1,453,724.90	1,453,724.90	1,453,724.90	1,453,724.90	Administración directa	119032	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402178660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA DE 34.5 TENSIOESTE SOBREMAR Y 115 ANECE TIPO NORMA 65 C DE ELEVACION DE TEMPERATURA Y TANQUE AEREO AL CARBON, PARA ALIMENTAR Y CERRAR CALZADOS. 29277	29277	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE FRANCISCO E ALMADA LA OJA SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Piezas	12.0	12.0	12.0	100.0	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00	Administración directa	119037	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI220402173797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	OLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL COTATORIO. 312631	312631	Guazapares	Guazapares	El Durango	RANCHERIA EL TRIGO, 33387 HORMIGUEROS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LOS ALISOS Y CAMINO BAYISA, CAMINO ROTONDEO YOMECHE ESTE ENTRE EL CAMINO VERONICA PASANDO EL CAMINO ARRULLO LA	Olta(s) o cotatorio(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	Administración directa	124531	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220402173806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	OLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN BATISDAGUE EL TRIGO. 312662	312662	Guazapares	Guazapares	El Trigo	RANCHERIA EL TRIGO, 33387 HORMIGUEROS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LOS ALISOS Y CAMINO BAYISA, CAMINO ROTONDEO YOMECHE ESTE ENTRE EL CAMINO VERONICA PASANDO EL CAMINO ARRULLO LA	Olta(s) o cotatorio(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	Administración directa	124535	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220402173805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	OLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA VERONICA LOS HORMIGUEROS. 312661	312661	Guazapares	Guazapares	Hormigueros	RANCHERIA VERONICA, 33387 HORMIGUEROS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HORMIGUEROS Y CAMINO VERONICA, CAMINO ARRULLO LA MONA ESTA OJA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO HORMIGUEROS Y EL CAMINO VERONICA PASANDO EL CAMINO ARRULLO LA	Olta(s) o cotatorio(s)	2.0	2.0	2.0	100.0	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	69,772.00	Administración directa	124534	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220402173783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	OLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CUABRE DIVISORIO ENTRE LOS ALISOS. 312663	312663	Guazapares	Guazapares	Los Altos	RANCHERIA DIVISORIO ENTRE LOS ALISOS, 33386 LOS ALISOS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL PRESON Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO TERAS DE LABOR ESTA OJA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DEL PRESON Y EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL CAMINO	Olta(s) o cotatorio(s)	1.0	1.0	1.0	1														

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	RESTRICCIÓN EJECUTORIA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRO LINEAL	METS. MODIFICADA	FINANCIACION	POSSIBILIDAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	RECALCULO	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPFEMTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																		CONTRATOS	ESTADOS	PAGADO						
CHH220402149565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	PLA AGUA POTABLE LA NOPLEERA- 105152	105152	Guerrero	La Nopleera	RANCHERIA LA NOPLEERA, 31697 LA NOPLEERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO A LA JUNTA Y CALZADA PRINCIPAL, CAMINO LAS PARCELES ESTÁ ENTRE CAMINO A LA JUNTA Y CAMINO PRINCIPAL ANTES CAMINO A LAS PARCELES DE ABADO	Tanque(s)	1.0	1.0	1.0	100.0		267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	Administración directa	124595	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402149580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	PLA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO DE LA SIERRA - 361997	261997	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Chochintot)	RANCHERIA SAN PABLO DE LA SIERRA, 31680 SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINTOT), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRAS ARIEBA Y CAMINO TELEBACHILLERADO, CAMINO LA JUNTA ESTÁ ENTRE CAMINO TIERRAS ARIEBA Y CAMINO LA JUNTA	Tanque(s)	1.0	1.0	1.0	100.0		376,508.00	376,508.00	376,508.00	376,508.00	376,508.00	376,508.00	376,508.00	Administración directa	124578	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402149567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	PLA AGUA POTABLE EL FINAL EN SAN PABLO DE LA SIERRA - 105175	105175	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Chochintot)	RANCHERIA SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINTOT), 31688 SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINTOT), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO A LA JUNTA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO TIERRAS DE LABOR ESTÁ ENTRE CAMINO LA JUNTA Y CAMINO PRINCIPAL PASA	Tanque(s)	1.0	1.0	1.0	100.0		267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	267,249.00	Administración directa	124596	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	REHABILITACION RED DE A P EN CALLE SIN NOMBRE EN SANTO TOMAS - 329010	329010	Guerrero	Santo Tomás	EJIDO SANTO TOMÁS, 31683 SANTO TOMÁS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS URUAS Y CALLE PRIVADA DE LUIS URUAS, CARRETERA MADRETA ESTÁ EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LUIS URUAS Y PRIVADA DE LUIS URUAS PASANDO CARRETERA A MADERA	Metros lineales	92.0	92.0	92.0	100.0		139,960.00	139,960.00	139,960.00	139,960.00	139,960.00	139,960.00	139,960.00	Administración directa	124629	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	REPAR DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN SANTO TOMAS - 329544	329544	Guerrero	Santo Tomás	EJIDO SANTO TOMÁS, 31683 SANTO TOMÁS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS URUAS Y CALLE PRIVADA DE LUIS URUAS, CARRETERA A MADERA ESTÁ ENTRE CALLE LUIS URUAS Y PRIVADA DE LUIS URUAS PASANDO CARRETERA A MADERA	Metros lineales	92.0	92.0	92.0	100.0		265,168.00	265,168.00	265,168.00	265,168.00	265,168.00	265,168.00	265,168.00	Administración directa	124632	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402178843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE EN TOMOCHI - 325830	325830	Guerrero	Tomochi	PUEBLO TOMOCHI, 31695 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CRUZ CHAVEZ Y CAMINO GRAN VISION, CAMINO ARROYO DE LINDO ESTÁ EN ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CRUZ CHAVEZ Y LA CARRETERA GRAN VISION PASANDO EL CAMINO DEL ARROYO DEL	Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0		307,594.00	307,594.00	307,594.00	307,594.00	307,594.00	307,594.00	307,594.00	Administración directa	124626	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402178837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN TOMOCHI - 325793	325793	Guerrero	Tomochi	PUEBLO TOMOCHI, 31695 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS CHAVEZ Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO ARROYO DE LINDO ESTÁ EN ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LUIS CHAVEZ Y LA CARRETERA GRAN VISION PASANDO EL CAMINO DE ARROYO DEL	Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0		141,202.49	141,202.49	141,202.49	141,202.49	141,202.49	141,202.49	141,202.49	Administración directa	124624	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402182755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	REHABILITACION ALCANTARILLADO EN CALLE MIÑACA - 345128	345128	Guerrero	Viñeta Guerrero	CALLE MIÑACA, COLONIA SAN RAFAEL, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DECIMA Y CALLE SEPTIMA, CALLE GABRIELA MISTRAL ESTÁ ENTRE CALLE SEPTA Y CALLE DECIMA DESPUES DE CALLE GABRIELA MISTRAL	Metros lineales	105.0	105.0	105.0	100.0		297,594.00	297,594.00	297,594.00	297,594.00	297,594.00	297,594.00	297,594.00	Administración directa	124620	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402164020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	PERFORACION DE POZO PARA UN ADEME EN COL. CONSUELO CD GUERRERO - 258998	258998	Guerrero	Viñeta Guerrero	SOLONA EL CONSUELO, 31680 VIÑETA GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRAS ARIEBA Y CAMINO KENDER PRIBESCOLA, CARRETERA GUERRERO LA JUNTA ESTÁ ENTRE ENCUENTRA ENTRE TIERRAS ARIEBA Y CAMINO KENDER A UN LADO DEL CAMINO	Pozos(s)	1.0	1.0	1.0	100.0		180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Administración directa	124574	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402182678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guerrero	DREN PLUVIAL EN COLONIA SAN RAFAEL - 344884	344884	Guerrero	Viñeta Guerrero	COLONIA SAN RAFAEL, 31680 VIÑETA GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CANOBA AL ESTADO Y CALLE NOVENA, CARRETERA AL CONSUELO ESTÁ ENTRE CALLE CANOBA Y CALLE NOVENA PASANDO CARRETERA AL CONSUELO	Metros Cuadrados	21,429.0	21,429.0	21,429.0	100.0		1,457,593.00	1,457,593.00	1,457,593.00	1,457,593.00	1,457,593.00	1,457,593.00	1,457,593.00	Administración directa	124631	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402165129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Municipio de Guerrero	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRAL PARA LOS ADULTOS EN RIO VERDE - 368483	268483	Guerrero	Río Verde	RANCHO RIO VERDE, 30000 RIO VERDE, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL ARROYO Y CAMINO PRINCIPAL, CARRETERA YECOA ESTÁ EN ENCUENTRA EN RANCHERIA RIO VERDE ENTRE EL CAMINO AL ARROYO Y CAMINO PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA YECOA	Metros Cuadrados	200.0	200.0	200.0	100.0		206,750.00	206,750.00	206,750.00	206,750.00	206,750.00	206,750.00	206,750.00	Administración directa	124579	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402165136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Municipio de Guerrero	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS EN GUERRERO - 268504	268504	Guerrero	Viñeta Guerrero	COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOCTOR BRINDO Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE SEGUNDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES DOCTO	Metros Cuadrados	26.0	26.0	26.0	100.0		122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	Administración directa	124581	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402182780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Guerrero	MANTENIMIENTO ESCUELA EN PASCUAL OROZCO - 345201	345201	Guerrero	Oroco (San Isidro Pascual Orozco)	EJIDO PASCUAL OROZCO, 31680 OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO VIAL DEL FERROCARRIL Y CAMINO TIERRAS DE LABOR PASAN	Aula	3.0	3.0	3.0	100.0		45,077.02	45,077.02	45,077.02	45,077.02	45,077.02	45,077.02	45,077.02	Administración directa	124621	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402164040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Guerrero	BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERADO DE SANTO TOMAS - 264064	264064	Guerrero	Santo Tomás	EJIDO SANTO TOMÁS, 31680 SANTO TOMÁS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUERRERO LA JUNTA Y CAMINO SILEBA Y CAMINO DEL PARTEN ESTÁ ENTRE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS ENTRE LA CARRETERA GUERRERO LA JUNTA	Metros lineales	207.0	207.0	207.0	100.0		224,168.00	224,168.00	224,168.00	224,168.00	224,168.00	224,168.00	224,168.00	Administración directa	124591	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402149564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Guerrero	OBRAS DE MANTENIMIENTO BACHILLERADO EN TACUBA - 101454	101454	Guerrero	Tacuba	EJIDO TACUBA, 31680 TACUBA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO CALTEPEC Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA GUERRERO ESTÁ ENTRE CAMINO AL ARROYO EL SOLTERO Y CAMINO PRIMARIA ANTES DEL ENTRONQUE CARRETERA A GUERRE	Aula	1.0	1.0	1.0	100.0		36,960.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	Administración directa	124594	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402182735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Guerrero	MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS EN SAN RAFAEL - 345072	345072	Guerrero	Viñeta Guerrero	COLONIA SAN RAFAEL, 31680 VIÑETA GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE NOVENA, CALLE SEPTA ESTÁ ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE CUARTA PASANDO LA CALLE SEPTA	Aula	3.0	3.0	3.0	100.0		146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	146,175.00	Administración directa	124618	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402149570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Guerrero	MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA COMANDANTE EN MIÑACA - 335660	335660	Guerrero	Viñeta Guerrero	CALLE MELCHOR CAMPO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAREZ ESTÁ ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y VICENTE GUERRERO	Aula	1.0	1.0	1.0	100.0		53,560.00	53,560.00	53,560.00	53,560.00	53,560.00	53,560.00	53,560.00	Administración directa	124598	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402151309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Guerrero	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CAJA COSECHA EL NOGAL A CARRETERA FEDERAL - 183321	183321	Guerrero	El Nogal	RANCHERIA EL NOGAL, 31680 EL NOGAL, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA BOCOYNA, CAMINO JARDIN DE NIÑOS ESTÁ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA A BOCOYNA PASANDO JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA LA PERA, 31680 LA PERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHO BLANCO Y CAMINO PICHONIC PASANDO CAMINO A LA PERA	Metros cúbicos	1,880.0	1,880.0	1,880.0	100.0		1,053,872.00	1,053,872.00	1,053,872.00	1,053,872.00	1,053,872.00	1,053,872.00	1,053,872.00	Administración directa	124575	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Guerrero	REHABILITACION CAMINO RANCHO BLANCO A PICHONIC - 329583	329583	Guerrero	La Peña	RANCHERIA LA PERA, 31680 LA PERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHO BLANCO Y CAMINO PICHONIC PASANDO CAMINO A LA PERA	Metros Cuadrados	15,600.0	15,600.0	15,600.0	100.0		874,562.00	874,562.00	874,562.00	874,562.00	874,562.00	874,562.00	874,562.00	Administración directa	124635	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402177796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Guerrero	REVESTIMIENTO CAMINO ARISACHI A SANTA ROSA EN TRAMO AISLADO - 323604	323604	Guerrero	La Pulga	PUEBLO LA PULGA, 31681 LA PULGA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARISACHI Y CAMINO SANTA ROSA, CAMINO LA PULGA ESTÁ ENTRE CAMINO A SANTA ROSA Y CAMINO A ARISACHI PASANDO CAMINO A LA PULGA	Metros Cuadrados	20,500.0	20,500.0	20,500.0	100.0		1,345,562.00	1,345,562.00	1,345,562.00	1,345,562.00	1,345,562.00	1,345,562.00	1,345,562.00	Administración directa	124616	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402154400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Guerrero	CONSTRUCCION DE ALERONES EN PUENTE PARA CAMINO SACACOSECHA MIÑACA - 264891	264891	Guerrero	San Juan (Rancho)	EJIDO MIÑACA, 31688 LOS CUATRO (RANCHO), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA JUNTA Y CAMINO MIÑACA, CAMINO RANCHO LOS CUATRO ESTÁ OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO MIÑACA POR LOS CAMINOS DE LA JUNTA Y ESTACION PASANDO	Metros lineales	16.0	16.0	16.0	100.0		1,188,728.00	1,188,728.00	1,188,728.00	1,188,728.00	1,188,728.00	1,188,728.00	1,188,728.00	Administración directa	124586	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402165133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Guerrero	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE SAN IGNACIO A SAN MIGUEL - 304897	264897	Guerrero	Ninguno	RANCHERIA, 31681, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN IGNACIO Y CAMINO SAN MIGUEL, CARRETERA YECOA ESTÁ OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A SAN IGNACIO Y CAMINO A SAN MIGUEL SOBRE LA CARRETERA YECOA	Metros Cuadrados	10,260.0	10,260.0	10,260.0	100.0		636,040.00	636,040.00	636,040.00	636,040.00	636,040.00	636,040.00	636,040.00	Administración directa	124580	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402163411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Guerrero	MANTENIMIENTO CAMINO SACCA COSECHA CARRETERA A RANCHO CARPO - 258981	258981	Guerrero	Santa Rosa del Carpo	RANCHO RANCHO CARPO, 31681 SANTA ROSA DEL CARPO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO CARPO Y CARRETERA LA RITA, CAMINO LOS TREN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN RANCHO DE CARPO ENTRE EL CAMINO A RANCHO CARPO Y CARRETERA LA RITA	Metros Cuadrados	5,100.0	5,100.0	5,100.0	100.0		285,891.00	285,891.00	285,891.00	285,891.00	285,891.00	285,891.00	285,891.00	Administración directa	124572	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	METRACIONAL	META MODIFICADA	FINANCIACION	PODEREJEC	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EVALUADO	COMPROMETIDO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES C/OPORTUNA
							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								DESCRIPCION	PRECISION																
CHH230402182748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRAFLORES EN COL. 10 DE MAYO - 345107	Transportes y vialidades	Municipio de Guerrero	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRAFLORES EN COL. 10 DE MAYO - 345107	345107	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE MIRAFLORES EN COL. 10 DE MAYO - 345107	Metros Cuadrados	693.0	693.0	693.0	100.0	894,600.00	894,600.00	894,600.00	894,600.00	894,600.00	894,600.00	894,600.00	Administración directa	124619	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402182773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA ELÉCTRICA PARA POD2 DE AGUA POTABLE EL JAGUEY - 345100	Urbanización	Municipio de Guerrero	AMPLIACION DE LINEA ELÉCTRICA PARA POD2 DE AGUA POTABLE EL JAGUEY - 345100	345100	Guerrero	Guerrero	El Jagüey	AMPLIACION DE LINEA ELÉCTRICA PARA POD2 DE AGUA POTABLE EL JAGUEY - 345100	Metros lineales	120.0	120.0	120.0	100.0	890,925.00	890,925.00	890,925.00	890,925.00	890,925.00	890,925.00	890,925.00	Administración directa	124607	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402166163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA CALLE CEJY EN LA JUNTA - 273518	Urbanización	Municipio de Guerrero	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA CALLE CEJY EN LA JUNTA - 273518	273518	Guerrero	Guerrero	La Junta	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA CALLE CEJY EN LA JUNTA - 273518	Metros lineales	120.0	120.0	120.0	100.0	195,973.00	195,973.00	195,973.00	195,973.00	195,973.00	195,973.00	195,973.00	Administración directa	124587	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402166168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA 10 DE MAYO - 273604	Urbanización	Municipio de Guerrero	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA 10 DE MAYO - 273604	273604	Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA 10 DE MAYO - 273604	Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0	226,983.00	226,983.00	226,983.00	226,983.00	226,983.00	226,983.00	226,983.00	Administración directa	124588	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402153691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE ELEVADO Y REBOMBO FRACC. MEXQUITE EN HIDALGO DEL PARRAL - 309678	Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	TANQUE ELEVADO Y REBOMBO FRACC. MEXQUITE EN HIDALGO DEL PARRAL - 309678	196110	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	TANQUE ELEVADO Y REBOMBO FRACC. MEXQUITE EN HIDALGO DEL PARRAL - 309678	Tanques(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	Otra	DOPM-LP-12-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040219080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309688	Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309688	309688	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309688	Metros lineales	426.0	426.0	426.0	100.0	775,630.34	775,630.34	775,630.34	775,630.34	775,630.34	775,630.34	775,630.34	Otra	DOPM-LP-006-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402151713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE ELEVADO Y REBOMBO FRACC. LA FORTUNA - 186582	Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	TANQUE ELEVADO Y REBOMBO FRACC. LA FORTUNA - 186582	186582	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	TANQUE ELEVADO Y REBOMBO FRACC. LA FORTUNA - 186582	Tanques(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	4,585,327.76	Otra	DOPM-LP-13-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402153867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE METALICA TECNOLOGICO DE PARRAL - 20006	Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA TECNOLOGICO DE PARRAL - 20006	20006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA TECNOLOGICO DE PARRAL - 20006	Metros Cuadrados	540.0	540.0	540.0	100.0	1,793,661.13	1,793,661.13	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	Otra	DOPM-LP-17-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402153840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHUMBRE METALICA EN PREESCOLAR GUILLENM CARBASSO SARENETEY - 199758	Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA EN PREESCOLAR GUILLENM CARBASSO SARENETEY - 199758	199758	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA EN PREESCOLAR GUILLENM CARBASSO SARENETEY - 199758	Metros Cuadrados de construcción	336.0	336.0	336.0	100.0	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	Otra	DOPM-LP-18-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402190718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309427	Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	PAVIMENTACION EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309427	309427	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PAVIMENTACION EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309427	Metros Cuadrados	2,512.6	2,512.6	2,512.6	100.0	3,805,703.21	3,805,703.21	3,805,703.21	3,805,703.21	3,805,703.21	3,805,703.21	3,805,703.21	Otra	DOPM-LP-23-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402150901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309475	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309475	309475	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309475	Conexiones(l)	21.0	21.0	21.0	100.0	1,783,609.97	1,783,609.97	1,783,609.97	1,783,609.97	1,783,609.97	1,783,609.97	1,783,609.97	Otra	DOPM-LP-04-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402190648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309189	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309189	309189	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 309189	Piezas	15.0	15.0	15.0	100.0	1,008,946.75	1,008,946.75	1,008,946.75	1,008,946.75	1,008,946.75	1,008,946.75	1,008,946.75	Otra	DOPM-LP-05-22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402151728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LUMINARIAS CALLE PROLONGACION DEL GAMBIZO - 186998	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	LUMINARIAS CALLE PROLONGACION DEL GAMBIZO - 186998	186998	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	LUMINARIAS CALLE PROLONGACION DEL GAMBIZO - 186998	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	361,005.39	361,005.39	361,005.39	361,005.39	361,005.39	361,005.39	361,005.39	Otra	DOPM-LP-16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402151703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A COMUNIDAD SANTA ROSA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 196390	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A COMUNIDAD SANTA ROSA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 196390	196390	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A COMUNIDAD SANTA ROSA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 196390	Piezas	34.0	34.0	34.0	100.0	2,098,907.69	2,098,907.69	2,098,907.69	2,098,907.69	2,098,907.69	2,098,907.69	2,098,907.69	Otra	DOPM-LP-14-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402151738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LUMINARIAS EN CALLE PROLONGACION PAIS - 197212	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	LUMINARIAS EN CALLE PROLONGACION PAIS - 197212	197212	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	LUMINARIAS EN CALLE PROLONGACION PAIS - 197212	Piezas	8.0	8.0	8.0	100.0	639,289.38	639,289.38	639,289.38	639,289.38	639,289.38	639,289.38	639,289.38	Otra	DOPM-LP-15-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230302126546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TEJADO EN CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO EN HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTTAN - 185940	Educación	Municipio de Huejottan	CONSTRUCCION DE TEJADO EN CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO EN HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTTAN - 185940	185940	Huejottan	Huejottan	Huejottan	CONSTRUCCION DE TEJADO EN CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO EN HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTTAN - 185940	Cancha(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	1,333,273.39	1,333,273.39	1,333,273.39	1,333,273.39	1,333,273.39	1,333,273.39	1,333,273.39	Otra	C-2022-0803001-FISM0-01-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230302110281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TEJADO DE CANCHA DE 100X200 MULTIPLES EN LA TELEESCUELA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 118543	Educación	Municipio de Huejottan	CONSTRUCCION DE TEJADO DE CANCHA DE 100X200 MULTIPLES EN LA TELEESCUELA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 118543	118543	Huejottan	Huejottan	Pichague	CONSTRUCCION DE TEJADO DE CANCHA DE 100X200 MULTIPLES EN LA TELEESCUELA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 118543	Metros Cuadrados	489.0	489.0	489.0	100.0	1,625,270.00	1,625,270.00	1,625,270.00	1,625,270.00	1,625,270.00	1,625,270.00	1,625,270.00	Otra	C-2022-0803001-FISM0-02-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230302125154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 185830	Transportes y vialidades	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 185830	185830	Huejottan	Huejottan	Pichague	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUEJOTTAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 185830	Puentes(l)	1.0	1.0	0.0	0.0	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230302104824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE LA OTRA BANDA EN CALLE USU URUETA MUNICIPAL - 20213	Transportes y vialidades	Municipio de Huejottan	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE LA OTRA BANDA EN CALLE USU URUETA MUNICIPAL - 20213	20213	Huejottan	Huejottan	Huejottan	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE LA OTRA BANDA EN CALLE USU URUETA MUNICIPAL - 20213	Puentes(l)	1.0	1.0	1.0	100.0	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	Otra	DOPM-0803001-FISM-02-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230302106830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES VADOS EN EL CAMINO DEL PICHAGUE A LA BOQUILLITA - 55438	Transportes y vialidades	Municipio de Huejottan	CONSTRUCCION DE TRES VADOS EN EL CAMINO DEL PICHAGUE A LA BOQUILLITA - 55438	55438	Huejottan	Huejottan	La Boquillita	CONSTRUCCION DE TRES VADOS EN EL CAMINO DEL PICHAGUE A LA BOQUILLITA - 55438	Vados(l)	3.0	3.0	3.0	100.0	256,804.00	256,804.00	256,804.00	256,804.00	256,804.00	256,804.00	256,804.00	Administración directa	121413	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402148774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA ELÉCTRICA EN EL RANCHO EL HOGAL - 69585	Urbanización	Municipio de Huejottan	CONSTRUCCION DE LINEA ELÉCTRICA EN EL RANCHO EL HOGAL - 69585	69585	Huejottan	Huejottan	Coneguilla	CONSTRUCCION DE LINEA ELÉCTRICA EN EL RANCHO EL HOGAL - 69585	Metros lineales	680.0	680.0	680.0	100.0	244,571.15	244,571.15	244,571.15	244,571.15	244,571.15	244,571.15	244,571.15	Otra	DOPM-0803002-FISM-02-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230302105124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROGRAMA		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	METAS FINANCIERAS	AVANCE	PONDIFICACION	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMISOS	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRAS	CONTRATO	ANEXO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																										
CHH22040215121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	225847	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	AVENIDA JUAREZ CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MARIANO JIMENEZ Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA HIDROALO CALLES CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUANCOLAS FERIA	Metros Cuadrados	212.0	212.0	212.0	100.0	985,868.69	984,570.23	984,570.23	984,570.23	984,570.23	984,570.23	984,570.23	Otra	OP/11/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020075868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	59297	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHO Y REPOSICION DE VALAJEROS DE CONCRETO EN LA CARRETERA FEDERAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 59297	Metros Cuadrados	2,385.0	2,385.0	2,385.0	100.0	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	515,155.65	Adquisiciones	OP/02/2022-A-FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020080076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	97134	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 97134	Metros Cuadrados	20,398.0	20,398.0	20,398.0	100.0	10,089,766.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	Otra	OP/04/PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/ CREDITO FAS/002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040215198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	227913	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE CRUCEROS Y SECCIONES DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 227913	Metros Cuadrados	6,995.6	6,995.6	6,995.6	100.0	1,311,312.28	1,298,151.89	1,298,151.89	1,298,151.89	1,298,151.89	1,298,151.89	1,298,151.89	Otra	OP/12/FISM-FODESEM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040215275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	255445	Jimenez	Jimenez	El Fresno	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA RED FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONVENIO MUNICIPIO CFE 04 2022 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 13 KV COLONIA SANTO CRISTO DE BURGOS MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 255445	Conexiones(k)	648.0	648.0	648.0	100.0	4,969,455.09	4,969,455.09	4,969,455.09	4,969,455.09	4,969,455.09	4,969,455.09	4,969,455.09	Servicios	CONVENIO MUNICIPIO JIMENEZ-CFE-04/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040215256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	227295	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN MARGENES DEL RIO HIDROALTO PRECINTO POR TEMPORAL DE LUBIA SEVERAS Y AVENIDA DE RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 227295	Metros cúbicos	5,703.7	5,703.7	5,703.7	100.0	568,839.95	564,704.64	564,704.64	564,704.64	564,704.64	564,704.64	564,704.64	Administración directa	124726	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020071577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	31944	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	APORTACION ECONOMICA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JESUS URUETA COLONIA ESTACION MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 31944	Conexiones(k)	6.0	6.0	6.0	100.0	95,557.10	95,557.10	95,557.10	95,557.10	95,557.10	95,557.10	95,557.10	Administración directa	119799	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402151970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	223908	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN COLONIA DE CAMEN PRIMERA ETAPA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 223908	Metros Cuadrados	1,497.3	1,497.3	1,497.3	100.0	1,199,999.96	1,195,999.17	1,195,999.17	1,195,999.17	1,195,999.17	1,195,999.17	1,195,999.17	Otra	OP/02/2022-FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030104214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	113495	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 113495	Metros Cuadrados	2,836.0	2,836.0	2,836.0	100.0	3,190,698.73	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	Administración directa	121366	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19853	Jimenez	Jimenez	California	EJIDO CALIFORNIA 3380 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	176,462.98	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19846	Jimenez	Jimenez	Jacobo	EJIDO JACOBINO 3380 JACOBINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOBINO	Metros Cuadrados	160.0	160.0	160.0	100.0	294,104.98	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19838	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BARRO DEL CAMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA - 19838	Metros Cuadrados	128.0	128.0	128.0	100.0	235,289.99	232,737.70	232,737.70	232,737.70	232,737.70	232,737.70	232,737.70	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19861	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ANADIVADO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19861	Metros Cuadrados	160.0	160.0	160.0	100.0	294,104.98	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19868	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA GUADALUPE VICTOR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19868	Metros Cuadrados	256.0	256.0	256.0	100.0	470,567.97	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19875	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19875	Metros Cuadrados	224.0	224.0	224.0	100.0	411,746.98	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19855	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19855	Metros Cuadrados	256.0	256.0	256.0	100.0	470,567.97	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19885	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19885	Metros Cuadrados	160.0	160.0	160.0	100.0	294,104.98	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19895	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19895	Metros Cuadrados	448.0	448.0	448.0	100.0	823,493.95	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19897	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA SAN FELIPE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19897	Metros Cuadrados	320.0	320.0	320.0	100.0	588,127.78	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19824	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BENTO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19824	Metros Cuadrados	128.0	128.0	128.0	100.0	235,289.99	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040216129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	247421	Jimenez	Jimenez	Jose Mariano Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME Y MURO FIRME DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 247421	Metros Cuadrados	856.4	856.4	856.4	100.0	1,629,501.43	1,605,262.05	1,605,262.05	1,605,262.05	1,605,262.05	1,605,262.05	1,605,262.05	Otra	OP/16/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19832	Jimenez	Jimenez	Nuevo Saucillo (Rancho Navajo)	EJIDO NUEVO SAUCILLO 3380 NUEVO SAUCILLO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCILLO	Metros Cuadrados	224.0	224.0	224.0	100.0	411,746.98	401,652.73	401,652.73	401,652.73	401,652.73	401,652.73	401,652.73	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020069490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	003-FAS Entidades	Vivienda	Municipio de Jimenez	19437	Jimenez	Jimenez	San Felipe	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMAA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19437	Metros Cuadrados	320.0	320.0	320.0	100.0	588,209.97	583,784.59	583,784.59	583,784.59	583,784.59	583,784.59	583,784.59	Otra	236011519R/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	TITULAR	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBREROS/ALBAÑILES	SECCION	AREA DE MEDIDA	METR. CUADRADOS	METR. CUBICOS	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EVALUADO	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																COMPROMETIDO	OTORGADO	EROGADO	PAGADO					
CHH22002083079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA JOSÉ TRISTAN Y CALLE QUE SE UBICA EN LA CALLE LOTUS Y CALLE MANGLES EN LA COLONIA PANAMERICANO JARDIN DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97153	97153	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	694,551.97	567,298.09	567,298.09	567,298.09	567,298.09	567,298.09	567,298.09	Otra	OP-041-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA HUENAC CALDILLO TOLTECA QUE SE UBICA EN LA CALLE LUCHA Y ESPERUZO LA CALLE JIRAMA EN LA COLONIA EL SAFARI I EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97481	97481	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	714.8	714.8	714.8	100.0	2,600,075.10	2,083,563.80	2,083,563.80	2,083,563.80	2,083,563.80	2,083,563.80	2,083,563.80	Otra	OP-041-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA THOMÁS ALBA EDITION QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE LERMA Y RIVERA DEL NIAGARA EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98243	98243	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,933,180.71	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	1,704,270.83	Otra	OP-048-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES QUE SE UBICA EN EL BULEVARD MANUEL GÓMEZ MORIN #RAMBO DE LOMBARDIA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SENEJO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95599	95599	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,395,980.73	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	Otra	OP-035-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DOS CULTURA QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE LERMA Y RIVERA DE SENEJO EN EL FRACCIONAMIENTO DEL BRAVO ETAPA VII EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 9668	9668	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,854,711.55	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	Otra	OP-036-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DON QUOTE DE LA MANCHA EN LAS CALLES RIVERA DE LERMA Y RIVERA DE SENEJO EN EL FRACCIONAMIENTO DEL BRAVO ETAPA VII EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97024	97024	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,884,769.75	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	1,741,310.53	Otra	OP-042-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MUICA QUE SE UBICA EN LAS CALLES FERVOR PATRIO Y SIERRA BUENAVISTA Y CALLE HERÓES NACIONALES, CALLE SERCHOS INSTITUTOS EL ACCESO ES POR LA CALLE FERVOR	100908	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,589,043.05	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	2,299,840.63	Otra	OP-053-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA SIERRA DE ABRAM QUE SE UBICA EN LAS CALLES SIERRA DE MAZAPIL Y CORDILLERA DEL CALGADO EN LA COLONIA CAJETA I EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95778	95778	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,909,111.43	1,745,881.39	1,745,881.39	1,745,881.39	1,745,881.39	1,745,881.39	1,745,881.39	Otra	OP-017-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA SIBARI QUE SE UBICA EN LAS CALLES CARTAMO Y TORONIA ROSA DE LA COLONIA EL GRANERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95798	95798	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,869,341.75	1,725,459.61	1,725,459.61	1,725,459.61	1,725,459.61	1,725,459.61	1,725,459.61	Otra	OP-038-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA JOSÉ TRISTAN Y CALLE QUE SE UBICA EN LAS CALLES SENEJOS DE MENDOZABAL Y SENEJOS DE PAMPOLONA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99029	99029	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,892,232.82	1,676,013.26	1,676,013.26	1,676,013.26	1,676,013.26	1,676,013.26	1,676,013.26	Otra	OP-050-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040318737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ QUE SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA PARTIDO ROMERO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 348219	348219	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	128.0	128.0	128.0	100.0	648,352.43	671,011.95	671,011.95	671,011.95	671,011.95	671,011.95	671,011.95	Otra	OP-187-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040318792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA ADELINA ROMERO QUE SE UBICA EN LA CALLE CANDAMERO Y CALLE ORELL EN LA COLONIA TORONIA ROSA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 348219	348219	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	128.0	128.0	128.0	100.0	648,352.43	557,697.38	557,697.38	557,697.38	557,697.38	557,697.38	557,697.38	Otra	OP-188-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040318512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE QUE SE UBICA EN LA CALLE PEZ MARTILLO EN LA COLONIA LOMAS DE PASO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 352142	352142	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	445.5	445.5	445.5	100.0	1,863,206.09	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	1,869,679.98	Otra	OP-184-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040318528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO MULTICULTURAL VIVINO Y PARRIS QUE SE UBICA EN LAS CALLES PUERTO AZÚO Y PUERTO BURGOS EN LA COLONIA TIERRA NUEVA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 352611	352611	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	2,534,199.77	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	2,617,514.93	Otra	OP-183-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HINDOS ARMENDARIZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES PAVO REAL EN LA COLONIA LOMAS DE MORELOS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95713	95713	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	143.0	143.0	143.0	100.0	695,738.53	640,630.69	640,630.69	640,630.69	640,630.69	640,630.69	640,630.69	Otra	OP-037-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA SAAC NEWTON QUE SE UBICA EN LAS CALLES LIBERTAD Y ARABIA SAUDITA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE ORIENTE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99384	99384	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	714.8	714.8	714.8	100.0	2,567,264.25	2,350,257.90	2,350,257.90	2,350,257.90	2,350,257.90	2,350,257.90	2,350,257.90	Otra	OP-050-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARGALEZ 1286 EN LA COLONIA GRANAS LOS ALCALDES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99873	99873	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	143.0	143.0	143.0	100.0	695,657.02	667,111.55	667,111.55	667,111.55	667,111.55	667,111.55	667,111.55	Otra	OP-052-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL PRINCE CORRAL QUE SE UBICA EN LA AVENIDA LAS TORRES DONDE HICHA PASEO DE LA VICTORIA EN LA COLONIA HERMIJA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99808	99808	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,565,298.00	2,374,705.07	2,374,705.07	2,374,705.07	2,374,705.07	2,374,705.07	2,374,705.07	Otra	OP-038-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL PRINCE CORRAL QUE SE UBICA EN LA AVENIDA LAS TORRES DONDE HICHA PASEO DE LA VICTORIA EN LA COLONIA LA ROSITA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99820	99820	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,593,725.01	2,390,340.57	2,390,340.57	2,390,340.57	2,390,340.57	2,390,340.57	2,390,340.57	Otra	OP-038-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22002083804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA AKAAPITUTI QUE SE UBICA EN LAS CALLES LLAMAS Y PASO DEL VALLE EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99840	99840	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,589,915.33	2,376,480.69	2,376,480.69	2,376,480.69	2,376,480.69	2,376,480.69	2,376,480.69	Otra	OP-039-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES		SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METR. LINEAL	METR. CUADRADOS	METR. CUBICOS	FONTE	PODERIDAD	MONTOS GASTOS PROGRAMADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMISOS	OTORGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPONISTAS
																CONCRETO	ACEROS																			
CHH2202008194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA CAROLINA ZAMBRANO SÁENZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES DIMASQUÍ Y ACESCA EN LA COLONIA EL MEZQUITAL EN CIUDAD JUÁREZ	97710	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0		100.0	1,904,110.00	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	1,590,440.87	Otra	OP-115-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2202008215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL QUINONES TENEO EN LAS CALLES TEOFILO OLEA Y LEYVA EN LA COLONIA MANUEL GOMEZ MORAN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97807	97807	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,903,904.36	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	1,592,806.78	Otra	OP-115-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2202008235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA CUTZAMALA QUE SE UBICA EN LA CALLE PRADERAS DE LA SIERRA Y CALLE RÍO PINO ALTO EN LA COLONIA PRADERAS DE LA SIERRA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97885	97865	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,896,723.54	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	1,668,254.66	Otra	OP-115-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA VICTOR RUIZ RACION BANDA QUE SE UBICA EN LAS CALLES PUERTA DEL SOL Y PRADERAS DEL SOL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97940	97940	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,888,910.64	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	1,742,946.05	Otra	OP-044-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA HUEHUITLAN QUE SE UBICA EN LAS CALLES PRADERAS DEL SOL Y AVENIDA EL MEZQUITAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 97987	97987	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,586,352.26	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	2,372,556.19	Otra	OP-045-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CRUCIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA QUE SE UBICA EN LA CALLE OMEGA Y SIGMA ALLEADO AL PARQUE INDUSTRIAL OMEGA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95022	95022	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,580,342.88	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	2,410,646.62	Otra	OP-032-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA RACOLINO HERRERA 2014 QUE SE UBICA EN LAS CALLES TURQUÍA Y CARTAGENA EN LA COL SANTA ROSA DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95213	95213	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,907,003.89	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	1,763,887.12	Otra	OP-033-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA LUIS RAMIREZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES ESTEBAN CORONADO Y RODOLFO OGDARDO EN LA COLONIA MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95297	95297	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	517.0	517.0	517.0	100.0	1,899,400.09	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	Otra	OP-033-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA TECNICA 97 QUE SE UBICA EN LAS CALLES VISTAS DEL SOL Y AVENIDA MEZQUITAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98042	98042	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,580,243.68	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	2,370,845.88	Otra	OP-045-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA ALICIA ALAMILLO QUE SE UBICA EN LAS CALLES SIERRA DE LAS HACIENDAS LAS HACIENDAS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98101	98101	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,569,793.94	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	2,408,647.55	Otra	OP-046-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA 1342 QUE SE UBICA EN LAS CALLES CUTZAMALA Y CUTZAMALA EN LA COLONIA MORELOS II EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98129	98129	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	686,118.70	636,370.27	636,370.27	636,370.27	636,370.27	636,370.27	636,370.27	Otra	OP-047-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO ALICIA QUE SE UBICA EN LAS CALLES BAHIA DE KINO Y SANTA CLARA EN EL FRACCIONAMIENTO HERDES DE MEDICO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98145	98145	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	143.0	143.0	143.0	100.0	711,215.97	657,309.93	657,309.93	657,309.93	657,309.93	657,309.93	657,309.93	Otra	OP-047-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA EDUARDO QUEVEDO FOMELU QUE SE UBICA EN LA CALLE PASO DE LA CAÑADA Y CAÑADA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98170	98170	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,903,602.82	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	1,721,166.43	Otra	OP-047-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA PERIRO LUIS RAMSES MENESES HERNANDEZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE ZEMPOALA Y RIVERAS DEL SIGO XXI EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98205	98205	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,904,243.40	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	1,709,203.33	Otra	OP-048-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA PERIRO LUIS RAMSES MENESES HERNANDEZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE ZEMPOALA Y RIVERAS DEL SIGO XXI EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98294	98294	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,893,636.36	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	Otra	OP-048-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA FERNANDO JORDAN QUE SE UBICA EN LA CALLE MONTE SANTA CATALINA Y CALLE CAMINO A VILLA AHUAMADA EN LA COLONIA PARAJES DE SAN JUAN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98650	98650	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	715.0	715.0	715.0	100.0	2,579,261.65	2,059,083.16	2,059,083.16	2,059,083.16	2,059,083.16	2,059,083.16	2,059,083.16	Otra	OP-049-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2202008373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTIN LUTHER KING QUE SE UBICA EN LAS CALLES VISTAS DEL TOMOCHIC Y CALLE RIVERA DE LA ROCA EN LA COLONIA PORTAL DEL ROLÉ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 99635	99635	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	143.0	143.0	143.0	100.0	682,805.55	632,572.88	632,572.88	632,572.88	632,572.88	632,572.88	632,572.88	Otra	OP-036-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/INSTALACIONES		METAL		MONTOS		VALORES		ESTADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA				
																DESCRIPCION	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRICIONAL	NETA MODIFICADA	FINANCI	POBLACION	MONTOS GLOBAL PROGRAMADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	RECALCULO						COMPROMETIDO	ENCUENTRO	EROGADO	PAGADO
CHI020002082943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍNEZ QUE SE UBICA EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO Y LA CALLE JOSÉ LUIS VILLAGRÓN EN LA COLONIA CARAMELLE VIREYES DE CIUDAD JUÁREZ CHIHAUHA. 9573	96473	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	714.8	714.8	714.8	100.0	2,575,911.99	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	Obra	OP-040-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002083155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA AURORA REYES FLORES QUE SE UBICA EN LAS CALLES HELICE Y SATULITE EN LA FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL AEROPUERTO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHAUHA - 97563	97563	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,941,314.74	1,792,376.49	1,792,376.49	1,792,376.49	1,792,376.49	1,792,376.49	1,792,376.49	1,792,376.49	Obra	OP-042-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002083523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CIBRITO 270 QUE SE UBICA EN LAS CALLES SONETO 156 Y AVENIDA LOTE BRAVO EN LA COLONIA - 98915	98915	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,885,764.60	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	Obra	OP-049-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002083564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS ORCIBO ROMERO QUE SE UBICA EN LA CALLE SENERO DE LACACRA Y EL BULEVARD FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS EN EL FRACCIONAMIENTO SENEROS DE SAN SORDO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHAUHA - 99094	99094	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	518.0	518.0	518.0	100.0	1,902,900.24	1,740,509.14	1,740,509.14	1,740,509.14	1,740,509.14	1,740,509.14	1,740,509.14	1,740,509.14	Obra	OP-050-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002186833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA AUSTIN MEGUIER LOS QUITOS EN LA CALLE MANANTIAL DE LAS FLORES Y LA CALLE VISTA DO LA LAGUNA EN LA COLONIA LOS QUITOS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHAUHA - 34782	34782	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados	128.0	128.0	128.0	100.0	648,352.43	562,867.65	562,867.65	562,867.65	562,867.65	562,867.65	562,867.65	562,867.65	Obra	OP-189-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002190005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157293	157293	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	237,894.60	Servicios	OP-065-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002187384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359392	359392	Juárez	Juárez	Juárez		PROYECTOS	1.0	1.0	1.0	100.0	218,477.32	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	194,538.13	Servicios	OP-232-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002188818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366715	366715	Juárez	Juárez	Juárez		PROYECTOS	1.0	1.0	1.0	100.0	138,780.80	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	128,700.62	Servicios	OP-234-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002189845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366779	366779	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	204,842.00	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	180,462.59	Servicios	OP-238-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002190883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369978	369978	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	15,509.00	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	17,463.60	Servicios	OP-243-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002191947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373279	373279	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	32,301.00	28,682.35	28,682.35	28,682.35	28,682.35	28,682.35	28,682.35	28,682.35	Servicios	OP-242-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002191931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373229	373229	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	226,111.00	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	200,776.42	Obra	OP-244-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002126997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 194592	194592	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	2.0	2.0	100.0	585,082.67	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	584,626.80	Servicios	OP-055-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002162488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373279	254832	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	146,328.20	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	135,984.31	Obra	OP-125-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002162493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 254055	254055	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	162,826.84	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	161,959.37	Servicios	OP-117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002162495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 254075	254075	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	254,715.76	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	252,310.10	Servicios	OP-117-2022 (OP-118-2022)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002176564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 320688	320688	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	140,323.65	130,372.84	130,372.84	130,372.84	130,372.84	130,372.84	130,372.84	130,372.84	Servicios	OP-178-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002175719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 321052	321052	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	1,073,344.57	913,634.07	913,634.07	913,634.07	913,634.07	913,634.07	913,634.07	913,634.07	Servicios	OP-179-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002190836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369832	369832	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	75,450.00	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	67,540.47	Servicios	OP-239-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002118946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157048	157048	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	4.0	4.0	100.0	1,219,840.31	1,214,818.31	1,214,818.31	1,214,818.31	1,214,818.31	1,214,818.31	1,214,818.31	1,214,818.31	Servicios	OP-029-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002118961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157098	157098	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	5.0	5.0	100.0	982,040.56	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	914,814.85	Servicios	OP-054-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002118982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157177	157177	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	54.0	54.0	100.0	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	Obra	OP-030-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002118920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158138	158138	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	367,065.23	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	366,680.68	Servicios	OP-066-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002119274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160305	160305	Juárez	Juárez	Juárez		SERVICIOS	1.0	1.0	1.0	100.0	212,500.80	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	210,109.78	Servicios	OP-067-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002119257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158250	158250	Juárez	Juárez	Juárez		PROYECTOS	1.0	1.0	1.0	100.0	404,643.07	343,485.36	343,485.36	343,485.36	343,485.36	343,485.36	343,485.36	343,485.36	Servicios	OP-104-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI020002174275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CAPRITA ASFALTICA EN LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA ENTRE EL BULEVARD OSCAR FLORES Y AVENIDA TECNOLÓGICO EN LA COLONIA SANTA TERESA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHAUHA - 314505	314505	Juárez	Juárez	Juárez		Metros Cuadrados																	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	OBS DEL MUNICIPIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/PROYECTOS		METAS		FINANCIAMIENTO		EJERCICIO		ESTADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSPETA			
														DESCRIPCION	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANULADAS	FINANCIAMIENTO	COMPLEMENTOS	CONVENIO	CONVENIO	CONVENIO	CONVENIO						CONVENIO	CONVENIO	
CHH22040219006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HERRAMILLAS EN LA CALLE HIDALGO DEL PARQUE INTERIOR ENTRE LAS CALLES OSCAR FLORES SANCHEZ Y LA CALLE SANTA BARBARA EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 373502	Metros Cuadrados	1,605.0	8,976.6	8,902.2	99.4	11,737,447.46	19,879,079.83	19,879,079.83	19,879,079.83	19,879,079.83	19,879,079.83	0	OP-183-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040214186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HERRAMILLAS EN LA CALLE REVOLUCION PROLETARIA O CAMINO CIENFUEGOS Y TAMBIEN LAMARON CAMERON EN FUEGOS EN LA COLONIA JOSE MARTI EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 314152	Metros Cuadrados	1,487.7	1,487.7	1,487.7	100.0	4,232,930.89	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	4,388,101.55	0	OP-158-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040207199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA DEL BOULEVARD OSCAR FLORES CUERPO PONIENTE ENTRE LA AVENIDA SANTOS DUMONT Y BOULEVARD INDEPENDENCIA EN LA COLONIA KM 20 - 41952	Metros Cuadrados	20,673.0	20,673.0	20,673.0	100.0	7,785,600.23	8,142,575.24	8,142,575.24	8,142,575.24	8,142,575.24	8,142,575.24	8,142,575.24	0	OP-013-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040217852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, ESTABILIZACIÓN DE SUELO Y CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA AERO JUÁREZ ENTRE LA AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID Y AVENIDA ENRIQUE PROCEL EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL AERO JUÁREZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 335373	Metros Cuadrados	12,416.0	12,416.0	12,416.0	100.0	8,177,867.94	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	10,598,671.20	0	OP-155-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040207198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MANUEL L. COUTHER ENTRE LA AVENIDA DE LAS TORRES Y LA CALLE QUETARDO EN LA COLONIA SALVADOR. 41520	Metros Cuadrados	29,476.0	29,476.0	29,476.0	100.0	10,869,997.18	10,362,127.69	10,362,127.69	10,362,127.69	10,362,127.69	10,362,127.69	10,362,127.69	0	OP-017-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402076532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO, DOMICILIO CHONCHO DE BASE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PUERTO DUNQUEQUE ENTRE LAS CALLES PUERTO DE PALOS Y CARRETERA JUÁREZ PORVENIR EN LA COLONIA AGUILAS DE ZARAGOZA. 62786	Metros Cuadrados	20,368.0	20,368.0	20,368.0	100.0	10,741,118.97	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	10,290,935.52	0	OP-025-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402071346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MANUEL L. COUTHER ENTRE LA CALLE QUETARDO Y BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORA EN LA COLONIA SALVADOR. 42709	Metros Cuadrados	32,101.0	32,966.3	32,966.3	100.0	12,409,693.52	12,199,610.77	12,199,610.77	12,199,610.77	12,199,610.77	12,199,610.77	12,199,610.77	0	OP-016-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402071358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CARLIN ENTRE LAS CALLES SORBO Y CALLE CENTON, CALLE PIRAMIDA ACCESO A PRESCHOOL Y PRIMARIA COLEGIO HENRI MARION	Metros Cuadrados	15,094.0	15,094.0	15,094.0	100.0	5,591,791.97	5,330,115.58	5,330,115.58	5,330,115.58	5,330,115.58	5,330,115.58	5,330,115.58	0	OP-018-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402071407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA EN LA CALZADA SANCHEZ ENTRE EL TRAMO EL VAL JUAN GABRIEL Y LA AV. REFORMA EN LA COLONIA MELCHOR OCAÑO. 42003	Metros Cuadrados	11,417.0	11,417.0	11,417.0	100.0	4,124,070.56	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	0	OP-014-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402076430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AVENIDA TECNOLÓGICO DEL NORTE SUR ENTRE LA CALLE RAMÓN RAYÓN AL PLUENTE DEL KM 20 EN LA COLONIA KM 20. 62190	Metros Cuadrados	17,163.0	17,163.0	17,163.0	100.0	6,213,550.07	6,272,239.16	6,272,239.16	6,272,239.16	6,272,239.16	6,272,239.16	6,272,239.16	0	OP-033-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402076511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO DE SUR AL NORTE EN LA CALLE RAMÓN RAYÓN CIENFUEGOS A BOULEVARD ZARAGOZA EN LA COLONIA CARPETA VERDES. 62656	Metros Cuadrados	14,602.0	14,602.0	14,602.0	100.0	5,773,724.79	4,611,209.59	4,611,209.59	4,611,209.59	4,611,209.59	4,611,209.59	4,611,209.59	0	OP-034-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402076541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFALTICA Y ESTABILIZACION DE SUELO EN LA CALLE RIVERA DE LAGO ENTRE LA CALLE RIVERA DEL DUERO Y LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR EN EL TRAMO DEL BRANCO (ETAPA 9) 62787	Metros Cuadrados	8,369.0	8,369.0	8,369.0	100.0	5,172,492.58	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	4,977,041.61	0	OP-026-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402162336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RAMÓN RAYÓN ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA BARBERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COLONIA ZARAGOZA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 25340	Metros Cuadrados	9,812.0	9,564.1	9,564.1	100.0	3,664,780.48	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	3,473,668.39	0	OP-087-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402173518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HERRAMILLAS EN LA CALLE PRIVADA DE ANTONIO DE ELOGIO O CLAVOS DE PLATA INTERIOR DOMICILIO CONDO MINERVA EN LA CALLE PRIVADA DE ANTONIO DE ELOGIO O CLAVOS DE PLATA ENTRE LAS CALLES DE OCHOA Y CALLE FRANCISCO FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 283272	Metros Cuadrados	702.6	702.6	702.6	100.0	1,950,000.00	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	2,333,793.14	0	OP-150-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402173843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HERRAMILLAS EN LA CALLE LEÓN GILZMAN EN EL TRAMO HERÓDAS DE CARRIZAL A TOPE DE CONCRETO A LA CALLE JUAN ALVAREZ EN LA COLONIA CONGRESO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 312777	Metros Cuadrados	215.8	215.8	215.8	100.0	1,295,571.35	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	1,278,428.23	0	OP-153-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402173858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HERRAMILLAS EN LA CALLE JOSÉ MENÉNDEZ EN EL TRAMO HERÓDAS DE CARRIZAL A LA CALLE JUAN ALVAREZ TOPE DE CONCRETO EN LA COLONIA CONGRESO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 312843	Metros Cuadrados	201.1	201.1	201.1	100.0	485,697.48	508,970.13	508,970.13	508,970.13	508,970.13	508,970.13	508,970.13	0	OP-154-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402176203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HERÓDAS DE CARRIZAL ENTRE LAS CALLES PASADIL JARAMILLO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA CONGRESO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 313320	Metros Cuadrados	6,779.6	6,779.6	6,779.6	100.0	2,021,327.45	2,911,167.68	2,911,167.68	2,911,167.68	2,911,167.68	2,911,167.68	2,911,167.68	0	OP-153-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402071383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO EN LA CARPETA ASFALTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES CUERPO PONIENTE ENTRE LA AVENIDA SANTOS DUMONT Y EL BOULEVARD INDEPENDENCIA COL. KM 20 - 42878	Metros Cuadrados	4,876.0	25,515.0	25,515.0	100.0	8,308,036.69	8,801,687.91	8,801,687.91	8,801,687.91	8,801,687.91	8,801,687.91	8,801,687.91	0	OP-012-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402076420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RAMÓN RAYÓN EN EL TRAMO CALLE WATERFILL IMPORTE CONCRETO A LA CALLE RAMÓN RAYÓN EN LA COLONIA WATERFILL RÍO BRAVO EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 62119	Metros Cuadrados	2,887.0	2,887.0	2,887.0	100.0	1,225,011.49	1,174,207.50	1,174,207.50	1,174,207.50	1,174,207.50	1,174,207.50	1,174,207.50	0	OP-032-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402162417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA HERMANOS ESCOBAR ENTRE LA AVENIDA DEL CHARRO Y LA AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA EN EL TRAMO INDUSTRIAL OMEGA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA. 223712	Metros Cuadrados	11,876.0	11,876.0	11,876.0	100.0	4,482,317.08	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	4,474,588.96	0	OP-085-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402162439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Juárez				REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA HERMANOS ESCOBAR INTERIOR DOMICILIO CONDO MINERVA EN LA AVENIDA INDUSTRIAL OMEGA, 32410 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEL CHARRO Y AVENIDA RAFAEL PÉREZ SERNA, CALLE MANJALA AVENIDA DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL OMEGA	Metros Cuadrados	18,323.0	18,323.0	18,323.0	100.0	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	6,410,729.19	0	OP-086-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	NATURALEZA EJECUTIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/INICIATIVAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METR. LINEALES	METR. CUADRADAS	PUNTES	PODOSTRUC.	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMISOS	OTORGADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	RUIO	OBSERVACIONES CAPSUSITA
					ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																										
CHH20402174024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIBRIDALCO EN LA CALLE ESLOVENIA ENTRE LAS CALLES PARTIDO DE LOS FORBES D COSTA DE MARTEL Y MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO D BUTAN EN LA COLONIA JOSE MARTI EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 313480	313480	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	1,105.0	1,105.0	1,105.0	100.0	2,416,119.76	2,487,191.26	2,487,191.26	2,487,191.26	2,487,191.26	2,487,191.26	2,487,191.26	2,487,191.26	Obra	OP-156-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20402174000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO D BUTAN ENTRE LAS CALLES ESLOVENIA O CAMILO CEN JUEGOS EN LA COLONIA JOSE MARTI EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 313746	313746	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	1,359.1	1,359.1	1,359.1	100.0	4,317,922.41	4,204,965.93	4,204,965.93	4,204,965.93	4,204,965.93	4,204,965.93	4,204,965.93	Obra	OP-157-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20300218861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SOL PONIENTE QUE SE UBICA EN LAS CALLES SALVADOR HERRERA CIBRAL EN LAS CALLES AGUA PRETA Y SALVADOR MARTINEZ EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 155701	155701	Juárez	Juárez	Juárez				Metros lineales	1,423.0	1,423.0	1,423.0	100.0	3,840,647.32	3,840,647.32	3,840,647.32	3,840,647.32	3,840,647.32	3,840,647.32	3,840,647.32	Obra	CONVENIO JUAREZ-CFE-01/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402185161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN ESPALDADO MULTIDEPORATIVO Y BIEN PÚBLICO QUE SE LLAMA MEMORIA DE CAMPO ALGODONERO QUE SE UBICA EN LA AVENIDA PASO DE LA VICTORIA Y LA AVENIDA EJERCITO NACIONAL EN LA COLONIA PARTIDO IGLESIAS EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 352248	352248	Juárez	Juárez	Juárez				Metros Cuadrados	600.0	600.0	600.0	100.0	2,534,199.77	1,883,752.62	1,883,752.62	1,883,752.62	1,883,752.62	1,883,752.62	1,883,752.62	Obra	OP-190-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402154903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	REHABILITACION DE POZO EN LABOR NUEVA Y BOQUILLA, JUAREZ, CHH - 214543	214543	Juárez	Juárez	Labor Nueva				Pasos	1.0	1.0	1.0	100.0	316,642.56	316,642.55	316,642.55	316,642.55	316,642.55	316,642.55	316,642.55	Obra	CMI/AD-FSM/22/011	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20300218076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DRENAL EN CALLE NIÑOS HERODES DE CORRALERO - 97216	97216	La Cruz	La Cruz	Corralero de Juárez				Metros lineales	118.5	118.5	118.5	100.0	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	Administración directa	12158	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402169053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CRUZ - 257026	257026	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Tanques	1.0	1.0	1.0	100.0	1,015,285.94	1,015,285.94	1,015,285.94	1,015,285.94	1,015,285.94	1,015,285.94	1,015,285.94	Administración directa	12384	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402172609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION POZO AGUA POTABLE LA CRUZ - 306298	306298	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Pasos	1.0	1.0	1.0	100.0	155,372.00	155,372.00	155,372.00	155,372.00	155,372.00	155,372.00	155,372.00	Administración directa	12385	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH203002188152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	AMPLIACION DRENAL SANITARIO CALLE JOSE CHAVEZ EN COLONIA PANAMERICANA - 18476	18476	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Metros lineales	135.0	135.0	135.0	100.0	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	Administración directa	12150	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402163015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDALCO CALLE ZARAGOZA - 256742	256742	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Metros Cuadrados	430.0	430.0	430.0	100.0	789,511.25	789,511.25	789,511.25	789,511.25	789,511.25	789,511.25	789,511.25	Administración directa	12391	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402162566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CALLE JUAREZ - 256228	256228	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Metros Cuadrados	308.0	308.0	308.0	100.0	622,845.04	622,845.04	622,845.04	622,845.04	622,845.04	622,845.04	622,845.04	Administración directa	12388	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402149396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de La Cruz	AMPLIACION RED ELECTRICA EN ESTACION LA CRUZ ENTRE CALLE DINAMIA Y CARRETERA PANAMERICANA - 97004	97004	La Cruz	La Cruz	Estación La Cruz				Metros lineales	270.0	270.0	270.0	100.0	175,443.16	175,443.16	175,443.16	175,443.16	175,443.16	175,443.16	175,443.16	Administración directa	12389	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH203002188151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de La Cruz	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE JOSE CHAVEZ EN COL PANAMERICANA - 98407	98407	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Metros lineales	280.0	280.0	280.0	100.0	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	Administración directa	12156	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402163174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ - 257712	257712	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Pasos	550.0	550.0	550.0	100.0	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	Administración directa	12386	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402172661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de La Cruz	AMPLIACION RED ELECTRICA EN COLONIA PANAMERICANA - 306528	306528	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0	42,618.70	42,618.70	42,618.70	42,618.70	42,618.70	42,618.70	42,618.70	Administración directa	12388	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402149375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de La Cruz	RED ALUMBRADO PUBLICO EN SAN RAFAEL - 99428	99428	La Cruz	La Cruz	San Rafael				Metros lineales	120.0	120.0	120.0	100.0	81,808.00	81,808.00	81,808.00	81,808.00	81,808.00	81,808.00	81,808.00	Administración directa	12392	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20402172709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de La Cruz	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CRUZ - 306776	306776	La Cruz	La Cruz	La Cruz				Pasos	25.0	25.0	25.0	100.0	728,905.62	728,905.62	728,905.62	728,905.62	728,905.62	728,905.62	728,905.62	Administración directa	12393	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20300212347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DEL EJIDO CORRALES - 177571	177571	López	López	Ejido Corrales				Pasos	1.0	1.0	1.0	100.0	286,753.00	145,000.98	145,000.98	145,000.98	145,000.98	145,000.98	145,000.98	Obra	DDPM-FSM-07-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH203002188137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PROVENIR Y FRANCISCO I MADRO - 18824	18824	López	López	El Porvenir				Pasos	1.0	1.0	1.0	100.0	346,144.00	246,144.00	246,144.00	246,144.00	246,144.00	246,144.00	246,144.00	Obra	DDPM-FSM-05-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METRACIONAL	META MODIFICADA	FINANCIACION	PODERESTADO	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EGRESADO	ANALISIS FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPONETAS
					ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																	CONTRATOS	OTORGADO	EREGIDO	PAGADO					
CHH22030128104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALACEES - 97702	97702	López	López	Sabáscos	CUIDAD SALACEES, 33943 SALACEES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DEL EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALACEES SE VA A LEVAR EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD.	Pozos	1.0	1.0	1.0	100.0	567,472.00	317,472.00	317,472.00	317,472.00	317,472.00	317,472.00	317,472.00	Obra	DOPM-FISM-07-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030128146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO SOLAR DE POZO DE AGUA POTABLE EN LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ABAD - 177564	177564	López	López	Santa Ana de Abad	EJIDO SANTA ANA DE ABAD, 33943 SANTA ANA DE ABAD, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE EQUIPAMIENTO SOLAR DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ABAD EN EL BARRIO DE ABAD ADLANTE DE LA PLAZA Y LA OBRA	Pozos	1.0	1.0	1.0	100.0	323,060.00	223,060.00	223,060.00	223,060.00	223,060.00	223,060.00	223,060.00	Obra	DOPM-FISM-07-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030128127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 97942	97942	López	López	Santa María	CUIDAD SANTA MARIA, 33944 SANTA MARIA, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SE VA A LEVAR EN EL POZO QUE ESTA AL LADO DEL ESTADIO DE BEISBOL.	Pozos	1.0	1.0	1.0	100.0	295,336.00	295,336.00	295,336.00	295,336.00	295,336.00	295,336.00	295,336.00	Obra	DOPM-FISM-06-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030114406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de López	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LÓPEZ - 138475	138475	López	López	Octaviano López	CALLE FRANCISCO MADRERO CIUDAD OCTAVIANO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE NUEVO MEXICO, LA OBRA SE VA A LEVAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	100.1	100.1	100.1	100.0	177,086.63	177,086.63	177,086.63	177,086.63	177,086.63	177,086.63	177,086.63	Obra	DOPM-IEB-FISM-03-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030113139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de López	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LÓPEZ - 133379	133379	López	López	Octaviano López	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD OCTAVIANO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE VA A LEVAR ACABO EN LA ESCUELA FEDERAL EN LA SALIDA A ORDONADO POR LA GASOL	Metros Cuadrados de construcción	109.0	109.0	109.0	100.0	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	Obra	DOPM-IEB-FISM-02-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030113456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de López	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIGROMANTE EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIO LÓPEZ - 133856	133856	López	López	Octaviano López	CALLE 5 DE MAYO CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILA, LA OBRA SE VA A LEVAR ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIGROMANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados de construcción	108.0	108.0	108.0	100.0	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	Obra	DOPM-IEB-FISM-01-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040115438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de López	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIGROMANTE EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LÓPEZ - 217153	217153	López	López	Octaviano López	CALLE CALLE FRANCISCO VILLAGUAD CIUDAD OCTAVIANO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE VA A LEVAR ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIGROMANTE FRENTE AL QDO DE ADO	Metros lineales	60.0	60.0	60.0	100.0	367,118.10	317,118.10	317,118.10	317,118.10	317,118.10	317,118.10	317,118.10	Obra	DOPM-IEB-FISM-03-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040115447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de López	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA FRANCISCO MADRERO EN EL MUNICIPIO DE LÓPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LÓPEZ - 217371	217371	López	López	Octaviano López	CALLE PRIVADA FRANCISCO MADRERO CIUDAD OCTAVIANO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE SOBREGUARDIA LA OBRA DE LA PAVIMENTACION SE VA A LEVAR A UN COSTADO	Metros Cuadrados	1,050.0	1,050.0	1,050.0	100.0	660,052.43	610,052.43	610,052.43	610,052.43	610,052.43	610,052.43	610,052.43	Administración directa	124611	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030109611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de López	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCTAVIANO LÓPEZ - 135666	135666	López	López	Octaviano López	CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD OCTAVIANO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TOLON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VA A SER EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNI	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	430,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	Administración directa	12424	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401281209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Madera	513 AMPLIACION DE AGUA POTABLE MINERAL DE DOLORRES - 343458	343458	Madera	Madera	Madera	PUEBLO MINERAL DE DOLORRES, 33940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN EL MINERAL DE DOLORRES MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Metros lineales	750.0	750.0	750.0	100.0	407,058.51	407,058.51	407,058.51	407,058.51	407,058.51	407,058.51	407,058.51	Administración directa	123955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401289306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Madera	511 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 365349	365349	Madera	Madera	Madera	CALLE PACHECO COLONIA CIRRO DE LA CRUZ, 33946 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE 3RA, CALLE JESUS URIBETA - INSTALACION DE SERENALES Y AGUA POTABLE EN CALLE PACHECO	Metros lineales	8,399.8	8,399.8	8,399.8	100.0	6,299,922.50	6,299,922.50	6,299,922.50	6,299,922.50	6,299,922.50	6,299,922.50	6,299,922.50	Administración directa	120122	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401284761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Madera	508 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA AMPLIACION LOS QUITOS - 351148	351148	Madera	Madera	Madera	CALLE CALLE INTERNACIONAL BARRIO AMPLIACION LOS QUITOS, 33946 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA AMPLIACION LOS QUITOS CERCA DE BARRIO LOS QUITOS RIBARCO CRUZ VERDE	Metros lineales	2,428.5	2,428.5	2,428.5	100.0	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Servicios	508	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401154361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Madera	509 CANALIZACION DE ARROYOS - 221872	221872	Madera	Madera	Madera	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA, 33940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE DECIMA, CALLE JESUS URIBETA - CANALIZACION DE ARROYO COCHINITOS EN COLONIA CAMPESINA	Metros lineales	480.0	480.0	480.0	100.0	989,261.85	989,261.85	989,261.85	989,261.85	989,261.85	989,261.85	989,261.85	Administración directa	120121	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401281906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Madera	507 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 342519	342519	Madera	Madera	Madera	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA MADERA CENTRO, 33940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 15A Y CALLE 13A, CALLE CALLE LAUREZ ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	Piezas	1.0	2.0	2.0	100.0	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	Obra y Administración directa	507-001, 125133	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401281842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	506 ARREGLO DE CAMINOS RURALES - 342277	342277	Madera	Madera	Madera	CALLE VARIAS BARRIO VARIOS, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AHUMADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN ARRIELOS DE CAMINOS RURALES EN VARIAS CALLES Y DISTINTAS LOCALIDADES	Metros lineales	3,556.0	3,556.0	3,556.0	100.0	2,311,762.00	2,311,762.00	2,311,762.00	2,311,762.00	2,311,762.00	2,311,762.00	2,311,762.00	Administración directa	120120	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401284765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	523 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETES EN CALLE TERESA NIÑOS EN C. LAZARO CARDENA Y TERMINA EN C. SEXTA, EN CD. MADERA, CHIHUAHUA - 351114	351114	Madera	Madera	Madera	CALLE TERESA NIÑOS EN C. LAZARO CARDENA Y TERMINA EN C. SEXTA, EN CD. MADERA, CHIHUAHUA - 351114	Metros Cuadrados de construcción	579.8	579.8	579.8	100.0	292,956.27	292,956.27	292,956.27	292,956.27	292,956.27	292,956.27	292,956.27	Administración directa	123757	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401281715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	515 PAVIMENTACION CALLE SAN JUAN A NES DE LA CRUZ LAS VARIAS 8A ETAPA - 347878	347878	Madera	Madera	Madera	CALLE SAN JUAN ENTRE LA CRUZ COLONIA LAS VARIAS, 33940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INGENIERO RUIZ Y CALLE AV PRESIDENTE GONZALEZ EN CALLE SANTIAGO GONZALEZ PAVIMENTACION DE PRIMERA ETAPA DE CALLE SAN JUAN NES DE LA CRUZ EN LA I.	Metros Cuadrados de construcción	3,367.0	3,367.0	3,367.0	100.0	2,540,145.00	2,540,145.00	2,540,145.00	2,540,145.00	2,540,145.00	2,540,145.00	2,540,145.00	Administración directa	123957	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401281892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	504 PAVIMENTACION CALLE PACHECO - 342620	342620	Madera	Madera	Madera	CALLE PAVIMENTACION CALLE PACHECO COLONIA MADERA CENTRO, 33940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAVIMENTACION CALLE PACHECO Y CALLE PACHECO, CALLE PAVIMENTACION CALLE PACHECO COLONIA CENTRO CALLE PACHECO	Metros Cuadrados	1,194.2	1,194.2	1,194.2	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	123955	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH220401254424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	502 PAVIMENTACION CALLE AHUMADA - 237089	237089	Madera	Madera	Madera	CALLE AHUMADA ENTRE CALLE PACHECO Y CALLE MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALLEJO Y CALLE SEXTA, CALLE ALLENDE - PAVIMENTACION DE CALLE AHUMADA A UN COSTADO DE CENTRO CULTURAL SAN PEDRO MADERA	Metros Cuadrados	2,030.0	2,030.0	2,030.0	100.0	1,004,122.12	1,004,122.12	1,004,122.12	1,004,122.12	1,004,122.12	1,004,122.12	1,004,122.12	Administración directa	120119	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS		SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRACIONAL	META MODIFICADA	FINANCI	PODERESTAD	MONTOSOLICITADO	MONTOSOLICITADO	EVALUADO	ANALIZADO	COMPARTIMIENTOS	OTORGADO	EJECUCIO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADUS	FECHA	OBSERVACIONES CUPAFEMTA		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								LONGITUD	ANCHO																					
CHH22040129869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Maguarichi	384210	Maguarichi	Maguarichi	Recomachi (Recomachi)				Piezas	9.0	9.0	9.0	100.0	51,544.01	51,544.01	51,544.01	51,544.01	51,544.01	51,544.01	51,544.01	51,544.01	Administración directa	125807	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040129727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Maguarichi	383786	Maguarichi	Maguarichi	San José de las Lañas				Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	Administración directa	125829	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040129772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Matachi	292825	Matachi	Matachi	Matachi				Metros lineales	110.0	110.0	110.0	100.0	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Administración directa	123818	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040129744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Matachi	293771	Matachi	Matachi	Matachi				Metros Cuadrados	6,000.0	6,000.0	6,000.0	100.0	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	2,006,456.00	Administración directa	123915	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040129792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Matachi	292853	Matachi	Matachi	Matachi				Metros Cuadrados	1,100.0	1,100.0	1,100.0	100.0	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	Administración directa	123839	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040129792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Matachi	292800	Matachi	Matachi	Matachi				Metros lineales	210.0	210.0	210.0	100.0	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	1,270,302.00	Administración directa	123816	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040174683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Surto Central de Agua y Saneamiento	316277	Matamoros	Matamoros	Ciudad de Centenos				Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	2,939,851.75	2,939,851.75	754,304.92	754,304.92	754,304.92	754,304.92	754,304.92	754,304.92	Otra	31-077-2022-CONCLAB-CAS-APMO MATAMOROS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030212438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Matamoros	187789	Matamoros	Matamoros	El Verano (Epilo Borja)				Metros lineales	172.0	172.0	172.0	100.0	218,818.94	218,818.94	218,818.94	218,818.94	218,818.94	218,818.94	218,818.94	218,818.94	Otra	MAT-FSM14R-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Matamoros	316365	Matamoros	Matamoros	El Verano (Epilo Borja)				Metros lineales	68.0	68.0	68.0	100.0	89,089.83	89,089.83	89,089.83	89,089.83	89,089.83	89,089.83	89,089.83	89,089.83	Otra	2022-DOPMAT-FSM009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030212553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Matamoros	187901	Matamoros	Matamoros	El Verano (Epilo Borja)				Metros lineales	172.0	172.0	172.0	100.0	152,313.41	152,313.41	152,313.41	152,313.41	152,313.41	152,313.41	152,313.41	152,313.41	Otra	MAT-FSM12R-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030215916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Matamoros	143736	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros				Metros lineales	488.0	488.0	488.0	100.0	614,810.64	614,810.64	614,810.64	614,810.64	614,810.64	614,810.64	614,810.64	614,810.64	Otra	MAT-FSM11R-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030211691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Matamoros	145771	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros				Metros lineales	115.0	115.0	115.0	100.0	170,618.43	170,618.43	170,618.43	170,618.43	170,618.43	170,618.43	170,618.43	170,618.43	Otra	MAT-FSM10R-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030210794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Matamoros	84117	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros				Metros lineales	32.0	32.0	32.0	100.0	164,626.14	164,626.14	164,626.14	164,626.14	164,626.14	164,626.14	164,626.14	164,626.14	Otra	2022-MAT-FSM001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22030210719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Matamoros	84760	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros				Metros Cuadrados	572.0	572.0	572.0	100.0	625,757.19	625,757.19	625,757.19	625,757.19	625,757.19	625,757.19	625,757.19	625,757.19	Otra	2022-MAT-FSM002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Matamoros	334629	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros				Metros Cuadrados	630.0	630.0	630.0	100.0	929,668.50	929,668.50	929,668.50	929,668.50	929,668.50	929,668.50	929,668.50	929,668.50	Otra	2022-DOPMAT-FSM008	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040212454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Meoqui	323517	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui				Metros Cuadrados de construcción	1,140.0	1,140.0	1,140.0	100.0	1,249,124.06	1,249,124.06	1,249,124.06	1,249,124.06	1,249,124.06	1,249,124.06	1,249,124.06	1,249,124.06	Otra	OP-AD-FSM09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Meoqui	323485	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui				Metros Cuadrados de construcción	1,424.0	1,424.0	1,424.0	100.0	1,632,036.06	1,632,036.06	1,632,036.06	1,632,036.06	1,632,036.06	1,632,036.06	1,632,036.06	1,632,036.06	Otra	OP-AD-FSM08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Meoqui	323465	Meoqui	Meoqui	Estación Consuelo				Metros Cuadrados de construcción	600.0	600.0	600.0	100.0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Otra	OP-AD-FSM11-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Meoqui	323528	Meoqui	Meoqui	Pedro Meoqui				Aula	2.0	2.0	2.0	100.0	983,973.10	983,973.10	983,973.10	983,973.10	983,973.10	983,973.10	983,973.10	983,973.10	Otra	OP-AD-FSM10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Estadales		Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	323368	Meoqui	Meoqui	Lázaro Cárdenas				Metros Cuadrados de construcción	4,326.0	4,326.0	4,326.0	100.0	1,957,757.80	1,957,757.80	2,198,760.49	2,198,760.49	2,198,760.49	2,198,760.49	2,198,760.49	2,198,760.49	Otra	OP-UB-PUPF-01-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	323418	Meoqui	Meoqui	El Tornón				Metros Cuadrados de construcción	3,620.0	3,620.0	3,620.0	100.0	930,489.21	930,489.21	930,489.21	930,489.21	930,489.21	930,489.21	930,489.21	930,489.21	Otra	OP-AD-FSM04-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH22040217623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	323459	Meoqui	Meoqui	Guadalupe Victoria				Metros Cuadrados de construcción	2,663.0	2,663.0	2,663.0	100.0	545,244.45	545,244.45	533,741.31	533,741.31	533,741.31	533,741.31	533,741.31	533,741.31	Otra	OP-AD-FSM06-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NATURALEZA GUBERNATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACCIONES		SEÑALA DE MEDIDA METRICA/AREA	METAS ADECUADAS	FINANCIACION	PODEREJAL	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EJECUCION	FINANCIAMIENTO		ESTIMADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPAFINATA
							DESCRIPCION	SECCION								COMPONENTES	ESTIMADO																	
CHH220402148529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LA FABRICA A MESA DE LOS LEALES - 53956	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LA FABRICA A MESA DE LOS LEALES - 53956	53956	Morelos	Morelos	La Fabrica	PUEBLO, 33466 LA FABRICA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE LA FABRICA A LA MESA DE LOS LEALES MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	16.0	16.0	16.0	100.0		961,920.00	961,920.00	961,920.00	961,920.00	961,920.00	961,920.00	961,920.00	961,920.00	Arrendamientos	PMM-2022-FSM-CAM-A-001-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402148603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LAITAS DE PALMIRA A SOROBUELA - 64032	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE LAITAS DE PALMIRA A SOROBUELA - 64032	64032	Morelos	Morelos	Lajas de Palmira	CAMINO TRAMO LAITAS DE PALMIRA - SOROBUELA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000A MASAQUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y LAITAS DE PALMIRA SOROBUELA MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	8.5	8.5	8.5	100.0		250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	Arrendamientos	PMM-2022-FSM-CAM-A-001-004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE LA DOTA, GUAYABOS, MESA DEL FRUJAL, PALDINAS - 17173	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE LA DOTA, GUAYABOS, MESA DEL FRUJAL, PALDINAS - 17173	17173	Morelos	Morelos	Las Palmas	MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 LAS PALMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINO DE LA DOTA, GUAYABOS, MESA DEL FRUJAL, PALDINAS MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	25.3	25.3	25.3	100.0		522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	Administración directa	126428	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE MASAGUACHI AL BORDO - 28527	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO DE MASAGUACHI AL BORDO - 28527	28527	Morelos	Morelos	Masaguachi	CAMINO TRAMO MASAGUACHI - AL BORDO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINO DE MASAGUACHI AL BORDO MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	4.0	4.0	4.0	100.0		720,240.67	720,240.67	720,240.67	720,240.67	720,240.67	720,240.67	720,240.67	720,240.67	Administración directa	127220	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI - 17108	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI - 17108	17108	Morelos	Morelos	Masaguachi	CALLE PRINCIPAL PUEBLO, 0000 MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	2,400.0	2,400.0	2,400.0	100.0		2,244,336.96	2,244,336.96	2,244,336.96	2,244,336.96	2,244,336.96	2,244,336.96	2,244,336.96	2,244,336.96	Obras	PMM-2022-FSM-A-002-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402149541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE LA PISTA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRUJAL - 18032	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE LA PISTA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRUJAL - 18032	18032	Morelos	Morelos	Mesa del Frujal	CAMINO TRAMO INICIO CALLE LA PISTA - TERMINO CALLE LA PISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 MESA DEL FRUJAL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE LA PISTA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRUJAL MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	2,880.0	2,880.0	2,880.0	100.0		3,682,437.72	3,682,437.72	3,682,437.72	3,682,437.72	3,682,437.72	3,682,437.72	3,682,437.72	3,682,437.72	Obras	PMM-2022-FSM-A-002-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402151863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE SIN NOMBRE DEL CEYTECH AL SAJON MUNICIPAL DE MORELOS, CHIHUAHUA - 158693	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE SIN NOMBRE DEL CEYTECH AL SAJON MUNICIPAL DE MORELOS, CHIHUAHUA - 158693	158693	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRAMO MORELOS - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y DE LA CALLE DEL CEYTECH A CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	4,215.1	4,215.1	4,215.1	100.0		1,604,760.43	1,604,760.43	1,604,760.43	1,604,760.43	1,604,760.43	1,604,760.43	1,604,760.43	1,604,760.43	Obras	PMM-2022-241901-A-10237-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402148582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO MORELOS A LA PANDORA - 50197	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO MORELOS A LA PANDORA - 50197	50197	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRAMO MORELOS - LA PANDORA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 33466 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y MORELOS A LA PANDORA MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	28.9	28.9	28.9	100.0		668,160.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	Arrendamientos	PMM-2022-FSM-CAM-A-001-005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE A PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 284641	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLDES EN CALLE A PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 284641	284641	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRAMO CALLE DE LA PRIMARIA - CALLE DE LA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE LA PRIMARIA MARIANO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,552.6	1,552.6	1,552.6	100.0		2,462,628.24	2,462,628.24	2,462,628.24	2,462,628.24	2,462,628.24	2,462,628.24	2,462,628.24	2,462,628.24	Administración directa	127229	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS - 17330	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS - 17330	17330	Morelos	Morelos	Morelos	PUEBLO, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	100.4	100.4	100.4	100.0		110,789.91	110,789.91	110,789.91	110,789.91	110,789.91	110,789.91	110,789.91	110,789.91	Administración directa	127240	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO DE POTRERO DE BORDOQUEZ A PUERTO EL DURAZNITO PRIMERA ETAPA - 172545	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE CAMINO DE POTRERO DE BORDOQUEZ A PUERTO EL DURAZNITO PRIMERA ETAPA - 172545	172545	Morelos	Morelos	Potrero de los Bordoquez (Mineral)	CAMINO TRAMO POTRERO DE BORDOQUEZ - PUERTO EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO, 0000 POTRERO DE LOS BORDOQUEZ (MINERAL), MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y POTRERO DE BORDOQUEZ A PUERTO EL DURAZNITO EN EL MUNDO	Kilometro lineal	1.5	1.5	1.5	100.0		337,990.36	337,990.36	337,990.36	337,990.36	337,990.36	337,990.36	337,990.36	337,990.36	Administración directa	130419	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO POTRERO DE BORDOQUEZ A PUERTO EL DURAZNITO SEGUNDA ETAPA DEL KM 5.5 AL KM 5.00 - 172723	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE CAMINO POTRERO DE BORDOQUEZ A PUERTO EL DURAZNITO SEGUNDA ETAPA DEL KM 5.5 AL KM 5.00 - 172723	172723	Morelos	Morelos	Potrero de los Bordoquez (Mineral)	CAMINO TRAMO POTRERO DE BORDOQUEZ - PUERTO EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO, 0000 POTRERO DE LOS BORDOQUEZ (MINERAL), MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y POTRERO DE BORDOQUEZ A PUERTO EL DURAZNITO MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	1.5	1.5	1.5	100.0		182,462.35	182,462.35	182,462.35	182,462.35	182,462.35	182,462.35	182,462.35	182,462.35	Administración directa	130422	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS ANIMAS Y ALREDEORES - 286136	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO DE LAS ANIMAS Y ALREDEORES - 286136	286136	Morelos	Morelos	Puerto de Animas	CAMINO TRAMO LAS ANIMAS - RANCHO BURGOS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 PUERTO DE ANIMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS Y LOS ALREDEORES MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	2.4	2.4	2.4	100.0		420,637.54	420,637.54	420,637.54	420,637.54	420,637.54	420,637.54	420,637.54	420,637.54	Administración directa	127223	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402148674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE PUERTO DE LAS ANIMAS A METATITOS - 64039	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE PUERTO DE LAS ANIMAS A METATITOS - 64039	64039	Morelos	Morelos	Puerto de Animas	METATITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 PUERTO DE ANIMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y, PUERTO DE LAS ANIMAS A METATITOS MUNICIPIO DE MORELOS	Kilometro lineal	5.1	5.1	5.1	100.0		180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	Arrendamientos	PMM-2022-FSM-CAM-A-001-009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE PUERTO DE POTREROS A TENEBRIBIA - 172388	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE PUERTO DE POTREROS A TENEBRIBIA - 172388	172388	Morelos	Morelos	Ranchería Tenabría	CAMINO TRAMO POTRERO DE BORDOQUEZ - PUERTO EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 RANCHERIA TENEBRIBIA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y, TENEBRIBIA PUERTO DE POTREROS A TENEBRIBIA	Kilometro lineal	10.1	10.1	10.1	100.0		215,760.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	Arrendamientos	PMM-2022-FSM-CAM-A-001-011	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402148540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE SOROBUELA, LOS PLACERES, BATARAPA - 54660	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO DE SOROBUELA, LOS PLACERES, BATARAPA - 54660	54660	Morelos	Morelos	Sorobuena	CAMINO TRAMO SOROBUELA - BATARAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 SOROBUELA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDADES DE SOROBUELA Y LOS PLACERES BATARAPA MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	11.5	11.5	11.5	100.0		261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Arrendamientos	PMM-2022-FSM-CAM-A-001-002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402148670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE SOROBUELA, CONCOVADO A RANCHO DE BURGOS - 64499	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS DE SOROBUELA, CONCOVADO A RANCHO DE BURGOS - 64499	64499	Morelos	Morelos	Sorobuena	CAMINO TRAMO SOROBUELA - RANCHO BURGOS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO, 0000 SOROBUELA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y, SOROBUELA CONCOVADO, RANCHO DE BURGOS, MUNICIPIO DE MORELOS	Kilometro lineal	9.5	9.5	9.5	100.0		240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	240,120.00	Arrendamientos	PMM-2022-FSM-CAM-A-001-008	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402151576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN CERRO LOS MARCHACHIS DE LA LOCALIDAD DE MORELOS - 218456	Urbanización	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN CERRO LOS MARCHACHIS DE LA LOCALIDAD DE MORELOS - 218456	218456	Morelos	Morelos	Morelos	PUEBLO, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y, CERRO LOS MARCHACHIS DE LA LOCALIDAD DE MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS	Metros Cuadrados	165.0	165.0	165.0	100.0		800,715.29	800,715.29	800,715.29	800,715.29	800,715.29	800,715.29	800,715.29	800,715.29	Administración directa	130418	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402152687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS - 234639	Urbanización	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE MURO EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS - 234639	234639	Morelos	Morelos	Morelos	PUEBLO, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y, ARROYO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS CHIHUAHUA	Metros Cuadrados de construcción	396.0	396.0	396.0	100.0		1,753,135.25	1,753,135.25	1,753,135.25	1,753,135.25	1,753,135.25	1,753,135.25	1,753,135.25	1,753,135.25	Administración directa	130426	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402179916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON - 398442	Vivienda	Municipio de Morelos	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON - 398442	398442	Morelos	Morelos	El Tablon	PUEBLO, 0000 EL TABLON, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD DE EL TABLON ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS EL TABLON SE ENCUENTRA A 2.3 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	Cuadrado	7.0	7.0	7.0	100.0		360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Obras	PMM-2022-FSM-A-007-004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROGRAMA		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/OPERA				ANEXO FINANCIERO				CONTRATO		ESTADO		OBSERVACIONES CAPSUSTA					
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								OPERA	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA METRICA	UNIDAD MEDICADA	FINAN	PODERIO	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	OTORGADO	EREGIDO		PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	
CHH230402164931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Namiquipa	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCTAVIA EL PACIFICO - 267092	267092	Namiquipa	Namiquipa	El Terreno	CALLE OCTAVIA RANCHERA EL PACIFICO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y CALLE OCTAVIA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO	Metros Inesales	455.0	455.0	455.0	100.0	45,978.10	45,978.10	45,978.10	45,978.10	45,978.10	45,978.10	45,978.10	Administración directa	123413	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402164935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Namiquipa	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE QUINTA - 295568	295568	Namiquipa	Namiquipa	El Terreno	CALLE QUINTA PUEBLO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTA	Metros Inesales	1,032.0	1,032.0	1,032.0	100.0	196,930.78	196,930.78	196,930.78	196,930.78	196,930.78	196,930.78	196,930.78	Administración directa	123425	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402164949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Namiquipa	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DECIMA - 246551	246551	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE DECIMA PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y CALLE DECIMA EN ENTADA A LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA DE LADO DERECHO	Metros Inesales	222.0	222.0	222.0	100.0	21,845.88	21,845.88	21,845.88	21,845.88	21,845.88	21,845.88	21,845.88	Administración directa	123389	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402170019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Namiquipa	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE GENERAL - 293987	293987	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Metros Inesales	804.0	804.0	804.0	100.0	497,403.48	497,403.48	497,403.48	497,403.48	497,403.48	497,403.48	497,403.48	Administración directa	123383	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Namiquipa	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIOS AZULES - 271789	271789	Namiquipa	Namiquipa	Ojos Azules	EJIDO DIOS AZULES, 31977 DIOS AZULES, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y CALLES SIN NOMBRE CERCA DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DIOS AZULES	Metros Inesales	870.0	870.0	870.0	100.0	139,345.30	139,345.30	139,345.30	139,345.30	139,345.30	139,345.30	139,345.30	Administración directa	123380	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402164693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Namiquipa	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SOTO MANRIEZ - 265804	265804	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SOCORRO RIVERA PUEBLO SANTA ANA, 31982 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO DERECHO A LA PLAZA SUTELLE EN LA LOCALIDAD DE SOTO MANRIEZ	Metros Inesales	312.0	312.0	312.0	100.0	95,528.00	95,528.00	95,528.00	95,528.00	95,528.00	95,528.00	95,528.00	Administración directa	123392	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE PISO EN CENTRO COMUNITARIO - 269305	269305	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE ENFRENTA DEL ESTADIO DE BASEBALL EN LA LOCALIDAD DE TESHCO	Metros Cuadrados	42.0	42.0	42.0	100.0	53,562.22	53,562.22	53,562.22	53,562.22	53,562.22	53,562.22	53,562.22	Administración directa	123423	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402166332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO - 274448	274448	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABARADO PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y VARIOS PUNTOS FUERA DE LAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA PARA EL APDO DE REALIZO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	7,000.0	7,000.0	7,000.0	100.0	1,045,429.67	1,045,429.67	1,045,429.67	1,045,429.67	1,045,429.67	1,045,429.67	1,045,429.67	Administración directa	123371	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402177052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	PAVIMENTACION CALLE ONCEVA, BENTO JUAREZ - 326546	326546	Namiquipa	Namiquipa	Bento Juárez	CALLE ONCEVA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ONCEVA ENFRENTA DE CALLE ONCEVA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MORENO	Metros Cuadrados	3,211.0	3,211.0	3,211.0	100.0	1,859,655.32	1,859,655.32	1,859,655.32	1,859,655.32	1,859,655.32	1,859,655.32	1,859,655.32	Administración directa	123370	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402177080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	PAVIMENTACION CALLE NOVENA, EL MOLINO - 326702	326702	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE NOVENA PUEBLO EL MOLINO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE 24 DE FEBRERO PAVIMENTACION DE CALLE NOVENA ENTRE CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	Metros Cuadrados	4,846.5	4,846.5	4,846.5	100.0	2,996,344.68	2,996,344.68	2,996,344.68	2,996,344.68	2,996,344.68	2,996,344.68	2,996,344.68	Administración directa	123367	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402166835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Namiquipa	RASTRO DE CAMINOS GENERAL EN EL MUNICIPIO - 277543	277543	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE CALLES CAMINOS RURALES EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Metros Inesales	4,000.0	4,000.0	4,000.0	100.0	1,501,873.06	1,501,873.06	1,501,873.06	1,501,873.06	1,501,873.06	1,501,873.06	1,501,873.06	Administración directa	123382	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402164103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE PARQUE EN CASAS COLORADAS - 322447	322447	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE CALLE SEBASTIAN PORTER A LA CALLE ARTES Y OFICIOS EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS	Metros Cuadrados de construcción	120.0	120.0	120.0	100.0	182,501.50	182,501.50	182,501.50	182,501.50	182,501.50	182,501.50	182,501.50	Administración directa	123372	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Namiquipa	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA HACIENDA - 272044	272044	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE MADRERO PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE CALLE MADRERO Y CALLE SIN NOMBRE UN COSTADO DE LA CARRERA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA	Piezas	7.0	7.0	7.0	100.0	150,000.06	150,000.06	150,000.06	150,000.06	150,000.06	150,000.06	150,000.06	Administración directa	123396	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402167060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Namiquipa	ALUMBRAO PUBLICO GENERAL - 278694	278694	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y, INSTALACION DE FOCOS EN OPERACION PUNTO DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Piezas	580.0	580.0	580.0	100.0	181,724.52	181,724.52	181,724.52	181,724.52	181,724.52	181,724.52	181,724.52	Administración directa	123398	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402164294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL OSO - 263629	263629	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERA EL OSO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE CERCA DEL RINCON DE LA LOCALIDAD DE EL OSO	Metros Cuadrados de construcción	120.0	120.0	120.0	100.0	184,447.60	184,447.60	184,447.60	184,447.60	184,447.60	184,447.60	184,447.60	Administración directa	123374	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MARGARITA GANBARA BUSTILLOS - 269510	269510	Namiquipa	Namiquipa	Bento Juárez	CALLE TERCERA INTERSECCION 31979 PUEBLO BENTO JUAREZ, 31979 BENTO JUAREZ, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA BARRERA A LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ	Metros Cuadrados	16.0	16.0	16.0	100.0	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	Administración directa	123971	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE VIVIENDA RAFAEL BALCENADO - 269772	269772	Namiquipa	Namiquipa	Bento Juárez	EJIDO BENTO JUAREZ, 31979 BENTO JUAREZ, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE BENTO JUAREZ NAMIQUIPA.	Metros Cuadrados	30.0	30.0	30.0	100.0	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	Administración directa	123974	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE VIVIENDA JULIAN CORDOBA - 269890	269890	Namiquipa	Namiquipa	Bento Juárez	CALLE TERCERA INTERSECCION 31979 BENTO JUAREZ, 31979 BENTO JUAREZ, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, SE ENCUENTRA EN CALLE TERCERA Y VICENTE GUERRERO POR LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ NAMIQUIPA.	Metros Cuadrados	25.0	25.0	25.0	100.0	42,914.00	42,914.00	42,914.00	42,914.00	42,914.00	42,914.00	42,914.00	Administración directa	123976	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402166307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE BAÑO IRMA MENDOZA MONTES - 274205	274205	Namiquipa	Namiquipa	Bento Juárez	CALLE ABRAHAM GONZALEZ 705 INTERIOR 31979 EJIDO BENTO JUAREZ, 31979 BENTO JUAREZ, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ, NAMIQUIPA.	Cuadr(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	Administración directa	123990	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HECTOR MANUEL DELGADO - 288440	288440	Namiquipa	Namiquipa	Cerrotes de Enmedio	BARRIO LOS CERROTOS DE ABAO, 31962 CERROTOS DE ENMEDIO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE LOS CERROTOS DE ABAO NAMIQUIPA.	Metros Cuadrados	12.0	12.0	12.0	100.0	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	Administración directa	123968	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402164926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE PISO FIRME FLOR DALIA CONRADO - 274374	274374	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO POR ULTIMA SAGA POR EL PARTENON EN LAS CRUCES NAMIQUIPA.	Metros Cuadrados de construcción	80.0	80.0	80.0	100.0	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	Administración directa	123992	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402165332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAYRA CHACON FLORES - 269415	269415	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE NICOLAS BRAVO 1601 INTERIOR 31970 PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y, SE ENCUENTRA POR LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, NAMIQUIPA.	Metros Cuadrados	16.0	16.0	16.0	100.0	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	Administración directa	123970	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402167149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE VIVIENDA MARIBEL MUÑOZ - 279318	279318	Namiquipa	Namiquipa	Ejido Rodrigo M. Quevedo	RANCHERA RODRIGO M QUEVEDO, 31963 EJIDO RODRIGO M. QUEVEDO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BODEGA POR LA CALLE PRINCIPAL	Metros Cuadrados	16.0	16.0	16.0	100.0	23,194.59	23,194.59	23,194.59	23,194.59	23,194.59	23,194.59	23,194.59	Administración directa	123417	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402166334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE PISO FIRME JAIME RENE CHAVARRA - 274242	274242	Namiquipa	Namiquipa	El Alamo Nuevo	RANCHERA EL ALAMO NUEVO, 19193 EL ALAMO NUEVO, NAMIQUIPA CHIHAUHA ENTRE Y LA UNICION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ALAMO NUEVO NAMIQUIPA.	Metros Cuadrados de construcción	5.0	5.0	5.0	100.0	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	Administración directa	123991	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO			CLASIFICACION	RECTORIA EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	MATERIAL	METAL	FIBRA	PODERIA	MONTOSUBVEN APROBADO	MONTOSUBVEN MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMISOS	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	RUBRO	OBSERVACIONES C/OPORTA		
					ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1																									
CHI220402166289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO NORMA ACUÑA- 271446	271446	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE GUADALUPE SOTELO PUEBLO EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y CALLE GUADALUPE SOTELO ENTRE CALLE QUINTE Y SEPTIMA EN LA LOCALIDAD DE F MOLINO	Cuadrado	1.0	1.0	1.0	100.0	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	Administración directa	123415	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MANUEL SOTO DURAN - 271014	271014	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	MEJORAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA NAMIQUIPA AL PANTON MUNICIPAL	Metros Cuadrados	16.0	16.0	16.0	100.0	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	Administración directa	123982	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YADIRA CANO MACA - 2710219	2710219	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	PUEBLO EL TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA UBICACION DE LA VIVIENDA ESTA POR DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA NAMIQUIPA AL PANTON MUNICIPAL	Metros Cuadrados	16.0	16.0	16.0	100.0	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	Administración directa	123985	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402164911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE VIVIENDA TONY LOYA - 266974	266974	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	CALLE HIDALGO BARRIO EL TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRO	Cuadrado	2.0	2.0	2.0	100.0	21,450.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	Administración directa	123411	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REYNA ENRIQUETZ MENDOZA - 269981	269981	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y LA UBICACION SE UBICA ENTRE LAS CALLES TERREZA Y HONDOL DE LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA	Metros Cuadrados	12.0	12.0	12.0	100.0	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	Administración directa	123978	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE BAÑO ELDER ARANA - 269554	269554	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	AVENIDA WILHELMO HENRIQUEZ INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y SE UBICA POR LA AVENIDA WILHELMO HENRIQUEZ DE SIN AVANZADO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA	Metros Cuadrados	4.0	4.0	4.0	100.0	5,066.88	5,066.88	5,066.88	5,066.88	5,066.88	5,066.88	5,066.88	Administración directa	123972	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ANABEL DAACA SOTELO - 278023	278023	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	MEJORAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA	Metros Cuadrados de construcción	12.0	12.0	12.0	100.0	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	Administración directa	123995	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ JUAREZ - 274175	274175	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	CALLE GUANAJUATO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y SE UBICA POR LA CALLE GUANAJUATO POR LA COLONIA LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA	Cuadrado	1.0	1.0	1.0	100.0	7,483.07	7,483.07	7,483.07	7,483.07	7,483.07	7,483.07	7,483.07	Administración directa	123988	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ALONDO OMACA - 277947	277947	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	CALLE HIDALGO INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRO NAMIQUIPA	Metros Cuadrados de construcción	18.0	18.0	18.0	100.0	9,944.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	Administración directa	123994	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DAVID ALVAREZ - 271428	271428	Namiquipa	Namiquipa	El Terro	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 1103 INTERIOR 31960 PUEBLO EL TERRO, 31960 EL TERRO, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRO, NAMIQUIPA	Metros Cuadrados	12.0	12.0	12.0	100.0	4,483.92	4,483.92	4,483.92	4,483.92	4,483.92	4,483.92	4,483.92	Administración directa	123986	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE TECHUMBRE LAZO SOZA - 280297	280297	Namiquipa	Namiquipa	Emiliano Zapata (Ortega)	CALLE BELLA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE ORTEGA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y SE UBICA EN LA CALLE BELLA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN CALLE SIN NOMBRE	Metros Cuadrados	16.0	16.0	16.0	100.0	17,860.04	17,860.04	17,860.04	17,860.04	17,860.04	17,860.04	17,860.04	Administración directa	123400	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 286792	286792	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO 2 INTERIOR 31975 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31975 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Cuadrado	62.0	62.0	62.0	100.0	417,754.12	417,754.12	417,754.12	417,754.12	417,754.12	417,754.12	417,754.12	Administración directa	123999	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402168647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES - 286740	286740	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO 2 INTERIOR 31975 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31975 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA, NAMIQUIPA	Cuadrado	37.0	37.0	37.0	100.0	299,021.52	299,021.52	299,021.52	299,021.52	299,021.52	299,021.52	299,021.52	Administración directa	123998	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, BLANCA RASCÓN - 257082	257082	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	ESQUELO CATALINA DE VILELA, 31978 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE LOCALIDAD DE SANTA CATALINA NUMERO AL NORTE	Metros Cuadrados de construcción	12.0	12.0	12.0	100.0	10,505.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00	Administración directa	123402	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402164991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE TECHUMBRE TRINIDAD GARCIA - 267417	267417	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA SANTA CLARA LAZARO CARDENAS, NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y, POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE EL SALON SOCIAL, LA ESCUELA	Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	22,678.28	22,678.28	22,678.28	22,678.28	22,678.28	22,678.28	22,678.28	Administración directa	123416	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION BAÑO SAUL BUSTILLOS - 263465	263465	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE NOVENA PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOVENA DEL BARRIO EL LLANO DE LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA	Metros Cuadrados	4.0	4.0	4.0	100.0	9,995.32	9,995.32	9,995.32	9,995.32	9,995.32	9,995.32	9,995.32	Administración directa	123965	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE BAÑOS - 287023	287023	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO 2 INTERIOR 31975 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31975 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y SE CONSTRUCCION DE BAÑOS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Cuadrado	14.0	14.0	14.0	100.0	74,910.52	74,910.52	74,910.52	74,910.52	74,910.52	74,910.52	74,910.52	Administración directa	124001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402168697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION PISOS FIRMES - 287380	287380	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO 2 INTERIOR 31 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31975 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y SE REALIZAN DIFERENTES PROYECTOS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Cuadrado	14.0	14.0	14.0	100.0	121,454.04	121,454.04	121,454.04	121,454.04	121,454.04	121,454.04	121,454.04	Administración directa	124003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402168675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 286976	286976	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO 2 INTERIOR 31975 PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31975 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y SE REALIZAN MEJORAMIENTOS DE DIFERENTES VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Cuadrado	80.0	80.0	80.0	100.0	589,509.97	589,509.97	589,509.97	589,509.97	589,509.97	589,509.97	589,509.97	Administración directa	124000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402164051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE TECHUMBRE JAVIER TENA - 262241	262241	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ALBERTO PUEBLO NAMIQUIPA, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y, CALLE BELLA A UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO DE NAMIQUIPA A RAMERA	Metros Cuadrados	30.0	30.0	30.0	100.0	23,618.00	23,618.00	23,618.00	23,618.00	23,618.00	23,618.00	23,618.00	Administración directa	123419	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CENITHA CHAVEZ - 267635	267635	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	RANCHERIA SANTA CLARA LAZARO CARDENAS, NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA UBICACION SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO DE SANTA CLARA VILLALBA, 31978 SANTA ANA, NAMIQUIPA	Metros Cuadrados	42.0	42.0	42.0	100.0	31,783.10	31,783.10	31,783.10	31,783.10	31,783.10	31,783.10	31,783.10	Administración directa	123421	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402164233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE PISO FIRME GUILLERMANA LÓPEZ - 263208	263208	Namiquipa	Namiquipa	Salvador Gómez (El Nogal)	CALLE ROSARIO VILLALBA, 31978 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA UBICACION SE ENCUENTRA UBICADA AL INTERIOR DE LA RANCHERIA A UN COSTADO DE LA CALLE NOVENA Y JUAREZ	Metros Cuadrados de construcción	40.0	40.0	40.0	100.0	8,040.06	8,040.06	8,040.06	8,040.06	8,040.06	8,040.06	8,040.06	Administración directa	123420	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO NORA LIETHA PEREA - 278070	278070	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE 1 DE MAYO INTERIOR 31963 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NAMIQUIPA COL. OSCAR SOTO NAVIÑEZ	Cuadrado	1.0	1.0	1.0	100.0	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	Administración directa	123997	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402165399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Namiquipa	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALONSO JAVALERA LUCERO - 270016	270016	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 31960 PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COL. OSCAR SOTO NAVIÑEZ NAMIQUIPA	Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	4,520.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	Administración directa	123980	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402166288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA LEGISLATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRIBUCIONES										TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSPITA				
																INTERIOR	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRICIONAL	META ASIGNADA	FINANCI	PODERESTAD	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO						COMPROMETIDO	DESTINADO	EREGIDO	PAGADO
CHI22040215636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Novosva	NOTACION DE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 22192	22192	Novosva	Novosva	Novosva	INTERIOR EN PUEBLO, 3370 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LAS ACCIONES SE USARAN A CABO EN LAS LOCALIDADES DE NONOAVA HUIJUMAR, CALLE CALIENTE LA BOSTA, RD "GRANDE Y EL TERRENO".	Piezas	36.0	36.0	36.0	100.0	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	Administración directa	130480	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040215689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0003-FAS Entidades	Agua y saneamiento	Municipio de Novosva	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA EN LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA. - 21818	21818	Novosva	Novosva	Novosva	PUEBLO NONOAVA, 3370 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE NONOAVA A UN COSTO DE \$ 1,400,348.82	Tornillos	20.0	20.0	20.0	100.0	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	4,100,348.82	Obras	PMN-2022-2415901-A-10248-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040215684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Novosva	RASTRO DE CAMINOS VECINALES SPA. ETAPA - 22484	22484	Novosva	Novosva	Humana	DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO NONOAVA, 3370 HUMARZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL CAMINO NONOAVA Y SE BENEFICAN TAMBIEN LAS LOCALIDADES:	Kilómetro lineal	60.0	60.0	60.0	100.0	206,369.89	206,369.89	206,369.89	206,369.89	206,369.89	206,369.89	206,369.89	Administración directa	130485	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040215664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Novosva	RASTRO DE CAMINOS VECINALES Y ETAPA - 22350	22350	Novosva	Novosva	Humana	CAMINO TRAMO NONOAVA - HUMARZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 1 PUEBLO HUMARZA, 3379 HUMARZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y EL RASTRO DE CAMINOS DE LLEVAR A CABO EN EL CAMINO NONOAVA A HUMARZA Y SE BENEFICAN LAS LOCALIDADES:	Kilómetro lineal	55.0	55.0	55.0	100.0	172,634.82	172,634.82	172,634.82	172,634.82	172,634.82	172,634.82	172,634.82	Administración directa	130484	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040218368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Novosva	RASTRO DE CAMINO EN TRANC CRITICOS DEL CAMINO NONOAVA A HUMARZA, - 34781	34781	Novosva	Novosva	Humana	CAMINO TRAMO NONOAVA - HUMARZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UNO PUEBLO HUMARZA, 3379 HUMARZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE HUMARZA	Kilómetro lineal	30.0	30.0	30.0	100.0	55,303.71	55,303.71	55,303.71	55,303.71	55,303.71	55,303.71	55,303.71	Administración directa	130515	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040218674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Novosva	PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MALCON EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, CHIHUAHUA. - 29303	29303	Novosva	Novosva	Novosva	CALLE OCTAVA INTERIOR EN PUEBLO NONOAVA, 3370 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MALCON, CALLE OCTAVA ENTRE MATAMOROS Y MALCON EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	955.0	955.0	955.0	100.0	779,148.97	779,148.97	779,148.97	779,148.97	779,148.97	779,148.97	779,148.97	Obras	PMN-2022-FISM-A-003-001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040218670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Novosva	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN CALLE SEXTA ENTRE MATAMOROS Y MALEON EN NONOAVA, CHIHUAHUA. - 22197	22197	Novosva	Novosva	Novosva	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN CALLE SEXTA ENTRE MATAMOROS Y MALEON EN NONOAVA, CHIHUAHUA. - 22197	Metros Cuadrados	900.0	900.0	900.0	100.0	734,387.71	734,387.71	734,387.71	734,387.71	734,387.71	734,387.71	734,387.71	Administración directa	130482	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040215546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Novosva	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 217540	217540	Novosva	Novosva	Novosva	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHARCO PINTO - 217540	Metros Cuadrados de construcción	1,850.0	1,850.0	1,850.00	100.0	1,116,787.50	1,116,787.50	1,116,787.50	1,116,787.50	1,116,787.50	1,116,787.50	1,116,787.50	Administración directa	130479	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040215629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Novosva	RASTRO DE CAMINOS NONOAVA LIMITE CON MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA - 23131	23131	Novosva	Novosva	Novosva	CAMINO TRAMO NONOAVA - LIMITE MPMOS DE ROSARIO Y SAN FCO DE BORJA MARGEN DERECHO KILOMETRO 77 + 1 PUEBLO NONOAVA, 3370 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y CAMINO NONOAVA LIMITE CON MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	Metros Cuadrados	77.0	77.0	77.0	100.0	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	Administración directa	130486	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040218705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Novosva	CONSTRUCCION DE TECHAMBRAS A BASE DE LAMA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, CHIHUAHUA	34802	Novosva	Novosva	Novosva	PUEBLO NONOAVA, 3370 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA	Piezas	50.0	50.0	50.0	100.0	646,064.53	646,064.53	646,064.53	646,064.53	646,064.53	646,064.53	646,064.53	Administración directa	130516	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040218480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Novosva	REHABILITACION DE PUENTE DE PINTURA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA. - 34782	34782	Novosva	Novosva	Novosva	REHABILITACION DE PUENTE DE PINTURA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA. - 34782	Piezas	145.0	145.0	145.0	100.0	413,750.00	413,750.00	413,750.00	413,750.00	413,750.00	413,750.00	413,750.00	Administración directa	130514	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Ocampo	REHABILITACION DE DRENAJE EN BAQUIRACHI - 312517	312517	Ocampo	Ocampo	Baquirachi	TRAMO DRENAJE EN BAQUIRACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA VECEGA Y CAMINO ARRIO DE BAQUIRACHI, CALLE ESCUELA FRANCISCO MATA EN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VECEGA Y EL CAMINO DEL ARRIO DE BAQUIRACHI.	Metros lineales	579.0	579.0	579.0	100.0	2,614,101.00	2,614,101.00	2,614,101.00	2,614,101.00	2,614,101.00	2,614,101.00	2,614,101.00	Administración directa	123834	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Ocampo	ORENAJE EN ASERRADERO VIEJO EN CAURICHI - 307996	307996	Ocampo	Ocampo	Caurechi	REHABILITACION DE DRENAJE EN CAURICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA PISTA Y CALLE ASERRADERO VIEJO, CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE MESA EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA LAS VARIAS Y EL ASERRADERO VIEJO PASANDO CARRETERA LAS VARIAS EN LA OBRA.	Metros lineales	97.0	97.0	97.0	100.0	691,615.00	691,615.00	691,615.00	691,615.00	691,615.00	691,615.00	691,615.00	Administración directa	123809	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Ocampo	AGUA POTABLE CALLE LA PISTA DE ATERIZAJE EN CAURICHI - 308129	308129	Ocampo	Ocampo	Cajurechi	PUEBLO CAURICHI, 3330 CAURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE ASERRADERO VIEJO, CALLE LA PISTA EN ESTA OBRA SE CARRETERA A VARIAS Y CALLE AL ASERRADERO VIEJO PASANDO CALLE LA PISTA	Kilómetro lineal	240.0	240.0	240.0	100.0	584,052.00	584,052.00	584,052.00	584,052.00	584,052.00	584,052.00	584,052.00	Administración directa	123810	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Ocampo	DRENAJE CALLE DE LA PISTA DE ATERIZAJE EN CAURICHI - 308130	308130	Ocampo	Ocampo	Cajurechi	PUEBLO CAURICHI, 3330 CAURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE ASERRADERO VIEJO, CALLE LA PISTA EN ESTA OBRA SE CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE AL ASERRADERO VIEJO PASANDO CALLE PISTA DE ATERIZAJE	Metros lineales	240.0	240.0	240.0	100.0	796,198.00	796,198.00	796,198.00	796,198.00	796,198.00	796,198.00	796,198.00	Administración directa	123811	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040218271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Ocampo	CONSTRUCCION DE REACTOR EN BASEASACHI - 258344	258344	Ocampo	Ocampo	Basasachi	COLONIA BASEASACHI, 3326 BASEASACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AL ESTACIONAMIENTO CASCAVA Y CAMINO CAMINO A HUIJUMAR, CAMINO PLAZA PRINCIPAL EN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBARRIO DE ESTA LOCALIDAD ENTRE EL CAMINO	Metros lineales	68.0	68.0	68.0	100.0	247,092.00	247,092.00	247,092.00	247,092.00	247,092.00	247,092.00	247,092.00	Administración directa	123808	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Ocampo	MANTENIMIENTO CAMINO EL SAUCCILLO A AGUA CALIENTE EN TRAMOS ASLADOS - 299564	299564	Ocampo	Ocampo	El Sauccillo	EIRDO EL SAUCCILLO, 3337 EL SAUCCILLO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AGUA CALIENTE, CAMINO ENTRONQUE A HUIJUMAR EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A AGUA CALIENTE PASANDO ENTRONQUE A HUIJUMAR	Kilómetro lineal	17.0	17.0	17.0	100.0	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	Administración directa	123803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Otros Proyectos	Municipio de Ocampo	REHABILITACION DE CAMINO NAVOISGAMÉ EN OCAMPO EN TRAMOS ASLADOS - 307947	307947	Ocampo	Ocampo	Navoisgamé	RANCHERIA NAVOISGAMÉ, 3323 NAVOISGAMÉ, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO OCAMPO Y CAMINO RD CONCHO, CAMINO PRINCIPAL EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DEL BANCO DE BIENESTAR	Kilómetro lineal	6.0	6.0	6.0	100.0	394,747.00	394,747.00	394,747.00	394,747.00	394,747.00	394,747.00	394,747.00	Administración directa	123807	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Ocampo	CONSTRUCCION DE CALLE ATRAS DE LA IGLESIA EN CAURICHI - 307824	307824	Ocampo	Ocampo	Cajurechi	PUEBLO CAURICHI, 3330 CAURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE LA PISTA, CAMINO LA IGLESIA EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE LA PISTA PASANDO CALLE LA IGLESIA	Metros lineales	214.0	214.0	214.0	100.0	1,158,410.00	1,158,410.00	1,158,410.00	1,158,410.00	1,158,410.00	1,158,410.00	1,158,410.00	Administración directa	123805	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Ocampo	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO SACACOCOS EN CAURICHI - 307872	307872	Ocampo	Ocampo	Cajurechi	PUEBLO CAURICHI, 3330 CAURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS BARTAS Y CAMINO ARRIO LAS THOMAS, CAMINO LA IGLESIA EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LAS BARTAS Y CAMINO ARRIO LAS THOMAS PASANDO EL CAMINO DE LAS IGLESIAS.	Puentes(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	2,398,800.00	2,398,800.00	2,398,800.00	2,398,800.00	2,398,800.00	2,398,800.00	2,398,800.00	Administración directa	123806	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040217297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Ocampo	ENCEMENTADO CALLE DE LA PISTA DE ATERIZAJE EN CAURICHI - 308157	308157	Ocampo	Ocampo	Cajurechi	PUEBLO CAURICHI, 3330 CAURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE ASERRADERO VIEJO, CALLE LA PISTA EN ESTA OBRA SE CARRETERA LAS VARIAS Y CALLE AL ASERRADERO VIEJO PASANDO LA CALLE LA PISTA	Metros lineales	240.0	240.0	240.0	100.0	2,647,257.27	2,647,257.27	2,647,257.27	2,647,257.27	2,647,257.27	2,647,257.27	2,647,257.27	Administración directa	123832	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040216322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ocampo	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO EL POZO EN BASEASACHI - 257997	257997	Ocampo	Ocampo	Basasachi	BARRIO EL POZO EN BASEASACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BANCO DE BIENESTAR Y CARRETERA CARRETERA ESTACIONAMIENTO CASCAVA, CARRETERA HERMOSELLO EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL POZO POR EL CAMINO DEL BANCO DE BIENE	Metros lineales	302.0	302.0	302.0	100.0	894,335.00	894,335.00	894,335.00	894,335.00	894,335.00	894,335.00	894,335.00	Administración directa	123804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22040215477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Ojinaga	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CALLE 10A DE AV. L. R. DOMINGUEZ A V. LIBERTAD, EN DINAGUA, CHH. - 21348																							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRILIDAD	METS. MODIFICADA	FINANCI	POSSIBILITAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EJECUCION	ANALISIS FINANCIERO				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2																	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	RENTAS	CONTRATOS					
CHI0230402150779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Ojinega	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE 13A NORTE DE AV. INDEPENDENCIA A CALLE 15B Y PRIV. DE CALLE DURANGO DE CALLE 13A NORTE A V. VICENTE GUERRERO, EN QUINAGA, CHH. - 133518	123518	Ojinega	Ojinega	Manuel Ojinega		Metros Cuadrados	3,116.6	3,116.6	3,116.6	100.0	2,758,103.91	2,758,103.91	2,758,103.91	2,758,103.91	2,758,103.91	2,758,103.91	Obras	10PM001-001-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402154710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ESTACION CH Y MPO. DE QUINAGA, CHH. - 211399	211399	Ojinega	Ojinega	Ejido Quivria		Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	281,755.40	281,755.40	281,755.40	281,755.40	281,755.40	281,755.40	Obras	MO-09/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402154884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EIDO QUIVRIA Y TAPAL MPO. DE QUINAGA, CHH. - 211399	211399	Ojinega	Ojinega	Ejido Quivria		Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	234,297.22	234,297.22	234,297.22	234,297.22	234,297.22	234,297.22	Obras	MO-08/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402150726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EIDO QUIVRIA Y TAPAL MPO. DE QUINAGA, CHH. - 132549	132549	Ojinega	Ojinega	Ejido Quivria		Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	441,785.94	441,785.94	441,785.94	441,785.94	441,785.94	441,785.94	Obras	MO-01/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402150770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL ANCON, MPO. DE QUINAGA, CHH. - 133391	133391	Ojinega	Ojinega	El Ancon		Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	56,308.64	56,308.64	56,308.64	56,308.64	56,308.64	56,308.64	Obras	MO-05/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402154640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DIVISADERO, MPO. DE QUINAGA, CHH. - 211078	21078	Ojinega	Ojinega	El Divisadero		Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	334,654.46	334,654.46	334,654.46	334,654.46	334,654.46	334,654.46	Obras	MO-06/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402150728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JUAN, MPO. DE QUINAGA, CHH. - 132632	132632	Ojinega	Ojinega	El Llano		Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	344,444.08	344,444.08	344,444.08	344,444.08	344,444.08	344,444.08	Obras	MO-02/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402154669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. HOMBRES LUSTRES ENTRE CALLE 22A Y CALLE 24A, EN QUINAGA, CHH. - 212327	212327	Ojinega	Ojinega	Manuel Ojinega		Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	47,829.41	47,829.41	47,829.41	47,829.41	47,829.41	47,829.41	Obras	MO-07/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402150767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONA REVOLUCION, EN QUINAGA, CHH. - 133350	133350	Ojinega	Ojinega	Manuel Ojinega		Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	56,308.64	56,308.64	56,308.64	56,308.64	56,308.64	56,308.64	Obras	MO-04/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402150765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Ojinega	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. MENDEZ ENTRE CALLE 22A Y CALLE 24A, EN QUINAGA, CHH. - 133319	133319	Ojinega	Ojinega	Manuel Ojinega		Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	384,982.99	384,982.99	384,982.99	384,982.99	384,982.99	384,982.99	Obras	MO-03/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI023040219040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Rosales	REHABILITACION DREN PLUVIAL EN CONGREGACION ORTIZ - 368537	368537	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz		Metros lineales	125.0	125.0	125.0	100.0	164,633.00	164,633.00	164,633.00	164,633.00	164,633.00	164,633.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402191899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Rosales	REHABILITACION POZO EN KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE - 373102	373102	Rosales	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve		Pozos	1.0	1.0	1.0	100.0	516,521.00	516,521.00	516,521.00	516,521.00	516,521.00	516,521.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402191826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Rosales	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE - 372934	372934	Rosales	Rosales	Salón de Actos (Jardinería Cuarenta y Seis)		Metros lineales	240.0	240.0	240.0	100.0	696,810.00	696,810.00	696,810.00	696,810.00	696,810.00	696,810.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230302108527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Rosales	EQUIPAMIENTO POZO AGUA POTABLE EN SAN PEDRO - 101927	101927	Rosales	Rosales	San Pedro de Conchos		Pozos	1.0	1.0	1.0	100.0	332,096.00	332,096.00	332,096.00	332,096.00	332,096.00	332,096.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402191676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Deporte	Municipio de Rosales	REHABILITACION ALUMBRADO EN CANCHA COLBENTO JUAREZ - 372439	372439	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales		Metros Cuadrados	120.0	120.0	120.0	100.0	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402191639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Rosales	CONSTRUCCION E INSTALACION DE BEBEREROS AGUA POTABLE EN ESCUELAS ROSALES - 372328	372328	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales		Tornejos	7.0	14.0	14.0	100.0	134,855.00	134,855.00	134,855.00	134,855.00	134,855.00	134,855.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402190516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	Municipio de Rosales	REHABILITACION CENTRO DE SALUD EN BARRANCO BLANCO - 368811	368811	Rosales	Rosales	Barranco Blanco		Centros de salud	1.0	1.0	1.0	100.0	160,057.00	160,057.00	160,057.00	160,057.00	160,057.00	160,057.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402191636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	Municipio de Rosales	REMEDIACION CENTRO DE SALUD UNIDAD DENTAL EN ROSALES - 368907	368907	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales		Centros de salud	1.0	1.0	1.0	100.0	169,943.00	169,943.00	169,943.00	169,943.00	169,943.00	169,943.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230302108651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	Municipio de Rosales	REHABILITACION CENTRO DE SALUD - 104008	104008	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales		Centros de salud	1.0	1.0	1.0	100.0	180,560.00	180,560.00	180,560.00	180,560.00	180,560.00	180,560.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402191999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transporte y vialidad	Municipio de Rosales	REHABILITACION VADO RIO SAN PEDRO CABRETERA ORTIZ A DELICAS - 373471	373471	Rosales	Rosales	Congregación de Estación Ortiz		Metros lineales	130.0	130.0	130.0	100.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI0230402190236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transporte y vialidad	Municipio de Rosales	BACHO CALLES DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO - 367891	367891	Rosales	Rosales	El Molino		Metros cúbicos	22.0	22.0	22.0	100.0	265,744.00	265,744.00	265,744.00	265,744.00	265,744.00	265,744.00	Administración directa		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROGRAMA		CLASIFICACION	NATURALEZA EJECUTIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRILIDAD	META MODIFICADA	FINANCI	PODERESTAD	MONTOSUBVENCION APROBADA	MONTOSUBVENCION MODIFICADA	EJECUCION	COMPROMETIDO	COTIZADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																											
CHH220402155272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	RASTRO DEL CAMINO DE TERRACERA DESDE LA COMUNIDAD DE JUAN MENDOZA HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE EL TULE - 216466	216466	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	TERRACERA TRAMO JUAN MENDOZA - LIMITE CON EL MUNICIPIO DE EL TULE MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + DOS PUEBLOS JUAN MENDOZA, 3538 JUAN MENDOZA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA DE JUAN MENDOZA HASTA EL LI		Hómetro lineal	4.0	4.0	4.0	100.0	16,080.57	16,080.57	16,080.57	16,080.57	16,080.57	16,080.57	16,080.57	16,080.57	Obra	PMR-ADD-001/4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	CAMINO DEL CAMINO DE OLIVOS, LA CANA, EL TORREON, VALLE DEL ROSARIO - 285692	285692	Rosario	Rosario	La Cana	CAMINO TRAMO VALLE DE OLIVOS - VALLE DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 1 RANCHERA LA CANA, 3538 LA CANA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE OLIVOS QUE PASA POR LA CANA		Hómetro lineal	35.0	35.0	35.0	100.0	140,704.98	140,704.98	140,704.98	140,704.98	140,704.98	140,704.98	140,704.98	140,704.98	Obra	PMR-ADD-002/11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	RASTRO DEL CAMINO DESDE EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA VALLE DEL ROSARIO HACIA BALIZA, PASANDO POR EL PUEBLO AGUA CALIENTE, LA HUERTA, RANCHO VIEJO, SAN JOSE DE GRACIA Y LOS HOGUINES - 284940	284940	Rosario	Rosario	Los Hoguines	CAMINO TRAMO LOS HOGUINES - ENTRONQUE CARRETERA Y DEL ROSARIO BALIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERA LOS HOGUINES, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DESDE R		Hómetro lineal	12.0	12.0	12.0	100.0	48,241.71	48,241.71	48,241.71	48,241.71	48,241.71	48,241.71	48,241.71	48,241.71	Obra	PMR-ADD-002/14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402151343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	CAMINO TRAMO DESDE RANCHERA DE GUADALUPE A RANCHO DE MORALES A ENTRONQUE A CARRETERA VALLE DEL ROSARIO A BALIZA - 149017	149017	Rosario	Rosario	Rancheria Guadalupe	CAMINO TRAMO RANCHERA DE GUADALUPE - ENTRONQUE CARRETERA BALIZA A VALLE DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO D + 600 RANCHERA GUADALUPE, 3538 RANCHERA GUADALUPE, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHERA DE GUADALUPE		Hómetro lineal	6.0	6.0	6.0	100.0	24,120.85	24,120.85	24,120.85	24,120.85	24,120.85	24,120.85	24,120.85	24,120.85	Obra	PMR-ADD-002/2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402191214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	REHABILITACION DEL CAMINO DESDE RANCHERA LOS MORALES HASTA EL ARBOLITO HASTA JUAN MENDOZA - 370912	370912	Rosario	Rosario	Rancheria los Morales	TERRACERA TRAMO RANCHERA LOS MORALES - LOCALIDAD DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 1 PUEBLO LOS MORALES, 3535 RANCHERA LOS MORALES, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE		Hómetro lineal	3.0	3.0	3.0	100.0	125,947.03	125,947.03	125,947.03	125,947.03	125,947.03	125,947.03	125,947.03	125,947.03	Obra	PMR-ADD-FSM-003/58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302127219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	INVESTIMIENTO DE CAMINO LOS MORALES A LA MESA DE VALLE DE OLIVOS - 82512	82512	Rosario	Rosario	Rancheria los Morales	TERRACERA TRAMO RANCHERA LOS MORALES - UNIFORME MARGEN DERECHO KILOMETRO UNIFORME UNIFORME RANCHO LOS MORALES, 3535 RANCHERA LOS MORALES, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA DE LA COMUNIDAD DE RANCHER		Hómetro lineal	8.6	8.6	8.6	100.0	205,300.11	205,300.11	205,300.11	205,300.11	205,300.11	205,300.11	205,300.11	205,300.11	Obra	PMR-ADD-002/1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402151264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	RASTRO DE CAMINO DESDE LA COMUNIDAD DE RANCHO LOS MORALES HASTA EL ARBOLITO SOMBRERILLO - 216420	216420	Rosario	Rosario	Rancheria los Morales	TERRACERA TRAMO RANCHERA LOS MORALES - ARBOLITO SOMBRERILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 1 RANCHERA LOS MORALES, 3535 RANCHERA LOS MORALES, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, TRAMO DESDE RANCHERA LOS MORALES HASTA EL ARR		Hómetro lineal	3.0	3.0	3.0	100.0	12,600.43	12,600.43	12,600.43	12,600.43	12,600.43	12,600.43	12,600.43	12,600.43	Obra	PMR-ADD-002/3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402161907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	RASTRO DEL CAMINO DE SAN JAVIER A SAN IGNACIO TRAMO ENTRONQUE CON GUADALUPE - 281133	281133	Rosario	Rosario	San Ignacio	CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE GUADALUPE - SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 1 RANCHERA SAN IGNACIO, 3538 SAN IGNACIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA DESDE EL ENTRONQUE DE RANCHERA GUADALUPE PASAND		Hómetro lineal	11.0	11.0	11.0	100.0	44,221.57	44,221.57	44,221.57	44,221.57	44,221.57	44,221.57	44,221.57	44,221.57	Obra	PMR-ADD-002/10	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402189483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	SEGUNDA ETAPA DE RASTRO DEL CAMINO SAN JAVIER, SAN IGNACIO AL ENTRONQUE DE GUADALUPE - 360872	360872	Rosario	Rosario	San Ignacio	TERRACERA TRAMO ENTRONQUE DE GUADALUPE SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 1 PUEBLO SAN IGNACIO, 3538 SAN IGNACIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO H		Hómetro lineal	11.0	11.0	11.0	100.0	48,742.70	48,742.70	48,742.70	48,742.70	48,742.70	48,742.70	48,742.70	48,742.70	Obra	PMR-ADD-FSM-003/53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402189631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	SEGUNDA ETAPA DE RASTRO DEL CAMINO DESDE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER HASTA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CAÑON - 362921	362921	Rosario	Rosario	San Javier	TERRACERA TRAMO SAN JAVIER - SAN NICOLAS DEL CAÑON MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 PUEBLO SAN JAVIER, 3535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA DESDE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER HASTA LA COMUNIDAD DE		Hómetro lineal	10.0	10.0	10.0	100.0	44,722.55	44,722.55	44,722.55	44,722.55	44,722.55	44,722.55	44,722.55	44,722.55	Obra	PMR-ADD-FSM-003/64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402194763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	ENCAMENADO DE 570 M2 DEL TRAMO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA VIVIENDA DEL SR ENRIQUE VALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO, CHIH - 380770	380770	Rosario	Rosario	San Javier	CALLE A UN COSTADO DE LA VIVIENDA DEL SR ENRIQUE VALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO, CHIH - 380770	Metros Cuadrados	684.0	684.0	684.0	100.0	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Administración directa	126884	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402161748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	RASTRO DEL CAMINO DESDE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CAÑON - 281252	281252	Rosario	Rosario	San Javier	CAMINO TRAMO SAN JAVIER - SAN NICOLAS DEL CAÑON MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERA SAN JAVIER, 3535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER HACIA LA		Hómetro lineal	10.0	10.0	10.0	100.0	40,301.42	40,301.42	40,301.42	40,301.42	40,301.42	40,301.42	40,301.42	40,301.42	Obra	PMR-ADD-002/8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402194830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	ENCAMENADO DE LA PARTE DE CALLE TRAMO FRENTE A PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CAÑON - 360952	360952	Rosario	Rosario	San Nicolás del Cañon	PUEBLO SAN NICOLAS DEL CAÑON, 3535 SAN NICOLAS DEL CAÑON, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, TRAMO FRENTE A PRIMARIA DE SAN NICOLAS DEL CAÑON	Metros Cuadrados	490.0	490.0	490.0	100.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	126885	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402168837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	RASTRO DE CAMINO DESDE SAN JAVIER, JUAN MENDOZA A VALLE DE OLIVOS - 277548	277548	Rosario	Rosario	Valle de Olivos (la Ciénega de Olivos)	TERRACERA TRAMO VALLE DE OLIVOS - SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERA VALLE DE OLIVOS, 3539 VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS), ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DE LA CO		Hómetro lineal	18.0	18.0	18.0	100.0	72,362.56	72,362.56	72,362.56	72,362.56	72,362.56	72,362.56	72,362.56	72,362.56	Obra	PMR-ADD-002/7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402194844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	ENCAMENADO DE LA PARTE DE LA CALLE SR NOMBRE TRAMO FRENTE A LA VIVIENDA DEL SR ABEL PAVAN EN VALLE DE OLIVOS, ROSARIO, CHIH - 381029	381029	Rosario	Rosario	Valle de Olivos (la Ciénega de Olivos)	PUEBLO VALLE DE OLIVOS, 3539 VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS), ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, TRAMO DE LA CALLE SR NOMBRE FRENTE A LA VIVIENDA DEL SR ABEL PAVAN EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE OLIVOS	Metros Cuadrados	490.0	490.0	490.0	100.0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	126886	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220402188403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	SEGUNDA ETAPA DE RASTRO DEL CAMINO DESDE SAN JAVIER PASANDO POR JUAN MENDOZA HASTA VALLE DE OLIVOS - 362639	362639	Rosario	Rosario	Valle de Olivos (la Ciénega de Olivos)	TERRACERA TRAMO VALLE DE OLIVOS - SAN JAVIER MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 1 PUEBLO VALLE DE OLIVOS, 3539 VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS), ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE COMUNICA LA COM		Hómetro lineal	18.0	18.0	18.0	100.0	76,883.69	76,883.69	76,883.69	76,883.69	76,883.69	76,883.69	76,883.69	76,883.69	Obra	PMR-ADD-FSM-003/52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402188231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	SEGUNDA ETAPA DE RASTRO DEL CAMINO DE VALLE DEL ROSARIO HACIA VALLE DE OLIVOS - 362182	362182	Rosario	Rosario	Valle de Olivos (la Ciénega de Olivos)	TERRACERA TRAMO VALLE DE OLIVOS - VALLE DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 PUEBLO VALLE DE OLIVOS, 3539 VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS), ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA DESDE LA COMUNIDAD		Hómetro lineal	9.0	9.0	9.0	100.0	40,702.41	40,702.41	40,702.41	40,702.41	40,702.41	40,702.41	40,702.41	40,702.41	Obra	PMR-ADD-FSM-003/50	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402193695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	SEGUNDA ETAPA DE RASTRO DEL CAMINO DE VALLE DEL ROSARIO, LA CANA, EL TORREON HASTA VALLE DEL ROSARIO - 360937	360937	Rosario	Rosario	Valle de Olivos (la Ciénega de Olivos)	TERRACERA TRAMO VALLE DE OLIVOS - VALLE DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 1 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 3539 VALLE DEL ROSARIO (LA CIENEGA DE OLIVOS), ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE VA DESDE DE		Hómetro lineal	35.0	35.0	35.0	100.0	145,226.11	145,226.11	145,226.11	145,226.11	145,226.11	145,226.11	145,226.11	145,226.11	Obra	PMR-ADD-FSM-003/57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402187565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	SEGUNDA ETAPA DE RASTRO DEL CAMINO DE VALLE DEL ROSARIO AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SATEVO - 359940	359940	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	TERRACERA TRAMO VALLE DEL ROSARIO - LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SATEVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 1 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 3539 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DE LA		Hómetro lineal	20.0	20.0	20.0	100.0	105,024.69	105,024.69	105,024.69	105,024.69	105,024.69	105,024.69	105,024.69	105,024.69	Obra	PMR-ADD-FSM-003/48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	RASTRO DEL CAMINO DE VALLE DEL ROSARIO HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SATEVO - 287538	287538	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CAMINO TRAMO VALLE DEL ROSARIO - LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SATEVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 1 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 3539 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DESDE LA COM		Hómetro lineal	25.0	25.0	25.0	100.0	100,503.56	100,503.56	100,503.56	100,503.56	100,503.56	100,503.56	100,503.56	100,503.56	Obra	PMR-ADD-002/15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402168787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE VALLE DEL ROSARIO AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SATEVO - 287504	287504	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CAMINO TRAMO VALLE DEL ROSARIO - LIMITE CON EL MUNICIPIO DE SATEVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 1 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 3539 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERA QUE CONDUCE DE LA COMU		Hómetro lineal	6.0	6.0	6.0	100.0	143,066.30	143,066.30	143,066.30	143,066.30	143,066.30	143,066.30	143,066.30	143,066.30	Obra	PMR-ADD-002/16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRACIONAL	META MODIFICADA	FINANCI	POSSIBILITAD	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EGRESADO	COMPROMETIDO	OTORGADO	EJECUCIO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPAFIESTA
					MANEJO FUENTE 1	MANEJO FUENTE 2																										
CHH22040168483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Rosario	BASTRO DE CAMINO DE VALLE DEL ROSARIO HASTA LA COMUNIDAD DE VALLE DE OLIVOS 285993	285993	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	CAMINO TRAMO VALLE DEL ROSARIO - VALLE DE OLIVOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE VALLE		Kilómetro lineal	9.0	9.0	9.0	100.0	36,181.28	36,181.28	36,181.28	36,181.28	36,181.28	36,181.28	36,181.28	Obras	PMR-ADD-001/12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040178906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DEL FRESCO, ROSARIO, CHIH., - 336168	336168	Rosario	Rosario	El Fresno	RANCHERIA LOCALIDAD EL FRESCO, 33530 EL FRESCO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN FRENTE A LA COMUNIDAD DEL FRESCO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, UBICADO EN EL RIO BALIZA CUANDO VA PARA LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE AL BAÑAR A MANO IZQUIERDA EN LA		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	122,299.82	122,299.82	122,299.82	122,299.82	122,299.82	122,299.82	122,299.82	Administración directa	125579	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040178919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRESCO, ROSARIO, CHIHUAHUA - 336388	336388	Rosario	Rosario	El Fresno	RANCHERIA LOCALIDAD EL FRESCO, 33530 EL FRESCO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN FRENTE A LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO AL OTRO LADO DEL RIO BALIZA LLENDO PARA AGUA CALIENTE A MANO IZQUIERDA AL BAÑAR EN LAS		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	Administración directa	125580	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040185442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA MADRE SOLTERA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO - 35344	35344	Rosario	Rosario	El Saucito	PUEBLO EL SAUCITO, 33530 EL SAUCITO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA A LAS ORILLAS DEL PUEBLO		Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100.0	34,637.12	34,637.12	34,637.12	34,637.12	34,637.12	34,637.12	34,637.12	Administración directa	126174	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040178165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACIONAL PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN RANCHO EL SAUCITO, ROSARIO, CHIH., - 334179	334179	Rosario	Rosario	El Saucito	RANCHERIA RANCHO EL SAUCITO, 33530 EL SAUCITO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, UBICADO A 7 KM DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA QUE VA DE VALLE DEL ROSARIO HACIA EL ENTRONQUE DE SAN MATEO LLEGANDO AL CENTRO DEL PUEBLO AVANZANDO 300		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	150,066.63	150,066.63	150,066.63	150,066.63	150,066.63	150,066.63	150,066.63	Administración directa	125577	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040183190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN MENDOZA, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIHUAHUA - 342532	342532	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	PUEBLO JUAN MENDOZA, 33538 JUAN MENDOZA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO JUAN MENDOZA MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA EN LAS CASAS QUE ESTAN MAS LEJOS A LAS ORILLAS DEL PUEBLO A LA SALIDA PARA EL ALAMO		Metros Cuadrados	24.0	24.0	24.0	100.0	27,504.55	27,504.55	27,504.55	27,504.55	27,504.55	27,504.55	27,504.55	Administración directa	126167	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040182022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	REHABILITACION DE TECHO DE 6M PARA PERSONA MAYOR Y DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN MENDOZA, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIHUAHUA - 342894	342894	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	PUEBLO JUAN MENDOZA, 33538 JUAN MENDOZA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO JUAN MENDOZA ROSARIO CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN LAS CASAS QUE ESTAN AFUERA DEL PUEBLO EN LA SALIDA HACIA EL ALAMO		Metros Cuadrados	24.0	24.0	24.0	100.0	16,264.20	16,264.20	16,264.20	16,264.20	16,264.20	16,264.20	16,264.20	Administración directa	126168	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040182088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	REHABILITACION DE TECHO PARA FAMILIA NUMEROSA EN LA COMUNIDAD DE JUAN MENDOZA - 343093	343093	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	PUEBLO JUAN MENDOZA, 33538 JUAN MENDOZA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO JUAN MENDOZA MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA A UN COSTADO DEL TANGUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD		Metros Cuadrados	45.0	45.0	45.0	100.0	26,760.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00	Administración directa	126169	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040182155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONA MAYOR EN LA COMUNIDAD DE JUAN MENDOZA, ROSARIO, CHIHUAHUA - 343302	343302	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	PUEBLO JUAN MENDOZA, 33538 JUAN MENDOZA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO JUAN MENDOZA ROSARIO, CHIHUAHUA, EN LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL ALAMO A MANO IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR AL ARROYO DE SOMBRERILLO		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	Administración directa	126170	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040181937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE FIRME PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, ROSARIO CHIHUAHUA - 358311	358311	Rosario	Rosario	La Huerta	PUERTO LA HUERTA, 33531 LA HUERTA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO COMANDANTE DE LA HUERTA SE ENCUENTRA POR DE FUERA DEL PUEBLO EN EL COSTADO DE LA UNICA TIENDA DE ABARROTES QUE HAY EN ESE PUEBLO		Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	15,322.76	15,322.76	15,322.76	15,322.76	15,322.76	15,322.76	15,322.76	Administración directa	126183	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040181632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA FAMILIA NUMEROSA Y DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO CHIHUAHUA - 341548	341548	Rosario	Rosario	La Huerta	PUEBLO LA HUERTA, 33531 LA HUERTA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO CHIHUAHUA EN FRENTE DE LA CAPILLA DEL PUEBLO		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	Administración directa	126105	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040184967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	REHABILITACION DE TECHO PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN RANCHERIA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA - 351682	351692	Rosario	Rosario	Rancheria Guadalupe	RANCHERIA GUADALUPE, 33538 RANCHERIA GUADALUPE, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA EN LA RANCHERIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA DE DONDE ESTAN LOS ARBOLES DEL PUEBLO HACIA MANO DERECHA, EN FRENTE DE LOS		Metros Cuadrados	22.5	22.5	22.5	100.0	15,021.13	15,021.13	15,021.13	15,021.13	15,021.13	15,021.13	15,021.13	Administración directa	126172	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040178901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA COMUNIDAD DE RANCHERIA LOS MORALES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS - 356390	356390	Rosario	Rosario	Rancheria los Morales	RANCHERIA LOS MORALES, 33535 RANCHERIA LOS MORALES, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA EN LA RANCHERIA LOS MORALES POR DE FUERA DEL PUEBLO EN EL COSTADO DEL CAMINO PARA IR A LA COMUNIDAD DE VILQUETOS EN EL MUNICIPIO DE EL TRES PASADOS EL ARROYO TRONCA		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	95,503.47	95,503.47	95,503.47	95,503.47	95,503.47	95,503.47	95,503.47	Administración directa	125581	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040184606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE GAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIHUAHUA - 355504	355504	Rosario	Rosario	San Javier	PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, COMUNIDAD DE SAN JAVIER POR LA ENTRADA NUEVA BAÑAR EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA Y POSTO DONDE SE TERMINA LA CALLE A MANO IZQUIERDA SE LOCALIZA		Metros Cuadrados	36.0	36.0	36.0	100.0	26,248.76	26,248.76	26,248.76	26,248.76	26,248.76	26,248.76	26,248.76	Administración directa	126179	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040180018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER PARA PERSONAS DE AVANZADA EDAD - 336807	336807	Rosario	Rosario	San Javier	PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER EN FRENTE A LA ENTRADA NUEVA HACIA MANO DERECHA CERCA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	Administración directa	125583	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040178961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA FAMILIA INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER - 333478	333478	Rosario	Rosario	San Javier	PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL FUENTE DE LA CARRETERA QUE VA DESDE LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO HASTA EL ENTRONQUE DE SAN MATEO EN EL MUNICIPIO DE EL TRES PASADOS		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	158,855.21	158,855.21	158,855.21	158,855.21	158,855.21	158,855.21	158,855.21	Administración directa	125576	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040185748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	REHABILITACION DE TECHO DE BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIHUAHUA - 354664	354654	Rosario	Rosario	San Javier	PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO SAN JAVIER MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD		Metros Cuadrados	12.5	12.5	12.5	100.0	11,251.48	11,251.48	11,251.48	11,251.48	11,251.48	11,251.48	11,251.48	Administración directa	126176	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040180522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIH., - 338258	338258	Rosario	Rosario	San Javier	PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA EN FRENTE DE LA ENTRADA DE LA IGLESIA ANTIGUA DEL PUEBLO A 200 METROS DE DISTANCIA		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	Administración directa	126104	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040183135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER EN EL MANEJO DE ROSARIO CHIHUAHUA - 352732	352732	Rosario	Rosario	San Javier	PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER EN EL MANEJO DE ROSARIO CHIHUAHUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER EN LA PRIMERA CASA A MANO DERECHA		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	79,369.18	79,369.18	79,369.18	79,369.18	79,369.18	79,369.18	79,369.18	Administración directa	126173	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040182078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA MADRE SOLTERA EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA - 337626	337626	Rosario	Rosario	San Javier	PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER EN LA ENTRADA PRINCIPAL A 200 METROS DE FRENTE A MANO DERECHA		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	Administración directa	125584	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040187359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARBON, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIHUAHUA - 359136	359136	Rosario	Rosario	San Nicolas del Carbon	PUEBLO SAN NICOLAS DEL CARBON, 33536 SAN NICOLAS DEL CARBON, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE EL CARBON ATRAS DE LA PURIFICADORA DEL PUEBLO		Cuadrates	1.0	1.0	1.0	100.0	79,369.22	79,369.22	79,369.22	79,369.22	79,369.22	79,369.22	79,369.22	Administración directa	126185	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22040187254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARBON EN LA TIENDA DEL PUEBLO PASANDO EL ARROYO A MANO	358968	Rosario	Rosario	San Nicolas del Carbon	PUEBLO SAN NICOLAS DEL CARBON, 33536 SAN NICOLAS DEL CARBON, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA EN SAN NICOLAS DEL CARBON MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA EN LA TIENDA DEL PUEBLO PASANDO EL ARROYO A MANO		Metros Cuadrados	12.0	12.0	12.0	100.0	16,690.67	16,690.67	16,690.67	16,690.67	16,690.67	16,690.67	16,690.67	Administración directa	126171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS		UNIDAD DE MEDIDA	METRACIONAL	META MODIFICADA	FINANCIACION	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EJECUCION	COMPROMISOS	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUFERTA	
							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION								SECCION	FINANCIACION																
CHI0220402184771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARON, ROSARIO, CHIQUAHUA- 351126	351126	Rosario	Rosario	San Nicolás del Cañon	PUEBLO SAN NICOLAS DEL CARON, 35336 SAN NICOLAS DEL CARON, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y DOMICILIO CONOCIDO SAN NICOLAS DEL CARON EN EL ULTIMO BARRIO LA CASA QUE SE ENCUENTRA CASA A FINAL DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	9.0	9.0	9.0	100.0	16,922.76	16,922.76	16,922.76	16,922.76	16,922.76	16,922.76	16,922.76	Administración directa	126171	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402181855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARON - 342329	342329	Rosario	Rosario	San Nicolás del Cañon	PUEBLO SAN NICOLAS DEL CARON, 35336 SAN NICOLAS DEL CARON, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y DOMICILIO CONOCIDO SAN NICOLAS DEL CARON EN LA ENTRADA DEL PUEBLO LA PRIMER CASA QUE SE ENCUENTRA AH	Cuarto(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	74,848.05	Administración directa	126164	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402181718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA FAMILIA DE ADULTOS MAYORES Y ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARON - 341791	341791	Rosario	Rosario	San Nicolás del Cañon	PUEBLO SAN NICOLAS DEL CARON, 35336 SAN NICOLAS DEL CARON, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y SE UBICA EN EL TERCER BARRIO DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARON EN LA PRIMER CASA QUE ESTÁ PAGANDO EL ARROYO HICCA MANDO DERECHON	Cuarto(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	48,492.82	48,492.82	48,492.82	48,492.82	48,492.82	48,492.82	48,492.82	Administración directa	126160	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402181750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARON, ROSARIO, CHIQUAHUA- 341901	341901	Rosario	Rosario	San Nicolás del Cañon	PUEBLO SAN NICOLAS DEL CARON, 35336 SAN NICOLAS DEL CARON, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y DOMICILIO CONOCIDO SAN NICOLAS DEL CARON MUNICIPIO DE ROSARIO CHIQUAHUA UBICADO EN EL TERCER BARRIO DEL PUEBLO PASANDO EL ARROYO A MANO	Metros Cuadrados	15.0	15.0	15.0	100.0	27,854.00	27,854.00	27,854.00	27,854.00	27,854.00	27,854.00	27,854.00	Administración directa	126161	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402178416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA FAMILIA INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO - 311800	311800	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 35350 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO CHIQUAHUA UBICADO EN LA PARTE TRASERA DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE VALLE DE	Cuarto(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	194,302.74	194,302.74	194,302.74	194,302.74	194,302.74	194,302.74	194,302.74	Administración directa	125572	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402186046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	REHABILITACION DE MURO DE CASA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO- 355442	355442	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 35350 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CALLE DE LA CALLE PRINCIPAL LA CASA DE MAMO DEBEREN BIANDADO HACIA EL ARROYO	Metros Cuadrados	20.0	20.0	20.0	100.0	26,435.07	26,435.07	26,435.07	26,435.07	26,435.07	26,435.07	26,435.07	Administración directa	126177	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402179431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE CUARTO HABITACIONAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO - 335009	335009	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 35350 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE ARriba EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA SEGUNDA CALLE DE LA	Cuarto(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	80,630.24	80,630.24	80,630.24	80,630.24	80,630.24	80,630.24	80,630.24	Administración directa	125578	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402178858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA FAMILIA INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO - 333231	333231	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 35350 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y OBRA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE VALLE DEL ROSARIO A UN COSTADO DE LA	Sanitario(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	95,826.73	95,826.73	95,826.73	95,826.73	95,826.73	95,826.73	95,826.73	Administración directa	125574	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402181808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Rosario	REHABILITACION DE TECHO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE VALLE DEL ROSARIO CHIQUAHUA - 342160	342160	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 35350 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIQUAHUA ENTRE Y COMUNA DE VALLE DEL ROSARIO SE UBICA PARA LAS CASAS DE ARriba EN DONDE ESTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA	Metros Cuadrados	38.5	38.5	38.5	100.0	28,382.21	28,382.21	28,382.21	28,382.21	28,382.21	28,382.21	28,382.21	Administración directa	126163	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402197195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyecto	Municipio de San Francisco de Borja	132 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 388205	388205	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	Obra	MSF9-FSM22-004-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402177806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyecto	Municipio de San Francisco de Borja	REHABILITACION PARCIAL DE VADO EN GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIQUAHUA - 329621	329621	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Santa Ana	CAMINO TRAMO SANTA ANA - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 720 RANCHO SANTA ANA, 3346 SANTA ANA, SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIQUAHUA ENTRE Y TOMA LA CARRETERA CHIQUAHUA ENTRE Y TOMA LA CARRETERA CHIQUAHUA CUARTENTON EN DIRECCION AL SURDESTE EN EL CANTONAMIENTO 61000 GRA A 1	Metros Cuadrados	240.0	240.0	240.0	100.0	798,267.83	778,151.37	778,151.37	778,151.37	778,151.36	778,151.36	778,151.36	Obra	MSF9-FSM22-002-2022	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402197262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transporte y vialidad	Municipio de San Francisco de Borja	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN BARRIO SAN MIGUEL - 388393	388393	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33360 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIQUAHUA ENTRE Y TOMA LA CARRETERA CHIQUAHUA CUARTENTON EN DIRECCION AL SURDESTE EN EL CANTONAMIENTO 61000 GRA A 1	Metros lineales	500.0	500.0	500.0	100.0	146,154.01	146,154.01	146,154.01	146,154.01	146,154.01	146,154.01	146,154.01	Administración directa	125660	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402178736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de San Francisco de Borja	AMPLIACION DE RIO ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOS TARRAMUNDAS EN LA LOCALIDAD DE TIPOHACHI EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIQUAHUA - 333027	333027	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Tipohachi	CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TIPOHACHIC, 33166 TIPOHACHIC, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIQUAHUA ENTRE Y TOMA LA CARRETERA CHIQUAHUA CUARTENTON EN DIRECCION AL SURDESTE EN EL CANTONAMIENTO 61000 GRA A LA DERECHA CON DIRECCION	Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0	167,620.00	167,620.00	167,620.00	167,620.00	167,620.00	167,620.00	167,620.00	Administración directa	125667	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI02204020073985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Junta Central de Agua Saneamiento	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, CABECERA MUNICIPAL - 46275	46275	San Francisco de Oro	San Francisco de Oro	Bellavista	EJIDO BELLAVISTA, 33505 BELLAVISTA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y EL POZO DE ENUEBRO UBICADO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL CAMINO QUE VIEJE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Pozo(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	164,082.00	Administración directa	117933	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402157574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco del Oro	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE SAN JOSE - 143113	143113	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Boquilla de San José	EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSE, 33535 BOQUILLA DE SAN JOSE, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y EL POZO SE VA A PERFORAR EN LA ENTRADA DE LA BOQUILLA A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLA DE SAN JOSE	Pozo(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	334,254.00	334,254.00	334,254.00	334,254.00	334,254.00	334,254.00	334,254.00	Obra	DDPM-08059003-FISM-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402163112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco del Oro	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE SAN JOSE - 257386	257386	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Boquilla de San José	EJIDO BOQUILLA DE SAN JOSE, 33535 BOQUILLA DE SAN JOSE, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y EL EQUIPAMIENTO SOLAR VA A SER EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A LA DERECHA POR EL LADO DE LA BOQUILLA	Pozo(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	Obra	DDPM-08059003-FISM-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI022040206836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco del Oro	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA - 21478	21478	San Francisco de Oro	San Francisco del Oro	Paso de Molina	EJIDO PASO DE MOLINA, 33505 PASO DE MOLINA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y LA AMPLIACION DEL POZO SERA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA	Pozo(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	399,040.00	399,040.00	399,040.00	399,040.00	399,040.00	399,040.00	399,040.00	Administración directa	117932	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402125086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Deporte	Municipio de San Francisco del Oro	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL BARRIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL ORO EN LA COLONIA ZACATECAS - 165339	165339	San Francisco de Oro	San Francisco del Oro	San Francisco de Oro	COLONIA ZACATECAS, 33505 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN POLIDORTIVO EN LA ZONA DE LOS ESTADIOS Y PLAZA EN LA COLONIA ZACATECAS	Cancha(s)	1.0	1.0	1.0	100.0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Administración directa	121152	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402154725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transporte y vialidad	Municipio de San Francisco del Oro	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO EN DIFERENTES LOCALIDADES - 213454	213454	San Francisco de Oro	San Francisco del Oro	Boquilla de San José	EJIDO PASO DE MOLINA, 33505 PASO DE MOLINA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y SE VA A LEVAR ACABO LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Kilómetro lineal	50.0	50.0	50.0	100.0	261,350.00	261,350.00	261,350.00	261,350.00	261,350.00	261,350.00	261,350.00	Administración directa	124655	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402120801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transporte y vialidad	Municipio de San Francisco del Oro	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA ZONA DE LOS ESTADIOS EN SAN FRANCISCO DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL ORO EN LA COLONIA ZACATECAS - 165086	165086	San Francisco de Oro	San Francisco del Oro	San Francisco de Oro	CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA ZACATECAS, 33505 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y LA OBRAS DE PAVIMENTACION SE LEVARA ACABO EN LA ZONA DE LOS ESTADIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DEL	Metros Cuadrados	650.0	650.0	650.0	100.0	527,868.00	527,868.00	527,868.00	527,868.00	527,868.00	527,868.00	527,868.00	Administración directa	124652	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI02204021574761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de San Francisco del Oro	REHABILITACION DE ALIBARRADO PUBLICO EN SAN FRANCISCO DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA, SAN JOSE DE LOS BAYON Y BOQUILLA DE SAN JOSE - 213719	213716	San Francisco de Oro	San Francisco del Oro	Paso de Molina	EJIDO PASO DE MOLINA, 33505 PASO DE MOLINA, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIQUAHUA ENTRE Y SE VA A LEVAR ACABO EL CAMBIO DE LUMINARIOS EN LA TOTALIDAD DE LAS CALLES DE PASO DE MOLINA SAN JOSE DE LOS BAYON Y LA BOQUILLA DE SAN JOSE	Pavés	131.0	131.0	131.0	100.0	816,806.00	816,806.00	816,806.00	816,806.00	816,806.00	816,806.00	816,806.00	Administración directa	124657	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI0220402163844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de San Francisco del Oro	CONSTRUCC																						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAUHA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL PROYECTO	DETALLE DE PROGRAMA		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS				ÁREAS FINANCIERAS				ESTATUS		OBSERVACIONES CAPSUSTA										
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	PROYACCION	PROYACCION	PROYACCION	PROYACCION	PROYACCION	PROYACCION	PROYACCION		PROYACCION	PROYACCION	PROYACCION	PROYACCION						
CHI22040218750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE BRENDA SANITARIO EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, CHIHAUHA.- 359913	359913	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara					Metros lineales	194.0	194.0	194.0	100.0	224,074.89	224,070.00	224,070.00	224,070.00	224,070.00	224,070.00	224,070.00	Administración directa	126524	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, CHIHAUHA.- 358881	358891	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara					Metros lineales	194.0	194.0	194.0	100.0	462,739.45	324,168.28	324,168.28	324,168.28	324,168.28	324,168.28	324,168.28	Administración directa	126528	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN BARRIOS RURALES EN SANTA BARBARA, LOCALIDAD CASA COLORADA.- 360205	360205	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Casa Colorada (Francisco I. Madero)					Kilómetro lineal	10.0	10.0	10.0	100.0	441,258.00	441,177.99	441,177.99	441,177.99	441,177.99	441,177.99	441,177.99	Administración directa	126532	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BASURERO MUNICIPAL EN SANTA BARBARA, CHIHAUHA, LOCALIDAD TAJONAS.- 360886	360886	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Tajonas					Metros lineales	450.0	450.0	450.0	100.0	440,000.00	439,640.00	439,640.00	439,640.00	439,640.00	439,640.00	439,640.00	Administración directa	126535	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA BARBARA, CHIHAUHA Y COLONIA FRANCISCO I. MADERO.- 360753	360753	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara					Piezas	50.0	50.0	50.0	100.0	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	126512	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SANTA BARBARA, CHIHAUHA, LOCALIDAD VALQUERITOS COLONIA ALDAMA.- 360508	360508	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Vaqueros					Metros lineales	1,102.0	1,102.0	1,102.0	100.0	500,000.00	492,112.49	492,112.49	492,112.49	492,112.49	492,112.49	492,112.49	Servicios	DDM-58-E1-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, SANTA BARBARA, CHIHAUHA.- 366855	366855	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Corral de Piedra (Zenzontepec)					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	43,186.27	43,186.27	43,186.27	43,186.27	43,186.27	43,186.27	43,186.27	Administración directa	126453	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040218938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA, CHIHAUHA.- 367084	367084	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Punto Alegre					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	43,186.27	14,396.34	14,396.34	14,396.34	14,396.34	14,396.34	14,396.34	Administración directa	126460	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040219056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, SANTA BARBARA, CHIHAUHA.- 367396	367396	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Rita (Noriega y Anexo)					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	43,186.27	17,863.37	17,863.37	17,863.37	17,863.37	17,863.37	17,863.37	Administración directa	126464	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA PLAYA, SATÉVO, CHIHAUHA.- 313386	313386	Satévo	Satévo	El Zaco					Puentes(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	699,242.34	Administración directa	123517	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	RECONSTRUCCION CON CONCRETO DE HERRAJES EN CALLE GRAL. FIGUEROA AVILA ENTRE C. 2DA Y C. FCO. BARRIO, EN SAN FRANCISCO JAVIER DE SATÉVO, CHIHAUHA.- 313252	313252	Satévo	Satévo	San Francisco Javier de Satévo					Metros Cuadrados	538.0	538.0	538.0	100.0	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	562,810.16	Administración directa	123528	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040219405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE EIDO EL TORREÓN Y LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA, SATÉVO, CHIHAUHA.- 380315	380315	Satévo	Satévo	Ejido el Torreón, Rancho el Torreón					Kilómetro lineal	15.0	15.0	15.0	100.0	52,779.59	52,779.59	52,779.59	52,779.59	52,779.59	52,779.59	52,779.59	Administración directa	123553	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040219392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	BACHEO SUPERFICIAL DE CAMINO CON DOBLE REGIO DE SELLO ENTRE LA VÍA CORTA A PARRAL Y LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN.- 379506	379506	Satévo	Satévo	El Torreón					Metros cúbicos	21.0	21.0	21.0	100.0	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	Administración directa	123559	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040219437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	BACHEO DE CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN Y LA LOCALIDAD DE EL SITIO SATÉVO, CHIHAUHA.- 379631	379631	Satévo	Satévo	El Torreón					Kilómetro lineal	38.4	38.4	38.4	100.0	137,543.80	137,543.80	137,543.80	137,543.80	137,543.80	137,543.80	137,543.80	Administración directa	123555	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040219387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	BACHEO SUPERFICIAL DE CAMINO CON DOBLE REGIO DE SELLO ENTRE LA VÍA CORTA A PARRAL Y LA LOCALIDAD DE LA CENEGUILLA, SATÉVO, CHIHAUHA.- 378304	378304	Satévo	Satévo	La Ceneguilla					Metros cúbicos	21.0	21.0	21.0	100.0	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	49,170.28	Administración directa	123561	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040219356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y BASE HIDRAULICA EN EL CAMINO VIA CORTA A PARRAL, LA CENEGUILLA DEL KM 3+605 900 AL KM 3+605 400.- 376507	376507	Satévo	Satévo	La Ceneguilla					Metros lineales	300.0	300.0	300.0	100.0	174,964.89	174,964.89	174,964.89	174,964.89	174,964.89	174,964.89	174,964.89	Administración directa	123562	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040219249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Satévo	BACHEO DE CAMINO VECINAL DIO DE AGUA LA JOYA Y SUS RAMALES EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA, SATÉVO, CHIHAUHA.- 379399	379399	Satévo	Satévo	La Joya					Kilómetro lineal	36.4	36.4	36.4	100.0	130,487.50	130,487.50	130,487.50	130,487.50	130,487.50	130,487.50	130,487.50	Administración directa	123556	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BABONOVABA, SATÉVO, CHIHAUHA.- 328182	328182	Satévo	Satévo	Babonovaba					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123596	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO, SATÉVO, CHIHAUHA.- 328431	328431	Satévo	Satévo	Boca del Rio					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.18	74,819.18	74,819.18	74,819.18	74,819.18	74,819.18	74,819.18	Administración directa	123600	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CARMONA, SATÉVO, CHIHAUHA.- 330882	330882	Satévo	Satévo	Carmona					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	Administración directa	123621	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI22040217784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EIDO EL TORREÓN, SATÉVO, CHIHAUHA.- 329806	329806	Satévo	Satévo	Ejido el Torreón, Rancho el Torreón					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	Administración directa	123609	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EIDO EL TORREÓN, SATÉVO, CHIHAUHA.- 327146	327146	Satévo	Satévo	Ejido el Torreón, Rancho el Torreón					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123586	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TORREÓN, SATÉVO, CHIHAUHA.- 328208	328208	Satévo	Satévo	El Torreón					Cuartos(6)	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123598	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAJUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FONTE 1	TIPO DE RECURSO FONTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FONTE 1	ANEXO FONTE 2	PROGRAMA		CLASIFICACION	NATURALEZA GUBERNATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/RENTAS		UNIDAD DE MEDIDA	METRACION	META ASIGNADA	FINANCIACION	PODERIDAD	MONTOS GASTOS AFECTADOS	MONTOS GASTOS MODIFICADOS	EVALUACION	COMPROMISOS	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPERTIVA
							PROYECTO PROYECTOR FONTE 1	PROYECTO PROYECTOR FONTE 2								CONVENIO	ESTADO																
CHI220402177209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, SATÉVO, CHIHAJUA - 327314	327314	Satévo	Satévo	El Tule	PUEBLO EL TULE, 3150 EL TULE, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 120 METROS DE LA CANTINA	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123588	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, SATÉVO, CHIHAJUA - 327954	327954	Satévo	Satévo	La Esperanza	PUEBLO LA ESPERANZA, 3150 LA ESPERANZA, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 200 METROS DE LA ESCUELA	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123593	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402178113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA, SATÉVO, CHIHAJUA - 330708	330708	Satévo	Satévo	La Guerrita	PUEBLO LA GUERRITA, 3150 LA GUERRITA, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 400 METROS DEL ARROLLO	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	Administración directa	123622	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, SATÉVO, CHIHAJUA - 330036	330036	Satévo	Satévo	La Joya	PUEBLO LA JOYA, 3150 LA JOYA, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 400 METROS DEL CEMENTERIO	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	Administración directa	123630	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS VERANOS, SATÉVO, CHIHAJUA - 328278	328278	Satévo	Satévo	Los Veranos	PUEBLO LOS VERANOS, 3150 LOS VERANOS, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 500 METROS DEL RIO	Cuartos	2.0	2.0	2.0	100.0	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	Administración directa	123627	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS VERANOS, SATÉVO, CHIHAJUA - 328610	328610	Satévo	Satévo	Los Veranos	PUEBLO LOS VERANOS, 3150 LOS VERANOS, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 400 METROS DEL RIO	Cuartos	2.0	2.0	2.0	100.0	143,388.14	143,388.14	143,388.14	143,388.14	143,388.14	143,388.14	143,388.14	Administración directa	123606	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MENDOZCO, SATÉVO, CHIHAJUA - 326477	326477	Satévo	Satévo	Mendozco	BIEN MENDOZCO, 3150 MENDOZCO, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 200 METROS DEL SALON DE EVENTOS DE LA LOCALIDAD	Cuartos	2.0	2.0	2.0	100.0	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	Administración directa	123578	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BALDERAMA, SATÉVO, CHIHAJUA - 327011	327011	Satévo	Satévo	Rancho Balderama	PUEBLO RANCHO BALDERAMA, 3150 RANCHO BALDERAMA, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 100 METROS DEL RIO	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123585	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN PEDRO, SATÉVO, CHIHAJUA - 328037	328037	Satévo	Satévo	Rancho Río San Pedro	PUEBLO RIO SAN PEDRO, 3150 RANCHO RIO SAN PEDRO, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 250 METROS DEL RIO	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123595	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402174473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE SATÉVO, EN SATÉVO, CHIHAJUA - 327054	315438	Satévo	Satévo	San Francisco Javier de Satévo	CALLE ARBO, INTERIOR EN PUEBLO SATÉVO, 3150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATÉVO, CHIHAJUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE MARCELO FERRER EN UN COSTADO DE LA GIGERA	Cuartos	5.0	5.0	5.0	100.0	374,096.00	374,096.00	374,096.00	374,096.00	374,096.00	374,096.00	374,096.00	Administración directa	123576	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402178473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATÉVO, CHIHAJUA - 332000	322000	Satévo	Satévo	San Francisco Javier de Satévo	PUEBLO SATÉVO, 3150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATÉVO, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 100 METROS DEL BARRILETERO	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	71,694.05	71,694.05	71,694.05	71,694.05	71,694.05	71,694.05	71,694.05	Administración directa	123670	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402178232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATÉVO, CHIHAJUA - 331108	331108	Satévo	Satévo	San José del Sitio	PUEBLO SAN JOSE DEL SITIO, 3150 SAN JOSE DEL SITIO, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 300 METROS DEL ARROLLO	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	71,694.07	Administración directa	123673	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATÉVO, CHIHAJUA - 326880	326880	Satévo	Satévo	San José del Sitio	PUEBLO SAN JOSE DEL SITIO, 3150 SAN JOSE DEL SITIO, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 300 METROS DE LA GLOMBETA	Cuartos	2.0	2.0	2.0	100.0	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	149,638.40	Administración directa	123580	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402177234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ONDRE, SATÉVO, CHIHAJUA - 327382	327382	Satévo	Satévo	San Ondre	PUEBLO SAN ONDRE, 3150 SAN ONDRE, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 600 METROS DE LA IGLESIA	Cuartos	1.0	1.0	1.0	100.0	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	74,819.20	Administración directa	123591	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402193181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	INSTALACION DE PLACAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, CHIHAJUA - 377189	377189	Satévo	Satévo	Agua Caliente	PUEBLO EL AGUA CALIENTE, 3150 AGUA CALIENTE, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 100 METROS DEL RIO CONCHOS	Pesas	1.0	1.0	1.0	100.0	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	Obra	377189	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402192742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	INSTALACION DE PLACAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, CHIHAJUA - 375882	375882	Satévo	Satévo	La Esperanza	PUEBLO LA ESPERANZA, 3150 LA ESPERANZA, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 100 METROS DE DOBRAS	Pesas	16.0	16.0	16.0	100.0	265,111.79	265,111.79	265,111.79	265,111.79	265,111.79	265,111.79	265,111.79	Obra	375882	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402182889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Satévo	INSTALACION DE CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FARO, SATÉVO, CHIHAJUA - 345511	345511	Satévo	Satévo	Puerto El Faro, Calle 89 Faro	PUEBLO EL FARO, 3150 PUERTO EL FARO, SATÉVO CHIHAJUA ENTRE Y A 100 METROS DE LA VÍA CORTA A PARAJE	Pesas	14.0	14.0	14.0	100.0	231,972.82	231,972.82	231,972.82	231,972.82	231,972.82	231,972.82	231,972.82	Obra	345511	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402188653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Temisacchi	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 366797	366797	Temisacchi	Temisacchi	Temisacchi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículo	1.0	1.0	1.0	100.0	104,290.36	104,290.36	104,290.36	104,290.36	104,290.36	104,290.36	104,290.36	Administración directa	123632	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220302137903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODOM	Municipio de Temisacchi	ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE PARA EL SERVIDOR DE ARCHIVOS, SILLAS Y ESTANTES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMISACCHI - 39924	59914	Temisacchi	Temisacchi	Temisacchi	DADO QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	IMPRESORAS/ Papeles/ MULTIFUNCIONALES/ Otros	2.0 / 2.0 / 1.0 / 0.0	2.0 / 2.0 / 1.0 / 0.0	2.0 / 2.0 / 1.0 / 0.0	100.0	133,450.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00	Administración directa	123196	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI220402175450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Urique	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION A P EN CEROCACHI - 319880	319880	Urique	Urique	Cerocachi	PUEBLO CEROCACHI, 3342 CEROCACHI, URUQUE CHIHAJUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE CEROCACHI Y CAMINO TELESCHELETERO, CAMINO PARQUE DE BEBESOL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CEROCACHI Y EL CAMINO DEL TELEBACHI	Metros lineales	100.0	100.0	100.0	100.0	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	Administración directa	124478	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402186418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE ENLACEAMIENTO DEL ARROYO CORREACHI - 356539	356539	Urique	Urique	Correachi	PUEBLO CORREACHI, 3340 CORREACHI, URUQUE CHIHAJUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO QUILONCHI, CAMINO ROSA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EL CAMINO A QUILONCHI Y CAMINO A BIRUCHI	Metros lineales	200.0	200.0	200.0	100.0	205,253.00	205,253.00	205,253.00	205,253.00	205,253.00	205,253.00	205,253.00	Administración directa	124475	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI220402179426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO PARA AP EN SAN ISIDRO - 319721	319721	Urique	Urique	San Isidro	PUEBLO SAN ISIDRO, 3340 SAN ISIDRO, URUQUE CHIHAJUA ENTRE CAMINO PIA Y CAMINO PANQUIA, CAMINO SAN ISIDRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA PIA Y EL CAMINO PANQUIA PASANDO EL CAMINO SAN ISIDRO	Tanques	1.0	1.0	1.0	100.0	345,265.00											

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES				UNIDAD DE MEDIDA	MATERIALIZADA	META MODIFICADA	FINANCIADA	PODERADA	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	FINANCIAMIENTO		ESTADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPFEMTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS																		
CHI220402153128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Urrique	BARDA PERMETRAL ESC MISCHEL HIDALGO EN CORAREACH - 184263	184263	Urrique	Urrique	Corareach	RANCHERIA CORAREACH, 38420 CORAREACH, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TERREBA, CAMINO ENTRE ENTRADA SALIDA RILLOCHACHA ESTA OBRA ESTE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TERREBA ANTES DEL CAMINO A KILLONA	Metros lineales	300.0	300.0	300.0	100.0	740,713.00	740,713.00	740,713.00	740,713.00	740,713.00	740,713.00	740,713.00	740,713.00	740,713.00	Administración directa	124459	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402153127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Urrique	BARDA PERMETRAL PRIMARIA LEONIDAS PARDAL EN CARRALA - 184268	184268	Urrique	Urrique	El Carrial	RANCHERIA EL CARRALA, 3844 EL CARRALA, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SAN RAFAEL ESTA OBRA EN UN CDS EN LA SALIDA DEL CAMINO A SAN RAFAEL	Metros lineales	200.0	200.0	200.0	100.0	565,113.00	565,113.00	565,113.00	565,113.00	565,113.00	565,113.00	565,113.00	565,113.00	565,113.00	Administración directa	124458	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402175315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Urrique	CERCO PERMETRAL ESCUELA PRIMARIA EN PIE DE LA CUESTA - 110018	310018	Urrique	Urrique	Pie de la Cuesta	LA CUESTA, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SAN RAFAEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO LA PRIMARIA Y EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL COMIUNO LA SA	Metros lineales	80.0	80.0	80.0	100.0	487,888.00	487,888.00	487,888.00	487,888.00	487,888.00	487,888.00	487,888.00	487,888.00	487,888.00	Administración directa	124462	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402175280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Urrique	BASTRO Y REHABILITACION DE CAMINO DE BALDAGUE A ARROYO GRANDE EN TRAMOS AISLADOS - 318803	318803	Urrique	Urrique	Arroyo Grande	RANCHERIA ARROYO GRANDE, 38420 ARROYO GRANDE, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO BALDAGUE Y CAMINO ARROYO GRANDE, CAMINO RIO URRIQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO BALDAGUE Y EL CAMINO ARROYO GRANDE PASANDO EL RIO URRIQUE	Kilometro lineal	5.0	5.0	5.0	100.0	679,640.00	679,640.00	679,640.00	679,640.00	679,640.00	679,640.00	679,640.00	679,640.00	679,640.00	Administración directa	124486	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402175349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Urrique	MANTENIMIENTO CAMINO EN EL CHURO - 33551	33551	Urrique	Urrique	Churo	EJIDO CHURO, 3842 CHURO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO AITAS Y CAMINO SAN RAFAEL PASANDO EL ENTRENQUE CAMINO POROCHI	Kilometro lineal	5.0	5.0	5.0	100.0	409,291.00	409,291.00	409,291.00	409,291.00	409,291.00	409,291.00	409,291.00	409,291.00	409,291.00	Administración directa	124487	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402153131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Urrique	CAMINO RIGOVEN HUIJOCOS SATOEGCHI - 184293	184293	Urrique	Urrique	Huijochi	RANCHERIA HUIJOCOS, 3842 HUIJOCOS, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A SATEGCHI, CAMINO ESTE ENTRE EL CAMINO A SATEGCHI Y CAMINO A RIGOVEN PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD	Kilometro lineal	3.5	3.5	3.5	100.0	811,160.00	811,160.00	811,160.00	811,160.00	811,160.00	811,160.00	811,160.00	811,160.00	811,160.00	Administración directa	124460	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402175259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Urrique	REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES DEL CAMINO CEROCACHI A MESAS DE ARTURO URRIQUE - 318863	318863	Urrique	Urrique	Mesa de Arturo	PUEBLO MESA DE ARTURO, 3848 MESA DE ARTURO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO CEROCACHI Y CAMINO URRIQUE, CALLE PRINCIPAL MESA DE ARTURO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE CEROCACHI Y EL CAMINO DE URRIQUE PASANDO LA CALLE PRIN	Kilometro lineal	17.0	17.0	17.0	100.0	1,515,766.00	1,515,766.00	1,515,766.00	1,515,766.00	1,515,766.00	1,515,766.00	1,515,766.00	1,515,766.00	1,515,766.00	Administración directa	124484	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220203083438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Urrique	APERTURA DE CAMINO URBANO NORTE A POROCHITO - 36681	36681	Urrique	Urrique	Porochito	RANCHERIA POROCHITO, 38420 POROCHITO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO TERREBA, ARRIA Y CAMINO SAN RAFAEL, CAMINO PRINCIPAL ESTE ENTRE CAMINO A CAMINO SAN RAFAEL PASANDO CALLE PRINCIPAL	Metros lineales	1,300.0	1,300.0	1,300.0	100.0	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	711,345.00	Administración directa	117938	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402153227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Urrique	REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO TUBUES A CENEGUITA LLUVIA DE ORO - 318481	318481	Urrique	Urrique	Tubues	RANCHERIA TUBUES, 3842 TUBUES, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO LLUVIA DE ORO Y CALLE PRINCIPAL CAMINO RIO URRIQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO LLUVIA DE ORO Y LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL RIO DE URRIQUE PASANDO EL CAMINO DE	Kilometro lineal	12.0	12.0	12.0	100.0	1,794,446.00	1,794,446.00	1,794,446.00	1,794,446.00	1,794,446.00	1,794,446.00	1,794,446.00	1,794,446.00	1,794,446.00	Administración directa	124488	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402184278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION DE LA 3ERA ETAPA DE INCREMENTADO CON CONCRETO HORMIGON EN CALLE PRINCIPAL EN AEROPUERTOCH - 356225	356225	Urrique	Urrique	Aeropuertoch	AEROPUERTOCH, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VIDA Y CAMINO ARROYO AEROPUERTOCH, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LA CALLE PRINCIPAL SOBRE CARRETERA GRAN VIDA Y EL PUEBLO BAHUICHIVO, 38431 BAHUICHIVO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO ENTRONQUE ENTRADA BAHUICHIVO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO RIO SEPTENTRION ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DEL ENTRENQUE DE LA ENTRADA BAHUICHIVO Y LA CALLE	Metros lineales	645.0	645.0	645.0	100.0	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	7,498,955.75	Administración directa	124468	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402175458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REVESTIMIENTO DEL LIBRAMIENTO EN BAHUICHIVO - 119877	319877	Urrique	Urrique	Bahuichivo	PUEBLO BAHUICHIVO, 38431 BAHUICHIVO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO ENTRONQUE ENTRADA BAHUICHIVO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO RIO SEPTENTRION ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DEL ENTRENQUE DE LA ENTRADA BAHUICHIVO Y LA CALLE	Metros lineales	2.0	2.0	2.0	100.0	648,135.00	648,135.00	648,135.00	648,135.00	648,135.00	648,135.00	648,135.00	648,135.00	648,135.00	Administración directa	124471	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHI220402165551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL MOSTRANEO Y BARRIO ALTA VISTA EN CEROCACHI - 270662	270662	Urrique	Urrique	Cerocachi	PUEBLO CEROCACHI, 38423 CEROCACHI, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CALLE COOPERATIVA Y CALLE CASACOSTOS PASANDO LOS BACHILLERES ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE COOPERATIVA Y LAS CASACOSTOS PASANDO LOS BACHILLERES	Metros Cuadrados	1,556.0	1,556.0	1,556.0	100.0	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	755,586.00	Administración directa	124465	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402175469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES DEL CAMINO CENEGUITA LLUVIA DE ORO A GUACHARA - 119906	319906	Urrique	Urrique	Ceneguita Lluvia de Oro	PUEBLO CENEGUITA LLUVIA DE ORO, 3840 CENEGUITA LLUVIA DE ORO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO GUACHARA, CAMINO SAN RAFAEL Y EL CAMINO GUACHARA PASANDO EL CAMINO DE	Kilometro lineal	7.0	7.0	7.0	100.0	1,467,687.00	1,467,687.00	1,467,687.00	1,467,687.00	1,467,687.00	1,467,687.00	1,467,687.00	1,467,687.00	Administración directa	124469	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402165525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ENTRADA A CORAREACH - 270591	270591	Urrique	Urrique	Corareach	PUEBLO CORAREACH, 38420 CORAREACH, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL ENTRENQUE A SAN RAFAEL, CAMINO ESCUELA ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PUEBLO DE CORAREACH POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LOS	Puentes	1.0	1.0	1.0	100.0	2,249,348.00	2,249,348.00	2,249,348.00	2,249,348.00	2,249,348.00	2,249,348.00	2,249,348.00	2,249,348.00	Administración directa	124463	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402165541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CENEGUITA DE BARRANCA EN CORAREACH - 270623	270623	Urrique	Urrique	Corareach	PUEBLO CORAREACH, 38423 CORAREACH, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO SALIDA A CENEGUITA DE BARRANCA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ESCUELA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A CENEGUITA DE BARRANCA Y EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA	Puentes	1.0	1.0	1.0	100.0	2,252,723.00	2,252,723.00	2,252,723.00	2,252,723.00	2,252,723.00	2,252,723.00	2,252,723.00	2,252,723.00	Administración directa	124464	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402153133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REHABILITACION PUENTE COLGANTE EN OPE CORONADO - 184308	184308	Urrique	Urrique	Guadalupe Coronado	GUADALUPE CORONADO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO PRIMARIA REVOLUCION, CAMINO SAN RAFAEL ESTA OBRA ESTE ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO A LA PRIMARIA REVOLUCION PASANDO CAMINO A SAN RAFAEL PASANDO EL CAMINO DE	Puentes	1.0	1.0	1.0	100.0	1,517,273.00	1,517,273.00	1,517,273.00	1,517,273.00	1,517,273.00	1,517,273.00	1,517,273.00	1,517,273.00	Administración directa	124461	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402175480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE RIO URRIQUE - 131950	319950	Urrique	Urrique	La Patona	URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO REBAJE Y CALLE PRINCIPAL LA PATONA, CAMINO NEGUBERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DEL REBAJE Y LA CALLE PRINCIPAL LA PATONA PASANDO EL CAMINO LA RIG	Metros lineales	30.0	30.0	30.0	100.0	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	1,517,210.00	Administración directa	124472	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402165554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO BAHUICHIVO A CUTTECO - 270703	270703	Urrique	Urrique	Los Hornos	RANCHERIA SAN GIDRO, 38423 LOS HORNOS, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO CUTTECO Y CAMINO BAHUICHIVO, CAMINO CH P ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE CUTTECO Y BAHUICHIVO RUMBO AL CAMINO DE LAS VIAS DEL	Metros lineales	1,620.0	1,620.0	1,620.0	100.0	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	719,690.00	Administración directa	124466	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220202083449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION PUENTE ENTRADA A GUAPALYMA - 98688	98688	Urrique	Urrique	Los Mezcales	RANCHERIA GUAPALYMA, 38420 LOS MEZCALES, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO URRIQUE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SAN RAFAEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A URRIQUE A UN COSTADO DEL CAMINO AL RIO URRIQUE	Puentes	1.0	1.0	1.0	100.0	352,604.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	352,604.00	Administración directa	117938	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHI220402165556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO BAHUICHIVO A CUTTECO SEGUNDA PARTE - 270708	270708	Urrique	Urrique	San Isidro	RANCHERIA SAN GIDRO, 38431 SAN GIDRO, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO CUTTECO Y CAMINO BAHUICHIVO, CAMINO CH P ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE CUTTECO Y BAHUICHIVO SOBRE LA VIALIDAD CH P	Kilometro lineal	4.0	4.0	4.0	100.0	880,715.00	880,715.00	880,715.00	880,715.00	880,715.00	880,715.00	880,715.00	880,715.00	Administración directa	124467	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402153126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REHABILITACION CAMINO SAN RAFAEL A CUTTECO - 184237	184237	Urrique	Urrique	San Rafael	GUADALUPE CORONADO, 38420 SAN RAFAEL, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO ESTADO BELES Y CAMINO CUTTECO, CARRETERA FEDERAL ESTA OBRA ESTE ENTRE CAMINO AL PARQUE DE BELES Y CAMINO A CUTTECO A UN COSTADO CARRETERA FEDERAL	Kilometro lineal	3.5	3.5	3.5	100.0	1,628,639.00	1,628,639.00	1,628,639.00	1,628,639.00	1,628,639.00	1,628,639.00	1,628,639.00	1,628,639.00	Administración directa	124457	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHI220402175413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	REBAJADO CON ASFALTO EN CAMINO SAN RAFAEL A BAHUICHIVO EN TRAMOS AISLADOS - 329598	329598	Urrique	Urrique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 38430 SAN RAFAEL, URRIQUE CHIQUAHUA ENTRE CAMINO BAHUICHIVO Y CARRE																					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHAJAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL PROYECTO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRAS/ACTIVIDADES	SECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METR. LINEAL	METS. CUADRADAS	FINANCI	PODERESTAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	RECALCULO	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUFENTA	
							COMPRAS	ESTIMADO	EFECTIVO	PAGADO																											
CHI02200208349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION PUENTE SALIDA GUAPALYMA EN URRIQUE - 98024	9824	Urrique	Urrique	Urrique			CALLE PRINCIPAL COLONIA URRIQUE, 3340 URRIQUE, URRIQUE CHIHAJAHUA ENTRE CALLE LOS ARCOS Y CAMINO A GUAPALYMA PASANDO CALLE PRINCIPAL. ESTA ENTRA LA CALLE LOS ARCOS Y CAMINO A GUAPALYMA PASANDO CALLE PRINCIPAL.	Puentes	Metros lineales	1.0	1.0	1.0	100.0	1,488,463.00	1,488,463.00	1,488,463.00	1,488,463.00	1,488,463.00	1,488,463.00	1,488,463.00	1,488,463.00	1,488,463.00	Administración directa	117938	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI02200208341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Urrique	LINEA ELECTRICA EN CIENEGUITA DE BARRANCAS - 98667	98667	Urrique	Urrique	Cienegueta de Barranca			RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCAS, 3340 CIENEGUITA DE BARRANCAS, URRIQUE CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO SAN RAFAEL. ESTA ENTRA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO SAN RAFAEL PASANDO CAMINO PRINCIPAL.	Metros lineales	600.0	600.0	600.0	100.0	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	521,194.00	Administración directa	117941	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI02200218617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Urrique	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA COSCOCHIC A CIENEGUITA DE BARRANCAS - 355934	355934	Urrique	Urrique	Coscochic			RANCHERIA COSCOCHIC, 3340 COSCOCHIC, URRIQUE CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO CIENEGUITA DE BARRANCAS Y CAMINO COOPERATIVA, CAMINO BUENA VISTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A CIENEGUITA DE BARRANCAS Y CAMINO A COOPERATIVA PASANDO EL PRINCIPAL.	Metros lineales	306.0	306.0	306.0	100.0	655,684.20	655,684.20	655,684.20	655,684.20	655,684.20	655,684.20	655,684.20	655,684.20	Administración directa	124480	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI02200218646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Urrique	AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION DE DIVISADERO ENTRENQUE EL CHURO - 356623	356623	Urrique	Urrique	El Divisadero			RANCHERIA DIVISADERO, 3340 EL DIVISADERO, URRIQUE CHIHAJAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO CHURO, CAMINO VAS DEL TREN DE CHI ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA GRAN VISION Y EL CAMINO EL CHURO POR EL CAMINO DE LAS V.	Kilómetros lineal	3.0	3.0	3.0	100.0	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	6,340,113.68	Administración directa	124479	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI02200218631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Urrique	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN GUAPALYMA - 356355	356355	Urrique	Urrique	Guapalyma			RANCHERIA GUAPALYMA, 3340 GUAPALYMA, URRIQUE CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO RIO URRIQUE Y CAMINO LAS JUNTAS, CALLE TELEBACHILLERATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO RIO URRIQUE Y EL CAMINO LAS JUNTAS ANTES DEL TELEBACHILLERATO.	Piezas	83.0	83.0	83.0	100.0	1,310,578.00	1,310,578.00	1,310,578.00	1,310,578.00	1,310,578.00	1,310,578.00	1,310,578.00	1,310,578.00	Administración directa	124481	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI02200216559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION Y CONDONACION DE ANTENA - 270542	270542	Urrique	Urrique	San Isidro			RANCHERIA SAN ISIDRO, 3340 SAN ISIDRO, URRIQUE CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO LA ANTENA Y CAMINO SAN ISIDRO, CALLE CATEDRAL EN EL CENTRO SE ENCUENTRA ENTRE RANCHERIA SAN ISIDRO Y CAMINO CATEDRAL PASANDO EL CAMINO A LA ANTENA.	Conexiones/h	1.0	1.0	1.0	100.0	251,400.00	251,400.00	251,400.00	251,400.00	251,400.00	251,400.00	251,400.00	251,400.00	Administración directa	124490	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI02200217870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Urrique	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TRIGO DE URUACHI - 312066	312066	Uruchi	Uruchi	El Trigo de Uruchi			RANCHERIA TRIGO DE URUACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO RINDEY Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD ESTA OBRA EN EL CAMINO AL RINDEY Y CAMINO A LA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE RANCHERIA GOSGACHIC.	Metros lineales	265.0	265.0	265.0	100.0	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	844,133.00	Administración directa	124361	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI02200217870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN GOSGACHIC - 333039	333039	Uruchi	Uruchi	Gosgachic			RANCHERIA GOSGACHIC, 3330 GOSGACHIC, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO LAS VARIAS Y CAMINO URUACHI, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA ENTRE CAMINO LAS VARIAS Y CAMINO A URUACHI PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD.	Tanques/h	1.0	1.0	1.0	100.0	370,583.00	370,583.00	370,583.00	370,583.00	370,583.00	370,583.00	370,583.00	Administración directa	124362	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI02200218042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARIADO EN JICAMORACHI - 339103	339103	Uruchi	Uruchi	Jicamorachi			RANCHERIA JICAMORACHI, 3330 JICAMORACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO IGLESIA, CAMINO ARROYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A LA IGLESIA PASANDO EL ARROYO.	Metros lineales	675.0	675.0	675.0	100.0	1,030,095.00	1,030,095.00	1,030,095.00	1,030,095.00	1,030,095.00	1,030,095.00	1,030,095.00	Administración directa	124355	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI02200217973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Uruchi	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN LAS LAGUNITAS - 336024	336024	Uruchi	Uruchi	Las Lagunitas			RANCHERIA LAS LAGUNITAS, 3330 LAS LAGUNITAS, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO ENTRENQUE NORTE Y CAMINO GUAZAPAREZ, CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD ESTA ENTRE CAMINO ENTRENQUE NORTE Y CAMINO A GUAZAPAREZ PASANDO LA CALLE PRINCIPAL.	Metros lineales	116.0	116.0	116.0	100.0	265,587.00	265,587.00	265,587.00	265,587.00	265,587.00	265,587.00	265,587.00	Administración directa	124359	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI02200217906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION PILA AGUA POTABLE EN SANTISMO DE ARRIBA - 332821	332821	Uruchi	Uruchi	Santismo de Arriba			RANCHERIA SANTISMO DE ARRIBA, 3330 SANTISMO DE ARRIBA, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO RINDEY Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD ESTA ENTRE CAMINO RINDEY Y CAMINO A PRIMARIA PASANDO CALLE PRINCIPAL.	Tanques/h	1.0	1.0	1.0	100.0	374,532.00	374,532.00	374,532.00	374,532.00	374,532.00	374,532.00	374,532.00	Administración directa	124360	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002180861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Uruchi	REHABILITACION DE DRENAJE DEL BARRIO EL RANCHO DE URUACHI - 339142	339142	Uruchi	Uruchi	Uruchi			COLONIA URUACHI, 3330 URUACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO CALBUCHO Y CAMINO TRES DUTOS, CAMINO EL RANCHO EST OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO CALBUCHO Y EL CAMINO TRES DUTOS PASANDO EL CAMINO EL RANCHO.	Metros lineales	56.0	56.0	56.0	100.0	249,863.00	249,863.00	249,863.00	249,863.00	249,863.00	249,863.00	249,863.00	Administración directa	124357	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002179834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	Municipio de Uruchi	ACCION DE RECURSO RENOVABLE SUSTENTABLE PARA LA GANADERIA EN URUACHI - 336227	336227	Uruchi	Uruchi	Uruchi			BARRIO URUACHI, 3330 URUACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE BRECHA ZARAGOZA Y CALLE PONCE DE LEON, CALLE H DE LA TABLETA ESTA ENTRE CALLES PONCE DE LEON Y ZARAGOZA PASANDO LA CALLE H DE LA TABLETA.	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	3,548,780.00	Administración directa	124368	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002178405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION TECHUMBRE Y CANCHA EN TELEBACHILLERATO EL MANZANO - 331764	331764	Uruchi	Uruchi	El Manzano			SIJDO EL MANZANO, 3330 EL MANZANO, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO EST OBRA EN EL CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A ESCUELA PRIMARIA PASANDO CAMINO A URUACHI.	Metros Cuadrados	486.0	486.0	486.0	100.0	3,628,397.00	3,628,397.00	3,628,397.00	3,628,397.00	3,628,397.00	3,628,397.00	3,628,397.00	Administración directa	124332	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002180624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Uruchi	CANSTRUCCION TRES ASILAS Y DOS ANEXOS PRIMARIA VICTOR H BASCON BANDA EN GOSGACHIC - 338542	338542	Uruchi	Uruchi	Gosgachic			RANCHERIA GOSGACHIC, 3330 GOSGACHIC, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CALLE TELEBACHILLERATO Y CALLE PRIMARIA, CAMINO ENTRENQUE LAS VARIAS ESTA ENTRE CALLE TELEBACHILLERATO Y CAMINO A LA PRIMARIA ANTES CAMINO ENTRENQUE LAS VARIAS.	Aula	5.0	5.0	5.0	100.0	735,917.00	735,917.00	735,917.00	735,917.00	735,917.00	735,917.00	735,917.00	Administración directa	124336	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002178734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELEBACHILLERATO EN JICAMORACHI - 332891	332891	Uruchi	Uruchi	Jicamorachi			RANCHERIA JICAMORACHI, 3330 JICAMORACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO ARROYO A JICAMORACHI Y CAMINO ARROYO LA CALZADA, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTE ENTRE LOS CAMINOS AL ARROYO DE JICAMORACHI Y ARROYO LA CALZADA PASANDO CAMINO A URUACHI.	Metros lineales	90.0	90.0	90.0	100.0	150,750.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00	Administración directa	124341	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002178761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION TECHUMBRE EN PRIMARIA DE SAN ANTONIO - 333016	333016	Uruchi	Uruchi	San Antonio			RANCHERIA SAN ANTONIO, 3330 SAN ANTONIO, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO URUACHI Y CAMINO TIERRAS ABAYO LAGOS, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA ENTRE CAMINO A TIERRAS DE LABOR ABAYO Y CAMINO A URUACHI PASANDO EL CAMINO PR.	Metros Cuadrados	438.0	438.0	438.0	100.0	2,266,243.00	2,266,243.00	2,266,243.00	2,266,243.00	2,266,243.00	2,266,243.00	2,266,243.00	Administración directa	124345	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002178270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN URUACHI - 331277	331277	Uruchi	Uruchi	Uruchi			COLONIA URUACHI, 3330 URUACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CALLE RAFAEL ORTIZ Y CALLE H DE LA TABLETA, MENOS ESTA ENTRA LA CALLE RAFAEL ORTIZ Y CALLE DE LA TABLETA PASANDO LA CALLE DE LOS MINEROS.	Metros Cuadrados	436.0	436.0	436.0	100.0	838,848.00	838,848.00	838,848.00	838,848.00	838,848.00	838,848.00	838,848.00	Administración directa	124334	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002180658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION DE TRES ASILAS Y DOS ANEXOS PRIMARIA VICTOR H BASCON EN URUACHI - 338528	338528	Uruchi	Uruchi	Uruchi			COLONIA URUACHI, 3330 URUACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CALLE RAFAEL ORTIZ Y CALLE H DE LA TABLETA, MENOS ESTA ENTRA LA CALLE RAFAEL ORTIZ Y CALLE DE LA TABLETA PASANDO LA CALLE DE LOS MINEROS.	Aula	5.0	5.0	5.0	100.0	735,916.00	735,916.00	735,916.00	735,916.00	735,916.00	735,916.00	735,916.00	Administración directa	124340	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002178305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Uruchi	CONSTRUCCION DE BARRIO EN ESCUELA LOPEZ CARBASSO EN URUACHI - 331408	331408	Uruchi	Uruchi	Uruchi			COLONIA URUACHI, 3330 URUACHI, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CALLE RAFAEL ORTIZ Y CALLE H DE LA TABLETA, CALLE PONCE DE LEON ESTA ENTRE LA ZARAGOZA Y CALLE H DE LA TABLETA PASANDO LA CALLE DE LOS MINEROS.	Metros Cuadrados	36.0	36.0	36.0	100.0	396,785.00	396,785.00	396,785.00	396,785.00	396,785.00	396,785.00	396,785.00	Administración directa	124338	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002178776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Uruchi	REHABILITACION CAMINO SACACOCHEAS DE LA MANGA CHAGAVIVO MOCORCHI EN FRANCOS AISLADOS - 333557	333557	Uruchi	Uruchi	Chagavivo			RANCHERIA CHAGAVIVO, 3330 CHAGAVIVO, URUACHI CHIHAJAHUA ENTRE CAMINO LA MANGA Y CAMINO MOCORCHI, CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA ENTRE CAMINO A LA MANGA Y CAMINO A MOCORCHI PASANDO CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD.	Metros Cuadrados	21,340.0	21,340.0	21,340.0	100.0	883,066.00	883,066.00	883,066.00	883,066.00	883,066.00	883,066.00	883,066.00	Administración directa	124370	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI022002178718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0																															

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA METROCUADRADOS	META MODIFICADA	FINANCIACION	PODERESTADO	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROMETIDO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPFEMTA				
																																	AVANCE FINANCIERO	ESTIMADO	EFECTIVO	ESTADO
CHH220402203759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	CONCRETO ASFALTICO SOBRE CARPETA DE HASTA 4CM DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIA DE CANTARO MARIANO DE 3/4"	006	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	AV. PABLO GINTHER	Metros Cuadrados	21,282.5	21,284.5	21,284.5	100.0	7,718,177.03	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	7,742,704.45	Obra	OP-LP-PCA-006-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220402203816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Transportes y vialidades	Municipio de Camargo	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE CARPETA DE HASTA 4CM DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO DE CANTARO MARIANO DE 3/4"	006	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	AV. CENTENARIO	Metros Cuadrados	557.9	557.9	557.9	100.0	202,547.66	257,295.56	257,295.56	257,295.56	257,295.56	257,295.56	257,295.56	Obra	OP-LP-PCA-006-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302140379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Camargo	BACHO CON EPITACHE EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TERCERA ETAPA	09379	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Francisco Villa	Metros cúbicos	11.2	11.2	11.2	100.0	444,005.72	521,118.43	521,118.43	521,118.43	521,118.43	521,118.43	521,118.43	Administración directa	121632	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302140313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Camargo	BACHO CON EPITACHE EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUNDA ETAPA	09377	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	c. Tomillo, Av. Juarez y C. Agustín Múñiz, Av. Centenario	Metros cúbicos	11.2	11.2	11.2	100.0	329,281.38	365,685.10	365,685.10	365,685.10	365,685.10	365,685.10	365,685.10	Administración directa	121625	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220202088316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Camargo	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	001	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	LUIS H. ALVAREZ ENTRE JUAN DE DIOS PEZA	Metros Cuadrados	2,137.7	2,137.7	2,137.7	100.0	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	262,119.16	Obra	OP-AD-PCA-002-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220402200309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Camargo	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BACHO 2022	09388	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE ALLENDE	Metros cúbicos	9.1	9.1	9.1	100.0	37,087.66	37,087.66	37,087.66	37,087.66	37,087.66	37,087.66	37,087.66	Administración directa	125675	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH220302137234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL CENTRO HISTORICO	2022SP00024	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE NOVENA Y TAMBORREL	Vehículos	1.0	1.0	1.0	100.0	445,112.88	443,816.00	443,816.00	443,816.00	443,816.00	443,816.00	443,816.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
CHH220402199196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA DAÑADA EN BOVEDA DE ARROJO MENTICA, CALLE SAN GINES Y CALLE FIPIA EN LA COLONIA CENTRO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SAN GINES Y CALLE FIPIA EN LA COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	524,949.79	524,949.79	524,949.79	524,949.79	524,949.79	524,949.79	524,949.79	524,949.79	524,949.79	524,949.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220402199190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	ADECUACION A CANALIZACION DE ARROYO AV. LA RIBERENA Y CALLE DE PADUA, JARDINES DE SACRAMENTO	2022OP00159	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. LA RIBERENA Y CALLE DE PADUA, JARDINES DE SACRAMENTO	Metros Cuadrados	276.0	276.0	276.0	100.0	412,662.17	412,662.17	412,662.17	412,662.17	412,662.17	412,662.17	412,662.17	412,662.17	412,662.17	412,662.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220302135909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Comunicaciones	Municipio de Chihuahua	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL, TABLET, TELEFONO Y EQUIPO DE SISTEMA CCTV PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2022SP00013	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE NOVENA Y TAMBORREL	Piezas	60.0	60.0	60.0	100.0	721,854.33	686,115.34	686,115.34	686,115.34	686,115.34	686,115.34	686,115.34	686,115.34	686,115.34	686,115.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220202086650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Deportes	Municipio de Chihuahua	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022OR00072	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	EJIDO PAJO BLANCO	Metros Cuadrados	49.5	49.5	49.5	100.0	185,171.06	184,482.26	184,482.26	184,482.26	184,482.26	184,482.26	184,482.26	184,482.26	184,482.26	184,482.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220202086649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Deportes	Municipio de Chihuahua	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022OR00071	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	EJIDO NUEVAS DELICIAS	Metros Cuadrados	120.0	120.0	120.0	100.0	489,128.02	450,719.43	450,719.43	450,719.43	450,719.43	450,719.43	450,719.43	450,719.43	450,719.43	450,719.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220302130379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Deportes	Municipio de Chihuahua	TECHAMBRE Y REHABILITACION DE GRADAS EN ARENA DE RODOS SACRAMENTO UBICADA EN LA LOCALIDAD SACRAMENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHH.	2022OR00080	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Sacramento	CONOCIDO	Metros Cuadrados	161.0	161.0	161.0	100.0	696,960.41	631,772.40	631,772.40	631,772.40	631,772.40	631,772.40	631,772.40	631,772.40	631,772.40	631,772.40	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220302130377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Deportes	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE METALICA PARA GRADAS DEL LIENZO CHARRO LOCALIDAD EL CHARCO	2022OR00077	Chihuahua	Chihuahua	El Charco	CONOCIDO	Metros Cuadrados	146.5	146.5	146.5	100.0	656,956.77	493,439.92	493,439.92	493,439.92	493,439.92	493,439.92	493,439.92	493,439.92	493,439.92	493,439.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220302130384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Chihuahua	AMPLIACION DE CARRIL PARA ACCESO A TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CALLE JUAREZ Y 14A ZONA CENTRO	2022OP00142	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JUAREZ Y 14A COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	105.8	105.8	105.8	100.0	322,650.00	305,654.74	305,654.74	305,654.74	305,654.74	305,654.74	305,654.74	305,654.74	305,654.74	305,654.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220202086669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Chihuahua	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022SE00017	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. HOMERO NO. 500	Piezas	69.0	69.0	69.0	100.0	5,600,500.00	4,983,908.79	4,983,908.79	4,983,908.79	4,983,908.79	4,983,908.79	4,983,908.79	4,983,908.79	4,983,908.79	4,983,908.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220202086646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Chihuahua	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DE OBRAS PUBLICAS	2022SE00014	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MANUEL DOBLADO 1309 COL CENTRO	Metros Cuadrados	550.0	550.0	550.0	100.0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220302131789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN ACCESO URBANO EN CARRETERA A CUAUHTEMOC KM 8.5, COL. LAS ANIMAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH.	2022OP00153	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CARRETERA A CUAUHTEMOC KM 8.5	Metros Cuadrados	4,713.0	4,713.0	4,713.0	100.0	615,239.52	610,959.42	610,959.42	610,959.42	610,959.42	610,959.42	610,959.42	610,959.42	610,959.42	610,959.42	610,959.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHH220302130386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	SINMETRIZ Y APLICACION DE MICROCAPAPA EN CALLES DE PARQUES DE SAN FELIPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH.	2022OP00148	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COL SAN FELIPE	Metros Cuadrados	22,937.3	22,937.3	22,937.3	100.0	2,036,896.68	1,976,190.91	1,976,190.91	1,976,190.91	1,976,190.91	1,976,190.91	1,976,190.91	1,976,190.91	1,976,190.91	1,976,190.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220202086657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022OP00115	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS POPULARES	Metros	79,481.0	79,481.0	79,481.0	100.0	1,999,961.70	1,624,964.63	1,624,964.63	1,624,964.63	1,624,964.63	1,624,964.63	1,624,964.63	1,624,964.63	1,624,964.63	1,624,964.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH22020206648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022OP00028	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLES ARTELLAO 4 Y CALLE ARTICULO 6 DE LA COLONIA INSURGENTES	Metros cúbicos	833.0	833.0	833.0	100.0	2,176,696.06	2,155,027.86	2,155,027.86	2,155,027.86	2,155,027.86	2,155,027.86	2,155,027.86	2,155,027.86	2,155,027.86	2,155,027.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220202086660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022OP00124	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DE LOS MONARCAS ENTRE CALLE ANTHONY QUINN COL VILLAS DEL REY	Metros Cuadrados	900.0	900.0	900.0	100.0	758,711.15	749,595.70	749,595.70	749,595.70	749,595.70	749,595.70	749,595.70	749,595.70	749,595.70	749,595.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220202086651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022OP00093	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PARASTOLOGIA ENTRE CALLE 124 1/2 Y CALLE 126 DEL ZODIACUM	Metros Cuadrados	400.0	400.0	400.0	100.0	467,242.62	459,780.80	459,780.80	459,780.80	459,780.80	459,780.80	459,780.80	459,780.80	459,780.80	459,780.80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
CHH220302130387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO A NIVEL DE BASE HIDRAULICA EN AV. TRANSFORMACION Y CALLE SALVERO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH.	2022OP00150	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. TRANSFORMACION Y CALLE SALVERO	Metros Cuadrados	5,901.0	5,901.0	5,901.0	100.0	2,499,573.47	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	2,474,982.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHH220202086665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																															

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	DETALLE DE FINANCIO			CLASIFICACION	NATURALEZA EJECUCION	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DEBERIA REALIZARSE	METAS		FINANCIACION	MONTOS GASTOS PROGRAMADOS	MONTOS GASTOS REALIZADOS	RESERVA	FINANCIAMIENTO		ESTADO	PASADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CUPONETAS					
					DEBERIA REALIZARSE	DEBERIA REALIZARSE	COMPROMISOS									EFECTUADOS																			
CHH22030213085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA GERARDO VÁZQUEZ UBICADO EN CALLE SOCIALISMO ENTRE CALLES 23 DE SEP. Y AV. JUAN ESCUTIA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	20220P00147	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SOCIALISMO ENTRE 23 DE SEPTIEMBRE Y AV. JUAN ESCUTIA	Metros Cuadrados	3,797.0	3,797.0	3,797.0	100.0	1,791,757.85	1,766,921.87	1,766,921.87	1,766,921.87	1,766,921.87	1,766,921.87	1,766,921.87	Terminado	Validado avances			Sin observaciones			
CHH22030208665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RENOVACION DE POCOS DE VISTA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	20220P00108	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	Pozos	120.0	120.0	120.0	100.0	1,482,353.56	1,479,738.06	1,479,738.06	1,479,738.06	1,479,738.06	1,479,738.06	1,479,738.06	Terminado	Validado avances			Sin observaciones			
CHH22030213081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Chihuahua	REMODELACION DE RAJA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20220D00085	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nuevo Delicias	CONOCIDO	Metros Cuadrados	165.0	165.0	165.0	100.0	614,247.42	560,943.17	560,943.17	560,943.17	560,943.17	560,943.17	560,943.17	Terminado	Validado avances			Sin observaciones			
CHH22040220060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Asistencia Social	Municipio de Guahémoc	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA EJERCIO DE AMBULANCIAS Y BOMBEROS	2217066	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Diego	COLONIA ALVARO OBREGON	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	4,366,780.32	Terminado	Validado avances			Sin observaciones			
CHH22030213835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Asistencia Social	Municipio de Guahémoc	CONSTR. DE BANDA DE 1M ALTURA AMPL. DE PANTÓN MUNICIPAL	2217056	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CDL. BAGAACHI	Metros	879.5	350.0	350.0	100.0	992,450.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	1,654,171.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22040220056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Cultura y turismo	Municipio de Guahémoc	REHABILITACION DE PARQUE 1 DE MAYO	2217058	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	FRACC. SAN ANTONIO	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	1,589,848.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones			
CHH22040220087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Deporte	Municipio de Guahémoc	CONSTRUCCION CAMPO FUTBOL SOCCER 2DA ETAPA. MANUELITO REYES Y C 2	2217076	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	COL. ANAHUAC	Metros Cuadrados	2,895.9	2,895.9	2,895.9	100.0	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	4,150,653.13	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030213844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Deporte	Municipio de Guahémoc	REHABILITACION PARQUE DE BÉISBOL TIRES DE LA EMILIANO	2217052	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	AV. MARTIN CORDOVA Y C. FELIPE ANGELES	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030213792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Deporte	Municipio de Guahémoc	REHABILITACION DE PARQUE DE BÉISBOL AGUILAS DE LA REFORMA	2217051	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	AV. NAVARRIET Y C. LA REFORMA	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	224,481.00	224,481.00	224,481.00	224,481.00	224,481.00	224,481.00	224,481.00	224,481.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030213873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Deporte	Municipio de Guahémoc	CONSTRUCCION DE PARQUE LOS GRASALOS	2217057	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	FRACC. CAMPO ALEGRE	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	2,955,921.00	2,955,921.00	2,955,921.00	2,955,921.00	2,955,921.00	2,955,921.00	2,955,921.00	2,955,921.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030213834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Deporte	Municipio de Guahémoc	REHABILITACION PARQUE BÉISBOL FOCHOLD BENITO JUAREZ	2217053	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	AV. LIBERTAD Y GUILATON COL. BENITO JUAREZ	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	256,357.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22040220064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Educación	Municipio de Guahémoc	CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES ESC. SEC. TECNICA Y PISA GUADALUPE VICTORIA 2512	2217065	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	BARRIO SANTA MARIA	Metros cúbicos	59.7	59.7	59.7	100.0	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	834,255.91	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22040220053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Educación	Municipio de Guahémoc	REFINACION DE EXPANSIÓN EN ESC. PRIMARIA ESPERANZA PETROLERA	2217061	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	LADARDO CARDENAS	Metros cúbicos	57.8	57.8	57.8	100.0	372,895.71	372,895.71	372,895.71	372,895.71	372,895.71	372,895.71	372,895.71	372,895.71	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22040220074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Educación	Municipio de Guahémoc	RECONSTRUCCION CANCHA BANDERINERAS PRIMARIA TORIBIO ORTEGA Y BANDJETAS ADOLFO MATOS	2217075	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CUAHTEMOC	Metros cúbicos	105.9	105.9	105.9	100.0	472,465.00	472,465.00	472,465.00	472,465.00	472,465.00	472,465.00	472,465.00	472,465.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030213886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Educación	Municipio de Guahémoc	BANDJETAS EN EL INTERIOR PRIMARIA FLORES MAGON	2217062	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	COL. BENITO JUAREZ	Metros Cuadrados	428.5	428.5	428.5	100.0	298,519.88	298,519.88	298,519.88	298,519.88	298,519.88	298,519.88	298,519.88	298,519.88	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22040220080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Guahémoc	RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ILUMINACION EN VALDARRO MORELOS SALIDA A PANHUECO	2217084	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	COLONIA ANAHUAC	Metros Cuadrados	64,000.0	64,000.0	64,000.0	100.0	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	20,560,320.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22040220082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Guahémoc	CONSTRUCCION DE CAMELÓN CENTRAL AV. CUAHTEMOC ENTRE C 3a Y 23a	2217067	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	COLONIA ANAHUAC	Metros Cuadrados	4,880.0	4,880.0	4,880.0	100.0	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	1,654,178.11	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030213823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Guahémoc	PAVIMENTACION C 38A ENTRE 16 SEPT Y AV. JUAREZ MANHUAL OHH	2217032	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	C. 38A ENTRE 16 SEPT Y AV. JUAREZ	Metros Cuadrados	4,662.4	4,662.4	4,662.4	100.0	3,482,772.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	3,465,492.47	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030213834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Guahémoc	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. EDO I. MADRUGA	2217033	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	C. RICARDO FLORES MAGON ENTRE EDO I. MADRUGA	Metros Cuadrados	1,298.6	1,323.4	1,323.4	100.0	1,211,026.26	1,211,026.26	1,211,026.26	1,211,026.26	1,211,026.26	1,211,026.26	1,211,026.26	1,211,026.26	1,211,026.26	Terminado	Validado avances			Sin observaciones	
CHH22040220074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Urbanización	Municipio de Guahémoc	PRODUCCION Y SUMINISTRO ASFALTICO PARA BACHEO	2217068	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	CUAHTEMOC CHH	Otros	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100.0	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030206435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Otros Proyectos	Municipio de Juárez	Equipo para eventos publicos	2212012	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Francisco Villa 950 Nta, Centro, 32000 Cd Juárez, Chh.	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	308,954.00	271,250.52	271,250.52	271,250.52	271,250.52	271,250.52	271,250.52	271,250.52	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030208690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte equipado como patrullas (30 un)	2212013	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Montes II, 32574 Cd Juárez, Chh.	Vehículos	30.0	30.0	30.0	100.0	32,452,170.00	32,452,170.00	32,452,170.00	32,452,170.00	32,452,170.00	32,452,170.00	32,452,170.00	32,452,170.00	Adquisiciones	DCA/SSPM/132/2022	Terminado	Validado avances			Sin observaciones
CHH22030208694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte equipado como patrullas (20 un)	2212002	Juárez	Juárez	Juárez	C. Valle del Cedro 578, Montes II, 32574 Cd Juárez, Chh.	Vehículos	220.0	220.0	220.0	100.0	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	49,864,515.65	Adquisiciones	DCA/SSPM/018/2022	Terminado	Validado avances			Sin observaciones
CHH22030206435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo de oficina	2212003	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fos. Villa 950 Nta	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	600,000.00	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60	452,055.60	Terminado	Validado avances			Sin observaciones	
CHH22030206426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo medico	2212004	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fos. Villa 950 Nta	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	720,000.00	689,749.22	689,749.22	689,749.22	689,749.22	689,749.22	689,749.22	689,749.22	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030206427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		Seguridad	Municipio de Juárez	Herramienta mayor de mantenimiento de las unidades operativas de la Secretaría de Seguridad Pública	2212005	Juárez	Juárez	Juárez	Pedro N. Gracia 2169 Partido N. Centro, 32575 Cd Juárez, Chh.	Lote	1.0	1.0	1.0	100.0	289,600.00	229,140.42	229,140.42	229,140.42	229,140.42	229,140.42	229,140.42	229,140.42	Terminado	Validado avances			Sin observaciones		
CHH22030206428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aport																														

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	METODICA EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOGRAFIA		METAL				ANEXO FINANCIERO				CONTRATAS		ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CUPONISTA			
																DIRECCION	SECCION	AREA DE MEDIDA METAFISICA	AREA MODIFICADA	FINANCI	PODERIDAD	MONTO GASTO APROBADO	MONTO GASTO MODIFICADO	RECALCULO	COMPROMETIDO	OTORGADO	EFECTUO				PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO
CHH220302064440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 1125- INSTALACION DE MALLA CICLOMICA	23202025	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paral			CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA, COLONIA EL POTRERO	Metros Cuadrados	94.0	94.0	94.0	100.0	130,236.67	129,609.15	129,609.15	129,609.15	129,609.15	129,609.15	129,609.15	129,609.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	PRIMARIA NIÑOS HEREDOS 2191- REHABILITACION DE TECHO DE LAJUNA	23601167	Gobierno de la Entidad	Jiménez			CALLE JUAREZ, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	330.0	330.0	330.0	100.0	330,230.83	651,805.37	651,805.37	651,805.37	651,805.37	651,805.37	651,805.37	651,805.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3036 SECCION XI1	23601173	Gobierno de la Entidad	Jiménez			PROLONGACION 5 DE FERRERO, FUNDADORES II	Metros Cuadrados	103.7	103.7	103.7	100.0	695,930.84	681,828.96	681,828.96	681,828.96	681,828.96	681,828.96	681,828.96	681,828.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302062903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION E337- REHABILITACIONES GENERALES	23708490	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE IRAN, COLONIA INFONAVIT TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	103.2	103.2	103.2	100.0	783,612.74	781,126.57	781,126.57	781,126.57	781,126.57	781,126.57	781,126.57	781,126.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE ESTRUCTURA 751 EN LA PRIMARIA ESCRITORES DE CHIHUAHUA	23708506	Gobierno de la Entidad	Juárez			BOULEVARD FUNDADORES, FRACCIONAMIENTO URBILLULLA BONITA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,234,167.27	1,215,376.21	1,215,376.21	1,215,376.21	1,215,376.21	1,215,376.21	1,215,376.21	1,215,376.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS 751 EN LA PRIMARIA HECTOR MUELA REYES	23708507	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE TERRANOVA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, COLONIA TERRANOVA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	1,216,753.90	1,163,730.35	1,163,730.35	1,163,730.35	1,163,730.35	1,163,730.35	1,163,730.35	1,163,730.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS JULIA VAZQUEZ- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708517	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE VISTA AMANTAL DE LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO VISTA LOS OYITOS	Metros lineales	402.0	402.0	402.0	100.0	629,014.67	607,858.75	607,858.75	607,858.75	607,858.75	607,858.75	607,858.75	607,858.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	PRIMARIA FORD 310- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708518	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE EIDO SAN VALENTIN, FRACCIONAMIENTO 15 DE MARZO	Metros lineales	55.0	55.0	55.0	100.0	990,003.83	1,083,646.83	1,083,646.83	1,083,646.83	1,083,646.83	1,083,646.83	1,083,646.83	1,083,646.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOD MURRIETA- REHABILITACION ELECTRICA	23708519	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD	Metros lineales	388.0	388.0	388.0	100.0	1,119,241.82	1,118,520.33	1,118,520.33	1,118,520.33	1,118,520.33	1,118,520.33	1,118,520.33	1,118,520.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON- REHABILITACION ELECTRICA	23708520	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE REMORA Y CONGRESO, COLONIA PUERTO DE ANAPRA	Metros lineales	383.5	383.5	383.5	100.0	1,457,277.81	1,457,051.79	1,457,051.79	1,457,051.79	1,457,051.79	1,457,051.79	1,457,051.79	1,457,051.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302089022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION E337- REHABILITACION ELECTRICA Y DE TECHOS	23708524	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE IRAN Y SOMALIA, COLONIA INFONAVIT TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	118.0	118.0	118.0	100.0	1,575,071.66	1,563,399.69	1,563,399.69	1,563,399.69	1,563,399.69	1,563,399.69	1,563,399.69	1,563,399.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	PRIMARIA LEONA VICARIO 2794- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708516	Gobierno de la Entidad	Juárez			PASEO DEL SUR, COLONIA PARAISIS DEL SUR	Metros lineales	3,840.0	3,840.0	3,840.0	100.0	2,415,006.20	2,408,934.45	2,408,934.45	2,408,934.45	2,408,934.45	2,408,934.45	2,408,934.45	2,408,934.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302089030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	PRIMARIA JESUS GARZA HERRERA DE NACAZARI- REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708525	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE PUERTO CATANIA, COLONIA TIERRA NUEVA I	Metros lineales	40.0	40.0	40.0	100.0	167,868.21	166,313.56	166,313.56	166,313.56	166,313.56	166,313.56	166,313.56	166,313.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302089077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	SECUNDARIA POR COOPERACION E360- REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BARRA FONOMETRICA	23708527	Gobierno de la Entidad	Juárez			ALBERTO ALVAREZ Y ALVAREZ/ EDUWIDES REV INFONAVIT JUAREZ NUEVO	Metros Cuadrados / Metros lineales	2088.0 / 5488.0	2088.0 / 5488.0	2088.0 / 5488.0	100.0	4,211,796.59	4,197,611.01	4,197,611.01	4,197,611.01	4,197,611.01	4,197,611.01	4,197,611.01	4,197,611.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	PRIMARIA 30 DE NOVIEMBRE 2375- REHABILITACION ELECTRICA Y DE TECHOS	24508980	Gobierno de la Entidad	Mocqui			DOMICULO CONDICO, EL TORREON	Metros Cuadrados / Metros lineales	387.67 / 984.0	387.67 / 984.0	387.67 / 984.0	100.0	1,653,751.37	1,646,806.45	1,646,806.45	1,646,806.45	1,646,806.45	1,646,806.45	1,646,806.45	1,646,806.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS LUZ HERRERA - CONSTRUCCION DE AJUAS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	24880490	Gobierno de la Entidad	Namiquipa			CONDICO	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	852,939.92	852,655.74	852,655.74	852,655.74	852,655.74	852,655.74	852,655.74	852,655.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302089038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	REHABILITACIONES ESTRUCTURALES Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	25200774	Gobierno de la Entidad	Ojinaga			AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	71.5	71.5	71.5	100.0	938,563.35	988,184.30	988,184.30	988,184.30	988,184.30	988,184.30	988,184.30	988,184.30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAÑEB EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA	25800234	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Conchos			DOMICULO CONDICO, RANCHO NUEVO	Metros Cuadrados	11.9	11.9	11.9	100.0	271,259.26	265,217.90	265,217.90	265,217.90	265,217.90	265,217.90	265,217.90	265,217.90	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302088984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS VITO ARTURO - CONSTRUCCION DE AJUAS ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	26100491	Gobierno de la Entidad	Sativá			CALLE MARCELO FRAS	Metros Cuadrados	34.4	34.4	34.4	100.0	607,967.82	607,115.35	607,115.35	607,115.35	607,115.35	607,115.35	607,115.35	607,115.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CRE MACLOVIO HERRERA 2132- REHABILITACIONES GENERALES	20200701	Gobierno de la Entidad	Alamo			CALLE MACLOVIO HERRERA, MACLOVIO HERRERA ESTACION PALOMIR	Metros Cuadrados / Metros lineales	891.64 / 210.0	891.64 / 210.0	891.64 / 210.0	100.0	1,316,148.74	1,313,776.35	1,313,776.35	1,313,776.35	1,313,776.35	1,313,776.35	1,313,776.35	1,313,776.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA FEDERAL 40 "ESTRIPE DE GENERALES"- REHABILITACIONES GENERALES	20200700	Gobierno de la Entidad	Alamo			SANJO TORRES Y RODOLFO FERRO, COLONIA VILLA	Metros Cuadrados	55.5	55.5	55.5	100.0	484,556.49	484,489.58	484,489.58	484,489.58	484,489.58	484,489.58	484,489.58	484,489.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220403201726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA HEREDOS DE TAJAMARAS	062452022	Gobierno de la Entidad	Alfonso			ALLENDE	Metros Cuadrados	287.0	287.0	287.0	100.0	574,697.56	568,111.69	568,111.69	568,111.69	568,111.69	568,111.69	568,111.69	568,111.69	Terminado	Validado avances	(Bases: Base de datos OBRAS EJECUTADAS CON INTERESES GENERADOS DEL FOM BACIO 2022, trimestre 5.5, usuario:lvadigaper, fecha:2023-06-27)
CHH220302136352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ELISA GRIESEN - CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO	20400363	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán			AVENIDA CENTRAL, COLONIA PUNTA ORIENTE	Metros Cuadrados	136.5	136.5	136.5	100.0	228,346.35	215,279.35	215,279.35	215,279.35	215,279.35	215,279.35	215,279.35	215,279.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302135628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA FEDERAL CARMEN SERDAN - CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	20400365	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán			CALLE MINA LA ALMACERA Y MINA LA VELADORA, FRACCIONAMIENTO LAJARES DE SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	51.8	51.8	51.8	100.0	469,894.71	460,122.80	460,122.80	460,122.80	460,122.80	460,122.80	460,122.80	460,122.80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402149997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA 18 DE MARZO 2180	20400368	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán			CALLE FRANCISCO PORTILLO, COLONIA INDEFINIDA	Metros lineales / Pasos	1548.48 / 64.4	1548.48 / 64.4	1548.48 / 64.4	100.0	1,303,386.68	1,157,171.66	1,157,171.66	1,157,171.66	1,157,171.66	1,157,171.66	1,157,171.66	1,157,171.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302137088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022																													

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOGRAFICAS		SECCION	COMPONENTE	METAS		MONTOS GASTO APROBADO	MONTOS GASTO MODIFICADO	EJECUCION	ESTADO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA				
							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2								GENERALES	ESPECIFICAS			UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS											METAS FINANCIERAS			
CHH220302131074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910493	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE SANTO TOME Y PRINCIPE Y CALLE NIÑO BLANCO, FRACCIONAMIENTO PAISE DE LOS LEONES	Metros Cuadrados	288.0	288.0	288.0	100.0	5,544,788.68	5,744,777.92	5,744,777.92	5,744,777.92	5,744,777.92	5,744,777.92	5,744,777.92	Terminado	Validado avances		Sin observaciones					
CHH220302136394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910531	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	BOULEVARD FUENTES MARES	Metros Cuadrados	140.6	140.6	140.6	100.0	861,244.64	849,500.86	849,500.86	849,500.86	849,500.86	849,500.86	849,500.86	Terminado	Validado avances		Sin observaciones					
CHH220302136432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910541	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ARCOS DE ANCONA, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS VILLA BONITA	Metros Cuadrados	1,071.4	1,071.4	1,071.4	100.0	714,894.35	714,840.59	714,840.59	714,840.59	714,840.59	714,840.59	714,840.59	714,840.59	Terminado	Validado avances		Sin observaciones				
CHH220302136443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910561	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	JARDIN DE NIÑOS PABLO GOMEZ 8110- REHABILITACIONES GENERALES	Metros Cuadrados	810.6	810.6	810.6	100.0	401,328.23	379,127.20	379,127.20	379,127.20	379,127.20	379,127.20	379,127.20	379,127.20	Terminado	Validado avances		Sin observaciones				
CHH220302136542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910566	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 10A, COLONIA VILLA RIABEZ	Metros Inesales	1,374.0	1,374.0	1,374.0	100.0	430,903.72	430,892.41	430,892.41	430,892.41	430,892.41	430,892.41	430,892.41	430,892.41	430,892.41	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH220302136580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910580	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE NUEVA VECAYA Y ALVARO NUÑEZ, COLONIA MARMOL I	Metros Cuadrados / Metros Inesales	333.25 / 76.0	333.25 / 76.0	333.25 / 76.0	100.0	874,374.82	799,025.83	799,025.83	799,025.83	799,025.83	799,025.83	799,025.83	799,025.83	799,025.83	799,025.83	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302136573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910581	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE SAMANIEGO Y 46, COLONIA ROSA	Metros Cuadrados / Metros Inesales	112.15 / 828.5	112.15 / 828.5	112.15 / 828.5	100.0	1,325,967.10	1,239,328.85	1,239,328.85	1,239,328.85	1,239,328.85	1,239,328.85	1,239,328.85	1,239,328.85	1,239,328.85	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH220302136811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910517	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE MARTIN CARRERA Y MANUEL ARTEAGA, COLONIA MELCHOR OCAÑO	Metros Inesales	560.0	560.0	560.0	100.0	218,945.87	193,459.15	193,459.15	193,459.15	193,459.15	193,459.15	193,459.15	193,459.15	193,459.15	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH220302136886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910563	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJANIBO RAZABAL, CONSTRUCCION DE LA ALA DE SERVICIO SANITARIO INTEGRADO ESTRUCTURA 751	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	841,643.34	841,603.18	841,603.18	841,603.18	841,603.18	841,603.18	841,603.18	841,603.18	841,603.18	841,603.18	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302136820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910509	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	PRIMARIA CECILIO POLANCO NAVA - CONSTRUCCION DE 2 ALULAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	3,351,212.99	3,237,781.21	3,237,781.21	3,237,781.21	3,237,781.21	3,237,781.21	3,237,781.21	3,237,781.21	3,237,781.21	3,237,781.21	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302136379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910527	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	TELESECUNDARIA 655 - REHABILITACION (DEMOLICION DE TRAMO DE BARRIDA Y SUSTITUCION CON MALLA GOLONDRINA)	Metros Inesales	23.3	23.3	23.3	100.0	95,457.11	92,600.13	92,600.13	92,600.13	92,600.13	92,600.13	92,600.13	92,600.13	92,600.13	92,600.13	92,600.13	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910529	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	PRIMARIA JUAN GUERRA AGUILAR - REHABILITACION DE INSTALACION SANITARIA	Piezas	2.0	2.0	2.0	100.0	92,261.49	90,419.56	90,419.56	90,419.56	90,419.56	90,419.56	90,419.56	90,419.56	90,419.56	90,419.56	90,419.56	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910530	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	PRIMARIA LEON VICARIO - REHABILITACIONES	Metros Inesales	22.0	22.0	22.0	100.0	288,997.40	876,736.73	876,736.73	876,736.73	876,736.73	876,736.73	876,736.73	876,736.73	876,736.73	876,736.73	Terminado	Validado avances	(Nota: observación SE REINTEGRARON A LA TESORERÍA 212,431.72 (cinco mil 212 pesos 43 centavos) usuario: cadabajar, fecha: 2023-06-20)	Sin observaciones		
CHH220302137077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	PRIMARIA CUITAHUAC - CONSTRUCCION DE LA ALA DE ESTRUCTURA 751	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	695,681.03	695,110.56	695,110.56	695,110.56	695,110.56	695,110.56	695,110.56	695,110.56	695,110.56	695,110.56	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH220302136496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910562	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	JARDIN DE NIÑOS AGUILES SERAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	Metros Inesales	55.0	55.0	55.0	100.0	293,698.81	254,899.06	254,899.06	254,899.06	254,899.06	254,899.06	254,899.06	254,899.06	254,899.06	254,899.06	254,899.06	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302137083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910495	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 3 ALULAS DE ESTRUCTURA 751	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	1,760,610.14	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	1,860,602.85	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402140811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	26802189	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	ADQUISICION DE SILAS DE PALETA PARA NIVEL BASICO	Piezas	6,740.0	6,740.0	6,740.0	100.0	7,598,510.40	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	7,597,872.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402140991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	26802190	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	ADQUISICION DE MUEBLARIO PARA JARDIN DE NIÑOS, ESCORTINYO Y SILLA PARA MAESTROS, PIZARRONES PARA NIVEL BASICO	Piezas	3,062.0	3,062.0	3,062.0	100.0	6,063,190.30	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	5,531,183.92	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220302137135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	26802182	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	Piezas	2,960.0	2,960.0	2,960.0	100.0	5,683,164.80	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	5,681,710.94	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302137149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	26802183	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	ADQUISICION DE MATERIALES PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	Piezas	1,300.0	1,300.0	1,300.0	100.0	5,316,835.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	5,315,680.06	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302137364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910528	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	PRIMARIA ANGEL POSADA - CONSTRUCCION DE 2 ALULAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	2,596,461.22	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	2,595,801.77	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402140992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	26802191	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	ADQUISICION DE AIRE EVAPORATIVO, CALENTON DE GAS Y ESTEPA CALENTON DE LERÁ PARA NIVEL BASICO	Piezas	1,700.0	1,700.0	1,700.0	100.0	7,393,668.58	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	7,392,883.53	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402140993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	26802192	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	ADQUISICION DE MESA Y SILLA BINARIA PARA NIVEL BASICO	Piezas	4,662.0	4,662.0	4,662.0	100.0	4,065,457.94	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	3,231,272.80	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402140996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	21910582	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAS 1009	Metros Inesales / Piezas	672.0/159	672.0/159.0	672.0/159.0	100.0	1,157,533.04	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	1,153,480.02	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH220402201674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																														

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE FUENTE FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	PROGRAMA		CLASIFICACION	NATURALEZA ECONOMICA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOGRAFICAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METRO LINEAL	METS. CUADRADOS	PISCAS	PODERIALES	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	EJECUCION	COMPROBADO	EJECUCION	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPSUSTA
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2																									
CHH220302135870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS TEPORACA. CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADO	23100938	Gobierno de la Entidad	Guerrero	TOMOHCI		Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	807,009.91	769,875.27	769,875.27	769,875.27	769,875.27	769,875.27	769,875.27	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302135876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS LUZ CORONADO. CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	23100999	Gobierno de la Entidad	Guerrero	CALLE TOMOHCI, COLONIA ASERRADEROS		Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	910,792.87	881,521.92	881,521.92	881,521.92	881,521.92	881,521.92	881,521.92	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL 12 DE OCTUBRE 2016. REHABILITACION DE CÓNCHOS DE USOS MÚLTIPLES	23100940	Gobierno de la Entidad	Guerrero	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO, COLONIA EL MIRADOR		Metros Cuadrados	392.7	392.7	392.7	100.0	877,418.42	877,375.40	877,375.40	877,375.40	877,375.40	877,375.40	877,375.40	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECEGLY - REHABILITACIONES GENERALES	23100941	Gobierno de la Entidad	Guerrero	CALLE FEUPE ANGELES, COLONIA EL MIRADOR DE LA JUNTA		Metros Cuadrados	65.7	65.7	65.7	100.0	112,284.25	105,596.61	105,596.61	105,596.61	105,596.61	105,596.61	105,596.61	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA TECNICA 31 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23302041	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	ANILLO PERIMETRAL SUR, COLONIA CERRO BRONCO		Metros Inesales	1,825.0	1,825.0	1,825.0	100.0	489,124.78	488,458.26	488,458.26	488,458.26	488,458.26	488,458.26	488,458.26	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA CENTROBARRIO DEL DESIERTO MEXICANO - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	23202044	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	CALLE DE MALLORCA, COLONIA EL QUIOTE		Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	1,800,554.30	1,800,189.69	1,800,189.69	1,800,189.69	1,800,189.69	1,800,189.69	1,800,189.69	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MANUEL OSCAR QUIROGAS GARCIA. CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	23202046	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	EL POSADERO		Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.8	100.0	614,416.59	570,509.87	570,509.87	570,509.87	570,509.87	570,509.87	570,509.87	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MACLOVIO HERRERA. REHABILITACIONES GENERALES	23202050	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA LOCALIDAD MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA		Metros Cuadrados	1,782.1	1,782.1	1,782.1	100.0	1,247,940.05	1,247,948.81	1,247,948.81	1,247,948.81	1,247,948.81	1,247,948.81	1,247,948.81	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LEYES DE REFORMA 2598. REHABILITACIONES ELECTRICAS	23601175	Gobierno de la Entidad	Jiménez	CALLE LEY DE REFORMA, COLONIA BENTO JUAREZ		Metros Inesales	2,892.0	2,892.0	2,892.0	100.0	2,114,413.11	2,145,367.79	2,145,367.79	2,145,367.79	2,145,367.79	2,145,367.79	2,145,367.79	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302135816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LAURENCIO GALLEGOS JIMENEZ. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	23308558	Gobierno de la Entidad	Juárez	BOULEVARD ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO PARAISES DE ORIENTE		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	700,037.56	603,114.02	603,114.02	603,114.02	603,114.02	603,114.02	603,114.02	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302137065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA FERDIN DE LA VEGA MATHEWS. REHABILITACIONES ELECTRICAS	23308529	Gobierno de la Entidad	Juárez	AVENIDA DEL DESIERTO Y CALLE DEL FUEGO. FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO		Piscas	1.0	1.0	1.0	100.0	36,781.28	26,216.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA EDUCAR PARA LA LIBERTAD. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	23308519	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MONTE BLANCO Y PICO BATAUN, COLONIA VILLA DEL CIEGO IV ETAPA		Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100.0	1,702,652.34	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA PRIMERO DE MAYO 2174. REHABILITACIONES ELECTRICAS	23308573	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE JESUS ESCOBAR, COLONIA OBRERA		Metros Inesales	577.0	577.0	577.0	100.0	1,526,989.94	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA AQUILES SERDAN 2027. REHABILITACIONES ELECTRICAS	23308574	Gobierno de la Entidad	Juárez	PROLONGACION CARLOS AMAYA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD		Metros Inesales	380.0	380.0	380.0	100.0	148,409.04	146,638.42	146,638.42	146,638.42	146,638.42	146,638.42	146,638.42	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS SANDRITA. CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	23308560	Gobierno de la Entidad	Juárez	BOULEVARD VILLAS ALCALA, VILLAS DE ALCALA		Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	850,587.11	844,595.59	844,595.59	844,595.59	844,595.59	844,595.59	844,595.59	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA UNIDAD NACIONAL. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	23308561	Gobierno de la Entidad	Juárez	NICOLAS BRAVO		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	717,278.46	708,592.01	708,592.01	708,592.01	708,592.01	708,592.01	708,592.01	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JOSE TRISTAN DE LA CRUZ. CONSTRUCCION DE DIRECCION ADOSADA DE ESTRUCTURA 751	23308570	Gobierno de la Entidad	Juárez	LOTOS Y ZAHINA, PANAMERICANO JARDIN		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	648,862.92	615,869.51	615,869.51	615,869.51	615,869.51	615,869.51	615,869.51	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HELENA CAULLIDIO TOLTECA. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	23308562	Gobierno de la Entidad	Juárez	AVENIDA LUCHA Y ESFUERZO, COLONIA SAFARI		Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	1,363,500.25	1,363,491.46	1,363,491.46	1,363,491.46	1,363,491.46	1,363,491.46	1,363,491.46	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS JOSE MEJIAS GARCIA. CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	23308568	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ADALBERTO GAYTAN CARRETERA PANAMERICANA		Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	951,148.70	947,633.12	947,633.12	947,633.12	947,633.12	947,633.12	947,633.12	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	23308559	Gobierno de la Entidad	Juárez	BOULEVARD VILLAS ALCALA, VILLAS DE ALCALA		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	736,533.43	733,934.38	733,934.38	733,934.38	733,934.38	733,934.38	733,934.38	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA REPUBLICA DE VENEZUELA. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	23308557	Gobierno de la Entidad	Juárez	BOULEVARD ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO PARAISES DE ORIENTE		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	749,405.54	729,933.03	729,933.03	729,933.03	729,933.03	729,933.03	729,933.03	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA PORFIRIO PARRA. REHABILITACIONES GENERALES	23308542	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PLATA SUR, COLONIA JUAREZ		Metros Cuadrados	6,496.6	6,496.6	6,496.6	100.0	2,022,340.21	2,016,361.45	2,016,361.45	2,016,361.45	2,016,361.45	2,016,361.45	2,016,361.45	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA TECNICA 82 - REHABILITACION DE TUMBUERRE EN AULA	23308556	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE RODOLFO FERRO, COLONIA FRANCISCO VILLA		Metros Cuadrados	96.0	96.0	96.0	100.0	324,164.41	319,091.50	319,091.50	319,091.50	319,091.50	319,091.50	319,091.50	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA BELLAVISTA 2393. REHABILITACIONES GENERALES	23308571	Gobierno de la Entidad	Juárez	JOSE MARIA ARTAGA		Metros Inesales	383.0	383.0	383.0	100.0	1,780,816.90	1,753,996.55	1,753,996.55	1,753,996.55	1,753,996.55	1,753,996.55	1,753,996.55	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS. REHABILITACIONES ELECTRICAS	23308572	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE FRANCISCO I. MADRERO, COLONIA LA PRESA		Metros Inesales	1,818.0	1,818.0	1,818.0	100.0	1,437,687.92	1,416,631.28	1,416,631.28	1,416,631.28	1,416,631.28	1,416,631.28	1,416,631.28	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220302136554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ. REHABILITACIONES GENERALES	23308577	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE J.B. ESCUDERO Y JAVIER MINA, COLONIA DURANGO		Metros Cuadrados	93.0	93.0	93.0	100.0	407,452.71	391,285.34	391,285.34	391,285.34	391,285.34	391,285.34	391,285.34	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH220402141004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS HELEN ADAMS KELLER	23308579	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE CARÓN DE URQUIU, FRACCIONAMIENTO VILLAS RESIDENCIAL DEL REAL		Metros Inesales/ Piscas	1638.0/ 95															

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL BIENIO	ANEXO FUENTE 1	ANEXO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESEMPEÑOS	DIRECCION	TIPO DE OBRA	METRO CUADRADOS METRICO	METRO CUBICOS	METS MODIFICADOS	FONDOS	PODERESTAD	MONTOS GASTOS APROBADO	MONTOS GASTOS MODIFICADO	EJECUCION	ANEXO FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES CAPSUSTA
																											COMPROMETIDO	OTORGADO	EFECTUO	PAGADO					
CHH23030141005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS SIMON BARRSA	2370850	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE MARIA TERESA ROJAS, COLONIA MARIA MARTINEZ		Metros Cuadrados / Metros Lineales / Pisos	190.12 / 141.07810	190.12 / 141.07810	190.12 / 141.07810	100.0	1,965,888.84	1,962,030.88	1,962,030.88	1,962,030.88	1,962,030.88	1,962,030.88	1,962,030.88	1,962,030.88	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030135908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO - CONSTRUCCION DE LAJUA ACODADA ESTRUCTURA 751	24400267	Gobierno de la Entidad	Matamoros		CALLE ACACIAS, COLONIA LAS FLORES		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	705,723.33	705,680.39	705,680.39	705,680.39	705,680.39	705,680.39	705,680.39	705,680.39	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030135812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA 602E - CONSTRUCCION DE 1 LAJUA DE ESTRUCTURA 751	24500893	Gobierno de la Entidad	Mecoqui		CALLE NARANJO, COLONIA SANTO NIÑO		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	772,769.30	772,696.24	772,696.24	772,696.24	772,696.24	772,696.24	772,696.24	772,696.24	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030135912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS MAMECHI - CONSTRUCCION DE 1 LAJUA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	24500894	Gobierno de la Entidad	Mecoqui		AZUCERAS		Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	877,717.50	876,723.93	876,723.93	876,723.93	876,723.93	876,723.93	876,723.93	876,723.93	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23040140995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA NIÑO HERIBERTO 2092	25500310	Gobierno de la Entidad	Rosales		CALLE CONSTITUCION, COLONIA VICTOR ROSALES		Metros Lineales	1,342.0	1,342.0	1,342.0	100.0	1,709,025.10	1,645,553.41	1,645,553.41	1,645,553.41	1,645,553.41	1,645,553.41	1,645,553.41	1,645,553.41	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030135854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 1 LAJUA DE ESTRUCTURA 751	26200648	Gobierno de la Entidad	Sauclito		AVENIDA LUCHA Y ESFUERZO, COLONIA SAFARI		Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100.0	760,009.65	759,888.60	759,888.60	759,888.60	759,888.60	759,888.60	759,888.60	759,888.60	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23050231246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Bachivia	REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA DE NOVIEMBRE	20600300	Bachivia	Bachivia	Francisco I. Madero	FRANCISCO I. MADERO, BACHIVIA, DOMICILIO CONOCIDO		Metros Cuadrados	443.0	443.0	443.0	100.0	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH23040230382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Bocoyna	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO	20901337	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN JUANITO		Aula	19.0	19.0	19.0	100.0	1,000,000.00	486,649.56	486,649.56	486,649.56	486,649.56	486,649.56	486,649.56	486,649.56	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23040215144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MODULO DE BAÑO EN PRIMARIA HECTOR DE LA GARZA 2764 - 4422B	142228	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE OCTAVIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 3377B SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GOBIERNO DEL ESTADO Y CALLE CTM, CALLE CMC PARA LLEGAR A LA PRIMARIA ES NECESARIO TOMAR LA AV. LAUS		Metros Cuadrados	52.3	52.3	52.3	100.0	253,617.04	253,617.04	253,617.04	253,617.04	253,617.04	253,617.04	253,617.04	253,617.04	Administración directa	124052	Validado avances		Sin observaciones
CHH23030136876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	JARDIN DE NIÑOS KURUMI CONSTRUCCION DE ÁREA DE JUGUETES	239305692022 AT000058	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. NLO BLANCO SIN PASO DE LAS LEONES		Metros Cuadrados	293.8	293.8	293.8	100.0	655,286.89	633,455.92	633,455.92	633,455.92	633,455.92	633,455.92	633,455.92	633,455.92	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3096 - LITANCO LUIS CALES COLOCACION DE PASTOS SINTETICO EN CANCHA Y REHABILITACIONES GENERALES	239305492023 AT000027	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	SIEMON SABLAT Y ALFONSO SOSA VERA CHIHUAHUA 2000		Metros Cuadrados	1,566.1	1,566.1	1,566.1	100.0	2,100,000.00	2,083,949.35	2,083,949.35	2,083,949.35	2,083,949.35	2,083,949.35	2,083,949.35	2,083,949.35	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA PRIMARIA 18 DE FEBRERO REHABILITACION DE BAÑOS	239304732023 AT000025	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ELISA GARZA O. NO. 2001 COL. CUMBRES DEL SUR		Metros Cuadrados	77.6	77.6	77.6	100.0	317,360.40	315,771.63	315,771.63	315,771.63	315,771.63	315,771.63	315,771.63	315,771.63	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, REHABILITACION	239305702022 AT000059	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE RIO GRANDE Y MORELIA COL. CRUCERO		Metros Cuadrados	1,023.1	1,023.1	1,023.1	100.0	788,848.06	761,040.91	761,040.91	761,040.91	761,040.91	761,040.91	761,040.91	761,040.91	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIESEN, REHABILITACION	239305442022 AT000038	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	gradería de alto velo 1/1		Metros Cuadrados	405.6	405.6	405.6	100.0	926,739.50	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA FEDERAL MARTIN LUIS GUZMAN, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	239305462022 AT000034	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Avohuana 12401 Col. Zootenia		Metros Cuadrados	248.0	248.0	248.0	100.0	433,800.00	428,236.86	428,236.86	428,236.86	428,236.86	428,236.86	428,236.86	428,236.86	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2A, CONSTRUCCION DE BANDA METALICO	239305502022 AT000039	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. GPE. GALLARDO NO. 8907 COL PALESTINA		Metros Cuadrados	292.8	292.8	292.8	100.0	1,156,775.02	1,153,247.09	1,153,247.09	1,153,247.09	1,153,247.09	1,153,247.09	1,153,247.09	1,153,247.09	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA MELCHOR MILIOJUEZ 248A, REHABILITACION	239305712023 AT000060	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 32A, NO. 4605 COL DALE		Metros Cuadrados	943.5	943.5	943.5	100.0	584,533.04	473,417.39	473,417.39	473,417.39	473,417.39	473,417.39	473,417.39	473,417.39	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	JARDIN DE NIÑOS MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA 1120, REHABILITACION	239305722022 AT000061	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SE Y TERRAZAS NO. 2814		Metros Cuadrados	368.0	368.0	368.0	100.0	230,523.85	211,492.08	211,492.08	211,492.08	211,492.08	211,492.08	211,492.08	211,492.08	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA / ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y TUBERIA GENERAL	239305732022 AT000062	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. WASHINGTON NO. 531 FRACC FIDEL VELAZQUEZ		Metros Cuadrados	3,599.3	3,599.3	3,599.3	100.0	759,335.48	744,775.89	744,775.89	744,775.89	744,775.89	744,775.89	744,775.89	744,775.89	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA FEDERAL INDEPENDENCIA, REHABILITACION DE CUBIERTA TIPO DOMO	239305742022 AT000063	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JI CALVO Y AV. PACHECO		Metros Cuadrados	97.2	97.2	97.2	100.0	902,756.31	834,128.12	834,128.12	834,128.12	834,128.12	834,128.12	834,128.12	834,128.12	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA FRANCISCO VILLA, REPOSICION DE MALLA COLONICA, REHABILITACION	239305752022 AT000064	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 7 LEGUAS Y TERRA Y LIBERTAD COL VILLA NUEVA		Metros Cuadrados	222.5	222.5	222.5	100.0	437,335.48	433,071.76	433,071.76	433,071.76	433,071.76	433,071.76	433,071.76	433,071.76	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 99, CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO	239305482022 AT000026	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV ROMANZAS Y LIBRA COL. ROMANZA		Metros Cuadrados	555.0	555.0	555.0	100.0	1,807,433.42	1,802,293.20	1,802,293.20	1,802,293.20	1,802,293.20	1,802,293.20	1,802,293.20	1,802,293.20	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	TELESECUNDARIA CHIHUAHUA, CONSTRUCCION DE LA PRIMARIA ESTAL TIPO DOMO AUTOSOPORTADO	239305532022 AT000030	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	RIO OJULI Y RIO OKVANDINO VISTAS DEL NORTE		Metros Cuadrados	552.7	552.7	552.7	100.0	1,800,000.00	1,749,061.94	1,749,061.94	1,749,061.94	1,749,061.94	1,749,061.94	1,749,061.94	1,749,061.94	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA PRIMARIA JUAN ALANIS, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	239305762022 AT000065	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PASO DEL SALENTANADO FRACC CAMINO DEL REAL		Metros Cuadrados	93.6	93.6	93.6	100.0	1,119,655.20	1,102,248.49	1,102,248.49	1,102,248.49	1,102,248.49	1,102,248.49	1,102,248.49	1,102,248.49	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH23030136450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación																										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEED	TIPO DE FUENTE FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL MUNICIPIO	PROGRAMA			CLASIFICACION	NATURALEZA EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOGRAFICAS				METAS				FINANCIERAS				TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES C/OPORTUNA						
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3								DIRECCION	DIRECCION DE MEDIDA	METAS FISICAS	METAS MONETARIAS	FINANCIAS	POSSIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	ORDENADO	EREGIDO						PAGADO					
CHH2040220513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de El Tule	REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO	26400214	El Tule	El Tule	Vaqueros (Cajón de Vaquerías)	DOMICILIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	1,120.0	1,120.0	1,120.0	100.0	132,595.22	132,595.22	132,595.22	132,595.22	132,595.22	132,595.22	132,595.22	132,595.22	132,595.22	Terminado	Validado avances		Sin observaciones				
CHH2040219916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Galeana	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CREMADERO HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LEONARDO EN EL MUNICIPIO DE GALEANA	DOPAL-P-01-2022	Galeana	Galeana	Colonia Leonarón	CALLE MIGUEL HIDALGO	Aula	3.0	3.0	3.0	100.0	1,186,357.18	1,169,451.86	1,169,451.86	1,169,451.86	1,169,451.86	1,169,451.86	1,169,451.86	1,169,451.86	1,169,451.86	1,169,451.86	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH2040220490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de López	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LOPEZ	23900254	López	López	Octaviano López	lopez chihuahua	Metros Cuadrados	108.2	108.2	108.2	100.0	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	118,358.15	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2040220435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de López	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LOPEZ	23900255	López	López	Octaviano López	lopez chihuahua	Metros Cuadrados	109.0	109.0	109.0	100.0	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	127,292.72	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2040220438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de López	SECUNDARIA AGUSTIN GARCIA MELÉNDEZ ES 59 CONSTRUCCION DE PORTON METALICO Y REHABILITACION DE BANDA	23900258	López	López	Octaviano López	lopez chihuahua	Metros lineales	52.4	52.4	52.4	100.0	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	40,825.19	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2040220420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de López	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LOPEZ	23900253	López	López	Octaviano López	lopez chihuahua	Metros	69.0	69.0	69.0	100.0	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	177,086.44	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2040220425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de López	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCION DE PORTON Y CAMPANA EXTRACTORA	23900256	López	López	Octaviano López	lopez chihuahua	Pezas	3.0	3.0	3.0	100.0	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	23,939.31	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2040220431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de López	PRIMARIA EL NOROCCIDENTAL CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA	23900257	López	López	Octaviano López	lopez chihuahua	Kilómetro cuadrado	313.5	313.5	313.5	100.0	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	550,677.13	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2040220435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Matachi	construccion cubierta metálica en primaria guatemano 2008	24300228	Matachi	Matachi	Topolcachi	col centro en topolcachi	Metros Cuadrados	540.0	540.0	540.0	100.0	1,471,829.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2040219784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE CANCHA DE CONCRETO MULTIDEPORATIVA TELESECUNDARIA	24800500	Namiquipa	Namiquipa	Adolfo Ruiz Cortines (Providencia)	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Metros Cuadrados	620.0	620.0	620.0	100.0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Administración directa	129427	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2040219785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE ESPALMAN DE USOS MULTIPLES	24800502	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE INSURGENTES	Metros Cuadrados	1,004.4	1,004.4	1,004.4	100.0	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	241,451.22	Administración directa	123411	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2040219783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Namiquipa	REHABILITACION DE CANCHA Y BANDA CIELO DE BANDA PERIMETRAL	24800499	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina de Villota (Santa Catalina)	SANTA CATALINA DE VILLELA	Metros Cuadrados	656.8	656.8	656.8	100.0	299,283.71	299,283.70	299,283.70	299,283.70	299,283.70	299,283.70	299,283.70	299,283.70	299,283.70	299,283.70	299,283.70	Administración directa	123426	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2020221397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Municipio de Santa Bárbara	ESCUELA PRIMARIA 30 DE NOVIEMBRE REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS	26000215	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	C RICARDO FLORES MAGON S/N COL CENTRO	Metros Cuadrados	427.6	427.6	427.6	100.0	86,961.70	86,938.31	86,938.31	86,938.31	86,938.31	86,938.31	86,938.31	86,938.31	86,938.31	86,938.31	86,938.31	Administración directa	132228	Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones
CHH2010206046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UIRACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PRIMARIA HUGO BONCER BANDA	26600493	Uirachi	Uirachi	Uirachi	DOMICILIO CONOCIDO, UIRACHI, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados de construcción	152.0	152.0	152.0	100.0	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH2010206049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UIRACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN N FRIDA KHALO	26600490	Uirachi	Uirachi	Uirachi	DOMICILIO CONOCIDO EN UIRACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	152.0	152.0	152.0	100.0	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	1,471,829.57	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH2030213971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 15 SAN GUILLERMO (Equipoamiento de taller de fuentes alternativas de energía)	20400360	Gobierno de la Entidad	Aguiñe Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Mina Almarcoñá, fraccionamiento laderea de san guillermo	Equipoamiento	100.0	100.0	100.0	100.0	114,852.00	114,737.16	114,737.16	114,737.16	114,737.16	114,737.16	114,737.16	114,737.16	114,737.16	114,737.16	Terminado	Validado avances		Sin observaciones			
CHH2030213987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 15 ASCENSION (Rehabilitación de taller de mantenimiento)	20500303	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE TECNOLOGICO 2811 COL AMPLIACION RESIDENCIAL EL REPOSICITO	Metros Cuadrados	100.0	100.0	0.0	0.0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2030213723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 12 FLORES MAGON (Rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo domo)	2100447	Gobierno de la Entidad	Buena Vista	Flores Magón	CALLE PERU, BARRIO CHAMZAL	Otros	100.0	100.0	100.0	100.0	550,000.00	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	302,776.90	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2030213908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 21 RIBERAS CHIHUAHUA (Equipoamiento de taller de metalurgia y mantenimiento)	21910491	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE EUGENIO PRADO PRADO Y RIO NIDO S/N, PREDIO QUINTAS CAROLINAS	Equipoamiento	100.0	100.0	50.0	50.0	500,000.00	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	498,360.69	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2030213995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 16 LEONARDO (Implementación de laboratorio de usos múltiples)	23300265	Gobierno de la Entidad	Galeana	Colonia Leonarón	AV. ANGEL HIDALGO ORIENTE S.L.A. COL. LEONARON	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2030213974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	EMASD 31 TEMORIS (Aula didáctica 6 x 8)	23000617	Gobierno de la Entidad	Guaymas	Temoris	CALLE MARTIN SABINO	Metros Cuadrados	100.0	100.0	100.0	100.0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2030213926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 23 AYUNTAMIENTO (Equipoamiento de laboratorio de usos múltiples)	23708531	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	BLVD. MUNICIPIO LIBRE Y EE VIAL JUAN GABRIEL	Equipoamiento	100.0	100.0	50.0	50.0	1,200,000.00	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	1,199,407.94	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2030213945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 23 RIBERAS JUÁREZ (Equipoamiento de taller de electrónica y soldadura industrial)	23708532	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITA FLORES EQUINA CON ARTURO ALVAREZ S/N, COL. CARLOS CHAVIRA	Equipoamiento	100.0	100.0	50.0	50.0	500,000.00	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	496,025.55	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH2030213980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 16 VILLA ESPERANZA (Rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo domo)	23708530	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE DELA REINA, SUR 20 DE CAMBETERA JUAREZ A CAS																						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO				CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOGRAFICAS				METAS				FINANCIARIO				CONTRATAS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CANCELADAS	OBSERVACIONES CANCELADAS
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	AMBIOS FUENTE 1	AMBIOS FUENTE 2								SECCION	UNIDAD DE MEDIDA METADIGITAL	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS	UNIDAD DE MEDIDA METAS				
CHH22040220355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de la Balcón	ADECUACION DE ALBERGUE		Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KILOMETRO 1 CARRETERA SOTOMAYNEZ-GOMEZ FARIAS SN	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00			Cancelado	Cancelación validada	[Obs1: [Observación:SE CANCELÓ POR ERROR EN EL CICLO DE RECURSO, trimestre 5.0, usuario:emmalimerson, fecha:2023-07-14]. Obs2: [Observación:Se solicita la cancelación por estar incorrecto el ciclo del recurso, sustituyéndose TMP_CHH22020223294, trimestre 5.0, usuario:emmalimerson, fecha:2023-07-14]. Obs3: [Observación:Se solicita la cancelación por estar incorrecto el ciclo del recurso, sustituyéndose TMP_CHH22020223294, trimestre 5.0, usuario:emmalimerson, fecha:2023-07-14].	
CHH22040220306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de la Balcón	EDIFICIO PARA CAFETERA Y EQUIPAMIENTO	ICHFE-DAF-272/20	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTOMAYNEZ-GOMEZ FARIAS	Otros	1.0	1.0	1.0	100.0	7,800,000.00	7,784,078.71	7,784,078.71	7,784,078.71	7,784,078.71	4,499,414.14	4,499,414.14			En Ejecución	Validado avances	[Obs1: [Observación:La obra en el año 2023 se terminó, realizándose el reintegro de 238,109.29, trimestre 5.0, usuario:emmalimerson, fecha:2023-07-14]. Obs2: [Observación:El día 20/07/2023 se enviaron los comprobantes solicitados al correo mencionado, trimestre 5.0, usuario:emmalimerson, fecha:2023-07-20].	
CHH22040219770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Pajumil	Rehabilitación, Adquisición y Aplicación de Pintura para Plantel Educativo		Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	AVE. NIÑOS HEROES SIN COL. LA ESPERANZA	Metros Cuadrados	2,340.0	2,340.0	2,340.0	100.0	201,562.41	201,544.20	201,544.20	201,544.20	201,544.20	201,544.20	201,544.20			Terminado	Validado avances	[Obs1: [Observación:Se reintegra a la TESFE 19 pesos, trimestre 5.0, usuario:luisavila, fecha:2023-07-12]].	
CHH22020208647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Pajumil	Equipo de Computo Especializado		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Calle Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza	Equipamiento	3.0	3.0	3.0	100.0	2,794,083.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00			Terminado	Validado avances	[Obs1: [Observación:Se reintegra a la TESFE 4083 pesos, trimestre 5.0, usuario:luisavila, fecha:2023-07-12]].	
CHH22030213110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Parí	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TIPO FIDESTAL PARA LA UNIDAD ACADÉMICA RD BALEZA	23202047	Gobierno de la Entidad	Baleza	Mariano Baleza	Zarr, Baleza - Guachochi, 33560 Rancho de Agua, Chh.	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22030213112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Transportes y vialidades	Universidad Tecnológica de Parí	TRABAJO PARA LA 2DA ETAPA DE LA VIALIDAD PRINCIPAL DEL CAMPUS PARAL	23202040	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	Av. General Jesús Torres Solís km 0.931	Metros	1,085.0	1,085.0	1,085.0	100.0	1,297,042.00	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95	1,296,818.95			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22040220267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Parí	EQUIPAMIENTO PARA CLIMATIZACION LABORATORIOS DE EDIFICIO E EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARAL	23202052	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	AVENIDA GENERAL JESUS TORRES SOLIS KM 0.931 COLONIA PRADOS DEL AMANECER	Equipamiento / Piezas	1.0/18.0	1.0/18.0	1.0/18.0	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22010106278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS PARA CENTRO DE MONITOREO CERESO 1	20408359	Gobierno de la Entidad	San Guillermo (Santa Elena)		PERIFERIO LOMBARDO TOLEDANO KM 7.5	Metros Cuadrados	109.6	109.6	109.6	100.0	13,640,000.00	13,612,005.25	13,612,005.25	13,612,005.25	13,612,005.25	13,612,005.25	13,612,005.25			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22010206267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN DE LA FISCALIA DE DISTRITO ZONA CENTRO	NO DE PROYECTO PENDIENTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE 25 S/N	Metros Cuadrados	3,939.3	3,939.3	3,939.3	100.0	15,000,000.00	14,844,724.05	14,844,724.05	14,844,724.05	14,844,724.05	14,844,724.05	14,844,724.05			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22010206273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES HIDALGO DEL PARAL	23202027	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parí	Hidalgo del Parí	AV. CORREDOR INDUSTRIAL S/N COL. BARRIO DE ESPAÑA	Metros Cuadrados	3,060.0	3,060.0	3,060.0	100.0	64,240,000.00	64,519,089.32	64,519,089.32	64,519,089.32	64,519,089.32	64,519,089.32	64,519,089.32			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22010206263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	408-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1ra ETAPA CENTRO FUSION Y OPERACIONES ESTRATEGICAS JUAREZ	23208503	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle séptima y Fortín de la Unidad, Col. Morelos II	Metros Cuadrados	2,011.4	2,011.4	2,011.4	100.0	15,000,000.00	14,923,504.51	14,923,504.51	14,923,504.51	14,923,504.51	14,923,504.51	14,923,504.51			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH22020009701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2022	47 Entidades no Sectorizadas	402 Fortalecimiento a la Transparencia de la Perspectiva de Género		Asistencia Social	INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPO DE COMPUTO (DOS COMPUTADORAS)	INMUEBLES000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CUARTA ENTRE 30 NOVIEMBRE Y RAMIREZ COL CENTRO	Computadoras	2.0	2.0	2.0	100.0	32,000.00	31,202.87	31,202.87	31,202.87	31,202.87	31,202.87	31,202.87			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	