

| CONVENIO CELEBRADO EL 25 DE JUNIO DE 2025 70.6 MDP<br>CUARTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025"<br>CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTANCIA EJECUTORA                                                                                                                                                                                                | N° DEL PROYECTO (económico) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO Y LOCALIDAD                | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO               | PROVEEDOR O CONTRATISTA                                                                                        | META      |                                                              | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | OBSERVACIONES                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                | CANTIDAD  | UNIDAD                                                       |                 |                     |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: AHUMADA                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA                                                                                                                                                                                   | 1.1                         | 20100327   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA / C. IGNACIO ALDAMA, ENTRE AV. HIDALGO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE                                                                                               | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA              | 139,860.00          | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A              | N/A                          | DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V                                                                               | 216.60    | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                  | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: ALDAMA                                                                                                                                                                                                  |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA                                                                                                                                                                                    | 2.1                         | 20200721   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUTIÉRREZ ENTRE C. ONCEAVA Y C.13a                                                                                                                            | ALDAMA, ALDAMA                       | 419,580.00          | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A              | N/A                          | N/A                                                                                                            | 482.13    | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO            | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: ALLENDE                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE                                                                                                                                                                                   | 3.1                         |            | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+010                                                                         | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE            | 32,467.50           | ADMINISTRACION DIRECTA | 32,467.50        | N/A                          | JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, RUBI ESMERALDA MOLINA QUIRÓNEZ, EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, LUISA BARRAZA GARCIA | 31.00     | M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                     | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN                                                                                                                                                                                          |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN                                                                                                                                                                            | 4.1                         | 20400389   | RENVULCACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 DEL KM 0+000 AL KM+020 A 27 METROS DE IGLESIA SAN GUILLERMO                                                                     | AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO        | 84,915.00           | CONTRATO               | 84,945.00        | 47                           | GREMCA PAVIMENTACIONES                                                                                         | 194.50    | M2 DE RENVELACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                 | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: ASCENSIÓN                                                                                                                                                                                               |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN                                                                                                                                                                                 | 5.1                         | 20500362   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN RAYON ENTRE CARR. FEDERAL NÚM. 2 / CD JUÁREZ - ASCENSIÓN Y CALLE DURAZNO DEL KM 0+019 AL KM 0+119                                                                | ASCENSIÓN, ASCENSIÓN                 | 979,020.00          | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A              | N/A                          | N/A                                                                                                            | 1,000.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                  | 10.00%          | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: BACHÍNIVA                                                                                                                                                                                               |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA                                                                                                                                                                                 | 6.1                         | 20600328   | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE CUAUHTEMÓC Y CALLE DECIMOCTAVA DEL KM 0+021 AL KM 0+024                                                                                   | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA                 | 14,985.00           | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A              | N/A                          | N/A                                                                                                            | 33.35     | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                      | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: BOCOYNA                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                                                                                                                                                                                   | 7.1                         | 20901384   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL / C. TERCERA, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - ENT. BASASEACHI Y CALLE TEMPORACA DEL KM. 0+077 AL KM. 0+156, EN TRAMOS AISLADOS                             | BOCOYNA, SAN JUANITO                 | 34,965.00           | CONTRATO               | 34,965.00        | 20901384                     | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V.                                                                     | 25.00     | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO            | 100%            | 100%                | EN EL MES DE OCTUBRE SOLO SE REALIZA EL PAGO AL CONTRATISTA, EN SI LA OBRA SE TERMINA EN SEPTIEMBRE. |
| MUNICIPIO: BUENAVENTURA                                                                                                                                                                                            |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA                                                                                                                                                                              | 8.1                         | 21000482   | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA EL SUECO - JANDOS / FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA OJO LAGUNA - RICARDO FLORES MAGÓN / CARRETERA VILLA AHUMADA - RICARDO                                   | BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN   | 117,382.50          | CONTRATO               | 117,382.50       | 21000482                     | GABRIELA DURÁN NIETO                                                                                           | 240.00    | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                      | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: CAMARGO                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO                                                                                                                                                                                   | 9.1                         | 21101144   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE PEDRO MORENO                                                                                                                      | CAMARGO, CAMARGO                     | 1,593,190.71        | CONTRATO               | 2,134,750.22     | OP-13-PCA-008-2025           | FABIAN GAMBOA CHÁVEZ                                                                                           | 3,482.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO                   | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO                                                                                                                                                                                   | 9.2                         | 21101145   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DR. KAZUZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. UC. BENITO JUÁREZ                                                                                                         | CAMARGO, CAMARGO                     | 557,156.79          | CONTRATO               | 2,134,750.22     | OP-13-PCA-008-2025           | FABIAN GAMBOA CHÁVEZ                                                                                           | 1,185.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO                   | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: CASAS GRANDES                                                                                                                                                                                           |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES                                                                                                                                                                             | 10.1                        | 21300506   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. ENTRE CALLE DÉCIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+796 A 13 MTS DE LA GALERÍA 186                                                    | CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ       | 2,491,143.53        | CONTRATO               | 2,491,143.53     | CGOP-PAV/2025-001            | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO                                                                               | 5,572.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA                 | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES                                                                                                                                                                             | 10.2                        | 21300507   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+280 A 5 MTS DE LA GALERÍA TATÍ ORTIZ                                       | CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ       | 1,162,043.27        | CONTRATO               | 1,162,043.27     | CGOP-PAV/2025-003            | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO                                                                               | 2,128.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA                 | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES                                                                                                                                                                             | 10.3                        | 21300508   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC DE LA CALLE C. SNOW Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+060                                                                     | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ        | 536,278.76          | CONTRATO               | 536,278.76       | CGOP-PAV/2025-005            | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO                                                                               | 4,680.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO                   | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES                                                                                                                                                                             | 10.4                        | 21300509   | PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA C. SNOW ENTRE C. ANÁHUAC Y C. CHIHUAHUA                                                                                                                                    | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ        | 477,084.17          | CONTRATO               | 477,084.17       | CGOP-PAV/2025-007            | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO                                                                               | 3,900.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO                   | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES                                                                                                                                                                             | 10.5                        | 21300510   | PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. DÍAZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+100 A 5 MTS DE LA ACADEMIA JUÁREZ                                                                   | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ        | 343,564.34          | CONTRATO               | 343,564.34       | CGOP-PAV/2025-002            | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO                                                                               | 3,500.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO                   | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES                                                                                                                                                                             | 10.6                        | 21300511   | PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DÍAZ ENTRE CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC Y C. CHIHUAHUA DEL KM 0+000 AL KM 0+250                                                                     | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ        | 219,891.84          | CONTRATO               | 219,891.84       | CGOP-PAV/2025-008            | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO                                                                               | 1,750.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO                   | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES                                                                                                                                                                             | 10.7                        | 21300512   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SONORA ENTRE C. SNOW Y C. PACHECO Y CALLE PACHECO ENTRE C. SONORA Y CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC                                                  | CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ        | 271,886.59          | CONTRATO               | 271,886.59       | CGOP-PAV/2025-006            | JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO                                                                               | 2,240.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO                   | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                               |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.1                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NTE Y C. RAMÍREZ CALDERÓN                                                                            | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 684,554.98          | LICITACIÓN PÚBLICA     | 672,954.05       | CUM-OP-012-2025              | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                                                  | 2,160.00  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.2                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLDIA Y CALLE BLAS CAÑO DE LOS RÍOS                                                            | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 684,554.98          | LICITACIÓN PÚBLICA     | 672,954.05       | CUM-OP-012-2025              | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                                                  | 2,160.00  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.3                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LUIS DE ANGOSTURAS TRAMO ENTRE CALLE TRASVIERA Y RETES Y AV. ANTONIO DE MONTES                                                                     | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 681,385.74          | LICITACIÓN PÚBLICA     | 679,166.08       | CUM-OP-013-2025              | APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.                                                                                   | 2,150.00  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.4                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FCO. BRIONES TRAMO ENTRE CALLE TRASVIERA Y RETES Y CALLE PEDRO DE ARDAGA                                                                           | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 679,271.80          | LICITACIÓN PÚBLICA     | 677,059.09       | CUM-OP-013-2025              | APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.                                                                                   | 2,143.33  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.5                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. CUAUHTEMÓC - CHIHUAHUA / CARR. A CUAUHTEMÓC / FEDERAL HWY 16 ENTRE CALLE STA. JULIANA Y CALLE S. JUAN DEL RÍO, CUERPO SUR - NORTE (CARRIL DERECHO) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 749,600.38          | LICITACIÓN PÚBLICA     | 747,789.55       | CUM-OP-014-2025              | OBRAS, PAVIMENTOS Y SERALAMIENTOS DELTA S.A. DE C.V.                                                           | 2,365.14  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.6                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. A CUAUHTEMÓC / FEDERAL HWY 16 / CUAUHTEMÓC - CHIHUAHUA / AV SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE S. JUAN DEL RÍO Y C. 112A, CUERPO SUR - NORTE           | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 3,486,159.62        | LICITACIÓN PÚBLICA     | 3,477,738.00     | CUM-OP-014-2025              | OBRAS, PAVIMENTOS Y SERALAMIENTOS DELTA S.A. DE C.V.                                                           | 11,000.00 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.7                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSE FUENTES MARES / CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE JOSE VELAZQUEZ A CALLE FRANCISCO PORTILLO (CARRILES LATERALES, CUERPO OESTE A ESTE)  | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 1,569,665.54        | LICITACIÓN PÚBLICA     | 1,569,091.01     | CUM-OP-015-2025              | CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.                                                                            | 4,952.82  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                 | 11.8                        |            | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. MIGUEL BARRAGÁN TRAMO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y C. ESPAÑA / CALLE PABLO GÓMEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+000                                           | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                 | 1,901,859.46        | LICITACIÓN PÚBLICA     | 1,901,162.41     | CUM-OP-015-2025              | CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.                                                                            | 6,001.00  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: CHÍNIPAS                                                                                                                                                                                                |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS                                                                                                                                                                                  | 12.1                        | 22000520   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENJAMIN M. CHAPARRO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL F. LOYA DEL KM 0+025 AL KM 0+026, A 10 MTS DE FRENTE A ESC. PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA              | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS                   | 14,985.00           | LICITACION             | 14,985.00        |                              | FERRETERIA MARTINEZ S.A. DE C.V.                                                                               | 6.30      | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO            | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: CORONADO                                                                                                                                                                                                |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO                                                                                                                                                                                  | 13.1                        | 21400255   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ZARAGOZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y C. CORONADO, EN TRAMOS AISLADOS                                                                                                         | CORONADO, CORONADO                   | 7,492.50            | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |                  |                              |                                                                                                                | 36.00     | M2 DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO                      | 0%              | 0%                  |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL                                                                                                                                                                                        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL                                                                                                                                                                          | 14.1                        |            | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE GÓMEZ FARIAS                                                                                                              | COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME | 9,990.00            |                        |                  |                              |                                                                                                                | 100.00    | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                      |                 |                     | SIN DATOS DEL MPIO.                                                                                  |
| MUNICIPIO: CUAUHTEMÓC                                                                                                                                                                                              |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC                                                                                                                                                                                | 15.1                        | 21702134   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRUJALVA ENTRE BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+066 A 0+576 A 117 MTS DEL YONKE STA MARÍA                                                  | CUAUHTEMÓC, CUAUHTEMÓC               | 4,987,507.50        | CONTRATO               | 4,987,507.50     | MC-21702134-LP-2025          | JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH                                                                                        | 3,825.00  | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                  | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: CUSHUIRACHI                                                                                                                                                                                             |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHUIRACHI                                                                                                                                                                               | 16.1                        | 21800258   | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT (CUAUHTEMÓC - CARACHI) - CHOPEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+063 AL KM 0+075, A 1.25 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBUAL DE ABAJO    | CUSHUIRACHI, CARBUAL DE ABAJO        | 29,970.00           | CONTRATO               | 29,828.62        | 21800258PR                   | RENE DAVID RAMOS BREACH                                                                                        | 227.50    | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO                | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: DELICIAS                                                                                                                                                                                                |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS                                                                                                                                                                                  | 17.1                        | 22101864   | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 19 NTE. ENTRE AV. RÍO SACRAMENTO Y CALLE CARLOS BLAKE                                                                                              | DELICIAS, DELICIAS                   | 949,050.00          | CONTRATO               | 935,595.49       | LO-67-223-808021998-N-4-2025 | ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO                                                                            | 1,970.51  | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 0%              | 100%                | OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO INICIO EL 06 DE OCTUBRE DE 2025                                     |
| MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ                                                                                                                                                                   | 18.1                        |            | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+055 AL KM 0+640 (A 40 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO)                                    | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SAN LORENZO | 42,457.50           |                        |                  |                              |                                                                                                                | 50.00     | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                  |                 |                     | SIN DATOS DEL MPIO.                                                                                  |
| MUNICIPIO: EL TULE                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE                                                                                                                                                                                   | 19.1                        | 26400230   | COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLEJÓN EN EL KM 0+015, A 10 MTS DE ABARROTÉS CHÁVEZ                                                                                | EL TULE, EL TULE                     | 9,990.00            | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9,990.00         |                              | RAMON GUTIERREZ CHAVEZ                                                                                         | 37.00     | PZA DE BOYAS METÁLICAS                                       | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: GALEANA                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA                                                                                                                                                                                   | 20.1                        | 22300289   | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+220 AL 2+420, A 350 METROS DE D'GERA'S LUBRI EXPRESS                | GALEANA, ADOENAGO C. GARCÍA          | 39,960.00           | CONTRATO               | 39,960.00        | 22300289/PR/2025             | GRUPO CONSTRUCTOR STORHET                                                                                      | 55.00     | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                      | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS                                                                                                                                                                                            |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS                                                                                                                                                                              | 21.1                        | 22500310   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+012                                                                                        | GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS           | 112,387.50          | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A              | N/A                          | COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS                                                                                      | 54.00     | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                  | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: GUACHOCHI                                                                                                                                                                                               |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI                                                                                                                                                                                 | 22.1                        | 22701731   | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS DEL NIAGARA Y CATARATAS VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+015                                                       | GUACHOCHI, GUACHOCHI                 | 252,247.50          | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A              | NA                           | NA                                                                                                             | 126.00    | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO            | 100%            | 100%                |                                                                                                      |
| MUNICIPIO: GUADALUPE                                                                                                                                                                                               |                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                     |                        |                  |                              |                                                                                                                |           |                                                              |                 |                     |                                                                                                      |



|                                               |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
|-----------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE            | 23.1 | 22800290 | PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE RAMÓN ABANDA Y CALLE INDEPENDENCIA                                                                                                                                     | GUADALUPE, GUADALUPE                       | 82,417.50    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | HRC                                                                                                           | 60.00                        | M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                             | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO                  |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO    | 24.1 | 22901573 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAHUTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEÓN SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+013 A 500 MTS DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO                                                                        | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO       | 74,925.00    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 74,925.00    | N/A                          | SERVICIOS CORPORACIÓN DE PRODUCTOS CHIHUAHUA, ROSA CLAURIAN MENDIVIL CHAPARRO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | 40.83                        | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                        | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: GUAYAPARES                         |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAYAPARES           | 25.1 | 23000545 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOHN FITZGERALD KENNEDY/SALVADOR CARSON DEL KM 0+018 AL KM 0+023 ( A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) TRAMOS AISLADOS     | GUAYAPARES, TEMORIS                        | 12,487.50    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12,487.50    | N/A                          | CONSTRUCTORA YEPARAVO                                                                                         | 9.00                         | M2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                             | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: GUERRERO                           |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO             | 26.1 |          | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TABANGO DEL KM 0+072.76 AL KM 0+089.58                                                                                                                            | GUERRERO, VICENTE GUERRERO                 | 127,372.50   |                        |              |                              |                                                                                                               | 176.50                       | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                              |      |      | SIN DATOS DEL MPIO.                       |
| MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL                 |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL   | 27.1 | 23202128 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. COELLO AVENDAÑO ENTRE CALLE JUAN MEDINA Y CALLE INSTALTA DE CELAYA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                                      | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL     | 1,348,735.57 | CONTRATO               | 1,348,735.37 | 024-LP-N-3-RVUPE-2025        | INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V.                                                                                 | 1,037.38<br>125.06<br>125.06 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO<br>M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO<br>ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL   | 27.2 | 23202129 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TECOLOTES ENTRE CALLE CAJA DE AGUA/FUENTES DE ACUTZINGO Y FIN DE CALLE. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                 | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL     | 1,016,396.93 | CONTRATO               | 1,016,396.93 | 025-LP-N-4-RVUPE-2025        | INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V.                                                                                 | 719.00<br>24.83              | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO<br>ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO                                           | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA                   |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA     | 28.1 | 23400280 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA SOTO MAYÁNEZ-GÓMEZ FARIAS-BUENAVENTURA Y CALLE 14                                                                                                          | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA         | 22,477.50    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | (FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ                                                                  | 15.00                        | M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                          | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: JANOS                              |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS                | 29.1 | 23600369 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+400, A 378.00 MTS. DE NEVERRA EXA HOLLANDA, EN TRAMOS AISLADOS                                                             | JANOS, FERNANDEZ LEAL                      | 47,452.50    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | ALBERTO RENTERIA WONG                                                                                         | 60.00                        | M2 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                          | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: JIMÉNEZ                            |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ              | 30.1 | 23601267 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAUHTEMOC, ENTRE CALLE DEL INDO TRISTE Y CALLE MATAMOROS                                                                                                                                                 | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ              | 556,169.48   | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 556,098.07   | OP-026-24-272025             | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                            | 1,056.34                     | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                              | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ              | 30.2 | 23601268 | RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBRO DE TEJADA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES Y AV. HIDALGO                                                                                                                                                | JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ              | 637,635.52   | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 635,362.22   | OP-027-24-272025             | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                            | 1,238.40                     | M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                              | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: JUÁREZ                             |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.1 | 23708965 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CAJUCENAS/CALLECÓN/C/ING DAVID HERRERA JORDAN, TRAMO: DE C. MANUEL DOBLADO A C. MOCTEZUMA                                                                                                     | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 6,866,137.68 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 5,243,525.27 | OP-043-2025                  | GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.                                                                                   | 11,718.06                    | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.2 | 23708966 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA (CUERPO ORIENTE) TRAMO: DE BLVD. ZARAGOZA A C. CAMARGO                                                                                                     | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 5,047,563.37 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 4,331,305.35 | OP-044-2025                  | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.                                                                | 8,447.76                     | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.3 | 23708967 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR PANAMERICANA (CUERPO ORIENTE) TRAMO: ENTRE BLVD. MANUEL TALAMAS CAMANDARI A C. ZACATE BLANCO DEL KM 0+182 AL KM 1+160                                                    | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 7,063,260.96 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 5,787,768.65 | OP-045-2025-1                | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.                                                                | 11,864.55                    | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.4 | 23708968 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ (CUERPO ORIENTE) TRAMO: ENTRE C. SIERRA PENA BLANCA Y C. DON PEDRO MENESES HOYOS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750.                                             | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 4,464,704.64 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 3,293,854.82 | OP-045-2025                  | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.                                                                       | 7,571.16                     | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 98%  | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.5 | 23708969 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ (CUERPO ORIENTE) TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BOLAÑUA, DEL KM 0+100 AL KM 0+550                                              | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 2,988,763.45 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 2,131,608.43 | OP-045-2025-1                | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.                                                                       | 4,977.47                     | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.6 | 23708970 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO CARR MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ/AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. DEL VERGEL Y C. PLAN DE AYALA, DEL KM 0+063 AL KM 0+142                                                                    | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 1,973,387.31 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 1,496,663.56 | OP-045-2025-2                | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.                                                                       | 3,397.94                     | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.7 | 23708971 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. QUETZALCOATL Y C. CACAMATZIN, DEL KM 0+059 AL KM 0+324                                                                                                | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 1,606,160.28 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 1,219,472.39 | OP-045-2025-3                | SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.                                                                       | 2,754.38                     | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.8 | 23708972 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AV. VALLE DE JUÁREZ (CUERPO ORIENTE)TRAMO: ENTRE C. REFER Y C. LAGUNA DE TAMBHUA, DEL KM 0+090 AL KM 0+053                                                                    | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 4,082,525.33 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 3,134,103.24 | OP-043-2025-1                | GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.                                                                                   | 6,822.56                     | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ               | 31.9 | 23708973 | REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN PASO SUPERIOR EN AV. RAFAEL PÉREZ SERNA. TRAMO: DE C. EPSILON A BLVD. CUATRO SIGLOS                                                                                                           | JUÁREZ, JUÁREZ                             | 1,837,145.85 | LICITACIÓN PÚBLICA     | 1,395,173.68 | OP-043-2025-2                | GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.                                                                                   | 3,194.73                     | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA                                                                            | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: JULIMES                            |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES              | 32.1 | 23800296 | PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE CORONEL L. MONTOYA ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. J. ZARAGOZA, CALLE CLAUHTEMOC ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. JUÁREZ, CALLE PROF. JORGE MENDOZA ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. CLAUHTEMOC | JULIMES, JULIMES                           | 82,417.50    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV                                                                           | 400.00                       | M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                             | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: LÓPEZ                              |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ                | 33.1 | 23900281 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE POTE, MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE POTE, LÓPEZ MATEOS Y CALLE POTE, MIGUEL ALEMÁN DEL KM 0+029.5 AL KM 0+038                                                                           | LÓPEZ, LÓPEZ                               | 47,452.50    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 25,056.00    | DOPARVPE08039003/2025        | C. ALFONZO ENRIQUE IV OLIVAS RUBIO                                                                            | 51.00                        | M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                          | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: MADERA                             |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA               | 34.1 | 24000546 | PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C/PRIMERA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ                                                                                                                                                | MADERA, MADERA                             | 69,930.00    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | MATERIALES GÓMEZ FARIAS                                                                                       | 400.00                       | M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                             | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: MATACHI                            |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI              | 35.1 |          | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y F.G. QUINTANA, DEL KM 0+000 AL KM 0+350, EN TRAMOS AISLADOS                                                                                    | MATACHI, MATACHI                           | 9,990.00     |                        |              |                              |                                                                                                               | 8.00                         | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                  |      |      | SIN DATOS DEL MPIO.                       |
| MUNICIPIO: MEOQUI                             |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI               | 36.1 | 24500939 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CDP ENTRE CALLE RAÚL ISSA Y CALLE CARLOS STEGE                                                                                                                                                           | MEOQUI, PEDRO MEOQUI                       | 135,297.64   | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 214,134.77   | MMOP-AD-PIPE 05-2025         | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE CV                                                                         | 400.00                       | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA                                                                                          | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI               | 36.2 | 24500940 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CARLOS STEGE ENTRE CALLE CDP Y CALLE M. ROMERO MAGALLANES DEL KM 0+000 AL KM 0+025 EN TRAMOS AISLADOS                                                                                                    | MEOQUI, PEDRO MEOQUI                       | 79,487.36    | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 214,134.77   | MMOP-AD-PIPE 05-2025         | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE CV                                                                         | 235.00                       | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA                                                                                          | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: MORELOS                            |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS              | 37.1 | 24600695 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050, A 330 METROS DE LA PRIMARIA MARIANO ARISTA (EN TRAMOS AISLADOS)                                     | MORELOS, MORELOS                           | 9,990.00     | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | N/A                                                                                                           | 5.72                         | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                        | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: MORIS                              |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS                | 38.1 |          | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+015, EN TRAMOS AISLADOS (A 133.00 MTS DE JARÓN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS)                                          | MORIS, MORIS                               | 4,995.00     |                        |              |                              |                                                                                                               | 5.90                         | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                  |      |      | SIN SATOS DEL MPIO                        |
| MUNICIPIO: NAMIQUIPA                          |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA            | 39.1 | 24800538 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAVA, ENTRE C. HIDALGO Y C. MORELOS                                                                                                                                                           | NAMIQUIPA, EL MOLINO                       | 636,862.50   | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | N/A                                                                                                           | 1,440.00                     | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                  | 50%  | 50%  |                                           |
| MUNICIPIO: NONOAVA                            |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA              | 40.1 | 24900341 | PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE SEXTA Y CARRETERA NONOAVA - EL TERRERO                                                                                                                                   | NONOAVA, NONOAVA                           | 14,985.00    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | ADRIAN ROMERO MORENO                                                                                          | 18.75                        | M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                             | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES                |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES  | 41.1 | 25001148 | REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN JAMBOS SENTIDOS, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADRID                                                                                                             | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES   | 697,335.97   | CONTRATO               | 676,890.16   | OP2025-NV38PEUVE-112         | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO S.A. DE C.V.                                                            | 2,308.00                     | M2 DE REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO                                                                                           | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES  | 41.2 | 25001149 | REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE DE RAMÍREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, DEL KM 0+000 AL KM 0+140                                                                                                                     | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES   | 868,596.53   | CONTRATO               | 861,970.48   | OP2025-NV38PEUVE-113         | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS                                                                                     | 2,840.00                     | M2 DE REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO                                                                                           | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: OCAMPO                             |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO               | 42.1 |          | PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN LA CARRETERA CLAUHTEMOC-YECORÁ/FEDERAL HWY 16, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO ENT. BASASEACHI/ENTRONQUE LAS ESTRELLAS Y E.C. CAMINO LA CASTA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS.             | OCAMPO, LAS ESTRELLAS                      | 12,487.50    | N/A                    | N/A          | N/A                          | N/A                                                                                                           | 12.50                        | M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                             | N/A  | N/A  | EL RECURSO SE REINTEGRARÁ A LA FEDERACIÓN |
| MUNICIPIO: OJINAGA                            |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA              | 43.1 | 25200840 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A, DEL KM 0+000 AL KM 0+053                                                                                                                                     | OJINAGA, MANUEL OJINAGA                    | 821,677.50   | CONTRATO               | 698,291.28   | IO-67-218-808052990-N-5-2025 | ICOVIT, S.A. DE C.V.                                                                                          | 609.50                       | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                        | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO               |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 44.1 | 25300290 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABSOLÚO/ CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 AL KM 0+046, A 134 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL                                                                                     | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO | 89,910.00    | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 89,910.00    | N/A                          | GCC                                                                                                           | 128.00                       | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                  | 100% | 100% |                                           |
| MUNICIPIO: RIVA PALACIO                       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                        |              |                              |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO         | 45.1 | 25400273 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 A 520 METROS DEL PARQUE LA ALAMEDA                                                                                         | RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS                   | 182,317.50   | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | MARIO SOLIS RODRIGUEZ CONSTRUCTORA ARINORAGA EL ALAMO                                                         | 182.00                       | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                        | 100% | 100% |                                           |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO         | 45.2 | 25400274 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+045 A 350 METROS DE IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO                                                                             | RIVA PALACIO, SANDOVAL                     | 179,820.00   | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A          | N/A                          | MARIO SOLIS RODRIGUEZ CONSTRUCTORA ARINORAGA EL ALAMO                                                         | 180.00                       | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO                                                                                        | 100% | 100% |                                           |



|                                                   |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
|---------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPIO: ROSALES                                |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES                  | 46.1 |          | PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE 46. A 325 MTS DE LA IGLESIA DEL ALFA                 | ROSALES, EL MOLINO                                 | 72,427.50  |                        |            |                            |                                                           | 325.00   | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA                     |      |      | SIN DATOS DEL MPIO.                                                   |
| MUNICIPIO: ROSARIO                                |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO                  | 47.1 | 25600306 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+010 AL KM 0+011, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL                                 | ROSARIO, ROSARIO                                   | 4,995.00   | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A        | N/A                        | ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS                            | 5.80     | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO           | 100% | 100% |                                                                       |
| MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS               |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 48.1 |          | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN CAMINO CAMARGO COLINA, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DEL KM 0+051 AL KM 0+334, A 340 MTS DE LAGO COLINA (SECTOR LAGO COLINA) | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 19,980.00  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 19,980.00  | MSFC-REPLUVE-002/2025      | N/A                                                       | 1,160.00 | M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA                  | 100% | 100% | DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 SE EJECUTO EL PROYECTO CON ÉXITO |
| MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA                          |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA            | 49.1 | 26000253 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+100 AL KM 0+106, A 10 METROS DEL ESTADIO DE BÉISBOL.                | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA                       | 32,467.50  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |            |                            | MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V<br>CONCRETOS NAVARRO | 33.00    | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO     | 100% | 100% |                                                                       |
| MUNICIPIO: SANTA ISABEL                           |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL             | 50.1 | 22400297 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE A 76 MTS DE LA SALA DE VELACIÓN                                                              | SANTA ISABEL, SANTA ISABEL                         | 34,965.00  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 34,965.00  |                            |                                                           | 40.00    | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO           | 0%   | 0%   | SIN DATOS DEL MPIO.                                                   |
| MUNICIPIO: SATEVÓ                                 |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ                   | 51.1 | 26100458 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVÓ Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+016.6 AL KM 0+020.2 A 50 METROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL      | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ             | 32,467.50  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A        | N/A                        | JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMÍREZ                                 | 29.52    | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO           | 100% | 100% |                                                                       |
| MUNICIPIO: SAUCILLO                               |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO                 | 52.1 | 26200691 | REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FELPE ÁNGELES ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A                                                                                             | SAUCILLO, SAUCILLO                                 | 157,342.50 | CONTRATO               | 156,567.75 | PMS-OPM-REPLUVE-0-020/2025 | STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                         | 413.69   | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% |                                                                       |
| MUNICIPIO: URIQUE                                 |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE                   | 53.1 | 26001120 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALLEJÓN DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PRINCIPAL, EN TRAMOS AISLADOS                                               | URIQUE, URIQUE                                     | 22,477.50  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 22,477.50  | N/A                        | DONOVAN QUINTANA GIL                                      | 30.00    | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO           | 100% | 100% |                                                                       |
| MUNICIPIO: URIJACHI                               |      |          |                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |                        |            |                            |                                                           |          |                                                       |      |      |                                                                       |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIJACHI                 | 54.1 | 26600533 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL ORTIZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+021 AL KM 0+026, EN TRAMOS AISLADOS, A 20 MTS DE PANTÓN MUNICIPAL        | URIJACHI, URIJACHI                                 | 14,985.00  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A        | N/A                        | LUIS CARLOS RIOS BACA                                     | 24.00    | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO.    | 100% | 100% |                                                                       |