

FOLIO		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURA
							LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO				
CHH00160200707919		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada Tarahumara - 112478	112478	Bocoyna	Bocoyna	Creel	PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO BARRIO CENTRO DE SALUD, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE TARAHUMARA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	199,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	107759	Cancelado	Cancelación validada	[Info:] Información Se cancela Foto con No. 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, usuarios normalistas, fecha 2026-07-08)	
CHH00160200718491		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Aportación Municipal Para La Construcción Del Colector Central En Creel - 112568	112568	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE CREEL POR LA CARRETERA RUMBO A SAN IGNACIO DE ARARECO	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	[Info:] Información Se cancela Foto con No. 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, usuarios normalistas, fecha 2026-07-08)		
CHH00160200707925		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción De Aula En Telesecundaria 5 De Mayo En Sojhuachi - 112263	112263	Bocoyna	Bocoyna	Sojhuachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECCIONAL DE SISOGUACHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	[Info:] Información Se cancela Foto con No. 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, usuarios normalistas, fecha 2026-07-08)		
CHH00160200685895		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Gran Visión En Creel - 112494	112494	Bocoyna	Bocoyna	Creel	CALLE PRIVADA DE GRAN VISIÓN PUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA GRAN VISIÓN Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA GRAN VISIÓN EN CREEL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	257,057.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	[Info:] Información Se cancela Foto con No. 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, usuarios normalistas, fecha 2026-07-08)		
CHH00160200685903		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pulido Convento - 112757	112757	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	CALLE PULIDO PUEBLO NINGUNO, 33200 SISOGUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CALLE SE LOCALIZA EN DONDE ESTÁ EL CONVENTO EN SISOGUACHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	478,705.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	[Info:] Información Se cancela Foto con No. 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, usuarios normalistas, fecha 2026-07-08)		
CHH00160200696842		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción De Aula En Jardín De Niños Juveniles Rosas En San Juanito - 112300	112300	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE DIVISIÓN DEL NORTE PUEBLO PROFORTARAH, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE 18A, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICABA EN JARDÓN DE NIÑOS EN C. DIV DEL NORTE CASI ESQUINA CON CALLE 18.	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	[Info:] Información Se cancela Foto con No. 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, usuarios normalistas, fecha 2026-07-08)		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																					
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																					
DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL					METAS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00160200707924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación De La Casa De Salud En El Salto - 113330	113330	Bocoyna	Bocoyna	El Salto	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 EL SALTO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE GUIMSACH	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	59,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	[Info] Información se cancela Foto con No 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, no se normaliza, fecha 2026-07-08]
CHH00160200685894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Los Luna En Creel - 112434	112434	Bocoyna	Bocoyna	Creel	PRIVADA PRIVADA DE NARCISO LUNA PUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE CREEL POR LA CARRETERA GRAN VISION	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	250,316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	[Info] Información se cancela Foto con No 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, no se normaliza, fecha 2026-07-08]
CHH00160200685899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Alondra En San Juanito - 112511	112511	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	PRIVADA ALLENDE PUEBLO BARRIO EL SEGURO, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CALLE ALLENDE EN SAN JUANITO.	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	789,786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	[Info] Información se cancela Foto con No 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, no se normaliza, fecha 2026-07-08]
CHH00160200696837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada De Ferrocarril En Creel - 112367	112367	Bocoyna	Bocoyna	Creel	CALLE PRIVADA DE FERROCARRIL PUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE FERROCARRIL EN CREEL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	398,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	[Info] Información se cancela Foto con No 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, no se normaliza, fecha 2026-07-08]
CHH00160200713221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción De Aula En Tebeachierto En Huetoacachi - 111152	111152	Bocoyna	Bocoyna	Huetoacachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO BOCOYNA - CREEL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	[Info] Información se cancela Foto con No 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, no se normaliza, fecha 2026-07-08]
CHH00160200691365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción De Aula En Tebeachierto En San José Guacayo - 111239	111239	Bocoyna	Bocoyna	San José de Guacayo	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SAN JOSÉ DE GUACAYO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LOCALIDAD CON POBLACION INDIGENA	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	269,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	[Info] Información se cancela Foto con No 104-07-2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, no se normaliza, fecha 2026-07-08]

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH0160200696841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción Red De Alcantarillado Saneamiento En Barrio Las Peñas I Etapa En San Juanito - 112859	112859	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 32320 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE LAS PEÑAS EN SAN JUANITO ATRÁS DEL PANTÓN	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	1,385,998.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Cancelado	Cancelación validada	(Nota: Intervención Se cancela Falso con No 104-07/2026 de la presidencia municipal de Bocoyna y trimestre 2.6, cuanto normalizado, fecha 2026-07-08)
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-38DPH09910-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	100.00	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,617.28	873,116.51	873,116.51			En ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CHH230102208761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. BENITO JUAREZ (3RA ETAPA)	C-CIEN-38DPH09910-436-2022	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morita) Pancho Villa Janos Chihuahua	Metros Cuadrados	100.00	100.00	65.00	65.00	714,536.17	714,536.17	714,536.17	662,941.36	198,882.41	198,882.41	198,882.41			En ejecución	Validado avances	sin observaciones		
CHH230202099625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. FELIX PARRA MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPH0721U-429-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Boulevard Villas De Alcalá	Metros Cuadrados	233.00	233.00	233.00	100.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	1,600,559.60	1,600,256.16	1,600,256.16	1,600,256.16			En ejecución	Validado avances	sin observaciones		
CHH230102208797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA 2681 (1ERA ETAPA)	C-CIEN-08EPH0721U-429-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Ferrov Patrio Y Sierra Buenavista SN	Metros Cuadrados	44.75	44.75	44.75	100.00	358,106.52	358,106.52	358,106.52	334,002.99	334,002.53	334,002.53	334,002.53			En ejecución	Validado avances	sin observaciones		
CHH230102208760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRACERIAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AYUNTAMIENTO NUM 22 (2DA ETAPA)	C-CIEN-08ETC0022U-425-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez	Ayuntamiento Y Calzada Sanders SN, Juárez	Metros Cuadrados	62.50	62.50	62.50	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	478,756.19	478,756.19	405,911.20			En ejecución	Validado avances	sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS				FLUJO									
CH1240202401702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO 8673	C-CIEN-08ETH0000D-433-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		SAMALAYUCA	Metros Cuadrados	34.50	34.50	34.50	100.00	276,011.21	256,948.41	256,948.41	256,948.41	256,948.41	256,948.41	256,948.41			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1190101110892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	ICHFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC000226-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anahuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	3,985,702.40	3,985,702.40	3,985,702.40			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH117180201133495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	Construccion De Diecisiete Cuartos Para Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades	FISM-2017	Rosario	Rosario		VARIAS LOCALIDADES	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	827,966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	44375	Cancelado	Cancelación validada	[Nota: Observación DE CANCELÓ. FOLIO CON OFICIO NO FIRMADO. SE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL ROSARIO (INTERVENIENDO EL mismo nombrado). Fecha 2025-07-44]		
CH1230102208798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS PAQUIME 1382	C-CIEN-08EPH0388P-366-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		Juárez Ref. Fernando Pacheco Parra - Henequen	Metros Cuadrados	84.37	84.37	84.37	100.00	674,825.05	674,825.05	674,825.05	639,351.64	639,276.28	639,276.28	639,276.28			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH1240202401742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	RED ELECTRICA EN PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749	C-CIEN-08EPH038072-376-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Fernando Pacheco Parra Infonavit Solidaridad	Metros Cuadrados	33.75	33.75	33.75	100.00	270,901.16	256,948.41	256,948.41	256,948.41	256,948.41	256,948.41	256,948.41			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH1190101111049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08ESD0500Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías		M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	891,394.26	891,028.35	891,028.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO					OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EP0248F-145-2018	Janos	Janos		Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	605,104.42	605,104.42	605,104.42			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DIN0701-249-2018	Sauclillo	Sauclillo		El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	841,578.56	841,578.56	828,843.12			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emdad 09 Atascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)		Gobierno de la Entidad				Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,850.41	299,850.41	299,850.41	299,850.41	Obra	ICHFE-163/17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH240202401576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EXTENSION DE 5 METROS DE GIMNASIO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ (4TA ETAPA)	C-CIEN-08MSU00161-375-2023	Gobierno de la Entidad	Juárez		AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NO. 3051	Metros Cuadrados	93.00	93.00	93.00	100.00	750,246.98	697,273.36	697,273.36	697,273.36	697,273.36	697,273.36	697,273.36	697,273.36			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101388478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. AGUSTIN MILLGAR IMPERMEABILIZACION , RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08DPR1711V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada		Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.54	904,629.99	904,629.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH210101884400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-0807V0086-7-2020	Gobierno de la Entidad	Almudata	Ojo Caliente (Colonia Seca)	DIO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	689,770.59	689,770.59	689,770.59	689,770.59	689,770.59	689,770.59			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08PRO2310-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	684,502.75	684,502.75	684,502.75			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8334	C-CIEN-08SES00280-380-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		REVOLUCIÓN Y VICENTE GUERRERO 206 SAN SIDRO RIO GRANDE	Metros Cuadrados	175.00	175.00	175.00	100.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,341,470.46	1,341,469.87	1,341,469.87	1,341,469.87			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH230102208743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80121	C-CIEN-08ETK0120U-372-2022	Gobierno de la Entidad	Juárez		COLONIA PALO CHINO	Metros Cuadrados	28.25	28.25	28.25	100.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	217,153.23	216,978.29	216,978.29	216,978.29			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401096842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	2,700,000.00	2,898,275.40	2,898,275.40	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402057551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708475	Gobierno de la Entidad	Juárez		Telegrafitas, Fidel Velázquez, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1,364.00	1,364.00	1,364.00	100.00	871,301.30	871,301.25	871,301.25	871,074.70	871,074.70	871,073.79	871,073.79			En ejecución	Validado avances	[Nota:] Observación: EL IMPORTE COMPROMETIDO ES CORRECTO Y COINCIDE CON EL EJERCIDO, trimestre 2.0, cuando el desarrollo es, fecha 2026-07-2020

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACION DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210302005900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua		Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	100.00	100.00	100.00	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELLOS SOLARES 3DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	98.90	98.90	100.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37		Obra	ICHFE-075/2021-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220102065145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA GALLELO GALILEI REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADERA	Metros Cuadrados	56.54	56.54	56.54	100.00	305,926.16	305,926.16	305,926.16	299,733.42	299,733.42	251,451.72	251,451.72			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO				NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DESD00196-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	VIADUCTO DIAZ ORDAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.50	677.50	677.50	100.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,503.80	1,286,223.04	1,286,223.04			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DESD00670-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1,235.00	1,235.00	1,173.25	95.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,336,284.18	2,336,284.18	2,336,284.18			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DESD00342-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	ISLA MALTA Y TERRANOVA	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,647.71	274,842.05	274,842.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210402005782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIMARIA CONSTITUCIÓN 2514 REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,915.00	2,915.00	2,915.00	100.00	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,837.95	3,825,837.95	3,685,753.43	3,685,753.43			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2201020065154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE SECoya Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILA	Metros Cuadrados	334.80	334.80	334.80	100.00	727,679.63	727,679.63	727,679.63	727,616.65	727,616.65	727,353.47	727,353.47			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	ICHFE	PRIM. REVOLUCION - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR21511-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Madreselva, Ampliación Heroes de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	1,410.00	1,410.00	1,410.00	100.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,639,890.18	2,637,792.97	2,637,792.97			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO													
CHH210302009937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO			Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500,000.00	1,561,922.82	1,561,922.82	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12	1,543,342.12			En Ejecución	Validado avances	Se observaron	
CHH210302009934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES			Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12	2,999,992.12			En Ejecución	Validado avances	Se observaron	
CHH220202098635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	21910485		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,027,238.61	1,027,238.61	1,025,395.65	1,025,395.64	1,025,395.64	1,025,395.64			En Ejecución	Validado avances	Se observaron	
CHH220402193200	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 376755	376755		Moris	Moris	Moris	PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, SE BENEFICIA LA LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1 Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs.2 Observación sin validación cancelación de folio con oficio S/N de la PMA MORIS, Intervento 2.2, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs.3 Observación sin validación cancelación de folio con oficio S/N de la PMA MORIS, Intervento 2.3, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)
CHH220402193720	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA AGUA POTABLE - 378052	378052		Moris	Moris	Mesa del Indio	PUEBLO MESA DEL INDI0, 33340 MESA DEL INDI0, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, SE BENEFICIA LA LOCALIDAD DE MESA DEL INDI0 MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	1,581,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1 Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs.2 Observación sin validación cancelación de folio con oficio S/N de la PMA MORIS, Intervento 2.2, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs.3 Observación sin validación cancelación de folio con oficio S/N de la PMA MORIS, Intervento 2.3, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)
CHH220402194407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA - 379723	379723		Moris	Moris	Talayotes	PUEBLO TALAYOTES, 33350 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE TALAYOTES MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	273,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1 Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs.2 Observación sin validación cancelación de folio con oficio S/N de la PMA MORIS, Intervento 2.2, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs.3 Observación sin validación cancelación de folio con oficio S/N de la PMA MORIS, Intervento 2.3, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)

FOLIO		TIPO DE RECURSO		TIPO DE RECURSO		CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							
								LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES FUTURA		
CHH22040219389		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 378700	378700	Moris	Moris	Trompa	PUEBLO TROMPA, 33340 TROMPA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE LA TROMPA MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	226,275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402194021		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 378760	378760	Moris	Moris	El Zapote	PUEBLO EL ZAPOTE, 33340 EL ZAPOTE, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE LA TROMPA MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402189883		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO MORIS A LA JUNTA DE LOS RIOS - 366866	366866	Moris	Moris	La Junta de los Rios	PUEBLO LA JUNTA DE LOS RIOS, 33340 LA JUNTA DE LOS RIOS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD BENEFICIA CON ESTA OBRA ES LA JUNTA DE LOS RIOS	Kilometro lineal	11.00	0.00	0.00	0.00	206,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402194062		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PUERTO - 378878	378878	Moris	Moris	La Otra Banda	PUEBLO MORIS, 33340 LA OTRA BANDA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	275,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402194096		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Moris	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 378975	378975	Moris	Moris	Moris	PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402194126		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Moris	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 1F 30KVA, PARA REPOSICION - 379045	379045	Moris	Moris	Mesa del Agua	PUEBLO MESA DEL AGUA, 33340 MESA DEL AGUA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MESA DEL AGUA MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	37,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, Intervento 2.0, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL OFICIALEADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES FUTURA	
CHH220402190173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO MESA COLORADA Y LAS FLORES Y - 367725	367725	Moris	Moris	Mesa Colorado	PUEBLO MESA COLORADA, 33340 MESA COLORADA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE MESA COLORADA	Kilometro lineal	3.00	0.00	0.00	0.00	193,336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402194244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Salud	Municipio de Moris	CONSTRUCCION DE DISEÑARIO MEDICO - 379337	379337	Moris	Moris	La Finca de Pescaira	PUEBLO FINCA DE PESQUERA, 33340 LA FINCA DE PESQUERA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE FINCA DE PESQUERA, MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Dispensario(s) médico(s)	1.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402194268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Moris	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA SECUNDARIA - 379397	379397	Moris	Moris	Trompa	PUEBLO LA TROMPA, 33340 TROMPA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LA TROMPA, MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402193311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PUERTO - 377014	377014	Moris	Moris	El Pilar	PUEBLO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE EL PILAR, MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	218,345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402193786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO YECORA A MESA ATRAVESADA - 378225	378225	Moris	Moris	Mesa Atravesada	PUEBLO MESA ATRAVESADA, 33340 MESA ATRAVESADA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MESA ATRAVESADA, MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Kilometro lineal	3.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)
CHH220402190639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	Municipio de Moris	RASTREO DE CAMINO DE MORIS A LIMITE 2 CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO - 369161	369161	Moris	Moris	La Otra Banda	CAMINO TRAMO MORIS - LIMITE MUNICIPIO DE OCAMPO 1-1 Y PUEBLO MORIS, 33340 LA OTRA BANDA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, CAMINO MORIS MUNICIPIO CON EL MUNICIPIO DE OCAMPO	Kilometro lineal	27.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PM MORIS, Intervento 2.5, usuario no modificado, Fecha 2026-07-24)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																											1.DESTINO DEL GASTO											
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																						
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																						
DETALLE DE PROYECTO															GEORREFERENCIAL																							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
CHH220402194612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Moris	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA DE LOS RIOS - 380352	380352	Moris	Moris	La Junta de los Rios	PUEBLO JUNTA DE LOS RIOS, 33340 LA JUNTA DE LOS RIOS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE LA JUNTA DE LOS RIOS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACION validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24)	
CHH220402194628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS CONSIDERO A FINALITO FINALITO A MESA DEL INDO - 380393	380393	Moris	Moris	Mesa del Indio	PUEBLO MESA DEL INDO, 33340 MESA DEL INDO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MESA DEL INDO MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Kilómetro lineal	6.00	0.00	0.00	0.00	229,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACION validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24)	
CHH220402190280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO SIERRA OSCURA EL REBARE, DOS HERMANOS - 368053	368053	Moris	Moris	Dos Hermanos	PROLONGACION, 33340 DOS HERMANOS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD BENEFICIA CON ESTA OBRA ES DOS HERMANOS	Kilómetro lineal	4.00	0.00	0.00	0.00	189,211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACION validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24)	
CHH220402194646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIERRA OSCURA - 380465	380465	Moris	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	PUEBLO SIERRA OSCURA, 33340 SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO), MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE SIERRA OSCURA MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	65,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACION validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24)	
CHH220402189687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Moris	DESACOLVIE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE AGUAS RESIDUALES - 368687	368687	Moris	Moris	Rio Santa Maria	PUEBLO MORIS, 33340 RIO SANTA MARIA, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, MORIS MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Planta(s)	1.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACION validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24)	
CHH220402189692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CENIZA EL NARANITO - 366398	366398	Moris	Moris	El Naranjito	CAMINO TRAMO LA CENIZA EL NARANITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO EL NARANITO, 33347 EL NARANITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE EL NARANITO	Kilómetro lineal	6.00	0.00	0.00	0.00	245,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACION validada	Obs.1: Observación SIN OBSERVACIONES, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-06-26, Obs.2: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24, Obs.3: Observación sin solicitud cancelación de folio con oficio S/N de la PA-MORIS, Intervento 2.0, usuario normalizador, Fecha 2026-07-24)	

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH220402193638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO ENTRONQUE NARANITO A TALAYOTES Y LA CANTERA - 377867	377867	Moris	Moris	Talayotes	PUEBLO TALAYOTES, 33350 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, SE BENEFICIA CON ESTA OBRA LA LOCALIDAD DE TALAYOTES MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	4.00	0.00	0.00	0.00	182,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Obs-1 (observación SIN OBSERVACIONES, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs-2 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs-3 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)
CH220402194308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA PINALITO - 379480	379480	Moris	Moris	El Pinalito	PUEBLO EL PINALITO, 33340 EL PINALITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE EL PINALITO MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	130,837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Obs-1 (observación SIN OBSERVACIONES, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs-2 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs-3 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)
CH220402193665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO MORIS PRIMERA ETAPA - 377931	377931	Moris	Moris	Moris	PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD BENEFICADA ES MORIS MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Metros lineales	1.00	0.00	0.00	0.00	317,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Obs-1 (observación SIN OBSERVACIONES, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs-2 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs-3 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)
CH220402193696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO MORIS SEGUNDA ETAPA - 378003	378003	Moris	Moris	Moris	PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE MORIS MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	256,570.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Obs-1 (observación SIN OBSERVACIONES, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs-2 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs-3 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)
CH220402193745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	Municipio de Moris	REHABILITACIÓN CAMINO COMEDERO EL PINALITO Y MESA DEL INDO - 377138	378109	Moris	Moris	El Pinalito	PUEBLO EL PINALITO, 33340 EL PINALITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA BENEFICIA A LOCALIDAD DE EL PINALITO MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Kilometro lineal	5.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Obs-1 (observación SIN OBSERVACIONES, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs-2 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs-3 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs-4 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)
CH22040219385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Moris	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 377138	377138	Moris	Moris	Mesa de Abajo	PUEBLO MESA DE ABAJO, 33340 MESA DE ABAJO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LA LOCALIDAD BENEFICIADA CON LA OBRA ES LA DE MESA DE ABAJO MUNICIPIO DE MORIS CHIHUAHUA	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	964,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada	Obs-1 (observación SIN OBSERVACIONES, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-06-26), Obs-2 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24), Obs-3 (observación va solicitó cancelación de folio con oficio S/N de la PA MORIS, trimestre 2.0, usuario no modificado, fecha 2026-07-24)

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		OBSERVACIONES CAPTURA
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS				FLUJO								
CH2220402190524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Moris	INSTALACION DE SISTEMA DE PURIFICADORA DE AGUA POTABLE. 368841	368841	Moris	Moris	El Pilar	PUEBLO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE EL PILAR MUNICIPIO DE MORIS, CHIHUAHUA	Plantal(s)	1.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Nota 1: Observación SIN OBSERVACIONES. Trimestre 2.0, usuario comradatc, fecha 2026-05-26, año 2. Observación: se solicita cancelación de folio con oficio S/N de la FAN MORIS, Trimestre 2.0, usuario comradatc, fecha 2026-07-24, año 2. Observación: se solicita cancelación de folio con oficio S/N de la FAN MORIS, Trimestre 2.0, usuario comradatc, fecha 2026-07-24, año 2.	
CH2240102349824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN EDIFICIO B, EN EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y, DIRECCION DE ESTRUCTURA 751, EN EDIFICIO F, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PERSONAL DE LA SALUD 2020	20400379	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	384.00	384.00	379.93	98.94	8,763,408.26	8,763,408.26	8,763,408.26	8,506,366.48	8,272,817.80	8,272,817.80	8,272,817.80		Obra	ICHFE-010/2024	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH2240102624199	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA JOSE MARIA PONCE DE LEON 2200	FAMREM - OBERP003570 21911182	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE RIO URUGUAY RIBERAS DEL SACRAMENTO)	Piezas	21.00	21.00	0.00	0.00	274,380.60	274,380.60	274,380.60	260,405.78	78,121.73	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH2260202647975	FIDEICOMISOS			Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLITS INVERTER, FRIO/CALOR, 2 TONELADAS) PARA VARIOS PLANTELES DE NIVEL BASICO	FAM REM - NA- 26802487	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	9.00	9.00	0.00	0.00	158,688.00	158,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH2230202233829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	REHABILITACION DE FACADA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	439	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	KM 3 CARR. CHIH-ALDAMA S/N	Metros Cuadrados	165.00	165.00	100.00	60.61	237,794.00	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09	241,743.09		Servicios	UTCHSUR/1/12/2023	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2240102624178	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO PARA VARIOS PLANTELES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	FAMREM - NA- 26802489	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	5.00	5.00	0.00	0.00	29,701.80	29,701.80	29,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA								
CH240302444217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO ADECUACIÓN DE TERRENO Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR	23708578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. MUNICIPIO LIBRE	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	748,620.00	741,981.22	741,981.22	Obra	ICHFE-165/2023-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH230302254427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transportes y vialidades	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CARRETERA DEL ENTRONQUE CARRETERA PARARAL CASTA AL ALAMO DEL KM 1.900 AL KM 4.804 - 188215	188215	El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Alamo)	Kilometro lineal	2.90	0.00	0.00	0.00	2,320,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	2023FISMUTULE1	Cancelado	Cancelación validada	[Iden1: Observación Se canceló Folio con Ref: 07/3/2026 de la presidencia municipal El Tule y trimestre 2.0, anexo: no tramitadas, fecha: 2026-07-09]							
CH230402621277	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Rehabilitación de barandal, roda pie y construcción de banquetas y registros pluviales en Jardín de Niños 10 de Mayo	FAMB- REM /F/ 23 21702137	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Av. Manuel Ojñaga No. 876 Col Centro CP 31500	Metros Cuadrados	692.08	692.08	692.08	100.00	487,340.29	486,526.29	486,526.29	486,526.29	486,526.29	486,526.29	486,526.29	Obra	MC-21702137-AD-2025	Terminado	Validado avances	[Iden1: Observación Seguimiento día 13 Abril 2026, trimestre 2.0, anexo: no tramitadas, fecha: 2026-07-21]							
CH240402511949	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2336	C-CIEN-08EPK00851-5-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Aldama	Calle Carmen Serdan Francisco Villa, Juan Aldama	Metros Cuadrados	313.95	313.95	313.95	100.00	2,511,600.00	2,412,834.68	2,412,834.68	2,412,834.68	2,412,834.68	2,412,834.68	2,412,834.68			Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH240402511946	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA MA. GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN-08EPK00496-4-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Calle Francisco I Madero Centro, San Buena Ventura	Metros Cuadrados	254.15	254.15	254.15	100.00	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,949,195.31	1,910,050.70	1,885,630.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH240402511898	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN-08DMU0002W-01-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Camargo	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	218.75	218.75	218.75	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,633,997.97	1,597,721.35	1,597,721.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH240202401598	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TERMINACION DE 2 EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA PAQUIME	C-CIEN-DBDES003DC-46-2023	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes		Calle Allende Centro	Metros Cuadrados	337.00	337.00	311.39	92.40	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,576,317.54	2,352,323.87	2,352,323.87	2,352,323.87			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH240402512371	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN SECUNDARIA GENERAL ES-53	C-CIEN-DBDES000ZV-11-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		COLONIA NUEVAS DELICIAS	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,764,318.23	2,760,781.52	2,678,654.61	2,678,654.61			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2460102623286	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA JESUS REYES HERCULES 2753	FAMREM-OBEP00817G-21911187	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE GUSTAVO FLAUBERT, COLONIA ALAMEDAS III	Piezas	23.00	23.00	0.00	0.00	192,991.90	192,991.90	192,991.90	184,092.95	55,227.89	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2460102623287	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTATAL 3044 MIGUEL JIMENEZ REALINAZQUEZ	FAMREM-OBES018SD-21911188	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ALONDRA Y PERDIZ, COLONIA COLINAS DEL SOL	Metros lineales	25.00	25.00	0.00	0.00	200,272.84	200,272.84	200,272.84	192,901.82	57,870.55	57,870.55	57,870.55			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2460202648035	FIDEICOMISOS			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE PIZARRONES EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMREM- VARIOS-26802492	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	34.00	34.00	0.00	0.00	219,577.80	219,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CH240402512385	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE EJES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-DBDCT0423G-12-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 20 (salvador Almanza Bustillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.75	718.75	718.75	100.00	5,750,000.00	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67			Terminado	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFICADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH240402513063	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA 5 DE MAYO	FAMREM - OBOPRESAA - 22901568	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		BABORIGAME	Piezas	188.00	188.00	188.00	100.00	2,027,431.27	1,834,485.84	1,834,485.84	1,834,485.84	1,834,485.84	1,834,485.84	1,834,485.84	Obra	ICHFE-017/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH240202398871	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONEXION DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS DAÑADAS EN SECUNDARIA POR COOPERACION 8347 JESUS URUETA	23708806	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CONSTITUCION Y GALEANA, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados/ Metros lineales	1197.18/ 308	1197.18/ 308	1197.18/ 308	100/ 100	4,551,356.29	4,551,356.29	4,551,356.29	4,551,356.16	4,550,665.55	4,550,665.55	4,550,665.55	Obra	ICHFE-026/2024-R	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH240302444248	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLUCION DE EDIFICIO DE 2 AULAS ATIPICAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA FIDEL AVILA 2323	FAM REM - OBOPR0283L - 23708881	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PARRAL Y ZACATECAS, COLONIA FIDEL AVILA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	1,695,192.56	1,695,192.56	1,695,192.56	1,687,179.66	1,687,178.68	1,630,043.96	1,630,043.96	Obra	ICHFE-122/2024	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH240302444259	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLUCION DE EDIFICIO ATIPICO Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	FAM REM - OBOPR1034M - 23708880	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALDAMA,FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	3,037,991.01	3,037,991.01	3,037,991.01	3,010,953.79	3,010,951.32	2,945,037.30	2,945,037.30	Obra	ICHFE-121/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH240202398875	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSSADAS DE 2.5 ENTRE EJES CADA UNA EN PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50	23708803	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE MESA CENTRAL, COLONIA PRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	129.60	129.60	129.60	100.00	3,027,453.11	3,027,453.11	3,027,453.11	3,021,617.67	3,021,456.09	3,021,456.09	3,021,456.09	Obra	ICHFE-027/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH240402512363	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN- OBOPR0106-10-2024 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindón, Juárez	Metros Cuadrados	300.00	300.00	300.00	100.00	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CH240402512027	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-OBDFP26350-08-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156 Parajes de San Isidro, Juárez	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,658,652.05	1,658,652.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH240402512030	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN J. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ	C-CIEN-OBDFP21490-09-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Batalla de Torreón Miguel Henríquez Guzman, Juárez	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,652,170.68	1,652,167.51	1,652,167.51	1,641,912.99			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH240402511939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAER 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-OBDFP24328-03-2024 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray García de San Francisco, Juárez	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,656,159.40	1,650,959.11	1,650,959.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH240402513068	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DE BANDA EN PRIMARIA HERMINEGILDO GALEANA	FAMREM-OBDFP21272V-23708903	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE GUSTAVO CASTILLO, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	270.00	270.00	270.00	100.00	1,259,531.91	1,259,531.91	1,259,531.91	1,222,193.63	1,222,193.63	1,222,193.63	1,222,193.63	Obra	ICHFE-013/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH2350302601235	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION POR ASENTAMIENTOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2361	FAMREM-OBDFP00410-23709016	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE AYUNTAMIENTO, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados/ Metros lineales/ Piezas	207.68/ 3192.03/ 96	207.68/ 3192.03/ 96	197.3/ 3032.43/ 91.2	95.0019260400/ 95.0000469920/ 95	2,775,698.67	2,775,698.67	2,775,698.67	2,738,374.53	1,885,420.29	1,885,420.29	1,885,420.29	Obra	ICHFE-128/2025-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CH260102623285	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA MENOR EN JARDON DE NIÑOS CONSUELO AGUILAR LOZANO 1161	FAMREM-OBDFP000391-23709026	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PLOMO Y CALLE ARTICULO 123, COLONIA JUAREZ	Metros lineales	342.36	342.36	268.27	78.36	334,633.01	334,633.01	334,633.01	327,225.50	98,167.65	98,167.65	98,167.65	Obra	ICHFE-004/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																										1.DESTINO DEL GASTO												
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																						
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO/ENTIDAD				METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3											DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
CH240402512423	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 753 MODIFICADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8089	C-CIEN-DBET030888-16-2024	Gobierno de la Entidad	Delicias	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA)	Metros Cuadrados	96.00	96.00	95.27	99.24	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,334,624.47	1,095,774.81	1,095,774.81	1,095,774.81			En Ejecución	Validado avances	Se observaron			
CH230402340509	FIDEICOMISOS			Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	23202091	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL JESUS LOZOVIA SOLES KM 0.931, COLONIA PASOS DEL ALMANCEIRA	Equipamiento/ Piezas	1/ 9	1/ 9	1/ 9	100/ 100	1,200,000.00	1,200,015.45	1,200,015.45	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	1,199,999.08	Adquisiciones	UTP/047/2023, UTP/046/2023, UTP/048/2023	En Ejecución	Validado avances	(del:) Informados:OTR RECURSO VA SE PROYECTO PARA SE SEQUE ANUNCIO QUE PUEDE HACER PARA A QUE VAYAN SE BRIGLE, INFORME A, asunto chidpempres, fecha 2025-07-09)	
CH240402447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHI - 357333	357333	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHI- CABECERA MUNICIPAL KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHI, 33280 CHINEACHI CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y, CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHI KM. 66 A MANO DE	Piezas	28.00	28.00	28.00	100.00	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00		Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	Se observaron	
CH240402448663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHI - 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHI- CHINEACHI KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHI, 33280 CHINEACHI CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y, CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHI KM. 66 A MANO DERECHAS L	Piezas	75.00	75.00	75.00	100.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		Administración directa	151018	En Ejecución	Validado avances	Se observaron	
CH240402447441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUACUAY Y TONACHI, MUNICIPIO DE CARICHI - 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tónachi	BRECHA TRAMO CARICHI- TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERA TONACHI, 33280 LA MESA, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI- SAN JOSE BAQUIACHI Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHI, BRECHA CARICHI SAN J	Metros lineales	655.69	655.69	655.69	100.00	13,981,286.27	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84		Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	Se observaron	
CH240302440614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANIO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857	255857	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI- EL MANANIO KILOMETRO 27 + 4 RANCHERA EL MANANIO, 33180 CUARNES DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.09	5,207.09	5,207.09	100.00	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04		Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances	Se observaron	

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH24002446388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CIREL Y CARRETERA CUAMANTEMOD - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Piezas	382.00	382.00	382.00	100.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2400102623916	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ 2754	FAMREM - OBEPR0863H - 20100336	Gobierno de la Entidad	Ahumada		AVENIDA SAN LUIS CENTRO - MIGUEL AHUMADA	Piezas	21.00	21.00	0.00	0.00	126,784.52	126,784.52	126,784.52	122,118.68	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2400102623897	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Salud	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA PERSONAL DE LA SALUD 2020	FAMREM - OBEPR0863H - 20100390	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		CONOCIDO, SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	2,941,460.27	2,941,460.27	2,941,460.27	2,912,763.94	1,197,009.80	1,197,009.80	1,197,009.80			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2400202401911	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA GUADALUPE QUINTANILLA 2258	C-CIEN- OBEPR0049G-4- 2024	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura		Calle Francisco I Madero, San Buena Ventura Buena Ventura	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	2,033,200.00	2,033,200.00	2,033,200.00	1,949,214.64	1,949,195.31	1,910,050.70	1,885,630.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2400202401881	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2	C-CIEN- OBEML0002W-01- 2024	Gobierno de la Entidad	Camargo		SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	215.00	215.00	215.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,634,420.70	1,633,997.97	1,597,721.35	1,597,721.35			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH2400102623915	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR SECUNDARIA ESTATAL 3024 HERDES FERROCARRILEROS	FAMREM - OBEES0364R - 21511181	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ZEUS RECONAGADA LOS NOGALES	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	349,034.72	349,034.72	349,034.72	339,901.76	101,970.53	101,970.53	101,970.53			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO													GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202648175	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MALLA CICLONICA Y ALAMBRE GALVANIZADO EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1055	FAMREM-08E1N0134N-21911257	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 44 Y SAMANIEGO, COLONIA SANTA ROSA	Metros lineales	320.00	320.00	0.00	0.00	22,235.30	22,235.30	22,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH250202547556	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA-BARRANDOL MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3020 CENTRO ESCOLAR CENTENARIO EN CHIHUAHUA	FAMREM-08E3D0058H-21911091	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PALMA REAL, COLONIA PALMA REAL	Metros Cuadrados	444.33	444.33	444.33	100.00	2,080,224.59	2,052,775.57	2,052,775.57	2,052,775.57	2,052,775.57	2,052,775.57	2,052,775.57	Obra	ICHFE-041/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260102623918	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 30.00 EN PRIMARIA FELIPE ANGELES ALVAREZ No. 2426	FAMREM-08EP60247G-23202156	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE GARCIA NARANJO, COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	540.00	540.00	18.61	3.45	2,160,630.15	2,160,630.15	2,160,630.15	2,136,178.00	640,853.40	640,853.40	640,853.40			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH240202401939	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES (IMPERMEABILIZANTE) EN PRIMARIA HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	C-CIEN-08DPR26330-08-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Soneto 156 Num. Ext. 156	Metros Cuadrados	78.00	78.00	78.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,658,653.63	1,658,652.05	1,658,652.05	1,658,652.05			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH240202401946	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA LIBERTAD	C-CIEN-08DPR01260-10-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Corindon Libertad, Juárez Chihuahua	Metros Cuadrados	299.00	299.00	299.00	100.00	2,394,828.14	2,394,828.14	2,394,828.14	2,300,145.88	2,300,055.27	2,291,767.71	2,291,767.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH240202401901	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES Y AULA USAR 751 EN PRIMARIA FORD 180 BARTOLOME DE LAS CASAS	C-CIEN-08DPR24328-03-2024	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Año 1659 Num. Ext. 1123 Fray Garcia de San Francisco	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,656,861.36	1,656,199.40	1,650,959.11	1,650,959.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH260102623905	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDON DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	FAMREM - OBEUN0257X-23709033	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CALEXICO Y TIGUA, COLONIA PRADERAS DEL SUR	Metros lineales/ Piezas	220/ 5	220/ 5	0/ 0	0/ 0	137,983.95	137,983.95	137,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260102623909	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA 21 DE MARZO 2473	FAMREM - OBEPRO0294R-23709038	Gobierno de la Entidad	Juárez		PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, COLONIA ALAMOS DE SAN LORENZO	Metros lineales/ Piezas	2087/ 104	2087/ 104	187.2/ 9.33	8.96981312889/ 8.9711538461	3,072,909.38	3,072,909.38	3,072,909.38	3,060,071.40	2,238,648.00	918,021.42	918,021.42	Obra	ICHFE-051/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260102623922	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA MIGUEL AHUMADA 2289	FAMREM - OBEPRO04950-23709045	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE IGNACIO MARISCAL Y FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA BARRIO ALTO	Metros lineales/ Piezas	252/ 84	252/ 84	0/ 0	0/ 0	581,785.61	581,785.61	581,785.61	567,683.68	0.00	0.00	0.00	Obra	ICHFE-076/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260102623924	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE INSTALACION HIDROSANTARIA Y CONSTRUCCION DE BARRDA EN PRIMARIA LIBERTAD	FAMREM - OBEPRO01081-23709046	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA DE LAS AMERICAS Y CORINDON, COLONIA LIBERTAD	Metros Cuadrados/ Metros lineales	13/ 40	13/ 40	11.74/ 36.11	90.3076923076/ 90.275	382,922.97	382,922.97	382,922.97	374,065.23	0.00	0.00	0.00	Obra	ICHFE-053/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260102623885	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL EN PRIMARIA 18 DE MARZO 2462	FAMREM - OBEPRO0725Q-23709025	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FELIPE ORTEGA Y PINO SUAREZ, COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE	Metros lineales/ Piezas	51.84/ 92	51.84/ 92	51.84/ 92	100/ 100	1,282,172.73	1,282,172.73	1,282,172.73	1,242,950.44	1,134,001.19	1,134,001.19	1,134,001.19			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260102623907	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	FAMREM - OBEPRO0725Q-23709036	Gobierno de la Entidad	Juárez		SANTIAGO DE LA HOZ Y ARMANDO BORJON, COLONIA INFONAVIT JUAREZ NUEVO	Metros lineales	85.00	85.00	0.00	0.00	292,249.11	292,249.11	292,249.11	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO			
CH260102623910	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECKOLY 1058	FAMREM - 08EJN03478-23709037	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA BARRIO ALTO	Metros Cuadrados/ Piezas	528.24/ 30	528.24/ 30	161.48/ 9.17	30.5694381341/ 30.5666666666	830,668.85	830,668.85	830,668.85	819,651.63	501,742.72	501,742.72	501,742.72	Obra	ICHFE-052/2026-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH260102623913	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA CON MALLA EN SECUNDARIA ESTATAL 3021 CLUB DE LEONES	FAMREM - 08EES0175X-25001160	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLEJON 19	Metros Cuadrados/ Metros lineales	60/ 100	60/ 100	52.8/ 88	88/ 88	1,003,119.65	1,003,119.65	1,003,119.65	979,426.93	856,191.13	856,191.13	856,191.13	Obra	ICHFE-043/2026-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH260102623899	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X30 MTS EN SECUNDARIA ESTATAL 3002 PROF. JESUS IGNACIO GONZALEZ MEDINA	FAMREM - 08EES0203E-25001169	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros Cuadrados	540.00	540.00	319.79	59.22	2,126,867.67	2,126,867.67	2,126,867.67	2,112,189.39	1,660,108.32	1,660,108.32	1,660,108.32	Obra	ICHFE-042/2026-R	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH260102623914	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTATAL 3002 PROF. JESUS IGNACIO GONZALEZ MEDINA	FAMREM - 08EES0203E-25001168	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros lineales/ Piezas	95/ 40	95/ 40	0/ 0	0/ 0	562,562.56	562,562.56	562,562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CH2604002517335	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTILES DE SISTEMA DE CLIMATIZACION		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	AV. TEOFILO BORUNDIA ORTIZ 13200 CP 31220	Equipamiento	37.00	37.00	37.00	100.00	1,729,976.00	1,731,963.94	1,731,963.94	1,731,683.37	1,731,683.37	1,731,683.37	1,731,683.37	Adquisiciones	UPCH/LP/02/2024	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CH260102624181	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO PARA VARIOS PLANTILES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	FAMREM - NA-26802488	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	15.00	15.00	0.00	0.00	182,236.00	182,236.00	182,236.00	180,487.42	0.00	0.00	0.00	Adquisiciones	ICHFE/ADQ/001/2026	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO													GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFICADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH240202401956	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA EDIFICIO R (8 ENTRE ERES) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 122	C-CIEN-080CDA236-12-2024	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle 20 (salvador Almanza Buitillos) Num. Ext. 9008 Division del Norte	Metros Cuadrados	718.00	718.00	718.00	100.00	5,750,000.00	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67	5,490,252.67			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH240202646682	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH PLANTEL 34, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	21702160	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CARRETERA ANAHUAC KM. 5 CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	Computadoras	32.00	32.00	0.00	0.00	721,660.51	721,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH240402510425	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPO ESPECIALIZADO DE HIDRAULICA PROPORCIONAL NIVEL BÁSICO PARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN	23202115	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVE. GENERAL JESUS LOZDYIA SOLIS KM 0.931	Equipamiento/ Piezas	1/ 31	1/ 31	1/ 31	100/ 100	751,223.66	751,254.33	751,254.33	751,223.66	751,223.66	751,223.66	751,223.66	Adquisiciones	UTP/032/2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH250102521051	FIDEICOMISOS			Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilcora	TABLEROS DE BASQUETEBOL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO	24800535	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIKUIPA CHIHUAHUA	Equipamiento/ Piezas	1/ 25	1/ 25	1/ 25	100/ 100	582,405.00	582,405.00	582,405.00	579,655.80	579,655.80	579,655.80	579,655.80	579,655.80			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250402622845	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Babilcora	IMPERMEABILIZACION EDIFICIOS DE LA UTB		Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Santa Ana	KM 1 CARRETERA SOTO MAYNEZ - GOMEZ FARIAS 31963 NAMIKUIPA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	3,690.00	3,690.00	3,690.00	100.00	931,006.42	931,006.42	931,006.42	902,495.98	902,495.98	902,495.98	902,495.98	902,495.98			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250402616242	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 19.18X28.80 MTS EN TELESECUNDARIA 6166	FAMR - OBETV01687-21911172	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 3A, COLONIA NOMBRE DE DIOS	Metros Cuadrados	552.38	552.38	552.38	100.00	1,738,888.24	1,738,821.71	1,738,821.71	1,738,821.71	1,738,821.71	1,738,821.71	1,738,821.71			Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORA	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO					
CH250402616244	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRDA DE COLONCAHUA EN PRIMARIA REVOLUCION	FAMR - OBP06034P - 21911158	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE MARIA ELENA HERNANDEZ, COLONIA REVOLUCION	Metros Cuadrados	172.35	172.35	172.35	100.00	791,372.14	787,484.91	787,484.91	787,484.91	787,484.91	787,484.91	787,484.91	787,484.91	Obra	ICHFE-150/2025-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250402616245	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 17.50X27 MTS EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE 2159	FAMR - OBP06035P - 21911174	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 59A, COLONIA POPULAR	Metros Cuadrados	412.00	412.00	412.00	100.00	1,986,350.85	1,986,303.19	1,986,303.19	1,986,303.19	1,986,303.19	1,986,303.19	1,986,303.19	1,986,303.19			Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250402616247	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 20 X 31.6 MTS EN PRIMARIA ANGEL TRIAS	FAMR - OBP06035S - 21911173	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PASEO DEL PONY, COLONIA PASEOS DEL CAMINO REAL	Metros Cuadrados	632.00	632.00	632.00	100.00	2,184,057.26	2,183,285.66	2,183,285.66	2,183,285.66	2,183,285.66	2,183,285.66	2,183,285.66	2,183,285.66			Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250402616261	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE BANQUETAS Y RAMPAS EN SECUNDARIA ESTATAL 3010 HERODES FERROCARRILLOS	FAMR - OBP050077W - 21911175	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		RIO LERMA, JUNTA DE LOS RIOS	Metros Cuadrados	442.68	442.68	442.68	100.00	754,521.61	746,081.56	746,081.56	746,081.56	746,081.56	746,081.56	746,081.56	746,081.56	Obra	ICHFE-160/2025-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250402616263	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRDA-BARRANDAL EN PRIMARIA CHIHUAHUA	FAMR - OBP062302Y - 21911157	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PASEOS DE ALDAMA, COLONIA PASEOS DE CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	163.80	163.80	163.80	100.00	762,332.38	50,000.00	752,702.88	752,702.88	752,702.88	752,702.88	752,702.88	752,702.88	Obra	ICHFE-154/2025-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250402616265	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 9.20 X 18.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL 1048	FAMR - OBP06033OR - 21911171	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 49, COLONIA TIRADORES	Metros Cuadrados	165.60	165.60	165.60	100.00	911,044.72	18,400.00	908,989.71	908,989.71	908,989.71	908,989.71	908,989.71	908,989.71			Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CH250402616256	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA DE COLINDANCIA Y COLOCACION DE 2 TINACOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	FAMR - OBEIN03659- 21911159	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE CIUDAD JUÁREZ, COLONIA REVOLUCION	Metros Cuadrados	80.00	80.00	80.00	100.00	396,227.68	396,075.10	396,075.10	396,075.10	396,075.10	396,075.10	396,075.10	Obra	ICHFE-155/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250402616240	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA OSCAR GONZALEZ	FAMR - OBEPR0217A- 21911160	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE VICENTE GÚERRECA, COLONIA IGNACIO RODRIGUEZ	Metros Cuadrados	108.32	108.32	108.32	100.00	431,028.94	430,723.52	430,723.52	430,723.52	430,723.52	430,723.52	430,723.52			Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250402616243	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.20X30.00 MTS EN PRIMARIA FRANCISCO G. GUERRERO 2226	FAMR - OBEPR0330H- 21911169	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	AVENIDA GOMEZ MORIN, COLONIA OBRERA	Metros Cuadrados	426.00	426.00	426.00	100.00	1,784,225.88	1,782,704.92	1,782,704.92	1,782,704.92	1,782,704.92	1,782,704.92	1,782,704.92			Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250402616246	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DOMO DE 13.00 X 18.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO 1061	FAMR - OBEIN0335H- 21911170	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE PRIVADA DE SANTOS FIERRO, COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	234.00	234.00	234.00	100.00	892,593.00	889,206.03	889,206.03	889,206.03	889,206.03	889,206.03	889,206.03	Obra	ICHFE-162/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250402616258	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE BAÑOS EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ ORTIZ	FAMR - OBEPR0885E- 21911165	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 40a Y PONCE DE LEON, COLONIA DALE	Metros Cuadrados/ Piezas	215.58/ 6	215.58/ 6	215.58/ 6	100/ 100	664,773.31	662,663.10	662,663.10	662,663.10	662,663.10	662,663.10	662,663.10			Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250402616241	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ 1401	FAMR - OBEIN04300- 21911156	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ALFONSO SOSA VERA, COLONIA CHIHUAHUA 2000	Metros Cuadrados	5.16	5.16	5.16	100.00	300,716.98	300,582.72	300,582.72	300,582.72	300,582.72	300,582.72	300,582.72	Obra	ICHFE-157/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO					ESTATUS	FLUJO									
CH2304020250983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	FABRICACION E INSTALACION DE TANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE EN CAMPO 48 MUNICIPIO DE RIVA PALACIO. 44946	44946	Riva Palacio	Riva Palacio	Campo Cuarenta y Ocho	Camino CARRETERA CUARTENOC DOO DE LA YEGUA CAMPO 48 2 100 31646 CAMPO CUARENTA Y OCHO, RIVA PALACIO A 100 METROS DE FABRICA DE REMOLQUES	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	699,985.15	699,985.15	699,985.15	699,985.15	699,985.15	699,985.15	699,985.15	Obra	MRP-FAISMUN-001-2025	Terminado	Validado avances		Se observaron			
CH2304020212151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de Dirección en Jardín de Niños Jamie Sábines Gutiérrez	21702145	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Humberto Ramos SN Fracc. Los Alcaldes	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	665,000.00	656,310.77	656,310.77	656,310.77	656,310.77	656,310.77	656,310.77	Obra	MC-2517080-080-AD-2025	Terminado	Validado avances		[Obj-1: Observación:Reintegro el día 13 abril de 2026, trimestre 2-3, usuario:caraparamedicalsp, Fecha:2026-07-21]			
CH230402021013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de aula en Secundaria Estatal 3018 Auto Sierra	21702141	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Galeana entre tercera y quinta	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	665,000.00	651,050.03	651,050.03	651,050.03	651,050.03	651,050.03	651,050.03	Obra	MC-2517076-076-AD-2025	Terminado	Validado avances		[Obj-1: Observación:Reintegro 13 abril 2026, trimestre 2-3, usuario:caraparamedicalsp, Fecha:2026-07-21]			
CH2304020212124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de aula en Centro Regional de Educación Int. Martires de Chapultepec en Seccional de Alvaro Obregón	21702142	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Calle allende entre calle Carlos Rodríguez y calle Alvaro Obregón	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	665,000.00	656,423.80	656,423.80	656,423.80	656,423.80	656,423.80	656,423.80			Terminado	Validado avances		[Obj-1: Observación:Reintegro 13 abril 2026, trimestre 2-3, usuario:caraparamedicalsp, Fecha:2026-07-21]			
CH2304020212132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de aula en Escuela Primaria Plutarco Elías Calles 2009	21702143	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Presa la Amistad No. 864 Barrio la Presa CP 31510	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	665,000.00	653,818.78	653,818.78	653,818.78	653,818.78	653,818.78	653,818.78	Obra	MC-2517078-078-AD-2025	Terminado	Validado avances		[Obj-1: Observación:Reintegro 13 abril 2026, trimestre 2-3, usuario:caraparamedicalsp, Fecha:2026-07-21]			
CH2304020212143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de Techumbre Metálica en Secundaria Técnica 5	21702144	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Río Plata s/n Barrio Santa María CP 31520	Metros Cuadrados	588.00	588.00	588.00	100.00	1,330,000.00	1,320,550.83	1,320,550.83	1,320,550.83	1,320,550.83	1,320,550.83	1,320,550.83	Obra	MC-2517079-079-IP-2025	Terminado	Validado avances		[Obj-1: Observación:Reintegro 13 Abril de 2026, trimestre 2-3, usuario:caraparamedicalsp, Fecha:2026-07-21]			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO					
CH250402621052	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA 751 MODIFICADA EN TELESECUNDARIA 6082	FAM REM - DBEY0002N - 20100394	Gobierno de la Entidad	Almudata		CONOCIDO, ALAMOS DE PEÑA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	47.08	98.08	1,002,487.38	1,002,487.38	1,002,487.38	997,350.41	941,377.88	941,377.88	941,377.88	Obra	ICHFE-019/2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH250402620232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2567	FAMR - DBEP00009F - 20200727	Gobierno de la Entidad	Aldama		CALLE RAMIREZ Y MARIO MACIAS, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	268,172.35	262,596.16	262,596.16	262,596.16	262,596.16	262,596.16	262,596.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CH250302599959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	FABRICACION Y COLOCACION DE BARRANDAL EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR SOTO MAYNEZ 1032	FAMR - DBEP00173P - 20300360	Gobierno de la Entidad	Allende		VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Metros lineales	158.00	158.00	158.00	100.00	1,019,473.46	1,009,616.64	1,009,616.64	1,009,616.64	1,009,616.64	1,009,616.64	1,009,616.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CH250402622217	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, TECHADO DE AULAS CON LAMINA EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION	C-CIEN-DBEP014740-22-2025 - FAMR	Gobierno de la Entidad	Allende		ALLENDE	Metros Cuadrados	15.00	15.00	15.00	100.00	157,143.55	155,493.70	155,493.70	155,493.70	155,493.70	155,493.70	155,493.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CH260102624164	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN SECUNDARIA ESTATAL 3039 BENITO JUAREZ	FAMREM - DBES00106A - 20500375	Gobierno de la Entidad	Acsonción		AVENIDA DOS NACIONES, COLONIA CENTRO	Metros lineales	230.50	230.50	0.00	0.00	423,213.02	423,213.02	423,213.02	411,558.00	123,467.40	0.00	0.00	Obra	ICHFE-077/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH260102623270	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 24.00 MTS Y CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA ESTATAL 3078	FAMREM - DBES001040 - 20501411	Gobierno de la Entidad	Bocoyña		CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA BARRIO CHAPULTEPEC	Metros Cuadrados	360.00	360.00	185.83	51.62	2,641,313.41	2,641,313.41	2,641,313.41	2,621,243.38	1,313,126.75	1,313,126.75	1,313,126.75	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH250302598046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2693	FAMR - 08P907561-20901387	Gobierno de la Entidad	Bocoyna		DOMICILIO CONOCIDO, ESTACION PITORREAL	Metros Cuadrados	222.00	222.00	222.00	100.00	592,485.53	587,257.80	587,257.80	587,257.80	587,257.80	587,257.80	587,257.80	Obra	ICHFE-072/2025-C	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302600360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 30.00 MTS EN SECUNDARIA TECNICA 76	FAMR - 08P9070791-20901391	Gobierno de la Entidad	Bocoyna		CALLE SALVADOR MARTINEZ, CENTRO, SISOQUICH	Metros Cuadrados	450.00	450.00	450.00	100.00	1,856,553.64	1,847,005.76	1,847,005.76	1,847,005.76	1,847,005.76	1,847,005.76	1,847,005.76			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260102623273	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00X26.00 MTS EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO	FAMREM - 08P9080460-21101158	Gobierno de la Entidad	Camargo		AVENIDA GONZALEZ ORTEGA COLONIA CHAVIRA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	364.00	364.00	361.20	99.23	1,659,465.12	1,659,465.12	1,659,465.12	1,639,240.67	1,540,378.69	1,059,427.55	1,059,427.55			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250402616220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA HECTOR DE LA GARZA 2764	FAMR - 08P908023P-21101154	Gobierno de la Entidad	Camargo		CALLE 5a Y CALLE CTM, ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	31.80	31.80	31.80	100.00	734,424.99	729,721.17	729,721.17	729,721.17	729,721.17	729,721.17	729,721.17			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260102626221	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SECUNDARIA PAQUIME	C-CIEN-08P908030C-116-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes		CASAS GRANDES	Metros Cuadrados	307.00	307.00	307.00	100.00	3,077,096.31	3,077,096.31	3,077,096.31	2,863,066.21	2,577,306.04	2,577,306.04	2,577,306.04			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260102624058	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 6120	FAMREM - 08P901260-21300524	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes		CALLE ANAHUAC Y CASAS GRANDES, COLONIA JUAREZ	Metros lineales/ Piezas	451.5/ 41	451.5/ 41	112.88/ 10.25	25.0011074197/ 25	713,029.95	713,029.95	713,029.95	703,605.66	211,081.70	211,081.70	211,081.70			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFICUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260102624162	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA, BARRA CON MALLA Y REHABILITACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA HEROS HEROES 2296	FAMREM - 08P900668-21300522	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes		CALLE CASAS GRANDES, COLONIA JUAREZ	Metros Cuadrados	48.00	48.00	9.60	20.00	3,296,474.82	3,296,474.82	3,296,474.82	3,255,337.99	976,601.40	976,601.40	976,601.40	Obra	ICHFE-045/2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250302598855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DEPORTIVA DE 14.60X24.20 MTS EN SECUNDARIA PAQUIME	FAMR - 08DE00050C-21300518	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes		AVENIDA 2 ABRIL	Metros Cuadrados	353.32	353.32	353.32	100.00	1,909,515.01	1,892,298.18	1,892,298.18	1,892,298.18	1,892,298.18	1,892,298.18	1,892,298.18	Obra	ICHFE-138/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260102624165	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA 40	FAMREM - 08DE00018Z-21313127	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		PROPIA, GUADALUPE GALLARDO, COLONIA PALESTINA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	19.20	20.00	806,980.01	806,980.01	806,980.01	791,462.98	237,438.89	237,438.89	237,438.89			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250402622202	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DEL PLANTEL CECYT 21 (IDA ETAPA)	C-CIEN-08ETC0021L-32D-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Avenida Rio Nilo, Chihuahua Chihuahua CP. 31146	Metros Cuadrados	154.00	154.00	119.81	77.80	1,540,463.41	1,540,463.41	1,540,463.41	1,520,763.41	872,580.65	872,580.65	872,580.65			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260102624057	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 Y ADICIONES EN SECUNDARIA FEDERAL 15	FAMREM - 08DE00314K-213131185	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA CENTRAL, COLONIA PRADERAS DEL SUR	Metros Cuadrados	328.00	328.00	0.00	0.00	2,202,461.98	2,202,461.98	2,202,461.98	2,185,341.56	655,602.47	655,602.47	0.00	Obra	ICHFE-058/2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250402622569	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN J.N. TARRIE	C-CIEN-08DNO382ZW-110-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		Calle Effen Valdez Num. Ext. 9000 Los Pinos, Chihuahua	Metros Cuadrados	50.00	50.00	48.25	96.50	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,288.68	476,684.80	143,186.60	143,186.60			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH26010262624	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE	C-CIEN-0BDIN2602-117-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CHIHUAHUA		Metros Cuadrados	60.00	60.00	60.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	571,114.20	502,759.07	171,334.26	171,334.26			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH26010262628	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS HELEN KELLER	C-CIEN-0BDIN2134B-121-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	COLONIA NUEVAS DELICIAS		Metros Cuadrados	60.00	60.00	60.00	100.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	614,876.71	608,891.48	588,713.65	588,713.65			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260102624069	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS	FAMREM - 0BDPR23017-21911186	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE SIMON SARLAT NAVA, COLONIA CHIHUAHUA 2000		Metros lineales	1,048.00	1,048.00	6.50	0.62	1,332,176.40	1,332,176.40	1,332,176.40	1,328,466.61	398,539.98	398,539.98	398,539.98	Obra	ICHFE-059/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202648426	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS ATIPICAS EN TELESECUNDARIA 6116	FAMREM - 0BETV0116N-21911243	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ESTAÑO, COLONIA JUAN GUTIERCA		Metros Cuadrados	123.00	123.00	0.00	0.00	303,744.82	303,744.82	303,744.82	294,753.81	0.00	0.00	0.00	Obra	ICHFE-072/2026-R	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH250202547418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA SECUNDARIA FEDERAL 20 EN JUAREZ	FAMR - 0BES01151-23708957	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	JUAREZ		Piezas	60.00	60.00	60.00	100.00	1,621,680.00	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202547415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3061 EN JUAREZ	FAMR - 0BES0200F-23708958	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	JUAREZ		Piezas	60.00	60.00	60.00	100.00	1,621,680.00	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82	1,574,372.82			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH250302598756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "17" EN TELESECUNDARIA 6117	FAMR - OBEY0117M-21911139	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		BOULEVARD JUAN PABLO II, COLONIA AEROPUERTO	Metros Cuadrados	336.76	336.76	336.76	100.00	492,748.71	478,771.66	478,771.66	478,771.66	478,771.66	478,771.66	478,771.66			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302598758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN TELESECUNDARIA 6155	FAMR - OBEY0115M-21911143	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 122, COLONIA ESPERANZA	Metros Cuadrados	254.09	254.09	254.09	100.00	368,817.86	438,803.56	438,803.56	438,803.56	438,803.56	438,803.56	438,803.56			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302598761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES DE ESTRUCTURA U.I.-C, BARRDA Y ACCESO TIPO, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN SECUNDARIA FEDERAL 17	FAMR - OBDE50117M-21911142	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA PASEOS DEL SOL, FRACCIONAMIENTO PUNTA ORIENTE	Metros Cuadrados	77.76	77.76	77.76	100.00	2,480,969.78	2,452,441.66	2,452,441.66	2,452,441.66	2,452,441.66	2,452,441.66	2,452,441.66	Obra	ICHFE-093/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302598860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA 1384	FAMR - OBEPR6397X-21911145	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PLAN DE AYALA Y JULIO ACOSTA, COLONIA PLAN DE AYALA	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	101,607.50	99,592.45	99,592.45	99,592.45	99,592.45	99,592.45	99,592.45			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302599661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PIRALTA	FAMR - OBDJN6399U-21911153	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, COLONIA LAS ANIMAS	Metros Cuadrados	5.16	5.16	5.16	100.00	415,907.49	395,726.05	395,726.05	395,726.05	395,726.05	395,726.05	395,726.05	Obra	ICHFE-113/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302599665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U.I.-C, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN SECUNDARIA FEDERAL No11 CHIHUAHUENSES RUSTRES	FAMR - OBDE50108Z-21911154	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE CHIMALAPA, COLONIA CAFETALES	Metros Cuadrados	77.76	77.76	77.76	100.00	2,052,370.86	2,023,587.95	2,023,587.95	2,023,587.95	2,023,587.95	2,023,587.95	2,023,587.95			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	STATUS				FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH250302597886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 2620	FAMR - OBDPRO685F-21911131	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE DIEGO DE VELAZQUEZ, COLONIA MARMOL II	Metros Cuadrados/ Metros lineales	60/ 30	60/ 30	60/ 30	100/ 100	310,199.82	303,586.06	301,586.06	303,586.06	303,586.06	303,586.06	301,586.06			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302597944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN JARDON DE NIÑOS FRANCISCO VILLA 8112	FAMR - OBDIND0408M-21911136	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PASEOS DEL BRUMBY, COLONIA PASEOS DEL CAMINO REAL	Metros lineales/ Piezas	250/ 4	250/ 4	250/ 4	100/ 100	106,332.64	99,568.51	99,568.51	99,568.51	99,568.51	99,568.51	99,568.51			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302597952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	FAMR - OBDPR6227H-21911137	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE MARIA ANA DE UNZAGA, COLONIA IGNACIO ALLENDE	Metros lineales/ Piezas	1535/ 164	1535/ 164	1535/ 164	100/ 100	1,826,251.09	1,928,331.65	1,928,331.65	1,928,331.65	1,928,331.65	1,928,331.65	1,928,331.65			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250402616236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 2.00X42.00 MTS Y PASTO SINTETICO EN CANCHA EN PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO	FAMR - OBDPR62601W-21911168	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA PASEOS DEL SOL, COL. SOL DE ORIENTE	Metros Cuadrados	94.00	94.00	94.00	100.00	4,098,946.66	4,098,413.89	4,098,413.89	4,098,413.89	4,098,413.89	4,098,413.89	4,098,413.89	Obra	CHIFE-129/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250402616221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LEON RUIZ	FAMR - OBDCC0168P-21911166	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE RIO GRUALVA, COLONIA ALFREDO CHAVEZ	Metros Cuadrados	343.34	343.34	343.34	100.00	209,782.64	208,972.24	208,972.24	208,972.24	208,972.24	208,972.24	208,972.24			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250402616238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA CALI ROSACAME	FAMR - OBDPR0442J-21911176	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE RIO GRUALVA, ALFREDO CHAVEZ	Metros Cuadrados	345.59	345.59	345.59	100.00	419,083.11	410,037.18	410,037.18	410,037.18	410,037.18	410,037.18	410,037.18			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL ANTES	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH26010262623	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS PLANTELES DEL NIVEL BASICO	C-CIEN-ADQ-N37-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Mobiliario y equipo	74.00	74.00	74.00	100.00	5,814,102.94	5,407,088.86	5,407,088.86	5,407,088.86	5,407,088.86	5,407,088.86	5,407,088.86			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH26010262624	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS CELIA GONZALEZ FLORES	C-CIEN-OBDM0015A-119-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	35.00	35.00	35.00	100.00	250,000.00	199,412.41	199,412.41	199,412.41	199,412.41	199,412.41	199,412.41			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH26010262636	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA PARA VARIOS PLANTELES DEL NIVEL BASICO	C-CIEN-ADQ-N4-2026 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Lote	65.00	65.00	65.00	100.00	2,606,826.48	2,475,786.94	2,475,786.94	2,475,786.94	2,475,786.94	2,475,786.94	2,475,786.94			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH25002598633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLUCION DE 3 AULAS DE ADOBE Y CONSTRUCCION DE BARDA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FAMR - OBDM00876X-21911144	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE FRANCISCO I. MADERO, VILLA JUAREZ	Metros Cuadrados	297.51	297.51	297.51	100.00	1,383,085.93	1,358,419.71	1,358,419.71	1,358,419.71	1,358,419.71	1,358,419.71	1,358,419.71			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH25002597889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS TEPORIKE	FAMR - OBDM00379-21911135	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE NOCHERUEÑAS, COLONIA CAMPESINA	Metros Cuadrados	19.80	19.80	19.80	100.00	107,658.78	92,756.94	92,756.94	92,756.94	92,756.94	92,756.94	92,756.94			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH25002547359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO C- PB-2 AULAS DE 2.5 E.E., 1 AULA DE 3 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E, MODULO DE ESCALERAS, PA-4 AULAS DE 2.5 E.E ESTRUCTURA UZ-C, OBRA EXTERIOR Y RENOVACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA ESTATAL 8000 CENTRO ESCOLAR CENTENARIO, EN CHIHUAHUA	FAMR - OBES00058H-21911092	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PALMA REAL, COLONIA PALMA REAL	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	11,508,049.79	11,473,506.20	11,473,506.20	11,473,506.20	11,473,506.20	11,473,506.20	11,473,506.20			Obra	ICHFE-033/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO					OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CH250402599673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA ROTARIAA NUM. 2 NAVO REVILLA	FAMR - 080PR4329W-21911155	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			AVENIDA RICARDO FLORES MAGON, COLONIA CUARTELES	Metros Cuadrados/ Metros lineales	271.95/ 13	271.95/ 13	271.95/ 13	100/ 100	151,793.04	149,820.01	149,820.01	149,820.01	149,820.01	149,820.01			149,820.01				Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250402616237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE 2 AULAS POR ASENTAMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA	FAMR - 080JN21960-21911167	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			CALLE PARQUE ESPAÑA Y PARQUE PILATOS, COLONIA JARDINES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	284.82	284.82	284.82	100.00	490,869.09	490,852.31	490,852.31	490,852.31	490,852.31	490,852.31			490,852.31			Obra	ICHFE-135/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250402616270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MATERIAL PARA VARIOS PLANTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL BASICO	FAMR - 26802414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Metros lineales/ Otros/ Piezas	3292/ 10/ 1718	3292/ 10/ 1718	3292/ 10/ 1718	100/ 100/ 100	1,366,383.12	1,365,048.10	1,365,048.10	1,365,048.10	1,365,048.10	1,365,048.10			1,365,048.10				Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250402620167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE 1044 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO	FAMR - DAF276/2025	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	1,044.00	1,044.00	1,044.00	100.00	2,585,001.21	2,554,446.66	2,554,446.66	2,554,446.66	2,554,446.66	2,554,446.66			2,554,446.66			Adquisiciones	ICHFE/ADQ/047/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH2504026216235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00X28.00 MTS EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE 2199	FAMR - 080PR0570E-21400261	Gobierno de la Entidad	Coronado			AVENIDA CENTENARIO, COLONIA CENTRO, VILLA CORONADO	Metros Cuadrados	300.28	300.28	300.28	100.00	1,162,591.42	1,162,352.23	1,162,352.23	1,162,352.23	1,162,352.23	1,162,352.23			1,162,352.23				Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260102623928	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X28.00 MTS EN PRIMARIA VERNANCA VIDAL	FAMREM - 080PR0452Q1-21702153	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc			CALLE 32, COLONIA REFORMA	Metros Cuadrados	448.00	448.00	0.00	0.00	1,784,681.74	1,784,681.74	1,784,681.74	1,782,730.78	534,819.23	534,819.23			534,819.23			Obra	ICHFE-070/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GOBIERNO				METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CH26010262368	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00X20.00 MTS EN PRIMARIA MAGDALENA CABRERA ARISTA 2408	FAMREM - 08EP03122 - 21702155	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	CALLE MACLOVIO HERRERA, COLONIA AMPLIACION FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	364.00	364.00	231.03	63.47	1,846,133.48	1,846,133.48	1,846,133.48	1,833,193.66	1,298,343.94	1,298,343.94	1,298,343.94	Obra	ICHFE-027/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH260102624024	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 MTS. EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2582	FAMREM - 08EP00020V - 21702154	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	CALLE PERAS Y CEREZAS, COLONIA BARRIO DELICIAS	Metros Cuadrados	480.00	480.00	96.00	20.00	2,072,493.86	2,072,493.86	2,072,493.86	2,054,581.01	616,374.30	616,374.30	616,374.30	Obra	ICHFE-025/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH260102626217	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PRIMARIA VICENTE GUERRERO	C-CIEN-08EP1082W-115-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	LA UNIÓN CAMPESINA	Metros Cuadrados	35.00	35.00	35.00	100.00	350,000.00	324,266.54	324,266.54	324,266.54	324,266.54	324,266.54	324,266.54	Obra	ICHFE-026/2026-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH260102623272	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X30.00 MTS EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL CULTURAL CAMPESINA	FAMREM - 08OP00056L - 21800260	Gobierno de la Entidad	Cuahuatlaci	CHIO DE AGUA, COLONIA CUSI (CHIO DE AGUA)	Metros Cuadrados	480.00	480.00	309.41	64.46	1,886,366.55	1,886,366.55	1,886,366.55	1,875,085.38	1,286,781.67	1,286,781.67	1,286,781.67	Obra	ICHFE-026/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CH250302597933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA COUNANTE EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 1017	FAMR - 08EP03164H - 22101869	Gobierno de la Entidad	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO NORTE, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	34.20	34.20	34.20	100.00	180,597.56	177,417.77	177,417.77	177,417.77	177,417.77	177,417.77	177,417.77	Obra	ICHFE-076/2025-C	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250302597978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2422	FAMR - 08EP03110U - 22101868	Gobierno de la Entidad	Delicias	CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	Metros lineales/ Piezas	1484/ 135	1484/ 135	1484/ 135	100/ 100	939,249.55	909,737.83	909,737.83	909,737.83	909,737.83	909,737.83	909,737.83	Obra		Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						LOCALIDAD		META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO												
CH250302599658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 15.00X30.00 MTS EN TELESECUNDARIA MIGUEL MIRAMON	FAMR - 08TV0103AM-22101871	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE TARAHUMARA, COLONIA CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	450.00	450.00	450.00	100.00	1,760,401.09	1,748,909.11	1,748,909.11	1,748,909.11	1,748,909.11	1,748,909.11	1,748,909.11	Obra	ICHFE-112/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CH260102626294	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMNETO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SECUNDARIA CRUZ CHAVEZ	C-CIEN-08DES0056K-120-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez		SAN LORENZO	Metros Cuadrados	60.00	60.00	60.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,887.67	172,466.30	172,466.30	172,466.30			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH260102623271	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X35.00 MTS EN TELESECUNDARIA 6107	FAMREM - 08TV0107F-22300290	Gobierno de la Entidad	Galeana		AVENIDA PROGRESO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	560.00	560.00	560.00	100.00	2,220,600.21	2,220,600.21	2,220,600.21	2,197,271.15	2,197,219.81	2,163,479.98	2,163,479.98	Obra	ICHFE-028/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH260102626302	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PRIMARIA TIMOTEO MARTINEZ	C-CIEN-08DPR0475B-122-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Guachochi		GUACHOCHI	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,393.43	471,212.31	434,402.31	434,402.31			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH260102623926	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.00X30.00 MTS EN PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO	FAMREM - 08DPR1756R-22703738	Gobierno de la Entidad	Guachochi		CONOCIDO, GUACHOCHI	Metros Cuadrados	660.00	660.00	0.00	0.00	2,680,363.38	2,680,363.38	2,680,363.38	2,646,423.93	793,927.18	793,927.18	793,927.18			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CH260102623927	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X28.00 MTS EN PRIMARIA S DE MAYO	FAMREM - 08DPR1324A-22903576	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		CONOCIDO, BABORIGAME	Metros Cuadrados	448.00	448.00	44.80	10.00	2,027,918.51	2,027,918.51	2,027,918.51	1,992,661.44	597,798.43	597,798.43	597,798.43			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMACO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH260102624025	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18 X 30 MTS EN SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL	FAMREM - 080303038-22901577	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		CONOCIDO, LAS YERBITAS (ASERRADERO)	Metros Cuadrados	540.00	540.00	0.00	0.00	2,306,422.41	2,306,422.41	2,306,422.41	2,303,296.20	690,988.86	690,988.86	690,988.86			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH250402616234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.4X24.00 MTS EN PRIMARIA IGNACIO LEON RUIZ	FAMR - 080908080-23000647	Gobierno de la Entidad	Guazapares		CONOCIDO, MESA DE OCOVACHI	Metros Cuadrados	379.83	379.83	379.83	100.00	1,782,339.71	1,782,322.94	1,782,322.94	1,782,322.94	1,782,322.94	1,782,322.94	1,782,322.94			Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH250302600353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ	FAMR - 080300886-23101002	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE GRAN VISION, LOMAS DEL SOL, LA JUNTA	Metros Cuadrados	465.00	465.00	465.00	100.00	898,066.55	890,899.63	890,899.63	890,899.63	890,899.63	890,899.63	890,899.63	Obra	ICHFE-127/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260102623269	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20 X 30 MTS. EN PRIMARIA MATI SIKE	FAMREM - 080908010P-23202153	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KILOMETRO 4, COLONIA SAN ANDRES	Metros Cuadrados	600.00	600.00	333.36	55.56	2,777,868.76	2,777,868.76	2,777,868.76	2,732,432.23	819,729.67	819,729.67	819,729.67			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202648409	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00X12.00 MTS EN PRIMARIA INSURGENTES 2128	FAMREM - 080902030-23202161	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE REAL DE MAIALCA Y CALLE REAL DE ARMENIA, COLONIA REAL DE VICTORIA	Metros Cuadrados	180.00	180.00	0.00	0.00	797,224.05	797,224.05	797,224.05	786,981.57	236,094.48	236,094.48	236,094.48	Obra	ICHFE-071/2026	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CH2350302597972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3007 VALENTIN GOMEZ FARIAS	FAMR - 080300742-23202138	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE ANILLO PERIMETRAL SUR, COLONIA C.N.O.P.	Metros lineales	1,403.50	1,403.50	1,403.50	100.00	1,055,126.29	1,034,622.93	1,034,622.93	1,034,622.93	1,034,622.93	1,034,622.93	1,034,622.93	Obra	ICHFE-095/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO											
CH250302600362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 26.00 MTS EN SECUNDARIA ESTATAL 3058 MARIA ELBA OBRESEN ZAMBRANO	FAMR - 08E501971-21202144	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO, COLONIA GOMEZ MORIN	Metros Cuadrados	468.00	468.00	468.00	100.00	1,853,485.69	1,819,573.45	1,819,573.45	1,819,573.45	1,819,573.45	1,819,573.45	1,819,573.45	1,819,573.45				Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302598858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA TOMAS FERNANDEZ BLANCO 2112	FAMR - 08EPR0223V-21202140	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE BARTOLOME DE MEDINA, COLONIA FATIMA	Metros Cuadrados	52.00	52.00	52.00	100.00	45,066.56	43,682.55	43,682.55	43,682.55	43,682.55	43,682.55	43,682.55	43,682.55	Obra	ICHFE-104/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH250302597968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3055 FRANCISCA LOZANO OLIVAS	FAMR - 08E501929V-21202137	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		BOULEVARD ORTIZ MENA, COLONIA CENTRO	Metros lineales	688.45	688.45	688.45	100.00	374,407.61	364,973.00	364,973.00	364,973.00	364,973.00	364,973.00	364,973.00	364,973.00				Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH260102623275	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.00X30.00 MTS EN SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL ANGEL LOPEZ	FAMREM - 08E50006C-23401275	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	660.00	660.00	649.51	98.41	2,610,680.19	2,610,680.19	2,610,680.19	2,587,724.50	2,546,577.57	2,546,577.57	2,546,577.57	2,546,577.57				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302601325	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A 2 AULAS DE 2.5 E.E., 1 AULA DE 3 E.E. SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN SECUNDARIA ESTATAL 3051 FRANCISCO J. MADERO	FAMREM - 08E500041H-23709022	Gobierno de la Entidad	Juárez		DOMICILIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	259.20	259.20	88.31	34.07	7,316,863.20	7,316,863.20	7,316,863.20	7,263,460.28	4,376,316.03	3,688,369.48	3,688,369.48				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH250402622395	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO H EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL 23 RIBERAS JUAREZ (ETAPA 3)	C-CIEN-08ETC00231-55-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Margarita Flores Carlos Chavira , Juárez	Metros Cuadrados	81.00	81.00	81.00	100.00	810,384.45	810,384.45	810,384.45	763,033.57	384,090.96	384,090.96	384,090.96				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH250402622555	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION IMPERMEABILIZANTE, BARRDA PERIMETRAL EN J.N. PAULO FREIRE	C-CIEN-08D00898-108-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Mexcala Num. Ext. 4660 Galeana , Juárez	Metros Cuadrados	104.00	104.00	104.00	100.00	1,040,000.01	1,040,000.01	1,040,000.01	981,218.54	981,205.38	944,620.77	944,620.77			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH260102624088	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN CAM 7506 GABRIELA BRIMMER	FAMREM-08EML0007Q-21709032	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PASO DEL NORTE, CHAVEÑA	Metros lineales/ Piezas	677/ 43	677/ 43	93.97/ 5.97	13.8803545051/ 13.8837209302	1,724,540.63	1,724,540.63	1,724,540.63	1,698,565.81	509,569.74	509,569.74	509,569.74	Obra	ICHFE-049/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH260102624089	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA 1295	FAMREM-08EJN0310B-21709034	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE EDUWIGES REY DE QUIZADA, COLONIA INFONAVIT JUAREZ NUEVO	Metros Cuadrados	137.28	137.28	127.52	92.89	333,860.57	333,860.57	333,860.57	323,929.92	297,487.60	97,178.98	97,178.98	Obra	ICHFE-050/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH260102626197	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	IMPERMEABILIZACION ,PINTURA, RAMPA, PLAZA CIVICA, MALLA CICLOVIA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAMERIN RIGOUTEN DE RIOS	C-CIEN-08D02168U-113-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez		JUAREZ	Metros Cuadrados	176.00	176.00	164.07	93.22	1,716,000.00	1,716,000.00	1,716,000.00	1,645,793.27	1,435,841.05	1,353,674.58	1,353,674.58			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH250402622560	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL DE BLOCK EN J.N. MACURAVE	C-CIEN-08D02058M-109-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Puerto de Palos Los Arenales , Juárez	Metros Cuadrados	169.00	169.00	155.80	92.19	1,768,000.00	1,768,000.00	1,768,000.00	1,694,198.06	1,536,672.96	1,536,672.96	1,536,672.96			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH250402622126	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO D-1 AULA, 1 AULA DE USOS MULTIPLES Y 1 MODULO DE S.S. ESTR 751, EDIFICIO E- LABORATORIO DE COMPUTO, 1 LABORATORIO Y 1 AULA ESTR 751, EDIFICIO F- COCINA COMEDOR DE 1208 ESTR 751, REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN PRIMARIA LEONA VICARIO	C-CIEN-08EPRO275C-01-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Rio Panuco Rio Bravo Waterfil	Metros Cuadrados	180.00	180.00	180.00	100.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,307,612.20	16,663,107.32	16,663,107.32	16,663,107.32			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO										
CH260102626212	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL, MALLA CICLOMICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL REFUGIO HERMOSILLO ONTIVEROS	C-CIEN-ORDIN21671-114-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		JUAREZ	Metros Cuadrados	120.00	120.00	120.00	100.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,116,123.94	1,045,756.23	1,045,756.23	1,045,756.23			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CH250402621045	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PRODEBEL 1149	FAM REM - OBEJN0033Q-23709029	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE ARTICULO 57, COLONIA NUEVO MEXICO	Metros Cuadrados	192.56	192.56	192.56	100.00	1,349,221.29	1,349,221.29	1,349,221.29	1,332,886.83	1,332,744.20	1,118,848.81	1,118,848.81		Obra	ICHFE-005/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH260102624161	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA ESTATAL CUAUHTEMOC	FAMREM - OBEJPR0720V-23709035	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE CUTZAMALA Y TLACOTEPEC, COLONIA MORELOS I	Metros lineales/ Piezas	120/ 15	120/ 15	0/ 0	0/ 0	427,501.93	427,501.93	427,501.93	416,626.35	124,987.91	124,987.91	124,987.91		Obra	ICHFE-075/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH260102624163	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES ELECTRICAS GENERALES EN PRIMARIA MEXICO LEALTAD 2321	FAMREM - OBEJPR01160-23709053	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA GRANERO, COLONIA INFONAVIT OASIS	Piezas	106.00	106.00	0.00	0.00	748,868.07	748,868.07	748,868.07	730,365.63	219,109.69	219,109.69	219,109.69		Obra	ICHFE-069/2026-R	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH250402622584	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES IMPERMEABILIZANTE, PINTURA EN J.N. TAYILA	C-CIEN-ORDIN2165V-112-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Che Gunvora Num. Ext. 1000 Lucio Caballero , Juárez	Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,456,289.17	1,456,247.26	1,423,354.37	1,423,354.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CH250402622600	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, MALLA GALVANIZADA PERIMETRAL EN J.N. CARLOS OROZCO ROMERO	C-CIEN-ORDIN2165V-112-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez		Calle Senderos de Lacara Num. Ext. 2116, Juárez Juárez CP. 32575	Metros Cuadrados	140.00	140.00	140.00	100.00	1,404,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	1,311,401.83	1,311,289.15	1,272,087.82	1,272,087.82			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH26020264856	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 21 DE MARZO 2473	FAMREM - 08EPK254R- 23708955	Gobierno de la Entidad	Juarez	PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, COLONIA ALAMOS DE SAN LORENZO	Metros Cuadrados	249.34	249.34	0.00	0.00	1,342,260.16	1,342,260.16	1,342,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH250202547271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 Y REDES EXTERIORES EN PRIMARIA MARIANO JIMENEZ EN JUAREZ	FAMR - 08DPK264DY- 23708936	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE PRADOS DEL CIELO, COLONIA URBÍ VILLA DEL PRADO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,037,488.03	1,037,343.52	1,037,343.52	1,037,343.52	1,037,343.52	1,037,343.52	1,037,343.52		Obra	ICHFE-039/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250202547279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA LAURENCIO GALLEGOS JIMENEZ EN JUAREZ	FAMR - 08DPK263H- 23708935	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE PUERTA DEL SOL, COLONIA JARDINES DE ROMA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	867,544.13	861,383.96	861,383.96	861,383.96	861,383.96	861,383.96	861,383.96		Obra	ICHFE-039/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250202547351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E- PB- ADMINISTRATIVO, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, MODULO DE ESCALERAS, PA- TALLER, LABORATORIO DE COMPUTO, EDIFICIO F- SERVICIOS SANITARIOS EST 751 Y OBRA EXTERIOR	FAMR - 08ES30113- 23708946	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE SA Y RAMON BELMONTTE, COLONIA LOMA BLANCA	Metros Cuadrados	287.36	287.36	287.36	100.00	10,595,409.02	10,494,340.60	10,494,340.60	10,494,340.60	10,494,340.60	10,494,340.60	10,494,340.60		Obra	ICHFE-037/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250202547343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E- PB- ADMINISTRATIVO, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, MODULO DE ESCALERAS, PA- TALLER, LABORATORIO DE COMPUTO Y AULA EST 102-C, EDIFICIO E- 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EST U1-C	FAMR - 08ES3020F- 23708945	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE MALLAS, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL FERNANDEZ	Metros Cuadrados	422.64	422.64	422.64	100.00	13,267,094.36	13,264,931.29	13,264,931.29	13,264,931.29	13,264,931.29	13,264,931.29	13,264,931.29		Obra	ICHFE-036/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250202547387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ ROCANIGRA 2721 EN JUAREZ	FAMR - 08EPK6772A- 23708950	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE RUMUROSA Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA AMPLIACION FRANCISCO SARABIA	Metros lineales/ Piezas	1462/ 107	1462/ 107	1462/ 107	100/ 100	2,048,782.70	2,048,765.08	2,048,765.08	2,048,765.08	2,048,765.08	2,048,765.08	2,048,765.08			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIA		METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMACO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH250202547424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLICION DE EDIFICIO DE 2 AULAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA 751 Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN JUAREZ	FAMR - OBOPR1034M-23708959	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALDAMA, FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL ZARAGOZA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	1,770,242.95	1,767,673.99	1,767,673.99	1,767,673.99	1,767,673.99	1,767,673.99	1,767,673.99		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250202547433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ASORCION Y CONEXION A SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA OSCAR FLORES SANCHEZ EN JUAREZ	FAMR - OBOPR2166K-23708964	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE COPAIBA, COLONIA INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO	Metros lineales/ Piezas	50/ 2	50/ 2	50/ 2	100/ 100	167,073.78	166,068.22	166,068.22	166,068.22	166,068.22	166,068.22	166,068.22		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250202547207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 Y OBRAS EXTERIORES EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ EN JUAREZ	FAMR - OBON2102J-23708939	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE RIBERA PERALES Y MANANTIALES, COLONIA RIBERAS DEL BRAVO	Metros Cuadrados	101.16	101.16	101.16	100.00	2,006,921.72	2,006,156.62	2,006,156.62	2,006,156.62	2,006,156.62	2,006,156.62	2,006,156.62	Obra	ICHFE-031/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH250202547328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES "PROYECTOS ESTRATEGICOS" EN SECUNDARIA FEDERAL 20 EN JUAREZ	FAMR - OBDE30113J-23708947	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE SA Y RAMON BELMONTI, COLONIA LOMA BLANCA	Metros Cuadrados/ Metros lineales/ Piezas	6022.47/ 5622.6/ 90	6022.47/ 5622.6/ 90	6022.47/ 5622.6/ 90	100/ 100/ 100	12,641,703.21	12,598,144.64	12,598,144.64	12,598,144.64	12,598,144.64	12,598,144.64	12,598,144.64	Obra	ICHFE-034/2025-R	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH250202547371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN PRIMARIA OCHO DE MAYO EN JUAREZ	FAMR - OBOPR0319K-23708952	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE TEPEYAC Y ARGENTINA, COLONIA HIDALGO	Metros Cuadrados	144.31	144.31	144.31	100.00	655,291.97	632,652.29	632,652.29	632,652.29	632,652.29	632,652.29	632,652.29		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CH250202547401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 ENTRE EJE CADA UNA DE ESTRUCTURA U1-C Y REHABILITACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN SECUNDARIA ESTATAL 3042 EN JUAREZ	FAMR - OBES0193M-23708954	Gobierno de la Entidad	Juarez	CALLE PRADERAS DEL SOL Y PROLONGACION AVENIDA DE LAS TORRES, COLONIA PRADERAS DEL SOL	Metros Cuadrados	129.60	129.60	129.60	100.00	2,793,286.57	2,781,879.56	2,781,879.56	2,781,879.56	2,781,879.56	2,781,879.56	2,781,879.56		Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORA	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO		
CH250302597678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA 2586	FAMR - OBEP02525-23708961	Gobierno de la Entidad	Juárez		GILBERTO LIMON	Metros lineales	258.00	258.00	258.00	100.00	419,578.28	410,114.29	410,114.29	410,114.29	410,114.29	410,114.29	410,114.29			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302597752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 47	FAMR - OB05T0047V-23708979	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	216,723.47	214,886.83	214,886.83	214,886.83	214,886.83	214,886.83	214,886.83			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302597860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 79	FAMR - OB05T0084Z-23708994	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE GENERAL ANTONIO NORZAGARAY, COLONIA OASIS REVOLUCIÓN	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	335,083.14	329,455.54	329,455.54	329,455.54	329,455.54	329,455.54	329,455.54	Servicios	ICHFE/PS/031/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302597884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN PRIMARIA FEDERAL JAIME TORRES BODET	FAMR - OB0P02618W-23708997	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE COSTA DEL PACÍFICO, COLONIA PARAÍSE SAN JOSÉ	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	346,553.60	316,592.52	316,592.52	316,592.52	316,592.52	316,592.52	316,592.52			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302598018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA NUEVO MEXICO 2602	FAMR - OBEP02174E-23709013	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE FRANCISCO R ALMADA, COLONIA NUEVO MEXICO	Metros Cuadrados/ Metros lineales	78/ 15	78/ 15	78/ 15	100/ 100	393,421.83	392,485.73	392,485.73	392,485.73	392,485.73	392,485.73	392,485.73	Obra	ICHFE-073/2025-C	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302598030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA CHIHUAHUA	FAMR - OB0P01918M-23709011	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE GENERAL TREVIÑO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados/ Metros lineales	109/ 54	109/ 54	109/ 54	100/ 100	750,239.64	748,706.33	748,706.33	748,706.33	748,706.33	748,706.33	748,706.33			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMACO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH250402616239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, MALLA CULCÓNICA Y ANDADORES EN PRIMARIA CARLOS SALINAS DE GORTARI 2747	FAMR - 08P90796K-23709027	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA SIGLO XXI	Metros Cuadrados/ Metros lineales	182/ 70	182/ 70	182/ 70	100/ 100	230,689.64	226,316.65	226,316.65	226,316.65	226,316.65	226,316.65	226,316.65			Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH250302600344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 2288	FAMR - 08P90792T-23709023	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RAFAEL VELARDE SUR, COLONIA CHAVEÑA	Metros Cuadrados	3,817.20	3,817.20	3,817.20	100.00	1,314,555.22	1,608,356.54	1,608,356.54	1,608,356.54	1,608,356.54	1,608,356.54	1,608,356.54		Obra	ICHFE-117/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250202547209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ EN JUAREZ	FAMR - 08D92592E-23708938	Gobierno de la Entidad	Juárez		BOULEVARD VILLA DE ALCALA, COLONIA VILLAS DE ALCALA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,068,325.03	1,062,693.71	1,062,693.71	1,062,693.71	1,062,693.71	1,062,693.71	1,062,693.71		Obra	ICHFE-060/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250202547274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS PLANTA ALTA ESTRUCTURA 12-C Y CUBO DE ESCALERAS EN SECUNDARIA TECNICA 98 EN JUAREZ	FAMR - 08D5T0098B-23708934	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE HACIENDA DE ORIENTE, FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA	Metros Cuadrados	161.60	161.60	161.60	100.00	2,744,851.68	2,713,686.18	2,713,686.18	2,713,686.18	2,713,686.18	2,713,686.18	2,713,686.18		Obra	ICHFE-028/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250202547377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751-C Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA MAESTROS MEXICANOS 2641 EN JUAREZ	FAMR - 08P90701G-23708948	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y JESUS MARIA DOZAL, COLONIA HERODES DE LA REVOLUCION	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,965,126.69	1,958,806.09	1,958,806.09	1,958,806.09	1,958,806.09	1,958,806.09	1,958,806.09			Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH250202547393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION EDIFICIO "A": 3 AULAS Y 1 DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO 8108 EN JUAREZ	FAMR - 08JN0373N-23708956	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE BATALLA DE ZACATECAS, COLONIA PRIMERO DE MAYO	Metros Cuadrados	202.32	202.32	202.32	100.00	3,501,955.25	3,697,192.14	3,697,192.14	3,697,192.14	3,697,192.14	3,697,192.14	3,697,192.14		Obra	ICHFE-057/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFICUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH1250202547402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 ENTRE EIES CADA UNA EN PLANTA BAA DE ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TECNICA 93 EN JUAREZ	FAMR - 0805T00936 - 23708993	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE COSTA DE GOMERA ESQUINA CON AVENIDA FUNDADORES DE AMERICA COLONIA PARALES DE SAN JOSE	Metros Cuadrados	129.60	129.60	129.60	100.00	2,967,342.83	2,963,961.95	2,963,961.95	2,963,961.95	2,963,961.95	2,963,961.95	2,963,961.95	Obra	ICHFE-055/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH1250202547428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2718 EN JUAREZ	FAMR - 080PR07637 - 23708980	Gobierno de la Entidad	Juárez		HIEDRA Y ASFODELO S/N	Metros lineales	315.00	315.00	315.00	100.00	371,667.11	361,549.96	361,549.96	361,549.96	361,549.96	361,549.96	361,549.96		Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CH1250302597676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	DEMOLUCION DE 2 AULAS ATIPICAS Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA 751, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	FAMR - 080PR15502 - 23708974	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, COLONIA MARIANO ESCOBEDO	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	1,754,137.73	1,754,112.27	1,754,112.27	1,754,112.27	1,754,112.27	1,754,112.27	1,754,112.27	Obra	ICHFE-065/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH1250302597710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 93	FAMR - 0805T00936 - 23708983	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE COSTA DE GOMERA, COLONIA PARALES DE SAN JOSE	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	381,035.06	378,811.49	378,811.49	378,811.49	378,811.49	378,811.49	378,811.49	Adquisiciones	ICHFE/PS/035/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH1250302597746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA CLAUHTEMOC	FAMR - 080PR0280P - 23708978	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE TLAXCALA, COLONIA CLAUHTEMOC	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	225,345.54	223,029.84	223,029.84	223,029.84	223,029.84	223,029.84	223,029.84		Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CH1250302597748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA FEDERAL NUM. 19	FAMR - 080ES0112M - 23708984	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA TALAMAS TAMANDARIS, FRACC PARAAS DE SAN JUAN 3 ETAPA	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	280,467.57	278,945.78	278,945.78	278,945.78	278,945.78	278,945.78	278,945.78	Adquisiciones	ICHFE/PS/034/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH250302598763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADORES EN PRIMARIA JOSE DE JESUS ALVAREZ PASILLAS	FAMR - 080P96300- 23709009	Gobierno de la Entidad	Juárez		JOSE ELIAS, COLONIA TORREON	Metros Cuadrados/ Metros lineales	202.5/ 30	202.5/ 30	202.5/ 30	100/ 100	1,062,924.56	1,060,487.53	1,060,487.53	1,060,487.53	1,060,487.53	1,060,487.53	1,060,487.53		Terminado	Validado avances		Sin observaciones								
CH250302598805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN AVELEDO	FAMR - 080IND0382- 23709006	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SANTIAGO, COLONIA FRONTERIZA BAJA	Metros Cuadrados/ Metros lineales	120/ 75	120/ 75	120/ 75	100/ 100	896,413.92	881,726.53	881,726.53	881,726.53	881,726.53	881,726.53	881,726.53		Terminado	Validado avances		Sin observaciones								
CH250302598813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERIMETRAL Y ANDADORES EN PRIMARIA CARLOS SALINAS DE GORTARI 2747	FAMR - 080P96756K- 23709012	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA SIGLO XXI	Metros Cuadrados	140.00	140.00	140.00	100.00	929,179.86	922,156.36	922,156.36	922,156.36	922,156.36	922,156.36	922,156.36		Terminado	Validado avances		Sin observaciones								
CH250302597703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE EDIFICIOS "B" Y "C" Y OBRAS EXTERIORES EN PRIMARIA ALICIA ALAMILLO MERA2	FAMR - 080P962033A- 23708977	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE SIERRA SANTA ROSALIA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALLENDE	Metros Cuadrados	2,464.44	2,464.44	2,464.44	100.00	2,100,055.78	2,100,010.89	2,100,010.89	2,100,010.89	2,100,010.89	2,100,010.89	2,100,010.89		Terminado	Validado avances		Sin observaciones								
CH250302597781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 33	FAMR - 080STD041A- 23708985	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE RANCHO MATANUCO, FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	327,827.60	326,273.84	326,273.84	326,273.84	326,273.84	326,273.84	326,273.84	Servicios	ICHFE/PS/036/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							
CH250302597843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA 80	FAMR - 080STD082A- 23708992	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE PALACIO DE MITLA, COLONIA TORRES DEL SUR	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	331,249.60	328,053.22	328,053.22	328,053.22	328,053.22	328,053.22	328,053.22	Adquisiciones	ICHFE/PS/036/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones							

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO			ESTATUS	FLUJO		
CH250302597857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS	FAMR - OBDRP2038AV-23708993	Gobierno de la Entidad	Juarez		AVENIDA DEL DESIERTO, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO DE LA VEGA	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	276,497.60	273,876.00	273,876.00	273,876.00	273,876.00	273,876.00	273,876.00	Servicios	ICHFE/PS/030/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302598025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FEDERAL J ALTAVISTA	FAMR - OBDES0012N-23709008	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE GARDENIAS Y BORO, COLONIA ZACATECAS	Metros Cuadrados	107.33	107.33	107.33	100.00	820,599.66	809,106.30	809,106.30	809,106.30	809,106.30	809,106.30	809,106.30	Obra	ICHFE-069/2025-C	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302547210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 ENTRE ERES ESTRUCTURA U22 Y CUBRO DE ESCALERAS EN SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50 EN JUAREZ	FAMR - OBDES0010ZF-23708937	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE MESA CENTRAL, COLONIA FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	161.60	161.60	161.60	100.00	2,789,325.59	2,746,131.31	2,746,131.31	2,746,131.31	2,746,131.31	2,746,131.31	2,746,131.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CH250302547338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES "PROYECTOS ESTRATEGICOS" EN SECUNDARIA ESTATAL 3061 EN JUAREZ	FAMR - OBDES0020OF-23708944	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE MALLAS, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL FERNANDEZ	Metros Cuadrados/ Metros lineales	5813.79/ 6526	5813.79/ 6526	5813.79/ 6526	100/ 100	7,330,051.02	7,330,035.40	7,330,035.40	7,330,035.40	7,330,035.40	7,330,035.40	7,330,035.40	Obra	ICHFE-035/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302547366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN JUAREZ	FAMR - OBDRP2038BV-23708949	Gobierno de la Entidad	Juarez		CALLE MONTE BLANCO Y PICO BATIAN, COLONIA URBIVILLA DEL CEDRO IV ETAPA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,759,948.06	1,757,426.89	1,757,426.89	1,757,426.89	1,757,426.89	1,757,426.89	1,757,426.89	Obra	ICHFE-046/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250302547381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751 Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN JUAREZ	FAMR - OBDRP2038BG-23708951	Gobierno de la Entidad	Juarez		AVENIDA MORELIA, FRACCIONAMIENTO DEL REAL	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,919,803.06	1,899,711.28	1,899,711.28	1,899,711.28	1,899,711.28	1,899,711.28	1,899,711.28	Obra	ICHFE-046/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH250402621037	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL Y MALLA CICLOMICA EN SECUNDARIA ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA	FAM REM - 08E30131-24000049	Gobierno de la Entidad	Madera		CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados/ Metros lineales	581.91/ 557.2	581.91/ 557.2	541.93/ 518.92	93.1295217473/ 93.1299353912	3,232,556.02	3,232,556.02	3,232,556.02	3,218,892.27	2,829,846.78	2,829,846.78	2,829,846.78			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH250302599727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 MTS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS 2105	FAMR - 08EP003550-24000048	Gobierno de la Entidad	Madera		INDEPENDENCIA Y 41 BARRIO LOS OJITOS, COLONIA BARRIO LOS OJITOS	Metros Cuadrados	216.00	216.00	216.00	100.00	921,927.60	913,177.95	913,177.95	913,177.95	913,177.95	913,177.95	913,177.95	913,177.95	Obra	ICHFE-121/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH260102624240	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00X30.00 MTS EN TELESECUNDARIA 6073	FAMREM - 08ETV0073F-24000046	Gobierno de la Entidad	Mecoqui		NOGALES, FELIPE ANGELES	Metros Cuadrados	480.00	480.00	476.26	99.22	1,816,510.67	1,816,510.67	1,816,510.67	1,797,988.59	1,761,473.65	1,454,668.83	1,454,668.83			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH250302599732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.00X28.00 MTS EN PRIMARIA JUVENTINO ROSAS 2210	FAMR - 08EP003400M-24700436	Gobierno de la Entidad	Moris		AVENIDA AEROPUERTO, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	364.00	364.00	364.00	100.00	1,886,451.87	1,876,874.88	1,876,874.88	1,876,874.88	1,876,874.88	1,876,874.88	1,876,874.88	1,876,874.88	Obra	ICHFE-120/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250302599675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRIO BARANDAL EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET	FAMR - 08DIN0679F-24800041	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		C 11A, BARRIO DEL CERRITO, EL MOLINO	Metros Cuadrados	135.60	135.60	135.60	100.00	1,006,228.07	981,880.14	981,880.14	981,880.14	981,880.14	981,880.14	981,880.14	981,880.14	Obra	ICHFE-116/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250302600366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 28.00 MTS EN SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	FAMR - 08DES0043G-24800042	Gobierno de la Entidad	Namiquipa		CALLE TERCERA, BENITO JUAREZ	Metros Cuadrados	448.00	448.00	448.00	100.00	1,817,590.06	1,807,138.27	1,807,138.27	1,807,138.27	1,807,138.27	1,807,138.27	1,807,138.27	1,807,138.27	Obra	ICHFE-123/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO AUTONOMAL	MUNICIPIO	COORDINACION	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO				
CH250402622401	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE 30 SILLAS DE PALETA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	C-CIEN-08DP002138-68-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Nonoava		Calle Independencia, Nonoava Nonoava CP. 33170	Piezas	30.00	30.00	30.00	100.00	408,373.09	365,105.49	365,105.49	335,899.99	335,865.33	305,414.29	305,414.29			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260102626317	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PRIMARIA LE DE SEPTIEMBRE	C-CIEN-08DP002239-124-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Nonoava		EL TERRERO	Metros Cuadrados	30.00	30.00	30.00	100.00	300,000.00	286,546.30	286,546.30	286,546.30	286,546.30	286,546.30	286,546.30			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH250402616222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	FAMR - 08DP002461-24000343	Gobierno de la Entidad	Nonoava		CONOCIDO CHARCO PINTO, COLONIA CHARCO PINTO	Metros Cuadrados/ Metros lineales	357.5/ 227.64	357.5/ 227.64	357.5/ 227.64	100/ 100	609,934.46	609,889.41	609,889.41	609,889.41	609,889.41	609,889.41	609,889.41		Obra	ICHFE-132/2025-R	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260102623925	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ADOSADA A ESTRUCTURA 751 Y RED DE GAS PRIMARIA FORO 125	FAMREM - 08DP002461-25001172	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA HEROES DE LA REFORMA	Metros Cuadrados/ Metros lineales	48/ 155	48/ 155	17.28/ 55.8	36/ 36	1,214,348.54	1,214,348.54	1,214,348.54	1,185,673.76	355,702.13	355,702.13	355,702.13		Obra	ICHFE-044/2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH250402622421	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 6X8 ESTRUCTURA 751, REHABILITACION EN EDIFICIOS B Y C, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES, REHABILITACION ELECTRICA MENOR EN J.N. CORINA ROMANA	C-CIEN-08DND01750-105-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		MANUEL OJINAGA	Metros Cuadrados	110.00	110.00	110.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,004,988.32	1,004,880.04	969,486.74	969,486.74			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH250402622540	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DEL PLANTEL EN J.N. ROSAURA ZAPATA	C-CIEN-08DND007796-107-2025 - FAMF	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		MANUEL OJINAGA	Metros Cuadrados	10.00	10.00	1.51	15.10	1,040,000.01	1,040,000.01	1,040,000.01	975,022.28	292,506.68	292,506.68	292,506.68			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH250402622435	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DEL PLANTEL EN J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	C-CIEN-08DMS0408-106-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Ojinaga		MANUEL OJINAGA	Metros Cuadrados	143.00	143.00	143.00	100.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,463,148.79	1,364,379.52	1,364,379.52	1,364,379.52			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250102626231	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	MANUTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ESTATAL 3053	C-CIEN-08EES01809-118-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Rosales		CONGREGACIÓN ORTIZ	Metros Cuadrados	50.00	50.00	50.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,297.46	957,216.18	922,552.45	922,552.45			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH250302600348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PRACTICA DE FUTBOL RAPIDO EN PRIMARIA NIÑOS HERODES 2692	FAMR - 08EPR07571-25500345	Gobierno de la Entidad	Rosales		CALLE CONSTITUCION, COLONIA VICTOR ROSALES	Metros Cuadrados/ Metros lineales	392/ 82	392/ 82	392/ 82	100/ 100	1,244,100.68	1,225,982.32	1,225,982.32	1,225,982.32	1,225,982.32	1,225,982.32	1,225,982.32			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250402616219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 12.00X22.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	FAMR - 08DPR11445-25700263	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja		CALLE PROLONGACION MARIANO ABASOLO, COLONIA SAN FRANCISCO DE BORJA	Metros Cuadrados/ Metros lineales	560.69/ 49.8	560.69/ 49.8	560.69/ 49.8	100/ 100	1,042,381.50	1,041,824.39	1,041,824.39	1,041,824.39	1,041,824.39	1,041,824.39	1,041,824.39			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH2503026099720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRERA DE COLINDANCIA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	FAMR - 08DPR2212F-26200696	Gobierno de la Entidad	Sauclillo		CALLE CHIMPAS, COLONIA VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	90.00	90.00	90.00	100.00	431,470.46	420,435.89	420,435.89	420,435.89	420,435.89	420,435.89	420,435.89			Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH2503026000356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.00 X 24.00 MTS EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA	FAMR - 08DPR0586F-26600035	Gobierno de la Entidad	Uruachi		DOMICLIO CONOCIDO, ROCOROYO	Metros Cuadrados	360.00	360.00	360.00	100.00	1,867,975.09	1,856,518.38	1,856,518.38	1,856,518.38	1,856,518.38	1,856,518.38	1,856,518.38			Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CH260202646687	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO COBACH PLANTEL 27	20700839	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	C/PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA S/N COL. CENTRO, BALLEZA, CHIH. CP. 33560	Computadoras	21.00	21.00	0.00	0.00	472,095.40	472,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones							
CH250402622160	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO H CON 4 AULAS DE 2.5 E.E. EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL No. 21 (ETAPA 1)	C CIEN- ORECO00268-02-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Privada Sanchez, Chihuahua	Metros Cuadrados	727.00	727.00	708.90	97.51	7,276,887.15	7,276,887.15	7,276,887.15	6,965,907.56	6,106,579.79	5,510,105.48	5,510,105.48			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202646689	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO COBACH VARIOS PLANTELES	21911260	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. JUAREZ #1402 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH	Computadoras	57.00	57.00	0.00	0.00	1,281,401.79	1,281,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones							
CH260202648625	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	FAMREM - VARIAS 26802490	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	242.00	242.00	0.00	0.00	6,992,059.55	6,992,059.55	6,992,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones							
CH250402622190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Tecnológica de la Tarahumara	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE MEDICO CIRUJANO Y LIC EN ENFERMERIA	2025-2616002-A-17258	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA GUACHOCHI YOKOYO KM 1.5 COL. TURUSEACHI	Metros Cuadrados	336.00	336.00	336.00	100.00	4,383,867.34	4,383,867.34	4,383,867.34	4,383,867.34	4,383,867.34	4,383,867.34	4,383,449.89	Obra	ICHPFE-173/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH250402622148	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO TIPO H CON 4 AULAS DE 2.5 ENTRE EJES EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PLANTEL 23 HIBERAS JUAREZ (ETAPA 2)	C CIEN- ORETC00231-54-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Margarita Flores Carlos Chavira , Juárez	Metros Cuadrados	526.00	526.00	526.00	100.00	5,263,075.43	5,263,075.43	5,263,075.43	5,009,100.48	4,555,660.91	3,422,267.00	3,422,267.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

GEOGRAFICA																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS									
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA												
CH260102626307	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES DE EDIFICIO G, ESTRUCTURA 1-BIEN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA JUAREZ II	C-CIEN-OBPT0013N-123-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Juarez	JUAREZ	Metros Cuadrados	80.00	80.00	76.00	95.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,018.69	284,705.61	284,705.61	284,705.61			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CH260202650897	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	AMPLIACIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO D DE TERAPIA FISICA	ICHFE-169	Gobierno de la Entidad	Juarez	JUÁREZ	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051, COL. LOTE BRAVO II	Lote	1.00	1.00	0.98	98.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,925,350.89	2,925,350.89	2,925,350.89	2,925,350.89	Adquisiciones	ICHFE-169/2025	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(Nota: Intervención OFICIO DEP-VPT/12/2025, Intervención D.G. de nuevo grande por deterioro, fecha 2026-07-21)											
CH260202646683	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO COBACH PLANTEL 6	23709076	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	C. FARADAY S/N PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J. BERNALDEZ, CD. JUAREZ, CHIH.	Computadoras	54.00	54.00	0.00	0.00	1,213,959.60	1,213,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones											
CH260202646686	FIDEICOMISOS			Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO COBACH PLANTEL 16	23709078	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AV. PASEO DE LAS CIENCIAS CIUDAD DEL CONOCIMIENTO	Computadoras	6.00	6.00	0.00	0.00	134,884.40	134,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones											
CH260102624167	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8036	FAMREM-OBETK00045D-25001170	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE MISION DE GUADALUPE, BUENA FE	Metros Cuadrados/ Piezas	466/ 31	466/ 31	0/ 0	0/ 0	1,541,992.42	1,541,992.42	1,541,992.42	1,518,483.57	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CH230402622110	FIDEICOMISOS			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE CHIHUAHUA UNIDAD NUEVO CASAS GRANDES (2ERA ETAPA)	C-CIEN-OBUP0009U-07-2025 - FAMP	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	NUEVO CASAS GRANDES	Metros Cuadrados	1,356.00	1,356.00	1,356.00	100.00	1,356,409.10	1,356,409.10	1,356,409.09	1,278,599.28	1,242,039.80	1,182,105.00	1,182,105.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												

DETALLE DE PROYECTO																			COORDINACIÓN	METAS	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH260202632358	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS DEL KM 0+000 AL KM 0+126, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 166924	166924	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Casas Coloradas	Camino / Terracería 0+000 CASAS COLORADAS- 0+126 CASAS COLORADAS-0 0 3400 CASAS COLORADAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS DEL KM 0+000 AL KM 0	Metros Cuadrados	674.10	674.10	0.00	0.00	831,114.46	831,114.46	523,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632359	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BATOPILAS, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 174443	174443	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pueblo BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN 33400 BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA,	Piezas	48.00	48.00	0.00	0.00	2,985,444.00	2,985,444.00	2,121,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632384	PRIVADA	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CLIMAS EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA EN CIUDAD CUAUHTEMOC - 172222	172222	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Avenida JUAN ALDAMA 1260 Colonia CENTRO 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Avenida AGUSTÍN MELGAR Y Calle TERCERA Avenida MANUEL OJINAGA SE ENCUENTRA PEGADO AL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO Y A 320 METROS AL SURESTE DE LA PLAZA PRINC	Metros lineales	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	667,849.95	738,513.88	538,158.89	538,158.89	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	MC-2617032-032-AD-2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632348	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA NONOAVA - HUMARIZA KM 26+200, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIH. - 162767	162767	Nonoava	Nonoava	Humariza	Camino NONOAVA - HUMARIZA 20 200 33179 HUMARIZA, NONOAVA KM. 26+200 CAMINO QUE COMUNICA NONOAVA CON HUMARIZA	Metros Cuadrados	432.00	432.00	0.00	0.00	3,121,302.79	3,121,302.79	621,302.79	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHICOCYACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA, (ETAPA 2) - 171554	171554	Carichi	Carichi	Chicoyachi	Rancharía CHICOCYACHI 33296 CHICOCYACHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros lineales	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	1,985,078.75	1,985,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YEPO (HUERO), MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 171683	171683	Carichi	Carichi	Yepo (Huero)	Rancharía yepo (huero) 33296 YEPO (HUERO), CARICHÍ sin referencias adicionales	Metros lineales	1,196.07	1,196.07	0.00	0.00	2,350,799.71	2,350,799.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIA		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CH260202632459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guachochi	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CREEZ GUACHOCHI (CHH-025), DEL KM 246+000 AL KM 245+850, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. - 173540	173540	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Carretera libre pavimentada municipal GUACHOCHI - GUACHOCHI 24600 243800 13180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CARRETERA LOCALIZADA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA, GUACHOCHI	Metros Cuadrados	7,696.00	7,696.00	0.00	0.00	17,017,400.01	17,017,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Se observaron
CH260202632528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Janos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJINAGA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JANOS, CHIHUAHUA. - 167350	167350	Janos	Janos	Janos	Calle calle Ojinaga Colonia Municipio de Janos 33840 JANOS, JANOS ENTRE Calle Revolución Y Calle Agustín Melgar Calle Guillermo prieto a una cuadra del parque municipal, a una cuadra del centro de salud, y al finalizar tres cuadra	Metros Cuadrados	3,059.55	3,059.55	0.00	0.00	8,498,159.91	8,498,159.91	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Se observaron
CH260202632570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OPIRANO CALDERÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ROQUE GÁNDARA, COL. PRI, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIH. - 154046	154046	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Calle Cipriano Arreola Calderón Colonia PBI 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Primera Y Calle Roque Gándara Calle Luis Gándara Gómez La Calle Roque Gándara es alledaña al canal principal, la Cipriano Arreola Calderón también con	Metros Cuadrados	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,618,696.39	2,618,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	[Observación] La Obra se encuentra en proceso de ejecución, por lo que no se ha contratado ni avances físico y financieros, inversión 2.6, cantidad acumulada, fecha 2026-07-14.]
CH260202632571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JALISCO, COL. AGUSTÍN MELGAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIH. - 154864	154864	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida Solidaridad Colonia Agustín Melgar 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Chihuahua Y Calle Jalisco Calle Mezquital La avenida Solidaridad es contigua al parque de la colonia	Metros Cuadrados	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00	1,999,108.60	1,999,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	[Observación] La Obra se encuentra en proceso de ejecución, por lo que no se ha contratado ni avances físico y financieros, inversión 2.6, cantidad acumulada, fecha 2026-07-14.]
CH260202632572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 14A ENTRE CALLE MORIA Y CALLE RANCHO SANTO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE ORRANTEÑO, SAUCILLO, CHIH. - 156286	156286	Saucillo	Saucillo	Orranteño	Calle 14va Colonia El Orranteño 33633 ORRANTEÑO, SAUCILLO ENTRE Calle Rancho Sto Niño Y Calle Mora Avenida Fresno La calle conecta con la colonia Sto Niño, sobre la calle 14 va hay un salón de eventos llamado Los Nogales	Metros Cuadrados	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	3,425,740.89	3,425,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	[Observación] La Obra se encuentra en proceso de ejecución, por lo que no se ha contratado ni avances físico y financieros, inversión 2.6, cantidad acumulada, fecha 2026-07-14.]
CH260202632573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE YOLANDA BAEZA Y CALLE ROQUE GANDARA, COL. LUIS DONALDO COLOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIH. - 159678	159678	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Calle Nogal Colonia Luis Donaldo Coloso 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Yolanda Baeza Y Calle Roque Gándara Calle Maguay Aldeafloa la calle se encuentra un predio muy grande destinado para el parque de la colonia	Metros Cuadrados	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	2,307,318.94	2,307,318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	[Observación] La Obra se encuentra en proceso de ejecución, por lo que no se ha contratado ni avances físico y financieros, inversión 2.6, cantidad acumulada, fecha 2026-07-14.]

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																					
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																					
DETALLE DE PROYECTO															1.DESTINO DEL GASTO																						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260202632574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ENIDO, COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIH. - 161445	161445	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Calle 2 de abril Colonia Benito Juárez 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Ejido Privada 2 de abril La calle 2 de abril queda frente al panteón municipal	Metros Cuadrados	1,447.60	1,447.60	0.00	0.00	1,855,323.16	1,855,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	[Observación La Obra se encuentra en proceso de adjudicación, por lo que aun no ha contratado al avance físico y financiero, trimestre 2.6, cuando se realice, fecha 2026-07-14]	
CHH260202632575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVE. QUERETARO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, COLONIA AGUSTIN MELGAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIH. - 163049	163049	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida Querétaro Colonia Agustín Melgar 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Durango Y Calle Zacatecas Avenida Chihuahua En la esquina de la Calle Zacatecas con la Av. Querétaro se encuentra un preescolar	Metros Cuadrados	1,585.78	1,585.78	0.00	0.00	1,536,563.97	1,536,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	[Observación La obra se encuentra en proceso de adjudicación, por lo que aun no ha contratado al avance físico y financiero, trimestre 2.6, cuando se realice, fecha 2026-07-14]	
CHH260202627300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Bocoyna	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA SAN JUANITO - CREEL Y SAN JUANITO - BASASEACHI, EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA, (TRAMOS AISLADOS) - 172622	172622	Gobierno de la entidad	Bocoyna	San Juanito	Carretera libre pavimentada estatal San Pedro - Creel 59 800 53200 SAN JUANITO, BOCOYNA Tomar autopista Chihuahua - Cuahatemeros, enseguida Cuatemero-Hermosillo, en San Pedro dar vuelta izquierda rumbo a Creel, en el km 59.8 se encue	Metros Cuadrados	5,606.40	5,606.40	0.00	0.00	14,801,751.29	14,801,751.29	14,801,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	164528	En ejecución	Validado avances	sin observaciones
CHH260202627330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YEPO (HUEPO), MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 157292	157292	Gobierno de la entidad	Carichi	Yepo (Huepo)	Camino / Brecha Guahachereare - yepo 11 500 33280 YEPO (HUEPO), CARICHÍ De la cabecera municipal son 37 kms a San José Baquaschi, de ahí 35 kms a Guahachereare y 11.5 kms más a Yepo.	Metros lineales	1,205.35	1,205.35	0.00	0.00	2,350,799.71	2,350,799.71	2,350,799.71	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	164582	En ejecución	Validado avances	sin observaciones
CHH260202627331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Janos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJINAGA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JANOS, CHIHUAHUA - 157827	157827	Gobierno de la entidad	Janos	Janos	Calle Ojinaga Colonia Centro 31840 JANOS, JANOS ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Guillermo Prieto La población de Janos se encuentra ubicada a 377 kms de la capital del Estado, entre las ciudades de Nuevo Casas Grandes y Ascensión.	Metros Cuadrados	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	8,498,159.93	8,498,159.93	8,498,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	164584	En ejecución	Validado avances	sin observaciones
CHH260202627336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAGNOLIAS, ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE AMARILLAS, COL. OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, CHIH. - 156367	156367	Gobierno de la entidad	Matamoros	Matamoros	Calle MAGNOLIA Colonia OBRERA 33960 MATAMORO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle MARGARITAS Y Calle AMARILLAS PARA LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS SE TOMA LA CARRETERA CHIHUAHUA-HIDALGO DEL PARRAL, CARRETERA FEDERAL 45 HA	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,298,038.07	2,298,038.07	2,298,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	164600	En ejecución	Validado avances	sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																												1.DESTINO DEL GASTO								
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																				
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																				
DETALLE DE PROYECTO														GOBIERNO FEDERAL																						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			
																												COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260202627323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 14A ENTRE CALLE MORAY Y CALLE RANCHO SANTO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE ORRANTEÑO, SAUCILLO, CHH. - 160982	160982	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Orranteño	Calle 14 Pueblo Orranteño 33620 ORRANTEÑO, SAUCILLO ENTRE Calle Mora Y Calle Rancho Santo Niño El Orranteño se ubica a 16 kms al norte de la cabecera municipal de Saucillo.	Metros Cuadrados	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	3,425,740.89	3,425,740.89	3,425,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164537	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EJIDO, COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 164564	164564	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Calle 2 de abril Colonia Benito Juárez 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Ejido La población de Saucillo se encuentra a 105 kms de la capital del estado.	Metros Cuadrados	1,447.60	1,447.60	0.00	0.00	1,855,323.16	1,855,323.16	1,855,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164579	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CIPRIANO CALDERON ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ROQUE GANDARA, COL. PRI, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 160331	160331	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Calle Cipriano Calderón Colonia Colonia PRI 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Primera Y Calle Roque Gandara La población de Saucillo se encuentra ubicada a 105 kms de la capital del estado.	Metros Cuadrados	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	2,618,696.39	2,618,696.39	2,618,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164580	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JALISCO, COL. AGUSTIN MELGAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 172010	172010	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Avenida Solidaridad Colonia Agustín Melgar 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Chihuahua Y Calle Jalisco La localidad de Saucillo se encuentra ubicada a 105 kms de la capital del estado.	Metros Cuadrados	1,278.40	1,278.40	0.00	0.00	1,999,108.60	1,999,108.60	1,999,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164526	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE YOLANDA BAEZA Y CALLE ROQUE GANDARA, COL. LUIS DONALDO COLOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 172315	172315	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Calle Nogal Colonia Luis Donaldo Coloso 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Yolanda Baeza Y Calle Roque Gandara La localidad de Saucillo se encuentra ubicada a 105 kms de la capital del Estado.	Metros Cuadrados	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	2,307,318.94	2,307,318.94	2,307,318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164527	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVE. QUERETARO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS, COLONIA AGUSTIN MELGAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHH. - 165708	165708	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Saucillo	Avenida Queretaro Colonia Agustín Melgar 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Durango Y Calle Zacatecas La población de Saucillo se encuentra ubicada a 105 kms de la capital del Estado.	Metros Cuadrados	1,585.78	1,585.78	0.00	0.00	1,536,563.99	1,536,563.97	1,536,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164529	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL		METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH260202627332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades				Urbanización	Municipio de Bachiñiva	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA, CHIH. - 157849	157849	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	Calle CALLE 27 Colonia PRIMERO DE MAYO 31660 BACHINIVA, BACHINIVA ENTRE Calle CRUZ BLANCA Y Calle BLAS VENEGAS Calle 26 DE CHIHUAHUA A BACHINIVA SON 186 KM. CARRETERA CHIHUAHUA - GUAYTANITO RURO - ALVARO OBREGON - SOTO MAYNEZ - B	Metros Cuadrados	12,002.54	12,002.54	0.00	0.00	2,159,000.00	2,159,000.00	2,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164586	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202627303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR BATOPILAS PRIMARIA JUSTO SIERRA (BOP)1430Q LOCALIDAD SATEVO - 166202	166202	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Satevó	Carretera libre pavimentada estatal CREEL - GUACHOCHI 65 1 33403 SATEVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN FRENTE A LA IGLESIA MISIÓN DE SATEVO De Batopilas a la Misión de Satevó, La Misión está ubicada a unos (7) kilómetros al sur d	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH260202627304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR BOCOYNA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (BOP)1430Q LOCALIDAD ROSQUERACHI (GUAJARRAMA) - 166368	166368	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Rosquerachi	Carretera libre pavimentada estatal CREEL - SAN RAFAEL 14 1 33203 ROSQUERACHI, BOCOYNA Carretera Creel San Rafael - Kilómetro 14, mano izquierda, más 9 kilómetros brecha	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH260202627306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR BOCOYNA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (BOP)1430Q LOCALIDAD EL RANCHITO - 166509	166509	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Ranchoito	Carretera libre pavimentada estatal SAN JUANITO - BASASEACHI 21 2 33215 EL RANCHITO, BOCOYNA CARRETERA 227 ESTATAL SAN JUANITO - BASASEACHI 21 KILOMETROS, A MANO IZQUIERDA 2 KILOMETROS	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH260202627327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades				Salud	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CAMARGO, MUNICIPIO DE CAMARGO, CHIH. ETAPA 2 - 159829	159829	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 2600 Colonia QUINTA GRACIA 33737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle HORACIO CHAVIRA Y Calle JOSE REYES Calle CUARTA CONTRA ESQUINA DE LA CLINICA MEDICA FAMILIAR 05351 CIUDAD CAMARGO	Metros Cuadrados	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	23,383,908.55	23,383,908.55	23,383,908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH260202627318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades				Urbanización	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. LAS VIRGENES ENTRE LA CALLE ING. JOSÉ J. OROZCO Y LA AUTOPISTA LIB. A CHIHUAHUA, EN CD. DELICIAS, CHIH. (NO INCLUYE EL ÁREA DEL PASO SUPERIOR) - 167950	167950	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Avenida LAS VIRGENES Colonia CENTRO 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Calle JOSÉ J. OROZCO Y Avenida AUTOPISTA CARRETERA CHIHUAHUA - PEDRO MEZQUI, 87 KILOMETROS	Metros Cuadrados	4,394.55	4,394.55	0.00	0.00	2,473,509.35	2,473,509.35	2,473,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164536	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	GEOREFERENCIA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL PROMEDIO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION		META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260202627294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE RÍO DE DRENAJE SANITARIO EN COL. REVOLUCIÓN, CD. DELICIAS, CHIH. - 169632	169632	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Revolución	Calle Batalla de Cd. Juárez Colonia Revolución 33000 DELICIAS ENTRE Calle División del Norte Y Calle División del Sur La Colonia Revolución esta ubicada al noreste de Cd. Delicias y a 80 kms de la capital del E	Metros lineales	728.78	728.78	0.00	0.00	4,144,525.30	4,144,525.30	4,144,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164473	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA AV. AGRICULTURA, EN CD. DELICIAS, CHIH. - 170855	170855	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Avenida RIO SAN PEDRO SUR Colonia DELICIAS CENTRO 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Calle 1A PONIENTE Y Calle 1A SUR Avenida 1A PONIENTE AV. AGRICULTURA, TRAMO 1: ENTRE AV. RIO SAN PEDRO SUR Y CALLE 1 PONIENTE, TRAMO 2: ENTRE Av. 2 N	Metros Cuadrados	10,877.21	10,877.21	0.00	0.00	5,009,544.19	5,009,544.19	5,009,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164525	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Galeana	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA MARIA, LOCALIDAD ABRONRAGO, C. GARCIA, MUNICIPIO DE GALEANA, CHIH. - 166003	166003	Gobierno de la Entidad	Galeana	Abdonago C. Garcia (Lagunitas)	Corredor BUENAVENTURA- GALEANA Barrio BARRIO SANTA MARIA SIETE ABRONRAGO C. GARCIA (LAGUNITAS), GALEANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DURANGO Carretera Nuevo Casas Grandes - Galeana, kilómetro 47, A UNA CUADRA DEL OXO LAGUNITA Y	Metros lineales	880.00	880.00	0.00	0.00	3,721,956.25	3,721,956.25	3,721,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164530	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR GUACHOCHI TELESECUNDARIA FEDERALIZADA (B07Y0072H) LOCALIDAD CIENEGUITA DE SINFOROSA - 167587	167587	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	Camino / Brecha GUACHOCHI- SINFOROSA 10 1 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI Brecha Guachochi - Sinforosa, kilómetro 10, mano izquierda, más 1 kilómetro brecha.	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202627319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR GUACHOCHI JARDON DE NIÑOS FEDERICO PROBEL (B070223H) LOCALIDAD GUACHOCHI - 168126	168126	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Calle CIGÜERA Colonia LAS GARDIAS 33188 GUACHOCHI GUACHOCHI ENTRE Calle SIERRA TARAHUMARA Y Calle DE LA PALMAS A DOS CUADRAS DEL PARQUE EL CHICHARITO Y CARPINTERIA NAVARRO	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202627320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR GUACHOCHI PRIMARIA IGNACIO ALLENDE (B070453H) LOCALIDAD BASIGOOCH DE LAS PALMAS - 168134	168134	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigooch de las Palmas	Carretera libre pavimentada estatal Nonoava - Rocheachi 88 1 33183 BASIGOOCH DE LAS PALMAS, GUACHOCHI Carretera estatal 83 Nonoava - Rocheachi kilómetro 88 mano izquierda 25 km Carretera San Francisco de Borja - Nonoava Carretera	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	COORDINADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA
CHH260202627308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR GUADALUPE Y CALVO SALATIEL CASTAÑEDA BRAUJO DEPORES2386W LOCALIDAD LOS TARROS - 166908	166908	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	Camino / Terracería GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME 52 A 33485 LOS TARROS, GUADALUPE Y CALVO CAMINO VECINAL GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAMEKILOMETRO 52 A MANO DERECHA 1 KILOMETRO	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202627321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR GUERRERO CREI HERODE NACCORAN DEPORES240SU LOCALIDAD LA JUNTA - 168176	168176	Gobierno de la Entidad	Guerrero	La Junta	Avenida VENUSTIANO CARRANZA Colonia FERROCARRILERA 31690 LA JUNTA, GUERRERO ENTRE Avenida SANTUARIO Y Calle 23 Calle TELLERES A UNA CUADRA DEL IMSS LA JUNTA	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202627310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR HIDALGO DEL PARRAL PRIMERA MARIA BRISA RODRIGUEZ DEPORES1908F LOCALIDAD HIDALGO DEL PARRAL - 166942	166942	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle CRISTOBAL COLON 8 Colonia HIDALGO DEL PARRAL CENTRO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle FRAY PEDRO DE GANTE Y Calle BARTOLOME DE MEDINA Calle JESUS GARCIA ATRAS DEL HOTEL RESTAURANTE CHIHUAHUA	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202627309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Julimes	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO HISTORICO SAN ANTONIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES, CHIH. - 166935	166935	Gobierno de la Entidad	Julimes	Julimes	Calle MORELOS Colonia CENTRO 32950 JULIMES, JULIMES ENTRE Calle CLAUHTEMOC Y Calle SIN NOMBRE Carretera Chihuahua - Delicias, kilómetro 72, mano izquierda, más 23 kilómetros. A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	Metros Cuadrados	120.63	120.63	0.00	0.00	2,559,664.25	2,559,664.25	2,559,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	164533	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICO 5 DE CALLE MORELOS, ENTRE CALLE CENSOS Y UNITE SE CALLE EN LA CRUZ, CHIHUAHUA - 158155	158155	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	Calle MORELOS Colonia CENTRO 33670 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE Calle CENSOS Y Calle MORELOS Calle VICTORIA PARA LLEGAR AL MUNICIPIO DE LA CRUZ SE TOMO LA CARRETERA CHIHUAHUA - CLAUHTEMOC SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL VELATORIO MUNICIPAL	Metros Cuadrados	2,255.27	2,255.27	0.00	0.00	3,440,009.16	3,440,009.16	3,440,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	164589	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Salud	Municipio de López	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA BASICA DE REHABILITACION (UBRI)EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOPEZ, CHIHUAHUA - 167291	167291	Gobierno de la Entidad	López	Octaviano López	Calle Francisco Javier Mina Colonia Centro 33940 OCTAVIANO LOPEZ, LOPEZ ENTRE Calle Nuevo México Y Calle 5 de Mayo Calle Francisco I. Madero La localidad de Octaviano López se encuentra ubicada a 228 kms de la capital del Estado.	Metros Cuadrados	63.61	63.61	0.00	0.00	1,551,579.88	1,551,579.88	1,551,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00		Administración directa	164534	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS									
						CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2													RAMOS FUENTE 3	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202627334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA BARBARA DEL IVA QDOO AL KM 0+140 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI, CHIH. 155196	155196	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	Calle SANTA BARBARA Colonia TAGATITOS 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI ENTRE Calle PERU Y Calle DE LA MINA Carretera San Juanito - Las Estrellas, kilómetro 26, mano izquierda, más 34 kilómetros brecha a UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA C	Metros Cuadrados	900.00	900.00	0.00	0.00	2,084,083.12	2,084,083.12	2,084,083.12	831,617.24	831,617.24	831,617.24	831,617.24	Administración directa	164595	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202627335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE LA CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GIRASOL, COL. OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS 155228	155228	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle MARGARITAS Colonia OBRERA 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle MAGNOLIAS Y Calle GIRASOL PARA LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS SE TOMA LA CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, CARRETERA FEDERAL 45 HA	Metros Cuadrados	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	5,049,648.00	5,049,648.00	5,049,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164598	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202627322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR MEDQUI PRIM. ELIODA FLORES ROMERO DBPRO302 LOCALIDAD MEDQUI 168193	168193	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle ZARAGOZA 1007 Colonia PEDRO MEDQUI CENTRO 33130 PEDRO MEDQUI, MEDQUI ENTRE Calle 1 DE FEBRERO Y Calle GALIANA Calle PEDRO MEDQUI A DOS CUADRAS DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH260202627339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FERROCARRIL, ENTRE CALLE ALAMO Y VALDAD PELICANOS EN CD. MEDQUI, CHIH. 168260	168260	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle Ferrocarril Colonia Obrera 33130 PEDRO MEDQUI, MEDQUI ENTRE Avenida Pelicanos Y Calle Alamo La localidad de Meoqui se encuentra a 69 kms de la capital del Estado.	Metros Cuadrados	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164604	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202627311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR MORELOS ABRAHAM GONZALEZ DBPRO3046 LOCALIDAD SANTA ROSA (CUEVA PRIETA) (LA FABRICA) - 167173	167173	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Rosa (Cueva Prieta)	Camino / Brecha SAN MIGUEL - POTRERO DE PORTILLO A 500 33455 SANTA ROSA (CUEVA PRIETA), MORELOS BRECHA SAN MIGUEL - POTRERO DE PORTILLO 4.5 KILOMETROS, MANO DERECHA 3 KILOMETROS	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH260202627313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR MORELOS PRIMARIA MARIANO ARISTA DBPRO3046 LOCALIDAD MORELOS 167367	167367	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	Camino / Brecha AGUA BLANCA - MORELOS 101 1 33455 MORELOS, MORELOS Brecha Agua Blanca - Morelos, kilómetro 101, derecha (Barrio La Presa) (en cabecera municipal)	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE DE PROYECTO																				GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS				
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH260202627291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR NUEVO CASAS GRANDES PRIMARIA ESTATAL MARCELO CARAYEO (BARRIO)BL LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES - 168223	168223	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida OCHOA 901 Colonia NUEVO CASAS GRANDES CENTRO 31700 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORILLOS Calle CAJON 19 A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUT 7	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202627234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Ojinaga	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJINAGA, CHIH. - 161974	161974	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle LUZ MARIA AGUILAR Colonia CTM 32885 MANUEL OJINAGA, OJINAGA ENTRE Avenida 5 DE MAYO Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA Calle 13 ATRAS DEL PARQUE DE BASEBALL JOSE GARCIA MENDOZA	Metros Cuadrados	5,704.00	5,704.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Administración directa	164538	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ALDANA, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 157278	157278	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	La Noria de Aldana	Autopista de cuota federal RIVA PALACIO - LA NORIA DE ALDANA 79 1 31640 LA NORIA DE ALDANA, RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA- CUAUHTEMOC - SANTA ISABEL - CARRETERA DE SAN ANDRES	Piezas	37.00	37.00	0.00	0.00	272,082.93	272,082.93	272,082.93	0.00	0.00	0.00	0.00			Administración directa	164581	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 60, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 156840	156840	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Campo Sesenta	Autopista de cuota federal RIVA PALACIO - CAMPO 60 79 1 31640 CAMPO SESENTA, RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA- CUAUHTEMOC - SANTA ISABEL - CARRETERA DE SAN ANDRES	Piezas	42.00	42.00	0.00	0.00	308,850.89	308,850.89	308,850.89	0.00	0.00	0.00	0.00			Administración directa	164602	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 55 (LA CORDOVANA), MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 157087	157087	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Campo Cincuenta y Cinco (La Cordovana)	Autopista de cuota federal RIVA PALACIO - CAMPO 79 1 31640 CAMPO CINCUENTA Y CINCO (LA CORDOVANA), RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA- CUAUHTEMOC - SANTA ISABEL - CARRETERA DE SAN ANDRES	Piezas	29.00	29.00	0.00	0.00	213,254.19	213,254.19	213,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00			Administración directa	164603	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202627292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 40 (CARRIZALLO), MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 157274	157274	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Campo Cuarenta (Carrizallo)	Autopista de cuota federal RIVA PALACIO - CAMPO 40 CARRIZALLO 79 1 31640 CAMPO CUARENTA (CARRIZALLO), RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA- CUAUHTEMOC - SANTA ISABEL - CARRETERA DE SAN ANDRES	Piezas	27.00	27.00	0.00	0.00	198,547.00	198,547.00	198,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Administración directa	164470	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																			GOBIERNO FEDERAL										CONTRATOS									
DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO									
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA		
CHH260202627295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	Ampliación de red de agua entubada en Barrio El Vampiro en la localidad de Sainapuchi, Municipio de Riva Palacio, Chih. - 169718	169718	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	Autopista de cuota federal CHIHUAHUA - SAINAPUCHI 166 2 31645 SAINAPUCHI (LA GARITA), RIVA PALACIO Para llegar a Sainapuchi, Riva Palacio en automóvil desde la ciudad de Chihuahua, la mejor ruta es tomar la Carretera Federal 16 (C	Metros lineales	506.53	506.53	0.00	0.00	834,725.99	834,725.99	834,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164523	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202627296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAINAPUCHI, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 170130	170130	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	Autopista de cuota federal CHIHUAHUA - SAINAPUCHI 166 2 31645 SAINAPUCHI (LA GARITA), RIVA PALACIO Para llegar a Sainapuchi, Riva Palacio en automóvil desde la ciudad de Chihuahua, la mejor ruta es tomar la Carretera Federal 16 (C	Metros lineales	259.33	259.33	0.00	0.00	1,222,069.85	1,222,069.85	1,222,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164524	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202627305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAINAPUCHI, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 166416	166416	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	Carretera libre pavimentada estatal Colonia Obregón - Campo 35 18 500 31640 SAINAPUCHI (LA GARITA), RIVA PALACIO Tomar autopista chihuahua - Cuauhtémoc, luego carretera Cuauhtémoc - Col. Obregón, diríjase al Campo 35 y en el km 6	Piezas	72.00	72.00	0.00	0.00	529,458.67	529,458.67	529,458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164531	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202627307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Riva Palacio	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑO, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 166884	166884	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	El Peño	Carretera libre pavimentada estatal Colonia Obregón - El Peño 14 500 31640 EL PEÑO, RIVA PALACIO Tomar autopista Chihuahua - Cuauhtémoc, luego la carretera de Cuauhtémoc - Col. Obregón y de ahí a El Peño.	Piezas	34.00	34.00	0.00	0.00	250,022.15	250,022.15	250,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164532	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202627314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Rosario	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL CAÑÓN EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIH. - 167567	167567	Gobierno de la Entidad	Rosario	San Nicolás del Cañon	Autopista de cuota estatal ROSARIO - SAN NICOLAS DEL CAÑÓN 12 6 33530 SAN NICOLÁS DEL CAÑÓN, ROSARIO CARRETERA SAN MATEO - VALLE DEL ROSARIO - KILOMETRO 12.6 AL MARQUEZ DERECHO 7 KILOMETROS MAS	Metros cúbicos	176.88	176.88	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164535	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202627325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOSMALCO EN VIALIDAD CORONADO, KM 0+977 Y KM 1+125 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, CHIHUAHUA. - 162877	162877	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Calle Vialidad Coronado Colonia Francisco I. Madero 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA ENTRE Calle LIC. VERDAD Y Calle DE LA METRALLA - Calle CORREGIDORA La población de Santa Barbara se encuentra ubicada a 241 kms de la capital del	Metros Cuadrados	1,080.12	1,080.12	0.00	0.00	5,396,995.87	5,396,995.87	5,396,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	164578	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO														DIFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202627293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR SANTA ISABEL ESC. SEC. EST. 3034 FRANCISCO R ALMADA OREDO1878 LOCALIDAD SANTA ISABEL - 168276	168276	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	Calle CENTENARIO 34-A Colonia SANTA ISABEL 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle MANUEL AVILA CAMACHO Calle INDEPENDENCIA CONTRA ESQUINA DE REFACCIONARIA BAQUERA Y ENSEGUIDA DE GALA MUEBLES	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202627316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR URUQUE PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON OBDO11606 LOCALIDAD EL NARANJO (MEZCALENTA) - 167702	167702	Gobierno de la Entidad	Urique	El Naranjo	Camino / Brecha URUQUE - EL NARANJO 8 1334483 EL NARANJO, URUQUE Brecha Urique - El Naranjo, kilómetro 8, mano derecha.	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202627317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR URUQUE PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON OBDO11606 LOCALIDAD CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - 167787	167787	Gobierno de la Entidad	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Camino / Brecha MESA DE ARTURO - PIEDRA VERDES 17 1 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URUQUE Brecha Mesa de Arturo - Piedras Verdes, kilómetro 17 mano derecha, más 1 kilómetro Brecha Cerrocahui - Mesa de Arturo	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JESUS JOSE JIMENEZ EN COLONIA GANADERA DE VALLE DE ALLENDE, MUNICIPIO DE ALLENDE, CHIHUAHUA - 144662	144662	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	Calle JESUS JOSE JIMENEZ S/N SN Colonia GANADERA 39320 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle FRANCISCO J OCCOA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A CIN METROS DE QUINTA LA GLORIA	Metros lineales	154.00	154.00	0.00	0.00	290,059.89	290,059.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE E ANTONIO LORENZO ALVARADO, EN COLONIA MAGISTERIAL DE VALLE DE ALLENDE, MUNICIPIO DE ALLENDE, CHIHUAHUA - 146782	146782	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	Calle ANTONIO LORENZO ALVARADO S/N SN Colonia MAGISTERIAL 39320 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle ALFAREROS A CIN METROS DE FERRETERIA LA LAGUNA	Metros lineales	302.00	302.00	0.00	0.00	419,054.41	419,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 2- JORGE CABALLERO, EN COLONIA MAGISTERIAL DE VALLE DE ALLENDE, MUNICIPIO DE ALLENDE, CHIHUAHUA - 144676	144676	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	Calle JORGE CABALLERO S/N SN Colonia MAGISTERIAL 39320 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE A DOSCIENTOS METROS DE FERRETERIA LA LAGUNA	Metros lineales	590.00	590.00	590.00	100.00	814,931.13	814,931.13	814,931.13	814,931.13	814,931.13	814,931.13	814,931.13		Obra	OPMA-144676-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADA LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO	NUMERO				ESTATUS	FLUJO					OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH260202632273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESBITERO PASCUAL CARREON MEDINA DE VALLE DE ALLENDE, MUNICIPIO DE ALLENDE, CHIHUAHUA - 146176	146176	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	Calle PASCUAL CARREON S/N SIN Colonia CERRO DE LA CRUZ 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE ENTRE Avenida DIVISION DEL NORTE Y Calle ANTONIO ARMONIAZ ALVARADO Calle GENERACION 57 A CIN METROS DE FABRICA DE GALA MUEBLES	Metros lineales	247.00	247.00	247.00	100.00	439,660.68	439,660.68	439,660.68	439,660.68	439,660.68	439,660.68	439,660.68	Obra	OPMA-1446176-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Allende	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-40 EN CALLE MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE ALLENDE, CHIHUAHUA - 146239	146239	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	Calle FRANCISCO JAVIER MINA S/N SIN Colonia CENTRO 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle CALLE DEL MARTILLO Calle CALLE SIN NOMBRE A CIN METROS DE PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	400.00	400.00	400.00	100.00	519,011.93	519,011.93	519,011.93	519,011.93	519,011.93	519,011.93	519,011.93	Obra	OPMA-146239-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA FELIPE ANGELES DE VALLE DE ALLENDE, MUNICIPIO DE ALLENDE, CHIHUAHUA - 146753	146753	Allende	Allende	Valle de Ignacio Allende	Calle CALLE SIN NOMBRE SIN SIN Colonia FELIPE ANGELES 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle GENERACION 188 A DOSCIENTOS METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Metros lineales	137.00	137.00	137.00	100.00	211,119.59	211,119.59	211,119.59	211,119.59	211,119.59	211,119.59	211,119.59	Obra	OPMA-146753-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH2602026346240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Aquiles Serdán	Instalación de Alumbrado Público Solar en Laderas de San Guillermo - 161655	161655	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Calle Tiro Mayor Fraccionamiento Laderas de San Guillermo SANTA EULALIA, AQUILES SERDÁN ENTRE Calle Ferrocarril Y Calle Cinco de Oros Calle Tito Mayor entre las calles Ferrocarril y Cinco de Oros	Piezas	27.00	27.00	27.00	100.00	749,331.00	749,331.00	749,331.00	749,331.00	749,331.00	749,331.00	749,331.00	Obra	0192026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Ascensión	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR QUIÑONES ETAPA 2 - 171046	171046	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Calle PROFA JOSEFINA DE LEÓN Colonia QUIÑONES 31820 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Calle GUADALUPE QUIÑONES Y Calle PROFE MIGUEL ANGEL ROSCHA Calle CREEL UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO A LADO DE SECTOR LAS FUENTES Y PRESÓN DE RANCHO LOS	Metros lineales	1,169.00	1,169.00	1,000.00	85.54	1,321,966.39	1,321,966.39	1,321,966.39	1,321,966.39	929,912.40	929,912.40	929,912.40	Administración directa	164688	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS PARCALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 140306	140306	Balleza	Balleza	Tecorichi	Ranchería BAQUIRACHI 33560 TECORICHI, BALLEZA Baquirachi lo puedes encontrar a 27.2 kilómetros, en dirección Oeste, de la localidad de Mariano Balleza	Metros lineales	7,000.00	7,000.00	2,800.00	40.00	3,999,807.08	3,993,131.80	2,395,879.08	2,395,879.08	2,395,879.08	2,395,879.08	2,395,879.08	Obra	PMB-FAISMUN-LPOB-2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																											1.DESTINO DEL GASTO										
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																					
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202632282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL (TORIL), MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 149383	149383	Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	Continuación El toril Ejido El Vergel 33560 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA Ejido El Vergel Lo puedes encontrar a 33.3 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Metros lineales	1,395.05	1,395.05	627.77	45.00	4,096,021.83	4,084,722.31	1,633,888.92	1,633,888.92	1,633,888.92	1,633,888.92	1,633,888.92	1,633,888.92	Obra	PMB-FAISMUN-LP07-2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Balleza	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOC. DE GRAL CARLOS PACHECO, MPD. BALLEZA, CHIHUAHUA - 161961	161961	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	Pueblo GENERAL CARLOS PACHECO 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA General Carlos Pacheco (El Terreno) está situado a 7.9 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Sur, tomando la carretera que va de Hidalgo del Pa	Metros Cuadrados	5,229.65	5,229.65	522.96	10.00	5,002,669.00	4,999,566.86	1,999,826.74	1,999,826.74	1,999,826.74	1,999,826.74	1,999,826.74	1,999,826.74	Obra	PMB-FAISMUN-LP13-2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	MEJORAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPPOSTERIA DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS TURRALES - 139106	139106	Balleza	Balleza	San Juan de los turrales	Ranchería San Juan de Los turrales 33560 SAN JUAN DE LOS TURRALES, BALLEZA San Juan de los turrales está situado a 65.1 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	834,680.09	834,680.09	834,680.09	834,680.09	834,680.09	834,680.09	834,680.09	834,680.09	Obra	PMB-FAISMUN-ADIR04-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE AGUA EN TELESECUNDARIA FEDERAL C.C.T. (DETERMINES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CARLOS PACHECO, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 139791	139791	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	Pueblo General Carlos Pacheco 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA General Carlos Pacheco (El Terreno) está situado a 7.9 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Sur	Metros Cuadrados	50.12	50.12	50.12	100.00	819,992.24	819,992.24	819,992.24	819,992.24	819,992.24	819,992.24	819,992.24	819,992.24	Obra	PMB-FAISMUN-ADIR03-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIAFE BALIZADA OCTAVIO PAZ C.C.T. (DETERMINAR EN LA LOCALIDAD DE BAGUEACHI - 141552	141552	Balleza	Balleza	Bagueachi	Ranchería Baguachi 33560 BAGUEACHI, BALLEZA Baguachi se encuentra a 43.3 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Mariano Balleza	Metros Cuadrados	570.00	570.00	570.00	100.00	2,113,023.07	2,098,257.62	2,098,257.62	2,098,257.62	2,098,257.62	2,098,257.62	2,098,257.62	2,098,257.62	Obra	PMB-FAISMUN-LP05-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BALLEZA) - 155640	155640	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	Pueblo MARIANO BALLEZA 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA MARIANO BALLEZA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DE HIDALGO DEL PARRAL A EL MUNICIPIO DE GUADACHUCI	Piezas	46.00	46.00	46.00	100.00	160,570.91	153,312.50	153,312.50	153,312.50	153,312.50	153,312.50	153,312.50	153,312.50	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													AVANCE	PORCENTAJE						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CH260202632284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUACHAMOACHI) - 156136	156136	Balleza	Balleza	Ranchería Guachamoachi 33560 RANCHERÍA GUACHAMOACHI, BALLEZA Ranchería Guachamoachi se encuentra a 42.9 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	20,944.03	19,997.10	19,997.10	19,997.10	19,997.10	19,997.10	19,997.10	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUAZARACHI) - 156194	156194	Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi 33560 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA Ejido Guazarachi se encuentra a 36.8 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	8.00	8.00	8.00	100.00	27,925.38	26,662.80	26,662.80	26,662.80	26,662.80	26,662.80	26,662.80	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA MAGDALENA) - 156224	156224	Balleza	Balleza	Ranchería LA MAGDALENA 33560 LA MAGDALENA, BALLEZA La Magdalena lo puedes encontrar a 9.6 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	9.00	9.00	9.00	100.00	31,416.05	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LOS ANGELES) - 156290	156290	Balleza	Balleza	Ranchería LOS ANGELES 33560 LOS ANGELES, BALLEZA Los Angeles está situado a 61.5 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	13.00	13.00	13.00	100.00	45,378.74	43,327.05	43,327.05	43,327.05	43,327.05	43,327.05	43,327.05	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAN ANTONIO) - 156366	156366	Balleza	Balleza	Ranchería SAN ANTONIO DE ABAJO 33560 SAN ANTONIO DE ABAJO, BALLEZA San Antonio de Abajo lo puedes encontrar a 42.3 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	41,888.06	39,994.20	39,994.20	39,994.20	39,994.20	39,994.20	39,994.20	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (CHIQUEHUTE) - 156480	156480	Balleza	Balleza	Ranchería CHIQUEHUTE 33560 CHIQUEHUTE, BALLEZA Chiquihute se encuentra a 33.0 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	7.00	7.00	7.00	100.00	24,434.70	23,329.95	23,329.95	23,329.95	23,329.95	23,329.95	23,329.95	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	AVANCE			PORCENTAJE	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH260202632291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL SAUCITO) - 156494	156494	Balleza	Balleza	El Saucito	Rancharía EL SAUCITO 33560 EL SAUCITO, BALLEZA El Saucito se encuentra a 36.4 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	7.00	7.00	7.00	100.00	24,434.70	23,329.95	23,329.95	23,329.95	23,329.95	23,329.95	23,329.95	23,329.95	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH260202632292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GENERAL CARLOS PACHECO) - 156500	156500	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Pueblo GENERAL CARLOS PACHECO 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA General Carlos Pacheco (El Terrero) está situado a 7.0 kilómetros de Mariano Balleza en dirección Sur.	Piezas	20.00	20.00	20.00	100.00	69,813.44	66,657.00	66,657.00	66,657.00	66,657.00	66,657.00	66,657.00	66,657.00	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH260202632294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BACASOACHI) - 157299	157299	Balleza	Balleza	Bacasaochi	Rancharía BACASOACHI 33560 BACASOACHI, BALLEZA Bacasaochi se encuentra a 46.5 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	6,981.34	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH260202632295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BAGUEACHI) - 157320	157320	Balleza	Balleza	Bagueachi	Rancharía BAGUEACHI 33560 BAGUEACHI, BALLEZA Bagueachi se encuentra a 43.3 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	6,981.34	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH260202632297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA LABORCITA) - 157689	157689	Balleza	Balleza	La Laborcita	Rancharía LA LABORCITA 33560 LA LABORCITA, BALLEZA La Laborcita se encuentra a 24.5 kilómetros en dirección Norte de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	13,962.69	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH260202632298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAN CRISTOBAL) - 157771	157771	Balleza	Balleza	San Cristóbal	Rancharía SAN CRISTOBAL 33560 SAN CRISTOBAL, BALLEZA San Cristóbal se encuentra a 21.1 kilómetros en dirección Norte de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	3.00	3.00	3.00	100.00	10,472.02	9,998.55	9,998.55	9,998.55	9,998.55	9,998.55	9,998.55	9,998.55	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances		Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CH260202632300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAN JUAN DE LOS TITRUALDES) - 157950	157950	Balleza	Balleza	San Juan de los Titrualde	Rancheria SAN JUAN DE LOS TITRUALDES 33560 SAN JUAN DE LOS TITRUALDE, BALLEZA San Juan de los Titrualde está situado a 65.1 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH260202632301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (TECORICH) - 157996	157996	Balleza	Balleza	Tecorichi	Rancheria TECORICH 33560 TECORICH, BALLEZA Tecorichi está situado a 44.4 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH260202632302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (TUCHEACHI) - 158014	158014	Balleza	Balleza	Mesa de Tucheachi	Rancheria TUCHEACHI 33560 MESA DE TUCHEACHI, BALLEZA Mesa de Tucheachi está situado a 45.2 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH260202632304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (RIO CHICO) - 158057	158057	Balleza	Balleza	Rio Chico	Rancho RIO CHICO 33560 RIO CHICO, BALLEZA Rio Chico se encuentra a 11.3 kilómetros en dirección Noreste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH260202632305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PEDRA AGUIERADA) - 158071	158071	Balleza	Balleza	Piedra Reventada (La Reventada)	Rancheria PIEDRA REVENTADA 33560 PIEDRA REVENTADA (LA REVENTADA), BALLEZA Piedra Reventada (La Reventada) se encuentra a 26.8 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CH260202632306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAGOACHI) - 158084	158084	Balleza	Balleza	Sagoachi	Rancheria SAGOACHI 33560 SAGOACHI, BALLEZA Sagoachi se encuentra a 46.8 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADA		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	AVANCE										PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO			MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH260202632307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA PARIDA) - 158105	158105	Balleza	Balleza	La Parida	Ranchería LA PARIDA 33560 LA PARIDA, BALLEZA La Parida está situado a 27.2 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Oeste	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA PUERTA) - 158121	158121	Balleza	Balleza	La Puerta	Ranchería LA PUERTA 33560 LA PUERTA, BALLEZA La Puerta está situado a 44.7 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LAS TRAMPAS) - 158158	158158	Balleza	Balleza	Las Trampas	Ranchería LAS TRAMPAS 33560 LAS TRAMPAS, BALLEZA Las Trampas se encuentra a 53.5 kilómetros en dirección Norte de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (TIERRA BLANCA) - 158192	158192	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	Ranchería TIERRA BLANCA 33560 TIERRA BLANCA, BALLEZA Tierra Blanca está situado a 40.9 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Suroeste	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	17,453.36	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (TRES HERMANOS) - 158466	158466	Balleza	Balleza	Puerto Tres Hermanos	Ranchería TRES HERMANOS 33560 PUERTO TRES HERMANOS, BALLEZA Tres Hermanos Lo puedes encontrar a 49.0 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	13,962.69	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL CUERNO) - 158478	158478	Balleza	Balleza	El Cuerno	Ranchería EL CUERNO 33560 EL CUERNO, BALLEZA El Cuerno se encuentra a 38.9 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL		METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202632314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL DURAZNO) - 158547	158547	Balleza	Balleza	El Durazno	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL CAPULIN) - 158565	158565	Balleza	Balleza	Capulin	Rancheria EL CAPULIN 33560 BALLEZA Capulin se encuentra a 83.0 kilómetros en dirección Norte de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LOS REBALES) - 158606	158606	Balleza	Balleza	El Rebafe	Rancheria LOS REBALES 33560 EL REBAFE, BALLEZA Los Rebafe se encuentra a 60.0 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 158642	158642	Balleza	Balleza	El Encino	Rancheria EL ENCINO 33560 EL ENCINO, BALLEZA El Encino Lo puedes encontrar a 39.8 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUICHAGOACHI) - 158689	158689	Balleza	Balleza	Guichagoachi	Rancheria GUICHAGOACHI 33560 GUICHAGOACHI, BALLEZA Guichagoachi se encuentra a 43.6 kilómetros, en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SANTA ANA) - 158781	158781	Balleza	Balleza	Santana	Rancheria SANTA ANA 33560 SANTANA, BALLEZA Santana lo puedes encontrar a 32.4 kilómetros, en dirección Noroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	17,453.36	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	COORDENADA LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202632322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PARICHI) - 158863	158863	Balleza	Balleza	Parichi	Ranchería PARICHI 33560 PARICHI, BALLEZA Parichi Lo puedes encontrar a 47.1 kilómetros, en dirección Noroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (MATATENA) - 158908	158908	Balleza	Balleza	Matatenas de Abajo	Ranchería MATATENAS 33560 MATATENAS DE ABAJO, BALLEZA Matatenas se encuentra a 32.7 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL METATE) - 158946	158946	Balleza	Balleza	El Metate	Ranchería EL METATE 33560 EL METATE, BALLEZA El Metate está situado a 39.8 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA TETONA) - 159403	159403	Balleza	Balleza	Rancho Tetona	Rancho LA TETONA 33560 RANCHO TETONA, BALLEZA Tetona se encuentra a 42.6 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	11.00	11.00	11.00	100.00	38,397.39	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PIEDRA AGUERADA) - 159439	159439	Balleza	Balleza	Piedra Aguerada	Ranchería PIEDRA AGUERADA 33560 PIEDRA AGUERADA, BALLEZA Piedra Aguerada está situado a 36.9 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	17,453.36	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PINALEJO) - 159483	159483	Balleza	Balleza	Ranchería Pinalajo	Ranchería PINALEJO 33560 RANCHERIA PINALEJO, BALLEZA Ranchería Pinalajo está situado a 37.2 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Oeste	Piezas	17.00	17.00	17.00	100.00	59,341.42	56,658.45	56,658.45	56,658.45	56,658.45	56,658.45	56,658.45	56,658.45	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202632331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 159549	159549	Balleza	Balleza	Sehuamachi	Ranchería SEHUAMACHI 33560 SEHUAMACHI, BALLEZA Sehuamachi (Seguamachi) se encuentra a 39.6 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PENJAMO) - 159967	159967	Balleza	Balleza	Peñajamo	Ranchería PENJAMO 33560 PENJAMO, BALLEZA Ranchería Peñajamo Lo puedes encontrar a 9.6 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAN RAFAEL) - 160347	160347	Balleza	Balleza	San Rafael	Ranchería SAN RAFAEL 33560 SAN RAFAEL, BALLEZA San Rafael está situado a 46.3 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste.	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	17,453.36	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL TRIQUEÑO) - 160357	160357	Balleza	Balleza	El Triqueño	EL TRIQUEÑO, BALLEZA El Triqueño lo puedes encontrar a 34.6 kilómetros, en dirección Noroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	11.00	11.00	11.00	100.00	38,397.39	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (TENENUCO) - 160384	160384	Balleza	Balleza	Tenenuco	Ranchería TENENUCO 33560 TENENUCO, BALLEZA Tenenuco Lo puedes encontrar a 12.0 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	9.00	9.00	9.00	100.00	31,416.06	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BAQUIRACHI) - 160449	160449	Balleza	Balleza	Baquirachi	Pueblo BAQUIRACHI 33560 BAQUIRACHI, BALLEZA Baquirachi Lo puedes encontrar a 27.2 kilómetros, en dirección Oeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	9.00	9.00	9.00	100.00	31,416.05	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	29,995.65	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADA LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BAJO GRANDE) - 160610	160610	Balleza	Balleza	Bajo Grande	Rancheria BAJO GRANDE 33560 BAJO GRANDE, BALLEZA Bajo Grande Lo puedes encontrar a 60.7 kilómetros, en direccion Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LAS PLAYAS) - 161600	161600	Balleza	Balleza	Las Playas	Rancheria LAS PLAYAS 33560 LAS PLAYAS, BALLEZA Las Playas esta situado a 55.1 kilómetros de Mariano Balleza, en direccion Oeste	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAGUAROACHI) - 161615	161615	Balleza	Balleza	Saguaroachi	Rancheria SAGUAROACHI 33560 SAGUAROACHI, BALLEZA Saguaroachi Lo puedes encontrar a 44.4 kilómetros, en direccion Noroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	10.00	10.00	10.00	100.00	34,906.72	33,328.50	33,328.50	33,328.50	33,328.50	33,328.50	33,328.50	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (- 162074	162074	Balleza	Balleza	Churichique	Rancheria Churichique 33560 CHURICHIQUE, BALLEZA Churichique esta situado a 52.1 kilómetros de Mariano Balleza, en direccion Oeste	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL LLANO) - 162631	162631	Balleza	Balleza	El Llano	Rancheria EL LLANO 33560 EL LLANO, BALLEZA El Llano se encuentra a 48.7 kilómetros en direccion Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	6,981.34	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA(EL QUELITE) - 162730	162730	Balleza	Balleza	El Quelite	Rancheria EL QUELITE 33560 EL QUELITE, BALLEZA Rancheria el Quelite esta situado a 23.9 kilómetros de Mariano Balleza, en direccion Noroeste	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	6,981.34	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO REFORMABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CH260202632348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUASACHIQUE) - 164008	164008		Balleza	Balleza	Guasachique	Rancheria GUASACHIQUE 33560 GUASACHIQUE, BALLEZA Guasachique se encuentra a 44.5 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL VERGEL) - 164134	164134		Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	Ejido EL VERGEL 33560 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA Ejido El Vergel Lo puedes encontrar a 53.3 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	40.00	40.00	40.00	100.00	139,626.88	133,314.00	133,314.00	133,314.00	133,314.00	133,314.00	133,314.00	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PILARES) - 164906	164906		Balleza	Balleza	Los Pilares	Rancheria PILARES 33560 LOS PILARES, BALLEZA Los Pilares Lo puedes encontrar a 17.7 kilómetros, en dirección Noroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	61,557.57	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA JOYA) - 165000	165000		Balleza	Balleza	La Joya	Rancheria LA JOYA 33560 LA JOYA, BALLEZA La Joya Lo puedes encontrar a 41.3 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	61,557.57	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL TRIGUENO) - 166104	166104		Balleza	Balleza	El Triguño	Rancherio EL TRIGUENO 33560 EL TRIGUENO, BALLEZA El Triguño lo puedes encontrar a 34.6 kilómetros, en dirección Noroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	61,557.57	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL BOSQUE) - 166134	166134		Balleza	Balleza	El Bosque	Rancheria EL BOSQUE 33560 EL BOSQUE, BALLEZA El Bosque se encuentra a 30.7 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	61,557.57	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	61,453.38	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 166158	166158	Balleza	Balleza	La Laja	Ranchería LA LAJA 33560 LA LAJA, BALLEZA La Laja está situado a 85.5 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	61,557.57	61,453.37	61,453.37	61,453.37	61,453.37	61,453.37	61,453.37	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL SALTO) - 156404	156404	Balleza	Balleza	El Salto	Ranchería EL SALTO 33560 EL SALTO, BALLEZA El Salto está situado a 35.6 kilómetros de Mariano Balleza, que es la localidad más poblada del municipio, en dirección Oeste	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	13,962.69	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LA HACIENDITA) - 157247	157247	Balleza	Balleza	La Haciendita	Ranchería LA HACIENDITA 33560 LA HACIENDITA, BALLEZA La Haciendita está situado a 22.5 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	6,981.34	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LOS LIROS) - 157669	157669	Balleza	Balleza	Los Lirios	Ranchería LOS LIROS 33560 LOS LIROS, BALLEZA Los Lirios Lo puedes encontrar a 74.8 kilómetros, en dirección Norte, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	6,981.34	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PILARES) - 157788	157788	Balleza	Balleza	Aserradero Pilares	Ranchería PILARES 33560 ASERRADERO PILARES, BALLEZA Pilares está situado a 70.9 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	3.00	3.00	3.00	100.00	10,472.02	9,998.55	9,998.55	9,998.55	9,998.55	9,998.55	9,998.55	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (RANCHITO DE AGUJAS) - 158036	158036	Balleza	Balleza	Ranchito de Aguas (El Reventón)	Rancho RANCHITO DE AGUJAS 33560 RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTON), BALLEZA Ranchito de Aguas lo puedes encontrar a 2.9 kilómetros, en dirección Oeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS						
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (CIENEGA PRIETA) - 158525	158525	Balleza	Balleza	Ciénega Prieta	Rancharía CIENEGA PRIETA 33560 CIENEGA PRIETA, BALLEZA Ciénega Prieta está situado a 42.4 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Oeste.	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL BURRO) - 158578	158578	Balleza	Balleza	El Burro	Rancharía EL BURRO 33560 EL BURRO, BALLEZA El Burro está situado a 21.8 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (GUANAJOTES) - 158726	158726	Balleza	Balleza	Ejido Guanajotes	Ejido GUANAJOTES 33560 EJIDO GUANAJOTES, BALLEZA Ejido Guanajotes está situado a 62.8 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (METATITOS) - 158881	158881	Balleza	Balleza	Metatitos	Rancharía METATITOS 33560 METATITOS, BALLEZA Metatitos se encuentra a 45.9 kilómetros en dirección Oeste de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (LOS BAÑOS) - 159118	159118	Balleza	Balleza	Baños de Abajo	Rancharía LOS BAÑOS 33560 BAÑOS DE ABAJO, BALLEZA Baños de Abajo está situado a 16.2 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (SAN JOSÉ) - 159466	159466	Balleza	Balleza	San José	Rancharía SAN JOSÉ 33560 SAN JOSÉ, BALLEZA San José está situado a 61.9 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste	Piezas	12.00	12.00	12.00	100.00	41,888.06	39,994.20	39,994.20	39,994.20	39,994.20	39,994.20	39,994.20	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH260202632336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (EL PALOMO) - 160406	160406	Balleza	Balleza	Paraje el Palomo	Rancharía EL PALOMO 33560 PARA EL PALOMO, BALLEZA El Palomo se encuentra a 58.1 kilómetros en dirección Norte de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	13,962.69	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	13,331.40	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PICHIQUE) - 161588	161588	Balleza	Balleza	Pichique	Rancharía PICHIQUE 33560 PICHIQUE, BALLEZA Pichique se encuentra a 46.2 kilómetros en dirección Noroeste de la localidad de Mariano Balleza, tomando la carretera que va de Mariano Balleza a Guachechi	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	3,490.67	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	3,332.85	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (BAJO DE FELIX) - 162589	162589	Balleza	Balleza	Los Bajos de Félix	Rancharía BAIJO DE FELIX 33560 LOS BAJOS DE FÉLIX, BALLEZA Los Bajos de Félix está situado a 60.0 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Noroeste	Piezas	11.00	11.00	11.00	100.00	38,397.39	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	36,661.35	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (CERRO COLORADO) - 163679	163679	Balleza	Balleza	Cerro Colorado	Rancharía CERRO COLORADO 33560 CERRO COLORADO, BALLEZA Cerro Colorado lo puedes encontrar a 39.8 kilómetros, en dirección Noroeste, de la localidad de Mariano Balleza	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	6,981.34	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	6,665.70	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICION DE TINACOS PARA BENEFICIAR A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA (PIEDRA BOLA) - 164620	164620	Balleza	Balleza	Piedra Bola	Rancharía PIEDRA BOLA 33560 PIEDRA BOLA, BALLEZA Piedra Bola está situado a 64.0 kilómetros de Mariano Balleza, en dirección Norte	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	17,453.36	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	16,664.25	Adquisiciones	PMB-FAISMUN-ADIR12-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CH260202632356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	REHABILITACION DE SUBESTACION DE REBOMBO EN LA LOCALIDAD DE POLANCO, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, CHIHUAHUA - 156747	156747	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Rancharía Mineral Polanco)	Rancharía POLANCO 33400 POLANCO (RANCHARÍA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN POZO QUE ABASTECE LA LOCALIDAD DE POLANCO	Piezas	1.00	1.00	0.00	0.00	213,229.34	213,229.34	213,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS								
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH260202632357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO BATOPILAS A SAN IGNACIO DEL KM 1+535 AL KM 6+535, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 166629	166629	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Camino / Terracería BATOPILAS - SAN IGNACIO 1 535 35400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN EL CAMINO COMIENZA EN EL KM 1+535 DE LA CARRETERA QUE SALE DESDE BATOPILAS HACIA LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	Metros Cuadrados	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	23,022,520.00	23,022,520.00	23,022,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH260202632360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos Indirectos	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	ELABORACION DE UN PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE BATOPILAS, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA. 6589	6589-GI	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE LUCICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	9.00	9.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH260202632361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Bocoyna	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA SAN JUANITO - CREEL Y SAN JUANITO - BASASEACHI - EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIH. (TRAMOS AISLADOS) - 166311	166311	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	BASASEACHI - CREEL 0 100 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JUANITO - CREEL Y SAN JUANITO - BASASEACHI, EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. (TRAMOS AISLADOS).	Metros Cuadrados	5,606.40	5,606.40	0.00	0.00	4,801,751.29	4,801,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH260202632362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Cultura y turismo	Municipio de Bocoyna	CONSTRUCCION DE PANTOON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA - 172858	172858	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	Pueblo San Juanito 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA Barrio el pital, salida al ranchito	Metros Cuadrados	1,214.20	1,214.20	376.40	31.00	7,827,528.42	7,827,528.42	2,418,753.82	2,418,753.82	2,418,753.82	2,418,753.82	2,418,753.82	2,418,753.82	0.00		Obra	MB0-LP01-2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE 17.00 X 26.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. PLANCARTE CLAVE 080P080423 EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA GUAHUACHERARE MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 137330	137330	Carichi	Carichi	Ranchería Guahuachérare	Pueblo HUAHUACHERARE 33296 HUAHUACHERARE, CARICHI LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. PLANCARTE	Metros Cuadrados	476.00	476.00	230.00	48.32	3,194,453.00	3,194,453.00	1,128,162.54	1,128,162.54	1,128,162.54	1,128,162.54	1,128,162.54	1,128,162.54	1,128,162.54	0.00		Obra	MCA-ENH-2026-01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	RASTREO DE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A NARABACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 140762	140762	Carichi	Carichi	Narádrachi	Camino / Terracería NARARACHI - CARICHI DE 200 33296 NARABACHI, CARICHI SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros Cuadrados	289,200.00	289,200.00	0.00	0.00	1,542,848.49	1,542,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES (BACHO) EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARICHI, CHIH. - 143655	143655	Carichi	Carichi	Carichi	Calle varias calle del municipio Pueblo carichi 33280 CARICHI, CARICHI sacho en varias calles del municipio de carichi	Metros Cuadrados	120.00	120.00	120.00	100.00	222,470.28	222,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA A PASIGOCHI, EN LA LOCALIDAD DE CARICHI, CHIH. - 146523	146523	Carichi	Carichi	Carichi	Calle SALIDA A PASIGOCHI BARRIO GUADALUPE 33280 CARICHI, CARICHI SIN REFERENCIA ADICIONALES	Metros lineales	492.00	492.00	0.00	0.00	602,036.15	602,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	AMPLIACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA A SAN JOSE DE BAQUEACHI, EN LA LOCALIDAD DE CARICHI, CHIH. - 147357	147357	Carichi	Carichi	Carichi	Calle CALLE SALIDA A SAN JOSE DE BAQUEACHI Colonia GUADALUPE 33280 CARICHI, CARICHI SIN REFERENCIA ADICIONALES	Metros lineales	333.00	333.00	0.00	0.00	455,765.68	455,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL KM 30000 AL 31000 EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DE MAMORACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 153678	153678	Carichi	Carichi	Norogachi de Mamorachi	Camino / Terracería NOROGACHI CIENEGA DE OJOS AZULES 31000 33284 NOROGACHI DE MAMORACHI, CARICHI SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros cúbicos	3,556.80	3,556.80	0.00	0.00	1,985,171.01	1,985,171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CIENEGA DE OJOS AZULES A NOROGACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 154456	154456	Carichi	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	Camino / Terracería CIENEGA DE OJOS AZULES - NOROGACHI 3100 33281 CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHI SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros Cuadrados	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	300,985.20	300,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE CAMINO BASONEACHI - EL CONSUELO MAGULLECHI, EN LA LOCALIDAD DE EL CONSUELO, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 156828	156828	Carichi	Carichi	El Consuelo	Camino / Terracería EL CONSUELO - MAGULLECHI 11160 33286 EL CONSUELO, CARICHI SIN REFERENCIA ADICIONALES	Metros cúbicos	7,835.40	7,835.40	0.00	0.00	1,965,505.81	1,965,505.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH1260202632371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIENEGA Y SAUZ (BACHEO, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y PINTURA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 160533	160533	Carichi	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	Calle VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHÍ SIN REFERENCIA ADICIONAL	Metros Cuadrados	80.00	80.00	0.00	0.00	137,924.00	137,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1260202632372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE PUENTE EN ARROYO LOS CONEJOS EN EL CAMINO CARICHI - SAN JOSE BAQUEACHI EN LA LOCALIDAD DE CARICHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 171236	171236	Carichi	Carichi	Carichi	Camino / Terracería CARICHI - SAN JOSE DE BAQUEACHI 3 950 33280 CARICHI, CARICHI LA REHABILITACION DE PUENTE SE LOCALIZA EN EL CAMINO CARICHI A SAN JOSE DE BAQUEACHI.	Metros cúbicos	47.89	47.89	0.00	0.00	934,793.88	934,793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1260202632375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos Indirectos	Municipio de Carichi	ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE 17.00 X 28.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. PLANCARTE CLAVE 08DPB0421 EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA GUANAJACHERAME MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 7350	7350-GI	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS	1.00	1.00	0.00	0.00	60,784.00	60,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1260202632376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos Indirectos	Municipio de Carichi	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL KM 0+000 AL 3+900 EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DE MAMORACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 7875	7875-GI	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS	1.00	1.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1260202632377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos Indirectos	Municipio de Carichi	ELABORACION DE PROYECTO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA A PASIGUICHI EN LA LOCALIDAD DE CARICHI, CHIH. - 7998	7998-GI	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS	1.00	1.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1260202632378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos Indirectos	Municipio de Carichi	ELABORACION DE PROYECTO AMPLIACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA A SAN JOSE DE BAQUEACHI, EN LA LOCALIDAD DE CARICHI, CHIH. - 8000	8000-GI	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS	1.00	1.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	AVANCE			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260202632379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos Indirectos	Municipio de Carichi	RENTA VEHICULAR SUPERVOCOS DE OBRA RASTREO CARICHI A TEHUERCHI - 8125	8125-GI	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehiculos	1.00	1.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gastos Indirectos	Municipio de Carichi	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE CAMINO BASONEACHI - EL CONQUELLO - MAGUELICH, EN LA LOCALIDAD DE EL CONQUELLO, MUNICIPIO DE CARICH,CHIH. - 8305	8305-GI	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1.00	1.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2602026346241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Carichi	RASTREO DE CAMINO CARICHI - TEHUERCHI, MUNICIPIO DE CARICH, CHIH. - 145695	145695	Carichi	Carichi	Carichi	Camino / Terracería CARICH - TEHUERCHI A LOS CARICH, CARICH SIN REFERENCIA ADICIONALES	Metros Cuadrados	269,400.00	269,400.00	0.00	0.00	1,466,785.41	1,466,785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARILES CENTRALES NORTE A SUR) - 157917	157917	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Periférico DE LA JUVENTUD colonia IGNACIO ALLENDE 31124 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle SAN JUANITO Y Calle TEMORIS LA REHABILITACIÓN SE LEVARA ACABO EN EL TRAMO DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE LAS CALLES SAN JUANITO Y CALLE	Metros Cuadrados	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	835,780.00	835,780.00	835,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE TEMORIS Y SAN JUANITO (CARILES CENTRALES SUR A NORTE) - 158031	158031	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Periférico DE LA JUVENTUD colonia IGNACIO ALLENDE 31124 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle SAN JUANITO Y Calle TEMORIS LA REHABILITACIÓN ES EN LOS CARILES CENTRALES DE PERIFERICO DE LA JUVENTUD EN EL TRAMO DE LAS CALLES SAN JUANITO	Metros Cuadrados	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	835,780.00	835,780.00	835,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ESCUDERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y UNIVERSIDAD - 158054	158054	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle ESCUDERO colonia SAN FELIPE 31208 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Avenida UNIVERSIDAD LA REHABILITACIÓN SE LEVARA EN LA CALLE ESCUDERO EN EL TRAMO ENTRE LA AV. INDEPENDENCIA Y AV. UNIVERSIDAD	Metros Cuadrados	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	1,567,450.00	1,567,450.00	1,567,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																				
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																				
DETALLE DE PROYECTO															GEOREFERENCIAL					METAS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMACO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260202632390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS C. FRANCISCO LÓPEZ Y TERESA DE MIER ENTRE LAS C. L. VON RANKE A PEDRO DE OLIVERA, Y C. L. VON RANKE ENTRE C. ANTONIO MARTÍNEZ A, ESTACIÓN DE BOMBEO BIAS EN LA COL.R. ALMADA - 158164	158164	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle L VON RANKE Colonia FRANCISCO R. ALMADA 31459 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle ANTONIO MARTÍNEZ Y LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES FRANCISCO LÓPEZ Y MARIA DE MIER, Y EN LA CALLE L. VON RANKE EN TRAMO DE LAS CAL	Metros Cuadrados	4,024.00	4,024.00	0.00	0.00	6,584,800.00	6,584,800.00	6,584,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS C. JABALI Y HOMOSAPIEN ENTRE LAS C. TOROSAURIO Y PARQUE JURASICO EN LA COL. VALLE DORADO - 164058	164058	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle JABALI Y HOMOSAPIEN Colonia VALLE DORADO 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle TOROSAURIO Y Calle PARQUE JURASICO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PAVIMENTACIONES SE LLEVARAN EN LAS C. JABALI Y HOMOSAPIEN ENTRE LAS C. TOROSAURIO Y PA	Metros Cuadrados	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	6,851,530.30	6,851,530.30	6,851,530.30	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV. COLÓN Y CALLE 51 - 164595	164595	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Avenida JUÁREZ Colonia ARQUITECTOS 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle COLÓN Y Calle 51 LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA EN LA CALLE JUÁREZ EN EL TRAMO DE LAS CALLES COLÓN Y CALLE 51	Metros Cuadrados	17,673.00	17,673.00	0.00	0.00	4,959,000.00	4,959,000.00	4,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE POLITECNICO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y RÓMULO ESCOBAR (AMBOS SENTIDOS) - 164715	164715	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle 1. POLITECNICO NACIONAL Colonia CAMPECINA 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle RÓMULO ESCOBAR LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA EN LA CALLE 1. POLITECNICO NACIONAL EN EL TRAMO DE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y	Metros Cuadrados	6,025.53	6,025.53	0.00	0.00	2,450,500.00	2,450,500.00	2,450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PAREDÓN, ENTRE C. 82A A C. GASODUCTO, C. PRIV. DE RAMÍREZ ENTRE C. 22A A C. 74, Y C. PRIV. DE JIMÉNEZ, ENTRE C. 74A A CALLE 18 EN LA COL. CERRO DE LA CRUZ - 164743	164743	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle PAREDÓN Colonia CERRO DE LA CRUZ 31460 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle 82A Y Calle GASODUCTO LAS PAVIMENTACIONES SE LLEVARAN A CABO EN TRES CALLES Calle Paredón, Privada de Ramírez y Privada de Jiménez, ubicadas en la colon	Metros Cuadrados	2,597.00	2,597.00	0.00	0.00	7,173,750.29	7,173,750.29	7,173,750.29	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 40 1/2 ENTRE C. HÉROES DE PINOS ALTOS Y C. REVOLUCIÓN PROLETARIA, C. 40 A ENTRE C. CRISTÓBAL COLÓN Y C. AMÉRICA LATINA, C. 38 1/2 ENTRE C. REVOLUCIÓN PROLETARIA Y C. HÉROES DE LA REVOLUCIÓN Y C. REVOLUCIÓN PROLETARIA ENTRE C. 42 Y C. 40 A DE COL. UNIDAD PROLETARIA. - 164799	164799	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle 40 1/2 Colonia UNIDAD PROLETARIA 31054 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle HÉROES DE PINOS ALTOS Y Calle REVOLUCIÓN PROLETARIA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 40 1/2 ENTRE C. HÉROES DE PINOS ALTOS Y C. REVOLUCIÓN PR	Metros Cuadrados	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	5,725,600.00	5,725,600.00	5,725,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																					
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																					
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIA				METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				1.DESTINO DEL GASTO		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3											DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS - PRIMARIA PLAN DE AYALA 2758-165053	165053	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia VILLA JUAREZ 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle PLAN DE AYALA Y Calle CALLE 29 LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SE LLEVARA ACABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA PLAN DE AYALA 2758 cct 08ETRO820U	Metros Cuadrados	105.00	105.00	0.00	0.00	1,793,949.79	1,793,949.79	1,793,949.79	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS- JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 1132-165101	165101	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia CENTRO 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Avenida TEOFILO BORUNDA Y Calle ERECTOR MEXICANO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SE LLEVARA ACABO DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 1132	Metros Cuadrados	529.00	529.00	0.00	0.00	800,498.22	800,498.22	800,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL MIMBRE - 165793	165793	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia el mimbre 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle NOGALES Y Calle EIDO LIBERTAD LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MIMBRE	Metros lineales	2,972.10	2,972.10	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS- PRIMARIA FEDERAL JOSÉ VASCONCELOS SECUNDARIA TÉCNICA 62-166161	166161	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia VALLE DE LA MADRID 14452 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle 70A Y Calle 72A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS SE LLEVARA ACABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 62	Metros Cuadrados	184.80	184.80	0.00	0.00	1,633,641.00	1,633,641.00	1,633,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE BAÑOS - PRIMARIA FEDERAL JOSÉ VASCONCELOS (GUADALUPE POSADA) - 167115	167115	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia AVALOS 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle LA SIERRA Y Calle MOHAWK LA REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS SE LLEVARA ACABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ VASCONCELOS (GUADALUPE POSADA)	Metros Cuadrados	96.00	96.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SECUNDARIA ESTATAL 3060 SAMUEL GUSTAVO KAUSH VALDEZ - 167129	167129	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia GRANAS CERRO GRANDE 31085 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SE LLEVARAN ACABO DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3060	Metros Cuadrados	59.00	59.00	0.00	0.00	1,863,109.23	1,863,109.23	1,863,109.23	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202632402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, CASETA Y BEBEDEROS - SECUNDARIA ESTATAL 306 DAVID ALFARO SQUIEROS - 167142	167142	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia FRANCISCO R. ALMADA 31456 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle BARTOLOME DE MITRE Y Calle R. MENÉNDEZ LA CONSTRUCCIÓN DE LA BANQUETA, CASETA Y BEBEDEROS SE LLEVARA ACABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST	Metros Cuadrados	665.00	665.00	0.00	0.00	806,112.51	806,112.51	806,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Chihuahua	ADECUACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN AULAS - JARDIN DE NIÑOS RODOLFO SANCHEZ TABOADA 1033 - 167186	167186	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia EL PALOMAR 31204 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle L CAMARGO LAS ADECUACIONE DE PUERTAS Y VENTANAS EN AULAS SE LLEVARAN ACABO EN EL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO SANCHEZ TABOADA 1033	Metros Cuadrados	84.00	84.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E ILUMINACIÓN EN DOMO - PRIMARIA INDEPENDENCIA 2790 - 167214	167214	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia GRANIAS CERRO GRANDE 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle PRIMERA Y Calle SEGUNDA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E ILUMINACIÓN EN DOMO - PRIMARIA INDEPENDENCIA 2790 DE LA COLONIA GRANIAS CE	Metros Cuadrados	346.00	346.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Chihuahua	SECUNDARIA TÉCNICA 76, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ENCEMENTADO Y BEBEDEROS. - 170326	170326	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia SANTA CICILIA 31137 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle MINA LOS REYES Y Calle MINA MÚLTIPLES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ENCEMENTADO Y BEBEDEROS SE LLEVARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA TEC	Metros Cuadrados	322.00	322.00	0.00	0.00	1,932,263.21	1,932,263.21	1,932,263.21	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS C. ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE C. BENITO JUAREZ Y ALBERTO RODRIGUEZ, Y LA C. BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR GUASPE EN COLONIA DIAZ ORDAZ - 170389	170389	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia GUSTAVO DIAS ORDAZ 31034 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ALBERTO RODRIGUEZ LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARA ACABO EN 2 CALLES DE LA COLONIA GUSTAVO DIAS ORDAZ, EN LAS C. ADOLFO DE	Metros Cuadrados	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00	5,632,000.00	5,632,000.00	5,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. VALLE DORADO ENTRE C. 70 Y C. 68A COL. VALLE DE LA MADRID - 170435	170435	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle VALLE DORADO Colonia VALLE DE LA MADRID 31455 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle 70 Y Calle 68 LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE VALLE DORADO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 70 Y 68 DE LA COLONIA VALLE DE	Metros Cuadrados	885.00	885.00	0.00	0.00	1,716,756.71	1,716,756.71	1,716,756.71	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																								
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																								
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																								
DETALLE DE PROYECTO														DIFERENCIAS										METAS																
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS								
																												COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA				
CHH260202632408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE FRANCISCO MADRID Y FRANCISCO PORTILLO (CUERPO SUR A NORTE) - 170501	170501	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Boulevard FUENTES MARES Colonia VILLA JUAREZ 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle FRANCISCO MADRID Y Calle FRANCISCO PORTILLO LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO DE SUR A NORTE POR EL BOULEVARD FUENTES MARES EN LOS TRAMOS DE F	Metros Cuadrados	10,488.29	10,488.29	0.00	0.00	4,263,000.00	4,263,000.00	4,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS - PRIMARIA ESFUERZO COMPARTIDO - 170572	170572	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia VALLE DE LA MADRID 31455 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle J.L. CALVO Y Calle F.M PONCE DE LEON LA REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA ESFUERZO COMPART	Piezas	13.00	13.00	0.00	0.00	1,561,812.22	1,561,812.22	1,561,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. RINCERONTE ENTRE LA C. NEANDERTAL Y RAMAPITECUS DE LA COL. VALLE DORADO - 170703	170703	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle RINCERONTE Colonia VALLE DORADO 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle NEANDERTAL Y Calle RAMAPITECUS LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE RINCERONTE EN EL TRAMO DE LAS CALLES NEANDERTAL A RAMAP	Metros Cuadrados	930.00	930.00	0.00	0.00	1,662,343.01	1,662,343.01	1,662,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO R. ALMADA ENTRE PARCIAL LIBRA ESTERLINA Y PARCIAL VALLE DORADO (SENTIDO ORIENTE A PONIENTE) - 170785	170785	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Periférico FRANCISCO R. ALMADA Colonia FRANCISCO R. ALMADA 31456 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Calle LIBRA ESTERLINA Y Calle VALLE DORADO LA REHABILITACIÓN EN EL PERIFÉRICO R. ALMADA SE LLEVARA A CABO EN LOS TRAMOS PARCIAL DE LIBRA EST	Metros Cuadrados	35,347.02	35,347.02	0.00	0.00	13,325,886.79	13,325,886.79	1,123,552.52	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLÓN Y CALLE 51 - 172108	172100	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle ALDAMA Colonia ARQUITECTOS 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Avenida COLÓN Y Calle 51A LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE ALDAMA EN EL TRAMO DE LA AV. COLÓN Y CALLE 51A	Metros Cuadrados	5,126.56	5,126.56	0.00	0.00	2,018,144.99	2,018,144.99	2,018,144.99	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Chimpas	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle principal de Gorogachi, Mpio de Chimpas, Chih. - 142708	142708	Chimpas	Chimpas	Gorogachi	C Camino / Terracería Entrada a la localidad - Plaza Pública O/O GOROGACHI, CHIMPAS En la entrada a la localidad de Gorogachi, del camino vecinal Las Lajitas a Gorogachi, en la Y que se forma enfrente de la plaza publica	Metros Cuadrados	962.86	962.86	0.00	0.00	2,582,970.71	2,582,970.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													AVANCE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y ZAMPAZO DE PUENTES EN ARROYO SAN ANTONIO EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. - 151047	151047	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle 6A Colonia LA PRESA 31510 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE PRESA EL REJÓN Y CALLE DEL PUENTE Calle LAS AMERICAS LA OBRA DE LA 6A SE ENCUENTRA A 150 METROS AL OESTE DEL PARQUE DE BEISBOL PARA DE ORO. LA OBRA DE LA 6A SE	Metros cúbicos	1,011.24	1,011.24	0.00	0.00	4,998,555.35	4,998,555.35	4,998,555.35	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALZADA BELISARIO CHÁVEZ Y ARROYO SAN ANTONIO EN CIUDAD CUAUHTÉMOC - 157936	157936	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calzada BELISARIO CHÁVEZ Colonia BARRIO VIEJO 31532 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE PRESA CHICOMASÉN Y CALLE DEPORTES Calle CUARTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL SUR DE LA EMOTELLADORA DEL FUERTE, Y A UN COSTADO DEL PARQUE	Metros Cuadrados	986.70	986.70	0.00	0.00	6,415,280.90	6,415,280.90	6,415,280.90	4,714,124.38	0.00	0.00	0.00		Obra	MC-2617028-028-IP-2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO PUENTE VEHICULAR EN CALZADA BELISARIO CHÁVEZ EN CIUDAD CUAUHTÉMOC - 172032	172032	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calzada BELISARIO CHÁVEZ Colonia DUBÁN 31532 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE PRESA DE LA AMISTAD Y CALLE REPUBLICA DE ECUADOR Calle REPUBLICA DE BELICE LA OBRA SE ENCUENTRA A 432 METROS AL SUR DEL CRTS 117, Y PASA POR EL HOSP	Metros Cuadrados	4,352.03	4,352.03	0.00	0.00	7,661,153.57	7,661,153.57	7,661,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Cusuhuriachi	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE CUSHURIACHI, CHIH. - 143433	143433	Cusuhuriachi	Cusuhuriachi	Santa Rita	Camino SANTA RITA - SAN BERNABE 0 200 33244 SANTA RITA, CUSHURIACHI A 200 METROS DE GUARDAGANADO	Piezas	1.00	1.00	0.25	25.00	1,985,312.59	1,985,312.59	1,985,312.59	1,985,312.59	1,985,312.59	500,000.00	500,000.00		Administración directa	164400	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Cusuhuriachi	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUSHURIACHI, MUNICIPIO DE CUSHURIACHI, CHIH. - 166492	166492	Cusuhuriachi	Cusuhuriachi	Cusuhuriachi	Camino CUSHURIACHI - REAL DE ABAJO 0 0 33240 CUSHURIACHI, CUSHURIACHI ALAMEDA CAMINO PRINCIPAL	Piezas	3.00	3.00	1.50	50.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	11,500.00	11,500.00		Administración directa	164399	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN COL. REVOLUCIÓN, CD. DELICIAS, CHIH. - 157935	157935	Delicias	Delicias	Colonia Revolucion	Calle CALLE BATALLA DE CHIHUAHUA Colonia REVOLUCION 30309 COLONIA REVOLUCION, DELICIAS ENTRE CALLE DIVISION DE NORTE Y CALLE DIVISION DEL SUR Calle BATALLA DE TIERRA BLANCA C. BATALLA DE CD. CHIHUAHUA DE C. DIVISION DEL NORTE A C.	Metros lineales	676.40	676.40	0.00	0.00	4,350,908.14	4,350,908.14	4,350,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS													
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260202632415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PASEO DEL RECUERDO ENTRE AV. 2 NORTE Y AV. DE LA HACIENDA. - 159989	159989	Delicias	Delicias	Delicias	Calle PASEO DEL RECUERDO Fraccionamiento LAS MISIONES 33038 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Avenida 2 NORTE Y Avenida DE LA HACIENDA Calle DEL POTRERO PASEO DEL RECUERDO ENTRE AV. 2 NORTE Y AV. DE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO LAS MISIONE	Metros Cuadrados	2,165.16	2,165.16	1,515.61	70.00	1,158,998.17	1,158,998.17	1,158,998.17	1,118,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	08-LPDP-2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AV. 8 PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 4 PONIENTE. - 163052	163052	Delicias	Delicias	Delicias	Avenida 8 PONIENTE SECTOR PONIENTE 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Calle CENTRAL Y Calle 4 PONIENTE Avenida 7 PONIENTE AV. 8 PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 4 PONIENTE.	Metros Cuadrados	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	2,805,922.21	2,805,922.21	2,805,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 8 PONIENTE DESDE AV. RIO FLOREDO HASTA AV. RIO CONCHOS. - 163569	163569	Delicias	Delicias	Delicias	Calle 8 PONIENTE SECTOR PONIENTE 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Avenida RIO FLOREDO Y Avenida RIO CONCHOS Calle 7 PONIENTE CALLE 8 PONIENTE DESDE AV. RIO FLOREDO HASTA AV. RIO CONCHOS.	Metros Cuadrados	8,601.85	8,601.85	0.00	0.00	4,246,448.77	4,246,448.77	4,246,448.77	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Delicias	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. 18 SUR ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE). - 171063	171063	Delicias	Delicias	Delicias	Avenida 18 SUR SECTOR SUR 33077 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Calle 3 SUR Y Calle 5 SUR Avenida 20 SUR AV. 18 SUR ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, SECTOR SUR	Metros Cuadrados	3,126.79	3,126.79	0.00	0.00	3,735,535.77	3,735,535.77	3,735,535.77	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3ª PTE. ENTRE AV. 12ª PTE. Y AV. RIO ARROYO DE BACHIMBA (INCLUYE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA). - 174604	174604	Delicias	Delicias	Delicias	Calle 3ª PTE. SECTOR PONIENTE 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Avenida 12ª PTE. Y Avenida RIO ARROYO DE BACHIMBA Calle 2ª PTE. CALLE 3ª PTE. ENTRE AV. 12ª PTE. Y AV. RIO ARROYO DE BACHIMBA.	Metros Cuadrados	7,322.23	7,322.23	0.00	0.00	7,050,444.41	7,050,444.41	731,644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Galeana	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LATERAL PONIENTE A CARRETERA FEDERAL 10 EN ANGOSTURA,GALEANA. A. - 136609	136609	Galeana	Galeana	La Angostura	Calle LATERAL CARRETERA FEDERAL 10 Colonia LA ANGOSTURA 31870 LA ANGOSTURA, GALEANA DE PLAZA A MINI SUPER SOLIS	Metros lineales	550.00	550.00	0.00	0.00	1,193,436.88	1,193,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																																				
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																				
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH260202632421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Galeana	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SECUNDARIA EN LATERAL ORIENTE A CARRETERA FEDERAL 10 EN ANGOSTURA, GALEANA,CHIH. - 136724	136724	Galeana	Galeana	La Angostura	Colonia LA ANGOSTURA 31870 LA ANGOSTURA, GALEANA UNA CALLE ANTES DE TIENDITA MODAS LESUE A ABARROTES KARLA	Metros lineales	300.00	300.00	300.00	100.00	431,605.84	431,605.84	431,605.84	431,605.84	431,605.84	431,605.84	431,605.84	Obra	FAISMUN/2026/AD/004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Galeana	Rehabilitación de carpeta a base de concreto hidráulico en Abdenago C. García, Galeana. - 140921	140921	Galeana	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Calle zacatecas Colonia Abdenago C. García 31870 ABDENAGO C. GARCIA (LAGUNITAS), GALEANA ENTRE Calle Juan de Dios peza Y Calle Abdenago - giras Calle suahemec bacho al puente del boulevard bonito juarez por capilla velatoria e	Metros Cuadrados	295.00	295.00	295.00	100.00	300,443.05	300,443.05	300,443.05	300,443.05	300,443.05	300,443.05	300,443.05	Obra	FAISMUN/2026/AD/001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Galeana	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE POZO A PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA ANGOSTURA, GALEANA,CHIH. - 158110	158110	Galeana	Galeana	La Angostura	Calle 16 de septiembre Colonia la angostura 31870 LA ANGOSTURA, GALEANA DESDE POZO ACTUAL A PILA DE ALMACENAMIENTO EN DESUJO EN EL CERRO.	Metros lineales	320.00	320.00	320.00	100.00	455,087.15	455,087.15	455,087.15	455,087.15	455,087.15	455,087.15	455,087.15	Obra	FAISMUN/2026/AD/003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - 146369	146369	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle ABRAHAM GONZALEZ Colonia CENTRO 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle ALFREDO LOPEZ MARTOS localizada frente a las oficinas de la presidencia municipal en la zona cen	Metros Cuadrados	2,700.00	2,700.00	2,390.00	88.52	7,991,381.15	7,991,381.15	7,059,518.94	7,059,518.94	7,059,518.94	7,059,518.94	7,059,518.94	Obra	OPMG/27261010	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAMACHIQUE - 146504	146504	Guachochi	Guachochi	Samachique	Calle LOC. SAMACHIQUE Pueblo SAMACHIQUE 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI localizado en la localidad de samachique, al noroeste de la cabecera municipal de guachochi	Metros Cuadrados	3,669.40	3,669.40	3,290.00	89.66	7,651,064.66	7,651,064.66	6,851,064.66	6,851,064.66	6,851,064.66	6,851,064.66	6,851,064.66	Obra	OPMG/27261011	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA SINIFROSA, COL. OBRERA - 156483	156483	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Avenida sinifrosa Colonia obrera 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle herrena Y Calle a remiguetas localizado a la salida sur del cabecera municipal, por camino turístico a cañon de sinifrosa, calles a esc. primera Joseito a	Metros Cuadrados	336.00	336.00	197.00	58.63	1,299,573.63	1,299,573.63	759,962.45	759,962.45	759,962.45	759,962.45	759,962.45	Obra	OPMG/27261041	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNANCIA LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA COL. OBRERA - 156517	156517	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Avenida SINFOROSA Colonia OBRERA 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI ENTRE Calle SINFOROSA Y Calle A CIBENQUITAS Calle SIERRA FARAHUMARA colonia localizada a la salidad sur de la ciudad de guachochi, calle principal camino para el cañon de	Metros Cuadrados	492.00	492.00	492.00	100.00	500,034.38	500,034.38	150,010.31	150,010.31	150,010.31	150,010.31	150,010.31	Obra	OPMG/27761043	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 157112	157112	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	Pueblo ROCHEACHI 33180 ROCHEACHI GUACHOCHI Localizado en la comunidad de rocheachi al norte de la cabecera municipal, por carretera a el municipio de Nonsava.	Metros Cuadrados	492.00	492.00	492.00	100.00	500,034.38	500,034.38	300,010.31	300,010.31	300,010.31	300,010.31	300,010.31	Obra	OPMG/27761051	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA COL. HUIZAROCHI - 157227	157227	Guachochi	Guachochi	Huizarochi	Calle huizarochi Colonia huizarochi 33180 HUIZAROCHI GUACHOCHI localidad que se encuentra al sur de la cabecer municipal por carretera a cañon de sierosa conocido por el turismo.	Metros Cuadrados	492.00	492.00	300.00	60.98	500,034.38	500,034.38	301,379.61	303,379.61	303,379.61	303,379.61	301,379.61	Obra	OPMG/27761050	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE - 157668	157668	Guachochi	Guachochi	Samachique	Calle LOC. SAMACHIQUE Pueblo SAMACHIQUE 33180 SAMACHIQUE GUACHOCHI LOCALIDAD DE SAMACHIQUE LOCALIZADA AL NOR. OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Metros Cuadrados	492.00	492.00	145.00	29.47	500,034.38	500,034.38	150,010.31	150,010.31	150,010.31	150,010.31	150,010.31	Obra	OPMG/27761054	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA COL. BAJO DE LAS PALMAS - 161302	161302	Guachochi	Guachochi	Bajo de las Palmas	Calle loc. bajo de las palmas Pueblo bajo de la palmas 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI localidad al sur de cabecera municipal, conurbado	Metros Cuadrados	492.00	492.00	145.00	29.47	500,034.38	500,034.38	150,010.31	150,010.31	150,010.31	150,010.31	150,010.31	Obra	OPMG/27761035	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COL. LAS TRUCHAS - 161304	161304	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle primera Colonia las truchas 33180 GUACHOCHI GUACHOCHI ENTRE Calle las truchas Y Calle arroyos Calle 20 de noviembre localizada para conectar la col las truchas con la calle principal 20 de noviembre, pasando gasolinera	Metros Cuadrados	280.00	280.00	93.00	33.21	3,669,952.18	3,669,952.18	1,117,010.67	1,117,010.67	1,117,010.67	1,117,010.67	1,117,010.67	Obra	OPMG/27761062	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

1.DESTINO DEL GASTO																										

DETALLE DE PROYECTO																				GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH260202632460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 173610	173610	Guachochi	Guachochi	Norogachi	Pueblo norogachi 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI LA LOCALIDAD DE NOROGACHI SE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA GUACHOCHI-NORDOVA	Metros Cuadrados	159.47	159.47	48.00	30.10	1,077,735.82	1,077,735.82	323,320.75	323,320.75	323,320.75	323,320.75	323,320.75	Obra	OPMG/27761071	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 173725	173725	Guachochi	Guachochi	Rochaachi	Pueblo ROCHEACHI 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO POR CARRETERA A NORDOVA	Metros Cuadrados	133.50	133.50	41.00	30.71	956,863.27	956,863.27	287,058.98	287,058.98	287,058.98	287,058.98	287,058.98	Obra	OPMG/27761070	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA LA BOQUILLA - 138161	138161	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle presa la boquilla CIUDAD guachochi 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle Industrial Y Calle presa Francisco I madero Calle de las Industrias calle localizada en la colonia Industrial	Metros lineales	487.00	487.00	487.00	100.00	1,264,401.39	1,264,401.39	1,264,401.39	1,264,401.39	1,264,401.39	1,264,401.39	1,264,401.39	Obra	OPMG/27761027	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES BARRANCA DE BASASEACHI Y CALLE GUAZAPARES COL. TIMOTEO MARTINEZ - 144421	144421	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle barranca de BASASEACHI Y GUAZapares Colonia timoteo martinez 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle 20 de noviembre Y Calle morelia Calle Francisco sarabia localizado en la col. timoteo martinez, sureste del centro de la ciu	Metros Cuadrados	395.10	395.10	395.10	100.00	720,925.25	720,925.25	720,925.25	720,925.25	720,925.25	720,925.25	720,925.25	Obra	OPMG/27761013	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CAPULIN Y CIRUELA COL. BARRIO AZUL - 145501	145501	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle capulin y ciruela Colonia barrio azul 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle tulpan Y Calle av. de las garzas Calle durazno calles localizadas en col. barrio azul, por calle principal avenida los garzam, banquetas en parque	Metros Cuadrados	347.77	347.77	347.77	100.00	829,928.29	829,928.29	829,928.29	829,928.29	829,928.29	829,928.29	829,928.29	Obra	OPMG/27761014	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guachochi	AMPLIACION EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE USO COMUN EN SECH - 146418	146418	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia CENTRO 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle ALDAMA Y Calle JF KENNEDY Calle ABRAHAM GONZALEZ LOCALIZADO EN LA COL. CENTRO FUENTE A PARQUE LA AMISTAD	Metros cuadrados de construcción	19.58	19.58	19.58	100.00	229,485.96	229,485.96	229,485.96	229,485.96	229,485.96	229,485.96	229,485.96	Obra	OPMG/27761012	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																												1.DESTINO DEL GASTO									
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																					
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																					
DETALLE DE PROYECTO														GOBIERNOS										METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260202632431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL. HUIZARACHI - 146553	146553	Guachochi	Guachochi	Huizarachi	Calle LOC. HUIZARACHI Colonia HUIZARACHI 33180 HUIZARACHI, GUACHOCHI ENTRE Calle A SINFOROSA Y DE CAMINO A SINFOROSA PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA JOSESITO AGUIRRE	Metros cuadrados de construcción	46.00	46.00	46.00	100.00	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	Obra	OPMG/27261030	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL - 146618	146618	Guachochi	Guachochi	Agua Azul	Calle LOC. AGUA AZUL Pueblo LOC. AGUA AZUL 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA GUACHOCHI-PARRAL	Metros cuadrados de construcción	20.48	20.48	20.48	100.00	127,616.75	127,616.75	127,616.75	127,616.75	127,616.75	127,616.75	127,616.75	127,616.75	Obra	OPMG/27261021	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 146649	146649	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	Calle LOC. ROCHEACHI Pueblo LOC. ROCHEACHI 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI LOCALIDAD A PIE DE CARRETERA GUACHOCHOCHI-NOROGACHI	Metros cuadrados de construcción	10.99	10.99	10.99	100.00	181,884.72	181,884.72	181,884.72	181,884.72	181,884.72	181,884.72	181,884.72	181,884.72	Obra	OPMG/27261023	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUERACHI - 155469	155469	Guachochi	Guachochi	Guerachi	Pueblo GUERACHI 33180 GUERACHI, GUACHOCHI LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUERACHI QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE CABECERA MUNICIPAL	Kilómetro	20.00	20.00	20.00	100.00	1,459,272.50	1,459,272.50	1,459,272.50	1,459,272.50	1,459,272.50	1,459,272.50	1,459,272.50	1,459,272.50	Obra	OPMG/27261005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BAJO DE LOS PALMA - 155700	155700	Guachochi	Guachochi	Bajo de los Palma	Calle cumbre de sinforosa Pueblo bajo de los palmas 33180 BAJO DE LOS PALMA, GUACHOCHI ENTRE Calle cumbre de sinforosa Y localidad al sur de la cabecera municipal, por la carretera a sinforosa, localidad a las orillas de la ci	Metros Cuadrados	492.00	492.00	492.00	100.00	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	Obra	OPMG/27261036	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 155799	155799	Guachochi	Guachochi	Norogachi	Calle loc. norogachi Pueblo norogachi 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI localidad de norogachi, de la cabecera municipal al norte por la carretera Guachochi-Nomavea	Metros Cuadrados	492.00	492.00	492.00	100.00	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	Obra	OPMG/27261037	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260202632445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FRIMES EN LA COL. IGUSA - 157890	157890	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle maclovio herrera Colonia Iguasa 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle maclovio herrera Y Calle flor Calle francisco I madero colonia localizada al norte del gimnasio municipal	Metros Cuadrados	492.00	492.00	492.00	100.00	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	Obra	OPMG/27761044	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO DE ANDRES BALLEZA - 157951	157951	Guachochi	Guachochi	Guachochi	GUACHOCHI, GUACHOCHI	Metros Cuadrados	493.29	493.29	493.29	100.00	1,650,597.63	1,650,597.63	1,650,597.63	1,650,597.63	1,650,597.63	1,650,597.63	1,650,597.63	Obra	OPMG/27761016	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 159942	159942	Guachochi	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	Camino CARRETERA - CIENEGA PRIETA 20 O 33180 RANCHERIA CIENEGA PRIETA, GUACHOCHI CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA, A LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE SE DIRIGE DE GUACHOCHI A BABORIGAME	Kilómetro	30.00	30.00	30.00	100.00	1,094,430.00	1,094,430.00	1,094,430.00	1,094,430.00	1,094,430.00	1,094,430.00	1,094,430.00	Obra	OPMG/27761025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AMERICAS, COL. LOS PINOS - 161335	161335	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle americanas Colonia los pinos 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle revolucion Y Calle monterrey Calle emiliano zapata calle localizada a un costado del centro de bachillerato tecnologico en la col. los pinos	Metros Cuadrados	666.05	666.05	666.05	100.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	Obra	OPMG/27761015	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SIQUIRICHÍ - 162762	162762	Guachochi	Guachochi	Siquirichí	Pueblo siquirichí 33180 SIQUIRICHÍ, GUACHOCHI localizada para comunicar a la comunidad rural de siquirichí que se encuentra a lado oeste de norogachi al norte de guachochi	Kilómetro	12.50	12.50	12.50	100.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	Obra	OPMG/27761024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guachochi	AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL ACUARIO UBICADO EN LA COLONIA LAS TRUCHAS - 173850	173850	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle PRIMERA Colonia LAS TRUCHAS 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle ARCOROS Y Calle PRIMERA Calle 20 DE NOVIEMBRE ACUARIO LAS TRUCHAS LOCALIZADO A ESPALDAS DE LA GASOLINERA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	Metros Cuadrados	571.00	571.00	571.00	100.00	1,239,435.99	1,239,435.99	1,239,435.99	1,239,435.99	1,239,435.99	1,239,435.99	1,239,435.99	Obra	OPMG/27761031	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOGRAFICA		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO				
CH260202632462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALENTE - 173702	173702	Guachochi	Guachochi	Agua Caliente	Pueblo AGUACALENTE 33180 AGUA CALENTE, GUACHOCHI LOCALIDAD DE AGUA CALENTE, POR CARRETERA A CREEL, DESPUES DE LAGUNA DE ABOREACHI	Kilómetro	16.00	16.00	16.00	100.00	1,167,418.00	1,167,418.00	1,167,418.00	1,167,418.00	1,167,418.00	1,167,418.00	1,167,418.00	1,167,418.00	Obra	OPMG/27261019	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH260202632464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BAJIO DE LOS PALMAS - 173731	173731	Guachochi	Guachochi	Bajío de los Palma	Calle LOC, BAJIO DE LOS PALMAS 33180 BAJIO DE LOS PALMAS GUACHOCHI LA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Metros Cuadrados	186.00	186.00	186.00	100.00	968,876.18	968,876.18	968,876.18	968,876.18	968,876.18	968,876.18	968,876.18	968,876.18	Obra	OPMG/27261052	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH260202632465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL. PIEDRA AGUJERADA - 173747	173747	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle piedra agujerada Colonia piedra agujerada 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI puente localizado en la colonia en las inmediaciones del local conocido como el industrial	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	656,026.60	656,026.60	656,026.60	656,026.60	656,026.60	656,026.60	656,026.60	656,026.60	Obra	OPMG/27261033	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH260202632466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. BAJIO - 173765	173765	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Calle americas Colonia bajo 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI ENTRE Calle dattleras Y Calle americas Calle tarahumara col. bajo localizada pasando la calle principal tarahumara al sur	Kilómetro	2.06	2.06	2.06	100.00	620,277.87	620,277.87	620,277.87	620,277.87	620,277.87	620,277.87	620,277.87	620,277.87	Obra	OPMG/27261047	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH260202632468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FRÍOS EN LA COL. EL SALTO - 173797	173797	Guachochi	Guachochi	Guachochi	Colonia el salto 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI viviendas localizadas en la col. el salto por parque turístico la cascada	Metros Cuadrados	492.00	492.00	492.00	100.00	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	Obra	OPMG/27261039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH260202632429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HUICHABOACHI - 146433	146433	Guachochi	Guachochi	Huichabozachi	Calle LOC, HUICHABOACHI Pueblo HUICHABOACHI 33180 HUICHABOACHI, GUACHOCHI LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUICHABOACHI AL NORTE DEL CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA A NOROGACHI	Metros lineales	1,668.00	1,668.00	1,668.00	100.00	735,772.93	735,772.93	735,772.93	735,772.93	735,772.93	735,772.93	735,772.93	735,772.93	Obra	OPMG/27261009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS																
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202632433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PAPAUCHI - 146635	146635	Guachochi	Guachochi	Papauchi Calle LOC. PAPAUCHI Pueblo LOC. PAPAUCHI 33180 PAPAUCHI, GUACHOCHÍ LOCALIZADO A LA CUA SE ACCESA POR LA CARRETERA GUACHOCHÍ RODNEACHI A 30 MIN DE CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	6.97	6.97	6.97	100.00	176,421.57	176,421.57	176,421.57	176,421.57	176,421.57	176,421.57	176,421.57	Obra	OPMG/27261022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guachochi	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TONACHI - 155651	155651	Guachochi	Guachochi	Tónachi Pueblo TONACHI 33180 TÓNACHI, GUACHOCHÍ LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NOR-OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CARRETERERA GUACHOCHÍ-CREEL	Kilómetro	35.00	35.00	35.00	100.00	1,854,335.50	1,854,335.50	1,854,335.50	1,854,335.50	1,854,335.50	1,854,335.50	1,854,335.50	Obra	OPMG/27261020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL. BARRIO ESCONDIDO - 155817	155817	Guachochi	Guachochi	Barrio Escondido Calle barranquitos Colonia barrio escondido 33180 BARRIO ESCONDIDO, GUACHOCHÍ ENTRE Calle barranquitos y localidad en saliendo de cabecera municipal al camino a la atracción turística natural cueva de la hierba buena.	Metros cuadrados de construcción	46.00	46.00	46.00	100.00	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	352,097.71	Obra	OPMG/27261040	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO - 158049	158049	Guachochi	Guachochi	Rancho Seco Calle LOC RANCHO SECO Pueblo RANCHO SECO 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHÍ LOCALIZADO AL SUR DE CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	492.00	492.00	492.00	100.00	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	500,034.38	Obra	OPMG/27261034	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE CALLES EN COL. LINDA VISTA, TARAHUMARA Y LOS MONTES - 173777	173777	Guachochi	Guachochi	Guachochi Calle sinforosa Colonia los montes 33180 GUACHOCHÍ, GUACHOCHÍ ENTRE Calle chihuite y Calle montebello Calle binagap calles al sur de la localidad de guachochi	Kilómetro	1.70	1.70	1.70	100.00	500,078.32	500,078.32	500,078.32	500,078.32	500,078.32	500,078.32	500,078.32	Obra	OPMG/27261048	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	PAISM20040 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 164933	164933	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalia de Nabogame Rancho SANTA ROSALIA 33470 SANTA ROSALÍA DE NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO JUNTO AL SALÓN IGUAL DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	672.00	672.00	40.00	5.95	977,716.12	977,716.12	977,716.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORA	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS					
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH260202632499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26043 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE BARBECITOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -164994	164994	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Barbecitos	Rancho BARBECITOS 33470 BARBECITOS, GUADALUPE Y CALVO SECCION BARBECITOS, CERCA DEL VIVERO DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	539.09	539.09	220.00	40.81	1,976,119.55	1,976,119.55	1,976,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202632500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -167123	167123	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle SANTA CECILIA Colonia SANTO NIÑO 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Y Avenida GUADALUPE Y CALVO ACCESO POR AVENIDA GUADALUPE A MANO DERECHA, A LA ALTURA DEL POLLO GIRO.	Metros Cuadrados	1,523.15	1,523.15	761.58	50.00	6,651,014.05	6,651,014.05	6,628,213.78	6,628,213.78	6,628,213.78	0.00		0.00		Obra	C/FAISM26016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AMPERE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO. -167428	167428	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle AMPERE Colonia SANTO NIÑO 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO Avenida GUADALUPE CALLE A UN COSTADO DE GASOLINERIA LA SIERRA	Metros Cuadrados	352.96	352.96	300.00	85.00	1,551,013.18	1,551,013.18	1,551,013.18	1,551,013.18	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	C/FAISM26024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -167652	167652	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Calle LIBERTAD Pueblo BABORIGAME 33470 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	360.00	360.00	100.00	27.78	1,362,863.62	1,362,863.62	1,362,863.62	1,362,863.62	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	C/FAISM26025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26031 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL ZAPOTE A LAS BUJAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -167919	167919	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Camino / Terracería EL ZAPOTE - LAS BUJAS 36 0 33470 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO SECCION CALABACILLAS	Kilómetro	36.00	36.00	19.00	52.78	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00	1,461,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	C/FAISM26031	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26032 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TOHAYANA A EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -168754	168754	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Barranco	Camino / Terracería EL BARRANCO - TOHAYANA 37 0 33470 EL BARRANCO, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE TOHAYANA	Kilómetro	37.00	37.00	30.00	81.08	1,502,200.00	1,502,200.00	1,502,200.00	1,502,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Obra	C/FAISM26032	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260202632505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26034 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL ZAPOTE A JUAN DE HARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 168994	168994	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Camino / Terracería EL ZAPOTE - JUAN DE HARO 18 O 33470 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO SECCION CALABACILLAS	Kilómetro	18.00	18.00	15.00	83.33	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	Obra	C/FAISM26034	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26041 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PINTO A MESA DEL RITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 169280	169280	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa del Rito	Camino / Terracería MESA DEL RITO - EL PINTO 25 O 33470 MESA DEL RITO, GUADALUPE Y CALVO CAMINO PRINCIPAL A SECCION DE DOLORES	Kilómetro	25.00	25.00	20.00	80.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26041	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26035 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENCINALITO A EL CHOALITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 170149	170149	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Encinalito de los Sandovalos	Camino / Terracería EL ENCINALITO - EL CHOALITO 21 O 33470 EL ENCINALITO DE LOS SANDOVALES, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE CALABACILLAS	Kilómetro	21.00	21.00	18.00	85.71	852,600.00	852,600.00	852,600.00	852,600.00	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26035	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26027 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LOS CANO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 170222	170222	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Laguna de los Cano	Rancho LAGUNA DE LOS CANO 33470 LAGUNA DE LOS CANO, GUADALUPE Y CALVO SECCION MESA DE SAN RAFAEL	Metros lineales	90.00	90.00	12.00	13.33	1,575,520.12	1,575,520.12	1,575,520.12	1,575,520.12	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26027	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26044 CONSTRUCCION DE TECHOADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA DE RANCHO DE PEÑA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 170325	170325	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Rancho de Peña	Ranchería RANCHO DE PEÑA 33470 RANCHO DE PEÑA, GUADALUPE Y CALVO SECCION MESA DE SAN RAFAEL	Metros Cuadrados	539.09	539.09	60.00	11.13	1,978,242.35	1,978,242.35	1,978,242.35	1,978,242.35	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26045	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26045 CONSTRUCCION DE TECHOADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA LOCALIDAD DE ATASCADEROS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 170379	170379	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	Pueblo ATASCADEROS 33470 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO SECCION ATASCADEROS, JUNTO A PRIMARIA CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	539.09	539.09	250.00	46.37	1,979,657.55	1,979,657.55	1,979,657.55	1,979,657.55	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26045	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260202632511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 170744	170744	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Pueblo MESA DE SAN RAFAEL 33470 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE MESA DE SAN RAFAEL	Metros Cuadrados	1,290.73	1,290.73	800.00	61.98	4,465,118.28	4,465,118.28	177,080.66	177,080.66	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26030	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26042-2 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL A MESA DEL RITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 172897	172897	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Miguel	Camino / Terracería SAN MIGUEL - MESA DEL RITO LE O 33470 SAN MIGUEL, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE DOLORES	Kilómetro	16.00	16.00	13.00	81.25	928,000.00	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26036 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 173506	173506	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Algarrobas	Rancho ALGARROBAS 33470 ALGARROBAS, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE TOHAYANA	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	5.00	854,680.99	854,680.99	854,680.99	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26036	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26008 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE BABORIGAME DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 154526	154526	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Pueblo BABORIGAME 33470 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO A UN COSTADO DE LA CANCHA DEL PUEBLO Y LATERAL, TRASERA ESCUELA CECYT.	Metros Cuadrados	511.50	511.50	400.00	78.20	1,972,036.82	1,972,036.82	1,972,036.82	1,972,036.82	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26008	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26017 CONSTRUCCION DE TECHADO EN HUERTA DE LOS CARRILLO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 154789	154789	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Huerta de los Carrillo	Rancho HUERTA DE LOS CARRILLO 33470 HUERTA DE LOS CARRILLO, GUADALUPE Y CALVO SECCION SAN JUAN NEPOMUCENO, RANCHO UBICADO AL SUR DE SAN JUAN	Metros Cuadrados	511.50	511.50	490.00	87.98	1,974,867.22	1,974,867.22	1,974,867.22	1,974,867.22	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26001-1 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA ONZA A PUERTO DE LAS VIRGENES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 154924	154924	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Onza	Camino / Terracería LA ONZA - PUERTO DE LAS VIRGENES 200 33470 LA ONZA, GUADALUPE Y CALVO CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO ES EL TRAMO OCOTE A ATASCADEROS.	Kilómetro	20.00	20.00	18.00	90.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	Obra		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO																			GOBIERNO LOCAL		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH260202632489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ALGARROBAS A TOHAYANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.-162775	162775	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tohayana	Camino / Terracería TOHAYANA-ALGARROBAS 25 D 33470 TOHAYANA, GUADALUPE Y CALVO SECCION TOHAYANA, RANCHO EN EL LIMITE CON SINALOA.	Kilómetro	25.00	25.00	23.00	92.00	1,015,000.00	1,015,900.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26001-3 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ASERRADERO LAS DELICIAS A SAPIORI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.-163301	163301	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aserradero las Delicias	Camino / Terracería ASERRADERO LAS DELICIAS- SAPIORI 26 500 33470 ASERRADERO LAS DELICIAS, GUADALUPE Y CALVO SECCION MESA DE SAN RAFAEL, CAMINO CON ACCESO POR CARRETERA A ATASCADEROS	Kilómetro	26.50	26.50	22.00	83.02	1,075,900.00	1,075,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Vivienda	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26004 ADQUISICION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SECCIONAL DE BABORIGAME DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.-163336	163336	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Pueblo BABORIGAME 33470 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE BABORIGAME	Piezas	510.00	510.00	300.00	58.82	2,662,200.00	2,662,200.00	2,662,200.00	2,662,200.00	0.00	0.00	0.00	Adquisiciones	C/FAISM26004	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26012 CONSTRUCCION DE REPRESA EN LA COMUNIDAD DE CHICORIMPA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.-164234	164234	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Chicorimpa	Rancho CHICORIMPA 33470 CHICORIMPA, GUADALUPE Y CALVO SECCION MESA DE SAN RAFAEL	Metros Cuadrados	67.50	67.50	36.00	53.33	1,196,983.37	1,196,983.37	1,196,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH260202632495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26015 CONSTRUCCION DE ALcantarillado PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BABORIGAME DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.-164284	164284	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Baborigame	Pueblo BABORIGAME 33470 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO SECCION DE BABORIGAME, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO	Metros lineales	250.00	250.00	240.00	96.00	2,767,250.88	2,767,250.88	2,767,250.88	2,767,250.88	2,767,250.88	2,767,250.88	2,767,250.88	2,767,250.88	Obra	C/FAISM26015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH260202632496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26026 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE NABOGAME DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.-164702	164702	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Rancho NABOGAME 33470 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO LOCALIZACION ENFRENTA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	539.09	539.09	0.00	0.00	1,974,584.18	1,974,584.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CH260202632497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26039 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -164757	164757	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	Rancho MESA DE LA CRUZ 33470 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CANCHA UBICADA EN DOMIO DE LA COMUNIDAD, PRENTE A TELBACHULENATO DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	672.00	672.00	550.00	81.85	980,336.44	980,336.44	980,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	C/FAISM26039	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26009 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CELESTINO CARRILLO DE LA COMUNIDAD DE PALOS MUERTOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -152628	152628	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Rancho PALOS MUERTOS 33470 PALOS MUERTOS, GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD AL NORTE DE CAMBORIGAME, CAMINO PRINCIPAL BABORIGAME POR EL LADO DE LA PISTA.	Metros Cuadrados	511.50	511.50	511.50	100.00	1,970,904.66	1,970,904.66	1,970,904.66	1,970,904.66	1,970,904.66	1,970,904.66	1,970,904.66	1,970,904.66	Obra	C/FAISM26009	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202632474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26002-2 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE GUARIPANA A AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -155558	155558	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guaripana	Camino / Terracería GUARIPANA AGUA CALIENTE 14 0 33470 GUARIPANA, GUADALUPE Y CALVO ACCESO PRINCIPAL A CAMINO ES EL DE SAN JUAN NEPOMUCENO A TOHAYANA	Kilómetro	14.00	14.00	14.00	100.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	Obra	C/FAISM26002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202632475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26003-1 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PINTO A EL TRIGUITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -155642	155642	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Trigueto	Camino / Terracería EL TRIGUITO EL PINTO 17 0 33470 EL TRIGUITO, GUADALUPE Y CALVO CAMINO DE ACCESO ES GUADALUPE AL PINTO, JUSTO ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL PINTO.	Kilómetro	17.00	17.00	17.00	100.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	Obra	C/FAISM26003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202632476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26003-2 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL TRIGUITO A CALABAZAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -155708	155708	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calabazas	Camino / Terracería CALABAZAS EL TRIGUITO 10 0 33470 CALABAZAS, GUADALUPE Y CALVO CAMINO DE ACCESO ES GUADALUPE AL PINTO, JUSTO ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL PINTO.	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	Obra	C/FAISM26003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202632477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26006-1 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE POTRERO DE LOS GONZALEZ A MESA DE LA MANGA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -155769	155769	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	El Potrero de los González	Camino / Terracería POTRERO DE LOS GONZALEZ MESA DE LA MANGA 4 0 33470 EL POTRERO DE LOS GONZALEZ, GUADALUPE Y CALVO CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO ES PINTO A RANCHO ENMEDIO.	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	Obra	C/FAISM26006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO		TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	COORDINADAS		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS							
							LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA										META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH260202632478		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26006-2 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MESA DE LA MANGA A SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -155812	155812	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	La Mesa de la Manga	Camino / Terracería MESA DE LA MANGA - SAN IGNACIO 9 D 33470 LA MESA DE LA MANGA, GUADALUPE Y CALVO CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO ES PINTO A RANCHO ENMEDIO.	Kilómetro	9.00	9.00	9.00	100.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	Obra	C/FAISM26006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632482		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26020 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO A BASONOPA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -157016	157016	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Basonopa	Camino / Terracería BASONOPA SAN JUAN NEPOMUCENO 16 D 33470 BASONOPA, GUADALUPE Y CALVO SECCION SAN JUAN NEPOMUCENO	Kilómetro	16.00	16.00	16.00	100.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Obra	C/FAISM26020	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632484		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26005 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL VENADITO A SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -160929	160929	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Ignacio de los Almazán (A. San Ignacio)	Camino / Terracería SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN - EL VENADITO 14 D 33470 SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN (A. SAN IGNACIO), GUADALUPE Y CALVO CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO ES POR CAMINO EL PINTO A RANCHO ENMEDIO, SECCION RANCHO ENMEDIO.	Kilómetro	14.00	14.00	14.00	100.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	Obra	C/FAISM26005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632486		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26002-1 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TOHAYANA A GUARIPANA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -161618	161618	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Tohayana	Camino / Terracería TOHAYANA GUARIPANA 20 D 33470 TOHAYANA, GUADALUPE Y CALVO ACCESO PRINCIPAL A CAMINO ES EL DE SAN JUAN NEPOMUCENO A TOHAYANA.	Kilómetro	20.00	20.00	20.00	100.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	Obra	C/FAISM26002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632491		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26007-2 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN IGNACIO A RANCHO ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. -163294	163294	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Camino / Terracería SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN RANCHO ENMEDIO 8 400 33470 RANCHO DE ENMEDIO, GUADALUPE Y CALVO SECCION RANCHO ENMEDIO, ACCESO PRINCIPAL CARRETERA EL PINTO A RANCHO ENMEDIO.	Kilómetro	8.40	8.40	8.40	100.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	Obra	C/FAISM26007	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632473		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	FAISM26001-2 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MESA DE SAN RAFAEL A EL ASERRADERO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO -155001	155001	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Camino / Terracería MESA DE SAN RAFAEL - ASERRADERO LAS DELICIAS 1 500 33470 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO ES EL TRAMO OCOTE A ATASCADEROS.	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	Obra	C/FAISM26001	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

1.DESTINO DEL GASTO																										

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH260202632522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guazapares	RASTREO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. TRAMO GUAIPA- SANTA MATILDE - 167321	167321	Guazapares	Guazapares	Santa Matilde	Camino / Terracería Guajipa- Santa Matilde 36 500 3387 SANTA MATILDE, GUAZAPARES Santa Matilde esta colinda con el estado de Sinaloa y sonora a pocos kilómetros del límite de los dos estados	Kilometro	36.50	36.50	0.00	0.00	725,010.78	725,010.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Guazapares	DEMOLUCION DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOHN F. KENNEDY EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 147928	147928	Guazapares	Guazapares	Témoris	Calle JOHN F. KENNEDY Pueblo Temoris 33380 TEMORIS, GUAZAPARES ENTRE Calle Anselmo Perez Y Calle Abraham Gonzalez A 100 ms de la plaza pública municipal, pegado al jugadero menor mixto	Metros Cuadrados	1,292.20	1,292.20	1,292.20	100.00	2,426,663.73	2,417,880.93	2,417,880.93	2,417,880.93	2,417,880.93	2,417,880.93	2,417,880.93	Obra	MGU-FISM26-002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE AULA DE 606 EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN BARRIO EL CHASTE EN TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 149124	149124	Guazapares	Guazapares	Témoris	Pueblo TEMORIS 33380 TEMORIS, GUAZAPARES A 200 metros de la ferreteria Manning al oeste	Metros Cuadrados	59.40	59.40	59.40	100.00	594,228.00	594,228.00	594,228.00	594,228.00	594,228.00	594,228.00	594,228.00	Obra	MGU-FISM26-005	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guazapares	Construcción de domo en la escuela telesecundaria federal Francisco R. Almada clave 0807000580 en la localidad de Guajipa, municipio de Guazapares, Chih. - 149916	149916	Guazapares	Guazapares	Agua Salada	Pueblo GUAIPA 33383 AGUA SALADA, GUAZAPARES A 10 kms del albergue indígena 5 de febrero, en ubicación del proyecto el sistema tiene nombrado a Guajipa como Agua Salada.	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	Obra	MGU-FISM26-003	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VALENZUELA CLAVE 0809000170 EN LA LOCALIDAD HORMIGUEROS MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 150225	150225	Guazapares	Guazapares	Hormigueros	Pueblo Hormigueros 33387 HORMIGUEROS, GUAZAPARES A 50 metros de la cancha pública de la comunidad.	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	748,500.00	Obra	MGU-FISM26-004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Huejotlán	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 137861	137861	Huejotlán	Huejotlán	Pichague	Camino / Terracería ENTRADA DEL LA CARRETERA - CALLE SALIDA VIEJA 0 274 33545 PICHAGUE, HUEJOTITAN LA OBRA SE VA A LEVAR ACABO EN LA ENTRADA A LA POBLACION A UN COSTADO DE LA CARRETERA, HUEJOTITAN LA CASITA.	Metros lineales	270.00	270.00	270.00	100.00	461,939.84	461,939.84	461,939.84	461,939.84	461,939.84	461,939.84	461,939.84	Obra	DOFMEEP-08033001-FISM-01-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES																							1.DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: CHIHUAHUA																																					
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2026																																					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	META ORIGINAL			META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	COMPROMETIDO				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202632524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Huejotlán	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS MEXICANOS - 148789	148789	Huejotlán	Huejotlán	Los Mexicanos	Carretera libre pavimentada estatal LA CASTA - HUEJOTITÁN S 70 33546 LOS MEXICANOS, HUEJOTITÁN LA PERFORACION DEL POZO SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL ARROYO	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	681,858.32	681,858.32	681,858.32	681,858.32	681,858.32	681,858.32	681,858.32	Obra	DOPMPFPA-08033001-F5M-02-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Huejotlán	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO BARRIO DE ARRIBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN - 170402	170402	Huejotlán	Huejotlán	Huejotlán	Calle SIN NOMBRE S/N S/N Colonia BARRIO DE ARRIBA 33540-HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle DEL LLANO LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN EL BARRIO DE ARRIBA A UN COSTADO DEL TELERACHILLERATO	Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100.00	1,592,693.63	1,592,693.63	1,592,693.63	1,592,693.63	1,592,693.63	1,592,693.63	1,592,693.63	Obra	DOPMPFPA-08033001-F5M-03-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Huejotlán	REHABILITACION DE PLAZA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN - 172513	172513	Huejotlán	Huejotlán	Huejotlán	Calle SIN NOMBRE S/N S/N Barrio DE ARRIBA 33540 HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BANCO DE BIENESTAR	Metros Cuadrados	502.00	502.00	502.00	100.00	792,429.83	792,429.83	792,429.83	792,429.83	792,429.83	792,429.83	792,429.83	Obra	DOPMPFB-08033001-F5M-01-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Huejotlán	REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE PLAZA DE BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL - 172933	172933	Huejotlán	Huejotlán	Huejotlán	Calle SIN NOMBRE S/N S/N Barrio DE ARRIBA 33540 HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A ESPALDA DE LA SECUNDARIA Y POR LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA CENEGUILLA	Metros Cuadrados	72.00	72.00	72.00	100.00	299,023.69	299,023.69	299,023.69	299,023.69	299,023.69	299,023.69	299,023.69	Obra	DOPMPFA-08033002-F5M-02-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en el jardín de Niños Taylla que se ubica en la calle Emiliano Zapata en la colonia Lucio Cabañas en Cd. Juárez, Chihuahua. - 162895	162895	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Emiliano Zapata 27 Colonia Lucio Cabañas 32543 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Che Guevara Y Calle Ramón Muñiz Calle José Fernández Mejía El Jardín de Niños Taylla se ubica enfrente de la Primaria Arturo Gálvez	Metros Cuadrados	280.00	280.00	0.00	0.00	1,879,278.72	1,578,174.14	1,578,174.14	1,578,174.14	0.00	0.00	0.00	Obra	OP 020 2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en la Escuela Secundaria del Magisterio No 8392 que se ubica en Camino Viejo a San José en la Col. Tierra y Libertad en Cd. Juárez, Chihuahua. - 164755	164755	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Camino Viejo a San José Colonia Tierra y Libertad 32628 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Perimetral Carlos Arana Y Avenida Oscar Flores Sánchez Calle Pellicer A una cuadra del Supermercado González, acceso por la Av. Adolfo López	Metros Cuadrados	518.00	518.00	0.00	0.00	3,045,826.06	2,621,033.63	2,621,033.63	2,621,033.63	0.00	0.00	0.00	Obra	OP 021 2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO										DIFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO MODIFICADO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH260202632531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en Centro de Capacitación Técnica e Industrial (CECATI 121) que se ubica en la Calle Puerto México 2551 en la Col. Industrial en Cd. Juárez Chihuahua. - 164892	164892		Juárez	Juárez	Juárez	Calle Puerto México 2551 Colonia Industrial 32270 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Avenida Carlos Amaya Y Calle Buenos Aires Calle Los Angeles Antes de la Bodega Aurrerá Carlos Amaya de Sur a Norte	Metros Cuadrados	280.00	280.00	0.00	0.00	1,906,892.41	1,643,042.00	1,643,042.00	1,643,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	OP 021 2026-1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH260202632532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en Esc. Primaria Servandoy Equivel que se ubica en la C. Héroes del Carrizal Sin. No Col. Corredera en Cd. Juárez, Chihuahua. - 165066	165066		Juárez	Juárez	Juárez	Calle Héroes del Carrizal Colonia Corredera 32080 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle León Guzmán Y Calle José Méndez Calle Juan Alvarez Brincando la Calle se encuentra el Jardín de Niños Federico Froebel	Metros Cuadrados	518.00	518.00	0.00	0.00	3,187,674.20	2,783,275.26	2,783,275.26	2,783,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	OP 020 2026-1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH260202632533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en Esc. Primaria Carmen Serdán que se ubica en las calles Francia 268 y Toledo, en la Col. San Antonio en Cd. Juárez Chihuahua - 165782	165782		Juárez	Juárez	Juárez	Calle Francia 268 Colonia San Antonio 32250 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Toledo Y Calle Murcia Calle Portugal El acceso es por la Calle Francia, otra calle de referencia es la Calle Sevilla	Metros Cuadrados	714.84	714.84	0.00	0.00	4,428,946.25	3,784,147.68	3,784,147.68	3,784,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	OP 023 2026	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH260202632534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Juárez	Construcción de techado en área de usos múltiples en Esc. Sec. Téc. No. 80 que se ubica en las calles General Motors y Palacio de Mita en la Col. Torres del Sur en Cd. Juárez Chihuahua. - 165881	165881		Juárez	Juárez	Juárez	Calle General Motors Colonia Torres del Sur 32375 JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle Palacio de Mita Y Calle Makahua Calle Durango A la altura del Centro Comercial Palacio de Mita por la misma calle.	Metros Cuadrados	280.00	280.00	0.00	0.00	1,897,849.04	1,622,300.19	1,622,300.19	1,622,300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	OP 023 2026-1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH260202632535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de López	AMPLIACION DE RED DE LECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LIDO MOLINA ENRIQUEZ - 162899	162899		López	López	Molina Enriquez	Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido MOLINA ENRIQUEZ 33943 MOLINA ENRIQUEZ, LÓPEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA LÓPEZ	Metros lineales	196.00	196.00	196.00	100.00	297,403.41	297,403.41	297,403.41	297,403.41	297,403.41	297,403.41	297,403.41	297,403.41	Obra	DOPMAEME-08044002-FISM-001-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH260202632536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIDO MOLINA ENRIQUEZ - 164629	164629		López	López	Molina Enriquez	Caminio / Brecha CARRETERA LÓPEZ-SALAIRES- TIERRA DE CULTIVO O 944 33943 MOLINA ENRIQUEZ, LÓPEZ EL POZO SE ENCUENTRA ENTRE LAS TIERRA DE CULTIVO DE LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE MOLINA ENRIQUEZ	Piezas	26.00	26.00	26.00	100.00	207,764.12	207,764.12	207,764.12	207,764.12	207,764.12	207,764.12	207,764.12	207,764.12	Obra	dopMAEME-08044002-FISM-001-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						

DETALLE DE PROYECTO										DIFERENCIALES										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO REGISTRO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH260202632537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Matachi	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE TEIOLOCACHE, MUNICIPIO DE MATACHI, CHIH. - 170808	170808		Matachi	Matachi	Tejolocachi	TEIOLOCACHI, MATACHI Cerca de la plaza principal de Tejolocachi, una cuadra al norte	Metros Cuadrados	730.00	730.00	200.00	27.40	1,285,837.59	1,285,837.59	1,285,837.59	1,285,837.59	1,285,837.59	450,000.00	450,000.00	Administración directa	138048	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260202632538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON TERCERA, EN LA COLONIA AEROPUERTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS - 165576	165576		Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle TERCERA Colonia AEROPUERTO 3390 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE CALLE OCAMPO Y Calle QUINTA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE OCAMPO Y CARRETERA FEDERAL 45	Metros Cuadrados	280.54	280.54	280.54	100.00	584,502.53	584,502.53	584,502.53	584,502.53	584,502.53	584,502.53	584,502.53	Obra	FISM-01-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260202632539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA EN LA COLONIA AEROPUERTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS CHIH. - 165596	165596		Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle SEGUNDA Colonia AEROPUERTO 3390 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE CALLE OCAMPO Y Calle QUINTA Calle TERCERA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA	Metros Cuadrados	367.82	367.82	367.82	100.00	657,376.12	657,376.12	657,376.12	657,376.12	657,376.12	657,376.12	657,376.12	Obra	FISM-02-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260202632542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80130 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MORELOS, CHIHUAHUA - 149907	149907		Morelos	Morelos	Santa Ana	Ranchería SANTA ANA 33452 SANTA ANA, MORELOS Calle SIN NOMBRE SANTA ANA SE ENCUENTRA A 11.9 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SURESTE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80130	Metros Cuadrados	460.35	460.35	0.00	0.00	2,988,038.91	2,988,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260202632543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MORELOS, CHIHUAHUA - 151350	151350		Morelos	Morelos	San Miguel	Pueblo SAN MIGUEL 33451 SAN MIGUEL, MORELOS Calle SIN NOMBRE San Miguel se encuentra a 11.6 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Morelos,	Metros Cuadrados	460.35	460.35	0.00	0.00	2,988,038.91	2,988,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH260202632540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO URRAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRIOLAR, MORELOS, CHIHUAHUA - 149681	149681		Morelos	Morelos	Mesa del Frijolar	Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo MESA DEL FRIOLAR MESA DEL FRIOLAR, MORELOS Calle CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRIOLAR SE ENCUENTRA A 46.3 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS Y LA ESCUELA SE EN	Metros Cuadrados	460.35	460.35	0.00	0.00	2,988,038.91	2,988,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA		
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA																
CH260202632541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 6137 EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LOS BODORQUEZ, MORELOS, CHIHUAHUA - 149800	149800	Morelos	Morelos	Potrero de los Bodorquez [Mineral]			Pueblo POTRERO DE BODORQUEZ 33455 POTRERO DE LOS BODORQUEZ (MINERAL), MORELOS Calle SIN NOMBRE EL POTRERO DE BODORQUEZ (MINERAL) SE ENCUENTRA A 857 METROS DE ALTURA DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA A 110	Metros Cuadrados	460.35	460.35	0.00	0.00	2,988,038.91	2,988,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances
CH260202632544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 6137 EN LA LOCALIDAD DE LAJITAS DE LAITAS DE PALMIRA, MORELOS, CHIHUAHUA - 152785	152785	Morelos	Morelos	Lajitas de Palmira	Pueblo LAJITAS DE PALMIRA 33467 LAJITAS DE PALMIRA, MORELOS Callejón sin nombre LAJITAS DE PALMIRA SE ENCUENTRA A 36.8 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS Y LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA A 280 M DEL TELERA	Metros Cuadrados	460.35	460.35	226.00	49.09	2,988,038.91	2,856,633.74	1,406,182.31	1,406,182.31	1,406,182.31	1,406,182.31	1,406,182.31	1,406,182.31	1,406,182.31		Obra	PMM-2026-FISM-EDU A-003-001	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80311 CCT OBTEVOLDO EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON, MUNICIPIO DE MORELOS, CHIHUAHUA - 153623	153623	Morelos	Morelos	El Tablón	Pueblo EL TABLON 33467 EL TABLÓN, MORELOS Calle SIN NOMBRE EL TABLON SE ENCUENTRA A 22.9 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80311	Metros Cuadrados	460.35	460.35	226.00	49.09	2,988,038.91	2,856,633.74	1,406,182.31	2,856,633.74	2,856,633.74	2,856,633.74	2,856,633.74	2,856,633.74	2,856,633.74		Obra	PMM-2026-FISM-EDU A-003-002	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Moris	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE EFREN ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE SIN NOMBRE - 159918	159918	Moris	Moris	Moris	Calle DE EFREN Pueblo MORIS 33340 MORIS, MORIS ENTRE Y Calle AEROPUERTO CERCA DEL TEMPLO TESTIGOS DE JEHOVA	Metros Cuadrados	595.00	595.00	0.00	0.00	1,476,399.45	1,476,399.45	1,476,399.45	1,476,399.45	1,476,399.45	1,476,399.45	1,476,399.45	1,476,399.45	1,476,399.45		Obra	PMM-2026-FAISMUN-PAV-001	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202632547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Nonoava	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEPTIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA - 156301	156301	Nonoava	Nonoava	Nonoava	Calle SEPTIMA Pueblo NONOAVA 33170 NONOAVA, NONOAVA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle JUAREZ Calle QUINTA CERCA DEL HOTEL DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,450,592.57	1,450,592.57	1,450,592.57	1,450,592.57	0.00	0.00	0.00		Obra	PMM-2026-FAISMUN-A-001	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260202632549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANAPUCHI, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 138305	138305	Riva Palacio	Riva Palacio	Sanapuchi (La Garita)	Cermino SANAPUCHI - TANQUE 0 500 31645 SANAPUCHI (LA GARITA), RIVA PALACIO A 250 METROS DE POZO DE AGUA POTABLE	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,613,210.76	1,613,210.76	1,613,210.76	1,381,755.11	1,381,755.11	1,381,755.11	1,381,755.11	1,381,755.11		Obra	PMPM-FAISMUN26-003-2026	En Ejecución	Validado avances	Nota 1: (Observación la obra ya se terminó y está en función, sólo se entregó en la época al contratista en su totalidad, febrero 2026, según documentación, fecha 2026-07-21)	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO AUTONOMAL	MUNICIPIO	COORDINADAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA			NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202632555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PEROL, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 149076	149076	Riva Palacio	Riva Palacio	El Perol	Camino EL PEROL - SANAPUCHO 0.100 33645 EL PEROL, RIVA PALACIO A 100 METROS DE GUARDAGANADO.	Metros lineales	210.17	210.17	210.17	100.00	318,337.80	314,310.46	314,310.46	314,310.46	314,310.46	314,310.46	314,310.46	Obra	PMRP-FAISMUN06-006-2026	Terminado	Validado avances		Se observaron
CH260202632551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL SAN ANDRES - LA DESPEDIDA DEL KM 11+016.70 AL KM 11+159.90 EN LA LOCALIDAD DE LA DESPEDIDA, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 138321	138321	Riva Palacio	Riva Palacio	La Despedida	Camino SAN ANDRES - LA DESPEDIDA 11.16 33644 LA DESPEDIDA, RIVA PALACIO A 11 KILOMETROS DE SAN ANDRES.	Metros Cuadrados	651.48	651.48	651.48	100.00	1,011,819.66	1,011,770.32	1,011,770.32	1,011,770.32	1,011,770.32	1,011,770.32	1,011,770.32	Obra	PMRP-FAISMUN06-001-2026	Terminado	Validado avances		Se observaron
CH260202632559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Rosario	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle a un costado de la vivienda de Antonia Monge en la localidad de San José de Gracia, Rosario, Chih. - 162432	162432	Rosario	Rosario	Llano de los Prieto (San José de Gracia)	Pueblo SAN JOSE DE GRACIA (LLANO DE LOS PRIETO) 33530 LLANO DE LOS PRIETO (SAN JOSE DE GRACIA), ROSARIO PAVIMENTACION DE CALLE A UN COSTADO DE LA CASA DE ANTONIA MONGE Y QUE LLEGA HASTA LA CASA DE EVER RIVERA.	Metros Cuadrados	350.00	350.00	350.00	100.00	480,204.90	480,204.90	480,204.90	480,204.90	480,204.90	480,204.90	480,204.90	Obra	PMVR-ADIDIR-PCIDIR-02-FISM-26	Terminado	Validado avances		Se observaron
CH260202632560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Rosario	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle a un costado de la plaza principal en la localidad de Valle de Olivos, Rosario, Chih. - 163527	163527	Rosario	Rosario	Valle de Olivos (La Ciénega de Olivos)	Pueblo VALLE DE OLIVOS 33539 VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS), ROSARIO CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE OLIVOS, COMO REFERENCIA ADICIONAL ESTA A 40 METROS EN DIRECCION NOR	Metros Cuadrados	420.00	420.00	420.00	100.00	575,124.08	575,124.08	575,124.08	575,124.08	575,124.08	575,124.08	575,124.08	Obra	PMVR-ADIDIR-PCIDIR-03-FISM-26	Terminado	Validado avances		Se observaron
CH260202632561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Rosario	Rehabilitación del camino de terracería que conduce desde la localidad de San José de Gracia hasta el límite con el municipio de Nonoava -165781	165781	Rosario	Rosario	Llano de los Prieto (San José de Gracia)	Camino / Terracería San José de Gracia - Límite municipio de Nonoava 14.0 33530 LLANO DE LOS PRIETO (SAN JOSE DE GRACIA), ROSARIO Camino de terracería que conduce desde la localidad de San José de Gracia en el municipio de Rosario	Kilómetro	14.00	14.00	14.00	100.00	96,602.99	96,602.99	96,602.99	96,602.99	96,602.99	96,602.99	96,602.99	Obra	PMVR-ADIDIR-RC-01-FISM-26	Terminado	Validado avances		Se observaron
CH260202632558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Rosario	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de la localidad de San José de Gracia, Rosario, Chih. - 155759	155759	Rosario	Rosario	Llano de los Prieto (San José de Gracia)	San José de Gracia - La Huerta 0 RD 33531 LLANO DE LOS PRIETO (SAN JOSE DE GRACIA), ROSARIO Calle principal de la localidad de San José de Gracia, además es la única entrada y salida del pueblo.	Metros Cuadrados	560.00	560.00	560.00	100.00	763,807.70	763,807.70	763,807.70	763,807.70	763,807.70	763,807.70	763,807.70	Obra	PMVR-ADIDIR-PCIDIR-01-FISM-26	Terminado	Validado avances		Se observaron

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		
						LOCALIDAD	LOCALIDAD	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CH260202632562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco del Oro	REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA DE SAN JOSE - 147566	147566	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Boquilla de San José	Camino / Terracería BOQUILLA DE SAN JOSE - SAN VICENTE O 600 3305 BOQUILLA DE SAN JOSE, SAN FRANCISCO DEL ORO ES EN EL CAMINO VIEJO A SAN VICENTE	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	209,101.48	209,101.48	209,101.48	209,101.48	209,101.48	209,101.48	209,101.48	209,101.48	Obra	DOPM-08059002-FISM-02EPB-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de San Francisco del Oro	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS BAYLON - 147611	147611	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San José de los Baylón	Camino / Terracería SAN JOSE DE LOS BAYLON - BOQUILLA DE SAN JOSE O 900 3305 SAN JOSE DE LOS BAYLON, SAN FRANCISCO DEL ORO EN EL CAMINO DE SAN JOSE DE LOS BAYLON A LA BOQUILLA DE SAN JOSE	Metros lineales	536.00	536.00	536.00	100.00	661,343.03	661,343.03	661,343.03	661,343.03	661,343.03	661,343.03	661,343.03	661,343.03	Obra	DOPM-08059003-FISM-02ESJ-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Gastos Indirectos	Municipio de San Francisco del Oro	ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRAS FAIS - 6410	6410-GI	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	10.00	10.00	10.00	100.00	127,707.50	127,707.50	127,707.50	127,707.50	127,707.50	127,707.50	127,707.50	127,707.50	Servicios	RAAG-FISM-ORD-2026-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME AGUILERA (EL ALAMITO), SANTA BARBARA, CHIHUAHUA. - 173934	173934	Santa Bárbara	Santa Bárbara	El Alamo (Los Tubos)	Calle CALLE SIN NOMBRE EL ALAMITO (LOS TUBOS), SANTA BARBARA El trazo de la red de drenaje se ubica ingresando por la vialidad principal de la localidad de El Alamo (los Tubos),	Metros lineales	456.00	456.00	0.00	0.00	1,040,467.15	1,040,467.15	624,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CONSTRUYENDO JUNTOS. - 173967	173967	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Bárbara	SANTA BARBARA, SANTA BARBARA El proyecto Construyendo juntos contempla la edificación de unidades tipo pie de casa distribuidas de manera dispersa en diversos predios particulares dentro de la localidad de Santa Bárbara, Chihuahua	Metros Cuadrados	135.00	135.00	0.00	0.00	1,190,449.71	1,190,449.71	714,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202632567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL SOCORRO, SANTA BARBARA, CHIHUAHUA. - 174016	174016	Santa Bárbara	Santa Bárbara	El Socorro	EL SOCORRO, SANTA BARBARA El proyecto se encuentra ubicado a 500 metros de la carretera El Granito - Santa Bárbara. La zona de influencia colinda con la localidad de Punto Alegre y la localidad de Casa Colorado, entre otras.	Metros lineales	645.00	645.00	0.00	0.00	1,312,785.14	1,312,785.14	787,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL		METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS																
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH260202632580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR EN CALLE DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO, MPDO DE URIQUE, CHIH - 166178	166178	Urique	Urique	Bahuichivo	Pueblo Bahuichivo 33431 BAHUICHIVO, URIQUE Esta obra se realizará a un costado del Banco Bienestar y de Super Valdez	Metros Cuadrados	2,153.20	2,153.20	750.00	34.83	6,420,553.23	6,420,553.23	6,420,553.23	6,420,553.23	6,420,553.23	2,159,152.51	2,159,152.51	Administración directa	164346	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO DE CAMINO LAS CHICURAS GUALLENACHI AGUAS BUENAS, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA 166610	166610	Urique	Urique	Las Chicuras	Ranchería Las chicuras 33420 LAS CHICURAS, URIQUE Esta obra iniciara desde la localidad de Las chicuras, pasando por la localidad de Guallénachi y finalizando en la localidad de Agua Buena	Kilómetro	8.50	8.50	5.00	58.82	712,082.60	712,082.60	712,082.60	712,082.60	712,082.60	356,041.00	356,041.00	Administración directa	164347	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE AULA DE EXEM PARA TELESECUNDARIA CONAFE EN LA LOCALIDAD DE GUALLENACHI, MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH. - 166739	166739	Urique	Urique	Guallénachi	S/N S/N Ranchería Guallénachi 33426 GUALLENACHI, URIQUE La construcción del aula se llevará a cabo a un costado del camino de la localidad de Guallénachi	Metros Cuadrados	65.00	65.00	25.00	38.46	1,299,504.74	1,299,504.74	1,299,504.74	1,299,504.74	1,299,504.74	519,801.90	519,801.90	Administración directa	164348	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE AULA DE EXEM PARA ESCUELA PREESCOLAR CCT OBERROSOP EN LA LOCALIDAD DEL SAUCILLO, MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH. - 167239	167239	Urique	Urique	El Saucillo	Pueblo El Saucillo 33420 EL SAUCILLO, URIQUE Esta obra se realizará a un costado de la escuela primaria Francisco Villa	Metros Cuadrados	65.00	65.00	26.00	40.00	1,036,605.24	1,036,605.24	1,036,605.24	1,036,605.24	1,036,605.24	414,642.10	414,642.10	Administración directa	164349	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LA CASA DEL PUEBLO CLAVE OBERROSOP EN LA LOCALIDAD DE PAMACHI, MPDO DE URIQUE, CHIH. - 167970	167970	Urique	Urique	Pamachi	Ranchería Pamachi 33420 PAMACHI, URIQUE Esta obra se realizará en la escuela cecytech a un costado de la cancha de futbol en la localidad de san rafael	Metros Cuadrados	435.00	435.00	200.00	45.98	1,933,086.16	1,933,086.16	1,933,086.16	1,933,086.16	1,933,086.16	773,234.46	773,234.46	Administración directa	164350	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH260202632585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA CECYTECH EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MPDO DE URIQUE, CHIH. - 168658	168658	Urique	Urique	San Rafael	SN SN Pueblo San Rafael 33430 SAN RAFAEL, URIQUE Esta obra se realizará en la escuela cecytech a un costado de la cancha de futbol en la localidad de san rafael	Metros Cuadrados	475.50	475.50	175.00	36.80	1,971,735.16	1,971,735.16	1,971,735.16	1,971,735.16	1,971,735.16	788,694.07	788,694.07	Administración directa	164351	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3														META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH260202632586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL DURAZNO EN EL GUAMUCHIL (13KM) EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH - 172150	172150	Urique	Urique	El Durazno	CON SN Ranchería EL GUAMUCHIL 33420 EL DURAZNO, URIQUE EL RASTREO DEL CAMINO INCIEN EN EL DURAZNO Y FINALIZARA AL LLEGAR AL GUAMUCHIL EN AGUA CALIENTE CERCA DE LA LOCALIDADES DE TUBARES Y LA MISION	Kilómetro	13.00	13.00	5.00	38.46	1,140,082.99	1,140,082.99	1,140,080.99	1,140,080.99	1,140,080.99	456,033.19	456,033.19	Administración directa	164352	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Uruachi	Construcción muro de contención en Calle que conduce al Barrio La Jicotera, Loc. Uruachi - 163747	163747	Uruachi	Uruachi	Uruachi	Calle Calle que va a Barrio La Jicotera Pueblo Uruachi 33300 URUACHI, URUACHI ENTRE Calle Mineros Y Cerca de la Calle donde está el Hotel Don Lalo	Metros cúbicos	329.70	329.70	150.00	45.50	1,394,251.97	1,394,251.97	1,394,251.97	1,394,251.97	1,394,251.97	697,000.00	697,000.00	Administración directa	141188	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Uruachi	Const. vado vehicular en arroyo de Uruachi a Barrio La Jicotera - 164599	164599	Uruachi	Uruachi	Jicotera	Pueblo Barrio La Jicotera 33300 JICOTERA, URUACHI Camino que va de Uruachi al Barrio La Jicotera	Metros cúbicos	192.80	192.80	80.00	41.49	1,858,795.57	1,858,795.57	1,858,795.57	1,858,795.57	1,858,795.57	925,000.00	925,000.00	Administración directa	141186	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Zaragoza	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO - 146956	146956	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Agostadero de Abajo	Camino / Brecha CENTRO DE LA POBLACION - ARROYO DE LA LOCALIDAD 0 500 33655 AGOSTADERO DE ABAJO, VALLE DE ZARAGOZA EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	14.00	14.00	14.00	100.00	242,466.40	242,466.40	242,466.40	242,466.40	242,466.40	242,466.40	242,466.40	Obra	DOPM-08067003-FISM-01-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Zaragoza	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GALVAN - 148879	148879	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	Camino / Terracería ARROYO LOS ARCOS - PLAZA RANCHOCHO 1 100 33650 COLONIA GALVAN (RANCHO OCHO), VALLE DE ZARAGOZA EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Piezas	32.00	32.00	32.00	100.00	334,744.40	334,744.40	334,744.40	334,744.40	334,744.40	334,744.40	334,744.40	Obra	DOPM-08067003-FISM-02-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH260202632591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Zaragoza	REHABILITACION DE PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAUITRITO - 152600	152600	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Salitrillo	Camino / Terracería ENTRADA DE LA POBLACION - ROSALEIO 0 460 33650 SAUITRITO, VALLE DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL ASI COMO EN LA PARTE TRASERA DE LA TIENDA DE ABARROTES	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	204,024.44	204,024.44	204,024.44	204,024.44	204,024.44	204,024.44	204,024.44	Obra	DOPM-08067003-FISM-2026	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202623883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Chihuahua	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CANINOS CERTIFICADOS PARA EL GRUPO K9 DE LA DSPM	2026SE000003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AV. HOMERO NÚM 500 COLONIA REVOLUCION	Piezas	10.00	10.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH260202650019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Mantenimientos Menores en Cd. Cuauhtémoc chih.	2617010	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	31543 Cuauhtémoc, Chih.	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	869,464.66	869,464.66	869,464.66	869,464.66	260,839.40	260,839.40	260,839.40			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202650028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación con concreto hidráulico en C. Pascual Orozco entre C. Periférico y C. Eufemio Zapata	2617012	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. PASCUAL OROZCO ENTRE PERIFERICO Y C. EUFEMIO ZAPATA	Metros Cuadrados	2,857.60	2,857.60	1,250.00	43.74	2,635,212.21	2,635,212.21	2,635,212.21	2,635,212.21	978,037.02	978,037.02	978,037.02			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202650397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación con concreto hidráulico en C. 18 entre C. Quintana Roo y C. Chiapas	2617016	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. 18 entre C. Quintana Roo y C. Chiapas	Metros Cuadrados	1,486.08	1,486.08	850.00	57.20	1,115,864.05	1,115,864.05	1,115,864.05	1,115,864.05	334,759.21	334,759.21	334,759.21			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202650035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación con concreto hidráulico en C. Privada de Moctezuma entre C. 94 y C. 106	2617013	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. Privada de Moctezuma entre C. 94 y C. 106	Metros Cuadrados	2,538.00	2,538.00	850.00	33.49	1,579,482.57	1,579,482.57	1,579,482.57	1,579,482.57	473,844.76	473,844.76	473,844.76			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202650044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación con concreto hidráulico en C. 42 entre Coyacán y C. Moctezuma	2617014	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. 42 entre Coyacán y C. Moctezuma	Metros Cuadrados	1,085.28	1,085.28	850.00	78.32	882,828.82	882,828.82	882,828.82	882,828.82	264,848.64	264,848.64	264,848.64			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	NUMERO PERSONAL	GEOREFERENCIA			DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL EFICUADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3									LOCALIDAD					META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA
CHH260202650409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación con concreto hidráulico en C. Acebos y C. Palmeras	2617017	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. Acebos y C. Palmeras	Metros Cuadrados	2,184.00	2,184.00	1,250.00	57.23	1,782,037.59	1,782,037.59	1,782,037.59	1,782,037.59	534,611.28	534,611.28	534,611.28					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260202650416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Adecuaciones de camellones en varios puntos de la Cd. Cuauhtémoc Chih.	2617025	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	31543 Cuauhtémoc, Chih.	Metros Cuadrados	635.00	635.00	0.00	0.00	371,496.00	371,496.00	371,496.00	371,496.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260202650423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Deporte	Municipio de Cuauhtémoc	Remodelación de campo de fútbol en parque la Lagunita Anahuac Chih.	2617029	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Colonia Anahuac	Metros Cuadrados	3,080.00	3,080.00	850.00	27.60	1,420,111.63	1,420,111.63	1,420,111.63	1,420,111.63	426,033.49	426,033.49	426,033.49					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260202650430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Asistencia Social	Municipio de Cuauhtémoc	Construcción de Sobretecho metálico Instituto de la Mujer Cd. Cuauhtémoc Chih.	2617033	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Rayón entre Agustín Melgar y Segunda, 31500 Cuauhtémoc, Chih.	Metros Cuadrados	120.00	120.00	0.00	0.00	250,038.13	250,038.13	250,038.13	250,038.13	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260202650489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación con Concreto Hidráulico en C. Chapultepec entre C. 42 y C. 44	2617015	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	C. Chapultepec entre C.42 y C.44	Metros Cuadrados	504.40	504.40	200.00	39.65	492,641.07	492,641.07	492,641.07	492,641.07	147,792.32	147,792.32	147,792.32					En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH260202649996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Rehabilitación de bodega de Servicios Públicos	2617008	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		31543 Cuauhtémoc, Chih.	Metros Cuadrados	88.00	88.00	88.00	100.00	208,399.70	208,399.70	208,399.70	208,399.70	208,399.70	208,399.70	208,399.70					Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	DIRECCION			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO										
CH260202650439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	Ampliación de red de distribución de baja tensión en Ejido Unión Campesina	2617009	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Ejido unión campesina	Metros	1,575.05	1,575.05	1,575.05	100.00	57,305.42	57,305.42	57,305.42	57,305.42	57,305.42	57,305.42	57,305.42			Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CH260102623690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Salud	Municipio de Juárez	Adquisición de vagonetas para Fumigación Masiva		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Malecon Y Av. Universidad S/N	Vehiculos	2.00	2.00	2.00	100.00	750,000.00	750,000.00	669,398.88	669,398.88	669,398.88	669,398.88	669,398.88	669,398.88			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260102623695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Salud	Municipio de Juárez	Adquisición de vehículo para el Programa de Nebulización		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Malecon Y Av. Universidad S/N	Vehiculos	1.00	1.00	1.00	100.00	700,000.00	700,000.00	419,900.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260102623696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de drones		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Equipamiento	14.00	14.00	0.00	0.00	200,665.00	400,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260102623697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Comunicaciones	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo para almacenamiento de información		Juárez	Juárez	Juárez	AV. FCO. VILLA 950 NTE	Piezas	61.00	61.00	30.00	49.18	2,683,821.81	2,683,821.81	2,675,029.60	2,675,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH260102623686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Transportes y viaductos	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Adolfo López Mateos 250, Monumental,	Vehiculos	5.00	5.00	2.00	40.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,382,700.00	3,382,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBIERNO LOCAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	
CH260102623688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte para operativos		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Santander 6605	Vehiculos	6.00	0.00	0.00	0.00	4,449,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Cancelado	Cancelación validada	Obj1: Observación Proyecto cancelado con oficio DGR/DCI002/26, trimestre 2.6, semana 40 del ejercicio, fecha 2024-07-10	
CH260102623689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Eco Villa 950 Nte Zona Centro	Vehiculos	1.00	1.00	0.50	50.00	1,144,497.06	1,144,497.06	1,068,999.99	1,068,999.99	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260102623691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de vehiculos		Juárez	Juárez	Juárez	Pino Suárez 100 Nte.	Vehiculos	4.00	4.00	2.00	50.00	4,880,000.00	4,796,000.00	4,796,000.00	4,796,000.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260102623693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte para operativos		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Santander 6605	Vehiculos	2.00	2.00	0.00	0.00	747,534.01	747,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260102623694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo de transporte para operativos		Juárez	Juárez	Juárez	AV. SANDERS S/N	Vehiculos	6.00	6.00	0.00	0.00	3,701,487.99	3,760,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH260202648653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Agua y saneamiento	Municipio de Juárez	Adquisición de motobombas de extracción de agua		Juárez	Juárez	Juárez	Heroico Colegio Militar	Piezas	2.00	2.00	0.00	0.00	4,259,000.00	4,259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA			NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH26020264896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Modernización Integral de la Red Semafórica		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	326,704,003.00	326,704,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202648709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN			Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de vehículos equipados como patrullas		Juárez	Juárez	Juárez	Valle del Cedro 578 sur	Vehículos	8.00	8.00	0.00	0.00	12,879,360.00	12,879,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA SURAY 1078	FAMR - OBEN0130F - 20100346	Gobierno de la Entidad	Ahumada	REPUBLICA DE BOLIVIA, ORIENTE CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	766.74	766.74	0.00	0.00	1,055,804.96	1,055,804.96	1,055,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRDA-BARANDALY REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA VICTOR N. LARA 2265	FAMR - OBEP0002M - 20100350	Gobierno de la Entidad	Ahumada	CALLE COAHUILA, COLONIA FATIMA	Metros Cuadrados/ Metros lineales	114.84/ 767	114.84/ 767	0/ 0	0/ 0	2,104,271.62	2,104,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 Y BARRDA PERIMETRAL EN PRIMARIA VICENTE MOLINAR MARTINEZ	FAMR - OBEP0006V - 20100730	Gobierno de la Entidad	Aldama	CALLE CARMEN SERDAN Y PASCUAL OROZCO, COLONIA FRANCISCO VILA	Metros Cuadrados	228.00	228.00	0.00	0.00	2,016,899.98	2,016,899.98	2,016,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA 12-C EN PLANTA BAJA EN SECUNDARIA GENERAL FEDERAL GENARO HERMOSILLO GUTIERREZ	FAMR - OBDE50099 - 20100732	Gobierno de la Entidad	Aldama	KILOMETRO 6, COLONIA LOS ALAMOS	Metros Cuadrados	129.60	129.60	0.00	0.00	3,153,539.37	3,153,539.37	3,153,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINACION		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS					
						LOCALIDAD	DIRECCION	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH260202647621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	FAMR - 08DPK213E-21911245	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			CALLE DE LA NOGALERA, FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES	Metros Cuadrados	54.00	54.00	0.00	0.00	339,295.56	339,295.56	339,295.56	332,397.81	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS 26802494	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	14,259,334.80	14,259,334.80	14,259,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE MOBILIARIO EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS 26802493	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	36,147,467.60	36,147,467.60	36,147,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE TINAICOS Y CISTERNAS EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS 26802496	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			AVENIDA RIO DE JANEIRO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	60.00	60.00	60.00	100.00	450,208.41	450,208.41	450,208.41	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA 1091	FAMR - 08JND399X-21911258	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			CALLE 44 Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA PACIFICO	Metros Cuadrados	5.16	5.16	0.00	0.00	331,607.02	331,607.02	331,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JESUS OROZCO MENDOZA	FAMR - 08DPK24075-21911266	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			CALLE ANTONIO RULLAN FERRER, COLONIA PONCE DE LEON B	Metros Cuadrados	180.00	180.00	0.00	0.00	1,004,453.34	1,004,453.34	1,004,453.34	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAL		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	AVANCE			PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA				NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CH260202647623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PRIMARIA JUAN ALANIS 2390	FAMR - OBEP03154R - 21911250	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE PASOS DEL PINTO, COLONIA CAMINO REAL	Metros Cuadrados/ Metros lineales	48/ 1463	48/ 1463	0/ 0	0/ 0	3,065,991.29	3,065,991.29	3,065,991.29	3,017,917.46	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH260202647633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE CALENTONES EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS - 26802495	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JENERO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	6,453,390.30	6,453,390.30	6,453,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH260202647641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESTRUCTURA A 70 Y BANDA-MALLA EN PRIMARIA ROTARIA NUM. 2 NAVO REVILLA	FAMR - OBEP16102BW - 21911256	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RICARDO FLORES MAGON, COLONIA CUARTELES	Metros Cuadrados	223.00	223.00	0.00	0.00	2,064,539.60	2,064,539.60	2,064,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH260202647646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Adquisición	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	ADQUISICION DE AREA RECREATIVO EN VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	FAMR - VARIOS - 26802498	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA RIO DE JENERO 1000, EL CAMPESTRE	Piezas	300.00	300.00	0.00	0.00	4,188,612.39	4,188,612.39	4,188,612.39	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH260202647690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 EN SECUNDARIA ESTATAL 3049 CONCORDIA	FAMR - OBES0020V - 21911267	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA PALESTINA, COLONIA LA CONCORDIA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	0.00	0.00	2,298,625.87	2,298,625.87	2,298,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH260202647665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE GUINOL	FAMR - OBDM0218Y - 21702162	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE LOS MELONES, COLONIA BARRIO DELICIAS	Metros lineales	95.00	95.00	0.00	0.00	303,199.14	303,199.14	303,199.14	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	GOBERNANCIA LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202647673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751 EN PRIMARIA 10 DE ABRIL	FAMR - OBEP06357N-21702163	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA EMILIANO ZAPATA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	0.00	0.00	2,083,551.04	2,083,551.04	2,083,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 Y REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA CUAUHTEMOC 2689	FAMR - OBEP07043P-21702165	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE 3A, PERIODISTA	Metros Cuadrados	48.00	48.00	0.00	0.00	1,561,612.27	1,561,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO 1037	FAMR - OBEP01660L-21702161	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE DINAGA Y 3RA, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	101.16	101.16	0.00	0.00	2,040,405.93	2,040,405.93	2,040,405.93	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA 751 EN TELESECUNDARIA 6042	FAMR - OBEPY0042M-21702164	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		CALLE 124 Y SERVICIOS PUBLICOS, MOISES CARAVEO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	0.00	0.00	1,123,325.60	1,123,325.60	1,123,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA CARLOS BLAKE	FAMR - OBEP01258U-22103894	Gobierno de la Entidad	Delicias		AVENIDA CARLOS BLAKE, FRACCIONAMIENTO IMPERIAL	Metros Cuadrados	963.51	963.51	0.00	0.00	1,428,276.26	1,428,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 6 AULAS, 1 DIRECCION Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 751, OBRAS Y REDES EXTERIORES EN PRIMARIA LAZARA QUINTANA ORTIZ	FAMR - OBEP06085R-23202181	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		AVENIDA CLEYDA, FRACCIONAMIENTO CLEYDA	Metros Cuadrados	384.00	384.00	0.00	0.00	9,316,932.56	9,316,932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202647708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	"CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 Y OBRAS Y REDES EXTERIORES EN JARDON DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN"	FAMR - OBD/IN0640-23202180	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		AVENIDA OLEYDA, FRACCIONAMIENTO OLEYDA	Metros Cuadrados	202.32	202.32	0.00	0.00	5,146,585.94	5,146,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	"CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS ESTRUCTURA 751 Y OBRAS Y REDES EXTERIORES EN JARDON DE NIÑOS FRANCISCO L. MADERO 1165"	FAMR - OBD/IN0611-23202183	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		C. DEL HORMIGUERO, C. DE MALAGA Y C. REAL DE ARREOLA, FRACCIONAMIENTO REAL DE VICTORIA	Metros Cuadrados	202.32	202.32	0.00	0.00	6,506,131.27	6,506,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREB EN JARDIN DE NIÑOS AMERICAS	FAMR - OBD/IN0534-23603181	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA LUCIO CABAÑAS	Metros Cuadrados	8.00	8.00	0.00	0.00	507,504.71	507,504.71	507,504.71	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE DIRECCION CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO ESTRUCTURA 751 EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	FAMR - OBD/IN0753X-23603182	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE HERODES DE PINOS ALTOS, COLONIA INFONAVIT 1 ETAPA	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0.00	0.00	1,342,609.86	1,342,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACION ELECTRICA EN PRIMARIA 5 DE MAYO 2465	FAMR - OBD/PRO262J-23709073	Gobierno de la Entidad	Juárez		FRANCISCO JAVIER MINA Y ORO, COLONIA BARRIO ALTO	Metros lineales/ Piezas	454.59/ 80	454.59/ 80	0/ 80	0/ 100	1,882,893.89	1,882,893.89	1,882,893.89	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 4 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS Y REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA	FAMR - OBD/IN0262J-23709077	Gobierno de la Entidad	Juárez		CANELO, PRADERA DORADA	Metros Cuadrados	10.32	10.32	0.00	0.00	735,075.82	735,075.82	735,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAL				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CH260202647696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y 1 DIRECCION ESTRUCTURA T51 OBRAS Y REDES EXTERIORES EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	FAMR - OBOPR0022A-23709082	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE SINALOA, COLONIA FRONTERIZA ALTA	Metros Cuadrados	240.00	240.00	0.00	0.00	4,585,957.76	4,585,957.76	4,585,957.76	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH260202647715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	FAMR - OBOPR00010-23709088	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PAPAYA Y BOULEVARD ZARAGOZA, COLONIA GRANJERO	Metros Cuadrados	293.85	293.85	0.00	0.00	702,944.75	702,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIOS SANITARIO INTEGRADO ESTRUCTURA T51 EN JARDIN DE NIÑOS TEOHUIJACAN	FAMR - OBOPR002130-23709089	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PUERTA DEL SOL, COLONIA JARDINES DE ROMA	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0.00	0.00	976,671.86	976,671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1156	FAMR - OBOPR00231-23709090	Gobierno de la Entidad	Juárez	PROFESOR ARMANDO B. CHAVEZ, COLONIA SALVABCAR	Metros Cuadrados	5.16	5.16	0.00	0.00	322,370.35	322,370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES EN PRIMARIA FEDERAL TEPORACA	FAMR - OBOPR0265K-23709083	Gobierno de la Entidad	Juárez	EJIDO MADERA, COLONIA TERRENOS NACIONALES	Metros Cuadrados	130.01	130.01	0.00	0.00	286,348.98	286,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH260202647650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	FAMR - OBOPR0365W-24100351	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	1,038.61	1,038.61	0.00	0.00	1,234,890.54	1,234,890.54	1,234,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAL										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFECTADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CH260202647730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO ESTRUCTURA 7511 EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO L. MADRERO 1236	FAMR-08JUN2730-243000950	Gobierno de la Entidad	Meoqui	CONOCIDO, EL TORREON		Metros Cuadrados	50.58	50.58	0.00	0.00	1,305,673.82	1,305,673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CH260202647723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES EN PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	FAMR-08OPR1256W-25200053	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO		Metros Cuadrados	198.90	198.90	0.00	0.00	1,202,843.90	1,202,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CH260202650749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL		Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Educación	Municipio de Saucillo	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO 14.00 X 24.00 Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM No. 12)	26200700	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Calle Leandro valle s/n, Col. PRI	Metros lineales	24.00	24.00	5.00	20.83	3,497,805.57	3,497,805.57	3,497,805.57	3,495,588.34	1,398,235.34	1,398,235.34	1,398,235.34	Obra	PMS-OPM-FAM/PODESEM LP-009/2026	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CH260202647470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL PARA AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES	23709067	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y CHAMIZAL CP 32300	Metros Cuadrados	1,196.79	1,196.79	1.00	0.08	30,135,578.00	30,135,578.00	30,135,578.00	30,135,578.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CH260202649911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1011-FASP			Seguridad	Secretariado Ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA INST FGE	21912152	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO No. 5000 COLONIA SECTOR 3 ROBINSON	Metros Cuadrados	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,612,846.59	8,612,846.59	5,163,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CH260202649984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1011-FASP			Seguridad	Secretariado Ejecutivo	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN FEM	21702159	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE GUATEMALA Y PROL. CALLE SÉPTIMA COLONIA EX AGRICOLA SAN ANTONIO	Metros Cuadrados	1,408.13	1,408.13	0.00	0.00	19,240,160.03	19,240,160.03	11,544,096.02	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								

GEOREFERENCIAL																				METAS				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS					
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CELO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CH260202648421	MUNICIPAL	FIDEICOMISOS		Proyecto de Inversión	2026/2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SECUNDARIA ESTATAL 3085 MELCHOR OCAMPO	FAMREM - 08E150048A-21911241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 67 Y PARTIDO LIBERAL COLONIA MANUEL BUEN DIA	Metros Cuadrados	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,883,628.80	1,883,628.80	1,799,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH260202648431	MUNICIPAL	FIDEICOMISOS		Proyecto de Inversión	2026/2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 13.00X15.10 MTS Y REHABILITACION DE CANCHA EN PRIMARIA MANUELA MEDINA 2225	FAMREM - 08EP00147H-21911241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE 29A, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	196.30	196.30	0.00	0.00	1,148,003.73	1,148,003.73	1,120,163.73	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH260202648418	MUNICIPAL	FIDEICOMISOS		Proyecto de Inversión	2026/2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE BARRA-BARANDAL Y REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS ANTHONY QUINN	FAMREM - 08D1R2020I-21911242	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		CALLE ISLAS CAROLINAS, COLONIA RINCONADAS DE ORIENTE	Metros Cuadrados	198.37	198.37	0.00	0.00	1,240,001.60	1,240,001.60	1,226,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		