



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

SEXTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN 2018 CONVENIO 1  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2019  
APROBACIÓN 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE ACUM.	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES.
					UNIDAD	CANTIDAD		
RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA GOMERA SOBRE EL RIO PARRAL KM 7+500 CAMINO EC. 7+000 (CARR. PARRAL-JIMENEZ-LA GOMERA DE ABAJO MUNICIPIO DE PARRAL)	RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA GOMERA SOBRE EL RIO PARRAL KM 7+500 CAMINO EC. 7+000 (CARR. PARRAL-JIMENEZ-LA GOMERA DE ABAJO MUNICIPIO DE PARRAL)	CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADA F'C=250KG/CM2, DENTELLONES DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM2 LOSA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2 MUROS Y ALEROS DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250KG/CM2 LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM2 DE 35 CMS ESPEROR. BANQUETA EN LOSA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DE F'C=250 KG/CM2 BARANDAL METALICO (TUBO DE 2" CED.40 Y TUBO DE 3 CED. 40) SEÑALAMIENTO VERTICAL (NOMENCLATURA DE PUENTE) SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES (PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE RODAMIENTO) PAVIMENTACION A BASE DE MEZCLAS ASFALTICAS EN ACCESOS (5CM DE CANALIZACIÓN)	GOMERA DE ABAJO, H. DEL PARRAL	\$ 5,934,000.00	PUENTE ML M2	1.00 86.00 1,011.00	100	GAMEROS Y LEUVANO CONSTRUCCIONES/OBRAS Y PAVIMENTOS CUU