

FONDO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	ZONA METROPOLITANA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	MODALIDAD	MONTO CONTRATADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
METROPOLITANO	COLECTOR EJERCITO NACIONAL (RANCHO MEZTEÑAS HASTA 245.04 M AL OTE. DEL CRUCE CON R. MEZTEÑAS)	REHABILITACIÓN COLECTOR EJERCITO NACIONAL,QUE CONSTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIALIZADA DE COLECTOR DE PEAD 245.04 ML, CONSTRUCCIÓN DE 8 POZOS DE VISITAS, 2 CAJAS DE CONCRETO, 6 INSTALACIONES DE DESCARGAS SANITARIAS, PAVIMENTACIÓN 187.88 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN 100 M2 DE BANQUETAS Y 425.00 ML DE GUARNICIONES , 3,397.33 M2 PAVIMENTACIÓN (ASFALTO), CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS CAJA UNION, INSTALACIÓN DE 297.74 ML TUBERÍA PVC EN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE 12 DADOS.	JUÁREZ	JUÁREZ, JUÁREZ	\$ 20,000,000.00	CONTRATO No. 069-2018-E64-JCAS FONDO METROPOLITANO	\$ 16,707,023.17	OBRA	1	100	100	Se ejercieron \$16,309,157.13, reintegro a la Federación un importe de \$397,866.04, por ahorro presupuestal.	RT DE JUÁREZ, S. DE R.L. MI.
METROPOLITANO	CONSTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL COLECTOR ORIENTE XXI	CONSTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL COLECTOR ORIENTE XXI, QUE CONSTA DE PRELIMINARES (1285.50 M DE LARGO Y 7.83 M DE ANCHO), TERRACERIAS (1285.50 M DE LARGO Y 7.83 M DE ANCHO), CAJA DE CONCRETO TIPO B1 VC 1988 (2 Y 4) PARA TUBERIAS DE 1.52 M DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTOR A BASE DE TUBERIA DE PEAD DE 60" DE DIAM. POZO CAJA UNIÓN TIPO B1 VC 1989 (152 CM DE DIAM. INCLUYE ENTRONQUES), DADO DE CONCRETO FC"150 KG/CM2 PARA TUBERIA DE 60" DE 2.43M X 4.43 M X 20CM.	JUÁREZ	JUÁREZ, JUÁREZ	\$42,308,109.32	CONTRATO No.007-2019-E4-LO-JCAS- METROPOLITANO	\$ 30,383,636.50	ML POZOS	1,285.50 11	0	30	Avance Financiero corresponde al anticipo.	GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V