

**PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN CONVENIO 3
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017**

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNI	CANT		
CONST. CENTRO COMUNITARIO "CHANO DUARTE"UBICADO EN COL.CHANO DUARTE, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA	CONST. CENTRO COMUNITARIO "CHANO DUARTE"UBICADO EN COL.CHANO DUARTE, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO "CHANO DUARTE", UBICADO EN LA COLONIA CHANO DUARTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 299.88 M² (12X24 ML), INCLUYE TECHUMBRE METÁLICA, BAÑOS, MUROS A BASE DE BLOCK, FIRME DE CONCRETO. DICHO CENTRO ESTARÁ UBICADO EN LA CALLE 124 ENTRE LAS CALLES SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA COLONIA CHANO DUARTE EN LA CD. DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA C.P. 31524, CON CAPACIDAD DE ATENDER 500 PERSONAS Y HASTA 1000 PERSONAS, CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 AM A 6:00 PM, DE LUNES A VIERNES.	CUAUHTEMOC COL. CHANO DUARTE	\$ 2,000,000.00	M2 CENTRO COMUNITARIO	288 1	75	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, SA DE CV
"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "EL MEZQUITAL ETAPA 2 " EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA.	"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "EL MEZQUITAL ETAPA 2 " EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA.	* PRELIMINARES -DEMOLIC. DE BANQUETA PERIMETRAL 2.16 M2, * OBRA CIVIL.-TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQ. TOPOGRÁFICO EN AREA DE EXPLANADA, RAMPAS Y ESTRUCTURA 295.30 M2, *ALBAÑILERIA.- MURO DE 0.15 M DE ESP. 266.47 M2, FIRME DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 206.82 M2, * IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO MARCA IMPAC METAL O SIM. 510.6 M2, *CUBIERTA METALICA.- ARMADURA PRINCIPAL A BASE DE PERFIL TIPO PTR 491.55 KG. CUBIERTA METÁLICA A BASE DE LAM. GALV. 233.6 M2. INSTALACION HIDROSANITARIA - TENDIDO DE TUBERIA DE 4" DE PVC 55.8 M* INSTALACION ELECTRICA- LAMPARA FLUORECENTE DE 3X32 DE 3 FOCOS DE 32W 20 PZA. SAL. PARA CONTACTOS Y APAG. 18.0 SAL., SAL. ELECT. PARA ALUMBRADO 19.0 SAL.SUM. Y COLOC. DE MURETE 1.0 PZA.ACABADOS. *HERRERIA Y CANCELERIA.- PTA. DE TAMBOR D CAOBILLA 4 PZAS. * ACABADOS- SUM. Y COLOC. DE PINTURA VINIL. EN MUROS 644.55 M2.	JUÁREZ / JUÁREZ	\$ 1,150,000.00	M2	1,665.22	20	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO "CLARA CORDOVA" EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO "CLARA CORDOVA" EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESTE CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS, CON DIMENSIONES DE 9.75X16.60 (161.85M2). TENDRÁ UN AUDITORIO (10.65X9.75), SANITARIOS, UN VESTÍBULO, UNA COCINA, UNA LAVANDERÍA, UNA RECAMARA, UN BAÑO, UNA SALA, UNA COCINA Y UN DESAYUNADOR. ADEMÁS SE CONTARÁ CON UN PATIO. SE DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 379.22 M2 OE MUROS DE BLOCK, 128.49 M2 DE PISOS DE CONCRETO, 306.40 DE APLANADOS A BASE DE CONCRETO. 37071 M2 DE APLANADOS A BASE DE YESO, 75.26 DE BANQUETAS, 40.93 M2 DE LOSA,155.41 M2 DE LAMINA GALVANIZADA PARA CUBIERTA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA (3.00 SANITARIOS. 3.00 LAVABOS Y 1.00 REGADERA), INSTALACIÓN ELÉCTRICA (13.00 LUM Y 9.00 LAMPARAS PARA EMPOTRAR), 11.00 19.00 VENTANAS, 185.00 M2 DE LOSETA DE CERAMICA, 755.15 M2 DE PINTURA VINILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES.181.26 M2 DE FALSO PLAFON Y 1.00 COCINETA DE MADERA	CHIHUAHUA	\$ 1,700,000.00	M2 CENTRO COMUNITARIO	704.05 1	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN