

QUINTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR 2018 CONVENIO 2
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019
APROBACIÓN 2018

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE ACUM.
					UNIDAD	CANTIDAD	
INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC - ALVARO OBREGON, DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 EN TRAMOS AISLADOS	LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC - ÁLVARO OBREGÓN EN TRAMOS PARCIALES SE ENCUENTRA UBICADA DEL KM. 4+700 AL KM. 37+760, LA CUAL CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 65,620 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR. REPRESENTADO CON UNA LONGITUD DE 6.46 KM CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 7 M EN EL CUERPO DERECHO Y CON UNA LONGITUD DE 2.4 KM. CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 8.5 M, LA CUAL CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE 65,620 M2. LA VIALIDAD SERÁ DE 2 CARRILES, DOS CARRILES PARA CADA SENTIDO. LOS TRAMOS A REPARAR SERÁN DELIMITADOS POR LOS CADENAMIENTOS: DEL 23+000 AL 25+000 CON UNA LONGITUD DE 2,000 M DEL CUERPO DERECHO DEL 27+000 AL 29+000 CON UNA LONGITUD DE 2,000 M DEL CUERPO DERECHO DEL 32+000 AL 33+000 CON UNA LONGITUD DE 1,000 M DEL CUERPO DERECHO.	CUAUHTÉMOC, VARIOS	\$ 25,399,270.44	M2 PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	65,620.00	97.18
INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENT. (CUAUHTÉMOC - TOMOCHI) - CARICHI, DEL KM. 9+850 AL KM. 27+800 EN TRAMOS AISLADOS	EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: ENT. (CUAUHTÉMOC - TOMOCHI) - CARICHI DEL KM. 9+850 AL 27+800 SE LLEVARÁ A CABO EN TRAMOS AISLADOS, EN UN ÁREA TOTAL DE 38,500.00 M2, SIENDO FINANCIADO EN SU TOTALIDAD POR LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2018). UNA VEZ ATENDIDOS LOS TRAMOS ESTOS QUEDARAN CON UN (IRI) DE 4 M/KM, CON UN ANCHO DE CORONA DE 7.00 M. EN CUAL TIENE UN CAPACIDAD PARA 2 CARRILES UNO POR SENTIDO, CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM. DE ESPESOR. CABE MENCIONAR QUE LOS TRAMOS QUE NO SE INTERVENDRÁN ESTÁN EN BUEN ESTADO CON UN IRI DE 4 Y CON UN ANCHO DE CORONA DE 7.00 M. EN CUAL TIENE UN CAPACIDAD PARA 2 CARRILES UNO POR SENTIDO, CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM. DE ESPESOR LOS TRAMOS A REPARAR SERÁN DELIMITADOS POR LOS CADENAMIENTOS: A.- 9+850 AL B.- 10+150 REPRESENTADO POR 300.00 ML. C.- 10+300 AL D.- 10+900 REPRESENTADO POR 600.00 ML. E.- 16+400 AL F.- 19+000 REPRESENTADO POR 2,600.00 ML. G.- 20+800 AL H.- 21+600 REPRESENTADO POR 800.00 ML. I.- 25+700 AL J.- 26+000 REPRESENTADO POR 300.00 ML. OFERTA: K.- 26+900 AL L.- 27+800 REPRESENTADO POR 900.00 ML.	CUSIHUIRIACHI, VARIOS	\$ 16,200,000.00	M2 PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	38,500.00	100