



SECRETARÍA
DE HACIENDA

TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR 2017 CONVENIO 4
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE PARQUE EN VALLE DEL CEDRO Y CALLE B Y C COLONIA TORRES DEL PRI, EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN DE PARQUE, EN VALLE DEL CEDRO Y CALLE B Y C COLONIA TORRES DEL PRI, DE ESTA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. INCLUYE: PRELIMINARES 1165.15 M2, JARDINERÍA (ARBOLES 34 PZA Y PLANTAS 50 PZA) 84 PZA, EQUIPAMIENTO (BANCA CONCRETO 20 PZA; MERENDERO CONCRETO 8 PZA; BEBEDERO CONCRETO 2 PZA; CESTO METÁLICO BASURA 2 PZA) 32 PZA, BANQUETAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR DIFERENTES ACABADOS 965.15 M2, ARENERO 200 M2 (1.71 ML DE ANCHO 117 ML DE LARGO), 117 ML DE GUARNICIÓN PARA DELIMITAR ARENERO (117 ML DE LARGO POR 0.10 ML DE ANCHO). ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CALLE VALLE DEL CEDRO CAMBIA DE NOMBRE JUSTO EN LA ESQUINA DEL ÁREA DEL PROYECTO. LA CALLE EN CUESTIÓN ES MÁS CONOCIDA POR LA GENTE COMO CALLE VALLE DEL CEDRO POR LO QUE SE DECIDIÓ PONER ASÍ.	JUAREZ	\$ 989,000.00	M2	965.15	100.00	ING. JOSÉ SOCORRO FIERRO MELENDEZ
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, CHIHUAHUA	LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, CHIHUAHUA, SE UBICARÁ EN LA CALLE HIDALGO S/N C.P. 33680. CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE 90 M2 DE GRADAS A BASE DE META LOSA CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR, CON TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO BLANCA CAL. 26 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE 9 M2 DE ESCALERA METÁLICA DE ACCESO Y 60 ML DE BARANDAL METÁLICO PARA PROTECCIÓN EN GRADAS, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON 300 M2 DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO CON ACABADOS INTERIOR Y EXTERIOR (APLANADOS Y PINTURA), 50 M2 DE FIRMES DE CONCRETO FC=150KG/CM2, 50 M2 DE LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 IMPERMEABILIZADA, 190 ML DE RED HIDROSANITARIA, 3 INODOROS, 3 LAVABOS Y UN MINGITORIO, 2 PUERTAS MULTIPANEL Y 2 VENTANAS DE ALUMINIO, DOS DOG OUTS UNO A CADA LADO DEL ESTADIO CON UN TOTAL DE 60 M2 DE FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150KG/CM2, 180 M2 DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO CON ACABADOS INTERIORES (APLANADO Y PINTURA), 60 M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200KG/CM2 IMPERMEABILIZADA, 2 PUERTAS MULTIPANEL Y 2 VENTANAS DE ALUMINIO, 13,200.00 M2 DE TERRACERÍAS PARA ÁREA DE JUEGO Y 13,200.00 M2 DE PASTO SEMILLA SAN AGUSTÍN. NO TENDRÁ COSTO AL ACCESO NI RECUPERACIÓN YA QUE ES PÚBLICO Y SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS POBLADORES DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS Y SUS COMUNIDADES ALEDAÑAS CON ATENCIÓN DE 8:00AM A 6:00 P.M.	SAN FCO. DE CONCHOS	\$ 2,472,500.00	ESTADIO	1.00	98.00	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / JAIME JAVIER SOLIS GARCIA