



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

CUARTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR 2017 CONVENIO 4  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, CHIHUAHUA	LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, CHIHUAHUA, SE UBICARÁ EN LA CALLE HIDALGO S/N C.P. 33680. CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓN DE 90 M2 DE GRADAS A BASE DE META LOSA CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR, CON TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO BLANCA CAL. 26 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE 9 M2 DE ESCALERA METÁLICA DE ACCESO Y 60 ML DE BARANDAL METÁLICO PARA PROTECCIÓN EN GRADAS, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON 300 M2 DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO CON ACABADOS INTERIOR Y EXTERIOR (APLANADOS Y PINTURA), 50 M2 DE FIRMES DE CONCRETO FC=150KG/CM2, 50 M2 DE LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 IMPERMEABILIZADA, 190 ML DE RED HIDROSANITARIA, 3 INODOROS, 3 LAVABOS Y UN MINGITORIO, 2 PUERTAS MULTIPANEL Y 2 VENTANAS DE ALUMINIO, DOS DOG OUTS UNO A CADA LADO DEL ESTADIO CON UN TOTAL DE 60 M2 DE FIRMES DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150KG/CM2, 180 M2 DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO CON ACABADOS INTERIORES (APLANADO Y PINTURA), 60 M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200KG/CM2 IMPERMEABILIZADA, 2 PUERTAS MULTIPANEL Y 2 VENTANAS DE ALUMINIO, 13,200.00 M2 DE TERRACERÍAS PARA ÁREA DE JUEGO Y 13,200.00 M2 DE PASTO SEMILLA SAN AGUSTÍN. NO TENDRÁ COSTO AL ACCESO NI RECUPERACIÓN YA QUE ES PÚBLICO Y SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS POBLADORES DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS Y SUS COMUNIDADES ALEDAÑAS CON ATENCIÓN DE 8:00AM A 6:00 P.M.	SAN FCO. DE CONCHOS	\$ 2,472,500.00	ESTADIO	1.00	100.00	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / JAIME JAVIER SOLIS GARCIA