

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR CONVENIO 3  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNIDAD	CANT.		
PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANALETA CON MUROS DE MAMPOSTERÍA Y UNA PARRILLA DE TRÁNSITO A BASE DE BARRAS DE ACERO DE (10.00X12.50) CM. CADA UNA. CON UN ÁREA TOTAL DE 30 M2 (15.00 M LONGITUD Y 2.00 M DE ANCHO	C.GRANDES C. GRANDES	\$ 247,250.00	M2	30.00	50	COFIASA
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA EN AVENIDA 4 SUR ENTRE PASEO GOMEZ MORIN Y CALLE 10 SUR	CARPETA EN AVENIDA 4A SUR ENTRE PASEO GOMEZ MORIN Y CALLE 10A SUR; SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE, CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE877.20 ML DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS SERÁ LA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO. ESPESOR, CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 5,028.25 M2 CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 14.80 M, Y CON UNA LONGITUD DE 339.75 ML, CON CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS CON UN IRI DE 4.	DELICIAS DELICIAS	\$ 818,015.22	M2	5028.25	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y 5 PONIENTE	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y 5 PONIENTE EN LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA, UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 2,475.00 M2 CON UN ANCHO DE CALZADA DE 15.00 M, Y CON UNA LONGITUD DE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 2,475.00 M2; CON UN IRI DE 4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 575 ML. LOS NOMBRES DE LAS CALLES SE INDICAN DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL MAPA DIGITAL DE MÉXICO DEL INEGI 165.00 M; CON CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS;	DELICIAS DELICIAS	\$ 361,413.65	M2	2475.00	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 2 SUR DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 2 SUR. DELICIAS, CHIHUAHUA. EN UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3,015.00 M2 CON UN ANCHO DE CALZADA DE 15.00 M, Y CON UNA LONGITUD DE 201.00 M SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE SPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 3,015.00 M2; CON UN IRI DE 4. EÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE 603 ML. LOS NOMBRES DE LAS CALLES SE INDICAN DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL MAPA DIGITAL DE MÉXICO DEL INEGI.	DELICIAS DELICIAS	\$ 438,246.69	M2	3015.00	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 10A. SUR ENTRE CALLE SERTOMA Y CALLE 30A. SUR DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA 10A SUR ENTRE CALLE SERTOMA Y CALLE 30A SUR. DELICIAS, CHIHUAHUA. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 14.85 M, Y CON UNA LONGITUD DE 103.4 M CON CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS EN UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1535.49.00 M2. SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 1,535.49 M2; CON UN IRI DE 4. PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE 180 ML.	DELICIAS DELICIAS	\$ 234,278.60	M2	1535.49	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 16 PONIENTE DESDE GLORIETA SIN NOMBRE HASTA KM. 0+45.8	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 16 PONIENTE DESDE GLORIETA SIN NOMBRE HASTA KM. 0+45.8, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 11.00 M, Y CON UNA LONGITUD DE 45.80 M CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 503.80 M2 SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN SUPERFICIE 503.80 M2 CON UN IRI DE 4. PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE 91.60 M,L., LOS NOMBRES DE LAS CALLES SE INDICAN DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL MAPA DIGITAL DE MÉXICO DEL INEGI	DELICIAS DELICIAS	\$ 76,665.16	M2	503.80	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE ARROYO DE PARRAL DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE ARROYO DEL PARRAL. DELICIAS, CHIHUAHUA. CON UNA NCHO DE CLAZADA DE 15 ML Y UNA LONGITUD DE 274.50 ML. SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 4,117.50M2, CON UN IRI DE 4. PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE 823.50 ML. LOS NOMBRES DE LAS CALLES SE INDICAN DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL MAPA DIGITAL DE MÉXICO DEL INEGI	DELICIAS DELICIAS	\$ 611,710.60	M2	4117.50	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE 38 SUR Y CALLE 44 SUR DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE 38 SUR Y CALLE 44 SUR. DELICIAS, CHIHUAHUA. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 14.85 M, Y CON UNA LONGITUD DE 338.60 M, CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 5,028.21 M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR 5,028.21M2 , CON IRI DE 4 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE 677.2 ML. LOS NOMBRES DE LAS CALLES SE INDICAN DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL MAPA DIGITAL DE MÉXICO DEL INEGI	DELICIAS DELICIAS	\$ 759,303.04	M2	5028.21	0	SIN ADJUDICAR

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR CONVENIO 3  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNIDAD	CANT.		
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 4A. PONIENTE ENTRE AVENIDA 10A. PONIENTE Y AVENIDA RIO FLORIDO EN DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 4A PONIENTE ENTRE AVENIDA 10A PONIENTE Y AVENIDA RIO FLORIDO EN DELICIAS, CHIHUAHUA (LA VIALIDAD CUENTA CON UN ANCHO DE CALZADA DE 15.00 M, Y CON UNA LONGITUD DE 264.80 M; CON CIRCULACIÓN AMBOS SENTIDOS) LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 3,972.00 M2, CON IRI DE 4 SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN 794.4 ML	DELICIAS DELICIAS	\$ 590,705.96	M2	3972.00		SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 38 SUR LIBERACIÓN ENTRE AVENIDA 8A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 38 SUR LIBERACIÓN ENTRE AVENIDA 8A SUR Y AVENIDA 6A SUR. DELICIAS, CHIHUAHUA. PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 1,665.00 M2 CON IRI DE 4. 370 ML DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN EN CARRILES Y GUARNICIONES. EN ESTE PROYECTO NO SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES NI LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES.	DELICIAS DELICIAS	\$ 247,566.75	M2	1665.00	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUARTA PONIENTE ENTRE AVENIDA AGRICULTURA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE AVENIDA AGRICULTURA PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE. DELICIAS, CHIHUAHUA. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 15.00 ML Y CON UNA LONGITUD DE 85.00 ML SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PRELIMINARES (FRESADO DE 4 CM DE ESPESOR) EN UNA ÁREA DE 1,275 M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR EN UNA ÁREA DE 1,275.00 M2, CON IRI DE 4 FINAL. 170 ML DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN	DELICIAS DELICIAS	\$ 229,642.29	M2	1275.00	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 4A. ORIENTE ENTRE PASEO GOMEZ MORIN Y AV. AGRICULTURA ORIENTE	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE EL PASEO GÓMEZ MORÍN Y LA CALLE AGRICULTURA ORIENTE; CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 5,836.32 M2 CON UN ANCHO DE CALZADA DE 16.00 ML Y CON UNA LONGITUD DE 364.77 ML. SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PRELIMINARES (FRESADO DE 4 CM DE ESPESOR) EN UNA ÁREA DE 5836.32 M2, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 5,836.32 M2, CON IRI DE 4 FINAL. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1,094.31 ML EN ESTE PROYECTO NO SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES NI LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. LOS NOMBRES DE LAS CALLES SE INDICAN DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL MAPA DIGITAL DE MÉXICO DEL INEGI	DELICIAS DELICIAS	\$ 925,523.32	M2	5836.32	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUARTA SUR ENTRE CALLE DORADOS DE VILLA Y C. MADERA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUARTA SUR ENTRE CALLES DORADOS DE VILLA Y C. MADERA SUR. EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHA. UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1,437.45,M2 CON UN ANCHO DE CALZADA 12.95 MT Y CON UNA LONGITUD DE 111.00MT. LA CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 1,437.45 M2 CON IRI DE 4	DELICIAS DELICIAS	\$ 239,489.89	M2	1437.45	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 12 SUR ENTRE CALLE 41 SUR Y CALLE 44 SUR DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 12 SUR ENTRE CALLE 41 SUR Y CALLE 44 SUR. DELICIAS, CHIHUAHUA. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 14.90 M, Y CON UNA LONGITUD DE 214.00 M; CON CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR EN UNA SUPERFICIE DE 3188.60 M, CON IRI DE 4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 642 ML. LOS NOMBRES DE LAS CALLES SE INDICAN DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL MAPA DIGITAL DE MÉXICO DEL INEGI	DELICIAS DELICIAS	\$ 472,826.16	M2	3188.60	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA ASFALTICA EN CALLE 10A. SUR ENTRE AVENIDA 2A. SUR Y AVENIDA 4A. SUR	SOBRE LA CALLE 10 SUR ENTRE LA AVENIDA 2 SUR Y LA AVENIDA 4 SUR; SE LLEVARÁ A CABO PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN SUR-PONIENTE, CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 2,557.50 M2 CON UN ANCHO DE CALZADA DE 15.00 M Y CON UNA LONGITUD DE 170.5 M; LA COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO RR-2K SUPERESTABLE PARA RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN PLANTA EN UN ESPESOR DE 4 CM CON MATERIAL DE RÍO; Y PINTURA EN CARRILES Y GUARNICIONES. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES (FRESADO DE 4 CMS) 2,557.50 M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS DE ESPESOR 2,557.50 M2, CON UN IRI DE 4 M/KM. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 511.5 ML	DELICIAS DELICIAS	\$ 406,811.15	M2	2557.50	0	SIN ADJUDICAR

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR CONVENIO 3  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNIDAD	CANT.		
PDR2017-CHIHUAHUA-DELICIAS	CARPETA ASFALTICA DE 4 CM EN AVENIDA RIO CHUVISCAR ENTRE CALLE 1A. ORIENTE Y PLAZA DE ARMAS EN DELICIAS, CHIHUAHUA	CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS EN AVENIDA RÍO CHUVISCAR ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y PLAZA DE ARMAS, EN DELICIAS, CHIHUAHUA. UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 1,110.00 M2 CON UN ANCHO DE CALZADA DE 18.50 M, Y CON UNA LONGITUD DE 60.00 SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR ERN UNA SUPERFICIE DE 1,110.00 M2, CON IRI DE 4. PINTURA Y SEÑALIZACIÓN EN 180 ML.	DELICIAS DELICIAS	\$ 164,991.23	M2	1110.00	0	SIN ADJUDICAR
PDR2017-CHIHUAHUA-BELISARIO DOMINGUEZ	CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN EL KM 1+420 DEL CAMINO EJIDO LOS REMEDIOS-LABOR DE SAN ISIDRO	CONSTRUCCIÓN DE VADO UBICADO EN KM 1+420 DEL CAMINO EJIDO LOS REMEDIOS LABOR DE SAN ISIDRO (LONGITUD TOTAL DEL CAMINO 2.59 KILOMETROS). VADO CON UN ANCHO DE 4.50 MTS Y UNA LONGITUD DE 30.00 MTS. CON UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO TOTAL DE 135.00 M2, A BASE DE CIMENTACION PARA FORMAR CAJON EN TERRENO NATURAL Y EVITAR SOCAVACION CON 103.5 M2 DE MUROS DE 40 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO CICLOPEO PROPORCIÓN 60% CONCRETO F'C 150 KG/CM2 Y 40% DE PIEDRA Y 135.00 M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. CON UN IRI= 4.	DR. BELISARIO DOMINGUEZ L. DE SN.ISIDRO	\$ 147,524.16	M2	135.00	0	SIN INICIAR
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MPIO. DE GUERRERO CHIHUAHUA	LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MANUEL SAENZ TARANGO Y FRANCISCO IGNACIO MADERO EN LA COLONIA CENTRO CON CÓDIGO POSTAL 31680 EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIHUAHUA. DATOS GENERALES: LONGITUD: 280.5 M, ANCHO APROX: 11.00 M. SUPERFICIE: 3,085.5 M2 SUPERFICIE DE RODAMIENTO: CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2 LA VIALIDAD YA CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, DRENAJE Y ELECTRICIDAD. EL PROYECTO CONTARÁ CON LOS CONCEPTOS GENERALES DE OBRA: EN EL ÁREA DE PRELIMINARES SE INCLUYE LA SUMATORIA DE LAS ÁREAS (3,085.5 M2 LOSA, 440 M2 BANQUETA Y (440M*0.20M)=88 M2 GUARNICIONES) RESULTANDO EL ÁREA TOTAL INDICADA 3,613.5 M2, MISMA QUE DEBE SER AL ÁREA DE TERRACERÍAS, 440 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCIÓN TIPO PECHO PALOMA DE 50X20X35 CM; 3,085.5 M2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR; 440 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2 CON 10 CM DE ESPESOR. ESTA VIALIDAD TENDRÁ YA CON EL PAVIMENTO REALIZADO UN ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE 4 M/KM Y UNA VEZ PAVIMENTADO PERMITIRÁ UNA VIALIDAD SEGURA, CONFORTABLE Y DE MAYOR VELOCIDAD. LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO SERÁ LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO.	VICENTE GUERRERO GUERRERO	\$5,434,460.31	M2 (PAV.) ML (GUAR.) M2 (BANQ.)	3085.5 440 440	0	SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO
PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN DE PLAZA IGNACIO ALLENDE	EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PLAZA IGNACIO ALLENDE, CONSISTE EN REHABILITAR LA PLAZA LOCALIZADA EN LA CALLE ALLENDE S/N ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA, C.P. 31927 DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 950.00 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, 152.00 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO FC=150KG/CM2 TIPO PECHO PALOMA, 275.00 M2 DE PASTO EN ROLLO, 300.00 M2 DE EXPLANADA DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, 75.00 M2 DE ÁREA PARA JUEGOS INFANTILES, 16 BANCAS METÁLICAS FIJAS Y 24 ARBOTANTES CON LUMINARIAS LEED (INCLUYE CABLEADO Y BASES DE CONCRETO). EL SISTEMA DE RIEGO SE COLOCARÁ CON RECURSOS PROPIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA, A LA PAR DE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.	IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ALLENDE	\$ 791,200.00	M2	950.00	0	PENDIENTE
PDR CHIHUAHUA JUÁREZ	REMODELACION DE GIMNASIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACION DE GIMNASIO ALLENDE (O GIMNASIO IGNACIO ALLENDE) DE ESTA CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. INCLUYE: COLOCACION DE EQUIPAMIENTO FIJO 10 PZA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 670 M2, REHABILITACIÓN DE GRADAS 409.50 M2, REHABILITACIÓN DE ÁREA DE RECEPCIÓN, VESTIBULO Y RAMPAS 364.50 M2 (COMO SE MENCIONA EN EL APARTADO DE COMPONENTES, ESTO CONCISTE EN EL ACABADODEL PISO DE CONCRETO ESTAS ÁREAS PARA OPTIMIZAR SU USO), INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO FIJO 8PZA, REHABILITACIÓN DE BAÑOS (MAMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, ACABADOS) 72 M2, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 66 PZAS, REHABILITACIÓN EN MUROS INT. Y EXT. (APLANADOS) 5,492.34M2, CANCELERIA (VENTANAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR) 244.50M2	JUÁREZ / JUÁREZ	\$ 2,377,081.28	M2	7252.84	0	SIN INICIAR

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR CONVENIO 3  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNIDAD	CANT.		
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN EL PARQUE DEPORTIVO LA AMISTAD UBICADO EN CIUDAD MADERA, CHIHUAHUA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL PARQUE LA AMISTAD, EN CIUDAD MADERA, CHIHUAHUA EN EL ACCESO SUROESTE, EN DONDE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA OBRA TERMINADA SERÁN: * CIMENTACIÓN (INCLUYE ZAPATAS CORRIDAS DE 60 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2) 83.15 ML * FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, DE 0.10 M DE ESPESOR 156.70 M2 * MURO DE BLOCK DE 15X20X40 329.25 M2 * TECHUMBRE CON LÁMINA CAL. 26 (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA COMO SOPORTE) 156.70 M2 * ACABADO EN MUROS (INCLUYE PINTURA) 329.25 M2 * RED HIDROSANITARIA CON TUBERÍA PVC SANITARIO DE 2" Y 4", TUBO-PLUS DE 1/2" Y 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, LAVABOS, MINGITORIOS ETC) 151.80 ML * INSTALACIONES DE GAS L.P. (PARA USO EN CLIMA ARTIFICIAL) 18.03 ML * CLIMA ARTIFICIAL (INCLUYE EQUIPOS FIJOS DE CALEFACCIÓN, AIRE LAVADO, REJILLAS, EXTRACTORES Y DIFUSORES) 5.00 PZA * CERÁMICA EN PISOS Y LAMBRINES 262.20 M2 * PLAFONES (INCLUYE DEL TIPO CERRADO DE 13 MM Y RETICULAR DE 2' X 2') 155.05 M2 * PUERTAS Y VENTANAS (6 PUERTAS Y 1 VENTANA) 7.00 PZA * SEÑALIZACIÓN VERTICAL (INCLUYE LETREROS Y SEÑALAMIENTOS DISTINTIVOS) 42.00 PZA * BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2 102.70 M2 * INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE LUMINARIAS, SALIDAS, TOMACORRIENTES, REGISTRO, TABLEROS) 1,983.00 ML	MADERA MADERA	\$ 3,461,500.00	M2	259.40	0	PENDIENTE
	REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, UBICADA EN CALLE 70 NO. 147 FRACC. SALUD CP 31020 EN CD CHIHUAHUA	LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, UBICADA EN CALLE 70 NO. 147, FRACC. SALUD C.P. 31020, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. CUENTA CON UN ÁREA TOTAL DE 1,023.56M2 DE LOS CUALES SE REALIZARAN TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN 82.01M2 EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS CON COLOCACIÓN DE 82.01 M2 DE PISO DE CERÁMICA EN FIRMES Y 105.62M2 DE CERÁMICA EN LAMBRINES Y PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LA INSTALACIÓN DE 7 INODOROS PARA DISCAPACITADOS, 4 LAVABOS, UN MINGITORIO, 14 BARRAS METÁLICAS PARA DISCAPACITADOS), SE CONSTRUIRÁN 2 AULAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 88.26 M2 CON FIRME DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK CON ACABADOS, TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE PANELES PREFABRICADOS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS CUALES SE INSTALARÁN DOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO. TAMBIÉN SE IMPERMEABILIZARÁN 644.06 M2 Y SE PINTARÁN 1,859.40 M2 EN LOS EDIFICIOS EXISTENTES		\$ 2,053,195.90	M2	170.27	0	SIN ADJUDICAR
	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO COMUNITARIO 1 DE MAYO, UBICADO EN CALLE DEFENSA POPULAR Y CALLE 2 DE ABRIL EN NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN EL CENTRO COMUNITARIO 1° DE MAYO, UBICADO EN CALLE DEFENSA POPULAR Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO LA VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH. EN DONDE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL INMUEBLES SERÁN: * CIMENTACIÓN (INCLUYE ZAPATA CORRIDA DE SECCIÓN CONSTANTE DE 70 X 25 CMS FC=210 KG/CM2) 63.00 ML * MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS. (INCLUYE COLUMNAS Y DALAS) 197.22 M2 * FIRME DE CONCRETO SIMPLE FC= 210 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR 175.79 M2 * TECHUMBRE METÁLICA DE LÁMINA CAL. 26 (INCLUYE POLINERÍA, VIGAS, CONTRAFLAMBEO, COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO 1 1/2") 175.79 M2 * PUERTAS METÁLICAS Y PROTECCIONES METÁLICAS PARA VENTANAS (4 PUERTAS Y 10 PROTECCIONES PARA VENTANAS) 14.00 PZA * ACABADO EN MUROS (INCLUYE APLANADO Y PINTURA) 197.22 M2 * CANCELERÍA (INCLUYE VENTANAS DE ALUMINIO) 10.00 PZA * RED HIDROSANITARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2, 4 Y 6" Y TUBO PLUS DE 13 Y 19 MM (INCLUYE REGISTROS, LAVABOS, SANITARIOS) 90.68 ML * INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYEN ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CENTROS DE CARGA, LUMINARIAS Y LÁMPARAS) 975.5 ML * BANQUETAS DE CONCRETO FC= 210 KG/CM2, DE 12 CMS DE ESPESOR 42.67 M2 CABE MENCIONAR QUE LOS SERVICIOS SANITARIOS SE UBICARÁN DENTRO DEL ÁREA DELIMITADA PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON DIMENSIONES DE 4.40 X 2.30 M. (10.12 M2) CABE DESTACAR QUE LA COLONIA FRACCIONAMIENTO LA VICTORIA NO TIENE RESTRICCIONES DE ACCESO, ADEMÁS LA INSTANCIA QUE SE ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO ES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN UN HORARIO DE OPERACIÓN DE 09:00 HRS A 20:00HRS. ASÍ MISMO CABE MENCIONAR QUE EL ACCESO AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ES COMPLETAMENTE GRATUITO.		\$ 1,978,000.00	M2	218.46	0	SIN INICIAR

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR CONVENIO 3  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNIDAD	CANT.		
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO CAMBIANDO CARITAS, UBICADO EN CALLE 12A. Y C. AVICULTURANO. 12219, COL. ZOOTECNIA EN CHIHUAHUA	LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO CAMBIANDO CARITAS CONSTA DE 245.32M2 DE SUPERFICIE, LOS CUALES SE DISTRIBUIRÁN: COCINA/COMEDOR 26.01M2, ALACENA 3.80M2, PSICOLOGÍA 6.30M2, SALA DE ESPERA 23.61M2, LUDOTECA 25.45M2 , SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 50.95, SANITARIOS 16.40M2, ADEMÁS DE UN ÁREA DE BANQUETAS DE 85.85M2. EN LA AMPLIACIÓN SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS 83.69ML DE CIMENTACIÓN CON ZAPATA CORRIDA CONCRETO FC=210 KG/CM2, INCLUYE PLANTILLA, RODAPIE, DADOS Y CASTILLOS, 261.16M2 DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40, INCLUYE DALA DE CERRAMIENTO, 152.52M2 DE FIRME DE CONCRETO FC=200KG/CM2, 164M2 DE TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE VIGA IPR 12" X 6 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, 522.32M2 DE ACABADOS EN MUROS, 115.77 ML DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 10 MUEBLES DE BAÑO (4 SANITARIOS, 4 LAVABOS, 2 MINGITORIOS), 20 ACCESORIOS DE BAÑO (2 MAMPARAS, 4 DESPACHADORES PAPEL, 4 DE TOALLA EN ROLLO, 4 JABONERAS, 6 BARRAS), 18.03ML DE INSTALACIONES PARA GAS LP, 2 EQUIPOS DE CLIMAS (1 EQUIPO DE AIRE LAVADO Y 1 CALEFACTOR), 152.52M2 DE INSTALACIÓN DE PISOS Y LAMBRINES INCLUYE ZOCCLOS, 152.52M2 DE INSTALACION DE PLAFONES Y CAJILLOS, 522.32M2 DE PINTURA EN MUROS, 14 INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS (12 PUERTAS Y 2 VENTANAS) INCLUYE TRABAJOS DE HERRERÍA, 31 SEÑALIZACIONES, 1 BANCA DE CONCRETO DE 1.40X.80X.40 M FC=200KG/CM2, 1 BEBEDERO DE CONCRETO FC=200KG/CM2, 8ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO FC=210KG/CM2, 85.85M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC=200KG/CM2, INSTALACIÓN DE 1 TABLERO GENERAL DE 30 CIRCUITOS, INSTALACIÓN DE 31.78ML DE MALLA CICLÓNICA DE ACERO GALVANIZADO, 600ML DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE 30 LUMINARIAS, 1 REGISTRO TIPO RBTA-1, EL CENTRO SERÁ ATENDIDO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL EDO. EN UN HORARIO DE 10:00-13:00 Y DE 15:00-18:00 Y EL SERVICIO SERÁ TOTALMENTE GRATUITO. NOTAS: *LOS ACABADOS Y LA PINTURA EN MUROS, ESTÁN CONSIDERADOS A DOBLE CARA, MURO DE BLOCK 261.16M2 POR 2 = 522.32M2 *LA INSTALACIÓN DE GAS LP ES NECESARIA PARA PODER PROVEER DE ALIMENTO CALIENTE A LOS USUARIOS DE CENTRO COMUNITARIO.	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	\$ 3,499,999.99	M2	238.37	0	SIN ADJUDICAR
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIMARIA FELIPE ANGELES 2120 CLAVE 08EPRO3851 LOCALIDAD SAN JAVIER MPIO. ROSARIO	SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES 2120 CLAVE 08EPRO3851 EN CALLE SIN NOMBRE S/N EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIHUAHUA. PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA OBRA SE LLEVARÁN A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 418.50 M2 DE PRELIMINARES, 12 PIEZAS PARA CIMENTACION (ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.2 X 1.2 X .20 Y DADO DE DESPLANTE DE 1.2 X 1.2 X .80), 418.50 M2 DE ESTRUCTURA (ANCLAS ROSCADAS DE 3/4", COLUMNAS DE IPR DE 10" X 12, CABRILLAS DE PTR DE 2", POLIN DE 6" X 6 MTS Y LAMINA GALVANIZADA), 418.50 M2 DE ACABADOS (APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA). LA INSTANCIA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO SERÁ LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO.	ROSARIO SAN JAVIER	\$ 791,200.00	M2	418.50	0	SIN INICIAR
PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SATEVÓ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION ASFALTICA ENTRE ENTRONQUE CARR. VIA CORTA CHIHUAHUA-PARRAL KM 68 A EL TORREON TRAMO KM 12+000 AL 13+000	SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR, ENTRE ENTRONQUE CARRETERA VÍA CORTA CHIHUAHUAPARRAL KM 68 A EL TORREÓN TRAMO KM 12+000 AL 13+000 , CON UNA LONGITUD DE 1,000 ML X 7.80 MTS DE ANCHO, SE CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE DE 7,800M2 ESTA VIALIDAD SERÁ DE 2 CARRILES UNO PARA CADA SENTIDO. INCLUYE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y RIEGO DE LIGA. CONSTARÁ CON UN IRI DE 4. C.P.33154 ESTE TRAMO ACTUALMENTE ES DE TERRECERÍA LA CUAL SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACTUAL Y SU IRI ACTUAL ES DE 8. NOTA.-EL ESPESOR DE 4 CMS SERÁ SUFICIENTE Y EFICIENTE, TODA VEZ QUE EL TRÁFICO LOCAL NO ES DE VEHÍCULOS PESADOS Y TENDRÁ UNA VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS PROMEDIO.	SATEVÓ EL TORREÓN	\$ 2,967,000.00	M2	7800.00	10	SIN INICIAR

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR CONVENIO 3  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNIDAD	CANT.		
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL TULE, CHIHUAHUA	CENTRO SALUD EL TULE AMPLIACION(202.12M2) SALA ESPERA58.44M2, CONSULTORIOS65.46M2, SALA MÚLTIPLE18.11M2, FARMACIA47.35M2, SANITARIOS12.76M2. TENDRÁ 49.41ML CIMENTZAPATAS CORR FC=200KG/CM2, 202.12M2 ESTRUCT METÁLICA, 368.55M2 CONST MUROS INT Y EXT, 202.12M2 FIRME CONC FC=200KG/CM2, 368.55M2 ACABADO MUROS, 210.15M2 PINTURA MUROS, 202.12M2 LOSETA PISO, 158.4M2 LOSETA MUROS, 202.12M2 INST PLAFONES PANEL YESO REGISTRABLE Y CAJILLOS, 5 LAVABOS 2SANITARIOS, CANCELERÍA 7VENTANAS 10PUERTAS, 123 LUMINARIAS (71PZA 3X32-127V, 20PZA 2X13W-127V, 10PZA LED 4W, 22PZA WAL-PAK-220V), 410PZA ACCESORIOS INST.ELÉC. (APAGAD, TOMACORRIENTE, INTERRUPTORES, MÉNSULAS, CORREDERAS, AISLADORES, ADAPTADORES), 1 TRANSFORMADOR-PEDESTAL 150KVA, 6 TABLEROS CONTROL, 1 CISTERNA DE 10000LTS POLIETILENO, ESTRUCT DE 3X3M P/CISTERNA MURO BLOCK INC. LOSA Y FIRME, 161 SALIDAS (88 P/LUMINARIA, 57P/TOMACORRIENTE, 16P/CLIMAS), 521.78ML DUCTERÍA LÁMINA GALV, 55.21M2 BANQUETA CONCRETOFC=150KG/CM2, 25PZA SEÑALIZACIÓN, 8POSTES LUMINARIAS LED75W-127/277W 6M, 12MINIPOSTE BOLLARD-LUMINARIA 42W127/227V, 1 ESTRUCT TRANSICIÓN LÍNEA AÉREA-SUBTERRANEA, REGISTROS SUBTERRÁNEOS MEDIA TENSIÓN CFE-RMTB3 DE 1.6X1.6X1.6M, INSTALACIONES: 1050ML ELECTRIC, 123.65ML SANITARIA, 211.66ML HIDRAULICA, 154ML GASES OXIGENO-AIRE COMPRIMIDO, 28ML DE VOZ Y DATOS; EQUIPAM: 1 HIDRONEUMÁTICO FIJO DÚPLEX 3HP Y 2 CLIMAS REFRIGERACIÓN FRÍO-CALOR 1 DE 8.5TON Y 1 DE 4TON REHABILITACION(181.59M2)BAÑOS12.88M2,ÁREA OBSERVACIÓN20.66M2, SALA CURACIÓN-VACUNAS43.69, SALAS MÚLTIPLES104.36. 27.49M2 RECONST MUROS INT Y EXT, 27.49M2 ACABADO MUROS, IMPERMEAB 181.59M2, PINTURA MUROS 860.85M2, LOSETA PISO 167.05, LOSETA MUROS 365.33M2, 181.59 M2 INST PLAFONES PANEL YESO INC.REGISTRABLE Y CAJILLOS, MUEBLES BAÑO 3LAVABOS Y 5SANITARIOS, 3PUERTAS, 44ML INST SANITARIAS, 31ML INST HIDRÁULICA, 50ML INST GASES OXÍGENO-AIRE COMPRIMIDO, 30PZA SEÑALIZACIÓN. ATENDERÁ 90-120 USUARIOS/DIA DE 9:00-15:00 Y 17:00-19:00 HRS. ADMON Y MANTENIM(INCLUIDA LA FARMACIA) A CARGO DE SEC. SALUD EDO DE CHIH.	EL TULE EL TULE	\$ 7,813,100.00	M2	383.71	0	SIN ADJUDICAR